В-6

Форма 2

ЗАКАЗЧИК АО «Батыс транзит»
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО «Сэт 888»
СТРОЙКА Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Атырау - протяженность 34 620 метра
ОБЪЕКТ Освещение ул.2770 м

## Акт приемки выполненных работ № 3
## за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

Форма 4

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Раздел 2-3-1** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Брусчатка** | | | | | | | | | |
| 1 | 1218-0101-2101 РСНБ РК 2015 | **Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой** | м2 покрытия | 183 | 1281,78 | -- | 234566 | -- | 11346 | 160718 | 426906 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1219,78 | -- | 223220 | -- | | 31623 | |
| 2 | 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015 | **Брусчатка бетонная серая толщиной 50 мм (восстановление непригодной брусчатки) ГОСТ 17608-91** | м2 | 36 | 2446,00 | -- | 88056 | -- | 88056 | -- | 95100 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7044 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Осветительное оборудование** | | | | | | | | | |
| 6 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 457,5 | 10148,41 | 2108,81 | 4642896 | 964779 | 3275242 | 796410 | 5874451 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 880,60 | 991,21 | 402875 | 453480 | | 435144 | |
| 7 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 1,2237851 | 681771,89 | 708,89 | 834342 | 868 | 745459 | 80511 | 988041 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 71920,00 | 374,65 | 88015 | 458 | | 73188 | |
| 8 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** | опора | 183 | 29441,95 | 11284,21 | 5387877 | 2065011 | 551514 | 2913393 | 8965372 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 15144,00 | 4756,23 | 2771352 | 870389 | | 664102 | |
| 9 | Прайс-листТОО "АСПМК-519" | **Стойка СГКФ 110-3 70/180-Б** | к-т | 183 | 103571,43 | -- | 18953571 | -- | 18953571 | -- | 20469857 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1516286 | |
| 10 | 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 | **Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** | шт. | 329 | 8250,92 | 4712,79 | 2714553 | 1550509 | 4635 | 1279498 | 4313575 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3524,04 | 1877,42 | 1159409 | 617672 | | 319524 | |
| 11 | Прайс-листТОО "БатысМассив" | **Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD** | **шт** | **196** | 142857,14 | -- | 28000000 | -- | 28000000 | -- | 30240000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2240000 | |
| 12 | Прайс-листТОО "Корпорация Сайман" | Светильник FSL 07-52-50-Ш2 (на тротуар) | шт | 133 | 49107,14 | -- | 6531250 | -- | 6531250 | -- | 7053750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 522500 | |
| 13 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** | **шт.** | **183** | 12694,07 | 1246,78 | 2323014 | 228161 | 1556449 | 444736 | 2989170 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2942,10 | 433,25 | 538404 | 79285 | | 221420 | |
| 14 | Прайс-листТОО "Корпорация Сайман" | **Блок управления светильниками PLC-V(для вышестоящей сети)** | **к-т** | **183** | 72321,43 | -- | 13234821 | -- | 13234821 | -- | 14293607 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1058786 | |
| 15 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** | **шт.** | **183** | 12530,65 | 7334,64 | 2293109 | 1342240 | 92828 | 1002797 | 3559579 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4688,75 | 2922,04 | 858041 | 534733 | | 263673 | |
| 16 | Прайс-листТОО "АСПМК-519" | **Кронштейн двухконсольный** | **к-т** | **13** | 21428,57 | -- | 278571 | -- | 278571 | -- | 300857 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22286 | |
| 17 | Прайс-листТОО "АСПМК-519" | **Кронштейн КРГ 1,0/0-1,0 ОК** | **к-т** | **170** | 10714,29 | -- | 1821429 | -- | 1821429 | -- | 1967143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145714 | |
| | | | | **Устройство оттяжек на опоры освещения** | | | | | | | |
| 18 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **0,579384** | 1678,60 | -- | 973 | -- | -- | 700 | 1807 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1678,60 | -- | 973 | -- | | 134 | |
| 19 | 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **1,17** | 138,87 | -- | 162 | -- | -- | 117 | 302 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 138,87 | -- | 162 | -- | | 22 | |
| 20 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | **м3** | **0,585** | 37911,81 | 1154,42 | 22178 | 675 | 18947 | 2570 | 26728 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4369,46 | 458,49 | 2556 | 268 | | 1980 | |
| 21 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | **Накладки арматурные стыковые. Установка** | **т стальных элементов** | **0,014378** | 499138,26 | 13889,82 | 7177 | 200 | 3425 | 4223 | 12312 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 247010,00 | 1908,94 | 3552 | 27 | | 912 | |
| 22 | 1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Оттяжки одинарные. Установка к опорам** | **опора** | **13** | 19514,31 | 7397,14 | 253686 | 96163 | 28952 | 127152 | 411305 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9890,04 | 2336,14 | 128571 | 30370 | | 30467 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 35 | 1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ** | км провода | 6,16 | 661781,27 | 406366,67 | 4076573 | 2503219 | -- | 2177702 | 6754617 |
| | | *НР - 87%; СП - 8%* | | | 255414,60 | 150933,80 | 1573354 | 929752 | | 500342 | |
| 36 | 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** | км | 5,427077 | 623816,00 | -- | 3385497 | -- | 3385497 | -- | 3656337 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 270840 | |
| 37 | 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 20 | 503,58 | 255,89 | 10072 | 5118 | 907 | 4179 | 15391 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 202,35 | 87,87 | 4047 | 1757 | | 1140 | |
| 38 | 2306-0131-0407 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,02 | 675222,00 | -- | 13504 | -- | 13504 | -- | 14585 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1080 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Изделия для кабельной линии** | | | | | | | | | |
| 39 | 1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 | **Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** | шт. | 8 | 28566,94 | 18632,98 | 228535 | 149064 | 3927 | 97148 | 351739 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9443,00 | 7423,03 | 75544 | 59384 | | 26055 | |
| 40 | 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 | **Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86** | шт. | 8 | 8670,00 | -- | 69360 | -- | 69360 | -- | 74909 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5549 | |
| 41 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Kтр=0,3, Кэм=0,3 | **Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | км | 0,002 | 31554,40 | 22564,30 | 63 | 45 | -- | 21 | 91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8990,10 | 5847,36 | 18 | 12 | | 7 | |
| 42 | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | **Лента сигнальная с несмываемой надписью ЭЛЕКТРО** | м | 2 | 10,00 | -- | 20 | -- | 20 | -- | 22 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 43 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,15 | 381732,27 | 126722,39 | 57260 | 19008 | 888 | 43053 | 108337 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 249096,00 | 40820,06 | 37364 | 6123 | | 8025 | |
| 44 | 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 150 | 2516,00 | -- | 377400 | -- | 377400 | -- | 407592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30192 | |
| 45 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,06 | 332495,01 | 100025,07 | 19950 | 6002 | 158 | 15544 | 38333 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 229836,00 | 31845,67 | 13790 | 1911 | | 2839 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**<br>*СП - 8%* | м | 60 | 876,00<br>-- | -- | 52560<br>-- | -- | 52560 | --<br>4205 | 56765 |
| 47 | 1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 | Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям<br>*НР - 72%; СП - 8%* | т | 0,0858 | 84670,59<br>63994,00 | 19164,04<br>6758,72 | 7265<br>5491 | 1644<br>580 | 130 | 4371<br>931 | 12566 |
| 48 | 2306-1710-1419 РСНБ РК 2015 | **Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм**<br>*СП - 8%* | м | 195 | 867,00<br>-- | -- | 169065<br>-- | -- | 169065 | --<br>13525 | 182590 |
| 49 | 2306-1710-2401 РСНБ РК 2015 | **Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм**<br>*СП - 8%* | м | 195 | 441,00<br>-- | -- | 85995<br>-- | -- | 85995 | --<br>6880 | 92875 |
| 50 | 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 195 | 305,97<br>208,96 | 15,49<br>6,07 | 59664<br>40747 | 3020<br>1183 | 15897 | 30190<br>7188 | 97042 |
| 51 | 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**<br>*СП - 8%* | м | 195 | 70,00<br>-- | -- | 13650<br>-- | -- | 13650 | --<br>1092 | 14742 |
| 52 | 2306-1710-2201 РСНБ РК 2015 | **Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 52 | 153,00<br>-- | -- | 7956<br>-- | -- | 7956 | --<br>636 | 8592 |
| 53 | 2306-1710-2617 РСНБ РК 2015 | **Дистанционный бандаж SO 79.1**<br>*СП - 8%* | м | 40 | 171,00<br>-- | -- | 6840<br>-- | -- | 6840 | --<br>547 | 7387 |
| 54 | 2306-1710-2619 РСНБ РК 2015 | **Скрепа СОТ 36**<br>*СП - 8%* | шт. | 78 | 808,00<br>-- | -- | 63024<br>-- | -- | 63024 | --<br>5042 | 68066 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Оборудование на подстанции** | | | | | | | | | |
| 55 | 1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 1766,24<br>1532,00 | 3,77<br>-- | 3532<br>3064 | 8<br>-- | 460 | 2206<br>459 | 6198 |
| 56 | 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015 | **Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 19418,00<br>-- | -- | 38836<br>-- | -- | 38836 | --<br>3107 | 41943 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Щиты и шитовое оборудование** | | | | | | | | | |
| 57 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 2 | 28083,82<br>17537,00 | 8727,49<br>3466,01 | 56168<br>35074 | 17455<br>6932 | 3639 | 30244<br>6913 | 93325 |
| 58 | Прайс-листТОО "Корпорация Сайман" | **Шкаф ШУНО SANAU LIGHT на 2 фидера освещения**<br>*Отпускная цена - 4464285,71* | к-т | 2 | 4517857,14<br>-- | -- | 9035714<br>-- | -- | 9035714 | --<br>-- | 9035714 |

## РАЗДЕЛ 7.Линейная арматура СИП

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2404-0207-4921<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 220 | 2951,00<br>-- | --<br>-- | 649220<br>-- | --<br>-- | 649220 | --<br>51938 | 701158 |
| 60 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | м | 584 | 410,00<br>-- | --<br>-- | 239440<br>-- | --<br>-- | 239440 | --<br>19155 | 258595 |
| 61 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 450 | 153,00<br>-- | --<br>-- | 68850<br>-- | --<br>-- | 68850 | --<br>5508 | 74358 |
| 62 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 118 | 2815,00<br>-- | --<br>-- | 332170<br>-- | --<br>-- | 332170 | --<br>26574 | 358744 |
| 63 | 2404-0207-3230<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO274 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 103 | 8415,00<br>-- | --<br>-- | 866745<br>-- | --<br>-- | 866745 | --<br>69340 | 936085 |
| 64 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 612 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 1170144<br>-- | --<br>-- | 1170144 | --<br>93612 | 1263756 |
| 65 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 7380<br>-- | --<br>-- | 7380 | --<br>590 | 7970 |
| 66 | 2404-0207-2810<br>РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 116 | 384,00<br>-- | --<br>-- | 44544<br>-- | --<br>-- | 44544 | --<br>3564 | 48108 |
| 67 | 2404-0207-5317<br>РСНБ РК 2015 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 81 | 2630,00<br>-- | --<br>-- | 213030<br>-- | --<br>-- | 213030 | --<br>17042 | 230072 |
| 68 | 2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 70 | 1928,00<br>-- | --<br>-- | 134960<br>-- | --<br>-- | 134960 | --<br>10797 | 145757 |
| 69 | 2404-0207-5512<br>РСНБ РК 2015 | Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 180 | 6785,00<br>-- | --<br>-- | 1221300<br>-- | --<br>-- | 1221300 | --<br>97704 | 1319004 |
| 70 | 2307-0207-0303<br>РСНБ РК 2015 | Вставки плавкие<br>*СП - 8%* | шт. | 180 | 48,00<br>-- | --<br>-- | 8640<br>-- | --<br>-- | 8640 | --<br>691 | 9331 |
| 71 | 2404-0207-4502<br>РСНБ РК 2015 | Комплект для закоротки/заземления ST 208 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 6482,00<br>-- | --<br>-- | 12964<br>-- | --<br>-- | 12964 | --<br>1037 | 14001 |
| 72 | 2404-0207-4309<br>РСНБ РК 2015 | Ограничители перенапряжения SE46.128-5 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 104 | 14343,00<br>-- | --<br>-- | 1491672<br>-- | --<br>-- | 1491672 | --<br>119334 | 1611006 |
| 73 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,15 | 381732,27<br>249096,00 | 126722,39<br>40820,06 | 57260<br>37364 | 19008<br>6123 | 888 | 43053<br>8025 | 108337 |
| 74 | 2301-0501-1513<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 150 | 2516,00<br>-- | --<br>-- | 377400<br>-- | --<br>-- | 377400 | --<br>30192 | 407592 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,06 | 332495,01 | 100025,07 | 19950 | 6002 | 158 | 15544 | 38333 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 229836,00 | 31845,67 | 13790 | 1911 | | 2839 | |
| 76 | 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 60 | 876,00 | -- | 52560 | -- | 52560 | -- | 56765 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4205 | |
| 77 | 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015 | Кронштейн крепления щита | комплект | 1 | 3667,00 | -- | 3667 | -- | 3667 | -- | 3960 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 293 | |
| 78 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка внутри металлических опор заземление | м кабеля | 32,2 | 359,97 | 179,73 | 11591 | 5787 | 1460 | 4558 | 17441 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 134,90 | 61,69 | 4344 | 1986 | | 1292 | |
| 79 | 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0322 | 535583,00 | -- | 17246 | -- | 17246 | -- | 18625 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1380 | |
| 80 | 1310-0905-0601 РСНБ РК 2015 | Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные | объект | 1 | 849709,42 | 177928,92 | 849709 | 177929 | -- | 545339 | 1506652 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 671780,50 | 85634,52 | 671781 | 85635 | | 111604 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 133636401 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 86955620 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 9035714 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | | 133 636 400,60 | | | | |
| | ВСЕГО | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 9 035 714 | | | | |
| | ВСЕГО | СМР | Тенге | | | | 124 600 687 | | | | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения 1,92% | Тенге | | | | 2 392 333 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9x0,9 =1,71% | Тенге | | | | 2 171 581 | | | | |
| | ВСЕГО | СМР в текуших ценах 2019 г | Тенге | | | | 129 164 600 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 2 583 292 | | | | |
| | Итого | СМР с непредвиденными затратами 2% | | | | | 131 747 892 | | | | |
| | | Оборудование | | | | | 9 035 714 | | | | |
| | | Итого | | | | | 140 783 606 | | | | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 16 894 033 | | | | |
| | ВСЕГО: | | Тенге | | | | 157 677 639 | | | | |

Заказчик:
АО «Батыс транзит»
Председатель правления

Ибрагимов К.Б.

Подрядчик:
ТОО «Сат 888»
Заместитель Директора

Манбаев М.А.

ТОО "Модуль-Атырау"
Технадзор