Форма КС №3

АНЫҚТАМА №15

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

13.12.2021 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ

Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС

Инженер: ТОО "Улмад"

№37 22.04.2019ж. келісім-шартқа қосымша: №37/1 08.11.2019 ж.,№37/2 07.02.2020 ж., №37/3 24.04.2020 ж., №37/4

Келісім-шарт: . 03.02.2021 г., №37/5 28.07.2021 г.

Нысан атауы: Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Сарыагаш ауданы Жібек жолы ауылдық округіндегі Хожахан каналын күрделі жөндеу	**1 376 804 878,4**	1 229 290 070,00	1 376 804 878,40	356 478 638,72	399 256 075,37	61 464 754,88	68 840 525,46	**0,00**
Барлығы	**1 376 804 878,4**	**1 229 290 070,00**	**1 376 804 878,40**	**356 478 638,72**	**399 256 075,37**	**61 464 754,88**	**68 840 525,46**	**0,00**

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Т.Оспанов

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і су ресурстары бөлімінің басшысы

Е. Куралбеков

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і су ресурстары бөлімінің бас маманы

К.Сәдібек

Инженер:

"Улмад" ЖШС-нің директоры м.а.

А.Тайманов

Мердігер:

"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

Е. Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** ИИН/БИН **990640001221**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Бораллай** **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение№37/1 от 08.11.2019 г.,№37/2 от 07.02.2020г.,№37/3 от 24.04.2020 г.,
№37/4 от 03.02.2021г.,№37/5 от 28.07.2021 г. к договору №37 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000029	13.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района			услуга	1	68 840 525,46	68 840 525,46	7 375 770,59
				Итого	1	x	68 840 525,46	7 375 770,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Форма КС -2

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Гидро құрылыс"
Инженер: ТОО "Улмад"
Объект: Капитальный ремонт канала Хожахан в с/о Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО
Договор: Дополнительное соглашение№37/5 от 28.07.2021 г., №37/4 от 03.02.2021 г., №37/3 от 24.04.2020 г., №37/2 от 07.02.2020 г., №37/1 от 08.11.2019 г. К договору № 37 от 22.04.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ от 13.12.2021 г.

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Бетонная облицовка канала Хожахан, L=19,095 км										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		УДАЛЕНИЕ ИЛА,НАНОСОВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ЛОЖА КАНАЛА										
3	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	/40 %/ Грунты 1 группы. Снятие с ложа канала ила, наносов, растительности t-20 см в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	506,8		110,01	106,41	55754	53929	0	6976	67749
		НР - 72%; СП - 8%				3,60	15,52	1825	7864		5018	
5	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещени и ила,наносов,растительности до 5 м во временный отвал для высыхания.Группа грунтов 1.На водохоз яйственном строительстве,применен коэффициент к в ремени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2000		31,14	31,14	62284	62284	0	13180	81502
		НР - 72%; СП - 8%					9,15	0	18306		6037	
6	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 прим. ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К =5	Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м во временн ый отвал для высыхания,добавлять на каждые послед ующие 5 м перемещения ила,наносов,растительности.Группа грунтов 1.На водохозяйственном строитель стве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2000		75,10	75,10	150201	150201	0	31785	196545
		НР - 72%; СП - 8%					22,07	0	44146		14559	
		ВЫЕМКА ГРУНТА С СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАМБ										
7	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный отвал.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	679		51,03	51,03	34652	34652	0	7333	45343
		НР - 72%; СП - 8%					15,00	0	10185		3359	
8	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 96 кВт (130 л с) при перемещении растительного грунта во временный отвал.Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	679		42,91	42,91	29139	29139	0	6166	38130
		НР - 72%; СП - 8%					12,61	0	8564		2824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0202 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Раз работка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для устройства качественной насыпи.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	10000	57,99	57,99	579926	579926	0	122723	758860
		НР - 72%; СП - 8%				17,04	0	170448		56212	
10	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощно стью 96 кВт (130 л с) при перемещении растительного грунта для устройства качественной насыпи.Добавлять на каждые последую щие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксп луатации машин - 1,06	м3 грунта	10000	146,14	146,14	1461414	1461414	0	309261	1912328
		НР - 72%; СП - 8%				42,95	0	429529		141654	
		УСТРОЙСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ НАСЫПИ									
13	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3) применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	5828,225	232,26	211,85	1353682	1234733	0	331222	1819697
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	58,52	118949	341081		134792	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.По лив водой	м3 уплотненного грунта	5828,225	77,60	66,55	452288	387874	17485	91434	587220
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	46929	80063		43498	
		ВЫРЕЗКА СЕЧЕНИЯ КАНАЛА									
16	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2300	197,34	190,88	453880	439018	0	56794	551528
		НР - 72%; СП - 8%			6,46	27,83	14862	64019		40854	
17	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90	2708,16		243734	0	0	175489	452761
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16		243734	0		33538	
18	Е11-010107-1602 1101-0107-1602 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	1900	165,82	159,23	315057	302540	0	49047	393233
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	29,27	12517	55605		29128	
19	Е11-010107-1803 1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	2070,24	203,47		421236	0	0	303290	782488
		НР - 72%; СП - 8%			203,47		421236	0		57962	
		УСТРОЙСТВО БЕРМЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ КАНАЛА									
20	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1025	30,72	30,72	31484	31484	0	5447	39886
		НР - 72%; СП - 8%				7,38	0	7565		2954	
21	Е11-010107-1317 1101-0107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при пер емещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1025	18,74	18,74	19206	19206	0	3323	24331
		НР - 72%; СП - 8%				4,50	0	4615		1802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8 проходов / *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1025	87,21	87,21 32,46	89393 0	89393 33276	0	23959 9068	122420
23	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми кат ками 8 т.На каждый последующий проход по одному леду при толщине слоя 20 см (плотность грунта тела насыпи не менее 1,60 т/м3) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1025	18,01	18,01 5,74	18461 0	18461 5887	0	4238 1816	24515
24	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей упло тняемый.Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1025	77,60 8,05	66,55 13,74	79543 8253	68215 14081	3075	16080 7650	103273
		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА ОТ ВЫРЕЗКИ СЕЧЕНИЯ									
25	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1500	30,72	30,72 7,38	46074 0	46074 11071	0	7971 4324	58369
26	Е11-010107-1317 1101-0107-1317 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грун та	1500	56,21	56,21 13,51	84319 0	84319 20261	0	14588 7913	106820
		РАЗРАВНИВАНИЕ ИЛА, НАНОСОВ И РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВО ВРЕМЕННОМ ОТВ АЛЕ									
27	Е11-010107-1307 1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивани е бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1 (ил,нанос ы,растительный грунт после высыхания) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1250	28,51	28,51 6,85	35635 0	35635 8563	0	6165 3344	45144
28	Е11-010107-1316 1101-0107-1316 РСНБ РК 2015 К=3	Кавальер ы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта из временного отвала.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грун та	1250	54,00	54,00 12,98	67506 0	67506 16221	0	11679 6335	85519
29	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-ры хлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с) поло сы с полным оборотом пласта.Глубина рыхления до,35 м,длина разрыхляемого участка до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 гру нта	1250	8,73	8,73 3,25	10913 0	10913 4060	0	2923 1107	14943
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6095780 868305	5206915 1355410	20560 0	1601075 615748	8312603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20560		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							1601075	
		- Сметная прибыль	Тенге							615748	
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
30	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильт рационный.Устройство из полиэтиленовой пленки (ге омембрана) *НР - 68%; СП - 8%*	м2 полиэтиленов ого экрана	11290	76,54 29,58	10,27 7,24	864133 333945	115904 81722	414284	282653 91743	1238529
32	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка *НР - 91%; СП - 8%*	т арматуры	39,398	25776,08 15763,99	9265,61 2806,99	1015526 621070	365047 110590	29410	665810 134507	1815843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,498	222949,00		556927	0	556927	0	601481
		СП - 8%					0	0		44554	
34	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка	т арматуры	0,472	55803,96	20220,41	26339	9544	479	17584	47438
		НР - 91%; СП - 8%			34568,20	6371,23	16316	3007		3514	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	201312,00		38652	0	38652	0	41744
		СП - 8%					0	0		3092	
36	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных сист емах.Устройство	м3 конструкции	452,74319	2806,45	552,49	1270602	250137	165020	869421	2311224
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	855445	99963		171202	
37	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных системах.Ус тройство	м3 конструкции	737,17	5668,87	668,73	4178918	492969	575468	3018369	7773070
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	3110481	206408		575783	
38	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Заплечики из монолитного бетона на оросительных системах.Уст ройство	м3 конструкции	77,44	2806,45	552,49	217332	42785	28226	148711	395326
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	146321	17098		29283	
39	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1286,36349	17048,00		21929925	0	21929925	0	23684319
		СП - 8%					0	0		1754394	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (на продольных швах по линии сопряжения плит днища и откосов)	м2 поверхности	314,42503	828,67	20,45	260554	6430	180267	69346	356291
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	73857	708		26392	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) ШВЫ ЧЕРЕЗ 1 6 М									
41	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационны й.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями и з прокладки квадратного сечения - 2 шт ПРП-40.К-40 х40.500	м	469	1099,21	14,14	515528	6634	1	404123	993223
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	508894	2655		73572	
42	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка квад ратного сечения 40х40 мм-2 шт) ПРП-40.К-40х40.500 ГОСТ 19177-81	кг	703,5	737,00		518480	0	518480	0	559958
		СП - 8%					0	0		41478	
43	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	93,8	198,00		18572	0	18572	0	20058
		СП - 8%					0	0		1486	
44	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная ил и битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 (1500кг/м3 на 1 пм расход 2,4 кг)	кг	1125,6	280,00		315168	0	315168	0	340381
		СП - 8%					0	0		25213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С122-041002-0604 2204-1002-0604 РСНБ РК 2015	Композиция латексная для антик оррозионного эластичного покрытия,адгезионная,"А " на 1 п.м.шва - 0,04 м2 (мыльный раствор с добав кой талька) соотношение по весу 1:2:1 (мыло:вода:т альк) на 1 п.м.-0,03 кг	кг	14,07	317,00		4460	0	4460	0	4817
		СП - 8%					0	0		357	
		ПОПЕРЕЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЕ ШВЫ ЧЕРЕЗ 4 М /см.табл.расход материалов на температурно-усадочные швы,лист 22/									
46	Е11-410104-0207 1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Шов деформационн ый.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из из прокладки круглого сечения ПРП-40.К-50.300 Г ОСТ 19177-81	м	1483,1	1099,21	14,14	1630233	20977	0	1277945	3140832
		НР - 79%; СП - 8%			1085,06	5,66	1609255	8396		232654	
47	С121-130816-2303 2113-0816-2303 РСНБ РК 2015	Резина губчатая (прокладка кр углого сечения d 50 мм) ПРП-40.К-50.300 ГОСТ 19177 -81	кг	889,860	626,00		557052	0	557052	0	601617
		СП - 8%					0	0		44564	
48	С121-100403-0301 2110-0403-0301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровель ные и гидроизоляционные битумно-полимерные материа лы эконом-класса,гибкость набрусе R 25 мм,t от - 2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стек лохолст,пленка/пленка,марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-9 7	м2	177,972	278,00		49476	0	49476	0	53434
		СП - 8%					0	0		3958	
49	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	296,62	198,00		58731	0	58731	0	63429
		СП - 8%					0	0		4698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34026607	1310426	25440597	6753962	44043014
							7275584	530547	0	3262445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25440597		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							6753962	
		- Сметная прибыль	Тенге							3262445	
		Локальная смета 2-7.Строительство трубчатого водовыпуска d-600 мм на ПК 2+50,12+60 (составлено на 2 шт)									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	53	332,22	325,98	17608	17277	0	1954	21126
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	331	2383		1565	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2708,16	0,00	5416	0	0	3900	10061
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	0,00	5416	0		745	
3	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	12	161,14	76,00	1934	912	0	1040	3211
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	35,19	1022	422		238	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	12	77,60	66,55	931	799	36	188	1209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	97	165		90	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	30,99	30,99	1085	1085	0	273	1466
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,84	0	379		109	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	15,30	15,30	536	536	0	135	724
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	5,35	0	187		54	
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	35	161,14	76,00	5640	2660	0	3032	9366
		НР - 72%; СП - 8%			85,14	35,19	2980	1232		694	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 грунта	35	77,60	66,55	2716	2329	105	549	3526
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	282	481		261	
9	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	60,03	60,03	1201	1201	0	259	1577
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	18,02	0	360		117	
10	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 т.ч. 01 табл.11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	100	1,80	1,80	180	180	0	45	243
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,63	0	63		18	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
11	Е11-370401-0206 1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона кл.В15, F150 W4 на оросительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,74	17225,99	6055,70	12747	4481	3183	5989	20235
		НР - 91%; СП - 8%			6868,60	2024,50	5083	1498		1499	
12	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	1	46679,00		46679	0	46679	0	50413
		СП - 8%					0	0		3734	
13	Е11-370401-0104 1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,78	29190,10	1862,84	22768	1453	16764	4675	29639
		НР - 91%; СП - 8%			5834,84	751,73	4551	586		2195	
14	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,98	3178,53	552,49	3115	541	722	1882	5397
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	1852	216		400	
15	Е11-370401-0102 1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитногобетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	0,4	7347,43	668,73	2939	267	984	1638	4943
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	1688	112		366	
16	Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смесикранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,3	3626,61	297,70	1088	89	328	643	1869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2235,20	118,44	671	36		138	
17	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3804	17048,00		23533	0	23533	0	25416
		СП - 8%					0	0		1883	
18	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1165	15280,00		17060	0	17060	0	18425
		СП - 8%					0	0		1365	
19	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	0,0258	25776,08	9265,61	665	239	19	436	1189
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	407	72		88	
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0258	222949,00		5752	0	5752	0	6212
		СП - 8%					0	0		460	
21	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,85	2587,43	275,78	2199	234	1179	800	3239
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	786	93		240	
22	Е11-410105-0202 1141-0105-0202 РСНБ РК 2015	Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине	м2	2,48	2099,69	67,22	5207	167	4405	525	6190
		НР - 79%; СП - 8%			256,21	11,57	635	29		459	
23	С121-100401-0501 2110-0401-0501 РСНБ РК 2015 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	2	198,00	0,00	396	0	396	0	428
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		32	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42	828,67	20,45	34804	859	24079	9263	47593
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	9866	95		3525	
25	Е11-420101-0404 1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	0,55	4235,43	212,15	2329	117	1635	419	2968
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	577	39		220	
		УСТАНОВКА ТРУБ									
26	Е11-220401-0102 1122-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	4020881,96	703330,24	40209	7033	21813	12993	57458
		НР - 99%; СП - 8%			1136320,00	176067,74	11363	1761		4256	
27	С123-011202-1003 2301-1202-1003 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	10	31603,00	0,00	316030	0	316031	0	341312
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		25282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-021103-0109 2301-1103-0109 РСНБ РК 2015 прим	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных труб DN600 ГОСТ 9833-73	шт	1	8468,00	0,00	8468	0	8469	0	9145
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		677	
		УСТАНОВКА ЗАТВОРА									
29	Е11-390101-0201 1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	т конструкций	0,0637	276109,33	67350,04	17588	4290	4149	7007	26563
		НР - 69%; СП - 8%			143646,51	15774,40	9150	1005		1968	
30	Ц13-220205-0101 1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,0264	325214,82	135821,19	8586	3586	534	3544	13100
		НР - 61%; СП - 8%			169195,00	50878,92	4467	1343		970	
31	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Затвор ГС 60 х 150Р с резиновыми уплотнителями и метизами	шт	1	83511,61		83512	0	83512	0	83512
		СП - 8%					0	0		0	
32	Ц13-220201-0101 1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом 1В винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	81729,54	10961,09	81730	10961	5267	43659	135419
		НР - 61%; СП - 8%			65502,00	6069,71	65502	6070		10031	
33	Прайс-лист АО "ЮКМЗ"	Ручной подъемник 0,5В с метизами	шт	1	73496,43		73496	0	73496	0	73496
		СП - 8%					0	0		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				848147	61296	660132	104847	1016673
							126724	18627	0	63679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						503124		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						157008		
		- Накладные расходы	Тенге							104846	
		- Сметная прибыль	Тенге							63678	
		Локальная смета 2-12. Пешеходный мостик на ПК 41+40,50+40,165+40,167+50,170+20,180+20 (составлено на 1 шт, 1х6)									
		Земляные работы.									
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	36	332,22	325,98	11960	11735	0	1327	14350
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	44,96	225	1619		1063	
2	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	29	469,98	454,48	13629	13180	10	1845	16712
		НР - 72%; СП - 8%			15,17	73,18	440	2122		1238	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	29	2371,03	994,68	68760	28846	36431	10107	85177
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	3483	5876		6309	
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35,38	1028,00		36371	0	36371	0	39280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		2910	
5	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированнойповерхности	36	121,52	0,00	4375	0	0	3150	8126
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	0,00	4375	0		602	
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.									
6	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных системах. Устройство	м3 конструкции	6,2	3178,53	552,49	19707	3425	4567	11906	34142
		НР - 91%; СП - 8%			1889,47	220,79	11715	1369		2529	
7	С121-020101-2708 2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класс а В15,F100,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,293	17048,00		107283	0	107283	0	115866
		СП - 8%					0	0		8583	
8	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокарк асы для сооружений на оросительных каналах.Устано вка	т арматуры	0,132	25776,08	9265,61	3402	1223	99	2231	6084
		НР - 91%; СП - 8%			15763,99	2806,99	2081	371		451	
9	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из рматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,132	222949,00		29429	0	29429	0	31784
		СП - 8%					0	0		2354	
10	Е11-370401-0302 1137-0401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных каналах.Установка	т арматуры	0,234	55803,96	20220,41	13058	4732	238	8718	23518
		НР - 91%; СП - 8%			34568,20	6371,23	8089	1491		1742	
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234	189311,00		44299	0	44299	0	47843
		СП - 8%					0	0		3544	
12	Е11-300109-0201 1130-0109-0201 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	2	40335,75	16817,41	80672	33635	26556	23409	112407
		НР - 84%; СП - 8%			10240,44	3693,58	20481	7387		8326	
14	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	22	320,28	0,00	7046	0	0	4862	12861
		НР - 69%; СП - 8%			320,28	0,00	7046	0		953	
15	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	22	78,44	12,50	1726	275	0	1001	2945
		НР - 69%; СП - 8%			65,94	0,00	1451	0		218	
16	Е11-010201-0801 1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	22	40,86	0,00	899	0	13	638	1660
		НР - 72%; СП - 8%			40,26	0,00	886	0		123	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22	828,67	20,45	18231	450	12613	4852	24929
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5168	50		1847	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	22	972,91	10,01	21404	220	13267	7454	31167
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	7916	99		2309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-390401-0105 1139-0401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,174	80109,11 44400,48	27129,78 9107,08	13939 7726	4721 1585	1493	6424 1629	21992
23	С122-040705-0401 2204-0705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76 *СП - 8%*	т	0,0048388	656655,00 0,00	0,00 0,00	3177 0	0 0	3177	0 254	3432
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты и опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	26	828,67 234,90	20,45 2,25	21545 6107	532 59	14906	5734 2182	29462
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				520912 87188	102973 22026	330751 0	93658 49166	663736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						330751		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							93657	
		- Сметная прибыль	Тенге							49165	
		ИТОГО на 6 шт	**Тенге**				3125472 523125	617839 132153	1984507 0	561948 294994	3982413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1984507		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							561948	
		- Сметная прибыль	Тенге							294994	
ВСЕГО			Тенге							57305241	
в том числе оборудование										157008	
Временные здания и сооружения 3,44%										1965899	
Итого										59114132	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%										951738	
Итого										60065870	
Непредвиденные работы и затраты 2%										1201317	
Итого сметная стоимость										61424195	
в том числе на 2019 г. 60%										36854517	
в том числе на 2020 г. 40%										24569678	
в том числе на 2019 г. 60% с к=1,0498961										38693414	
в том числе на 2020 г. 40% к=1,0864865										26694623	
Итого										65388037	
Итого с понижающим К=0,94										61464754,88	
Налог на добавленную стоимость 12%										7375770,58	
Всего к оплате										68840525,46	

Технадзор:
Инженер - эксперт ТОО "Улмад"
Д. Файманов

Подрядчик
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
Е. Байзаков