Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская область, г.Актау., 14 мкр., зд.1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180940017282**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440007501**
Договор (контракт)	доп.согл.№1 от 29.06.2021,№2 от 09.11.2021,№3 от 24.12.2021к дог №34/21 от 30.03.2021г.	

Номер документа	Дата составления
16	**31.03.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездного железнодорожного пути для завода по приготовлению кормов по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, промышленная зона №4, участок №65			работа	1	31 587 162,04	31 587 162,04
				Итого	1	x	31 587 162,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «АЙКОМ Ltd.»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездного железнодорожного пути для завода по приготовлению кормов по адресу: Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с.Мангистау, промышленная зона №4, участок №65»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездного железнодорожного пути для завода по приготовлению кормов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №1 от 2021-06-29; доп соглашение №2 от 2021-11-09;№3 от 2021-12-24 к договору № 34/21 от 2021-03-30**

Акт выполненных работ

за март 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0703	Площади.Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		250	1,56	1,56	391	391	0	79	507	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,44	0	109		38		
2	2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		191,55	227,42	215,02	43563	41186	0	11831	59826	
				м3 грунта		12,41	73,38	2377	14056		4432		
3	3	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км		306,48	241		73862				79771	
				т							5909		
4	4	Е11-010102-0502	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2		191,55	235,57	235,57	45124	45124	0	7591	56932	
				м3 грунта		0	55,04	0	10543		4217		
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		191,55	24,35	20,16	4664	3862	0	1878	7065	
				м3 грунта		4,19	9,43	802	1806		523		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		224,675	96,28	75,21	21633	16898	1842	5634	29448	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	2892	4934		2181		
	6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	22,4675	82				1842,34			
7	7	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		224,675	77,41	77,41	17391	17391	0	5736	24977	
				м3 уплотненного грунта		0	35,46	0	7966		1850		
8	8	Е11-010201-0108	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		224,675	36,68	36,68	8240	8240	0	2176	11249	
				м3 уплотненного грунта		0	13,45	0	3022		833		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-280112-0101	Путь на деревянных шпалах,балласт щебеночный.Балластировка балластировочными машинами	1000 м3 балласта в призме	1,37	5962572,9	577332,9	8168725	790946	5358495	1977392	10957806	
						1473930	185095	2019284	253580		811689		
	9.1	2101-0702-0401	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	м3	1602,9	3343				5358494,7			Казахстан 100%
10	10	С124-010103-0904	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	т	18,13	934002		16933456		16933456		18288133	
											1354677		
11	11	С121-010401-0101	Песок	м3	8,76	2408		21094		21094		22782	
											1688		
			ИТОГО:					25338143	924040	22314887	2012317	29538496	
								2025355	296016		2188037		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		738462,40					
			Итого с временными									30276958,40	
			Зимние удорожания			1,47 %		445071,29					
			Итого с зимними удорожаниями									30722029,69	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		614440,59			31336470,28	31336470,28	
			с коэффицентом скидки и уменьшения, К-0,9									28202823,25	
			НДС			12 %		3384338,79					
			Итого с НДС									31587162,04	

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»

И.о.руководителя_____**Манкешова А.Ж.**

Технический надзор: ТОО «Музтау»

Представитель_____**Демеуов П.Д.**

Подрядчик: ТОО «АЙКОМ Ltd.»

Директор_____**Жәдігеров А.Ә.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО «АЙКОМ Ltd.»**

Строительство объекта: **Строительство подъездного железнодорожного пути для завода по приготовлению кормов по адресу: Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с.Мангистау, промышленная зона №4, участок №65»**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		34/21	2021-03-30	№1	2021-06-29				
				№2	2021-11-09				
				№3	2021-12-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	77 376 635,72	28 202 823,25							3 384 338,79	31 587 162,04
в том числе:										
март **2022 года**		28 202 823,25							3 384 338,79	31 587 162,04
Удержания по договору 5%		1 410 141,16							169 216,94	1 579 358,10
Итого, сумма к перечислению:		26 792 682,09							3 215 121,85	30 007 803,94

М.П. **Заказчик:** **И.о.руководителя Машкенова А.Ж.** _____ **2022 года**

(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жәлиев М.О.** _____ **2022 года**

(должность, ф.и.о., подпись)