УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ТОО "СУ АСИ"

Генподрядчик: ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка

С П Р А В К А № 5

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА МАЙ 2020 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	07.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге						НДС	Всего
	С начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования			
Строительно-монтажные работы:	**1 891 743,753**	**217 267,107**					**26 072,053**	**243 339,160**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "СУ АСИ" **Астапов Д.М.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" **Олейник А.Ф.**

Заказчик: *ТОО "СУ АСИ"*

Генподрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Объект: *Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана.*
2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей).
Корректировка

Акт № 5
приёмки выполненных работ
за май 2020 года

№ № п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Единицы измере ния	Коли чество	Стоимость с НДС согласно Ведомости дог. цены, *тенге*		Выполнено в текущем месяце		Выпонено с начала строительства		Остаток	
				единицы	всего	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Общестроительные работы				1,2100						
1	**Земляные работы**	**тенге**			**9 593 398**				**9 593 398**	-	-
2.1	Котлован	подъезд	9	1 065 933	9 593 398			9	9 593 398	-	-
2	**Фундаменты**	**тенге**			**315 890 054**				**315 890 054**		-
2.1	Сваи	подъезд	9	15 968 372	143 715 351			9	143 715 351	-	-
2.2	Ростверк	подъезд	9	19 130 523	172 174 703			9	172 174 703	-	-
3	**КЖ - Каркас**	**тенге**			**1 504 026 199**		**127 436 932**		**1 337 377 904**		**166 648 295**
3.1	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. ниже 0,00	подъезд	9	29 874 250	268 868 247			9	268 868 247	-	-
3.2	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. выше 0,00	этаж / подъезд	126	9 802 841	1 235 157 952	13	127 436 932	109	1 068 509 657	17	166 648 295
4	**Общестроительные работы АР**	**тенге**			**1 549 854 073**		**74 706 131**	-	**187 686 299**		**1 362 167 774**
4.1	стены и перегородки, перемычки	этаж / подъезд	135	2 403 833	324 517 506	24	57 692 001	71	170 672 170	64	153 845 336
4.2	кровля	подъезд	9	5 139 899	46 259 093					9	46 259 093
4.3	блоки оконные, дверные, витражи	этаж / подъезд	117	3 503 367	409 893 926					117	409 893 926
4.4	фасад	этаж / подъезд	135	1 831 366	247 234 345					135	247 234 345
4.5	полы	этаж / подъезд	135	1 073 447	144 915 301					135	144 915 301
4.6	внутренняя отделка	этаж / подъезд	117	2 835 688	331 775 523	6	17 014 129	6	17 014 129	111	314 761 393
4.7	прочие(орг.бал.,утепл.бал.мусоропров и т.д.)	этаж / подъезд	117	386 824	45 258 379					117	45 258 379

	Итого общестроительные работы	тенге			3 379 363 724		202 143 062	-	1 850 547 655	-	1 528 816 069
5	Лифт	подъезд	9	26 729 180	240 562 622					9	240 562 622
	Всего общестроительные работы	тенге			3 619 926 346		202 143 062	-	1 850 547 655	9	1 769 378 691
	II. Сантехнические работы										
1	Водопровод канализация	подъезд	9	20 954 462	188 590 154					9	188 590 154
2	Отопление и вентиляция	подъезд	9	63 759 111	573 832 000	0,25	15 939 778	0,25	15 939 778	9	557 892 222
	ИТОГО сантехника	тенге			762 422 154		15 939 778		15 939 778		746 482 376
	III. Электромонтажные работы									-	-
1	Электромонтажные работы	подъезд	9	40 736 001	366 624 005	0,62	25 256 320	0,62	25 256 320	8	341 367 685
	ИТОГО электромонтажные работы	тенге			366 624 005		25 256 320		25 256 320		341 367 685
	IV. Слаботочные устройства										
1	СС (телефон,домофон, видео)	подъезд	9	7 403 868	66 634 814					9	66 634 814
2	ПОС	подъезд	9	8 571 021	77 139 190					9	77 139 190
	ИТОГО слаботочка	тенге			143 774 004		-	-	-		143 774 004
	ИТОГО				4 892 746 508		243 339 160		1 891 743 753		3 001 002 755
	V. Подсветка фасадов										
1	Подсветка фасадов	подъезд	9	696 118	6 265 065					9	6 265 065
	ИТОГО подсветки	тенге			6 265 065		-	-	-		6 265 065
	ИТОГО по ЖД				4 899 011 573		243 339 160	-	1 891 743 753		3 007 267 820
	Благоустройство										
1	Благоустройство территории (покрытие,	%	100	712 467	71 246 739					100	71 246 739
2	Озеленение	%	100	190 963	19 096 251					100	19 096 251
	ИТОГО благоустройство	тенге			90 342 991		-	-	-		90 342 991
	Итого СМР				4 989 354 563		243 339 160	-	1 891 743 753		3 097 610 810

Заказчик:

Директор
ТОО "СУ АСИ"

_____ *Астапов Д. М.*

Генподрядчик:

Директор филиала
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

_____ *Олейник А. Ф.*

Техническое сопровождение:

Директор
ТОО "D&G EMPORIO"

_____ *Дюсенов Д. А.*