Генподрядчику

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **ТОО "СУ АСИ"**

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Наименование объекта: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка**

С П Р А В К А № 8

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно.правоваяформа	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	07.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге						НДС	Всего
	С начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования			
Строительно-монтажные работы:	**2 519 740,580**	**187 058,685**					**22 447,042**	**209 505,727**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "СУ АСИ"

Астапов Д.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Олейник А.Ф.

Заказчик: *ТОО "СУ АСИ"*

Генподрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Объект: ***Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана.***

2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей).

Корректировка

Акт № 8
приёмки выполненных работ
за август 2020 года

№ № п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Единицы измере ния	Коли чество	Стоимость с НДС согласно Ведомости дог. цены, *тенге*		Выполнено в текущем месяце		Выпонено с начала строительства		Остаток	
				единицы	всего	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Общестроительные работы				1,2100						
1	**Земляные работы**	**тенге**			**9 593 398**				**9 593 398**	**-**	**-**
2.1	Котлован	подъезд	9	1 065 933	9 593 398			9	9 593 398	-	-
2	**Фундаменты**	**тенге**			**315 890 054**				**315 890 054**		**-**
2.1	Сваи	подъезд	9	15 968 372	143 715 351			9	143 715 351	-	-
2.2	Ростверк	подъезд	9	19 130 523	172 174 703			9	172 174 703	-	-
3	**ЮЖ - Каркас**	**тенге**			**1 504 026 199**		**39 211 364**		**1 464 814 836**		**39 211 364**
3.1	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. ниже 0,00	подъезд	9	29 874 250	268 868 247			9	268 868 247	-	-
3.2	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. выше 0,00	этаж / подъезд	126	9 802 841	1 235 157 952	4	39 211 364	122	1 195 946 588	4	39 211 364
4	**Общестроительные работы АР**	**тенге**			**1 549 854 073**		**99 782 179**	**-**	**526 961 300**		**1 022 892 773**
4.1	стены и перегородки, перемычки	этаж / подъезд	135	2 403 833	324 517 506	13	31 249 834	114	274 037 005	21	50 480 501
4.2	кровля	подъезд	9	5 139 899	46 259 093					9	46 259 093
4.3	блоки оконные, дверные, витражи	этаж / подъезд	117	3 503 367	409 893 926	8,23	28 832 710	12,41	43 476 784	105	366 417 143
4.4	фасад	этаж / подъезд	135	1 831 366	247 234 345			33,85	61 991 723	101	185 242 622
4.5	полы	этаж / подъезд	135	1 073 447	144 915 301					135	144 915 301
4.6	внутренняя отделка	этаж / подъезд	117	2 835 688	331 775 523	14	39 699 635	52	147 455 789	65	184 319 734
4.7	прочие(орг.бал.,утепл.бал.мусоропров и т.д.)	этаж / подъезд	117	386 824	45 258 379					117	45 258 379
	Итого общестроительные работы	**тенге**			**3 379 363 724**		**138 993 542**	**-**	**2 317 259 588**	**-**	**1 062 104 137**

5	Лифт	подъезд	9	26 729 180	240 562 622					9	240 562 622
	Всего общестроительные работы	**тенге**			**3 619 926 346**		**138 993 542**	**-**	**2 317 259 588**	**9**	**1 302 666 758**
	II. Сантехнические работы										
1	Водопровод канализация	подъезд	9	20 954 462	188 590 154	0,4	8 381 785	0,9	18 303 722	8	170 286 432
2	Отопление и вентиляция	подъезд	9	63 759 111	573 832 000	0,54	34 429 920	1,63	103 927 351	7,37	469 904 649
	ИТОГО сантехника	**тенге**			**762 422 154**		**42 811 705**		**122 231 072**		**640 191 081**
	III. Электромонтажные работы									-	-
1	Электромонтажные работы	подъезд	9	40 736 001	366 624 005	0,68	27 700 480	1,97	80 249 921	7,03	286 374 084
	ИТОГО электромонтажные работы	**тенге**			**366 624 005**		**27 700 480**		**80 249 921**		**286 374 084**
	IV. Слаботочные устройства										
1	СС (телефон,домофон, видео)	подъезд	9	7 403 868	66 634 814					9	66 634 814
2	ПОС	подъезд	9	8 571 021	77 139 190					9	77 139 190
	ИТОГО слаботочка	**тенге**			**143 774 004**			**-**	**-**		**143 774 004**
	ИТОГО				**4 892 746 508**		**209 505 727**		**2 519 740 581**		**2 373 005 928**
	V. Подсветка фасадов										
1	Подсветка фасадов	подъезд	9	696 118	6 265 065					9	6 265 065
	ИТОГО подсветки	**тенге**			**6 265 065**			**-**	**-**		**6 265 065**
	ИТОГО по ЖД				**4 899 011 573**		**209 505 727**	**-**	**2 519 740 581**		**2 379 270 992**
	Благоустройство										
1	Благоустройство территории (покрытие,	%	100	712 467	71 246 739					100	71 246 739
2	Озеленение	%	100	190 963	19 096 251					100	19 096 251
	ИТОГО благоустройство	**тенге**			**90 342 991**			**-**	**-**		**90 342 991**
	Итого СМР				**4 989 354 563**		**209 505 727**	**-**	**2 519 740 581**		**2 469 613 983**

Заказчик:

Директор
ТОО "СУ АСИ"

_____ *Астапов Д. М.*

Генподрядчик:

Директор филиала
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

_____ *Олейник А. Ф.*

Техническое сопровождение:

Директор
ТОО "D&G EMPORIO"

_____ *Дюсенов Д. А.*