КАСИ

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **ТОО "СУ АСИ"**

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Наименование объекта: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка**

С П Р А В К А № 7

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно.правоваяформа	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	07.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге						НДС	Всего
	С начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования			
Строительно-монтажные работы:	**2 310 234,853**	**165 190,794**					**19 822,895**	**185 013,689**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "СУ АСИ"

Астапов Д.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Олейник А.Ф.

Заказчик: *ТОО "СУ АСИ"*

Генподрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Объект: ***Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана.***

2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей).

Корректировка

Акт № 7
приёмки выполненных работ
за июль 2020 года

№ № п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Единицы измере ния	Коли чество	Стоимость с НДС согласно Ведомости дог. цены, *тенге*		Выполнено в текущем месяце		Выпонено с начала строительства		Остаток	
				единицы	всего	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Общестроительные работы				1,2100						
1	**Земляные работы**	**тенге**			**9 593 398**				**9 593 398**	**-**	**-**
2.1	Котлован	подъезд	9	1 065 933	9 593 398			9	9 593 398	-	-
2	**Фундаменты**	**тенге**			**315 890 054**				**315 890 054**		**-**
2.1	Сваи	подъезд	9	15 968 372	143 715 351			9	143 715 351	-	-
2.2	Ростверк	подъезд	9	19 130 523	172 174 703			9	172 174 703	-	-
3	**ЮЖ - Каркас**	**тенге**			**1 504 026 199**		**19 605 682**		**1 425 603 472**		**78 422 727**
3.1	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. ниже 0,00	подъезд	9	29 874 250	268 868 247			9	268 868 247	-	-
3.2	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. выше 0,00	этаж / подъезд	126	9 802 841	1 235 157 952	2	19 605 682	118	1 156 735 225	8	78 422 727
4	**Общестроительные работы АР**	**тенге**			**1 549 854 073**		**121 223 052**	**-**	**427 179 121**		**1 122 674 952**
4.1	стены и перегородки, перемычки	этаж / подъезд	135	2 403 833	324 517 506	17	40 865 167	101	242 787 171	34	81 730 335
4.2	кровля	подъезд	9	5 139 899	46 259 093					9	46 259 093
4.3	блоки оконные, дверные, витражи	этаж / подъезд	117	3 503 367	409 893 926	4,18	14 644 074		14 644 074	117	395 249 852
4.4	фасад	этаж / подъезд	135	1 831 366	247 234 345	19	34 521 240	15	61 991 723	120	185 242 622
4.5	полы	этаж / подъезд	135	1 073 447	144 915 301					135	144 915 301
4.6	внутренняя отделка	этаж / подъезд	117	2 835 688	331 775 523	11	31 192 571	27	107 756 153	90	224 019 369
4.7	прочие(орг.бал.,утепл.бал.мусоропров и т.д.)	этаж / подъезд	117	386 824	45 258 379					117	45 258 379

	Итого общестроительные работы	**тенге**			**3 379 363 724**		**140 828 734**	**-**	**2 178 266 045**	**-**	**1 201 097 679**
5	Лифт	подъезд	9	26 729 180	240 562 622					9	240 562 622
	Всего общестроительные работы	**тенге**			**3 619 926 346**	**-**	**140 828 734**	**-**	**2 178 266 045**	**9**	**1 441 660 301**
	II. Сантехнические работы										
1	Водопровод канализация	подъезд	9	20 954 462	188 590 154	0,37	7 753 151	0,10	9 921 937	9	178 668 217
2	Отопление и вентиляция	подъезд	9	63 759 111	573 832 000	0,22	14 027 004	0,87	69 497 431	8,13	504 334 569
	ИТОГО сантехника	**тенге**			**762 422 154**		**21 780 155**		**79 419 368**		**683 002 786**
	III. Электромонтажные работы									-	-
1	Электромонтажные работы	подъезд	9	40 736 001	366 624 005	0,55	22 404 800	0,74	52 549 440	8,26	314 074 565
	ИТОГО электромонтажные работы	**тенге**			**366 624 005**		**22 404 800**		**52 549 440**		**314 074 565**
	IV. Слаботочные устройства										
1	СС (телефон,домофон, видео)	подъезд	9	7 403 868	66 634 814					9	66 634 814
2	ПОС	подъезд	9	8 571 021	77 139 190					9	77 139 190
	ИТОГО слаботочка	**тенге**			**143 774 004**			**-**	**-**		**143 774 004**
	ИТОГО				**4 892 746 508**	**-**	**185 013 689**		**2 310 234 853**		**2 582 511 655**
	V. Подсветка фасадов										
1	Подсветка фасадов	подъезд	9	696 118	6 265 065					9	6 265 065
	ИТОГО подсветки	**тенге**			**6 265 065**		**-**	**-**	**-**		**6 265 065**
	ИТОГО по ЖД				**4 899 011 573**		**185 013 689**	**-**	**2 310 234 853**		**2 588 776 720**
	Благоустройство										
1	Благоустройство территории (покрытие,	%	100	712 467	71 246 739					100	71 246 739
2	Озеленение	%	100	190 963	19 096 251					100	19 096 251
	ИТОГО благоустройство	**тенге**			**90 342 991**		**-**	**-**	**-**		**90 342 991**
	Итого СМР				**4 989 354 563**		**185 013 689**	**-**	**2 310 234 853**		**2 679 119 710**

Заказчик:

Директор
ТОО "СУ АСИ"

_____ *Астапов Д. М.*

Генподрядчик:

Директор филиала
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

_____ *Олейник А. Ф.*

Техническое сопровождение:

Директор
ТОО "D&G EMPORIO"

_____ *Дюсенов Д. А.*