УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **ТОО "СУ АСИ"**

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Наименование объекта: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка**

С П Р А В К А № 15

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно.правоваяформа	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	07.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге						НДС	Всего
	С начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования			
Строительно-монтажные работы:	**4 299 393,244**	**144 622,969**					**17 354,756**	**161 977,725**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "СУ АСИ"

Астапов Д.М.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Олейник А.Ф.

Заказчик: *ТОО "СУ АСИ"*

Генподрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Объект: ***Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана.***
2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей).
Корректировка

Акт № 15
приёмки выполненных работ
за апрель 2021 года

№ № п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Единицы измере ния	Коли чество	Стоимость с НДС согласно Ведомости дог. цены, *тенге*		Выполнено в текущем месяце		Выпонено с начала строительства		Остаток	
				единицы	всего	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Общестроительные работы				1,2100						
1	**Земляные работы**	**тенге**			**9 593 398**				**9 593 398**	-	-
2.1	Котлован	подъезд	9	1 065 933	9 593 398			9	9 593 398	-	-
2	**Фундаменты**	**тенге**			**315 890 054**				**315 890 054**		-
2.1	Сваи	подъезд	9	15 968 372	143 715 351			9	143 715 351	-	-
2.2	Ростверк	подъезд	9	19 130 523	172 174 703			9	172 174 703	-	-
3	**ЖК - Каркас**	**тенге**			**1 504 026 199**				**1 504 026 199**		**0**
3.1	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. ниже 0,00	подъезд	9	29 874 250	268 868 247			9	268 868 247	-	-
3.2	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. выше 0,00	этаж / подъезд	126	9 802 841	1 235 157 952			126	1 235 157 952	-	0
4	**Общестроительные работы АР**	**тенге**			**1 549 854 073**		-	-	**1 314 464 184**		**235 389 889**
4.1	стены и перегородки, перемычки	этаж / подъезд	135	2 403 833	324 517 506			135,00	324 517 506	-	0
4.2	кровля	подъезд	9	5 139 899	46 259 093			9,00	46 259 093	-	-
4.3	блоки оконные, дверные, витражи	этаж / подъезд	117	3 503 367	409 893 926			98,41	384 766 337	18,59	25 127 590
4.4	фасад	этаж / подъезд	135	1 831 366	247 234 345			84,75	155 208 228	50,25	92 026 117
4.5	полы	этаж / подъезд	135	1 073 447	144 915 301			96,10	103 158 226	38,90	41 757 075
4.6	внутренняя отделка	этаж / подъезд	117	2 835 688	331 775 523			102,00	289 240 200	15,00	42 535 323
4.7	прочие(орг.бал.,утепл.бал.мусоропров и т.д.)	этаж / подъезд	117	386 824	45 258 379			29,25	11 314 595	87,75	33 943 784
	Итого общестроительные работы	**тенге**			**3 379 363 724**		-	-	**3 143 973 835**	-	**235 389 889**

5	Лифт	подъезд	9	26 729 180	240 562 622			4,00	150 404 221	5,00	90 158 401
	Всего общестроительные работы	**тенге**			**3 619 926 346**		**-**	**4**	**3 294 378 056**	**5**	**325 548 290**
	II. Сантехнические работы										
1	Водопровод канализация	подъезд	9	20 954 462	188 590 154	2,52	52 805 243	7,78	163 099 050	1,22	25 491 104
2	Отопление и вентиляция	подъезд	9	63 759 111	573 832 000			8,98	548 616 934	0,02	25 215 066
	ИТОГО сантехника	**тенге**			**762 422 154**		**52 805 243**		**711 715 984**		**50 706 169**
	III. Электромонтажные работы										
1	Электромонтажные работы	подъезд	9	40 736 001	366 624 005	2,68	109 172 481	7,20	293 299 204	1,80	73 324 801
	ИТОГО электромонтажные работы	**тенге**			**366 624 005**		**109 172 481**		**293 299 204**		**73 324 801**
	IV. Слаботочные устройства										
1	СС (телефон,домофон, видео)	подъезд	9	7 403 868	66 634 814		-	-	-	9	66 634 814
2	ПОС	подъезд	9	8 571 021	77 139 190		-	-	-	9	77 139 190
	ИТОГО слаботочка	**тенге**			**143 774 004**			**-**	**-**		**143 774 004**
	ИТОГО				**4 892 746 508**		**161 977 725**		**4 299 393 244**		**593 353 264**
	V. Подсветка фасадов										
1	Подсветка фасадов	подъезд	9	696 118	6 265 065		-	-	-	9	6 265 065
	ИТОГО подсветки	**тенге**			**6 265 065**			**-**	**-**		**6 265 065**
	ИТОГО по ЖД				**4 899 011 573**		**161 977 725**	**-**	**4 299 393 244**		**599 618 329**
	Благоустройство										
1	Благоустройство территории (покрытие,	%	100	712 467	71 246 739		-	-	-	100	71 246 739
2	Озеленение	%	100	190 963	19 096 251		-	-	-	100	19 096 251
	ИТОГО благоустройство	**тенге**			**90 342 991**			**-**	**-**		**90 342 991**
	Итого СМР				**4 989 354 563**		**161 977 725**	**-**	**4 299 393 244**		**689 961 320**

Заказчик:

Директор
ТОО "СУ АСИ"

_____ *Астапов Д. М.*

Генподрядчик:

Директор филиала
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

_____ *Олейник А. Ф.*

Техническое сопровождение:

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"

_____ *Тлепов А. Б.*

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"