УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **ТОО "СУ АСИ"**

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Наименование объекта: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка**

# С П Р А В К А № 16

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

## ЗА МАЙ 2021 ГОДА

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно.правоваяформа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1 | 07.01.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС | В отчётном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | из них | | Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | | |
| **Строительно-монтажные работы:** | **4 548 199,001** | **222 147,997** | | | | | **26 657,760** | **248 805,757** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Директор ТОО "СУ АСИ"**

**Астапов Д.М.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**

**Директор филиала ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

**Олейник А.Ф.**

Заказчик: *ТОО "СУ АСИ"*
Генподрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Объект: ***Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана.***
**2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей).**
**Корректировка**

# Акт № 16
## приёмки выполненных работ
## *за май 2021 года*

| № № п/п | Наименование и виды строительно-монтажных работ | Единицы измере ния | Коли чество | Стоимость с НДС согласно Ведомости дог. цены, *тенге* | | Выполнено в текущем месяце | | Выпонено с начала строительства | | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | единицы | всего | кол-во | стоимость, *тенге* | кол-во | стоимость, *тенге* | кол-во | стоимость, *тенге* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | I. Общестроительные работы | | | | 1,2100 | | | | | | |
| 1 | **Земляные работы** | **тенге** | | | **9 593 398** | | | | **9 593 398** | **-** | **-** |
| 2.1 | Котлован | подъезд | 9 | 1 065 933 | 9 593 398 | | | 9 | 9 593 398 | - | - |
| 2 | **Фундаменты** | **тенге** | | | **315 890 054** | | | | **315 890 054** | | **-** |
| 2.1 | Сваи | подъезд | 9 | 15 968 372 | 143 715 351 | | | 9 | 143 715 351 | - | - |
| 2.2 | Ростверк | подъезд | 9 | 19 130 523 | 172 174 703 | | | 9 | 172 174 703 | - | - |
| 3 | **ЮЖ - Каркас** | **тенге** | | | **1 504 026 199** | | | | **1 504 026 199** | | **0** |
| 3.1 | колонны, диафрагмы, ПП и т.д. ниже 0,00 | подъезд | 9 | 29 874 250 | 268 868 247 | | | 9 | 268 868 247 | - | - |
| 3.2 | колонны, диафрагмы, ПП и т.д. выше 0,00 | этаж / подъезд | 126 | 9 802 841 | 1 235 157 952 | | | 126 | 1 235 157 952 | - | 0 |
| 4 | **Общестроительные работы АР** | **тенге** | | | **1 549 854 073** | | **117 636 010** | **-** | **1 432 100 193** | | **117 753 880** |
| 4.1 | стены и перегородки, перемычки | этаж / подъезд | 135 | 2 403 833 | 324 517 506 | | | 135,00 | 324 517 506 | - | 0 |
| 4.2 | кровля | подъезд | 9 | 5 139 899 | 46 259 093 | | | 9,00 | 46 259 093 | - | - |
| 4.3 | блоки оконные, дверные, витражи | этаж / подъезд | 117 | 3 503 367 | 409 893 926 | | | 98,41 | 384 766 337 | 18,59 | 25 127 590 |
| 4.4 | фасад | этаж / подъезд | 135 | 1 831 366 | 247 234 345 | 32,70 | 59 885 652 | 117,45 | 215 093 880 | 17,55 | 32 140 465 |
| 4.5 | полы | этаж / подъезд | 135 | 1 073 447 | 144 915 301 | 38,9 | 41 757 076 | 135,00 | 144 915 301 | - | - 0 |
| 4.6 | внутренняя отделка | этаж / подъезд | 117 | 2 835 688 | 331 775 523 | 5,64 | 15 993 282 | 107,64 | 305 233 482 | 9,36 | 26 542 041 |
| 4.7 | прочие(орг.бал.,утепл.бал.мусоропров и т.д.) | этаж / подъезд | 117 | 386 824 | 45 258 379 | | | 29,25 | 11 314 595 | 87,75 | 33 943 784 |
| | **Итого общестроительные работы** | **тенге** | | | **3 379 363 724** | | **117 636 010** | **-** | **3 261 609 844** | **-** | **117 753 880** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Лифт | подъезд | 9 | 26 729 180 | 240 562 622 | 3 | 80 187 541 | 7,00 | 230 591 762 | 2,00 | 9 970 860 |
| | **Всего общестроительные работы** | **тенге** | | | **3 619 926 346** | | **197 823 550** | **7** | **3 492 201 606** | **2** | **127 724 740** |
| | **II. Сантехнические работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопровод канализация | подъезд | 9 | 20 954 462 | 188 590 154 | 1,22 | 25 491 104 | 9,00 | 188 590 154 | - | 0,00 |
| 2 | Отопление и вентиляция | подъезд | 9 | 63 759 111 | 573 832 000 | | | 8,98 | 548 616 934 | 0,02 | 25 215 066 |
| | **ИТОГО сантехника** | **тенге** | | | **762 422 154** | | **25 491 104** | | **737 207 088** | | **25 215 066** |
| | **III. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Электромонтажные работы | подъезд | 9 | 40 736 001 | 366 624 005 | 1,35 | 25 491 104 | 8,55 | 318 790 307 | 0,45 | 47 833 698 |
| | **ИТОГО электромонтажные работы** | **тенге** | | | **366 624 005** | | **25 491 104** | | **318 790 307** | | **47 833 698** |
| | **IV. Слаботочные устройства** | | | | | | | | | | |
| 1 | СС (телефон,домофон, видео ) | подъезд | 9 | 7 403 868 | 66 634 814 | | - | - | - | 9 | 66 634 814 |
| 2 | ПОС | подъезд | 9 | 8 571 021 | 77 139 190 | | - | - | - | 9 | 77 139 190 |
| | **ИТОГО слаботочка** | **тенге** | | | **143 774 004** | | | **-** | **-** | | **143 774 004** |
| | **ИТОГО** | | | | **4 892 746 508** | | **248 805 757** | | **4 548 199 001** | | **344 547 507** |
| | **V. Подсветка фасадов** | | | | | | | | | | |
| 1 | Подсветка фасадов | подъезд | 9 | 696 118 | 6 265 065 | | - | - | - | 9 | 6 265 065 |
| | **ИТОГО подсветки** | **тенге** | | | **6 265 065** | | | **-** | **-** | | **6 265 065** |
| | **ИТОГО по ЖД** | | | | **4 899 011 573** | | **248 805 757** | **-** | **4 548 199 001** | | **350 812 572** |
| | **Благоустройство** | | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство территории (покрытие, | % | 100 | 712 467 | 71 246 739 | | - | - | - | 100 | 71 246 739 |
| 2 | Озеленение | % | 100 | 190 963 | 19 096 251 | | - | - | - | 100 | 19 096 251 |
| | **ИТОГО благоустройство** | **тенге** | | | **90 342 991** | | | **-** | **-** | | **90 342 991** |
| | **Итого СМР** | | | | **4 989 354 563** | | **248 805 757** | **-** | **4 548 199 001** | | **441 155 562** |

**Заказчик:**

Директор
ТОО "СУ АСИ"

_____ *Астапов Д. М.*

**Генподрядчик:**

Директор филиала
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

_____ *Олейник А. Ф.*

**Техническое сопровождение:**

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"

_____ *Тлепов А. Б.*

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"