УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **ТОО "СУ АСИ"**

Генподрядчик: **ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"**

Наименование объекта: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка**

С П Р А В К А № 18
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно.правоваяформа	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	07.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							
	С начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1				НДС	Всего
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования			
Строительно-монтажные работы:	**4 989 354,563**	**209 455,109**					**25 134,613**	**234 589,722**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "СУ АСИ"

Астапов Д.М.

БИН 180940012156 «СУ АСИ»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Олейник А.Ф.

КОРПОРАЦИЯ "АСТАНА-СТРОЙ ИНВЕСТ"

Заказчик: *ТОО "СУ АСИ"*

Генподрядчик: *ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"*

Объект: ***Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Кошкарбаева и улицей А. Байтурсынулы района Алматы города Астана.***
2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей).
Корректировка

Акт № 18
приёмки выполненных работ
за сентябрь 2021 года

№ № п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Единицы измере ния	Коли чество	Стоимость с НДС согласно Ведомости дог. цены, *тенге*		Выполнено в текущем месяце		Выпонено с начала строительства		Остаток	
				единицы	всего	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*	кол-во	стоимость, *тенге*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Общестроительные работы				1,2100						
1	**Земляные работы**	**тенге**			**9 593 398**				**9 593 398**	-	-
2.1	Котлован	подъезд	9	1 065 933	9 593 398			9	9 593 398	-	-
2	**Фундаменты**	**тенге**			**315 890 054**				**315 890 054**		-
2.1	Сваи	подъезд	9	15 968 372	143 715 351			9	143 715 351	-	-
2.2	Ростверк	подъезд	9	19 130 523	172 174 703			9	172 174 703	-	-
3	**КЖ - Каркас**	**тенге**			**1 504 026 199**				**1 504 026 199**		-
3.1	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. ниже 0,00	подъезд	9	29 874 250	268 868 247			9	268 868 247	-	-
3.2	колонны, диафрагмы, ПП и т.д. выше 0,00	этаж / подъезд	126	9 802 841	1 235 157 952			126	1 235 157 952	-	
4	**Общестроительные работы АР**	**тенге**			**1 549 854 073**		**30 894 966**	**-**	**1 549 854 073**		-
4.1	стены и перегородки, перемычки	этаж / подъезд	135	2 403 833	324 517 506			135,00	324 517 506	-	
4.2	кровля	подъезд	9	5 139 899	46 259 093			9,00	46 259 093	-	-
4.3	блоки оконные, дверные, витражи	этаж / подъезд	117	3 503 367	409 893 926	9,30	12 581 311	117,00	409 893 926	-	-
4.4	фасад	этаж / подъезд	135	1 831 366	247 234 345	10,00	18 313 655	135,00	247 234 345	-	-
4.5	полы	этаж / подъезд	135	1 073 447	144 915 301			135,00	144 915 301	-	
4.6	внутренняя отделка	этаж / подъезд	117	2 835 688	331 775 523			117,00	331 775 523	-	-
4.7	прочие(орг.бал.,утепл.бал.мусоропров и т.д.)	этаж / подъезд	117	386 824	45 258 379			117,00	45 258 379	-	-
	Итого общестроительные работы	**тенге**			**3 379 363 724**		**30 894 966**	**-**	**3 379 363 724**	**-**	**-**

5	Лифт	подъезд	9	26 729 180	240 562 622	2	9 970 860	9,00	240 562 622	-	-
	Всего общестроительные работы	**тенге**			**3 619 926 346**		**40 865 827**	**9**	**3 619 926 346**	**-**	**-**
	II. Сантехнические работы										
1	Водопровод канализация	подъезд	9	20 954 462	188 590 154			9,00	188 590 154	-	
2	Отопление и вентиляция	подъезд	9	63 759 111	573 832 000	0,02	25 215 066	9,00	573 832 000	-	-
	ИТОГО сантехника	**тенге**			**762 422 154**		**25 215 066**		**762 422 154**		**-**
	III. Электромонтажные работы										
1	Электромонтажные работы	подъезд	9	40 736 001	366 624 005	0,20	27 649 698	9,00	366 624 005	-	-
	ИТОГО электромонтажные работы	**тенге**			**366 624 005**		**27 649 698**		**366 624 005**		**-**
	IV. Слаботочные устройства										
1	СС (телефон,домофон, видео)	подъезд	9	7 403 868	66 634 814	5	37 019 341	9,00	66 634 814	-	-
2	ПОС	подъезд	9	8 571 021	77 139 190	5	42 855 106	9,00	77 139 190	-	-
	ИТОГО слаботочка	**тенге**			**143 774 004**		**79 874 447**		**143 774 004**		**-**
	ИТОГО				**4 892 746 508**		**173 605 037**		**4 892 746 508**		**-**
	V. Подсветка фасадов										
1	Подсветка фасадов	подъезд	9	696 118	6 265 065	9	6 265 065	9,00	6 265 065	-	-
	ИТОГО подсветки	**тенге**			**6 265 065**		**6 265 065**	**9**	**6 265 065**		**-**
	ИТОГО по ЖД				**4 899 011 573**		**179 870 101**	**9**	**4 899 011 573**		**-**
	Благоустройство										
1	Благоустройство территории (покрытие,	%	100	712 467	71 246 739	50	35 623 370	100,00	71 246 739	-	-
2	Озеленение	%	100	190 963	19 096 251	100	19 096 251	100,00	19 096 251	-	-
	ИТОГО благоустройство	**тенге**			**90 342 991**		**54 719 621**		**90 342 991**		**-**
	Итого СМР				**4 989 354 563**		**234 589 722**		**4 989 354 563**		**-**

Заказчик:

Директор
ТОО "СУ АСИ"

Астапов Д. М.

Генподрядчик:

Директор филиала
ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"

Олейник А. Ф.

Техническое сопровождение:

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"

Тлепов А. Б.