Закакчик: ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района» **Форма 3**

Инженер: ТОО "Корпорация "БАРС"

Подрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018"

Наименование объекта: " Текущий ремонт здания департамента полиции Ордабасинского района "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за АПРЕЛЬ 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№1	09.02.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1							
	С начала года по отчестный месяц включительно	В отчетном месяце (за март без НДС)	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен	Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Текущий ремонт здания департамента полиции Ордабасинского района"	59 528 000.00	27 678 571.00	-	-	-	-	-	-	3 321 429.00	31 000 000.00

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»

Махалулы Мұрат

Инженер:

Директор ТОО "Корпорация "БАРС"

Садық Н.І.

Подрядчик:

Директор ТОО "RRR GROUP 2018"

Абдикулов А.Е

Заказчик: ГУ «Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района»
Инженер: ТОО "Корпорация "БАРС"
Подрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018"
Наименование стройки : "Текущий ремонт здания департамента полиции Ордабасинского района"

А К Т
приемки выполненных работ №2
за АПРЕЛЬ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
12	1111-0101-1602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из бетона толщиной 150 мм /Отмостка/. Устройство**	м2 покрытия	256,56	3980,25	46,89	1021173	12030	819332	187664	1305544
		НР - 94%; СП - 8%			739,83	38,32	189811	9831		96707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	85,52	1191,15	3,26	101867	279	83202	19970	131584
		НР - 108%; СП - 8%			214,99	1,23	18386	105		9747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	85,52	369,92	--	31636	--	25711	6399	41078
		НР - 108%; СП - 8%			69,28	--	5925	--		3043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,6	3556,48	51,89	460920	6725	107843	279886	800071
		НР - 80%; СП - 8%			2672,47	27,05	346352	3506		59264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	129,6	742,85	5,32	96273	690	24013	57528	166105
		НР - 80%; СП - 8%			552,24	2,62	71570	340		12304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	219,51	824,48	33,62	180982	7379	84438	87257	289698
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	89165	3661		21459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	114,24	5073,70	153,30	579619	17513	419445	141665	778987
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	142661	8047		57703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	84,91	1880,37	85,55	159662	7264	29542	118697	300627
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	122856	3417		22269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	232-201-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная**	м2	84,91	2948,00	--	250315	--	250315	--	270340
		СП - 8%			--	--	--	--		20025	
22	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	209,12	704,13	1,93	147248	404	70595	71859	236636
		НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	76249	197		17529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство**	м2 пола	183,21	2045,98	40,09	374844	7345	280399	83723	495253
		НР - 94%; СП - 8%			475,41	10,74	87100	1968		36685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	382,08	1844,44	22,73	704724	8685	471792	214286	992531
		НР - 94%; СП - 8%			586,91	9,73	224247	3718		73521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из брусков. Устройство**	м2 покрытия	382,08	6402,13	73,53	2446126	28094	2105991	306205	2972517
		НР - 94%; СП - 8%			816,69	35,88	312041	13709		220186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	408,83	296,78	2,59	121333	1059	78913	39272	173453
		НР - 94%; СП - 8%			101,17	1,02	41361	417		12848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	382,08	1307,24	5,32	499470	2033	75399	338431	904933
		НР - 80%; СП - 8%			1104,58	2,62	422038	1001		67032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0203-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	949,19	2262,12	73,21	2147182	69490	438688	1355967	3783401
		НР - 80%; СП - 8%			1726,74	58,95	1639004	55955		280252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1115-0212-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	м2 отделываемой поверхности	559,09	2575,55	9,52	1439964	5323	1074084	290503	1868905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			644,90	4,60	360557	2572		138437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	м2 отделываемой поверхности	1626,720125	2221,11	8,28	3613124	13469	2757665	678798	4635276
		НР - 80%; СП - 8%			517,60	4,00	841990	6507		343354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	559,09	901,51	5,65	504025	3159	112947	311574	880847
		НР - 80%; СП - 8%			693,84	2,77	387919	1549		65248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	860,66	837,24	4,68	720579	4028	146691	457472	1272295
		НР - 80%; СП - 8%			662,12	2,30	569860	1980		94244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	50,975	3812,92	39,53	194364	2015	104235	71292	286908
		НР - 80%; СП - 8%			1728,57	19,64	88114	1001		21252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1205-0101-0903 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	м2	179,1	3527,73	122,36	631816	21915	256035	261430	964705
		НР - 72%; СП - 8%			1975,80	51,54	353866	9231		71460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	67,74	2811,49	15,72	190450	1065	92140	87915	300635
		НР - 90%; СП - 8%			1435,56	6,48	97245	439		22269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	361,43	311,39	1,22	112546	441	56340	44786	169918
		НР - 80%; СП - 8%			154,29	0,60	55765	217		12586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	36,9	33187,97	583,12	1224636	21517	1154421	49357	1375912
		НР - 90%; СП - 8%			1319,73	166,47	48698	6143		101919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	32,4109606	47741,86	54,08	1547360	1753	1456603	61940	1738044
		НР - 69%; СП - 8%			2746,11	23,59	89004	765		128744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19502238	243675	12576779	5623876	27136203
							6681784	136276	--	2010087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17954878				
	Материалы		тенге				10869864				
	Всего заработная плата		тенге					6728291			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				250315				
		Накладные расходы	тенге				5561936				
		Сметная прибыль	тенге				1881343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25398157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4404
		Сметная заработная плата	тенге					6728291			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1547360				
	Материалы		тенге				1456603				
	Всего заработная плата		тенге					89769			
		Накладные расходы	тенге				61940				
		Сметная прибыль	тенге				128744				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1738044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					89769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				27136201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4469
		Сметная заработная плата	тенге					6818060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**27136201**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6681784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					243675			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					136276			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12576782		
		- Накладные расходы	тенге							5623876	
		- Сметная прибыль	тенге							2010087	
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**542724**
		ВСЕГО	Тенге								**27 678 925**
		ИТОГО с понижающим коэф. К=0,9999872300255498	**Тенге**								**27678571**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**3 321 429**
		ИТОГО с НДС	Тенге								**31 000 000**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "RRR GROUP 2018"

Абдикулов А.Е.

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Корпорация "БАРС"

Сопибеков Е.А