Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Форма 3

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 12+950 города Туркестан ЮКО"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 25 июля 2019 года

Код		Договор		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено вание	код
2683502	980	69	24.05.2019	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2018 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2018 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительн ые работы	**17 000 000**	15 178 571	15 048 302	15 048 302	---	---	---	---	1 821 429	**17 000 000**
Итого к оплате	**17 000 000**									**17 000 000**

Заказчик :
Заместитель руководителя ГУ "Управление ПТ и АД Туркестанской области"

М.Баимбетов

30.07.19г.

Инженер:
Директор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.Раматуллаев

Подрядчик:
Директор: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

С.К.Атаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АҚ-ЖОЛ"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 12+950 города Туркестан ЮКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69** от **24.05.2019**

А К Т №1
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года
от 25 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	27,5	2444,32	1057,07	67219	29070	--	54392	131339
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	38149	12213		9729	
2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	63,3	71,00	--	4494	--		--	4854
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	тенге за1 тонну	63,3	120,00	--	7596	--		--	8204
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
4	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 п.1.546 Кзтр=0,6, Кэм=0,7	**Перила сварные стальные.Разборка металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7**	т перил	7,2	40691,88	139,08	292982	1001	--	245311	581356
		НР - 84%; СП - 8%			40552,80	7,88	291980	57		43063	
5	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	7,2	424,00	--	3053	--		--	3297

		СП - 8%			--	--	--	--		244	
6	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	7,2	355,00	--	2556	--		--	2760
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
7	1140-0801-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Конструкции подпорные деревянные на каналах открытого типа. Устройство	м3 древесины в конструкции	108	18932,11	1623,39	2044668	175326	--	1751554	4099920
		НР - 90%; СП - 8%			17308,72	711,38	1869342	76829		303698	
8	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	86,4	385,00	--	33264	--		--	35925
		СП - 8%			--	--	--	--		2661	
9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	86,4	120,00	--	10368	--		--	11197
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
10	1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3	238	8176,40	5944,28	1945983	1414739	--	707795	2866081
		НР - 84%; СП - 8%			2232,12	1308,27	531245	311369		212302	
11	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	16	6340,95	1898,58	101455	30377	--	66978	181908
		НР - 84%; СП - 8%			4442,37	541,12	71078	8658		13475	
12	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тонну	635	71,00	--	45085	--		--	48692
		СП - 8%			--	--	--	--		3607	
13	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	635	355,00	--	225425	--		--	243459
		СП - 8%			--	--	--	--		18034	
Подготовительные работы											

14	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8000	0,97	0,97	7756	7756	--	2130	10677
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,37	--	2959		791	
15	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийно-песчаные,щебеночные. Разборка	м3 конструкции	160	324,73	232,53	51956	37205	--	24002	82035
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	14751	7473		6077	
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	288	71,00	--	20448	--		--	22084
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
17	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	288	120,00	--	34560	--		--	37325
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /20см/. Устройство	м2 основания или покрытия	800	418,52	119,19	334818	95354	209179	61600	428131
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	30285	26752		31713	
		РАЗДЕЛ 1. БЕРЕГОВАЯ ОПОРА									
19	1105-0101-0206 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	19,84	18431,03	14201,20	365672	281752	3243	136462	542304
		НР - 99%; СП - 8%			4066,36	2881,25	80677	57164		40171	
20	2104-0510-0108 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, СМ10-35Т2 СТ РК 1855-2008	м	160	15449,00	--	2471840	--	2471840	--	2669587
		СП - 8%			--	--	--	--		197747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2837512	281752	2684262	3050224	12011135
							80677	57164	--	889714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2837512				
	Материалы		Тенге				3243				
	Всего заработная плата		Тенге					137841			
	Местные материалы		Тенге				2471840				
		Накладные расходы	Тенге				136462				
		Сметная прибыль	Тенге				237918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3211892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					137841			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3211892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					137841			

РАЗДЕЛ 2. Промежуточная опора											
21	**1105-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**25,29485**	**18431,03**	**14201,20**	**466210**	**359217**	**4135**	**173981**	**691407**
		НР - 99%; СП - 8%			**4066,36**	**2881,25**	**102858**	**72881**		**51215**	
22	**2104-0510-0105 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов, размер стороны 350 мм, Т2 СТ РК 1855-2008**	**м**	**240**	**9050,00**	**--**	**2172000**	**--**	**2172000**	**--**	**2345760**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173760**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2638210**	**359217**	**2176135**	**173981**	**3037167**
							102858	**72881**	**--**	**224975**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2638210**				
		Материалы	Тенге				**4135**				
		Всего заработная плата	Тенге					**175739**			
		Местные материалы	Тенге				**2172000**				
		Накладные расходы	Тенге				**173981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**224975**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3037167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**175739**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3037167**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**175739**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15048302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3030364**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2431797**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**576354**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4860397**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**386849**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3224205**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1114689**	

ИТОГО:			**15 048 302**
В том числе :			
Накладные расходы			**3 224 205**
Сметная прибыль			**1 114 689**
Итого с временными	**3,28%**	**493 584**	**15 541 886**
Итого с зимними удорожаниями	**1,33%**	**206 707**	**15 748 593**
Непредвиданные работы и затраты	**2,00%**	**314 972**	**16 063 565**
ИТОГО сметная стоимость			**16 063 565**

Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**1,0498961**		**16 865 075**
Итого с НДС	**12 %**	**2 023 809**	**18 888 883**
ИТОГО с понижающим коэффициентом, К=0,900000258	**0,900000258**		**17 000 000**
ИТОГО к оплате			**17 000 000**

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер эксперт: _____ **Кожакулов М.**

Инженер эксперт: _____ **Кенжадилов У.**

Инженер эксперт: _____ **Бакиров Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АҚ-ЖОЛ"

_____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**