Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Форма 3

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 12+950 города Туркестан ЮКО"

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 23 сентября 2019 года

Код		Договор		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено вание	код
2683502	980	69	24.05.2019	РБ	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2018 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2018 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительн ые работы	**90 888 271**	30 257 385	80 453 773	29 997 702	---	---	---	---	3 630 886	**33 888 271**
Итого к оплате	**90 888 271**									**33 888 271**

Заказчик :
Заместитель руководителя ГУ "Управление ПТ и АД Туркестанской области"

М.Баимбетов

Инженер:
Директор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.Раматуллаев

Подрядчик:
Директор: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

С.К.Атаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АҚ-ЖОЛ"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 12+950 города Туркестан ЮКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69** от **24.05.2019**

А К Т №3 РБ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года
от 23 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ											
1	1130-0109-0203 РСНБ РК 2015	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	12	57937,52	29533,51	695250	354402	159335	232761	1002252
		НР - 84%; СП - 8%			15126,11	7965,28	181513	95583		74241	
2	2104-0501-0112 РСНБ РК 2015	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	12	784381,00	--	9412572	--	9412572	--	10165578
		СП - 8%			--	--	--	--		753006	
3	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	97,2	33625,61	2936,39	3268409	285417	2407622	571469	4147058
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	575370	104951		307190	
4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	4,18062	49516,40	--	207009	--	1430	172687	410072
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	205579	--		30376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,18062	12736,67	848,63	53247	3548	--	46266	107475
		НР - 91%; СП - 8%			11888,04	273,36	49699	1143		7961	
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3035	201312,00	--	262410	--	262410	--	283403
		СП - 8%			--	--	--	--		20993	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,87712	197773,00	--	569017	--	569017	--	614538
		СП - 8%			--	--	--	--		45521	
8	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	54	1162,94	--	62799	--	27498	29653	99848
		НР - 84%; СП - 8%			653,72	--	35301	--		7396	
9	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная/РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 15х35х4/	кг	158,963	1152,00	--	183125	--	183125	--	197775
		СП - 8%			--	--	--	--		14650	
10	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание поперечных балок и плит пролетного строения бетон в30	М3	5,67	32268,41	2936,39	182962	16649	132750	33336	233601
		НР - 84%; СП - 8%			5919,44	1079,74	33563	6122		17304	
11	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,56033	49516,40	--	27746	--	192	23145	54962
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	27554	--		4071	
12	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,56033	12736,67	848,63	7137	476	--	6201	14405
		НР - 91%; СП - 8%			11888,04	273,36	6661	153		1067	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19536	197773,00	--	38637	--	38637	--	41728
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36497	189311,00	--	69093	--	69093	--	74620
		СП - 8%			--	--	--	--		5527	
15	1130-0504-0301 РСНБ РК 2015	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство	м шва	48	41982,36	373,06	2015153	17907	1882665	99170	2283469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			**2387,10**	**72,47**	**114581**	**3479**		**169146**	
16	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,08**	**20204,21**	**1063,69**	**1616**	**85**	**1446**	**92**	**1845**
		НР - 91%; СП - 8%			**1063,80**	**204,14**	**85**	**16**		**137**	
17	**1130-0114-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги**	**м3**	**32,4**	**19273,57**	**1389,97**	**624464**	**45035**	**302905**	**244625**	**938616**
		НР - 84%; СП - 8%			**8534,70**	**453,59**	**276524**	**14696**		**69527**	
18	**2104-0504-0104 РСНБ РК 2015**	**Блок тротуарный железобетонный Т75.75 СТ РК 937-92**	**шт.**	**40**	**82954,00**	**--**	**3318160**	**--**	**3318160**	**--**	**3583613**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**265453**	
19	**1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**632,7532**	**4258,59**	**188,69**	**2694637**	**119393**	**1947616**	**557386**	**3512185**
		НР - 84%; СП - 8%			**991,90**	**56,78**	**627628**	**35926**		**260162**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23693443**	**842912**	**20716473**	**2016791**	**27767053**
							2134059	**262070**	**--**	**2056819**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23693443**				
	Материалы		Тенге				**6863458**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2396129**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1122282**				
	Местные материалы		Тенге				**12730732**				
		Накладные расходы	Тенге				**2016791**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2056819**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27767053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2087**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2396129**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27767053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2087**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2396129**			
		РАЗДЕЛ 2. Сопряжение моста с насыпью									
20	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	**м3**	**38,2**	**5289,43**	**193,76**	**202056**	**7402**	**128974**	**58083**	**280950**
		НР - 84%; СП - 8%			**1719,36**	**90,76**	**65680**	**3467**		**20811**	
21	**1130-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	**м3**	**17**	**30300,61**	**2666,32**	**515110**	**45327**	**367031**	**97690**	**661824**
		НР - 84%; СП - 8%			**6044,22**	**796,79**	**102752**	**13545**		**49024**	
22	**2104-0501-0414 РСНБ РК 2015**	**Плита переходная железобетонная П 400.98.25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**20**	**57821,00**	**--**	**1156420**	**--**	**1156420**	**--**	**1248934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92514**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты** *НР - 84%; СП - 8%*	**м3**	**8,1**	**2976,68** 1676,16	**169,72** 79,50	**24111** 13577	**1375** 644	**9159**	**11945** 2885	**38941**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**1897698** 182008	**54104** 17656	**1661584** --	**167718** 165234	**2230649**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1897698**				
Материалы			Тенге				**505166**				
Всего заработная плата			Тенге					**199664**			
Местные материалы			Тенге				**1156420**				
		Накладные расходы	Тенге				**167718**				
		Сметная прибыль	Тенге				**165233**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2230649**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199664**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2230649**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199664**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**29997702**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2316067**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**897016**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**279726**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22378057**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2184509**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2222053**	

ИТОГО:			**29 997 702**
В том числе :			
Накладные расходы			2 184 509
Сметная прибыль			2 222 053
Итого с временными	**3,28%**	**983 925**	**30 981 627**
Итого с зимними удорожаниями	**1,33%**	**412 056**	**31 393 682**
Непредвиданные работы и затраты	**2,00%**	**627 874**	**32 021 556**
ИТОГО сметная стоимость			**32 021 556**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**1,0498961**		**33 619 307**
Итого с НДС	**12 %**	**4 034 317**	**37 653 623**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, К=0,900000258		**0,900000258**		**33 888 271**					
		ИТОГО к оплате				**33 888 271**					

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер эксперт: _____ **Кожакулов М.**

Инженер эксперт: _____ **Кенжадилов У.**

Инженер эксперт: _____ **Бакиров Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**