Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Форма 3

Наименование стройки: "Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 12+950 города Туркестан ЮКО"

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 23 сентября 2019 года

Код		Договор		Источник финан сирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наимено вание	код
2683502	980	69	24.05.2019	ОБ	02	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала **года** по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2018 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах 2 квартала 2018 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	**108 507 680**	15 731 615	96 050 372	15 596 599	---	---	---	---	1 887 794	**17 619 409**
Итого к оплате	**108 507 680**									**17 619 409**

Заказчик :

Заместитель руководителя ГУ "Управление ПТ и АД Туркестанской области"

М.Баимбетов

Инженер:

Директор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.Раматуллаев

Подрядчик:

Директор: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

С.К.Атаев

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АҚ-ЖОЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **"Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-84 "Туркестан-Балтаколь" км 12+950 города Туркестан ЮКО"**

(наименование)

Форма 2-В

Договор подряда (контракт) **№69** от **24.05.2019**

А К Т №4 ОБ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года
от 23 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ И ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ											
1	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	15,2468	4258,59 991,90	188,69 56,78	64930 15123	2877 866	46930	13431 6269	84629
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 прим	**Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	600	1147,26 37,83	91,09 25,86	688355 22700	54656 15516	610999	41274 58370	788000
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 прим К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	600	765,96 0,61	0,12 --	459577 365	73 --	459139	394 36798	496769
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1212862	57607	1117068	55099	1369398
Стоимость общестроительных работ			Тенге				38188 1212862	16382	--	101437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1117068				
		Всего заработная плата	Тенге					54570			
		Накладные расходы	Тенге				55099				
		Сметная прибыль	Тенге				101437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1369398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					54570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1369398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					54570			

РАЗДЕЛ 2. Сопряжение моста с насыпью

4	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Крепление конуса монолитным бетоном В15F150. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	9,6	24995,23 4219,49	668,73 280,00	239954 40507	6420 2688	193027	39308 22341	301603
5	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Омоноличивание переходных плит пролетного строения бетон В30** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	2,5	32268,41 5919,44	2936,39 1079,74	80671 14799	7341 2699	58531	14698 7630	102999
6	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	0,32	49516,40 49174,40	-- --	15845 15736	-- --	109	13218 2325	31388
7	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,32	12736,67 11888,04	848,63 273,36	4076 3804	272 87	--	3541 609	8227
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,32	209243,00 --	-- --	66958 --	-- --	66958	-- 5357	72314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				407504	14032	318625	70765	516531
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				74846	5475	--	38262	
		Материалы	Тенге				407504				
		Всего заработная плата	Тенге				251668				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					80321			
		Накладные расходы	Тенге				66958				
		Сметная прибыль	Тенге				70765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				516531				
		Сметная заработная плата	Тенге								77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					80321			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				516531				
											77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					80321			
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы									
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	76	3691,65 637,07	126,67 38,20	280565 48417	9627 2903	222521	43109 25894	349568
10	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Дренирующая засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	48	36,71 --	36,71 10,79	1762 --	1762 518	--	373 171	2306
11	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	860	121,52 121,52	-- --	104505 104505	-- --	--	75244 14380	194129
12	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами** *НР - 91%; СП - 8%*	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	84	18059,68 1625,60	60,68 19,28	1517013 136550	5097 1620	1375366	125735 131420	1774168
13	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м** *НР - 68%; СП - 8%*	м3 бетона в конструкции	168	23044,84 1646,50	432,03 194,77	3871533 276612	72580 32721	3522341	210346 326550	4408430
14	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%*	т арматуры	7,46	49516,40 49174,40	-- --	369392 366841	-- --	2551	308146 54203	731742
15	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	7,46	12736,67 11888,04	848,63 273,36	95016 88685	6331 2039	--	82559 14206	191780
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	7,46	197773,00 --	-- --	1475387 --	-- --	1475387	-- 118031	1593418
17	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	860	121,52 121,52	-- --	104505 104505	-- --	--	75244 14380	194129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	58,6	4235,43	212,15	248196	12432	174253	44641	316264
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	61511	4138		23427	
19	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1600	330,00	330,00	528000	528000		--	570240
		СП - 8%			--	236,00	--	377600		42240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8595875	635830	6772419	965397	10326174
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1187627	421539	--	764902	
		Материалы	Тенге				8595875				
		Всего заработная плата	Тенге				5297032				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1609166			
		Накладные расходы	Тенге				1475387				
		Сметная прибыль	Тенге				965398				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				764902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10326175				
		Сметная заработная плата	Тенге								1238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1609166			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10326175				
		Сметная заработная плата	Тенге								1238
								1609166			
		РАЗДЕЛ 4. Подходы к мосту									
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	85	1286,57	91,30	109358	7761	98381	5855	124430
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	3216	2205		9217	
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	85	865,06	0,13	73530	11	73467	56	79473
		НР - 108%; СП - 8%			0,61	--	52	--		5887	
22	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	85	1273,61	91,09	108257	7743	97298	5847	123233
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	3216	2198		9128	
23	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	85	1722,07	0,24	146376	21	146252	112	158207
		НР - 108%; СП - 8%			1,22	--	103	--		11719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Защитный слой с армосеткой** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона в деле	3,4	29526,97 5919,44	2936,39 1079,74	100392 20126	9984 3671	70282	19990 9631	130012
25	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3774	13027,67 11888,04	848,63 273,36	4917 4487	320 103	110	4177 727	9821
26	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,3774	222949,00 --	-- --	84141 --	-- --	84141	-- 6731	90872
27	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	85	3691,65 637,07	126,67 38,20	313790 54151	10767 3247	248872	48214 28960	390964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				940761	36607	818803	84251	1107012
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85350	11425	--	82000	
		Материалы	Тенге				940761				
		Всего заработная плата	Тенге				734663				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					96775			
		Накладные расходы	Тенге				84141				
		Сметная прибыль	Тенге				84250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107011				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					96775			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107011				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
								96775			
		РАЗДЕЛ 5. Транспорт материалов									
		Элементы благоустройства,сборные элементы (30 км учтено в стоимости)									
28	4102-0103-1140 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км /БИТУМНАЯ МАСТИКА/** *СП - 8%*	т	6,848	2119,00 --	-- --	14511 --	-- --		-- 1161	15672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	4101-0205-1140 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 140 км /СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ/**	т	925,44	**2263,00**	--	**2094271**	--	--	--	**226181**
		СП - 8%			--	--	--	--		**167542**	**2277484**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2108782**	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	**168703**	
		Транспортные расходы	Тенге				**2108782**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2108782**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**168703**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2277484**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1559659**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1386011**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**744075**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**454821**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9026915**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2108782**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1175512**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1155304**	

ИТОГО:			**15 596 599**
В том числе :			
Накладные расходы			1 175 512
Сметная прибыль			1 155 304
Итого с временными	**3,28%**	**511 568**	**16 108 167**
Итого с зимними удорожаниями	**1,33%**	**214 239**	**16 322 406**
Непредвиданные работы и затраты	**2,00%**	**326 448**	**16 648 854**
ИТОГО сметная стоимость			**16 648 854**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**1,0498961**		**17 479 567**
Итого с НДС	**12 %**	**2 097 548**	**19 577 115**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, К=0,900000258		**0,900000258**		**17 619 409**					
		ИТОГО к оплате				**17 619 409**					

Инженер:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер эксперт: _____ **Кожакулов М.**

Инженер эксперт: _____ **Кенжадилов У.**

Инженер эксперт: _____ **Бакиров Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АК-ЖОЛ"

_____ **С.К.Атаев**

Нач.участка: _____ **А.Абиев**