Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	03-СМС
Дата Сертификата:	21.07.2015
Срок исполнения:	16.06.2015 - 15.07.2015
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Подрядчик:	ТОО "Дорстрой
Субподрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5 670 875 714,00 тенге
Дата договора:	30.10.2014
Дата начала работ:	01.04.2015
Срок завершения:	23.09.2016

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 03 - СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 063 281 887,00	320 408 965,00	398 352 610,00	-	398 352 610,00	718 761 575,00	14,20%
2	Материалы на стройплощадке		281 105 840,00	-	-	-	281 105 840,00	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости				-	-	-	
5	Непредвиденные расходы				-			
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5)**	**5 063 281 887,00**	**601 514 805,00**	**398 352 610,00**		**398 352 610,00**	**999 867 415,00**	**19,75%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**607 593 826,00**	**72 181 777,00**	**47 802 313,00**	-	**47 802 313,00**	**119 984 090,00**	
IV	**Итого включая НДС**	**5 670 875 713,00**	**673 696 582,00**	**446 154 923,00**	-	**446 154 923,00**	**1 119 851 505,00**	**19,75%**
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)			-		-	-	
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12	1 051 275 114,00			-	-	-	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12	283 543 786,00			-	-	-	
VI	**Совокупный Итог (6+7+8):**	**1 334 818 900,00**	-	-	-	-	-	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**673 696 582,00**	**446 154 923,00**	-	**446 154 923,00**	**1 119 851 505,00**	

Субподрядчик **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Директор **Ахмет Будан** **Подпись** **Дата**	**Генподрядчик** **ТОО "ДОРСТРОЙ"**	Директор **Тлеулиев М.Д.** **Подпись** **Дата**

Подрядчик:	ТОО "Дорстрой"
Субподрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Инженер:	ТОО Жол Сапа
Проект:	Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата													Total / Итого
	ПСО №1	ПСО №2	ПСО №3											
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	281 105 840,00	-	-											**281 105 840,00**
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-											-

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата												
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)													
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)													

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО "Дорстрой"

Заказчик: ТОО "Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО Жол Сапа
Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Звенья труб ЗКП 6.200	шт	196 753,17	138,00	20 363 953,00				0,00			138	20 363 953,00	0,00	0,00	138	20 363 953,00
2	Звенья труб ЗКП 5.200	шт	196 753,17	123,00	18 150 480,00				0,00		0,00	123	18 150 480,00	0,00	0,00	123	18 150 480,00
3	Стенка откосная СТ-1	шт	73 539,62	14,00	772 166,00				0,00		0,00	14	772 166,00	0,00	0,00	14	772 166,00
4	Откосные крылья СТ-2	шт	220 063,84	12,00	1 980 575,00				0,00		0,00	12	1 980 575,00	0,00	0,00	12	1 980 575,00
5	Откосные крылья СТ-3	шт	99 070,36	12,0	891 633,00				0,00		0,00	12	891 633,00	-	0,00	12	891 633,00
6	Звено оголовка ЗКП 13.170	шт	262 245,06	15,0	2 950 257,00				0,00		0,00	15	2 950 257,00	-	0,00	15	2 950 257,00
7	Откосная стенка СТ-4	шт	136 811,44	12,0	1 231 303,00				0,00		0,00	12	1 231 303,00	-	0,00	12	1 231 303,00
8	Звенья труб ЗКП 2.200	шт	106 840,58	59,0	4 727 696,00				0,00		0,00	59	4 727 696,00	-	0,00	59	4 727 696,00
9	Блок ЗП 36	шт	254 197,33	8,0	1 525 184,00				0,00		0,00	8	1 525 184,00	-	0,00	8	1 525 184,00
10	Блок ЗП 19.100	шт	435 132,54	28,0	9 137 783,00				0,00		0,00	28	9 137 783,00	-	0,00	28	9 137 783,00
11	Блок ЗКП 15.170	шт	138 754,00	-	0,00				0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
12	Блок ЗП 38	шт	461 773,31	2,0	692 660,00				0,00		0,00	2	692 660,00	-	0,00	2	692 660,00
13	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5 957,83	48 940,0	218 682 150,00				0,00		0,00	48 940	218 682 150,00	-	0,00	48 940	218 682 150,00
14	Битум БНД 100/130	тн	62 053,57						0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
15	Портландцемент	тн	18 182,32						0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
16	Препарат "Roadzyme"	л	22 178,98						0,00			0	0,00	-	0,00	0	0,00
17	Сваи СМ6-35Т7	м3	39 067,24						0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
18	Сваи СМ13-35т7	м3	46 961,02						0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
19	Сваи СМ14-35Т7	м3	46 360,34						0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
20	Плита переходная	м3	96 911,66						0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
21	Железобетонное звено ЗП 20.100	шт	568 891,40						0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
22	Железобетонные стойки	м3	62 302,89						0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
23									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					281 105 840,00		0,00		0,00		0,00		281 105 840,00		0,00		281 105 840,00

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
1	Механизированная разработка грунта при стр-ве труб	м3	2 673,00	121,30	324 235,00	786,18	95 363,00		-	786,18	95 363,00	29,41%
2	Механизированная разработка грунта при разборке существующих труб	м3	9 830,00	121,30	1 192 379,00	2 891,18	350 700,00		-	2 891,18	350 700,00	29,41%
3	Разборка существующих оголовков и звеньев труб, погрузка, транспортировка для складирования	м3	175,80	11 626,39	2 043 919,00	51,71	601 153,00		-	51,71	601 153,00	29,41%
4	Разработка, доработка грунта вручную	м3	848,00	1 529,60	1 297 101,00	249,41	381 500,00		-	249,41	381 500,00	29,41%
5	Обратная засыпка трубы бульдозером	м3	10 812,00	121,72	1 316 037,00	-	-		-	-	-	0,00%
6	Уплотнение грунта с поливом водой	м3	13 492,50	118,16	1 594 274,00	-	-		-	-	-	0,00%
7	Подготовка грунта при укрепительных работах	м2	847,00	147,01	124 517,00	-	-		-	-	-	0,00%
8	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	306,20	7 165,28	2 194 009,00	90,06	645 297,00		-	90,06	645 297,00	29,41%
9	Устройство подушек из ПГС	м3	265,00	4 078,21	1 080 726,00	77,94	317 860,00		-	77,94	317 860,00	29,41%
10	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы, оголовки	м3	365,37	24 011,45	8 773 063,00	107,46	2 580 313,00		-	107,46	2 580 313,00	29,41%
11	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	395,80	13 135,20	5 198 912,00	116,41	1 529 092,00		-	116,41	1 529 092,00	29,41%
12	ЗКП 6.200 В30 F 300	шт	88,00	193 801,87	17 054 565,00	24,00	4 651 245,00		-	24,00	4 651 245,00	27,27%
13	ЗКП 5.200	шт	72,00	193 801,87	13 953 735,00	18,00	3 488 434,00		-	18,00	3 488 434,00	25,00%
14	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	194,14	5 672,38	1 101 236,00	57,10	323 893,00		-	57,10	323 893,00	29,41%
15	Блок ЗКП 13.170 масса 2,21 т	шт	34,00	258 311,38	8 782 587,00	8,00	2 066 491,00		-	8,00	2 066 491,00	23,53%
16	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	68,00	134 759,27	9 163 630,00	16,00	2 156 148,00		-	16,00	2 156 148,00	23,53%
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	403,00	3 484,02	1 404 060,00	118,53	412 959,00		-	118,53	412 959,00	29,41%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	2 849,00	1 216,72	3 466 435,00	837,94	1 019 540,00		-	837,94	1 019 540,00	29,41%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	16,80	74 112,52	1 245 090,00				-	-	-	0,00%
20	установка асфальтных планок	м3	10,66	38 034,64	405 449,00				-	-	-	0,00%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	38,71	3 459,65	133 923,00				-	-	-	0,00%
22	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 12см	м2	753,43	3 707,26	2 793 175,00				-	-	-	0,00%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	210,66	30 055,40	6 331 410,00				-	-	-	0,00%
24	Устройство каменной наброски	м3	95,10	4 639,80	441 245,00				-	-	-	0,00%
25	Доставка воды сверх 5 км учтенных	м-час	17,16	2 765,49	47 443,00				-	-	-	0,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 х 1.5м)											
26	Механизированная разработка грунта	м3	157,00	126,23	19 818,00				-	-	-	0,00%
27	Разработка, доработка , обратная засыпка грунта вручную	м3	335,00	2 750,01	921 253,00				-	-	-	0,00%
28	Обратная засыпка трубы бульдозером	м3	55,00	13,95	767,00				-	-	-	0,00%
29	Уплотнение грунта с поливом водой	м3	55,00	174,01	9 571,00				-	-	-	0,00%
30	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	57,00	7 165,28	408 421,00				-	-	-	0,00%
31	Устройство подушек из ПГС	м3	5,00	4 078,21	20 391,00				-	-	-	0,00%
32	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 под тело трубы, оголовки	м3	147,78	24 011,40	3 548 405,00				-	-	-	0,00%
33	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	86,70	11 387,75	987 318,00				-	-	-	0,00%
34	ЗКП 5.200	шт	51,00	193 801,87	9 883 895,00				-	-	-	0,00%
35	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	20,26	10 263,39	207 936,00				-	-	-	0,00%
36	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	4,00	134 759,27	539 037,00				-	-	-	0,00%
37	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	47,00	3 483,99	163 748,00				-	-	-	0,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

38	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	430,00	1 216,69	523 177,00				-	-	-	0,00%
39	установка асфальтных планок	м3	0,90	38 034,64	34 231,00				-	-	-	0,00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6,60	24 011,45	158 476,00				-	-	-	0,00%
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220,00	1 722,59	378 970,00				-	-	-	0,00%
		шт	220,00	12 573,89	2 766 256,00				-	-	-	0,00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщине слоя 10см	м2	31,20	8 831,24	275 535,00				-	-	-	0,00%
43	Сборные бетонные упоры	м	14,00	16 317,92	228 451,00				-	-	-	0,00%
44	Устройство каменной наброски	м3	10,00	3 784,39	37 844,00				-	-	-	0,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.м								-	-	-	0,00%
45	Земляные работы	м3	14 540,80	156,24	2 271 855,00	11 035,47	1 724 182,00		-	11 035,47	1 724 182,00	75,89%
46	Устройство подготовки из ПГС под тело, оголовки трубы, призмы	м3	67,00	2 646,27	177 300,00	55,35	146 471,00		-	55,35	146 471,00	82,61%
47	Устройство подготовки из щебня под фудамент	м3	137,00	2 526,49	346 129,00	113,80	287 514,00		-	113,80	287 514,00	83,07%
48	Устройство песчано-щебеночных подушек под фундаменты оголовков трубы	м3	98,00	7 165,41	702 210,00	80,60	577 532,00		-	80,60	577 532,00	82,24%
49	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 под тело трубы, оголовки	м3	140,66	24 011,35	3 377 436,00	119,60	2 871 685,00		-	119,60	2 871 685,00	85,03%
50	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,0м	м3	124,86	15 777,54	1 969 984,00	101,84	1 606 738,00		-	101,84	1 606 738,00	81,56%
51	ЗКП 2.200	шт	121,00	105 237,97	12 733 794,00	73,00	7 682 372,00		-	73,00	7 682 372,00	60,33%
52	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	137,10	3 483,99	477 655,00	114,10	397 506,00		-	114,10	397 506,00	83,22%
53	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл бит маст	м2	921,00	1 216,69	1 120 571,00	796,45	969 033,00		-	796,45	969 033,00	86,48%
54	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	83,24	10 263,55	854 338,00	62,42	640 630,00		-	62,42	640 630,00	74,99%
55	Блок ЗКП 13.170	шт	4,00	258 311,38	1 033 246,00	4,00	1 033 246,00		-	4,00	1 033 246,00	100,00%
56	Блок ЗКП 15.170	шт	26,00	136 672,69	3 553 490,00	20,00	2 733 454,00		-	20,00	2 733 454,00	76,92%
57	стенка откосная СТ- 1	шт	60,00	72 436,53	4 346 192,00	40,00	2 897 461,00		-	40,00	2 897 461,00	66,67%
58	устройство монолитного лотка	м3	3,04	24 011,45	72 995,00	2,29	54 939,00		-	2,29	54 939,00	75,26%
59	Земляные работы и планировка при укрепительных работах откосов	м2	628,00	171,87	107 934,00				-	-	-	0,00%
60	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщине слоя 10см	м2	54,74	4 623,02	253 077,00				-	-	-	0,00%
61	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщине слоя 12см	м2	237,67	5 037,96	1 197 355,00				-	-	-	0,00%
62	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	17,84	3 076,76	54 889,00				-	-	-	0,00%
63	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	345,19	1 722,59	594 613,00				-	-	-	0,00%
64	устройство упоров из сборного бетона	м3	18,00	61 103,52	1 099 863,00				-	-	-	0,00%
65	устройство упоров из монолитного бетона	м3	2,20	24 012,15	52 827,00				-	-	-	0,00%
66	установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,11	216 173,49	24 082,00				-	-	-	0,00%
67	Устройство каменной наброски	м3	38,00	4 639,80	176 312,00				-	-	-	0,00%
68	установка асфальтных планок	м3	22,00	38 036,01	836 792,00				-	-	-	0,00%
69	Доставка воды сверх 5км учтенных.	м-час	74,94	2 766,00	207 277,00				-	-	-	0,00%
	Удлинение прямоугольных железобетонных труб отв. (2,5х2,0)м				-							
70	Механизированная разработка грунта при строительстве труб	м3	588,00	121,30					-		-	#ДЕЛ/0!
71	Разборка существующих оголовков и звеньев труб, погрузка, транспортировка	м3	84,62	13 685,32					-		-	#ДЕЛ/0!
72	Разработка , доработка , обратная засыпка грунта вручную	м3	20,00	1 529,60					-		-	#ДЕЛ/0!
73	Обратная засыпка трубы бульдозером	м3	202,00	17,66					-		-	#ДЕЛ/0!
74	Уплотнение грунта с поливом водой	м3	202,00	104,06					-		-	#ДЕЛ/0!

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

75	Земляные работы и планировка при укрепительных работах откосов	м2	313,00	81,92					-	-	-	#ДЕЛ/0!
76	устройство подготовки из ГПС	м3	142,80	4 078,21					-	-	-	#ДЕЛ/0!
77	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 (сульфатостойкий цемент)	м3	37,60	23 116,35					-	-	-	#ДЕЛ/0!
78	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	6,00	3 484,02					-	-	-	#ДЕЛ/0!
79	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	114,00	1 216,72					-	-	-	#ДЕЛ/0!
80	Сооружение входных и выходных оголовков ж/б прямоугольной трубы	м3	47,20	16 213,15					-	-	-	#ДЕЛ/0!
81	Ж. б. блок ЗП36 масса блока 4.4 т бетон В 35 F300	шт	8,00	250 384,37					-	-	-	#ДЕЛ/0!
82	Ж/б блок откосных крыльев СТ-2 №58 бетон В 20 F300	шт	8,00	216 762,88					-	-	-	#ДЕЛ/0!
83	Ж/б блок откосных крыльев СТ-3 №59 масса блока 2,8тн блок В-20 F300	шт	8,00	97 584,30					-	-	-	#ДЕЛ/0!
84	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	28,60	23 116,43					-	-	-	#ДЕЛ/0!
85	Укрепительные работы монолитным бетоном	м3	34,78	3 707,21					-	-	-	#ДЕЛ/0!
86	установка асфальтных планок	м3	1,96	38 036,01					-	-	-	#ДЕЛ/0!
87	устройство упоров из монолитного бетона	м3	2,20	23 117,57					-	-	-	#ДЕЛ/0!
88	Устройство каменной наброски	м3	28,00	4 419,61					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4.0х2.5м											
89	Механизированная разработка грунта	м3	569,00	121,27					-	-	-	#ДЕЛ/0!
90	Разработка, доработка , обратная засыпка грунта вручную	м3	50,00	1 529,58					-	-	-	#ДЕЛ/0!
91	Обратная засыпка трубы бульдозером	м3	220,00	17,66					-	-	-	#ДЕЛ/0!
92	Уплотнение грунта с поливом водой	м3	220,00	104,06					-	-	-	#ДЕЛ/0!
93	Земляные работы и планировка при укрепительных работах откосов	м2	293,00	43,64					-	-	-	#ДЕЛ/0!
94	устройство подготовки из ГПС	м3	42,00	4 078,19					-	-	-	#ДЕЛ/0!
95	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 (сульфатостойкий цемент)	м3	58,60	23 116,38					-	-	-	#ДЕЛ/0!
96	Укладка прямоугольных ж/б звеньев труб отв 4,0х2,5м,	м3	101,36	5 674,62					-	-	-	#ДЕЛ/0!
97	Ж/б звено ЗП19.100 масса блока 9.1 т бетон В35 F200	шт	28,00	428 605,55					-	-	-	#ДЕЛ/0!
98	Сооружение входных и выходных оголовкови откосных стенок трубы	м3	22,80	7 569,27					-	-	-	#ДЕЛ/0!
99	Ж. б. блок ЗП38 масса блока 9.9 т бетон В 35	шт	2,00	454 846,71					-	-	-	#ДЕЛ/0!
100	Ж/б блок откосных стенок СТ-2	шт	4,00	216 762,88					-	-	-	#ДЕЛ/0!
101	Ж/б блок откосных стенок СТ-3	шт	4,00	97 584,30					-	-	-	#ДЕЛ/0!
102	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	113,00	3 483,99					-	-	-	#ДЕЛ/0!
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	530,00	1 216,72					-	-	-	#ДЕЛ/0!
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	9,00	23 116,20					-	-	-	#ДЕЛ/0!
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	1,10	23 117,57					-	-	-	#ДЕЛ/0!
106	устройство асфальтных планок	м3	1,54	38 036,01					-	-	-	#ДЕЛ/0!
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	30,87	23 117,57					-	-	-	#ДЕЛ/0!
108	Устройство каменной наброски	м3	42,00	4 106,73					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Устройство прямоугольной трубы 2,5х4,0м (подземный переход)											
109	Укладка звеньев ж/б прямоугольной трубы отверстием 4м	м3	163,18	7 303,30					-	-	-	#ДЕЛ/0!
110	Железобетонное звено трубы ЗП20.100	шт	41,00	560 358,03					-	-	-	#ДЕЛ/0!
111	Устройство антисейсмического закрепления звеньев	тн	0,19	204 232,17					-	-	-	#ДЕЛ/0!

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

112	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	658,00	1 216,72					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Устройство круглых железобетонных труб d 2х1.5м				-							
113	Механизированная разработка грунта при стр-ве труб	м3	1 609,00	121,30	195 172,00				-	-	-	0,00%
114	Механизированная разработка грунта при разборке существующих труб	м3	3 600,00	121,30	436 680,00				-	-	-	0,00%
115	Разборка существующих оголовков и звеньев труб, погрузка, транспортировка	м3	44,90	18 185,82	816 543,00				-	-	-	0,00%
116	Разработка, доработка , обратная засыпка грунта вручную	м3	77,00	1 529,55	117 775,00				-	-	-	0,00%
117	Обратная засыпка трубы бульдозером	м3	3 815,00	17,66	67 373,00				-	-	-	0,00%
118	Уплотнение грунта с поливом водой	м3	4 796,00	536,79	2 574 445,00				-	-	-	0,00%
119	Подготовка грунта при укрепительных работах	м2	386,00	43,37	16 741,00				-	-	-	0,00%
120	Устройство подготовки из ГПС	м3	151,60	4 078,19	618 254,00				-	-	-	0,00%
121	Фундамент из бетона В30, F200 (сульфатостойкий цемент) под тело трубы, оголовки	м3	152,56	28 240,98	4 308 444,00				-	-	-	0,00%
122	Укладка звеньев ж/б труб Д=2х1,5м	м3	112,28	35 992,09	4 041 192,00				-	-	-	0,00%
123	Блок звена ЗКП 6.200	шт	50,00	193 801,87	9 690 094,00				-	-	-	0,00%
124	Сооружение оголовков и откосных стенок	м3	44,52	6 415,86	285 634,00				-	-	-	0,00%
125	Круглое звено оголовка ЗКП 13.170	шт	12,00	258 311,38	3 099 737,00				-	-	-	0,00%
126	Стенка откосная СТ -4	шт	12,00	134 759,27	1 617 111,00				-	-	-	0,00%
127	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	73,60	3 483,99	256 422,00				-	-	-	0,00%
128	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	585,00	1 216,72	711 781,00				-	-	-	0,00%
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	165,67	7 873,67	1 304 423,00				-	-	-	0,00%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	29,30	3 707,21	108 621,00				-	-	-	0,00%
131	устройство сборных упоров	м3	4,20	74 111,74	311 269,00				-	-	-	0,00%
132	установка асфальтных планок	м3	2,47	38 033,27	93 942,00				-	-	-	0,00%
133	Устройство каменной наброски	м3	20,20	4 532,68	91 560,00				-	-	-	0,00%
134	Реставрация лотка	м3	8,00	23 116,15	184 929,00				-	-	-	0,00%
135	Доставка воды сверх 5км учтенных	м-час	6,28	2 765,49	17 363,00				-	-	-	0,00%
	Водосбросные сооружения				-							
136	Разработка грунта вручную	м3	1 520,85	1 272,09					-	-	-	#ДЕЛ/0!
137	устройство щебеночных подушек под лотки	м3	274,47	7 165,31					-	-	-	#ДЕЛ/0!
138	устройство подушек из ПГС под лотки	м3	86,84	7 165,31					-	-	-	#ДЕЛ/0!
139	Устройство водоотводных лотков на обочине	м3	161,58	158 452,77					-	-	-	#ДЕЛ/0!
140	устройство водосбора с проезжей части из продольных лотков (сборный бетон)	м3	725,09	119 156,05					-	-	-	#ДЕЛ/0!
141	устройство водосбора из продольных лотков - сбросы (сборный бетон)	м3	5,15	119 156,07					-	-	-	#ДЕЛ/0!
142	устройство водосборных соружений из открытых лотков по откосу (сборный бетон)	м3	52,59	163 370,56					-	-	-	#ДЕЛ/0!
143	устройство водосборных соружений с проезжей части из гасителей (сборный бетон)	гаситель	126,00	139 436,03					-	-	-	#ДЕЛ/0!
144	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	66,24	23 116,40					-	-	-	#ДЕЛ/0!
145	Установка арматурных сеток в монолитном бетоне	тн	0,11	176 226,54					-	-	-	#ДЕЛ/0!
146	Устройство продольных водоотводных и нагорных канав	м2	206,67	5 793,89					-	-	-	#ДЕЛ/0!
147	Устройство регулирующей дамбочки	м3	290,00	571,67					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Устройство адсм. трубы d(->0.4м на площадке отдыха											
148	Земляные работы	м3	18,00	636,66					-	-	-	#ДЕЛ/0!
149	Уплотнение грунта споливом водой	м3	6,00	153,98					-	-	-	#ДЕЛ/0!
150	Укладка асбестоцементных труб d 400мм	км	0,00	5 739 569,62					-	-	-	#ДЕЛ/0!

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

151	Укладка лотков звеньев ЛЖК-250	м3	0,62	116 921,29					-	-	-	#ДЕЛ/0!
152	Установка дождеприемников	компл	2,00	46 040,93					-	-	-	#ДЕЛ/0!
153	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	10,60	1 216,39					-	-	-	#ДЕЛ/0!
154	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	0,22	3 491,37					-	-	-	#ДЕЛ/0!
155	устройство подушек из ПГС	м3	1,16	4 079,55					-	-	-	#ДЕЛ/0!
156	устройство монолитных оголовков	м3	1,86	24 011,77					-	-	-	#ДЕЛ/0!
157	укрепление откосов монолитными бетоном толщ.8см	м2	1,60	3 199,84					-	-	-	#ДЕЛ/0!
158	Доставка воды сверх 5км учтенных	м-час	4,70	2 762,67					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				**181 184 376,00**		**44 242 751,00**		**-**		**44 242 751,00**	**24,42%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда											
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	57 879	1 882,74	108 971 108,00				-			
	- в т.ч. портландцемент	тн	2 492	18 000,50	44 857 246,00			13 503,30	25 423 199,00	13 503,30	25 423 199,00	23,33%
	- в т.ч. препарат "Roadzyme"	л	1 552	21 957,19	34 077 559,00				-	-	-	0,00%
	- в т.ч. гранулированный доменный шлак	тн	9 875	1 284,24	12 681 870,00				-	-	-	0,00%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	239 973	1 230,46	295 277 178,00				-	-	-	0,00%
	- в т.ч. щебеночно-песчаная смесь С4	м3	43 725	5 898,25	257 900 981,00			69 327,72	85 304 986,00	69 327,72	85 304 986,00	28,89%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня толщиной 17см	м2	217 885	1 196,75	260 753 874,00				-	-	-	0,00%
	- в т.ч. смесь из шлакового щебня с добавлением гранулированного доменного шлака и цемента	м3	37 019	5 069,94	187 684 109,00			40 408,20	48 358 513,00	40 408,20	48 358 513,00	18,55%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	601	109 515,05	65 818 545,00				-	-	-	0,00%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	331	1 216,27	402 585,00				-	-	-	0,00%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	413 292	1 528,02	631 518 442,00				-	-	-	0,00%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	391 891	2 232,17	874 767 333,00				-	-	-	0,00%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	379 060	1 498,37	567 972 132,00				-	-	-	0,00%
9	Укрепление обочин фрезерован материалом толщ. 15см	м2	114 641	149,47	17 135 390,00				-	-	-	0,00%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1 400	113,22	158 508,00				-	-	-	0,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщ.23см	м3	6 086	4 518,78	27 501 295,00				-	-	-	0,00%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщиной 17см	м3	4 324	4 237,76	18 324 074,00				-	-	-	0,00%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	43 916	93,10	4 088 580,00				-	-	-	0,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	12 830	1 498,37	19 224 087,00				-	-	-	0,00%
	Дорожная одежда на сопряжении с мостами и путепроводами											
15	Устройство основания из ГПС толщ.17см	м2	282,35	4 915,97					-	-	-	#ДЕЛ/0!
16	Устройство основания из черного щебня толщ.12см	м2	866,67	1 653,46					-	-	-	#ДЕЛ/0!
17	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой кр/зернистой а/б смеси толщ. 8см	м2	1 392,50	1 964,12					-	-	-	#ДЕЛ/0!
18	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/зернистой а/бетонной смеси толщ. 7см	м2	1 392,50	2 075,03					-	-	-	#ДЕЛ/0!
19	Устройство покрытия обочин из горячей м/зернистой а/бетонной смеси толщ. 4см	м2	266,08	1 609,57					-	-	-	#ДЕЛ/0!
20	Устройство покрытия обочин из горячей м/зернистой а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	5,65	1 595,40					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Дорожная одежда на мостах, путепроводах и подходах к мостам и путепроводам											
21	Устройство нижнего слоя основания по переходным плитам из фрак. щебня толщиной 20см	м2	622,52	1 132,30					-	-	-	#ДЕЛ/0!
22	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой кр/з а/б смеси толщ. 6см	м2	290,00	1 398,16					-	-	-	#ДЕЛ/0!
23	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	2 549,12	1 234,12					-	-	-	#ДЕЛ/0!

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

24	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщ. 3см	м2	2 371,60	942,01					-	-	-	#ДЕЛ/0!
25	Устройство покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	327,89	1 514,64					-	-	-	#ДЕЛ/0!
26	Устройство покрытия на переходных плитах из горячей м/з а/б смеси толщиной 9см	м2	290,00	2 636,69					-	-	-	#ДЕЛ/0!
27	Устройство асфальтобетонных покрытий площадок дорожек и тротуаров из литой м/з а/б смеси толщ.5см	м2	244,89	453,67					-	-	-	#ДЕЛ/0!
28	Устройтсво тротуаров на мостах и путепроводах толщ.4см	м2	442,35	1 323,73					-	-	-	#ДЕЛ/0!
29	Устройтсво тротуаров на переходных плитах на мостах и путепроводах толщ.5см	м2	135,00	1 657,40					-	-	-	#ДЕЛ/0!
30	Устройство покрыия из гор. м/зр а/бетон. смеси толщ.5 см обочин	м2	70,00	815,90					-	-	-	#ДЕЛ/0!
31	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей м/зерн а/бет смеси толщиной 3,5см	м2	5 897,85	1 093,63					-	-	-	#ДЕЛ/0!
32	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/зерн а/бет смеси толщиной 3,5см	м2	5 899,85	1 093,63					-	-	-	#ДЕЛ/0!
33	Устройство покрытия из горячей м/зерн а/бетонной смеси толщиной 4,0см	м2	50,36	485,90					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Устройство дорожнрой одежды на пересечении и примыкании											
34	Укрепление оснований смешиванием с цементом, Roadzyme и грандшлаком толщ. 24см	м3	18 738,00	1 133,80					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. портландцемент	тн	238,35	18 182,32					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. препарат "Roadzyme"	л	148,41	22 178,98					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. гранулированный доменный шлак	тн	944,40	1 297,21					-	-	-	#ДЕЛ/0!
35	Устройство верхнего слоя основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	16 212,00	1 105,80					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. смесь из шлакового щебня с добавлением гранулированного доменного шлака и цемента	м3	2 431,80	5 147,28					-	-	-	#ДЕЛ/0!
36	устройство основания из фракционного щебня 40-70 мм Н=18см	м2	2 240,00	874,20					-	-	-	#ДЕЛ/0!
37	Устройство покрытия из шебеночно-оптимальной смеси С-4 толщ.15см	м2	2 105,00	1 122,11					-	-	-	#ДЕЛ/0!
38	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	18,65	110 621,38					-	-	-	#ДЕЛ/0!
39	- устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой кр/з а/б смеси толщ.8см	м2	15 586,00	1 774,00					-	-	-	#ДЕЛ/0!
40	- устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщ.5см	м2	14 938,00	1 461,63					-	-	-	#ДЕЛ/0!
41	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С - 6, толщиной 15см	м2	6 833,00	1 036,97					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках											
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	18 012,00	3 732,52					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. портландцемент	тн	954,64	18 182,32					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. препарат "Roadzyme"	л	594,40	22 178,98					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. гранулированный доменный шлак	тн	3 782,52	1 297,21					-	-	-	#ДЕЛ/0!
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	57 297,00	1 607,79					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. щебеночно-песчаная смесь С4	м3	13 178,31	6 380,15					-	-	-	#ДЕЛ/0!
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	51 376,00	331,64					-	-	-	#ДЕЛ/0!

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	57 322,00	1 121,58					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	- в т.ч. смесь из шлакового щебня с добавлением гранулированного доменного шлака и цемента	м3	8 774,00	5 147,28					-	-	-	#ДЕЛ/0!
46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	122,88	110 621,38					-	-	-	#ДЕЛ/0!
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	37,87	1 228,51					-	-	-	#ДЕЛ/0!
48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	47 334,00	1 081,62					-	-	-	#ДЕЛ/0!
49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	25 661,00	2 232,17	57 279 714,00				-	-	-	0,00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	52 923,00	1 756,26	92 946 548,00				-	-	-	0,00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	97 584,00	1 532,33	149 530 891,00				-	-	-	0,00%
52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 толщ.13см	м2	29 611,00	959,80					-	-	-	#ДЕЛ/0!
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3 808,50	6 843,74					-	-	-	#ДЕЛ/0!
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1 257,88	3 727,31					-	-	-	#ДЕЛ/0!
55	Доставка воды	м-час	1 253,28	2 391,55	2 997 282,00			150	358 733,00	150,00	358 733,00	11,97%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44 000,00	649,86					-	-	-	#ДЕЛ/0!
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3 194 667 566,00**		-		**159 445 431,00**		**159 445 431,00**	**4,99%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	180 680,00	68,78	12 427 170,00	107 940,09	7 424 120,00		-	107 940,09	7 424 120,00	59,74%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в кучи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой в кавальеры	м3	85 500,00	933,99	79 856 145,00	60 673,22	56 668 181,00		-	60 673,22	56 668 181,00	70,96%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32 400,00	29,14	944 136,00		-		-	-	-	0,00%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рекультивации	м2	1 140 000,00	4,23	4 822 200,00		-		-	-	-	0,00%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, транспортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополнительным перемещением бульдозером	м3	76 950,00	157,87	12 148 097,00		-		-	-	-	0,00%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещением в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	40 512,00	200,25	8 112 528,00		-		-	-	-	0,00%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349 475,00	4,79	1 673 985,00	92 134,68	441 325,00		-	92 134,68	441 325,00	26,36%
8	Устройство кюветов	м3	12 438,00	408,88	5 085 649,00		-		-	-	-	0,00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляного полотна						-		-			
	- бульдозерные работы	м3	311 224,00	118,43	36 858 258,00	5 853,09	693 182,00	93 352	11 055 705,00	99 205,32	11 748 887,00	31,88%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1 349 094,14	127,08	171 442 883,00	239 621,04	30 451 042,00	340 267	43 241 087,00	579 887,70	73 692 129,00	42,98%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	42 254,23	3 992,31	168 691 987,00	8 200,00	32 736 942,00	7 115	28 406 403,00	15 315,28	61 143 345,00	36,25%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46 055,00	1 374,12			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозером	м3	179 753,00	104,71	18 821 937,00		-	122 319	12 808 071,00	122 319,46	12 808 071,00	68,05%
13	Перевозка грунта	тн	1 578 000,00	147,34	232 502 520,00	448 091,35	66 021 779,00	583 573	85 983 672,00	1 031 664,53	152 005 451,00	65,38%
14	Работа на отвале	м3	1 623 226,23	15,62	25 354 794,00	239 621,04	3 742 881,00	440 734	6 884 268,00	680 355,21	10 627 149,00	41,91%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	567 434,00	19,97			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	34 877,00	3 065,71			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1 505 504,00	102,59	154 449 655,00	245 474,13	25 183 191,00	440 734	45 214 918,00	686 208,30	70 398 109,00	45,58%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331 789,25	91,44	30 338 809,00	92 134,68	8 424 795,00		-	92 134,68	8 424 795,00	27,77%
19	Уплотнение при устройстве уступов с поливом	м3	45 125,00	115,63			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
20	Планировка откосов,насыпей, выемок, дна кюветов, обочин из грунта	м2	621 659,91	44,33			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
21	Планировка площадей механизированным способом	м2	842 482,00	6,05			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
22	Планировка откосов экскаватором-планировщиком	м2	661 726,77	57,94			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
23	Обратная надвижка растительного грунта из валков бульдозерами на откосы насыпи	м3	232 807,91	124,55			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
24	Погрузка и перевозка плодородного грунта для распределения по откосам насыпи (тр. развязка)	м3	17 002,00	79,03			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
25	Распределение растительного грунта бульдозерами	м3	14 471,00	29,04			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
26	Посев многолетних трав с обработкой почвы, внесением удобрений и поливом водой	га	126,62	406 103,06			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш.час	13 907,01	1 494,11	20 778 603,00	2 317,84	3 463 108,00	3 556	5 313 055,00	5 873,84	8 776 163,00	42,24%
28	Устройство присыпных обочин	м3	17 904,00	664,50			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
29	Земляные работы вручную при установке ограждения из метал. сетки (заборчика)	м3	3 026,00	697,13			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Земляные работы при строительстве мостов и путепроводов, на сопряжениях						-		-			
30	Разработка грунта экскаватором в отвал	м3	8 410,00	69,85			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

31	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы	м3	15 928,00	105,25				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
32	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	тн	20 806,00	332,22				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
33	Уплотнение грунта с поливом водой	м3	15 746,00	130,21				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
34	Работа на отвале	м3	5 795,00	12,41				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
35	Ремонт и содержание грунтовых дорог	м3	5 435,00	19,93				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
36	Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом	м3	945,00	117,45				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
37	Разработка, перемещение и обратная засыпка грунта бульдозером	м3	16 100,00	47,68				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
38	Разработка грунта вручную на мостах и путепроводах, на лестничных сходах	м³	1 897,00	1 438,65				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
39	Засыпка вручную траншей , котлованов, ям и т.д. на мостах и путепроводах	м³	1 955,00	697,35				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Земляные работы при укрепительных работах при строительстве мостов и путепроводов												
40	Разработка грунта экскаватором с погрузкой и перевозкой автомобилями самосвалами	м3	36,00	350,76				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
41	Доработка грунта вручную	м3	36,00	2 868,75				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
42	Уплотнение грунта пневмотрамбовками с поливом водой	м3	33,75	148,00				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
43	Планировка площадей вручную	м2	954,50	88,98				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
44	Разработка грунта вручную в траншеях	м3	442,40	1 087,02				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
45	Засыпка вручную траншей и т.д. с уплотнением и поливом	м3	140,70	708,65				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
46	Доставка воды на трассу	маш-час	767,75	2 358,53				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
47	Укреплнение дна кюветов щебнем толщиной 15см	м3	459,50	3 227,28				-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**984 309 356,00**		**235 250 546,00**		**238 907 179,00**		**474 157 725,00**	**48,17%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67,80	28 473,05	1 930 473,00	39,09	1 113 012,00		-	39,09	1 113 012,00	57,65%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	5 070,00	162,44	823 571,00		-		-	-	-	0,00%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1 940,00	1 531,95	2 971 983,00		-		-	-	-	0,00%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2 145,00	73,75	158 194,00		-		-	-	-	0,00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч:				-							
	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76,00	2 836,50	215 574,00		-		-	-	-	0,00%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27,00	1 019,57	27 528,00		-		-	-	-	0,00%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324,00	2 501,19	810 386,00		-		-	-	-	0,00%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162,00	644,81	104 459,00		-		-	-	-	0,00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276,00	2 999,66	827 906,00	47,00	140 984,00		-	47,00	140 984,00	17,03%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135,00	1 221,63	164 920,00	50,00	61 082,00		-	50,00	61 082,00	37,04%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0,90	2 769,89	2 493,00		-		-	-	-	0,00%
6	Разборка дорожных знаков	шт	139,00	2 294,15			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
7	Устройство ж/б блоков ограждения ОБ-15 на мостах	м3	441,00	101 226,00			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
8	Демонтаж ж/б блоков ограждения на мостах	м3	441,00	4 476,26			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
9	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных на мостах	м3	1 165,12	1 008,95			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
10	Разборка покрытий а/б на мостах и при строительстве транспортных развязок	м3	3 738,68	1 971,43			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
11	разборка тротуарных блоков на мостах	м3	102,64	7 968,54			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
12	Разборка ж/б переходных плит дл. 6м при разборке существующего моста	м3	370,08	3 712,53			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
13	Демонтаж металлического барьерного ограждения	м	674,00	1 944,28			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
14	Демонтаж металлических перил на мостах	тн	18,72	37 686,40			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
15	Демонтаж звеньев труб, погрузка и перевозка в отвал	м3	35,00	13 865,31	485 286,00		-		-	-	-	0,00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	403 239,00	325,51	131 258 327,00	115 166,09	37 487 714,00		-	115 166,09	37 487 714,00	28,56%
17	Разборка существующих труб											
	- в т.ч. механиз. разработка грунта с доработкой вручную	м3	120,00	114,03	13 684,00		-		-			
	- в т.ч. демонтаж звеньев труб и оголовков	м3	106,20	12 171,70	1 292 635,00		-		-			
	- в т.ч. погрузка, перевозка, разгрузка демонт. ж/б изделий	тн	191,16	1 114,27	213 004,00		-		-			
18	Разборка существующих железобетонных опор	м3	67,23	8 573,69			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
19	демонтаж сигнальных столбиков и км столбов	шт	654,00	859,75	562 277,00		-		-	-	-	0,00%
20	погрузка и перевозка демонтир. ж/б и металла на склад (ДЭУ)	тн	280,95	2 163,97	607 967,00		-		-	-	-	0,00%
21	погрузка и перевозка демонтир. ж/б и металла на свалку	тн	4 117,03	1 341,45			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

22	погрузка и перевозка разобранного покрытия при строительстве тр. развязки км 727 на стройплощадку	тн	6 098,40	721,10			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	64 703,00	36,72	2 375 894,00	52 848,20	1 940 586,00		-	52 848,20	1 940 586,00	81,68%
24	Переустройство ВЛ 10кВ											
	Демонтажные работы	км провода	0,79	154 242,14			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Монтажные работы	км провода	0,79	9 483 854,07			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Промежуточная ж/б опора ПП 10-5	опора	2,00	199 043,15			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
25	Доставка воды на трассу	маш-час	747,59	2 765,49	2 067 453,00	62,30	172 290,00		-	62,30	172 290,00	8,33%
26	Переустройство кабеля связи	км	0,25	6 589 023,19			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
27	Переустройство ВОЛС ТОО "TNS PLUS"	км	7 414,40	2 192,09			-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**146 914 014,00**		**40 915 668,00**		-		**40 915 668,00**	**27,85%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО Дорстрой

Субподрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				-		-		-		-	#ДЕЛ/0!
200	Материалы и испытания материалов				-		-		-		-	#ДЕЛ/0!
300	Подготовительные работы				146 914 014,00		40 915 668,00		-		40 915 668,00	27,85%
400	Земляные работы				984 309 356,00		235 250 546,00		238 907 179,00		474 157 725,00	48,17%
500	Дорожная одежда				3 194 667 566,00		-		159 445 431,00		159 445 431,00	4,99%
600	Искусственные сооружения				181 184 376,00		44 242 751,00		-		44 242 751,00	24,42%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				556 206 575,00		-		-		-	0,00%
800	Обустройство, организация и безопасность				-		-		-		-	#ДЕЛ/0!
900	Освещение и внешнее электроснабжение				-		-		-		-	#ДЕЛ/0!
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 063 281 887,00**		**320 408 965,00**		**398 352 610,00**		**718 761 575,00**	**14,20%**
	НДС				607 593 826,44							
	Общая стоимость			**Total**	**5 670 875 713,44**		**320 408 965,00**		**398 352 610,00**		**718 761 575,00**	**12,67%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой