Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**06-СМС**
Дата Сертификата:	21.10.2015
Срок исполнения:	21.09.2015 - 21.10.2015
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5 670 875 713,00 тенге
Дата договора:	30.10.2014
Дата начала работ:	01.04.2015
Срок завершения:	23.09.2016

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 06-СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 059 901 370,00	1 933 487 504	395 337 999	-	395 337 999	2 328 825 503	46,03%
2	Материалы на стройплощадке		391 716 588	- 172 307 585	-	- 172 307 585	219 409 003	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости				-	-	-	
5	Аренда техники				-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5)**	**5 059 901 370**	**2 325 204 092**	**223 030 414**		**223 030 414**	**2 548 234 506**	**50,36%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**607 188 164**	**279 024 491**	**26 763 650**	-	**26 763 650**	**305 788 141**	
IV	**Итого включая НДС**	**5 667 089 534**	**2 604 228 583**	**249 794 064**	-	**249 794 064**	**2 854 022 647**	**50,36%**
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12		- 329 230 938,80	- 198 915 061,20	-	- 198 915 061,20	- 528 146 000,00	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12				-	-	-	
VI	**Совокупный Итог (6+7+8):**	-	**- 329 230 938,80**	**- 198 915 061,20**	-	**- 198 915 061,20**	**- 528 146 000,00**	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**2 274 997 644,43**	**50 879 002,75**	-	**50 879 002,75**	**2 325 876 647,18**	

Субподрядчик ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Директор Ахмет Будан Подпись Дата	Генподрядчик ТОО "ДОРСТРОЙ"	Директор Тлеулиев М.Д. Подпись Дата

Заказчик: ТОО "Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата													Итого
	01-СМС	02-СМС	03-СМС	04-СМС	05-СМС	06-СМС								
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	295 303 742,00	-	-	-	96 412 846,00	1 840 960,00								393 557 548,00
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-	-	-	- 174 148 544,82								- 174 148 544,82

172 607 585

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата												
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)													
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)													

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО "Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Звенья труб ЗКП 6.200	шт	196 753,17	138,00	20 363 953,00				0,00	- 138,0	-20 363 953,00	138	20 363 953,00	-138,00	-20 363 953,00	0	0,00
2	Звенья труб ЗКП 5.200	шт	196 753,17	123,00	18 150 480,00				0,00	- 123,0	-18 150 480,00	123	18 150 480,00	-123,00	-18 150 480,00	0	0,00
3	Стенка откосная СТ-1	шт	73 539,62	14,00	772 166,00				0,00	-14,00	-772 166,00	14	772 166,00	-14,00	-772 166,00	0	0,00
4	Откосные крылья СТ-2	шт	220 063,84	12,00	1 980 575,00				0,00	- 12,0	-1 980 575,00	12	1 980 575,00	-12,00	-1 980 575,00	0	0,00
5	Откосные крылья СТ-3	шт	99 070,36	12,0	891 633,00				0,00	- 12,00	-891 633,00	12	891 633,00	- 12,0	-891 633,00	0	0,00
6	Звено оголовка ЗКП 13.170	шт	262 245,06	15,0	2 950 257,00		0,00		0,00	- 15,0	-2 950 257,00	15	2 950 257,00	- 15,0	-2 950 257,00	0	0,00
7	Откосная стенка СТ-4	шт	136 811,44	12,0	1 231 303,00				0,00	- 12,0	-1 231 303,00	12	1 231 303,00	- 12,0	-1 231 303,00	0	0,00
8	Звенья труб ЗКП 2.200	шт	106 840,58	59,0	4 727 696,00				0,00	- 59,0	-4 727 696,00	59	4 727 696,00	- 59,0	-4 727 696,00	0	0,00
9	Блок ЗП 36	шт	254 197,33	8,0	1 525 184,00		0,00		0,00	- 8,0	-1 525 184,00	8	1 525 184,00	- 8,0	-1 525 184,00	0	0,00
10	Блок ЗП 19.100	шт	435 132,54	28,0	9 137 783,00		0,00		0,00	- 28,0	-9 137 783,00	28	9 137 783,00	- 28,0	-9 137 783,00	0	0,00
11	Блок ЗКП 15.170	шт	138 754,00	-	0,00				0,00	-	0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
12	Блок ЗП 38	шт	461 773,31	2,0	692 660,00				0,00	- 2,0	-692 660,00	2	692 660,00	- 2,0	-692 660,00	0	0,00
13	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5 957,83	55 675,4	248 778 389,00		0,00		0,00	- 23 772,4	-106 223 805,71	55 675	248 778 389,00	- 23 772,4	-106 223 805,71	31 903	142 554 583,29
14	Битум БНД 70/100	тн	62 053,57	1 730,0	80 514 509,00				0,00	- 118,2	-5 501 049,11	1 730	80 514 509,00	- 118,2	-5 501 049,11	1 612	75 013 459,89
15	Портландцемент	тн	18 182,32					135,0	1 840 960,00		0,00	135	1 840 960,00	-	0,00	135	1 840 960,00
16									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
17									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
18									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
19									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
20									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
21									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
22									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
23									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
									0,00		0,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					391 716 588,00		0,00		1 840 960,00		-174 148 544,82		393 557 548,00		-174 148 545		219 409 003

172 807 585

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				24 327 363,00		-		-		-	
200	Материалы и испытания материалов				1 908 777,00		591 000		294 000		885 000	
300	Подготовительные работы				143 010 727,00		76 146 828		15 852 300		91 999 128	64,33%
400	Земляные работы				1 149 360 943,00		846 088 115		242 149 278		1 088 237 393	94,68%
500	Дорожная одежда				3 093 236 712,00		922 066 611		185 414 281		1 107 480 892	35,80%
600	Искусственные сооружения				144 797 843,00		88 441 636		- 88 441 636		-	0,00%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				217 106 042,00		153 314		26 415 113		26 568 427	12,24%
800	Обустройство, организация и безопасность				286 152 963,00		-		13 654 663		13 654 663	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 059 901 370,0**		**1 933 487 504**		**395 337 999**		**2 328 825 503**	46,03%
	НДС				607 188 164,00							
	Общая стоимость			**Total**	**5 667 089 534,0**		**1 933 487 504**		**395 337 999**		**2 328 825 503**	41,09%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No.100 :Общие требования	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю по Карагандинской области) временный отвод	Ф.С	1,00	6 827 188,62	6 827 189,00				-	0%	-	
2	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель временный отвод	Ф.С	1,00	17 500 173,60	17 500 174,00				-	0%	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				**24 327 363,00**		-		-		-	

No	Ведомость No.200 : Материалы и испытания материалов	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Испытание материалов	Ф.С	1,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,40	591 000	0,20	294 000	0,60	885 000	
2	Испытание мостов	шт.	1,00	438 777,36	438 777,00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				**1 908 777,00**		**591 000**		**294 000**		**885 000**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67,80	28 328,52	1 920 673,00	54,40	1 548 934		-	54,40	1 548 934	80,65%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	5 070,00	161,61	819 372,00	-	-		-	-	-	0,00%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1 940,00	1 524,17	2 956 898,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2 145,00	73,37	157 384,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч:				-							
6	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76,00	2 822,11	214 480,00	76,00	215 574		-	76,00	215 574	100,51%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27,00	1 014,40	27 389,00	27,00	27 528		-	27,00	27 528	100,51%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324,00	2 488,49	806 272,00	278,00	695 331		-	278,00	695 331	86,24%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162,00	641,54	103 929,00	-	-		-	-	-	0,00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276,00	2 984,43	823 704,00	255,00	764 913		-	255,00	764 913	92,86%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135,00	1 215,43	164 082,00	95,00	116 054		-	95,00	116 054	70,73%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0,90	2 755,83	2 480,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	403 239,00	323,86	130 593 224,00	211 267,83	68 770 416	50 723,87	16 427 463	261 991,70	85 197 879	65,24%
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	64 703,00	36,53	2 363 885,00	52 848,20	1 940 628		-	52 848,20	1 940 628	82,09%
25	Доставка воды на трассу	маш-час	747,59	2 751,45	2 056 955,00	747,59	2 067 450	-209,04	- 575 163	538,55	1 492 287	72,55%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**143 010 727,00**		**76 146 828**		**15 852 300**		**91 999 128**	**64,33%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	128 633,24	68,43	8 802 810,00	124 295,97	8 549 394	2 291,00	156 781	126 586,97	8 706 175	98,90%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в кучи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой в кавальеры	м3	85 500,00	929,25	79 450 516,00	60 673,22	56 667 990	14 176,35	13 173 314	74 849,57	69 841 304	87,91%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32 400,00	28,99	939 224,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рекультивации	м2	1 140 000,00	4,20	4 792 788,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, транспортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополнительным перемещением бульдозером	м3	76 950,00	157,06	12 086 121,00	-	-		-	-	-	0,00%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещением в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	40 512,00	199,23	8 071 368,00	-	-		-	-	-	0,00%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349 475,00	4,76	1 664 480,00	102 582,94	491 075	99 209,74	472 516	201 792,68	963 591	57,89%
8	Устройство кюветов	м3	12 438,00	406,81	5 059 875,00	-	-		-	-	-	0,00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляного полотна								-			
	- бульдозерные работы	м3	311 224,00	117,83	36 670 092,00	202 066,95	23 930 093	45 172,00	5 322 409	247 238,95	29 252 502	79,77%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1 349 094,14	126,44	170 578 923,00	915 586,19	116 356 996	84 218,00	10 648 490	999 804,19	127 005 486	74,46%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	42 254,23	3 972,05	167 835 821,00	42 254,23	168 692 127	26 702,95	106 065 410	68 957,18	274 757 537	163,71%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46 055,00	1 367,15	62 964 047,00	15 906,23	21 857 136	13 390,28	18 306 503	29 296,51	40 163 639	63,79%
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозером	м3	179 753,00	104,17	18 725 589,00	162 107,46	16 973 542		-	162 107,46	16 973 542	90,64%
13	Перевозка грунта	тн	1 809 702,23	146,59	265 281 355,00	1 809 702,23	266 634 831	464 521,12	68 093 408	2 274 223,35	334 728 239	126,18%
14	Работа на отвале	м3	1 623 226,22	15,54	25 229 481,00	1 169 889,92	18 276 138	84 218,23	1 308 987	1 254 108,15	19 585 125	77,63%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	567 434,00	19,57	11 105 024,00	443 914,67	8 732 001	98 244,00	1 922 694	542 158,67	10 654 695	95,94%
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	21 829,32	3 004,40	65 583 916,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1 505 505,50	102,07	153 662 430,00	1 118 782,38	114 773 368	66 981,37	6 836 587	1 185 763,75	121 609 955	79,14%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331 789,25	90,97	30 183 996,00	102 582,94	9 379 932	94 249,26	8 574 175	196 832,20	17 954 107	59,48%
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш час	13 907,01	1 486,52	20 673 087,00	9 887,84	14 773 492	853,00	1 268 004	10 740,84	16 041 496	77,60%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)				**1 149 360 943,00**		**846 088 115**		**242 149 278**		**1 088 237 393**	**94,68%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда								-			
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	79 070	1 863,72	147 364 720,00	26 256,07	49 183 748	4 007,99	7 469 790	30 264,06	56 653 538	38,44%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	186 128	1 218,03	226 709 488,00	113 878,81	139 415 757	-56 361,60	- 68 650 249	57 517,21	70 765 508	31,21%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня, доменного шлака и портландцемента, толщиной 17см	м2	297 657	1 184,66	352 623 294,00	82 740,60	98 519 845	37 853,47	44 843 609	120 594,07	143 363 454	40,66%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	821	108 408,83	89 003 653,00	273,10	29 757 906	98,30	10 656 917	371,41	40 414 823	45,41%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	452	1 203,99	544 203,00	150,39	181 989	54,13	65 174	204,52	247 163	45,42%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	258 218	1 512,58	390 575 382,00	160 515,60	244 031 586	49 210,57	74 434 968	209 726,17	318 466 554	81,54%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	322 495	2 209,63	539 140 121,00	148 888,00	330 665 241	52 387,60	115 756 982	201 275,60	446 422 223	82,80%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	345 590	1 483,23	512 589 456,00				-	-	-	0,00%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 15см	м2	156 613	147,96	23 172 522,00				-	-	-	0,00%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1 913	112,07	214 395,00				-	-	-	0,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщиной 23см	м3	8 314	4 473,13	37 189 616,00				-	-	-	0,00%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщиной 17см	м3	5 907	4 194,96	24 779 620,00				-	-	-	0,00%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	59 995	92,16	5 529 091,00				-	-	-	0,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	17 528	1 483,23	25 998 055,00				-	-	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках											
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	18 012,00	3 657,87	65 885 547,00				-	-	-	
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	57 297,00	1 575,63	90 279 113,00				-	-	-	
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	51 376,00	325,01	16 697 570,00				-	-	-	
45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	57 322,00	1 099,15	63 005 385,00				-	-	-	
46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	122,88	108 408,95	13 321 195,00				-	-	-	
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	37,87	1 203,94	45 590,00				-	-	-	
48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	47 334,00	1 059,99	50 173 453,00				-	-	-	
49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	44 661,00	2 209,63	98 684 089,00				-	-	-	0,00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	52 923,00	1 738,52	92 007 694,00				-	-	-	0,00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	97 584,00	1 516,85	148 020 661,00				-	-	-	0,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 толщ.13см	м2	19 210,15	950,10	18 251 563,00				-	-	-	
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3 808,50	6 774,61	25 801 112,00				-	-	-	
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1 257,88	3 689,66	4 641 151,00	327,05	1 212 854	142,50	525 777	469,55	1 738 631	37,46%
55	Доставка воды	м-час	1 253,28	2 367,40	2 967 010,00	392,00	932 753	131,50	311 313	523,50	1 244 066	41,93%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44 000,00	636,86	28 021 963,00	44 000,00	28 164 932		-	44 000,00	28 164 932	100,51%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3 093 236 712,00**		**922 066 611**		**185 414 281**		**1 107 480 892**	**35,80%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
9	Устройство подушек из ПГС	м3	265,00	4 057,50	1 075 239,00	207,01	844 247	-207,01	- 844 247	-	-	0,00%
10	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы	м3	365,37	23 889,57	8 728 531,00	285,42	6 853 398	-285,42	- 6 853 398	-	-	0,00%
11	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	395,80	13 068,53	5 172 522,00	283,63	3 725 473	-283,63	- 3 725 473	-	-	0,00%
12	ЗКП 6.200 В30 F 300	шт	88,00	192 818,11	16 967 993,00	83,00	16 085 555	-83,00	- 16 085 555	-	-	0,00%
13	ЗКП 5.200	шт	72,00	192 818,11	13 882 904,00	43,00	8 333 481	-43,00	- 8 333 481	-	-	0,00%
14	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	194,14	5 643,58	1 095 646,00	135,94	771 112	-135,94	- 771 112	- 0,00	-	0,00%
15	Блок ЗКП 13.170 масса 2,21 т	шт	34,00	257 000,16	8 738 005,00	20,00	5 166 227	-20,00	- 5 166 227	-	-	0,00%
16	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	68,00	134 075,21	9 117 114,00	40,00	5 390 371	-40,00	- 5 390 371	-	-	0,00%
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	403,00	3 466,34	1 396 934,00	221,14	770 467	-221,14	- 770 467	- 0,00	-	0,00%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	2 849,00	1 210,55	3 448 843,00	1 563,37	1 902 179	-1 563,37	- 1 902 179	-	-	0,00%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	16,80	73 736,32	1 238 770,00		-		-	-	-	0,00%
20	установка асфальтных планок	м3	10,66	37 841,57	403 391,00		-		-	-	-	0,00%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	38,71	3 442,08	133 243,00		-		-	-	-	0,00%
22	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 12см	м2	753,43	3 688,45	2 779 000,00		-		-	-	-	0,00%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	210,66	29 902,84	6 299 272,00		-		-	-	-	0,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 х 1.5м)						-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
31	Устройство подушек из ПГС	м3	5,00	4 057,50	20 288,00	2,65	10 795	-2,65	- 10 795	-	-	0,00%
32	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 под тело трубы, оголовки	м3	147,78	23 889,52	3 530 393,00	78,24	1 878 568	-78,24	- 1 878 568	-	-	0,00%
33	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	86,70	11 329,95	982 306,00	45,90	522 698	-45,90	- 522 698	-	-	0,00%
34	ЗКП 5.200	шт	51,00	192 818,11	9 833 723,00	27,00	5 232 651	-27,00	- 5 232 651	-	-	0,00%
35	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	20,26	10 211,30	206 881,00	10,13	103 968	-10,13	- 103 968	-	-	0,00%
36	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	4,00	134 075,21	536 301,00	2,00	269 519	-2,00	- 269 519	-	-	0,00%
37	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	47,00	3 466,31	162 917,00	24,88	86 690	-24,88	- 86 690	- 0,00	-	0,00%
38	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	430,00	1 210,52	520 522,00	227,65	276 976	-227,65	- 276 976	0,00	-	0,00%
39	установка асфальтных планок	м3	0,90	37 841,57	34 057,00		-		-	-	-	0,00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6,60	23 889,57	157 671,00		-		-			
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220,00	1 713,84	377 046,00		-		-	-	-	0,00%
		шт	220,00	12 510,06	2 752 214,00		-		-	-	-	0,00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщ	м2	31,20	8 786,42	274 136,00		-		-	-	-	0,00%
43	Сборные бетонные упоры	м	14,00	16 235,09	227 291,00		-		-	-	-	0,00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4,0х2,5м				-		-		-	-	-	0,00%
94	устройство подготовки из ГПС	м3	42,00	4 057,48	170 414,00	42,00	171 284	-42,00	- 171 284	-	-	0,00%
95	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 (сульфатостойкий цемент)	м3	58,60	22 999,04	1 347 744,00	58,60	1 354 620	-58,60	- 1 354 620	-	-	0,00%
96	Укладка прямоугольных ж/б звеньев труб отв 4,0х2,5м.	м3	101,36	5 645,82	572 260,00	101,36	575 180	-101,36	- 575 180	-	-	0,00%
97	Ж/б звено ЗП19.100 масса блока 9,1 т бетон В35 F200	шт	28,00	426 429,89	11 940 037,00	28,00	12 000 956	-28,00	- 12 000 956	-	-	0,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

98	Сооружение входных и выходных оголовкови откосных стенок трубы	м3	22,80	7 530,85	171 703,00	22,80	172 580	-22,80	-	172 580	-	-	0,00%
99	Ж. б. блок ЗП38 масса блока 9.9 т бетон В 35	шт	2,00	452 537,84	905 076,00	2,00	909 694	-2,00	-	909 694	-	-	0,00%
100	Ж/б блок откосных стенок СТ-2	шт	4,00	215 662,56	862 650,00	4,00	867 052	-4,00	-	867 052	-	-	0,00%
101	Ж/б блок откосных стенок СТ-3	шт	4,00	97 088,95	388 356,00	4,00	390 338	-4,00	-	390 338	-	-	0,00%
102	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	113,00	3 466,31	391 693,00	113,00	393 692	-113,00	-	393 692	-	-	0,00%
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	530,00	1 210,55	641 589,00	530,00	644 862	-530,00	-	644 862	-	-	0,00%
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	9,00	22 998,86	206 990,00		-			-	-	-	0,00%
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	1,10	23 000,22	25 300,00		-			-	-	-	0,00%
106	устройство асфальтных планок	м3	1,54	37 842,94	58 278,00		-			-	-	-	0,00%
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	30,87	23 000,22	709 925,00		-			-	-	-	0,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d 2x1.5м				-		-			-			
120	Устройство подготовки из ГПС	м3	151,60	4 057,48	615 115,00	90,96	370 952	-90,96	-	370 952	-	-	0,00%
121	Фундамент из бетона В30, F200 (сульфатостойкий цемент) под тело трубы, оголовки	м3	152,56	28 097,63	4 286 574,00	91,54	2 585 067	-91,54	-	2 585 067	-	-	0,00%
122	Укладка звеньев ж/б труб Д=2х1,5м	м3	112,28	35 809,39	4 020 678,00	56,14	2 020 596	-56,14	-	2 020 596	-	-	0,00%
123	Блок звена ЗКП 6.200	шт	50,00	192 818,11	9 640 905,00	16,00	3 085 090	-16,00	-	3 085 090	-	-	0,00%
124	Сооружение оголовков и откосных стенок	м3	44,52	6 383,29	284 184,00	26,71	170 510	-26,71	-	170 510	-	-	0,00%
125	Круглое звено оголовка ЗКП 13.170	шт	12,00	257 000,16	3 084 002,00	10,00	2 583 114	-10,00	-	2 583 114	-	-	0,00%
126	Стенка откосная СТ -4	шт	12,00	134 075,21	1 608 903,00	10,00	1 340 752	-10,00	-	1 340 752	-	-	0,00%
127	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	73,60	3 466,31	255 120,00	44,16	153 853	-44,16	-	153 853	-	-	0,00%
128	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	585,00	1 210,55	708 169,00	351,00	427 069	-351,00	-	427 069	-	-	0,00%
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	165,67	7 833,70	1 297 801,00		-			-	-	-	0,00%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	29,30	3 688,39	108 070,00		-			-	-	-	0,00%
131	устройство сборных упоров	м3	4,20	73 735,54	309 689,00		-			-	-	-	0,00%
132	установка асфальтных планок	м3	2,47	37 840,21	93 465,00		-			-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				**144 797 843,00**		**88 441 636**		-	**88 441 636**		-	**0,00%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 700: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПК 727+27 и МОСТА ПК 681+98	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Ремонт опор											
1	Ремонт защитного слоя В25 полимербетоном В25	м3	3,00	58 927,45	176 782,00				-	-	-	0,00%
2	Ремонт шкафной стенки полимербетоном В25	м3	20,00	58 932,71	1 178 654,00				-	-	-	0,00%
3	Устройство деревянных подмостей для ремонта опор с разборкой	м3	143,00	15 526,09	2 220 231,00				-	-	-	0,00%
4	погрузка, разгрузка и перевозка разобранного материала на базу	тн	21,70	1 245,39	27 025,00				-	-	-	0,00%
5	Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом	м3	180,00	775,34	139 561,00				-	-	-	0,00%
	Пролетное строение, опоры				-				-	-	-	#ДЕЛ/0!
6	Установка опорных частей резино-металлических	шт	36,00	31 586,35	1 137 109,00							
7	устройство и разборка опор из шпальных клеток	шт	1 050,00	1 203,50	1 263 674,00				-	-	-	0,00%
8	погрузка и перевозка опор из шпальных клеток	тн	41,80	1 095,82	45 805,00				-	-	-	0,00%
9	монтаж траверсы из двутавров	тн	5,80	75 230,33	436 336,00				-	-	-	0,00%
10	Разборка монтажной траверсы из двутавра и перевозка	тн	5,80	17 390,63	100 866,00				-	-	-	0,00%
15	Устройство бетонной подготовки при строительстве опор	м3	107,90	17 441,95	1 881 987,00				-	-	-	0,00%
16	Устройство монолитных фундаментов	м3	361,90	21 693,43	7 850 851,00				-	-	-	0,00%
17	Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором	м3	1,50	127 253,69	190 881,00				-	-	-	
19	устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строении	м2	45,00	331,81	14 931,00				-	-	-	0,00%
21	устройство деформационного шва сопряжении мостов с	м	97,27	33 958,38	3 303 132,00				-	-	-	0,00%
24	устройство монолитной ж/б плиты, опор, бордюров,	м3	275,15	26 208,93	7 211 388,00	5,82	153 314	142,19	3 726 648	148,01	3 879 962	53,80%
25	установка арматурных сеток	тн	36,13	137 363,01	4 963 338,00				-	-	-	0,00%
26	установка закладных деталей	тн	2,90	155 653,46	450 772,00				-	-	-	0,00%
27	Устройство гидроизоляции из Техноэласт Мост С	м2	2 031,33	1 441,70	2 928 564,00				-	-	-	0,00%
28	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	518,30	1 007,03	521 943,00				-	-	-	0,00%
30	Прорезка штрабы	м	274,08	290,08	79 505,00				-	-	-	0,00%
31	укладка в шов термостойкого шнура с заполнением горячей битумной мастикой	тн	0,85	188 467,80	159 395,00				-	-	-	0,00%
34	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	2 031,33	72,72	147 710,00				-	-	-	0,00%
35	Монтаж балочных пролетных строений	шт	18,00	3 170 378,36	57 066 810,00				-	-	-	
36	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты с армированием	м3	174,70	34 069,52	5 951 946,00				-	-	-	0,00%
37	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов	м3	55,80	61 056,83	3 406 971,00			104,44	6 376 776	104,44	6 376 776	187,17%
40	Монолитный бетон ростверков, ж/б ригеля, шкафной стенки, открылков, ящиков и т.д.	м3	121,54	26 106,85	3 173 026,00				-	-	-	0,00%
41	Окраска ж/б пролетных строений, стен мостов, опор	м2	6 381,30	318,77	2 034 195,00				-	-	-	0,00%
42	Сборка и разборка стальных подмостей	тн	139,20	55 758,41	7 761 571,00				-	-	-	0,00%
46	Сваи СМ13-35т7	м3	273,70	46 021,80	12 596 167,00		-	273,70	12 596 167,00	273,70	12 596 167,00	100,00%
47	Сваи СМ14-35Т7	м3	81,78	45 433,13	3 715 522,00		-	81,78	3 715 522,00	81,78	3 715 522,00	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	Сопряжение моста с насыпью и устройство лестничных сходов								-	-	-	
54	устройство угловых обратных стенок ,В25 с армированием	м3	23,28	53 067,53	1 235 412,00				-	-	-	0,00%
55	устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	354,30	6 722,50	2 381 780,00				-	-	-	0,00%
56	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	тн	0,02	1 186 847,42	17 803,00				-	-	-	0,00%
57	Укладка переходных сборных плит длгсв. 7м для сопряжения	м3	221,00	94 973,43	20 989 127,00				-	-	-	0,00%
58	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	1,76	92 302,28	162 452,00				-	-	-	0,00%
59	омоноличивание переходных плит В30, балок пролетного строения	м3	13,20	26 537,01	350 289,00				-	-	-	0,00%
60	Устройство монолитного прилива, бездонного ящика, площадок, лотка проезжей счасти	м3	4,00	20 383,33	81 533,00				-	-	-	0,00%
61	установка арматурных сеток	тн	1,94	208 880,24	404 392,00				-	-	-	0,00%
62	Устройство упоров при укреплении откосов зем.полотна	м3	18,32	20 914,02	383 145,00				-	-	-	0,00%
63	Укрепление откосов зем.полотна монолитными плитами при толщ.до 10см	м2	540,00	3 101,99	1 675 077,00				-	-	-	0,00%
64	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной	м2	118,00	969,17	114 362,00				-	-	-	0,00%
65	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 8см	м2	8,60	2 548,02	21 913,00				-	-	-	0,00%
66	устройство водосборных сооружений из открытых лотков в откосах (сборный бетон)	м	64,00	31 238,04	1 999 234,00				-	-	-	0,00%
68	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	6,40	20 914,40	133 852,00				-	-	-	0,00%
69	Устройство щебеночной и каменной подушек	м3	1 397,90	5 699,83	7 967 788,00				-	-	-	0,00%
70	Устройство подушек из ПГС	м3	4,00	3 248,52	12 994,00				-	-	-	0,00%
71	Устройство каменной наброски	м3	180,00	3 014,50	542 610,00				-	-	-	
72	Устройство лестничных сходов	м3	19,86	62 569,96	1 242 890,00				-	-	-	0,00%
73	Устройство георешетки при укреплении откосов	м2	18 255,00	2 402,74	43 862 099,00				-	-	-	0,00%
74	Устройство прослойки из нетканого синтет.материала	м2	3 980,00	106,73	424 793,00				-	-	-	0,00%
75	Укладка полиэтиленовых труб (дренаж)	км	0,11	2 947 688,48	324 246,00				-	-	-	
76	устройство монолитных ленточных фундаментов	м3	26,00	22 448,64	583 665,00				-	-	-	
77	укладка плит покрытия (накрывочные)	м3	1,30	44 638,10	57 938,00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				**217 106 042,00**		**153 314**		**26 415 113**		**26 568 427**	**12,24%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 800 : Обустройство, Организация и Безопасность	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
11	Устройство уплотняемых подстилающих щебеночных слоев под ограждения	м3	319,00	6 362,58	2 029 663,00				-	-	-	
12	Устройство ограждения из металлической сетки	м	47 662,00	3 538,84	168 668 135,00				-	-	-	
13	Установка чугунных решеток на пандусах	шт	7,00	28 235,48	197 648,00				-	-	-	
15	Устройство кровельного покрытия из светопрозрачных листов "Полигаль"	м2	246,72	15 392,94	3 797 746,00				-	-	-	
24	Устройство снегозащитных заборов	м	5 000,00	13 654,66	68 273 317,00			1 000,00	13 654 663	1 000,00	13 654 663	
25	Доставка воды сверх 5км учтенных	м/час	130,64	2 201,16	287 566,00				-	-	-	
26	Площадка отдыха ПК 758+00	шт	1,00	35 660 426,08	35 660 426,00				-	-	-	
27	Устройство туалетов на площадках отдыха с пешеходнми дорожками	шт	1,00	1 025 444,23	1 025 444,00				-	-	-	
28	Устройство беседок на площадке отдыха	шт	1,00	1 800 700,30	1 800 700,00				-	-	-	
29	Эстакада для осмотра автомобилей	шт	1,00	4 412 317,96	4 412 318,00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)				**286 152 963,00**		-		**13 654 663**		**13 654 663**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой