Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**08-СМС**
Дата Сертификата:	2015/12/11
Срок исполнения:	18.11 - 11.12. 2015
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5,670,875,713.00 тенге
Дата договора:	2014/10/30
Дата начала работ:	2015/4/1
Срок завершения:	2016/9/23

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 08-СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5,063,699,105.00	2,426,592,656	110,414,461.00	-	110,414,461.00	2,537,007,117	50.10%
2	Материалы на стройплощадке		256,536,308	58,366,891	-	58,366,891	314,903,199	
3	Заявки на изменения в Контракте					-	-	
4	Корректировка стоимости				-	-	-	
5	Аренда техники				-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5)**	**5,063,699,105**	**2,683,128,964**	**168,781,352**		**168,781,352**	**2,851,910,316**	**56.32%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**607,643,893**	**321,975,476**	**20,253,762**	-	**20,253,762**	**342,229,238**	
IV	**Итого включая НДС**	**5,671,342,998**	**3,005,104,440**	**189,035,114**	-	**189,035,114**	**3,194,139,554**	**56.32%**
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12		- 528,146,000.00		-	-	- 528,146,000.00	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12				-	-	-	
VI	**Совокупный Итог (6+7+8):**	-	**- 528,146,000.00**	-	-	-	**- 528,146,000.00**	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**2,476,958,440**	**189,035,114**	-	**189,035,114**	**2,665,993,554**	

Субподрядчик **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Директор **Ахмет Будан** **Подпись** **Дата**	**Генподрядчик** **ТОО "ДОРСТРОЙ"**	Директор **Тлеулиев М.Д.** **Подпись** **Дата**

Заказчик:	**ТОО "Дорстрой**
Подрядчик:	**ТОО "СП "Сине Мидас Стой"**
Инженер:	**ТОО Жол Сапа**
Проект:	**Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444**

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	**№ сертификата**													**Итого**
	01-СМС	**02-СМС**	**03-СМС**	**04-СМС**	**05-СМС**	**06-СМС**	**07-СМС**	**08-СМС**						
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	295,303,742.00	-	-	-	96,412,846.00	1,840,960.00	77,554,351.00	58,366,891.00						**529,478,790.00**
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-	-	-	- 174,148,544.82	- 40,427,046.45							**- 214,575,591.27**

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	**№ сертификата**												
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)													
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)													

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО "Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Инженер: ТОО Жол Сапа
Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Звенья труб ЗКП 6.200	шт	196,753.17	138.00	20,363,953.00	-138.00	-20,363,953.00		0.00		0.00	138	20,363,953.00	-138.00	-20,363,953.00	0	0.00
2	Звенья труб ЗКП 5.200	шт	196,753.17	123.00	18,150,480.00	-123.00	-18,150,480.00		0.00		0.00	123	18,150,480.00	-123.00	-18,150,480.00	0	0.00
3	Стенка откосная СТ-1	шт	73,539.62	14.00	772,166.00	-14.00	-772,166.00		0.00		0.00	14	772,166.00	-14.00	-772,166.00	0	0.00
4	Откосные крылья СТ-2	шт	220,063.84	12.00	1,980,575.00	-12.00	-1,980,575.00		0.00		0.00	12	1,980,575.00	-12.00	-1,980,575.00	0	0.00
5	Откосные крылья СТ-3	шт	99,070.36	12.0	891,633.00	- 12.0	-891,633.00		0.00		0.00	12	891,633.00	- 12.0	-891,633.00	0	0.00
6	Звено оголовка ЗКП 13.170	шт	262,245.06	15.0	2,950,257.00	- 15.0	-2,950,257.00		0.00		0.00	15	2,950,257.00	- 15.0	-2,950,257.00	0	0.00
7	Откосная стенка СТ-4	шт	136,811.44	12.0	1,231,303.00	- 12.0	-1,231,303.00		0.00		0.00	12	1,231,303.00	- 12.0	-1,231,303.00	0	0.00
8	Звенья труб ЗКП 2.200	шт	106,840.58	59.0	4,727,696.00	- 59.0	-4,727,696.00		0.00		0.00	59	4,727,696.00	- 59.0	-4,727,696.00	0	0.00
9	Блок ЗП 36	шт	254,197.33	8.0	1,525,184.00	- 8.0	-1,525,184.00		0.00		0.00	8	1,525,184.00	- 8.0	-1,525,184.00	0	0.00
10	Блок ЗП 19.100	шт	435,132.54	28.0	9,137,783.00	- 28.0	-9,137,783.00		0.00		0.00	28	9,137,783.00	- 28.0	-9,137,783.00	0	0.00
11	Блок ЗКП 15.170	шт	138,754.00	-	0.00	-	0.00		0.00		0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00
12	Блок ЗП 38	шт	461,773.31	2.0	692,660.00	- 2.0	-692,660.00		0.00		0.00	2	692,660.00	- 2.0	-692,660.00	0	0.00
13	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5,957.83	55,675.4	248,778,389.00	- 27,075.0	-120,981,320.83		0.00		0.00	55,675	248,778,389.00	- 27,075.0	-120,981,320.83	28,600	127,797,068.17
14	Битум БНД 70/100	тн	62,053.57	1,730.0	80,514,509.00	- 630.2	-29,329,620.54		0.00		0.00	1,730	80,514,509.00	- 630.2	-29,329,620.54	1,100	51,184,888.46
15	Портландцемент	тн	18,182.32	135.0	1,840,960.00	- 135.0	-1,840,959.90		0.00		0.00	135	1,840,960.00	- 135.0	-1,840,959.90	0	0.10
16	Балки ВТК-33у		2,287,901.79	32.0	54,909,643.00	-	0.00	14.0	24,022,969.00		0.00	46	78,932,612.00	-	0.00	46	78,932,612.00
17	Балки ВТК-24у		1,338,616.07	4.0	4,015,848.00	-	0.00	4.00	4,015,848.00		0.00	8	8,031,696.00	-	0.00	8	8,031,696.00
18	Щебень 0-5		714.29	1,556.9	834,059.00	-	0.00		0.00		0.00	1,557	834,059.00	-	0.00	1,557	834,059.00
19	Щебень 5-20		1,562.50	7,389.2	8,659,219.00	-	0.00		0.00		0.00	7,389	8,659,219.00	-	0.00	7,389	8,659,219.00
20	Щебень 20-40		1,410.71	8,634.5	9,135,582.00	-	0.00		0.00		0.00	8,635	9,135,582.00	-	0.00	8,635	9,135,582.00
21	Щебень 0-40	тн	1,250.00	-	0.00	-	0.00	8,577.3	8,041,199.00		0.00	8,577	8,041,199.00	-	0.00	8,577	8,041,199.00
22	Шлаковый щебень	тн	937.50	-	0.00	-	0.00	13,789.3	9,695,580.00		0.00	13,789	9,695,580.00	-	0.00	13,789	9,695,580.00
23	Стойка СН-1	шт	211,331.85	-	0.00	-	0.00	9.0	1,426,490.00		0.00	9	1,426,490.00	-	0.00	9	1,426,490.00
24	Стойка СВ-1	шт	214,010.42	-	0.00	-	0.00	9.0	1,444,570.00		0.00	9	1,444,570.00	-	0.00	9	1,444,570.00
25	Стойка СН-2	шт	241,688.99	-	0.00	-	0.00	9.0	1,631,401.00		0.00	9	1,631,401.00	-	0.00	9	1,631,401.00
26	Стойка СВ-2	шт	242,581.84	-	0.00	-	0.00	9.0	1,637,427.00		0.00	9	1,637,427.00	-	0.00	9	1,637,427.00
27	Стойка 800*500 L=7.4	шт	468,089.28	-	0.00	-	0.00	5.0	1,755,335.00		0.00	5	1,755,335.00	-	0.00	5	1,755,335.00
28	Перильное ограждение 3.0 м	шт	51,785.71	-	0.00	-	0.00	66.0	2,563,393.00		0.00	66	2,563,393.00	-	0.00	66	2,563,393.00
29	Перильное ограждение 2.0 м	шт	39,464.29	-	0.00	-	0.00	16.0	473,571.00		0.00	16	473,571.00	-	0.00	16	473,571.00
30	Перильное ограждение 2.88 м	шт	49,107.14	-	0.00	-	0.00	2.0	73,661.00		0.00	2	73,661.00	-	0.00	2	73,661.00
31	Закладные детали - 1	шт	1,071.43	-	0.00	-	0.00	103.0	82,768.00		0.00	103	82,768.00	-	0.00	103	82,768.00
32	Закладные детали - 2	шт	9,821.43	-	0.00	-	0.00	204.0	1,502,679.00		0.00	204	1,502,679.00	-	0.00	204	1,502,679.00
				-	0.00	-	0.00		0.00		0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00
				-	0.00	-	0.00		0.00		0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					**471,111,899.00**		**-214,575,591.26**		**58,366,891.00**		0.00		**529,478,790.00**		**-214,575,591.26**		**314,903,198.74**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				24,327,363.00		2,730,875		-		2,730,875	
200	Материалы и испытания материалов				1,908,777.00		1,179,000		-		1,179,000	
300	Подготовительные работы				143,010,727.00		91,999,128		-		91,999,128	64.33%
400	Земляные работы				1,149,360,943.00		1,115,941,735		2,475,279		1,118,417,014	97.31%
500	Дорожная одежда				3,093,236,712.00		1,167,993,321		124,021,004		1,292,014,325	41.77%
600	Искусственные сооружения				144,797,843.00		- 0		-		- 0	0.00%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				220,903,777.00		31,591,921		- 16,081,822		15,510,099	7.02%
800	Обустройство, организация и безопасность				286,152,963.00		15,156,676		-		15,156,676	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5,063,699,105.0**		**2,426,592,656**		**110,414,461**		**2,537,007,117**	50.10%
	НДС				607,643,893.00							
	Общая стоимость			**Total**	**5,671,342,998.0**		**2,426,592,656**		**110,414,461**		**2,537,007,117**	44.73%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No.100 :Общие требования	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю по Карагандинской области) временный отвод	Ф.С	1.00	6,827,188.62	6,827,189.00	0.40	2,730,875		-	40%	2,730,875	
2	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель временный отвод	Ф.С	1.00	17,500,173.60	17,500,174.00	-			-	0%	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				**24,327,363.00**		**2,730,875**		**-**		**2,730,875**	

No	Ведомость No.200 : Материалы и испытания материалов	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Испытание материалов	Ф.С	1.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.80	1,179,000		-	0.80	1,179,000	
2	Испытание мостов	шт.	1.00	438,777.36	438,777.00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				**1,908,777.00**		**1,179,000**		**-**		**1,179,000**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67.80	28,328.52	1,920,673.00	54.40	1,548,934		-	54.40	1,548,934	80.65%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	5,070.00	161.61	819,372.00	-	-		-	-	-	0.00%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1,940.00	1,524.17	2,956,898.00	-	-		-	-	-	0.00%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2,145.00	73.37	157,384.00	-	-		-	-	-	0.00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч:				-							
	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76.00	2,822.11	214,480.00	76.00	215,574		-	76.00	215,574	100.51%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27.00	1,014.40	27,389.00	27.00	27,528		-	27.00	27,528	100.51%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324.00	2,488.49	806,272.00	278.00	695,331		-	278.00	695,331	86.24%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162.00	641.54	103,929.00	-	-		-	-	-	0.00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276.00	2,984.43	823,704.00	255.00	764,913		-	255.00	764,913	92.86%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135.00	1,215.43	164,082.00	95.00	116,054		-	95.00	116,054	70.73%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0.90	2,755.83	2,480.00	-	-		-	-	-	0.00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	403,239.00	323.86	130,593,224.00	261,991.70	85,197,879		-	261,991.70	85,197,879	65.24%
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	64,703.00	36.53	2,363,885.00	52,848.20	1,940,628		-	52,848.20	1,940,628	82.09%
25	Доставка воды на трассу	маш-час	747.59	2,751.45	2,056,955.00	538.55	1,492,287		-	538.55	1,492,287	72.55%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**143,010,727.00**		**91,999,128**		-		**91,999,128**	**64.33%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	128,633.24	68.43	8,802,810.00	131,600.57	9,049,273	0.00	-	131,600.57	9,049,273	102.80%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в ку чи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортиро вкой в кавальеры	м3	85,500.00	929.25	79,450,516.00	74,849.57	69,841,304	-1,194.35	- 1,109,845	73,655.22	68,731,459	86.51%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32,400.00	28.99	939,224.00	-	-		-	-	-	0.00%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рек ультивации	м2	1,140,000.00	4.20	4,792,788.00	-	-		-	-	-	0.00%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, трансп ортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополни тельным перемещением бульдозером	м3	76,950.00	157.06	12,086,121.00	-	-		-	-	-	0.00%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещение м в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	40,512.00	199.23	8,071,368.00	-	-		-	-	-	0.00%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349,475.00	4.76	1,664,480.00	206,179.58	984,485		-	206,179.58	984,485	59.15%
8	Устройство кюветов	м3	12,438.00	406.81	5,059,875.00	-	-		-	-	-	0.00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляног о полотна								-			
	- бульдозерные работы	м3	311,224.00	117.83	36,670,092.00	248,286.90	29,375,977		-	248,286.90	29,375,977	80.11%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1,349,094.14	126.44	170,578,923.00	1,055,367.21	134,030,851	7,491.00	947,159	1,062,858.21	134,978,010	79.13%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	42,254.23	3,972.05	167,835,821.00	68,957.18	274,757,537		-	68,957.18	274,757,537	163.71%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46,055.00	1,367.15	62,964,047.00	29,296.51	40,163,639		-	29,296.51	40,163,639	63.79%
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозе ром	м3	179,753.00	104.17	18,725,589.00	162,107.46	16,973,542		-	162,107.46	16,973,542	90.64%
13	Перевозка грунта	тн	1,809,702.23	146.59	265,281,355.00	2,364,800.89	348,005,856	11,985.60	1,756,950	2,376,786.49	349,762,806	131.85%
14	Работа на отвале	м3	1,623,226.22	15.54	25,229,481.00	1,309,671.17	20,448,730	7,491.00	116,431	1,317,162.17	20,565,161	81.51%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	567,434.00	19.57	11,105,024.00	542,158.67	10,654,695		-	542,158.67	10,654,695	95.94%
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	21,829.32	3,004.40	65,583,916.00	-	-		-	-	-	0.00%
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1,505,505.50	102.07	153,662,430.00	1,241,326.77	127,281,106	7,491.00	764,584	1,248,817.77	128,045,690	83.33%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331,789.25	90.97	30,183,996.00	200,999.75	18,333,244		-	200,999.75	18,333,244	60.74%
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш.час	13,907.01	1,486.52	20,673,087.00	10,740.84	16,041,496		-	10,740.84	16,041,496	77.60%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)				**1,149,360,943.00**		**1,115,941,735**		**2,475,279**		**1,118,417,014**	97.31%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда								-			
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	79,070	1,863.72	147,364,720.00	32,668.00	61,133,821	5,175.21	9,645,166	37,843.21	70,778,987	48.03%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	186,128	1,218.03	226,709,488.00	79,414.21	97,436,759	28,049.46	34,165,139	107,463.67	131,601,898	58.05%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня, доменного шлака и портландцемента, толщиной 17см	м2	297,657	1,184.66	352,623,294.00	120,594.07	143,363,454	30,584.92	36,232,827	151,178.98	179,596,281	50.93%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	821	108,408.83	89,003,653.00	375.27	40,833,645	11.87	1,286,883	387.14	42,120,528	47.32%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	452	1,203.99	544,203.00	206.65	249,724	8.17	9,842	214.82	259,566	47.70%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	258,218	1,512.58	390,575,382.00	211,660.17	321,391,886	10,217.72	15,455,135	221,877.89	336,847,021	86.24%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	322,495	2,209.63	539,140,121.00	211,880.14	469,854,286	12,321.55	27,226,012	224,201.69	497,080,298	92.20%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	345,590	1,483.23	512,589,456.00	-	-		-	-	-	0.00%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 15 см	м2	156,613	147.96	23,172,522.00	-	-		-	-	-	0.00%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1,913	112.07	214,395.00	-	-		-	-	-	0.00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщиной 23см	м3	8,314	4,473.13	37,189,616.00	165.18	738,872		-	165.18	738,872	1.99%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщиной 17см	м3	5,907	4,194.96	24,779,620.00	323.01	1,355,014		-	323.01	1,355,014	5.47%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	59,995	92.16	5,529,091.00	-	-		-	-	-	0.00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	17,528	1,483.23	25,998,055.00	-	-		-	-	-	0.00%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках											
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	18,012.00	3,657.87	65,885,547.00	-	-		-	-	-	
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	57,297.00	1,575.63	90,279,113.00	-	-		-	-	-	
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	51,376.00	325.01	16,697,570.00	-	-		-	-	-	
45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	57,322.00	1,099.15	63,005,385.00	-	-		-	-	-	
46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	122.88	108,408.95	13,321,195.00	-	-		-	-	-	
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	37.87	1,203.94	45,590.00	-	-		-	-	-	
48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	47,334.00	1,059.99	50,173,453.00	-	-		-	-	-	
49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	44,661.00	2,209.63	98,684,089.00	-	-		-	-	-	0.00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	52,923.00	1,738.52	92,007,694.00	-	-		-	-	-	0.00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	97,584.00	1,516.85	148,020,661.00	-	-		-	-	-	0.00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 тол щ.13см	м2	19,210.15	950.10	18,251,563.00	-	-		-	-	-	
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3,808.50	6,774.61	25,801,112.00	-	-		-	-	-	
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1,257.88	3,689.66	4,641,151.00	584.55	2,162,942		-	584.55	2,162,942	46.60%
55	Доставка воды	м-час	1,253.28	2,367.40	2,967,010.00	550.50	1,307,986		-	550.50	1,307,986	44.08%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44,000.00	636.86	28,021,963.00	44,000.00	28,164,932		-	44,000.00	28,164,932	100.51%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3,093,236,712.00**		**1,167,993,321**		**124,021,004**		**1,292,014,325**	**41.77%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
9	Устройство подушек из ПГС	м3	265.00	4,057.50	1,075,239.00	-	-		-	-	-	0.00%
10	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы	м3	365.37	23,889.57	8,728,531.00	-	-		-	-	-	0.00%
11	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	395.80	13,068.53	5,172,522.00	-	-		-	-	-	0.00%
12	ЗКП 6.200 В30 F 300	шт	88.00	192,818.11	16,967,993.00	-	-		-	-	-	0.00%
13	ЗКП 5.200	шт	72.00	192,818.11	13,882,904.00	-	-		-	-	-	0.00%
14	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	194.14	5,643.58	1,095,646.00	- 0.00	- 0		-	- 0.00	- 0	0.00%
15	Блок ЗКП 13.170 масса 2,21 т	шт	34.00	257,000.16	8,738,005.00	-	-		-	-	-	0.00%
16	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	68.00	134,075.21	9,117,114.00	-	-		-	-	-	0.00%
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	403.00	3,466.34	1,396,934.00	- 0.00	- 0		-	- 0.00	- 0	0.00%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	2,849.00	1,210.55	3,448,843.00	-	-		-	-	-	0.00%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	16.80	73,736.32	1,238,770.00	-	-		-	-	-	0.00%
20	установка асфальтных планок	м3	10.66	37,841.57	403,391.00	-	-		-	-	-	0.00%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	38.71	3,442.08	133,243.00	-	-		-	-	-	0.00%
22	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными	м2	753.43	3,688.45	2,779,000.00	-	-		-	-	-	0.00%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	210.66	29,902.84	6,299,272.00	-	-		-	-	-	0.00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 х 1.5м)					-	-		-	-	-	#DIV/0!
31	Устройство подушек из ПГС	м3	5.00	4,057.50	20,288.00	-	-		-	-	-	0.00%
32	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 под тело трубы, оголовки	м3	147.78	23,889.52	3,530,393.00	-	-		-	-	-	0.00%
33	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	86.70	11,329.95	982,306.00	-	-		-	-	-	0.00%
34	ЗКП 5.200	шт	51.00	192,818.11	9,833,723.00	-	-		-	-	-	0.00%
35	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	20.26	10,211.30	206,881.00	-	-		-	-	-	0.00%
36	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	4.00	134,075.21	536,301.00	-	-		-	-	-	0.00%
37	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	47.00	3,466.31	162,917.00	- 0.00	- 0		-	- 0.00	- 0	0.00%
38	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	430.00	1,210.52	520,522.00	0.00	0		-	0.00	0	0.00%
39	установка асфальтных планок	м3	0.90	37,841.57	34,057.00	-	-		-	-	-	0.00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6.60	23,889.57	157,671.00		-		-			
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220.00	1,713.84	377,046.00	-	-		-	-	-	0.00%
		шт	220.00	12,510.06	2,752,214.00	-	-		-	-	-	0.00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщ.	м2	31.20	8,786.42	274,136.00	-	-		-	-	-	0.00%
43	Сборные бетонные упоры	м	14.00	16,235.09	227,291.00	-	-		-	-	-	0.00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4.0 х2.5м				-	-	-		-	-	-	0.00%
94	устройство подготовки из ГПС	м3	42.00	4,057.48	170,414.00	-	-		-	-	-	0.00%
95	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 (сульфатостойкий цемент)	м3	58.60	22,999.04	1,347,744.00	-	-		-	-	-	0.00%
96	Укладка прямоугольных ж/б звеньев труб отв 4,0х2,5м,	м3	101.36	5,645.82	572,260.00	-	-		-	-	-	0.00%
97	Ж/б звено ЗП19.100 масса блока 9.1 т бетон В35 F200	шт	28.00	426,429.89	11,940,037.00	-	-		-	-	-	0.00%
98	Сооружение входных и выходных оголовкови откосных стенок	м3	22.80	7,530.85	171,703.00	-	-		-	-	-	0.00%
99	Ж. б. блок ЗП38 масса блока 9.9 т бетон В 35	шт	2.00	452,537.84	905,076.00	-	-		-	-	-	0.00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

100	Ж/б блок откосных стенок СТ-2	шт	4.00	215,662.56	862,650.00	-	-		-	-	-	0.00%
101	Ж/б блок откосных стенок СТ-3	шт	4.00	97,088.95	388,356.00	-	-		-	-	-	0.00%
102	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	113.00	3,466.31	391,693.00	-	-		-	-	-	0.00%
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	530.00	1,210.55	641,589.00	-	-		-	-	-	0.00%
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	9.00	22,998.86	206,990.00	-	-		-	-	-	0.00%
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	1.10	23,000.22	25,300.00	-	-		-	-	-	0.00%
106	устройство асфальтных планок	м3	1.54	37,842.94	58,278.00	-	-		-	-	-	0.00%
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	30.87	23,000.22	709,925.00	-	-		-	-	-	0.00%
	Устройство круглых железобетонных труб d 2х1.5м				-		-		-			
120	Устройство подготовки из ГПС	м3	151.60	4,057.48	615,115.00	-	-		-	-	-	0.00%
121	Фундамент из бетона В30, F200 (сульфатостойкий цемент) под тело трубы, оголовки	м3	152.56	28,097.63	4,286,574.00	-	-		-	-	-	0.00%
122	Укладка звеньев ж/б труб Д=2х1,5м	м3	112.28	35,809.39	4,020,678.00	-	-		-	-	-	0.00%
123	Блок звена ЗКП 6.200	шт	50.00	192,818.11	9,640,905.00	-	-		-	-	-	0.00%
124	Сооружение оголовков и откосных стенок	м3	44.52	6,383.29	284,184.00	-	-		-	-	-	0.00%
125	Круглое звено оголовка ЗКП 13.170	шт	12.00	257,000.16	3,084,002.00	-	-		-	-	-	0.00%
126	Стенка откосная СТ -4	шт	12.00	134,075.21	1,608,903.00	-	-		-	-	-	0.00%
127	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	73.60	3,466.31	255,120.00	-	-		-	-	-	0.00%
128	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	585.00	1,210.55	708,169.00	-	-		-	-	-	0.00%
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	165.67	7,833.70	1,297,801.00	-	-		-	-	-	0.00%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	29.30	3,688.39	108,070.00	-	-		-	-	-	0.00%
131	устройство сборных упоров	м3	4.20	73,735.54	309,689.00	-	-		-	-	-	0.00%
132	установка асфальтных планок	м3	2.47	37,840.21	93,465.00	-	-		-	-	-	0.00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				**144,797,843.00**		**-**	**0**	**-**		**-**	**0**	**0.00%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 700: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПК 727+27 и МОСТА ПК 681+98	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Ремонт опор											
1	Ремонт защитного слоя В25 полимербетоном В25	м3	3.00	58,927.45	176,782.00	-	-		-	-	-	0.00%
2	Ремонт шкафной стенки полимербетоном В25	м3	20.00	58,932.71	1,178,654.00	-	-		-	-	-	0.00%
3	Устройство деревянных подмостей для ремонта опор с разборкой	м3	143.00	15,526.09	2,220,231.00	-	-		-	-	-	0.00%
4	погрузка, разгрузка и перевозка разобранного материала на базу	тн	21.70	1,245.39	27,025.00	-	-		-	-	-	0.00%
5	Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом	м3	180.00	775.34	139,561.00	-	-		-	-	-	0.00%
	Пролетное строение, опоры				-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
6	Установка опорных частей резино-металлических	шт	36.00	31,586.35	1,137,109.00							
7	устройство и разборка опор из шпальных клеток	шт	1,050.00	1,203.50	1,263,674.00	1,050.00	1,263,674	-1,050.00	- 1,263,674	-	-	0.00%
8	погрузка и перевозка опор из шпальных клеток	тн	41.80	1,095.82	45,805.00	-	-		-	-	-	0.00%
9	монтаж траверсы из двутавров	тн	5.80	75,230.33	436,336.00	-	-		-	-	-	0.00%
10	Разборка монтажной траверсы из двутавра и перевозка	тн	5.80	17,390.63	100,866.00	-	-		-	-	-	0.00%
15	Устройство бетонной подготовки при строительстве опор	м3	107.90	17,441.95	1,881,987.00	-	-		-	-	-	0.00%
16	Устройство монолитных фундаментов	м3	361.90	21,693.43	7,850,851.00	-	-		-	-	-	0.00%
17	Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором	м3	1.50	127,253.69	190,881.00	-	-		-	-	-	
19	устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строении	м2	45.00	331.81	14,931.00	-	-		-	-	-	0.00%
21	устройство деформационного шва сопряжений мостов с окайм	м	97.27	33,958.38	3,303,132.00	-	-		-	-	-	0.00%
24	Устройство монолитной ж/б плиты, опор, бордюров, подуклон	м3	275.15	26,208.93	7,211,388.00	150.57	3,947,057	-150.57	- 3,947,057	-	-	0.00%
25	установка арматурных сеток	тн	36.13	137,363.01	4,963,338.00	10.52	1,445,334	-10.52	- 1,445,334	-	-	0.00%
26	установка закладных деталей	тн	2.90	155,653.46	450,772.00	0.52	80,940	-0.52	- 80,940	-	-	0.00%
27	Устройство гидроизоляции из Техноэласт Мост С	м2	2,031.33	1,441.70	2,928,564.00	-	-		-	-	-	0.00%
28	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	518.30	1,007.03	521,943.00	77.76	78,307	-77.76	- 78,307	-	-	0.00%
30	Прорезка штрабы	м	274.08	290.08	79,505.00	-	-		-	-	-	0.00%
31	укладка в шов термостойкого шнура с заполнением горячей битумной мастикой	тн	0.85	188,467.80	159,395.00	-	-		-	-	-	0.00%
34	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	2,031.33	72.72	147,710.00	-	-		-	-	-	0.00%
35	Монтаж балочных пролетных строений	шт	18.00	3,170,378.36	57,066,810.00	-	-		-	-	-	
36	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты с армированием	м3	174.70	34,069.52	5,951,946.00	-	-		-	-	-	0.00%
37	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов	м3	118.00	61,056.83	7,204,706.00	138.64	8,464,920	-125.44	- 7,658,969	13.20	805,951	11.19%
40	Монолитный бетон ростверков, ж/б ригеля, шкафной стенки, открылков, ящиков и т.д.	м3	121.54	26,106.85	3,173,026.00	-	-		-	-	-	0.00%
41	Окраска ж/б пролетных строений, стен мостов, опор	м2	6,381.30	318.77	2,034,195.00	-	-		-	-	-	0.00%
42	Сборка и разборка стальных подмостей	тн	139.20	55,758.41	7,761,571.00	-	-		-	-	-	0.00%
46	Сваи СМ13-35т7	м3	273.70	46,021.80	12,596,167.00	273.70	12,596,167.00	-34.93	- 1,607,541.00	238.77	10,988,626.00	87.24%
47	Сваи СМ14-35Т7	м3	81.78	45,433.13	3,715,522.00	81.78	3,715,522.00		-	81.78	3,715,522.00	100.00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	Сопряжение моста с насыпью и устройство лестничных сходов					-	-		-	-	-	
54	устройство угловых обратных стенок ,В25 с армированием	м3	23.28	53,067.53	1,235,412.00	-	-		-	-	-	0.00%
55	устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	354.30	6,722.50	2,381,780.00	-	-		-	-	-	0.00%
56	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	тн	0.02	1,186,847.42	17,803.00	-	-		-	-	-	0.00%
57	Укладка переходных сборных плит дл.св. 7м для сопряжения а/	м3	221.00	94,973.43	20,989,127.00	-	-		-	-	-	0.00%
58	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	1.76	92,302.28	162,452.00	-	-		-	-	-	0.00%
59	омоноличивание переходных плит В30, балок пролетного стро	м3	13.20	26,537.01	350,289.00	-	-		-	-	-	0.00%
60	Устройство монолитного прилива, бездонного ящика, площадо к, лотка проезжей счасти	м3	4.00	20,383.33	81,533.00	-	-		-	-	-	0.00%
61	установка арматурных сеток	тн	1.94	208,880.24	404,392.00	-	-		-	-	-	0.00%
62	Устройство упоров при укреплении откосов зем.полотна	м3	18.32	20,914.02	383,145.00	-	-		-	-	-	
63	Укрепление откосов зем.полотна монолитными плитами при т олщ.до 10см	м2	540.00	3,101.99	1,675,077.00	-	-		-	-	-	0.00%
64	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной	м2	118.00	969.17	114,362.00	-	-		-	-	-	0.00%
65	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 8см	м2	8.60	2,548.02	21,913.00	-	-		-	-	-	0.00%
66	устройство водосборных сооружений из открытых лотков в отк осах (сборный бетон)	м	64.00	31,238.04	1,999,234.00	-	-		-	-	-	0.00%
68	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	6.40	20,914.40	133,852.00	-	-		-	-	-	0.00%
69	Устройство щебеночной и каменной подушек	м3	1,397.90	5,699.83	7,967,788.00	-	-		-	-	-	0.00%
70	Устройство подушек из ПГС	м3	4.00	3,248.52	12,994.00	-	-		-	-	-	
71	Устройство каменной наброски	м3	180.00	3,014.50	542,610.00	-	-		-	-	-	0.00%
72	Устройство лестничных сходов	м3	19.86	62,569.96	1,242,890.00	-	-		-	-	-	0.00%
73	Устройство георешетки при укреплении откосов	м2	18,255.00	2,402.74	43,862,099.00	-	-		-	-	-	0.00%
74	Устройство прослойки из нетканого синтет.материала	м2	3,980.00	106.73	424,793.00	-	-		-	-	-	
75	Укладка полиэтиленовых труб (дренаж)	км	0.11	2,947,688.48	324,246.00	-	-		-	-	-	
76	устройство монолитных ленточных фундаментов	м3	26.00	22,448.64	583,665.00	-	-		-	-	-	
77	укладка плит покрытия (накрывочные)	м3	1.30	44,638.10	57,938.00	-	-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				**220,903,777.00**		**31,591,921**		**- 16,081,822**		**15,510,099**	**7.02%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 800 : Обустройство, Организация и Безопасность	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
11	Устройство уплотняемых подстилающих щебеночных слоев под ограждения	м3	319.00	6,362.58	2,029,663.00	-	-		-	-	-	
12	Устройство ограждения из металлической сетки	м	47,662.00	3,538.84	168,668,135.00	-	-		-	-	-	
13	Установка чугунных решеток на пандусах	шт	7.00	28,235.48	197,648.00	-	-		-	-	-	
15	Устройство кровельного покрытия из светопрозрачных листов "Полигаль"	м2	246.72	15,392.94	3,797,746.00	-	-		-	-	-	
24	Устройство снегозащитных заборов	м	5,000.00	13,654.66	68,273,317.00	1,110.00	15,156,676		-	1,110.00	15,156,676	
25	Доставка воды сверх 5км учтенных	м/час	130.64	2,201.16	287,566.00	-	-		-	-	-	
26	Площадка отдыха ПК 758+00	шт	1.00	35,660,426.08	35,660,426.00	-	-		-	-	-	
27	Устройство туалетов на площадках отдыха с пешеходнми дорожками	шт	1.00	1,025,444.23	1,025,444.00	-	-		-	-	-	
28	Устройство беседок на площадке отдыха	шт	1.00	1,800,700.30	1,800,700.00	-	-		-	-	-	
29	Эстакада для осмотра автомобилей	шт	1.00	4,412,317.96	4,412,318.00	-	-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)				**286,152,963.00**		**15,156,676**		-		**15,156,676**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой