Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**12-СМС**
Дата Сертификата:	03.06.2016
Срок исполнения:	21.05.2016 - 03.06. 2016
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5 670 875 713,00 тенге
Дата договора:	30.10.2014
Дата начала работ:	01.04.2015
Срок завершения:	23.09.2016

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 12-СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 063 699 105,00	3 078 722 107	318 474 548,00	-	318 474 548,00	3 397 196 655	67,09%
2	Материалы на стройплощадке		222 603 315	31 066 236	-	31 066 236	253 669 551	
3	Заявки на изменения в Контракте		-			-	-	
4	Корректировка стоимости		-		-	-	-	
5	Аренда техники		-		-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5)**	**5 063 699 105**	**3 301 325 422**	**349 540 784**		**349 540 784**	**3 650 866 206**	**72,10%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**607 643 893**	**396 159 051**	**41 944 894**	-	**41 944 894**	**438 103 945**	
IV	**Итого включая НДС**	**5 671 342 998**	**3 697 484 473**	**391 485 678**	-	**391 485 678**	**4 088 970 151**	**72,10%**
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12		- 528 146 000,00		-	-	- 528 146 000,00	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12	283 567 149,90	- 37 157 145,21	- 31 318 854,24	-	- 31 318 854,24	- 68 475 999,45	
VI	**Совокупный Итог (6+7+8):**	**283 567 149,90**	**- 565 303 145,21**	**- 31 318 854,24**	-	**- 31 318 854,24**	**- 596 621 999,45**	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**3 132 181 328**	**360 166 824**	-	**360 166 824**	**3 492 348 151**	

Субподрядчик ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Директор **Ахмет Будан** **Подпись** **Дата**	**Генподрядчик** ТОО "ДОРСТРОЙ"	Директор **Тлеулиев М.Д.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ТОО "Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата													Итого
	01-СМС	02-СМС	03-СМС	04-СМС	05-СМС	06-СМС	07-СМС	08-СМС	09-СМС	10-СМС	11-СМС	12-СМС		
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	295 303 742,00	-	-	-	96 412 846,00	1 840 960,00	77 554 351,00	58 366 891,00	36 855 363,00		38 138 063,00	105 982 747,00		**710 454 963,00**
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-	-	-	- 174 148 544,82	- 40 427 046,45			- 18 257 158,31	- 149 036 151,78	- 74 916 511,02		**- 456 785 412,38**

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата												
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)													
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)													

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО "Дорстрой
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Инженер: ТОО Жол Сапа
Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Звенья труб ЗКП 6.200	шт	196 753,17	168,00	24 790 899,00	-168,00	-24 790 899,33		0,00		0,00	168	24 790 899,00	-168,00	-24 790 899,33	0	0
2	Звенья труб ЗКП 5.200	шт	196 753,17	123,00	18 150 480,00	-123,00	-18 150 480,00		0,00		0,00	123	18 150 480,00	-123,00	-18 150 480,00	0	0
3	Стенка откосная СТ-1	шт	73 539,62	22,00	1 213 404,00	-22,00	-1 213 403,72		0,00		0,00	22	1 213 404,00	-22,00	-1 213 403,72	0	0
4	Откосные крылья СТ-2	шт	220 063,84	12,00	1 980 575,00	-12,00	-1 980 575,00		0,00		0,00	12	1 980 575,00	-12,00	-1 980 575,00	0	0
5	Откосные крылья СТ-3	шт	99 070,36	16,0	1 188 844,00	- 16,0	-1 188 844,08		0,00		0,00	16	1 188 844,00	- 16,0	-1 188 844,08	0	0
6	Звено оголовка ЗКП 13.170	шт	262 245,06	19,0	3 736 992,00	- 19,0	-3 736 992,18		0,00		0,00	19	3 736 992,00	- 19,0	-3 736 992,18	0	0
7	Откосная стенка СТ-4	шт	136 811,44	12,0	1 231 303,00	- 12,0	-1 231 303,00		0,00		0,00	12	1 231 303,00	- 12,0	-1 231 303,00	0	0
8	Звенья труб ЗКП 2.200	шт	106 840,58	59,0	4 727 696,00	- 59,0	-4 727 696,00		0,00		0,00	59	4 727 696,00	- 59,0	-4 727 696,00	0	0
9	Блок ЗП 36	шт	254 197,33	8,0	1 525 184,00	- 8,0	-1 525 184,00		0,00		0,00	8	1 525 184,00	- 8,0	-1 525 184,00	0	0
10	Блок ЗП 19.100	шт	435 132,54	28,0	9 137 783,00	- 28,0	-9 137 783,00		0,00		0,00	28	9 137 783,00	- 28,0	-9 137 783,00	0	0
11	Блок ЗКП 15.170	шт	138 754,00	1,0	104 066,00	- 1,0	-104 065,50		0,00		0,00	1	104 066,00	- 1,0	-104 065,50	0	1
12	Блок ЗП 38	шт	461 773,31	2,0	692 660,00	- 2,0	-692 660,00		0,00		0,00	2	692 660,00	- 2,0	-692 660,00	0	0
13	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5 957,83	61 629,9	275 385 224,00	- 37 830,0	-169 038 667,07		0,00	- 6 669,1	-29 800 201,77	61 630	275 385 224,00	- 44 499,2	-198 838 868,84	17 131	76 546 355
14	Битум БНД 70/100	тн	62 053,57	1 730,0	80 514 509,00	- 755,2	-35 147 142,86		0,00	- 400,0	-18 616 071,43	1 730	80 514 509,00	- 1 155,2	-53 763 214,29	575	26 751 295
15	Портландцемент	тн	18 182,32	135,0	1 840 960,00	- 135,0	-1 840 959,90		0,00		0,00	135	1 840 960,00	- 135,0	-1 840 959,90	0	0
16	Балки ВТК-33у		2 287 901,79	46,0	78 932 612,00	- 46,0	-78 932 611,58		0,00		0,00	46	78 932 612,00	- 46,0	-78 932 611,58	0	0
17	Балки ВТК-24у		1 338 616,07	8,0	8 031 696,00	- 8,0	-8 031 696,42		0,00		0,00	8	8 031 696,00	- 8,0	-8 031 696,42	0	0
18	Щебень 0-5		714,29	6 556,9	3 512 647,00	-	0,00		0,00		0,00	6 557	3 512 647,00	-	0,00	6 557	3 512 647
19	Щебень 5-20		1 562,50	17 389,2	20 377 969,00	-	0,00		0,00	- 5 389,2	-6 315 468,75	17 389	20 377 969,00	- 5 389,2	-6 315 468,75	12 000	14 062 500
20	Щебень 20-40		1 410,71	13 608,5	14 398 236,00	-	0,00		0,00	- 3 000,0	-3 174 097,50	13 609	14 398 236,00	- 3 000,0	-3 174 097,50	10 609	11 224 139
21	Щебень 0-40	тн	1 250,00	16 577,3	15 541 199,00	-	0,00		0,00	- 8 000,0	-7 500 000,00	16 577	15 541 199,00	- 8 000,0	-7 500 000,00	8 577	8 041 199
22	Шлаковый щебень	тн	937,50	20 789,3	14 617 455,00	- 6 998,8	-4 921 017,19		0,00	- 4 300,0	-3 023 437,50	20 789	14 617 455,00	- 11 298,8	-7 944 454,69	9 490	6 673 000
23	Стойка СН-1	шт	211 331,85	9,0	1 426 490,00	- 9,0	-1 426 489,99		0,00		0,00	9	1 426 490,00	- 9,0	-1 426 489,99	0	0
24	Стойка СВ-1	шт	214 010,42	9,0	1 444 570,00	- 9,0	-1 444 570,34		0,00		0,00	9	1 444 570,00	- 9,0	-1 444 570,34	0	0
25	Стойка СН-2	шт	241 688,99	9,0	1 631 401,00	- 9,0	-1 631 400,69		0,00		0,00	9	1 631 401,00	- 9,0	-1 631 400,69	0	0
26	Стойка СВ-2	шт	242 581,84	9,0	1 637 427,00	- 9,0	-1 637 427,43		0,00		0,00	9	1 637 427,00	- 9,0	-1 637 427,43	0	0
27	Стойка 800*500 L=7.4	шт	468 089,28	5,0	1 755 335,00	- 5,0	-1 755 334,80		0,00		0,00	5	1 755 335,00	- 5,0	-1 755 334,80	0	0
28	Перильное ограждение 3.0 м	шт	51 785,71	66,0	2 563 393,00	- 66,0	-2 563 392,86		0,00		0,00	66	2 563 393,00	- 66,0	-2 563 392,86	0	0
29	Перильное ограждение 2.0 м	шт	39 464,29	16,0	473 571,00	- 16,0	-473 571,43		0,00		0,00	16	473 571,00	- 16,0	-473 571,43	0	0
30	Перильное ограждение 2.88 м	шт	49 107,14	2,0	73 661,00	- 2,0	-73 660,71		0,00		0,00	2	73 661,00	- 2,0	-73 660,71	0	0
31	Закладные детали - 1	шт	1 071,43	103,0	82 768,00	- 103,0	-82 767,86		0,00		0,00	103	82 768,00	- 103,0	-82 767,86	0	0
32	Закладные детали - 2	шт	9 821,43	204,0	1 502 679,00	- 204,0	-1 502 678,57		0,00		0,00	204	1 502 679,00	- 204,0	-1 502 678,57	0	0
33	Стойки снегозащитного набора	шт	14 464,29	944,7	10 248 528,00	- 266,0	-2 885 625,86		0,00	- 598,0	-6 487 234,07	945	10 248 528,00	- 864,0	-9 372 859,92	81	875 668
	Сетка плетенная	м2	713,20	-	0,00	-	0,00	35 750,0	19 122 675,00		0,00		19 122 675,00		0,00		19 122 675
	Георешетка Тенсар RE 540	м2	1 576,79					34 395,0	40 675 269 00		0,00		40 675 269,00		0,00		40 675 269
	Блоки TW	м2	1 026,79					13 392,0	10 313 036,00		0,00		10 313 036,00		0,00		10 313 036
	Георешетка Тенсар ТриАкс 160	м2	1 026,79					20 700,0	15 940 848,00		0,00		15 940 848,00		0,00		15 940 848
	Раскладка геотекстиль (плот 136г/кв.м., предел прочности 8,5 кг/м)	м2	125,00					13 000,0	1 218 750,00		0,00		1 218 750,00		0,00		1 218 750
	Знаки дорожные	шт	45 848,17					458,0	15 748 846,00		0,00		15 748 846,00		0,00		15 748 846
	Сигнальные столбики	шт	2 772,70	-	0,00	-	0,00	1 425,0	2 963 323,00		0,00	1 425	2 963 323,00		0,00	1 425	2 963 323
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					604 472 216,00		-381 868 901,35		105 982 747,00		-74 916 511,02		710 454 963,00		-456 785 412,37		253 669 551

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				24 327 363,00		2 730 875		12 846 400		15 577 275	
200	Материалы и испытания материалов				1 908 777,00		1 179 000		-		1 179 000	
300	Подготовительные работы				143 010 727,00		113 104 709		16 070 665		129 175 374	90,33%
400	Земляные работы				1 149 360 943,00		1 174 443 676		7 290 733		1 181 734 409	102,82%
500	Дорожная одежда				3 093 236 712,00		1 609 309 990		235 880 151		1 845 190 141	59,65%
600	Искусственные сооружения				144 797 843,00		- 0		-		- 0	0,00%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				220 903 777,00		150 081 163		44 748 039		194 829 202	88,20%
800	Обустройство, организация и безопасность				286 152 963,00		26 080 407		1 638 560		27 718 967	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 063 699 105,0**		**3 076 929 821**		**318 474 548**		**3 395 404 369**	**67,05%**
	НДС				607 643 893,00							
	Общая стоимость			Total	**5 671 342 998,0**		**3 076 929 821**		**318 474 548**		**3 395 404 369**	**59,87%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No.100 :Общие требования	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю по Карагандинской области) временный отвод	Ф.С	1,00	6 827 188,62	6 827 189,00	0,40	2 730 875	0,60	4 096 313	100%	6 827 188	
2	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель временный отвод	Ф.С	1,00	17 500 173,60	17 500 174,00	-		0,50	8 750 087	50%	8 750 087	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				**24 327 363,00**		**2 730 875**		**12 846 400**		**15 577 275**	

No	Ведомость No.200 : Материалы и испытания материалов	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Испытание материалов	Ф.С	1,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,80	1 179 000		-	0,80	1 179 000	
2	Испытание мостов	шт.	1,00	438 777,36	438 777,00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				**1 908 777,00**		**1 179 000**		-		**1 179 000**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67,80	28 328,52	1 920 673,00	67,17	1 910 689		-	67,17	1 910 689	99,48%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	5 070,00	161,61	819 372,00	-	-		-	-	-	0,00%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1 940,00	1 524,17	2 956 898,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2 145,00	73,37	157 384,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч:				-							
	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76,00	2 822,11	214 480,00	76,00	215 574		-	76,00	215 574	100,51%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27,00	1 014,40	27 389,00	27,00	27 528		-	27,00	27 528	100,51%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324,00	2 488,49	806 272,00	278,00	695 331		-	278,00	695 331	86,24%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162,00	641,54	103 929,00	-	-		-	-	-	0,00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276,00	2 984,43	823 704,00	255,00	764 913		-	255,00	764 913	92,86%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135,00	1 215,43	164 082,00	95,00	116 054		-	95,00	116 054	70,73%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0,90	2 755,83	2 480,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	403 239,00	323,86	130 593 224,00	326 043,41	105 941 705	49 044,04	15 883 432	375 087,45	121 825 137	93,29%
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	64 703,00	36,53	2 363 885,00	52 848,20	1 940 628	5 124,84	187 233	57 973,04	2 127 861	90,02%
25	Доставка воды на трассу	маш-час	747,59	2 751,45	2 056 955,00	538,55	1 492 287		-	538,55	1 492 287	72,55%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**143 010 727,00**		**113 104 709**		16 070 665		**129 175 374**	**90,33%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	128 633,24	68,43	8 802 810,00	135 096,51	9 288 512		-	135 096,51	9 288 512	105,52%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в кучи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой в кавальеры	м3	85 500,00	929,25	79 450 516,00	79 000,00	73 698 073		-	79 000,00	73 698 073	92,76%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32 400,00	28,99	939 224,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рекультивации	м2	1 140 000,00	4,20	4 792 788,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, транспортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополнительным перемещением бульдозером	м3	76 950,00	157,06	12 086 121,00	-	-		-	-	-	0,00%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещением в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	40 512,00	199,23	8 071 368,00	3 038,10	605 292		-	3 038,10	605 292	7,50%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349 475,00	4,76	1 664 480,00	213 757,43	1 020 577		-	213 757,43	1 020 577	61,32%
8	Устройство кюветов	м3	12 438,00	406,81	5 059 875,00	-	-		-	-	-	0,00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляного полотна								-			
	- бульдозерные работы	м3	311 224,00	117,83	36 670 092,00	248 286,90	29 375 977		-	248 286,90	29 375 977	80.11%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1 349 094,14	126,44	170 578 923,00	1 092 809,07	138 764 985	29 874,00	3 777 257	1 122 683,07	142 542 242	83,56%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	42 254,23	3 972,05	167 835 821,00	77 524,18	308 786 071		-	77 524,18	308 786 071	183.98%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46 055,00	1 367,15	62 964 047,00	30 484,63	41 787 976		-	30 484,63	41 787 976	66,37%
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозером	м3	179 753,00	104,17	18 725 589,00	162 107,46	16 973 542		-	162 107,46	16 973 542	90.64%
13	Перевозка грунта	тн	1 809 702,23	146,59	265 281 355,00	2 414 482,28	355 288 571		-	2 414 482,28	355 288 571	133.93%
14	Работа на отвале	м3	1 623 226,22	15,54	25 229 481,00	1 347 113,04	21 030 681	29 874,00	464 326	1 376 987,04	21 495 007	85,20%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	567 434,00	19,57	11 105 024,00	542 158,67	10 654 695		-	542 158,67	10 654 695	95.94%
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	21 829,32	3 004,40	65 583 916,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1 505 505,50	102,07	153 662 430,00	1 278 768,64	131 102 685	29 874,00	3 049 150	1 308 642,64	134 151 835	87.30%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331 789,25	90,97	30 183 996,00	208 577,60	19 022 627		-	208 577,60	19 022 627	63.02%
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш.час	13 907,01	1 486,52	20 673 087,00	11 414,84	17 043 412		-	11 414,84	17 043 412	82,44%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)				**1 149 360 943,00**		**1 174 443 676**		**7 290 733**		**1 181 734 409**	**102,82%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда											
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	79 070	1 863,72	147 364 720,00	49 364,89	92 252 228	12 097,78	22 546 936	61 462,67	114 799 164	77,90%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	186 128	1 218,03	226 709 488,00	107 463,67	131 601 898		-	107 463,67	131 601 898	58,05%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня, доменного шлака и портландцемента, толщиной 17см	м2	297 657	1 184,66	352 623 294,00	212 858,73	252 666 011	35 279,01	41 793 739	248 137,74	294 459 750	83,51%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	821	108 408,83	89 003 653,00	460,64	50 088 435	28,51	3 090 852	489,15	53 179 287	59,75%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	452	1 203,99	544 203,00	264,20	319 021	13,68	16 476	277,89	335 497	61,65%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	258 218	1 512,58	390 575 382,00	301 932,47	457 936 058	73 522,98	111 209 464	375 455,45	569 145 522	145,72%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	322 495	2 209,63	539 140 121,00	266 483,92	590 508 202	15 928,59	35 196 210	282 412,51	625 704 412	116,06%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	345 590	1 483,23	512 589 456,00	-	-		-	-	-	0,00%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 15см	м2	156 613	147,96	23 172 522,00	-	-		-	-	-	0,00%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1 913	112,07	214 395,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщиной 23см	м3	8 314	4 473,13	37 189 616,00	165,18	738 872	375,90	1 681 459	541,08	2 420 331	6,51%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщиной 17см	м3	5 907	4 194,96	24 779 620,00	323,01	1 355 014	1 096,63	4 600 301	1 419,64	5 955 315	24,03%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	59 995	92,16	5 529 091,00	-	-		-	-	-	0,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	17 528	1 483,23	25 998 055,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках											
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	18 012,00	3 657,87	65 885 547,00	-	-		-	-	-	
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	57 297,00	1 575,63	90 279 113,00	-	-	9 992,62	15 744 714	9 992,62	15 744 714	
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	51 376,00	325,01	16 697 570,00	-	-		-	-	-	
45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	57 322,00	1 099,15	63 005 385,00	-	-		-	-	-	
46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	122,88	108 408,95	13 321 195,00	-	-		-	-	-	
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	37,87	1 203,94	45 590,00	-	-		-	-	-	
48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	47 334,00	1 059,99	50 173 453,00	-	-		-	-	-	
49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	44 661,00	2 209,63	98 684 089,00	-	-		-	-	-	0,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	52 923,00	1 738,52	92 007 694,00	-	-		-	-	-	0,00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	97 584,00	1 516,85	148 020 661,00	-	-		-	-	-	0,00%
52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 толщ.13см	м2	19 210,15	950,10	18 251 563,00	-	-		-	-	-	
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3 808,50	6 774,61	25 801 112,00	-	-		-	-	-	
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1 257,88	3 689,66	4 641 151,00	641,03	2 371 334		-	641,03	2 371 334	51,09%
55	Доставка воды	м-час	1 253,28	2 367,40	2 967 010,00	550,50	1 307 986		-	550,50	1 307 986	44,08%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44 000,00	636,86	28 021 963,00	44 000,00	28 164 932		-	44 000,00	28 164 932	100,51%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3 093 236 712,00**		**1 609 309 990**		**235 880 151**		**1 845 190 141**	**59,65%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
9	Устройство подушек из ПГС	м3	265,00	4 057,50	1 075 239,00	-	-		-	-	-	0,00%
10	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы	м3	365,37	23 889,57	8 728 531,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	395,80	13 068,53	5 172 522,00	-	-		-	-	-	0,00%
12	ЗКП 6.200 В30 F 300	шт	88,00	192 818,11	16 967 993,00	-	-		-	-	-	0,00%
13	ЗКП 5.200	шт	72,00	192 818,11	13 882 904,00	-	-		-	-	-	0,00%
14	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	194,14	5 643,58	1 095 646,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
15	Блок ЗКП 13.170 масса 2,21 т	шт	34,00	257 000,16	8 738 005,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	68,00	134 075,21	9 117 114,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	403,00	3 466,34	1 396 934,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	2 849,00	1 210,55	3 448 843,00	-	-		-	-	-	0,00%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	16,80	73 736,32	1 238 770,00	-	-		-	-	-	0,00%
20	установка асфальтных планок	м3	10,66	37 841,57	403 391,00	-	-		-	-	-	0,00%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	38,71	3 442,08	133 243,00	-	-		-	-	-	0,00%
22	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными	м2	753,43	3 688,45	2 779 000,00	-	-		-	-	-	0,00%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	210,66	29 902,84	6 299 272,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 x 1.5м)					-	-		-	-	-	0,00%
31	Устройство подушек из ПГС	м3	5,00	4 057,50	20 288,00	-	-		-	-	-	#DIV/0!
32	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 под тело трубы, оголовки	м3	147,78	23 889,52	3 530 393,00	-	-		-	-	-	0,00%
33	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	86,70	11 329,95	982 306,00	-	-		-	-	-	0,00%
34	ЗКП 5.200	шт	51,00	192 818,11	9 833 723,00	-	-		-	-	-	0,00%
35	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	20,26	10 211,30	206 881,00	-	-		-	-	-	0,00%
36	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	4,00	134 075,21	536 301,00	-	-		-	-	-	0,00%
37	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	47,00	3 466,31	162 917,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
38	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	430,00	1 210,52	520 522,00	0,00	0		-	0,00	0	0,00%
39	установка асфальтных планок	м3	0,90	37 841,57	34 057,00	-	-		-	-	-	0,00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6,60	23 889,57	157 671,00		-		-			
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220,00	1 713,84	377 046,00	-	-		-	-	-	0,00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщ	шт	220,00	12 510,06	2 752 214,00	-	-		-	-	-	0,00%
43	Сборные бетонные упоры	м2	31,20	8 786,42	274 136,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4.0x2.5м	м	14,00	16 235,09	227 291,00	-	-		-	-	-	0,00%
94	устройство подготовки из ГПС	м3	42,00	4 057,48	170 414,00	-	-		-	-	-	0,00%
95	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 (сульфатостойкий цемент)	м3	58,60	22 999,04	1 347 744,00	-	-		-	-	-	0,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

96	Укладка прямоугольных ж/б звеньев труб отв 4,0х2,5м,	м3	101,36	5 645,82	572 260,00	-	-		-	-	-	0,00%
97	Ж/б звено ЗП19.100 масса блока 9.1 т бетон В35 F200	шт	28,00	426 429,89	11 940 037,00	-	-		-	-	-	0,00%
98	Сооружение входных и выходных оголовкови откосных стенок	м3	22,80	7 530,85	171 703,00	-	-		-	-	-	0,00%
99	Ж. б. блок ЗП38 масса блока 9.9 т бетон В 35	шт	2,00	452 537,84	905 076,00	-	-		-	-	-	0,00%
100	Ж/б блок откосных стенок СТ-2	шт	4,00	215 662,56	862 650,00	-	-		-	-	-	0,00%
101	Ж/б блок откосных стенок СТ-3	шт	4,00	97 088,95	388 356,00	-	-		-	-	-	0,00%
102	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	113,00	3 466,31	391 693,00	-	-		-	-	-	0,00%
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	530,00	1 210,55	641 589,00	-	-		-	-	-	0,00%
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	9,00	22 998,86	206 990,00	-	-		-	-	-	0,00%
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	1,10	23 000,22	25 300,00	-	-		-	-	-	0,00%
106	устройство асфальтных планок	м3	1,54	37 842,94	58 278,00	-	-		-	-	-	0,00%
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	30,87	23 000,22	709 925,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d 2х1.5м				-		-		-	-	-	0,00%
120	Устройство подготовки из ГПС	м3	151,60	4 057,48	615 115,00	-	-		-	-	-	0,00%
121	Фундамент из бетона В30, F200 (сульфатостойкий цемент) под тело трубы, оголовки	м3	152,56	28 097,63	4 286 574,00	-	-		-	-	-	0,00%
122	Укладка звеньев ж/б труб Д=2х1,5м	м3	112,28	35 809,39	4 020 678,00	-	-		-	-	-	0,00%
123	Блок звена ЗКП 6.200	шт	50,00	192 818,11	9 640 905,00	-	-		-	-	-	0,00%
124	Сооружение оголовков и откосных стенок	м3	44,52	6 383,29	284 184,00	-	-		-	-	-	0,00%
125	Круглое звено оголовка ЗКП 13.170	шт	12,00	257 000,16	3 084 002,00	-	-		-	-	-	0,00%
126	Стенка откосная СТ -4	шт	12,00	134 075,21	1 608 903,00	-	-		-	-	-	0,00%
127	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	73,60	3 466,31	255 120,00	-	-		-	-	-	0,00%
128	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	585,00	1 210,55	708 169,00	-	-		-	-	-	0,00%
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	165,67	7 833,70	1 297 801,00	-	-		-	-	-	0,00%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	29,30	3 688,39	108 070,00	-	-		-	-	-	0,00%
131	устройство сборных упоров	м3	4,20	73 735,54	309 689,00	-	-		-	-	-	0,00%
132	установка асфальтных планок	м3	2,47	37 840,21	93 465,00	-	-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				**144 797 843,00**		- 0		-		- 0	**0,00%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 700: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПК 727+27 и МОСТА ПК 681+98	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Ремонт опор											
1	Ремонт защитного слоя В25 полимербетоном В25	м3	3,00	58 927,45	176 782,00	-	-		-	-	-	0,00%
2	Ремонт шкафной стенки полимербетоном В25	м3	20,00	58 932,71	1 178 654,00	-	-		-	-	-	0,00%
3	Устройство деревянных подмостей для ремонта опор с разборкой	м3	143,00	15 526,09	2 220 231,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	погрузка, разгрузка и перевозка разобранного материала на базу	тн	21,70	1 245,39	27 025,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом	м3	180,00	775,34	139 561,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение, опоры				-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
6	Установка опорных частей резино-металлических	шт	36,00	31 586,35	1 137 109,00				-			
7	устройство и разборка опор из шпальных клеток	шт	1 050,00	1 203,50	1 263 674,00	1 050,00	1 263 674		-	1 050,00	1 263 674	100,00%
8	погрузка и перевозка опор из шпальных клеток	тн	41,80	1 095,82	45 805,00	41,80	45 805		-	41,80	45 805	100,00%
9	монтаж траверсы из двутавров	тн	5,80	75 230,33	436 336,00	-	-	5,80	436 336	5,80	436 336	100,00%
10	Разборка монтажной траверсы из двутавра и перевозка	тн	5,80	17 390,63	100 866,00	-	-	5,80	100 866	5,80	100 866	100,00%
15	Устройство бетонной подготовки при строительстве опор	м3	107,90	17 441,95	1 881 987,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Устройство монолитных фундаментов	м3	361,90	21 693,43	7 850 851,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором	м3	1,50	127 253,69	190 881,00	-	-		-	-	-	
19	устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строении	м2	45,00	331,81	14 931,00	-	-		-	-	-	0,00%
21	устройство деформационного шва сопряжений мостов с	м	97,27	33 958,38	3 303 132,00	-	-		-	-	-	0,00%
24	Устройство монолитной ж/б плиты, опор, бордюров,	м3	275,15	26 208,93	7 211 388,00	94,15	2 467 571		-	94,15	2 467 571	34,22%
25	установка арматурных сеток	тн	36,13	137 363,01	4 963 338,00	110,25	15 144 410		-	110,25	15 144 410	305,13%
26	установка закладных деталей	тн	2,90	155 653,46	450 772,00	4,41	685 887		-	4,41	685 887	152,16%
27	Устройство гидроизоляции из Техноэласт Мост С	м2	2 031,33	1 441,70	2 928 564,00	678,88	978 732		-	678,88	978 732	33,42%
28	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	518,30	1 007,03	521 943,00	920,16	926 627	-69,64	- 70 129	850,52	856 498	164,10%
30	Прорезка штрабы	м	274,08	290,08	79 505,00	-	-		-	-	-	0,00%
31	укладка в шов термостойкого шнура с заполнением горячей битумной мастикой	тн	0,85	188 467,80	159 395,00	-	-		-	-	-	0,00%
34	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	2 031,33	72,72	147 710,00	-	-	3 190,75	232 018	3 190,75	232 018	157,08%
35	Монтаж балочных пролетных строений	шт	18,00	3 170 378,36	57 066 810,00	28,00	88 770 594		-	28,00	88 770 594	
36	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты с армированием	м3	174,70	34 069,52	5 951 946,00	-	-	119,00	4 054 273	119,00	4 054 273	68,12%
37	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов	м3	118,00	61 056,83	7 204 706,00	118,00	7 204 707		-	118,00	7 204 707	100,00%
40	Монолитный бетон ростверков, ж/б ригеля, шкафной стенки, открылков, ящиков и т.д.	м3	121,54	26 106,85	3 173 026,00	560,33	14 628 450	29,16	761 276	589,49	15 389 726	485,02%
41	Окраска ж/б пролетных строений, стен мостов, опор	м2	6 381,30	318,77	2 034 195,00	-	-		-	-	-	0,00%
42	Сборка и разборка стальных подмостей	тн	139,20	55 758,41	7 761 571,00	25,62	1 428 531	30,32	1 690 595	55,94	3 119 126	40,19%
46	Сваи СМ13-35т7	м3	273,70	46 021,80	12 596 167,00	273,70	12 596 167,00		-	273,70	12 596 167,00	100,00%
47	Сваи СМ14-35Т7	м3	81,78	45 433,13	3 715 522,00	81,78	3 715 522,00		-	81,78	3 715 522,00	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	Сопряжение моста с насыпью и устройство лестничных сходов											
54	устройство угловых обратных стенок ,В25 с армированием	м3	23,28	53 067,53	1 235 412,00	-	-		-	-	-	
55	устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	354,30	6 722,50	2 381 780,00	-	-		-	-	-	0,00%
56	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	тн	0,02	1 186 847,42	17 803,00	-	-	284,80	1 914 567	284,80	1 914 567	80,38%
57	Укладка переходных сборных плит дл.св. 7м для сопряжения	м3	221,00	94 973,43	20 989 127,00	-	-		-	-	-	0,00%
58	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	1,76	92 302,28	162 452,00	-	-		-	-	-	0,00%
59	омоноличивание переходных плит В30, балок пролетного	м3	13,20	26 537,01	350 289,00	-	-		-	-	-	0,00%
60	Устройство монолитного прилива, бездонного ящика, площадок, лотка проезжей счасти	м3	4,00	20 383,33	81 533,00	-	-		-	-	-	0,00%
61	установка арматурных сеток	тн	1,94	208 880,24	404 392,00	-	-	2,50	522 201	2,50	522 201	129,13%
62	Устройство упоров при укреплении откосов зем.полотна	м3	18,32	20 914,02	383 145,00	-	-		-	-	-	
63	Укрепление откосов зем.полотна монолитными плитами при толщ.до 10см	м2	540,00	3 101,99	1 675 077,00	-	-	1 350,00	4 187 692	1 350,00	4 187 692	250,00%
64	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной	м2	118,00	969,17	114 362,00	-	-		-	-	-	0,00%
65	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 8см	м2	8,60	2 548,02	21 913,00	-	-		-	-	-	0,00%
66	устройство водосборных сооружений из открытых лотков в откосах (сборный бетон)	м	64,00	31 238,04	1 999 234,00	-	-		-	-	-	
68	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	6,40	20 914,40	133 852,00	-	-		-	-	-	0,00%
69	Устройство щебеночной и каменной подушек	м3	1 397,90	5 699,83	7 967 788,00	-	-		-	-	-	0,00%
70	Устройство подушек из ПГС	м3	4,00	3 248,52	12 994,00	-	-	1 196,72	6 821 097	1 196,72	6 821 097	85,61%
71	Устройство каменной наброски	м3	180,00	3 014,50	542 610,00	-	-		-	-	-	
72	Устройство лестничных сходов	м3	19,86	62 569,96	1 242 890,00	-	-		-	-	-	0,00%
73	Устройство георешетки при укреплении откосов	м2	18 255,00	2 402,74	43 862 099,00	-	-	10 000,00	24 027 444	10 000,00	24 027 444	54,78%
74	Устройство прослойки из нетканого синтет.материала	м2	3 980,00	106,73	424 793,00	-	-	654,00	69 803	654,00	69 803	
75	Укладка полиэтиленовых труб (дренаж)	км	0,11	2 947 688,48	324 246,00	-	-		-	-	-	
76	устройство монолитных ленточных фундаментов	м3	26,00	22 448,64	583 665,00	10,00	224 486		-	10,00	224 486	
77	укладка плит покрытия (накрывочные)	м3	1,30	44 638,10	57 938,00	-	-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				**220 903 777,00**		**150 081 163**		**44 748 039**		**194 829 202**	**88,20%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 800 : Обустройство, Организация и Безопасность	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
11	Устройство уплотняемых подстилающих щебеночных слоев под ограждения	м3	319,00	6 362,58	2 029 663,00	-	-		-	-	-	
12	Устройство ограждения из металлической сетки	м	47 662,00	3 538,84	168 668 135,00	-	-		-	-	-	
13	Установка чугунных решеток на пандусах	шт	7,00	28 235,48	197 648,00	-	-		-	-	-	
15	Устройство кровельного покрытия из светопрозрачных листов "Полигаль"	м2	246,72	15 392,94	3 797 746,00	-	-		-	-	-	
24	Устройство снегозащитных заборов	м	5 000,00	13 654,66	68 273 317,00	1 910,00	26 080 407	120,00	1 638 560	2 030,00	27 718 967	
25	Доставка воды сверх 5км учтенных	м/час	130,64	2 201,16	287 566,00	-	-		-	-	-	
26	Площадка отдыха ПК 758+00	шт	1,00	35 660 426,08	35 660 426,00	-	-		-	-	-	
27	Устройство туалетов на площадках отдыха с пешеходнми дорожками	шт	1,00	1 025 444,23	1 025 444,00	-	-		-	-	-	
28	Устройство беседок на площадке отдыха	шт	1,00	1 800 700,30	1 800 700,00	-	-		-	-	-	
29	Эстакада для осмотра автомобилей	шт	1,00	4 412 317,96	4 412 318,00	-	-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)				**286 152 963,00**		**26 080 407**		**1 638 560**		**27 718 967**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой