Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**15-СМС**
Дата Сертификата:	20.7.2016
Срок исполнения:	08.07.2016 - 21.07. 2016
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5.670.875.713,00 тенге
Дата договора:	30.10.2014
Дата начала работ:	1.4.2015
Срок завершения:	23.9.2016

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 15-СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5.063.699.105,00	3.931.940.616	78.845.521,90	-	78.845.521,90	4.010.786.138	79,21%
2	Материалы на стройплощадке		119.821.437	- 22.388.042	-	- 22.388.042	97.433.395	
3	Заявки на изменения в Контракте		-			-	-	
4	Корректировка стоимости		-		-	-	-	
5	Аренда техники		-		-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5)**	**5.063.699.105**	**4.051.762.053**	**56.457.480**		**56.457.480**	**4.108.219.534**	**81,13%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**607.643.893**	**462.399.935**	**6.774.898**	-	**6.774.898**	**469.174.833**	
IV	**Итого включая НДС**	**5.671.342.998**	**4.514.161.988**	**63.232.378**	-	**63.232.378**	**4.577.394.367**	**80,71%**
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12		- 528.146.000,00		-	-	- 528.146.000,00	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12	283.567.149,90	- 104.396.267,41	- 5.058.590,26	-	- 5.058.590,26	- 109.454.857,67	
VI	**Совокупный Итог (6+7+8):**	**283.567.149,90**	**- 632.542.267,41**	**- 5.058.590,26**	-	**- 5.058.590,26**	**- 637.600.857,67**	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**3.881.619.721**	**58.173.788**	-	**58.173.788**	**3.939.793.509**	

Субподрядчик **ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Директор **Ахмет Будан** **Подпись** **Дата**	**Генподрядчик** **ТОО "ДОРСТРОЙ"**	Директор **Тлеулиев М.Д.** **Подпись** **Дата**

Заказчик: ТОО "Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Инженер: ТОО Жол Сапа
Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата															Итого
	01-СМС	02-СМС	03-СМС	04-СМС	05-СМС	06-СМС	07-СМС	08-СМС	09-СМС	10-СМС	11-СМС	12-СМС	13-СМС	14-СМС		
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	295 303 742,00	-	-	-	96 412 846,00	1 840 960,00	77 554 351,00	58 366 891,00	36 855 363,00		38 138 063,00	105 982 747,00		-		**710 454 963,00**
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-	-	-	- 174 148 544,82	- 40 427 036,45			- 18 257 158,31	- 149 036 151,78	- 74 916 511,02	- 56 297 776,50	- 77 550 337,13	- 22 388 041,61	**- 613 021 567,62**

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата														
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)															
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)															

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО "Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер: ТОО Жол Сапа
Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Карагандa-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Звенья труб ЗКП 6.200	шт	196.753,17	168,00	24.790.899,00	-168,00	-24.790.899,33		0,00		0,00	168	24.790.899,00	-168,00	-24.790.899,33	0	0
2	Звенья труб ЗКП 5.200	шт	196.753,17	123,00	18.150.480,00	-123,00	-18.150.480,00		0,00		0,00	123	18.150.480,00	-123,00	-18.150.480,00	0	0
3	Стенка откосная СТ-1	шт	73.539,62	22,00	1.213.404,00	-22,00	-1.213.403,72		0,00		0,00	22	1.213.404,00	-22,00	-1.213.403,72	0	0
4	Откосные крылья СТ-2	шт	220.063,84	12,00	1.980.575,00	-12,00	-1.980.575,00		0,00		0,00	12	1.980.575,00	-12,00	-1.980.575,00	0	0
5	Откосные крылья СТ-3	шт	99.070,36	16,0	1.188.844,00	- 16,0	-1.188.844,08		0,00		0,00	16	1.188.844,00	- 16,0	-1.188.844,08	0	0
6	Звено оголовка ЗКП 13.170	шт	262.245,06	19,0	3.736.992,00	- 19,0	-3.736.992,18		0,00		0,00	19	3.736.992,00	- 19,0	-3.736.992,18	0	0
7	Откосная стенка СТ-4	шт	136.811,44	12,0	1.231.303,00	- 12,0	-1.231.303,00		0,00		0,00	12	1.231.303,00	- 12,0	-1.231.303,00	0	0
8	Звенья труб ЗКП 2.200	шт	106.840,58	59,0	4.727.696,00	- 59,0	-4.727.696,00		0,00		0,00	59	4.727.696,00	- 59,0	-4.727.696,00	0	0
9	Блок ЗП 36	шт	254.197,33	8,0	1.525.184,00	- 8,0	-1.525.184,00		0,00		0,00	8	1.525.184,00	- 8,0	-1.525.184,00	0	0
10	Блок ЗП 19.100	шт	435.132,54	28,0	9.137.783,00	- 28,0	-9.137.783,00		0,00		0,00	28	9.137.783,00	- 28,0	-9.137.783,00	0	0
11	Блок ЗКП 15.170	шт	138.754,00	1,0	104.066,00	- 1,0	-104.065,50		0,00		0,00	1	104.066,00	- 1,0	-104.065,50	0	1
12	Блок ЗП 38	шт	461.773,31	2,0	692.660,00	- 2,0	-692.660,00		0,00		0,00	2	692.660,00	- 2,0	-692.660,00	0	0
13	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5.957,83	61.629,9	275.385.224,00	- 55.985,3	-250.163.086,90		0,00	- 3.000,0	-13.405.117,50	61.630	275.385.224,00	- 58.985,3	-263.568.204,40	2.645	11.817.020
14	Битум БНД 70/100	тн	62.053,57	1.730,0	80.514.509,00	- 1.475,2	-68.656.071,43		0,00	- 100,0	-4.654.017,86	1.730	80.514.509,00	- 1.575,2	-73.310.089,29	155	7.204.420
15	Портландцемент	тн	18.182,32	135,0	1.840.960,00	- 135,0	-1.840.959,90		0,00		0,00	135	1.840.960,00	- 135,0	-1.840.959,90	0	0
16	Балки ВТК-33у		2.287.901,79	46,0	78.932.612,00	- 46,0	-78.932.611,58		0,00		0,00	46	78.932.612,00	- 46,0	-78.932.611,58	0	0
17	Балки ВТК-24у		1.338.616,07	8,0	8.031.696,00	- 8,0	-8.031.696,42		0,00		0,00	8	8.031.696,00	- 8,0	-8.031.696,42	0	0
18	Щебень 0-5		714,29	6.556,9	3.512.647,00	- 6.556,9	-3.512.646,08		0,00		0,00	6.557	3.512.647,00	- 6.556,9	-3.512.646,08	0	1
19	Щебень 5-20		1.562,50	17.389,2	20.377.969,00	- 13.695,2	-16.049.062,50		0,00	- 3.694,0	-4.328.906,25	17.389	20.377.969,00	- 17.389,2	-20.377.968,75	0	0
20	Щебень 20-40		1.410,71	13.608,5	14.398.236,00	- 13.608,5	-14.398.235,28		0,00		0,00	13.609	14.398.236,00	- 13.608,5	-14.398.235,28	0	1
21	Щебень 0-40	тн	1.250,00	16.577,3	15.541.199,00	- 16.577,3	-15.541.199,33		0,00		0,00	16.577	15.541.199,00	- 16.577,3	-15.541.199,33	0	0
22	Шлаковый щебень	тн	937,50	20.789,3	14.617.455,00	- 20.789,3	-14.617.455,47		0,00		0,00	20.789	14.617.455,00	- 20.789,3	-14.617.455,47	0	0
23	Стойка СН-1	шт	211.331,85	9,0	1.426.490,00	- 9,0	-1.426.489,99		0,00		0,00	9	1.426.490,00	- 9,0	-1.426.489,99	0	0
24	Стойка СВ-1	шт	214.010,42	9,0	1.444.570,00	- 9,0	-1.444.570,34		0,00		0,00	9	1.444.570,00	- 9,0	-1.444.570,34	0	0
25	Стойка СН-2	шт	241.688,99	9,0	1.631.401,00	- 9,0	-1.631.400,69		0,00		0,00	9	1.631.401,00	- 9,0	-1.631.400,69	0	0
26	Стойка СВ-2	шт	242.581,84	9,0	1.637.427,00	- 9,0	-1.637.427,43		0,00		0,00	9	1.637.427,00	- 9,0	-1.637.427,43	0	0
27	Стойка 800*500 L=7.4	шт	468.089,28	5,0	1.755.335,00	- 5,0	-1.755.334,80		0,00		0,00	5	1.755.335,00	- 5,0	-1.755.334,80	0	0
28	Перильное ограждение 3.0 м	шт	51.785,71	66,0	2.563.393,00	- 66,0	-2.563.392,86		0,00		0,00	66	2.563.393,00	- 66,0	-2.563.392,86	0	0
29	Перильное ограждение 2.0 м	шт	39.464,29	16,0	473.571,00	- 16,0	-473.571,43		0,00		0,00	16	473.571,00	- 16,0	-473.571,43	0	0
30	Перильное ограждение 2.88 м	шт	49.107,14	2,0	73.661,00	- 2,0	-73.660,71		0,00		0,00	2	73.661,00	- 2,0	-73.660,71	0	0
31	Закладные детали - 1	шт	1.071,43	103,0	82.768,00	- 103,0	-82.767,86		0,00		0,00	103	82.768,00	- 103,0	-82.767,86	0	0
32	Закладные детали - 2	шт	9.821,43	204,0	1.502.679,00	- 204,0	-1.502.678,57		0,00		0,00	204	1.502.679,00	- 204,0	-1.502.678,57	0	0
33	Стойки снегозащитного забора	шт	14.464,29	944,7	10.248.528,00	- 864,0	-9.372.859,92		0,00		0,00	945	10.248.528,00	- 864,0	-9.372.859,92	81	875.668
	Сетка плетенная	м2	713,20		19.122.675,00		0,00		0,00		0,00		19.122.675,00		0,00		19.122.675
	Георешетка Тенсар RE 540	м2	1.576,79		40.675.269,00		-11.825.925,00		0,00		0,00		40.675.269,00		-11.825.925,00		28.849.344
	Блоки TW	м2	1.026,79		10.313.036,00		-7.700.892,86		0,00		0,00		10.313.036,00		-7.700.892,86		2.612.143
	Георешетка Тенсар ТриАкс 160	м2	1.026,79		15.940.848,00		-7.700.892,86		0,00		0,00		15.940.848,00		-7.700.892,86		8.239.955
	Раскладка геотекстиль (плот 136г/кв.м., предел прочности 8,5 кг/м)	м2	125,00		1.218.750,00		-1.218.750,00		0,00		0,00		1.218.750,00		-1.218.750,00		0
	Знаки дорожные	шт	45.848,17		15.748.846,00		0,00		0,00		0,00		15.748.846,00		0,00		15.748.846
	Сигнальные столбики	шт	2.772,70	1.425,0	2.963.323,00	-	0,00		0,00		0,00	1.425	2.963.323,00	-	0,00	1.425	2.963.323
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					**710.454.963,00**		**-590.633.526,00**		**0,00**		**-22.388.041,61**		**710.454.963,00**		**-613.021.567,61**		**97.433.395**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				24.327.363,00		5.461.750		-		5.461.750	
200	Материалы и испытания материалов				1.908.777,00		1.179.000		-		1.179.000	
300	Подготовительные работы				143.010.727,00		134.239.922		4.298.504		138.538.426	96,87%
400	Земляные работы				1.149.360.943,00		1.236.446.963		-		1.236.446.963	107,58%
500	Дорожная одежда				3.093.236.712,00		2.238.277.594		68.848.262		2.307.125.855	74,59%
600	Искусственные сооружения				144.797.843,00		1.306.290		1.924.081		3.230.371	2,23%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				220.903.777,00		275.402.319		3.774.675		279.176.994	126,38%
800	Обустройство, организация и безопасность				286.152.963,00		26.080.407		-		26.080.407	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5.063.699.105,0**		**3.918.394.245**		**78.845.522**		**3.997.239.767**	**78,94%**
	НДС				607.643.893,00		470.207.309				479.668.772	
	Общая стоимость			**Total**	**5.671.342.998,0**		**4.388.601.554**		**78.845.522**		**4.467.447.076**	**78,77%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No.100 :Общие требования	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю по Карагандинской области) временный отвод	Ф.С	1,00	6.827.188,62	6.827.189,00	1,00	2.730.875		-	1,00	2.730.875	
2	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель временный отвод	Ф.С	1,00	17.500.173,60	17.500.174,00	0,50	2.730.875		-	0,50	2.730.875	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				**24.327.363,00**		**5.461.750**		-		**5.461.750**	

No	Ведомость No.200 : Материалы и испытания материалов	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Испытание материалов	Ф.С	1,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,80	1.179.000		-	0,80	1.179.000	
2	Испытание мостов	шт.	1,00	438.777,36	438.777,00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				**1.908.777,00**		**1.179.000**		-		**1.179.000**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость No - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67,80	28.328,52	1.920.673,00	67,17	1.910.689		-	67,17	1.910.689	99,48%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	5.070,00	161,61	819.372,00	-	-		-	-	-	0,00%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1.940,00	1.524,17	2.956.898,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2.145,00	73,37	157.384,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч:				-							
	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76,00	2.822,11	214.480,00	76,00	215.574		-	76,00	215.574	100,51%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27,00	1.014,40	27.389,00	27,00	27.528		-	27,00	27.528	100,51%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324,00	2.488,49	806.272,00	278,00	695.331		-	278,00	695.331	86,24%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162,00	641,54	103.929,00	-	-		-	-	-	0,00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276,00	2.984,43	823.704,00	255,00	764.913		-	255,00	764.913	92,86%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135,00	1.215,43	164.082,00	95,00	116.054		-	95,00	116.054	70,73%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0,90	2.755,83	2.480,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	403.239,00	323,86	130.593.224,00	390.260,45	126.739.072	12.978,55	4.203.242	403.239,00	130.942.314	100,27%
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	64.703,00	36,53	2.363.885,00	62.095,54	2.278.474	2.607,46	95.262	64.703,00	2.373.736	100,42%
25	Доставка воды на трассу	маш-час	747,59	2.751,45	2.056.955,00	538,55	1.492.287		-	538,55	1.492.287	72,55%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**143.010.727,00**		**134.239.922**		**4.298.504**		**138.538.426**	**96,87%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	128.633,24	68,43	8.802.810,00	132.138,64	9.086.094			132.138,64	9.086.094	103,22%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в кучи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой в кавальеры	м3	85.500,00	929,25	79.450.516,00	85.500,00	79.738.171			85.500,00	79.738.171	100,36%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32.400,00	28,99	939 224,00	-	-			-	-	0,00%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рекультивации	м2	1.140.000,00	4,20	4.792.788,00	-	-			-	-	0,00%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, транспортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополнительным перемещением бульдозером	м3	76.950,00	157,06	12.086 121,00	-	-			-	-	0,00%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещением в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	40.512,00	199,23	8.071 368,00	9.895,31	1.971.481			9.895,31	1.971.481	24,43%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349.475,00	4,76	1.664 480,00	165.852,21	792.414			165.852,21	792.414	47,61%
8	Устройство кюветов	м3	12.438,00	406,81	5.059 875,00	-	-			-	-	0,00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляного полотна											
	- бульдозерные работы	м3	311.224,00	117,83	36.670 092,00	252.031,90	29.817.233			252.031,90	29.817.233	81,31%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1.349.094,14	126,44	170.578 923,00	1.204.473,69	152.883.816			1.204.473,69	152.883.816	89,63%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	42.254,23	3.972,05	167.835 821,00	81.906,58	326.193.173			81.906,58	326.193.173	194,35%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46.055,00	1.367,15	62.964 047,00	30.484,63	41.787.976			30.484,63	41.787.976	66,37%
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозером	м3	179.753,00	104,17	18.725.589,00	172.830,46	18.090.600			172.830,46	18.090.600	96,61%
13	Перевозка грунта	тн	1.809.702,23	146,59	265.281 355,00	2.504.316,00	368.457.152			2.504.316,00	368.457.152	138,89%
14	Работа на отвале	м3	1.623.226,22	15,54	25.229.481,00	1.458.777,66	22.766.262			1.458.777,66	22.766.262	90,24%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	567.434,00	19,57	11.105 024,00	542.158,67	10.654.695			542.158,67	10.654.695	95,94%
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	21.829,32	3.004,40	65.583 916,00	-	-			-	-	0,00%
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1.505.505,50	102,07	153.662.430,00	1.390.433,26	142.499.958			1.390.433,26	142.499.958	92,74%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331.789,25	90,97	30.183.996,00	160.672,38	14.664.526			160.672,38	14.664.526	48,58%
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш.час	13.907,01	1.486,52	20.673.087,00	11.414,84	17.043.412		-	11.414,84	17.043.412	82,44%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)				**1.149.360.943,00**		**1.236.446.963**		**-**		**1.236.446.963**	**107,58%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда								-			
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	79.070	1.863,72	147.364.720,00	65.403,16	122.143.156	4.650,57	8.667.383	70.053,73	130.810.539	88,77%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	186.128	1.218,03	226.709.488,00	107.463,67	131.601.898		-	107.463,67	131.601.898	58,05%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня, доменного шлака и портландцемента, толщиной 17см	м2	297.657	1.184,66	352.623.294,00	277.929,21	329.752.607		-	277.929,21	329.752.607	93,51%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	821	108.408,83	89.003.653,00	599,96	65.192.041	51,00	5.528.851	650,96	70.720.892	79,46%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	452	1.203,99	544.203,00	323,41	390.304	25,00	30.100	348,41	420.404	77,25%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	258.218	1.512,58	390.575.382,00	479.589,87	726.657.268	18.613,62	28.154.609	498.203,49	754.811.878	193,26%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	322.495	2.209,63	539.140.121,00	293.057,06	649.224.886		-	293.057,06	649.224.886	120,42%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	345.590	1.483,23	512.589.456,00	84.186,10	124.867.352		-	84.186,10	124.867.352	24,36%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 15см	м2	156.613	147,96	23.172.522,00	-	-		-	-	-	0,00%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1.913	112,07	214.395,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщиной 23см	м3	8.314	4.473,13	37.189.616,00	541,08	2.420.331		-	541,08	2.420.331	6,51%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщиной 17см	м3	5.907	4.194,96	24.779.620,00	1.419,64	5.955.315		-	1.419,64	5.955.315	24,03%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	59.995	92,16	5.529.091,00	-	-		-	-	-	0,00%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	17.528	1.483,23	25.998.055,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках								-			
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	18.012,00	3.657,87	65.885.547,00	4.470,33	16.351.884	1.653,34	6.047.707	6.123,67	22.399.591	
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	57.297,00	1.575,63	90.279.113,00	9.992,62	15.744.714		-	9.992,62	15.744.714	
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	51.376,00	325,01	16.697.570,00	8.634,46	2.806.263	3.435,12	1.116.439	12.069,58	3.922.702	
45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	57.322,00	1.099,15	63.005.385,00	5.307,68	5.833.932	14.066,60	15.461.281	19.374,28	21.295.214	
46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	122,88	108.408,95	13.321.195,00	3,99	432.466	5,00	542.045	8,99	974.511	
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	37,87	1.203,94	45.590,00	2,40	2.895	3,00	3.612	5,40	6.507	
48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	47.334,00	1.059,99	50.173.453,00	5.194,06	5.505.636	3.109,69	3.296.236	8.303,75	8.801.872	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	44.661,00	2.209,63	98.684.089,00	-	-		-	-	-	0,00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	52.923,00	1.738,52	92.007.694,00	-	-		-	-	-	0,00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	97.584,00	1.516,85	148.020.661,00	-	-		-	-	-	0,00%
52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 толщ.13см	м2	19.210,15	950,10	18.251.563,00	-	-		-	-	-	
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3.808,50	6.774,61	25.801.112,00	-	-		-	-	-	
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1.257,88	3.689,66	4.641.151,00	904,03	3.341.715		-	904,03	3.341.715	72,00%
55	Доставка воды	м-час	1.253,28	2.367,40	2.967.010,00	795,50	1.887.998		-	795,50	1.887.998	63,63%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44.000,00	636,86	28.021.963,00	44.000,00	28.164.932		-	44.000,00	28.164.932	100,51%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3.093.236.712,00**		**2.238.277.594**		**68.848.262**		**2.307.125.855**	**74,59%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
9	Устройство подушек из ПГС	м3	265,00	4.057,50	1.075.239,00	-	-		-	-	-	0,00%
10	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы	м3	365,37	23.889,57	8.728.531,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	395,80	13.068,53	5.172.522,00	-	-		-	-	-	0,00%
12	ЗКП 6.200 В30 F 300	шт	88,00	192.818,11	16.967.993,00	-	-		-	-	-	0,00%
13	ЗКП 5.200	шт	72,00	192.818,11	13.882.904,00	-	-		-	-	-	0,00%
14	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	194,14	5.643,58	1.095.646,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
15	Блок ЗКП 13.170 масса 2,21 т	шт	34,00	257.000,16	8.738.005,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	68,00	134.075,21	9.117.114,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	403,00	3.466,34	1.396.934,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	2.849,00	1.210,55	3.448.843,00	-	-		-	-	-	0,00%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	16,80	73.736,32	1.238.770,00	2,10	154.846	2,10	154.846	4,20	309.692	25,00%
20	установка асфальтных планок	м3	10,66	37.841,57	403.391,00	-	-	2,33	88.242	2,33	88.242	21,88%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	38,71	3.442,08	133.243,00	4,84	16.655	4,84	16.655	9,68	33.310	25,00%
22	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными	м2	753,43	3.688,45	2.779.000,00	94,18	347.373	70,63	260.530	164,81	607.903	21,87%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	210,66	29.902,84	6.299.272,00	26,33	787.416	26,33	787.416	52,67	1.574.832	25,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 x 1.5м)					-	-		-	-	-	#DIV/0!
31	Устройство подушек из ПГС	м3	5,00	4.057,50	20.288,00	-	-		-	-	-	0,00%
32	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 под тело трубы, оголовки	м3	147,78	23.889,52	3.530.393,00	-	-		-	-	-	0,00%
33	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	86,70	11.329,95	982.306,00	-	-		-	-	-	0,00%
34	ЗКП 5.200	шт	51,00	192.818,11	9.833.723,00	-	-		-	-	-	0,00%
35	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	20,26	10.211,30	206.881,00	-	-		-	-	-	0,00%
36	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	4,00	134.075,21	536.301,00	-	-		-	-	-	0,00%
37	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	47,00	3.466,31	162.917,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
38	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	430,00	1.210,52	520.522,00	0,00	0		-	0,00	0	0,00%
39	установка асфальтных планок	м3	0,90	37.841,57	34.057,00	-	-		-	-	-	0,00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6,60	23.889,57	157.671,00				-			
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220,00	1.713,84	377.046,00	-	-		-	-	-	0,00%
		шт	220,00	12.510,06	2.752.214,00	-	-		-	-	-	0,00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщ.	м2	31,20	8.786,42	274.136,00	-	-		-	-	-	0,00%
43	Сборные бетонные упоры	м	14,00	16.235,09	227.291,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4.0x2.5м				-	-	-		-	-	-	0,00%
94	устройство подготовки из ГПС	м3	42,00	4.057,48	170.414,00	-	-		-	-	-	0,00%
95	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 (сульфатостойкий цемент)	м3	58,60	22.999,04	1.347.744,00	-	-		-	-	-	0,00%
96	Укладка прямоугольных ж/б звеньев труб отв 4,0x2,5м,	м3	101,36	5.645,82	572.260,00	-	-		-	-	-	0,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

97	Ж/б звено ЗП19.100 масса блока 9.1 т бетон В35 F200	шт	28,00	426.429,89	11 940.037,00	-	-		-	-	-	0,00%
98	Сооружение входных и выходных оголовкови откосных стенок труб	м3	22,80	7.530,85	171 703,00	-	-		-	-	-	0,00%
99	Ж. б. блок ЗП38 масса блока 9.9 т бетон В 35	шт	2,00	452.537,84	905.076,00	-	-		-	-	-	0,00%
100	Ж/б блок откосных стенок СТ-2	шт	4,00	215.662,56	862.650,00	-	-		-	-	-	0,00%
101	Ж/б блок откосных стенок СТ-3	шт	4,00	97.088,95	388.356,00	-	-		-	-	-	0,00%
102	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	113,00	3.466,31	391.693,00	-	-		-	-	-	0,00%
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	530,00	1.210,55	641.589,00	-	-		-	-	-	0,00%
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	9,00	22.998,86	206.990,00	-	-	9,00	206.990	9,00	206.990	100,00%
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	1,10	23.000,22	25.300,00	-	-	1,10	25.300	1,10	25.300	100,00%
106	устройство асфальтных планок	м3	1,54	37.842,94	58.278,00	-	-	0,77	29.139	0,77	29.139	50,00%
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	30,87	23.000,22	709.925,00	-	-	15,43	354.962	15,43	354.962	50,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d 2x1.5м				-				-			
120	Устройство подготовки из ГПС	м3	151,60	4.057,48	615.115,00	-	-		-	-	-	0,00%
121	Фундамент из бетона В30, F200 (сульфатостойкий цемент) под тело трубы, оголовки	м3	152,56	28.097,63	4.286.574,00	-	-		-	-	-	0,00%
122	Укладка звеньев ж/б труб Д=2х1,5м	м3	112,28	35.809,39	4.020.678,00	-	-		-	-	-	0,00%
123	Блок звена ЗКП 6.200	шт	50,00	192.818,11	9.640.905,00	-	-		-	-	-	0,00%
124	Сооружение оголовков и откосных стенок	м3	44,52	6.383,29	284.184,00	-	-		-	-	-	0,00%
125	Круглое звено оголовка ЗКП 13.170	шт	12,00	257.000,16	3.084.002,00	-	-		-	-	-	0,00%
126	Стенка откосная СТ -4	шт	12,00	134.075,21	1.608.903,00	-	-		-	-	-	0,00%
127	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	73,60	3.466,31	255.120,00	-	-		-	-	-	0,00%
128	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	585,00	1.210,55	708.169,00	-	-		-	-	-	0,00%
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	165,67	7.833,70	1.297.801,00	-	-		-	-	-	0,00%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	29,30	3.688,39	108.070,00	-	-		-	-	-	0,00%
131	устройство сборных упоров	м3	4,20	73.735,54	309.689,00	-	-		-	-	-	0,00%
132	установка асфальтных планок	м3	2,47	37.840,21	93.465,00	-	-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				**144.797.843,00**		**1.306.290**		**1.924.081**		**3.230.371**	2,23%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 700: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПК 727+27 и МОСТА ПК 681+98	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Ремонт опор											
1	Ремонт защитного слоя В25 полимербетоном В25	м3	3,00	58.927,45	176.782,00	-	-		-	-	-	0,00%
2	Ремонт шкафной стенки полимербетоном В25	м3	20,00	58.932,71	1.178.654,00	23,60	1.390.812		-	23,60	1.390.812	118,00%
3	Устройство деревянных подмостей для ремонта опор с разборкой	м3	143,00	15.526,09	2.220.231,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	погрузка, разгрузка и перевозка разобранного материала на базу	тн	21,70	1.245,39	27.025,00	21,70	27.025		-	21,70	27.025	100,00%
5	Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом	м3	180,00	775,34	139.561,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение, опоры				-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
6	Установка опорных частей резино-металлических	шт	36,00	31.586,35	1.137.109,00				-			
7	устройство и разборка опор из шпальных клеток	шт	1.050,00	1.203,50	1.263.674,00	1.050,00	1.263.674		-	1.050,00	1.263.674	100,00%
8	погрузка и перевозка опор из шпальных клеток	тн	41,80	1.095,82	45.805,00	41,80	45.805		-	41,80	45.805	100,00%
9	монтаж траверсы из двутавров	тн	5,80	75.230,33	436.336,00	5,80	436.336		-	5,80	436.336	100,00%
10	Разборка монтажной траверсы из двутавра и перевозка	тн	5,80	17.390,63	100.866,00	11,60	201.732		-	11,60	201.732	200,00%
15	Устройство бетонной подготовки при строительстве опор	м3	107,90	17.441,95	1.881.987,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Устройство монолитных фундаментов	м3	361,90	21.693,43	7.850.851,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором	м3	1,50	127.253,69	190.881,00	-	-		-	-	-	
19	устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строении	м2	45,00	331,81	14.931,00	-	-		-	-	-	0,00%
21	устройство деформационного шва сопряжении мостов с	м	97,27	33.958,38	3.303.132,00	-	-		-	-	-	0,00%
24	устройство монолитной ж/б плиты, опор, бордюров,	м3	275,15	26.208,93	7.211.388,00	217,37	5.697.035		-	217,37	5.697.035	79,00%
25	установка арматурных сеток	тн	36,13	137.363,01	4.963.338,00	120,81	16.594.963		-	120,81	16.594.963	334,35%
26	установка закладных деталей	тн	2,90	155.653,46	450.772,00	7,38	1.148.411	0,94	146.703	8,32	1.295.114	287,31%
27	Устройство гидроизоляции из Техноэласт Мост С	м2	2.031,33	1.441,70	2.928.564,00	1.787,75	2.577.394		-	1.787,75	2.577.394	88,01%
28	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	518,30	1.007,03	521.943,00	850,52	856.498	458,08	461.300	1.308,60	1.317.798	252,48%
30	Прорезка штрабы	м	274,08	290,08	79.505,00	-	-		-	-	-	0,00%
31	укладка в шов термостойкого шнура с заполнением горячей битумной мастикой	тн	0,85	188.467,80	159.395,00	-	-		-	-	-	0,00%
34	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	2.031,33	72,72	147.710,00	3.190,75	232.018		-	3.190,75	232.018	157,08%
35	Монтаж балочных пролетных строений	шт	18,00	3.170.378,36	57.066.810,00	28,00	88.770.594		-	28,00	88.770.594	
36	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты с армированием	м3	174,70	34.069,52	5.951.946,00	119,00	4.054.273	89,00	3.032.188	208,00	7.086.461	119,06%
37	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов	м3	118,00	61.056,83	7.204.706,00	118,00	7.204.707		-	118,00	7.204.707	100,00%
40	Монолитный бетон ростверков, ж/б ригеля, шкафной стенки, открылков, ящиков и т.д.	м3	121,54	26.106,85	3.173.026,00	589,49	15.389.726	2,04	53.258	591,53	15.442.984	486,70%
41	Окраска ж/б пролетных строений, стен мостов, опор	м2	6.381,30	318,77	2.034.195,00	-	-		-	-	-	0,00%
42	Сборка и разборка стальных подмостей	тн	139,20	55.758,41	7.761.571,00	90,74	5.059.519		-	90,74	5.059.519	65,19%
46	Сваи СМ13-35т7	м3	273,70	46.021,80	12.596.167,00	273,70	12.596.167,00		-	273,70	12.596.167,00	100,00%
47	Сваи СМ14-35Т7	м3	81,78	45.433,13	3.715.522,00	81,78	3.715.522,00		-	81,78	3.715.522,00	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сана

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

	Сопряжение моста с насыпью и устройство лестничных сходов					-	-		-	-	-	
54	устройство угловых обратных стенок ,В25 с армированием	м3	23,28	53.067,53	1 235 412,00	23,28	1 235.412		-	23,28	1.235.412	100,00%
55	устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	354,30	6.722,50	2.381 780,00	569,60	3.829.133		-	569,60	3.829.133	160,77%
56	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	тн	0,02	1.186.847,42	17 803,00	-	-		-	-	-	0,00%
57	Укладка переходных сборных плит дл.св. 7м для сопряжения	м3	221,00	94.973,43	20.989 127,00	-	-		-	-	-	0,00%
58	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	1,76	92.302,28	162 452,00	-	-	0,88	81.226	0,88	81.226	50,00%
59	омоноличивание переходных плит В30, балок пролетного строения	м3	13,20	26.537,01	350 289,00	12,40	329.058		-	12,40	329.058	93,94%
60	Устройство монолитного прилива, бездонного ящика, площадок, лотка проезжей части	м3	4,00	20.383,33	81 533,00	-	-		-	-	-	0,00%
61	установка арматурных сеток	тн	1,94	208.880,24	404 392,00	3,97	829.673		-	3,97	829.673	205,17%
62	Устройство упоров при укреплении откосов зем полотна	м3	18,32	20.914,02	383 145,00	-	-		-	-	-	
63	Укрепление откосов зем.полотна монолитными плитами при толщ до 10см	м2	540,00	3.101,99	1.675 077,00	1.350,00	4.187.692		-	1.350,00	4.187.692	250,00%
64	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	118,00	969,17	114 362,00	250,00	242.293		-	250,00	242.293	211,86%
65	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 8см	м2	8,60	2.548,02	21 913,00	-	-		-	-	-	0,00%
66	устройство водосборных сооружений из открытых лотков в откосах (сборный бетон)	м	64,00	31.238,04	1 999 234,00	-	-		-	-	-	0,00%
68	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	6,40	20.914,40	133 852,00	-	-		-	-	-	0,00%
69	Устройство щебеночной и каменной подушек	м3	1.397,90	5.699,83	7.967 788,00	2.583,72	14.726.757		-	2.583,72	14.726.757	184,83%
70	Устройство подушек из ПГС	м3	4,00	3.248,52	12 994,00	-	-		-	-	-	
71	Устройство каменной наброски	м3	180,00	3.014,50	542 610,00	-	-		-	-	-	0,00%
72	Устройство лестничных сходов	м3	19,86	62.569,96	1 242 890,00	-	-		-	-	-	0,00%
73	Устройство георешетки при укреплении откосов	м2	18.255,00	2.402,74	43.862 099,00	33.500,00	80.491.937		-	33.500,00	80.491.937	183,51%
74	Устройство прослойки из нетканого синтет.материала	м2	3.980,00	106,73	424 793,00	9.050,00	965.924		-	9.050,00	965.924	
75	Укладка полиэтиленовых труб (дренаж)	км	0,11	2.947.688,48	324.246,00	0,16	471.630		-	0,16	471.630	
76	устройство монолитных ленточных фундаментов	м3	26,00	22.448,64	583.665,00	37,00	830.599		-	37,00	830.599	
77	укладка плит покрытия (накрывочные)	м3	1,30	44.638,10	57.938,00	-	-			-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				**220.903.777,00**		**275.402.319**		**3.774.675**		**279.176.994**	**126,38%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

No	Ведомость № 800 : Обустройство, Организация и Безопасность	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
11	Устройство уплотняемых подстилающих щебеночных слоев под ограждения	м3	319,00	6.362,58	2.029.663,00	-	-		-	-	-	
12	Устройство ограждения из металлической сетки	м	47.662,00	3.538,84	168.668.135,00	-	-		-	-	-	
13	Установка чугунных решеток на пандусах	шт	7,00	28.235,48	197.648,00	-	-		-	-	-	
15	Устройство кровельного покрытия из светопрозрачных листов "Полигаль"	м2	246,72	15.392,94	3.797.746,00	-	-		-	-	-	
24	Устройство снегозащитных заборов	м	5.000,00	13.654,66	68.273.317,00	2.030,00	26.080.407		-	2.030,00	26.080.407	
25	Доставка воды сверх 5км учтенных	м/час	130,64	2.201,16	287.566,00	-	-		-	-	-	
26	Площадка отдыха ПК 758+00	шт	1,00	35.660.426,08	35.660.426,00	-	-		-	-	-	
27	Устройство туалетов на площадках отдыха с пешеходнми дорожками	шт	1,00	1.025.444,23	1.025.444,00	-	-		-	-	-	
28	Устройство беседок на площадке отдыха	шт	1,00	1.800.700,30	1.800.700,00	-	-		-	-	-	
29	Эстакада для осмотра автомобилей	шт	1,00	4.412.317,96	4.412.318,00	-	-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)				**286.152.963,00**		**26.080.407**		-		**26.080.407**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой