Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**16-СМС**
Дата Сертификата:	06.08.2016
Срок исполнения:	22.07.2016 - 08.08. 2016
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5 670 875 713,00 тенге
Дата договора:	30.10.2014
Дата начала работ:	01.04.2015
Срок завершения:	23.09.2016

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 16-СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 063 699 105,00	4 010 786 138	352 241 792,69	-	352 241 792,69	4 363 027 931	86,16%
2	Материалы на стройплощадке		97 433 395	- 45 283 040	-	- 45 283 040	52 150 355	
3	Заявки на изменения в Контракте		-			-	-	
4	Корректировка стоимости		-		-	-	-	
5	Аренда техники		-		-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5)**	**5 063 699 105**	**4 108 219 534**	**306 958 752**		**306 958 752**	**4 415 178 286**	**87,19%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**607 643 893**	**469 174 833**	**36 835 050**	-	**36 835 050**	**506 009 883**	
IV	**Итого включая НДС**	**5 671 342 998**	**4 577 394 367**	**343 793 802**	-	**343 793 802**	**4 921 188 169**	**86,77%**
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12		- 528 146 000,00		-	-	- 528 146 000,00	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12	283 567 149,90	- 109 454 857,67	- 51 569 070,37	-	- 51 569 070,37	- 161 023 928,04	
VI	**Совокупный Итог (6+7+8):**	**283 567 149,90**	**- 637 600 857,67**	**- 51 569 070,37**	-	**- 51 569 070,37**	**- 689 169 928,04**	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**3 939 793 509**	**292 224 732**	-	**292 224 732**	**4 232 018 241**	

Субподрядчик ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Директор Ахмет Будан Подпись Дата	Генподрядчик ТОО "ДОРСТРОЙ"	Директор Тлеуплиев М.Д. Подпись Дата

Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Инженер:	ТОО Жол Сана
Проект:	Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата																Итого
	01-СМС	02-СМС	03-СМС	04-СМС	05-СМС	06-СМС	07-СМС	08-СМС	09-СМС	10-СМС	11-СМС	12-СМС	13-СМС	14-СМС	15-СМС	16-СМС	
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	295 303 742,00	-	-	-	96 412 846,00	1 840 960,00	77 554 351,00	58 366 891,00	36 855 363,00		38 138 063,00	105 982 747,00		-			**710 454 963,00**
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-	-	-	- 174 148 544,82	- 40 427 046,45			- 18 257 158,31	- 149 036 151,78	- 74 916 511,02	- 56 297 776,50	- 77 550 337,13	- 22 388 041,61	- 45 283 040,24	**- 658 304 607,86**

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата															
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)																
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)																

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО "Дорстрой"

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5 957,83	61 629,9	275 385 224,00	- 58 985,3	-263 568 204,40		0,00	- 1 500,0	-6 702 558,75	61 630	275 385 224,00	- 60 485,3	-270 270 763,15	1 145	5 114 461
2	Битум БНД 70/100	тн	62 053,57	1 730,0	80 514 509,00	- 1 575,2	-73 310 089,29		0,00	- 55,0	-2 559 709,82	1 730	80 514 509,00	- 1 630,2	-75 869 799,11	100	4 644 710
3	Стойки снегозащитного забора	шт	14 464,29	944,7	10 248 528,00	- 864,0	-9 372 859,92		0,00		0,00	945	10 248 528,00	- 864,0	-9 372 859,92	81	875 668
4	Сетка плетенная	м2	713,20		19 122 675,00		0,00		0,00	- 14 613,0	-7 816 493,70		19 122 675,00		-7 816 493,70		11 306 181
5	Георешетка Тенсар RE 540	м2	1 576,79		40 675 269,00		-11 825 925,00		0,00	- 14 673,0	-17 352 179,75		40 675 269,00		-29 178 104,75		11 497 164
6	Блоки TW	м2	1 026,79		10 313 036,00		-7 700 892,86		0,00	- 3 392,0	-2 612 142,86		10 313 036,00		-10 313 035,71		0
7	Георешетка Тенсар ТриАкс 160	м2	1 026,79		15 940 848,00		-7 700 892,86		0,00	- 10 700,0	-8 239 955,36		15 940 848,00		-15 940 848,21		0
8	Знаки дорожные	шт	45 848,17		15 748 846,00		0,00		0,00		0,00		15 748 846,00		0,00		15 748 846
9	Сигнальные столбики	шт	2 772,70	1 425,0	2 963 323,00	-	0,00		0,00		0,00	1 425	2 963 323,00	-	0,00	1 425	2 963 323
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					**470 912 258,00**		**-373 478 864,32**		**0,00**		**-45 283 040,24**		**470 912 258,00**		**-418 761 904,56**		**52 150 353**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: **16-СМС**

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: **22.07.2016 - 08.08. 2016**

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				24 327 363,00		5 461 750		-		5 461 750	
200	Материалы и испытания материалов				1 908 777,00		1 179 000		-		1 179 000	
300	Подготовительные работы				143 010 727,00		138 538 426		-		138 538 426	96,87%
400	Земляные работы				1 149 360 943,00		1 236 446 963		34 042 048		1 270 489 011	110,54%
500	Дорожная одежда				3 093 236 712,00		2 307 125 855		250 065 376		2 557 191 232	82,67%
600	Искусственные сооружения				144 797 843,00		3 230 371		603 007		3 833 379	2,65%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				220 903 777,00		279 176 994		42 254 131		321 431 125	145,51%
800	Обустройство, организация и безопасность				286 152 963,00		26 080 407		25 277 230		51 357 637	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5 063 699 105,0**		**3 997 239 767**		**352 241 793**		**4 349 481 560**	85,90%
	НДС				607 643 893,00		479 668 772				521 937 787	
	Общая стоимость			**Total**	**5 671 342 998,0**		**4 476 908 539**		**352 241 793**		**4 829 150 332**	85,15%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик:	**ТОО Дорстрой**	Номер Сертификата:	**16-СМС**
Подрядчик:	**ТОО "СП "Сине Мидас Строй"**	Дата Сертификата:	06.08.2016
Инженер:	**ТОО Жол Сапа**	Срок исполнения:	**22.07.2016 - 08.08. 2016**
Проект:	**Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444**		

No	Ведомость No.100 :Общие требования	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю по Карагандинской области) временный отвод	Ф.С	1,00	6 827 188,62	6 827 189,00	1,00	2 730 875		-	1,00	2 730 875	
2	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель временный отвод	Ф.С	1,00	17 500 173,60	17 500 174,00	0,50	2 730 875		-	0,50	2 730 875	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				**24 327 363,00**		**5 461 750**		-		**5 461 750**	

No	Ведомость No.200 : Материалы и испытания материалов	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Испытание материалов	Ф.С	1,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,80	1 179 000		-	0,80	1 179 000	
2	Испытание мостов	шт	1,00	438 777,36	438 777,00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				**1 908 777,00**		**1 179 000**		-		**1 179 000**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

No	Ведомость No - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67,80	28 328,52	1 920 673,00	67,17	1 910 689		-	67,17	1 910 689	99,48%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	5 070,00	161,61	819 372,00	-	-		-	-	-	0,00%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1 940,00	1 524,17	2 956 898,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2 145,00	73,37	157 384,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч.				-							
	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76,00	2 822,11	214 480,00	76,00	215 574		-	76,00	215 574	100,51%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27,00	1 014,40	27 389,00	27,00	27 528		-	27,00	27 528	100,51%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324,00	2 488,49	806 272,00	278,00	695 331		-	278,00	695 331	86,24%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162,00	641,54	103 929,00	-	-		-	-	-	0,00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276,00	2 984,43	823 704,00	255,00	764 913		-	255,00	764 913	92,86%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135,00	1 215,43	164 082,00	95,00	116 054		-	95,00	116 054	70,73%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0,90	2 755,83	2 480,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	403 239,00	323,86	130 593 224,00	403 239,00	130 942 314		-	403 239,00	130 942 314	100,27%
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	64 703,00	36,53	2 363 885,00	64 703,00	2 373 736		-	64 703,00	2 373 736	100,42%
25	Доставка воды на трассу	маш-час	747,59	2 751,45	2 056 955,00	538,55	1 492 287		-	538,55	1 492 287	72,55%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**143 010 727,00**		**138 538 426**		-		**138 538 426**	**96,87%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	128 633,24	68,43	8 802 810,00	132 138,64	9 086 094		-	132 138,64	9 086 094	103,22%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в кучи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой в кавальеры	м3	85 500,00	929,25	79 450 516,00	85 500,00	79 738 171		-	85 500,00	79 738 171	100,36%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32 400,00	28,99	939 224,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рекультивации	м2	1 140 000,00	4,20	4 792 788,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, транспортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополнительным перемещением бульдозером	м3	76 950,00	157,06	12 086 121,00	-	-		-	-	-	0,00%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещением в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	40 512,00	199,23	8 071 368,00	9 895,31	1 971 481		-	9 895,31	1 971 481	24,43%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349 475,00	4,76	1 664 480,00	165 852,21	792 414		-	165 852,21	792 414	47,61%
8	Устройство кюветов	м3	12 438,00	406,81	5 059 875,00	-	-		-	-	-	0,00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляного полотна								-			
	- бульдозерные работы	м3	311 224,00	117,83	36 670 092,00	252 031,90	29 817 233		-	252 031,90	29 817 233	81,31%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1 349 094,14	126,44	170 578 923,00	1 204 473,69	152 883 816		-	1 204 473,69	152 883 816	89,63%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	42 254,23	3 972,05	167 835 821,00	81 906,58	326 193 173		-	81 906,58	326 193 173	194,35%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46 055,00	1 367,15	62 964 047,00	30 484,63	41 787 976	8 078,15	11 044 035	38 562,78	52 832 011	83,91%
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозером	м3	179 753,00	104,17	18 725 589,00	172 830,46	18 090 600		-	172 830,46	18 090 600	96,61%
13	Перевозка грунта	тн	1 809 702,23	146,59	265 281 355,00	2 504 316,00	368 457 152	148 160,84	21 718 661	2 652 476,84	390 175 813	147,08%
14	Работа на отвале	м3	1 623 226,22	15,54	25 229 481,00	1 458 777,66	22 766 262	82 311,58	1 279 352	1 541 089,24	24 045 614	95,31%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	567 434,00	19,57	11 105 024,00	542 158,67	10 654 695		-	542 158,67	10 654 695	95,94%
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	21 829,32	3 004,40	65 583 916,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1 505 505,50	102,07	153 662 430,00	1 390 433,26	142 499 958		-	1 390 433,26	142 499 958	92,74%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331 789,25	90,97	30 183 996,00	160 672,38	14 664 526		-	160 672,38	14 664 526	48,58%
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш.час	13 907,01	1 486,52	20 673 087,00	11 414,84	17 043 412		-	11 414,84	17 043 412	82,44%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)				**1 149 360 943,00**		**1 236 446 963**		**34 042 048**		**1 270 489 011**	**110,54%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда								-			
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	79 070	1 863,72	147 364 720,00	70 053,73	130 810 539	1 295,91	2 415 218	71 349,64	133 225 756	90,41%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	186 128	1 218,03	226 709 488,00	107 463,67	131 601 898		-	107 463,67	131 601 898	58,05%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня, доменного шлака и портландцемента, толщиной 17см	м2	297 657	1 184,66	352 623 294,00	277 929,21	329 752 607	48 134,13	57 022 734	326 063,34	386 775 341	109,69%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	821	108 408,83	89 003 653,00	650,96	70 720 892	79,41	8 608 940	730,37	79 329 832	89,13%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	452	1 203,99	544 203,00	348,41	420 404	48,92	58 895	397,32	479 298	88,07%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	258 218	1 512,58	390 575 382,00	498 203,49	754 811 878	47 139,28	71 301 973	545 342,77	826 113 851	211,51%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	322 495	2 209,63	539 140 121,00	293 057,06	649 224 886		-	293 057,06	649 224 886	120,42%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	345 590	1 483,23	512 589 456,00	84 186,10	124 867 352	61 824,50	91 699 947	146 010,60	216 567 299	42,25%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 15см	м2	156 613	147,96	23 172 522,00	-	-	6 915,00	1 023 146	6 915,00	1 023 146	4,42%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1 913	112,07	214 395,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщиной 23см	м3	8 314	4 473,13	37 189 616,00	541,08	2 420 331	1 142,73	5 111 595	1 683,82	7 531 926	20,25%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщиной 17см	м3	5 907	4 194,96	24 779 620,00	1 419,64	5 955 315	1 296,74	5 439 783	2 716,38	11 395 098	45,99%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	59 995	92,16	5 529 091,00	-	-	8 155,04	751 562	8 155,04	751 562	13,59%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	17 528	1 483,23	25 998 055,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках								-			
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	18 012,00	3 657,87	65 885 547,00	6 123,67	22 399 591	1 812,96	6 631 583	7 936,63	29 031 174	
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	57 297,00	1 575,63	90 279 113,00	9 992,62	15 744 714		-	9 992,62	15 744 714	
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	51 376,00	325,01	16 697 570,00	12 069,58	3 922 702		-	12 069,58	3 922 702	
45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	57 322,00	1 099,15	63 005 385,00	19 374,28	21 295 214		-	19 374,28	21 295 214	
46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	122,88	108 408,95	13 321 195,00	8,99	974 511		-	8,99	974 511	
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	37,87	1 203,94	45 590,00	5,40	6 507		-	5,40	6 507	
48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	47 334,00	1 059,99	50 173 453,00	8 303,75	8 801 872		-	8 303,75	8 801 872	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	44 661,00	2 209,63	98 684 089,00	-	-		-	-	-	0,00%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	52 923,00	1 738,52	92 007 694,00	-	-		-	-	-	0,00%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	97 584,00	1 516,85	148 020 661,00	-	-		-	-	-	0,00%
52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 толщ.13см	м2	19 210,15	950,10	18 251 563,00	-	-		-	-	-	
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3 808,50	6 774,61	25 801 112,00	-	-		-	-	-	
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1 257,88	3 689,66	4 641 151,00	904,03	3 341 715		-	904,03	3 341 715	72,00%
55	Доставка воды	м-час	1 253,28	2 367,40	2 967 010,00	795,50	1 887 998		-	795,50	1 887 998	63,63%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44 000,00	636,86	28 021 963,00	44 000,00	28 164 932		-	44 000,00	28 164 932	100,51%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3 093 236 712,00**		**2 307 125 855**		**250 065 376**		**2 557 191 232**	**82,67%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
9	Устройство подушек из ПГС	м3	265,00	4 057,50	1 075 239,00	-	-		-	-	-	0,00%
10	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы	м3	365,37	23 889,57	8 728 531,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	395,80	13 068,53	5 172 522,00	-	-		-	-	-	0,00%
12	ЗКП 6.200 В30 F 300	шт	88,00	192 818,11	16 967 993,00	-	-		-	-	-	0,00%
13	ЗКП 5.200	шт	72,00	192 818,11	13 882 904,00	-	-		-	-	-	0,00%
14	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	194,14	5 643,58	1 095 646,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
15	Блок ЗКП 13.170 масса 2,21 т	шт	34,00	257 000,16	8 738 005,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	68,00	134 075,21	9 117 114,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	403,00	3 466,34	1 396 934,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	2 849,00	1 210,55	3 448 843,00	-	-		-	-	-	0,00%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	16,80	73 736,32	1 238 770,00	4,20	309 692		-	4,20	309 692	25,00%
20	установка асфальтных планок	м3	10,66	37 841,57	403 391,00	2,33	88 242		-	2,33	88 242	21,88%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	38,71	3 442,08	133 243,00	9,68	33 310		-	9,68	33 310	25,00%
22	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными	м2	753,43	3 688,45	2 779 000,00	164,81	607 903		-	164,81	607 903	21,87%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	210,66	29 902,84	6 299 272,00	52,67	1 574 832		-	52,67	1 574 832	25,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 x 1.5м)					-	-		-	-	-	#DIV/0!
31	Устройство подушек из ПГС	м3	5,00	4 057,50	20 288,00	-	-		-	-	-	0,00%
32	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 под тело трубы, оголовки	м3	147,78	23 889,52	3 530 393,00	-	-		-	-	-	0,00%
33	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	86,70	11 329,95	982 306,00	-	-		-	-	-	0,00%
34	ЗКП 5.200	шт	51,00	192 818,11	9 833 723,00	-	-		-	-	-	0,00%
35	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	20,26	10 211,30	206 881,00	-	-		-	-	-	0,00%
36	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	4,00	134 075,21	536 301,00	-	-		-	-	-	0,00%
37	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	47,00	3 466,31	162 917,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
38	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	430,00	1 210,52	520 522,00	0,00	0		-	0,00	0	0,00%
39	установка асфальтных планок	м3	0,90	37 841,57	34 057,00	-	-		-	-	-	0,00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6,60	23 889,57	157 671,00				-			
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220,00	1 713,84	377 046,00	-	-		-	-	-	0,00%
		шт	220,00	12 510,06	2 752 214,00	-	-		-	-	-	0,00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщ	м2	31,20	8 786,42	274 136,00	-	-		-	-	-	0,00%
43	Сборные бетонные упоры	м	14,00	16 235,09	227 291,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4.0x2.5м				-	-	-		-	-	-	0,00%
94	устройство подготовки из ГПС	м3	42,00	4 057,48	170 414,00	-	-		-	-	-	0,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

95	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 (сульфатостойкий цемент)	м3	58,60	22 999,04	1 347 744,00	-	-		-	-	-	0,00%
96	Укладка прямоугольных ж/б звеньев труб отв 4,0х2,5м,	м3	101,36	5 645,82	572 260,00	-	-		-	-	-	0,00%
97	Ж/б звено ЗП19.100 масса блока 9.1 т бетон В35 F200	шт	28,00	426 429,89	11 940 037,00	-	-		-	-	-	0,00%
98	Сооружение входных и выходных оголовкови откосных стенок	м3	22,80	7 530,85	171 703,00	-	-		-	-	-	0,00%
99	Ж. б. блок ЗП38 масса блока 9.9 т бетон В 35	шт	2,00	452 537,84	905 076,00	-	-		-	-	-	0,00%
100	Ж/б блок откосных стенок СТ-2	шт	4,00	215 662,56	862 650,00	-	-		-	-	-	0,00%
101	Ж/б блок откосных стенок СТ-3	шт	4,00	97 088,95	388 356,00	-	-		-	-	-	0,00%
102	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	113,00	3 466,31	391 693,00	-	-		-	-	-	0,00%
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	530,00	1 210,55	641 589,00	-	-		-	-	-	0,00%
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	9,00	22 998,86	206 990,00	9,00	206 990			9,00	206 990	100,00%
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	1,10	23 000,22	25 300,00	1,10	25 300			1,10	25 300	100,00%
106	устройство асфальтных планок	м3	1,54	37 842,94	58 278,00	0,77	29 139			0,77	29 139	50,00%
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	30,87	23 000,22	709 925,00	15,43	354 962			15,43	354 962	50,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d 2х1.5м				-							
120	Устройство подготовки из ГПС	м3	151,60	4 057,48	615 115,00	-	-		-	-	-	0,00%
121	Фундамент из бетона В30, F200 (сульфатостойкий цемент) под тело трубы, оголовки	м3	152,56	28 097,63	4 286 574,00	-	-		-	-	-	0,00%
122	Укладка звеньев ж/б труб Д=2х1,5м	м3	112,28	35 809,39	4 020 678,00	-	-		-	-	-	0,00%
123	Блок звена ЗКП 6.200	шт	50,00	192 818,11	9 640 905,00	-	-		-	-	-	0,00%
124	Сооружение оголовков и откосных стенок	м3	44,52	6 383,29	284 184,00	-	-		-	-	-	0,00%
125	Круглое звено оголовка ЗКП 13.170	шт	12,00	257 000,16	3 084 002,00	-	-		-	-	-	0,00%
126	Стенка откосная СТ -4	шт	12,00	134 075,21	1 608 903,00	-	-		-	-	-	0,00%
127	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	73,60	3 466,31	255 120,00	-	-		-	-	-	0,00%
128	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	585,00	1 210,55	708 169,00	-	-		-	-	-	0,00%
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	165,67	7 833,70	1 297 801,00	-	-	55,22	432 600	55,22	432 600	33,33%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	29,30	3 688,39	108 070,00	-	-	9,77	36 023	9,77	36 023	33,33%
131	устройство сборных упоров	м3	4,20	73 735,54	309 689,00	-	-	1,40	103 230	1,40	103 230	33,33%
132	установка асфальтных планок	м3	2,47	37 840,21	93 465,00	-	-	0,82	31 154	0,82	31 154	33,33%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				**144 797 843,00**		**3 230 371**		**603 007**		**3 833 379**	**2,65%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

No	Ведомость № 700: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПК 727+27 и МОСТА ПК 681+98	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Ремонт опор											
1	Ремонт защитного слоя В25 полимербетоном В25	м3	3,00	58 927,45	176 782,00	-	-		-	-	-	0,00%
2	Ремонт шкафной стенки полимербетоном В25	м3	20,00	58 932,71	1 178 654,00	23,60	1 390 812		-	23,60	1 390 812	118,00%
3	Устройство деревянных подмостей для ремонта опор с разборкой	м3	143,00	15 526,09	2 220 231,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	погрузка, разгрузка и перевозка разобранного материала на базу	тн	21,70	1 245,39	27 025,00	21,70	27 025	45,82	57 058	67,52	84 083	311,13%
5	Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом	м3	180,00	775,34	139 561,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение, опоры				-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
6	Установка опорных частей резино-металлических	шт	36,00	31 586,35	1 137 109,00				-			
7	устройство и разборка опор из шпальных клеток	шт	1 050,00	1 203,50	1 263 674,00	1 050,00	1 263 674		-	1 050,00	1 263 674	100,00%
8	погрузка и перевозка опор из шпальных клеток	тн	41,80	1 095,82	45 805,00	41,80	45 805		-	41,80	45 805	100,00%
9	монтаж траверсы из двутавров	тн	5,80	75 230,33	436 336,00	5,80	436 336		-	5,80	436 336	100,00%
10	Разборка монтажной траверсы из двутавра и перевозка	тн	5,80	17 390,63	100 866,00	11,60	201 732		-	11,60	201 732	200,00%
15	Устройство бетонной подготовки при строительстве опор	м3	107,90	17 441,95	1 881 987,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Устройство монолитных фундаментов	м3	361,90	21 693,43	7 850 851,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором	м3	1,50	127 253,69	190 881,00	-	-	-4,09	- 520 213	- 4,09	- 520 213	
19	устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строении	м2	45,00	331,81	14 931,00	-	-		-	-	-	0,00%
21	устройство деформационного шва сопряжений мостов с	м	97,27	33 958,38	3 303 132,00	-	-		-	-	-	0,00%
24	Устройство монолитной ж/б плиты, опор, бордюров,	м3	275,15	26 208,93	7 211 388,00	217,37	5 697 035	314,90	8 253 193	532,27	13 950 228	193,45%
25	установка арматурных сеток	тн	36,13	137 363,01	4 963 338,00	120,81	16 594 963	4,40	604 397	125,21	17 199 360	346,53%
26	установка закладных деталей	тн	2,90	155 653,46	450 772,00	8,32	1 295 114		-	8,32	1 295 114	287,31%
27	Устройство гидроизоляции из Техноэласт Мост С	м2	2 031,33	1 441,70	2 928 564,00	1 787,75	2 577 394		-	1 787,75	2 577 394	88,01%
28	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	518,30	1 007,03	521 943,00	1 308,60	1 317 798		-	1 308,60	1 317 798	252,48%
30	Прорезка штрабы	м	274,08	290,08	79 505,00	-	-		-	-	-	0,00%
31	укладка в шов термостойкого шнура с заполнением горячей битумной мастикой	тн	0,85	188 467,80	159 395,00	-	-		-	-	-	0,00%
34	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	2 031,33	72,72	147 710,00	3 190,75	232 018		-	3 190,75	232 018	157,08%
35	Монтаж балочных пролетных строений	шт	18,00	3 170 378,36	57 066 810,00	28,00	88 770 594		-	28,00	88 770 594	
36	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты с армированием	м3	174,70	34 069,52	5 951 946,00	208,00	7 086 461		-	208,00	7 086 461	119,06%
37	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов	м3	118,00	61 056,83	7 204 706,00	118,00	7 204 707	42,24	2 579 041	160,24	9 783 748	135,80%
40	Монолитный бетон ростверков, ж/б ригеля, шкафной стенки, открылков, ящиков и т.д.	м3	121,54	26 106,85	3 173 026,00	591,53	15 442 984	30,00	783 205	621,53	16 226 189	511,38%
41	Окраска ж/б пролетных строений, стен мостов, опор	м2	6 381,30	318,77	2 034 195,00	-	-		-	-	-	0,00%
42	Сборка и разборка стальных подмостей	тн	139,20	55 758,41	7 761 571,00	90,74	5 059 519		-	90,74	5 059 519	65,19%
46	Сваи СМ13-35т7	м3	273,70	46 021,80	12 596 167,00	273,70	12 596 167,00		-	273,70	12 596 167,00	100,00%
47	Сваи СМ14-35Т7	м3	81,78	45 433,13	3 715 522,00	81,78	3 715 522,00		-	81,78	3 715 522,00	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

	Сопряжение моста с насыпью и устройство лестничных сходов					-	-		-	-	-	
54	устройство угловых обратных стенок ,В25 с армированием	м3	23,28	53 067,53	1 235 412,00	23,28	1 235 412		-	23,28	1 235 412	100,00%
55	устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	354,30	6 722,50	2 381 780,00	569,60	3 829 133		-	569,60	3 829 133	160,77%
56	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	тн	0,02	1 186 847,42	17 803,00	-	-		-	-	-	0,00%
57	Укладка переходных сборных плит дл.св. 7м для сопряжения	м3	221,00	94 973,43	20 989 127,00	-	-		-	-	-	0,00%
58	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	1,76	92 302,28	162 452,00	0,88	81 226	1,20	110 763	2,08	191 989	118,18%
59	омоноличивание переходных плит В30, балок пролетного	м3	13,20	26 537,01	350 289,00	12,40	329 058		-	12,40	329 058	93,94%
60	Устройство монолитного прилива, бездонного ящика, площадок, лотка проезжей счасти	м3	4,00	20 383,33	81 533,00	-	-		-	-	-	0,00%
61	установка арматурных сеток	тн	1,94	208 880,24	404 392,00	3,97	829 673		-	3,97	829 673	205,17%
62	Устройство упоров при укреплении откосов зем.полотна	м3	18,32	20 914,02	383 145,00	-	-		-	-	-	
63	Укрепление откосов зем.полотна монолитными плитами при толщ.до 10см	м2	540,00	3 101,99	1 675 077,00	1 350,00	4 187 692		-	1 350,00	4 187 692	250,00%
64	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	118,00	969,17	114 362,00	250,00	242 293		-	250,00	242 293	211,86%
65	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 8см	м2	8,60	2 548,02	21 913,00	-	-		-	-	-	0,00%
66	устройство водосборных сооружений из открытых лотков в откосах (сборный бетон)	м	64,00	31 238,04	1 999 234,00	-	-		-	-	-	0,00%
68	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	6,40	20 914,40	133 852,00	-	-		-	-	-	0,00%
69	Устройство щебеночной и каменной подушек	м3	1 397,90	5 699,83	7 967 788,00	2 583,72	14 726 757	1 200,00	6 839 792	3 783,72	21 566 549	270,67%
70	Устройство подушек из ПГС	м3	4,00	3 248,52	12 994,00	-	-		-	-	-	
71	Устройство каменной наброски	м3	180,00	3 014,50	542 610,00	-	-		-	-	-	0,00%
72	Устройство лестничных сходов	м3	19,86	62 569,96	1 242 890,00	-	-		-	-	-	0,00%
73	Устройство георешетки при укреплении откосов	м2	18 255,00	2 402,74	43 862 099,00	33 500,00	80 491 937	9 800,00	23 546 895	43 300,00	104 038 832	237,20%
74	Устройство прослойки из нетканого синтет.материала	м2	3 980,00	106,73	424 793,00	9 050,00	965 924		-	9 050,00	965 924	
75	Укладка полиэтиленовых труб (дренаж)	км	0,11	2 947 688,48	324 246,00	0,16	471 630		-	0,16	471 630	
76	устройство монолитных ленточных фундаментов	м3	26,00	22 448,64	583 665,00	37,00	830 599		-	37,00	830 599	
77	укладка плит покрытия (накрывочные)	м3	1,30	44 638,10	57 938,00	-	-			-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				**220 903 777,00**		**279 176 994**		**42 254 131**		**321 431 125**	**145,51%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 16-СМС

Дата Сертификата: 06.08.2016

Срок исполнения: 22.07.2016 - 08.08. 2016

No	Ведомость № 800 : Обустройство, Организация и Безопасность	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
11	Устройство уплотняемых подстилающих щебеночных слоев под ограждения	м3	319,00	6 362,58	2 029 663,00	-	-	39,00	248 109	39,00	248 109	
12	Устройство ограждения из металлической сетки	м	47 662,00	3 538,84	168 668 135,00	-	-		-	-	-	
Нов.12	Устройство ограждения из металлической сетки , в т.ч:	м	24 570,00	2 569,20	63 125 180,00	-	-	9 742,00	25 029 121	9 742,00	25 029 121	
13	Установка чугунных решеток на пандусах	шт	7,00	28 235,48	197 648,00	-	-		-	-	-	
15	Устройство кровельного покрытия из светопрозрачных листов "Полигаль"	м2	246,72	15 392,94	3 797 746,00	-	-		-	-	-	
24	Устройство снегозащитных заборов	м	5 000,00	13 654,66	68 273 317,00	2 030,00	26 080 407		-	2 030,00	26 080 407	
25	Доставка воды сверх 5км учтенных	м/час	130,64	2 201,16	287 566,00	-	-		-	-	-	
26	Площадка отдыха ПК 758+00	шт	1,00	35 660 426,08	35 660 426,00	-	-		-	-	-	
27	Устройство туалетов на площадках отдыха с пешеходними дорожками	шт	1,00	1 025 444,23	1 025 444,00	-	-		-	-	-	
28	Устройство беседок на площадке отдыха	шт	1,00	1 800 700,30	1 800 700,00	-	-		-	-	-	
29	Эстакада для осмотра автомобилей	шт	1,00	4 412 317,96	4 412 318,00	-	-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)				**286 152 963,00**		**26 080 407**		**25 277 230**		**51 357 637**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой