Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**18-СМС**
Дата Сертификата:	8.9.2016
Срок исполнения:	20.08.2016 - 08.09. 2016
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5.670.875.713,00 тенге
Дата договора:	30.10.2014
Дата начала работ:	1.4.2015
Срок завершения:	23.9.2016

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 18-СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	Размер выплаты							
1	Итого по ВОР	5.063.699.105,00	4.600.123.551,56	275.503.798,83	-	275.503.798,83	4.875.627.350,39	96,29%
2	Материалы на стройплощадке		36.091.996	- 6.073.548	-	- 6.073.548	30.018.448	
3	Заявки на изменения в Контракте		-			-	-	
4	Корректировка стоимости		-		-	-	-	
5	Аренда техники		-		-	-	-	
II	Совокупный Итог (1+2+3+4+5)	5.063.699.105	4.636.215.547,52	269.430.251		269.430.251	4.905.645.798	96,88%
III	НДС 12% (II-6)*0.12	607.643.893	556.345.866,00	32.331.630	-	32.331.630	588.677.496	
IV	Итого включая НДС	5.671.342.998	5.192.561.413,52	301.761.881	-	301.761.881	5.494.323.294,48	96,88%
V	Вычеты							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12		- 528.146.000,00		-	-	- 528.146.000,00	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12	283.567.149,90	- 185.780.101,31	- 30.176.188,10	-	- 30.176.188,10	- 215.956.289,41	
VI	Совокупный Итог (6+7+8):	283.567.149,90	- 713.926.101,31	- 30.176.188,10	-	- 30.176.188,10	- 744.102.289,41	
VII	Возврат Удержаний							
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)		4.478.635.312	271.585.692,87	-	271.585.693	4.750.221.005	

Субподрядчик ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Директор Ахмет Будан Подпись Дата	Генподрядчик ТОО "ДОРСТРОЙ"	Директор Тлеулиев М.Д. Подпись Дата

Заказчик: ТОО "Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Инженер: ТОО Жол Сапа
Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата																		Итого
	01-СМС	02-СМС	03-СМС	04-СМС	05-СМС	06-СМС	07-СМС	08-СМС	09-СМС	10-СМС	11-СМС	12-СМС	13-СМС	14-СМС	15-СМС	16-СМС	17-СМС	18-СМС	
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	295.303.742,00	-	-	-	96.412.846,00	1.840.960,00	77 554 351,00	58 366 891,00	36 855 363,00		38 138 063,00	105.982.747,00		-					710.454.963,00
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-	-	-	- 174 148 544,82	- 40 427 046,45			- 18 257 158,31	- 149 036 151,78	- 74.916.511,02	- 56.297.776,50	- 77.550.337,13	- 22.388.041,61	- 45.283.040,24	- 16.058.359,18	- 6.073.547,87	- 680.436.514,91

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата																	
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)																		
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)																		

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО "Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5.957,83	61.629,9	275.385.224,00	- 60.985,3	-272.504.949,40		0,00	- 644,6	-2.880.178,86	61.630	275.385.224,00	- 61.629,9	-275.385.128,26	0	96
2	Битум БНД 70/100	тн	62.053,57	1.730,0	80.514.509,00	- 1.680,2	-78.196.808,04		0,00	- 49,8	-2.317.700,89	1.730	80.514.509,00	- 1.730,0	-80.514.508,93	0	0
3	Стойки снегозащитного забора	шт	14.464,29	944,7	10.248.528,00	- 864,0	-9.372.859,92		0,00	- 80,7	-875.668,12	945	10.248.528,00	- 944,7	-10.248.528,04	0	0
4	Сетка плетенная	м2	713,20	-	19.122.675,00	-	-7.816.493,70		0,00		0,00	0	19.122.675,00	-	-7.816.493,70	0	11.306.181
5	Знаки дорожные	шт	45.848,17	-	15.748.846,00	-	0,00		0,00		0,00	0	15.748.846,00	-	0,00	0	15.748.846
6	Сигнальные столбики	шт	2.772,70	1.425,0	2.963.323,00	-	0,00		0,00		0,00	1.425	2.963.323,00	-	0,00	1.425	2.963.323
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					**403.983.105,00**		**-367.891.111,05**		**0,00**		**-6.073.547,87**		**403.983.105,00**		**-373.964.658,92**		**30.018.446**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: **18-СМС**

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: **20.08.2016 - 08.09. 2016**

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				24.327.363,00		15.577.275		-		15.577.275	
200	Материалы и испытания материалов				1.908.777,00		1.179.000		-		1.179.000	
300	Подготовительные работы				143.010.727,00		141.480.698		9.065		141.489.763	98,94%
400	Земляные работы				1.149.360.943,00		1.289.415.663		26.880.916		1.316.296.579	114,52%
500	Дорожная одежда				3.093.236.712,00		2.720.408.646		229.482.076		2.949.890.722	95,37%
600	Искусственные сооружения				144.797.843,00		12.291.291		2.035.073		14.326.364	9,89%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				220.903.777,00		362.474.183		17.096.669		379.570.852	171,83%
800	Обустройство, организация и безопасность				286.152.963,00		57.296.795		-		57.296.795	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5.063.699.105,0**		**4.600.123.551,56**		**275.503.799**		**4.875.627.350,39**	**96,29%**
	НДС				607.643.893,00		552.014.826		33.060.456		585.075.282	
	Общая стоимость			**Total**	**5.671.342.998,0**		**5.152.138.378**		**308.564.255**		**5.460.702.632**	**96,29%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик:	ТОО Дорстрой	Номер Сертификата:	18-СМС
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	8.9.2016
Инженер:	ТОО Жол Сапа	Срок исполнения:	20.08.2016 - 08.09. 2016
Проект:	Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444		

No	Ведомость No.100 :Общие требования	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю по Карагандинской области) временный отвод	Ф.С	1,00	6.827.188,62	6.827.189,00	1,00	6.827.188		-	1,00	6.827.188	
2	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель временный отвод	Ф.С	1,00	17.500.173,60	17.500.174,00	0,50	8.750.087		-	0,50	8.750.087	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				**24.327.363,00**		**15.577.275**		-		**15.577.275**	

No	Ведомость No.200 : Материалы и испытания материалов	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Испытание материалов	Ф.С	1,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,80	1.179.000		-	0,80	1.179.000	
2	Испытание мостов	шт.	1,00	438.777,36	438.777,00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				**1.908.777,00**		**1.179.000**		-		**1.179.000**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 18-СМС

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: 20.08.2016 - 08.09. 2016

No	Ведомость № - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67,80	28.328,52	1.920.673,00	67,17	1.910.689	0,32	9.065	67,49	1.919.754	99,95%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	5.070,00	161,61	819.372,00	4.500,00	727.253		-	4.500,00	727.253	88,76%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1.940,00	1.524,17	2.956.898,00	1.350,00	2.057.635		-	1.350,00	2.057.635	69,59%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2.145,00	73,37	157.384,00	2.145,00	157.384		-	2.145,00	157.384	100,00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч:				-							
	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76,00	2.822,11	214.480,00	76,00	215.574		-	76,00	215.574	100,51%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27,00	1.014,40	27.389,00	27,00	27.528		-	27,00	27.528	100,51%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324,00	2.488,49	806.272,00	278,00	695.331		-	278,00	695.331	86,24%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162,00	641,54	103.929,00	-	-		-	-	-	0,00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276,00	2.984,43	823.704,00	255,00	764.913		-	255,00	764.913	92,86%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135,00	1.215,43	164.082,00	95,00	116.054		-	95,00	116.054	70,73%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0,90	2.755,83	2.480,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	403.239,00	323,86	130.593.224,00	403.239,00	130.942.314		-	403.239,00	130.942.314	100,27%
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	64.703,00	36,53	2.363.885,00	64.703,00	2.373.736		-	64.703,00	2.373.736	100,42%
25	Доставка воды на трассу	маш-час	747,59	2.751,45	2.056.955,00	538,55	1.492.287		-	538,55	1.492.287	72,55%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**143.010.727,00**		**141.480.698**		**9.065**		**141.489.763**	**98,94%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине-Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: **18-СМС**

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: **20.08.2016 - 08.09. 2016**

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	128.633,24	68,43	8.802.810,00	132.138,64	9.086.094		-	132.138,64	9.086.094	103,22%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в кучи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой в кавальеры	м3	85.500,00	929,25	79.450.516,00	85.500,00	79.738.171		-	85.500,00	79.738.171	100,36%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32.400,00	28,99	939.224,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рекультивации	м2	1.140.000,00	4,20	4.792.788,00	-	-		-	-	-	0,00%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, транспортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополнительным перемещением бульдозером	м3	76.950,00	157,06	12.086.121,00	-	-		-	-	-	0,00%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещением в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	40.512,00	199,23	8.071.368,00	14.806,41	2.949.940	5.232,10	1.042.412	20.038,51	3.992.352	49,46%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349.475,00	4,76	1.664.480,00	165.852,21	792.414	2.477,86	11.802	168.330,07	804.216	48,32%
8	Устройство кюветов	м3	12.438,00	406,81	5.059.875,00	-	-		-	-	-	0,00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляного полотна								-			
	- бульдозерные работы	м3	311.224,00	117,83	36.670.092,00	273.944,70	32.399.117		-	273.944,70	32.399.117	88,35%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1.349.094,14	126,44	170.578.923,00	1.250.996,32	158.766.118	15.786,24	1.996.006	1.266.782,56	160.762.124	94,25%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	42.254,23	3.972,05	167.835.821,00	81.906,58	326.193.173		-	81.906,58	326.193.173	194,35%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46.055,00	1.367,15	62.964.047,00	40.806,09	55.898.950	4.670,46	6.385.215	45.476,55	62.284.165	98,92%
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозером	м3	179.753,00	104,17	18.725.589,00	178.194,46	18.649.389		-	178.194,46	18.649.389	99,59%
13	Перевозка грунта	тн	1.809.702,23	146,59	265.281.355,00	2.652.476,84	390.175.813	28.415,24	4.165.344	2.680.892,08	394.341.157	148,65%
14	Работа на отвале	м3	1.623.226,22	15,54	25.229.481,00	1.587.611,86	24.768.706	15.786,24	245.362	1.603.398,11	25.014.068	99,15%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	567.434,00	19,57	11.105.024,00	546.729,67	10.744.152	11.459,00	224.260	558.188,67	10.968.412	98,77%
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	21.829,32	3.004,40	65.583.916,00	-	-	4.656,48	13.989.915	4.656,48	13.989.915	21,33%
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1.505.505,50	102,07	153.662.430,00	1.436.955,88	147.248.383	-13.763,69	- 1.404.819	1.423.192,19	145.843.564	94,91%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331.789,25	90,97	30.183.996,00	160.672,38	14.664.526	2.477,86	225.419	163.150,24	14.889.945	49,33%
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш.час	13.907,01	1.486,52	20.673.087,00	11.614,84	17.340.717		-	11.614,84	17.340.717	83,88%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)				**1.149.360.943,00**		**1.289.415.663**		**26.880.916**		**1.316.296.579**	**114,52%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 18-СМС

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: 20.08.2016 - 08.09. 2016

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда								-			
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	79.070	1.863,72	147.364.720,00	72.062,01	134.553.412	553,16	1.030.936	72.615,17	135.584.348	92,01%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	186.128	1.218,03	226.709.488,00	111.170,88	136.117.408	8.838,74	10.765.865	120.009,62	146.883.273	64,79%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня, доменного шлака и портландцемента, толщиной 17см	м2	297.657	1.184,66	352.623.294,00	329.532,16	390.884.728	225,77	267.462	329.757,93	391.152.190	110,93%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	821	108.408,83	89.003.653,00	747,06	81.138.623	12,04	1.305.759	759,10	82.444.382	92,63%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	452	1.203,99	544.203,00	400,10	482.639	8,86	10.664	408,96	493.303	90,65%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	258.218	1.512,58	390.575.382,00	545.342,77	826.113.851	11.071,91	16.747.155	556.414,68	842.861.006	215,80%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	322.495	2.209,63	539.140.121,00	306.981,40	679.992.472	11.994,61	26.503.604	318.976,02	706.496.076	131,04%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	345.590	1.483,23	512.589.456,00	189.270,81	280.732.147	47.956,51	71.130.528	237.227,32	351.862.675	68,64%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 15см	м2	156.613	147,96	23.172.522,00	37.998,00	5.622.199	45.525,00	6.735.897	83.523,00	12.358.096	53,33%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1.913	112,07	214.395,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщиной 23см	м3	8.314	4.473,13	37.189.616,00	2.519,18	11.268.601	1.326,34	5.932.893	3.845,52	17.201.494	46,25%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщиной 17см	м3	5.907	4.194,96	24.779.620,00	4.155,36	17.431.560	1.087,28	4.561.103	5.242,64	21.992.663	88,75%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	59.995	92,16	5.529.091,00	11.429,19	1.053.305	2.681,37	247.113	14.110,56	1.300.418	23,52%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	17.528	1.483,23	25.998.055,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках								-			
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	18.012,00	3.657,87	65.885.547,00	12.878,37	47.107.387		-	12.878,37	47.107.387	
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	57.297,00	1.575,63	90.279.113,00	9.992,62	15.744.714	12.380,02	19.506.382	22.372,64	35.251.096	
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	51.376,00	325,01	16.697.570,00	12.069,58	3.922.702	2.995,94	973.703	15.065,53	4.896.405	
45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	57.322,00	1.099,15	63.005.385,00	41.000,25	45.065.365		-	41.000,25	45.065.365	
46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	122,88	108.408,95	13.321.195,00	8,99	974.511	29,84	3.234.879	38,83	4.209.390	
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	37,87	1.203,94	45.590,00	5,40	6.507	29,80	35.878	35,20	42.385	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 18-СМС

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: 20.08.2016 - 08.09. 2016

48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	47.334,00	1.059,99	50.173.453,00	8.303,75	8.801.872	5.443,44	5.769.980	13.747,19	14.571.852	
49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	44.661,00	2.209,63	98.684.089,00	-	-	5.032,67	11.120.326	5.032,67	11.120.326	11,27%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	52.923,00	1.738,52	92.007.694,00	-	-	18.958,10	32.959.035	18.958,10	32.959.035	35,82%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	97.584,00	1.516,85	148.020.661,00	-	-	6.797,96	10.311.509	6.797,96	10.311.509	6,97%
52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 толщ.13см	м2	19.210,15	950,10	18.251.563,00	-	-		-	-	-	
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3.808,50	6.774,61	25.801.112,00	-	-		-	-	-	
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1.257,88	3.689,66	4.641.151,00	904,03	3.341.715	44,91	165.687	948,93	3.507.402	75,57%
55	Доставка воды	м-час	1.253,28	2.367,40	2.967.010,00	795,50	1.887.998	70,00	165.718	865,50	2.053.716	69,22%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44.000,00	636,86	28.021.963,00	44.000,00	28.164.932		-	44.000,00	28.164.932	100,51%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3.093.236.712,00**		**2.720.408.646**		**229.482.076**		**2.949.890.722**	**95,37%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 18-СМС

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: 20.08.2016 - 08.09. 2016

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
9	Устройство подушек из ПГС	м3	265,00	4.057,50	1.075.239,00	-	-		-	-	-	0,00%
10	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы, оголовки	м3	365,37	23.889,57	8.728.531,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	395,80	13.068,53	5.172.522,00	-	-		-	-	-	0,00%
12	ЗКП 6.200 В30 F 300	шт	88,00	192.818,11	16.967.993,00	-	-		-	-	-	0,00%
13	ЗКП 5.200	шт	72,00	192.818,11	13.882.904,00	-	-		-	-	-	0,00%
14	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	194,14	5.643,58	1.095.646,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
15	Блок ЗКП 13.170 масса 2,21 т	шт	34,00	257.000,16	8.738.005,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	68,00	134.075,21	9.117.114,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	403,00	3.466,34	1.396.934,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	2.849,00	1.210,55	3.448.843,00	-	-		-	-	-	0,00%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	16,80	73.736,32	1.238.770,00	6,30	464.539	3,15	232.269	9,45	696.808	56,25%
20	установка асфальтных планок	м3	10,66	37.841,57	403.391,00	4,00	151.272	2,00	75.636	6,00	226.908	56,25%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	38,71	3.442,08	133.243,00	14,52	49.966	7,26	24.983	21,77	74.949	56,25%
22	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 12см	м2	753,43	3.688,45	2.779.000,00	282,54	1.042.119	141,27	521.060	423,80	1.563.179	56,25%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	210,66	29.902,84	6.299.272,00	79,00	2.362.249	39,50	1.181.125	118,50	3.543.374	56,25%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 x 1.5м)					-	-		-	-	-	#DIV/0!
31	Устройство подушек из ПГС	м3	5,00	4.057,50	20.288,00	-	-		-	-	-	0,00%
32	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 под тело трубы, оголовки	м3	147,78	23.889,52	3.530.393,00	-	-		-	-	-	0,00%
33	Укладка звеньев ж/б труб Д=1,5м	м3	86,70	11.329,95	982.306,00	-	-		-	-	-	0,00%
34	ЗКП 5.200	шт	51,00	192.818,11	9.833.723,00	-	-		-	-	-	0,00%
35	Установка звеньев оголовков и откосных стенок ж/б трубы	м3	20,26	10.211,30	206.881,00	-	-		-	-	-	0,00%
36	Стенка откосная №СТ-4 1,75м3	шт	4,00	134.075,21	536.301,00	-	-		-	-	-	0,00%
37	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	47,00	3.466,31	162.917,00	- 0,00	- 0		-	- 0,00	- 0	0,00%
38	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	430,00	1.210,52	520.522,00	0,00	0		-	0,00	0	0,00%
39	установка асфальтных планок	м3	0,90	37.841,57	34.057,00	0,90	34.057		-	0,90	34.057	100,00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6,60	23.889,57	157.671,00	6,60	157.671		-	6,60	157.671	
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220,00	1.713,84	377.046,00	220,00	377.046		-	220,00	377.046	100,00%
		шт	220,00	12.510,06	2.752.214,00	220,00	2.752.214		-	220,00	2.752.214	100,00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщ. слоя 10см	м2	31,20	8.786,42	274.136,00	31,20	274.136		-	31,20	274.136	100,00%
43	Сборные бетонные упоры	м	14,00	16.235,09	227.291,00	14,00	227.291		-	14,00	227.291	100,00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4.0x2.5м				-	-	-		-	-	-	0,00%
94	устройство подготовки из ГПС	м3	42,00	4.057,48	170.414,00	-	-		-	-	-	0,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 18-СМС

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: 20.08.2016 - 08.09. 2016

95	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200 (сульфатостойкий цемент)	м3	58,60	22.999,04	1.347.744,00	-	-		-	-	-	0,00%
96	Укладка прямоугольных ж/б звеньев труб отв 4,0х2,5м,	м3	101,36	5.645,82	572.260,00	-	-		-	-	-	0,00%
97	Ж/б звено ЗП19.100 масса блока 9.1 т бетон В35 F200	шт	28,00	426.429,89	11.940.037,00	-	-		-	-	-	0,00%
98	Сооружение входных и выходных оголовкови откосных стенок труб	м3	22,80	7.530,85	171.703,00	-	-		-	-	-	0,00%
99	Ж. б. блок ЗП38 масса блока 9.9 т бетон В 35	шт	2,00	452.537,84	905.076,00	-	-		-	-	-	0,00%
100	Ж/б блок откосных стенок СТ-2	шт	4,00	215.662,56	862.650,00	-	-		-	-	-	0,00%
101	Ж/б блок откосных стенок СТ-3	шт	4,00	97.088,95	388.356,00	-	-		-	-	-	0,00%
102	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	113,00	3.466,31	391.693,00	-	-		-	-	-	0,00%
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	530,00	1.210,55	641.589,00	279,34	338.149		-	279,34	338.149	52,70%
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	9,00	22.998,86	206.990,00	37,60	864.757		-	37,60	864.757	417,78%
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	1,10	23.000,22	25.300,00	3,30	75.901		-	3,30	75.901	300,00%
106	устройство асфальтных планок	м3	1,54	37.842,94	58.278,00	3,50	132.450		-	3,50	132.450	227,27%
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	30,87	23.000,22	709.925,00	50,22	1.155.002		-	50,22	1.155.002	162,69%
	Устройство круглых железобетонных труб d 2х1.5м				-				-	-		
120	Устройство подготовки из ГПС	м3	151,60	4.057,48	615.115,00	-	-		-	-	-	0,00%
121	Фундамент из бетона В30, F200 (сульфатостойкий цемент) под тело трубы, оголовки	м3	152,56	28.097,63	4.286.574,00	-	-		-	-	-	0,00%
122	Укладка звеньев ж/б труб Д=2х1,5м	м3	112,28	35.809,39	4.020.678,00	-	-		-	-	-	0,00%
123	Блок звена ЗКП 6.200	шт	50,00	192.818,11	9.640.905,00	-	15.740		-	-	15.740	0,16%
124	Сооружение оголовков и откосных стенок	м3	44,52	6.383,29	284.184,00	-	870		-	-	870	0,31%
125	Круглое звено оголовка ЗКП 13.170	шт	12,00	257.000,16	3.084.002,00	-	-		-	-	-	0,00%
126	Стенка откосная СТ -4	шт	12,00	134.075,21	1.608.903,00	-	6.841		-	-	6.841	0,43%
127	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	73,60	3.466,31	255.120,00	-	-		-	-	-	0,00%
128	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	585,00	1.210,55	708.169,00	-	-		-	-	-	0,00%
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	165,67	7.833,70	1.297.801,00	165,67	1.297.801		-	165,67	1.297.801	100,00%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	29,30	3.688,39	108.070,00	29,30	108.070		-	29,30	108.070	100,00%
131	устройство сборных упоров	м3	4,20	73.735,54	309.689,00	4,20	309.689		-	4,20	309.689	100,00%
132	установка асфальтных планок	м3	2,47	37.840,21	93.465,00	2,47	93.462		-	2,47	93.462	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)				**144.797.843,00**		**12.291.291**		**2.035.073**		**14.326.364**	**9,89%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 18-СМС

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: 20.08.2016 - 08.09. 2016

No	Ведомость № 700: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПК 727+27 и МОСТА ПК 681+98	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Ремонт опор											
1	Ремонт защитного слоя В25 полимербетоном В25	м3	3,00	58.927,45	176.782,00	-	-		-	-	-	0,00%
2	Ремонт шкафной стенки полимербетоном В25	м3	20,00	58.932,71	1.178.654,00	23,60	1.390.812	3,00	176.798	26,60	1.567.610	133,00%
3	Устройство деревянных подмостей для ремонта опор с разборкой	м3	143,00	15.526,09	2.220.231,00	-	-		-	-	-	0,00%
4	погрузка, разгрузка и перевозка разобранного материала на базу	тн	21,70	1.245,39	27.025,00	67,52	84.083		-	67,52	84.083	311,13%
5	Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом	м3	180,00	775,34	139.561,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение, опоры				-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
6	Установка опорных частей резино-металлических	шт	36,00	31.586,35	1.137.109,00	-	1.768.836		-			
7	устройство и разборка опор из шпальных клеток	шт	1.050,00	1.203,50	1.263.674,00	1.050,00	1.263.674		-	1.050,00	1.263.674	100,00%
8	погрузка и перевозка опор из шпальных клеток	тн	41,80	1.095,82	45.805,00	41,80	45.805		-	41,80	45.805	100,00%
9	монтаж траверсы из двутавров	тн	5,80	75.230,33	436.336,00	5,80	436.336		-	5,80	436.336	100,00%
10	Разборка монтажной траверсы из двутавра и перевозка	тн	5,80	17.390,63	100.866,00	11,60	201.732		-	11,60	201.732	200,00%
15	Устройство бетонной подготовки при строительстве опор	м3	107,90	17.441,95	1.881.987,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Устройство монолитных фундаментов	м3	361,90	21.693,43	7.850.851,00	-	-		-	-	-	0,00%
17	Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором	м3	1,50	127.253,69	190.881,00	-	-		-	-	-	
19	устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строении	м2	45,00	331,81	14.931,00	-	-		-	-	-	0,00%
21	устройство деформационного шва сопряжении мостов с	м	97,27	33.958,38	3.303.132,00	-	-		-	-	-	0,00%
24	устройство монолитной ж/б плиты, опор, бордюров,	м3	275,15	26.208,93	7.211.388,00	532,27	13.950.228	204,80	5.367.537	737,07	19.317.765	267,88%
25	установка арматурных сеток	тн	36,13	137.363,01	4.963.338,00	125,21	17.199.360	7,87	1.080.360	133,08	18.279.720	368,29%
26	установка закладных деталей	тн	2,90	155.653,46	450.772,00	8,32	1.295.114	3,82	594.674	12,14	1.889.788	419,23%
27	Устройство гидроизоляции из Технэласт Мост С	м2	2.031,33	1.441,70	2.928.564,00	1.787,75	2.577.394	3.226,00	4.650.916	5.013,75	7.228.310	246,82%
28	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	518,30	1.007,03	521.943,00	1.308,60	1.317.798		-	1.308,60	1.317.798	252,48%
30	Прорезка штрабы	м	274,08	290,08	79.505,00	-	-		-	-	-	0,00%
31	укладка в шов термостойкого шнура с заполнением горячей битумной мастикой	тн	0,85	188.467,80	159.395,00	-	-		-	-	-	0,00%
34	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	2.031,33	72,72	147.710,00	3.190,75	232.018		-	3.190,75	232.018	157,08%
35	Монтаж балочных пролетных строений	шт	18,00	3.170.378,36	57.066.810,00	28,00	88.770.594		-	28,00	88.770.594	
36	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты с армированием	м3	174,70	34.069,52	5.951.946,00	208,00	7.086.461	27,40	933.505	235,40	8.019.966	134,75%
37	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов	м3	118,00	61.056,83	7.204.706,00	160,24	9.783.748		-	160,24	9.783.748	135,80%
40	Монолитный бетон ростверков, ж/б ригеля, шкафной стенки, открылков, ящиков и т.д.	м3	121,54	26.106,85	3.173.026,00	621,53	16.226.189		-	621,53	16.226.189	511,38%
41	Окраска ж/б пролетных строений, стен мостов, опор	м2	6.381,30	318,77	2.034.195,00	-	-		-	-	-	0,00%
42	Сборка и разборка стальных подмостей	тн	139,20	55.758,41	7.761.571,00	90,74	5.059.519		-	90,74	5.059.519	65,19%
46	Сваи СМ13-35т7	м3	273,70	46.021,80	12.596.167,00	273,70	12.596.167,00		-	273,70	12.596.167,00	100,00%
47	Сваи СМ14-35Т7	м3	81,78	45.433,13	3.715.522,00	81,78	3.715.522,00		-	81,78	3.715.522,00	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 18-СМС

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: 20.08.2016 - 08.09. 2016

	Сопряжение моста с насыпью и устройство лестничных сходов					-	-		-	-	-	
54	устройство угловых обратных стенок ,В25 с армированием	м3	23,28	53.067,53	1 235.412,00	23,28	1.235.412		-	23,28	1.235.412	100,00%
55	устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	354,30	6.722,50	2.381.780,00	569,60	3.829.133	284,80	1.914.567	854,40	5.743.700	241,15%
56	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	тн	0,02	1.186.847,42	17.803,00	-	-		-	-	-	0,00%
57	Укладка переходных сборных плит дл.св. 7м для сопряжения	м3	221,00	94.973,43	20.989.127,00	-	-		-	-	-	0,00%
58	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	1,76	92.302,28	162.452,00	2,08	191.989		-	2,08	191.989	118,18%
59	омоноличивание переходных плит В30, балок пролетного строения	м3	13,20	26.537,01	350.289,00	12,40	329.058	9,20	244.140	21,60	573.198	163,64%
60	Устройство монолитного прилива, бездонного ящика, площадок, лотка проезжей счасти	м3	4,00	20.383,33	81.533,00	-	-		-	-	-	0,00%
61	установка арматурных сеток	тн	1,94	208.880,24	404.392,00	3,97	829.673		-	3,97	829.673	205,17%
62	Устройство упоров при укреплении откосов зем.полотна	м3	18,32	20.914,02	383.145,00	-	-		-	-	-	
63	Укрепление откосов зем.полотна монолитными плитами при толщ.до 10см	м2	540,00	3.101,99	1.675.077,00	1.350,00	4.187.692	688,00	2.134.172	2.038,00	6.321.864	377,41%
64	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	118,00	969,17	114.362,00	250,00	242.293		-	250,00	242.293	211,86%
65	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 8см	м2	8,60	2.548,02	21.913,00	-	-		-	-	-	0,00%
66	устройство водосборных сооружений из открытых лотков в откосах (сборный бетон)	м	64,00	31.238,04	1.999.234,00	-	-		-	-	-	0,00%
68	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	6,40	20.914,40	133.852,00	-	-		-	-	-	0,00%
69	Устройство щебеночной и каменной подушек	м3	1.397,90	5.699,83	7.967.788,00	3.783,72	21.566.549		-	3.783,72	21.566.549	270,67%
70	Устройство подушек из ПГС	м3	4,00	3.248,52	12.994,00	-	-		-	-	-	
71	Устройство каменной наброски	м3	180,00	3.014,50	542.610,00	-	-		-	-	-	0,00%
72	Устройство лестничных сходов	м3	19,86	62.569,96	1.242.890,00	-	-		-	-	-	0,00%
73	Устройство георешетки при укреплении откосов	м2	18.255,00	2.402,74	43.862.099,00	59.429,06	142.792.841		-	59.429,06	142.792.841	325,55%
74	Устройство прослойки из нетканого синтет.материала	м2	3.980,00	106,73	424.793,00	9.050,00	965.924		-	9.050,00	965.924	
75	Укладка полиэтиленовых труб (дренаж)	км	0,11	2.947.688,48	324.246,00	0,16	471.630		-	0,16	471.630	
76	устройство монолитных ленточных фундаментов	м3	26,00	22.448,64	583.665,00	37,00	830.599		-	37,00	830.599	
77	укладка плит покрытия (накрывочные)	м3	1,30	44.638,10	57.938,00	-	-			-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				**220.903.777,00**		**362.474.183**		**17.096.669**		**377.802.016**	**171,03%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 18-СМС

Дата Сертификата: 8.9.2016

Срок исполнения: 20.08.2016 - 08.09. 2016

No	Ведомость № 800 : Обустройство, Организация и Безопасность	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
11	Устройство уплотняемых подстилающих щебеночных слоев под ограждения	м3	319,00	6.362,58	2.029.663,00	52,69	335.223		-	52,69	335.223	
12	Устройство ограждения из металлической сетки	м	47.662,00	3.538,84	168.668.135,00	-	-		-	-	-	
Нов.12	Устройство ограждения из металлической сетки , в т.ч:	м	24.570,00	2.569,20	63.125.180,00	11.382,00	29.242.605		-	11.382,00	29.242.605	
13	Установка чугунных решеток на пандусах	шт	7,00	28.235,48	197.648,00	-	-		-	-	-	
15	Устройство кровельного покрытия из светопрозрачных листов "Полигаль"	м2	246,72	15.392,94	3.797.746,00	2.030,00	27.718.967		-	2.030,00	27.718.967	
24	Устройство снегозащитных заборов	м	5.000,00	13.654,66	68.273.317,00	-	-		-	-	-	
25	Доставка воды сверх 5км учтенных	м/час	130,64	2.201,16	287.566,00	-	-		-	-	-	
26	Площадка отдыха ПК 758+00	шт	1,00	35.660.426,08	35.660.426,00	-	-		-	-	-	
27	Устройство туалетов на площадках отдыха с пешеходнми дорожками	шт	1,00	1.025.444,23	1.025.444,00	-	-		-	-	-	
28	Устройство беседок на площадке отдыха	шт	1,00	1.800.700,30	1.800.700,00	-	-		-	-	-	
29	Эстакада для осмотра автомобилей	шт	1,00	4.412.317,96	4.412.318,00	-	-		-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)				**286.152.963,00**		**57.296.795**		-		**57.296.795**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой