Приложение № 1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АО "НК КазАвтоЖол"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ

Номер Сертификата:	**20-СМС**
Дата Сертификата:	21.10.2016
Срок исполнения:	22.09.2016 - 21.10. 2016
Контракт:	№ 2014/10/30п от 30 октября 2014 года.
Проект:	Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444 участок км 1416,4-1444
Заказчик:	ТОО "Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Технический надзор:	ТОО "Жол Сапа"
Финансирование:	Республиканский бюджет
Сумма договора:	5.670.875.713,00 тенге
Дата договора:	30.10.2014
Дата начала работ:	1.4.2015
Срок завершения:	23.9.2016

Реконструкция коридора Центр-Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" а/д"Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1353-1444, участок км 1416,4-1444

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 20-СМС

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Сумма за текущий месяц с учетом корректировки	Накопленная сумма до конца текущего месяца	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
I	**Размер выплаты**							
1	**Итого по ВОР**	5 948 384 049,51	5 231 575 879	437 139 554,87	-	437 139 554,87	5 668 715 433,79	95,30%
2	Материалы на стройплощадке		25 892 113	- 6 989 643	-	- 6 989 643	18 902 470	
3	Заявки на изменения в Контракте		-			-	-	
4	Корректировка стоимости		-		-	-	-	
5	Аренда техники		-		-	-	-	
II	**Совокупный Итог (1+2+3+4+5)**	**5 948 384 050**	**5 257 467 992**	**430 149 912**		**430 149 912**	**5 687 617 903**	**95,62%**
III	**НДС 12% (II-6)*0.12**	**713 806 086**	**630 896 159**	**51 617 989**	-	**51 617 989**	**682 514 148**	
IV	**Итого включая НДС**	**6 662 190 136**	**5 888 364 151**	**481 767 901**	-	**481 767 901**	**6 370 132 051,38**	**95,62%**
V	**Вычеты**							
6	Возврат аванса за материалы (без НДС)							
7	Возврат аванса за мобилизацию:(1+3+4+5)*20%*1.12		- 528 146 000		-	-	- 528 146 000,00	
8	Гарантия исполнения 5%, (1+3+4+5)*5%*1.12	333 109 506,78	- 262 059 070	- 56 366 844,38	-	- 56 366 844,38	- 318 425 913,96	
VI	**Совокупный Итог (6+7+8):**	**333 109 506,78**	**- 790 205 070**	**- 56 366 844,38**	-	**- 56 366 844,38**	**- 846 571 913,96**	
VII	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата (IV - VI)**		**5 098 159 081**	**425 401 056,29**	-	**425 401 056**	**5 523 560 137**	

Субподрядчик		Генподрядчик	
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Директор Ахмет Будан Подпись Дата	ТОО "ДОРСТРОЙ"	Директор Тлеуниев М.Д. Подпись Дата

Заказчик: ТОО "Дорстрой"
Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"
Инженер: ТОО Жол Саяа
Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Накопительная по авансу и возврату аванса на материалы

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата															Итого
	01-СМС	02-СМС	03-СМС	04-СМС	05-СМС	06-СМС	07-СМС	08-СМС	09-СМС	10-СМС	11-СМС	12-СМС	13-СМС	14-СМС	15-СМС	
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)	295.303.742,00	-	-	-	96.412.846,00	1.840.960,00	77.554.351,00	58.366.891,00	36.855.363,00		38.138.063,00	105.982.747,00		-		
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	-	-	-	-	-	- 174.148.544,82	- 40.427.046,45			- 18.257.158,31	- 149.036.151,78	- 74.916.511,02	- 56.297.776,50	- 77.550.337,13	- 22.388.041,61	

Кредит или дебет за отчётный период в отношении материалов	№ сертификата															Итого
	16-СМС	17-СМС	18-СМС	19-СМС												
Стоимость аванса на материалы, тенге (без НДС)																**710.454.963,00**
Стоимость возврата аванса на материалы, тенге (без НДС)	- 45.283.040,24	- 16.058.359,18	- 6.073.547,87	- 4.126.335,30	- 6.989.643,20											**- 691.552.493,41**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО "Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Стой"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Материалы на стройплощадке

№ пп	Описание	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Предыдущий месяц				Текущий месяц				На конец отчетного периода				Материалы на стройплощадке	
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы			
				Кол-во	Стоимость работ,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость работ, 75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3	5.957,83	61.629,9	275.385.224,00	- 61.629,9	-275.385.128,26		0,00		-96,00	61.630	275.385.224,00	- 61.629,9	-275.385.224,26	0	0
2	Битум БНД 70/100	тн	62.053,57	1.730,0	80.514.509,00	- 1.730,0	-80.514.508,93		0,00		0,00	1.730	80.514.509,00	- 1.730,0	-80.514.508,93	0	0
3	Стойки снегозащитнного забора	шт	14.464,29	944,7	10.248.528,00	- 944,7	-10.248.528,04		0,00		0,00	945	10.248.528,00	- 944,7	-10.248.528,04	0	0
4	Сетка плетенная	м2	713,20	-	19.122.675,00	-	-7.816.493,70		0,00		-6.989.547,20	0	19.122.675,00	-	-14.806.040,90	0	4.316.634
5	Знаки дорожные	шт	45.848,17	-	15.748.846,00	-	-4.126.335,30		0,00			0	15.748.846,00	-	-4.126.335,30	0	11.622.511
6	Сигнальные столбики	шт	2.772,70	1.425,0	2.963.323,00	-	0,00		0,00		0,00	1.425	2.963.323,00	-	0,00	1.425	2.963.323
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге (без НДС)					**403.983.105,00**		**-378.090.994,22**		**0,00**		**-6.989.643,20**		**403.983.105,00**		**-385.080.637,42**		**18.902.468**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	Единица	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
			Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
100	Общие требования				24.327.362,60		15.577.275		-		15.577.275	
200	Материалы и испытания материалов				1.908.777,00		1.179.000		-		1.179.000	
300	Подготовительные работы				152.765.473,00		141.489.763		40.101.571		181.591.334	118,87%
400	Земляные работы				1.525.210.779,15		1.360.031.485		151.248.693		1.511.280.178	99,09%
500	Дорожная одежда				3.572.238.732,00		3.235.380.053		159.033.520		3.394.413.573	95,02%
600	Искусственные сооружения				32.971.841,00		15.229.544		17.742.298		32.971.842	100,00%
700	Мосты, путепроводы, эстакады				466.100.632,76		400.227.046		34.905.518		435.132.564	93,36%
800	Обустройство, организация и безопасность				172.860.452,00		62.379.133		34.107.955		96.487.088	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТЯМ				**5.948.384.049,5**		**5.231.493.298,92**		**437.139.555**		**5.668.632.853,79**	**95,30%**
	НДС				713.806.086,00		627.779.196		52.456.747		680.235.942	
	Общая стоимость			**Total**	**6.662.190.135,5**		**5.859.272.495**		**489.596.302**		**6.348.868.797**	**95,30%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик:	ТОО Дорстрой	Номер Сертификата:	20-СМС
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"	Дата Сертификата:	21.10.2016
Инженер:	ТОО Жол Сапа	Срок исполнения:	22.09.2016 - 21.10. 2016
Проект:	Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444		

No	Ведомость No.100 :Общие требования	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Юридическое оформление земель (производство землеустроительных работ по отводу, установлению границ земельного участка и подготовка документов о праве на землю по Карагандинской области) временный отвод	Ф.С	1,00	6.827.188,62	6.827.189,00	1,00	6.827.188		-	1,00	6.827.188	
2	Приобретение земли для временного пользования, включая возмещение убытков сельскохозяйственного производства при изъятии земель временный отвод	Ф.С	1,00	17.500.173,60	17.500.173,60	0,50	8.750.087					
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 (с переносом в сводную ведомость)				**24.327.362,60**		**15.577.275**		**-**		**6.827.188**	

No	Ведомость No.200 : Материалы и испытания материалов	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Испытание материалов	Ф.С	1,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,80	1.179.000		-	0,80	1.179.000	
2	Испытание мостов	шт.	1,00	438.777,36	438.777,00				-	-	-	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 (с переносом в сводную ведомость)				**1.908.777,00**		**1.179.000**		**-**		**1.179.000**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

No	Ведомость No - 300 : Подготовительные работы	Ед.	Ведомость Обьемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	67,80	28.328,52	1.920.673,00	67,49	1.919.754	0,31	8.782	67,80	1.928.536	100,41%
2	Устройство строительных, монтажных площадок	м2	5.070,00	161,61	819.372,00	4.500,00	727.253		-	4.500,00	727.253	88,76%
3	Устройство подъезда к строительным, монтажным площадкам	м2	1.940,00	1.524,17	2.956.898,00	1.350,00	2.057.635		-	1.350,00	2.057.635	69,59%
4	Разработка подъезда к стройплощадке	м2	2.145,00	73,37	157.384,00	2.145,00	157.384		-	2.145,00	157.384	100,00%
5	Установка и демонтаж временных знаков, в т.ч:				-							
	- установка временных дорожных знаков со стойками	шт	76,00	2.822,11	214.480,00	76,00	215.574		-	76,00	215.574	100,51%
	- установка временных сигнальных столбиков	шт	27,00	1.014,40	27.389,00	27,00	27.528		-	27,00	27.528	100,51%
	- разборка дорожных знаков на металлических стойках	шт	324,00	2.488,49	806.272,00	278,00	695.331		-	278,00	695.331	86,24%
	- разборка сигнальных и километровых столбиков	шт	162,00	641,54	103.929,00	-	-		-	-	-	0,00%
	- установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	276,00	2.984,43	823.704,00	255,00	764.913		-	255,00	764.913	92,86%
	- установка сигнальных столбиков	шт	135,00	1.215,43	164.082,00	95,00	116.054		-	95,00	116.054	70,73%
	- погрузка, разгрузка и перевозка демонтируемых металлических щитков и стоек (в ДЭУ)	тн	0,90	2.755,83	2.480,00	-	-		-	-	-	0,00%
16	Разборка существующего покрытия дорожной одежды с фрезерованием	м2	409.067,83	323,86	132.480.953,00	403.239,00	130.942.314	5.828,83	1.887.728	409.067,83	132.830.042	100,26%
23	перевозка отфрезерованного мат-ла основной дороги на площадки ДСМ	тн	75.323,49	36,53	2.751.899,00	64.703,00	2.373.736	9.930,94	362.821	74.633,94	2.736.557	99,44%
24	Переустройство ВЛ 10кВ								-			
	Демонтажные работы	км провода	0,79	153.459,18	121.233,00			3,50	537.107			
	Монтажные работы	км провода	0,79	9.435.712,68	7.454.213,00			3,69	34.846.087			
	Промежуточная ж/б опора ПП 10-5	опора	2,00	198.032,77	396.066,00			12,00	2.376.393			
25	Доставка воды на трассу	маш-час	568,59	2.751,45	1.564.446,00	538,55	1.492.287	30,04	82.653	568,59	1.574.940	100,67%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 300 (с переносом в сводную ведомость)				**152.765.473,00**		**141.489.763**		**40.101.571**		**143.831.747**	**94,15%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

No	Ведомость №400 : Земляные работы	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	216.746,71	68,43	14.832.714,00	134.953,22	9.278.705	78.246,49	5.354.674	213.199,71	14.633.379	98,66%
2	Снятие растительного слоя бульдозерами с перемещением в кучи с погрузкой экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой в кавальеры	м3	85.500,00	929,25	79.450.516,00	85.500,00	79.738.171		-	85.500,00	79.738.171	100,36%
3	Разравнивание поверхности резервов бульдозерами	м3	32.400,00	28,99	939.224,00	-	-	18.499,60	536.274	18.499,60	536.274	57,10%
4	Планировка поверхности механизированным способом при рекультивации	м2	1.140.000,00	4,20	4.792.788,00	-	-	650.936,00	2.736.665	650.936,00	2.736.665	57,10%
5	Погрузка почвенно-растительного грунта в кавальерах, транспортировка, на спланированную поверхность отвалов с дополнительным перемещением бульдозером	м3	76.950,00	157,06	12.086.121,00	-	-	43.938,18	6.901.133	43.938,18	6.901.133	57,10%
6	Разборка и срезка старой насыпи бульдозером с перемещением в новую автовозкой (трансп. развязки)	м3	42.612,56	199,23	8.489.871,00	32.725,74	6.520.079	9.886,83	1.969.792	42.612,56	8.489.871	100,00%
7	Рыхление основания и откосов земляного полотна	м3	349.475,00	4,76	1.664.480,00	245.885,24	1.173.596	103.589,76	490.884	349.475,00	1.664.480	100,00%
8	Устройство кюветов	м3	12.438,00	406,81	5.059.875,00	-	-		-	-	-	0,00%
9	Механизированные земляные работы при устройстве земляного полотна								-			
	- бульдозерные работы	м3	342.431,99	117,83	40.347.186,00	278.146,90	32.894.242	45.529,09	5.364.483	323.675,99	38.258.725	94,82%
	- экскаваторные работы с погрузкой в самосвалы	м3	1.030.600,95	126,44	130.308.772,15	1.266.782,56	160.762.124	-236.181,61	- 30.453.352	1.030.600,95	130.308.772	100,00%
Нов. 9	Стабилизация основания скальным материалом	м3	121.868,28	1.449,18	176.608.465,00			121.868,28	176.608.465	121.868,28	176.608.465	100,00%
10	Срезка недобора грунта в выемках	м3	81.906,58	3.972,05	325.336.867,00	81.906,58	326.193.173		-	81.906,58	325.336.867	100,00%
11	Устройство уступов по откосам насыпей	м3	46.055,00	1.367,15	62.964.047,00	45.476,55	62.284.165	578,45	679.882	46.055,00	62.964.047	100,00%
12	Погрузка грунта экскаватором при разработке грунта бульдозером	м3	217.321,35	104,17	22.639.234,00	178.194,46	18.649.389	39.126,89	3.989.845	217.321,35	22.639.234	100,00%
13	Перевозка грунта	тн	2.519.090,85	146,59	369.269.497,00	2.680.892,08	394.341.157	-161.801,23	- 25.071.660	2.519.090,85	369.269.497	100,00%
14	Работа на отвале	м3	1.454.679,43	15,54	22.609.791,00	1.603.398,11	25.014.068	-148.718,68	- 2.404.277	1.454.679,43	22.609.791	100,00%
15	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	1.328.089,52	19,57	25.991.509,00	558.188,67	10.968.412	769.900,85	15.023.097	1.328.089,52	25.991.509	100,00%
16	Устройство присыпных берм под знаки	м3	15.366,60	3.004,40	46.167.336,00	15.366,60	46.167.337	0,00	-	15.366,60	46.167.337	100,00%
17	Уплотнение грунта в насыпи с поливом водой	м3	1.248.649,15	102,07	127.445.873,00	1.423.192,19	145.843.564	-174.543,04	- 18.397.691	1.248.649,15	127.445.873	100,00%
18	Уплотнение разрыхленного материала с поливом водой	м3	331.789,25	90,97	30.183.996,00	245.885,24	22.416.629	85.904,01	7.767.367	331.789,25	30.183.996	100,00%
27	Доставка воды на трассу, сверх 5км учтенных	маш.час	12.124,01	1.486,52	18.022.617,00	11.914,84	17.786.674	103,00	153.112	12.017,84	17.939.786	99,54%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 400 (с переносом в сводную ведомость)				**1.525.210.779,15**		**1.360.031.485**		**151.248.693**		**1.510.423.872**	**99,03%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

No	Ведомость №500 : Дорожная одежда	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Основная дорожная одежда								-			
1	Дополнительный слой основания толщ. 18см	м3	72.367	1.863,72	134.872.426,00	72.615,17	135.584.348	-248,03	- 711.922	72.367,14	134.872.426	100,00%
2	Нижний слой основания из смеси С4 , толщ. 18 см	м2	120.160	1.218,03	146.358.931,00	120.009,62	146.883.273	150,53	- 524.342	120.160,15	146.358.931	100,00%
3	Устройство верхнего слоя основания из смеси шлакового щебня, доменного шлака и портландцемента, толщиной 17см	м2	328.917	1.184,66	389.656.442,00	329.757,93	391.152.190	-840,45	- 1.495.748	328.917,49	389.656.442	100,00%
4	Разогрев битума (битум БНД 90/130)	тн	835	108.408,83	90.487.846,00	771,92	83.834.448	62,77	6.653.398	834,69	90.487.846	100,00%
5	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	513	1.203,99	618.153,00	424,72	512.284	88,70	105.869	513,42	618.153	100,00%
6	Устройство основания из черного щебня толщиной 12см	м2	557.373	1.512,58	843.071.300,00	557.599,89	844.653.741	-227,23	- 1.582.441	557.372,66	843.071.300	100,00%
7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси толщ. 10см	м2	319.836	2.209,63	706.717.900,00	320.125,25	709.035.444	-289,21	- 2.317.544	319.836,04	706.717.900	100,00%
8	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщ. 5см	м2	358.439	1.483,23	531.647.355,00	358.251,03	531.368.678	187,89	278.669	358.438,92	531.647.347	100,00%
9	Укрепление обочин фрезерованным материалом толщиной 15см	м2	155.805	147,96	23.052.957,00	99.108,12	14.664.076	40.460,05	5.986.486	139.568,17	20.650.562	89,58%
10	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщ.10см	м2	1.913	112,07	214.395,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Устройство нижнего слоя основания из ГПС толщ.23см	м3	-	4.473,13	-				-	-	-	#DIV/0!
Нов.11	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС толщ.23см	м3	4.439	4.473,13	19.858.452,00	4.352,00	19.467.073	87,50	391.379	4.439,50	19.858.452	100,00%
12	Устройство верхнего слоя основания из естественного ГПС толщ. 17см	м3	-	4.194,96	-				-	-	-	#DIV/0!
Нов.12	Устройство верхнего слоя основания из ЩПС толщ. 17см	м3	8.045	4.194,96	33.749.029,00	5.884,70	24.686.087	2.160,44	9.062.944	8.045,14	33.749.031	100,00%
13	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси толщиной 4см	м2	53.588	92,16	4.938.645,00	22.109,73	2.037.616	18.509,61	1.705.831	40.619,35	3.743.447	75,80%
14	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/зернистой а/бетонной смеси толщиной 5см	м2	16.865	1.483,23	25.014.674,00	-	-	16.865,00	25.014.674	16.865,00	25.014.674	100,00%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках								-			
42	Дополнительный слой основания смешиванием с цементом, и Roadzyme толщ. 27см, 24см	м3	17.961,23	3.657,87	65.699.852,00	13.461,06	49.238.790,89		-	13.461,06	49.238.791	74,95%
43	Дополнительный слой основания из щебеночной смеси С4, толщиной 23 см	м2	41.773,62	1.575,63	65.819.942,00	36.727,15	57.868.556,00	1.004,60	1.582.885	37.731,75	59.451.441	90,32%
44	Устройство верхнего слоя основания из шлакового щебня , толщиной 15см	м2	36.710,37	325,01	11.931.136,00	33.360,01	10.842.242,80	3.350,36	1.088.893	36.710,37	11.931.136	100,00%
45	Верхний слой основания из шлаковой смеси и портландцемента, толщ. 15см	м2	56.535,16	1.099,15	62.140.535,00	43.149,46	47.427.665,65		-	43.149,46	47.427.666	76,32%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

46	Разогревание битума в котлах (битум БНД 90/130)	тн	110,21	108.408,95	11.947.751,00	38,83	4.209.390,23	55,46	6.012.881	94,29	10.222.271	85,56%
47	Розлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130)	тн	74,60	1.203,94	89.814,00	35,20	42.384,55	26,95	32.446	62,15	74.831	83,32%
48	Устройство основания из черного щебня по способу заклинки, толщиной 8см	м2	33.997,95	1.059,99	36.037.405,00	30.945,73	32.802.089,65	3.052,22	3.235.316	33.997,95	36.037.406	100,00%
49	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 10 см	м2	31.835,64	2.209,63	70.344.838,00	21.268,04	46.994.413,00	2.883,44	6.371.317	24.151,48	53.365.730	75,86%
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, толщиной 8 см	м2	52.869,97	1.738,52	91.915.498,00	21.879,36	38.037.704,00	0,00	-	21.879,36	38.037.704	41,38%
51	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/бетонной смеси толщ. 5см	м2	84.705,61	1.516,85	128.486.020,00	6.797,96	10.311.509,00	64.278,30	97.500.784	71.076,26	107.812.293	83,91%
52	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 толщ.13см	м2	21.922,45	950,10	20.828.525,00	-	-		-	-	-	
53	Укрепление обочин щебеночной смесью толщ.15см С-6	м3	3.115,87	6.774,61	21.108.786,00	-	-		-	-	-	
54	Транспортировка битума для подгрунтовки	м-час	1.257,88	3.689,66	4.641.151,00	948,93	3.507.402	166,44	614.107	1.115,37	4.121.509	88,80%
55	Доставка воды	м-час	1.253,28	2.367,40	2.967.011,00	865,50	2.053.716	72,06	170.606	937,56	2.224.322	74,97%
56	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см (временная дорога)	м2	44.000,00	636,86	28.021.963,00	44.000,00	28.164.932	0,00	- 142.969	44.000,00	28.021.963	100,00%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 500 (с переносом в сводную ведомость)				**3.572.238.732,00**		**3.235.380.053**		**159.033.520**		**3.394.413.573**	**95,02%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

No	Ведомость № 600 : Искусственные сооружения	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Ставка	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м											
17	устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	19,01	3.466,34	65.883,00	19,01	65.883		-	19,01	65.883	100,00%
18	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	131,30	1.210,55	158.939,00	131,30	158.939		-	131,30	158.939	100,00%
19	устройство упоров из сборного бетона	м3	55,30	73.736,32	4.077.618,00	10,50	774.231	44,80	3.303.387	55,30	4.077.618	100,00%
20	установка асфальтных планок	м3	11,18	37.841,57	423.069,00	6,66	252.119	4,52	170.949	11,18	423.069	100,00%
21	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	36,07	3.442,08	124.156,00	24,19	83.277	11,88	40.879	36,07	124.156	100,00%
22	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 12см	м2	642,40	3.688,45	2.369.457,00	470,89	1.736.866	171,51	632.591	642,40	2.369.457	100,00%
23	Укрепление откосов и площадок монолитным бетоном при толщине слоя 10-12см	м3	267,96	29.902,84	8.012.764,00	131,66	3.937.082	136,30	4.075.682	267,96	8.012.764	100,00%
Нов.1	Стабилизация основания скальным материалом	м3	2.650,45	1.449,18	3.840.966,00			2.650,45	3.840.966	2.650,45	3.840.966	100,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–(3 x 1.5м)					-	-		-	-	-	#DIV/0!
39	установка асфальтных планок	м3	0,90	37.841,57	34.057,00	0,90	34.057		-	0,90	34.057	100,00%
40	Устройство монолитного бетона укрепления, лотки	м3	6,60	23.889,57	157.671,00	6,60	157.671		-	6,60	157.671	
41	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной 10см	м2	220,00	1.713,84	377.046,00	220,00	377.046		-	220,00	377.046	100,00%
		шт	220,00	12.510,06	2.752.214,00	220,00	2.752.214		-	220,00	2.752.214	100,00%
42	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном при толщ. слоя 10см	м2	31,20	8.786,42	274.136,00	31,20	274.136		-	31,20	274.136	100,00%
43	Сборные бетонные упоры	м	14,00	16.235,09	227.291,00	14,00	227.291		-	14,00	227.291	100,00%
Нов.2	Стабилизация основания скальным материалом	м3	758,00	1.478,75	1.120.893,00			758,00	1.120.893	758,00	1.120.893	100,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d–1.м				-	-	-		-	-	-	0,00%
Нов.3	Стабилизация основания скальным материалом	м3	908,01	1.449,18	1.315.865,00	-	-	908,01	1.315.865	908,01	1.315.865	100,00%
	Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 4.0x2.5м				-	-	-		-	-	-	0,00%
103	устройство гидроизоляции обмазочной 2-х сл битумной мастикой	м2	279,34	1.210,55	338.149,00	279,34	338.149		-	279,34	338.149	100,00%
104	Монолитный бетон лотка В-20F 200	м3	37,60	22.998,86	864.757,00	37,60	864.757		-	37,60	864.757	100,00%
105	устройство упоров из монолитных бетона	м3	3,30	23.000,22	75.901,00	3,30	75.901		-	3,30	75.901	100,00%
106	устройство асфальтных планок	м3	3,50	37.842,94	132.450,00	3,50	132.450		-	3,50	132.450	100,00%
107	Устройство откосов и русла насыпи монолитным бетоном	м3	50,22	23.000,22	1.155.002,00	50,22	1.155.002		-	50,22	1.155.002	100,00%
Нов.4	Стабилизация основания скальным материалом	м3	777,14	1.449,18	1.126.212,00			777,14	1.126.212	777,14	1.126.212	100,00%
	Устройство круглых железобетонных труб d 2x1.5м				-				-	-		
123	Блок звена ЗКП 6.200	шт	-	192.818,11	-	-	15.740		- 15.740	-	-	#DIV/0!
124	Сооружение оголовков и откосных стенок	м3	-	6.383,29	-	-	870		- 870	-	-	#DIV/0!
125	Круглое звено оголовка ЗКП 13.170	шт	-	257.000,16	-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
126	Стенка откосная СТ -4	шт	-	134.075,21	-	-	6.841		- 6.841	-	-	#DIV/0!
129	Укрепительные работы сборными бетонными плитами	м2	220,89	7.833,70	1.730.401,00	165,67	1.297.801	55,22	432.600	220,89	1.730.401	100,00%
130	Укрепительные работы монолитным бетоном В20	м3	39,07	3.688,39	144.093,00	29,30	108.070	9,77	36.023	39,07	144.093	100,00%
131	устройство сборных упоров	м3	5,60	73.735,54	412.919,00	4,20	309.689	1,40	103.230	5,60	412.919	100,00%
132	установка асфальтных планок	м3	3,29	37.840,21	124.618,00	2,47	93.462	0,82	31.157	3,29	124.619	100,00%
Нов.4	Стабилизация основания скальным материалом	м3	1.059,44	1.449,18	1.535.314,00			1.059,44	1.535.314	1.059,44	1.535.314	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик:	ТОО Дорстрой
Подрядчик:	ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Инженер:	ТОО Жол Сапа
Проект:	Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600 (с переносом в сводную ведомость)			32.971.841,00	15.229.544		17.742.298		32.971.842	100,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

No	Ведомость № 700: СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА НА ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ ПК 727+27 и МОСТА ПК 681+98	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
	Ремонт опор											
1	Ремонт защитного слоя В25 полимербетоном В25	м3	15,50	58.927,45	913.375,00	-	-		-	-	-	0,00%
2	Ремонт шкафной стенки полимербетоном В25	м3	26,60	58.932,71	1.567.610,00	26,60	1.567.610		-	26,60	1.567.610	100,00%
3	Устройство деревянных подмостей для ремонта опор с разборкой	м3	429,00	15.526,09	6.660.693,00	143,00	2.220.231		-	143,00	2.220.231	33,33%
4	погрузка, разгрузка и перевозка разобранного материала на базу	тн	87,15	1.245,39	108.536,00	67,52	84.083		-	67,52	84.083	77,47%
5	Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом	м3	180,00	775,34	139.561,00	-	-		-	-	-	0,00%
	Пролетное строение, опоры				-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
6	Установка опорных частей резино-металлических	шт	56,00	31.586,35	1.768.836,00	56,00	1.768.836		-	56,00	1.768.836	100,00%
7	устройство и разборка опор из шпальных клеток	шт	1.050,00	1.203,50	1.263.674,00	1.050,00	1.263.674		-	1.050,00	1.263.674	100,00%
8	погрузка и перевозка опор из шпальных клеток	тн	41,80	1.095,82	45.805,00	41,80	45.805		-	41,80	45.805	100,00%
9	монтаж траверсы из двутавров	тн	5,80	75.230,33	436.336,00	5,80	436.336		-	5,80	436.336	100,00%
10	Разборка монтажной траверсы из двутавра и перевозка	тн	11,60	17.390,63	201.731,00	11,60	201.732		-	11,60	201.732	100,00%
17	Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором	м3	1,50	127.253,69	190.881,00	-	-		-	-	-	
19	устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строении	м2	2.200,00	331,81	729.978,00	-	-	2.200,00	729.978	2.200,00	729.978	100,00%
21	устройство деформационного шва сопряжений мостов с окаймлением	м	450,00	33.958,38	15.281.272,00	-	-	228,20	7.749.303	228,20	7.749.303	50,71%
24	Устройство монолитной ж/б плиты, опор, бордюров,	м3	754,83	26.208,93	19.783.237,00	754,83	19.783.236		-	754,83	19.783.236	100,00%
25	установка арматурных сеток	тн	133,08	137.363,01	18.279.720,00	133,08	18.279.720		-	133,08	18.279.720	100,00%
26	установка закладных деталей	тн	12,14	155.653,46	1.889.789,00	12,14	1.889.788		-	12,14	1.889.788	100,00%
27	Устройство гидроизоляции из Техноэласт Мост С	м2	5.013,75	1.441,70	7.228.311,00	5.013,75	7.228.310		-	5.013,75	7.228.310	100,00%
28	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	1.308,60	1.007,03	1.317.797,00	1.308,60	1.317.798		-	1.308,60	1.317.798	100,00%
30	Прорезка штрабы	м	1.045,60	290,08	303.308,00	-	-	335,60	97.351	335,60	97.351	32,10%
31	укладка в шов термостойкого шнура с заполнением горячей битумной мастикой	тн	3,23	188.467,80	608.751,00	-	-	1,04	196.007	1,04	196.007	32,20%
34	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер	м2	3.190,75	72,72	232.018,00	3.190,75	232.018		-	3.190,75	232.018	100,00%
35	Монтаж балочных пролетных строений	шт	28,00	3.170.378,36	88.770.594,00	28,00	88.770.594		-	28,00	88.770.594	100,00%
36	Устройство из монолитного железобетона накладной плиты с армированием	м3	238,00	34.069,52	8.108.547,00	208,00	7.086.461	30,00	1.022.086	238,00	8.108.547	100,00%
37	Сооружение сборных железобетонных стоечных опор мостов	м3	160,24	61.056,83	9.783.747,00	160,24	9.783.748		-	160,24	9.783.748	100,00%
40	Монолитный бетон ростверков, ж/б ригеля, шкафной стенки, открылков, ящиков и т.д.	м3	592,37	26.106,85	15.464.913,00	621,53	16.226.189	-29,16	- 761.276	592,37	15.464.913	100,00%
41	Окраска ж/б пролетных строений, стен мостов, опор	м2	15.813,70	318,77	5.041.003,00	-	-	4.413,70	1.406.975	4.413,70	1.406.975	27,91%
42	Сборка и разборка стальных подмостей	тн	225,04	55.758,41	12.547.873,00	90,74	5.059.519	134,30	7.488.355	225,04	12.547.874	100,00%
46	Сваи СМ13-35т7	м3	273,70	46.021,80	12.596.167,00	273,70	12.596.167,00		-	273,70	12.596.167	100,00%
47	Сваи СМ14-35Т7	м3	81,78	45.433,13	3.715.522,00	81,78	3.715.522,00		-	81,78	3.715.522	100,00%
Нов.51	Облицовка стен плитками керамического гранита	м2	753,93	21.964,80	16.559.921			376,97	8.279.982	376,97	8.279.982	50,00%

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: **20-СМС**

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: **22.09.2016 - 21.10. 2016**

	Сопряжение моста с насыпью и устройство лестничных сходов					-	-		-	-	-	
54	устройство угловых обратных стенок ,В25 с армированием	м3	46,56	53.067,53	2.470.824,00	46,56	2.470.824		-	46,56	2.470.824	100,00%
55	устройство щебеночной подготовки под переходные плиты	м3	956,40	6.722,50	6.429.395,00	956,40	6.429.395		-	956,40	6.429.395	100,00%
56	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой	тн	0,02	1.186.847,42	17.803,00	-	-		-	-	-	0,00%
57	Укладка переходных сборных плит дл.св. 7м для сопряжения а/д мостов и путепроводов	м3	105,40	94.973,43	10.010.199,00	105,40	10.010.199		-	105,40	10.010.199	100,00%
58	Устройство тротуаров на мостах и путепроводах	м3	2,96	92.302,28	273.215,00	2,96	273.215		-	2,96	273.215	100,00%
59	омоноличивание переходных плит В30, балок пролетного строения	м3	26,00	26.537,01	689.962,00	26,00	689.961		-	26,00	689.961	100,00%
60	Устройство монолитного прилива, бездонного ящика, площадок, лотка проезжей счасти	м3	9,33	20.383,33	190.177,00	-	-		-	-	-	0,00%
61	установка арматурных сеток	тн	6,74	208.880,24	1.408.876,00	6,74	1.408.877		-	6,74	1.408.877	100,00%
62	Устройство упоров при укреплении откосов зем.полотна	м3	54,20	20.914,02	1.133.540,00	54,20	1.133.540		-	54,20	1.133.540	
63	Укрепление откосов зем.полотна монолитными плитами при толщ.до 10см	м2	3.502,00	3.101,99	10.863.183,00	3.502,00	10.863.183		-	3.502,00	10.863.183	100,00%
64	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	537,20	969,17	520.639,00	787,20	762.932	-250,00	- 242.293	537,20	520.639	100,00%
65	Укрепление обочин монолитным бетоном толщиной 8см	м2	8,60	2.548,02	21.913,00	-	-		-	-	-	0,00%
66	устройство водосборных сооружений из открытых лотков в откосах (сборный бетон)	м	218,00	31.238,04	6.809.893,00	-	-	122,00	3.811.041	122,00	3.811.041	55,96%
68	Устройство монолитного водоприемника гасителя	м3	19,20	20.914,40	401.556,00	-	-	9,60	200.778	9,60	200.778	50,00%
69	Устройство щебеночной и каменной подушек	м3	4.230,42	5.699,83	24.112.662,00	3.783,72	21.566.549	312,50	1.781.196	4.096,22	23.347.745	96,83%
70	Устройство подушек из ПГС	м3	4,00	3.248,52	12.994,00	-	-		-	-	-	
71	Устройство каменной наброски	м3	180,00	3.014,50	542.610,00	-	-		-	-	-	0,00%
72	Устройство лестничных сходов	м3	19,86	62.569,96	1.242.890,00	-	-	12,76	798.142	12,76	798.142	64,22%
73	Устройство георешетки при укреплении откосов	м2	60.382,08	2.402,74	145.082.705,00	59.429,06	142.792.841	953,02	2.289.863	60.382,08	145.082.704	100,00%
74	Устройство прослойки из нетканого синтет.материала	м2	9.050,00	106,73	965.923,00	9.050,00	965.924		-	9.050,00	965.924	100,00%
75	Укладка полиэтиленовых труб (дренаж)	км	0,16	2.947.688,48	471.630,00	0,16	471.630		-	0,16	471.630	100,00%
76	устройство монолитных ленточных фундаментов	м3	37,00	22.448,64	830.600,00	37,00	830.599		-	37,00	830.599	100,00%
77	укладка плит покрытия (накрывочные)	м3	1,30	44.638,10	57.938,00	-	-	1,30	58.030	1,30	58.030	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700 (с переносом в сводную ведомость)				**466.100.632,76**		**400.227.046**		**34.905.518**		**435.132.564**	**93,36%**

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой

Заказчик: ТОО Дорстрой

Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Инженер: ТОО Жол Сапа

Проект: Реконструкция коридора Центр – Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», автомобильная дорога «граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» участок км 1353-1444, км 1416,4-1444

Номер Сертификата: 20-СМС

Дата Сертификата: 21.10.2016

Срок исполнения: 22.09.2016 - 21.10. 2016

No	Ведомость № 800 : Обустройство, Организация и Безопасность	Ед.	Ведомость Объемов Работ			Накопленная сумма до конца предыдущего месяца		Сумма за текущий месяц		Накопленная сумма до конца текущего месяца		% от ВОР
	Описание		Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
1	Дорожные знаки	шт	502,00	34.692,32	17.415.546,00			29,00	1.006.077	29,00	1.006.077	5,78%
2	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	63,50	2.608,44	165.623,00			4,42	11.529	4,42	11.529	6,96%
3	укладка сборных фундаментов под стойки знаков	шт	404,00	15.043,54	6.077.590,00			26,00	391.132	26,00	391.132	6,44%
4	Омоноличивание стоек бетоном В-15	м3	31,67	13.795,75	436.884,00			2,03	27.978	2,03	27.978	6,40%
5	Установка сигнальных столбиков	шт	1.425,00	2.717,25	3.872.076,00	-	-		-	-	-	0,00%
11	Устройство уплотняемых подстилающих щебеночных слоев под ограждения	м3	150,01	6.362,58	954.472,00	68,91	438.456	26,47	168.448	95,39	606.904	63,59%
Нов.12	Устройство ограждения из металлической сетки , в т.ч:	м	22.705,00	2.569,20	58.333.627,00	13.320,00	34.221.710	3.482,00	8.945.945	16.802,00	43.167.655	74,00%
13	Установка чугунных решеток на пандусах	шт	7,00	28.235,48	197.648,00	-	-		-	-	-	0,00%
15	Устройство кровельного покрытия из светопрозрачных листов "Полигаль"	м2	349,92	15.392,94	5.386.297,00			246,72	3.797.746	246,72	3.797.746	70,51%
24	Устройство снегозащитных заборов	м	3.185,00	13.654,66	43.490.103,00	2.030,00	27.718.967		-	2.030,00	27.718.967	63,74%
25	Доставка воды сверх 5км учтенных	м/час	130,64	2.201,16	287.566,00	-	-	102,00	224.518	102,00	224.518	78,08%
26	Площадка отдыха ПК 758+00	шт	1,00	33.416.876,18	33.416.876,00	-	-	0,50	16.708.438	0,50	16.708.438	50,00%
27	Устройство туалетов на площадках отдыха с пешеходнми дорожками	шт	1,00	1.025.444,23	1.025.444,00	-	-	1,00	1.025.444	1,00	1.025.444	100,00%
28	Устройство беседок на площадке отдыха	шт	1,00	1.800.700,30	1.800.700,00	-	-	1,00	1.800.700	1,00	1.800.700	100,00%
29	Эстакада для осмотра автомобилей	шт	-	4.412.317,96	-	-	-		-	-	-	#DIV/0!
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 800 (с переносом в сводную ведомость)				**172.860.452,00**		**62.379.133**		**34.107.955**		**96.487.088**	

Субподрядчик
ТОО СП Сине Мидас Строй

Генподрядчик
ТОО Дорстрой