Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»

Наименование стройки: «Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области»

ДОГОВОР №32/1 от 20.03. 2021

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		32/1	20.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 401 435,00**	**4 822 709,82**		-	-	-	-	-	**648 172,20**	**5 401 435,00**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

БИН /ИИН 070340005757

Субподрядчик:

Заместитель директора

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН091240005958

Нэби Н.Ж.

1270

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»
ДОГОВОР №32/1 от 20.03. 2021
Наименование стройки: «Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области»

Акт выполненных работ №1 от 25.08.2021г.
за август 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01										
		Наружный водопровод										
		РАЗДЕЛ 1. В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5784,4689		149,01	141,53	861960	818658	–	169432	1113903
		НР - 72%; СП - 8%				7,49	33,20	43302	192021		82511	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	178,9011		1798,10	–	321683	–	–	231612	597558
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	–	321683	–		44264	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами . Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	59,6337		1798,10	–	107228	–	–	77204	199186
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	–	107228	–		14755	
		Состав работ:										
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5271,99624		14,72	14,72	77605	77605	–	20762	106236
		НР - 72%; СП - 8%				–	5,47	–	28836		7869	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	585,77736		712,43	–	417322	–	–	300472	775218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	–	417322	–		57424	
		Состав работ:									
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5271,99624	73,21	73,21	385944	385944	–	100846	525732
		НР - 72%; СП - 8%			–	26,57	–	140063		38943	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5271,99624	7,01	7,01	36965	36965	–	7483	48005
		НР - 72%; СП - 8%			–	1,97	–	10393		3556	
8	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	165,2304	35,10	35,10	5799	5799	–	1353	7724
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,37	–	1879		572	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	140,88	3553,31	153,51	500590	21626	346044	137468	689103
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	132920	5937		51045	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,1541832	327306,04	102650,16	377771	118477	2691	285524	716359
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	256603	31806		53064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3092867	1465075	348735	1332156	4779024
							1279057	410935	–	354003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3092867				
	Всего заработная плата		Тенге					1689992			
		Накладные расходы	Тенге				1332156				
		Сметная прибыль	Тенге				354002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4779025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1633
		Сметная заработная плата	Тенге					1689992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4779025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1633
		Сметная заработная плата	Тенге					1689992			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4779024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1279057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1465075			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					410935			
		- Накладные расходы	Тенге							1332156	
		- Сметная прибыль	Тенге							354003	
		Всего по объекту									**4 779 024**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения (2,9)%									138 592
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**4 917 616**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2%x0,8=1,84%									90 484

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимним удорожанием										**5 008 100**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										100 162
		Итого в текущих ценах 2020г.										**5 108 262**
		в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1,049										**5 358 567**
		С понижающим коэффициентом										**4 822 710**
		НДС (12 %)										578 725
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**5 401 435**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А" БИН /ИИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.

Подрядчик:

Заместитель директора

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН091240005958

Нэби Н.Ж.