Заказчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Подрядчик ТОО "КА-Строй ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2019 года

на Насосная станция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	57,496	34,66	33,42	1993	1921	634	0,01	0
		м3		1,25	10,12	72	582	97	0,04	2
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами + доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,978	262,72	0	1833	0	2071	1,85	13
		м3		262,72	0	1833	0	113	0	0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	33,7	6,48	6,48	218	218	69	0	0
		м3		0	2,1	0	71	97	0,01	0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,233	134,1	0	1640	0	1854	0,97	12
		м3		134,1	0	1640	0	113	0	0
5	Е0101-169-1	Подсыпка под полы	13,618	134,39	29,31	1830	399	1617	0,76	10
		м3		105,08	0	1431	0	113	0,07	1
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47,317	21,55	4,52	1020	214	782	0,11	5
		м3		17,03	0	806	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	59,55	32,32	30,77	1925	1832	564	0,01	1
		м3		1,42	8,34	85	497	97	0,03	2
8	С143008-92	Песок природный	59,55	1450		86348				
		м3								
9	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	27,236	1498,7	49,1	40819	1337	3285	0,53	14
		м2		79,66	18,4	2170	501	123	0,09	2
10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	354,27	172,69	1417	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	507,65	243,37	2031	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
12	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	26	755,48	389,08	19642	10116	10586	0,94	24
		шт		153,9	136,92	4001	3560	140	0,55	14
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,84	15100		27784				
		м3								
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	14,118	14100		199064				
		м3								
15	Е0106-13-1	Монолитные заделки между фундаментными блоками	0,5	9733,87	86,6	4867	43	275	3,06	2
		1м3		490,5	32,72	245	16	105	0,16	0
16	Е0106-1-20	Устройство фундаментов бетонных под перегородки	1,72	9762,7	311,32	16792	535	1009	2,82	5
		м3		441	117,61	759	202	105	0,57	1
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,222	131		2387				
		м3								
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,222	371		6761				
		м3								
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
		1т		33075	114,75	331	1	105	0,56	0
20	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	17,868	713,66	11,21	12752	200	753	0,2	4
		м2		31,5	4,21	563	75	118	0,02	0
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	87,712	245,44	3,82	21528	335	4015	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3276	126	118	0,01	1
22	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,005	1952500,44	60158,66	9763	301	740	539	3
		км		91125	22725	456	114	130	110,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0075	2755765,35	79821,07	20668	599	1435	693	5
		км		117000	30152,25	878	226	130	147,27	1
24	Е0122-8-11	Стальная гильза диам. 500 мм	0,0075	309142,18	115368,43	2319	865	2121	857	6
		км		162000	55530	1215	416	130	271,21	2
25	СТ30806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	7,53	7392		55662				
		м								
26	Е0116-10-12	Стальная гильза диам. 400 мм	5	6580,6	117,36	32903	587	3550	2,91	15
		м		510,75	43,94	2554	220	128	0,21	1
27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (12АIII-над отверстиями и сетки С-1)	0,0061	8679,65	422,15	53	3	60	56,4	0
		т		8257,5	157,5	50	1	118	0,77	0
28	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0038	52400		201				
		т								
29	СТ2041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0022	62000		139				
		т								
30	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	7,72	10273,33	260,48	79310	2011	5704	3,94	30
		м3		614,25	89,46	4742	691	105	0,35	3
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН-3,МН-4/	0,0687	70437,87	304,24	4842	21	707	58	4
		1т		9675	114,75	665	8	105	0,56	0
32	Е0116-6-3	Колено из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм -1	4,672	343,48	3,96	1605	19	321	0,3	1
		м		52,2	1,49	244	7	128	0,01	0
33	Е0116-6-4	Колено из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм- 2	4,672	422,48	3,96	1974	19	321	0,3	1
		м		52,2	1,49	244	7	128	0,01	0
34	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм /МН5/	14,4	409,13	7,9	5891	114	4326	1,29	19
		м		231,75	2,95	3337	42	128	0,01	0
35	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм /МН-6/	14,4	603,52	9,63	8691	139	4044	1,22	18
		м		215,78	3,6	3107	52	128	0,02	0
36	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	42,054	8580,24	335,84	360835	14123	40977	4,54	191
		м3		699,75	126	29427	5299	118	0,61	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М25/	29,977	1073,15	34,37	32169	1030	7141	1,21	36
		м2		189	12,87	5666	386	118	0,06	2
38	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	24	104,86	66,43	2517	1594	1603	0,15	4
		шт		23,85	23,85	572	572	140	0,11	3
39	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,724	27500		19910				
		м3								
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МН-2/	0,0096	175710,1	1826,1	1694	18	119	42,7	0
		т		8100	690,75	78	7	140	3,37	0
41	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	2093,05	586,05	8372	2344	3560	2,76	11
		шт		459	176,74	1836	707	140	0,72	3
42	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	72	2020		145440				
		м2								
43	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,8	4
		шт		315	56,75	630	113	140	0,22	0
44	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,24	23300		5592				
		м3								
45	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МС5,МС6,МС7)	0,115	175710,1	1826,1	20200	210	1415	42,7	5
		т		8100	690,75	931	79	140	3,37	0
46	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	101,25	1108,69	9,15	112254	926	5888	0,26	27
		м2		45,45	3,42	4602	346	119	0,02	2
47	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	187,06	15,94	13468	1148	3479	0,24	17
		м2		34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
48	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	72	189,45	4,72	13640	340	6226	0,4	29
		м2		70,88	1,78	5103	128	119	0,01	1
49	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	5,933	12903		76551				
		м3								
50	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	24	388,44	24,15	9323	580	6073	1,03	25
		шт		171,9	8,83	4126	212	140	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143021-29	Плиты карнизные	2,352	15800		37162				
		м3								
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14,4	575,05	1,24	8281	18	2634	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2207	7	119	0	0
53	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ без водосточных труб	58,32	25,35	0,05	1479	3	536	0,05	3
		м2		7,7	0,02	449	1	119	0	0
54	Е0108-6-9	Кладка вентканалов	0,1257	8204,45	296,6	1032	37	152	5,95	1
		м3		915,75	110,25	115	14	118	0,54	0
55	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05	174892,1	1941,97	8745	97	454	42,3	2
		т		6975	726,75	349	36	118	3,55	0
56	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,12	9991,96	401,31	1199	48	557	25,84	3
		м3		4493,25	150,75	539	18	100	0,74	0
57	С11031-25	Вата минеральная	0,12	2530		304				
		м3								
58	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2	612,02	1,57	1224	3	235	0,67	1
		м2		130,5	0	261	0	90	0	0
59	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	5,94	828,63	71,29	4922	423	2121	1,64	10
		м2		272,25	25,25	1617	150	120	0,1	1
60	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9	0,54	6860		3704				
		м2								
61	С12061-11	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-12	5,4	5930		32022				
		м2								
62	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	5	763		3815				
		комплект								
63	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360		360				
		комплект								
64	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	5,94	767,76	3,04	4560	18	444	0,45	3
		м2		69,98	1,15	416	7	105	0,01	0
65	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	8,12	95,32	0,32	774	3	116	0,08	1
		м		11,79	0,11	96	1	120	0	0
66	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,3	398,48	102,53	2510	646	1416	0,9	6
		м2		151,65	35,67	955	225	120	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,62	634,99	31,85	2934	147	1125	1,15	5
		м2		190,8	12,04	881	56	120	0,06	0
68	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,62	4250		19635				
		м2								
69	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6,3	5610		35343				
		м2								
70	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
71	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
72	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,3	104,4	0,09	658	1	427	0,36	2
		м2		56,48	0,05	356	0	120	0	0
73	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН-2)	0,0096	175710,1	1826,1	1694	18	119	42,7	0
		т		8100	690,75	78	7	140	3,37	0
74	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	61,8	183,02	2,62	11311	162	874	0,07	4
		м2		10,51	0,99	650	61	123	0	0
75	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,18	9642,9	0	59593	0	4310	3,66	23
		м3		567	0	3504	0	123	0	0
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,8	235,97	9,95	14583	615	4252	0,36	22
		м2		52,2	3,74	3226	231	123	0,02	1
77	Е0111-11-2	Исключать 5 мм изменения толщины цементной стяжки	61,8	33,43	0,67	-2066	-41	-67	0	0
		м2		0,63	0,25	-39	-15	123	0	0
78	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	61,8	938,02	11,72	57970	724	13384	1,06	66
		м2		171,68	4,39	10610	271	123	0,02	1
79	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	67,98	139,15	0,32	9459	22	3490	0,24	16
		м		41,63	0,11	2830	7	123	0	0
80	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	183,02	2,62	1098	16	85	0,07	0
		м2		10,51	0,99	63	6	123	0	0
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6	9642,9	0	5786	0	418	3,66	2
		м3		567	0	340	0	123	0	0
82	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	6	443,57	13,43	2661	81	529	0,45	3
		м2		66,6	5,04	400	30	123	0,02	0
83	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6	769,78	4,9	4619	29	445	0,38	2
		м2		58,5	1,85	351	11	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6,6	123,31	0,16	814	1	132	0,09	1
		м		16,18	0,07	107	0	123	0	0
85	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	67,7	119,58	1,42	8096	96	5109	0,45	30
		м2		71,33	0,54	4829	37	105	0	0
86	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню бетону стен	75,4	269,67	2,11	20333	159	9644	0,64	48
		м2		121,5	0,32	9161	24	105	0,04	3
87	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	85,8	101,63	1,19	8720	102	5473	0,37	32
		м2		60,3	0,45	5174	39	105	0	0
88	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11	613,44	6,33	6748	70	3640	1,79	20
		м2		312,75	2,39	3440	26	105	0,01	0
89	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	64,9	14,44	0,18	937	12	634	0,06	4
		м2		9,23	0,07	599	5	105	0	0
90	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу	29,8	31,8	0,07	948	2	656	0,13	4
		м2		20,93	0,02	624	1	105	0	0
91	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	75,4	17,43	0,12	1314	9	1091	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1035	4	105	0	0
92	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	58,8	173,1	1,88	10178	111	4879	0,47	28
		м2		78,3	0,72	4604	42	105	0	0
93	Е0115-72-1	Оштукатуривание цоколяцементно-перезитовое по камню и бетону	7,648	343,98	3,58	2631	27	1010	0,73	6
		м2		124,88	0,88	955	7	105	0,04	0
94	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	113,758	237,3	1,96	26995	223	13061	0,61	70
		м2		108,9	0,45	12388	51	105	0,03	3
95	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	123,898	13,73	0,9	1701	112	1304	0,06	7
		м2		9,68	0,34	1199	42	105	0	0
96	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	12,6	1032,89	724,23	13014	9125	5800	1,47	19
		м		240,75	270,7	3033	3411	90	1,08	14
97	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,3442	147100		50636				
		т								
98	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов, стальных конструкций для крепления подвесных путей /А-3/	0,0288	97387,94	1216,94	2805	35	164	22,1	1
		т		3600	459	104	13	140	2,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,675	2103,25	0	1420	0	396	2,99	2
		м3		477	0	322	0	123	0	0
100	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В7,5	1,54	9210,03	196,62	14183	303	560	1,79	3
		м3		272,25	74,27	419	114	105	0,36	1
101	СТ2041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0172	29400		506				
		т								
102	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В20	4,5	391,37	14,76	1761	66	321	0,36	2
		м2		52,43	5,54	236	25	123	0,03	0
103	Е0111-15-2к=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий В20	9	48,82	0,67	-439	-6	-21	0,01	0
		м2		1,69	0,25	-15	-2	123	0	0
104	Е0106-36-4	Железнение поверхности	4,5	57,48	0,23	259	1	243	0,29	1
		м2		51,3	0,09	231	0	105	0	0
105	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	1,3	606,31	7,95	788	10	114	0,37	0
		м		65,48	2,97	85	4	128	0,01	0
106	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,4	4870,8	0	26302	0	3527	3,24	17
		м3		531	0	2867	0	123	0	0
107	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36	497,13	0	17897	0	1185	0,14	5
		м2		24,75	0	891	0	133	0	0
		Итого по разделу:				2066858				
		Раздел: Технологическое оборудование								
108	Ц0107-218-4	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0,6 т	3	8092	972	24276	2916	15309	32	96
		шт		5490	180	16470	540	90	1,04	3
109	Ц0107-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,9 т	3	9035	1294	27105	3882	15798	33	99
		шт		5603	248	16809	744	90	1,44	4
110	Ц0108-481-22	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,5 т	3	702,7	25,7	2108	77	1064	2	6
		шт		371	2,3	1113	7	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Ц0108-481-24	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1,2 т	3	953,1	31,1	2859	93	1669	3	9
		шт		581	4,5	1743	13	95	0,03	0
112	Прайс-лист	Консольные насосы "SulzEr CZ150-400/409(280SMA)"	3	1809926,2		5429779				
		шт								
113	Прайс-лист	Консольные насосы "SulzEr CZ200-400/409(315SMS)"	3	2571214,07		7713642				
		шт								
114	Ц0112-802-7	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	11	1908,5	283	20994	3113	16620	9	99
		шт		1609	69,8	17699	768	90	0,4	4
115	9-2-431	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	11	138644		1525084				
		шт.								
116	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1209,6	157	2419	314	1945	6	12
		шт		1042	38,3	2084	77	90	0,22	0
117	Ц0112-802-6	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	2	1591,2	222	3182	444	2540	8	16
		шт		1355	56,3	2710	113	90	0,33	1
118	СТ30902-429 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	2	64296		128592				
		шт.								
119	9-2-430	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	2	108161		216322				
		шт.								
		Отпускная цена		108161		216322				
		Сметная стоимость оборудования				*216322*				
120	Ц0112-790-5	Клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	2	1071,5	142	2143	284	1717	6	12
		шт		920	33,8	1840	68	90	0,2	0
121	Ц0112-790-6	Клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1519	291	3038	582	2317	7	14
		шт		1215	72	2430	144	90	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С130903-753 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91	2	44680		89360				
		шт.								
123	С130903-754 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 11823-91	2	73247		146494				
		шт.								
124	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	2	932,3	112	1865	224	1506	5	10
		шт		812	24,8	1624	50	90	0,14	0
125	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1209,6	157	2419	314	1945	6	12
		шт		1042	38,3	2084	77	90	0,22	0
126	С130902-428 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	2	37571		75142				
		шт.								
127	С130902-429 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	2	64296		128592				
		шт.								
128	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	16	904		14464				
		шт.								
129	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	6	1539		9234				
		шт.								
130	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	26	1877		48802				
		шт.								
131	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	671		6710				
		шт.								
132	Ц0112-698-5	Закладное устройство	8	165,7	20,4	1326	163	986	0,63	5
		шт		137	0	1096	0	90	0	0
133	2405-3081	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	8	303,03		2424				
		штука								
134	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0917	23181	1862	2127	171	1679	118	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		20090	248	1843	23	90	1,44	0
135	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,1722	19408	1949	3343	336	2578	95	16
		т		16360	269,99	2818	47	90	1,57	0
136	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	1,286	17090	1815	21971	2333	16717	81	104
		т		14200	248	18256	319	90	1,44	2
137	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	6	950		5700				
		м								
138	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	8	1623		12984				
		м								
139	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	40	2145		85800				
		м								
140	Ц0112-753-7	Промывка труб, диаметр наружный 127-159 мм	6	502,5	409	3015	2454	1033	0,6	4
		м		92,3	99	554	594	90	0,57	3
141	Ц0112-753-8	Промывка труб, диаметр наружный 219 мм	8	782,4	510	6259	4080	2995	2	16
		м		270	146	2160	1168	90	0,85	7
142	Ц0112-753-8	Промывка труб, диаметр наружный 325 мм	40	782,4	510	31296	20400	14976	2	80
		м		270	146	10800	5840	90	0,85	34
143	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0018	17355,77	2191,29	31	4	20	73,6	0
		т		12555	101,25	22	0	90	0,49	0
144	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0018	147100		259				
		т								
145	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1958,393	100,7	0,07	197202	137	124037	0,37	723
		м2		60,3	0,02	118091	39	105	0	0
146	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-108х4 мм	8	1570		12560				
		шт								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				16567677				
		Раздел: ИНВЕНТАРЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 26	Шкаф для одежды	2	16125		32250				
		шт.								
148	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 105	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	1	29670		29670				
		шт.								
149	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 72	Электроплитка настольная двухконфорочная	1	2400		2400				
		шт.								
150	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 230	Термометр комнатный	2	250		500				
		шт.								
151	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 11	Стол канцелярский	1	11610		11610				
		шт.								
152	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 08, п. 7	Стул	2	2580		5160				
		шт.								
153	Ц0110-695-1	Часы односторонние на стене	1	279,7	0	280	0	248	2	2
		шт		275	0	275	0	90	0	0
154	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 15	Часы настенные	1	2638		2638				
		шт.								
155	2402-3011#	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10	2	25668		51336				
		шт								
156	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	2	2404,77	100,89	4810	202	1273	2,65	5
		1счетчик		459	38,25	918	77	128	0,18	0
157	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	2	21700		43400				
		шт								
158	Ц0103-141-1	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м	1	4048,7	202	4049	202	3445	22	22
		шт		3803	24,8	3803	25	90	0,14	0
159	Прайс-лист	Таль электрическая,канатная г/п 0,5 тн	1	56583,26		56583				
		шт								
		Итого по разделу: ИНВЕНТАРЬ				247082				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
160	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	10	763,4	5,4	7634	54	5969	2	20
		шт		626	2,3	6260	23	95	0,01	0
161	ПРАЙС-ЛИСТ	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	10	1997,06		19971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				28451				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
162	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,3	7
		шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	0
163	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	498,77	24,24	998	48	1101	2,71	5
		шт		420,53	9,45	841	19	128	0,04	0
164	С131305-33	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-2-111, d патрубка 250 мм	2	4050		8100				
		шт								
165	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ диаметром 200-315 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,062	1135,91	13,82	4614	56	1378	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1056	21	128	0,03	0
166	Е0134-67-5	Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5х2,5 мм вентиляционных отверстий	0,03	14593,34	88,56	438	3	68	10,56	0
		м2		2034	33,75	61	1	110	0,16	0
167	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными толщиной 40мм	5	182,47	45,76	912	229	569	0,54	3
		м		96,75	17,1	484	86	100	0,08	0
168	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,2	5520		1104				
		м3								
169	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	5	306,96	24,42	1535	122	1385	1,47	7
		м		267,75	9,23	1339	46	100	0,04	0
170	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной0,8 мм	25,2	72		1814				
		кг								
171	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21,95	100,7	0,07	2210	2	1390	0,37	8
		м2		60,3	0,02	1324	0	105	0	0
172	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				30162				
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный								
173	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
174	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
175	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	693,07	10,34	10396	155	1552	0,43	6
		м		76,95	3,87	1154	58	128	0,02	0
176	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	0	374	0	465	0,05	2
		м		10,69	0	363	0	128	0	0
177	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	148,4	0,07	223	0	170	0,65	1
		м2		108	0,02	162	0	105	0	0
178	E0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1374	6,05	6
		1шт		1014,75	58,5	1015	58	128	0,28	0
179	С130902-428 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	37571		37571				
		шт.								
180	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150ГОСТ 12816-80	2	671		1342				
		шт.								
181	E0118-22-1	Установка регуляторов давления	1	163,37	1,62	163	2	187	0,8	1
		комплект		146	0	146	0	128	0	0
182	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные	1	22500		22500				
		шт								
183	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
184	прайс-Лист	Кран шаровой С рукояткой ,муфтовый IVR, EVERMID PLUS, PN 25, DN 15 мм ТОО"KARLSKRONA LC AB" г.Шымкент	2	349,48		699				
		шт								
185	прайс-Лист	Кран шаровой с рукояткой,муфтовый IVR, EVERMID PLUS, PN 25, DN 25 мм ТОО"KARLSKRONA LC AB" г.Шымкент	3	698,97		2097				
		шт								
186	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
187	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707		707				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм	20	445		8900				
		м								
189	Е0118-22-2	Установка манометров	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
190	1704-20028#	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4 ТУ 25-02-943-74	2	2869,83		5740				
		шт								
191	Е0110-35-1	Установка шкафа пожарного	1	332,3	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	0
192	560115-7085	Шкаф-пожарный	1	4812,75		4813				
		шт								
193	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	11863,47	23,09	11863	23	213	0,9	1
		1кран		157,5	9	158	9	128	0,04	0
194	прайс-Лист	Кран шаровой с рукояткой ,муфтовый IVR, EVERMID PLUS, PN 25, DN 50 мм ТОО"KARLSKRONA LC AB" г.Шымкент	1	2496,32		2496				
		шт								
195	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 2	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10	1	630		630				
		шт.								
196	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,81	0	58	0	59	0,12	0
		комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
197	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	463		926				
		шт								
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный				124006				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
198	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	22	748,88	1,43	16475	31	2898	0,56	12
		м		102,38	0,54	2252	12	128	0	0
199	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
		комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	0
200	Е0117-1-12	Установка кранов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
201	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523		523				
		шт								
202	С130810-192	Прочистка, диаметр 100 мм	2	489		978				
		шт								
203	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /упоров/ массой до 0,5 т	1	388,44	24,15	388	24	253	1,03	1
		шт		171,9	8,83	172	9	140	0,04	0
204	С143019-81	Упор бетонный	1	3490		3490				
		шт								
205	Ц0108-102-1	Шкаф управления	4	3089	497	12356	1988	9055	13	52
		шкаф		2273	110	9092	440	95	0,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Прайс-лист	Шкаф управления ШУН2х75 кВт	1	1071308,57		1071309				
		к-т								
207	Прайс-лист	Шкаф управления ШУН2х132 кВт	1	2338442,84		2338443				
		к-т								
208	ПРАЙС-ЛИСТ"КАЗТРАНСФОРМАТОР"г.Алматы	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПОТ-4	10	6838,25		68383				
		шт								
209	Ц0108-102-1	Ящик управления	3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
		шкаф		2273	110	6819	330	95	0,64	2
210	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа РУС М 5441-2674 У Х,Л 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	2	35300		70600				
		шт								
211	75-6-12	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа РУС М 5111-3274 У Х,Л 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А	1	36900		36900				
		шт								
212	Ц0108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1054,6	39,6	1055	40	402	2	2
		шт		416	6,8	416	7	95	0,04	0
213	С151803-191	Ящик силовой ЯРП-20 на 20А	1	1590		1590				
		шт								
214	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0
215	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3078, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	73500		73500				
		комплект								
216	Ц0108-525-3	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А	1	1499	140	1499	140	530	3	3
		шт		529	29,3	529	29	95	0,17	0
217	С151801-90	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, тип ПП3-250/Н2 М1 56, 67 Б сталь	1	10600		10600				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	5	467,4	9,4	2337	47	1249	2	10
		шт		263	0	1315	0	95	0	0
219	1504-18093#	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3	5	347,59		1738				
		шт								
220	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	4	3089	497	12356	1988	9055	13	52
		шкаф		2273	110	9092	440	95	0,64	3
221	290116-2032#	Ячейка управления АП-370 370М.00.00#ТУ32ЦШ 1-76, изм.номер 1,2	4	17290,25		69161				
		шт								
222	290116-2031#	Ячейка сигнализации АС-373 373М.00.00#ТУ32ЦШ 1-76,изм.номер 1,2	4	1550,78		6203				
		шт								
223	Ц0108-317-4	Реле давления	2	3104,1	34,1	6208	68	3224	10	20
		шт		1688	9	3376	18	95	0,05	0
224	1704-51002#Доп.9	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД	2	7308,25		14617				
		шт								
225	Ц0111-250-1	Реле для измерения и регулирования уровня	1	210,04	0	210	0	174	1	1
		компл		193,5	0	194	0	90	0	0
226	1704-50835#Доп.1	РЕЛЕ УРОВНЯ РОС	1	31193,75		31194				
		шт								
227	Ц0108-183-4	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 8	6	7828	191	46968	1146	30562	31	186
		шт		5310	51,8	31860	311	95	0,3	2
228	1517-2331#	ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 500В ИСПОЛНЕНИЕМ РП КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ СКН ДИАМ.20-8,25-3,36-2 ТИПЫ КЛЕММ КИ-3 К-ВО КЛЕММНЫХ ЗАЖИМОВ 52ШТ 455Х406Х130ММ КЯ#ОТУ 24-7-037-66	6	4812,75		28877				
		шт								
229	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1083	73,1	20,8	79167	22526	28602	0,14	152
		м		23,4	4,4	25342	4765	95	0,03	28
230	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,066	36200		2389				
		1000м								
231	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,018	33800		608				
		1000м								
232	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,014	47500		665				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С151601-140	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	0,025	330600		8265				
		1000м								
234	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,032	534000		17088				
		1000м								
235	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,022	86200		1896				
		1000м								
236	С151602-23	Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16 мм2	0,9	96400		86760				
		1000м								
237	С151602-60	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,006	52400		314				
		1000м								
238	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	104	47,2	14,8	4909	1539	3023	0,16	17
		м		26,3	4,3	2735	447	95	0,02	3
239	С151607-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм2	0,06	4789		287				
		1000м								
240	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,044	2599		114				
		1000м								
241	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	1	1568,4	65,4	1568	65	626	4	4
		шт		650	9	650	9	95	0,05	0
242	2405-1390	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-16#ТУ36-1753-75	1	614,96		615				
		шт								
243	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	8	202,9	0	1623	0	806	1	8
		ввод		106	0	848	0	95	0	0
244	С151802-6	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 664 мм, тип К1084 У3	8	460		3680				
		шт								
245	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
		м		48,8	0,5	244	2	95	0	0
246	С151802-4	Металлорукав диаметр 25-27 мм	5	418		2090				
		шт								
247	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	313	131	3443	1441	1629	0,75	8
		шт		119	36,9	1309	406	95	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	3	342		1026				
		шт								
249	С151701-31	Светильник подвесной, тип КОГО-10/60	1	338		338				
		шт								
250	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200	7	894		6258				
		шт								
251	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
252	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24		72				
		шт								
253	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39		39				
		шт								
254	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	7	58		406				
		шт								
255	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19		19				
		шт								
256	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	101	73,1	20,8	7383	2101	2667	0,14	14
		м		23,4	4,4	2363	444	95	0,03	3
257	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,1	16900		1690				
		1000м								
258	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,001	30200		30				
		1000м								
259	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
		шт		49,7	0,2	298	1	95	0	0
260	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	134		670				
		шт								
261	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215		215				
		шт								
262	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,7	0,2	251	1	220	0,34	1
		шт		57,8	0,1	231	0	95	0	0
263	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	2	105		210				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	2	68		136				
		шт								
265	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1094	43	471	3	3
		шт		493	2,3	493	2	95	0,01	0
266	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЯ-6 УХЛ4	1	5310		5310				
		шт								
267	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
268	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
269	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	3	114,4	7,8	343	23	141	0,29	1
		м		48,8	0,5	146	1	95	0	0
270	241649-1013	Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом Р2-Ц-А ГОСТ 3575-75 д 20 мм	0,003	124775		374				
		1000м								
271	2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3#ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.ПР3-79	7	71,3		499				
		шт								
272	2405-1365	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-У3#ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.ПР3-79	2	73,08		146				
		шт								
273	Ц0108-102-1	Ящик управления	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
274	75-6-12	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа РУС М 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А	1	36900		36900				
		шт								
275	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,4	7,8	1716	117	703	0,29	4
		м		48,8	0,5	732	7	95	0	0
276	241649-1013	Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом Р2-Ц-А ГОСТ 3575-75 д 20 мм	0,015	124775		1872				
		1000м								
277	2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3#ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.ПР3-79	6	71,3		428				
		шт								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1				4401918				
		Раздел: Монтажные работы								
278	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладныхустройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	10	311,79	0	3118	0	2774	2	20
		шт		308,25	0	3083	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	1704-20094#	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У,,ОРЕНБУРГ,, ТУ25-02-1930-76	2	9090,75		18182				
		шт								
280	1704-20016#	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4	1390,35		5561				
		шт								
281	1701-6026#	МИЛЛИАМПЕРМЕТР МВП-3	4	33511		134044				
		шт								
282	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	2	2404,77	100,89	4810	202	1273	2,65	5
		1счетчик		459	38,25	918	77	128	0,18	0
283	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	2	21700		43400				
		шт								
284	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	4	2992	52,88	11968	212	6375	10	40
		комплект		1768,5	2,25	7074	9	90	0,01	0
285	1704-40021#	ДАТЧИК ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ ДПУ-1М ТУ39-194-75	4	6238,75		24955				
		шт								
286	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
		шт		164,25	0	164	0	90	0	0
287	1704-10048#	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ КАМЕРНЫЙ ДТКБ ТУ25-02-522-75	1	4634,5		4635				
		шт								
288	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	55	73,1	20,8	4021	1144	1453	0,14	8
		м		23,4	4,4	1287	242	95	0,03	1
289	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,055	86200		4741				
		1000м								
290	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	54	8,5	0,1	459	5	374	0,05	3
		м		7,3	0	394	0	95	0	0
291	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,054	10269		555				
		1000м								
292	Ц0112-699-1	Отборное устройство	10	200	69,6	2000	696	1173	1	10
		шт		128	2,3	1280	23	90	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	С	Отборное устойство	10	325		3250				
		шт								
294	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	16	114,4	7,8	1830	125	749	0,29	5
		м		48,8	0,5	781	8	95	0	0
295	241649-1014	Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом Р2-Ц-А ГОСТ 3575-75 д 25 мм	0,01	149730		1497				
		1000м								
296	241649-1012	Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом Р1-Ц-А ГОСТ3575-75 д 15 мм	0,006	80212,5		481				
		1000м								
297	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	4	1568,4	65,4	6274	262	2504	4	16
		шт		650	9	2600	36	95	0,05	0
298	2405-1389	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-8#ТУ36-1753-75	4	392,15		1569				
		шт								
299	Ц0108-471-1	Проводник	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
		шт		149	2,9	894	17	95	0,02	0
300	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,023	147100		3383				
		т								
		Итого по разделу: Монтажные работы				291590				
		ИТОГО:				23757749	142034			3250
						541489	40699			213
		Всего прямые затраты:				**23757749**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**3198395**				
		- оборудования				**19875831**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**232881**				
		На общестроительные работы				**337054**				
		На металломонтажные работы				**5820**				
		На сантехнические работы				**30204**				
		Всего накладных расходов:				**605959**				
		Итого с накладными				**24363708**				
		- заработная плата				**90894**				
		- трудоемкость				**368**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**269272**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**24632980**				
		ИТОГО:				**24632980**				
		Сметная заработная плата				**673082**				
		Нормативная трудоемкость				**3831**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,68795				**66212095**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1324242**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**67536337**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с понижающим коэффициентом скидки				67198655				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8063839				
		Итого с НДС				75262494				
		Всего:			75262494					

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2 » мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Подрядчик ТОО "КА-Строй ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: "**Реконструкция и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор №13	Договор 04.03.2019	Источник наимено-нован.	Источник код	Организационно-правовая наимено-вание	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**75 262 494**	**67 198 655**							**8 063 839**	**75 262 494**

Заказчик: _____ МП

Подрядчик: _____ МП