Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»
Наименование стройки: «Строительство водозаборных скважин и водовода в с. Раевка Шортандинского района Акмолинской области»
ДОГОВОР №59/1 от 29.12.2020 г

С П Р А В К А №1 от 30.11.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		59/1	29.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 481 530,00**	**4 894 223,21**		-	-	-	-	-	**587 306,79**	**5 481 530,0**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Байсын-А"
_____Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН091240005958
_____Нюй Н.Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»
ДОГОВОР №59/1 от 29.12.2020 г
Наименование стройки: «Строительство водозаборных скважин и водовода в с. Раевка Шортандинского района Акмолинской области»

Акт выполненных работ №1 от 30.11.2021г
за ноябрь 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 02-01

Водовод

		Земляные работы									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3437,5	27,02 --	27,02 10,85	92886 --	92886 37283	--	26844 9578	129309
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3437,5	46,77 --	46,77 18,77	160778 --	160778 64534	--	46464 16579	223822
3	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5289,557634	197,72 10,83	186,89 48,31	1045832 57288	988544 255560	--	225250 101687	1372769
4	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1044,361097	217,49 11,91	205,57 53,15	227136 12442	214694 55503	--	48920 22085	298141
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	163,594566	3321,22 3321,22	-- --	543333 543333	-- --	--	391200 74763	1009295
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,2998277	3985,46	--	128730	--	--	92685	239128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3985,46	--	128730	--		17713	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	234,1273	896,18	--	209821	--	--	151071	389764
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	209821	--		28871	
8	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка грунта и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6295,685825	41,56	41,56	261655	261655	--	70455	358679
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,54	--	97854		26569	
		Строительные работы									
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	75,625	2752,19	160,69	208134	12152	114216	84564	316114
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,30	81766	3653		23416	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,6815	365810,44	107645,00	249300	73360	2215	193292	478000
		НР - 99%; СП - 8%			254916,00	31576,80	173725	21520		35407	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,006	321666,99	85011,27	1930	510	9	1543	3751
		НР - 99%; СП - 8%			235206,00	24634,50	1411	148		278	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4818772**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1208516**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1804580**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**536053**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1332288**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**356946**	
	Всего по акту										**4 818 772**
	в том числе оборудования										**0**
	Временные здания и сооружения (2%)										96 375
	Итого с временными зданиями и сооружениямми										**4 915 147**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,										162 200
	Итого										**5 077 347**
	Непредвиденные работы и затраты 2%										101 547
	Итого на 2020 год (к=1,050036)										**5 438 025**
	Итого с понижающим коэффициентом										**4 894 223**
	Налог на добавленную стоимость-12%										587 307
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**5 481 530**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А" БИН /ИИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.

Подрядчик:

Заместитель директора

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН091240005958

Нәби Н.Ж.