Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

ДОГОВОР №18/1 от 03.04.2021

С П Р А В К А №1 от 10.12.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
				18/1	03.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 906 070,00**	**4 380 419,64**		-	-	-	-	-	**525 650,36**	**4 906 070,00**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Байсын-А"
Калмагамбетова Ж.Б.

БИН /ИИН 070340005757

Субподрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН091240005958
Нәби Н.Ж.

Форма 4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»

ДОГОВОР №18/1 от 03.04.2021

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ №1 от 10.12.2021г
за декабрь 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Наружно е СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме щении грунта до 10 м	м3 грунта	647,4	54,53	54,53	35305	35305	--	7904	46666
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,96	--	10978		3457	
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработ ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 гр унта	4359,12	121,79	115,15	530902	501943	--	113385	695830
		НР - 72%; СП - 8%			6,64	29,48	28959	128520		51543	
3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1789,2	166,63	158,91	298126	284319	281	67331	394693
		НР - 72%; СП - 8%			7,56	44,71	13526	79989		29237	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	134,88	1286,20	--	173483	--	--	124908	322261
		НР - 72%; СП - 8%			1286,20	--	173483	--		23871	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,1	м3 грунта	55,32	1414,82	--	78268	--	--	56353	145390
		НР - 72%; СП - 8%			1414,82	--	78268	--		10770	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5475,72	29,98	29,98	164176	164176	--	43915	224738
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,14	--	60994		16647	
7	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	5475,72	83,96	83,96	459740	459740	--	122976	629333
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,19	--	170800		46617	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	862,8	797,39	--	687984	--	--	495348	1277999
		НР - 72%; СП - 8%			797,39	--	687984	--		94667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм SDR17 . Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3009	2096763,39 249096,00	105563,51 30865,83	630916 74953	31764 9288	524199	83398 57145	771459
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,SDR 17 диаметр 32 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,096	481326,56 222132,00	73723,24 21337,78	46207 21325	7077 2048	17805	23139 5548	74894
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4583263
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1078497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1484324			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					462617			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						542285		
		- Накладные расходы	Тенге							1138657	
		- Сметная прибыль	Тенге							339502	

		Всего по акту									4 583 263
		в том числе оборудования и прочих затрат									
		Временные здания и сооружения (2 %)									91 665
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**4 674 928**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									96 771
		Итого									**4 771 699**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									95 434
		Итого									**4 867 133**
		Итого с понижающим коэффициентом									**4 380 420**
		Налог на добавленную стоимость-12%									525 650
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4 906 070**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

БИН/ИИН 070340005757

Субподрядчик:

Заместитель директора

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН091240005958

Нэби Н.Ж.