Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КА СТРОЙ LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство развлекательного комплекса с летним аквапарком по адресу: г.Актобе, пр. Абылкайыр хана**

(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети. Подземный газопровод среднего давления**

( наименование)

Договор подряда **№ 129 от 05.10.2019г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 14.11.2019 | 01.11.2019 | 14.11.2019 |

## Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь месяц 2019 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Газопровод среднего давления(подземный-полиэтилен)** | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **279,445** | **239,47** | **66919** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***34,77*** | ***9716*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***17,74*** | ***4957*** |
| **2** | **2** | **1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **9,014** | **4931,17** | **44451** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1911,31*** | ***17229*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***365,27*** | ***3293*** |
| **3** | **3** | **1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **78,923** | **321,24** | **25353** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,72* | *3845* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,80* | *1878* |
| **4** | **4** | **4102-0102-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **147,586** | **210,60** | **31082** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,60* | *2302* |
| **5** | **5** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **19,720** | **1211,61** | **23893** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *469,62* | *9261* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,75* | *1770* |
| **6** | **6** | **2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **56,819** | **2568,24** | **145924** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *190,24* | *10809* |
| **7** | **7** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **300,479** | **41,50** | **12468** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,65* | *2298* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,07* | *924* |
| **8** | **8** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **300,479** | **220,61** | **66289** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *71,16* | *21381* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,34* | *4910* |
| **9** | **9** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **300,479** | **106,09** | **31879** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,37* | *4619* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,86* | *2361* |
| **10** | **10** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **19,720** | **4884,30** | **96318** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *893,52* | *17620* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *361,80* | *7135* |
| **11** | **11** | **1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3** | **Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | **км кабеля** | **0,259** | **36516,31** | **9458** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7896,81* | *2045* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2704,91* | *701* |
| **12** | **12** | **СТТОО"ПОЛИМОД"** | **Лента сигнальная "опасно ГАЗ"** | **м** | **259,000** | **11,57** | **2997** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,86* | *222* |
| 13 | 13 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 256,000 | 413,11 | 105756 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *116,28* | *29767* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,60* | *7834* |
| 14 | 14 | 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,256 | 102674,52 | 26285 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7605,52* | *1947* |
| 15 | 15 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,247 | 564369,13 | 139399 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *226644,95* | *55981* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41805,12* | *10326* |
| 16 | 16 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 253,510 | 2403,00 | 609185 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *178,00* | *45125* |
| 17 | 17 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 251,000 | 972,91 | 244200 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,60* | *110089* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,07* | *18089* |
| 18 | 18 | 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 17,000 | 1652,80 | 28098 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *544,00* | *9248* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,43* | *2081* |
| 19 | 19 | 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1,000 | 1910,82 | 1911 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *621,71* | *622* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *141,54* | *142* |
| 20 | 20 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 | (Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка | км трубопровода | 0,004 | 867496,03 | 3470 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *338832,77* | *1355* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64258,97* | *257* |
| 21 | 21 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 4,000 | 2179,51 | 8718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *923,48* | *3694* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,45* | *646* |
| **22** | **22** | **2301-0502-0817 РСНБ РК 2015** | **(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **м** | **4,040** | **5081,40** | **20529** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *376,40* | *1521* |
| **23** | **23** | **1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2** | **Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **1,000** | **8009,29** | **8009** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1586,61* | *1587* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *593,28* | *593* |
| **24** | **24** | **2110-0502-1901 РСНБ РК 2015** | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | **шт.** | **1,000** | **1473,12** | **1473** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,12* | *109* |
| **25** | **25** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: переходник. Установка** | **шт.** | **1,000** | **1993,88** | **1994** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *623* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *148* |
| **26** | **26** | **СТТОО"ПОЛИМОД"** | **Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 110/108** | **шт** | **1,000** | **8899,35** | **8899** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *659,21* | *659* |
| **27** | **27** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфта. Установка** | **шт.** | **18,000** | **1993,88** | **35890** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *11208* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *2659* |
| **28** | **28** | **2302-0304-1010 РСНБ РК 2015** | **Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **3,000** | **5809,32** | **17428** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *430,32* | *1291* |
| **29** | **29** | **2302-0304-0609 РСНБ РК 2015** | **Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,000** | **7236,00** | **14472** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *536,00* | *1072* |
| **30** | **30** | **2302-0304-2610 РСНБ РК 2015** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **13,000** | **3751,92** | **48775** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *277,92* | *3613* |
| **31** | **31** | **1122-0901-0202 РСНБ РК 2015** | **Кран ПЭ диаметром 100 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1,000** | **4695,37** | **4695** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2128,61* | *2129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *347,81* | *348* |
| **32** | **32** | **СТТОО"ТОРГОВЫЙ** | **Шаровый кран D-110 ПЭ** | **шт** | **1,000** | **130074,37** | **130074** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9635,14* | *9635* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 33 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных | 0,070 | 48368,77 | 3386 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11498,11* | *805* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3582,87* | *251* |
| 34 | 34 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | (Опорный элемент для люка).Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1,000 | 3692,52 | 3693 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *273,52* | *274* |
| 35 | 35 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 1,000 | 4698,00 | 4698 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *348,00* | *348* |
| 36 | 36 | 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,000 | 19712,16 | 19712 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1460,16* | *1460* |
| 37 | 37 | 2304-0105-0303 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м | шт. | 1,000 | 19971,36 | 19971 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1479,36* | *1479* |
| | | | **Раздел: Газопровод среднего давления(надземный-сталь)** | | | | |
| 38 | 38 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опоре) | км трубопровода | 0,135 | 1264129,00 | 170657 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511080,80* | *68996* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93639,19* | *12641* |
| 39 | 39 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 135,540 | 2761,56 | 374302 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204,56* | *27726* |
| 40 | 40 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 45,900 | 864,42 | 39677 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *289,04* | *13267* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *63,05* | *2939* |
| 41 | 41 | 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1,000 | 1649,63 | 1650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *544,00* | *544* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *122,19* | *122* |
| 42 | 42 | 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 1,000 | 24915,12 | 24915 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4004,00* | *4004* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1845,56* | *1846* |
| **43** | **43** | **1109-0305-0304 РСНБ РК 2015** | **Крепление газопровода к стойке. Монтаж** | **т конструкций** | **0,456** | **195206,03** | **89069** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *68930,37* | *31452* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14459,71* | *6598* |
| **44** | **44** | **2106-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции для газопроводов: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты** | **т** | **0,456** | **731541,24** | **333788** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54188,24* | *24725* |
| **45** | **45** | **1122-0301-0206 РСНБ РК 2015** | **(Футляр)Трубы стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,001** | **2158654,01** | **1943** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *759312,90* | *683* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159900,30* | *144* |
| **46** | **46** | **2301-0201-0231 РСНБ РК 2015** | **(Футляр)Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **0,900** | **7557,84** | **6802** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *559,84* | *504* |
| **47** | **47** | **1122-1401-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **0,900** | **2179,51** | **1962** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *923,48* | *831* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,45* | *145* |
| **48** | **48** | **1122-0601-1006 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент толщ 0,5** | **км трубопровода** | **0,001** | **2754748,54** | **2479** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *234806,59* | *211* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204055,45* | *184* |
| **49** | **49** | **1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25** | **Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **1,000** | **10011,61** | **10012** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1983,26* | *1983* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *741,60* | *742* |
| **50** | **50** | **1122-0901-0202 РСНБ РК 2015** | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1,000** | **5003,64** | **5004** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2128,61* | *2129* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *370,64* | *371* |
| **51** | **51** | **2304-0201-1503 РСНБ РК 2015** | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86** | **шт.** | **1,000** | **61545,96** | **61546** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4558,96* | *4559* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 52 | 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,000 | 2933,28 | 5867 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,28* | *435* |
| 53 | 53 | 2302-1101-0120 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 129054,60 | 258 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9559,60* | *19* |
| 54 | 54 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,005 | 1526407,11 | 7785 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *2706* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113067,19* | *577* |
| 55 | 55 | 2302-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1,000 | 2421,36 | 2421 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,36* | *179* |
| 56 | 56 | 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 1,000 | 901,80 | 902 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,80* | *67* |
| 57 | 57 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,051 | 18404,28 | 939 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1363,28* | *70* |
| 58 | 58 | 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,000 | 4545,72 | 4546 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *336,72* | *337* |
| 59 | 59 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,031 | 237604,32 | 7298 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17600,32* | *541* |
| 60 | 60 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство | м3 | 0,200 | 31335,41 | 6267 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4316,58* | *863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2321,14* | *464* |
| 61 | 61 | 2101-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,100 | 2736,72 | 274 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *202,72* | *20* |
| 62 | 62 | 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 | Знак. Установка опознавательных столбиков | знак | 2,000 | 4139,93 | 8280 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1317,83* | *2636* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *306,66* | *613* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | 63 | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,200 | 1234,44 | 5185 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,44* | *384* |
| 64 | 64 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель) | т | 0,001 | 473811,12 | 701 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *35097,12* | *52* |
| 65 | 65 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000 | 270504,36 | 95 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20037,36* | *7* |
| 66 | 66 | 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком металлических табличек | м2 окрашиваемой | 0,600 | 393,21 | 236 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *141,03* | *85* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *29,13* | *17* |
| 67 | 67 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,600 | 865,00 | 519 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *289,04* | *173* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *63,05* | *38* |
| | | | **Раздел: Переход газопровода среднего давления через автодорогу** | | | | |
| 68 | 68 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 138,942 | 239,47 | 33273 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *34,77* | *4831* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,74* | *2465* |
| 69 | 69 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 4,482 | 4931,17 | 22102 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1911,31* | *8566* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *365,27* | *1637* |
| 70 | 70 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 8,100 | 321,24 | 2602 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48,72* | *395* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,80* | *193* |
| 71 | 71 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 15,147 | 210,60 | 3190 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15,60* | *236* |
| **72** | **72** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **1,240** | **1211,61** | **1502** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *469,62* | *582* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,75* | *111* |
| **73** | **73** | **2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **3,573** | **2568,24** | **9176** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *190,24* | *680* |
| **74** | **74** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **149,400** | **41,50** | **6199** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,65* | *1143* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,07* | *459* |
| **75** | **75** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного** | **149,400** | **220,61** | **32959** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *71,16* | *10631* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,34* | *2441* |
| **76** | **76** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **149,400** | **106,09** | **15851** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,37* | *2297* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,86* | *1174* |
| **77** | **77** | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **1,240** | **4884,30** | **6057** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *893,52* | *1108* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *361,80* | *449* |
| **78** | **78** | **1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3** | **Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | **км кабеля** | **0,049** | **36516,31** | **1789** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7896,81* | *387* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2704,91* | *133* |
| **79** | **79** | **СТТОО"ПОЛИМОД"** | **Лента сигнальная "опасно ГАЗ"** | **м** | **49,000** | **11,80** | **578** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,87* | *43* |
| **80** | **80** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **42,000** | **413,11** | **17351** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *116,28* | *4884* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30,60* | *1285* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **81** | **81** | **2306-0901-0102 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,042** | **15289,56** | **642** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1132,56* | *48* |
| **82** | **82** | **1122-1401-0214 РСНБ РК 2015** | **Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м** | **м продавливания** | **25,000** | **21837,26** | **545931** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8002,97* | *200074* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1617,57* | *40439* |
| **83** | **83** | **2301-0502-0825 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **м** | **25,100** | **31505,76** | **790795** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2333,76* | *58577* |
| **84** | **84** | **1122-1401-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **25,000** | **2179,51** | **54488** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *923,48* | *23087* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,45* | *4036* |
| **85** | **85** | **1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5** | **Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **1,000** | **19731,81** | **19732** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3966,53* | *3967* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1461,62* | *1462* |
| **86** | **86** | **1122-0501-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | **0,016** | **564369,13** | **9030** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *226644,95* | *3626* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *41805,12* | *669* |
| **87** | **87** | **2301-0502-0813 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | **м** | **41,410** | **2403,00** | **99508** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *178,00* | *7371* |
| **88** | **88** | **1119-1101-0101 РСНБ РК 2015** | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | **м газопровода** | **41,000** | **972,91** | **39889** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,60* | *17983* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,07* | *2955* |
| **89** | **89** | **1339-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | **стык** | **7,000** | **950,03** | **6650** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *310,86* | *2176* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,37* | *493* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **90** | **90** | **1339-0201-0508 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | **стык** | **13,000** | **1652,80** | **21486** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***544,00*** | ***7072*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***122,43*** | ***1592*** |
| **91** | **91** | **1124-0207-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубка контрольная. Устройство** | **шт.** | **1,000** | **11721,58** | **11722** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***3538,27*** | ***3538*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***868,27*** | ***868*** |
| **92** | **92** | **2301-0502-0810 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 для контрольной трубки** | **м** | **3,000** | **805,68** | **2417** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***59,68*** | ***179*** |
| **93** | **93** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: муфты, переходники,патрубок-накладка. Установка** | **шт.** | **14,000** | **1993,88** | **27914** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***622,68*** | ***8718*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***147,69*** | ***2068*** |
| **94** | **94** | **2302-0304-2607 РСНБ РК 2015** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(для контрольной трубки)** | **шт.** | **2,000** | **1293,84** | **2588** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***95,84*** | ***192*** |
| **95** | **95** | **2302-0304-2610 РСНБ РК 2015** | **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **6,000** | **3751,92** | **22512** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***277,92*** | ***1668*** |
| **96** | **96** | **2302-0304-3659 РСНБ РК 2015** | **(Патрубок-накладка)Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,000** | **10608,84** | **10609** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***785,84*** | ***786*** |
| **97** | **97** | **2302-0304-2211 РСНБ РК 2015** | **Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,000** | **3839,40** | **3839** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***284,40*** | ***284*** |
| **98** | **98** | **СТТОО"ПОЛИМОД "** | **Переходник ПЭ-ВП/сталь SDR11, 110/108** | **шт** | **2,000** | **8899,35** | **17799** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***659,21*** | ***1318*** |
| **99** | **99** | **2302-0304-0610 РСНБ РК 2015** | **Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,000** | **9197,28** | **18395** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***681,28*** | ***1363*** |
| **100** | **100** | **1122-0901-0201 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **1,000** | **2488,96** | **2489** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1125,96* | *1126* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184,37* | *184* |
| **101** | **101** | **2304-0902-5709 РСНБ РК 2015** | **Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **1,000** | **8467,20** | **8467** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *627,20* | *627* |
| **102** | **102** | **1106-0101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные.В15. Устройство** | **м3** | **0,200** | **33233,47** | **6647** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4316,58* | *863* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2461,74* | *492* |
| **103** | **103** | **2101-0201-0103 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **0,100** | **2736,72** | **274** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *202,72* | *20* |
| **104** | **104** | **1125-0129-0501 РСНБ РК 2015** | **Знак. Установка опознавательных столбиков** | **знак** | **2,000** | **4139,93** | **8280** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1317,83* | *2636* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *306,66* | *613* |
| **105** | **105** | **2401-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** | **шт.** | **1,000** | | **10513** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *778,72* | *779* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **5138370** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **755375** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **380620** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **66799** | **5205168** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **3,119 %** | **162349** | **5367517** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **5474867** |
| | | | **Итого в ценах договорной стоимости К = 0,9** | | | | **4927381** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **591286** | **5518667** |

**Итого** **5518667,00**

**Заказчик**
**ГУ"Управление строительства,архитектуры и градостроительства актюбинской области**

**Подрядчик**
**ТОО "КА-СТРОЙ LTD"**

**Технический надзор**

**Авторский надзор**