Заказчик: Сейтахметов Дәулет Болысбайұлы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол"

Договор №06 от 28.02.2019г.

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 60 мест в селе Шетпе, Мангистауского района"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №01 от 30.03.2019г.
За март месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	238,84		134,55	125,69	32137	30020	--	8292	43663
						8,86	39,35	2117	9399		3234	
2	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 к Вт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	165		11,51	11,51	1900	1900	--	617	2718
						--	5,20	--	857		201	
3	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	153,45		215,39	201,27	33052	30884	--	8522	44900
						14,12	63,01	2167	9669		3326	
4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,55		4330,08	--	50012	--	--	36009	92903
						4330,08	--	50012	--		6882	
5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 к Вт	м3 грунта	238,84		17,49	17,49	4177	4177	--	1406	6031

		(108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1			--	8,18	--	1953		447	
6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	148,5	24,47	20,16	3634	2994	18	1456	5497
					4,19	9,43	622	1400		407	
7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,5	1672,22	--	27592	--	--	19866	51254
					1672,22	--	27592	--		3797	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	238,84	201,96	88,02	48235	21022	--	27719	82031
					113,94	47,25	27213	11285		6076	
ФУНДАМЕНТЫ											
9	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	199,2	2765,82	168,70	550951	33605	443634	82176	683777
					370,04	68,82	73712	13709		50650	
10	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	78	4107,04	2093,12	320349	163263	38321	228198	592432
					1522,63	956,71	118765	74624		43884	
11	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборны х конструкций	61	2719,13	1320,43	165867	80546	21510	118378	306985
					1046,09	598,51	63811	36509		22740	
12	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборны х конструкций	90	1923,69	940,34	173132	84631	21414	124294	321220
					745,42	424,96	67087	38246		23794	
13	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	42,354	23270,00	--	985578	--	985578	--	1064424
					--	--	--	--		78846	
14	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	33,715	25738,00	--	867757	--	867757	--	937177
					--	--	--	--		69421	
15	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3	5,44	29750,14	1245,39	161841	6775	114895	38339	216194

		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7384,30	360,31	40171	1960		16014	
15.1	279419 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,5488	19084,00				105893		
16	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	59,31		24192,01	1820,66	1434828	107983	1166854	173959	1737490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2697,53	525,61	159991	31174		128703	
16.1	279419 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	60,19965	19084,00				1148850		
17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,184		256999,00	--	561286	--	561286	--	606189
						--	--	--	--		44903	
18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	411		972,87	20,65	399851	8487	236879	145047	588490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				375,88	3,60	154485	1480		43592	
18.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	986,4	223,00				219967		
		СТЕНЫ.Лист2										
19	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	880,05		9319,12	2468,86	8201291	2172720	1301822	4955694	14209543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5371,00	684,00	4726749	601954		1052559	
19.1	102639 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	61,6035	12572,00				774479		
19.2	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	35,202	14328,00				504374		

20	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	880,05		8333,00	--	7333457	--	7333457	--	7920133
						--	--	--	--		586677	
21	Е11-070104-0304	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборны х конструкций	2		4002,49	2001,08	8005	4002	135	5872	14987
						1933,75	554,40	3868	1109		1110	
22	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборны х конструкций	2		3097,41	1572,27	6195	3145	84	4528	11581
						1483,00	435,60	2966	871		858	
23	Е11-070503-0110	Перемычки. Укладка	шт. сборны х конструкций	145		539,90	273,43	78286	39648	5032	52899	141679
						231,77	77,40	33606	11223		10495	
24	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,496		68489,00	--	513394	--	513394	--	554465
						--	--	--	--		41071	
25	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса. Устройство	м3	16,29		39501,65	5025,71	643482	81869	343225	218124	930534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13406,25	1308,06	218388	21308		68928	
25.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,53435	18824,00				311243		
26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,280432		215273,00	--	275642	--	275642	--	297694
						--	--	--	--		22051	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238264		236952,00	--	56457	--	56457	--	60974
						--	--	--	--		4517	
28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса. Устройство	м3	12,06		40993,70	5025,71	494384	60610	272095	161484	708337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13406,25	1308,06	161679	15775	248417	52469	

28.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,2409	20294,00						
29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,953056		215273,00	--	205167	--	205167	--	221581
						--	--	--	--		16413	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3012665		236952,00	--	71386	--	71386	--	77097
						--	--	--	--		5711	
31	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,17136		752342,23	1519,23	128921	260	112212	15088	155530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				95990,00	763,80	16449	131		11521	
31.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,17136	654833,00				112212		
32	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17136		108355,00	--	18568	--	18568	--	20053
						--	--	--	--		1485	
		ПОКРЫТИЕ										
33	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2		5178,44	1052,37	10357	2105	2287	7727	19530
						2982,36	291,60	5965	583		1447	
34	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18		7898,90	1406,05	142180	25309	31980	108590	270832
						4716,18	396,36	84891	7134		20062	
35	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к Па СТ РК 949-92	м2	126,48		6923,00	--	875621	--	875621	--	945671
						--	--	--	--		70050	

36	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,014168		596830,80	12206,80	8456	173	3610	5546	15122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				329800,00	1926,00	4673	27		1120	
36.1	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,014168	236952,00				3357		
37	Е11-070503-0110	Перемычки. Укладка	шт. сборны х конструкций	1		539,90	273,43	540	273	35	365	977
						231,77	77,40	232	77		72	
38	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,45		68489,00	--	30820	--	30820	--	33286
						--	--	--	--		2466	
39	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	М/конструкции. Монтаж	т конструкций	0,39012		114651,63	23575,24	44728	9197	1014	25924	76305
						88479,00	7828,98	34517	3054		5652	
40	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,39012		473510,00	--	184726	--	184726	--	199504
						--	--	--	--		14778	
41	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,4		1032,40	24,12	12802	299	1092	10620	25296
						920,24	10,72	11411	133		1874	
42	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,4		2878,00	--	35687	--	35687	--	38542
						--	--	--	--		2855	
43	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,4		38741,01	2835,24	54237	3969	32602	17044	76984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				12618,77	759,94	17666	1064	28838	5703	

43.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	20294,00						
44	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04706		279616,00	--	13159	--	13159	--	14211
						--	--	--	--		1053	
45	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,00236		37668,50	11254,33	339105	101316	39011	162049	541247
						22080,60	4007,46	198778	36077		40092	
46	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	9,00236		490867,00	--	4418961	--	4418961	--	4772478
						--	--	--	--		353517	
47	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	22,17096		69456,24	27430,67	1539912	608164	103108	720138	2440853
						37375,00	9699,09	828640	215038		180804	
48	С121-060209-0201	Конструкции стальные/Ферма	т	22,17096		643546,00	--	14268033	--	14268033	--	15409475
						--	--	--	--		1141443	
49	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,32098		114651,63	23575,24	151453	31142	3432	87782	258374
						88479,00	7828,98	116879	10342		19139	
50	С121-060801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1,32098		465607,00	--	615058	--	615058	--	664262
						--	--	--	--		49205	
КРОВЛЯ												
51	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	576		1032,40	24,12	594665	13895	50713	493336	1175041
						920,24	10,72	530057	6177		87040	

52	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	576		2878,00	--	1657728	--	1657728	--	1790346
						--	--	--	--		132618	
53	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная/пергамин/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	576		736,39	27,53	424163	15858	252690	146123	615909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				270,17	5,58	155615	3214		45623	
53.1	135565 С	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,1	633,6	99,00				62726		
54	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	576		3239,41	56,45	1865901	32513	1421825	387373	2433537
						714,52	16,48	411563	9495		180262	
55	Е11-120101-1501	Пароизоля ция ок леечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	576		1048,79	27,53	604105	15858	432632	146123	810246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				270,17	5,58	155615	3214	242669	60018	
55.1	135609 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,1	633,6	383,00						
56	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	576		1032,40	24,12	594665	13895	50713	493336	1175041
						920,24	10,72	530057	6177		87040	
57	С121-100103-0206	Профилированный настил оцинкованный С21-1000	м2	576		1912,00	--	1101312	--	1101312	--	1189417
						--	--	--	--		88105	
58	Е11-120101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами.	м2 фасада (без вычета	15		426,24	0,96	6394	14	3351	2794	9923

		Устройство с изготовлением элементов труб	проемов)		201,94	0,54	3029	8		735	
59	С121-100302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	11	2130,00	--	23430	--	23430	--	25304
					--	--	--	--		1874	
60	С121-100302-0203	Колено круглое диам. 160 мм	шт.	10	1518,00	--	15180	--	15180	--	16394
					--	--	--	--		1214	
61	С121-100302-0111	Отвод круглый диам. 160 мм	шт.	5	2121,00	--	10605	--	10605	--	11453
					--	--	--	--		848	
62	С121-100302-0204	Приемник воды	шт.	5	3989,00	--	19945	--	19945	--	21541
					--	--	--	--		1596	
63	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса. Устройство	м плинтусов	2302	416,77	2,56	959409	5889	688133	252580	1308948
					115,29	1,44	265387	3315		96959	
ТИП1											
64	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	432,33	2765,82	168,70	1195746	72935	962831	178348	1484022
					370,04	68,82	159980	29752		109928	
65	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	432,33	1884,86	22,42	814881	9694	513957	278292	1180626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			673,63	11,16	291230	4825		87454	
65.1	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118 5,101494	60650,00				309406		
66	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия. Устройство	м2 покрытия	432,33	6740,33	73,33	2914045	31703	2477096	397663	3576645
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			937,35	41,17	405246	17799	2443975	264937	

66.1	150052 С	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,049	21,18417	115368,00						
ТИП2												
67	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	41,23		2765,82	168,70	114035	6956	91822	17009	141527
						370,04	68,82	15257	2837		10483	
68	Е11-110101-1105	Пенобетон толщ. 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,23		1190,93	34,10	49102	1406	22946	24007	78958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				600,30	19,14	24750	789		5849	
68.1	101841 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,841092	27140,00				22827		
69	Е11-110101-1106	Пенобетон. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	41,23		2400,59	92,05	98976	3795	91309	5602	112945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				93,91	50,64	3872	2088		8366	
69.1	101841 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	3,364368	27140,00				91309		
70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,23		805,20	34,05	33198	1404	12566	18816	56176
						466,36	19,14	19228	789		4161	
71	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	41,23		3036,27	25,00	125185	1031	101616	21739	158678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				546,64	14,27	22538	589		11754	
71.1	149916 С	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	42,0546	2134,00				89745		

ТИП3											
72	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	36,62	2765,82	168,70	101284	6178	81555	15107	125702
					370,04	68,82	13551	2520		9311	
73	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,9296	25347,15	7,20	74257	21	59418	13929	95241
					5058,12	--	14818	--		7055	
74	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,62	805,20	34,05	29486	1247	11161	16712	49895
					466,36	19,14	17078	701		3696	
75	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,62	121,80	8,05	4460	295	3869	430	5282
					8,07	4,43	296	162		391	
76	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,62	3937,51	86,20	144192	3157	80247	58730	219156
					1659,96	46,18	60788	1691		16234	
ТИП4											
77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,16	805,20	34,05	15428	652	5841	8744	26105
					466,36	19,14	8935	367		1934	
78	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,16	347,99	23,01	6667	441	5784	643	7896
					23,06	12,66	442	243		585	
79	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,16	1823,36	89,31	34936	1711	15738	16735	55804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			912,70	16,50	17487	316		4134	
79.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346 / 0,066294	124068,00				8225		
80	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на	м2 изолируемой	19,16	1107,27	44,54	21215	853	9811	10088	33807

		битумной мастике. Устройство последующего слоя	поверхности									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				550,69	9,41	10551	180		2504	
80.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,028932	124068,00				3589		
81	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,16		3937,51	86,20	75443	1652	41986	30728	114665
						1659,96	46,18	31805	885		8494	
ТИП5												
82	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	54,78		891,45	35,97	48834	1971	23896	22637	77188
						419,25	20,35	22967	1115		5718	
83	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,78		805,20	34,05	44109	1865	16697	25000	74637
						466,36	19,14	25547	1048		5529	
84	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	54,78		173,99	11,51	9531	630	8269	920	11287
						11,53	6,33	632	347		836	
85	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	54,78		3036,27	25,00	166327	1369	135013	28883	210827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				546,64	14,27	29945	782		15617	
85.1	149916 С	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	55,8756	2134,00				119239		
ТИП6												
86	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или пенополистирол. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,8		2228,18	35,97	15152	245	12056	2810	19398
						419,25	20,35	2851	138		1437	
87	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на	м2 изолируемой	6,8		1823,36	89,31	12399	607	5586	5939	19805

		битумной мастике. Устройство первого слоя	поверхности									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				912,70	16,50	6206	112		1467	
87.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,023528	124068,00				2919		
88	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	6,8		1107,27	44,54	7529	303	3481	3580	11998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				550,69	9,41	3745	64		889	
15.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,010268	124068,00				1274		
89	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,8		3937,51	86,20	26775	586	14901	10906	40695
						1659,96	46,18	11288	314		3014	
ПРОЕМЫ												
ОКНА												
90	С121-090304-0108	Витраж ОС 32Х15	м2	14,4		41602,00	--	599069	--	599069	--	646994
						--	--	--	--		47926	
91	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674- 99	м2	32,75		23629,00	--	773850	--	773850	--	835758
						--	--	--	--		61908	
92	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	106,6		19665,00	--	2096289	--	2096289	--	2263992
						--	--	--	--		167703	

93	С121-050308-1202	Сетка капроновая	м2	108	1348,00	--	145584	--	145584	--	157231
					--	--	--	--		11647	
ДВЕРИ											
94	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10,5	9874,85	555,91	103686	5837	67	69709	187267
					9312,60	309,13	97782	3246		13872	
95	С121-090304-0208	Витраж ДН 35х15ЛП	м2	10,5	83140,00	--	872970	--	872970	--	942808
					--	--	--	--		69838	
96	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установк а блок ов	м2	2,94	2601,16	459,90	7647	1352	2190	4100	12688
					1396,14	153,55	4105	451		940	
97	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установк а блок ов	м2	26,25	2601,16	459,90	68280	12072	19559	36611	113283
					1396,14	153,55	36649	4031		8391	
98	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21 14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5446,00	--	16011	--	16011	--	17292
					--	--	--	--		1281	
99	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,96	4466,00	--	71277	--	71277	--	76980
					--	--	--	--		5702	
100	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,29	5650,00	--	58139	--	58139	--	62790
					--	--	--	--		4651	
101	Е11-090403-0403 Изм.	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2	м2	6,3	3416,11	58,23	21521	367	2689	12866	37139

	и доп. вып. 9	м2. Установка в кирпичных стенах			2930,93	28,84	18465	182		2751	
102	С121-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	33944,00	--	213847	--	213847	--	230955
					--	--	--	--		17108	
103	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,025	3739,68	55,09	22532	332	3218	13210	38601
					3150,48	27,07	18982	163		2859	
104	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,025	40518,00	--	244121	--	244121	--	263651
					--	--	--	--		19530	
		ЛЕСТНИЦЫ									
105	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14	2765,82	168,70	38721	2362	31178	5775	48057
					370,04	68,82	5181	963		3560	
106	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	852,87	33,39	11940	468	5011	6326	19727
					461,53	19,14	6461	268		1461	
107	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14	1601,16	92,05	22416	1289	19884	1835	26191
					88,77	50,64	1243	709		1940	
108	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,009	277151,68	1607,72	2494	14	2313	158	2865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18513,60	807,52	167	7		212	
108.1	279862 С	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1 | 0,009	256999,00				2313		
109	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,5	1570,01	108,76	11775	816	7412	3677	16689
					472,91	48,69	3547	365		1236	
110	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 покрытия	7,5	-341,20	-10,02	-2559	-75	-2280	-232	-3015

		изменения толщины к норме 1111-0101-1501				-27,25	-5,73	-204	-43		-223	
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
ПОТОЛОК												
111	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	212,84		848,56	7,72	180606	1644	26100	123059	327959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				718,20	4,52	152862	962		24293	
111.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	1,48988	17519,00				26101		
112	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	28,98		578,56	3,46	16767	100	4423	9840	28736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				422,50	1,95	12244	57		2129	
112.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,019996	211668,00				4233		
113	Е11-150108-1401	Потолки подвесные. Устройство	м2	126,47		1953,25	166,67	247027	21079	--	190258	472268
						1786,58	93,89	225948	11875		34983	
114	С122-030301-0106	Подвесной потолок из минерального волок на класса " эк оном" t 13 мм в комплекте/Армстронг	м2	108,94		3222,00	--	351005	--	351005	--	379085
						--	--	--	--		28080	
115	С122-030301-0601	Натяжной потолок ХДМ, в комплекте	м2	17,53		1355,00	--	23753	--	23753	--	25653
						--	--	--	--		1900	
116	Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	57,39		804,44	1,86	46167	107	13767	25883	77814

		В ТОМ ЧИСЛЕ:				562,70	1,05	32293	60		5764	
116.1	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,8695	88,00				253		
116.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	12,0519	423,00				5098		
117	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Сетки. Устройство	м2	416,18		720,27	6,14	299763	2556	--	237766	580532
						714,13	--	297208	--		43002	
118	С121-050308-1202	Сетка капроновая	м2	416,18		1348,00	--	561011	--	561011	--	605891
						--	--	--	--		44881	
СТЕНЫ									----------			
119	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1293,39		1794,09	100,21	2320459	129605	522614	1420978	4040752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1289,82	83,49	1668240	107982		299315	
119.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	24,186393	17519,00				423721		
119.2	128485 С	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	71,653806	1348,00				96589		
120	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	114,7		819,01	5,31	93940	609	20640	58428	164558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				633,75	3,00	72691	344		12189	
20.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,072261	211668,00				15295		

121	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1011,28		1027,10	3,78	1038681	3818	251586	628345	1800389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				774,54	2,13	783277	2155	45386	133362	
121.1	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	515,7528	88,00						
121.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	185,772136	423,00				78582		
122	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	181,49		5476,23	23,36	993881	4239	378384	490910	1603574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3368,00	13,11	611258	2379		118783	
122.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,72235	17666,00				48093		
122.2	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	181,49	1807,00				327952		
123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1072		107,63	2,50	115383	2684	48060	44868	173070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				60,30	0,36	64639	386		12820	
123.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,09648	450200,00				43435		
124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1072		82,54	1,80	88487	1928	48769	26341	124014
						35,25	0,36	37790	386		9186	

ФАСАД ----------

125	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка на клее из сухих смесей	м2 поверхности облицовк и	217		4096,93	40,12	889035	8705	450039	348146	1336155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1982,91	22,54	430291	4891		98974	
125.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	863,66	43,00				37137		
125.2	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	217	1807,00				392119		
126	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	460		6988,13	43,35	3214540	19939	1964515	997379	4548872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2674,10	36,17	1230086	16637		336953	
126.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	10,12	17519,00				177292		
127	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой панелью ПФ-1А системы " Инси"	м2 поверхности облицовк и	60		6902,59	9,33	414155	560	307443	85026	539116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1769,20	2,19	106152	131		39935	
127.1	271976 С	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,1	66	3275,00				216150		
128	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на	м3 изоляции	165		49490,94	1637,78	8166005	270234	3710183	3296164	12379143

		синтетическом связующем										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				25367,20	918,00	4185588	151470		916974	
128.1	136006 С	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,24	204,6	16377,00				3350734		
		КОЗЫРЕК										
129	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,8		5531,64	337,40	54210	3307	43650	8086	67279
						740,08	137,64	7253	1349		4984	
130	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11		852,87	33,39	9382	367	3938	4970	15500
						461,53	19,14	5077	211		1148	
131	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2стяжки	11		1601,16	92,05	17613	1013	15623	1441	20579
						88,77	50,64	977	557		1524	
132	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0488		277151,68	1607,72	13525	78	12544	858	15534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				18513,60	807,52	903	39		1151	
132.1	279862 С	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0488	256999,00				12542		
133	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	М/конструкции. Монтаж	т конструкций	0,27624		114651,63	23575,24	31671	6512	718	18357	54030
						88479,00	7828,98	24441	2163		4002	
134	С121-060405-2602	Стоимость м/конструкции	т	0,27624		584945,00	--	161585	--	161585	--	174512
						--	--	--	--		12927	

135	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы ФМ1. Монтаж	т конструкций	0,10182		69456,24	27430,67	7072	2793	473	3307	11210
						37375,00	9699,09	3806	988		830	
136	С121-060405-2601	Стоимост фермы ФМ1	т	0,10182		636801,00	--	64839	--	64839	--	70026
						--	--	--	--		5187	
137	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16	Пок рытие оргстек лом	м2 покрытия	8,32		210,81	0,32	1754	3	337	1402	3408
						169,99	0,18	1414	1		252	
138	С121-130502-0402	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 6 мм	м2	8,32		1919,00	--	15966	--	15966	--	17243
						--	--	--	--		1277	
139	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,8		5531,64	337,40	54210	3307	43650	8086	67279
						740,08	137,64	7253	1349		4984	
140	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,3		38062,38	5025,71	49481	6533	25520	17407	72239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13406,25	1308,06	17428	1700		5351	
140.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,3195	17406,00				22967		
141	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0488		256999,00	--	12542	--	12542	--	13545
						--	--	--	--		1003	
142	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,46		9319,12	2468,86	4287	1136	680	2590	7427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5371,00	684,00	2471	315		550	
142.1	102639 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	0,0322	12572,00				405		
142.2	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,0184	14328,00				264		

143	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	0,46	8333,00	--	3833	--	3833	--	4140
					--	--	--	--		307	
144	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,96	3937,51	86,20	35280	772	19635	14370	53622
					1659,96	46,18	14873	414		3972	
145	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03676	752342,23	1519,23	27656	56	24071	3237	33364
					95990,00	763,80	3529	28		2471	
145.1	130007 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 | 0,03676	654833,00				24072		
146	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03676	108355,00	--	3983	--	3983	--	4302
					--	--	--	--		319	
		КРЫЛЬЦО КР-1									
147	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	107	5531,64	337,40	591885	36102	476594	88281	734579
					740,08	137,64	79189	14727		54413	
148	Е11-060301-0406	Стойки. Установка	т	0,6789	666081,08	19825,85	452202	13460	386806	52967	545583
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			76500,00	9235,00	51936	6270		40414	
148.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 | 0,6789	568276,00				385803		
149	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Устройство	м3	3,18	32874,73	2070,17	104542	6583	67576	29346	144598

		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9554,38	586,47	30383	1865		10711	
149.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,2277	18824,00				60758		
150	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1476		256999,00	--	37933	--	37933	--	40968
						--	--	--	--		3035	
151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05856		215273,00	--	12606	--	12606	--	13615
						--	--	--	--		1009	
152	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104		236952,00	--	2616	--	2616	--	2825
						--	--	--	--		209	
153	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,7		38062,38	5025,71	407267	53775	210045	143273	594584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13406,25	1308,06	143447	13996		44043	
153.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,8605	17406,00				189038		
154	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24008		256999,00	--	61700	--	61700	--	66636
						--	--	--	--		4936	
155	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0164		752342,23	1519,23	12338	25	10739	1444	14885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				95990,00	763,80	1574	13		1103	
155.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0164	654833,00				10739		

156	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01838		108355,00	--	1992	--	1992	--	2151
						--	--	--	--		159	
157	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8		2765,82	168,70	2213	135	1782	330	2746
						370,04	68,82	296	55		203	
158	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Устройство	м3	0,192		32874,73	2070,17	6312	397	4081	1772	8730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9554,38	586,47	1834	113		647	
158.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,19488	18824,00				3668		
159	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02223		256999,00	--	5713	--	5713	--	6170
						--	--	--	--		457	
160	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Лестничный марш. Устройство	м3	2		39501,65	5025,71	79003	10051	42139	26780	114246
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13406,25	1308,06	26813	2616		8463	
160.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,03	18824,00				38213		
161	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы . Монтаж	т конструкций	0,85398		91323,36	28900,49	77988	24680	10291	36360	123496
						50372,70	11333,70	43017	9679		9148	
162	С121-060208-0501	Стоимость лестницы	т	0,85398		582024,00	--	497037	--	497037	--	536800
						--	--	--	--		39763	
163	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,0863		752342,23	1519,23	817269	1650	711345	95644	985947
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				95990,00	763,80	104274	830	711345	73033	
163.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	1	1,0863	654833,00						

		преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012										
164	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,0863		108355,00	--	117706	--	117706	--	127123
						--	--	--	--		9416	
		ОТМОСТКА										
165	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	35		2765,82	168,70	96804	5905	77948	14438	120141
						370,04	68,82	12951	2409		8899	
166	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Пок рытия дорожек и тротуаров асфальтобетонны е однослойны е из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	35		1179,57	3,27	41285	115	32531	9383	54722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				246,82	1,41	8639	50		4053	
166.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	2,499	11479,00				28686		
166.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,021	163069,00				3424		
167	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Пок рытия дорожек и тротуаров асфальтобетонны е однослойны е из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701- 0101	м2 покрытия	35		714,64	--	25012	--	19445	6012	33507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				159,06	--	5567	--		2482	
167.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	1,694	11479,00				19445		

ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								87473214,30

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2019 г.	Тенге	87473214,30
итого в ценах 2019г. К~1,01 (100%)	Тенге	86607142,90
итого без НДС	Тенге	86607142,90
-НДС - 12%	Тенге	10392857,10
Итог с НДС	Тенге	97000000,00
Итоги стоимость выполненных работ за август месяц 2021 года	Тенге	97000000,00
Всего к оплате	Тенге	97000000,00

ЗАКАЗЧИК: Сейтахметов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы жол"

Тулепбергенов К.Б.

Технический надзор: ТОО "West Stroi Expert"

Сарсенбиев К.С.