# Счет-фактура № 00000000017 от 30 июля 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №50 от 11.04.2013 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальный ремонт здания"Школы №98" | шт | 1 | 134 815 035,00 | 134 815 035,00 | 12% | 16 177 804,00 | 150 992 839,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **134 815 035,00** | | **16 177 804,00** | **150 992 839,00** | | |

**Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 11
# от 30 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Основание: **Договор №50 от 11.04.2013 г**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальный ремонт здания"Школы №98" | 1 | шт | 150 992 839,00 | 150 992 839,00 |

Итого: 150 992 839, 00

В том числе НДС 16 177 804,0 0

Всего оказано услуг 1, на сумму 150 992 839,00 KZT

**Сто пятьдесят миллионов девятьсот девяносто две тысячи восемьсот тридцать девять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

БИН: 061040006160

Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы

БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Мукаметхан Әлікей Әнуарұлы
(ФИО, подпись)

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

БИН: 011240001633

Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,г.Алматы

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633

**Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

**Типовая межведомственная форма №КС-3**
**Утвержденным Постановлением Госкомстата**

**Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73**

**Наименование строительства: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул. Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы**

# Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат на ___ июля 2013 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 50 | 11.04.2013 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, работ | С начала года (тенге) | В отчетном месяце (тенге) | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге | | | | | | В том числе НДС (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г. | Доп.затраты | | | |
| | | | | | | | На приобретение материалов | Другие доп.расходы | | |
| Всего по объекту | **491 240 258** | **150 992 839** | | | | | | | **16 177 804** | **150 992 839** |

**Заказчик:** _____

**КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Подрядчик:** _____

**Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

ПодрядчикТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор№ 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы №98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование обьекта: На Общестроительные работы

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего вт.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего вт.ч. з/п | Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел:<br>Узел "А"<br>Утепление тамбуров | | | | | | | | | |
| 16. | E0110-12-3 Обшивка стен и потолков ГКЛ | м2 | 97,20 | 470,24<br>122,65 | 5,60<br>2,11 | 45707<br>11921 | 544<br>205 | 0,77<br>0,01 | 75<br>1 |
| 17. | E0126-30-1 Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных | м3 | 5,67 | 7095,46<br>4101,19 | 472,77<br>177,19 | 40231<br>23254 | 2681<br>1005 | 23,05<br>0,86 | 131<br>5 |
| 18. | C11031-593 Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | м3 | 5,50 | 12800,00<br>-- | --<br>-- | 70399<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | Итого по разделу:<br>Узел "А"<br>Утепление тамбуров | | | | | | | | 156337 |
| | Раздел: Кровля с деревянными элементами | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 113,82 | 599,34<br>142,31 | 35,14<br>13,23 | 68216<br>16198 | 3999<br>1505 | 0,90<br>0,07 | 102<br>7 |
| 26. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 33,26 | 1911,45<br>349,31 | 17,71<br>6,75 | 63575<br>11618 | 589<br>225 | 2,16<br>0,03 | 72<br>1 |
| 28. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянной обрешетки | м3 | 37,44 | 1911,45<br>349,31 | 17,71<br>6,75 | 71565<br>13078 | 663<br>253 | 2,16<br>0,03 | 81<br>1 |
| | | Итого по разделу: Кровля с деревянными элементами | | | | | | | | 203356 |
| | | Раздел:<br>Слуховое окно СО1-14шт, СО2-20шт | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 66. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянногокаркаСа | м3 | 0,79 | 1911,45<br>349,31 | 17,71<br>6,75 | 1503<br>275 | 14<br>5 | 2,16<br>0,03 | 2<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Слуховое окно СО1-14шт, СО2-20шт | | | | | | | | 1503 |
| | | Раздел:<br>Потолок | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 76. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | м2 | 4109,40 | 237,70<br>117,43 | 4,92<br>1,86 | 976811<br>482552 | 20239<br>7654 | 0,64<br>0,01 | 2616<br>37 |
| 77. | Е0162-37-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 4109,40 | 8,21<br>8,10 | 0,11<br>0,02 | 33732<br>33270 | 462<br>103 | 0,06<br>0,00 | 232<br>1 |
| 78. | СПрайс | Грунтовка "Праймер" | л | 1027,35 | 94,93<br>-- | --<br>-- | 97530<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 79. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 6287,00 | 304,08<br>93,41 | 2,91<br>1,10 | 1911732<br>587297 | 18311<br>6916 | 0,56<br>0,01 | 3543<br>34 |
| 80. | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 562,00 | 19,52<br>15,79 | 0,15<br>0,06 | 10969<br>8874 | 84<br>35 | 0,11<br>0,00 | 59<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | E0115-35-1 | Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" | м2 | 215,00 | 374,77 | 2,76 | 80575 | 594 | 2,02 | 435 |
| | | | | | 367,43 | 1,04 | 78996 | 223 | 0,01 | 1 |
| 82. | C11011-65-1 | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | м2 | 215,00 | 1070,00 | -- | 230050 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Потолок | | | | | | | | 3341398 |
| | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 91. | E0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 765,60 | 1902,70 | 5,78 | 1456708 | 4421 | 1,75 | 1338 |
| | | | | | 293,22 | 3,93 | 224486 | 3005 | 0,02 | 16 |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | | | | | 1456708 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 93. | E0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 556,90 | 131,35 | 11,73 | 73147 | 6530 | 0,28 | 156 |
| | | | | | 56,15 | 4,39 | 31272 | 2443 | 0,02 | 12 |
| 94. | E0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 556,90 | 935,06 | 6,13 | 520735 | 3411 | 0,44 | 245 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 37465 | 1288 | 0,01 | 6 |
| 95. | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 357,00 | 111,76 | 0,57 | 39899 | 205 | 0,09 | 31 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 4943 | 80 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 633781 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| 99. | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковомклее с защитой рубероидом первый слой | м2 | 46,10 | 618,08<br>297,56 | 2,59<br>0,99 | 28494<br>13718 | 119<br>46 | 1,59<br>0,00 | 73<br>0 |
| 100. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 46,10 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 9200<br>2767 | 573<br>216 | 0,41<br>0,02 | 19<br>1 |
| 101. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 46,10 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 97317<br>9187 | 876<br>425 | 1,23<br>0,05 | 57<br>2 |
| 102. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 80,00 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 21365<br>3830 | 32<br>11 | 0,27<br>0,00 | 22<br>0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 156376 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | |
| 103. | Е0111-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/ | м2 | 30,46 | 519,42<br>244,78 | 37,79<br>14,15 | 15822<br>7456 | 1151<br>431 | 1,50<br>0,07 | 46<br>2 |
| 104. | С143022-4-6 | Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку коврами типа "брекчия" | м2 | 30,46 | 85,00<br>-- | --<br>-- | 2589<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 105. | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 304,60 | 146,77<br>132,48 | 12,29<br>4,61 | 44705<br>40353 | 3743<br>1405 | 0,79<br>0,02 | 242<br>7 |
| 106. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 229,80 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 61371<br>11002 | 92<br>32 | 0,27<br>0,00 | 62<br>0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | 124488 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | | | | |
| 108. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 47,00 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 99217<br>9367 | 893<br>433 | 1,23<br>0,05 | 58<br>2 |
| 109. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 51,60 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 13781<br>2470 | 21<br>7 | 0,27<br>0,00 | 14<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 112998 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 111. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 542,80 | 131,35<br>56,15 | 11,73<br>4,39 | 71295<br>30481 | 6364<br>2382 | 0,28<br>0,02 | 152<br>12 |
| 112. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 542,80 | 935,06<br>67,28 | 6,13<br>2,31 | 507551<br>36517 | 3325<br>1255 | 0,44<br>0,01 | 238<br>6 |
| 113. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 349,00 | 111,76<br>13,85 | 0,57<br>0,22 | 39005<br>4832 | 201<br>79 | 0,09<br>0,00 | 31<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 617851 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 117. | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковомклее с защитой рубероидом первый слой | м2 | 46,10 | 618,08<br>297,56 | 2,59<br>0,99 | 28494<br>13718 | 119<br>46 | 1,59<br>0,00 | 73<br>0 |
| 118. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 46,10 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 9200<br>2767 | 573<br>216 | 0,41<br>0,02 | 19<br>1 |
| 119. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из | м2 | 46,10 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 97317<br>9187 | 876<br>425 | 1,23<br>0,05 | 57<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | многоцветных плиток | | | | | | | | |
| 120. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 80,00 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 21365<br>3830 | 32<br>11 | 0,27<br>0,00 | 22<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 156376 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип М | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 121. | Е0111-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/ | м2 | 27,50 | 519,42<br>244,78 | 37,79<br>14,15 | 14284<br>6731 | 1039<br>389 | 1,50<br>0,07 | 41<br>2 |
| 122. | С143022-46 | Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку коврами типа "брекчия" | м2 | 27,50 | 85,00<br>-- | --<br>-- | 2338<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 123. | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 275,00 | 146,77<br>132,48 | 12,29<br>4,61 | 40361<br>36432 | 3379<br>1268 | 0,79<br>0,02 | 218<br>6 |
| 124. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 209,80 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 56030<br>10044 | 84<br>29 | 0,27<br>0,00 | 57<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип М | | | | | | | | 113013 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 126. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 51,70 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 109139<br>10304 | 982<br>476 | 1,23<br>0,05 | 64<br>2 |
| 127. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 51,60 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 13781<br>2470 | 21<br>7 | 0,27<br>0,00 | 14<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 122919 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 129. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм | м2 | 38,00 | 486,27 | 10,68 | 18478 | 406 | 0,63 | 24 |
| | | | | | 99,62 | 4,00 | 3786 | 152 | 0,02 | 1 |
| 130. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 28,00 | 111,76 | 0,57 | 3129 | 16 | 0,09 | 2 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 388 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | 21608 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 132. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 580,80 | 131,35 | 11,73 | 76287 | 6810 | 0,28 | 162 |
| | | | | | 56,15 | 4,39 | 32615 | 2548 | 0,02 | 12 |
| 133. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 580,80 | 935,06 | 6,13 | 543083 | 3557 | 0,44 | 255 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 39073 | 1343 | 0,01 | 7 |
| 134. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 408,00 | 111,76 | 0,57 | 45598 | 235 | 0,09 | 36 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 5649 | 92 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 664968 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 138. | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковомклее с защитой рубероидом первый слой | м2 | 5,90 | 618,08 | 2,59 | 3647 | 15 | 1,59 | 9 |
| | | | | | 297,56 | 0,99 | 1756 | 6 | 0,00 | 0 |
| 139. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 5,90 | 199,57 | 12,44 | 1177 | 73 | 0,41 | 2 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 354 | 28 | 0,02 | 0 |
| 140. | Е0111-27- | Устройство покрытий на растворе из | м2 | 5,90 | 2111,01 | 19,00 | 12455 | 112 | 1,23 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | | | 199,29 | 9,21 | 1176 | 54 | 0,05 | 0 |
| 141. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 21,00 | 267,06 | 0,40 | 5608 | 8 | 0,27 | 6 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 1005 | 3 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 22887 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 142. | Е0111-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/ | м2 | 14,20 | 519,42 | 37,79 | 7376 | 537 | 1,50 | 21 |
| | | | | | 244,78 | 14,15 | 3476 | 201 | 0,07 | 1 |
| 143. | С143022-46 | Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку коврами типа "брекчия" | м2 | 14,20 | 85,00 | -- | 1207 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144. | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 142,00 | 146,77 | 12,29 | 20841 | 1745 | 0,79 | 113 |
| | | | | | 132,48 | 4,61 | 18812 | 655 | 0,02 | 3 |
| 145. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 114,60 | 267,06 | 0,40 | 30606 | 46 | 0,27 | 31 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 5486 | 16 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | 60029 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 147. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 47,00 | 2111,01 | 19,00 | 99217 | 893 | 1,23 | 58 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 9367 | 433 | 0,05 | 2 |
| 148. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 44,00 | 267,06 | 0,40 | 11751 | 18 | 0,27 | 12 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 2106 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 110968 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д<br>================== | | | | | | | | |
| 150. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм | м2 | 50,70 | 486,27 | 10,68 | 24654 | 541 | 0,63 | 32 |
| | | | | | 99,62 | 4,00 | 5051 | 203 | 0,02 | 1 |
| 151. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 28,00 | 111,76 | 0,57 | 3129 | 16 | 0,09 | 2 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 388 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | 27783 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д1<br>================== | | | | | | | | |
| 153. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм | м2 | 70,50 | 486,27 | 10,68 | 34282 | 753 | 0,63 | 44 |
| | | | | | 99,62 | 4,00 | 7024 | 282 | 0,02 | 1 |
| 154. | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 | 70,50 | 1922,08 | 13,79 | 135507 | 972 | 0,69 | 49 |
| | | | | | 109,46 | 5,18 | 7717 | 365 | 0,03 | 2 |
| 155. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 38,00 | 111,76 | 0,57 | 4247 | 22 | 0,09 | 3 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 526 | 9 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д1 | | | | | | | | 174036 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип "Л1"<br>================== | | | | | | | | |
| 156. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 36,40 | 131,35 | 11,73 | 4781 | 427 | 0,28 | 10 |
| | | | | | 56,15 | 4,39 | 2044 | 160 | 0,02 | 1 |
| 157. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 36,40 | 935,06 | 6,13 | 34036 | 223 | 0,44 | 16 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 2449 | 84 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 20,00 | 111,76 | 0,57 | 2235 | 12 | 0,09 | 2 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 277 | 4 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип "Л1" | | | | | | | | 41052 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 160. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 53,50 | 131,35 | 11,73 | 7027 | 627 | 0,28 | 15 |
| | | | | | 56,15 | 4,39 | 3004 | 235 | 0,02 | 1 |
| 161. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 53,50 | 935,06 | 6,13 | 50026 | 328 | 0,44 | 24 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 3599 | 124 | 0,01 | 1 |
| 162. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 64,00 | 111,76 | 0,57 | 7153 | 37 | 0,09 | 6 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 886 | 14 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 64206 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 163. | Е0111-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/ | м2 | 3,20 | 519,42 | 37,79 | 1662 | 121 | 1,50 | 5 |
| | | | | | 244,78 | 14,15 | 783 | 45 | 0,07 | 0 |
| 164. | С143022-46 | Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку коврами типа "брекчия" | м2 | 3,20 | 85,00 | -- | 272 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165. | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 142,00 | 146,77 | 12,29 | 20841 | 1745 | 0,79 | 113 |
| | | | | | 132,48 | 4,61 | 18812 | 655 | 0,02 | 3 |
| 166. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м3 | 1,00 | 267,06 | 0,40 | 8279 | 12 | 0,27 | 8 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 1484 | 4 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | 31054 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д2<br>========== | | | | | | | | |
| 169. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 258,50 | 341,15<br>98,84 | 23,02<br>8,64 | 88186<br>25551 | 5952<br>2233 | 0,48<br>0,04 | 124<br>11 |
| 170. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 258,50 | 225,28<br>58,48 | 11,31<br>4,25 | 58234<br>15116 | 2924<br>1099 | 0,29<br>0,02 | 75<br>5 |
| 171. | Е0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 15,51 | 10027,25<br>584,77 | 258,95<br>98,44 | 155523<br>9070 | 4016<br>1527 | 4,17<br>0,47 | 65<br>7 |
| 172. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 258,50 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 51589<br>15518 | 3215<br>1208 | 0,41<br>0,02 | 106<br>6 |
| 173. | Е0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 258,50 | 50,23<br>1,45 | 0,84<br>0,31 | 12984<br>375 | 216<br>81 | 0,01<br>0,00 | 3<br>1 |
| 174. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,50 | 5604,41<br>2173,50 | 409,16<br>154,69 | 2782<br>1079 | 203<br>77 | 13,34<br>0,75 | 7<br>0 |
| 175. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,50 | 50800,00<br>-- | --<br>-- | 25213<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 176. | Е0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | м2 | 258,50 | 443,36<br>69,86 | 6,74<br>2,54 | 114608<br>18059 | 1742<br>656 | 0,45<br>0,01 | 115<br>3 |
| 177. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм | м2 | 258,50 | 486,27<br>99,62 | 10,68<br>4,00 | 125700<br>25753 | 2759<br>1034 | 0,63<br>0,02 | 163<br>5 |
| 178. | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 | 258,50 | 1922,08<br>109,46 | 13,79<br>5,18 | 496858<br>28295 | 3564<br>1338 | 0,69<br>0,03 | 179<br>7 |
| 179. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 71,00 | 111,76<br>13,85 | 0,57<br>0,22 | 7935<br>983 | 41<br>16 | 0,09<br>0,00 | 6<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | 1139612 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 183. | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковомклее с защитой рубероидом первый слой | м2 | 11,60 | 618,08<br>297,56 | 2,59<br>0,99 | 7170<br>3452 | 30<br>11 | 1,59<br>0,00 | 18<br>0 |
| 184. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 11,60 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 2315<br>696 | 144<br>54 | 0,41<br>0,02 | 5<br>0 |
| 185. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 11,60 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 24488<br>2312 | 220<br>107 | 1,23<br>0,05 | 14<br>1 |
| 186. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 20,50 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 5475<br>981 | 8<br>3 | 0,27<br>0,00 | 6<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 39447 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 188. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 51,30 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 108295<br>10224 | 975<br>473 | 1,23<br>0,05 | 63<br>2 |
| 189. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 31,00 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 8279<br>1484 | 12<br>4 | 0,27<br>0,00 | 8<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 116574 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип С, подвал(венткамера) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 190. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 31,00 | 218,34 | 12,44 | 6769 | 386 | 0,41 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 1861 | 145 | 0,02 | 1 |
| 191. | Е0111-11-2к=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 31,00 | 59,61 | 0,84 | 1848 | 26 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,45 | 0,31 | 45 | 10 | 0,00 | 0 |
| 192. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 31,00 | 67,34 | 0,29 | 2088 | 9 | 0,33 | 10 |
| | | | | | 58,99 | 0,11 | 1829 | 3 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип С, подвал(венткамера) | | | | | | | | 10704 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 194. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 40,70 | 131,35 | 11,73 | 5346 | 477 | 0,28 | 11 |
| | | | | | 56,15 | 4,39 | 2285 | 179 | 0,02 | 1 |
| 195. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 40,70 | 935,06 | 6,13 | 38057 | 249 | 0,44 | 18 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 2738 | 94 | 0,01 | 0 |
| 196. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 47,00 | 111,76 | 0,57 | 5253 | 27 | 0,09 | 4 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 651 | 11 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 48656 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 197. | Е0111-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/ | м2 | 15,70 | 519,42 | 37,79 | 8155 | 593 | 1,50 | 23 |
| | | | | | 244,78 | 14,15 | 3843 | 222 | 0,07 | 1 |
| 198. | С143022-46 | Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку коврами типа "брекчия" | м2 | 15,70 | 85,00 | -- | 1334 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199. | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 142,00 | 146,77 | 12,29 | 20841 | 1745 | 0,79 | 113 |
| | | | | | 132,48 | 4,61 | 18812 | 655 | 0,02 | 3 |
| 200. | Е0111-39- | Устройство плинтусов из плиток | м | 75,00 | 267,06 | 0,40 | 20030 | 30 | 0,27 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | керамических | | | 47,87 | 0,14 | 3591 | 10 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | 50360 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | |
| 202. | E0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм | м2 | 18,10 | 486,27<br>99,62 | 10,68<br>4,00 | 8801<br>1803 | 193<br>72 | 0,63<br>0,02 | 11<br>0 |
| 203. | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 16,50 | 111,76<br>13,85 | 0,57<br>0,22 | 1844<br>228 | 9<br>4 | 0,09<br>0,00 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | 10646 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | |
| 206. | E0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 137,60 | 341,15<br>98,84 | 23,02<br>8,64 | 46942<br>13601 | 3168<br>1189 | 0,48<br>0,04 | 66<br>6 |
| 207. | E0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 137,60 | 225,28<br>58,48 | 11,31<br>4,25 | 30998<br>8047 | 1557<br>585 | 0,29<br>0,02 | 40<br>3 |
| 208. | E0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 8,26 | 10027,25<br>584,77 | 258,95<br>98,44 | 82785<br>4828 | 2138<br>813 | 4,17<br>0,47 | 34<br>4 |
| 209. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 137,60 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 27461<br>8260 | 1711<br>643 | 0,41<br>0,02 | 56<br>3 |
| 210. | E0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 137,60 | 50,23<br>1,45 | 0,84<br>0,31 | 6911<br>199 | 115<br>43 | 0,01<br>0,00 | 1<br>0 |
| 211. | E0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,26 | 5604,41<br>2173,50 | 409,16<br>154,69 | 1481<br>574 | 108<br>41 | 13,34<br>0,75 | 4<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,26 | 50800,00<br>-- | --<br>-- | 13421<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 213. | Е0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | м2 | 137,60 | 443,36<br>69,86 | 6,74<br>2,54 | 61006<br>9613 | 927<br>349 | 0,45<br>0,01 | 61<br>2 |
| 214. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм | м2 | 137,60 | 486,27<br>99,62 | 10,68<br>4,00 | 66911<br>13708 | 1469<br>550 | 0,63<br>0,02 | 87<br>3 |
| 215. | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 | 137,60 | 1922,08<br>109,46 | 13,79<br>5,18 | 264478<br>15061 | 1897<br>712 | 0,69<br>0,03 | 95<br>3 |
| 216. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 71,00 | 111,76<br>13,85 | 0,57<br>0,22 | 7935<br>983 | 41<br>16 | 0,09<br>0,00 | 6<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | 610329 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П2<br>========== | | | | | | | | |
| 218. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 8,10 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 17099<br>1614 | 154<br>75 | 1,23<br>0,05 | 10<br>0 |
| 219. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 9,00 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 2404<br>431 | 4<br>1 | 0,27<br>0,00 | 2<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 19503 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип "Л1"<br>========== | | | | | | | | |
| 220. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 5,40 | 131,35<br>56,15 | 11,73<br>4,39 | 709<br>303 | 63<br>24 | 0,28<br>0,02 | 2<br>0 |
| 221. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 5,40 | 935,06 | 6,13 | 5049 | 33 | 0,44 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 363 | 12 | 0,01 | 0 |
| 222. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 10,00 | 111,76 | 0,57 | 1118 | 6 | 0,09 | 1 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 138 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип "Л1" | | | | | | | | 6876 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 224. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 8,10 | 2111,01 | 19,00 | 17099 | 154 | 1,23 | 10 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 1614 | 75 | 0,05 | 0 |
| 225. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 9,00 | 267,06 | 0,40 | 2404 | 4 | 0,27 | 2 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 431 | 1 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 19503 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 226. | Е0111-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/ | м2 | 14,20 | 519,42 | 37,79 | 7376 | 537 | 1,50 | 21 |
| | | | | | 244,78 | 14,15 | 3476 | 201 | 0,07 | 1 |
| 227. | С143022-46 | Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку коврами типа "брекчия" | м2 | 14,20 | 85,00 | -- | 1207 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228. | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 142,00 | 146,77 | 12,29 | 20841 | 1745 | 0,79 | 113 |
| | | | | | 132,48 | 4,61 | 18812 | 655 | 0,02 | 3 |
| 229. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 78,00 | 267,06 | 0,40 | 20831 | 31 | 0,27 | 21 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 3734 | 11 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | 50255 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 231. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм | м2 | 62,90 | 486,27 | 10,68 | 30586 | 671 | 0,63 | 40 |
| | | | | | 99,62 | 4,00 | 6266 | 252 | 0,02 | 1 |
| 232. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 34,00 | 111,76 | 0,57 | 3800 | 20 | 0,09 | 3 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 471 | 8 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | 34386 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 236. | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковомклее с защитой рубероидом первый слой | м2 | 59,80 | 618,08 | 2,59 | 36961 | 155 | 1,59 | 95 |
| | | | | | 297,56 | 0,99 | 17794 | 59 | 0,00 | 0 |
| 237. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 59,80 | 199,57 | 12,44 | 11934 | 744 | 0,41 | 24 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 3590 | 280 | 0,02 | 1 |
| 238. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 59,80 | 2111,01 | 19,00 | 126238 | 1136 | 1,23 | 74 |
| | | | | | 199,29 | 9,21 | 11918 | 551 | 0,05 | 3 |
| 239. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 40,00 | 267,06 | 0,40 | 10683 | 16 | 0,27 | 11 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 1915 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 185816 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип "Л1" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 240. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 80,00 | 131,35 | 11,73 | 10508 | 938 | 0,28 | 22 |
| | | | | | 56,15 | 4,39 | 4492 | 351 | 0,02 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 80,00 | 935,06 | 6,13 | 74805 | 490 | 0,44 | 35 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 5382 | 185 | 0,01 | 1 |
| 242. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 52,00 | 111,76 | 0,57 | 5812 | 30 | 0,09 | 5 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 720 | 12 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип "Л1" | | | | | | | | 91124 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 244. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 8,60 | 131,35 | 11,73 | 1130 | 101 | 0,28 | 2 |
| | | | | | 56,15 | 4,39 | 483 | 38 | 0,02 | 0 |
| 245. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 8,60 | 935,06 | 6,13 | 8042 | 53 | 0,44 | 4 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 579 | 20 | 0,01 | 0 |
| 246. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 10,50 | 111,76 | 0,57 | 1173 | 6 | 0,09 | 1 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 145 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 10345 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип М | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 247. | Е0111-17-1 | Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит /типа "Брекчия"/ | м2 | 3,80 | 519,42 | 37,79 | 1974 | 144 | 1,50 | 6 |
| | | | | | 244,78 | 14,15 | 930 | 54 | 0,07 | 0 |
| 248. | С143022-46 | Надбавка за 1 м2 поверхности за облицовку коврами типа "брекчия" | м2 | 3,80 | 85,00 | -- | 323 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249. | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 142,00 | 146,77 | 12,29 | 20841 | 1745 | 0,79 | 113 |
| | | | | | 132,48 | 4,61 | 18812 | 655 | 0,02 | 3 |
| 250. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 19,50 | 267,06 | 0,40 | 5208 | 8 | 0,27 | 5 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 934 | 3 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип М | | | | | | | | 28346 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 253. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 139,70 | 341,15<br>98,84 | 23,02<br>8,64 | 47658<br>13808 | 3217<br>1207 | 0,48<br>0,04 | 67<br>6 |
| 254. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 139,70 | 225,28<br>58,48 | 11,31<br>4,25 | 31471<br>8169 | 1580<br>594 | 0,29<br>0,02 | 40<br>3 |
| 255. | Е0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 8,38 | 10027,25<br>584,77 | 258,95<br>98,44 | 84048<br>4902 | 2171<br>825 | 4,17<br>0,47 | 35<br>4 |
| 256. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 139,70 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 27880<br>8386 | 1738<br>653 | 0,41<br>0,02 | 57<br>3 |
| 257. | Е0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 139,70 | 50,23<br>1,45 | 0,84<br>0,31 | 7017<br>202 | 117<br>44 | 0,01<br>0,00 | 1<br>0 |
| 258. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,27 | 5604,41<br>2173,50 | 409,16<br>154,69 | 1503<br>583 | 110<br>41 | 13,34<br>0,75 | 4<br>0 |
| 259. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,27 | 50800,00<br>-- | --<br>-- | 13626<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 260. | Е0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | м2 | 139,70 | 443,36<br>69,86 | 6,74<br>2,54 | 61937<br>9760 | 941<br>354 | 0,45<br>0,01 | 62<br>2 |
| 261. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм | м2 | 139,70 | 486,27<br>99,62 | 10,68<br>4,00 | 67932<br>13918 | 1491<br>559 | 0,63<br>0,02 | 88<br>3 |
| 262. | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 | 139,70 | 1922,08<br>109,46 | 13,79<br>5,18 | 268515<br>15291 | 1926<br>723 | 0,69<br>0,03 | 97<br>4 |
| 263. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 78,00 | 111,76<br>13,85 | 0,57<br>0,22 | 8717<br>1080 | 45<br>18 | 0,09<br>0,00 | 7<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | 620305 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 267. | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковомклее с защитой рубероидом первый слой | м2 | 83,10 | 618,08<br>297,56 | 2,59<br>0,99 | 51363<br>24727 | 215<br>82 | 1,59<br>0,00 | 132<br>0 |
| 268. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 83,10 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 16584<br>4988 | 1034<br>388 | 0,41<br>0,02 | 34<br>2 |
| 269. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 83,10 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 175425<br>16561 | 1579<br>766 | 1,23<br>0,05 | 102<br>4 |
| 270. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 20,50 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 5475<br>981 | 8<br>3 | 0,27<br>0,00 | 6<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 248847 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 272. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 40,60 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 85707<br>8091 | 771<br>374 | 1,23<br>0,05 | 50<br>2 |
| 273. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 31,00 | 267,06<br>47,87 | 0,40<br>0,14 | 8279<br>1484 | 12<br>4 | 0,27<br>0,00 | 8<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 93986 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип "Л1" | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | | | | |
| 274. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 48,60 | 131,35<br>56,15 | 11,73<br>4,39 | 6383<br>2729 | 570<br>213 | 0,28<br>0,02 | 14<br>1 |
| 275. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 48,60 | 935,06<br>67,28 | 6,13<br>2,31 | 45444<br>3270 | 298<br>112 | 0,44<br>0,01 | 21<br>1 |
| 276. | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 52,00 | 111,76<br>13,85 | 0,57<br>0,22 | 5812<br>720 | 30<br>12 | 0,09<br>0,00 | 5<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип "Л1" | | | | | | | | 57639 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип С, подвал(венткамера) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 277. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 10,40 | 218,34<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 2271<br>624 | 129<br>49 | 0,41<br>0,02 | 4<br>0 |
| 278. | Е0111-11-2к=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 10,40 | 59,61<br>1,45 | 0,84<br>0,31 | 620<br>15 | 9<br>3 | 0,01<br>0,00 | 0<br>0 |
| 279. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 10,40 | 67,34<br>58,99 | 0,29<br>0,11 | 700<br>614 | 3<br>1 | 0,33<br>0,00 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип С, подвал(венткамера) | | | | | | | | 3591 |
| | | Раздел: Витражи В<br>========== | | | | | | | | |
| 293. | Е0110-91-2 | Установка металлопластиковых витражей | м2 | 227,80 | 406,32<br>179,48 | 23,17<br>7,73 | 92560<br>40886 | 5278<br>1761 | 1,07<br>0,04 | 245<br>9 |
| 294. | С12061-183 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные | м2 | 216,60 | 21500,00<br>-- | --<br>-- | 4656900<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295. | С12061-18 1 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | м2 | 11,20 | 5240,00<br>-- | --<br>-- | 58688<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 296. | С11011-93 6 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -227,80 | 2800,00<br>-- | --<br>-- | -637840<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 297. | С11011-91 4 | Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм | м2 | 227,80 | 3890,00<br>-- | --<br>-- | 886142<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 298. | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 70,00 | 245,81<br>108,16 | 6,97<br>2,65 | 17207<br>7571 | 488<br>185 | 0,67<br>0,01 | 47<br>1 |
| 299. | С12069-22 | Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм | м | 34,80 | 1200,00<br>-- | --<br>-- | 41760<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 300. | СПрайс-лист | Решетка металлопластиковая | м2 | 2,26 | 3797,34<br>-- | --<br>-- | 8582<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Витражи В | | | | | | | | 5123999 |
| | | Раздел: Витраж-перегородка ВП | | | | | | | | |
| 301. | Е0110-91-2 | Установка металлопластиковых витражей | м2 | 35,10 | 406,32<br>179,48 | 23,17<br>7,73 | 14262<br>6300 | 813<br>271 | 1,07<br>0,04 | 38<br>1 |
| 302. | С12061-18 3 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные | м2 | 31,30 | 21500,00<br>-- | --<br>-- | 672950<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 303. | С11011-93 6 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -35,10 | 2800,00<br>-- | --<br>-- | -98280<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 304. | С11011-91 4 | Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм | м2 | 35,10 | 3890,00<br>-- | --<br>-- | 136539<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305. | С12061-19 1 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные | м2 | 3,80 | 13000,00<br>--- | --<br>-- | 49400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 306. | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 5,40 | 245,81<br>108,16 | 6,97<br>2,65 | 1327<br>584 | 38<br>14 | 0,67<br>0,01 | 4<br>0 |
| 307. | С12069-22 | Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм | м | 4,80 | 1200,00<br>--- | --<br>-- | 5760<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Витраж-перегородка ВП | | | | | | | | 781958 |
| | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 332. | Е0110-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | м2 | 13,20 | 3210,45<br>525,26 | 28,49<br>10,77 | 42378<br>6933 | 376<br>142 | 3,14<br>0,05 | 41<br>1 |
| | | Итого по разделу: Перегородки | | | | | | | | 42378 |
| | | Раздел: Наружная отделка | | | | | | | | |
| 341. | Е0113-13-11 | Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 1178,70 | 14,48<br>6,73 | 0,09<br>0,02 | 17062<br>7930 | 103<br>29 | 0,03<br>0,00 | 39<br>0 |
| 342. | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких | м2 | 1178,70 | 305,64<br>297,56 | 3,31<br>0,90 | 360262<br>350737 | 3903<br>1061 | 1,64<br>0,03 | 1938<br>41 |
| 343. | СПрайс-лист | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | кг | 4125,45 | 95,76<br>--- | --<br>-- | 395039<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 346. | Е0115-156-1 | Окраска фасадов с лесов акриловой краской | м2 | 11339,40 | 30,81<br>28,21 | 2,06<br>0,79 | 349390<br>319879 | 23388<br>8930 | 0,15<br>0,00 | 1721<br>43 |
| 347. | СПрайс-лист | Краска фасадная "RAL" | кг | 504,76 | 152,74<br>--- | --<br>-- | 77096<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 348. | Е0111-27-5 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | м2 | 74,00 | 2111,01<br>199,29 | 19,00<br>9,21 | 156214<br>14748 | 1406<br>682 | 1,23<br>0,05 | 91<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Наружная отделка | | | | | | | | 1355063 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-1-(1шт) | | | | | | | | |
| 354. | Е0110-9-4 | Обшивка фанерой подиумов | м2 | 44,90 | 522,55 | 4,08 | 23462 | 183 | 1,24 | 56 |
| | | | | | 198,20 | 1,55 | 8899 | 70 | 0,01 | 0 |
| 355. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М" | м2 | 42,02 | 258,01 | 123,98 | 10842 | 5210 | 0,68 | 28 |
| | | | | | 134,03 | 46,44 | 5632 | 1951 | 0,23 | 10 |
| 356. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Перлит-2М" | кг | 38,91 | 771,33 | -- | 30014 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357. | Е0115-165-3 | Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций | м2 | 44,90 | 180,18 | 2,35 | 8090 | 106 | 0,54 | 24 |
| | | | | | 90,05 | 0,90 | 4043 | 40 | 0,00 | 0 |
| 358. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 41,58 | 771,33 | -- | 32070 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-1-(1шт) | | | | | | | | 104478 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-2-(1шт) | | | | | | | | |
| 364. | Е0110-9-4 | Обшивка фанерой подиумов | м2 | 73,10 | 522,55 | 4,08 | 38198 | 298 | 1,24 | 91 |
| | | | | | 198,20 | 1,55 | 14489 | 113 | 0,01 | 1 |
| 365. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М" | м2 | 63,18 | 258,01 | 123,98 | 16302 | 7833 | 0,68 | 43 |
| | | | | | 134,03 | 46,44 | 8469 | 2934 | 0,23 | 14 |
| 366. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Перлит-2М" | кг | 58,51 | 771,33 | -- | 45130 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 367. | Е0115-165-3 | Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций | м2 | 73,10 | 180,18 | 2,35 | 13171 | 172 | 0,54 | 39 |
| | | | | | 90,05 | 0,90 | 6582 | 66 | 0,00 | 0 |
| 368. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 67,69 | 771,33 | -- | 52212 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-2-(1шт) | | | | | | | | 165014 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-3-(1шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | | | | |
| 374. | Е0110-9-4 | Обшивка фанерой подиумов | м2 | 8,10 | 522,55 | 4,08 | 4233 | 33 | 1,24 | 10 |
| | | | | | 198,20 | 1,55 | 1605 | 13 | 0,01 | 0 |
| 375. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М" | м2 | 7,25 | 258,01 | 123,98 | 1869 | 898 | 0,68 | 5 |
| | | | | | 134,03 | 46,44 | 971 | 336 | 0,23 | 2 |
| 376. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Перлит-2М" | кг | 6,71 | 771,33 | -- | 5175 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377. | Е0115-165-3 | Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций | м2 | 8,10 | 180,18 | 2,35 | 1459 | 19 | 0,54 | 4 |
| | | | | | 90,05 | 0,90 | 729 | 7 | 0,00 | 0 |
| 378. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 7,50 | 771,33 | -- | 5785 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-3-(1шт) | | | | | | | | 18522 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-4-(1шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 384. | Е0110-9-4 | Обшивка фанерой подиумов | м2 | 5,50 | 522,55 | 4,08 | 2874 | 22 | 1,24 | 7 |
| | | | | | 198,20 | 1,55 | 1090 | 9 | 0,01 | 0 |
| 385. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М" | м2 | 5,48 | 258,01 | 123,98 | 1413 | 679 | 0,68 | 4 |
| | | | | | 134,03 | 46,44 | 734 | 254 | 0,23 | 1 |
| 386. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Перлит-2М" | кг | 5,07 | 771,33 | -- | 3912 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387. | Е0115-165-3 | Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций | м2 | 5,50 | 180,18 | 2,35 | 991 | 13 | 0,54 | 3 |
| | | | | | 90,05 | 0,90 | 495 | 5 | 0,00 | 0 |
| 388. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 5,09 | 771,33 | -- | 3928 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-4-(1шт) | | | | | | | | 13118 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-5-(1шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 394. | Е0110-9-4 | Обшивка фанерой подиумов | м2 | 62,70 | 522,55 | 4,08 | 32764 | 256 | 1,24 | 78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 198,20 | 1,55 | 12427 | 97 | 0,01 | 0 |
| 395. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Перлит-2М" | м2 | 60,13 | 258,01<br>134,03 | 123,98<br>46,44 | 15514<br>8059 | 7454<br>2792 | 0,68<br>0,23 | 41<br>14 |
| 396. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Перлит-2М" | кг | 55,68 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 42947<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 397. | Е0115-165-3 | Окраска огнезащитным покрытием "Феникс" деревянных конструкций | м2 | 62,70 | 180,18<br>90,05 | 2,35<br>0,90 | 11297<br>5646 | 147<br>56 | 0,54<br>0,00 | 34<br>0 |
| 398. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 58,06 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 44784<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-5-(1шт) | | | | | | | | 147306 |
| | | Раздел: Раздаточное окно | | | | | | | | |
| 399. | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,50 | 510,22<br>250,39 | 23,76<br>7,73 | 765<br>376 | 36<br>12 | 1,50<br>0,04 | 2<br>0 |
| 400. | С12061-6прим. | Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья | м2 | 1,50 | 5710,00<br>-- | --<br>-- | 8565<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 401. | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 1,50 | 245,81<br>108,16 | 6,97<br>2,65 | 369<br>162 | 10<br>4 | 0,67<br>0,01 | 1<br>0 |
| 402. | С12069-22 | Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм | м | 1,60 | 1200,00<br>-- | --<br>-- | 1920<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Раздаточное окно | | | | | | | | 11619 |
| | | Раздел: Окно приема посуды | | | | | | | | |
| 403. | Е0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 0,90 | 510,22<br>250,39 | 23,76<br>7,73 | 459<br>225 | 21<br>7 | 1,50<br>0,04 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404. | С12061-6п рим. | Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья | м2 | 0,90 | 5710,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 5139<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 405. | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 0,90 | 245,81<br>108,16 | 6,97<br>2,65 | 221<br>97 | 6<br>2 | 0,67<br>0,01 | 1<br>0 |
| 406. | С12069-22 | Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм | м | 1,00 | 1200,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1200<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 407. | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,26 | 392,85<br>160,30 | 24,17<br>8,22 | 495<br>202 | 30<br>10 | 0,96<br>0,04 | 1<br>0 |
| 408. | С12061-19 1 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные | м2 | 1,26 | 13000,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 16380<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| | | Итого по разделу: Окно приема посуды | | | | | | | | 23894 |
| | | Раздел:<br>Люк<br><br>========== | | | | | | | | |
| 415. | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,04 | 17023,17<br>14826,38 | 1416,44<br>497,81 | 686<br>598 | 57<br>20 | 94,42<br>2,44 | 4<br>0 |
| 416. | С11011-89 2 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,04 | 69100,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 2785<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 417. | Е0110-12-3 | Обшивка люка плитами OSB | м2 | 1,44 | 134,24<br>122,65 | 5,60<br>2,11 | 193<br>177 | 8<br>3 | 0,77<br>0,01 | 1<br>0 |
| 418. | СПрайс-лист | Плиты OSB | м2 | 1,51 | 988,89<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1495<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 419. | С11031-18 1 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | м3 | 0,05 | 14600,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 730<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 420. | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте | м3 | 0,45 | 1729,62 | 466,04 | 778 | 210 | 4,28 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | этажа до 4 м | | | 683,10 | 174,37 | 307 | 78 | 0,85 | 0 |
| 421. | СПрай Лист | Стоимость теплоблоковшт разм.600х200х250 | шт | 15,00 | 190,47<br>-- | --<br>-- | 2857<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 422. | С11011-81 8 | Петля врезная | шт | 2,00 | 21,00<br>-- | --<br>-- | 42<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 423. | С11011-79 2 | Скобяные изделия для однопольных люков | комплект | 2,00 | 843,00<br>-- | --<br>-- | 1686<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 424. | Е0113-16-6к=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 1,21 | 45,36<br>13,36 | 0,13<br>0,05 | 55<br>16 | --<br>-- | 0,07<br>0,00 | 0<br>0 |
| 425. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,21 | 25,47<br>4,78 | 0,03<br>-- | 31<br>6 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| | | Итого по разделу: Люк | | | | | | | | 11338 |
| | | Раздел: Стремянка С-1(3шт) | | | | | | | | |
| 426. | Е0109-29-1 | Монтаж металических стремян | т | 0,09 | 15836,43<br>5796,00 | 6844,83<br>1941,09 | 1459<br>534 | 631<br>179 | 33,23<br>6,83 | 3<br>1 |
| 427. | С12021-26 7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,09 | 133700,00<br>-- | --<br>-- | 12322<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 428. | Е0113-16-6к=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 2,76 | 45,36<br>13,36 | 0,13<br>0,05 | 125<br>37 | --<br>-- | 0,07<br>0,00 | 0<br>0 |
| 429. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2,76 | 25,47<br>4,78 | 0,03<br>-- | 70<br>13 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| | | Итого по разделу: Стремянка С-1(3шт) | | | | | | | | 13977 |
| | | Раздел: Шкаф под умывальник ШК-1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,10 | 23143,99 | 395,71 | 2257 | 39 | 25,88 | 3 |
| | | | | | 4010,63 | 149,06 | 391 | 15 | 0,72 | 0 |
| 431. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,10 | 1911,45 | 17,71 | 186 | 2 | 2,16 | 0 |
| | | | | | 349,31 | 6,75 | 34 | 1 | 0,03 | 0 |
| 432. | Е0110-33-1 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | м2 | 30,96 | 213,74 | 38,04 | 6617 | 1178 | 0,71 | 22 |
| | | | | | 103,50 | 14,38 | 3204 | 445 | 0,07 | 2 |
| 433. | С12067-16 | Боковые стенки шкафов | м2 | 30,96 | 1550,00 | -- | 47985 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 434. | Е0110-34-1 | Установка дверных блоков шкафных | шт | 39,00 | 233,56 | 46,21 | 9109 | 1802 | 0,72 | 28 |
| | | | | | 110,49 | 17,44 | 4309 | 680 | 0,09 | 3 |
| 435. | С12067-5 | Блоки дверные шкафные двупольные | м2 | 18,01 | 2660,00 | -- | 47897 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 436. | С11011-575 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 16 мм | 1000м2 | 0,07 | 213900,00 | -- | 14265 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437. | С11011-345 | Ламинат | м2 | 66,69 | 1200,00 | -- | 80028 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438. | С11011-819 | Петля мебельная | шт | 78,00 | 40,00 | -- | 3120 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 439. | С11011-821 | Ручка мебельная | шт | 39,00 | 308,00 | -- | 12012 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 440. | Е0115-176-1 | Окраска эмалью каркаса | м2 | 66,69 | 180,07 | 0,20 | 12009 | 13 | 0,67 | 45 |
| | | | | | 111,26 | 0,09 | 7420 | 6 | 0,00 | 0 |
| 441. | Е0107-20-3 | Детали крепления | т | 0,07 | 177381,63 | 2282,62 | 12452 | 160 | 49,10 | 3 |
| | | | | | 9315,00 | 863,44 | 654 | 61 | 4,21 | 0 |
| 442. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза | м2 | 3,16 | 50,94 | 0,05 | 161 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 30 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Шкаф под умывальник ШК-1 | | | | | | | | 248098 |
| | | Раздел: Подпольные каналы | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 443. | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 7,75 | 1659,60 | -- | 12860 | -- | 3,44 | 27 |
| | | | | | 548,55 | -- | 4251 | -- | -- | -- |
| 444. | Е0107-31-5 | Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 | м3 | 25,85 | 4535,04 | 2025,28 | 117235 | 52355 | 9,27 | 240 |
| | | | | | 1550,69 | 677,59 | 40087 | 17516 | 2,84 | 74 |
| 445. | С143018-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 | м3 | 25,85 | 23900,00 | -- | 617839 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 446. | Е0109-43-1 | Обрамление из уголка | т | 0,70 | 13343,72 | 5738,19 | 9355 | 4023 | 29,09 | 20 |
| | | | | | 5433,75 | 1050,14 | 3810 | 736 | 3,76 | 3 |
| 447. | С11011-89-2 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,0028 | 69100,00 | -- | 191 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 447. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 184,50 | 252,00 | 4,77 | 46494 | 881 | 0,24 | 45 |
| | | | | | 42,95 | 1,80 | 7925 | 332 | 0,01 | 2 |
| | | Итого по разделу: Подпольные каналы | | | | | | | | 803974 |
| | | Раздел: Решетка РМ(56шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 449. | Е0110-32-1 | Установка каркаса из брусьев | м3 | 3,22 | 29617,66 | 397,66 | 95369 | 1280 | 44,85 | 144 |
| | | | | | 8073,00 | 149,06 | 25995 | 480 | 0,74 | 2 |
| 450. | Е0110-6-1 | Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 191,80 | 643,68 | 17,79 | 123458 | 3412 | 1,21 | 232 |
| | | | | | 183,98 | 6,72 | 35287 | 1290 | 0,03 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451. | СПрайс-лист | Панели декоративные | м2 | 191,80 | 1012,62 | -- | 194221 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 452. | СПрайс-лист | Решетка металлопластиковая | м2 | 33,60 | 3797,34 | -- | 127591 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Решетка РМ(56шт) | | | | | | | | 540638 |
| | | Раздел: Решетка РО-1(8шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 453. | Е0109-53-2 | Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали | т | 1,57 | 11244,84 | 1453,68 | 17704 | 2289 | 53,59 | 84 |
| | | | | | 8461,13 | 135,00 | 13321 | 213 | 0,66 | 1 |
| 454. | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | т | 1,57 | 134000,00 | -- | 210970 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 455. | Е0113-16-6к=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 47,23 | 45,36 | 0,13 | 2143 | 6 | 0,07 | 3 |
| | | | | | 13,36 | 0,05 | 631 | 2 | 0,00 | 0 |
| 456. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 47,23 | 25,47 | 0,03 | 1203 | 1 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 4,78 | -- | 226 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Решетка РО-1(8шт) | | | | | | | | 232019 |
| | | Раздел: Решетка ДР-1 (8шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 457. | Е0110-32-1 | Установка каркаса из брусьев | м3 | 0,80 | 29617,66 | 397,66 | 23694 | 318 | 44,85 | 36 |
| | | | | | 8073,00 | 149,06 | 6458 | 119 | 0,74 | 1 |
| 458. | Е0110-6-1 | Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 109,60 | 643,68 | 17,79 | 70547 | 1950 | 1,21 | 132 |
| | | | | | 183,98 | 6,72 | 20164 | 737 | 0,03 | 4 |
| 459. | СПрайс-лист | Панели декоративные | м2 | 109,60 | 1012,62 | -- | 110983 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу:<br>Решетка ДР-1 (8шт) | | | | | | | | 205225 |
| | | Раздел:<br>Решетка ДР-2 (11шт) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 460. | Е0110-32-1 | Установка каркаса из брусьев | м3 | 0,55 | 29617,66 | 397,66 | 16290 | 219 | 44,85 | 25 |
| | | | | | 8073,00 | 149,06 | 4440 | 82 | 0,74 | 0 |
| 461. | Е0110-6-1 | Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 13,20 | 643,68 | 17,79 | 8497 | 235 | 1,21 | 16 |
| | | | | | 183,98 | 6,72 | 2428 | 89 | 0,03 | 0 |
| 462. | СПрайс-лист | Панели декоративные | м2 | 13,20 | 1012,62 | -- | 13367 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 463. | СПрайс-лист | Решетка металлопластиковая | м2 | 13,20 | 3797,34 | -- | 50125 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу:<br>Решетка ДР-2 (11шт) | | | | | | | | 88278 |
| | | Раздел:<br>Крепление отопительных приборов | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 464. | Е0106-1-13 | Устройство бетонных заделок | м3 | 0,80 | 7353,31 | 119,96 | 5883 | 96 | 5,63 | 5 |
| | | | | | 887,51 | 45,31 | 710 | 36 | 0,22 | 0 |
| 465. | Е0109-43-1 | Монтаж крепления | т | 0,41 | 13343,72 | 5738,19 | 5433 | 2336 | 29,09 | 12 |
| | | | | | 5433,75 | 1050,14 | 2212 | 428 | 3,76 | 2 |
| 466. | С11011-89-2 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,41 | 69100,00 | -- | 28135 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу:<br>Крепление отопительных приборов | | | | | | | | 39450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Венткамера | | | | | | | | |
| 467. | Е0108-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 8,70 | 470,27<br>258,75 | 43,41<br>16,26 | 4091<br>2251 | 378<br>141 | 1,64<br>0,08 | 14<br>1 |
| 468. | СПрайслист | Стоимость пеноблоков 400х200х200 | шт | 117,00 | 110,76<br>-- | --<br>-- | 12958<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 469. | Е0106-19-1 | Устройство монолитной обвязки | м3 | 0,06 | 8787,77<br>1573,20 | 395,01<br>149,24 | 527<br>94 | 24<br>9 | 9,49<br>0,73 | 1<br>0 |
| 470. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00 | 69000,00<br>-- | --<br>-- | 166<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 471. | С12041-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,06 | 68800,00<br>-- | --<br>-- | 4027<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 472. | С11011-902 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,02 | 164900,00<br>-- | --<br>-- | 2961<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 473. | Е0126-33-1 | Теплоизоляция стен | м3 | 0,24 | 4216,00<br>3754,46 | 232,04<br>87,19 | 1012<br>901 | 56<br>21 | 20,90<br>0,42 | 5<br>0 |
| 474. | С11031-182 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | м3 | 0,24 | 18500,00<br>-- | --<br>-- | 4351<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 475. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,15 | 52400,00<br>-- | --<br>-- | 8060<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 476. | Е0110-12-3 | Подшивка карнизов плитами OSB | м2 | 84,00 | 134,24<br>122,65 | 5,60<br>2,11 | 11276<br>10302 | 470<br>177 | 0,77<br>0,01 | 65<br>1 |
| 477. | СПрайс-лист | Плиты OSB | м2 | 88,20 | 988,89<br>-- | --<br>-- | 87220<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 478. | Е0115-180 | Улучшенная окраска оштукатуренных | м2 | 189,00 | 316,78 | 2,63 | 59871 | 496 | 0,45 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | | 74,78 | 0,99 | 14134 | 187 | 0,00 | 1 |
| 479. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5,13 | 446,86<br>174,40 | 128,16<br>44,59 | 2292<br>895 | 657<br>229 | 1,03<br>0,17 | 5<br>1 |
| 480. | С12064-4 | Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП | м2 | 5,13 | 11200,00<br>-- | --<br>-- | 57456<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Венткамера | | | | | | | | 256269 |
| | | Раздел: Вентшахта ВШ1-ВШ12 | | | | | | | | |
| 497. | Е0112-10-1 | Устройство фартуков из металлопласта | м2 | 78,60 | 185,12<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 14551<br>13850 | 122<br>46 | 1,12<br>0,00 | 88<br>0 |
| 498. | СПрайс | Металлопласт "WECKMAn" | м2 | 78,60 | 868,25<br>-- | --<br>-- | 68244<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 499. | Е0120-21-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | шт | 3,00 | 1158,59<br>93,15 | 8,69<br>2,81 | 3476<br>279 | 26<br>8 | 0,56<br>0,01 | 2<br>0 |
| 500. | Е0120-21-8к=2,5 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 10000 мм | шт | 3,00 | 18556,42<br>1449,00 | 175,84<br>63,28 | 55669<br>4347 | 528<br>190 | 8,74<br>0,31 | 26<br>1 |
| 501. | Е0120-21-8к=2,5 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 9600 мм | шт | 3,00 | 18556,42<br>1449,00 | 175,84<br>63,28 | 55669<br>4347 | 528<br>190 | 8,74<br>0,31 | 26<br>1 |
| 504. | Е0120-21-8к=1,6 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 6400 мм | шт | 9,00 | 11876,11<br>927,36 | 112,54<br>40,50 | 106885<br>8346 | 1013<br>364 | 5,59<br>0,20 | 50<br>2 |
| 506. | Е0120-21-6 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2800 мм | шт | 3,00 | 4768,32<br>326,02 | 37,55<br>14,06 | 14305<br>978 | 113<br>42 | 1,99<br>0,08 | 6<br>0 |
| 507. | Е0120-21-7 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром | шт | 9,00 | 6383,53<br>468,34 | 77,06<br>28,13 | 57452<br>4215 | 694<br>253 | 2,85<br>0,14 | 26<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3800 мм | | | | | | | | |
| 508. | Е0120-21-8к=1,5 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 6000 мм | шт | 3,00 | 11133,85<br>869,40 | 105,51<br>37,97 | 33402<br>2608 | 317<br>114 | 5,24<br>0,19 | 16<br>1 |
| 509. | Е0120-21-8к=2,0 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 8000 мм | шт | 9,00 | 14845,14<br>1159,20 | 140,68<br>50,62 | 133606<br>10433 | 1266<br>456 | 6,99<br>0,25 | 63<br>2 |
| 510. | Е0120-21-8к=1,75 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 7000 мм | шт | 12,00 | 12989,49<br>1014,30 | 123,09<br>44,30 | 155874<br>12172 | 1477<br>532 | 6,12<br>0,22 | 73<br>3 |
| | | Итого по разделу: Вентшахта ВШ1-ВШ12 | | | | | | | | 699133 |
| | | Раздел:<br>Крыльцо К-1 с навесом | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 511. | Е0109-34-5 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | т | 0,73 | 10744,00<br>3467,25 | 2702,77<br>519,14 | 7810<br>2520 | 1965<br>377 | 19,89<br>1,95 | 14<br>1 |
| 512. | С11011-87 3 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,72 | 72300,00<br>-- | --<br>-- | 52143<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 513. | С11011-88 1 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,01 | 87100,00<br>-- | --<br>-- | 496<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 514. | Е0113-16-6к=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 21,81 | 45,36<br>13,36 | 0,13<br>0,05 | 989<br>291 | 3<br>1 | 0,07<br>0,00 | 1<br>0 |
| 515. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 21,81 | 25,47<br>4,78 | 0,03<br>-- | 555<br>104 | 1<br>-- | 0,02<br>-- | 1<br>-- |
| 516. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,00 | 179612,58<br>54596,25 | 670,08<br>253,12 | 345<br>105 | 1<br>-- | 332,35<br>1,24 | 1<br>0 |
| 517. | Е0109-27- | Монтаж одноярусных оконных | м2 | 39,00 | 583,21 | 303,38 | 22745 | 11832 | 1,55 | 61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | фонарных панелей из полигали | | | | | | | | |
| | | | | | 263,93 | 76,05 | 10293 | 2966 | 0,26 | 10 |
| 518. | ТОО | Стоимость полигали | м2 | 39,00 | 894,75 | -- | 34895 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3,60 | 5833,84 | 82,51 | 21002 | 297 | 1,55 | 6 |
| | | | | | 225,11 | 31,16 | 810 | 112 | 0,15 | 1 |
| 520. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,09 | 5604,41 | 409,16 | 518 | 38 | 13,34 | 1 |
| | | | | | 2173,50 | 154,69 | 201 | 14 | 0,75 | 0 |
| 521. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,09 | 41200,00 | -- | 3807 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 522. | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | м | 16,20 | 4246,43 | 9,61 | 68792 | 156 | 1,54 | 25 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 4443 | 59 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу:<br>Крыльцо К-1 с навесом | | | | | | | | 214098 |
| | | Раздел:<br>Навес Н-1 (8шт)<br>========== | | | | | | | | |
| 523. | Е0109-33-1 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | т | 0,26 | 8996,83 | 3456,66 | 2354 | 905 | 16,33 | 4 |
| | | | | | 2975,63 | 751,56 | 779 | 197 | 2,73 | 1 |
| 524. | С11011-90 1 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,21 | 179900,00 | -- | 37131 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 525. | С11011-87 9 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,06 | 75900,00 | -- | 4196 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 526. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,01 | 179612,58 | 670,08 | 1839 | 7 | 332,35 | 3 |
| | | | | | 54596,25 | 253,12 | 559 | 3 | 1,24 | 0 |
| 527. | Е0109-27-1 | Монтаж одноярусных оконных фонарных панелей из полигали | м2 | 15,81 | 583,21 | 303,38 | 9219 | 4796 | 1,55 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 263,93 | 76,05 | 4172 | 1202 | 0,26 | 4 |
| 528. | ТОО | Стоимость полигали | м2 | 15,81 | 894,75 | -- | 14144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 529. | Е0113-16-6к=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 7,85 | 45,36 | 0,13 | 356 | 1 | 0,07 | 1 |
| | | | | | 13,36 | 0,05 | 105 | -- | 0,00 | 0 |
| 530. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 7,85 | 25,47 | 0,03 | 200 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,78 | -- | 38 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Навес Н-1 (8шт) | | | | | | | | 69440 |
| | | Раздел: Крыльцо К-2(2шт) ========== | | | | | | | | |
| 531. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,10 | 5833,84 | 82,51 | 6417 | 91 | 1,55 | 2 |
| | | | | | 225,11 | 31,16 | 248 | 34 | 0,15 | 0 |
| 532. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,02 | 41200,00 | -- | 684 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 533. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 5,40 | 207,94 | 12,44 | 1123 | 67 | 0,41 | 2 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 324 | 25 | 0,02 | 0 |
| 534. | Е0111-11-2к=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 5,40 | 110,49 | 3,35 | 597 | 18 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 2,90 | 1,25 | 16 | 7 | 0,01 | 0 |
| 535. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 3,84 | 252,00 | 4,77 | 968 | 18 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 42,95 | 1,80 | 165 | 7 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Крыльцо К-2(2шт) | | | | | | | | 9788 |
| | | Раздел: Усиление оконного проема ========== | | | | | | | | |
| 536. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных | отверст. | 14,00 | 167,30 | 87,19 | 2342 | 1221 | 0,41 | 6 |
| | | | | | 76,34 | 51,23 | 1069 | 717 | 0,08 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | | | | | | | | |
| 537. | Е0146-25-18 | Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 280,00 | 1,96<br>0,83 | 0,95<br>0,56 | 548<br>232 | 266<br>157 | 0,00<br>0,00 | 1<br>0 |
| 538. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,01 | 179612,58<br>54596,25 | 670,08<br>253,12 | 905<br>275 | 3<br>1 | 332,35<br>1,24 | 2<br>0 |
| 539. | Е0146-4-2 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами | т | 0,17 | 109355,84<br>36990,90 | 4011,75<br>1515,94 | 18967<br>6416 | 696<br>263 | 206,40<br>7,40 | 36<br>1 |
| 540. | С11011-90 8 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 | т | 0,17 | 69700,00<br>-- | --<br>-- | 11961<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 541. | С11011-89 2 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,00 | 69100,00<br>-- | --<br>-- | 127<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 542. | С11011-87 8 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,01 | 60200,00<br>-- | --<br>-- | 381<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 543. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 20,46 | 21,35<br>6,68 | 0,03<br>-- | 437<br>137 | 1<br>-- | 0,03<br>-- | 1<br>-- |
| 544. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 7,80 | 392,04<br>268,06 | 123,98<br>46,44 | 3060<br>2092 | 968<br>362 | 1,35<br>0,45 | 11<br>4 |
| 545. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 7,23 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 5575<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: 44303

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Усиление оконного проема | | | | | | | | |
| | | Раздел: Туалетные кабины ПЭ-1 | | | | | | | | |
| 546. | Е0109-43-1 | Монтаж опорного элемента | т | 0,08 | 13343,72 | 5738,19 | 1096 | 471 | 29,09 | 2 |
| | | | | | 5433,75 | 1050,14 | 446 | 86 | 3,76 | 0 |
| 547. | С11011-908 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 | т | 0,03 | 69700,00 | -- | 1812 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 548. | С11011-878 | Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,03 | 60200,00 | -- | 2052 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 549. | С130806-8 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | м | 1,81 | 148,00 | -- | 268 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550. | Е0110-10-1 | Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах | м2 | 38,00 | 547,98 | 39,52 | 20823 | 1502 | 1,02 | 39 |
| | | | | | 164,31 | 14,94 | 6244 | 568 | 0,07 | 3 |
| 551. | Е0110-7-5 | Обшивка перегородок ламинатом | м2 | 45,60 | 1276,81 | 0,28 | 58223 | 13 | 0,10 | 4 |
| | | | | | 15,32 | 0,11 | 699 | 5 | 0,00 | 0 |
| 552. | СПрайс-лист | Профиль алюминиевый 26х20х2мм | м | 78,40 | 77,13 | -- | 6047 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 553. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,03 | 14681,63 | 2282,62 | 504 | 78 | 49,10 | 2 |
| | | | | | 9315,00 | 863,44 | 320 | 30 | 4,21 | 0 |
| 554. | С11011-908 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 | т | 0,03 | 69700,00 | -- | 1756 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 555. | С11011-879 | Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,01 | 75900,00 | -- | 1108 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556. | Е0110-15-1 | Устройство дверцы | шт | 16,00 | 3150,84 | 102,01 | 50413 | 1632 | 6,99 | 112 |
| | | | | | 1107,45 | 39,37 | 17719 | 630 | 0,19 | 3 |
| 557. | С11011-57-5 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марки М-1, толщиной 16 мм | 1000м2 | 0,01 | 213900,00 | -- | 2225 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 558. | Е0110-7-5 | Обшивка дверцы ламинатом | м2 | 20,88 | 1276,81 | 0,28 | 26660 | 6 | 0,10 | 2 |
| | | | | | 15,32 | 0,11 | 320 | 2 | 0,00 | 0 |
| 559. | СПрайс-лист | Профиль алюминиевый 26х20х2мм | м | 52,00 | 77,13 | -- | 4011 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 560. | СПрайс-лист | Уголок алюминиевый 20х10х2мм | м | 16,00 | 77,13 | -- | 1234 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 561. | С11011-81-9 | Петля накладная | шт | 32,00 | 40,00 | -- | 1280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 562. | С11011-82-1 | Ручка-скоба | шт | 16,00 | 308,00 | -- | 4928 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Туалетные кабины ПЭ-1 | | | | | | | | 184440 |
| ИТОГО: | | | | | | | 23360362 | 345363 | | 21540 |
| | | | | | | | 3703282 | 125277 | | 627 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 3757218 |
| На металломонтажные работы | 36522 |
| На сантехнические работы | 57455 |
| Всего накладных расходов: | 3851196 |
| Итого с накладными | 27211557 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 1632693 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 28844250 |
| Итого с временными, 1,8 % | 29363447 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 29759854 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 29877308 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 30170942 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | | | | | 62989141 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 1259783 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 64248924 | | |
| | | Итого с тендерной скидкой подрядчика | | | | | | 59819472 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 7178337 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 66997809 | | |

**Заказчик**

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Подрядчик**

Сдал:

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы №98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование обьекта: На Водопровод и Канализация

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Павильон 1 | | | | | | | | |
| 1. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 11,00 | 707,20 | 12,92 | 7779 | 142 | 0,50 | 5 |
| | | | | | 88,49 | 4,84 | 973 | 53 | 0,02 | 0 |
| 2. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 20,00 | 606,70 | 5,24 | 12134 | 105 | 0,39 | 8 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1377 | 39 | 0,01 | 0 |
| 3. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 18,00 | 481,69 | 5,24 | 8671 | 94 | 0,39 | 7 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1239 | 36 | 0,01 | 0 |
| 4. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 3,00 | 372,69 | 5,24 | 1118 | 16 | 0,39 | 1 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 206 | 6 | 0,01 | 0 |
| 5. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 5,00 | 374,69 | 5,24 | 1873 | 26 | 0,39 | 2 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 344 | 10 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 100,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 33970<br>6883 | 524<br>197 | 0,39<br>0,01 | 39<br>1 |
| 7. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 157,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 1977<br>1930 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 9<br>-- |
| 8. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 87,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 7218<br>3861 | 1832<br>471 | 0,24<br>0,03 | 21<br>3 |
| 9. | С11031-12 9 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 11,00 | 271,00<br>-- | --<br>-- | 2981<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | С11031-12 8 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 20,00 | 217,00<br>-- | --<br>-- | 4340<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11. | С11031-12 7 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 18,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 3420<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12. | С11031-12 6 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 3,00 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 489<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | С11031-12 5 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 5,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 680<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | С11031-12 4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 30,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 3240<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 33,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 6600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14,73 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 334<br>98 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 17. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 67,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 18319<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78 | -- | 416 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-32мм | шт | 1,00 | 1031,36 | -- | 1031 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 9,00 | 429,53 | -- | 3866 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | СПрайс-лист | Гибкий шланг | шт | 9,00 | 397,18 | -- | 3575 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1кран | 1,00 | 21861,06 | 1,96 | 21861 | 2 | 0,34 | 0 |
| | | | | | 62,10 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 23. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм с соединением для шланга | шт | 1,00 | 383,83 | -- | 384 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,50 | 1402,90 | 8,69 | 701 | 4 | 6,61 | 3 |
| | | | | | 1063,46 | 2,81 | 532 | 1 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 1 | | | | | | | | 146976 |
| | | Раздел: Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 25. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 11,00 | 606,70 | 5,24 | 6674 | 58 | 0,39 | 4 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 757 | 22 | 0,01 | 0 |
| 26. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 20,00 | 481,69 | 5,24 | 9634 | 105 | 0,39 | 8 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1377 | 39 | 0,01 | 0 |
| 27. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 50,00 | 372,69 | 5,24 | 18635 | 262 | 0,39 | 19 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 3441 | 99 | 0,01 | 0 |
| 28. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 40,00 | 374,69 | 5,24 | 14988 | 209 | 0,39 | 16 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 2753 | 79 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 120,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 40763<br>8259 | 628<br>237 | 0,39<br>0,01 | 47<br>1 |
| 30. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горяч его водоснабжения диам. до 50 мм | м | 241,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 3035<br>2963 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 14<br>-- |
| 31. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 161,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 13357<br>7145 | 3391<br>871 | 0,24<br>0,03 | 39<br>5 |
| 32. | С11031-12-8 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 11,00 | 217,00<br>-- | --<br>-- | 2387<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 33. | С11031-12-7 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 20,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 3800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34. | С11031-12-6 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 50,00 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 8150<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 35. | С11031-12-5 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 40,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 5440<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | С11031-12-4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 40,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 4320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 44,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 8800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 17,90 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 406<br>120 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 1<br>0 |
| 39. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 56,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 15311<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 41. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-25мм | шт | 1,00 | 603,45<br>-- | --<br>-- | 603<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | Е0118-17-1 | Установка воздухосборников | 1шт | 7,00 | 476,10 | 46,24 | 3333 | 324 | 1,28 | 9 |
| | | | | | 225,11 | 16,88 | 1576 | 118 | 0,09 | 1 |
| 43. | СПрайс-лист | Спускник воздуха автоматический 1/2 | шт | 7,00 | 773,34 | -- | 5413 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1402,90 | 8,69 | 1403 | 9 | 6,61 | 7 |
| | | | | | 1063,46 | 2,81 | 1063 | 3 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение(ТЗ) | | | | | | | | 166868 |
| | | Раздел: Канализация бытовая К1 (пластиковая) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 45. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 60,00 | 636,63 | 0,80 | 38198 | 48 | 0,67 | 40 |
| | | | | | 122,13 | 0,31 | 7328 | 19 | 0,00 | 0 |
| 46. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 35,00 | 764,59 | 1,79 | 26761 | 63 | 0,64 | 23 |
| | | | | | 117,74 | 0,67 | 4121 | 24 | 0,00 | 0 |
| 47. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-110мм | шт | 20,00 | 77,92 | -- | 1558 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-50мм | шт | 50,00 | 36,79 | -- | 1839 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49. | СПрайс-лист | Цанги МКДЕ М8х30 д-10мм | шт | 70,00 | 26,50 | -- | 1855 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | СПрайс-лист | Шпилька обыкновенная М8 L 1,0м | шт | 16,00 | 19,78 | -- | 316 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | СПрайс-лист | Ревизия д-100 мм | шт | 6,00 | 392,79 | -- | 2357 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52. | СПрайс-лист | Ревизия д-50 мм | шт | 9,00 | 196,20 | -- | 1766 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | СПрайс-ли ст | Муфта д-50 мм | шт | 16,00 | 46,28<br>--- | --<br>-- | 740<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 54. | СПрайс-ли ст | Муфта д-100 мм | шт | 9,00 | 114,32<br>--- | --<br>-- | 1029<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 55. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 62,00 | 367,41<br>---<br>79,96 | 282,05<br>---<br>73,72 | 22779<br>---<br>4957 | 17487<br>---<br>4571 | 0,48<br>---<br>0,28 | 30<br>---<br>18 |
| 56. | СПрайс-ли ст | Отвод д-50 мм | шт | 24,00 | 36,00<br>--- | --<br>-- | 864<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 57. | СПрайс-ли ст | Отвод д-100 мм | шт | 4,00 | 140,82<br>--- | --<br>-- | 563<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 58. | СПрайс-ли ст | Заглушка д-100 мм | шт | 4,00 | 98,10<br>--- | --<br>-- | 392<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | СПрайс-ли ст | Заглушка д-50 мм | шт | 29,00 | 49,05<br>--- | --<br>-- | 1422<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 60. | СПрайс-ли ст | Переход 110х50 | шт | 1,00 | 80,30<br>--- | --<br>-- | 80<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 61. | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 63,00 | 538,68<br>---<br>117,74 | 415,54<br>---<br>108,59 | 33937<br>---<br>7417 | 26179<br>---<br>6841 | 0,70<br>---<br>0,42 | 44<br>---<br>26 |
| 62. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой 50х50 | шт | 45,00 | 66,85<br>--- | --<br>-- | 3008<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой 110х110 | шт | 5,00 | 197,78<br>--- | --<br>-- | 989<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 64. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой переходной 110х50 | шт | 3,00 | 136,86<br>--- | --<br>-- | 411<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 65. | СПрайс-ли ст | Тройник косой 100х50 | шт | 1,00 | 159,80<br>--- | --<br>-- | 160<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | СПрайс-ли ст | Тройник косой 110х110 | шт | 9,00 | 289,94 | -- | 2609 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая К1 (пластиковая) | | | | | | | | 143635 |
| | | Раздел: Санитарно-технического оборудование | | | | | | | | |
| 86. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 21,00 | 5807,64 | 26,91 | 121960 | 565 | 2,24 | 47 |
| | | | | | 398,48 | 11,25 | 8368 | 236 | 0,05 | 1 |
| 87. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для умывальников | шт | 21,00 | 1592,61 | 1,96 | 33445 | 41 | 0,81 | 17 |
| | | | | | 144,90 | -- | 3043 | -- | -- | -- |
| 88. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 9,00 | 9194,48 | 49,05 | 82750 | 441 | 2,55 | 23 |
| | | | | | 445,05 | 19,69 | 4005 | 177 | 0,09 | 1 |
| 89. | Е0117-1-10 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | комплект | 1,00 | 4298,73 | 68,38 | 4299 | 68 | 1,14 | 1 |
| | | | | | 191,47 | 25,31 | 191 | 25 | 0,13 | 0 |
| 90. | Е0117-4-1 | Установка писсуаров настенных /одиночных/ | комплект | 4,00 | 2415,55 | 17,37 | 9662 | 69 | 1,07 | 4 |
| | | | | | 186,30 | 5,62 | 745 | 22 | 0,04 | 0 |
| | | Итого по разделу: Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | 252117 |
| | | Раздел: Павильон 2.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | |
| 91. | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.65 мм | м | 8,00 | 982,41 | 15,26 | 7859 | 122 | 0,64 | 5 |
| | | | | | 106,87 | 5,71 | 855 | 46 | 0,03 | 0 |
| 92. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм | м | 7,00 | 707,20 | 12,92 | 4950 | 90 | 0,50 | 3 |
| | | | | | 88,49 | 4,84 | 619 | 34 | 0,02 | 0 |
| 93. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 20,00 | 606,70 | 5,24 | 12134 | 105 | 0,39 | 8 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1377 | 39 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. | E0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 15,00 | 481,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 7225<br>1032 | 79<br>30 | 0,39<br>0,01 | 6<br>0 |
| 95. | E0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм | м | 4,00 | 372,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 1491<br>275 | 21<br>8 | 0,39<br>0,01 | 2<br>0 |
| 96. | E0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм | м | 5,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 1873<br>344 | 26<br>10 | 0,39<br>0,01 | 2<br>0 |
| 97. | E0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 90,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 30573<br>6194 | 471<br>178 | 0,39<br>0,01 | 35<br>1 |
| 98. | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 149,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 1876<br>1832 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 9<br>-- |
| 99. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 89,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 7384<br>3950 | 1875<br>482 | 0,24<br>0,03 | 22<br>3 |
| 100. | C11031-13-0 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 8,00 | 475,00<br>-- | --<br>-- | 3800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 101. | C11031-12-9 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 7,00 | 271,00<br>-- | --<br>-- | 1897<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 102. | C11031-12-8 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 20,00 | 217,00<br>-- | --<br>-- | 4340<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 103. | C11031-12-7 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 15,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 2850<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 104. | C11031-12-6 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 4,00 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 652<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 105. | C11031-12-4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 30,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 3240<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 60,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 12000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107. | Е0113-16- 6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14,74 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 334<br>98 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 1<br>0 |
| 108. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-15мм | шт | 61,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 16678<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 109. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 110. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-32мм | шт | 1,00 | 1031,36<br>-- | --<br>-- | 1031<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 111. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-15мм | шт | 9,00 | 429,53<br>-- | --<br>-- | 3866<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 112. | СПрайс-ли ст | Гибкий шланг | шт | 9,00 | 397,18<br>-- | --<br>-- | 3575<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 113. | Е0116-20- 2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1кран | 1,00 | 21861,06<br>62,10 | 1,96<br>-- | 21861<br>62 | 2<br>-- | 0,34<br>-- | 0<br>-- |
| 114. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-15мм с соединением для шланга | шт | 1,00 | 383,83<br>-- | --<br>-- | 384<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 115. | Е0120-29- 1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,50 | 1402,90<br>1063,46 | 8,69<br>2,81 | 701<br>532 | 4<br>1 | 6,61<br>0,01 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 2.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | 152991 |
| | | Раздел: Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 116. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 15,00 | 707,20<br>88,49 | 12,92<br>4,84 | 10608<br>1327 | 194<br>73 | 0,50<br>0,02 | 7<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. | E0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 35,00 | 606,70<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 21234<br>2409 | 183<br>69 | 0,39<br>0,01 | 14<br>0 |
| 118. | E0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 35,00 | 481,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 16859<br>2409 | 183<br>69 | 0,39<br>0,01 | 14<br>0 |
| 119. | E0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 35,00 | 372,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 13044<br>2409 | 183<br>69 | 0,39<br>0,01 | 14<br>0 |
| 120. | E0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 40,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 14988<br>2753 | 209<br>79 | 0,39<br>0,01 | 16<br>0 |
| 121. | E0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 150,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 50954<br>10324 | 786<br>296 | 0,39<br>0,01 | 58<br>1 |
| 122. | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 310,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 3904<br>3811 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 18<br>-- |
| 123. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 200,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 16593<br>8876 | 4212<br>1083 | 0,24<br>0,03 | 49<br>6 |
| 124. | C11031-129 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 15,00 | 271,00<br>-- | --<br>-- | 4065<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 125. | C11031-127 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 35,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 6650<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 126. | C11031-126 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 35,00 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 5705<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 127. | C11031-125 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 35,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 4760<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 128. | C11031-124 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 80,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 8640<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 44,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 8800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 130. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 32,75 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 743<br>219 | 2<br>1 | 0,03<br>0,00 | 1<br>0 |
| 131. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 46,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 12577<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 132. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 133. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-25мм | шт | 1,00 | 603,45<br>-- | --<br>-- | 603<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 134. | Е0118-17-1 | Установка воздухосборников | 1шт | 7,00 | 476,10<br>225,11 | 46,24<br>16,88 | 3333<br>1576 | 324<br>118 | 1,28<br>0,09 | 9<br>1 |
| 135. | СПрайс-лист | Спускник воздуха автоматический 1/2 | шт | 7,00 | 773,34<br>-- | --<br>-- | 5413<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 136. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1402,90<br>1063,46 | 8,69<br>2,81 | 1403<br>1063 | 9<br>3 | 6,61<br>0,01 | 7<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Горячее водоснабжение(ТЗ) | | | | | | | | 211293 |
| | | Раздел:<br>Канализация бытовая К1 (пластиковая)<br>========== | | | | | | | | |
| 137. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 50,00 | 636,63<br>122,13 | 0,80<br>0,31 | 31832<br>6106 | 40<br>16 | 0,67<br>0,00 | 34<br>0 |
| 138. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 35,00 | 764,59<br>117,74 | 1,79<br>0,67 | 26761<br>4121 | 63<br>24 | 0,64<br>0,00 | 23<br>0 |
| 139. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-110мм | шт | 20,00 | 77,92<br>-- | --<br>-- | 1558<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140. | СПрайс-ли ст | Крепление пластиковых труб д-50мм | шт | 42,00 | 36,79<br>-- | --<br>-- | 1545<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 141. | СПрайс-ли ст | Цанги МКДЕ М8х30 д-10мм | шт | 62,00 | 26,50<br>-- | --<br>-- | 1643<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 142. | СПрайс-ли ст | Шпилька обыкновенная М8 L 1,0м | шт | 8,00 | 19,78<br>-- | --<br>-- | 158<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 143. | СПрайс-ли ст | Ревизия д-100 мм | шт | 6,00 | 392,79<br>-- | --<br>-- | 2357<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 144. | СПрайс-ли ст | Ревизия д-50 мм | шт | 7,00 | 196,20<br>-- | --<br>-- | 1373<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 145. | СПрайс-ли ст | Муфта д-50 мм | шт | 13,00 | 46,28<br>-- | --<br>-- | 602<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 146. | СПрайс-ли ст | Муфта д-100 мм | шт | 9,00 | 114,32<br>-- | --<br>-- | 1029<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 147. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 38,00 | 367,41<br>79,96 | 282,05<br>73,72 | 13961<br>3038 | 10718<br>2802 | 0,48<br>0,28 | 18<br>11 |
| 148. | СПрайс-ли ст | Отвод д-50 мм | шт | 22,00 | 36,00<br>-- | --<br>-- | 792<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 149. | СПрайс-ли ст | Отвод д-100 мм | шт | 4,00 | 140,82<br>-- | --<br>-- | 563<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 150. | СПрайс-ли ст | Полуотвод д-50 мм | шт | 7,00 | 30,06<br>-- | --<br>-- | 210<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 151. | СПрайс-ли ст | Полуотвод д-100 мм | шт | 4,00 | 104,03<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 152. | СПрайс-ли ст | Заглушка д-100 мм | шт | 6,00 | 98,10<br>-- | --<br>-- | 589<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153. | СПрайс-ли ст | Заглушка д-50 мм | шт | 24,00 | 49,05<br>-- | --<br>-- | 1177<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 154. | СПрайс-ли ст | Переход 110х50 | шт | 1,00 | 80,30<br>-- | --<br>-- | 80<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 155. | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 58,00 | 538,68<br>117,74 | 415,54<br>108,59 | 31243<br>6829 | 24101<br>6298 | 0,70<br>0,42 | 41<br>24 |
| 156. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой 50х50 | шт | 40,00 | 66,85<br>-- | --<br>-- | 2674<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 157. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой 110х110 | шт | 5,00 | 197,78<br>-- | --<br>-- | 989<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 158. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой переходной 110х50 | шт | 3,00 | 136,86<br>-- | --<br>-- | 411<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 159. | СПрайс-ли ст | Тройник косой 100х50 | шт | 1,00 | 159,80<br>-- | --<br>-- | 160<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 160. | СПрайс-ли ст | Тройник косой 110х110 | шт | 9,00 | 289,94<br>-- | --<br>-- | 2609<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Канализация бытовая К1 (пластиковая) | | | | | | | | 124733 |
| | | Раздел: Санитарно-техническоет оборудование<br>========== | | | | | | | | |
| 180. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 20,00 | 5807,64<br>398,48 | 26,91<br>11,25 | 116153<br>7970 | 538<br>225 | 2,24<br>0,05 | 45<br>1 |
| 181. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для умывальников | шт | 20,00 | 1592,61<br>144,90 | 1,96<br>-- | 31852<br>2898 | 39<br>-- | 0,81<br>-- | 16<br>-- |
| 182. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 9,00 | 9194,48<br>445,05 | 49,05<br>19,69 | 82750<br>4005 | 441<br>177 | 2,55<br>0,09 | 23<br>1 |
| 183. | Е0117-1-10 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | комплект | 1,00 | 4298,73 | 68,38 | 4299 | 68 | 1,14 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 191,47 | 25,31 | 191 | 25 | 0,13 | 0 |
| 184. | E0117-4-1 | Установка писсуаров настенных /одиночных/ | комплект | 4,00 | 2415,55 | 17,37 | 9662 | 69 | 1,07 | 4 |
| | | | | | 186,30 | 5,62 | 745 | 22 | 0,04 | 0 |
| | | Итого по разделу: Санитарно-техническоет оборудование | | | | | | | | 244716 |
| | | Раздел: Павильон 3Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | |
| 185. | E0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | м | 15,00 | 982,41 | 15,26 | 14736 | 229 | 0,64 | 10 |
| | | | | | 106,87 | 5,71 | 1603 | 86 | 0,03 | 0 |
| 186. | E0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 10,00 | 372,69 | 5,24 | 3727 | 52 | 0,39 | 4 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 688 | 20 | 0,01 | 0 |
| 187. | E0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 23,00 | 374,69 | 5,24 | 8618 | 120 | 0,39 | 9 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1583 | 45 | 0,01 | 0 |
| 188. | E0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 25,00 | 339,69 | 5,24 | 8492 | 131 | 0,39 | 10 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1721 | 49 | 0,01 | 0 |
| 189. | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 73,00 | 12,59 | -- | 919 | -- | 0,06 | 4 |
| | | | | | 12,29 | -- | 897 | -- | -- | -- |
| 190. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 53,00 | 82,97 | 21,06 | 4397 | 1116 | 0,24 | 13 |
| | | | | | 44,38 | 5,41 | 2352 | 287 | 0,03 | 2 |
| 191. | C11031-130 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 15,00 | 475,00 | -- | 7125 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192. | C11031-126 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 163,00 | -- | 1630 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193. | C11031-125 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 23,00 | 136,00 | -- | 3128 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194. | С11031-12 4 | Трубы теплоизоляционные К-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 5,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 540<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 195. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 30,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 6000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 196. | Е0113-16- 6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,04 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 205<br>60 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 197. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-15мм | шт | 24,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 6562<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 198. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 199. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-15мм | шт | 2,00 | 429,53<br>-- | --<br>-- | 859<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 200. | СПрайс-ли ст | Гибкий шланг | шт | 2,00 | 397,18<br>-- | --<br>-- | 794<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 201. | Е0116-20- 2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1кран | 1,00 | 21861,06<br>62,10 | 1,96<br>-- | 21861<br>62 | 2<br>-- | 0,34<br>-- | 0<br>-- |
| 202. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-15мм с соединением для шланга | шт | 1,00 | 383,83<br>-- | --<br>-- | 384<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 203. | Е0120-29- 1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,50 | 1402,90<br>1063,46 | 8,69<br>2,81 | 701<br>532 | 4<br>1 | 6,61<br>0,01 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 3Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | 91095 |
| | | Раздел:<br>Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 204. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 15,00 | 707,20<br>88,49 | 12,92<br>4,84 | 10608<br>1327 | 194<br>73 | 0,50<br>0,02 | 7<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 15,00 | 481,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 7225<br>1032 | 79<br>30 | 0,39<br>0,01 | 6<br>0 |
| 206. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 10,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 3747<br>688 | 52<br>20 | 0,39<br>0,01 | 4<br>0 |
| 207. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 77,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 26157<br>5300 | 403<br>152 | 0,39<br>0,01 | 30<br>1 |
| 208. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 117,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 1473<br>1438 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 7<br>-- |
| 209. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 90,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 7467<br>3994 | 1896<br>487 | 0,24<br>0,03 | 22<br>3 |
| 210. | С11031-129 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 15,00 | 271,00<br>-- | --<br>-- | 4065<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 211. | С11031-127 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 15,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 2850<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 212. | С11031-125 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 1360<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 213. | С11031-124 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 50,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 5400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 214. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 45,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 9000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 215. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,40 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 304<br>90 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 216. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 27,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 7382<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217. | Е0118-17-1 | Установка воздухосборников | 1шт | 3,00 | 476,10 | 46,24 | 1428 | 139 | 1,28 | 4 |
| | | | | | 225,11 | 16,88 | 675 | 51 | 0,09 | 0 |
| 218. | СПрайс-лист | Спускник воздуха автоматический 1/2 | шт | 3,00 | 773,34 | -- | 2320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1402,90 | 8,69 | 1403 | 9 | 6,61 | 7 |
| | | | | | 1063,46 | 2,81 | 1063 | 3 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | 92189 |
| | | Раздел: Канализация бытовая К1 (пластиковая) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 220. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 30,00 | 636,63 | 0,80 | 19099 | 24 | 0,67 | 20 |
| | | | | | 122,13 | 0,31 | 3664 | 9 | 0,00 | 0 |
| 221. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 10,00 | 764,59 | 1,79 | 7646 | 18 | 0,64 | 6 |
| | | | | | 117,74 | 0,67 | 1177 | 7 | 0,00 | 0 |
| 222. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-110мм | шт | 6,00 | 77,92 | -- | 468 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-50мм | шт | 25,00 | 36,79 | -- | 920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224. | СПрайс-лист | Цанги МКДЕ М8х30 д-10мм | шт | 31,00 | 26,50 | -- | 822 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225. | СПрайс-лист | Шпилька обыкновенная М8 L 1,0м | шт | 4,00 | 19,78 | -- | 79 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226. | СПрайс-лист | Ревизия д-100 мм | шт | 2,00 | 392,79 | -- | 786 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227. | СПрайс-лист | Ревизия д-50 мм | шт | 3,00 | 196,20 | -- | 589 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228. | СПрайс-ли ст | Муфта д-50 мм | шт | 8,00 | 46,28<br>-- | --<br>-- | 370<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 229. | СПрайс-ли ст | Муфта д-100 мм | шт | 3,00 | 114,32<br>-- | --<br>-- | 343<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 230. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 12,00 | 367,41<br>79,96 | 282,05<br>73,72 | 4409<br>960 | 3385<br>885 | 0,48<br>0,28 | 6<br>3 |
| 231. | СПрайс-ли ст | Отвод д-50 мм | шт | 5,00 | 36,00<br>-- | --<br>-- | 180<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 232. | СПрайс-ли ст | Заглушка д-50 мм | шт | 5,00 | 49,05<br>-- | --<br>-- | 245<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 233. | СПрайс-ли ст | Переход 110х50 | шт | 2,00 | 80,30<br>-- | --<br>-- | 161<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 234. | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 11,00 | 538,68<br>117,74 | 415,54<br>108,59 | 5925<br>1295 | 4571<br>1194 | 0,70<br>0,42 | 8<br>5 |
| 235. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой 50х50 | шт | 7,00 | 66,85<br>-- | --<br>-- | 468<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 236. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой 110х110 | шт | 2,00 | 197,78<br>-- | --<br>-- | 396<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 237. | СПрайс-ли ст | Тройник косой 110х110 | шт | 2,00 | 289,94<br>-- | --<br>-- | 580<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Канализация бытовая К1 (пластиковая) | | | | | | | | 43484 |
| | | Раздел: Канализация бытовая К1 (чугунная).Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | |
| 256. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с комплект подводкой холодной и горячей воды | | 8,00 | 5807,64<br>398,48 | 26,91<br>11,25 | 46461<br>3188 | 215<br>90 | 2,24<br>0,05 | 18<br>0 |
| 257. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для | шт | 8,00 | 1592,61 | 1,96 | 12741 | 16 | 0,81 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | умывальников | | | 144,90 | -- | 1159 | -- | -- | -- |
| 258. | E0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 2,00 | 9194,48<br>445,05 | 49,05<br>19,69 | 18389<br>890 | 98<br>39 | 2,55<br>0,09 | 5<br>0 |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая К1 (чугунная).Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | 77591 |
| | | Раздел: Павильон 4а и 4б.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | |
| 259. | E0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 23,00 | 372,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 8572<br>1583 | 120<br>45 | 0,39<br>0,01 | 9<br>0 |
| 260. | E0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм | м | 4,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 1499<br>275 | 21<br>8 | 0,39<br>0,01 | 2<br>0 |
| 261. | E0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 15,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 5095<br>1032 | 79<br>30 | 0,39<br>0,01 | 6<br>0 |
| 262. | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 42,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 529<br>516 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 2<br>-- |
| 263. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 23,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 1908<br>1021 | 484<br>124 | 0,24<br>0,03 | 6<br>1 |
| 264. | C11031-126 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 23,00 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 3749<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 265. | C130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/ | кг | 4,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 266. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,68 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 83<br>25 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 267. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 10,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 2734<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 2,00 | 415,78<br>--- | --<br>--- | 832<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 269. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-25мм | шт | 1,00 | 603,45<br>--- | --<br>--- | 603<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 270. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 9,00 | 429,53<br>--- | --<br>--- | 3866<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 271. | СПрайс-лист | Гибкий шланг | шт | 9,00 | 397,18<br>--- | --<br>--- | 3575<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 272. | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1кран | 1,00 | 21861,06<br>--- | 1,96<br>--- | 21861<br>--- | 2<br>--- | 0,34<br>--- | 0<br>--- |
| | | | | | 62,10 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 273. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм с соединением для шланга | шт | 1,00 | 383,83<br>--- | --<br>--- | 384<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 274. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,50 | 1402,90<br>--- | 8,69<br>--- | 701<br>--- | 4<br>--- | 6,61<br>--- | 3<br>--- |
| | | | | | 1063,46 | 2,81 | 532 | 1 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 4а и 4б.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | 56792 |
| | | Раздел:<br>Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 275. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 23,00 | 372,69<br>--- | 5,24<br>--- | 8572<br>--- | 120<br>--- | 0,39<br>--- | 9<br>--- |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1583 | 45 | 0,01 | 0 |
| 276. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 30,00 | 374,69<br>--- | 5,24<br>--- | 11241<br>--- | 157<br>--- | 0,39<br>--- | 12<br>--- |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 2065 | 59 | 0,01 | 0 |
| 277. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 13,00 | 339,69<br>--- | 5,24<br>--- | 4416<br>--- | 68<br>--- | 0,39<br>--- | 5<br>--- |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 895 | 26 | 0,01 | 0 |
| 278. | Е0116-29- | Гидравлическое испытание | м | 66,00 | 12,59 | -- | 831 | -- | 0,06 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | | | 12,29 | -- | 811 | -- | -- | -- |
| 279. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 46,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 3816<br>2041 | 969<br>249 | 0,24<br>0,03 | 11<br>1 |
| 280. | C11031-125 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 23,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 3128<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 281. | C11031-126 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 23,00 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 3749<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 282. | C130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 2400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 283. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,13 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 162<br>48 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 284. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 12,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 3281<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 285. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 5,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 2079<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 286. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-25мм | шт | 1,00 | 603,45<br>-- | --<br>-- | 603<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 287. | E0117-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | шт | 2,00 | 7362,17<br>476,10 | 8,69<br>2,81 | 14724<br>952 | 17<br>6 | 2,85<br>0,01 | 6<br>0 |
| 288. | E0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1402,90<br>1063,46 | 8,69<br>2,81 | 1403<br>1063 | 9<br>3 | 6,61<br>0,01 | 7<br>0 |

Итого по разделу:
Горячее водоснабжение(Т3) 60406

Раздел:
Канализация бытовая К1 (пластиковая)

==========

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 15,00 | 636,63<br>122,13 | 0,80<br>0,31 | 9549<br>1832 | 12<br>5 | 0,67<br>0,00 | 10<br>0 |
| 290. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 10,00 | 764,59<br>117,74 | 1,79<br>0,67 | 7646<br>1177 | 18<br>7 | 0,64<br>0,00 | 6<br>0 |
| 291. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-110мм | шт | 6,00 | 77,92<br>-- | --<br>-- | 468<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 292. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-50мм | шт | 13,00 | 36,79<br>-- | --<br>-- | 478<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 293. | СПрайс-лист | Цанги МКДЕ М8х30 д-10мм | шт | 19,00 | 26,50<br>-- | --<br>-- | 504<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 294. | СПрайс-лист | Шпилька обыкновенная М8 L 1,0м | шт | 3,00 | 19,78<br>-- | --<br>-- | 59<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 295. | СПрайс-лист | Ревизия д-100 мм | шт | 1,00 | 392,79<br>-- | --<br>-- | 393<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 296. | СПрайс-лист | Ревизия д-50 мм | шт | 1,00 | 196,20<br>-- | --<br>-- | 196<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 297. | СПрайс-лист | Муфта д-50 мм | шт | 4,00 | 46,28<br>-- | --<br>-- | 185<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 298. | СПрайс-лист | Муфта д-100 мм | шт | 3,00 | 114,32<br>-- | --<br>-- | 343<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 299. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 8,00 | 367,41<br>79,96 | 282,05<br>73,72 | 2939<br>640 | 2256<br>590 | 0,48<br>0,28 | 4<br>2 |
| 300. | СПрайс-лист | Отвод д-50 мм | шт | 3,00 | 36,00<br>-- | --<br>-- | 108<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 301. | СПрайс-лист | Заглушка д-50 мм | шт | 3,00 | 49,05<br>-- | --<br>-- | 147<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 302. | СПрайс-лист | Переход 110х50 | шт | 2,00 | 80,30 | -- | 161 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 303. | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 6,00 | 538,68<br>117,74 | 415,54<br>108,59 | 3232<br>706 | 2493<br>652 | 0,70<br>0,42 | 4<br>2 |
| 304. | СПрайс-лист | Тройник прямой 50х50 | шт | 2,00 | 66,85<br>-- | --<br>-- | 134<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 305. | СПрайс-лист | Тройник прямой 110х110 | шт | 2,00 | 197,78<br>-- | --<br>-- | 396<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 306. | СПрайс-лист | Тройник косой 110х110 | шт | 2,00 | 289,94<br>-- | --<br>-- | 580<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая К1 (пластиковая) | | | | | | | | 27517 |
| | | Раздел: Санитарно-технического оборудование | | | | | | | | |
| 326. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 4,00 | 5807,64<br>398,48 | 26,91<br>11,25 | 23231<br>1594 | 108<br>45 | 2,24<br>0,05 | 9<br>0 |
| 327. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для умывальников | шт | 4,00 | 1592,61<br>144,90 | 1,96<br>-- | 6370<br>580 | 8<br>-- | 0,81<br>-- | 3<br>-- |
| 328. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 2,00 | 9194,48<br>445,05 | 49,05<br>19,69 | 18389<br>890 | 98<br>39 | 2,55<br>0,09 | 5<br>0 |
| 329. | Ц0134-54-4 | Установка кабины душевой | компл | 2,00 | 11568,93<br>11462,63 | --<br>-- | 23138<br>22925 | --<br>-- | 65,55<br>-- | 131<br>-- |
| 330. | С131101-54 | Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте | шт | 2,00 | 3630,00<br>-- | --<br>-- | 7260<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | 78388 |
| | | Раздел: Павильон 5а и 5б.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 25,00 | 707,20<br>88,49 | 12,92<br>4,84 | 17680<br>2212 | 323<br>121 | 0,50<br>0,02 | 12<br>1 |
| 332. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 10,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 3747<br>688 | 52<br>20 | 0,39<br>0,01 | 4<br>0 |
| 333. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 30,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 10191<br>2065 | 157<br>59 | 0,39<br>0,01 | 12<br>0 |
| 334. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 65,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 819<br>799 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 4<br>-- |
| 335. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 45,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 3733<br>1997 | 948<br>244 | 0,24<br>0,03 | 11<br>1 |
| 336. | С11031-12-9 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 25,00 | 271,00<br>-- | --<br>-- | 6775<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 337. | С11031-12-5 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 1360<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 338. | С11031-12-4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 1080<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 339. | С130810-4-5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 2400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 340. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,90 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 202<br>59 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 341. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 10,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 2734<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 342. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 343. | Е0116-20- | Установка кранов поливочных, диам. | 1кран | 1,00 | 21861,06 | 1,96 | 21861 | 2 | 0,34 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 25 мм | | | 62,10 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 344. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм с соединением для шланга | шт | 1,00 | 383,83<br>-- | --<br>-- | 384<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 345. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,50 | 1402,90<br>1063,46 | 8,69<br>2,81 | 701<br>532 | 4<br>1 | 6,61<br>0,01 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 5а и 5б.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | 74083 |
| | | Раздел:<br>Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 346. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 25,00 | 606,70<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 15167<br>1721 | 131<br>49 | 0,39<br>0,01 | 10<br>0 |
| 347. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 25,00 | 372,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 9317<br>1721 | 131<br>49 | 0,39<br>0,01 | 10<br>0 |
| 348. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 10,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 3747<br>688 | 52<br>20 | 0,39<br>0,01 | 4<br>0 |
| 349. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 50,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 16985<br>3441 | 262<br>99 | 0,39<br>0,01 | 19<br>0 |
| 350. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 110,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 1385<br>1352 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 6<br>-- |
| 351. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 100,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 8296<br>4438 | 2106<br>541 | 0,24<br>0,03 | 24<br>3 |
| 352. | С11031-12-4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 40,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 4320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 353. | С11031-12 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв | м | 10,00 | 136,00 | -- | 1360 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 28 мм, толщина изоляции 9 мм | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 354. | С11031-12 6 | Трубы теплоизоляционные К-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 25,00 | 163,00 -------- -- | -- -------- -- | 4075 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 355. | С11031-12 8 | Трубы теплоизоляционные К-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 25,00 | 217,00 -------- -- | -- -------- -- | 5425 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 356. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 44,00 | 200,00 -------- -- | -- -------- -- | 8800 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 357. | Е0113-16- 6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14,95 | 22,68 -------- 6,68 | 0,06 -------- 0,03 | 339 -------- 100 | 1 -------- -- | 0,03 -------- 0,00 | 1 -------- 0 |
| 358. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-15мм | шт | 27,00 | 273,41 -------- -- | -- -------- -- | 7382 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 359. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78 -------- -- | -- -------- -- | 416 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 360. | Е0115-172 -4 | Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 1,00 | 164,61 -------- 124,20 | 0,09 -------- 0,02 | 165 -------- 124 | -- -------- -- | 0,74 -------- 0,00 | 1 -------- 0 |
| 361. | Е0120-29- 1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1402,90 -------- 1063,46 | 8,69 -------- 2,81 | 1403 -------- 1063 | 9 -------- 3 | 6,61 -------- 0,01 | 7 -------- 0 |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | 88583 |
| | | Раздел: Канализация бытовая К1 (пластиковая) ========== | | | | | | | | |
| 362. | Е0116-13- 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 105,00 | 636,63 -------- 122,13 | 0,80 -------- 0,31 | 66846 -------- 12824 | 84 -------- 33 | 0,67 -------- 0,00 | 71 -------- 0 |
| 363. | СПрайс-ли ст | Крепление пластиковых труб д-50мм | шт | 8,00 | 36,79 -------- -- | -- -------- -- | 294 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364. | СПрайс-ли ст | Цанги МКДЕ М8х30 д-10мм | шт | 8,00 | 26,50 | -- | 212 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365. | СПрайс-ли ст | Шпилька обыкновенная М8 L 1,0м | шт | 1,00 | 19,78 | -- | 20 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 366. | СПрайс-ли ст | Ревизия д-50 мм | шт | 1,00 | 196,20 | -- | 196 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 367. | СПрайс-ли ст | Муфта д-50 мм | шт | 3,00 | 46,28 | -- | 139 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 368. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 2,00 | 367,41 | 282,05 | 735 | 564 | 0,48 | 1 |
| | | | | | 79,96 | 73,72 | 160 | 147 | 0,28 | 1 |
| 369. | СПрайс-ли ст | Отвод д-50 мм | шт | 1,00 | 36,00 | -- | 36 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370. | СПрайс-ли ст | Заглушка д-50 мм | шт | 1,00 | 49,05 | -- | 49 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371. | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 2,00 | 538,68 | 415,54 | 1077 | 831 | 0,70 | 1 |
| | | | | | 117,74 | 108,59 | 235 | 217 | 0,42 | 1 |
| 372. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой 50х50 | шт | 2,00 | 66,85 | -- | 134 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с компле подводкой холодной и горячей воды кт | | 6,00 | 5807,64 | 26,91 | 34846 | 161 | 2,24 | 13 |
| | | | | | 398,48 | 11,25 | 2391 | 67 | 0,05 | 0 |
| 386. | Е0117-2-3 | Установка смесителей для умывальников | шт | 6,00 | 1592,61 | 1,96 | 9556 | 12 | 0,81 | 5 |
| | | | | | 144,90 | -- | 869 | -- | -- | -- |

Итого по разделу:
Канализация бытовая К1 (пластиковая) 114140

Раздел: Павильон 6а и 6б.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387. | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов | м | 25,00 | 982,41 | 15,26 | 24560 | 382 | 0,64 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | | | 106,87 | 5,71 | 2672 | 143 | 0,03 | 1 |
| 388. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 20,00 | 372,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 7454<br>1377 | 105<br>39 | 0,39<br>0,01 | 8<br>0 |
| 389. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 20,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 7494<br>1377 | 105<br>39 | 0,39<br>0,01 | 8<br>0 |
| 390. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 45,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 15286<br>3097 | 236<br>89 | 0,39<br>0,01 | 17<br>0 |
| 391. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 110,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 1385<br>1352 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 6<br>-- |
| 392. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 54,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 4480<br>2396 | 1137<br>292 | 0,24<br>0,03 | 13<br>2 |
| 393. | С11031-13-0 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 25,00 | 475,00<br>-- | --<br>-- | 11875<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 394. | С11031-12-4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 13,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 1404<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 395. | С11031-12-6 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 16,00 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 2608<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 396. | С130810-4-5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 20,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 4000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 397. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 10,49 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 238<br>70 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 398. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 26,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 7109<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 399. | СПрайс-ли | Кран шаровый д-20мм | шт | 3,00 | 415,78 | -- | 1247 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400. | СПрайс-лист | Кран шаровый лабораторный д-15мм | шт | 18,00 | 1058,06 | -- | 19045 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401. | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1кран | 1,00 | 21861,06 | 1,96 | 21861 | 2 | 0,34 | 0 |
| | | | | | 62,10 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 402. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм с соединением для шланга | шт | 1,00 | 383,83 | -- | 384 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 403. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 0,50 | 1402,90 | 8,69 | 701 | 4 | 6,61 | 3 |
| | | | | | 1063,46 | 2,81 | 532 | 1 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 6а и 6б.Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | 131132 |
| | | Раздел: Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 404. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 25,00 | 707,20 | 12,92 | 17680 | 323 | 0,50 | 12 |
| | | | | | 88,49 | 4,84 | 2212 | 121 | 0,02 | 1 |
| 405. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 25,00 | 481,69 | 5,24 | 12042 | 131 | 0,39 | 10 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1721 | 49 | 0,01 | 0 |
| 406. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 20,00 | 374,69 | 5,24 | 7494 | 105 | 0,39 | 8 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 1377 | 39 | 0,01 | 0 |
| 407. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 40,00 | 339,69 | 5,24 | 13588 | 209 | 0,39 | 16 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 2753 | 79 | 0,01 | 0 |
| 408. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 110,00 | 12,59 | -- | 1385 | -- | 0,06 | 6 |
| | | | | | 12,29 | -- | 1352 | -- | -- | -- |
| 409. | Е0126-35- | Изоляция трубчатая трубопроводов | м | 76,00 | 82,97 | 21,06 | 6305 | 1601 | 0,24 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | изделиями из вспененного каучука K-FlEX | | | 44,38 | 5,41 | 3373 | 411 | 0,03 | 2 |
| 410. | С11031-12 9 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 25,00 | 271,00 | -- | 6775 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 411. | С11031-12 7 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 25,00 | 190,00 | -- | 4750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 412. | С11031-12 5 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 13,00 | 136,00 | -- | 1768 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 413. | С11031-12 4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 13,00 | 108,00 | -- | 1404 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 414. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 20,00 | 200,00 | -- | 4000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 415. | Е0113-16- 6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,62 | 22,68 | 0,06 | 309 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 91 | -- | 0,00 | 0 |
| 416. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-15мм | шт | 5,00 | 273,41 | -- | 1367 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 417. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78 | -- | 416 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 418. | Е0120-29- 1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1402,90 | 8,69 | 1403 | 9 | 6,61 | 7 |
| | | | | | 1063,46 | 2,81 | 1063 | 3 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | 80686 |
| | | Раздел: Санитарно-технического оборудование | | | | | | | | |
| 439. | Е0117-5-4 | Установка раковин | комплект | 4,00 | 2934,39 | 15,41 | 11738 | 62 | 0,93 | 4 |
| | | | | | 165,60 | 5,63 | 662 | 23 | 0,03 | 0 |
| 440. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 4,00 | 1812,61 | 1,96 | 7250 | 8 | 0,81 | 3 |
| | | | | | 144,90 | -- | 580 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441. | СПрайс-лист | Кран лабораторный в комплекте с сифон-ревизией | шт | 18,00 | 3720,99<br>--- | ---<br>--- | 66978<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |
| | | Итого по разделу: Санитарно-техническоет оборудование | | | | | | | | 85966 |
| | | Раздел: Павильон 7а и 7бВодопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) | | | | | | | | |
| 442. | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | м | 6,00 | 1265,53<br>150,07 | 26,00<br>9,74 | 7593<br>900 | 156<br>58 | 0,83<br>0,05 | 5<br>0 |
| 443. | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | м | 15,00 | 1099,41<br>106,87 | 15,26<br>5,71 | 16491<br>1603 | 229<br>86 | 0,64<br>0,03 | 10<br>0 |
| 444. | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | м | 25,00 | 982,41<br>106,87 | 15,26<br>5,71 | 24560<br>2672 | 382<br>143 | 0,64<br>0,03 | 16<br>1 |
| 445. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 6,00 | 374,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 2248<br>413 | 31<br>12 | 0,39<br>0,01 | 2<br>0 |
| 446. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 15,00 | 339,69<br>68,83 | 5,24<br>1,97 | 5095<br>1032 | 79<br>30 | 0,39<br>0,01 | 6<br>0 |
| 447. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 21,00 | 12,59<br>12,29 | ---<br>--- | 264<br>258 | ---<br>--- | 0,06<br>--- | 1<br>--- |
| 448. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 46,00 | 12,73<br>12,29 | ---<br>--- | 586<br>566 | ---<br>--- | 0,06<br>--- | 3<br>--- |
| 449. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 55,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 4563<br>2441 | 1158<br>298 | 0,24<br>0,03 | 13<br>2 |
| 450. | С11031-13-1 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 15,00 | 542,00<br>--- | ---<br>--- | 8130<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- | ---<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451. | С11031-14-0 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм | м | 6,00 | 678,00<br>-- | --<br>-- | 4068<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 452. | С11031-13-0 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 25,00 | 475,00<br>-- | --<br>-- | 11875<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 453. | С11031-12-5 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 6,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 816<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 454. | С11031-12-4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 3,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 324<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 455. | С130810-4-5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 2400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 456. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 16,67 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 378<br>111 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 1<br>0 |
| 457. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 14,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 3828<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 458. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 459. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 1,00 | 429,53<br>-- | --<br>-- | 430<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 460. | СПрайс-лист | Гибкий шланг | шт | 1,00 | 397,18<br>-- | --<br>-- | 397<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 461. | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1кран | 1,00 | 21861,06<br>62,10 | 1,96<br>-- | 21861<br>62 | 2<br>-- | 0,34<br>-- | 0<br>-- |
| 462. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм с соединением для шланга | шт | 1,00 | 382,62<br>-- | --<br>-- | 383<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Павильон 7а и 7бВодопровод объединенный хозяйственно-питьевой(В1) 116707

Раздел: Водомерный узел В1 №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463. | Е0116-7-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | м | 2,50 | 1103,08<br>110,08 | 15,72<br>5,88 | 2758<br>275 | 39<br>15 | 0,66<br>0,03 | 2<br>0 |
| 464. | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | м | 0,30 | 986,08<br>110,08 | 15,72<br>5,88 | 296<br>33 | 5<br>2 | 0,66<br>0,03 | 0<br>0 |
| 465. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 0,20 | 483,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 97<br>14 | 1<br>-- | 0,40<br>0,01 | 0<br>0 |
| 466. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 0,20 | 341,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 68<br>14 | 1<br>-- | 0,40<br>0,01 | 0<br>0 |
| 467. | СПрайс-лист | Счетчик холодной воды крыльчатый диам.65мм | шт | 1,00 | 20141,90<br>-- | --<br>-- | 20142<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 468. | СПрайс-лист | Радиомодуль с импульсным выходом для счета информации со счетчика SCOuT P2 | шт | 1,00 | 7280,21<br>-- | --<br>-- | 7280<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 469. | Е0118-21-5 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм | 1фильтр | 1,00 | 354,30<br>223,87 | 118,05<br>43,45 | 354<br>224 | 118<br>43 | 1,31<br>0,22 | 1<br>0 |
| 470. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый фланцевый диам.65мм | шт | 1,00 | 4262,97<br>-- | --<br>-- | 4263<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 471. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 867<br>48 | 2<br>-- | 0,26<br>-- | 0<br>-- |
| 472. | СПрайс-лист | Клапан запорный для манометров д-15мм | шт | 1,00 | 207,89<br>-- | --<br>-- | 208<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 473. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-32мм | шт | 1,00 | 1031,36<br>-- | --<br>-- | 1031<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 474. | СПрайс-лист | Задвижки клиновые фланцевые чугунные, Dy 100 мм | шт | 2,00 | 11057,82<br>-- | --<br>-- | 22116<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475. | С130809-74 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм | компл | 4,00 | 1980,00<br>-- | --<br>-- | 7920<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 476. | С130809-73 | Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм | компл | 4,00 | 1600,00<br>-- | --<br>-- | 6400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 477. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1435,06<br>1095,37 | 8,95<br>2,90 | 1435<br>1095 | 9<br>3 | 6,81<br>0,01 | 7<br>0 |
| | | Итого по разделу: Водомерный узел В1 №1 | | | | | | | | 75235 |
| | | Раздел: Холодное водоснабжение (столовой)(В1.1) | | | | | | | | |
| 478. | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.65 мм | м | 6,00 | 986,08<br>110,08 | 15,72<br>5,88 | 5916<br>660 | 94<br>35 | 0,66<br>0,03 | 4<br>0 |
| 479. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 15,00 | 483,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 7259<br>1063 | 81<br>31 | 0,40<br>0,01 | 6<br>0 |
| 480. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 6,00 | 374,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 2250<br>425 | 32<br>12 | 0,40<br>0,01 | 2<br>0 |
| 481. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм | м | 5,00 | 376,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 1885<br>354 | 27<br>10 | 0,40<br>0,01 | 2<br>0 |
| 482. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 20,00 | 341,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 6838<br>1418 | 108<br>41 | 0,40<br>0,01 | 8<br>0 |
| 483. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 52,00 | 12,96<br>12,66 | --<br>-- | 674<br>658 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 3<br>-- |
| 484. | Е0126-35- | Изоляция трубчатая трубопроводов | м | 16,00 | 84,93 | 21,69 | 1359 | 347 | 0,25 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | изделиями из вспененного каучука K-FlEX | | | 45,71 | 5,57 | 731 | 89 | 0,03 | 1 |
| 485. | С11031-127 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 1900<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 486. | С11031-130 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 6,00 | 475,00<br>-- | --<br>-- | 2850<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 487. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 10,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 2000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 488. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,68 | 22,88<br>6,88 | 0,06<br>0,03 | 107<br>32 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 489. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 23,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 6288<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 490. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-32мм | шт | 2,00 | 1031,36<br>-- | --<br>-- | 2063<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 491. | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1кран | 2,00 | 21862,98<br>63,96 | 2,02<br>-- | 43726<br>128 | 4<br>-- | 0,36<br>-- | 1<br>-- |
| 492. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм с соединением для шланга | шт | 2,00 | 382,62<br>-- | --<br>-- | 765<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Холодное водоснабжение (столовой)(В1.1) | | | | | | | | 85880 |
| | | Раздел: Водомерный узел В1.1 №2 | | | | | | | | |
| 493. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 2,00 | 710,24<br>91,15 | 13,31<br>4,98 | 1420<br>182 | 27<br>10 | 0,51<br>0,02 | 1<br>0 |
| 494. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 0,20 | 341,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 68<br>14 | 1<br>-- | 0,40<br>0,01 | 0<br>0 |
| 495. | СПрайс-лист | Счетчик холодной воды крыльчатый диам.50мм | шт | 1,00 | 19656,56 | -- | 19657 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 496. | Е0118-21-4 | Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм | 1фильтр | 1,00 | 6954,11<br>183,89 | 91,22<br>34,76 | 6954<br>184 | 91<br>35 | 1,08<br>0,17 | 1<br>0 |
| 497. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый фланцевый диам.50мм | шт | 1,00 | 3069,82<br>-- | --<br>-- | 3070<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 498. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 867<br>48 | 2<br>-- | 0,26<br>-- | 0<br>-- |
| 499. | СПрайс-лист | Клапан запорный для манометров д-15мм | шт | 1,00 | 207,89<br>-- | --<br>-- | 208<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 500. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-50мм | шт | 2,00 | 2374,16<br>-- | --<br>-- | 4748<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 501. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 502. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1435,06<br>1095,37 | 8,95<br>2,90 | 1435<br>1095 | 9<br>3 | 6,81<br>0,01 | 7<br>0 |
| | | Итого по разделу: Водомерный узел В1.1 №2 | | | | | | | | 38843 |
| | | Раздел:<br>Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 503. | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | м | 5,00 | 986,08<br>110,08 | 15,72<br>5,88 | 4930<br>550 | 79<br>29 | 0,66<br>0,03 | 3<br>0 |
| 504. | Е0116-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м | 6,00 | 710,24<br>91,15 | 13,31<br>4,98 | 4261<br>547 | 80<br>30 | 0,51<br>0,02 | 3<br>0 |
| 505. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 14,00 | 483,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 6775<br>992 | 76<br>28 | 0,40<br>0,01 | 6<br>0 |
| 506. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов | м | 10,00 | 374,92 | 5,39 | 3749 | 54 | 0,40 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | | | 70,89 | 2,03 | 709 | 20 | 0,01 | 0 |
| 507. | E0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 12,00 | 376,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 4523<br>851 | 65<br>24 | 0,40<br>0,01 | 5<br>0 |
| 508. | E0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 22,00 | 341,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 7522<br>1560 | 119<br>45 | 0,40<br>0,01 | 9<br>0 |
| 509. | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 69,00 | 12,96<br>12,66 | --<br>-- | 894<br>874 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 4<br>-- |
| 510. | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 53,00 | 84,93<br>45,71 | 21,69<br>5,57 | 4501<br>2423 | 1150<br>295 | 0,25<br>0,03 | 13<br>2 |
| 511. | C11031-13-0 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 5,00 | 475,00<br>-- | --<br>-- | 2375<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 512. | C11031-12-9 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 6,00 | 271,00<br>-- | --<br>-- | 1626<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 513. | C11031-12-7 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 1900<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 514. | C11031-12-6 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 163,00<br>-- | --<br>-- | 1630<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 515. | C11031-12-5 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 12,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 1632<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 516. | C11031-12-4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 1080<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 517. | C130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 26,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 5200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 518. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой | м2 | 8,92 | 22,88 | 0,06 | 204 | 1 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГФ-021 за один раз | | | 6,88 | 0,03 | 61 | -- | 0,00 | 0 |
| 519. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 14,00 | 273,41 | -- | 3828 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 520. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78 | -- | 416 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 521. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-40мм | шт | 1,00 | 1505,38 | -- | 1505 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 522. | СПрайс-лист | Клапан обратный д-40мм | шт | 1,00 | 1561,20 | -- | 1561 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 523. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 1,00 | 531,66 | 50,52 | 532 | 51 | 1,74 | 2 |
| | | | | | 301,16 | 20,28 | 301 | 20 | 0,09 | 0 |
| 524. | СПрайс-лист | Задвижки клиновые фланцевые чугунные, Dy 50 мм | шт | 1,00 | 6735,00 | -- | 6735 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 525. | Е0117-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | шт | 1,00 | 7376,71 | 8,95 | 7377 | 9 | 2,94 | 3 |
| | | | | | 490,38 | 2,90 | 490 | 3 | 0,01 | 0 |
| 526. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 1,00 | 1817,02 | 2,02 | 1817 | 2 | 0,83 | 1 |
| | | | | | 149,25 | -- | 149 | -- | -- | -- |
| 527. | Е0115-172-4 | Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 4,00 | 168,34 | 0,09 | 673 | -- | 0,77 | 3 |
| | | | | | 127,93 | 0,03 | 512 | -- | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение(Т3) | | | | | | | | 77248 |
| | | Раздел: Водомерный узел Т3 №1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 528. | Е0116-7-7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | м | 2,00 | 986,08 | 15,72 | 1972 | 31 | 0,66 | 1 |
| | | | | | 110,08 | 5,88 | 220 | 12 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 0,20 | 341,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 68<br>14 | 1<br>-- | 0,40<br>0,01 | 0<br>0 |
| 530. | СПрайс-лист | Счетчик горячей воды крыльчатый диам.50мм | шт | 1,00 | 21921,51<br>-- | --<br>-- | 21922<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 531. | Е0118-21-4 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | 1фильтр | 1,00 | 6954,11<br>183,89 | 91,22<br>34,76 | 6954<br>184 | 91<br>35 | 1,08<br>0,17 | 1<br>0 |
| 532. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый фланцевый диам.50мм | шт | 1,00 | 3069,82<br>-- | --<br>-- | 3070<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 533. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-50мм | шт | 2,00 | 2374,16<br>-- | --<br>-- | 4748<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 534. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 867<br>48 | 2<br>-- | 0,26<br>-- | 0<br>-- |
| 535. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 536. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1435,06<br>1095,37 | 8,95<br>2,90 | 1435<br>1095 | 9<br>3 | 6,81<br>0,01 | 7<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Водомерный узел Т3 №1 | | | | | | | | 41452 |
| | | Раздел:<br>Водомерный узел Т4 №1<br>========== | | | | | | | | |
| 537. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 2,00 | 608,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 1218<br>142 | 11<br>4 | 0,40<br>0,01 | 1<br>0 |
| 538. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 0,20 | 341,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 68<br>14 | 1<br>-- | 0,40<br>0,01 | 0<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539. | СПрайс-лист | Счетчик горячей воды крыльчатый диам.32мм | шт | 1,00 | 12861,70<br>--- | --<br>--- | 12862<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 540. | Е0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 1фильтр | 1,00 | 225,73<br>154,58 | 65,52<br>23,17 | 226<br>155 | 66<br>23 | 0,89<br>0,12 | 1<br>0 |
| 541. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый фланцевый диам.32мм | шт | 1,00 | 1751,29<br>--- | --<br>--- | 1751<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 542. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 867<br>48 | 2<br>-- | 0,26<br>-- | 0<br>-- |
| 543. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-32мм | шт | 2,00 | 1031,36<br>--- | --<br>--- | 2063<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 544. | СПрайс-лист | Клапан обратный д-32мм | шт | 1,00 | 1138,95<br>--- | --<br>--- | 1139<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 545. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 1,00 | 273,41<br>--- | --<br>--- | 273<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 546. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1435,06<br>1095,37 | 8,95<br>2,90 | 1435<br>1095 | 9<br>3 | 6,81<br>0,01 | 7<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Водомерный узел Т4 №1 | | | | | | | | 21902 |
| | | Раздел:<br>Горячее водоснабжение (столовой)(Т3.1,Т4.1)<br>========== | | | | | | | | |
| 547. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм | м | 5,00 | 608,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 3045<br>354 | 27<br>10 | 0,40<br>0,01 | 2<br>0 |
| 548. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 14,00 | 483,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 6775<br>992 | 76<br>28 | 0,40<br>0,01 | 6<br>0 |
| 549. | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных | м | 3,00 | 374,92 | 5,39 | 1125 | 16 | 0,40 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | | | 70,89 | 2,03 | 213 | 6 | 0,01 | 0 |
| 550. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 23,00 | 376,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 8669<br>1631 | 124<br>47 | 0,40<br>0,01 | 9<br>0 |
| 551. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 30,00 | 341,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 10258<br>2127 | 162<br>61 | 0,40<br>0,01 | 12<br>0 |
| 552. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 75,00 | 12,96<br>12,66 | --<br>-- | 972<br>950 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 4<br>-- |
| 553. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 39,00 | 84,93<br>45,71 | 21,69<br>5,57 | 3312<br>1783 | 846<br>217 | 0,25<br>0,03 | 10<br>1 |
| 554. | С11031-12-8 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 5,00 | 217,00<br>-- | --<br>-- | 1085<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 555. | С11031-12-7 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 1900<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 556. | С11031-12-5 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 14,00 | 136,00<br>-- | --<br>-- | 1904<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 557. | С11031-12-4 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 10,00 | 108,00<br>-- | --<br>-- | 1080<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 558. | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 28,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 5600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 559. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,82 | 22,88<br>6,88 | 0,06<br>0,03 | 133<br>40 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 560. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 19,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 5195<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 561. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-32мм | шт | 2,00 | 1031,36<br>-- | --<br>-- | 2063<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 1,00 | 1817,02 | 2,02 | 1817 | 2 | 0,83 | 1 |
| | | | | | 149,25 | -- | 149 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение (столовой)(Т3.1,Т4.1) | | | | | | | | 54932 |
| | | Раздел: Водомерный узел Т3.1 №2(столовой) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 563. | Е0116-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм | м | 2,00 | 608,92 | 5,39 | 1218 | 11 | 0,40 | 1 |
| | | | | | 70,89 | 2,03 | 142 | 4 | 0,01 | 0 |
| 564. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 0,20 | 341,92 | 5,39 | 68 | 1 | 0,40 | 0 |
| | | | | | 70,89 | 2,03 | 14 | -- | 0,01 | 0 |
| 565. | СПрайс-лист | Счетчик горячей воды крыльчатый диам.40мм | шт | 1,00 | 13185,26 | -- | 13185 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 566. | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм | 1фильтр | 1,00 | 284,11 | 91,22 | 284 | 91 | 1,08 | 1 |
| | | | | | 183,89 | 34,76 | 184 | 35 | 0,17 | 0 |
| 567. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый фланцевый диам.40мм | шт | 1,00 | 2118,54 | -- | 2119 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 568. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 866,62 | 2,02 | 867 | 2 | 0,26 | 0 |
| | | | | | 47,97 | -- | 48 | -- | -- | -- |
| 569. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-40мм | шт | 2,00 | 1505,38 | -- | 3011 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 570. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 1,00 | 273,41 | -- | 273 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 571. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1435,06 | 8,95 | 1435 | 9 | 6,81 | 7 |
| | | | | | 1095,37 | 2,90 | 1095 | 3 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 22460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Водомерный узел Т3.1 №2(столовой) | | | | | | | | |
| | | Раздел:<br>Водомерный узел Т4.1 №2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 572. | Е0116-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 2,70 | 376,92<br>70,89 | 5,39<br>2,03 | 1018<br>191 | 15<br>5 | 0,40<br>0,01 | 1<br>0 |
| 573. | СПрайс-лист | Счетчик горячей воды крыльчатый диам.20мм | шт | 1,00 | 10192,29<br>-- | --<br>-- | 10192<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 574. | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм | 1фильтр | 1,00 | 225,73<br>154,58 | 65,52<br>23,17 | 226<br>155 | 66<br>23 | 0,89<br>0,12 | 1<br>0 |
| 575. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый фланцевый диам.20мм | шт | 1,00 | 1083,13<br>-- | --<br>-- | 1083<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 576. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 867<br>48 | 2<br>-- | 0,26<br>-- | 0<br>-- |
| 577. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 2,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 832<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 578. | СПрайс-лист | Клапан обратный д-20мм | шт | 1,00 | 518,51<br>-- | --<br>-- | 519<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 579. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-15мм | шт | 1,00 | 273,41<br>-- | --<br>-- | 273<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 580. | Е0120-29-1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 1,00 | 1435,06<br>1095,37 | 8,95<br>2,90 | 1435<br>1095 | 9<br>3 | 6,81<br>0,01 | 7<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Водомерный узел Т4.1 №2 | | | | | | | | 16444 |
| | | Раздел:<br>Канализация бытовая (столовой)К1(пластиковая) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581. | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 2,00 | 640,32<br>125,79 | 0,82<br>0,32 | 1281<br>252 | 2<br>1 | 0,69<br>0,00 | 1<br>0 |
| 582. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 7,00 | 768,18<br>121,27 | 1,84<br>0,70 | 5377<br>849 | 13<br>5 | 0,66<br>0,00 | 5<br>0 |
| 583. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-110мм | шт | 2,00 | 77,92<br>-- | --<br>-- | 156<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 584. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-50мм | шт | 2,00 | 36,79<br>-- | --<br>-- | 74<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 585. | СПрайс-лист | Цанги МКДЕ М8х30 д-10мм | шт | 4,00 | 26,50<br>-- | --<br>-- | 106<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 586. | СПрайс-лист | Шпилька обыкновенная М8 L 1,0м | шт | 1,00 | 19,78<br>-- | --<br>-- | 20<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 587. | СПрайс-лист | Ревизия д-100 мм | шт | 1,00 | 392,79<br>-- | --<br>-- | 393<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 588. | СПрайс-лист | Муфта д-50 мм | шт | 1,00 | 46,28<br>-- | --<br>-- | 46<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 589. | СПрайс-лист | Муфта д-100 мм | шт | 2,00 | 114,32<br>-- | --<br>-- | 229<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 590. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 2,00 | 378,27<br>82,36 | 290,51<br>75,94 | 757<br>165 | 581<br>152 | 0,49<br>0,29 | 1<br>1 |
| 591. | СПрайс-лист | Отвод д-50 мм | шт | 1,00 | 36,00<br>-- | --<br>-- | 36<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 592. | СПрайс-лист | Отвод д-100 мм | шт | 1,00 | 140,82<br>-- | --<br>-- | 141<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 593. | СПрайс-лист | Заглушка д-100 мм | шт | 1,00 | 98,10<br>-- | --<br>-- | 98<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594. | СПрайс-лист | Заглушка д-50 мм | шт | 1,00 | 49,05 | -- | 49 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 595. | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 4,00 | 554,68 | 428,01 | 2219 | 1712 | 0,72 | 3 |
| | | | | | 121,27 | 111,85 | 485 | 447 | 0,43 | 2 |
| 596. | СПрайс-лист | Тройник прямой 50х50 | шт | 2,00 | 66,85 | -- | 134 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 597. | СПрайс-лист | Тройник прямой 110х110 | шт | 2,00 | 197,78 | -- | 396 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация бытовая (столовой)К1(пластиковая) | | | | | | | | 11509 |
| | | Раздел: Санитарно-техническоет оборудование | | | | | | | | |
| 612. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1,00 | 6000,40 | 27,72 | 6000 | 28 | 2,31 | 2 |
| | | | | | 410,43 | 11,59 | 410 | 12 | 0,05 | 0 |
| 613. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 2,00 | 1817,02 | 2,02 | 3634 | 4 | 0,83 | 2 |
| | | | | | 149,25 | -- | 298 | -- | -- | -- |
| 614. | Ц0134-54-4 | Установка кабины душевой | компл | 1,00 | 11912,81 | -- | 11913 | -- | 67,52 | 68 |
| | | | | | 11806,50 | -- | 11807 | -- | -- | -- |
| 615. | С131101-54 | Кабина душевая из полистирола с угловымвходом, SBRV 80, в комплекте | шт | 1,00 | 3630,00 | -- | 3630 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 616. | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1,00 | 9209,30 | 50,52 | 9209 | 51 | 2,63 | 3 |
| | | | | | 458,40 | 20,28 | 458 | 20 | 0,09 | 0 |
| | | Итого по разделу: Санитарно-техническоет оборудование | | | | | | | | 34387 |
| | | Раздел: Канализация производственая(столовой) К3 (пластиковая) | | | | | | | | |
| 617. | Е0116-13- | Прокладка трубопроводов | м | 2,00 | 640,32 | 0,82 | 1281 | 2 | 0,69 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | | | 125,79 | 0,32 | 252 | 1 | 0,00 | 0 |
| 618. | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 25,00 | 768,18<br>121,27 | 1,84<br>0,70 | 19205<br>3032 | 46<br>17 | 0,66<br>0,00 | 17<br>0 |
| 619. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-110мм | шт | 14,00 | 77,92<br>-- | --<br>-- | 1091<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 620. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-50мм | шт | 1,00 | 36,79<br>-- | --<br>-- | 37<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 621. | СПрайс-лист | Цанги МКДЕ М8х30 д-10мм | шт | 15,00 | 26,50<br>-- | --<br>-- | 398<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 622. | СПрайс-лист | Шпилька обыкновенная М8 L 1,0м | шт | 2,00 | 19,78<br>-- | --<br>-- | 40<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 623. | СПрайс-лист | Ревизия д-100 мм | шт | 1,00 | 392,79<br>-- | --<br>-- | 393<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 624. | СПрайс-лист | Муфта д-50 мм | шт | 1,00 | 46,28<br>-- | --<br>-- | 46<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 625. | СПрайс-лист | Муфта д-100 мм | шт | 6,00 | 114,32<br>-- | --<br>-- | 686<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 626. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 6,00 | 378,27<br>82,36 | 290,51<br>75,94 | 2270<br>494 | 1743<br>456 | 0,49<br>0,29 | 3<br>2 |
| 627. | СПрайс-лист | Отвод д-100 мм | шт | 3,00 | 140,82<br>-- | --<br>-- | 422<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 628. | СПрайс-лист | Заглушка д-100 мм | шт | 3,00 | 98,10<br>-- | --<br>-- | 294<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 629. | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 19,00 | 554,68<br>121,27 | 428,01<br>111,85 | 10539<br>2304 | 8132<br>2125 | 0,72<br>0,43 | 14<br>8 |
| 630. | СПрайс-лист | Тройник прямой 110х110 | шт | 19,00 | 197,78 | -- | 3758 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу:<br>Канализация производственая(столовой) К3 (пластиковая) | | | | | | | | 40458 |
| | | Раздел:<br>К3 (чугунная)<br>========== | | | | | | | | |
| 631. | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб | м | 3,50 | 737,09 | 13,62 | 2580 | 48 | 0,83 | 3 |
| | | диам. 100 мм | | | 141,25 | 5,10 | 494 | 18 | 0,02 | 0 |
| 632. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 30,00 | 1248,23 | 13,62 | 37447 | 409 | 0,91 | 27 |
| | | | | | 170,57 | 5,10 | 5117 | 153 | 0,02 | 1 |
| 633. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 2,00 | 807,90 | 9,10 | 1616 | 18 | 0,83 | 2 |
| | | | | | 154,58 | 3,42 | 309 | 7 | 0,02 | 0 |
| 634. | Е0115-179-6 | Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком | м2 | 14,96 | 104,34 | -- | 1561 | -- | 0,61 | 9 |
| | | | | | 98,08 | -- | 1467 | -- | -- | -- |
| 635. | Е0116-3-3 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм | т | 0,13 | 11345,27 | 1028,45 | 1450 | 131 | 34,11 | 4 |
| | | | | | 5490,16 | 385,28 | 702 | 49 | 1,88 | 0 |
| 636. | СПрайс-лист | Тройник косой д-100мм | шт | 11,00 | 557,73 | -- | 6135 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 637. | СПрайс-лист | Отвод косой д-100мм | шт | 6,00 | 510,27 | -- | 3062 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 638. | СПрайс-лист | Тройник прямой д-100х50мм | шт | 5,00 | 494,44 | -- | 2472 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 639. | С130810-192 | Заглушки чугунные, d 100 мм | шт | 5,00 | 489,00 | -- | 2445 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640. | С131101-60 | Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм | шт | 13,00 | 284,00 | -- | 3692 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641. | Е0116-21-2 | Установка воронок сливных диам.50 мм | 1воронка | 13,00 | 144,04<br>117,27 | 2,02<br>-- | 1872<br>1524 | 26<br>-- | 0,72<br>-- | 9<br>-- |
| 642. | СПрайс | Воронка стальная сварная диам.100х50 Н 80мм | шт | 13,00 | 375,78<br>-- | --<br>-- | 4885<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 643. | Е0117-1-12 | Установка трапов диам. 100 мм | комплект | 8,00 | 2926,46<br>165,24 | 11,84<br>5,79 | 23412<br>1322 | 95<br>46 | 0,94<br>0,03 | 7<br>0 |
| 644. | Е0116-10-7 | Устройство патрубков из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 1,20 | 2070,84<br>213,48 | 35,88<br>13,44 | 2485<br>256 | 43<br>16 | 1,23<br>0,07 | 1<br>0 |
| 645. | СПрайс-лист | Крепление пластиковых труб д-110мм | шт | 14,00 | 77,92<br>-- | --<br>-- | 1091<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 646. | Е0116-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм | 1врезка | 1,00 | 3143,29<br>1673,70 | 11,84<br>5,79 | 3143<br>1674 | 12<br>6 | 10,59<br>0,03 | 11<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>К3 (чугунная) | | | | | | | | 99348 |
| | | Раздел: Деталь прохода трубопроводов через фундамент<br>========== | | | | | | | | |
| 647. | Е0122-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | км | 0,00 | 370609,60<br>191889,00 | 148536,85<br>71494,88 | 185<br>96 | 74<br>36 | 1015,12<br>349,18 | 1<br>0 |
| 648. | С130806-130 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х8 мм | м | 0,50 | 9520,00<br>-- | --<br>-- | 4779<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 649. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,00 | 45300,00<br>-- | --<br>-- | 24<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 650. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 5,00 | 6000,40<br>410,43 | 27,72<br>11,59 | 30002<br>2052 | 139<br>58 | 2,31<br>0,05 | 12<br>0 |
| 651. | Е0117-5-4 | Установка раковин | комплект | 1,00 | 2939,82<br>170,57 | 15,87<br>5,79 | 2940<br>171 | 16<br>6 | 0,96<br>0,03 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 6,00 | 1817,02 | 2,02 | 10902 | 12 | 0,83 | 5 |
| | | | | | 149,25 | -- | 895 | -- | -- | -- |
| 653. | Е0117-1-1 | Установка купальных чугунных ванн | комплект | 5,00 | 783,66 | 120,95 | 3918 | 605 | 3,44 | 17 |
| | | | | | 578,33 | 46,35 | 2892 | 232 | 0,22 | 1 |
| 654. | СПрайс-лист | Ванна моечная 2-х секционная в комплекте с сифоном и смесителем | шт | 2,00 | 20173,35 | -- | 40347 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 655. | СПрайс-лист | Ванна моечная 3-х секционная в комплекте с сифоном и смесителем | шт | 2,00 | 28875,58 | -- | 57751 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 656. | СПрайс-лист | Ванна производственная в комплекте с сифоном и смесителем,выпуском и переливом | шт | 1,00 | 11866,68 | -- | 11867 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Деталь прохода трубопроводов через фундамент | | | | | | | | 162715 |
| | | Раздел: Жироуловитель | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 657. | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 24,34 | 35,67 | 33,70 | 868 | 820 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,97 | 9,27 | 48 | 226 | 0,03 | 1 |
| 658. | Е0101-164-2 | Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы | м3 | 0,75 | 311,19 | -- | 234 | -- | 2,19 | 2 |
| | | | | | 311,19 | -- | 234 | -- | -- | -- |
| 659. | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 17,93 | 7,15 | 7,15 | 128 | 128 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,32 | -- | 42 | 0,01 | 0 |
| 660. | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 4,48 | 144,72 | -- | 649 | -- | 1,05 | 5 |
| | | | | | 144,72 | -- | 649 | -- | -- | -- |
| 661. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 17,93 | 25,99 | 5,81 | 466 | 104 | 0,13 | 2 |
| | | | | | 20,17 | -- | 362 | -- | -- | -- |
| 662. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 2,67 | 4,79 | 4,18 | 13 | 11 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,57 | 1,44 | 2 | 4 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 4,68 | 182,91<br>41,79 | --<br>-- | 855<br>195 | --<br>-- | 0,88<br>-- | 4<br>-- |
| 664. | Е0111-2-1 | Песчаное основание под жироуловитель | м3 | 0,18 | 1676,06<br>565,01 | --<br>-- | 296<br>100 | --<br>-- | 3,54<br>-- | 1<br>-- |
| 665. | Е0113-37-1 | Первый оклеечный слой из толя на нефтебитуме | м2 | 2,76 | 513,04<br>221,21 | 6,93<br>2,90 | 1414<br>610 | 19<br>8 | 1,11<br>0,01 | 3<br>0 |
| 666. | Е0106-1-1 | Набивка из бетона М-100 | м3 | 0,13 | 5475,86<br>231,87 | 84,99<br>32,10 | 712<br>30 | 11<br>4 | 1,60<br>0,16 | 0<br>0 |
| 667. | Е0123-13-3 | Устройство кан ализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 1,37 | 22249,71<br>2707,77 | 2972,63<br>1113,27 | 30482<br>3710 | 4073<br>1525 | 16,43<br>5,44 | 23<br>7 |
| 668. | С131104-1-0 | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 | шт | 1,00 | 13400,00<br>-- | --<br>-- | 13400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 669. | С12021-22-2 | Стоимость скоб ходовых | т | 0,01 | 151200,00<br>-- | --<br>-- | 836<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 670. | Е0115-172-4 | Окраска скоб ходовых | м2 | 0,25 | 168,34<br>127,93 | 0,09<br>0,03 | 42<br>32 | --<br>-- | 0,77<br>0,00 | 0<br>0 |
| 671. | Е0115-72-1 | Цементно-церазитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону | м2 | 9,51 | 348,54<br>147,92 | 4,61<br>1,13 | 3313<br>1406 | 44<br>11 | 0,86<br>0,06 | 8<br>1 |
| 672. | Е0108-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя | м2 | 9,51 | 253,43<br>44,24 | 4,92<br>1,85 | 2409<br>421 | 47<br>18 | 0,25<br>0,01 | 2<br>0 |
| 673. | Е0111-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | м2 | 0,06 | 205,70<br>46,91 | 12,81<br>4,82 | 13<br>3 | 1<br>-- | 0,32<br>0,02 | 0<br>0 |
| 674. | Е0109-53-2 | Монтаж металлических конструкций из стали | т | 0,01 | 11542,28<br>8714,96 | 1497,29<br>139,05 | 152<br>114 | 20<br>2 | 55,20<br>0,68 | 1<br>0 |
| 675. | С12021-23-7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с | т | 0,01 | 154400,00 | -- | 2027 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 676. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза | м2 | 0,59 | 51,23<br>9,86 | 0,05<br>-- | 30<br>6 | --<br>-- | 0,05<br>-- | 0<br>-- |
| 677. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,03 | 23276,18<br>4130,94 | 407,58<br>153,53 | 652<br>116 | 11<br>4 | 26,65<br>0,75 | 1<br>0 |
| 678. | Е0122-39-5 | Тройник чугунный, диам. 150 мм | врезка | 1,00 | 8352,43<br>1161,99 | 692,19<br>260,72 | 8352<br>1162 | 692<br>261 | 7,60<br>1,27 | 8<br>1 |
| 679. | Е0106-1-1 | Бетонная отмостка вокруг жироуловителя | м3 | 2,55 | 5373,86<br>231,87 | 84,99<br>32,10 | 13702<br>591 | 217<br>82 | 1,60<br>0,16 | 4<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Жироуловитель | | | | | | | | 81046 |
| | | Раздел:<br>Канализация дренажная<br>========== | | | | | | | | |
| 680. | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм | м | 4,00 | 314,27<br>118,86 | 18,18<br>6,81 | 1257<br>475 | 73<br>27 | 0,66<br>0,03 | 3<br>0 |
| 681. | Е0118-13-2 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т | 1насос | 2,00 | 4849,87<br>3304,76 | 284,61<br>107,18 | 9700<br>6610 | 569<br>214 | 19,31<br>0,53 | 39<br>1 |
| 682. | СПрайс-лист | Насос дренажный DrAin TMW 32/7, PN 0,6 с автоматикой | шт | 2,00 | 15193,18<br>-- | --<br>-- | 30386<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 683. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 867<br>48 | 2<br>-- | 0,26<br>-- | 0<br>-- |
| 684. | С130901-40 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | шт | 1,00 | 699,00<br>-- | --<br>-- | 699<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 685. | С130903-33 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19 ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy32 мм | шт | 1,00 | 4110,00<br>-- | --<br>-- | 4110<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу:<br>Канализация дренажная | | | | | | | | 47019 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 3572961<br>427028 | 155086<br>43196 | 2408<br>187 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 28133 |
| На общестроительные работы | 136028 |
| На металломонтажные работы | 94 |
| На сантехнические работы | 349805 |
| Всего накладных расходов: | 514061 |
| Итого с накладными | 4087021 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 245222 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4332243 |
| Итого с временными, 1,8 % | 4410223 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 4469761 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 4487402 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 4531504 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 9460611 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 189212 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 9649823 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1157979 |
| Итого с НДС | 10807802 |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик

Принял:

Подрядчик

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Б. Молдашев

ҚҰЖАТТАР ҮШІН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Г.С.Г. Высотник

СейсмоСтройЗащита

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

ПодрядчикТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор№ 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы №98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районег.Алматы

Наименование обьекта: На Видеонаблюдение

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименования: ниепрейс-: курантов, : ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Коли-чество | Стоим. ед., тенге: Всего | Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ц0110-350 -22 | Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая | шт | 8,00 | 4797,25 | 34,75 | 38378 | 278 | 21,85 | 175 |
| | | | | | 4450,50 | 11,25 | 35604 | 90 | 0,07 | 1 |
| 2. | СПрайс | Видеокамера цветная купольная VD12SCI128QV | шт | 8,00 | 13480,15 | -- | 107841 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Ц0108-121 -3 | Монтаж аккумулятора | шт | 2,00 | 574,45 | -- | 1149 | -- | 3,45 | 7 |
| | | | | | 509,45 | -- | 1019 | -- | -- | -- |
| 4. | СПрайс | Батарея аккумуляторная PS-712 | шт | 2,00 | 1012,62 | -- | 2025 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | СПрайс | Блок бесперебойного питания | шт | 2,00 | 3613,40 | -- | 7227 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Ц0108-409 -7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 8,00 | 64,63 | 5,38 | 517 | 43 | 0,22 | 2 |
| | | | | | 36,45 | 0,63 | 292 | 5 | 0,00 | 0 |
| 7. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная д-32мм | м | 8,00 | 47,47 | -- | 380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Ц0108-396 -5 | Монтаж кабельного канала | м | 196,00 | 214,94 | 145,00 | 42127 | 28420 | 0,37 | 72 |
| | | | | | 63,13 | 41,37 | 12374 | 8109 | 0,24 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | СПрайс | Кабельный канал размером 25х16 мм | м | 120,00 | 29,67<br>-- | --<br>-- | 3560<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | СПрайс | Кабельный канал размером 15х17 мм | м | 76,00 | 19,78<br>-- | --<br>-- | 1503<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11. | Ц0108-148 -2 | Кабели до 35 кВв проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 460,00 | 43,22<br>33,12 | 4,00<br>0,88 | 19881<br>15235 | 1840<br>402 | 0,17<br>0,01 | 79<br>2 |
| 12. | СПрайс | Кабель видеонаблюдения КВК-В-2-2х0,75 | шт | 460,00 | 52,61<br>-- | --<br>-- | 24200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| ИТОГО: | | | | | | | 248788<br>64524 | 30581<br>8606 | | 335<br>50 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 64455 |
| Всего накладных расходов: | 64455 |
| Итого с накладными | 313243 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 12324 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 325567 |
| Итого с временными, 1,8 % | 329486 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 332478 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 333365 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 335581 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 700607 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 14012 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 714619 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 85754 |
| Итого с НДС | 800373 |

Заказчик

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Подрядчик

Сдал:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98, расположенной по ул. Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г. Алматы»

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Вентиляция | | | | | | | | |
| 1. | Е0120-42-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 3,00 | 10674,51 | 1322,38 | 32024 | 3967 | 48,42 | 145 |
| | | | | | 8150,63 | 496,13 | 24452 | 1488 | 2,42 | 7 |
| 2. | Прайс-ли Ст | Приточная камера центральная каркасно панельная ПКЦКП-3,15, L 4100м3/час | шт | 1,00 | 150362,15 | -- | 150362 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Ц0111-350-13 | Монтаж автоматики и опционального оснащения | шт | 1,00 | 5749,25 | 22,55 | 5749 | 23 | 28,98 | 29 |
| | | | | | 4510,01 | 5,91 | 4510 | 6 | 0,03 | 0 |
| 4. | ТПрайс-ли ст | Стоимость автоматики | шт | 1,00 | 140496,28 | -- | 140496 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | ТПрайс-ли ст | Приточная камера центральная каркасно панельная ПКЦКП-3,15, L 4080м3/час | шт | 1,00 | 150362,15 | -- | 150362 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Ц0111-350-13 | Монтаж автоматики и опционального оснащения | шт | 1,00 | 5749,25 | 22,55 | 5749 | 23 | 28,98 | 29 |
| | | | | | 4510,01 | 5,91 | 4510 | 6 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | ТПрайс-лист | Стоимость автоматики | шт | 1,00 | 140496,28<br>--- | --<br>-- | 140496<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 8. | ТПрайс-лист | Приточная камера центральная каркасно панельная ПКЦКП-5, L 5100м3/час | шт | 1,00 | 179352,65<br>--- | --<br>-- | 179353<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | Ц0111-350-13 | Монтаж автоматики и опционального оснащения | шт | 1,00 | 5749,25<br>4510,01 | 22,55<br>5,91 | 5749<br>4510 | 23<br>6 | 28,98<br>0,03 | 29<br>0 |
| 10. | ТПрайс-лист | Стоимость автоматики | шт | 1,00 | 154064,48<br>--- | --<br>-- | 154064<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11. | Е0120-31-3 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т | шт | 10,00 | 2430,80<br>1839,32 | 241,59<br>91,55 | 24308<br>18393 | 2416<br>915 | 11,30<br>0,45 | 113<br>4 |
| 12. | СПрайс-лист | Вентилятор радиальный общего назначения ВЦ 4-75-3,15 | шт | 1,00 | 18218,51<br>--- | --<br>-- | 18219<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | СПрайс-лист | Вентилятор радиальный общего назначения ВЦ 4-75-4 | шт | 1,00 | 23085,83<br>--- | --<br>-- | 23086<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | СПрайс-лист | Вентилятор канальный круглый К 160/1 | шт | 1,00 | 5775,12<br>--- | --<br>-- | 5775<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | СПрайс-лист | Вентилятор радиальный общего назначения ВЦ 4-75-2,5 | шт | 3,00 | 14283,52<br>--- | --<br>-- | 42851<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | СПрайс-лист | Вентилятор радиальный общего назначения ВЦ 4-75-6,3 | шт | 1,00 | 46955,65<br>--- | --<br>-- | 46956<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | СПрайс-лист | Вентилятор устанавливаемый в стену L 200м3/час Н | шт | 2,00 | 10862,00<br>--- | --<br>-- | 21724<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | СПрайс-лист | Вентилятор канальный L 1000м3/час Н | шт | 1,00 | 47309,20<br>--- | --<br>-- | 47309<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19. | Е0120-36-1 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | шт | 1,00 | 1105,40<br>882,98 | 202,16<br>76,78 | 1105<br>883 | 202<br>77 | 5,82<br>0,37 | 6<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | СПрайс-лист | Агрегат рециркуляционныйпылеулавливающий с эл.двигателем ЗИЛ-900 | шт 1,00 | 67238,96 | -- | 67239 | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Вентиляция | | | | | | | | 1262976 |
| | | Раздел: П1 | | | | | | | | |
| 25. | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт 7,00 | | 1223,28 | 21,20 | 8563 | 148 | 1,29 | 9 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 1502 | 62 | 0,04 | 0 |
| 26. | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт 1,00 | | 353,08 | 21,20 | 353 | 21 | 1,29 | 1 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 215 | 9 | 0,04 | 0 |
| 27. | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х150 мм | шт 5,00 | | 274,08 | 21,20 | 1370 | 106 | 1,29 | 6 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 1073 | 44 | 0,04 | 0 |
| 28. | СПрайс-лист | Решетки вытяжные алюминиевые RAR 300х150 | шт 5,00 | | 1020,53 | -- | 5103 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных | шт 1,00 | | 274,08 | 21,20 | 274 | 21 | 1,29 | 1 |
| | | | | | 214,63 | 8,86 | 215 | 9 | 0,04 | 0 |
| 30. | СПрайс-лист | Декоративная алюминиевая решетка 1000х500 | шт 1,00 | | 3571,08 | -- | 3571 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: П1 | | | | | | | | 19234 |
| | | Раздел: П2 | | | | | | | | |
| 50. | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт 7,00 | | 1212,05 | 20,19 | 8484 | 141 | 1,23 | 9 |
| | | | | | 204,41 | 8,44 | 1431 | 59 | 0,04 | 0 |
| 51. | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт 1,00 | | 341,85 | 20,19 | 342 | 20 | 1,23 | 1 |
| | | | | | 204,41 | 8,44 | 204 | 8 | 0,04 | 0 |
| 52. | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных | шт 1,00 | | 262,85 | 20,19 | 263 | 20 | 1,23 | 1 |
| | | | | | 204,41 | 8,44 | 204 | 8 | 0,04 | 0 |
| 53. | СПрайс-лист | Декоративная алюминиевая решетка 800х500 | шт 1,00 | | 2990,80 | -- | 2991 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: П2 | | | | | | | | 12080 |
| | | Раздел: П3 | | | | | | | | |
| 70. | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 8,00 | 1212,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 9696<br>1635 | 161<br>68 | 1,23<br>0,04 | 10<br>0 |
| 71. | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 1,00 | 341,85<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 342<br>204 | 20<br>8 | 1,23<br>0,04 | 1<br>0 |
| 72. | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х150 мм | шт | 2,00 | 262,85<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 526<br>409 | 40<br>17 | 1,23<br>0,04 | 2<br>0 |
| 73. | СПрайс-лист | Решетки вытяжные алюминиевые RAR 300х150 | шт | 2,00 | 1020,53<br>-- | --<br>-- | 2041<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 74. | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных | шт | 1,00 | 262,85<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 263<br>204 | 20<br>8 | 1,23<br>0,04 | 1<br>0 |
| 75. | СПрайс-лист | Декоративная алюминиевая решетка 1000х500 | шт | 1,00 | 3571,08<br>-- | --<br>-- | 3571<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: П3 | | | | | | | | 16439 |
| | | Раздел: В1 | | | | | | | | |
| 91. | Е0120-12-8 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х150 мм | шт | 4,00 | 262,85<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 1051<br>818 | 81<br>34 | 1,23<br>0,04 | 5<br>0 |
| 92. | СПрайс-лист | Решетки вытяжные алюминиевые RAR 300х150 | шт | 4,00 | 1020,53<br>-- | --<br>-- | 4082<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: В1 | | | | | | | | 5134 |
| | | Раздел: В2 | | | | | | | | |
| 110. | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 6,00 | 1212,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 7272<br>1226 | 121<br>51 | 1,23<br>0,04 | 7<br>0 |
| 111. | Е0120-12- | Установка решеток жалюзийных | шт | 1,00 | 341,85 | 20,19 | 342 | 20 | 1,23 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | | | 204,41 | 8,44 | 204 | 8 | 0,04 | 0 |
| | | Итого по разделу: В2 | | | | | | | | 7614 |
| | | Раздел: В3,В4 | | | | | | | | |
| 124. | Е0120-12-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | шт | 2,00 | 316,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 632<br>409 | 40<br>17 | 1,23<br>0,04 | 2<br>0 |
| 127. | Е0120-12-3 | Установка решеток гравитационных размером 200х200 мм | шт | 1,00 | 316,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 316<br>204 | 20<br>8 | 1,23<br>0,04 | 1<br>0 |
| 128. | СПрайс-лист | Гравитационная решетка 200х200 | шт | 1,00 | 810,89<br>-- | --<br>-- | 811<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: В3,В4 | | | | | | | | 1759 |
| | | Раздел: В5 | | | | | | | | |
| 131. | Е0120-12-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | шт | 1,00 | 316,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 316<br>204 | 20<br>8 | 1,23<br>0,04 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: В5 | | | | | | | | 316 |
| | | Раздел: В6 | | | | | | | | |
| 146. | Е0120-12-1 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 400х400 мм | шт | 4,00 | 262,85<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 1051<br>818 | 81<br>34 | 1,23<br>0,04 | 5<br>0 |
| 147. | СПрайс-лист | Решетки вытяжные алюминиевые RAG 400х400 | шт | 4,00 | 996,80<br>-- | --<br>-- | 3987<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 148. | Е0120-12-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | шт | 1,00 | 316,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 316<br>204 | 20<br>8 | 1,23<br>0,04 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: В6 | | | | | | | | 5355 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: В7 | | | | | | | | |
| 161. | Е0120-12-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | шт | 4,00 | 316,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 1264<br>818 | 81<br>34 | 1,23<br>0,04 | 5<br>0 |
| | | Итого по разделу: В7 | | | | | | | | 1264 |
| | | Раздел: В8,В9 | | | | | | | | |
| 172. | Е0120-12-1 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 300х150мм | шт | 8,00 | 262,85<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 2103<br>1635 | 161<br>68 | 1,23<br>0,04 | 10<br>0 |
| 173. | СПрайс-лист | Решетки вытяжные алюминиевые RAG 300х150 | шт | 8,00 | 573,56<br>-- | --<br>-- | 4588<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 174. | Е0120-12-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | шт | 6,00 | 316,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 1896<br>1226 | 121<br>51 | 1,23<br>0,04 | 7<br>0 |
| | | Итого по разделу: В8,В9 | | | | | | | | 8588 |
| | | Раздел: ВЕ1-ВЕ25 | | | | | | | | |
| 189. | Е0120-12-1 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 300х150мм | шт | 76,00 | 262,85<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 19977<br>15535 | 1534<br>641 | 1,23<br>0,04 | 94<br>3 |
| 190. | СПрайс-лист | Решетки вытяжные алюминиевые RAG 300х150 | шт | 76,00 | 573,56<br>-- | --<br>-- | 43590<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 191. | Е0120-12-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | шт | 47,00 | 316,05<br>204,41 | 20,19<br>8,44 | 14854<br>9607 | 949<br>397 | 1,23<br>0,04 | 58<br>2 |
| | | Итого по разделу: ВЕ1-ВЕ25 | | | | | | | | 78421 |
| | | Раздел: Система теплоснабжение (приточные установки) | | | | | | | | |
| 196. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, | 1шт | 6,00 | 524,83 | 49,54 | 3149 | 297 | 1,71 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | | | 295,31 | 19,88 | 1772 | 119 | 0,09 | 1 |
| 197. | СПрайс-лист | Клапан 2-х ходовой диам.32мм | шт | 2,00 | 1605,69<br>-- | --<br>-- | 3211<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 198. | СПрайс-лист | Клапан 2-х ходовой диам.40мм | шт | 1,00 | 1605,69<br>-- | --<br>-- | 1606<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 199. | СПрайс-лист | Клапан обратный диам.40мм | шт | 2,00 | 1561,20<br>-- | --<br>-- | 3122<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 200. | СПрайс-лист | Клапан обратный диам.50мм | шт | 1,00 | 2383,05<br>-- | --<br>-- | 2383<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 201. | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 9,00 | 72,96<br>63,96 | --<br>-- | 657<br>576 | --<br>-- | 0,37<br>-- | 3<br>-- |
| 202. | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 9,00 | 352,00<br>-- | --<br>-- | 3168<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 203. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 9,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 7800<br>432 | 18<br>-- | 0,26<br>-- | 2<br>-- |
| 204. | Е0118-21-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | 1фильтр | 2,00 | 284,11<br>183,89 | 91,22<br>34,76 | 568<br>368 | 182<br>70 | 1,08<br>0,17 | 2<br>0 |
| 205. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый диам.40мм | шт | 2,00 | 910,03<br>-- | --<br>-- | 1820<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 206. | Е0118-21-4 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | 1фильтр | 1,00 | 284,11<br>183,89 | 91,22<br>34,76 | 284<br>184 | 91<br>35 | 1,08<br>0,17 | 1<br>0 |
| 207. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый диам.50мм | шт | 1,00 | 1380,81<br>-- | --<br>-- | 1381<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 208. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 17,00 | 524,83<br>295,31 | 49,54<br>19,88 | 8922<br>5020 | 842<br>338 | 1,71<br>0,09 | 29<br>2 |
| 209. | СПрайс-лист | Кран шаровый муфтовый диам.15мм | шт | 17,00 | 273,41 | -- | 4648 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 20,00 | 524,83<br>295,31 | 49,54<br>19,88 | 10497<br>5906 | 991<br>398 | 1,71<br>0,09 | 34<br>2 |
| 211. | СПрайс-лист | Кран шаровый муфтовый диам.40мм | шт | 10,00 | 1505,38<br>-- | --<br>-- | 15054<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 212. | СПрайс-лист | Задвижка диам.50мм | шт | 7,00 | 6735,00<br>-- | --<br>-- | 47145<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 213. | СПрайс-лист | Автоматический балансировочный клапан USVдиам.32мм | шт | 2,00 | 5856,52<br>-- | --<br>-- | 11713<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 214. | СПрайс-лист | Автоматический балансировочный клапан USVдиам.40мм | шт | 1,00 | 6422,76<br>-- | --<br>-- | 6423<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 215. | Е0118-17-3 | Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм | 1шт | 9,00 | 2044,24<br>231,87 | 47,62<br>17,38 | 18398<br>2087 | 429<br>156 | 1,31<br>0,09 | 12<br>1 |
| 216. | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 10,00 | 275,95<br>60,63 | 5,00<br>1,88 | 2759<br>606 | 50<br>19 | 0,34<br>0,01 | 3<br>0 |
| 217. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм | м | 230,00 | 643,61<br>116,56 | 17,83<br>6,68 | 148031<br>26808 | 4100<br>1536 | 0,64<br>0,03 | 148<br>7 |
| 218. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 45,00 | 824,71<br>134,85 | 20,19<br>7,56 | 37112<br>6068 | 908<br>340 | 0,76<br>0,04 | 34<br>2 |
| 219. | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 90,00 | 481,95<br>60,63 | 5,00<br>1,88 | 43375<br>5457 | 450<br>169 | 0,34<br>0,01 | 31<br>1 |
| 220. | Ц0107-218-2 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т | шт | 3,00 | 7185,70<br>5540,35 | 641,35<br>73,86 | 21557<br>16621 | 1924<br>222 | 32,52<br>0,43 | 98<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221. | СПрайс-лист | Насос циркуляционный TOP-S 25/7 3 PN10,G 2,0м3/ч, Н | шт | 2,00 | 25480,72 | -- | 50961 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222. | СПрайс-лист | Насос циркуляционный TOP-S 30/7 3 PN10,G 2,0м3/ч, Н | шт | 1,00 | 27988,35 | -- | 27988 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытанием трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | | 330,00 | 12,72 | -- | 4196 | -- | 0,06 | 19 |
| | | | | | 12,42 | -- | 4097 | -- | -- | -- |
| 224. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 45,00 | 12,86 | -- | 579 | -- | 0,06 | 3 |
| | | | | | 12,42 | -- | 559 | -- | -- | -- |
| 225. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 63,00 | 22,75 | 0,06 | 1433 | 4 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 6,75 | 0,03 | 425 | 2 | 0,00 | 0 |
| 226. | Е0115-172-2 | Окраска трубопроводов изолом | м2 | 63,00 | 45,41 | 2,32 | 2861 | 146 | 0,13 | 8 |
| | | | | | 21,43 | 0,88 | 1350 | 56 | 0,00 | 0 |
| 227. | Е0126-3-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | м | 18,00 | 121,73 | 11,85 | 2191 | 213 | 0,41 | 7 |
| | | | | | 68,99 | 4,55 | 1242 | 82 | 0,02 | 0 |
| 228. | С11031-16-4 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | м3 | 0,90 | 4330,00 | -- | 3897 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 90,00 | 83,62 | 21,27 | 7526 | 1915 | 0,25 | 22 |
| | | | | | 44,82 | 5,47 | 4034 | 492 | 0,03 | 3 |
| 230. | С11031-12-8 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 90,00 | 217,00 | -- | 19530 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система теплоснабжение (приточные установки) | | | | | | | | 525946 |
| | | Раздел: Система отопления №1 | | | | | | | | |
| 231. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 296,29 | 4357,14 | 44,71 | 1290960 | 13248 | 0,81 | 239 |
| | | | | | 128,46 | 16,75 | 38061 | 4963 | 0,08 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232. | Ц0108-602-2 | Электропечь мощностью до 1 кВт | шт | 1,00 | 880,45 | 6,95 | 880 | 7 | 2,37 | 2 |
| | | | | | 741,50 | 2,96 | 741 | 3 | 0,02 | 0 |
| 233. | СПрайс-лист | Печь электрическая ПЭТ-4 | шт | 1,00 | 2404,98 | -- | 2405 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 100,00 | 66,28 | -- | 6628 | -- | 0,14 | 14 |
| | | | | | 26,65 | -- | 2665 | -- | -- | -- |
| 235. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 3,00 | 524,83 | 49,54 | 1574 | 149 | 1,71 | 5 |
| | | | | | 295,31 | 19,88 | 886 | 60 | 0,09 | 0 |
| 236. | СПрайс-лист | Автоматический балансировочный клапан USVдиам.25мм | шт | 3,00 | 4206,34 | -- | 12619 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 4,00 | 524,83 | 49,54 | 2099 | 198 | 1,71 | 7 |
| | | | | | 295,31 | 19,88 | 1181 | 80 | 0,09 | 0 |
| 238. | СПрайс-лист | Автоматический балансировочный клапан USVдиам.50мм | шт | 3,00 | 12457,24 | -- | 37372 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239. | СПрайс-лист | Автоматический балансировочный клапан USVдиам.40мм | шт | 1,00 | 6422,76 | -- | 6423 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 3,00 | 524,83 | 49,54 | 1574 | 149 | 1,71 | 5 |
| | | | | | 295,31 | 19,88 | 886 | 60 | 0,09 | 0 |
| 241. | СПрайс-лист | Задвижка диам.50мм | шт | 3,00 | 6735,00 | -- | 20205 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 380,00 | 273,30 | 4,95 | 103854 | 1881 | 0,34 | 130 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 22811 | 708 | 0,01 | 3 |
| 248. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 1820,00 | 12,59 | -- | 22920 | -- | 0,06 | 105 |
| | | | | | 12,29 | -- | 22374 | -- | -- | -- |
| 249. | Е0116-29- | Гидравлическое испытание | м | 175,00 | 12,73 | -- | 2228 | -- | 0,06 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | | | 12,29 | -- | 2151 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Система отопления №1 | | | | | | | | 1511742 |
| | | Раздел: Система отопления №2 | | | | | | | | |
| 261. | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 1кВт | 130,96 | 4357,14<br>128,46 | 44,71<br>16,75 | 570620<br>16823 | 5856<br>2194 | 0,81<br>0,08 | 106<br>11 |
| 262. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 90,00 | 66,28<br>26,65 | --<br>-- | 5965<br>2399 | --<br>-- | 0,14<br>-- | 13<br>-- |
| 263. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 8,00 | 524,83<br>295,31 | 49,54<br>19,88 | 4199<br>2362 | 396<br>159 | 1,71<br>0,09 | 14<br>1 |
| 264. | СПрайс-лист | Автоматический балансировочный клапан USVдиам.20мм | шт | 3,00 | 3073,06<br>-- | --<br>-- | 9219<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 265. | СПрайс-лист | Автоматический балансировочный клапан USVдиам.25мм | шт | 5,00 | 4206,34<br>-- | --<br>-- | 21032<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 266. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 1,00 | 524,83<br>295,31 | 49,54<br>19,88 | 525<br>295 | 50<br>20 | 1,71<br>0,09 | 2<br>0 |
| 267. | СПрайс-лист | Автоматический балансировочный клапан USVдиам.32мм | шт | 1,00 | 5856,52<br>-- | --<br>-- | 5857<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 268. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 3,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 1247<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 269. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-25мм | шт | 5,00 | 603,45<br>-- | --<br>-- | 3017<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 270. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-32мм | шт | 1,00 | 1031,36<br>-- | --<br>-- | 1031<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 271. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных | м | 380,00 | 273,30 | 4,95 | 103854 | 1881 | 0,34 | 130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | неоцинкованных труб диам. 20 мм | | | 60,03 | 1,86 | 22811 | 708 | 0,01 | 3 |
| 277. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 1400,00 | 12,59<br>12,29 | --<br>-- | 17631<br>17211 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 81<br>-- |
| 278. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 20,00 | 12,73<br>12,29 | --<br>-- | 255<br>246 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 1<br>-- |
| 289. | Е0115-172-4 | Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 150,00 | 164,61<br>124,20 | 0,09<br>0,02 | 24692<br>18630 | 13<br>4 | 0,74<br>0,00 | 111<br>0 |
| | | Итого по разделу: Система отопления №2 | | | | | | | | 769143 |
| | | Раздел:<br>Тепловой пункт<br>========== | | | | | | | | |
| 290. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 2,00 | 981,63<br>514,91 | 112,66<br>42,19 | 1963<br>1030 | 225<br>84 | 2,99<br>0,20 | 6<br>0 |
| 291. | СПрайс-лист | Кран шаровый стальной фланцевый "JIP-FF" диам.100мм | шт | 2,00 | 20783,21<br>-- | --<br>-- | 41566<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 292. | Е0118-16-4 | Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 108 мм | 1шт | 2,00 | 25220,90<br>721,91 | 194,49<br>73,12 | 50442<br>1444 | 389<br>146 | 4,12<br>0,35 | 8<br>1 |
| 293. | Е0118-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | 1фильтр | 2,00 | 525,86<br>323,44 | 181,04<br>67,50 | 1052<br>647 | 362<br>135 | 1,87<br>0,33 | 4<br>1 |
| 294. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый чугунный диам.100мм | шт | 2,00 | 15655,36<br>-- | --<br>-- | 31311<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 295. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 9,00 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 4693<br>2631 | 441<br>177 | 1,69<br>0,09 | 15<br>1 |
| 296. | СПрайс-лист | Кран шаровый стальной фланцевый "JIP-FF" диам.15мм | шт | 9,00 | 2908,20<br>-- | --<br>-- | 26174<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 3,00 | 32,28<br>26,65 | --<br>-- | 97<br>80 | --<br>-- | 0,14<br>-- | 0<br>-- |
| 298. | СПрайс-лист | Спускник воздуха автоматический 1/2 | шт | 3,00 | 800,11<br>-- | --<br>-- | 2400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 299. | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 3,00 | 72,96<br>63,96 | --<br>-- | 219<br>192 | --<br>-- | 0,37<br>-- | 1<br>-- |
| 300. | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 3,00 | 352,00<br>-- | --<br>-- | 1056<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 301. | Е0118-22-2 | Установка манометров стрехходовым краном | комплект | 11,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 9533<br>528 | 22<br>-- | 0,26<br>-- | 3<br>-- |
| 302. | С130810-112 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм | шт | 4,00 | 321,00<br>-- | --<br>-- | 1284<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 303. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 1,00 | 531,66<br>301,16 | 50,52<br>20,28 | 532<br>301 | 51<br>20 | 1,74<br>0,09 | 2<br>0 |
| 304. | СПрайс-лист | Кран шаровый стальной фланцевый "JIP-FF" диам.25мм | шт | 1,00 | 5327,17<br>-- | --<br>-- | 5327<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 305. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 15,00 | 1000,45<br>530,36 | 116,04<br>43,45 | 15007<br>7955 | 1741<br>652 | 3,08<br>0,21 | 46<br>3 |
| 306. | СПрайс-лист | Кран шаровый стальной фланцевый "JIP-FF" диам.65мм | шт | 6,00 | 12212,63<br>-- | --<br>-- | 73276<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 307. | СПрайс-лист | Ручной балансировочный клапан MSV-F2,диам.65мм | шт | 1,00 | 27097,90<br>-- | --<br>-- | 27098<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 308. | СПрайс-лист | Кран шаровый стальной фланцевый "JIP-FF" диам.80мм | шт | 7,00 | 15039,29<br>-- | --<br>-- | 105275<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 309. | Е0116-26- | Установка счетчиков тепловых | 1счетчи | 1,00 | 2670,84 | 126,11 | 2671 | 126 | 3,05 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | к | | 527,85 | 47,81 | 528 | 48 | 0,23 | 0 |
| 310. | ТПрайс-лист | Прибор учета тепла | компл | 1,00 | 88092,67 | -- | 88093 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311. | Ц0111-30-2 | Монтаж регулятора давления | шт | 1,00 | 358,03 | -- | 358 | -- | 2,30 | 2 |
| | | | | | 354,49 | -- | 354 | -- | -- | -- |
| 312. | СПрайс-лист | Регулятор перепада давления AFP/VFG2,диам.80мм | шт | 1,00 | 109714,32 | -- | 109714 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313. | СПрайс-лист | Импульсная трубка AF | шт | 1,00 | 3478,97 | -- | 3479 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314. | СПрайс-лист | Охладитель импульса давления V1 | шт | 1,00 | 11623,74 | -- | 11624 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 1,00 | 521,42 | 49,05 | 521 | 49 | 1,69 | 2 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 292 | 20 | 0,09 | 0 |
| 316. | СПрайс-лист | Клапан регулирующий седельный проходной VB2,диам.40мм | шт | 1,00 | 39518,90 | -- | 39519 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317. | СПрайс-лист | Электропривод AMV20 | шт | 1,00 | 41629,84 | -- | 41630 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318. | СПрайс-лист | Комплект присоединений патрубков | шт | 1,00 | 7555,88 | -- | 7556 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 3,00 | 981,63 | 112,66 | 2945 | 338 | 2,99 | 9 |
| | | | | | 514,91 | 42,19 | 1545 | 127 | 0,20 | 1 |
| 320. | СПрайс-лист | Клапан обратный,диам.80мм | шт | 3,00 | 18518,26 | -- | 55555 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 321. | Ц0107-218-2 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, | шт | 2,00 | 7124,50 | 635,00 | 14249 | 1270 | 32,20 | 64 |
| | | | | | 5485,50 | 73,13 | 10971 | 146 | 0,42 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т | | | | | | | | |
| 322. | СПрайс-лист | Насос системы отопления PL65/115-1.5/2. PN 1,5 G 13,5м3/ч H | шт | 2,00 | 74616,71<br>-- | --<br>-- | 149233<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 323. | Е0118-21-6 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм | 1фильтр | 2,00 | 435,97<br>279,84 | 143,75<br>55,04 | 872<br>560 | 287<br>110 | 1,63<br>0,26 | 3<br>1 |
| 324. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый чугунный диам.80мм | шт | 2,00 | 11687,16<br>-- | --<br>-- | 23374<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 325. | Е0118-14-5 | Установка виброизолирующих вставок диаметром 80 мм к насосам давлением 1,6 МПа | 1вставка | 4,00 | 5267,76<br>298,49 | 65,52<br>23,17 | 21071<br>1194 | 262<br>93 | 1,73<br>0,12 | 7<br>0 |
| 326. | Е0118-21-6 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм | 1фильтр | 2,00 | 435,97<br>279,84 | 143,75<br>55,04 | 872<br>560 | 287<br>110 | 1,63<br>0,26 | 3<br>1 |
| 327. | СПрайс-лист | Фильтр сетчатый чугунный диам.80мм | шт | 2,00 | 11687,16<br>-- | --<br>-- | 23374<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 328. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 3,00 | 981,63<br>514,91 | 112,66<br>42,19 | 2945<br>1545 | 338<br>127 | 2,99<br>0,20 | 9<br>1 |
| 329. | СПрайс-лист | Клапан обратный,диам.65мм | шт | 3,00 | 12729,04<br>-- | --<br>-- | 38187<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 330. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 1,00 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 521<br>292 | 49<br>20 | 1,69<br>0,09 | 2<br>0 |
| 331. | СПрайс-лист | Клапан регулирующий седельный проходной VB2,диам.40мм | шт | 1,00 | 39518,90<br>-- | --<br>-- | 39519<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 332. | СПрайс-лист | Электропривод AMV20 | шт | 1,00 | 41629,84<br>-- | --<br>-- | 41630<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 333. | СПрайс-лист | Комплект присоединений патрубков | шт | 1,00 | 7555,88<br>-- | --<br>-- | 7556<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334. | Ц0107-218 -2 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т | шт | 2,00 | 7124,50<br>5485,50 | 635,00<br>73,13 | 14249<br>10971 | 1270<br>146 | 32,20<br>0,42 | 64<br>1 |
| 335. | СПрайс-лист | Насос системы отопления IPL72/100-0,55/2. PN0,55квт G 6,5м3/ч H | шт | 2,00 | 86407,56<br>-- | --<br>-- | 172815<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 336. | Е0118-14-4 | Установка виброизолирующих вставок диаметром 65 мм к насосам давлением 1,6 МПа | 1вставка | 4,00 | 4891,16<br>289,80 | 63,61<br>22,50 | 19565<br>1159 | 254<br>90 | 1,68<br>0,11 | 7<br>0 |
| 337. | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм | м | 0,50 | 275,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 138<br>30 | 2<br>1 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 338. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм | м | 0,50 | 352,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 176<br>30 | 2<br>1 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 339. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 10,00 | 823,17<br>133,51 | 19,99<br>7,49 | 8232<br>1335 | 200<br>75 | 0,75<br>0,04 | 8<br>0 |
| 340. | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм | м | 50,00 | 960,52<br>150,07 | 26,00<br>9,74 | 48026<br>7504 | 1300<br>487 | 0,83<br>0,05 | 42<br>2 |
| 341. | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм | м | 15,00 | 1265,53<br>150,07 | 26,00<br>9,74 | 18983<br>2251 | 390<br>146 | 0,83<br>0,05 | 13<br>1 |
| 342. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 76,00 | 12,73<br>12,29 | --<br>-- | 968<br>934 | --<br>-- | 0,06<br>-- | 4<br>-- |
| 343. | Е0126-3-13 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | м | 76,00 | 563,34<br>79,96 | 12,61<br>4,79 | 42814<br>6077 | 959<br>364 | 0,47<br>0,02 | 36<br>2 |
| 344. | Е0126-23-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | м | 76,00 | 159,43<br>49,16 | 11,26<br>4,23 | 12116<br>3736 | 856<br>321 | 0,31<br>0,02 | 24<br>2 |
| 345. | С11011-94 | Стеклопластик рулонный, марка | 1000м2 | 0,01 | 314500,00 | -- | 2202 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | РСТ-А-Т-В/ТУ 6-11-145-80/ | | | | | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,30 | 22,68 | 0,06 | 75 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 22 | -- | 0,00 | 0 |
| 347. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 3,30 | 20,12 | 0,03 | 66 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,60 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| 348. | С11011-89-8 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,04 | 59500,00 | -- | 2243 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Тепловой пункт | | | | | | | | 1468039 |
| | | Раздел: Распределительная гребенка №1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 349. | Е0116-10-6 | Коллектор из стальных электросварных труб диам. 133 мм | м | 0,90 | 1599,57 | 34,84 | 1440 | 31 | 1,20 | 1 |
| | | | | | 207,26 | 13,05 | 187 | 12 | 0,06 | 0 |
| 350. | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 1,00 | 72,96 | -- | 73 | -- | 0,37 | 0 |
| | | | | | 63,96 | -- | 64 | -- | -- | -- |
| 351. | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 1,00 | 352,00 | -- | 352 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 352. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 3,00 | 866,62 | 2,02 | 2600 | 6 | 0,26 | 1 |
| | | | | | 47,97 | -- | 144 | -- | -- | -- |
| 353. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 3,00 | 521,42 | 49,05 | 1564 | 147 | 1,69 | 5 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 877 | 59 | 0,09 | 0 |
| 354. | СПрайс-лист | Кран шаровый латунный с внутренней резьбой диам.15мм | шт | 2,00 | 3134,69 | -- | 6269 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 355. | СПрайс-лист | Кран шаровый стальной фланцевый "JIP-FF" диам.25 мм | шт | 1,00 | 3170,93 | -- | 3171 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 356. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 2,00 | 981,63<br>514,91 | 112,66<br>42,19 | 1963<br>1030 | 225<br>84 | 2,99<br>0,20 | 6<br>0 |
| 357. | СПрайс-лист | Ручной балансировочный клапан MSV-F2,диам.65мм | шт | 2,00 | 27097,90<br>-- | --<br>-- | 54196<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 358. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 2,00 | 823,17<br>133,51 | 19,99<br>7,49 | 1646<br>267 | 40<br>15 | 0,75<br>0,04 | 2<br>0 |
| 359. | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм | м | 0,50 | 275,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 138<br>30 | 2<br>1 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 360. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 0,50 | 352,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 176<br>30 | 2<br>1 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 361. | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | м | 2,00 | 505,73<br>68,31 | 11,74<br>4,50 | 1011<br>137 | 23<br>9 | 0,40<br>0,02 | 1<br>0 |
| 362. | Е0126-23-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм | м | 2,00 | 146,28<br>32,87 | 10,59<br>3,94 | 293<br>66 | 21<br>8 | 0,21<br>0,02 | 0<br>0 |
| 363. | С11011-940 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В/ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,01 | 314500,00<br>-- | --<br>-- | 2202<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 364. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,30 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 75<br>22 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 365. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 3,30 | 20,12<br>3,60 | 0,03<br>-- | 66<br>12 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 366. | С11011-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,04 | 59500,00<br>-- | --<br>-- | 2243<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: 79478
Распределительная гребенка №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Распределительная гребенка №2<br>========== | | | | | | | | |
| 367. | Е0116-10-6 | Коллектор из стальных электросварных труб диам. 133 мм | м | 0,90 | 1599,57<br>207,26 | 34,84<br>13,05 | 1440<br>187 | 31<br>12 | 1,20<br>0,06 | 1<br>0 |
| 368. | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 1,00 | 72,96<br>63,96 | --<br>-- | 73<br>64 | --<br>-- | 0,37<br>-- | 0<br>-- |
| 369. | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | шт | 1,00 | 352,00<br>-- | --<br>-- | 352<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 370. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 3,00 | 866,62<br>47,97 | 2,02<br>-- | 2600<br>144 | 6<br>-- | 0,26<br>-- | 1<br>-- |
| 371. | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 3,00 | 521,42<br>292,39 | 49,05<br>19,69 | 1564<br>877 | 147<br>59 | 1,69<br>0,09 | 5<br>0 |
| 372. | СПрайс-лист | Кран шаровый латунный с внутренней резьбой диам.15мм | шт | 2,00 | 3134,69<br>-- | --<br>-- | 6269<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 373. | СПрайс-лист | Кран шаровый стальной фланцевый "JIP-FF" диам.25мм | шт | 1,00 | 3170,93<br>-- | --<br>-- | 3171<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 374. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 2,00 | 981,63<br>514,91 | 112,66<br>42,19 | 1963<br>1030 | 225<br>84 | 2,99<br>0,20 | 6<br>0 |
| 375. | СПрайс-лист | Ручной балансировочный клапан MSV-F2,диам.65мм | шт | 2,00 | 27097,90<br>-- | --<br>-- | 54196<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 376. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76мм | м | 2,00 | 823,17<br>133,51 | 19,99<br>7,49 | 1646<br>267 | 40<br>15 | 0,75<br>0,04 | 2<br>0 |
| 377. | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 0,50 | 275,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 138<br>30 | 2<br>1 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм | м | 0,50 | 352,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 176<br>30 | 2<br>1 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 379. | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | м | 2,00 | 505,73<br>68,31 | 11,74<br>4,50 | 1011<br>137 | 23<br>9 | 0,40<br>0,02 | 1<br>0 |
| 380. | Е0126-23-4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм | м | 2,00 | 146,28<br>32,87 | 10,59<br>3,94 | 293<br>66 | 21<br>8 | 0,21<br>0,02 | 0<br>0 |
| 381. | С11011-940 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В/ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,01 | 314500,00<br>-- | --<br>-- | 2202<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 382. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,30 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 75<br>22 | --<br>-- | 0,03<br>0,00 | 0<br>0 |
| 383. | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 3,30 | 20,12<br>3,60 | 0,03<br>-- | 66<br>12 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 384. | С11011-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,04 | 59500,00<br>-- | --<br>-- | 2243<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 385. | Ц0111-30-2 | Монтаж регулятора температуры | шт | 1,00 | 358,03<br>354,49 | --<br>-- | 358<br>354 | --<br>-- | 2,30<br>-- | 2<br>-- |
| 386. | СПрайс-лист | Электронный регулятор температуры ECL300 | шт | 1,00 | 39881,29<br>-- | --<br>-- | 39881<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 387. | СПрайс-лист | Карта С62 | шт | 1,00 | 13834,33<br>-- | --<br>-- | 13834<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 388. | Ц0111-30-2 | Монтаж датчиков температуры | шт | 5,00 | 358,03<br>354,49 | --<br>-- | 1790<br>1772 | --<br>-- | 2,30<br>-- | 12<br>-- |
| 389. | СПрайс-лист | Датчик температуры наружного воздуха ESMT | шт | 1,00 | 5019,14<br>-- | --<br>-- | 5019<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 390. | СПрайс-лист | Датчик температуры подающий в систему отопления ESMU | шт | 1,00 | 8226,31<br>-- | --<br>-- | 8226<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391. | СПрайс-лист | Датчик температуры возвращаемой воды из системы отопления ESMU | шт | 1,00 | 8226,31 | -- | 8226 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392. | СПрайс-лист | Датчик температуры подающий в систему вентиляции ESMU | шт | 1,00 | 8960,15 | -- | 8960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393. | СПрайс-лист | Датчик температуры возвращаемой воды из системы вентиляции ESMU | шт | 1,00 | 8960,15 | -- | 8960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Распределительная гребенка №2 | | | | | | | | 174734 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 5948258 | 59484 | 2472 |
| | 428175 | 21174 | 103 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 45273 |
| На общестроительные работы | 34473 |
| На сантехнические работы | 410280 |
| Всего накладных расходов: | 490026 |
| Итого с накладными | 6438284 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 326104 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 6764388 |
| Итого с временными, 1,8 % | 6868089 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 6947265 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 6970724 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 7029373 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 14675517 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 293510 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 14969027 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1796283 |
| Итого с НДС | 16765310 |

Алматы қаласы ҚАРЫЛЫС ҚАСКАРМАСЫ КОММУНАЛЬНОЕ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Заказчик**
Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Б. Молдашев

ҚҰЖАТТАР ҮШІН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

**Подрядчик**
Сдал:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

СейсмоСтройЗащита

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор№ 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы №98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районег.Алматы

Наименование обьекта: На Ограждение

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затратытруда,чел.-ч: На един. | Затратытруда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | вт.ч. з/п | осн. з/п. | вт.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | E0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 25,56 | 251,77 | -- | 6435 | -- | 1,77 | 45 |
| | | | | | 251,77 | -- | 6435 | -- | -- | -- |
| 2. | E0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 9,59 | 154,22 | -- | 1478 | -- | 1,12 | 11 |
| | | | | | 154,22 | -- | 1478 | -- | -- | -- |
| 3. | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,20 | 5364,64 | 82,51 | 6438 | 99 | 1,55 | 2 |
| | | | | | 225,11 | 31,16 | 270 | 37 | 0,15 | 0 |
| 4. | E0106-1-2 0 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 28,40 | 6739,88 | 389,15 | 191413 | 11052 | 3,24 | 92 |
| | | | | | 507,15 | 147,01 | 14403 | 4175 | 0,72 | 20 |
| 5. | C12041-24 | Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм | т | 0,03 | 52400,00 | -- | 1766 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | E0106-11- 7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,11 | 99034,93 | 380,30 | 11260 | 43 | 227,70 | 26 |
| | | | | | 38036,25 | 143,44 | 4325 | 16 | 0,70 | 0 |
| 7. | E0122-2-5 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 300 | км | 0,06 | 1488528,93 | 33649,92 | 87823 | 1985 | 457,70 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм с соединением асбестоцементными муфтами | | | 77366,25 | 12712,50 | 4565 | 750 | 62,08 | 4 |
| 8. | Е0109-43-1 | Монтаж стоек | т | 1,92 | 13197,72<br>5433,75 | 5738,19<br>1050,14 | 25318<br>10424 | 11008<br>2015 | 29,09<br>3,76 | 56<br>7 |
| 9. | С11011-87-3 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 1,90 | 72300,00<br>-- | --<br>-- | 137356<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,02 | 99034,93<br>38036,25 | 380,30<br>143,44 | 1835<br>705 | 7<br>3 | 227,70<br>0,70 | 4<br>0 |
| 11. | Е0110-40-8 | Устройство заборов при установленных столбах металлических высотой до 2 м | м2 | 304,50 | 229,10<br>162,50 | 57,53<br>16,37 | 69760<br>49480 | 17518<br>4986 | 0,99<br>0,06 | 302<br>19 |
| 12. | С12021-26-8 | Сварная решетка ограждения | т | 6,76 | 134000,00<br>-- | --<br>-- | 906215<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 390,65 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 8861<br>2610 | 24<br>10 | 0,03<br>0,00 | 13<br>0 |
| 14. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 | м2 | 390,65 | 48,44<br>9,57 | 0,05<br>-- | 18924<br>3738 | 20<br>-- | 0,05<br>-- | 19<br>-- |
| 15. | Е0106-1-1-3 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | м3 | 3,12 | 7210,51<br>887,51 | 119,96<br>45,31 | 22497<br>2769 | 374<br>141 | 5,63<br>0,22 | 18<br>1 |
| 16. | Е0110-42-8 | Устройство ворот при установленных столбах высотой до 2м | м2 | 37,80 | 768,72<br>460,57 | 230,09<br>63,18 | 29058<br>17410 | 8698<br>2388 | 2,94<br>0,23 | 111<br>9 |
| 17. | Е0109-43-1 | Монтаж стоек | т | 0,61 | 13197,72<br>5433,75 | 5738,19<br>1050,14 | 8109<br>3338 | 3526<br>645 | 29,09<br>3,76 | 18<br>2 |
| 18. | С11011-87-3 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,61 | 72300,00<br>-- | --<br>-- | 44421<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,00 | 99034,93 | 380,30 | 373 | 1 | 227,70 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38036,25 | 143,44 | 143 | 1 | 0,70 | 0 |
| 20. | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | т | 1,21 | 134000,00 | -- | 162207 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | СПрайс | Стальной шарикдиа.16мм | шт | 10,00 | 34,02 | -- | 340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0110-44-4 | Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов, решетчатых высотой до2 м | м2 | 5,25 | 637,71 | 41,25 | 3348 | 217 | 1,36 | 7 |
| | | | | | 214,25 | 15,59 | 1125 | 82 | 0,08 | 0 |
| 23. | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | т | 0,17 | 134000,00 | -- | 22860 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 89,80 | 22,68 | 0,06 | 2037 | 6 | 0,03 | 3 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 600 | 2 | 0,00 | 0 |
| 25. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 | м2 | 89,80 | 48,44 | 0,05 | 4350 | 4 | 0,05 | 4 |
| | | | | | 9,57 | -- | 859 | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 1774482 | 54582 | | 760 |
| | | | | | | | 124677 | 15251 | | 63 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 127611 |
| На металломонтажные работы | 13302 |
| Всего накладных расходов: | 140913 |
| Итого с накладными | 1915395 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 114924 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2030319 |
| Итого с временными, 1,8 % | 2066865 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2094768 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2103035 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2123704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | | | | | 4433746 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 88675 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 4522421 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 542691 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 5065112 | | |

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

СейсмоСтройЗащита

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98, расположенной по ул. Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г. Алматы»

Наименование обьекта: Покрытие

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Фундаменты<br>Асфальтовое покрытие проездов<br>========== | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 329,00 | 1695,99<br>37,01 | 310,44<br>98,23 | 557982<br>12175 | 102134<br>32318 | 0,25<br>0,34 | 82<br>112 |
| 2. | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | м2 | 3290,00 | 401,91<br>6,83 | 19,19<br>6,33 | 1322292<br>22474 | 63133<br>20809 | 0,04<br>0,02 | 127<br>73 |
| 3. | Е0127-54-3к=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 3290,00 | 93,40<br>0,02 | --<br>-- | 307296<br>76 | --<br>-- | 0,00<br>-- | 1<br>-- |
| 4. | Е0127-53-8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов | м2 | 3290,00 | 469,64<br>6,83 | 19,19<br>6,33 | 1545117<br>22474 | 63133<br>20809 | 0,04<br>0,02 | 127<br>73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| 5. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 657,00 | 1655,42<br>124,98 | 8,29<br>2,20 | 1087611<br>82113 | 5445<br>1443 | 0,80<br>0,01 | 527<br>5 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты<br>Асфальтовое покрытие проездов | | | | | | | | 4820297 |
| | | Раздел: Фундаменты<br>Асфальтовое покрытие дорожек<br>========== | | | | | | | | |
| 6. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 9,80 | 1695,99<br>37,01 | 310,44<br>98,23 | 16621<br>363 | 3042<br>963 | 0,25<br>0,34 | 2<br>3 |
| 7. | Е0127-53-8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 98,00 | 469,64<br>6,83 | 19,19<br>6,33 | 46025<br>669 | 1881<br>620 | 0,04<br>0,02 | 4<br>2 |
| 8. | Е0127-54-8к=8 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 98,00 | 440,09<br>0,09 | --<br>-- | 43129<br>9 | --<br>-- | 0,00<br>-- | 0<br>-- |
| 9. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 130,00 | 881,12<br>124,98 | 8,29<br>2,20 | 114546<br>16248 | 1077<br>285 | 0,80<br>0,01 | 104<br>1 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты<br>Асфальтовое покрытие дорожек | | | | | | | | 220320 |
| | | Раздел: Фундаменты<br>Покрытие из тротуарных плит<br>========== | | | | | | | | |
| 10. | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 51,50 | 1199,00<br>24,59 | 85,16<br>15,95 | 61749<br>1266 | 4386<br>821 | 0,17<br>0,05 | 9<br>3 |
| 11. | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 515,00 | 119,08<br>65,99 | 52,60<br>18,56 | 61327<br>33983 | 27089<br>9560 | 0,44<br>0,09 | 226<br>47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | СПрайс | Плиты дробеструйные 400х400х42 | м2 | 540,75 | 988,89 | -- | 534742 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий | м | 101,00 | 881,12 | 8,29 | 88993 | 837 | 0,80 | 81 |
| | | | | | 124,98 | 2,20 | 12623 | 222 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты Покрытие из тротуарных плит | | | | | | | | 746811 |
| | | Раздел: Фундаменты Отмостка | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 14. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 53,20 | 1695,99 | 310,44 | 90227 | 16515 | 0,25 | 13 |
| | | | | | 37,01 | 98,23 | 1969 | 5226 | 0,34 | 18 |
| 15. | Е0127-53-8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 | м2 | 532,00 | 469,64 | 19,19 | 249849 | 10209 | 0,04 | 21 |
| | | | | | 6,83 | 6,33 | 3634 | 3365 | 0,02 | 12 |
| 16. | Е0127-54-8к=8 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 532,00 | 440,09 | -- | 234129 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,09 | -- | 49 | -- | -- | -- |
| 17. | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 532,00 | 881,12 | 8,29 | 468756 | 4409 | 0,80 | 427 |
| | | | | | 124,98 | 2,20 | 66490 | 1168 | 0,01 | 4 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты Отмостка | | | | | | | | 1042960 |
| | | Раздел: Фундаменты Покрытие площадки мусоросборника | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 18. | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1,30 | 1199,00 | 85,16 | 1559 | 111 | 0,17 | 0 |
| | | | | | 24,59 | 15,95 | 32 | 21 | 0,05 | 0 |
| 19. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 2,60 | 25,23 | 5,65 | 66 | 15 | 0,12 | 0 |

3680

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,04 | 19,58<br>5833,84 | --<br>82,51 | 51<br>6067 | --<br>86 | --<br>1,55 | --<br>2 |
| 21. | Е0127-4-4 | Устройство оснований и покрытий толщиной 10 см профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси, песчаных, гравийных гравийно/щебеночно/-песчаных золошлаковых смесей | м2 | 13,00 | 225,11<br>116,18 | 31,16<br>49,41 | 234<br>1510 | 32<br>642 | 0,15<br>0,12 | 0<br>2 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты | | | 19,17 | 15,85 | 249 | 206 | 0,06 | 1 |
| | | Покрытие площадки мусоросборника | | | | | | | | 9202 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 6839593 | 1755 |
| Накладные расходы : | 304143 | |
| На общестроительные работы | 277181 | 354 |
| | 97868 | |
| Всего накладных расходов: | 448852 | |
| Итого с накладными | 448852 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | 7288445 | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 437307 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 7725752 | |
| Итого с временными, 1,8 % | 7864816 | |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 7970991 | |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 8002450 | |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 8081098 | |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 16871247 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 337425 | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 17208672 | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2065041 | |
| Итого с НДС | 19273713 | |

ТЕКСЕРІЛГЕН

**Заказчик**
Принял:

**Подрядчик**
Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы №98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Пожарная Сигнализация

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Коли-чество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п | Затратытруда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затратытруда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| 1. | Ц0110-667 -2 | Монтаж прибора приемно-контрольного на 24 шлейфа | шт | 1,00 | 8583,25<br>8228,25 | 2,00<br>-- | 8583<br>8228 | 2<br>-- | 43,70<br>-- | 44<br>-- |
| 2. | Ц0108-121 -3 | Монтаж аккумулятора | шт | 1,00 | 574,45<br>509,45 | --<br>-- | 574<br>509 | --<br>-- | 3,45<br>-- | 3<br>-- |
| 3. | Ц0110-668 -2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 86,00 | 422,35<br>399,05 | 2,00<br>-- | 36322<br>34318 | 172<br>-- | 2,30<br>-- | 198<br>-- |
| 4. | Ц0110-668 -1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 116,00 | 175,10<br>165,60 | --<br>-- | 20312<br>19210 | --<br>-- | 1,15<br>-- | 133<br>-- |
| 5. | Ц0110-668 -1 | Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ | шт | 16,00 | 175,10<br>165,60 | --<br>-- | 2802<br>2650 | --<br>-- | 1,15<br>-- | 18<br>-- |
| 6. | Е0121-17-12 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами на каливания и надпись | шт | 16,00 | 154,18 | -- | 2467 | -- | 0,89 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | | | 142,83 | -- | 2285 | -- | -- | -- |
| 7. | Ц0110-669 -4 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ | шт | 15,00 | 984,90<br>952,20 | 2,00<br>-- | 14774<br>14283 | 30<br>-- | 5,75<br>-- | 86<br>-- |
| 8. | Ц0108-641 -1 | Коробка универсальная | шт | 105,00 | 6084,38<br>3312,00 | 20,38<br>2,87 | 638859<br>347760 | 2139<br>302 | 19,55<br>0,02 | 2053<br>2 |
| 9. | Ц0110-898 -12 | Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке | коробка | 1,00 | 877,95<br>457,70 | 381,25<br>90,00 | 878<br>458 | 381<br>90 | 2,30<br>0,52 | 2<br>1 |
| 10. | Ц0108-396 -5 | Монтаж кабельного канала | м | 1650,00 | 214,94<br>63,13 | 145,00<br>41,37 | 354643<br>104173 | 239250<br>68268 | 0,37<br>0,24 | 607<br>396 |
| 11. | Ц0108-409 -2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 15,00 | 172,97<br>56,92 | 91,25<br>22,87 | 2595<br>854 | 1369<br>343 | 0,33<br>0,13 | 5<br>2 |
| 12. | Ц0108-148 -2 | Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 1950,00 | 43,22<br>33,12 | 4,00<br>0,88 | 84279<br>64584 | 7800<br>1706 | 0,17<br>0,01 | 336<br>10 |
| 13. | СПрайс | Прибор приемно-контрольный и управления "Гранит-24" | шт | 1,00 | 7668,80<br>-- | --<br>-- | 7669<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | СПрайс | Батарея аккумуляторная | шт | 1,00 | 1012,62<br>-- | --<br>-- | 1013<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | СПрайс | Извещатель пожарный дымовой ИП212-63-Данко | шт | 86,00 | 356,00<br>-- | --<br>-- | 30616<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | СПрайс | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 116,00 | 178,00<br>-- | --<br>-- | 20648<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | СПрайс | Извещатель пожарный ручной ИОП-502-7 | шт | 16,00 | 336,22<br>-- | --<br>-- | 5380<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | СПрайс | Световое табло "Выход",питание 12V Призма-102 "Выход" | шт | 16,00 | 450,93<br>-- | --<br>-- | 7215<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | СПрайс | Светозвуковой оповещатель Призма-200И | шт | 12,00 | 680,36 | -- | 8164 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | СПрайс | Светозвуковой оповещатель Призма-100 | шт | 3,00 | 221,51 | -- | 665 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С151802-21 | Коробка универсальная УК-П | шт | 105,00 | 59,00 | -- | 6195 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С151802-14 | Коробка телефонная распределительная КРТ-10 | шт | 1,00 | 463,00 | -- | 463 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | СПрайс | Кабельный канал размером 40х16 мм | м | 50,00 | 43,51 | -- | 2176 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | СПрайс | Кабельный канал размером 10х15 мм | м | 1600,00 | 19,78 | -- | 31644 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | СПрайс | Трубы ПВХ жесткие д-32 мм | пм | 15,00 | 43,91 | -- | 659 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | СПрайс | Кабель КСВВ 1х2х0,5 | пм | 1870,00 | 5,54 | -- | 10356 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | С151604-290 | Кабели для городских телефонных сетей,марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10 | 1000м | 0,08 | 61700,00 | -- | 4936 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Пожарная сигнализация | | | | | | | | 1304884 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 1304887 | 251144 | | 3501 |
| | | | | | | | 599312 | 70709 | | 410 |

Накладные расходы :

| | | |
|---|---|---|
| На монтажные работы | | 569668 |
| Всего накладных расходов: | | 569668 |
| Итого с накладными | | 1874555 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 112013 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1986568 |
| Итого с временными, 1,8 % | 2022188 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2049384 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2057442 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2077587 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 4337466 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 86749 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 4424215 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 530906 |
| Итого с НДС | 4955121 |

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал

Объем подтверждаю
Технадзор:

ҚҰЖАТТАР ҮШІН
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор№ 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы №98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Телефонизация и Радиофикация

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

| N п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ, ценников и: NN позиций | Единица измерения | Коли-чество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п | Затратытруда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затратытруда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел: Телефонизация | | | | | | | | | |
| 1. | Ц0108-591 -8 Установка розеток телефонных | шт | 7,00 | 73,03 | 1,25 | 511 | 9 | 0,41 | 3 |
| | | | | 67,28 | 0,25 | 471 | 2 | 0,00 | 0 |
| 2. | СПрайс Розетка телефонная однопортовая для внутреннего монтажа RJ11 | шт | 7,00 | 138,44 | -- | 969 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Ц0110-485 -7 Коробка распределительная, устанавливаемая на опоре высотой до 110 м при одновременной установке с вибратором | шт | 1,00 | 2027,00 | 176,25 | 2027 | 176 | 11,50 | 12 |
| | | | | 1834,25 | 5,62 | 1834 | 6 | 0,03 | 0 |
| 4. | СПрайс Коробка распределительная на 10 пар с плинтами 10х2 | шт | 1,00 | 2392,72 | -- | 2393 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Ц0110-893 -18 Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2 | шт | 1,00 | 2010,10 | 682,50 | 2010 | 682 | 6,90 | 7 |
| | | | | 1265,00 | 160,00 | 1265 | 160 | 0,93 | 1 |
| 6. | СПрайс Комплект прямой компрессионной | шт | 1,00 | 1475,42 | -- | 1475 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | муфты с гелем 8882 на распределительную сеть ССК-10 | | | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 7. | Ц0108-396-5 | Монтаж кабельного канала | м | 140,00 | 214,94<br>63,13 | 145,00<br>41,37 | 30091<br>8839 | 20300<br>5792 | 0,37<br>0,24 | 52<br>34 |
| 8. | СПрайс | Кабельный канал размером 10х15 мм | м | 70,00 | 19,78<br>-- | --<br>-- | 1384<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | СПрайс | Кабельный канал размером 40х25 мм | м | 70,00 | 59,33<br>-- | --<br>-- | 4153<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВв проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 420,00 | 43,22<br>33,12 | 4,00<br>0,88 | 18152<br>13910 | 1680<br>368 | 0,17<br>0,01 | 72<br>2 |
| 11. | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВв проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | м | 15,00 | 70,11<br>44,51 | 19,50<br>4,75 | 1052<br>668 | 292<br>71 | 0,28<br>0,03 | 4<br>0 |
| 12. | СПрайс | Кабель телефонный J-У | пм | 420,00 | 17,01<br>-- | --<br>-- | 7144<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | С151604-274 | Кабели для городских телефонных сетей,марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10 | 1000м | 0,02 | 50100,00<br>-- | --<br>-- | 752<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | Ц0110-99-3 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом | номер | 4,00 | 765,40<br>740,60 | --<br>-- | 3062<br>2962 | --<br>-- | 3,45<br>-- | 14<br>-- |
| 15. | СПрайс | Коммутатор неуправл.гигабитный на 16 портов | шт | 2,00 | 3085,34<br>-- | --<br>-- | 6171<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | СПрайс | Коммутатор неуправл.гигабитный на 24 портов | шт | 1,00 | 4232,45<br>-- | --<br>-- | 4232<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | СПрайс | Коммутатор 8- порт 10/100/1000 неуправляемый | шт | 1,00 | 1384,45<br>-- | --<br>-- | 1384<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | Ц0108-591-9 | Монтаж розетки компьютерной | шт | 47,00 | 71,42<br>66,47 | 0,25<br>0,13 | 3357<br>3124 | 12<br>6 | 0,39<br>0,00 | 18<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | СПрайс | Розетка информационная однопартовая RJ-45-1 | шт | 47,00 | 178,00 | -- | 8366 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 170,00 | 147,84 | 80,13 | 25132 | 13621 | 0,30 | 51 |
| | | | | | 47,61 | 19,75 | 8094 | 3358 | 0,11 | 19 |
| 21. | С130806-19 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм | м | 170,00 | 116,00 | -- | 19720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Ц0108-396-5 | Монтаж кабельного канала | м | 20,00 | 214,94 | 145,00 | 4299 | 2900 | 0,37 | 7 |
| | | | | | 63,13 | 41,37 | 1263 | 827 | 0,24 | 5 |
| 23. | СПрайс | Кабельный канал размером 10х15 мм | м | 20,00 | 19,78 | -- | 396 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВв проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | м | 220,00 | 51,51 | 8,38 | 11331 | 1842 | 0,22 | 48 |
| | | | | | 37,03 | 2,00 | 8147 | 440 | 0,01 | 3 |
| 25. | СПрайс | Кабель КССПВ | шт | 220,00 | 18,20 | -- | 4003 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Телефонизация | | | | | | | | 163566 |
| | | Раздел: Часофикация | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 26. | Ц0110-694-1 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ДИХРОН-С | шт | 1,00 | 676,45 | -- | 676 | -- | 3,45 | 3 |
| | | | | | 668,15 | -- | 668 | -- | -- | -- |
| 27. | ТПрайс | Часы электрические первичные типа ДИХРОН-С | шт | 1,00 | 19706,59 | -- | 19707 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Ц0110-695-2 | Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене | шт | 14,00 | 475,65 | -- | 6659 | -- | 2,30 | 32 |
| | | | | | 405,95 | -- | 5683 | -- | -- | -- |
| 29. | ТПрайс | Часы электрические вторичные 415Х415Х60мм ЧВ МП | шт | 14,00 | 7127,92 | -- | 99791 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Ц0110-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 15,00 | 105,90<br>103,50 | --<br>-- | 1588<br>1552 | --<br>-- | 0,57<br>-- | 9<br>-- |
| 31. | С151802-21 | Коробка универсальная УК-П | шт | 15,00 | 59,00<br>-- | --<br>-- | 885<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 32. | Ц0108-396-5 | Монтаж кабельного канала | м | 250,00 | 214,94<br>63,13 | 145,00<br>41,37 | 53734<br>15784 | 36250<br>10344 | 0,37<br>0,24 | 92<br>60 |
| 33. | СПрайс | Кабельный канал размером 20х10 мм | м | 250,00 | 24,52<br>-- | --<br>-- | 6131<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34. | Ц0108-409-7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 15,00 | 64,63<br>36,45 | 5,38<br>0,63 | 969<br>547 | 81<br>9 | 0,22<br>0,00 | 3<br>0 |
| 35. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная д-32мм | м | 15,00 | 47,47<br>-- | --<br>-- | 712<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | м | 290,00 | 80,89<br>61,30 | --<br>-- | 23460<br>17776 | --<br>-- | 0,38<br>-- | 110<br>-- |
| 37. | С151606-35 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка П РППМ, диаметр жилы 1,2 мм | 1000м | 0,29 | 20800,00<br>-- | --<br>-- | 6032<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Часофикация | | | | | | | | 220344 |
| | | Раздел: Звонковая сигнализация | | | | | | | | |
| 38. | Ц0108-604-1 | Звонок электрический с кнопкой | компл | 8,00 | 131,10<br>117,30 | 3,50<br>0,62 | 1049<br>938 | 28<br>5 | 0,74<br>0,00 | 6<br>0 |
| 39. | СПрайс | Звонок школьный малый DNS-212М | шт | 7,00 | 3975,34<br>-- | --<br>-- | 27827<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40. | СПрайс | Электронный "школьный сторож" | шт | 1,00 | 16771,57<br>-- | --<br>-- | 16772<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Ц0108-409 -7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 10,00 | 64,63<br>36,45 | 5,38<br>0,63 | 646<br>365 | 54<br>6 | 0,22<br>0,00 | 2<br>0 |
| 42. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная д-32мм | м | 10,00 | 47,47<br>-- | --<br>-- | 475<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 43. | Ц0108-396 -5 | Монтаж кабельного канала | м | 140,00 | 214,94<br>63,13 | 145,00<br>41,37 | 30091<br>8839 | 20300<br>5792 | 0,37<br>0,24 | 52<br>34 |
| 44. | СПрайс | Кабельный канал размером 25х16 мм | м | 140,00 | 29,67<br>-- | --<br>-- | 4153<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 45. | Ц0108-147 -11 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг | м | 150,00 | 45,33<br>33,92 | 5,00<br>0,75 | 6799<br>5089 | 750<br>112 | 0,21<br>0,00 | 31<br>1 |
| 46. | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,15 | 52100,00<br>-- | --<br>-- | 7815<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Звонковая сигнализация | | | | | | | | 95627 |
| | | Раздел: Радиофикация | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 47. | Ц0110-361 -18 | Блок настольного исполнения | блок | 6,00 | 14791,25<br>13478,00 | 84,25<br>19,75 | 88748<br>80868 | 505<br>118 | 67,85<br>0,11 | 407<br>1 |
| 48. | ТПрайс | Блок селектора на 10 зон,двойной режим, до 30 блоков в группе,мощьность зон до 5000W, 2U T-6212A | шт | 1,00 | 19203,03<br>-- | --<br>-- | 19203<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49. | ТПрайс | Блок источника аварийного сигнала | шт | 1,00 | 24003,89<br>-- | --<br>-- | 24004<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50. | ТПрайс | Блок мониторинга на 10 каналов,4,3кг, 2U T-6204 | шт | 2,00 | 14594,62<br>-- | --<br>-- | 29189<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | ТПрайс | Блок согласований с линией, 1 вх. | шт | 1,00 | 14664,22<br>-- | --<br>-- | 14664<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 52. | ТПрайс | Блок контроля состояния | шт | 1,00 | 30456,33 | -- | 30456 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трансляционных линий, 10вх.-10вых.,70/100V Т-6242 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | Ц0110-397 -2 | Установка пультов микрофонных | шт | 3,00 | 23355,50 | -- | 70066 | -- | 105,80 | 317 |
| | | | | | 19929,50 | -- | 59788 | -- | -- | -- |
| 54. | ТПрайс | Микрофонный пульт с выбором зон,до 16 микрофонов в одной группе,базовый блок Т-218А | шт | 2,00 | 9166,08 | -- | 18332 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | ТПрайс | Микрофонный пульт активный сигналом с CHIME,подсветка включения,питание-адаптер 220-V, Т-6212А | шт | 1,00 | 9166,08 | -- | 9166 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | ТПрайс | Звуковая колонка,40W-100W.110-15000 Hz,91/109 dB,625X240X190мм, Т-902 | шт | 5,00 | 7085,99 | -- | 35430 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | ТПрайс | Рупорный громкоговорительт,50W,300-6500 Hz,115 dB ,металл,серый, Т-710G | шт | 2,00 | 4723,71 | -- | 9447 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Ц0110-397 -1 | Монтаж микшерного пульта | шт | 2,00 | 13895,00 | -- | 27790 | -- | 60,95 | 122 |
| | | | | | 11615,00 | -- | 23230 | -- | -- | -- |
| 59. | ТПрайс | Предусилитель микрофонный-микшер, 4 микр.вх., 4 линейных вх.,1канал,работает совместно с Т-319, с приоритетом,4кг,1U, Т-1S01 | шт | 2,00 | 13818,93 | -- | 27638 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | Ц0110-386 -7 | Монтаж усилителя | шт | 2,00 | 379,95 | -- | 760 | -- | 2,30 | 5 |
| | | | | | 364,55 | -- | 729 | -- | -- | -- |
| 61. | ТПрайс | Усилитель мощности трансляционный 1000\100V 27,6кг 3U, Т-61000 | шт | 2,00 | 76550,06 | -- | 153100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | Ц0110-397 -11 | Электроакустические устройства, шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до 10 | шт | 78,00 | 737,90 | -- | 57556 | -- | 3,45 | 269 |
| | | | | | 664,70 | -- | 51847 | -- | -- | -- |
| 63. | ТПрайс | Настенная акустическая система 1-3-6W, 100V, 91dB, 90-18000Гц, 312x210x85мм, 1кг,Т-611 | шт | 67,00 | 1546,34 | -- | 103605 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64. | ТПрайс | Настенная акустическая система 5-10W, 100V, 92dB,90-18000Гц, | шт | 11,00 | 1687,22 | -- | 18559 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 350x240x100мм, 1,7кг, Т-612 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | Ц0110-99-3 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров | номер | 1,00 | 765,40<br>740,60 | --<br>-- | 765<br>741 | --<br>-- | 3,45<br>-- | 3<br>-- |
| 66. | ТПрайс | Силовой коммутатор, 16 каналов, 220W, 5,6кг, 2U,Т-6216 | шт | 1,00 | 18435,31<br>-- | --<br>-- | 18435<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 67. | ТПрайс | Профессиональный CD/MP3 проигрыватель, 5,7кг, 2U,Т-6221 | шт | 1,00 | 13954,37<br>-- | --<br>-- | 13954<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 68. | ТПрайс | Силовой коммутатор, 16каналов, Т-6222 | шт | 1,00 | 18435,31<br>-- | --<br>-- | 18435<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 69. | Ц0110-398-2 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100 | шт | 1,00 | 8026,75<br>5640,75 | --<br>-- | 8027<br>5641 | --<br>-- | 31,05<br>-- | 31<br>-- |
| 70. | СПрайс | Шкаф телекоммуникационный 19" 22U600x600x1166 | шт | 1,00 | 14754,23<br>-- | --<br>-- | 14754<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71. | Ц0110-361-1 | Радиорелейные линии связи.стойка Станционноеоборудование: стойка приемная | | 1,00 | 7002,45<br>6391,70 | 148,75<br>36,62 | 7002<br>6392 | 149<br>37 | 34,50<br>0,21 | 35<br>0 |
| 72. | СПрайс | Стойки для линии проводного вещания с траверсами, поковками и болтами для крепления | шт | 1,00 | 74404,06<br>-- | --<br>-- | 74404<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 73. | Ц0110-386-7 | Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 1,00 | 379,95<br>364,55 | --<br>-- | 380<br>365 | --<br>-- | 2,30<br>-- | 2<br>-- |
| 74. | С151802-42 | Трансформатор абонентский ТАМУ | шт | 1,00 | 15200,00<br>-- | --<br>-- | 15200<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 75. | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт | 23,00 | 799,50<br>745,20 | --<br>-- | 18388<br>17140 | --<br>-- | 4,60<br>-- | 106<br>-- |
| 76. | С151802-21 | Коробка ответвительная УК-П | шт | 23,00 | 59,00<br>-- | --<br>-- | 1357<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 77. | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по | м | 20,00 | 172,97 | 91,25 | 3460 | 1825 | 0,33 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стенам и колоннам с креплением скоб ами, диаметр до 50 мм | | | 56,92 | 22,87 | 1138 | 457 | 0,13 | 3 |
| 78. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная д-32мм | м | 20,00 | 47,47 | -- | 949 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | Ц0108-396-5 | Монтаж кабельного канала | м | 530,00 | 214,94 | 145,00 | 113916 | 76850 | 0,37 | 195 |
| | | | | | 63,13 | 41,37 | 33462 | 21928 | 0,24 | 127 |
| 80. | СПрайс | Кабельный канал размером 10х15 мм | м | 380,00 | 19,78 | -- | 7516 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | СПрайс | Кабельный канал размером 25х16 мм | м | 150,00 | 29,67 | -- | 4450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | Ц0110-55-9 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной | м | 1250,00 | 44,32 | -- | 55400 | -- | 0,21 | 259 |
| | | | | | 33,12 | -- | 41400 | -- | -- | -- |
| 83. | Ц0108-147-11 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг | м | 218,00 | 45,33 | 5,00 | 9881 | 1090 | 0,21 | 45 |
| | | | | | 33,92 | 0,75 | 7396 | 164 | 0,00 | 1 |
| 84. | С151606-35 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм | 1000м | 1,25 | 20800,00 | -- | 26000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | СПрайс | Кабель КССПВ | шт | 70,00 | 18,20 | -- | 1274 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | СПрайс | Кабель микрофонный 2х0,22 д-6,4мм | пм | 8,00 | 98,89 | -- | 791 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | СПрайс | Кабель С1005 | пм | 140,00 | 38,76 | -- | 5427 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Радиофикация | | | | | | | | 1157880 |
| | ИТОГО: | | | | | | 1637415 | 179397 | | 2431 |
| | | | | | | | 437955 | 50002 | | 290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Накладные расходы : | |
| На монтажные работы | 427601 |
| Всего накладных расходов: | 427601 |
| Итого с накладными | 2065016 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 84114 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2149130 |
| Итого с временными, 1,8 % | 2175878 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 2196300 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2202351 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2217479 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 4629524 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 92590 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 4722114 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 566654 |
| Итого с НДС | 5288768 |

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий
Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтвердил
Технадзор:

ҚҰЖАТТАР ҮШІН
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик:КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор№ 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы №98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Электромонтажные работы

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль** 2013 г.

| N п/п | Наименование по прейскурантам, NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: Силовое электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 1. | Ц0108-572 -4 | Монтаж вводно-распределительных устройств | шт | 2,00 | 2966,40 | 222,50 | 5933 | 445 | 3,45 | 7 | | |
| | | | | | 558,90 | 50,63 | 1118 | 101 | 0,29 | 1 | | |
| 2. | ТПрайс | Стоимость шкафа вводно-распределительного ВРУ | шт | 1,00 | 90092,26 | -- | 90092 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 3. | ТПрайс | Стоимость шкафа вводно-распределительного ЩК | шт | 1,00 | 61635,52 | -- | 61636 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 4. | Ц0108-571 -2 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения | м | 4,80 | 6865,75 | 1636,25 | 32956 | 7854 | 23,00 | 110 | | |
| | | | | | 4036,50 | 393,75 | 19375 | 1890 | 2,28 | 11 | | |
| 5. | СПрайс | Щит навесного исполнения ЩВ | шт | 1,00 | 20754,82 | -- | 20755 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 6. | СПрайс | Щит навесного исполнения ЩТ-1 | шт | 1,00 | 24507,46 | -- | 24507 | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | СПрайс | Щит навесного исполнения ЩТ-2 | шт | 1,00 | 24507,46 | -- | 24507 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | СПрайс | Щит навесного исполнения ЩР-13 | шт | 1,00 | 26855,48 | -- | 26855 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | СПрайс | Щит навесного исполнения ЩР-14 | шт | 1,00 | 26855,48 | -- | 26855 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | СПрайс | Щит навесного исполнения ЩР-15 | шт | 1,00 | 37673,14 | -- | 37673 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | СПрайс | Щит навесного исполнения ЩР-16 | шт | 1,00 | 18239,08 | -- | 18239 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩУОк | шт | 1,00 | 29601,82 | -- | 29602 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | ТПрайс | Выключатель сумеречный | шт | 1,00 | 6025,19 | -- | 6025 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | СПрайс-лист | Управляющее реле времени РВМ | шт | 1,00 | 8389,98 | -- | 8390 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | шт | 14,00 | 645,70 | 18,50 | 9040 | 259 | 2,30 | 32 |
| | | | | | 331,20 | 2,88 | 4637 | 40 | 0,02 | 0 |
| 29. | С151801-58 | Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП3-16/Н2 М1 56, 67, латунь | шт | 14,00 | 3800,00 | -- | 53200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Ц0108-530-3 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А | шт | 11,00 | 2422,57 | 87,38 | 26648 | 961 | 4,60 | 51 |
| | | | | | 929,20 | 16,87 | 10221 | 186 | 0,10 | 1 |
| 31. | ТПрайс-ли | Пускатель магнитный с катушкой на | шт | 11,00 | 3618,89 | -- | 39808 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | 380В, ПМЛ-122002 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | СПрайс-лист | Тепловое реле,Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1004 | шт | 6,00 | 754,72<br>-- | --<br>-- | 4528<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 33. | СПрайс-лист | Тепловое реле,Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1006 | шт | 1,00 | 754,72<br>-- | --<br>-- | 755<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34. | СПрайс-лист | Тепловое реле,Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1007 | шт | 2,00 | 754,72<br>-- | --<br>-- | 1509<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 35. | СПрайс-лист | Тепловое реле,Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1010 | шт | 1,00 | 754,72<br>-- | --<br>-- | 755<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1,00 | 262,85<br>235,75 | 16,50<br>2,87 | 263<br>236 | 16<br>3 | 1,15<br>0,02 | 1<br>0 |
| 37. | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1,00 | 4720,00<br>-- | --<br>-- | 4720<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Силовое электрооборудование | | | | | | | | 555252 |
| | | Раздел: Освещение | | | | | | | | |
| 38. | Ц0108-594-3 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 | шт | 989,00 | 548,65<br>269,10 | 228,75<br>64,75 | 542615<br>266140 | 226234<br>64038 | 1,68<br>0,38 | 1661<br>371 |
| 39. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,AOT.OPL 236 | шт | 380,00 | 2729,34<br>-- | --<br>-- | 1037148<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40. | СПрайс | Светильник Крепление на поверхность потолка или на кронштейны 220В, ASM/S 136 | шт | 60,00 | 2248,35<br>-- | --<br>-- | 134901<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 41. | СПрайс | Кронштейн BAT/ASM | шт | 120,00 | 316,75<br>-- | --<br>-- | 38010<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 42. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,ALS.OPL 236 | шт | 26,00 | 4294,12<br>-- | --<br>-- | 111647<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,ALS.OPL 236+ES | шт | 6,00 | 8980,70<br>-- | --<br>-- | 53884<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 44. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRS/S 236 | шт | 24,00 | 2569,99<br>-- | --<br>-- | 61680<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 45. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRS/S 236+ES | шт | 6,00 | 10416,09<br>-- | --<br>-- | 62497<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 46. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,WRS/S 418 | шт | 48,00 | 2753,35<br>-- | --<br>-- | 132161<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 47. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,WRS/S 418+ES | шт | 12,00 | 8635,78<br>-- | --<br>-- | 103629<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 48. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,ARS/S 418 | шт | 70,00 | 2527,70<br>-- | --<br>-- | 176939<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRB/S 418 | шт | 41,00 | 3332,56<br>-- | --<br>-- | 136635<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,PRB/S 418+ES | шт | 9,00 | 8460,94<br>-- | --<br>-- | 76148<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 51. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,OPL/S 218 | шт | 87,00 | 1823,51<br>-- | --<br>-- | 158646<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 52. | СПрайс | Светильник потолочный с люминисцентной лампой 220В,OPL/S 218+ES | шт | 39,00 | 6249,78<br>-- | --<br>-- | 243742<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 53. | СПрайс | Светильник закрытый влагозащитный 220В, LZ-2X36 | шт | 13,00 | 4689,71<br>-- | --<br>-- | 60966<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 54. | СПрайс | Светильник закрытый влагозащитный 220В, CD 218 | шт | 141,00 | 4665,03<br>-- | --<br>-- | 657769<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 55. | СПрайс-ли | Светильник потолочный с стлюминисцентной лампой 220В,с напряжением,С 360 | шт | 27,00 | 2084,58<br>-- | --<br>-- | 56284<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | Ц0108-595 | Светильник с ртутными лампами на | шт | 35,00 | 832,65 | 371,25 | 29143 | 12994 | 2,37 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3 | кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм | | | 409,40 | 105,50 | 14329 | 3693 | 0,61 | 21 |
| 57. | СПрайс-лист | Светильник с аккумуляторной батареей, для трубчатой лампы 220В,снапряжением,РС 190 | шт | 35,00 | 7971,88<br>-- | --<br>-- | 279016<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 58. | СПрайс | Лампа люминисцентная,на напряжение 220В,мощностью 36Вт TL-D-36W | шт | 1030,00 | 67,24<br>-- | --<br>-- | 69262<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | СПрайс | Лампа люминисцентная,на напряжение 220В,мощностью 18Вт TL-D-18W | шт | 972,00 | 61,31<br>-- | --<br>-- | 59594<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 60. | СПрайс | Лампа люминисцентная,на напряжение 220В,мощностью 32Вт TL-D-32W | шт | 27,00 | 409,40<br>-- | --<br>-- | 11054<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 61. | СПрайс | Лампа люминисцентная,на напряжение 220В,мощностью 18Вт PL-L-18W | шт | 282,00 | 568,02<br>-- | --<br>-- | 160181<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 62. | С151705-2 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 | шт | 2010,00 | 17,00<br>-- | --<br>-- | 34170<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63. | Ц0110-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 215,00 | 105,90<br>103,50 | --<br>-- | 22768<br>22252 | --<br>-- | 0,57<br>-- | 124<br>-- |
| 65. | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000шт | 0,22 | 16300,00<br>-- | --<br>-- | 3504<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 66. | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 130,00 | 62,68<br>57,16 | 1,13<br>0,25 | 8148<br>7430 | 146<br>32 | 0,38<br>0,00 | 49<br>0 |
| 67. | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 130,00 | 134,00<br>-- | --<br>-- | 17420<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 68. | Ц0108-591-5 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 70,00 | 55,60<br>54,05 | 0,25<br>0,13 | 3892<br>3784 | 18<br>9 | 0,33<br>0,00 | 23<br>0 |
| 69. | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 70,00 | 182,00<br>-- | --<br>-- | 12740<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | Ц0108-591 -4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 23,00 | 65,28<br>60,03 | 1,25<br>0,25 | 1501<br>1381 | 29<br>6 | 0,43<br>0,00 | 10<br>0 |
| 71. | С151801-1 3 | Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 | шт | 25,00 | 182,00<br>-- | --<br>-- | 4550<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 72. | Ц0108-591 -9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 497,00 | 71,42<br>66,47 | 0,25<br>0,13 | 35496<br>33036 | 124<br>62 | 0,39<br>0,00 | 194<br>0 |
| 73. | С151801-1 52 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С | шт | 495,00 | 116,00<br>-- | --<br>-- | 57420<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 74. | С151801-1 58 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 2,00 | 237,00<br>-- | --<br>-- | 474<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 75. | Ц0108-591 -8 | Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке | шт | 15,00 | 73,03<br>67,28 | 1,25<br>0,25 | 1095<br>1009 | 19<br>4 | 0,41<br>0,00 | 6<br>0 |
| 76. | С151801-1 57 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 15,00 | 134,00<br>-- | --<br>-- | 2010<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 77. | СПрайс | Подрозетникишт | | 262,00 | 118,67<br>-- | --<br>-- | 31091<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 81. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | м | 300,00 | 36,39<br>-- | --<br>-- | 10917<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | м | 300,00 | 52,61<br>-- | --<br>-- | 15783<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | м | 500,00 | 81,88<br>-- | --<br>-- | 40940<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 87. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | м | 260,00 | 143,59<br>-- | --<br>-- | 37333<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 92. | С151607-1 38 | Провода силовые для электроустановок с | 1000м | 1,50 | 16600,00 | -- | 24900 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.20мм | м | 350,00 | 26,50 | -- | 9276 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.25мм | м | 1600,00 | 34,41 | -- | 55061 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.40мм | м | 360,00 | 68,83 | -- | 24778 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | Е0121-1-1 | Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм | м | 250,00 | 89,76 | 10,29 | 22440 | 2572 | 0,45 | 112 |
| | | | | | 73,23 | 5,14 | 18308 | 1284 | 0,02 | 6 |
| 102. | С130806-20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм | м | 500,00 | 168,00 | -- | 84000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | СПрайс | Метизы | кг | 10,00 | 1296,28 | -- | 12963 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Освещение | | | | | | | | 5028220 |
| | | Раздел: Наружное освещение. Строительные работы | | | | | | | | |
| 110. | Е0101-16-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 | м3 | 34,40 | 25,38 | 24,21 | 873 | 833 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,14 | 6,85 | 39 | 236 | 0,02 | 1 |
| 111. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 34,70 | 154,22 | -- | 5351 | -- | 1,12 | 39 |
| | | | | | 154,22 | -- | 5351 | -- | -- | -- |
| 112. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 72,00 | 25,23 | 5,65 | 1817 | 406 | 0,12 | 9 |
| | | | | | 19,58 | -- | 1410 | -- | -- | -- |
| 113. | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 121,80 | 201,88 | -- | 24589 | -- | 0,95 | 115 |
| | | | | | 45,08 | -- | 5491 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 104,40 | 4,65 | 4,06 | 485 | 423 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,55 | 1,40 | 58 | 146 | 0,00 | 0 |
| 115. | С143008-92 | Песок природный | м3 | 34,80 | 990,00 | -- | 34452 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | кан.-км | 0,05 | 234022,88 | -- | 12637 | -- | 201,25 | 11 |
| | | | | | 31567,50 | -- | 1705 | -- | -- | -- |
| 117. | Е0106-1-1 | Устройство бетонных фундаментов под опоры | м3 | 11,50 | 5833,84 | 82,51 | 67089 | 949 | 1,55 | 18 |
| | | | | | 225,11 | 31,16 | 2589 | 358 | 0,15 | 2 |
| | | Итого по разделу: Наружное освещение. Строительные работы | | | | | | | | 147294 |
| | | Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 121. | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 350,00 | 44,97 | 34,75 | 15740 | 12162 | 0,07 | 24 |
| | | | | | 10,12 | 8,62 | 3542 | 3019 | 0,05 | 18 |
| 122. | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 350,00 | 51,00 | 13,25 | 17850 | 4638 | 0,21 | 72 |
| | | | | | 33,35 | 2,87 | 11672 | 1006 | 0,02 | 6 |
| 123. | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | м | 143,00 | 70,11 | 19,50 | 10025 | 2788 | 0,28 | 39 |
| | | | | | 44,51 | 4,75 | 6364 | 679 | 0,03 | 4 |
| 125. | Ц0108-148-3 | Затягивание кабеля в опору | м | 140,00 | 51,51 | 8,38 | 7211 | 1172 | 0,22 | 31 |
| | | | | | 37,03 | 2,00 | 5184 | 280 | 0,01 | 2 |
| 126. | Ц0110-698-4 | Монтаж реле | шт | 1,00 | 127,95 | -- | 128 | -- | 0,69 | 1 |
| | | | | | 116,15 | -- | 116 | -- | -- | -- |
| 127. | Ц0108-545-1 | Коробка клеммная | шт | 13,00 | 920,23 | 24,37 | 11963 | 317 | 3,45 | 45 |
| | | | | | 550,85 | 2,88 | 7161 | 37 | 0,02 | 0 |
| 128. | Ц0108-530-2 | Пускатель магнитный общего назначения, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 1901,53 | 64,13 | 1902 | 64 | 3,45 | 3 |
| | | | | | 685,40 | 11,25 | 685 | 11 | 0,07 | 0 |
| 129. | Ц0108-158-6 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной | шт | 9,00 | 149,38 | -- | 1344 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жилы до 2,5 мм2, до 7 жил | | | 87,97 | -- | 792 | -- | -- | -- |
| 130. | Ц0108-165 -1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | шт | 9,00 | 2445,75<br>869,40 | 1556,25<br>343,74 | 22012<br>7825 | 14006<br>3094 | 4,60<br>1,99 | 41<br>18 |
| | | Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 88174 |
| | | Раздел: МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 133. | С151601-136 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 | 1000м | 0,35 | 84200,00<br>-- | --<br>-- | 29470<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 134. | С151601-109 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 1000м | 0,17 | 16900,00<br>-- | --<br>-- | 2873<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 135. | С151607-99 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 | 1000м | 0,16 | 4150,00<br>-- | --<br>-- | 664<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 136. | С151607-134 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1 мм2 | 1000м | 0,02 | 6640,00<br>-- | --<br>-- | 153<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 137. | С151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У999У2 | шт | 13,00 | 1660,00<br>-- | --<br>-- | 21580<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 138. | ТПрайс-лист | Тепловое реле,Iпл.вст. 0,65А, РТЛ-1006 | шт | 1,00 | 754,72<br>-- | --<br>-- | 755<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 139. | ТПрайс-лист | Пускатель магнитный ПМЛ122002 | шт | 1,00 | 3618,89<br>-- | --<br>-- | 3619<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 140. | СПрайс-лист | Концевая заделка ПКВэ-1 | шт | 9,00 | 2195,34<br>-- | --<br>-- | 19758<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 141. | СПрайс-лист | Концевая муфта GUST01/4x16/70/750 | шт | 9,00 | 6736,32<br>-- | --<br>-- | 60627<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | 139498 |
| ИТОГО: | | | | | | | 5958439 | 289431 | | 2912 |
| | | | | | | | 463240 | 80214 | | 462 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 451077 |
| На общестроительные работы | 16505 |
| Всего накладных расходов: | 467582 |
| Итого с накладными | 6426021 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 359949 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 6785970 |
| Итого с временными, 1,8 % | 6900434 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 6987827 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 7013721 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 7078457 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 14777992 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 295560 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 15073552 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1808826 |
| Итого с НДС | 16882378 |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Заказчик** **Подрядчик**

Принял: Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю

Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"Форма N 2в

ПодрядчикТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор№ 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98, расположенной по ул. Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г. Алматы»

Наименование обьекта: **Охранная сигнализация**

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль** 2013 г.

| N п/п | Наименования: и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1. | Ц0110-667-1 МОНТАЖ ПАНЕЛИ ДО 10 ШЛЕЙФА | шт | 12,00 | 5129,25 | 2,00 | 61551 | 24 | 26,45 | 317 |
| | | | | 4916,25 | -- | 58995 | -- | -- | -- |
| 2. | Ц0108-121-3 Монтаж аккумулятора | шт | 12,00 | 574,45 | -- | 6893 | -- | 3,45 | 41 |
| | | | | 509,45 | -- | 6113 | -- | -- | -- |
| 3. | Ц0110-668-5 Датчики и извещатели охранные | шт | 130,00 | 294,95 | -- | 38344 | -- | 1,15 | 150 |
| | | | | 274,85 | -- | 35730 | -- | -- | -- |
| 4. | Ц0110-669-4 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ | шт | 12,00 | 984,90 | 2,00 | 11819 | 24 | 5,75 | 69 |
| | | | | 952,20 | -- | 11426 | -- | -- | -- |
| 5. | Ц0108-641-1 Коробка универсальная | шт | 90,00 | 6084,38 | 20,38 | 547594 | 1834 | 19,55 | 1760 |
| | | | | 3312,00 | 2,87 | 298080 | 259 | 0,02 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ц0108-396 -5 | Монтаж кабельного канала | м | 1200,00 | 214,94<br>63,13 | 145,00<br>41,37 | 257922<br>75762 | 174000<br>49649 | 0,37<br>0,24 | 442<br>288 |
| 7. | Ц0108-147 -11 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг | м | 620,00 | 45,33<br>33,92 | 5,00<br>0,75 | 28102<br>21034 | 3100<br>465 | 0,21<br>0,00 | 128<br>3 |
| 8. | ТПрайс | Прибор приемно-контрольный и управления "Гранит-3" | шт | 11,00 | 4452,85<br>-- | --<br>-- | 48981<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | ТПрайс | Прибор приемно-контрольный и управления "Гранит-5" | шт | 1,00 | 4834,40<br>-- | --<br>-- | 4834<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | СПрайс | Батарея аккумуляторная | шт | 12,00 | 1012,62<br>-- | --<br>-- | 12151<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11. | СПрайс | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Рапид-3 | шт | 15,00 | 597,29<br>-- | --<br>-- | 8959<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12. | СПрайс | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-32 "Полюс" | шт | 90,00 | 75,16<br>-- | --<br>-- | 6764<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | СПрайс | Извещатель разбития стекла АСТРА-612 | шт | 25,00 | 1107,56<br>-- | --<br>-- | 27689<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | СПрайс | Светозвуковой оповещательшт Призма-200 | 12,00 | 617,07 | --<br>-- | 7405<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | |
| 15. | С151802-21 | Коробка универсальная УК-П | шт | 90,00 | 59,00<br>-- | --<br>-- | 5310<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | СПрайс | Кабельный канал размером 10х15мм | пм | 1200,00 | 19,78<br>-- | --<br>-- | 23733<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | СПрайс | Кабель 6-ти жильный КСПВ 6х0,4 | пм | 620,00 | 11,47<br>-- | --<br>-- | 7112<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 1105164 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | 1105163 | 178982 | | 2907 |
| | | | | | | | 507140 | 50373 | | 292 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 471897 |
| Всего накладных расходов: | 471897 |
| Итого с накладными | 1577060 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 91395 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1668455 |
| Итого с временными, 1,8 % | 1697519 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 1719709 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1726284 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1742721 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 3638352 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 72767 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3711119 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 445334 |
| Итого с НДС | 4156453 |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Заказчик**

Принял:

**Подрядчик**

Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор:

ҚҰЖАТТАР ҮШІН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

# Счет-фактура № 00000000008 от 21 июня 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №50 от 11.04.2013 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальный ремонт здания"Школы №98" | шт | 1 | 161 949 133,04 | 161 949 133,04 | 12% | 19 433 895,96 | 181 383 029,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **161 949 133,04** | | **19 433 895,96** | **181 383 029,00** | | |

**Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер-кассир

*(должность)*

Флярчик Ж.В.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 6 от 21 июня 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Основание: **Договор №50 от 11.04.2013 г**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальный ремонт здания"Школы №98" | 1 | шт | 181 383 029,00 | 181 383 029,00 |

**Итого: 181 383 029,00**

**В том числе НДС 19 433 895,96**

Всего оказано услуг 1, на сумму 181 383 029,00 KZT

**Сто восемьдесят один миллион триста восемьдесят три тысячи двадцать девять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

БИН: 061040006160

Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы

БИК: KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)

Мұхаметхан Әлікей Әнуарұлы
(ФИО, подпись)

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

БИН: 011240001633

Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК" ,г.Алматы

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ТОО «ААСТ»
ВОЗВРАТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633

**Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

**Типовая межведомственная форма №КС-3**
**Утвержденным Постановлением Госкомстата**

**Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73**

**Наименование строительства: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул. Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы**

# Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат на 21 июня 2013 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 50 | 11.04.2013 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, работ | С начала года (тенге) | В отчетном месяце (тенге) | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге | | | | | | В том числе НДС (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г. | Доп.затраты | | | |
| | | | | | | | На приобретение материалов | Другие доп.расходы | | |
| Всего по объекту | **340 247 419** | **181 383 029** | | | | | | | **19 433 896** | **181 383 029** |

**Заказчик:** _____

**КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Подрядчик:** _____

**Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Павильон 1.Канализация бытовая К1 (чугунная) | | | | | | | | |
| 67. | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 16,00 | 732,58<br>137,14 | 13,22<br>4,95 | 11721<br>2194 | 212<br>79 | 0,81<br>0,02 | 13<br>0 |
| 68. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 30,00 | 803,14<br>150,07 | 8,84<br>3,33 | 24094<br>4502 | 265<br>100 | 0,81<br>0,02 | 24<br>0 |
| 69. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 35,00 | 1242,87<br>165,60 | 13,22<br>4,95 | 43500<br>5796 | 463<br>173 | 0,89<br>0,02 | 31<br>1 |
| 70. | Е0116-3-1 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 50 мм | т | 0,01 | 17399,67<br>9030,38 | 998,50<br>374,06 | 258<br>134 | 15<br>6 | 55,31<br>1,82 | 1<br>0 |
| 71. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-50мм | шт | 3,00 | 316,44<br>-- | --<br>-- | 949<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 72. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-50мм | шт | 4,00 | 187,10 | -- | 748 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73. | Е0116-3-3 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм | т | 0,07 | 11155,41 | 998,50 | 828 | 74 | 33,12 | 2 |
| | | | | | 5330,25 | 374,06 | 396 | 28 | 1,82 | 0 |
| 74. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-100мм | шт | 5,00 | 893,96 | -- | 4470 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-100мм | шт | 7,00 | 510,27 | -- | 3572 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | СПрайс-ли ст | Патрубок переходной ПП 50х100 | шт | 1,00 | 197,78 | -- | 198 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | СПрайс-ли ст | Крестовина косая 100х100 | шт | 1,00 | 893,96 | -- | 894 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78. | С130810-1 92 | Заглушки чугунные, d 100 мм | шт | 5,00 | 489,00 | -- | 2445 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | С130810-1 93 | Заглушки чугунные, d 50 мм | шт | 4,00 | 349,00 | -- | 1396 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | Е0116-10-7 | Устройство патрубков из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 3,60 | 2063,57 | 34,84 | 7429 | 125 | 1,20 | 4 |
| | | | | | 207,26 | 13,05 | 746 | 47 | 0,06 | 0 |
| 81. | Е0115-179 -6 | Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком | м2 | 25,20 | 101,48 | -- | 2557 | -- | 0,59 | 15 |
| | | | | | 95,22 | -- | 2400 | -- | -- | -- |
| 82. | Е0116-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм | 1врезка | 2,00 | 3094,20 | 11,50 | 6188 | 23 | 10,28 | 21 |
| | | | | | 1624,95 | 5,62 | 3250 | 11 | 0,03 | 0 |
| | | Деталь прохода трубопроводов через фундамент | | | | | | | | |
| 83. | Е0122-8-1 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | км | 0,00 | 360694,29 | 144210,54 | 361 | 144 | 985,55 | 1 |
| | | | | | 186300,00 | 69412,50 | 186 | 69 | 339,01 | 0 |
| 84. | С130806-1 30 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х8 мм | м | 1,00 | 9520,00 | -- | 9558 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая | т | 0,00 | 45300,00 | -- | 48 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-I, d 12 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Павильон 1.Канализация бытовая К1 (чугунная) | | | | | | | | |
| 161. | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 12,00 | 732,58<br>137,14 | 13,22<br>4,95 | 8791<br>1646 | 159<br>59 | 0,81<br>0,02 | 10<br>0 |
| 162. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 24,00 | 803,14<br>150,07 | 8,84<br>3,33 | 19275<br>3602 | 212<br>80 | 0,81<br>0,02 | 19<br>0 |
| 163. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 35,00 | 1242,87<br>165,60 | 13,22<br>4,95 | 43500<br>5796 | 463<br>173 | 0,89<br>0,02 | 31<br>1 |
| 164. | Е0116-3-1 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 50 мм | т | 0,02 | 17399,67<br>9030,38 | 998,50<br>374,06 | 292<br>152 | 17<br>6 | 55,31<br>1,82 | 1<br>0 |
| 165. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-50мм | шт | 2,00 | 316,44<br>-- | --<br>-- | 633<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 166. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-50мм | шт | 7,00 | 187,10<br>-- | --<br>-- | 1310<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 167. | Е0116-3-3 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм | т | 0,07 | 11155,41<br>5330,25 | 998,50<br>374,06 | 828<br>396 | 74<br>28 | 33,12<br>1,82 | 2<br>0 |
| 168. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-100мм | шт | 5,00 | 893,96<br>-- | --<br>-- | 4470<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 169. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-100мм | шт | 7,00 | 510,27<br>-- | --<br>-- | 3572<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 170. | СПрайс-ли ст | Патрубок переходной ПП 50х100 | шт | 1,00 | 197,78<br>-- | --<br>-- | 198<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 171. | СПрайс-ли ст | Крестовина косая 100х100 | шт | 1,00 | 834,62<br>-- | --<br>-- | 835<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 172. | С130810-1 92 | Заглушки чугунные, d 100 мм | шт | 5,00 | 489,00<br>-- | --<br>-- | 2445<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 173. | С130810-1 93 | Заглушки чугунные, d 50 мм | шт | 4,00 | 349,00 | -- | 1396 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174. | Е0116-10-7 | Устройство патрубков из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 0,80 | 2063,57 | 34,84 | 1651 | 28 | 1,20 | 1 |
| | | | | | 207,26 | 13,05 | 166 | 10 | 0,06 | 0 |
| 175. | Е0115-179-6 | Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком | м2 | 23,52 | 101,48 | -- | 2387 | -- | 0,59 | 14 |
| | | | | | 95,22 | -- | 2240 | -- | -- | -- |
| 176. | Е0116-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм | 1врезка | 2,00 | 3094,20 | 11,50 | 6188 | 23 | 10,28 | 21 |
| | | | | | 1624,95 | 5,62 | 3250 | 11 | 0,03 | 0 |
| | | Деталь прохода трубопроводов через фундамент | | | | | | | | |
| 177. | Е0122-8-1-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | км | 0,00 | 360694,29 | 144210,54 | 361 | 144 | 985,55 | 1 |
| | | | | | 186300,00 | 69412,50 | 186 | 69 | 339,01 | 0 |
| 178. | С130806-130 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х8 мм | м | 1,00 | 9520,00 | -- | 9558 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,00 | 45300,00 | -- | 48 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Канализация бытовая К1 (чугунная) | | | | | | | | |
| 238. | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 20,00 | 732,58 | 13,22 | 14652 | 264 | 0,81 | 16 |
| | | | | | 137,14 | 4,95 | 2743 | 99 | 0,02 | 0 |
| 239. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 20,00 | 803,14 | 8,84 | 16063 | 177 | 0,81 | 16 |
| | | | | | 150,07 | 3,33 | 3002 | 67 | 0,02 | 0 |
| 240. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 5,00 | 1242,87 | 13,22 | 6214 | 66 | 0,89 | 4 |
| | | | | | 165,60 | 4,95 | 828 | 25 | 0,02 | 0 |
| 241. | Е0116-3-1 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 50 мм | т | 0,02 | 17399,67 | 998,50 | 432 | 25 | 55,31 | 1 |
| | | | | | 9030,38 | 374,06 | 224 | 9 | 1,82 | 0 |
| 242. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-50мм | шт | 4,00 | 316,44 | -- | 1266 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой д-50мм | шт | 3,00 | 257,11 | -- | 771 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244. | СПрайс-ли | Отвод косой д-50мм | шт | 4,00 | 187,10 | -- | 748 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245. | Е0116-3-3 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм | т | 0,01 | 11155,41<br>5330,25 | 998,50<br>374,06 | 126<br>60 | 11<br>4 | 33,12<br>1,82 | 0<br>0 |
| 246. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-100мм | шт | 1,00 | 893,96<br>-- | --<br>-- | 894<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 247. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-100мм | шт | 1,00 | 510,27<br>-- | --<br>-- | 510<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 248. | С130810-1 92 | Заглушки чугунные, d 100 мм | шт | 1,00 | 489,00<br>-- | --<br>-- | 489<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 249. | С130810-1 93 | Заглушки чугунные, d 50 мм | шт | 3,00 | 349,00<br>-- | --<br>-- | 1047<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 250. | Е0116-10-7 | Устройство патрубков из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 0,80 | 2063,57<br>207,26 | 34,84<br>13,05 | 1651<br>166 | 28<br>10 | 1,20<br>0,06 | 1<br>0 |
| 251. | Е0115-179-6 | Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком | м2 | 8,00 | 101,48<br>95,22 | --<br>-- | 812<br>762 | --<br>-- | 0,59<br>-- | 5<br>-- |
| 252. | Е0116-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм | 1врезка | 2,00 | 3094,20<br>1624,95 | 11,50<br>5,62 | 6188<br>3250 | 23<br>11 | 10,28<br>0,03 | 21<br>0 |
| | | Деталь прохода трубопроводов через фундамент | | | | | | | | |
| 253. | Е0122-8-1 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | км | 0,00 | 360694,29<br>186300,00 | 144210,54<br>69412,50 | 361<br>186 | 144<br>69 | 985,55<br>339,01 | 1<br>0 |
| 254. | С130806-1 30 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х8 мм | м | 1,00 | 9520,00<br>-- | --<br>-- | 9558<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 255. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,00 | 45300,00<br>-- | --<br>-- | 48<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Канализация бытовая К1 (чугунная) | | | | | | | | |
| 307. | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 14,00 | 732,58<br>137,14 | 13,22<br>4,95 | 10256<br>1920 | 185<br>69 | 0,81<br>0,02 | 11<br>0 |
| 308. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в | м | 12,00 | 803,14 | 8,84 | 9638 | 106 | 0,81 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | | | 150,07 | 3,33 | 1801 | 40 | 0,02 | 0 |
| 309. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 9,00 | 1242,87<br>165,60 | 13,22<br>4,95 | 11186<br>1490 | 119<br>45 | 0,89<br>0,02 | 8<br>0 |
| 310. | Е0115-179-6 | Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком | м2 | 7,68 | 101,48<br>95,22 | --<br>-- | 779<br>731 | --<br>-- | 0,59<br>-- | 5<br>-- |
| 311. | Е0116-3-1 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 50 мм | т | 0,02 | 17399,67<br>9030,38 | 998,50<br>374,06 | 327<br>170 | 19<br>7 | 55,31<br>1,82 | 1<br>0 |
| 312. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-50мм | шт | 3,00 | 316,44<br>-- | --<br>-- | 949<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 313. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой д-50мм | шт | 2,00 | 257,11<br>-- | --<br>-- | 514<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 314. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-50мм | шт | 4,00 | 187,10<br>-- | --<br>-- | 748<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 315. | Е0116-3-3 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм | т | 0,05 | 11155,41<br>5330,25 | 998,50<br>374,06 | 524<br>251 | 47<br>18 | 33,12<br>1,82 | 2<br>0 |
| 316. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-100х50мм | шт | 2,00 | 893,96<br>-- | --<br>-- | 1788<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 317. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-100мм | шт | 3,00 | 557,73<br>-- | --<br>-- | 1673<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 318. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-100мм | шт | 4,00 | 510,27<br>-- | --<br>-- | 2041<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 319. | С130810-192 | Заглушки чугунные, d 100 мм | шт | 3,00 | 489,00<br>-- | --<br>-- | 1467<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 320. | С130810-193 | Заглушки чугунные, d 50 мм | шт | 2,00 | 349,00<br>-- | --<br>-- | 698<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 321. | Е0116-10- | Устройство патрубков из стальных | м | 0,80 | 2063,57 | 34,84 | 1651 | 28 | 1,20 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | электросварных труб диам. 150 мм | | | 207,26 | 13,05 | 166 | 10 | 0,06 | 0 |
| 322. | E0116-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм | 1врезка | 2,00 | 3094,20<br>1624,95 | 11,50<br>5,62 | 6188<br>3250 | 23<br>11 | 10,28<br>0,03 | 21<br>0 |
| | | Деталь прохода трубопроводов через фундамент | | | | | | | | |
| 323. | E0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | км | 0,00 | 360694,29<br>186300,00 | 144210,54<br>69412,50 | 361<br>186 | 144<br>69 | 985,55<br>339,01 | 1<br>0 |
| 324. | C130806-1-30 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х8 мм | м | 1,00 | 9520,00<br>-- | --<br>-- | 9558<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 325. | C12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,00 | 45300,00<br>-- | --<br>-- | 48<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Канализация бытовая К1 (чугунная) | | | | | | | | |
| 373. | E0116-4-1 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 3,00 | 417,37<br>131,96 | 4,44<br>1,66 | 1252<br>396 | 13<br>5 | 0,77<br>0,01 | 2<br>0 |
| 374. | E0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 26,00 | 803,14<br>150,07 | 8,84<br>3,33 | 20882<br>3902 | 230<br>86 | 0,81<br>0,02 | 21<br>0 |
| 375. | E0115-179-6 | Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком | м2 | 7,28 | 101,48<br>95,22 | --<br>-- | 739<br>693 | --<br>-- | 0,59<br>-- | 4<br>-- |
| 376. | E0116-3-1 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 50 мм | т | 0,03 | 17399,67<br>9030,38 | 998,50<br>374,06 | 487<br>253 | 28<br>10 | 55,31<br>1,82 | 2<br>0 |
| 377. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-50мм | шт | 4,00 | 316,44<br>-- | --<br>-- | 1266<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 378. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой д-50мм | шт | 5,00 | 257,11<br>-- | --<br>-- | 1286<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 379. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-50мм | шт | 3,00 | 187,10<br>-- | --<br>-- | 561<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 380. | E0116-10-7 | Устройство патрубков из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 0,40 | 2063,57<br>207,26 | 34,84<br>13,05 | 825<br>83 | 14<br>5 | 1,20<br>0,06 | 0<br>0 |
| 381. | E0116-28- | Врезка в действующие внутренние | 1врезка | 1,00 | 3094,20 | 11,50 | 3094 | 12 | 10,28 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | сети трубопроводов канализации диам. 100 мм | | | 1624,95 | 5,62 | 1625 | 6 | 0,03 | 0 |
| | | Деталь прохода трубопроводов через фундамент | | | | | | | | |
| 382. | E0122-8-1 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | км | 0,00 | 360694,29<br>186300,00 | 144210,54<br>69412,50 | 180<br>93 | 72<br>35 | 985,55<br>339,01 | 0<br>0 |
| 383. | C130806-1 30 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х8 мм | м | 0,50 | 9520,00<br>-- | --<br>-- | 4779<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 384. | C12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,00 | 45300,00<br>-- | --<br>-- | 24<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Канализация бытовая К1 (чугунная) | | | | | | | | |
| 419. | E0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 9,00 | 732,58<br>137,14 | 13,22<br>4,95 | 6593<br>1234 | 119<br>45 | 0,81<br>0,02 | 7<br>0 |
| 420. | E0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм | м | 70,00 | 803,14<br>150,07 | 8,84<br>3,33 | 56220<br>10505 | 619<br>233 | 0,81<br>0,02 | 56<br>1 |
| 421. | E0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 10,00 | 1242,87<br>165,60 | 13,22<br>4,95 | 12429<br>1656 | 132<br>49 | 0,89<br>0,02 | 9<br>0 |
| 422. | E0115-179 -6 | Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком | м2 | 24,40 | 101,48<br>95,22 | --<br>-- | 2476<br>2323 | --<br>-- | 0,59<br>-- | 15<br>-- |
| 423. | E0116-3-1 | Установ ка чугунных напорных фасонных частей диам. 50 мм | т | 0,10 | 17399,67<br>9030,38 | 998,50<br>374,06 | 1670<br>867 | 96<br>36 | 55,31<br>1,82 | 5<br>0 |
| 424. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-50мм | шт | 8,00 | 316,44<br>-- | --<br>-- | 2532<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 425. | СПрайс-ли ст | Тройник прямой д-50мм | шт | 26,00 | 257,11<br>-- | --<br>-- | 6685<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 426. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-50мм | шт | 7,00 | 187,10<br>-- | --<br>-- | 1310<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 427. | E0116-3-3 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм | т | 0,01 | 11155,41<br>5330,25 | 998,50<br>374,06 | 93<br>44 | 8<br>3 | 33,12<br>1,82 | 0<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428. | СПрайс-ли ст | Тройник косой д-100х50мм | шт | 1,00 | 893,96<br>--- | --<br>--- | 894<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 429. | СПрайс-ли ст | Отвод косой д-100мм | шт | 1,00 | 510,27<br>--- | --<br>--- | 510<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 430. | С130810-193 | Заглушки чугунные, d 50 мм | шт | 10,00 | 349,00<br>--- | --<br>--- | 3490<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 431. | СПрайс-ли ст | Ревизия д-100мм | шт | 1,00 | 870,22<br>--- | --<br>--- | 870<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 432. | Е0116-21-2 | Установка воронок сливных диам.50 мм | 1воронка | 22,00 | 140,56<br>113,85 | 1,96<br>-- | 3092<br>2505 | 43<br>-- | 0,70<br>-- | 15<br>-- |
| 433. | СПрайс | Воронка стальная сварная диам.100х50 Н 80мм | шт | 22,00 | 375,78<br>--- | --<br>--- | 8267<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 434. | Е0116-10-7 | Устройство патрубков из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 0,40 | 2063,57<br>207,26 | 34,84<br>13,05 | 825<br>83 | 14<br>5 | 1,20<br>0,06 | 0<br>0 |
| 435. | Е0116-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм | 1врезка | 1,00 | 3094,20<br>1624,95 | 11,50<br>5,62 | 3094<br>1625 | 12<br>6 | 10,28<br>0,03 | 10<br>0 |
| | | Деталь прохода трубопроводов через фундамент | | | | | | | | |
| 436. | Е0122-8-1-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | км | 0,00 | 360694,29<br>186300,00 | 144210,54<br>69412,50 | 180<br>93 | 72<br>35 | 985,55<br>339,01 | 0<br>0 |
| 437. | С130806-130 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х8 мм | м | 0,50 | 9520,00<br>--- | --<br>--- | 4779<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 438. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,00 | 45300,00<br>--- | --<br>--- | 24<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 598. | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | м | 8,00 | 737,09<br>141,25 | 13,62<br>5,10 | 5897<br>1130 | 109<br>41 | 0,83<br>0,02 | 7<br>0 |
| | | Канализация бытовая К1 (чугунная) | | | | | | | | |
| 599. | Е0116-5-1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50 мм | м | 2,00 | 807,90<br>154,58 | 9,10<br>3,42 | 1616<br>309 | 18<br>7 | 0,83<br>0,02 | 2<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600. | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм | м | 6,00 | 1248,23<br>170,57 | 13,62<br>5,10 | 7489<br>1023 | 82<br>31 | 0,91<br>0,02 | 5<br>0 |
| 601. | Е0115-179-6 | Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком | м2 | 3,44 | 104,34<br>98,08 | --<br>-- | 359<br>337 | --<br>-- | 0,61<br>-- | 2<br>-- |
| 602. | Е0116-3-3 | Установка чугунных напорных фасонных частей диам. 100 мм | т | 0,02 | 11345,27<br>5490,16 | 1028,45<br>385,28 | 277<br>134 | 25<br>9 | 34,11<br>1,88 | 1<br>0 |
| 603. | СПрайс-лист | Тройник косой д-100мм | шт | 1,00 | 557,73<br>-- | --<br>-- | 558<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 604. | СПрайс-лист | Отвод косой д-100мм | шт | 2,00 | 510,27<br>-- | --<br>-- | 1021<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 605. | СПрайс-лист | Тройник косой д-100х50мм | шт | 2,00 | 893,96<br>-- | --<br>-- | 1788<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 606. | С130810-192 | Заглушки чугунные, d 100 мм | шт | 1,00 | 489,00<br>-- | --<br>-- | 489<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 607. | Е0116-10-7 | Устройство патрубков из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 0,40 | 2070,84<br>213,48 | 35,88<br>13,44 | 828<br>85 | 14<br>5 | 1,23<br>0,07 | 0<br>0 |
| 608. | Е0116-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм | 1врезка | 1,00 | 3143,29<br>1673,70 | 11,84<br>5,79 | 3143<br>1674 | 12<br>6 | 10,59<br>0,03 | 11<br>0 |
| | | Деталь прохода трубопроводов через фундамент | | | | | | | | |
| 609. | Е0122-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм | км | 0,00 | 370609,60<br>191889,00 | 148536,85<br>71494,88 | 185<br>96 | 74<br>36 | 1015,12<br>349,18 | 1<br>0 |
| 610. | С130806-130 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х8 мм | м | 0,50 | 9520,00<br>-- | --<br>-- | 4779<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 611. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,00 | 45300,00<br>-- | --<br>-- | 24<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Павильон 1.Канализация бытовая К1 (чугунная) | | | | | | | | 531041 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | 531037 | 5661 | | 524 |
| | | | | | | | 90992 | 2206 | | 11 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 10614 |
| На сантехнические работы | 94813 |
| Всего накладных расходов: | 105427 |
| Итого с накладными | 636464 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 38188 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 674652 |
| Итого с временными, 1,8 % | 686796 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 696068 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 698815 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 705683 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 1473284 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 29466 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1502750 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 180330 |
| Итого с НДС | 1683080 |

Алматы қаласы «ҚАРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик

Принял:

Подрядчик

Сдал:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Технадзор:

Объемы и качество работ подтверждаю

Тех. надзор Мамбетов Б.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 060640001000 СейсмоСтройЗащита

**Заказчик:** КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

**Подрядчик:** ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

Наименование обьекта: Электромонтажные работы

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Силовое электрооборудование | | | | | | | | |
| 4. | Ц0108-571 -2 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения | м | 8,40 | 6865,75<br>4036,50 | 1636,25<br>393,75 | 57672<br>33907 | 13745<br>3307 | 23,00<br>2,28 | 193<br>19 |
| 12. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО1 | шт | 2,00 | 16897,36<br>-- | --<br>-- | 33795<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО2 | шт | 1,00 | 17065,07<br>-- | --<br>-- | 17065<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО3 | шт | 1,00 | 16729,64<br>-- | --<br>-- | 16730<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО4 | шт | 1,00 | 17065,07<br>-- | --<br>-- | 17065<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО5 | шт | 1,00 | 27756,95<br>-- | --<br>-- | 27757<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО6 | шт | 1,00 | 20503,24<br>-- | --<br>-- | 20503<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО7 | шт | 1,00 | 11970,71 | -- | 11971 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО8 | шт | 1,00 | 15241,16<br>-- | --<br>-- | 15241<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО9 | шт | 1,00 | 14276,80<br>-- | --<br>-- | 14277<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО10 | шт | 1,00 | 10314,52<br>-- | --<br>-- | 10315<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО11 | шт | 1,00 | 8239,03<br>-- | --<br>-- | 8239<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩО12 | шт | 1,00 | 7211,77<br>-- | --<br>-- | 7212<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | СПрайс | Щит навесного исполнения,ЩАО-1 | шт | 1,00 | 7903,60<br>-- | --<br>-- | 7904<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Раздел 1. Освещение | | | | | | | | |
| 63. | Ц0110-698-1 | Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене | шт | 1500,00 | 105,90<br>103,50 | --<br>-- | 158850<br>155250 | --<br>-- | 0,57<br>-- | 862<br>-- |
| 64. | С151803-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 1000шт | 1,00 | 18000,00<br>-- | --<br>-- | 18000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 65. | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 1000шт | 0,50 | 16300,00<br>-- | --<br>-- | 8150<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 77. | СПрайс | Подрозетники | шт | 250,00 | 118,67<br>-- | --<br>-- | 29667<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 78. | Ц0108-146-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг | м | 5690,00 | 106,17<br>35,99 | 40,38<br>8,75 | 604107<br>204812 | 229734<br>49788 | 0,23<br>0,05 | 1309<br>289 |
| 81. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | м | 300,00 | 36,39<br>-- | --<br>-- | 10917<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | м | 700,00 | 52,61<br>-- | --<br>-- | 36826<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 83. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | м | 1000,00 | 81,88<br>-- | --<br>-- | 81880<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | м | 400,00 | 143,59<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 57435<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 93. | С151603-2 2 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 1000м | 0,33 | 83000,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 27390<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 94. | С151603-2 3 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2 | 1000м | 0,10 | 83100,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8310<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 95. | Ц0108-409 -1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 5450,00 | 126,77<br>45,54 | 61,13<br>15,25 | 690869<br>248193 | 333131<br>83113 | 0,25<br>0,09 | 1379<br>482 |
| 96. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.20мм | м | 2000,00 | 26,50<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 53004<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 97. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.25мм | м | 1500,00 | 34,41<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 51620<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 98. | Ц0108-409 -2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 560,00 | 172,97<br>56,92 | 91,25<br>22,87 | 96866<br>31878 | 51100<br>12810 | 0,33<br>0,13 | 187<br>74 |
| 100. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.32мм | м | 200,00 | 44,70<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8940<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 101. | Е0121-1-1 | Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм | м | 250,00 | 89,76<br>73,23 | 10,29<br>5,14 | 22440<br>18308 | 2572<br>1284 | 0,45<br>0,02 | 112<br>6 |
| 103. | СПрайс | Метизы | кг | 20,00 | 1296,28<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 25926<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 2256942 |
| | | Раздел: Наружное освещение | | | | | | | | |
| 110. | Е0101-16- 2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 | м3 | 70,00 | 25,38<br>1,14 | 24,21<br>6,85 | 1777<br>80 | 1695<br>480 | 0,01<br>0,02 | 0<br>2 |
| 111. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 70,00 | 154,22<br>154,22 | --<br>-- | 10795<br>10795 | --<br>-- | 1,12<br>-- | 78<br>-- |
| 118. | Е0133-204 -1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | опора | 23,00 | 5155,07<br>2274,41 | 2289,25<br>781,26 | 118567<br>52311 | 52653<br>17969 | 13,80<br>2,92 | 317<br>67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. | С12021-245 | Стоимость опор металлических для наружного освещения | т | 2,39 | 172800,00<br>-- | --<br>-- | 413338<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 120. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 107,64 | 50,94<br>9,57 | 0,05<br>-- | 5484<br>1030 | 5<br>-- | 0,05<br>-- | 5<br>-- |
| 121. | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 300,00 | 44,97<br>10,12 | 34,75<br>8,62 | 13491<br>3036 | 10425<br>2587 | 0,07<br>0,05 | 21<br>15 |
| 122. | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 300,00 | 51,00<br>33,35 | 13,25<br>2,87 | 15300<br>10005 | 3975<br>862 | 0,21<br>0,02 | 62<br>5 |
| 123. | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | м | 150,00 | 70,11<br>44,51 | 19,50<br>4,75 | 10516<br>6676 | 2925<br>713 | 0,28<br>0,03 | 41<br>4 |
| 124. | Ц0108-593-4 | Светильник с навинчиванием на трубу | шт | 25,00 | 539,30<br>197,80 | 310,00<br>88,87 | 13482<br>4945 | 7750<br>2222 | 1,00<br>0,52 | 25<br>13 |
| 125. | Ц0108-148-3 | Затягивание кабеля в опору | м | 90,00 | 51,51<br>37,03 | 8,38<br>2,00 | 4635<br>3333 | 754<br>180 | 0,22<br>0,01 | 20<br>1 |
| 127. | Ц0108-545-1 | Коробка клеммная | шт | 10,00 | 920,23<br>550,85 | 24,37<br>2,88 | 9202<br>5508 | 244<br>29 | 3,45<br>0,02 | 35<br>0 |
| 131. | С"Казахский | Светильники тип РКУ28-125-001 | шт | 25,00 | 5102,67<br>-- | --<br>-- | 127567<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 132. | С"Казахский | Лампа натриевая ДНаТ-250 | шт | 25,00 | 494,44<br>-- | --<br>-- | 12361<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 133. | С151601-136 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 | 1000м | 0,30 | 84200,00<br>-- | --<br>-- | 25260<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 134. | С151601-109 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 1000м | 0,10 | 16900,00<br>-- | --<br>-- | 1690<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 135. | С151607-99 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 | 1000м | 0,07 | 4150,00<br>-- | --<br>-- | 290<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137. | С151803-4 5 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У999У2 | шт | 10,00 | 1660,00 | -- | 16600 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Наружное освещение | | | | | | | | 800355 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 3057298 | 710707 | 4646 |
| | 790067 | 175344 | 977 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 750054 |
| На общестроительные работы | 12301 |
| На металломонтажные работы | 66415 |
| Всего накладных расходов: | 828770 |
| Итого с накладными | 3886068 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 220680 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4106748 |
| Итого с временными, 1,8 % | 4176924 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 4230503 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 4246378 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 4286067 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 8948202 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 178964 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 9127166 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1095260 |
| Итого с НДС | 10222426 |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик

Принял:

Технадзор: Сембаев

Подрядчик

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

**Заказчик:** КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

**Подрядчик:** ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Вентиляция | | | | | | | | |
| 21. | E0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 3,80 | 1923,35<br>298,86 | 17,27<br>6,47 | 7309<br>1136 | 66<br>25 | 1,86<br>0,03 | 7<br>0 |
| 22. | E0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 9,30 | 1894,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 17615<br>2552 | 129<br>48 | 1,70<br>0,03 | 16<br>0 |
| 23. | E0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 28,20 | 1973,14<br>237,73 | 12,01<br>4,49 | 55643<br>6704 | 339<br>127 | 1,47<br>0,02 | 42<br>1 |
| 24. | E0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 15,30 | 1906,41<br>178,50 | 11,03<br>4,13 | 29168<br>2731 | 169<br>63 | 1,11<br>0,02 | 17<br>0 |
| 31. | E0120-3-11 | Устройство коробов периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 9,24 | 1906,41<br>178,50 | 11,03<br>4,13 | 17615<br>1649 | 102<br>38 | 1,11<br>0,02 | 10<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Е0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 1,53 | 2014,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 3082<br>420 | 21<br>8 | 1,70<br>0,03 | 3<br>0 |
| 33. | Е0120-3-10 | Устройство коробов периметром 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 3,36 | 1973,14<br>237,73 | 12,01<br>4,49 | 6630<br>799 | 40<br>15 | 1,47<br>0,02 | 5<br>0 |
| 34. | Е0120-3-9 | Установка шиберов периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 5,00 | 324,08<br>274,40 | 13,89<br>5,20 | 1620<br>1372 | 69<br>26 | 1,70<br>0,03 | 9<br>0 |
| 35. | Е0120-3-10 | Установка шиберов периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 6,40 | 283,14<br>237,73 | 12,01<br>4,49 | 1812<br>1521 | 77<br>29 | 1,47<br>0,02 | 9<br>0 |
| 36. | С131310-25 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500 мм | шт | 3,00 | 1370,00<br>-- | --<br>-- | 4110<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37. | С131310-24 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм | шт | 5,00 | 958,00<br>-- | --<br>-- | 4790<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38. | С131310-23 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм | шт | 6,00 | 692,00<br>-- | --<br>-- | 4152<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 39. | Е0120-25-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм | шт | 1,00 | 4290,34<br>214,63 | 12,07<br>5,91 | 4290<br>215 | 12<br>6 | 1,32<br>0,03 | 1<br>0 |
| 40. | Е0120-3-13 | Прокладка переходов из оцинкованной стали 600х300 на 1200х500,толщиной 1,0 мм | м2 | 3,36 | 1858,84<br>133,13 | 11,38<br>4,25 | 6246<br>447 | 38<br>14 | 0,82<br>0,02 | 3<br>0 |
| 41. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1384,45<br>-- | --<br>-- | 2769<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 42. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 11,00 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 2038<br>1184 | 590<br>220 | 0,62<br>0,10 | 7<br>1 |
| 43. | С11031-16-5 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,55 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 3432<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 44. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н П2 | м2 | 0,40 | 1908,30 | 16,45 | 763 | 7 | 1,77 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | | | 284,63 | 6,16 | 114 | 2 | 0,03 | 0 |
| 45. | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 1,60 | 1880,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 3009<br>418 | 21<br>8 | 1,62<br>0,02 | 3<br>0 |
| 46. | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 4,60 | 1961,25<br>226,41 | 11,44<br>4,27 | 9022<br>1041 | 53<br>20 | 1,40<br>0,02 | 6<br>0 |
| 47. | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 42,60 | 1897,38<br>170,00 | 10,50<br>3,94 | 80829<br>7242 | 447<br>168 | 1,06<br>0,02 | 45<br>1 |
| 48. | Е0120-3-12 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 13,00 | 1863,23<br>137,14 | 10,97<br>4,11 | 24222<br>1783 | 143<br>53 | 0,85<br>0,02 | 11<br>0 |
| 49. | Е0120-3-12 | Устройство коробов периметром 2600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 7,80 | 1863,23<br>137,14 | 10,97<br>4,11 | 14533<br>1070 | 86<br>32 | 0,85<br>0,02 | 7<br>0 |
| 54. | Е0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 0,60 | 2000,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 1200<br>157 | 8<br>3 | 1,62<br>0,02 | 1<br>0 |
| 55. | Е0120-3-10 | Устройство коробов периметром 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 3,36 | 1961,25<br>226,41 | 11,44<br>4,27 | 6590<br>761 | 38<br>14 | 1,40<br>0,02 | 5<br>0 |
| 56. | Е0120-3-9 | Установка шиберов периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 2,80 | 310,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 869<br>732 | 37<br>14 | 1,62<br>0,02 | 5<br>0 |
| 57. | Е0120-3-10 | Установка шиберов периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 4,60 | 271,25<br>226,41 | 11,44<br>4,27 | 1248<br>1041 | 53<br>20 | 1,40<br>0,02 | 6<br>0 |
| 58. | С131310-25 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500 мм | шт | 4,00 | 1370,00<br>-- | --<br>-- | 5480<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | С131310-23 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм | шт | 4,00 | 692,00<br>-- | --<br>-- | 2768<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Е0120-25-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм | шт | 1,00 | 4279,54<br>204,41 | 11,50<br>5,62 | 4280<br>204 | 12<br>6 | 1,25<br>0,03 | 1<br>0 |
| 61. | Е0120-3-13 | Прокладка переходов из оцинкованной стали 600х300 на 1200х500,толщиной 1,0 мм | м2 | 3,36 | 1851,95<br>126,79 | 10,84<br>4,05 | 6223<br>426 | 36<br>14 | 0,79<br>0,02 | 3<br>0 |
| 62. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1384,45<br>-- | --<br>-- | 2769<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 14,00 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 2593<br>1507 | 751<br>280 | 0,62<br>0,10 | 9<br>1 |
| 64. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,70 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 4368<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | ПЗ | | | | | | | | |
| 65. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 3,40 | 1908,30<br>284,63 | 16,45<br>6,16 | 6488<br>968 | 56<br>21 | 1,77<br>0,03 | 6<br>0 |
| 66. | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 6,30 | 1880,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 11846<br>1646 | 83<br>31 | 1,62<br>0,02 | 10<br>0 |
| 67. | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 20,40 | 1961,25<br>226,41 | 11,44<br>4,27 | 40009<br>4619 | 233<br>87 | 1,40<br>0,02 | 29<br>0 |
| 68. | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 22,60 | 1897,38<br>170,00 | 10,50<br>3,94 | 42881<br>3842 | 237<br>89 | 1,06<br>0,02 | 24<br>0 |
| 69. | Е0120-3-12 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 8,70 | 1863,23<br>137,14 | 10,97<br>4,11 | 16210<br>1193 | 95<br>36 | 0,85<br>0,02 | 7<br>0 |
| 76. | Е0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 0,72 | 2000,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 1440<br>188 | 10<br>4 | 1,62<br>0,02 | 1<br>0 |
| 77. | Е0120-3-10 | Устройство коробов периметром 1600 мм из оцинкованной стали толщиной | м2 | 3,84 | 1961,25 | 11,44 | 7531 | 44 | 1,40 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,7 мм | | | 226,41 | 4,27 | 869 | 16 | 0,02 | 0 |
| 78. | Е0120-3-9 | Установка шиберов периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 3,20 | 310,35 | 13,22 | 993 | 42 | 1,62 | 5 |
| | | | | | 261,34 | 4,95 | 836 | 16 | 0,02 | 0 |
| 79. | Е0120-3-10 | Установка шиберов периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 6,40 | 271,25 | 11,44 | 1736 | 73 | 1,40 | 9 |
| | | | | | 226,41 | 4,27 | 1449 | 27 | 0,02 | 0 |
| 80. | С131310-25 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500 мм | шт | 4,00 | 1370,00 | -- | 5480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | С131310-24 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм | шт | 4,00 | 958,00 | -- | 3832 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | С131310-23 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм | шт | 3,00 | 692,00 | -- | 2076 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | Е0120-25-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм | шт | 1,00 | 4279,54 | 11,50 | 4280 | 12 | 1,25 | 1 |
| | | | | | 204,41 | 5,62 | 204 | 6 | 0,03 | 0 |
| 84. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1384,45 | -- | 2769 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 15,00 | 185,24 | 53,64 | 2779 | 805 | 0,62 | 9 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 1615 | 300 | 0,10 | 1 |
| 86. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,74 | 6240,00 | -- | 4618 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | В1 | | | | | | | | |
| 87. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 1,00 | 1908,30 | 16,45 | 1908 | 16 | 1,77 | 2 |
| | | | | | 284,63 | 6,16 | 285 | 6 | 0,03 | 0 |
| 88. | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 10,40 | 1880,35 | 13,22 | 19556 | 138 | 1,62 | 17 |
| | | | | | 261,34 | 4,95 | 2718 | 51 | 0,02 | 0 |
| 89. | Е0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н | м2 | 24,90 | 1961,25 | 11,44 | 48835 | 285 | 1,40 | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | | | 226,41 | 4,27 | 5638 | 106 | 0,02 | 1 |
| 90. | E0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 7,07 | 1507,38<br>170,00 | 10,50<br>3,94 | 10657<br>1202 | 74<br>28 | 1,06<br>0,02 | 7<br>0 |
| 93. | E0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 0,36 | 2000,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 720<br>94 | 5<br>2 | 1,62<br>0,02 | 1<br>0 |
| 94. | E0120-19-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | шт | 2,00 | 7232,57<br>579,60 | 70,34<br>25,31 | 14465<br>1159 | 141<br>51 | 3,50<br>0,13 | 7<br>0 |
| 95. | E0120-19-8к=2 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 7200 мм | шт | 1,00 | 14465,14<br>1159,20 | 140,68<br>50,62 | 14465<br>1159 | 141<br>51 | 6,99<br>0,25 | 7<br>0 |
| 96. | E0120-24-3 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | шт | 1,00 | 744,02<br>597,71 | 66,42<br>25,31 | 744<br>598 | 66<br>25 | 3,84<br>0,13 | 4<br>0 |
| 97. | C131305-14 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм | шт | 1,00 | 4830,00<br>-- | --<br>-- | 4830<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 98. | E0120-20-5 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм | шт | 1,00 | 1466,74<br>150,07 | 15,41<br>5,63 | 1467<br>150 | 15<br>6 | 0,89<br>0,03 | 1<br>0 |
| 99. | E0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 1,00 | 273,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 273<br>60 | 5<br>2 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 100. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 101. | E0120-25-6 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм | шт | 1,00 | 8304,77<br>344,14 | 22,14<br>8,44 | 8305<br>344 | 22<br>8 | 2,09<br>0,04 | 2<br>0 |
| 102. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 1,00 | 1384,45<br>-- | --<br>-- | 1384<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103. | E0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 8,40 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 1556<br>904 | 451<br>168 | 0,62<br>0,10 | 5<br>1 |
| 104. | C11031-16-5 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,42 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 2621<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 105. | E0120-3-2 | В2<br>Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 0,40 | 1908,30<br>284,63 | 16,45<br>6,16 | 763<br>114 | 7<br>2 | 1,77<br>0,03 | 1<br>0 |
| 106. | E0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 4,00 | 1880,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 7521<br>1045 | 53<br>20 | 1,62<br>0,02 | 6<br>0 |
| 107. | E0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 26,20 | 1961,25<br>226,41 | 11,44<br>4,27 | 51385<br>5932 | 300<br>112 | 1,40<br>0,02 | 37<br>1 |
| 108. | E0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 6,80 | 1897,38<br>170,00 | 10,50<br>3,94 | 12902<br>1156 | 71<br>27 | 1,06<br>0,02 | 7<br>0 |
| 109. | E0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 9,89 | 1507,38<br>170,00 | 10,50<br>3,94 | 14908<br>1681 | 104<br>39 | 1,06<br>0,02 | 10<br>0 |
| 112. | E0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 0,18 | 2000,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 360<br>47 | 2<br>1 | 1,62<br>0,02 | 0<br>0 |
| 113. | E0120-3-10 | Устройство коробов периметром 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 2,88 | 1961,25<br>226,41 | 11,44<br>4,27 | 5648<br>652 | 33<br>12 | 1,40<br>0,02 | 4<br>0 |
| 114. | E0120-24-3 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | шт | 1,00 | 744,02<br>597,71 | 66,42<br>25,31 | 744<br>598 | 66<br>25 | 3,84<br>0,13 | 4<br>0 |
| 115. | C131305-1-4 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм | шт | 1,00 | 4830,00<br>-- | --<br>-- | 4830<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. | E0120-20-5 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм | шт | 1,00 | 1466,74<br>150,07 | 15,41<br>5,63 | 1467<br>150 | 15<br>6 | 0,89<br>0,03 | 1<br>0 |
| 117. | E0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 1,00 | 273,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 273<br>60 | 5<br>2 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 118. | СПрайс-ли ст | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 119. | E0120-25-6 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм | шт | 1,00 | 8304,77<br>344,14 | 22,14<br>8,44 | 8305<br>344 | 22<br>8 | 2,09<br>0,04 | 2<br>0 |
| 120. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1384,45<br>-- | --<br>-- | 2769<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 121. | E0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 8,40 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 1556<br>904 | 451<br>168 | 0,62<br>0,10 | 5<br>1 |
| 122. | С11031-16-5 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,42 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 2621<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | В3, В4 | | | | | | | | |
| 123. | E0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 2,40 | 1908,30<br>284,63 | 16,45<br>6,16 | 4580<br>683 | 39<br>15 | 1,77<br>0,03 | 4<br>0 |
| 125. | E0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 0,36 | 2000,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 720<br>94 | 5<br>2 | 1,62<br>0,02 | 1<br>0 |
| 126. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1384,45<br>-- | --<br>-- | 2769<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | В5 | | | | | | | | |
| 129. | E0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 10,99 | 1908,30<br>284,63 | 16,45<br>6,16 | 20972<br>3128 | 181<br>68 | 1,77<br>0,03 | 19<br>0 |
| 130. | E0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 0,40 | 1908,30<br>284,63 | 16,45<br>6,16 | 763<br>114 | 7<br>2 | 1,77<br>0,03 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132. | Е0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 0,18 | 2000,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 360<br>47 | 2<br>1 | 1,62<br>0,02 | 0<br>0 |
| 133. | Е0120-19-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | шт | 1,00 | 7232,57<br>579,60 | 70,34<br>25,31 | 7233<br>580 | 70<br>25 | 3,50<br>0,13 | 3<br>0 |
| 134. | Е0120-24-1 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм | шт | 1,00 | 543,44<br>460,57 | 28,86<br>11,25 | 543<br>461 | 29<br>11 | 2,97<br>0,05 | 3<br>0 |
| 135. | С131305-1-1 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм | шт | 1,00 | 2890,00<br>-- | --<br>-- | 2890<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 136. | Е0120-20-2 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм | шт | 1,00 | 971,34<br>69,86 | 6,72<br>2,81 | 971<br>70 | 7<br>3 | 0,41<br>0,01 | 0<br>0 |
| 137. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 1,00 | 273,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 273<br>60 | 5<br>2 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 138. | СПрайс-листы | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 139. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1384,45<br>-- | --<br>-- | 2769<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 140. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 16,00 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 2964<br>1722 | 858<br>320 | 0,62<br>0,10 | 10<br>2 |
| 141. | С11031-16-5 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,80 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 4992<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | В6 | | | | | | | | |
| 142. | Е0120-20-5 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм | шт | 5,65 | 1466,74<br>150,07 | 15,41<br>5,63 | 8287<br>848 | 87<br>32 | 0,89<br>0,03 | 5<br>0 |
| 143. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 0,40 | 1908,30<br>284,63 | 16,45<br>6,16 | 763<br>114 | 7<br>2 | 1,77<br>0,03 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 24,00 | 1961,25<br>226,41 | 11,44<br>4,27 | 47070<br>5434 | 275<br>103 | 1,40<br>0,02 | 34<br>1 |
| 145. | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 18,00 | 1897,38<br>170,00 | 10,50<br>3,94 | 34153<br>3060 | 189<br>71 | 1,06<br>0,02 | 19<br>0 |
| 149. | Е0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 0,18 | 2000,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 360<br>47 | 2<br>1 | 1,62<br>0,02 | 0<br>0 |
| 150. | Е0120-3-11 | Устройство коробов периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 2,88 | 1897,38<br>170,00 | 10,50<br>3,94 | 5464<br>490 | 30<br>11 | 1,06<br>0,02 | 3<br>0 |
| 151. | Е0120-24-3 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | шт | 1,00 | 744,02<br>597,71 | 66,42<br>25,31 | 744<br>598 | 66<br>25 | 3,84<br>0,13 | 4<br>0 |
| 152. | С131305-14 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм | шт | 1,00 | 4830,00<br>-- | --<br>-- | 4830<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 153. | Е0120-20-5 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм | шт | 1,00 | 1466,74<br>150,07 | 15,41<br>5,63 | 1467<br>150 | 15<br>6 | 0,89<br>0,03 | 1<br>0 |
| 154. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 1,00 | 273,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 273<br>60 | 5<br>2 | 0,34<br>0,01 | 0<br>0 |
| 155. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 1,00 | 415,78<br>-- | --<br>-- | 416<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 156. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1384,45<br>-- | --<br>-- | 2769<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 157. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 30,00 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 5557<br>3229 | 1609<br>599 | 0,62<br>0,10 | 19<br>3 |
| 158. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 1,50 | 6240,00 | -- | 9360 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | В7 | | | | | | | | |
| 159. | Е0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 3,77 | 1838,30 | 16,45 | 6930 | 62 | 1,77 | 7 |
| | | | | | 284,63 | 6,16 | 1073 | 23 | 0,03 | 0 |
| 160. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 5,70 | 1908,30 | 16,45 | 10877 | 94 | 1,77 | 10 |
| | | | | | 284,63 | 6,16 | 1622 | 35 | 0,03 | 0 |
| 162. | Е0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 0,72 | 2000,35 | 13,22 | 1440 | 10 | 1,62 | 1 |
| | | | | | 261,34 | 4,95 | 188 | 4 | 0,02 | 0 |
| 163. | Е0120-24-1 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм | шт | 1,00 | 543,44 | 28,86 | 543 | 29 | 2,97 | 3 |
| | | | | | 460,57 | 11,25 | 461 | 11 | 0,05 | 0 |
| 164. | С131305-10 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм | шт | 1,00 | 2720,00 | -- | 2720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165. | Е0120-20-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм | шт | 1,00 | 870,34 | 6,72 | 870 | 7 | 0,41 | 0 |
| | | | | | 69,86 | 2,81 | 70 | 3 | 0,01 | 0 |
| 166. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 2,00 | 1384,45 | -- | 2769 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 3,20 | 185,24 | 53,64 | 593 | 172 | 0,62 | 2 |
| | | | | | 107,64 | 19,97 | 344 | 64 | 0,10 | 0 |
| 168. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,16 | 6240,00 | -- | 998 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | В8, В9 | | | | | | | | |
| 175. | Е0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 3,24 | 2000,35 | 13,22 | 6481 | 43 | 1,62 | 5 |
| | | | | | 261,34 | 4,95 | 847 | 16 | 0,02 | 0 |
| 176. | Е0120-15-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм | шт | 4,00 | 345,26 | 15,41 | 1381 | 62 | 1,63 | 7 |
| | | | | | 269,10 | 5,63 | 1076 | 23 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177. | СПрайс-лист | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1М с электроприводом | шт | 4,00 | 11476,28<br>--- | --<br>--- | 45905<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 178. | Е0120-24-1 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм | шт | 2,00 | 543,44<br>460,57 | 28,86<br>11,25 | 1087<br>921 | 58<br>22 | 2,97<br>0,05 | 6<br>0 |
| 179. | С131305-11 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм | шт | 2,00 | 2890,00<br>--- | --<br>--- | 5780<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 180. | Е0120-20-2 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм | шт | 2,00 | 971,34<br>69,86 | 6,72<br>2,81 | 1943<br>140 | 13<br>6 | 0,41<br>0,01 | 1<br>0 |
| 181. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 2,00 | 273,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 547<br>120 | 10<br>4 | 0,34<br>0,01 | 1<br>0 |
| 182. | СПрайс-лист | Кран шаровый д-20мм | шт | 2,00 | 415,78<br>--- | --<br>--- | 832<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 183. | Е0120-26-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | шт | 2,00 | 7956,09<br>287,21 | 17,37<br>5,62 | 15912<br>574 | 35<br>11 | 1,77<br>0,04 | 4<br>0 |
| 184. | СПрайс | Лючок питометражный | шт | 4,00 | 1384,45<br>--- | --<br>--- | 5538<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 185. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 74,00 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 13708<br>7965 | 3969<br>1478 | 0,62<br>0,10 | 46<br>7 |
| 186. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 0,37 | 6240,00<br>--- | --<br>--- | 2309<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| | | ВЕ1-ВЕ25 | | | | | | | | |
| 192. | Е0120-3-9 | Устройство коробов периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 21,45 | 2000,35<br>261,34 | 13,22<br>4,95 | 42908<br>5606 | 284<br>106 | 1,62<br>0,02 | 35<br>1 |
| 193. | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей воздуховодов мин.ватой "URSA" | м2 | 2500,00 | 185,24<br>107,64 | 53,64<br>19,97 | 463094<br>269100 | 134094<br>49937 | 0,62<br>0,10 | 1550<br>244 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194. | С11031-16-5 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | м3 | 12,50 | 6240,00 | -- | 78000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Р1 | | | | | | | | |
| 195. | Е0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 1,87 | 1838,30 | 16,45 | 3438 | 31 | 1,77 | 3 |
| | | | | | 284,63 | 6,16 | 532 | 12 | 0,03 | 0 |
| | | Итого по разделу: Вентиляция | | | | | | | | 1638055 |
| | | Раздел: Система отопления №1 | | | | | | | | |
| 242. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 380,00 | 273,30 | 4,95 | 103854 | 1881 | 0,34 | 130 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 22811 | 708 | 0,01 | 3 |
| 243. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 300,00 | 352,30 | 4,95 | 105690 | 1485 | 0,34 | 102 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 18009 | 559 | 0,01 | 3 |
| 244. | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м | 350,00 | 431,30 | 4,95 | 150955 | 1732 | 0,34 | 120 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 21010 | 652 | 0,01 | 3 |
| 245. | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 290,00 | 481,30 | 4,95 | 139577 | 1436 | 0,34 | 99 |
| | | | | | 60,03 | 1,86 | 17409 | 540 | 0,01 | 3 |
| 246. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 120,00 | 642,28 | 17,65 | 77074 | 2118 | 0,64 | 76 |
| | | | | | 115,40 | 6,61 | 13848 | 794 | 0,03 | 4 |
| 247. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 175,00 | 823,17 | 19,99 | 144055 | 3498 | 0,75 | 132 |
| | | | | | 133,51 | 7,49 | 23365 | 1310 | 0,04 | 6 |
| 250. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 92,00 | 22,68 | 0,06 | 2087 | 6 | 0,03 | 3 |
| | | | | | 6,68 | 0,03 | 615 | 2 | 0,00 | 0 |
| 251. | Е0115-172-4 | Антикоррозийное покрытие труб по грунтовке ГФ-021, количество окрасок 2 | м2 | 92,00 | 164,61 | 0,09 | 15144 | 8 | 0,74 | 68 |
| | | | | | 124,20 | 0,02 | 11426 | 2 | 0,00 | 0 |
| 252. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 171,00 | 82,97 | 21,06 | 14187 | 3602 | 0,24 | 41 |
| | | | | | 44,38 | 5,41 | 7589 | 926 | 0,03 | 5 |
| 253. | С11031-12-8 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 51,00 | 217,00 | -- | 11067 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254. | С11031-12 9 | Трубы теплоизоляционные К-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 120,00 | 271,00<br>-- | --<br>-- | 32520<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 255. | Е0126-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм | м | 175,00 | 247,14<br>165,35 | 6,64<br>2,54 | 43250<br>28936 | 1162<br>444 | 0,90<br>0,01 | 157<br>2 |
| 256. | С11031-16 4 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | м3 | 6,00 | 4330,00<br>-- | --<br>-- | 25980<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 257. | Е0126-23- 1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком | м | 175,00 | 120,40<br>34,42 | 7,99<br>3,10 | 21070<br>6023 | 1398<br>542 | 0,22<br>0,02 | 39<br>3 |
| 258. | С11011-94 4 | Стеклопластик рулонный, марка ПА-ТР-07, ПА-НП-750 | 10м2 | 7,00 | 4230,00<br>-- | --<br>-- | 29610<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 259. | Е0115-172 -4 | Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 572,00 | 164,61<br>124,20 | 0,09<br>0,02 | 94159<br>71042 | 50<br>14 | 0,74<br>0,00 | 425<br>0 |
| 260. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 30,00 | 200,00<br>-- | --<br>-- | 6000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Система отопления №1 | | | | | | | | 1016279 |
| | | Раздел: Система отопления №2 | | | | | | | | |
| 271. | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 370,00 | 273,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 101121<br>22211 | 1831<br>689 | 0,34<br>0,01 | 126<br>3 |
| 272. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 350,00 | 352,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 123305<br>21010 | 1732<br>652 | 0,34<br>0,01 | 120<br>3 |
| 273. | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | м | 100,00 | 431,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 43130<br>6003 | 495<br>186 | 0,34<br>0,01 | 34<br>1 |
| 274. | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 80,00 | 481,30<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 38504<br>4802 | 396<br>149 | 0,34<br>0,01 | 27<br>1 |
| 275. | Е0116-10- | Прокладка трубопроводов отопления | м | 120,00 | 642,28 | 17,65 | 77074 | 2118 | 0,64 | 76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | | | 115,40 | 6,61 | 13848 | 794 | 0,03 | 4 |
| 276. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 20,00 | 823,17<br>133,51 | 19,99<br>7,49 | 16463<br>2670 | 400<br>150 | 0,75<br>0,04 | 15<br>1 |
| 279. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 48,00 | 22,68<br>6,68 | 0,06<br>0,03 | 1089<br>321 | 3<br>1 | 0,03<br>0,00 | 2<br>0 |
| 280. | Е0115-172-4 | Антикоррозийное покрытие труб по грунтовке ГФ-021, количество окрасок 2 | м2 | 48,00 | 164,61<br>124,20 | 0,09<br>0,02 | 7901<br>5962 | 4<br>1 | 0,74<br>0,00 | 36<br>0 |
| 281. | Е0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX | м | 300,00 | 82,97<br>44,38 | 21,06<br>5,41 | 24890<br>13314 | 6319<br>1624 | 0,24<br>0,03 | 73<br>9 |
| 282. | С11031-12-7 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 100,00 | 190,00<br>-- | --<br>-- | 19000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 283. | С11031-12-8 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 80,00 | 217,00<br>-- | --<br>-- | 17360<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 284. | С11031-12-9 | Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | м | 120,00 | 271,00<br>-- | --<br>-- | 32520<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 285. | Е0126-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными типа URSA толщиной 60 мм | м | 66,00 | 247,14<br>165,35 | 6,64<br>2,54 | 16312<br>10913 | 438<br>167 | 0,90<br>0,01 | 59<br>1 |
| 286. | С11031-16-4 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | м3 | 3,30 | 4330,00<br>-- | --<br>-- | 14289<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 287. | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком | м | 66,00 | 120,40<br>34,42 | 7,99<br>3,10 | 7946<br>2272 | 527<br>205 | 0,22<br>0,02 | 15<br>1 |
| 288. | С11011-94-4 | Стеклопластик рулонный, марка ПА-ТР-07, ПА-НП-750 | 10м2 | 2,64 | 4230,00<br>-- | --<br>-- | 11167<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 289. | Е0115-172-4 | Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 150,00 | 164,61<br>124,20 | 0,09<br>0,02 | 24692<br>18630 | 13<br>4 | 0,74<br>0,00 | 111<br>0 |
| | | Итого по разделу: Система отопления №2 | | | | | | | | 576763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 3231098 | 182633 | 4398 |
| | 757316 | 66983 | 329 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 475419 |
| На сантехнические работы | 347118 |
| Всего накладных расходов: | 822536 |
| Итого с накладными | 4053635 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 243218 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 4296853 |
| Итого с временными, 1,8 % | 4374196 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 4433248 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 4450745 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 4494457 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 9383329 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 187667 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 9570996 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1148520 |
| Итого с НДС | 10719516 |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик

Принял:

Подрядчик

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Технадзор:

Объем и качество работ подтверждаю
Тех. надзор Толашов Б.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

Наименование обьекта: Демонтаж

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Коли-чество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Водопровод и канализация | | | | | | | | |
| | | Павильон 1 | | | | | | | | |
| 197. | E0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 25,20 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 5517<br>5517 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 39<br>-- |
| 198. | E0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 25,09 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 3365<br>3365 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 24<br>-- |
| 199. | E0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 14,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 2039<br>1993 | 46<br>7 | 0,85<br>0,00 | 12<br>0 |
| 200. | E0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 2,00 | 3689,43<br>2835,00 | 83,18<br>31,50 | 7379<br>5670 | 166<br>63 | 16,84<br>0,15 | 34<br>0 |
| 201. | E0166-14-1 | Прочистка и промывка трубопровода диаметром 100 мм | м | 14,00 | 1524,42<br>148,80 | 1353,64<br>435,85 | 21342<br>2083 | 18951<br>6102 | 0,80<br>1,84 | 11<br>26 |
| | | Павильон 2 | | | | | | | | |
| 212. | E0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без | м3 | 21,60 | 218,93 | -- | 4729 | -- | 1,54 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | креплений с откосами | | | 218,93 | -- | 4729 | -- | -- | -- |
| 213. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 21,49 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 2882<br>2882 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 21<br>-- |
| 214. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 12,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 1748<br>1708 | 39<br>6 | 0,85<br>0,00 | 10<br>0 |
| 215. | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 2,00 | 3689,43<br>2835,00 | 83,18<br>31,50 | 7379<br>5670 | 166<br>63 | 16,84<br>0,15 | 34<br>0 |
| 216. | Е0166-14-1 | Прочистка и промывка трубопровода диаметром 100 мм | м | 12,00 | 1524,42<br>148,80 | 1353,64<br>435,85 | 18293<br>1786 | 16244<br>5230 | 0,80<br>1,84 | 10<br>22 |
| | | | | | Павильон 3 | | | | | |
| 225. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 36,00 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 7881<br>7881 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 55<br>-- |
| 226. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 35,89 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 4813<br>4813 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 35<br>-- |
| 227. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 20,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 2913<br>2847 | 65<br>10 | 0,85<br>0,00 | 17<br>0 |
| 228. | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 2,00 | 3689,43<br>2835,00 | 83,18<br>31,50 | 7379<br>5670 | 166<br>63 | 16,84<br>0,15 | 34<br>0 |
| 229. | Е0166-14-1 | Прочистка и промывка трубопровода диаметром 100 мм | м | 20,00 | 1524,42<br>148,80 | 1353,64<br>435,85 | 30488<br>2976 | 27073<br>8717 | 0,80<br>1,84 | 16<br>37 |
| 238. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 25,20 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 5517<br>5517 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 39<br>-- |
| | | | | | Павильон 4а и 4б | | | | | |
| 239. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 25,09 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 3365<br>3365 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 24<br>-- |
| 240. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 14,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 2039<br>1993 | 46<br>7 | 0,85<br>0,00 | 12<br>0 |
| 241. | Е0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 2,00 | 3689,43<br>2835,00 | 83,18<br>31,50 | 7379<br>5670 | 166<br>63 | 16,84<br>0,15 | 34<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242. | E0166-14-1 | Прочистка и промывка трубопровода диаметром 100 мм | м | 14,00 | 1524,42<br>148,80 | 1353,64<br>435,85 | 21342<br>2083 | 18951<br>6102 | 0,80<br>1,84 | 11<br>26 |
| | | Павильон 5а и 5б | | | | | | | | |
| 250. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,40 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 1182<br>1182 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 8<br>-- |
| 251. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 5,29 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 709<br>709 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 5<br>-- |
| 252. | E0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 3,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 437<br>427 | 10<br>2 | 0,85<br>0,00 | 3<br>0 |
| 253. | E0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 1,00 | 3689,43<br>2835,00 | 83,18<br>31,50 | 3689<br>2835 | 83<br>32 | 16,84<br>0,15 | 17<br>0 |
| 254. | E0166-14-1 | Прочистка и промывка трубопровода диаметром 100 мм | м | 3,00 | 1524,42<br>148,80 | 1353,64<br>435,85 | 4573<br>446 | 4061<br>1308 | 0,80<br>1,84 | 2<br>6 |
| | | Павильон 6а и 6б | | | | | | | | |
| 263. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 15,30 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 3350<br>3350 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 24<br>-- |
| 264. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 15,19 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 2037<br>2037 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 15<br>-- |
| 265. | E0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 8,50 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 1238<br>1210 | 28<br>4 | 0,85<br>0,00 | 7<br>0 |
| 266. | E0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 1,00 | 3689,43<br>2835,00 | 83,18<br>31,50 | 3689<br>2835 | 83<br>32 | 16,84<br>0,15 | 17<br>0 |
| 267. | E0166-14-1 | Прочистка и промывка трубопровода диаметром 100 мм | м | 8,50 | 1524,42<br>148,80 | 1353,64<br>435,85 | 12958<br>1265 | 11506<br>3705 | 0,80<br>1,84 | 7<br>16 |
| | | Павильон 4а и 4б<br>Водопровод и канализация (столовая) | | | | | | | | |
| 292. | E0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 2,00 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 947<br>508 | 78<br>31 | 1,47<br>0,07 | 3<br>0 |
| 293. | C130901-48 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 2,00 | 1070,00<br>-- | --<br>-- | 2140<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294. | E0122-38-1 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм | врезка | 1,00 | 495,33<br>254,25 | 80,05<br>31,50 | 495<br>254 | 80<br>32 | 1,30<br>0,15 | 1<br>0 |
| 295. | E0122-38-3 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм | врезка | 1,00 | 950,73<br>396,00 | 180,25<br>67,50 | 951<br>396 | 180<br>68 | 2,01<br>0,33 | 2<br>0 |
| 296. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 20,70 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 4532<br>4532 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 32<br>-- |
| 297. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 20,51 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 2750<br>2750 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 20<br>-- |
| 298. | E0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 11,50 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 1675<br>1637 | 38<br>6 | 0,85<br>0,00 | 10<br>0 |
| 299. | E0116-1-3 | Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм | м | 11,50 | 770,87<br>110,25 | 17,67<br>6,62 | 8865<br>1268 | 203<br>76 | 0,66<br>0,03 | 8<br>0 |
| 300. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 64,80 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 14187<br>14187 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 100<br>-- |
| 301. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 64,52 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 8652<br>8652 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 63<br>-- |
| 302. | E0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 36,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 5243<br>5125 | 118<br>19 | 0,85<br>0,00 | 31<br>0 |
| 303. | E0116-4-3 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм | м | 36,00 | 1338,05<br>137,25 | 17,67<br>6,62 | 48170<br>4941 | 636<br>238 | 0,81<br>0,03 | 29<br>1 |
| 304. | E0123-13-5к=0,4 | Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев | м3 | 1,92 | 2185,23<br>646,38 | 1538,85<br>576,23 | 4196<br>1241 | 2955<br>1106 | 3,86<br>1,13 | 7<br>2 |
| | | Итого по разделу:<br>Водопровод и канализация | | | | | | | | 304451 |
| | | Раздел: Колодцы<br>========== | | | | | | | | |
| 305. | E0123-13- | Устройство канализационных круглых | м3 | 1,92 | 7212,85 | 1538,85 | 13849 | 2955 | 9,65 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | | | 1615,95 | 576,23 | 3103 | 1106 | 2,81 | 5 |
| 306. | С143018-3 7 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм | м | 1,80 | 7530,00 | -- | 13554 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 307. | С143018-4 0 | Кольца горловин смотровых колодцев | шт | 2,00 | 998,00 | -- | 1996 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308. | Е0107-20- 1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,15 | 89308,57 | 2434,57 | 13543 | 369 | 170,00 | 26 |
| | | | | | 31950,00 | 920,25 | 4845 | 140 | 4,49 | 1 |
| 309. | С143018-2 4 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые | м3 | 1,08 | 29600,00 | -- | 31968 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310. | С131104-0 010 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,00 | 13400,00 | -- | 26800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311. | Е0106-1-1 | Устройство бетонных лотков | м3 | 0,70 | 5318,77 | 66,01 | 3723 | 46 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 137 | 17 | 0,12 | 0 |
| 312. | С12021-22 2 | Стоимость стремянки | т | 0,34 | 151200,00 | -- | 51438 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313. | Е0113-26- 6к=2 | Окраска металлических стремянок эмалью ПФ-115 | м2 | 0,97 | 49,67 | 0,02 | 48 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 8 | -- | -- | -- |
| 314. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 20,72 | 245,44 | 3,82 | 5086 | 79 | 0,21 | 4 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 774 | 30 | 0,01 | 0 |
| 315. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев | м3 | 0,94 | 5318,77 | 66,01 | 5010 | 62 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 184 | 23 | 0,12 | 0 |
| 316. | Е0123-17- 1к=0,4 | Демонтаж жироуловителя | м3 | 3,20 | 820,77 | 296,34 | 2626 | 948 | 3,22 | 10 |
| | | | | | 524,43 | 110,93 | 1678 | 355 | 0,22 | 1 |
| 317. | Е0101-12- 14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или | м3 | 24,34 | 27,84 | 26,18 | 678 | 637 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | | 1,66 | 7,20 | 40 | 175 | 0,03 | 1 |
| 318. | E0101-164 -2 | Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы | м3 | 0,73 | 262,72<br>262,72 | --<br>-- | 192<br>192 | --<br>-- | 1,85<br>-- | 1<br>-- |
| 319. | E0101-27- 1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 17,93 | 5,55<br>-- | 5,55<br>1,80 | 100<br>-- | 100<br>32 | --<br>0,01 | --<br>0 |
| 320. | E0101-166 -1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 3,59 | 122,18<br>122,18 | --<br>-- | 438<br>438 | --<br>-- | 0,89<br>-- | 3<br>-- |
| 321. | E0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 14,34 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>-- | 309<br>244 | 65<br>-- | 0,11<br>-- | 2<br>-- |
| 322. | E0101-20- 2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 2,67 | 3,77<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 10<br>1 | 9<br>3 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 323. | C010333-A 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 4,67 | 176,40<br>35,28 | --<br>-- | 824<br>165 | --<br>-- | 0,74<br>-- | 3<br>-- |
| 324. | E0111-2-1 | Песчаное основание под жироуловитель | м3 | 0,26 | 1588,05<br>477,00 | --<br>-- | 407<br>122 | --<br>-- | 2,99<br>-- | 1<br>-- |
| 325. | E0113-37- 1 | Первый оклеечный слой из толя на нефтебитуме | м2 | 18,00 | 477,04<br>186,75 | 5,38<br>2,25 | 8587<br>3362 | 97<br>41 | 0,94<br>0,01 | 17<br>0 |
| 326. | E0106-1-1 | Набивка из бетона М-100 | м3 | 0,13 | 5420,77<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 705<br>25 | 9<br>3 | 1,35<br>0,12 | 0<br>0 |
| 327. | E0123-17- 1 | Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью до 3 м2 в сухих грунтах | м3 | 3,60 | 10852,52<br>1311,08 | 296,34<br>110,93 | 39069<br>4720 | 1067<br>399 | 8,05<br>0,54 | 29<br>2 |
| 328. | C131104-1 0 | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 | шт | 1,00 | 13400,00<br>-- | --<br>-- | 13400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 329. | C12021-22 2 | Стоимость скоб ходовых | т | 0,01 | 151200,00<br>-- | --<br>-- | 836<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330. | E0115-172-4 | Окраска скоб ходовых | м2 | 0,25 | 148,40 | 0,07 | 37 | -- | 0,65 | 0 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 27 | -- | 0,00 | 0 |
| 331. | E0115-72-1 | Цементно-церазитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону | м2 | 18,00 | 324,48 | 3,58 | 5841 | 64 | 0,73 | 13 |
| | | | | | 124,88 | 0,88 | 2248 | 16 | 0,04 | 1 |
| 332. | E0108-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя | м2 | 18,00 | 245,44 | 3,82 | 4418 | 69 | 0,21 | 4 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 672 | 26 | 0,01 | 0 |
| 333. | E0111-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | м2 | 0,05 | 195,53 | 9,95 | 9 | -- | 0,27 | 0 |
| | | | | | 39,60 | 3,74 | 2 | -- | 0,02 | 0 |
| 334. | E0109-53-2 | Монтаж металлических конструкций из стали | т | 0,01 | 9850,48 | 1162,95 | 129 | 15 | 46,60 | 1 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 97 | 1 | 0,53 | 0 |
| 335. | C12021-23-7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,01 | 154400,00 | -- | 2027 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336. | E0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза | м2 | 0,59 | 49,69 | 0,04 | 29 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 337. | E0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,03 | 22541,72 | 316,57 | 631 | 9 | 22,50 | 1 |
| | | | | | 3487,50 | 119,25 | 98 | 3 | 0,58 | 0 |
| 338. | E0122-39-5 | Тройник чугунный, диам. 150 мм | врезка | 1,00 | 8016,87 | 537,62 | 8017 | 538 | 6,42 | 6 |
| | | | | | 981,00 | 202,50 | 981 | 202 | 0,99 | 1 |
| 339. | E0106-1-1 | Бетонная отмостка вокруг жироуловителя | м3 | 3,10 | 5318,77 | 66,01 | 16488 | 205 | 1,35 | 4 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 607 | 77 | 0,12 | 0 |
| 340. | E0123-23-1 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 2,00 | 3689,43 | 83,18 | 7379 | 166 | 16,84 | 34 |
| | | | | | 2835,00 | 31,50 | 5670 | 63 | 0,15 | 0 |
| 341. | E0166-14-1 | Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром до 150 мм | м | 12,00 | 1524,42 | 1353,64 | 18293 | 16244 | 0,80 | 10 |
| | | | | | 148,80 | 435,85 | 1786 | 5230 | 1,84 | 22 |
| | | Итого по разделу: Колодцы | | | | | | | | 298493 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 602948<br>172236 | 125889<br>41034 | | 1105<br>173 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 166750 |
| На металломонтажные работы | 88 |
| На сантехнические работы | 85746 |
| Всего накладных расходов: | 252584 |
| Итого с накладными | 855532 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 51332 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 906864 |
| Итого с временными, 1,8 % | 923188 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 935651 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 939344 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 948576 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 1980382 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 39608 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2019990 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 242399 |
| Итого с НДС | 2262389 |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик

Принял:

Подрядчик

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование объекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы.

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Усиление узлов лестниц** | | | | | | | | |
| 36. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 228,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 31898<br>15135 | 15903<br>9343 | 0,35<br>0,06 | 81<br>15 |
| 37. | Е0146-25-18 | Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 912,00 | 1,66<br>0,72 | 0,76<br>0,45 | 1515<br>657 | 694<br>409 | 0,00<br>0,00 | 3<br>1 |
| 38. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,47 | 52657,31<br>47475,00 | 536,06<br>202,50 | 24492<br>22082 | 249<br>94 | 289,00<br>0,99 | 134<br>0 |
| 39. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,26 | 48300,00<br>-- | --<br>-- | 12380<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь | т | 0,21 | 45800,00 | -- | 9563 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | E0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 1,14 | 93997,62 | 304,24 | 107473 | 348 | 198,00 | 226 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 37817 | 131 | 0,56 | 1 |
| 42. | E0146-12-1 | Усиление лестничных колонн | т | 2,04 | 20908,55 | 2733,34 | 42602 | 5569 | 83,80 | 171 |
| | | | | | 15142,50 | 178,88 | 30853 | 364 | 0,77 | 2 |
| 43. | C11011-885 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/точности прокатки Ст3сп | т | 0,06 | 63800,00 | -- | 3916 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | C11011-892 | Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 1,61 | 69100,00 | -- | 111577 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | C12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,36 | 45800,00 | -- | 16554 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Усиление узлов крепления навесных панелей** | | | | | | | | |
| 46. | E0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 102,00 | 139,90 | 69,75 | 14270 | 7115 | 0,35 | 36 |
| | | | | | 66,38 | 40,98 | 6771 | 4180 | 0,06 | 7 |
| 47. | E0146-25-18 | Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 408,00 | 1,66 | 0,76 | 678 | 310 | 0,00 | 2 |
| | | | | | 0,72 | 0,45 | 294 | 183 | 0,00 | 0 |
| 48. | E0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,28 | 172357,31 | 536,06 | 47995 | 149 | 289,00 | 80 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 13220 | 56 | 0,99 | 0 |
| 49. | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,31 | 70437,87 | 304,24 | 21554 | 93 | 58,00 | 18 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 2961 | 35 | 0,56 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 0,31 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 168<br>90 | 44<br>-- | 1,34<br>-- | 0<br>-- |
| | | **Двс-32 шт** | | | | | | | | |
| 51. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 358,40 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 63687<br>30482 | 31595<br>18651 | 0,45<br>0,08 | 162<br>29 |
| 52. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 6451,20 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 23259<br>10774 | 11104<br>6555 | 0,01<br>0,00 | 57<br>10 |
| 53. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,09 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 11829<br>516 | 63<br>24 | 33,10<br>1,26 | 3<br>0 |
| 54. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 16,45 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 228018<br>149491 | 66151<br>17627 | 56,50<br>3,81 | 929<br>63 |
| 55. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 16,45 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 2019524<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 56. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 16,45 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 9045<br>4810 | 2377<br>-- | 1,34<br>-- | 22<br>-- |
| 57. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 740,05 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 15150<br>4300 | 15<br>-- | 0,03<br>-- | 22<br>-- |
| 58. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 740,05 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 245904<br>172506 | 73398<br>27493 | 1,18<br>0,36 | 872<br>268 |
| 59. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 685,28 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 528584<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Пс-13** | | | | | | | | |
| 60. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 72,80 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 12936<br>6192 | 6418<br>3789 | 0,45<br>0,08 | 33<br>6 |
| 61. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,02 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 2959<br>129 | 16<br>6 | 33,10<br>1,26 | 1<br>0 |
| 62. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 4,29 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 59447<br>38974 | 17246<br>4596 | 56,50<br>3,81 | 242<br>16 |
| 63. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 4,29 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 526512<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 64. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 4,29 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 2358<br>1254 | 620<br>-- | 1,34<br>-- | 6<br>-- |
| 65. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 192,94 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 3950<br>1121 | 4<br>-- | 0,03<br>-- | 6<br>-- |
| 66. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 192,94 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 64110<br>44974 | 19136<br>7168 | 1,18<br>0,36 | 227<br>70 |
| 67. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 178,66 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 137807<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Пс1-7шт** | | | | | | | | |
| 68. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 39,20 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 6966<br>3334 | 3456<br>2040 | 0,45<br>0,08 | 18<br>3 |
| 69. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,01 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 1593<br>69 | 9<br>3 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 70. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях | т | 2,55 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 35335<br>23166 | 10251<br>2732 | 56,50<br>3,81 | 144<br>10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пролетом до 24 м и высотой до 25 м | | | | | | | | |
| 71. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 2,55 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 312956<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 72. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 2,55 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 1402<br>745 | 368<br>-- | 1,34<br>-- | 3<br>-- |
| 73. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 114,68 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 2348<br>666 | 2<br>-- | 0,03<br>-- | 3<br>-- |
| 74. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 114,68 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 38106<br>26732 | 11374<br>4260 | 1,18<br>0,36 | 135<br>42 |
| 75. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 106,20 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 81913<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Двс1-24шт** | | | | | | | | |
| 76. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 268,80 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 47765<br>22861 | 23696<br>13988 | 0,45<br>0,08 | 122<br>22 |
| 77. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 4838,40 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 17444<br>8080 | 8328<br>4916 | 0,01<br>0,00 | 43<br>8 |
| 78. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,07 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 8875<br>387 | 48<br>18 | 33,10<br>1,26 | 2<br>0 |
| 79. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 4,26 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 59132<br>38767 | 17155<br>4571 | 56,50<br>3,81 | 241<br>16 |
| 80. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 4,26 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 523722<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 4,26 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 2346<br>1247 | 616<br>-- | 1,34<br>-- | 6<br>-- |
| 82. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 191,92 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 3929<br>1115 | 4<br>-- | 0,03<br>-- | 6<br>-- |
| 83. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 191,92 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 63771<br>44737 | 19035<br>7130 | 1,18<br>0,36 | 226<br>70 |
| 84. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 177,72 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 137081<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Др-5шт** | | | | | | | | |
| 85. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 28,00 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 4976<br>2381 | 2468<br>1457 | 0,45<br>0,08 | 13<br>2 |
| 86. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,01 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 1236<br>54 | 7<br>2 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 87. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,90 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 26297<br>17241 | 7629<br>2033 | 56,50<br>3,81 | 107<br>7 |
| 88. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 1,90 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 232909<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 1,90 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 1043<br>555 | 274<br>-- | 1,34<br>-- | 3<br>-- |
| 90. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 85,35 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 1747<br>496 | 2<br>-- | 0,03<br>-- | 3<br>-- |
| 91. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 85,35 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 28360<br>19895 | 8465<br>3171 | 1,18<br>0,36 | 101<br>31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | СПрайс-ли ст | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 79,03 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 60959<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Двс2-4шт** | | | | | | | | |
| 93. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 44,80 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 7961<br>3810 | 3949<br>2331 | 0,45<br>0,08 | 20<br>4 |
| 94. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 806,40 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 2907<br>1347 | 1388<br>819 | 0,01<br>0,00 | 7<br>1 |
| 95. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,01 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 1479<br>64 | 8<br>3 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 96. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 3,53 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 48943<br>32088 | 14199<br>3784 | 56,50<br>3,81 | 199<br>13 |
| 97. | С12021-11-6 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 3,53 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 433521<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 98. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 3,53 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 1941<br>1033 | 510<br>-- | 1,34<br>-- | 5<br>-- |
| 99. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 158,87 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 3252<br>923 | 3<br>-- | 0,03<br>-- | 5<br>-- |
| 100. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 158,87 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 52789<br>37033 | 15757<br>5902 | 1,18<br>0,36 | 187<br>58 |
| 101. | СПрайс-ли ст | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 147,11 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 113469<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Двс3-2шт** | | | | | | | | |
| 102. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными | отверст | 22,40 | 177,70 | 88,16 | 3980 | 1975 | 0,45 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | . | | 85,05 | 52,04 | 1905 | 1166 | 0,08 | 2 |
| 103. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 403,20 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 1454<br>673 | 694<br>410 | 0,01<br>0,00 | 4<br>1 |
| 104. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,01 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 742<br>32 | 4<br>1 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 105. | Е0109-18-1 | Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м | т | 2,84 | 7285,83<br>2385,00 | 3593,45<br>971,06 | 20661<br>6763 | 10190<br>2754 | 14,30<br>3,51 | 41<br>10 |
| 106. | С12021-12 0 | Стоимость металлических балок из стали С245 | т | 2,84 | 101700,00<br>-- | --<br>-- | 288396<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 2,32 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 32235<br>21133 | 9352<br>2492 | 56,50<br>3,81 | 131<br>9 |
| 108. | С12021-11 6 | Связи по колоннами стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 2,32 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 285485<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 109. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 2,32 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 1279<br>680 | 336<br>-- | 1,34<br>-- | 3<br>-- |
| 110. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 104,61 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 2142<br>608 | 2<br>-- | 0,03<br>-- | 3<br>-- |
| 111. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 104,61 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 34760<br>24385 | 10375<br>3886 | 1,18<br>0,36 | 123<br>38 |
| 112. | СПрайс-ли ст | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 96,87 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 74722<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Двс4-4шт** | | | | | | | | |
| 113. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 44,80 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 7961<br>3810 | 3949<br>2331 | 0,45<br>0,08 | 20<br>4 |
| 114. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 806,40 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 2907<br>1347 | 1388<br>819 | 0,01<br>0,00 | 7<br>1 |
| 115. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,01 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 1422<br>62 | 8<br>3 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 116. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 2,79 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 38689<br>25365 | 11224<br>2991 | 56,50<br>3,81 | 158<br>11 |
| 117. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 2,79 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 342657<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 118. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 2,79 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 1535<br>816 | 403<br>-- | 1,34<br>-- | 4<br>-- |
| 119. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 125,57 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 2571<br>730 | 3<br>-- | 0,03<br>-- | 4<br>-- |
| 120. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 125,57 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 41724<br>29270 | 12454<br>4665 | 1,18<br>0,36 | 148<br>46 |
| 121. | СПрайс-ли ст | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 116,27 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 89683<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Др1-1шт** | | | | | | | | |
| 122. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей | отверст. | 5,60 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 995<br>476 | 494<br>291 | 0,45<br>0,08 | 3<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жидкости /воды/ | | | | | | | | |
| 123. | E0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,0044 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 559<br>24 | 3<br>1 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 124. | E0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,48 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 6700<br>4392 | 1944<br>518 | 56,50<br>3,81 | 27<br>2 |
| 125. | C12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 0,48 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 59346<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 126. | E0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 0,48 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 266<br>141 | 70<br>-- | 1,34<br>-- | 1<br>-- |
| 127. | E0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 21,75 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 445<br>126 | --<br>-- | 0,03<br>-- | 1<br>-- |
| 128. | E0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 21,75 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 7227<br>5070 | 2157<br>808 | 1,18<br>0,36 | 26<br>8 |
| 129. | СПрайс-ли ст | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 20,14 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 15535<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Двс5-1шт** | | | | | | | | |
| 130. | E0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 11,20 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 1990<br>953 | 987<br>583 | 0,45<br>0,08 | 5<br>1 |
| 131. | E0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 201,60 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 727<br>337 | 347<br>205 | 0,01<br>0,00 | 2<br>0 |
| 132. | E0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,0036 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 460<br>20 | 2<br>1 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133. | Е0109-18-1 | Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25м | т | 0,36 | 7285,83 | 3593,45 | 2624 | 1294 | 14,30 | 5 |
| | | | | | 2385,00 | 971,06 | 859 | 350 | 3,51 | 1 |
| 134. | С12021-12-0 | Стоимость металлических балок из стали С245 | т | 0,36 | 101700,00 | -- | 36624 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,57 | 13864,97 | 4022,39 | 21817 | 6329 | 56,50 | 89 |
| | | | | | 9090,00 | 1071,86 | 14303 | 1687 | 3,81 | 6 |
| 136. | С12021-11-6 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 1,57 | 122800,00 | -- | 193226 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 1,57 | 549,99 | 144,52 | 865 | 227 | 1,34 | 2 |
| | | | | | 292,50 | -- | 460 | -- | -- | -- |
| 138. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 70,81 | 20,47 | 0,02 | 1450 | 1 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 5,81 | -- | 411 | -- | -- | -- |
| 139. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 70,81 | 332,28 | 99,18 | 23529 | 7023 | 1,18 | 83 |
| | | | | | 233,10 | 37,15 | 16506 | 2631 | 0,36 | 26 |
| 140. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 65,57 | 771,33 | -- | 50576 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 8470151 |
| | | Раздел: Усиление дверного проема | | | | | | | | |
| 141. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 17,00 | 139,90 | 69,75 | 2378 | 1186 | 0,35 | 6 |
| | | | | | 66,38 | 40,98 | 1128 | 697 | 0,06 | 1 |
| 142. | Е0146-25-18 | Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных | отверст. | 340,00 | 1,66 | 0,76 | 565 | 259 | 0,00 | 1 |
| | | | | | 0,72 | 0,45 | 245 | 153 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | | | | | | | | |
| 143. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,04 | 172357,31<br>47475,00 | 536,06<br>202,50 | 7039<br>1939 | 22<br>8 | 289,00<br>0,99 | 12<br>0 |
| 144. | Е0146-4-2 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами | т | 0,45 | 103728,59<br>32166,00 | 3209,40<br>1212,75 | 47172<br>14628 | 1460<br>552 | 179,48<br>5,92 | 82<br>3 |
| 145. | С11011-908 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 | т | 0,42 | 69700,00<br>-- | --<br>-- | 28959<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 146. | С11011-892 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,0009 | 69100,00<br>-- | --<br>-- | 64<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 147. | С11011-878 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,04 | 60200,00<br>-- | --<br>-- | 2309<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 148. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 20,46 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 419<br>119 | --<br>-- | 0,03<br>-- | 1<br>-- |
| 149. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 20,46 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 6800<br>4770 | 2030<br>760 | 1,18<br>0,36 | 24<br>7 |
| 150. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 18,95 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 14617<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Усиление дверного проема | | | | | | | | 110321 |
| | | ИТОГО: | | | | | 8580475<br>1068715 | 495807<br>190627 | | 5961<br>951 |
| | | Накладные расходы :<br>==========<br>На общестроительные работы | | | | | | 782386 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| На металломонтажные работы | 387456 |
| Всего накладных расходов: | 1169843 |
| Итого с накладными | 9750317 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 585019 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 10335336 |
| Итого с временными, 1,8 % | 10521372 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 10663411 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10705496 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10810710 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 22569973 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 451399 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 23021372 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2762565 |
| Итого с НДС | 25783937 |

**Заказчик**

Принял:

**Подрядчик**

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

Наименование обьекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Кровля с деревянными элементами | | | | | | | | |
| 36. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 2804,00 | 171,15<br>39,85 | 19,92<br>7,45 | 479903<br>111732 | 55870<br>20890 | 0,28<br>0,04 | 784<br>102 |
| 37. | Е0112-17-2к=25 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | 2804,00 | 133,64<br>3,16 | 0,18<br>0,06 | 374734<br>8868 | 491<br>175 | 0,03<br>0,01 | 73<br>26 |
| 38. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 34,78 | 5604,41<br>2173,50 | 409,16<br>154,69 | 194932<br>75599 | 14231<br>5380 | 13,34<br>0,75 | 464<br>26 |
| 40. | Е0112-8-1 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб | м2 | 979,40 | 91,47<br>25,88 | 0,20<br>0,09 | 89582<br>25342 | 196<br>86 | 0,15<br>0,00 | 151<br>0 |
| 42. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке | м2 | 3704,00 | 512,05<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 1896640<br>1162658 | 37966<br>14260 | 1,97<br>0,02 | 7284<br>69 |
| 43. | СПрайс | Металлочерепица "WECKMAn" | м2 | 4096,62 | 868,25 | -- | 3556874 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | СПрайс | Фасонный конек тип 1 | шт | 237,50 | 1186,67 | -- | 281834 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | СПрайс | Торцевая планка | м.п. | 264,50 | 494,44 | -- | 130781 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | СПрайс | Самоклеющая лента 3х10мм | м2 | 237,50 | 731,78 | -- | 173797 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | СПрайс | Лист разжелобки | шт | 120,00 | 969,11 | -- | 116293 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | СПрайс | Уплотнение разжелобки | м2 | 145,20 | 731,78 | -- | 106254 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49. | СПрайс | Снегоуловитель | шт | 288,50 | 1186,67 | -- | 342354 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | СПрайс | Фронтонная крышка конька | шт | 36,00 | 988,89 | -- | 35600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | СПрайс | Шурупы 4,8х80 | шт | 47602,24 | 9,89 | -- | 470734 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52. | СПрайс | Шурупы 4,8х28 | шт | 28561,34 | 9,69 | -- | 276791 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кровля с деревянными элементами | | | | | | | | 8527103 |
| | | Раздел: Водосточная система | | | | | | | | |
| 53. | СПрайс | Желоб прямоугольный 4м | п.м | 348,00 | 395,56 | -- | 137653 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | СПрайс | Приемник воды | шт | 24,00 | 775,29 | -- | 18607 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | СПрайс | Комплект колен | шт | 72,00 | 381,71 | -- | 27483 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | СПрайс | Сливная труба 4м | п.м | 160,00 | 486,53 | -- | 77845 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | СПрайс | Крепежи к стене | шт | 120,00 | 170,09 | -- | 20411 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Е0110-12-3 | Подшивка карнизов плитами сайдинга | м2 | 710,00 | 134,24 | 5,60 | 95309 | 3976 | 0,77 | 548 |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 87080 | 1500 | 0,01 | 7 |
| 59. | СПрайс | Стоимость сайдинга | м2 | 745,50 | 378,94 | -- | 282502 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | Е0112-10-1 | Устройство фартуков из металлопласта | м2 | 202,50 | 185,12 | 1,55 | 37488 | 314 | 1,12 | 226 |
| | | | | | 176,21 | 0,59 | 35683 | 119 | 0,00 | 1 |
| 61. | СПрайс | Металлопласт "WECKMAn" | м2 | 202,50 | 868,25 | -- | 175820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Водосточная система | | | | | | | | 873117 |
| | | Раздел: Слуховое окно СО1-14шт, СО2-20шт | | | | | | | | |
| 62. | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 26,00 | 3246,04 | 102,01 | 84397 | 2652 | 6,99 | 182 |
| | | | | | 1107,45 | 39,37 | 28794 | 1024 | 0,19 | 5 |
| 63. | Е0110-18-2 | Установка петель | шт | 56,00 | 83,63 | 1,35 | 4683 | 76 | 0,51 | 29 |
| | | | | | 82,28 | 0,51 | 4608 | 29 | 0,00 | 0 |
| 64. | С11011-81 8 | Петля врезная | шт | 576,00 | 21,00 | -- | 12096 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | Е0110-5-1 | Устройство деревянного каркаса дверей | м3 | 0,79 | 23143,99 | 395,71 | 18203 | 311 | 25,88 | 20 |
| | | | | | 4010,63 | 149,06 | 3154 | 117 | 0,72 | 1 |
| 67. | Е0115-165-2 | Окраска слухового окна пентафталевой эмалью за 2 раза | м2 | 40,80 | 213,16 | 3,38 | 8697 | 138 | 0,75 | 31 |
| | | | | | 125,50 | 1,26 | 5120 | 52 | 0,01 | 0 |
| 68. | С11011-81 | Ручка и шпингалеты | шт | 56,00 | 57,00 | -- | 3192 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке | м2 | 272,00 | 512,05<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 139278<br>85379 | 2788<br>1047 | 1,97<br>0,02 | 535<br>5 |
| 70. | СПрайс | Металлочерепица "WECKMAn" | м2 | 300,83 | 868,25<br>-- | --<br>-- | 261196<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71. | Е0110-12-3 | Обшивка плитами сайдинга | м2 | 272,00 | 134,24<br>122,65 | 5,60<br>2,11 | 36513<br>33360 | 1523<br>575 | 0,77<br>0,01 | 210<br>3 |
| 72. | СПрайс | Стоимость сайдинга | м2 | 285,60 | 378,94<br>-- | --<br>-- | 108226<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 73. | Е0110-32-1 | Установка лестниц деревянных | м3 | 1,68 | 29617,66<br>8073,00 | 397,66<br>149,06 | 49758<br>13563 | 668<br>250 | 44,85<br>0,74 | 75<br>1 |
| | | Итого по разделу: Слуховое окно СО1-14шт, СО2-20шт | | | | | | | | 726238 |
| | | Раздел: Снегозадержатель СЗ-1 | | | | | | | | |
| 74. | Е0110-7-2 | Установка снегозадржателей | м2 | 979,20 | 37,48<br>32,09 | 5,40<br>2,05 | 36705<br>31418 | 5288<br>2007 | 0,21<br>0,01 | 206<br>10 |
| 75. | СПрайс | Металлопласт "WECKMAn" | м2 | 979,20 | 868,25<br>-- | --<br>-- | 850186<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Снегозадержатель СЗ-1 | | | | | | | | 886891 |
| | | Раздел: Потолок | | | | | | | | |
| 76. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | м2 | 2739,60 | 237,70<br>117,43 | 4,92<br>1,86 | 651207<br>321702 | 13493<br>5103 | 0,64<br>0,01 | 1744<br>25 |
| 77. | Е0162-37-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 2739,60 | 8,21<br>8,10 | 0,11<br>0,02 | 22488<br>22180 | 308<br>68 | 0,06<br>0,00 | 154<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | СПрайс | Грунтовка "Праймер" | л | 684,90 | 94,93 | -- | 65020 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Потолок | | | | | | | | 738715 |
| | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 83. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | м2 | 6709,70 | 204,40 | 4,29 | 1371443 | 28768 | 0,52 | 3512 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 568912 | 10987 | 0,01 | 53 |
| 84. | Е0162-37-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | м2 | 6709,70 | 8,21 | 0,11 | 55077 | 755 | 0,06 | 378 |
| | | | | | 8,10 | 0,02 | 54322 | 168 | 0,00 | 2 |
| 85. | СПрайс | Грунтовка "Универсал" | л | 1677,42 | 60,92 | -- | 102181 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | С11011-764 | Сетка малярная | м2 | 6709,70 | 142,00 | -- | 952777 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 6269,00 | 285,16 | 2,63 | 1787665 | 16456 | 0,45 | 2812 |
| | | | | | 74,78 | 0,99 | 468824 | 6191 | 0,00 | 31 |
| 88. | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 440,70 | 19,52 | 0,15 | 8601 | 66 | 0,11 | 47 |
| | | | | | 15,79 | 0,06 | 6958 | 28 | 0,00 | 0 |
| 89. | Е0115-55-1 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором типа "Мюнхенская"по камню стен гладких | м2 | 1344,70 | 305,64 | 3,31 | 410999 | 4452 | 1,64 | 2211 |
| | | | | | 297,56 | 0,90 | 400132 | 1210 | 0,03 | 46 |
| 90. | СПрайс-лист | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | кг | 4706,45 | 95,76 | -- | 450674 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | | | | | 5139417 |
| | | Раздел: Полы. Павильон 1. Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | | | | |
| 92. | Е0111-11-1 | Устройство и ремонт цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 55,69 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 11114<br>3343 | 693<br>260 | 0,41<br>0,02 | 23<br>1 |
| | | Итого по разделу: Полы. Павильон 1. Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 11114 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 96. | Е0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 1,84 | 10027,25<br>584,77 | 258,95<br>98,44 | 18490<br>1078 | 478<br>182 | 4,17<br>0,47 | 8<br>1 |
| 97. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 46,10 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 9200<br>2767 | 573<br>216 | 0,41<br>0,02 | 19<br>1 |
| 98. | Е0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 46,10 | 50,23<br>1,45 | 0,84<br>0,31 | 2315<br>67 | 39<br>14 | 0,01<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 30006 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 107. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 47,00 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 9380<br>2821 | 585<br>220 | 0,41<br>0,02 | 19<br>1 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 9380 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 110. | Е0111-11-1 | Устройство и ремонт цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 54,28 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 10833<br>3258 | 675<br>254 | 0,41<br>0,02 | 22<br>1 |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 10833 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 114. | E0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 1,84 | 10027,25<br>584,77 | 258,95<br>98,44 | 18490<br>1078 | 478<br>182 | 4,17<br>0,47 | 8<br>1 |
| 115. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 46,10 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 9200<br>2767 | 573<br>216 | 0,41<br>0,02 | 19<br>1 |
| 116. | E0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 46,10 | 50,23<br>1,45 | 0,84<br>0,31 | 2315<br>67 | 39<br>14 | 0,01<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 30006 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 125. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 51,70 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 10318<br>3104 | 643<br>242 | 0,41<br>0,02 | 21<br>1 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 10318 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 128. | E0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | м2 | 38,00 | 443,36<br>69,86 | 6,74<br>2,54 | 16848<br>2655 | 256<br>96 | 0,45<br>0,01 | 17<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | 16848 |
| | | Раздел: Полы Павильон 3.Покрытие полов, тип "Л<br>========== | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. | E0111-11-1 | Устройство и ремонт цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 58,08 | 199,57 | 12,44 | 11591 | 722 | 0,41 | 24 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 3487 | 272 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Полы Павильон 3.Покрытие полов, тип "Л | | | | | | | | 11591 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 135. | E0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 0,24 | 10027,25 | 258,95 | 2366 | 61 | 4,17 | 1 |
| | | | | | 584,77 | 98,44 | 138 | 23 | 0,47 | 0 |
| 136. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 5,90 | 199,57 | 12,44 | 1177 | 73 | 0,41 | 2 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 354 | 28 | 0,02 | 0 |
| 137. | E0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 5,90 | 50,23 | 0,84 | 296 | 5 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,45 | 0,31 | 9 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 3840 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 146. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 47,00 | 199,57 | 12,44 | 9380 | 585 | 0,41 | 19 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 2821 | 220 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 9380 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 149. | E0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | м2 | 50,70 | 443,36 | 6,74 | 22478 | 342 | 0,45 | 23 |
| | | | | | 69,86 | 2,54 | 3542 | 129 | 0,01 | 1 |
| 152. | E0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | м2 | 70,50 | 443,36 | 6,74 | 31257 | 475 | 0,45 | 31 |
| | | | | | 69,86 | 2,54 | 4925 | 179 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | 53735 |
| | | Раздел: Полы Павильон 4а 4б.Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| 159. | E0111-11-1 | Устройство и ремонт цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 5,35 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 1068<br>321 | 67<br>25 | 0,41<br>0,02 | 2<br>0 |
| | | Итого по разделу: Полы Павильон 4а 4б.Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 1068 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | |
| 167. | E0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 25,85 | 2129,75<br>610,65 | --<br>-- | 55054<br>15785 | --<br>-- | 3,73<br>-- | 96<br>-- |
| 168. | E0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 10,34 | 1659,60<br>548,55 | --<br>-- | 17160<br>5672 | --<br>-- | 3,44<br>-- | 36<br>-- |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | 72214 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| 180. | E0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 0,46 | 10027,25<br>584,77 | 258,95<br>98,44 | 4653<br>271 | 120<br>46 | 4,17<br>0,47 | 2<br>0 |
| 181. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 11,60 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 2315<br>696 | 144<br>54 | 0,41<br>0,02 | 5<br>0 |
| 182. | E0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 11,60 | 50,23<br>1,45 | 0,84<br>0,31 | 583<br>17 | 10<br>4 | 0,01<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 7550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 187. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 51,30 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 10238<br>3080 | 638<br>240 | 0,41<br>0,02 | 21<br>1 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 10238 |
| | | Раздел: Полы Павильон 5а и 5б.Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 193. | E0111-11-1 | Устройство и ремонт цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 4,07 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 812<br>244 | 51<br>19 | 0,41<br>0,02 | 2<br>0 |
| | | Итого по разделу: Полы Павильон 5а и 5б.Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 812 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 201. | E0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | м2 | 18,10 | 443,36<br>69,86 | 6,74<br>2,54 | 8025<br>1265 | 122<br>46 | 0,45<br>0,01 | 8<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | 8025 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 204. | E0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 13,76 | 2129,75<br>610,65 | --<br>-- | 29305<br>8403 | --<br>-- | 3,73<br>-- | 51<br>-- |
| 205. | E0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 5,50 | 1659,60<br>548,55 | --<br>-- | 9134<br>3019 | --<br>-- | 3,44<br>-- | 19<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | 38440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П2<br>========== | | | | | | | | |
| 217. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 8,10 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 1617<br>486 | 101<br>38 | 0,41<br>0,02 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 1617 |
| | | Раздел: Полы Павильон 6а и 6б.Покрытие полов, тип П2<br>========== | | | | | | | | |
| 223. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 8,10 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 1617<br>486 | 101<br>38 | 0,41<br>0,02 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу: Полы Павильон 6а и 6б.Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 1617 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип Д<br>========== | | | | | | | | |
| 230. | E0111-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | м2 | 62,90 | 443,36<br>69,86 | 6,74<br>2,54 | 27887<br>4394 | 424<br>160 | 0,45<br>0,01 | 28<br>1 |
| | | Итого по разделу:<br>Покрытие полов, тип Д | | | | | | | | 27887 |
| | | Раздел:<br>Покрытие полов, тип П1<br>========== | | | | | | | | |
| 233. | E0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 2,39 | 10027,25<br>584,77 | 258,95<br>98,44 | 23985<br>1399 | 619<br>235 | 4,17<br>0,47 | 10<br>1 |
| 234. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 59,80 | 199,57<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 11934<br>3590 | 744<br>280 | 0,41<br>0,02 | 24<br>1 |
| 235. | E0111-11- | Добавлять или исключать на каждые | м2 | 59,80 | 50,23 | 0,84 | 3004 | 50 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 5 мм изменения толщины цементной стяжки | | | 1,45 | 0,31 | 87 | 19 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | 38923 |
| | | Раздел: Полы Павильон 7а 7б. Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | |
| 243. | E0111-11-1 | Устройство и ремонт цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 0,86 | 199,57 | 12,44 | 172 | 11 | 0,41 | 0 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 52 | 4 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы Павильон 7а 7б. Покрытие полов, тип "Л" | | | | | | | | 172 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | |
| 251. | E0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 13,97 | 2129,75 | -- | 29753 | -- | 3,73 | 52 |
| | | | | | 610,65 | -- | 8531 | -- | -- | -- |
| 252. | E0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 5,59 | 1659,60 | -- | 9274 | -- | 3,44 | 19 |
| | | | | | 548,55 | -- | 3065 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип Д2 | | | | | | | | 39026 |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| 264. | E0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном | м3 | 3,32 | 10027,25 | 258,95 | 33331 | 861 | 4,17 | 14 |
| | | | | | 584,77 | 98,44 | 1944 | 327 | 0,47 | 2 |
| 265. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 83,10 | 199,57 | 12,44 | 16584 | 1034 | 0,41 | 34 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 4988 | 388 | 0,02 | 2 |
| 266. | E0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 83,10 | 50,23 | 0,84 | 4174 | 70 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,45 | 0,31 | 120 | 26 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: | | | | | | | | 54089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Покрытие полов, тип П1 | | | | | | | | |
| | | Раздел: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 271. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 40,60 | 199,57 | 12,44 | 8103 | 505 | 0,41 | 17 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 2437 | 190 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Покрытие полов, тип П2 | | | | | | | | 8103 |
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 280. | E0110-91-2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 | м2 | 15,00 | 406,32 | 23,17 | 6095 | 348 | 1,07 | 16 |
| | | | | | 179,48 | 7,73 | 2692 | 116 | 0,04 | 1 |
| 281. | E0110-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 44,24 | 510,22 | 23,76 | 22572 | 1051 | 1,50 | 66 |
| | | | | | 250,39 | 7,73 | 11077 | 342 | 0,04 | 2 |
| 282. | E0110-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 471,00 | 415,36 | 23,43 | 195633 | 11036 | 1,05 | 494 |
| | | | | | 175,10 | 7,73 | 82472 | 3641 | 0,04 | 18 |
| 283. | C12061-18-6 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками | м2 | 530,24 | 10600,00 | -- | 5620544 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284. | C11011-93-6 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -530,24 | 2800,00 | -- | -1484672 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285. | C11011-13-82 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 530,24 | 4963,00 | -- | 2631581 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286. | E0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 748,00 | 245,81<br>108,16 | 6,97<br>2,65 | 183865<br>80902 | 5217<br>1982 | 0,67<br>0,01 | 504<br>10 |
| 287. | C12069-22 | Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм | м | 380,80 | 1200,00<br>-- | --<br>-- | 456960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 288. | E0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,80 | 537,52<br>265,62 | 23,97<br>7,73 | 968<br>478 | 43<br>14 | 1,59<br>0,04 | 3<br>0 |
| 289. | E0110-91-2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 | м2 | 69,12 | 406,32<br>179,48 | 23,17<br>7,73 | 28085<br>12406 | 1601<br>534 | 1,07<br>0,04 | 74<br>3 |
| 290. | C12061-18 1 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | м2 | 70,92 | 5240,00<br>-- | --<br>-- | 371621<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 291. | C11011-93 6 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -70,92 | 2800,00<br>-- | --<br>-- | -198576<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 292. | C11011-13 82 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 70,92 | 4963,00<br>-- | --<br>-- | 351976<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Окна | | | | | | | | 8186651 |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| 308. | E0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 235,62 | 446,86<br>174,40 | 128,16<br>44,59 | 105289<br>41092 | 30198<br>10506 | 1,03<br>0,17 | 244<br>41 |
| 309. | E0110-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 10,50 | 365,39<br>159,65 | 103,92<br>36,46 | 3837<br>1676 | 1091<br>383 | 0,92<br>0,15 | 10<br>2 |
| 310. | C12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 70,56 | 4250,00<br>-- | --<br>-- | 299880<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 311. | C12062-3 | Блоки дверные однопольные с | м2 | 159,60 | 4010,00 | -- | 639996 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | | | --------<br>-- | --------<br>-- | --------<br>-- | --------<br>-- | --------<br>-- | --------<br>-- |
| 312. | С12062-6 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние | м2 | 3,15 | 3760,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 11844<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 313. | С12062-14 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние | м2 | 5,46 | 3900,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 21294<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 314. | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | м2 | 78,00 | 379,71<br>--------<br>313,09 | 40,10<br>--------<br>15,16 | 29617<br>--------<br>24421 | 3128<br>--------<br>1183 | 1,71<br>--------<br>0,07 | 134<br>--------<br>6 |
| 315. | С12022-1 | Двери металлические однопольные огрунтованные и окрашенные | шт | 27,00 | 25100,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 677700<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 316. | С12022-2 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | шт | 7,00 | 37400,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 261800<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 317. | С11011-78-8 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | комплект | 10,00 | 2980,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 29800<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 318. | С11011-79-0 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 154,00 | 1960,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 301840<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 319. | С11011-81-5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 164,00 | 844,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 138416<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 320. | С11011-81-4 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 26,00 | 5500,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 143000<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |
| 321. | Е0107-57-9 | Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной | м | 991,00 | 206,69<br>--------<br>35,45 | 65,24<br>--------<br>24,64 | 204832<br>--------<br>35135 | 64650<br>--------<br>24416 | 0,21<br>--------<br>0,12 | 210<br>--------<br>119 |
| 322. | Е0110-92-2 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 | м2 | 7,20 | 352,50<br>--------<br>142,88 | 25,51<br>--------<br>8,91 | 2538<br>--------<br>1029 | 184<br>--------<br>64 | 0,86<br>--------<br>0,04 | 6<br>--------<br>0 |
| 323. | С12061-19-2 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 7,20 | 12700,00<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | 91440<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- | --<br>--------<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324. | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей металлических решетчатых | т | 0,07 | 17023,17 | 1416,44 | 1270 | 106 | 94,42 | 7 |
| | | | | | 14826,38 | 497,81 | 1106 | 37 | 2,44 | 0 |
| 325. | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | т | 0,07 | 134000,00 | -- | 9996 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 326. | Е0113-16-6к=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 2,24 | 45,36 | 0,13 | 102 | -- | 0,07 | 0 |
| | | | | | 13,36 | 0,05 | 30 | -- | 0,00 | 0 |
| 327. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2,24 | 25,47 | 0,03 | 57 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,78 | -- | 11 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Двери | | | | | | | | 2974548 |
| | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 328. | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 23,40 | 1948,55 | 17,38 | 45596 | 407 | 2,21 | 52 |
| | | | | | 370,01 | 6,55 | 8658 | 153 | 0,03 | 1 |
| 329. | Е0110-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | м2 | 311,00 | 2836,65 | 28,49 | 882199 | 8860 | 3,14 | 976 |
| | | | | | 525,26 | 10,77 | 163357 | 3351 | 0,05 | 16 |
| 330. | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,44 | 13800,00 | -- | 6106 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 331. | Е0110-88-1 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции | м2 | 553,10 | 1458,25 | 14,00 | 806558 | 7743 | 1,97 | 1088 |
| | | | | | 328,61 | 5,29 | 181756 | 2925 | 0,03 | 14 |
| | | Итого по разделу: Перегородки | | | | | | | | 1740459 |
| | | Раздел: Короба гипсокартонные | | | | | | | | |
| 333. | Е0115-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный | м2 | 142,22 | 917,68 | 6,06 | 130512 | 861 | 1,48 | 211 |
| | | | | | 256,29 | 1,76 | 36449 | 251 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | металлический каркас | | | | | | | | |
| 334. | Е0110-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | м2 | 1,89 | 412,01<br>220,72 | 38,61<br>14,60 | 779<br>417 | 73<br>28 | 1,41<br>0,07 | 3<br>0 |
| 335. | СПрайс-лист | Стоимость R-люков 300х300мм | м2 | 1,89 | 712,00<br>-- | --<br>-- | 1346<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Короба гипсокартонные | | | | | | | | 132636 |
| | | Раздел: Наружная отделка | | | | | | | | |
| 336. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 165,00 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 121962<br>29075 | 256<br>97 | 1,12<br>0,00 | 184<br>0 |
| 337. | Е0126-33-1 | Теплоизоляция стен | м3 | 336,51 | 4216,00<br>3754,46 | 232,04<br>87,19 | 1418726<br>1263414 | 78083<br>29339 | 20,90<br>0,42 | 7032<br>143 |
| 338. | С11031-182 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | м3 | 329,78 | 18500,00<br>-- | --<br>-- | 6100926<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 339. | СПрайс-лист | Клей ROCK MOrTAl | кг | 12787,38 | 45,09<br>-- | --<br>-- | 576626<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 340. | СПрайс-лист | Фасадный дюбель | шт | 37016,10 | 7,52<br>-- | --<br>-- | 278197<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 341. | Е0113-13-11 | Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 2000,00 | 14,48<br>6,73 | 0,09<br>0,02 | 28951<br>13455 | 175<br>50 | 0,03<br>0,00 | 67<br>0 |
| 342. | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких | м2 | 2000,00 | 305,64<br>297,56 | 3,31<br>0,90 | 611287<br>595125 | 6622<br>1800 | 1,64<br>0,03 | 3289<br>69 |
| 343. | СПрайс-лист | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" | кг | 7000,00 | 95,76<br>-- | --<br>-- | 670296<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 344. | Е0115-52-2 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами | м2 | 186,40 | 474,52<br>470,93 | 3,43<br>0,90 | 88450<br>87780 | 640<br>168 | 2,30<br>0,04 | 429<br>7 |
| 345. | СПрайс-лист | Декоративная штукатурка | кг | 652,40 | 95,76 | -- | 62472 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | "Мюнхенская" | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Наружная отделка | | | | | | | | 9957893 |
| | | Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ.ППодиум ПМ-1-(1шт) | | | | | | | | |
| 349. | Е0109-55-3 | Монтаж направляющих м/конструкций подиумов | т | 0,93 | 55520,67<br>42279,75 | 5511,41<br>328,45 | 51845<br>39481 | 5147<br>307 | 242,88<br>1,19 | 227<br>1 |
| 350. | С11011-87 3 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,84 | 72300,00<br>-- | --<br>-- | 60450<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 351. | С11011-89 8 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,03 | 59500,00<br>-- | --<br>-- | 1607<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 352. | С11011-87 8 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,07 | 60200,00<br>-- | --<br>-- | 4256<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 353. | СПрайс-лист | Уголок алюминиевый 30х30х1,5 | м.п. | 30,50 | 17,81<br>-- | --<br>-- | 543<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ.ППодиум ПМ-1-(1шт) | | | | | | | | 118701 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-2-(1шт) | | | | | | | | |
| 359. | Е0109-55-3 | Монтаж направляющих м/конструкций подиумов | т | 1,40 | 55520,67<br>42279,75 | 5511,41<br>328,45 | 77957<br>59365 | 7739<br>461 | 242,88<br>1,19 | 341<br>2 |
| 360. | С11011-87 3 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 1,28 | 72300,00<br>-- | --<br>-- | 92768<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 361. | С11011-89 8 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,01 | 59500,00<br>-- | --<br>-- | 655<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | | | | | | | | |
| 362. | С11011-87 8 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,11 | 60200,00 -- | -- -- | 6623 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 363. | СПрайс-лист | Уголок алюминиевый 30х30х1,5 | м.п. | 12,30 | 17,81 -- | -- -- | 219 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-2-(1шт) | | | | | | | | 178221 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-3-(1шт) | | | | | | | | |
| 369. | Е0109-55-3 | Монтаж направляющих м/конструкций подиумов | т | 0,16 | 55520,67 42279,75 | 5511,41 328,45 | 8939 6807 | 887 53 | 242,88 1,19 | 39 0 |
| 370. | С11011-87 3 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,13 | 72300,00 -- | -- -- | 9746 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 371. | С11011-89 8 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,01 | 59500,00 -- | -- -- | 607 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 372. | С11011-87 8 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,02 | 60200,00 -- | -- -- | 963 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 373. | СПрайс-лист | Уголок алюминиевый 30х30х1,5 | м.п. | 11,60 | 17,81 -- | -- -- | 207 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-3-(1шт) | | | | | | | | 20462 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-4-(1шт) | | | | | | | | |
| 379. | Е0109-55-3 | Монтаж направляющих м/конструкций подиумов | т | 0,12 | 55520,67 42279,75 | 5511,41 328,45 | 6757 5145 | 671 40 | 242,88 1,19 | 30 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380. | С11011-873 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,10 | 72300,00<br>-- | --<br>-- | 7136<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 381. | С11011-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,01 | 59500,00<br>-- | --<br>-- | 690<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 382. | С11011-878 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,01 | 60200,00<br>-- | --<br>-- | 686<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 383. | СПрайс-лист | Уголок алюминиевый 30х30х1,5 | м.п. | 13,20 | 17,81<br>-- | --<br>-- | 235<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-4-(1шт) | | | | | | | | 15504 |
| | | Раздел: Подиум ПМ-5-(1шт) | | | | | | | | |
| 389. | Е0109-55-3 | Монтаж направляющих м/конструкций подиумов | т | 1,34 | 55520,67<br>42279,75 | 5511,41<br>328,45 | 74187<br>56494 | 7364<br>439 | 242,88<br>1,19 | 325<br>2 |
| 390. | С11011-873 | Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 1,22 | 72300,00<br>-- | --<br>-- | 88365<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 391. | С11011-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,03 | 59500,00<br>-- | --<br>-- | 1488<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 392. | С11011-878 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,09 | 60200,00<br>-- | --<br>-- | 5358<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 393. | СПрайс-лист | Уголок алюминиевый 30х30х1,5 | м.п. | 30,70 | 17,81<br>-- | --<br>-- | 547<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Подиум ПМ-5-(1шт) | | | | | | | | 169944 |
| | | Раздел: Ограждение | | | | | | | | |
| 409. | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | м | 136,80 | 105,81 | 7,36 | 14475 | 1007 | 0,48 | 65 |
| | | | | | 82,55 | 2,79 | 11292 | 381 | 0,01 | 2 |
| 410. | СПрайс | Стоимость ограждения из нержавеющей стали | м | 136,80 | 5858,18 | -- | 801399 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 411. | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | м | 136,80 | 105,81 | 7,36 | 14475 | 1007 | 0,48 | 65 |
| | | | | | 82,55 | 2,79 | 11292 | 381 | 0,01 | 2 |
| 412. | СПрайс | Стоимость ограждения из нержавеющей стали | м | 136,80 | 5858,18 | -- | 801399 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 413. | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | м | 54,00 | 105,81 | 7,36 | 5714 | 398 | 0,48 | 26 |
| | | | | | 82,55 | 2,79 | 4458 | 151 | 0,01 | 1 |
| 414. | СПрайс | Стоимость ограждения из нержавеющей стали | м | 54,00 | 5858,18 | -- | 316342 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Ограждение | | | | | | | | 1953804 |
| | ИТОГО: | | | | | | 42847140 | 450347 | | 38594 |
| | | | | | | | 6532368 | 159747 | | 900 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 6444613 |
| На металломонтажные работы | 137486 |
| Всего накладных расходов: | 6582099 |
| Итого с накладными | 49429239 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 2965754 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 52394993 |
| Итого с временными, 1,8 % | 53338103 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 54058167 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 54271519 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 54804900 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | | | | | 114418488 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 2288370 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 116706858 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 14004823 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 130711681 | | |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Заказчик**

Принял:

**Подрядчик**

Сдал:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Г.С.Г. Высотник» Товарищества с ограниченной ответственностью

Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СейсмоСтройЗащита» БСН/БИН 060840001000 Товарищество с ограниченной ответственностью

# Счет-фактура № 00000000002 от 2 мая 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №50 от 11.04.2013 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальный ремонт здания"Школы №98" | шт | 1 | 21 543 236,61 | 21 543 236,61 | 12% | 2 585 188,39 | 24 128 425,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **21 543 236,61** | | **2 585 188,39** | **24 128 425,00** | | |

**Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 2
# от 2 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Основание: **Договор №50 от 11.04.2013 г**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальный ремонт здания"Школы №98" | 1 | шт | 24 128 425,00 | 24 128 425,00 |

**Итого: 24 128 425,00**

**В том числе НДС 2 585 188,39**

Всего оказано услуг 1, на сумму 24 128 425,00 KZT

**Двадцать четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч четыреста двадцать пять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

БИН: 061040006160
Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"
Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП Директор (должность)
Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы (ФИО, подпись)

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

БИН: 011240001633
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК" ,г.Алматы
БИК: KKMFKZ2A

МП (должность)
(ФИО, подпись)

ТОО «ААСТ» ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633

**Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

**Типовая межведомственная форма №КС-3**
**Утвержденным Постановлением Госкомстата**

**Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73**

**Наименование строительства: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул. Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы**

# Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат на 02 мая 2013 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 50 | 11.04.2013 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, работ | С начала года (тенге) | В отчетном месяце (тенге) | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге | | | | | | В том числе НДС (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г. | Доп.затраты | | | |
| | | | | | | | На приобретение материалов | Другие доп.расходы | | |
| Всего по объекту | 24 128 425 | 24 128 425 | | | | | | | 2 585 188 | 24 128 425 |

**Заказчик:** _____

**КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Подрядчик:** _____

**Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование объекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Общестроительные работы | | | | | | | | |
| 1. | Е0109-42-1 | Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | м2 | 484,00 | 75,11 | 34,24 | 36352 | 16574 | 0,25 | 123 |
| | | | | | 40,86 | 8,45 | 19778 | 4090 | 0,02 | 12 |
| 2. | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 3973,00 | 48,37 | 4,36 | 192174 | 17322 | 0,29 | 1142 |
| | | | | | 44,01 | 0,68 | 174852 | 2702 | 0,01 | 20 |
| 3. | Е0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 720,00 | 14,39 | 1,29 | 10361 | 929 | 0,09 | 66 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 9432 | 166 | 0,00 | 1 |
| 4. | Е0158-1-2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок | м2 | 3020,00 | 36,77 | 1,67 | 111045 | 5043 | 0,23 | 685 |
| | | | | | 35,10 | 0,29 | 106002 | 876 | 0,00 | 9 |
| 5. | Е0169-18-1 | Очистка чердачных помещений от мусора | м2 | 4457,00 | 6,08 | -- | 27099 | -- | 0,05 | 205 |
| | | | | | 6,08 | -- | 27099 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0153-2-1 | Разборка кирпичных столбиков мауэрлатов,стоек | м3 | 5,80 | 4899,14 | 1880,99 | 28415 | 10910 | 21,24 | 123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 17505 | 3121 | 2,91 | 17 |
| 7. | Е0110-12-4 | Демонтаж обшивки оголовков вентшахт из стали кровельной неоцинкованной по дереву | м2 | 69,00 | 35,12 | 0,92 | 2423 | 63 | 0,22 | 15 |
| | | | | | 34,20 | 0,34 | 2360 | 23 | 0,00 | 0 |
| 8. | Е0112-15-1 | Разборка оклеечной гидроизоляции в один слой | м2 | 3248,00 | 22,79 | 1,19 | 74022 | 3865 | 0,12 | 403 |
| | | | | | 21,60 | 0,45 | 70157 | 1462 | 0,00 | 6 |
| 9. | Е0112-15-2 | Демонтаж последующих слоев оклеечной гидрооизоляции | м2 | 6496,00 | 15,46 | 1,15 | 100441 | 7470 | 0,08 | 525 |
| | | | | | 14,31 | 0,43 | 92971 | 2793 | 0,00 | 11 |
| 10. | Е0112-17-1 | Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 3185,00 | 43,66 | 15,94 | 139057 | 50769 | 0,19 | 619 |
| | | | | | 27,72 | 5,96 | 88288 | 18983 | 0,02 | 74 |
| 11. | Е0112-17-2 | Демонтаж на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | 111475,00 | 0,23 | 0,14 | 25416 | 15607 | 0,00 | 80 |
| | | | | | 0,09 | 0,05 | 9810 | 5574 | 0,00 | 27 |
| 12. | Е0112-14-1 | Демонтаж утеплителя-керамзита толщ.200мм | м3 | 639,00 | 613,96 | 207,16 | 392320 | 132375 | 2,90 | 1856 |
| | | | | | 406,80 | 78,75 | 259945 | 50321 | 0,30 | 194 |
| 13. | Е0109-53-2 | Демонтаж металлических решеток оконных | т | 3,90 | 5893,58 | 814,06 | 22985 | 3175 | 27,96 | 109 |
| | | | | | 4414,50 | 75,60 | 17217 | 295 | 0,37 | 1 |
| 14. | Е0110-12-4 | Демонтаж обшивки окон из листового железа | м2 | 98,00 | 35,12 | 0,92 | 3442 | 90 | 0,22 | 22 |
| | | | | | 34,20 | 0,34 | 3352 | 33 | 0,00 | 0 |
| 15. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1049,50 | 215,57 | 21,24 | 226241 | 22291 | 1,29 | 1351 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 203949 | 3474 | 0,03 | 30 |
| 16. | Е0110-91-2 | Демонтаж пластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками площадью проема более 2 м2 | м2 | 220,50 | 143,39 | 18,53 | 31618 | 4087 | 0,75 | 165 |
| | | | | | 124,86 | 6,18 | 27531 | 1364 | 0,02 | 5 |
| 17. | Е0110-90-2 | Демонтаж металлических заполнений дверных проемов | м2 | 35,40 | 199,07 | 22,46 | 7047 | 795 | 0,89 | 32 |
| | | | | | 163,35 | 8,49 | 5783 | 301 | 0,04 | 1 |
| 18. | Е0156-11-1 | Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов | шт | 140,00 | 320,85 | 30,15 | 44919 | 4221 | 1,96 | 274 |
| | | | | | 290,70 | 2,90 | 40698 | 406 | 0,19 | 26 |
| 19. | Е0146-44-2 | Разборка внутренних фрамужных проемов | м2 | 85,70 | 250,04 | 23,78 | 21428 | 2038 | 1,52 | 130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 226,26 | 8,98 | 19390 | 770 | 0,04 | 4 |
| 20. | E0110-33-2 | Демонтаж встроенных шкафов учебных кабинетов | м2 | 178,50 | 268,26 | 30,43 | 47885 | 5432 | 1,24 | 221 |
| | | | | | 186,75 | 11,50 | 33335 | 2053 | 0,06 | 10 |
| 21. | E0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 1891,00 | 17,38 | 0,93 | 32866 | 1759 | 0,11 | 215 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 31107 | 265 | 0,00 | 2 |
| 22. | E0157-2-8 | Разборка мозаичного покрытия полов | 1м2 | 115,30 | 358,97 | 192,06 | 41390 | 22145 | 1,11 | 128 |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 19245 | 8319 | 0,40 | 46 |
| 23. | E0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 1040,40 | 51,33 | 4,89 | 53404 | 5088 | 0,34 | 350 |
| | | | | | 46,44 | 0,83 | 48316 | 864 | 0,01 | 9 |
| 24. | E0153-2-1 | Разборка кирпичных столбиков деревянных полов | м3 | 43,50 | 4899,14 | 1880,99 | 213113 | 81823 | 21,24 | 924 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 131290 | 23407 | 2,91 | 127 |
| 25. | E0157-1-2 | Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков | 1м2 | 188,00 | 11,07 | 0,04 | 2081 | 8 | 0,08 | 14 |
| | | | | | 11,03 | 0,02 | 2074 | 4 | 0,00 | 0 |
| 26. | E0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 251,90 | 116,63 | 10,56 | 29379 | 2660 | 0,70 | 176 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 26719 | 421 | 0,01 | 4 |
| 27. | E0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1м | 628,00 | 5,64 | 0,19 | 3542 | 119 | 0,04 | 24 |
| | | | | | 5,45 | 0,02 | 3423 | 13 | 0,00 | 0 |
| 28. | E0157-3-2 | Разборка плинтусов бетонных | 1м | 692,00 | 20,76 | 0,19 | 14366 | 131 | 0,14 | 99 |
| | | | | | 20,57 | 0,02 | 14234 | 14 | 0,00 | 0 |
| 29. | E0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 276,00 | 14,39 | 1,29 | 3972 | 356 | 0,09 | 25 |
| | | | | | 13,10 | 0,23 | 3616 | 63 | 0,00 | 0 |
| 30. | E0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | м2 | 188,00 | 32,87 | -- | 6180 | -- | 0,23 | 43 |
| | | | | | 32,87 | -- | 6180 | -- | -- | -- |
| 31. | E0161-25-4 | Обдирка поверхностей стен и потолков от побелки | м2 | 12949,00 | 76,72 | 44,05 | 993401 | 570357 | 0,19 | 2447 |
| | | | | | 31,68 | 17,23 | 410224 | 223077 | 0,09 | 1224 |
| 32. | E0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 454,00 | 133,16 | 23,58 | 60455 | 10705 | 0,74 | 337 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 109,58 | 4,16 | 49749 | 1889 | 0,02 | 11 |
| 33. | Е0155-2-1 | Разборка перегородок из гипсовых плит | м2 | 48,00 | 258,68 | 20,31 | 12417 | 975 | 1,69 | 81 |
| | | | | | 238,37 | 3,44 | 11442 | 165 | 0,04 | 2 |
| 34. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 15,00 | 2719,44 | 399,69 | 40792 | 5995 | 15,88 | 238 |
| | | | | | 2319,75 | 63,00 | 34796 | 945 | 0,54 | 8 |
| 35. | Е0159-5-1 | Демонтаж ограждений лестничных клеток | м | 56,00 | 74,17 | 4,98 | 4154 | 279 | 0,47 | 26 |
| | | | | | 69,19 | 0,79 | 3875 | 44 | 0,01 | 0 |
| 36. | Е0169-18-1 | Очистка подвальных помещений венткамер от мусора | м2 | 260,00 | 6,08 | -- | 1581 | -- | 0,05 | 12 |
| | | | | | 6,08 | -- | 1581 | -- | -- | -- |
| 37. | Е0152-1-3 | Разборка бетонных площадок,ступеней входных групп | м3 | 4,50 | 3714,23 | 2438,48 | 16714 | 10973 | 7,78 | 35 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 5741 | 4276 | 5,22 | 23 |
| 38. | Е0155-1-1 | Разборка панелей из мебельных плит гардероба | м2 | 18,00 | 190,73 | 28,53 | 3433 | 514 | 1,14 | 21 |
| | | | | | 162,20 | 4,64 | 2920 | 84 | 0,04 | 1 |
| 39. | Е0155-1-6 | Разборка деревянной обшивки из древесно-волокнистых плит поверхности стен | м2 | 125,00 | 81,77 | 5,83 | 10221 | 729 | 0,53 | 66 |
| | | | | | 75,94 | 0,95 | 9492 | 119 | 0,01 | 1 |
| 40. | Е0110-92-2 | Демонтаж пластиковых перегородок в сан.узлах | м2 | 16,00 | 119,80 | 20,41 | 1917 | 327 | 0,59 | 10 |
| | | | | | 99,39 | 7,13 | 1590 | 114 | 0,03 | 0 |
| 41. | Е0152-1-3 | Разборка бетонных ступеней санузлов | м3 | 0,60 | 3714,23 | 2438,48 | 2229 | 1463 | 7,78 | 5 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 765 | 570 | 5,22 | 3 |
| 42. | Е0155-1-1 | Разборка деревянных перегородок помещений и кабинетов | м2 | 74,00 | 190,73 | 28,53 | 14114 | 2111 | 1,14 | 85 |
| | | | | | 162,20 | 4,64 | 12003 | 343 | 0,04 | 3 |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы | | | | | | | | 3106408 |
| | | Раздел: По территории школы (ГЕН ПЛАН) | | | | | | | | |
| 43. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 414,00 | 408,11 | 169,61 | 168958 | 70219 | 1,55 | 642 |
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 98739 | 1685 | 0,01 | 6 |
| 44. | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 620,00 | 122,85 | -- | 76167 | -- | 0,77 | 476 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 122,85 | -- | 76167 | -- | -- | -- |
| 45. | Е0107-24-11к=0,8 | Разборка оград металлических высотой 0,6 м | м | 83,33 | 391,99 | 192,19 | 32666 | 16016 | 1,14 | 95 |
| | | | | | 199,80 | 52,30 | 16650 | 4359 | 0,19 | 16 |
| 46. | Е0107-24-11к=0,8 | Разборка оград металлических высотой 2 м | м | 92,00 | 391,99 | 192,19 | 36063 | 17682 | 1,14 | 105 |
| | | | | | 199,80 | 52,30 | 18382 | 4812 | 0,19 | 17 |
| 47. | Е0109-43-2 | Демонтаж глухого ограждения стен из профилированного стального листа при высоте 2м | м2 | 100,00 | 205,54 | 87,56 | 20554 | 8756 | 0,56 | 56 |
| | | | | | 86,40 | 20,82 | 8640 | 2082 | 0,07 | 7 |
| 48. | Е0152-1-3 | Разборка фундаментов бетонных сеч.200х300мм ограждений | м3 | 8,50 | 3714,23 | 2438,48 | 31571 | 20727 | 7,78 | 66 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 10844 | 8077 | 5,22 | 44 |
| 49. | Е0165-1-3 | Демонтаж стоек из водогазопроводных труб диаметром 50 мм, L-2,5м | м | 223,00 | 116,90 | 1,81 | 26069 | 404 | 0,75 | 168 |
| | | | | | 115,09 | 0,29 | 25665 | 65 | 0,00 | 1 |
| | | Итого по разделу: По территории школы (ГЕН ПЛАН) | | | | | | | | 392048 |
| | | Раздел: Отопление и вентиляция.Блок 1 | | | | | | | | |
| 50. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентилей,кранов | шт | 54,00 | 81,18 | 0,18 | 4384 | 10 | 0,46 | 25 |
| | | | | | 81,00 | 0,02 | 4374 | 1 | 0,00 | 0 |
| 51. | Е0118-22-5к=0,4 | Демонтаж кранов воздушных | комплект | 26,00 | 9,00 | -- | 234 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,00 | -- | 234 | -- | -- | -- |
| 52. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 86,00 | 197,20 | 15,96 | 16959 | 1373 | 1,21 | 104 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 15587 | 217 | 0,02 | 2 |
| 53. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 323,00 | 51,07 | 0,69 | 16496 | 223 | 0,33 | 107 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 16273 | 36 | 0,00 | 0 |
| 54. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 53,00 | 88,41 | 1,24 | 4686 | 66 | 0,57 | 30 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 4620 | 11 | 0,00 | 0 |
| 55. | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | м | 40,00 | 116,90 | 1,81 | 4676 | 72 | 0,75 | 30 |
| | | | | | 115,09 | 0,29 | 4604 | 12 | 0,00 | 0 |
| 56. | Е0126-2-1 | Демонтаж изоляции трубопроводов | м | 416,00 | 30,70 | 3,70 | 12771 | 1539 | 0,17 | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 27,00 | 1,35 | 11232 | 562 | 0,01 | 2 |
| 57. | Е0120-11-1к=0,4 | Демонтаж вентиляционых решеток площадью в свету до 0,05м2 | шт | 29,00 | 87,25 | 16,15 | 2530 | 468 | 0,43 | 12 |
| | | | | | 71,10 | 6,75 | 2062 | 196 | 0,01 | 0 |
| 58. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж вентканалов | м2 | 72,00 | 87,90 | 9,15 | 6329 | 659 | 0,49 | 35 |
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 5670 | 246 | 0,01 | 0 |
| 59. | Е0153-2-1 | Разборка вентшахт | м3 | 1,20 | 4899,14 | 1880,99 | 5864 | 2252 | 21,24 | 25 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 3613 | 644 | 2,91 | 3 |
| | | Итого по разделу: Отопление и вентиляция.Блок 1 | | | | | | | | 74929 |
| | | Раздел: Блок 2 | | | | | | | | |
| 60. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентилей,кранов | шт | 54,00 | 81,18 | 0,18 | 4384 | 10 | 0,46 | 25 |
| | | | | | 81,00 | 0,02 | 4374 | 1 | 0,00 | 0 |
| 61. | Е0118-22-5к=0,4 | Демонтаж кранов воздушных | комплект | 26,00 | 9,00 | -- | 234 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,00 | -- | 234 | -- | -- | -- |
| 62. | Е0165-3-4 | Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм | шт | 2,00 | 309,45 | 7,95 | 619 | 16 | 1,91 | 4 |
| | | | | | 301,50 | 1,26 | 603 | 3 | 0,01 | 0 |
| 63. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 86,00 | 197,20 | 15,96 | 16959 | 1373 | 1,21 | 104 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 15587 | 217 | 0,02 | 2 |
| 64. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 323,00 | 51,07 | 0,69 | 16496 | 223 | 0,33 | 107 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 16273 | 36 | 0,00 | 0 |
| 65. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 65,00 | 88,41 | 1,24 | 5747 | 81 | 0,57 | 37 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 5666 | 13 | 0,00 | 0 |
| 66. | Е0165-18-3 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | м | 28,00 | 128,99 | 1,50 | 3612 | 42 | 0,82 | 23 |
| | | | | | 127,49 | 0,25 | 3570 | 7 | 0,00 | 0 |
| 67. | Е0126-2-1 | Демонтаж изоляции трубопроводов | м | 416,00 | 30,70 | 3,70 | 12771 | 1539 | 0,17 | 70 |
| | | | | | 27,00 | 1,35 | 11232 | 562 | 0,01 | 2 |
| 68. | Е0120-11- | Демонтаж вентиляционых решеток | шт | 12,00 | 87,25 | 16,15 | 1047 | 194 | 0,43 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1к=0,4 | площадью в свету до 0,05м2 | | | 71,10 | 6,75 | 853 | 81 | 0,01 | 0 |
| 69. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж вентканалов | м2 | 33,60 | 87,90 | 9,15 | 2954 | 307 | 0,49 | 16 |
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 2646 | 115 | 0,01 | 0 |
| 70. | Е0153-2-1 | Разборка вентшахт | м3 | 0,69 | 4899,14 | 1880,99 | 3395 | 1304 | 21,24 | 15 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 2092 | 373 | 2,91 | 2 |
| | | Итого по разделу: Блок 2 | | | | | | | | 68217 |
| | | Раздел: Блок 3 | | | | | | | | |
| 71. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентилей,кранов | шт | 82,00 | 81,18 | 0,18 | 6657 | 15 | 0,46 | 37 |
| | | | | | 81,00 | 0,02 | 6642 | 2 | 0,00 | 0 |
| 72. | Е0118-22-5к=0,4 | Демонтаж кранов воздушных | комплект | 26,00 | 9,00 | -- | 234 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,00 | -- | 234 | -- | -- | -- |
| 73. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 86,00 | 197,20 | 15,96 | 16959 | 1373 | 1,21 | 104 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 15587 | 217 | 0,02 | 2 |
| 74. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 323,00 | 51,07 | 0,69 | 16496 | 223 | 0,33 | 107 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 16273 | 36 | 0,00 | 0 |
| 75. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 53,00 | 88,41 | 1,24 | 4686 | 66 | 0,57 | 30 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 4620 | 11 | 0,00 | 0 |
| 76. | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | м | 40,00 | 116,90 | 1,81 | 4676 | 72 | 0,75 | 30 |
| | | | | | 115,09 | 0,29 | 4604 | 12 | 0,00 | 0 |
| 77. | Е0126-2-1 | Демонтаж изоляции трубопроводов | м | 416,00 | 30,70 | 3,70 | 12771 | 1539 | 0,17 | 70 |
| | | | | | 27,00 | 1,35 | 11232 | 562 | 0,01 | 2 |
| 78. | Е0120-11-1к=0,4 | Демонтаж вентиляционых решеток площадью в свету до 0,05м2 | шт | 12,00 | 87,25 | 16,15 | 1047 | 194 | 0,43 | 5 |
| | | | | | 71,10 | 6,75 | 853 | 81 | 0,01 | 0 |
| 79. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж вентканалов | м2 | 33,60 | 87,90 | 9,15 | 2954 | 307 | 0,49 | 16 |
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 2646 | 115 | 0,01 | 0 |
| 80. | Е0153-2-1 | Разборка вентшахт | м3 | 0,69 | 4899,14 | 1880,99 | 3395 | 1304 | 21,24 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 2092 | 373 | 2,91 | 2 |
| | | Итого по разделу: Блок 3 | | | | | | | | 69874 |
| | | Раздел: Блок 4 | | | | | | | | |
| 81. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентилей,кранов | шт | 43,00 | 81,18 | 0,18 | 3491 | 8 | 0,46 | 20 |
| | | | | | 81,00 | 0,02 | 3483 | 1 | 0,00 | 0 |
| 82. | Е0118-22-5к=0,4 | Демонтаж кранов воздушных | комплект | 25,00 | 9,00 | -- | 225 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,00 | -- | 225 | -- | -- | -- |
| 83. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 20,00 | 197,20 | 15,96 | 3944 | 319 | 1,21 | 24 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 3625 | 50 | 0,02 | 0 |
| 84. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 19,00 | 51,07 | 0,69 | 970 | 13 | 0,33 | 6 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 957 | 2 | 0,00 | 0 |
| 85. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 152,00 | 88,41 | 1,24 | 13438 | 188 | 0,57 | 86 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 13250 | 30 | 0,00 | 0 |
| 86. | Е0126-2-1 | Демонтаж изоляции трубопроводов | м | 171,00 | 30,70 | 3,70 | 5250 | 633 | 0,17 | 29 |
| | | | | | 27,00 | 1,35 | 4617 | 231 | 0,01 | 1 |
| 87. | Е0120-11-1к=0,4 | Демонтаж вентиляционых решеток площадью в свету до 0,05м2 | шт | 8,00 | 87,25 | 16,15 | 698 | 129 | 0,43 | 3 |
| | | | | | 71,10 | 6,75 | 569 | 54 | 0,01 | 0 |
| 88. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж вентканалов | м2 | 3,70 | 87,90 | 9,15 | 325 | 34 | 0,49 | 2 |
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 291 | 13 | 0,01 | 0 |
| 89. | Е0153-2-1 | Разборка вентшахт | м3 | 2,47 | 4899,14 | 1880,99 | 12111 | 4650 | 21,24 | 53 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 7461 | 1330 | 2,91 | 7 |
| | | Итого по разделу: Блок 4 | | | | | | | | 40452 |
| | | Раздел: Блок 5 | | | | | | | | |
| 90. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентилей,кранов | шт | 25,00 | 81,18 | 0,18 | 2030 | 4 | 0,46 | 11 |
| | | | | | 81,00 | 0,02 | 2025 | -- | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. | Е0118-22-5к=0,4 | Демонтаж кранов воздушных | комплект | 21,00 | 9,00 | -- | 189 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,00 | -- | 189 | -- | -- | -- |
| 92. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 40,00 | 197,20 | 15,96 | 7888 | 638 | 1,21 | 48 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 7250 | 101 | 0,02 | 1 |
| 93. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 19,00 | 51,07 | 0,69 | 970 | 13 | 0,33 | 6 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 957 | 2 | 0,00 | 0 |
| 94. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 192,00 | 88,41 | 1,24 | 16975 | 238 | 0,57 | 109 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 16737 | 38 | 0,00 | 0 |
| 95. | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | м | 30,00 | 116,90 | 1,81 | 3507 | 54 | 0,75 | 23 |
| | | | | | 115,09 | 0,29 | 3453 | 9 | 0,00 | 0 |
| 96. | Е0165-18-3 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | м | 30,00 | 128,99 | 1,50 | 3870 | 45 | 0,82 | 25 |
| | | | | | 127,49 | 0,25 | 3825 | 8 | 0,00 | 0 |
| 97. | Е0126-2-1 | Демонтаж изоляции трубопроводов | м | 271,00 | 30,70 | 3,70 | 8320 | 1003 | 0,17 | 46 |
| | | | | | 27,00 | 1,35 | 7317 | 366 | 0,01 | 2 |
| 98. | Е0120-11-1к=0,4 | Демонтаж вентиляционых решеток площадью в свету до 0,05м2 | шт | 4,00 | 87,25 | 16,15 | 349 | 65 | 0,43 | 2 |
| | | | | | 71,10 | 6,75 | 284 | 27 | 0,01 | 0 |
| 99. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж вентканалов | м2 | 3,70 | 87,90 | 9,15 | 325 | 34 | 0,49 | 2 |
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 291 | 13 | 0,01 | 0 |
| 100. | Е0153-2-1 | Разборка вентшахт | м3 | 0,68 | 4899,14 | 1880,99 | 3309 | 1271 | 21,24 | 14 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 2039 | 363 | 2,91 | 2 |
| 101. | Е0120-3-1к=0,4 | Демонтаж воздуховодов диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 2,44 | 112,16 | 13,16 | 274 | 32 | 0,62 | 2 |
| | | | | | 99,00 | 4,93 | 242 | 12 | 0,01 | 0 |
| 102. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж воздуховодов | м2 | 1,80 | 87,90 | 9,15 | 158 | 16 | 0,49 | 1 |
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 142 | 6 | 0,01 | 0 |
| 103. | Ц0102-28-2к=0,4 | Демонтаж станка точильно-шлифовального | шт | 1,00 | 3494,59 | 1415,59 | 3495 | 1416 | 12,80 | 13 |
| | | | | | 2079,00 | 369,00 | 2079 | 369 | 2,14 | 2 |

Итого по разделу: Блок 5 51658

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Блок 6 | | | | | | | | |
| 104. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентилей,кранов | шт | 27,00 | 81,18 | 0,18 | 2192 | 5 | 0,46 | 12 |
| | | | | | 81,00 | 0,02 | 2187 | 1 | 0,00 | 0 |
| 105. | Е0118-22-5к=0,4 | Демонтаж кранов воздушных | комплект | 21,00 | 9,00 | -- | 189 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,00 | -- | 189 | -- | -- | -- |
| 106. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 40,00 | 197,20 | 15,96 | 7888 | 638 | 1,21 | 48 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 7250 | 101 | 0,02 | 1 |
| 107. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 19,00 | 51,07 | 0,69 | 970 | 13 | 0,33 | 6 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 957 | 2 | 0,00 | 0 |
| 108. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 192,00 | 88,41 | 1,24 | 16975 | 238 | 0,57 | 109 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 16737 | 38 | 0,00 | 0 |
| 109. | Е0165-18-3 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | м | 45,00 | 128,99 | 1,50 | 5805 | 68 | 0,82 | 37 |
| | | | | | 127,49 | 0,25 | 5737 | 11 | 0,00 | 0 |
| 110. | Е0126-2-1 | Демонтаж изоляции трубопроводов | м | 256,00 | 30,70 | 3,70 | 7859 | 947 | 0,17 | 43 |
| | | | | | 27,00 | 1,35 | 6912 | 346 | 0,01 | 1 |
| 111. | Е0120-11-1к=0,4 | Демонтаж вентиляционых решеток площадью в свету до 0,05м2 | шт | 4,00 | 87,25 | 16,15 | 349 | 65 | 0,43 | 2 |
| | | | | | 71,10 | 6,75 | 284 | 27 | 0,01 | 0 |
| 112. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж вентканалов | м2 | 3,70 | 87,90 | 9,15 | 325 | 34 | 0,49 | 2 |
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 291 | 13 | 0,01 | 0 |
| 113. | Е0153-2-1 | Разборка вентшахт | м3 | 1,79 | 4899,14 | 1880,99 | 8768 | 3367 | 21,24 | 38 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 5402 | 963 | 2,91 | 5 |
| 114. | Е0120-3-1к=0,4 | Демонтаж воздуховодов диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 7,85 | 112,16 | 13,16 | 880 | 103 | 0,62 | 5 |
| | | | | | 99,00 | 4,93 | 777 | 39 | 0,01 | 0 |
| 115. | Е0120-33-2к=0,4 | Демонтаж вентиляторов крышных массой до 0,2 т | шт | 1,00 | 990,86 | 449,06 | 991 | 449 | 3,08 | 3 |
| | | | | | 541,80 | 168,75 | 542 | 169 | 0,33 | 0 |
| 116. | Е0120-18- | Демонтаж вытяжных зонтов диаметром | шт | 1,00 | 29,68 | 5,38 | 30 | 5 | 0,14 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2к=0,4 | 250 мм | | | 24,30 | 2,25 | 24 | 2 | 0,00 | 0 |
| 117. | Е0120-19-5к=0,4 | Демонтаж вытяжного шкафа | шт | 1,00 | 143,44 | 30,04 | 143 | 30 | 0,69 | 1 |
| | | | | | 113,40 | 11,25 | 113 | 11 | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: Блок 6 | | | | | | | | 53365 |
| | | Раздел: Блок 7 | | | | | | | | |
| 118. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентилей,кранов | шт | 21,00 | 81,18 | 0,18 | 1705 | 4 | 0,46 | 10 |
| | | | | | 81,00 | 0,02 | 1701 | -- | 0,00 | 0 |
| 119. | Е0118-22-5к=0,4 | Демонтаж кранов воздушных | комплект | 19,00 | 9,00 | -- | 171 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 9,00 | -- | 171 | -- | -- | -- |
| 120. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 47,00 | 197,20 | 15,96 | 9268 | 750 | 1,21 | 57 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 8518 | 118 | 0,02 | 1 |
| 121. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 95,00 | 51,07 | 0,69 | 4852 | 66 | 0,33 | 32 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 4786 | 10 | 0,00 | 0 |
| 122. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 160,00 | 88,41 | 1,24 | 14146 | 198 | 0,57 | 91 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 13947 | 32 | 0,00 | 0 |
| 123. | Е0165-18-3 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | м | 150,00 | 128,99 | 1,50 | 19348 | 225 | 0,82 | 124 |
| | | | | | 127,49 | 0,25 | 19124 | 38 | 0,00 | 0 |
| 124. | Е0165-18-5 | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм | м | 20,00 | 165,84 | 1,99 | 3317 | 40 | 0,75 | 15 |
| | | | | | 163,85 | 0,32 | 3277 | 6 | 0,00 | 0 |
| 125. | Е0126-2-1 | Демонтаж изоляции трубопроводов | м | 444,00 | 30,70 | 3,70 | 13631 | 1643 | 0,17 | 75 |
| | | | | | 27,00 | 1,35 | 11988 | 599 | 0,01 | 2 |
| | | Итого по разделу: Блок 7 | | | | | | | | 66438 |
| | | Раздел: Демонтаж системы теплоснабжения | | | | | | | | |
| 126. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 1,50 | 88,41 | 1,24 | 133 | 2 | 0,57 | 1 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 131 | -- | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. | Е0165-3-2 | Демонтаж вентилей | шт | 3,00 | 81,18 | 0,18 | 244 | 1 | 0,46 | 1 |
| | | | | | 81,00 | 0,02 | 243 | -- | 0,00 | 0 |
| 128. | Е0165-3-4 | Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм | шт | 2,00 | 309,45 | 7,95 | 619 | 16 | 1,91 | 4 |
| | | | | | 301,50 | 1,26 | 603 | 3 | 0,01 | 0 |
| 129. | Е0165-3-4 прим. | Демонтаж клапана регулирующего с электроприводом диаметром 40 мм | шт | 1,00 | 309,45 | 7,95 | 309 | 8 | 1,91 | 2 |
| | | | | | 301,50 | 1,26 | 302 | 1 | 0,01 | 0 |
| 130. | Е0165-18-3 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | м | 120,00 | 128,99 | 1,50 | 15479 | 180 | 0,82 | 99 |
| | | | | | 127,49 | 0,25 | 15299 | 30 | 0,00 | 0 |
| 131. | Е0126-2-1 | Демонтаж изоляции трубопроводов | м | 120,00 | 30,70 | 3,70 | 3684 | 444 | 0,17 | 20 |
| | | | | | 27,00 | 1,35 | 3240 | 162 | 0,01 | 1 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж системы теплоснабжения | | | | | | | | 20467 |
| | | Раздел: Демонтаж системы вентиляции | | | | | | | | |
| 132. | Е0120-33-2к=0,4 | Демонтаж вентиляторов крышных массой до 0,2 т | шт | 1,00 | 990,86 | 449,06 | 991 | 449 | 3,08 | 3 |
| | | | | | 541,80 | 168,75 | 542 | 169 | 0,33 | 0 |
| 133. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж воздуховодов | м2 | 29,40 | 87,90 | 9,15 | 2584 | 269 | 0,49 | 14 |
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 2315 | 101 | 0,01 | 0 |
| 134. | Е0120-3-5к=0,4 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм | м2 | 7,80 | 101,48 | 10,58 | 792 | 83 | 0,56 | 4 |
| | | | | | 90,90 | 3,96 | 709 | 31 | 0,01 | 0 |
| 135. | Е0120-18-4к=0,4 | Демонтаж вытяжных зонтов диаметром 355 мм | шт | 2,00 | 46,10 | 9,20 | 92 | 18 | 0,23 | 0 |
| | | | | | 36,90 | 4,50 | 74 | 9 | 0,01 | 0 |
| 136. | Е0120-31-5к=0,4 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,6 т | шт | 2,00 | 1338,71 | 510,71 | 2677 | 1021 | 5,24 | 10 |
| | | | | | 828,00 | 191,25 | 1656 | 383 | 0,37 | 1 |
| 137. | Е0120-12-3к=0,4 | Демонтаж вытяжных решеток размером 150х150 мм | шт | 1,00 | 87,25 | 16,15 | 87 | 16 | 0,43 | 0 |
| | | | | | 71,10 | 6,75 | 71 | 7 | 0,01 | 0 |
| 138. | Е0120-19-7к=0,4 | Демонтаж вытяжного зонта, прямоугольного сечения периметром | шт | 1,00 | 224,55 | 61,65 | 225 | 62 | 0,99 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3600 мм | | | 162,90 | 22,50 | 163 | 23 | 0,04 | 0 |
| 139. | Е0120-3-8 к=0,4 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 7,54 | 67,53<br>59,13 | 8,40<br>3,15 | 509<br>446 | 63<br>24 | 0,37<br>0,01 | 3<br>0 |
| 140. | Е0120-18-9к=0,4 | Демонтаж вытяжных зонтов диаметром 800 мм | шт | 1,00 | 118,24<br>88,20 | 30,04<br>11,25 | 118<br>88 | 30<br>11 | 0,54<br>0,02 | 1<br>0 |
| 141. | Е0120-12-8к=0,4 | Демонтаж вытяжных решеток размером 400х400 мм | шт | 6,00 | 87,25<br>71,10 | 16,15<br>6,75 | 524<br>427 | 97<br>41 | 0,43<br>0,01 | 3<br>0 |
| 142. | Е0120-31-5к=0,4 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,6 т | шт | 1,00 | 1338,71<br>828,00 | 510,71<br>191,25 | 1339<br>828 | 511<br>191 | 5,24<br>0,37 | 5<br>0 |
| 143. | Е0120-3-8 к=0,4 | Демонтаж перехода 703х1051 на диаметр 630 мм | м2 | 1,58 | 67,53<br>59,13 | 8,40<br>3,15 | 107<br>93 | 13<br>5 | 0,37<br>0,01 | 1<br>0 |
| 144. | Е0120-35-2к=0,4 | Демонтаж калориферов | шт | 1,00 | 536,02<br>368,10 | 167,92<br>63,00 | 536<br>368 | 168<br>63 | 2,30<br>0,12 | 2<br>0 |
| 145. | Е0120-24-1к=0,4 | Демонтаж патрубка | шт | 1,00 | 183,29<br>160,20 | 23,09<br>9,00 | 183<br>160 | 23<br>9 | 1,03<br>0,02 | 1<br>0 |
| 146. | Е0120-37-1к=0,4 | Демонтаж фильтров ячейковых | м2 | 9,00 | 331,27<br>288,90 | 42,37<br>15,75 | 2981<br>2600 | 381<br>142 | 1,66<br>0,03 | 15<br>0 |
| 147. | Е0120-16-1к=0,4 | Демонтаж клапанов воздушных утепленных | шт | 1,00 | 262,49<br>207,00 | 55,49<br>2,25 | 262<br>207 | 55<br>2 | 1,28<br>0,04 | 1<br>0 |
| 148. | Е0120-28-1к=0,4 | Демонтаж дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм | шт | 3,00 | 272,03<br>150,30 | 121,73<br>45,00 | 816<br>451 | 365<br>135 | 0,80<br>0,09 | 2<br>0 |
| 149. | Е0120-12-10к=0,4 | Демонтаж решеток размером 150х150 мм | шт | 2,00 | 87,25<br>71,10 | 16,15<br>6,75 | 174<br>142 | 32<br>14 | 0,43<br>0,01 | 1<br>0 |
| 150. | Е0120-12-8к=0,4 | Демонтаж вытяжных решеток размером 400х400 мм,300х150 | шт | 11,00 | 87,25<br>71,10 | 16,15<br>6,75 | 960<br>782 | 178<br>74 | 0,43<br>0,01 | 5<br>0 |
| 151. | Е0120-3-10к=0,4 | Демонтаж воздуховодов | м2 | 58,50 | 87,90 | 9,15 | 5142 | 535 | 0,49 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 78,75 | 3,42 | 4607 | 200 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Демонтаж системы вентиляции | | | | | | | | 21100 |
| | | Раздел: Тепловой узел | | | | | | | | |
| 152. | Е0165-3-4 | Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм | шт | 2,00 | 309,45 | 7,95 | 619 | 16 | 1,91 | 4 |
| | | | | | 301,50 | 1,26 | 603 | 3 | 0,01 | 0 |
| 153. | Е0118-16-4к=0,4 | Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм | 1шт | 2,00 | 406,69 | 155,59 | 813 | 311 | 1,43 | 3 |
| | | | | | 251,10 | 58,50 | 502 | 117 | 0,11 | 0 |
| 154. | Е0118-22-2к=0,4 | Демонтаж манометров с трехходовым краном | комплект | 2,00 | 17,77 | 1,57 | 36 | 3 | 0,09 | 0 |
| | | | | | 16,20 | -- | 32 | -- | -- | -- |
| 155. | Е0118-22-4к=0,4 | Демонтаж термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 2,00 | 21,60 | -- | 43 | -- | 0,12 | 0 |
| | | | | | 21,60 | -- | 43 | -- | -- | -- |
| 156. | Е0165-18-5 | Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм | м | 5,00 | 165,84 | 1,99 | 829 | 10 | 0,75 | 4 |
| | | | | | 163,85 | 0,32 | 819 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Тепловой узел | | | | | | | | 2340 |
| | | Раздел: Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 157. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 250,00 | 13,94 | 0,06 | 3485 | 15 | 0,10 | 24 |
| | | | | | 13,88 | -- | 3470 | -- | 0,00 | 0 |
| 158. | Е0167-5-12 | Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром до 20 мм | м | 3500,00 | 45,45 | 0,49 | 159075 | 1715 | 0,30 | 1065 |
| | | | | | 44,96 | 0,07 | 157360 | 245 | 0,00 | 2 |
| 159. | Е0167-5-13 | Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 40 мм | м | 2100,00 | 78,32 | 0,99 | 164472 | 2079 | 0,50 | 1058 |
| | | | | | 77,33 | 0,16 | 162393 | 336 | 0,00 | 3 |
| 160. | Ц0108-571-2 | Демонтаж щитов и шкафов | м | 16,50 | 4117,00 | 1309,00 | 67930 | 21599 | 16,00 | 264 |
| | | | | | 2808,00 | 315,00 | 46332 | 5197 | 1,83 | 30 |
| 161. | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 52,00 | 9,32 | 0,23 | 485 | 12 | 0,06 | 3 |
| | | | | | 9,09 | 0,05 | 473 | 3 | 0,00 | 0 |
| 162. | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для | шт | 604,00 | 29,35 | 2,80 | 17727 | 1691 | 0,18 | 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | люминесцентных ламп | | | 26,55 | 0,45 | 16036 | 272 | 0,00 | 2 |
| 163. | Ц0108-596 -1 | Демонтаж прожекторов | шт | 6,00 | 234,00 | 23,60 | 1404 | 142 | 1,26 | 8 |
| | | | | | 210,40 | 4,20 | 1262 | 25 | 0,02 | 0 |
| 164. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 650,00 | 8,42 | -- | 5473 | -- | 0,06 | 38 |
| | | | | | 8,42 | -- | 5473 | -- | -- | -- |
| 165. | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 17000,00 | 3,69 | -- | 62730 | -- | 0,03 | 432 |
| | | | | | 3,69 | -- | 62730 | -- | -- | -- |
| 166. | Ц0108-571 -2 | Демонтаж шкафа силового | м | 1,00 | 4117,00 | 1309,00 | 4117 | 1309 | 16,00 | 16 |
| | | | | | 2808,00 | 315,00 | 2808 | 315 | 1,83 | 2 |
| 167. | Ц0108-530 -3к=0,8 | Демонтаж пускателей магнитных | шт | 25,00 | 716,30 | 69,90 | 17908 | 1748 | 3,20 | 80 |
| | | | | | 646,40 | 13,50 | 16160 | 337 | 0,08 | 2 |
| | | Итого по разделу: Электромонтажные работы | | | | | | | | 504806 |
| | | Раздел: ПС, ОС, СС. Телефонизация | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 168. | Ц0110-898 -12к=0,4 | Демонтаж коробки телефонной | коробка | 1,00 | 464,20 | 305,00 | 464 | 305 | 0,80 | 1 |
| | | | | | 159,20 | 72,00 | 159 | 72 | 0,42 | 0 |
| 169. | Ц0108-591 -8к=0,4 | Демонтаж розеток телефонных | шт | 6,00 | 24,40 | 1,00 | 146 | 6 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 23,40 | 0,20 | 140 | 1 | 0,00 | 0 |
| 170. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 160,00 | 13,94 | 0,06 | 2230 | 10 | 0,10 | 15 |
| | | | | | 13,88 | -- | 2221 | -- | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: ПС, ОС, СС. Телефонизация | | | | | | | | 2841 |
| | | Раздел: Компьютерные сети | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 171. | Ц0110-172 -4к=0,4 | Демонтаж коммутаторов | шт | 3,00 | 112,40 | -- | 337 | -- | 0,80 | 2 |
| | | | | | 112,40 | -- | 337 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172. | Ц0108-396 -5к=0,8 | Демонтаж кабельного канала | м | 50,00 | 159,92 | 116,00 | 7996 | 5800 | 0,26 | 13 |
| | | | | | 43,92 | 33,10 | 2196 | 1655 | 0,19 | 10 |
| 173. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 230,00 | 13,94 | 0,06 | 3206 | 14 | 0,10 | 22 |
| | | | | | 13,88 | -- | 3192 | -- | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Компьютерные сети | | | | | | | | 11539 |
| | | Раздел: Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| 174. | Ц0110-667 -1к=0,3 | Демонтаж прибора пожарной сигнализации | шт | 1,00 | 1284,10 | 1,60 | 1284 | 2 | 6,90 | 7 |
| | | | | | 1282,50 | -- | 1282 | -- | -- | -- |
| 175. | Ц0110-668 -1к=0,3 | Демонтаж извещателей пожарных | шт | 95,00 | 43,20 | -- | 4104 | -- | 0,30 | 29 |
| | | | | | 43,20 | -- | 4104 | -- | -- | -- |
| 176. | Ц0108-593 -11к=0,3 | Демонтаж световых настенных указателей | шт | 10,00 | 130,30 | 91,00 | 1303 | 910 | 0,25 | 2 |
| | | | | | 39,30 | 25,70 | 393 | 257 | 0,15 | 1 |
| 177. | Ц0108-81-3к=0,3 | Демонтаж светозвукового оповещателя | шт | 6,00 | 87,40 | 1,60 | 524 | 10 | 0,30 | 2 |
| | | | | | 85,80 | -- | 515 | -- | -- | -- |
| 178. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 375,00 | 13,94 | 0,06 | 5228 | 22 | 0,10 | 36 |
| | | | | | 13,88 | -- | 5205 | -- | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Пожарная сигнализация | | | | | | | | 12443 |
| | | Раздел: Охранная сигнализация | | | | | | | | |
| 179. | Ц0110-667 -1к=0,3 | Демонтаж прибора охранной сигнализации | шт | 5,00 | 1284,10 | 1,60 | 6420 | 8 | 6,90 | 35 |
| | | | | | 1282,50 | -- | 6412 | -- | -- | -- |
| 180. | Ц0110-668 -5к=0,3 | Демонтаж датчиков | шт | 17,00 | 71,70 | -- | 1219 | -- | 0,30 | 5 |
| | | | | | 71,70 | -- | 1219 | -- | -- | -- |
| 181. | Ц0108-81-3к=0,3 | Демонтаж светозвукового оповещателя | шт | 5,00 | 87,40 | 1,60 | 437 | 8 | 0,30 | 2 |
| | | | | | 85,80 | -- | 429 | -- | -- | -- |
| 182. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 60,00 | 13,94 | 0,06 | 836 | 4 | 0,10 | 6 |
| | | | | | 13,88 | -- | 833 | -- | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Охранная сигнализация | | | | | | | | 8913 |
| | | Раздел: Видеонаблюдение | | | | | | | | |
| 183. | Ц0110-730 -2к=0,3 | Демонтаж видеокамеры | компл | 6,00 | 877,50<br>877,50 | --<br>-- | 5265<br>5265 | --<br>-- | 4,50<br>-- | 27<br>-- |
| 184. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 160,00 | 13,94<br>13,88 | 0,06<br>-- | 2230<br>2221 | 10<br>-- | 0,10<br>0,00 | 15<br>0 |
| | | Итого по разделу: Видеонаблюдение | | | | | | | | 7495 |
| | | Раздел: Звонковая сигнализация | | | | | | | | |
| 185. | Ц0108-604 -1к=0,3 | Демонтаж звонка электрического | компл | 3,00 | 33,40<br>30,60 | 2,80<br>0,50 | 100<br>92 | 8<br>1 | 0,19<br>0,00 | 1<br>0 |
| 186. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 60,00 | 13,94<br>13,88 | 0,06<br>-- | 836<br>833 | 4<br>-- | 0,10<br>0,00 | 6<br>0 |
| | | Итого по разделу: Звонковая сигнализация | | | | | | | | 937 |
| | | Раздел: Водопровод и канализация. Павильон 1 | | | | | | | | |
| 187. | Е0116-7-4 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм | м | 369,00 | 28,13<br>23,94 | 4,19<br>1,58 | 10380<br>8834 | 1546<br>583 | 0,13<br>0,00 | 50<br>1 |
| 188. | Е0116-7-6 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм | м | 42,00 | 41,12<br>30,78 | 10,34<br>3,87 | 1727<br>1293 | 434<br>163 | 0,17<br>0,01 | 7<br>0 |
| 189. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 46,00 | 118,01<br>116,42 | 1,59<br>0,25 | 5428<br>5355 | 73<br>12 | 0,69<br>0,00 | 32<br>0 |
| 190. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 70,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 10194<br>9965 | 229<br>36 | 0,85<br>0,00 | 60<br>0 |
| 191. | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 21,00 | 293,06<br>292,50 | 0,56<br>0,09 | 6154<br>6142 | 12<br>2 | 1,66<br>0,00 | 35<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192. | Е0116-20-2к=0,4 | Демонтаж кранов поливочных наружных | 1кран | 1,00 | 23,17<br>21,60 | 1,57<br>-- | 23<br>22 | 2<br>-- | 0,12<br>-- | 0<br>-- |
| 193. | Е0165-15-3 | Демонтаж крана писсуарного | компл | 4,00 | 44,80<br>42,71 | 0,16<br>0,02 | 179<br>171 | 1<br>-- | 0,24<br>0,00 | 1<br>0 |
| 194. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 21,00 | 101,59<br>98,26 | 3,33<br>0,54 | 2133<br>2063 | 70<br>11 | 0,61<br>0,00 | 13<br>0 |
| 195. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 9,00 | 244,84<br>238,39 | 6,45<br>1,04 | 2204<br>2146 | 58<br>9 | 1,43<br>0,01 | 13<br>0 |
| 196. | Е0117-4-1 к=0,4 | Демонтаж писсуаров настенных | комплект | 4,00 | 78,70<br>64,80 | 13,90<br>4,50 | 315<br>259 | 56<br>18 | 0,37<br>0,01 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Водопровод и канализация. Павилон 1 | | | | | | | | 38738 |
| | | Раздел: Павильон 2 | | | | | | | | |
| 202. | Е0116-7-4 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм | м | 369,00 | 28,13<br>23,94 | 4,19<br>1,58 | 10380<br>8834 | 1546<br>583 | 0,13<br>0,00 | 50<br>1 |
| 203. | Е0116-7-6 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм | м | 42,00 | 41,12<br>30,78 | 10,34<br>3,87 | 1727<br>1293 | 434<br>163 | 0,17<br>0,01 | 7<br>0 |
| 204. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 46,00 | 118,01<br>116,42 | 1,59<br>0,25 | 5428<br>5355 | 73<br>12 | 0,69<br>0,00 | 32<br>0 |
| 205. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 70,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 10194<br>9965 | 229<br>36 | 0,85<br>0,00 | 60<br>0 |
| 206. | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 21,00 | 293,06<br>292,50 | 0,56<br>0,09 | 6154<br>6142 | 12<br>2 | 1,66<br>0,00 | 35<br>0 |
| 207. | Е0116-20-2к=0,4 | Демонтаж кранов поливочных наружных | 1кран | 1,00 | 23,17<br>21,60 | 1,57<br>-- | 23<br>22 | 2<br>-- | 0,12<br>-- | 0<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208. | Е0165-15-3 | Демонтаж крана писсуарного | компл | 4,00 | 44,80 | 0,16 | 179 | 1 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 42,71 | 0,02 | 171 | -- | 0,00 | 0 |
| 209. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 21,00 | 101,59 | 3,33 | 2133 | 70 | 0,61 | 13 |
| | | | | | 98,26 | 0,54 | 2063 | 11 | 0,00 | 0 |
| 210. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 9,00 | 244,84 | 6,45 | 2204 | 58 | 1,43 | 13 |
| | | | | | 238,39 | 1,04 | 2146 | 9 | 0,01 | 0 |
| 211. | Е0117-4-1 к=0,4 | Демонтаж писсуаров настенных | комплект | 4,00 | 78,70 | 13,90 | 315 | 56 | 0,37 | 1 |
| | | | | | 64,80 | 4,50 | 259 | 18 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 2 | | | | | | | | 38738 |
| | | Раздел: Павилон 3 | | | | | | | | |
| 217. | Е0116-7-4 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм | м | 167,00 | 28,13 | 4,19 | 4698 | 700 | 0,13 | 23 |
| | | | | | 23,94 | 1,58 | 3998 | 264 | 0,00 | 1 |
| 218. | Е0116-7-6 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм | м | 30,00 | 41,12 | 10,34 | 1234 | 310 | 0,17 | 5 |
| | | | | | 30,78 | 3,87 | 923 | 116 | 0,01 | 0 |
| 219. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 42,00 | 118,01 | 1,59 | 4956 | 67 | 0,69 | 29 |
| | | | | | 116,42 | 0,25 | 4890 | 11 | 0,00 | 0 |
| 220. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 15,00 | 145,63 | 3,27 | 2184 | 49 | 0,85 | 13 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 2135 | 8 | 0,00 | 0 |
| 221. | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 8,00 | 293,06 | 0,56 | 2344 | 4 | 1,66 | 13 |
| | | | | | 292,50 | 0,09 | 2340 | 1 | 0,00 | 0 |
| 222. | Е0116-20-2к=0,4 | Демонтаж кранов поливочных наружных | 1кран | 1,00 | 23,17 | 1,57 | 23 | 2 | 0,12 | 0 |
| | | | | | 21,60 | -- | 22 | -- | -- | -- |
| 223. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 8,00 | 101,59 | 3,33 | 813 | 27 | 0,61 | 5 |
| | | | | | 98,26 | 0,54 | 786 | 4 | 0,00 | 0 |
| 224. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 2,00 | 244,84 | 6,45 | 490 | 13 | 1,43 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 238,39 | 1,04 | 477 | 2 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 3 | | | | | | | | 16742 |
| | | Раздел: Павильон 4а и 4б | | | | | | | | |
| 230. | Е0116-7-4 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм | м | 112,00 | 28,13<br>23,94 | 4,19<br>1,58 | 3151<br>2681 | 469<br>177 | 0,13<br>0,00 | 15<br>0 |
| 231. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 20,00 | 118,01<br>116,42 | 1,59<br>0,25 | 2360<br>2328 | 32<br>5 | 0,69<br>0,00 | 14<br>0 |
| 232. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 20,00 | 145,63<br>142,36 | 3,27<br>0,52 | 2913<br>2847 | 65<br>10 | 0,85<br>0,00 | 17<br>0 |
| 233. | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 6,00 | 293,06<br>292,50 | 0,56<br>0,09 | 1758<br>1755 | 3<br>1 | 1,66<br>0,00 | 10<br>0 |
| 234. | Е0116-20-2к=0,4 | Демонтаж кранов поливочных наружных | 1кран | 1,00 | 23,17<br>21,60 | 1,57<br>-- | 23<br>22 | 2<br>-- | 0,12<br>-- | 0<br>-- |
| 235. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 4,00 | 101,59<br>98,26 | 3,33<br>0,54 | 406<br>393 | 13<br>2 | 0,61<br>0,00 | 2<br>0 |
| 236. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 2,00 | 244,84<br>238,39 | 6,45<br>1,04 | 490<br>477 | 13<br>2 | 1,43<br>0,01 | 3<br>0 |
| 237. | Е0165-12-5к=0,4 | Демонтаж поддонов душевых | компл | 2,00 | 219,83<br>217,80 | 2,03<br>0,45 | 440<br>436 | 4<br>1 | 1,26<br>0,00 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу: Павилон 4а и 4б | | | | | | | | 11541 |
| | | Раздел: Павильон 5а и 5б | | | | | | | | |
| 243. | Е0116-7-4 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм | м | 125,00 | 28,13<br>23,94 | 4,19<br>1,58 | 3516<br>2992 | 524<br>197 | 0,13<br>0,00 | 17<br>0 |
| 244. | Е0116-7-6 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных | м | 40,00 | 41,12<br>30,78 | 10,34<br>3,87 | 1645<br>1231 | 414<br>155 | 0,17<br>0,01 | 7<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | труб диам. до 50 мм | | | | | | | | |
| 245. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 56,00 | 118,01<br>116,42 | 1,59<br>0,25 | 6609<br>6520 | 89<br>14 | 0,69<br>0,00 | 39<br>0 |
| 246. | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 8,00 | 293,06<br>292,50 | 0,56<br>0,09 | 2344<br>2340 | 4<br>1 | 1,66<br>0,00 | 13<br>0 |
| 247. | Е0116-20-2к=0,4 | Демонтаж кранов поливочных наружных | 1кран | 1,00 | 23,17<br>21,60 | 1,57<br>-- | 23<br>22 | 2<br>-- | 0,12<br>-- | 0<br>-- |
| 248. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 8,00 | 101,59<br>98,26 | 3,33<br>0,54 | 813<br>786 | 27<br>4 | 0,61<br>0,00 | 5<br>0 |
| 249. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 2,00 | 244,84<br>238,39 | 6,45<br>1,04 | 490<br>477 | 13<br>2 | 1,43<br>0,01 | 3<br>0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 5а и 5б | | | | | | | | 15440 |
| | | Раздел: Павильон 6а и 6 б | | | | | | | | |
| 255. | Е0116-7-4к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм | м | 170,00 | 28,13<br>23,94 | 4,19<br>1,58 | 4782<br>4070 | 712<br>269 | 0,13<br>0,00 | 23<br>1 |
| 256. | Е0116-7-6к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм | м | 25,00 | 41,12<br>30,78 | 10,34<br>3,87 | 1028<br>770 | 258<br>97 | 0,17<br>0,01 | 4<br>0 |
| 257. | Е0116-7-7к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | м | 25,00 | 49,38<br>37,17 | 12,21<br>4,57 | 1235<br>929 | 305<br>114 | 0,22<br>0,01 | 6<br>0 |
| 258. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 80,00 | 118,01<br>116,42 | 1,59<br>0,25 | 9441<br>9314 | 127<br>20 | 0,69<br>0,00 | 55<br>0 |
| 259. | Е0165-15-3 | Демонтаж крана лабораторного | компл | 18,00 | 44,80<br>42,71 | 0,16<br>0,02 | 806<br>769 | 3<br>-- | 0,24<br>0,00 | 4<br>0 |
| 260. | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 4,00 | 293,06<br>292,50 | 0,56<br>0,09 | 1172<br>1170 | 2<br>-- | 1,66<br>0,00 | 7<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261. | Е0116-20-2к=0,4 | Демонтаж кранов поливочных наружных | 1кран | 1,00 | 23,17 | 1,57 | 23 | 2 | 0,12 | 0 |
| | | | | | 21,60 | -- | 22 | -- | -- | -- |
| 262. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 4,00 | 101,59 | 3,33 | 406 | 13 | 0,61 | 2 |
| | | | | | 98,26 | 0,54 | 393 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 6а и 6 б | | | | | | | | 18894 |
| | | Раздел: Павильон 7а и 7 б | | | | | | | | |
| 268. | Е0116-7-4 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 32 мм | м | 69,00 | 28,13 | 4,19 | 1941 | 289 | 0,13 | 9 |
| | | | | | 23,94 | 1,58 | 1652 | 109 | 0,00 | 0 |
| 269. | Е0116-7-6 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 50 мм | м | 6,00 | 41,12 | 10,34 | 247 | 62 | 0,17 | 1 |
| | | | | | 30,78 | 3,87 | 185 | 23 | 0,01 | 0 |
| 270. | Е0116-7-7 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм | м | 30,00 | 49,38 | 12,21 | 1481 | 366 | 0,22 | 7 |
| | | | | | 37,17 | 4,57 | 1115 | 137 | 0,01 | 0 |
| 271. | Е0116-7-8 к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм | м | 15,00 | 49,38 | 12,21 | 741 | 183 | 0,22 | 3 |
| | | | | | 37,17 | 4,57 | 558 | 69 | 0,01 | 0 |
| 272. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 2,00 | 118,01 | 1,59 | 236 | 3 | 0,69 | 1 |
| | | | | | 116,42 | 0,25 | 233 | 1 | 0,00 | 0 |
| 273. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 13,00 | 145,63 | 3,27 | 1893 | 43 | 0,85 | 11 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 1851 | 7 | 0,00 | 0 |
| 274. | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 7,00 | 293,06 | 0,56 | 2051 | 4 | 1,66 | 12 |
| | | | | | 292,50 | 0,09 | 2048 | 1 | 0,00 | 0 |
| 275. | Е0116-20-2к=0,4 | Демонтаж кранов поливочных наружных | 1кран | 1,00 | 23,17 | 1,57 | 23 | 2 | 0,12 | 0 |
| | | | | | 21,60 | -- | 22 | -- | -- | -- |
| 276. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 6,00 | 101,59 | 3,33 | 610 | 20 | 0,61 | 4 |
| | | | | | 98,26 | 0,54 | 590 | 3 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 1,00 | 244,84 | 6,45 | 245 | 6 | 1,43 | 1 |
| | | | | | 238,39 | 1,04 | 238 | 1 | 0,01 | 0 |
| 278. | Е0165-12-5к=0,4 | Демонтаж поддонов душевых | компл | 1,00 | 219,83 | 2,03 | 220 | 2 | 1,26 | 1 |
| | | | | | 217,80 | 0,45 | 218 | -- | 0,00 | 0 |
| 279. | Е0117-2-1 к=0,4 | Демонтаж полотенцесушителей | шт | 1,00 | 47,45 | 6,95 | 47 | 7 | 0,24 | 0 |
| | | | | | 40,50 | 2,25 | 40 | 2 | 0,00 | 0 |
| 280. | Е0116-22-1к=0,4 | Демонтаж водомерных узлов | 1узел | 3,00 | 719,28 | 137,88 | 2158 | 414 | 3,40 | 10 |
| | | | | | 581,40 | 51,75 | 1744 | 155 | 0,10 | 0 |
| 281. | Е0165-3-4 | Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм | шт | 2,00 | 309,45 | 7,95 | 619 | 16 | 1,91 | 4 |
| | | | | | 301,50 | 1,26 | 603 | 3 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Павильон 7а и 7 б | | | | | | | | 12512 |
| | | Раздел: Водопровод и канализация(столовая) | | | | | | | | |
| 282. | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 88,00 | 51,07 | 0,69 | 4494 | 61 | 0,33 | 29 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 4433 | 10 | 0,00 | 0 |
| 283. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | м | 34,00 | 88,41 | 1,24 | 3006 | 42 | 0,57 | 19 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 2964 | 7 | 0,00 | 0 |
| 284. | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | м | 6,00 | 116,90 | 1,81 | 701 | 11 | 0,75 | 5 |
| | | | | | 115,09 | 0,29 | 691 | 2 | 0,00 | 0 |
| 285. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 17,00 | 118,01 | 1,59 | 2006 | 27 | 0,69 | 12 |
| | | | | | 116,42 | 0,25 | 1979 | 4 | 0,00 | 0 |
| 286. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 55,00 | 145,63 | 3,27 | 8010 | 180 | 0,85 | 47 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 7830 | 29 | 0,00 | 0 |
| 287. | Е0165-4-4 | Демонтаж ванн чугунных | компл | 1,00 | 477,11 | 22,41 | 477 | 22 | 2,61 | 3 |
| | | | | | 454,70 | 3,56 | 455 | 4 | 0,03 | 0 |
| 288. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | компл | 2,00 | 101,59 | 3,33 | 203 | 7 | 0,61 | 1 |
| | | | | | 98,26 | 0,54 | 197 | 1 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289. | Е0165-4-2 | Демонтаж мойки чугунной | компл | 10,00 | 161,43 | 4,65 | 1614 | 47 | 0,99 | 10 |
| | | | | | 156,78 | 0,72 | 1568 | 7 | 0,01 | 0 |
| 290. | Е0117-2-3 к=0,4 | Демонтаж смесителей | шт | 12,00 | 51,97 | 1,57 | 624 | 19 | 0,28 | 3 |
| | | | | | 50,40 | -- | 605 | -- | -- | -- |
| 291. | Е0116-22-1к=0,4 | Демонтаж водомерных узлов | 1узел | 1,00 | 719,28 | 137,88 | 719 | 138 | 3,40 | 3 |
| | | | | | 581,40 | 51,75 | 581 | 52 | 0,10 | 0 |
| | | Итого по разделу: Водопровод и канализация(столовая) | | | | | | | | 21855 |
| | | Раздел: Прочие работы | | | | | | | | |
| 342. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 1598,60 | 27,10 | -- | 43322 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 343. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 1598,60 | 196,00 | -- | 313326 | -- | 0,82 | 1316 |
| | | | | | 39,20 | -- | 62665 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Прочие работы | | | | | | | | 356648 |
| ИТОГО: | | | | | | | 5047376 | 1245922 | | 23452 |
| | | | | | | | 3479298 | 409618 | | 2123 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 496179 |
| На общестроительные работы | 2926152 |
| На металломонтажные работы | 42202 |
| На сантехнические работы | 612369 |
| Всего накладных расходов: | 4076901 |
| Итого с накладными | 9124278 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 547457 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 9671735 |
| Итого с временными, 1,8 % | 9845826 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 9978745 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10018128 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10116586 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 21120821 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 422416 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 21543237 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2585188 |
| Итого с НДС | 24128425 |

**Заказчик**

Принял:

Технадзор:

Республика Казахстан г. Алматы
«СейсмоСтройЗащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ _____ от _____ 20 г.

**Подрядчик**

Сдал:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

# Счет-фактура № 00000000003 от 28 мая 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №50 от 11.04.2013 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | Работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальный ремонт здания"Школы №98" | шт | 1 | 120 299 968,75 | 120 299 968,75 | 12% | 14 435 996,25 | 134 735 965,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **120 299 968,75** | | **14 435 996,25** | **134 735 965,00** | | |

**Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 3 от 28 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Основание: **Договор №50 от 11.04.2013 г**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальный ремонт здания"Школы №98" | 1 | шт | 134 735 965,00 | 134 735 965,00 |

**Итого: 134 735 965, 00**

**В том числе НДС 14 435 996,2 5**

Всего оказано услуг 1, на сумму 134 735 965,00 KZT

**Сто тридцать четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят пять тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

БИН: 061040006160
Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"
Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП Директор
(должность)
Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
(ФИО, подпись)

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

БИН: 011240001633
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК" ,г.Алматы
БИК: KKMFKZ2A

МП
(должность)
(ФИО, подпись)

ТОО «ААСТ»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633

**Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

**Типовая межведомственная форма №КС-3**
**Утвержденным Постановлением Госкомстата**

**Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73**

**Наименование строительства: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул. Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы**

# Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат на 27 мая 2013 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 50 | 11.04.2013 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, работ | С начала года (тенге) | В отчетном месяце (тенге) | Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге | | | | | | В том числе НДС (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г. | Доп.затраты | | | |
| | | | | | | | На приобретение материалов | Другие доп.расходы | | |
| Всего по объекту | **158 864 390** | **134 735 965** | | | | | | | **14 435 996** | **134 735 965** |

**Заказчик:** _____

**КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Подрядчик:** _____

**Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

Наименование обьекта: Отопление и вентилляция

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Вентиляция | | | | | | | | |
| | | **В8,В9** | | | | | | | | |
| 169. | Е0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 4,71 | 1838,30 | 16,45 | 8658 | 77 | 1,77 | 8 |
| | | | | | 284,63 | 6,16 | 1341 | 29 | 0,03 | 0 |
| 170. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 5,10 | 1908,30 | 16,45 | 9732 | 84 | 1,77 | 9 |
| | | | | | 284,63 | 6,16 | 1452 | 31 | 0,03 | 0 |
| 171. | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 20,00 | 1880,35 | 13,22 | 37607 | 264 | 1,62 | 32 |
| | | | | | 261,34 | 4,95 | 5227 | 99 | 0,02 | 0 |
| | | **ВЕ1-ВЕ25** | | | | | | | | |
| 187. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 33,30 | 1908,30 | 16,45 | 63546 | 548 | 1,77 | 59 |
| | | | | | 284,63 | 6,16 | 9478 | 205 | 0,03 | 1 |
| 188. | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 143,40 | 1880,35 | 13,22 | 269643 | 1896 | 1,62 | 233 |
| | | | | | 261,34 | 4,95 | 37476 | 710 | 0,02 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Вентиляция | | | | | | | | 389186 |
| ИТОГО: | | | | | | | 389186<br>54974 | 2870<br>1074 | | 341<br>5 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 64566 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 64566 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 453752 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 27225 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 480977 | | |
| | | Итого с временными, 1,8 % | | | | | | 489635 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 496245 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 498204 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 503100 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | | | | | 1050343. | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 21007 - | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 1071350 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 128562 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 1199912 | | |

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик

Принял:

Подрядчик

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №98 по ул.Татибекова 89,Медеуского района г.Алматы

Наименование обьекта: Электромонтажные работы

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Освещение | | | | | | | | |
| 78. | Ц0108-146 -4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг | м | 10300,00 | 106,17 | 40,38 | 1093551 | 415862 | 0,23 | 2369 |
| | | | | | 35,99 | 8,75 | 370748 | 90126 | 0,05 | 523 |
| 79. | Ц0108-146 -6 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг | м | 760,00 | 156,38 | 69,13 | 118849 | 52535 | 0,37 | 280 |
| | | | | | 57,16 | 15,00 | 43438 | 11400 | 0,09 | 66 |
| 80. | Ц0108-146 -7 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг | м | 360,00 | 194,49 | 89,38 | 70016 | 32175 | 0,47 | 170 |
| | | | | | 73,72 | 19,50 | 26537 | 7020 | 0,11 | 41 |
| 82. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | м | 4700,00 | 52,61 | -- | 247262 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | м | 4500,00 | 81,88 | -- | 368460 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | м | 200,00 | 75,16 | -- | 15031 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | м | 150,00 | 95,72<br>-- | --<br>-- | 14359<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 86. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | м | 150,00 | 124,20<br>-- | --<br>-- | 18631<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 87. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | м | 600,00 | 143,59<br>-- | --<br>-- | 86152<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | СПрайс | Кабели сило вые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2 | м | 110,00 | 221,12<br>-- | --<br>-- | 24323<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х6 мм2 | м | 650,00 | 311,30<br>-- | --<br>-- | 202347<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | СПрайс | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х10мм2 | м | 250,00 | 524,51<br>-- | --<br>-- | 131127<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90. | СПрайс | Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АВВГ, число жил и сечение 5х16мм2 | м | 110,00 | 908,59<br>-- | --<br>-- | 99945<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 95. | Ц0108-409 -1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 9000,00 | 126,77<br>45,54 | 61,13<br>15,25 | 1140885<br>409860 | 550125<br>137251 | 0,25<br>0,09 | 2277<br>796 |
| 96. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.20мм | м | 6000,00 | 26,50<br>-- | --<br>-- | 159013<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 97. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.25мм | м | 3000,00 | 34,41<br>-- | --<br>-- | 103240<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 98. | Ц0108-409 -2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 550,00 | 172,97<br>56,92 | 91,25<br>22,87 | 95136<br>31309 | 50187<br>12581 | 0,33<br>0,13 | 183<br>73 |
| 100. | СПрайс | Труба поливинилхлоридная гладкая диам.32мм | м | 550,00 | 44,70<br>-- | --<br>-- | 24584<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Управление потенциалов и молниезащита | | | | | | | | |
| 104. | Ц0108-148 -2 | Провода в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 50,00 | 43,22<br>33,12 | 4,00<br>0,88 | 2161<br>1656 | 200<br>44 | 0,17<br>0,01 | 9<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | С151607-123 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 | 1000м | 0,05 | 29000,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1450<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 106. | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 755,00 | 93,86<br>32,09 | 3,88<br>0,37 | 70864<br>24224 | 2926<br>283 | 0,18<br>0,00 | 139<br>2 |
| 107. | Ц0108-472-5 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм | м | 190,00 | 64,25<br>31,86 | 9,50<br>1,12 | 12208<br>6052 | 1805<br>214 | 0,17<br>0,01 | 33<br>1 |
| 108. | С12041-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | т | 0,12 | 45800,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 5369<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 109. | С11011-881 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,92 | 87100,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 80466<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| | | Итого по разделу: Освещение | | | | | | | | 4185430 |
| | ИТОГО: | | | | | | 4185429<br>913824 | 1105816<br>258919 | | 5459<br>1502 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 1002695 |
| Всего накладных расходов: | 1002695 |
| Итого с накладными | 5188124 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 311288 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5499412 |
| Итого с временными, 1,8 % | 5598401 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 5673979 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5696373 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 5752357 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 12009437 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 240189 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 12249626 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 1469955 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 13719581 | | |

Заказчик

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Подрядчик

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование объекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы.

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Узел "А" | | | **Общестроительные работы** | | | | | |
| 1. | E0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 28,08 | 6861,16<br>804,71 | 419,80<br>157,50 | 192661<br>22596 | 11788<br>4423 | 5,22<br>0,76 | 147<br>21 |
| 2. | E0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,31 | 10023,81<br>9496,13 | 527,69<br>196,87 | 3127<br>2963 | 165<br>61 | 64,86<br>0,96 | 20<br>0 |
| 3. | C12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм | т | 0,21 | 52400,00<br>-- | --<br>-- | 10899<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 4. | C12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм | т | 0,10 | 41200,00<br>-- | --<br>-- | 4285<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Узел "А" | | | | | | | | 210973 |
| | | Раздел: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вид "а" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 5. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 38,48 | 6861,16 | 419,80 | 264018 | 16154 | 5,22 | 201 |
| | | | | | 804,71 | 157,50 | 30965 | 6061 | 0,76 | 29 |
| 6. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,07 | 10023,81 | 527,69 | 728 | 38 | 64,86 | 5 |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 689 | 14 | 0,96 | 0 |
| 7. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,02 | 52400,00 | -- | 1153 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,05 | 41200,00 | -- | 2085 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Вид "а" | | | | | | | | 267983 |
| | | Раздел: Вид "б" | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 9. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 8,00 | 6861,16 | 419,80 | 54889 | 3358 | 5,22 | 42 |
| | | | | | 804,71 | 157,50 | 6438 | 1260 | 0,76 | 6 |
| 10. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,02 | 10023,81 | 527,69 | 198 | 10 | 64,86 | 1 |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 188 | 4 | 0,96 | 0 |
| 11. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,01 | 52400,00 | -- | 314 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,01 | 41200,00 | -- | 569 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Вид "б" | | | | | | | | 55971 |
| | | Раздел: Заполнение проемов | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,26 | 6861,16 | 419,80 | 8645 | 529 | 5,22 | 7 |
| | | | | | 804,71 | 157,50 | 1014 | 198 | 0,76 | 1 |
| 14. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,0015 | 10023,81 | 527,69 | 15 | 1 | 64,86 | 0 |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 14 | -- | 0,96 | 0 |
| 15. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0015 | 41200,00 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Заполнение проемов | | | | | | | | 8722 |
| | | Раздел: Кровля с деревянными элементами | | | | | | | | |
| 19. | Е0110-14-1 | Установка стропил,мауэрлатов,прогонов | м3 | 113,82 | 21898,02 | 417,85 | 2492432 | 47560 | 25,41 | 2893 |
| | | | | | 3907,13 | 157,50 | 444709 | 17927 | 0,78 | 88 |
| 21. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов | 1т | 3,88 | 179612,58 | 670,08 | 696663 | 2599 | 332,35 | 1289 |
| | | | | | 54596,25 | 253,12 | 211762 | 982 | 1,24 | 5 |
| 22. | Е0107-20-3 | Детали крепления | тн | 5,94 | 177381,63 | 2282,62 | 1052937 | 13550 | 49,10 | 291 |
| | | | | | 9315,00 | 863,44 | 55294 | 5125 | 4,21 | 25 |
| 23. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 4371,60 | 14,57 | 1,24 | 63677 | 5410 | 0,08 | 349 |
| | | | | | 13,33 | 0,47 | 58267 | 2077 | 0,00 | 10 |
| 24. | СПрайс-лист | Пленка "Унифлекс ЭПП" | м2 | 4808,76 | 232,59 | -- | 1118454 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 33,26 | 23143,99 | 395,71 | 769769 | 13161 | 25,88 | 861 |
| | | | | | 4010,63 | 149,06 | 133393 | 4958 | 0,72 | 24 |
| 27. | Е0110-49-1 | УСтройство деревянной обрешетки из доски | м3 | 37,44 | 19668,85 | 388,98 | 736402 | 14563 | 15,18 | 568 |
| | | | | | 2665,13 | 146,25 | 99782 | 5476 | 0,71 | 27 |
| 29. | Е0113-26-6 | Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 294,44 | 25,95 | 0,03 | 7641 | 7 | 0,03 | 8 |
| | | | | | 5,26 | -- | 1549 | -- | -- | -- |
| 30. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 4304,00 | 14,57 | 1,24 | 62692 | 5326 | 0,08 | 344 |
| | | | | | 13,33 | 0,47 | 57366 | 2044 | 0,00 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | СПрайс-лист | Пленка "Унифлекс ЭПП" | м2 | 4734,40 | 232,59<br>-- | --<br>-- | 1101159<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 32. | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой | м2 | 4371,60 | 201,26<br>81,51 | 5,90<br>2,23 | 879815<br>356338 | 25792<br>9727 | 0,46<br>0,01 | 2026<br>47 |
| 33. | СПрайс-лист | Утеплитель-нижний слой "ТЕХНОРУФ"Н30 | м3 | 430,40 | 11414,95<br>-- | --<br>-- | 4912995<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 34. | Е0112-13-4 | Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты | м2 | 4304,00 | 167,27<br>62,88 | 5,90<br>2,23 | 719939<br>270644 | 25394<br>9576 | 0,36<br>0,01 | 1544<br>46 |
| 35. | СПрайс-лист | Утеплитель-верхний слой "ТЕХНОРУФ"В60 | м3 | 258,24 | 17800,41<br>-- | --<br>-- | 4596778<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 36. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 1500,00 | 171,15<br>39,85 | 19,92<br>7,45 | 256724<br>59771 | 29888<br>11175 | 0,28<br>0,04 | 419<br>55 |
| 37. | Е0112-17-2к=25 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | 1500,00 | 133,64<br>3,16 | 0,18<br>0,06 | 200464<br>4744 | 263<br>94 | 0,03<br>0,01 | 39<br>14 |
| 38. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 8,26 | 5604,41<br>2173,50 | 409,16<br>154,69 | 46313<br>17961 | 3381<br>1278 | 13,34<br>0,75 | 110<br>6 |
| 39. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 8,26 | 50800,00<br>-- | --<br>-- | 419795<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 41. | Е0106-1-13 | Устройство бетонных столбиков | м3 | 1,51 | 6986,10<br>887,51 | 119,96<br>45,31 | 10549<br>1340 | 181<br>68 | 5,63<br>0,22 | 9<br>0 |
| 42. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке | м2 | 600,00 | 512,05<br>313,89 | 10,25<br>3,85 | 307231<br>188336 | 6150<br>2310 | 1,97<br>0,02 | 1180<br>11 |
| 43. | СПрайс | Металлочерепица "WECKMAn" | м2 | 663,60 | 868,25<br>-- | --<br>-- | 576167<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Кровля с деревянными элементами 21028598

Раздел:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Слуховое окно СО1-14шт, СО2-20шт | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 62. | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 8,00 | 3246,04 | 102,01 | 25968 | 816 | 6,99 | 56 |
| | | | | | 1107,45 | 39,37 | 8860 | 315 | 0,19 | 2 |
| | | Итого по разделу: Слуховое окно СО1-14шт, СО2-20шт | | | | | | | | 25968 |
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 282. | Е0110-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 | м2 | 471,00 | 415,36 | 23,43 | 195633 | 11036 | 1,05 | 494 |
| | | | | | 175,10 | 7,73 | 82472 | 3641 | 0,04 | 18 |
| 283. | С12061-18-6 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками | м2 | 471,00 | 10600,00 | -- | 4992600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284. | С11011-93-6 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -471,00 | 2800,00 | -- | -1318800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285. | С11011-13-82 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 471,00 | 4963,00 | -- | 2337573 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 286. | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 176,00 | 245,81 | 6,97 | 43262 | 1228 | 0,67 | 119 |
| | | | | | 108,16 | 2,65 | 19036 | 466 | 0,01 | 2 |
| 287. | С12069-22 | Доски подоконные ламинированные, шириной 350 мм | м | 89,60 | 1200,00 | -- | 107520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Окна | | | | | | | | 6357788 |
| | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 329. | Е0110-88- | Устройство перегородок высотой до | м2 | 218,60 | 2836,65 | 28,49 | 620092 | 6227 | 3,14 | 686 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | | | 525,26 | 10,77 | 114822 | 2355 | 0,05 | 11 |
| | | Итого по разделу: Перегородки | | | | | | | | 620092 |
| | | Раздел: Вентшахта ВШ1-ВШ12 | | | | | | | | |
| 481. | Е0108-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 925,20 | 470,27<br>258,75 | 43,41<br>16,26 | 435096<br>239396 | 40165<br>15046 | 1,64<br>0,08 | 1521<br>73 |
| 482. | СПрайс | Стоимость пеноблоков 400х200х200 | шт | 11565,00 | 110,76<br>-- | --<br>-- | 1280889<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 483. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,82 | 52400,00<br>-- | --<br>-- | 95123<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 484. | Е0126-33-1 | Теплоизоляция стен | м3 | 76,41 | 4216,00<br>3754,46 | 232,04<br>87,19 | 322145<br>286878 | 17730<br>6662 | 20,90<br>0,42 | 1597<br>32 |
| 485. | С11031-18 2 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | м3 | 74,88 | 18500,00<br>-- | --<br>-- | 1385313<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 486. | Е0106-19-1 | Устройство монолитной обвязки | м3 | 2,79 | 8787,77<br>1573,20 | 395,01<br>149,24 | 24518<br>4389 | 1102<br>416 | 9,49<br>0,73 | 26<br>2 |
| 487. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 69000,00<br>-- | --<br>-- | 1626<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 488. | С12041-11 4 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,52 | 68800,00<br>-- | --<br>-- | 36030<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 489. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов, фартуков и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 65,19 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 48186<br>11487 | 101<br>38 | 1,12<br>0,00 | 73<br>0 |
| 490. | Е0146-9-1 | Устройство сварной рамы | т | 1,11 | 73630,28<br>49680,00 | 15693,85<br>917,16 | 81943<br>55289 | 17466<br>1021 | 258,75<br>4,34 | 288<br>5 |
| 491. | С11011-89 | Прокат угловой равнополочный, | т | 1,11 | 59500,00 | -- | 66218 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 492. | С11011-88 1 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,08 | 87100,00 -------- -- | -- -------- -- | 7290 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 493. | С11011-75 9 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм | м2 | 74,10 | 257,00 -------- -- | -- -------- -- | 19044 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 494. | СПрайс | Стоимость fiX-AnKEr д-10мм | шт | 558,00 | 31,64 -------- -- | -- -------- -- | 17658 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 495. | Е0113-16-6к=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 33,39 | 45,36 -------- 13,36 | 0,13 -------- 0,05 | 1515 -------- 446 | 4 -------- 2 | 0,07 -------- 0,00 | 2 -------- 0 |
| 496. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 33,39 | 25,47 -------- 4,78 | 0,03 -------- -- | 850 -------- 160 | 1 -------- -- | 0,02 -------- -- | 1 -------- -- |
| 497. | Е0112-10-1 | Устройство фартуков из металлопласта | м2 | 33,60 | 185,12 -------- 176,21 | 1,55 -------- 0,59 | 6220 -------- 5921 | 52 -------- 20 | 1,12 -------- 0,00 | 38 -------- 0 |
| 498. | СПрайс | Металлопласт "WECKMAn" | м2 | 33,60 | 868,25 -------- -- | -- -------- -- | 29173 -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- | -- -------- -- |
| 502. | Е0120-21-8к=1,3 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 5200 мм | шт | 3,00 | 9649,34 -------- 753,48 | 91,44 -------- 32,91 | 28948 -------- 2260 | 274 -------- 99 | 4,54 -------- 0,16 | 14 -------- 0 |
| 503. | Е0120-21-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | шт | 3,00 | 7422,57 -------- 579,60 | 70,34 -------- 25,31 | 22268 -------- 1739 | 211 -------- 76 | 3,50 -------- 0,13 | 10 -------- 0 |
| 505. | Е0120-21-7 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм | шт | 3,00 | 6383,53 -------- 468,34 | 77,06 -------- 28,13 | 19151 -------- 1405 | 231 -------- 84 | 2,85 -------- 0,14 | 9 -------- 0 |
| | | Итого по разделу: Вентшахта ВШ1-ВШ12 | | | | | | | | 3929204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | 32505296<br>2860683 | 321911<br>115079 | | 17285<br>574 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 3107460 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 6524 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 3113984 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 35619280 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 2137157 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 37756437 | | |
| | | Итого с временными, 1,8 % | | | | | | 38436053 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 38954940 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 39108684 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 39493045 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | | | | | | 82451286 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 1649026 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 84100312 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 10092037 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 94192349 | | |

Заказчик

Принял:

Технадзор:

Подрядчик

Сдал:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Договор № 50 от 11 апреля 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование объекта: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы № 98 расположенной по ул.Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г.Алматы.

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: **Сейсмоусиление**<br>Фундаменты Фм1 | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 21,00 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 4598<br>4598 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 32<br>-- |
| 2. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 10,80 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 1448<br>1448 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 10<br>-- |
| 3. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 37,80 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 9278<br>1412 | 144<br>54 | 0,21<br>0,01 | 8<br>0 |
| 4. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3,00 | 5318,77<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 15956<br>587 | 198<br>75 | 1,35<br>0,12 | 4<br>0 |
| 5. | Е0106-1-2 2 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 6,60 | 7005,62<br>585,00 | 353,46<br>133,52 | 46237<br>3861 | 2333<br>881 | 3,60<br>0,65 | 24<br>4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,38 | 70437,87<br>9675,00 | 304,24<br>114,75 | 26604<br>3654 | 115<br>43 | 58,00<br>0,56 | 22<br>0 |
| 7. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,33 | 66000,00<br>-- | --<br>-- | 21622<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 8. | С12041-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм | т | 0,03 | 68800,00<br>-- | --<br>-- | 2147<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,28 | 64400,00<br>-- | --<br>-- | 17774<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Фундаменты Фм1 | | | | | | | | 145664 |
| | | Раздел:<br>Фундаменты Фм2<br>========== | | | | | | | | |
| 10. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 39,34 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 8613<br>8613 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 61<br>-- |
| 11. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 33,74 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 4525<br>4525 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 33<br>-- |
| 12. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 39,20 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 9621<br>1464 | 150<br>56 | 0,21<br>0,01 | 8<br>0 |
| 13. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,40 | 5318,77<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 7446<br>274 | 92<br>35 | 1,35<br>0,12 | 2<br>0 |
| 14. | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 5,60 | 7005,62<br>585,00 | 353,46<br>133,52 | 39231<br>3276 | 1979<br>748 | 3,60<br>0,65 | 20<br>4 |
| 15. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,77 | 70437,87<br>9675,00 | 304,24<br>114,75 | 54484<br>7484 | 235<br>89 | 58,00<br>0,56 | 45<br>0 |
| 16. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,20 | 66000,00 | -- | 12899 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С12041-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм | т | 0,01 | 68800,00<br>-- | --<br>-- | 1002<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,13 | 64400,00<br>-- | --<br>-- | 8295<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Фундаменты Фм2 | | | | | | | | 146115 |
| | | Раздел:<br>Усиление стен из кирпича<br>========== | | | | | | | | |
| 19. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 464,00 | 175,98<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 81657<br>39463 | 40904<br>24147 | 0,45<br>0,08 | 210<br>38 |
| 20. | Е0146-26-17 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 7888,00 | 2,88<br>1,35 | 1,40<br>0,83 | 22713<br>10649 | 11051<br>6524 | 0,01<br>0,00 | 57<br>10 |
| 21. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 2,66 | 172357,31<br>47475,00 | 536,06<br>202,50 | 458222<br>126215 | 1425<br>538 | 289,00<br>0,99 | 768<br>3 |
| 22. | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 240,00 | 39,63<br>37,80 | 1,19<br>0,45 | 9511<br>9072 | 286<br>108 | 0,22<br>0,00 | 54<br>1 |
| 23. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 19,43 | 68200,00<br>-- | --<br>-- | 1325179<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | Е0106-36-2 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | м2 | 240,00 | 551,54<br>185,18 | 132,35<br>50,47 | 132369<br>44443 | 31764<br>12113 | 1,03<br>0,28 | 247<br>67 |
| 25. | Е0106-36-3 | Добавляется на каждые 5мм изменения толщины торкретирования | м2 | 3840,00 | 79,84<br>12,26 | 14,45<br>6,23 | 306588<br>47078 | 55490<br>23923 | 0,07<br>0,03 | 274<br>111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу:<br>Усиление стен из кирпича | | | | | | | | 2336240 |
| | | Раздел:<br>Усиление узлов соединений плит перекрытий с колоннами<br>========== | | | | | | | | |
| 26. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 968,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 135427<br>64256 | 67520<br>39669 | 0,35<br>0,06 | 343<br>62 |
| 27. | Е0146-25-18 | Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 240,00 | 1,66<br>0,72 | 0,76<br>0,45 | 399<br>173 | 183<br>108 | 0,00<br>0,00 | 1<br>0 |
| 28. | Е0146-25-18 | Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | от верст. | 9080,00 | 1,66<br>0,72 | 0,76<br>0,45 | 15079<br>6538 | 6906<br>4077 | 0,00<br>0,00 | 35<br>6 |
| 29. | Е0146-12-4 | Усиление узла сопряжения колонны с перекрытием | т | 7,39 | 144808,88<br>51975,00 | 9477,45<br>527,63 | 1070804<br>384334 | 70082<br>3902 | 291,00<br>1,99 | 2152<br>15 |
| 30. | С11011-87 4 | Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп | т | 6,92 | 63600,00<br>-- | --<br>-- | 440201<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31. | С11011-89 2 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,47 | 69100,00<br>-- | --<br>-- | 32698<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 32. | Е0106-11- | Установка анкерных болтов длиной | 1т | 0,50 | 172357,31 | 536,06 | 85937 | 267 | 289,00 | 144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | до 1 м в готовые гнезда с заделкой | | | 47475,00 | 202,50 | 23671 | 101 | 0,99 | 0 |
| 33. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 332,76 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 6812<br>1933 | 7<br>-- | 0,03<br>-- | 10<br>-- |
| 34. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 332,76 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 110568<br>77566 | 33003<br>12362 | 1,18<br>0,36 | 392<br>121 |
| 35. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 308,13 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 237673<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Усиление узлов соединений плит перекрытий с колоннами | | | | | | | | 2135598 |
| | | Раздел:<br>Установка Двс-32шт<br>========== | | | | | | | | |
| 51. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 153,60 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 27294<br>13064 | 13541<br>7993 | 0,45<br>0,08 | 70<br>13 |
| 52. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 2764,80 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 9968<br>4617 | 4759<br>2809 | 0,01<br>0,00 | 25<br>4 |
| 53. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,04 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 5072<br>221 | 27<br>10 | 33,10<br>1,26 | 1<br>0 |
| 54. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 7,05 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 97722<br>64067 | 28350<br>7555 | 56,50<br>3,81 | 398<br>27 |
| 55. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 7,05 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 865510<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 7,05 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 3876<br>2062 | 1019<br>-- | 1,34<br>-- | 9<br>-- |
| 57. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 317,17 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 6493<br>1843 | 6<br>-- | 0,03<br>-- | 9<br>-- |
| 58. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 317,17 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 105388<br>73931 | 31457<br>11783 | 1,18<br>0,36 | 374<br>115 |
| 59. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 293,70 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 226537<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Двс-32шт | | | | | | | | 1347861 |
| | | Раздел:<br>Установка Пс-13шт<br>==========<br>========== | | | | | | | | |
| 60. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 31,20 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 5544<br>2654 | 2750<br>1624 | 0,45<br>0,08 | 14<br>3 |
| 61. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,01 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 1268<br>55 | 7<br>3 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 62. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,84 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 25477<br>16703 | 7391<br>1970 | 56,50<br>3,81 | 104<br>7 |
| 63. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 1,84 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 225648<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 64. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных | т | 1,84 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 1011<br>537 | 266<br>-- | 1,34<br>-- | 2<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зданий | | | | | | | | |
| 65. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 82,69 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 1693<br>480 | 2<br>-- | 0,03<br>-- | 2<br>-- |
| 66. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 82,69 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 27476<br>19275 | 8201<br>3072 | 1,18<br>0,36 | 97<br>30 |
| 67. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 76,57 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 59061<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Пс-13шт | | | | | | | | 347177 |
| | | Раздел:<br>Установка Пс1-7шт<br>========== | | | | | | | | |
| 68. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 16,80 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 2985<br>1429 | 1481<br>874 | 0,45<br>0,08 | 8<br>1 |
| 69. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,01 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 683<br>30 | 4<br>1 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 70. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,09 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 15143<br>9928 | 4393<br>1171 | 56,50<br>3,81 | 62<br>4 |
| 71. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 1,09 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 134123<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 72. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 1,09 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 601<br>319 | 158<br>-- | 1,34<br>-- | 1<br>-- |
| 73. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 49,15 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 1006<br>286 | 1<br>-- | 0,03<br>-- | 1<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 49,15 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 16331<br>11457 | 4875<br>1826 | 1,18<br>0,36 | 58<br>18 |
| 75. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 45,51 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 35105<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Пс1-7шт | | | | | | | | 205978 |
| | | Раздел:<br>Установка Двс1-24шт<br>========== | | | | | | | | |
| 76. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 115,20 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 20471<br>9798 | 10156<br>5995 | 0,45<br>0,08 | 52<br>9 |
| 77 | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 2073,60 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 7476<br>3463 | 3569<br>2107 | 0,01<br>0,00 | 18<br>3 |
| 78. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,03 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 3804<br>166 | 20<br>8 | 33,10<br>1,26 | 1<br>0 |
| 79. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,83 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 25342<br>16615 | 7352<br>1959 | 56,50<br>3,81 | 103<br>7 |
| 80. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 1,83 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 224453<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 81. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 1,83 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 1005<br>535 | 264<br>-- | 1,34<br>-- | 2<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 82,25 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 1684<br>478 | 2<br>-- | 0,03<br>-- | 2<br>-- |
| 83. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 82,25 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 27330<br>19173 | 8158<br>3056 | 1,18<br>0,36 | 97<br>30 |
| 84. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 76,16 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 58748<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Двс1-24шт | | | | | | | | 370313 |
| | | Раздел:<br>Установка Др-5шт<br>========== | | | | | | | | |
| 85. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 12,00 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 2132<br>1021 | 1058<br>624 | 0,45<br>0,08 | 5<br>1 |
| 86. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,00 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 530<br>23 | 3<br>1 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 87. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,81 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 11270<br>7389 | 3270<br>871 | 56,50<br>3,81 | 46<br>3 |
| 88. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 0,81 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 99818<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 0,81 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 447<br>238 | 117<br>-- | 1,34<br>-- | 1<br>-- |
| 90. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 36,58 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 749<br>213 | 1<br>-- | 0,03<br>-- | 1<br>-- |
| 91. | Е0113-29- | Окраска металлических | м2 | 36,58 | 332,28 | 99,18 | 12154 | 3628 | 1,18 | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6к=2 | огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | | | 233,10 | 37,15 | 8526 | 1359 | 0,36 | 13 |
| 92. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 33,87 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 26126<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Др-5шт | | | | | | | | 153226 |
| | | Раздел:<br>Установка Двс2-4шт<br>========== | | | | | | | | |
| 93. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 19,20 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 3412<br>1633 | 1693<br>999 | 0,45<br>0,08 | 9<br>2 |
| 94. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 345,60 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 1246<br>577 | 595<br>351 | 0,01<br>0,00 | 3<br>1 |
| 95. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,005 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 634<br>28 | 3<br>1 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 96. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,51 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 20977<br>13753 | 6086<br>1622 | 56,50<br>3,81 | 85<br>6 |
| 97. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 1,51 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 185794<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 98. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 1,51 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 832<br>443 | 219<br>-- | 1,34<br>-- | 2<br>-- |
| 99. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за | м2 | 68,08 | 20,47 | 0,02 | 1394 | 1 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | один раз | | | 5,81 | -- | 396 | -- | -- | -- |
| 100. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 68,08 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 22623<br>15870 | 6753<br>2529 | 1,18<br>0,36 | 80<br>25 |
| 101. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 63,05 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 48630<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Двс2-4шт | | | | | | | | 285542 |
| | | Раздел:<br>Установка Двс3-2шт<br>========== | | | | | | | | |
| 102. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 9,60 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 1706<br>816 | 846<br>500 | 0,45<br>0,08 | 4<br>1 |
| 103. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 172,80 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 623<br>289 | 297<br>176 | 0,01<br>0,00 | 2<br>0 |
| 104. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,00 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 317<br>14 | 2<br>1 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 105. | Е0109-18-1 | Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м | т | 1,22 | 7285,83<br>2385,00 | 3593,45<br>971,06 | 8855<br>2899 | 4367<br>1180 | 14,30<br>3,51 | 17<br>4 |
| 106. | С12021-120 | Стоимость металлических балок из стали С245 | т | 1,22 | 101700,00<br>-- | --<br>-- | 123598<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 107. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,00 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 13814<br>9057 | 4008<br>1068 | 56,50<br>3,81 | 56<br>4 |
| 108. | С12021-11 | Связи по колоннами стойкам | т | 1,00 | 122800,00 | -- | 122352 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | фахверка /диагональные и распорки/ | | | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- | -------- -- |
| 109. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 1,00 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 548<br>291 | 144<br>-- | 1,34<br>-- | 1<br>-- |
| 110. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 44,84 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 918<br>260 | 1<br>-- | 0,03<br>-- | 1<br>-- |
| 111. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 44,84 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 14898<br>10451 | 4447<br>1666 | 1,18<br>0,36 | 53<br>16 |
| 112. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 41,52 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 32024<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Двс3-2шт | | | | | | | | 319653 |
| | | Раздел:<br>Установка Двс4-4шт<br>========== | | | | | | | | |
| 113. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 19,20 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 3412<br>1633 | 1693<br>999 | 0,45<br>0,08 | 9<br>2 |
| 114. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 345,60 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 1246<br>577 | 595<br>351 | 0,01<br>0,00 | 3<br>1 |
| 115. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,01 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 780<br>34 | 4<br>2 | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 116. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 1,20 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 16580<br>10870 | 4810<br>1282 | 56,50<br>3,81 | 68<br>5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 1,20 | 122800,00<br>--- | --<br>--- | 146850<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 118. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 1,20 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 658<br>350 | 173<br>-- | 1,34<br>-- | 2<br>-- |
| 119. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 53,81 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 1102<br>313 | 1<br>-- | 0,03<br>-- | 2<br>-- |
| 120. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 53,81 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 17881<br>12544 | 5337<br>1999 | 1,18<br>0,36 | 63<br>20 |
| 121. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 49,83 | 771,33<br>--- | --<br>--- | 38436<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Двс4-4шт | | | | | | | | 226945 |
| | | Раздел:<br>Установка Др1-1шт<br>========== | | | | | | | | |
| 122. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 2,40 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 426<br>204 | 212<br>125 | 0,45<br>0,08 | 1<br>0 |
| 123. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,00 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 236<br>10 | 1<br>-- | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 124. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,21 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 2872<br>1883 | 833<br>222 | 56,50<br>3,81 | 12<br>1 |
| 125. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 0,21 | 122800,00<br>--- | --<br>--- | 25433<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 0,21 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 114<br>61 | 30<br>-- | 1,34<br>-- | 0<br>-- |
| 127. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 9,32 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 191<br>54 | --<br>-- | 0,03<br>-- | 0<br>-- |
| 128. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 9,32 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 3097<br>2172 | 924<br>346 | 1,18<br>0,36 | 11<br>3 |
| 129. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 8,63 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 6657<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Др1-1шт | | | | | | | | 39026 |
| | | Раздел:<br>Установка Двс5-1шт<br>========== | | | | | | | | |
| 130. | Е0146-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 4,80 | 177,70<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 853<br>408 | 423<br>250 | 0,45<br>0,08 | 2<br>0 |
| 131. | Е0146-26-19 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 86,40 | 3,61<br>1,67 | 1,72<br>1,02 | 312<br>144 | 149<br>88 | 0,01<br>0,00 | 1<br>0 |
| 132. | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов | 1т | 0,00 | 126994,77<br>5535,00 | 680,89<br>256,50 | 195<br>9 | 1<br>-- | 33,10<br>1,26 | 0<br>0 |
| 133. | Е0109-18-1 | Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25м | т | 0,15 | 7285,83<br>2385,00 | 3593,45<br>971,06 | 1124<br>368 | 555<br>150 | 14,30<br>3,51 | 2<br>1 |
| 134. | С12021-12-0 | Стоимость металлических балок из стали С245 | т | 0,15 | 101700,00 | -- | 15696 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135. | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | т | 0,67 | 13864,97<br>9090,00 | 4022,39<br>1071,86 | 9351<br>6130 | 2713<br>723 | 56,50<br>3,81 | 38<br>3 |
| 136. | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | т | 0,67 | 122800,00<br>-- | --<br>-- | 82817<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 137. | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 0,67 | 549,99<br>292,50 | 144,52<br>-- | 371<br>197 | 97<br>-- | 1,34<br>-- | 1<br>-- |
| 138. | Е0113-17-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз | м2 | 30,35 | 20,47<br>5,81 | 0,02<br>-- | 621<br>176 | 1<br>-- | 0,03<br>-- | 1<br>-- |
| 139. | Е0113-29-6к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Феникс | м2 | 30,35 | 332,28<br>233,10 | 99,18<br>37,15 | 10084<br>7074 | 3010<br>1127 | 1,18<br>0,36 | 36<br>11 |
| 140. | СПрайс-лист | Краска огнезащитная "Феникс" | кг | 28,10 | 771,33<br>-- | --<br>-- | 21676<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу:<br>Установка Двс5-1шт | | | | | | | | 143101 |
| | | Раздел: Усиление сущ.плит перекрытия в местах устройства отверстий<br>========== | | | | | | | | |
| 141. | Е0146-9-1 | Усиление плит перекрытиия по контуру | т | 0,16 | 64011,51<br>43200,00 | 12555,08<br>733,73 | 10244<br>6913 | 2009<br>117 | 225,00<br>3,47 | 36<br>1 |
| 142. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,14 | 53000,00<br>-- | --<br>-- | 7331<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 143. | С12041-4 | Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 50600,00<br>-- | --<br>-- | 1098<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 144. | Е0106-19-1 | Устройство наращивания из бетона по плитам | м3 | 1,90 | 8503,57 | 316,01 | 16157 | 600 | 8,25 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Усиление сущ.плит перекрытия в местах устройства отверстий | | | 1368,00 | 119,39 | 2599 | 227 | 0,58 | 1<br>34830 |
| ИТОГО: | | | | | | | 8237267<br>1278683 | 524059<br>204325 | | 7185<br>837 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 1286596 |
| На металломонтажные работы | 166019 |
| Всего накладных расходов: | 1452615 |
| Итого с накладными | 9689882 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 581393 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 10271275 |
| Итого с временными, 1,8 % | 10456158 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 10597316 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10639141 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10743703 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 | 22430079 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 448602 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 22878681 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2745442 |
| Итого с НДС | 25624123 |

Заказчик

Принял:

Технадзор:

Подрядчик

Сдал:

**Договор № 50**
**в соответствии с бюджетной программой – 373006011421**
**373 -Управление строительства города Алматы**
**006 – Сейсмоусиление объектов образования в городе Алматы**
**011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета**
**421 – капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений и передаточных устройств**
**168 – перечисление поставщику суммы НДС по приобретенным товарам, услугам и работам**

**г. Алматы** **«11» апреля 2013 года**

**Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы,** свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2339-1910-01-ГУ, выданное Департаментом юстиции города Алматы 26.08.12 года, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **начальника Тутубаева Аскара Алмабековича**, действующего на основании Положения о государственном учреждении, с одной стороны и
**Товарищество с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»** (г. Алматы, Ратушного, д 40Б) зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации № 937-1910-05-ТОО от 02.12.2012 г., БИН 061040006160, РНН 620200284979, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006 г., именуемое в дальнейшем **Подрядчик,** в лице **директора Мұқаметхана Әлікей Әнуарұлы,** действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Протокол об итогах государственных закупок электронного конкурса № 569070-2 от 09 апреля 2013 года, заключили настоящий Договор о закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом работы по сейсмоусилению с восстановительными работами и капитальным ремонтом школы №98, расположенной по ул. Татибекова/Блока, 89/12 в Медеуском районе г. Алматы, условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2 Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

## 2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;
3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его тендерной заявке и принятой Заказчиком;
4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
6) Материалы означают все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ;
7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое подрядчиком и относящееся к возводимому объекту;
8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение работ;
9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;
12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;
14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Подрядчика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;
15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;
16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;
17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Подрядчика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов приемочной комиссии;
В состав рабочей комиссии включаются:
- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), генерального подрядчика, субподрядных организаций, субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта).
При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.
18) Приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, стоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.
При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав приемочной комиссии включаются:
- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;

- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);
- представители Подрядчиков, проектных организаций.

## 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % (три процента) от цены Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
2) банковскую гарантию.
3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.
3.3. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.
3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Подрядчиком Договорных обязательств.

496202.23

## 4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1 Цена договора составляет 491 240 258 (четыреста девяносто один миллион двести сорок тысяч двести пятьдесят восемь) тенге.

Выделенные средства на 2013 год составляет 461 786 000 (четыреста шестьдесят один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге, в том числе:

по специфике 421 – 412 308 929 (четыреста двенадцать миллионов триста восемь тысяч девятьсот двадцать девять) тенге;

по специфике 168 – 49 477 071 (сорок девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьдесят одна) тенге.

Денежные средства в размере 29 454 528 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге будет выплачена по мере выделения бюджетных средств в 2013 году.

4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 14.2. настоящего Договора.

## 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5.1 Оплата по настоящему договору производится:
- авансовый платеж (предоплата) Подрядчику в пределах 30% от суммы Договора (при наличии бюджетных средств и предоставлении подрядчиком банковской гарантии на сумму аванса (предоплаты).
- по актам выполненных работ подписанных сторонами с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного Акт государственной приемочной комиссии о вводе его в эксплуатацию.

5.2. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору
5.2. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.
5.3. Исполнитель после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Исполнителя. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.
5.4. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию Актом Государственной приемочной комиссии.
5.5. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

## 6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок продолжительности работ (окончание работ) по настоящему договору составляет до 25 июля 2013 года, с даты начала работ по графику производства работ.
6.2. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;
2) указаниями Заказчика:
- для проведения испытаний оборудования, незапланированных договором;
- в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства имеются несколько подрядчиков и графики производства работ по соответствующим договорам для других подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;
3) предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;
4) выявлением в процессе выполнения работ скрытых дефектов, требующих дополнительных трудовых затрат (без увеличения цены договора);
5) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.
6.3. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.
6.4. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.2. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
- в случаях, оговоренных в подпункте 2) пункта 6.2. договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

6.5. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

6.6. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.

6.7. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

6.8. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.

6.9. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

**7.1. Обязанности Подрядчика**:

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные настоящим договором выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ;

5) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

6) назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

7) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

8) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

9) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

10) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

11) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

12) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

13) не позднее 17 числа отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2;

14) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 7 (семь)дневный срок;

15) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

16) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

17) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

18) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

19) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

20) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

21) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

22) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт,установленного образца в установленном порядке;
23) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии;
24) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах договора;
25) Подрядчик выполняет работы лично;
26) Подрядчик не вправе уступить, переоформить или передать настоящий Договор или любую его часть третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. В таком согласии не может быть необоснованно отказано, но в случае его предоставления оно не освобождает Подрядчика от любой ответственности или обязанности по настоящему Договору, и Подрядчик несет ответственность за действия, невыполнение обязательств и небрежность любого из субподрядчиков, агентов, служащих или рабочих. Кроме того, Подрядчик обязан быть и оставаться единственно ответственным за качественное, надлежащее и своевременное исполнение работ и исполнение положений настоящего Договора во всех отношениях, как если такой переуступки не существовало;
27) при выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить максимальную долю казахстанского содержания материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;
28) обеспечить своевременную выплату налоговых отчислений в доход бюджета;
29) Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику;
30) в случае представления Подрядчиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Подрядчик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.
31) Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию, в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и СНиП РК .
32) получить в установленном порядке все необходимые экологические разрешения и вносить платежи за эмиссии, осуществляемые в процессе строительства.

**7.2. Права Подрядчика:**

1) требовать своевременной оплаты за выполненные работы;
2) требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

**7.3. Обязанности Заказчика:**

1) производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;
2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;
3) передать проектно-сметную документацию;
4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;
5) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, предъявляемым Подрядчиком;
6) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий.

**7.4. Права Заказчика:**

1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Подрядчику, с которым последний полностью согласен;
2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Подрядчик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Подрядчик обязан их возместить;
3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;
4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Подрядчика;
5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;
6) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;
8) Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;
9) Заказчик организует работу по техническому надзору с привлечением строительной организацией, имеющей Аттестованных специалистов на осуществление инжиринговых услуг с правом осуществления этой деятельности.
9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

## 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.
8.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.
8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями технического надзора Заказчика, и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.

8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после пред монтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.
8.5. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком, за свой счет.
8.6. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения пред монтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.
8.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
8.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
8.10. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.
8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.
8.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик за несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.
9.3. За неисполнение Заказчиком п. 3.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,01%(ноль целых одной сотой процента) от суммы внесенного обеспечения за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, подлежащей оплате.
9.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
9.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
9.6. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.
9.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

## 10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.
10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

## 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

11.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
11.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.
11.3. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.
11.4. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.
11.5. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.
11.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.
11.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Подрядчика.
11.8. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.
11.12. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

## 12. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

12.1. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 7 (семи) дней.
12.2. Заказчик принимает у Подрядчика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.
12.3. При завершении Подрядчиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче Государственной приемочной комиссии.
12.4. Заказчик создает Государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.
12.5. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.
12.6. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
12.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

## 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
13.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 14. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.
14.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;
14.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.
14.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

14.5. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

14.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Подрядчик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

14.7. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

14.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

14.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

14.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

14.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Подрядчиком.

14.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

14.13. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

## 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после регистрации в Департаменте Казначейства города Алматы и действует до 31 декабря 2013 года, но полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

## 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Договор составлен на русском языке, в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра Заказчику, один экземпляр Подрядчику.

16.2. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

## 17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства г. Алматы»**
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633
тел. (727)271-66-23
**Начальник КГУ «Управления строительства города Алматы»**

_____ **А. Тутубаев**

м.п.

**Подрядчик:**
**ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
г. Алматы, ул. Ратушного,40Б
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160
тел: 239-74-81, факс 239-74-81
**Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

_____ **Ә. Мұқаметхан**

м.п.

# Дополнительное соглашение № 1
## к Договору № 50 от 11 апреля 2013 года

**в соответствии с бюджетной программой – 373006011421**
**373 -Управление строительства города Алматы**
**006 – Сейсмоусиление объектов образования в городе Алматы**
**011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета**
**421 – капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений и передаточных устройств**
**168 – перечисление поставщику суммы НДС по приобретенным товарам, услугам и работам**

**в соответствии с бюджетной программой – 373006015421**
**373 -Управление строительства города Алматы**
**006 – Сейсмоусиление объектов образования в городе Алматы**
**015 – За счет средств местного бюджета**
**421 – капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений и передаточных устройств**
**168 – перечисление поставщику суммы НДС по приобретенным товарам, услугам и работам**

**г. Алматы** **«15» июля 2013 года**

**Коммунальное государственное учреждение - Управление строительства города Алматы,** свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 2339-1910-01-ГУ, выданное Департаментом юстиции города Алматы 26.08.12 года, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **заместителя руководителя Құрманғалиева Мұхамедғаріп Ниязұлы**, действующего на основании Положения о государственном учреждении, с одной стороны и

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»** (г. Алматы, Ратушного, д 40Б) зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, свидетельство о государственной перерегистрации № 937-1910-05-ТОО от 02.12.2012 г., БИН 061040006160, РНН 620200284979, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006 г., именуемое в дальнейшем **Подрядчик,** в лице **директора Мұқаметхана Әлікей Әнуарұлы,** действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Протокол об итогах государственных закупок электронного конкурса № 569070-2 от 09 апреля 2013 года, заключили настоящие Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Общая сумма по Договору составляет 491 240 258 (четыреста девяносто один миллион двести сорок тысяч двести пятьдесят восемь) тенге.

2. Сумма для оплаты в 2013 году составляет 461 786 000 (четыреста шестьдесят один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге, в связи с решением о внесении изменения в части увеличения суммы Договора в 2013 году, в соответствии с пунктом 162 Постановления Правительства Республики Казахстан № 220 от 26.02.2009г., увеличить сумму Договора в 2013 году на 29 454 528 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге, этой связи сумма Договора в 2013 году составляет 491 240 258 (четыреста девяносто один миллион двести сорок тысяч двести пятьдесят восемь) тенге, в том числе:

в соответствии с бюджетной программой – 373006011421 в сумме 461 786 000 (четыреста шестьдесят один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч) тенге,

в соответствии с бюджетной программой – 373006015421 в сумме 29 454 528 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге.

3. Кассовый расход в 2013 году в соответствии с бюджетной программой – 373006011421 составил 362 031 974 (триста шестьдесят два миллион тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят четыре) тенге, из них:

по специфике 421 – 323 242 834 (триста двадцать три миллиона двести сорок две тысячи восемьсот тридцать четыре) тенге;

по специфике 168 – 38 789 140 (тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч сто сорок) тенге.

4. Сумма для оплаты в 2013 году в соответствии с бюджетной программой – 373006011421 составляет 99 754 026 (девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать шесть) тенге, в соответствии с решением XVII –й сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 27 июня 2013 года № 135 «О бюджете города Алматы на 2013-2015 годы», в том числе:

по специфике 421 – 89 066 095 (восемьдесят девять миллионов шестьдесят шесть тысяч девяносто пять) тенге;

по специфике 168 – 10 687 931 (десять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать одна) тенге.

5. Сумма для оплаты в 2013 году в соответствии с бюджетной программой – 373006015421 составляет 29 454 528 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) тенге, в том числе:

по специфике 421 – 26 298 686 (двадцать шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) тенге;

по специфике 168 – 3 155 842 (три миллиона сто пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок две) тенге.

Пункт 6 подпункт 6.1. изложить в новой редакции:

«6.1. Срок продолжительности работ (окончание работ) по настоящему договору составляет до 25 августа 2013 года, с даты начала работ по графику производства работ.

Пункт 15 подпункт 15.1. изложить в новой редакции:

«15.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после регистрации в Департаменте Казначейства города Алматы и действует до 31 декабря 2013 года, но полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору».

6. Оплата за Работы производятся по факту их выполнения в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ (Форма №2 и Справка о стоимости выполненных работ Ф№3 КС-3).

7. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства.

8. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № 50 от 11 апреля 2013 года и действует до 31 декабря 2013 года.

9. Настоящее Соглашение составлено в 3-х (трех) экземплярах, имеющее одинаковую юридическую силу, 2 - экземпляра Заказчику и один - Подрядчику.

## АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства г. Алматы»**
г. Алматы, пл. Республики, 4
РНН 600400243843
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 011240001633
тел. (727)271-66-23
**Заместитель руководителя Управления строительства г. Алматы**

_____ **М. Құрманғалиев**

**М.П.**

**Подрядчик:**
**ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
г. Алматы, ул. Ратушного,40Б
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160
тел: 239-74-81, факс 239-74-81
**Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

_____ **Ә. Мұқаметхан**

**М.П.**

Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
Медеу ауданы
2013 ж. «21» 08

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

**Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы**
**мемлекеттік қабылдау комиссиясының**
**АКТІ**

**АКТ**
**Государственной приемочной комиссии о приемке**
**построенного объекта в эксплуатацию**

№ 218

«29» 08 2013ж. **Татибеков/Блок көшелері, № 89/12 үй**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
**03» сәуір 2013ж. № 40Ө** **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
**Б. Сауранбаев** **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
**А. Абдилов** **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **К. Заманбеков** **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
**Ә. Мұқаметхан** **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
**А. Ивашинников** **«ПСК «Азия Строй» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
**Е. Дүрімбетов** **«МСЭЖҚД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
**Б. Кутпанов** **ӨКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) **МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция**
(лауазымы) (должность)
Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы » коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0003048

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Медеу ауданы Татибеков/Блок көшесі, 89/12 мекенжайында ораналасқан № 98 мектебін күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Медеу ауданы, Татибеков/Блок көшелері, № 89/12 үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
**2012 жылғы 30 наурыздағы № 1/228 әкімнің қаулысы Алматы қаласы**
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 18 сәуірде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 194/ЗТ-4062 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
**«Г.С.Г. Высотник» ЖШС**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
**«ПСК «Азия Строй» ЖШС**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2011 жылғы 16 шілдедегі бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
**ГП, АР, КЖ, ВК, ОВ, ЭЛ, СС, ПС, ОС**
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
**«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 132-П бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

**«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 02-0819/11 жоба бойынша қорытындысы**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс) )

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **тамыз 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

| Мощность производительность и т.д. | Ед. измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Көрсеткіштер<br>Показатели | Өлшеу бірлігі<br>Единица измерения | Жоба бойынша,<br>по проекту | Нақты,<br>фактически |
|---|---|---|---|
| Жалпы ауданы / общая площадь | $м^2$ | | |
| Қабаттар саны<br>Число этажей | Қабат<br>Этаж | | |
| Жалпы құрылыс көлемі<br>Общестроительный объем<br>Оның ішінде жер асты бөлігі<br>В том числе подземной части<br>Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы<br>Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^3$<br>$м^2$<br>$м^2$ | | |

| Көрсеткіштер<br>Показатели | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пәтер саны | Пәтердің ауданы $м^2$ | | Пәтер саны | Пәтердің ауданы $м^2$ | |
| | | Жалпы<br>Общ | Тұрғын үй<br>Жилая | | Жалпы | Тұрғын үй |
| Барлық пәтер<br>Всего квартир<br>Оның ішінде/В том числе: | | | | | | |
| Бір бөлмелі | | | | | | |
| Екі бөлмелі | | | | | | |
| Үш бөлмелі | | | | | | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

| Жұмыс түрі<br>Виды работ | Өлшеу бірлігі<br>Единица измерения | Жұмыс көлемі<br>Объем работ | Орындалу мерзімі<br>Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **496 202, 28** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **423 344, 86** мың. теңге,
всего **496 202, 28** тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ **423 344, 86** тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **5 157, 99** мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **5 157, 99** тыс. теңге

17. Пайдалануға қабылданатынныегізгі қордың сметалық құны - мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қоса алғанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі**
**Решение Государственной приемочной комиссии:**
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
**«Алматы қаласы Медеу ауданы Татибеков/Блок көшесі, 89/12 мекенжайында ораналасқан № 98 мектебін күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту»**
(нысанның аты) (наименование объекта)

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**
**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
**Б. Сатканбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
**Б. Абдиров**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии
**К. Замянбеков**
(қолы) (подпись)

**Б. Кутпанов**
(қолы) (подпись)

**Ә. Мукаметхан**
(қолы) (подпись)

**МЭКЖБ**
(қолы) (подпись)

**А. Иванишников**
(қолы) (подпись)

**Е. Дүрімбетов**
(қолы) (подпись)

А № 0000048