Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 располож енного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Демонтажные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Водопровод и канализация												
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-32 мм	м	225,00	51,07	0,69	11491	155	0,33	75				
					50,38	0,11	11336	25	0,00	0				
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 4-50 мм	м	22,50	88,41	1,24	1989	28	0,57	13				
					87,17	0,20	1961	4	0,00	0				
3.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	75,00	118,01	1,59	8851	119	0,69	52				
					116,42	0,25	8732	19	0,00	0				
4.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	52,50	145,63	3,27	7646	172	0,85	45				
					142,36	0,52	7474	27	0,00	0				
5.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	27,00	244,84	6,45	6611	174	1,43	39				
					238,39	1,04	6437	28	0,01	0				
6.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	27,00	101,59	3,33	2743	90	0,61	16				
					98,26	0,54	2653	15	0,00	0				
7.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	1,00	293,06	0,56	293	1	1,66	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					292,50	0,09	292	--	0,00	0
8.	Е0116-22-1	Демонтаж водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией и диам.ввода до 65 мм,а диам.водомера до 40 мм	1узел	1,00	636,55	55,15	637	55	3,40	3
					581,40	20,70	581	21	0,10	0
9.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам.50 мм	1кран	7,00	72,24	9,24	506	65	0,36	3
					63,00	3,60	441	25	0,02	0
15.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	47,00	293,06	0,56	13774	26	1,66	78
					292,50	0,09	13748	4	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								54539
		Раздел: Отопление и вентиляция								
16.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	1818,00	67,96	0,50	123551	909	0,44	792
					67,46	0,09	122642	164	0,00	1
17.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	114,00	100,07	1,00	11408	114	0,64	73
					99,07	0,16	11294	18	0,00	0
18.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	128,00	109,47	1,00	14012	128	0,49	63
					108,47	0,16	13884	20	0,00	0
19.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центральногоотопления на сварке диаметром 100 мм	м	222,00	165,84	1,99	36816	442	0,75	165
					163,85	0,32	36375	71	0,00	1
20.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	139,00	197,20	15,96	27411	2218	1,21	168
					181,24	2,52	25192	350	0,02	3
21.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	139,00	313,24	31,90	43540	4434	1,91	265
					281,34	5,04	39106	701	0,04	6
29.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в с вету до 0,25 м2	шт	92,00	81,44	6,78	7492	624	0,45	41
					74,66	2,84	6868	261	0,01	1
30.	Е0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ пери метром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	451,20	99,89	4,44	45070	2005	0,59	267
					95,44	1,66	43065	750	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	8,00	447,40	15,54	3579	124	2,52	20
					431,87	5,67	3455	45	0,03	0
32.	Е0120-23-3	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	5,00	313,33	9,04	1567	45	1,87	9
					304,29	3,78	1521	19	0,02	0
33.	Е0120-19-8	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали,прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	3,00	235,31	23,63	706	71	1,28	4
					211,68	8,50	635	26	0,04	0
34.	Е0120-19-4	Демонтаж зонтов над шахтамли из листовой стали,прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1,00	70,10	6,78	70	7	0,39	0
					63,31	2,84	63	3	0,01	0
35.	Е0120-19-6	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали,прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	1,00	131,69	12,62	132	13	0,73	1
					119,07	4,73	119	5	0,03	0
		Итого по разделу: топление и вентиляция								315355
		Раздел: Архитектурно-строительная часть								
40.	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсоксартонных листов потолков	м2	224,00	16,57	1,05	3712	235	0,10	21
					15,52	0,41	3476	92	0,00	0
41.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски с земли и лесов	м2	2873,00	25,70	--	73836	--	0,18	511
					25,70	--	73836	--	--	--
42.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	9606,60	32,87	--	315769	--	0,23	2192
					32,87	--	315769	--	--	--
43.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	4915,00	17,38	0,93	85423	4571	0,11	560
					16,45	0,14	80852	688	0,00	6
44.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лагиз досок и брусков	1м2	640,80	11,07	0,04	7094	26	0,08	49
					11,03	0,02	7068	13	0,00	0
46.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подокоиными досками	м2	893,40	270,90	23,78	242022	21245	1,65	1478
					247,12	8,98	220777	8023	0,04	39
47.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	448,00	158,38	23,78	70954	10653	0,91	408
					134,60	8,98	60301	4023	0,04	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных полотен	м2	24,00	243,46	25,66	5843	616	1,19	29
					217,80	9,70	5227	233	0,05	1
50.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	3480,00	48,37	4,36	168328	15173	0,29	1000
					44,01	0,68	153155	2366	0,01	17
51.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	3480,00	24,15	2,64	84042	9187	0,15	528
					21,51	0,45	74855	1566	0,00	16
52.	Е0157-2-2	Разборка покрытия полов из ламината	1м2	508,00	61,15	3,80	31064	1930	0,41	206
					57,35	0,65	29134	330	0,01	3
		Итого по разделу: Архитектурно-строительная часть								1088086
		Раздел: Электричество								
54.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	6200,00	3,69	--	22878	--	0,03	157
					3,69	--	22878	--	--	--
55.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	250,00	8,42	--	2105	--	0,06	15
					8,42	--	2105	--	--	--
56.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	40,00	9,32	0,23	373	9	0,06	3
					9,09	0,05	364	2	0,00	0
57.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	490,00	29,35	2,80	14382	1372	0,18	88
					26,55	0,45	13010	220	0,00	2
58.	Ц0108-572-4	Демонтаж силовых щитков	шт	7,00	265,60	71,20	1859	498	3,00	21
					194,40	16,20	1361	113	0,09	1
59.	Ц0108-599-10	Демонтаж щитков осветительных	шт	4,00	265,84	21,84	1063	87	3,00	12
					244,00	1,80	976	7	0,01	0
60.	Е0121-23-1	Демонтаж распределительных устройств	шкаф	360,00	486,00	--	174960	--	6,98	2513
					486,00	--	174960	--	--	--
61.	Ц0108-593-11	Демонтаж световых настеиных "указателей	шт	26,00	88,80	36,40	2309	946	0,82	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,40	10,28	1362	267	0,06	2
		Итого по разделу: Электричество								219929
		Раздел: Пожарная сигнализация								
64.	Ц0110-667 -2	Демонтаж прибора приемно-контрольного на 16 зон	шт	1,00	2862,64	0,64	2863	1	38,00	38
					2862,00	--	2862	--	--	--
65.	Ц0110-668 -1	Демонтаж датчиков тепловых	шт	130,00	57,60	--	7488	--	1,00	130
					57,60	--	7488	--	--	--
66.	Ц0110-668 -1	Демонтаж извещателей дымовых	шт	150,00	57,60	--	8640	--	1,00	150
					57,60	--	8640	--	--	--
67.	Ц0110-668 -2	Демонтаж извещателей ручных	шт	15,00	139,44	0,64	2092	10	2,00	30
					138,80	--	2082	--	--	--
68.	Ц0108-81-3	Демонтаж табло эвакуации	шт	37,00	115,04	0,64	4256	24	1,00	37
					114,40	--	4233	--	--	--
69.	Ц0110-668 -2	Демонтаж сирены	шт	2,00	139,44	0,64	279	1	2,00	4
					138,80	--	278	--	--	--
70.	Ц0110-386 -7	Демонтаж оповещателя речевого	шт	90,00	126,80	--	11412	--	2,00	180
					126,80	--	11412	--	--	--
71.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	138,53	27,10	--	3754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	138,53	176,40	--	24437	--	0,74	103
					35,28	--	4887	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								65221
		ИТОГО:					1743132	78600		12678
							1641222	20544		126
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		На монтажные работы						265100		
		На общестроительные работы						1072609		
		На сантехнические работы						422680		
		Всего накладных расходов:						1760388		
		Итого с накладными						3503521		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		==========								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						210211		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3713732		
		Итого с временными, 1,44 %						3767210		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3818067		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3833136		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3870808		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						10593527		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						211871		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10805398		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1296648		
		Итого с НДС						12102046		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						265100		
		На общестроительные работы						1072609		
		На сантехнические работы						422680		
		Всего накладных расходов:						1760388		
		Итого с накладными						3503521		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						210211		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3713732		
		Итого с временными, 1,44 %						3767210		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3818067		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3833136		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3870808		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						10593527		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						211871		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10805398		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1296648		
		Итого с НДС						12102046		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____ Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Ремонтно-строительные работы.Усиление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление								
91.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,00	132,03	66,18	6337	3177	0,34	16
					63,23	38,95	3035	1870	0,06	3
92.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазньми сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	28,96	13,69	695	329	0,07	2
					12,96	8,08	311	194	0,01	0
93.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	49,88	23,58	1197	566	0,12	3
					22,32	13,92	536	334	0,02	1
94.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	59912,57	670,08	6514	73	332,35	36
					54596,25	253,12	5936	28	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,11	49131,00	--	5342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	4,10	24956,01	90,13	102216	369	153,01	627
					24493,50	33,75	100321	138	0,16	1
97.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	4,26	63600,00	--	270915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	14,70	6998,90	140,45	102884	2065	7,29	107
					1174,72	53,05	17268	780	0,26	4
99.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,36	65900,00	--	24019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	528,00	175,98	88,16	92920	46546	0,45	239
					85,05	52,04	44906	27477	0,08	43
101.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	528,00	5,76	2,80	3041	1480	0,01	8
					2,70	1,65	1426	873	0,00	1
102.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,33	179612,58	670,08	59315	221	332,35	110
					54596,25	253,12	18030	84	1,24	0
103.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,33	49216,00	--	16253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	432,00	20,14	0,23	8700	99	0,12	51
					19,91	0,09	8601	39	0,00	0
105.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,39	154700,00	--	60147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0146-29-	Пробивка в кирпичных стенах	шт	240,00	217,08	103,00	52099	24720	0,67	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм			---	---	---	---	---	---
					114,08	38,90	27379	9336	0,19	46
107.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах	шт	256,00	287,62	138,67	73631	35500	0,88	224
		толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм			---	---	---	---	---	---
					148,95	52,38	38131	13409	0,26	65
108.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,43	179612,58	670,08	77420	289	332,35	143
					---	---	---	---	---	---
					54596,25	253,12	23533	109	1,24	1
109.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,43	49131,00	--	21177	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80,00	20,14	0,23	1611	18	0,12	10
					---	---	---	---	---	---
					19,91	0,09	1593	7	0,00	0
111.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,48	154700,00	--	73755	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	12,30	38603,03	3209,40	474722	39468	179,48	2207
					---	---	---	---	---	---
					32166,00	1212,75	395562	14914	5,92	73
113.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	12,36	63600,00	--	785981	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
114.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,27	59200,00	--	16219	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
115.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормально й	т	0,16	49389,00	--	7766	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление								2344878
		Раздел: Рама Рм-2								
116.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,90	132,03	66,18	1307	655	0,34	3
					---	---	---	---	---	---
					63,23	38,95	626	386	0,06	1
117.	Е0146-25-	добавляется на каждые 10 мм	отверст	6,60	28,96	13,69	191	90	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		--- 12,96	--- 8,08	--- 86	--- 53	--- 0,01	--- 0
118.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3,30	49,88 --- 22,32	23,58 --- 13,92	165 --- 74	78 --- 46	0,12 --- 0,02	0 --- 0
119.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58 --- 54596,25	670,08 --- 253,12	3965 --- 1205	15 --- 6	332,35 --- 1,24	7 --- 0
120.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00 --- --	-- --- --	1085 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
121.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,45	24956,01 --- 24493,50	90,13 --- 33,75	11335 --- 11125	41 --- 15	153,01 --- 0,16	69 --- 0
122.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,47	63600,00 --- --	-- --- --	30044 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
123.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,03	6998,90 --- 1174,72	140,45 --- 53,05	21210 --- 3560	426 --- 161	7,29 --- 0,26	22 --- 1
124.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,08	65900,00 --- --	-- --- --	4954 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
125.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,40	175,98 --- 85,05	88,16 --- 52,04	8518 --- 4116	4267 --- 2519	0,45 --- 0,08	22 --- 4
126.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 м м с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,40	5,76 --- 2,70	2,80 --- 1,65	279 --- 131	136 --- 80	0,01 --- 0,00	1 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,05	179612,58	670,08	8156	30	332,35	15
					54596,25	253,12	2479	11	1,24	0
128.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,05	49216,00	--	2235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шгр	96,25	217,08	103,00	20894	9914	0,67	65
					114,08	38,90	10980	3744	0,19	18
130.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	33,00	287,62	138,67	9491	4576	0,88	29
					148,95	52,38	4915	1729	0,26	8
131.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	5323	20	332,35	10
					54596,25	253,12	1618	8	1,24	0
132.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00	--	1456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	126,50	20,14	0,23	2548	29	0,12	15
					19,91	0,09	2519	11	0,00	0
134.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,11	154700,00	--	17604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,86	38603,03	3209,40	110516	9188	179,48	514
					32166,00	1212,75	92087	3472	5,92	17
136.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной дл ины,нормальной	т	1,49	63600,00	--	95007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,шир ина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,66	59200,00	--	39219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,шири на полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,80	59000,00	--	47429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной	т	0,02	49389,00	--	850	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длины,нормально й			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-2								443779
		Раздел: Рама Рм-3								
140.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,60	132,03 63,23	66,18 38,95	871 417	437 257	0,34 0,06	2 0
141.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	3,30	28,96 12,96	13,69 8,08	96 43	45 27	0,07 0,01	0 0
142.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3,30	49,88 22,32	23,58 13,92	165 74	78 46	0,12 0,02	0 0
143.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58 54596,25	670,08 253,12	2685 816	10 4	332,35 1,24	5 0
144.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,01	49131,00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,50	24956,01 24493,50	90,13 33,75	12374 12145	45 17	153,01 0,16	76 0
146.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,52	63600,00 --	-- --	32797 --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	4,58	6998,90 1174,72	140,45 53,05	32027 5376	643 243	7,29 0,26	33 1
148.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,05	65900,00 --	-- --	3303 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,40	175,98	88,16	8518	4267	0,45	22
					85,05	52,04	4116	2519	0,08	4
150.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлен ии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,40	5,76	2,80	279	136	0,01	1
					2,70	1,65	131	80	0,00	0
151.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	4758	18	332,35	9
					54596,25	253,12	1446	7	1,24	0
152.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,03	49216,00	--	1304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	56,65	217,08	103,00	12298	5835	0,67	38
					114,08	38,90	6463	2204	0,19	11
154.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	37,40	287,62	138,67	10757	5186	0,88	33
					148,95	52,38	5571	1959	0,26	10
155.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179612,58	670,08	11337	42	332,35	21
					54596,25	253,12	3446	16	1,24	0
156.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-3								135397
		Раздел: Рама Рм-4								
165.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,90	132,03	66,18	1307	655	0,34	3
					63,23	38,95	626	386	0,06	1
166.	Е0146-25-	добавляется на каждые 10 мм	отверст	6,60	28,96	13,69	191	90	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		--- 12,96	--- 8,08	--- 86	--- 53	--- 0,01	--- 0
167.	E0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	3,30	49,88 --- 22,32	23,58 --- 13,92	165 --- 74	78 --- 46	0,12 --- 0,02	0 --- 0
168.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58 --- 54596,25	670,08 --- 253,12	3965 --- 1205	15 --- 6	332,35 --- 1,24	7 --- 0
169.	C12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00 --- --	-- --- --	1085 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
170.	E0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,56	24956,01 --- 24493,50	90,13 --- 33,75	13959 --- 13700	50 --- 19	153,01 --- 0,16	86 --- 0
171.	C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,58	63600,00 --- --	-- --- --	36996 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
172.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,30	6998,90 --- 1174,72	140,45 --- 53,05	23096 --- 3877	463 --- 175	7,29 --- 0,26	24 --- 1
173.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,08	65900,00 --- --	-- --- --	4954 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
174.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверл?ами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	37,40	175,98 --- 85,05	88,16 --- 52,04	6582 --- 3181	3297 --- 1946	0,45 --- 0,08	17 --- 3
175.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	37,40	5,76 --- 2,70	2,80 --- 1,65	215 --- 101	105 --- 62	0,01 --- 0,00	1 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	4758	18	332,35	9
					54596,25	253,12	1446	7	1,24	0
177.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,03	49216,00	--	1304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	69,30	217,08	103,00	15044	7138	0,67	47
					114,08	38,90	7906	2696	0,19	13
179.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	47,30	287,62	138,67	13604	6559	0,88	41
					148,95	52,38	7045	2478	0,26	12
180.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179612,58	670,08	12463	46	332,35	23
					54596,25	253,12	3788	18	1,24	0
181.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая кл асса А-I,d 16-18 мм	т	0,07	49131,00	--	3409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	91,30	20,14	0,23	1839	21	0,12	11
					19,91	0,09	1818	8	0,00	0
183.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,08	154700,00	--	12317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	iР	1,99	38603,03	3209,40	76655	6373	179,48	356
					32166,00	1212,75	63872	2408	5,92	12
185.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,05	63600,00	--	67005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С11011-844	Двутавры с параллельными гранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,19	73400,00	--	14114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-10 0 мм,немерной длины,нормальной	т	0,27	59200,00	--	16078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30	т	0,40	59000,00	--	23307	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм,ширина пол ки 140-200 мм,немерной длины,нормальной			--	--	--	--	--	--
189.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной д лины,нормальной	т	0,04	49389,00	--	1994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-4								356404
		Раздел: Рама Рм-6								
214.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	13,20	132,03	66,18	1743	874	0,34	4
					63,23	38,95	835	514	0,06	1
215.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,60	28,96	13,69	191	90	0,07	0
					12,96	8,08	86	53	0,01	0
216.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,60	49,88	23,58	329	156	0,12	1
					22,32	13,92	147	92	0,02	0
217.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	5370	20	332,35	10
					54596,25	253,12	1632	8	1,24	0
218.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00	--	1469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	1,24	24956,01	90,13	30900	112	153,01	189
					24493,50	33,75	30327	42	0,16	0
220.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,29	63600,00	--	81897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	4,04	6998,90	140,45	28255	567	7,29	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под колонны			1174,72	53,05	4742	214	0,26	1
222.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	6605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	13,20	175,98	88,16	2323	1164	0,45	6
					85,05	52,04	1123	687	0,08	1
224.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлени и кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	13,20	5,76	2,80	76	37	0,01	0
					2,70	1,65	36	22	0,00	0
225.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	5437	20	332,35	10
					54596,25	253,12	1653	8	1,24	0
226.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,03	49216,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	88,00	217,08	103,00	19103	9064	0,67	59
					114,08	38,90	10039	3423	0,19	17
228.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	35,20	287,62	138,67	10124	4881	0,88	31
					148,95	52,38	5243	1844	0,26	9
229.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда сзаделкой	1т	0,09	179612,58	670,08	15972	60	332,35	30
					54596,25	253,12	4855	23	1,24	0
230.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,09	49131,00	--	4369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	44,00	20,14	0,23	886	10	0,12	5
					19,91	0,09	876	4	0,00	0
232.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,05	154700,00	--	7664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	1,21	38603,03	3209,40	46565	3871	179,48	216
					32166,00	1212,75	38800	1463	5,92	7
234.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,83	63600,00	--	52883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,37	59200,00	--	22089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,н емерной длины,нормальной	т	0,02	59000,00	--	1336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,но рмальной	т	0,03	49389,00	--	1345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-6								348421
		Раздел: Рама Рм-7								
238.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/	отверст.	18,00	132,03	66,18	2377	1191	0,34	6
					63,23	38,95	1138	701	0,06	1
239.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96	13,69	174	82	0,07	0
					12,96	8,08	78	48	0,01	0
240.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	49,88	23,58	599	283	0,12	1
					22,32	13,92	268	167	0,02	0
241.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7436	28	332,35	14
					54596,25	253,12	2260	10	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	2034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	1,80	24956,01	90,13	44997	163	153,01	276
					24493,50	33,75	44163	61	0,16	0
244.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,88	63600,00	--	119262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	6,48	6998,90	140,45	45353	910	7,29	47
					1174,72	53,05	7612	344	0,26	2
246.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	196,00	175,98	88,16	34493	17279	0,45	89
					85,05	52,04	16670	10200	0,08	16
248.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверле нии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	196,00	5,76	2,80	1129	549	0,01	3
					2,70	1,65	529	324	0,00	1
249.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 к в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179612,58	670,08	12357	46	332,35	23
					54596,25	253,12	3756	17	1,24	0
250.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,07	49216,00	--	3386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	80,00	217,08	103,00	17366	8240	0,67	54
					114,08	38,90	9126	3112	0,19	15
252.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	130,00	287,62	138,67	37391	18027	0,88	114
					148,95	52,38	19364	6809	0,26	33
253.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,19	179612,58	670,08	34162	127	332,35	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54596,25	253,12	10384	48	1,24	0
254.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А- I,d 16-18 мм	т	0,19	49131,00	--	9345	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	204,00	20,14	0,23	4109	47	0,12	24
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19,91	0,09	4062	18	0,00	0
256.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,19	154700,00	--	29987	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичи ых стен стальными обоймами	т	5,21	38603,03	3209,40	200941	16706	179,48	934
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					32166,00	1212,75	167434	6313	5,92	31
258.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного прок ата немерной длины,нормальной	т	4,54	63600,00	--	288708	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
259.	С11011-844	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанногопроката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
260.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,35	59200,00	--	20457	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
261.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,18	49389,00	--	8751	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-7								959481
		Раздел: Рама Рм-8 ==========								
262.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охл аждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	132,03	66,18	1584	794	0,34	4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					63,23	38,95	759	467	0,06	1
263.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	6,00	28,96	13,69	174	82	0,07	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					12,96	8,08	78	48	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
264.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88	23,58	299	141	0,12	1
					22,32	13,92	134	84	0,02	0
265.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	4882	18	332,35	9
					54596,25	253,12	1484	7	1,24	0
266.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00	--	1335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,49	24956,01	90,13	12323	45	153,01	76
					24493,50	33,75	12095	17	0,16	0
268.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,51	59200,00	--	30402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90	140,45	25686	515	7,29	27
					1174,72	53,05	4311	195	0,26	1
270.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	14,00	175,98	88,16	2464	1234	0,45	6
					85,05	52,04	1191	729	0,08	1
272.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	14,00	5,76	2,80	81	39	0,01	0
					2,70	1,65	38	23	0,00	0
273.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,05	179612,58	670,08	8650	32	332,35	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54596,25	253,12	2629	12	1,24	0
274.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,05	49216,00	--	2370	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	125,00	217,08	103,00	27135	12875	0,67	84
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					114,08	38,90	14260	4863	0,19	24
276.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	38,00	287,62	138,67	10930	5269	0,88	33
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					148,95	52,38	5660	1990	0,26	10
277.	Е106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	6380	24	332,35	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54596,25	253,12	1939	9	1,24	0
278.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	1745	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
279.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	120,00	20,14	0,23	2417	28	0,12	14
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19,91	0,09	2389	11	0,00	0
280.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,10	154700,00	--	15105	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,73	38603,03	3209,40	105316	8756	179,48	490
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					32166,00	1212,75	87755	3309	5,92	16
282.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,13	63600,00	--	71662	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
283.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
284.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60- 100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,60	59200,00	--	35292	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
285.	С11011-89 4	Прокат угловойравнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140- 200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,74	59000,00	--	43786	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормал ьной	т	0,02	49389,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-8								442804
		Раздел: Рама Рм-9								
287.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	9,90	132,03	66,18	1307	655	0,34	3
					63,23	38,95	626	386	0,06	1
288.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	3,30	28,96	13,69	96	45	0,07	0
					12,96	8,08	43	27	0,01	0
289.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	6,60	49,88	23,58	329	156	0,12	1
					22,32	13,92	147	92	0,02	0
290.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1,м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	4090	15	332,35	8
					54596,25	253,12	1243	6	1,24	0
291.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,36	24956,01	90,13	9037	33	153,01	55
					24493,50	33,75	8870	12	0,16	0
293.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,38	59200,00	--	22295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,03	6998,90	140,45	21210	426	7,29	22
					1174,72	53,05	3560	161	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	4954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	56,10	175,98	88,16	9873	4946	0,45	25
					85,05	52,04	4771	2919	0,08	5
297.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	56,10	5,76	2,80	323	157	0,01	1
					2,70	1,65	151	93	0,00	0
298.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	6797	25	332,35	13
					54596,25	253,12	2066	10	1,24	0
299.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,04	49216,00	--	1862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	59,40	217,08	103,00	12895	6118	0,67	40
					114,08	38,90	6776	2311	0,19	11
301.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	69,30	287,62	138,67	19932	9610	0,88	61
					148,95	52,38	10322	3630	0,26	18
302.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с з аделкой	1т	0,06	179612,58	670,08	10742	40	332,35	20
					54596,25	253,12	3265	15	1,24	0
303.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,06	49131,00	--	2938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	114,40	20,14	0,23	2304	26	0,12	14
					19,91	0,09	2278	10	0,00	0
305.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,10	154700,00	--	15947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов	т	2,66	38603,03	3209,40	102730	8541	179,48	478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичных стен стал ьными обоймами			---	---	---	---	---	---
					32166,00	1212,75	85600	3227	5,92	16
307.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,98	63600,00	--	125820	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
308.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,19	73400,00	--	14114	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
309.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,16	59200,00	--	9286	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
310.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,41	59000,00	--	24457	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
311.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,03	49389,00	--	1268	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-9								425724
		Раздел: Обрамления рамы МО-1 ==========								
336.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охла ждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	24,00	132,03	66,18	3169	1588	0,34	8
					---	---	---	---	---	---
					63,23	38,95	1518	935	0,06	1
337.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	28,96	13,69	695	329	0,07	2
					---	---	---	---	---	---
					12,96	8,08	311	194	0,01	0
338.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	9311	35	332,35	17
					---	---	---	---	---	---
					54596,25	253,12	2830	13	1,24	0
339.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00	--	2547	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,61	24956,01	90,13	15223	55	153,01	93
					24493,50	33,75	14941	21	0,16	0
341.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,63	59200,00	--	37556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,34	6998,90	140,45	51372	1031	7,29	54
					1174,72	53,05	8622	389	0,26	2
343.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,18	65900,00	--	12010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	108,00	175,98	88,16	19006	9521	0,45	49
					85,05	52,04	9185	5620	0,08	9
345.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлен ии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	108,00	5,76	2,80	622	303	0,01	2
					2,70	1,65	292	179	0,00	0
346.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,17	179612,58	670,08	29658	111	332,35	55
					54596,25	253,12	9015	42	1,24	0
347.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,17	49216,00	--	8127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шlр	356,00	217,08	103,00	77280	36668	0,67	239
					114,08	38,90	40612	13848	0,19	68
349.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7651	29	332,35	14
					54596,25	253,12	2326	11	1,24	0
350.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	2093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	324,00	20,14	0,23	6525	75	0,12	39
					19,91	0,09	6451	29	0,00	0
352.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,27	154700,00	--	42261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обойма ми	т	7,46	38603,03	3209,40	288050	23948	179,48	1339
					32166,00	1212,75	240018	9049	5,92	44
354.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	3,29	63600,00	--	209000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина п олки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	1,71	59200,00	--	101006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	2,76	59000,00	--	162795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,01	49389,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: обрамления рамы МО-1								1086391
		Раздел: Обрамления рамы МО-2								
358.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	175,98	88,16	2816	1410	0,45	7
					85,05	52,04	1361	833	0,08	1
359.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	5,76	2,80	92	45	0,01	0
					2,70	1,65	43	26	0,00	0
360.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3707	14	332,35	7
					54596,25	253,12	1127	5	1,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,02	49216,00 ---	-- --	1016 --	-- --	-- --	-- --
362.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	54,00	287,62 148,95	138,67 52,38	15531 8043	7488 2829	0,88 0,26	47 14
363.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58 54596,25	670,08 253,12	1275 388	5 2	332,35 1,24	2 0
364.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d l 6-18 мм	т	0,01	49131,00 ---	-- --	349 --	-- --	-- --	-- --
365.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	28,00	20,14 19,91	0,23 0,09	564 557	6 3	0,12 0,00	3 0
366.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,03	154700,00 ---	-- --	4992 --	-- --	-- --	-- --
367.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами1т	т	1,00	38603,03 32166,00	3209,40 1212,75	38422 32015	3194 1207	179,48 5,92	179 6
368.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,48	63600,00 ---	-- --	30236 --	-- --	-- --	-- --
369.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 6 0-100 мм,немерной длины,нормальной	iР	0,26	59200,00 ---	-- --	15192 --	-- --	-- --	-- --
370.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,30	59000,00 ---	-- --	17883 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: брамления рамы МО-2								132075

ИТОГО:	6675356 2002191	457150 195987		11493 742

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 2156993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	28156
Всего накладных расходов:	2185148
Итого с накладными	8860505
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	531630
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9392135
Итого с временными, 1,44 %	9527382
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9656002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9694112
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9789386
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	26791339
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	535827
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27327166
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3279260
Итого с НДС	30606426

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						28156		
		Всего накладных расходов:						2185148		
		Итого с накладными						8860505		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						531630		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9392135		
		Итого с временными, 1,44 %						9527382		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9656002		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9694112		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9789386		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						26791339		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						535827		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27327166		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3279260		
		Итого с НДС						30606426		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойкубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

28.09.2017г

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 располож енного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: демонтажные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь-2 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод и канализация								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-32 мм	м	75,00	51,07	0,69	3830	52	0,33	25
					50,38	0,11	3778	8	0,00	0
2.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 4-50 мм	м	7,50	88,41	1,24	663	9	0,57	4
					87,17	0,20	654	1	0,00	0
3.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	25,00	118,01	1,59	2950	40	0,69	17
					116,42	0,25	2910	6	0,00	0
4.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	17,50	145,63	3,27	2549	57	0,85	15
					142,36	0,52	2491	9	0,00	0
5.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	8,00	244,84	6,45	1959	52	1,43	11
					238,39	1,04	1907	8	0,01	0
6.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	7,00	101,59	3,33	711	23	0,61	4
					98,26	0,54	688	4	0,00	0
10.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	1 сальник	13,00	770,63	--	10018	--	1,80	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвала диам.до 100 мм			301,50	--	3920	--	--	--
11.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	80,00	691,17	483,04	55294	38643	1,37	110
					208,13	185,04	16650	14803	1,02	82
12.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,размерстороны отверстия до 150 мм	отверст	70,00	341,53	229,14	23907	16040	0,73	51
					112,39	88,29	7867	6180	0,48	34
13.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	80,00	201,28	2,32	16103	186	1,09	87
.					163,35	0,36	13068	29	0,00	0
14.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	70,00	303,56	3,80	21249	266	1,32	92
					210,85	0,61	14760	43	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								139233
		Раздел: топление и вентиляция								
22.	Е0118-18-1	Демонтаж узлов тепловых элеваторных	1узел	1,00	809,26	104,74	809	105	3,91	4
					704,52	38,93	705	39	0,19	0
23.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	180,00	341,53	229,14	61476	41246	0,73	132
					112,39	88,29	20230	15892	0,48	87
24.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	45,00	475,88	332,26	21414	14952	0,94	42
					143,62	127,55	6463	5740	0,70	32
25.	Е0120-11-1	Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	83,00	81,44	6,78	6759	563	0,45	37
					74,66	2,84	6196	235	0,01	1
26.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпича	отверст	62,00	475,88	332,26	29504	20600	0,94	59
					143,62	127,55	8904	7908	0,70	44
27.	Е0110-9-1	Демонтаж ограждения нагревательных приборов в спортивном зале/глухих под остекление,с металлической сеткой,филенчатых/	м2	28,00	105,49	23,41	2954	655	0,53	15
					82,08	8,84	2298	248	0,04	1
28.	Е0110-9-1	Устройство ограждения нагревательных приборов в спортивном зале /глухих под остекление,с металлической сеткой,филенчатых/	м2	28,00	2258,21	29,26	63230	819	0,66	19
					102,60	11,05	2873	309	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: топление и вентиляция								186147
		Раздел: Архитектурно-строительная часть								
40.	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсоксартонных листов потолков	м2	224,00	16,57	1,05	3712	235	0,10	21
					15,52	0,41	3476	92	0,00	0
41.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски с земли и лесов	м2	2873,00	25,70	--	73836	--	0,18	511
					25,70	--	73836	--	--	--
42.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	6404,40	32,87	--	210513	--	0,23	1461
					32,87	--	210513	--	--	--
44.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лагиз досок и брусков	1м2	427,20	11,07	0,04	4729	17	0,08	33
					11,03	0,02	4712	9	0,00	0
45.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	567,00	133,16	23,58	75502	13370	0,74	421
					109,58	4,16	62132	2359	0,02	13
49.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада и цоколя	м2	3540,00	32,87	--	116360	--	0,23	808
					32,87	--	116360	--	--	--
53.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из мрамора	1м2	210,00	116,63	10,56	24492	2218	0,70	147
					106,07	1,67	22275	351	0,01	3
		Итого по разделу: Архитектурно-строительная часть								509143
		Раздел: Электрооборудование								
62.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	1292,00	113,54	73,85	146694	95414	0,26	339
					39,69	28,10	51279	36305	0,15	199
63.	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1Х0,5 кирпича	м	1292,00	427,70	28,14	552585	36357	1,05	1354
					154,13	3,60	199136	4651	0,02	27
		Итого по разделу: Электрооборудование								699278
		Раздел: Пожарная сигнализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	323,24	27,10	--	8760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	323,24	176,40	--	57020	--	0,74	239
					35,28	--	11404	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								65780

ИТОГО: 1599582 281919 6084

871485 95229 525

Накладные расходы :

На общестроительные работы	896431
На сантехнические работы	28562
Всего накладных расходов:	924994
Итого с накладными	2524575

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	151474
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2676049
Итого с временными, 1,44 %	2714584
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2751231
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2762089
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2789235
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7633506
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	152670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7786176
Налог на добавленную стоимость, 12 %	934341
Итого с НДС	8720517

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	151474
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2676049
Итого с временными, 1,44 %	2714584
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2751231
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2762089
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2789235
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7633506

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	152670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7786176
Налог на добавленную стоимость, 12 %	934341
Итого с НДС	8720517

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

152670
7786176
934341
8720517

Принял:

Заказчик ((подпись)) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ((подпись)) Директор Тойшубеков О.Е.
(Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

28.06.2018

Заказчик **КГУ «Управление строительства в г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 ркспoложенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а**
наименование, адрес

Объект **Усиление стен и перегородок**

Договор подряда номер **№ 10 от «10» мая 2017г**
дата **25.07.2017**

Номер документа	Дата составления
	25.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2017 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	377	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам.до 25 мм	4043	149,1	71,34	602811	288428	423383	0,46	1850
				шт	77,76	26,96	314384	108999	100	0,13	532
2	378	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	4028	217,08	103	874398	414884	616203	0,67	2708
				шт	114,08	38,9	459514	156689	100	0,19	765
3	379	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до25 мм	5328	287,62	138,67	1532439	738834	1072686	0,88	4669
				шт	148,95	52,38	793606	279080	100	0,26	1363
4	380	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,363	179612,58	670,08	244784	913	70640	332,35	453
				1т	54596,25	253,12	74406	345	85,05	1,24	2
5	381	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	1,363	55620		75801				
				т							
6	382	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	9037,073	151,31	0,85	1367354	7682	1004564	0,82	7374
				м2	117,5	0,13	1061856	1175	94,5	0	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	383	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	19,61	41200		807950				
				т							
			ИТОГО:				5505537	1450739			17054
							2703766	546288			2674
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3187476				
			Всего накладных расходов:				3187476				
			Итого с накладными				8693013				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				521581				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9214594				
			Итого с временными, 1,44 %				9347284				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				9473472				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9510861				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9604334				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				26284893				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				525698				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26810591				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3217271				
			Итого с НДС				30027862				
			Всего:				30027862				

Принял:

Заказчик _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____Танкаев К.Т.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 ркспоположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Усиление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ремонтные работы										
1.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3480,00	977,06	10,25	3400162	35670	1,97	6843		
					313,89	3,85	1092346	13398	0,02	65		
		Итого по разделу: ремонтные работы								3400162		
		Раздел: Рама Рм-1										
91.	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением о хлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,00	132,03	66,18	6337	3177	0,34	16		
					63,23	38,95	3035	1870	0,06	3		
92.	E0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазньми сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	28,96	13,69	695	329	0,07	2		
					12,96	8,08	311	194	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	49,88	23,58	1197	566	0,12	3
					22,32	13,92	536	334	0,02	1
94.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	59912,57	670,08	6514	73	332,35	36
					54596,25	253,12	5936	28	1,24	0
95.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,11	49131,00	--	5342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	4,10	24956,01	90,13	102216	369	153,01	627
					24493,50	33,75	100321	138	0,16	1
97.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	4,26	63600,00	--	270915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	14,70	6998,90	140,45	102884	2065	7,29	107
					1174,72	53,05	17268	780	0,26	4
99.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,36	65900,00	--	24019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	528,00	175,98	88,16	92920	46546	0,45	239
					85,05	52,04	44906	27477	0,08	43
101.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	528,00	5,76	2,80	3041	1480	0,01	8
					2,70	1,65	1426	873	0,00	1
102.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,33	179612,58	670,08	59315	221	332,35	110
					54596,25	253,12	18030	84	1,24	0
103.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,33	49216,00	--	16253	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I,d 30 мм			--	--	--	--	--	--
104.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	432,00	20,14	0,23	8700	99	0,12	51
					19,91	0,09	8601	39	0,00	0
105.	C11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,39	154700,00	--	60147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	E0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	240,00	217,08	103,00	52099	24720	0,67	161
					114,08	38,90	27379	9336	0,19	46
107.	E0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	256,00	287,62	138,67	73631	35500	0,88	224
					148,95	52,38	38131	13409	0,26	65
108.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,43	179612,58	670,08	77420	289	332,35	143
					54596,25	253,12	23533	109	1,24	1
109.	C12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,43	49131,00	--	21177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80,00	20,14	0,23	1611	18	0,12	10
					19,91	0,09	1593	7	0,00	0
111.	C11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,48	154700,00	--	73755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	12,30	38603,03	3209,40	474722	39468	179,48	2207
					32166,00	1212,75	395562	14914	5,92	73
113.	C11011-90	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	12,36	63600,00	--	785981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	C11011-89	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,27	59200,00	--	16219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	C11011-87	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормально й	т	0,16	49389,00	--	7766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	РМ2 E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных .	отверст	8,10	132,03	66,18	1069	536	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/			63,23	38,95	512	315	0,06	0
117.	E0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5,40	28,96	13,69	156	74	0,07	0
					12,96	8,08	70	44	0,01	0
118.	E0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,70	49,88	23,58	135	64	0,12	0
					22,32	13,92	60	38	0,02	0
119.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3617	13	332,35	7
					54596,25	253,12	1100	5	1,24	0
120.	C12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	E0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,38	24956,01	90,13	9380	34	153,01	58
					24493,50	33,75	9206	13	0,16	0
122.	C11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,39	63600,00	--	24733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,48	6998,90	140,45	17357	348	7,29	18
					1174,72	53,05	2913	132	0,26	1
124.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	3735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверс т.	39,60	175,98	88,16	6969	3491	0,45	18
					85,05	52,04	3368	2061	0,08	3
126.	E0146-26-	добавлять на каждые 10 мм	отверс	39,60	5,76	2,80	228	111	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17		изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 м м с применением охлаждающей жидкости /воды/	т.		2,70	1,65	107	66	0,00	0
127.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т	0,03	179612,58	670,08	5848	22	332,35	11
					54596,25	253,12	1778	8	1,24	0
128.	C12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,03	49216,00	--	1602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	E0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шгр	78,75	217,08	103,00	17095	8111	0,67	53
					114,08	38,90	8984	3063	0,19	15
130.	E0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	27,00	287,62	138,67	7766	3744	0,88	24
					148,95	52,38	4022	1414	0,26	7
131.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	4289	16	332,35	8
					54596,25	253,12	1304	6	1,24	0
132.	C12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00	--	1173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	103,50	20,14	0,23	2084	24	0,12	12
					19,91	0,09	2061	9	0,00	0
134.	C11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,10	154700,00	--	14990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,35	38603,03	3209,40	90533	7527	179,48	421
					32166,00	1212,75	75437	2844	5,92	14
136.	C11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной дл ины,нормальной	т	1,23	63600,00	--	77976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	C11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,шир ина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,54	59200,00	--	32235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	C11011-89	Прокат угловой	т	0,66	59000,00	--	39034	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	равнополочный,толщина 11-30 мм,шири на полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной			---	---	---	---	---	---
139.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормально й	т	0,01	49389,00	--	558	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-1								2708432
		Раздел: Рама Рм-3								
140.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5,40	132,03	66,18	713	357	0,34	2
					---	---	---	---	---	---
					63,23	38,95	341	210	0,06	0
141.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	2,70	28,96	13,69	78	37	0,07	0
					---	---	---	---	---	---
					12,96	8,08	35	22	0,01	0
142.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2,70	49,88	23,58	135	64	0,12	0
					---	---	---	---	---	---
					22,32	13,92	60	38	0,02	0
143.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	2197	8	332,35	4
					---	---	---	---	---	---
					54596,25	253,12	668	3	1,24	0
144.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,01	49131,00	--	601	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,41	24956,01	90,13	10124	37	153,01	62
					---	---	---	---	---	---
					24493,50	33,75	9937	14	0,16	0
146.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,42	63600,00	--	26834	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	3,74	6998,90	140,45	26204	526	7,29	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения объемом до 3 м3			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		под колонны			1174,72	53,05	4398	199	0,26	1
148.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские:	т	0,04	65900,00	--	2702	--	--	--
		стальпериодического профиля класса			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		А-III,d 12 мм			--	--	--	--	--	--
149.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	39,60	175,98	88,16	6969	3491	0,45	18
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					85,05	52,04	3368	2061	0,08	3
150.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлен ии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	39,60	5,76	2,80	228	111	0,01	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2,70	1,65	107	66	0,00	0
151.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3893	15	332,35	7
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54596,25	253,12	1183	5	1,24	0
152.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,02	49216,00	--	1067	--	--	--
		класса А-I,d 30 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 38 см круглых отверстий	шт	46,35	217,08	103,00	10062	4774	0,67	31
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
		диам.до 25 мм			114,08	38,90	5288	1803	0,19	9
154.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий	шт	30,60	287,62	138,67	8801	4243	0,88	27
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
		диам.до 25 мм			148,95	52,38	4558	1603	0,26	8
155.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	9276	35	332,35	17
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54596,25	253,12	2819	13	1,24	0
156.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,09	49131,00	--	4656	--	--	--
		класса А-I,d 16-18 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	165,00	20,14	0,23	3323	38	0,12	20
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19,91	0,09	3285	15	0,00	0
158.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,15	154700,00	--	23086	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Е0146-4-2	Усиление ко нструктивных элементов кирпичных стен стальными об оймами	т	4,13	38603,03 32166,00	3209,40 1212,75	159480 132887	13259 5010	179,48 5,92	741 24
160.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного прок ата немерной длины,нормальной	Т	2,45	63600,00 --	-- --	156027 --	-- --	-- --	-- --
161.	С11011-84 4	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00 --	-- --	25661 --	-- --	-- --	-- --
162.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 м м,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,64	59200,00 --	-- --	37915 --	-- --	-- --	-- --
163.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина пол ки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,72	59000,00 --	-- --	42376 --	-- --	-- --	-- --
164.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,13	49389,00 --	-- --	6666 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Рама Рм-3								569073
		Раздел: Рама Рм-4								
165.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	8,10	132,03 63,23	66,18 38,95	1069 512	536 315	0,34 0,06	3 0
166.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5,40	28,96 12,96	13,69 8,08	156 70	74 44	0,07 0,01	0 0
167.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм	отверст.	2,70	49,88 22,32	23,58 13,92	135 60	64 38	0,12 0,02	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с п рименением охлаждающей жидкости /воды/								
168.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3244	12	332,35	6
					54596,25	253,12	986	5	1,24	0
169.	C12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00	--	887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	E0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,46	24956,01	90,13	11421	41	153,01	70
					24493,50	33,75	11209	15	0,16	0
171.	C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,48	63600,00	--	30270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,70	6998,90	140,45	18897	379	7,29	20
					1174,72	53,05	3172	143	0,26	1
173.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	4053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверл?ами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	30,60	175,98	88,16	5385	2698	0,45	14
					85,05	52,04	2603	1592	0,08	2
175.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	30,60	5,76	2,80	176	86	0,01	0
					2,70	1,65	83	51	0,00	0
176.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3893	15	332,35	7
					54596,25	253,12	1183	5	1,24	0
177.	C12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,02	49216,00	--	1067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	E0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	56,70	217,08	103,00	12308	5840	0,67	38
					114,08	38,90	6468	2206	0,19	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	38,70	287,62	138,67	11131	5367	0,88	34
					148,95	52,38	5764	2027	0,26	10
180.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179612,58	670,08	10197	38	332,35	19
					54596,25	253,12	3100	14	1,24	0
181.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая кл асса А-I,d 16-18 мм	т	0,06	49131,00	--	2789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	74,70	20,14	0,23	1504	17	0,12	9
					19,91	0,09	1487	7	0,00	0
183.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,07	154700,00	--	10077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	iР	1,62	38603,03	3209,40	62717	5214	179,48	292
					32166,00	1212,75	52259	1970	5,92	10
185.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,86	63600,00	--	54822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С11011-84-4	Двутавры с параллельными гранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,16	73400,00	--	11548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-10 0 мм,немерной длины,нормальной	т	0,22	59200,00	--	13155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С11011-89-4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина пол ки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,32	59000,00	--	19069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С11011-87-9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной д лины,нормальной	т	0,03	49389,00	--	1631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Рама Рм-4 291603

Раздел: Рама Рм-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением о хлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	132,03	66,18	3169	1588	0,34	8
					63,23	38,95	1518	935	0,06	1
191.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	28,96	13,69	348	164	0,07	1
					12,96	8,08	156	97	0,01	0
192.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	49,88	23,58	599	283	0,12	1
					22,32	13,92	268	167	0,02	0
193.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	9764	36	332,35	18
					54596,25	253,12	2968	14	1,24	0
194.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00	--	2671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	2,25	24956,01	90,13	56181	203	153,01	344
					24493,50	33,75	55140	76	0,16	0
196.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,34	63600,00	--	148903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,34	6998,90	140,45	51372	1031	7,29	54
					1174,72	53,05	8622	389	0,26	2
198.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,18	65900,00	--	12010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных о тверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	84,00	175,98	88,16	14783	7405	0,45	38
					85,05	52,04	7144	4371	0,08	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	84,00	5,76	2,80	484	235	0,01	1
					2,70	1,65	227	139	0,00	0
201.	Е0106-11-1	Установка анкерны х болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,10	179612,58	670,08	17300	65	332,35	32
					54596,25	253,12	5259	24	1,24	0
202.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,10	49216,00	--	4740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	178,00	217,08	103,00	38640	18334	0,67	120
					114,08	38,90	20306	6924	0,19	34
204.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	64,00	287,62	138,67	18408	8875	0,88	56
					148,95	52,38	9533	3352	0,26	16
205.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,17	179612,58	670,08	30746	115	332,35	57
					54596,25	253,12	9346	43	1,24	0
206.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,17	49131,00	--	8410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	166,00	20,14	0,23	3343	38	0,12	20
					19,91	0,09	3305	15	0,00	0
208.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,14	154700,00	--	21986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	3,51	38603,03	3209,40	135585	11272	179,48	630
					32166,00	1212,75	112977	4260	5,92	21
210.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,79	63600,00	--	177593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,71	59200,00	--	42319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,н емерной длины,нормальной	т	0,08	59000,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,но рмальной	т	0,06	49389,00	--	3123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-5								807336
		Раздел: Рама Рм-6								
214.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	10,80	132,03	66,18	1426	715	0,34	4
					63,23	38,95	683	421	0,06	1
215.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5,40	28,96	13,69	156	74	0,07	0
					12,96	8,08	70	44	0,01	0
216.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5,40	49,88	23,58	269	127	0,12	1
					22,32	13,92	121	75	0,02	0
217.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	4394	16	332,35	8
					54596,25	253,12	1336	6	1,24	0
218.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00	--	1202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	1,01	24956,01	90,13	25281	91	153,01	155
					24493,50	33,75	24813	34	0,16	0
220.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,05	63600,00	--	67007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	Е106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,30	6998,90	140,45	23117	464	7,29	24
					1174,72	53,05	3880	175	0,26	1
222.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	5404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	10,80	175,98	88,16	1901	952	0,45	5
					85,05	52,04	919	562	0,08	1
224.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлени и кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	10,80	5,76	2,80	62	30	0,01	0
					2,70	1,65	29	18	0,00	0
225.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	4449	17	332,35	8
					54596,25	253,12	1352	6	1,24	0
226.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,02	49216,00	--	1219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	72,00	217,08	103,00	15630	7416	0,67	48
					114,08	38,90	8214	2801	0,19	14
228.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	28,80	287,62	138,67	8283	3994	0,88	25
					148,95	52,38	4290	1509	0,26	7
229.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда сзаделкой	1т	0,07	179612,58	670,08	13068	49	332,35	24
					54596,25	253,12	3972	18	1,24	0
230.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,07	49131,00	--	3575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	36,00	20,14	0,23	725	8	0,12	4
					19,91	0,09	717	3	0,00	0
232.	С11011-58	Болты строительные с	т	0,04	154700,00	--	6271	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гайками,оцинкованные			--	--	--	--	--	--
233.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,99	38603,03	3209,40	38099	3167	179,48	177
					32166,00	1212,75	31746	1197	5,92	6
234.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,68	63600,00	--	43268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,31	59200,00	--	18073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,н емерной длины,нормальной	т	0,02	59000,00	--	1093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,но рмальной	т	0,02	49389,00	--	1100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-6								285072
		Раздел: Рама Рм-7								
238.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением ох лаждающей жидкости /воды/	отверст.	18,00	132,03	66,18	2377	1191	0,34	6
					63,23	38,95	1138	701	0,06	1
239.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96	13,69	174	82	0,07	0
					12,96	8,08	78	48	0,01	0
240.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	49,88	23,58	599	283	0,12	1
					22,32	13,92	268	167	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7436	28	332,35	14
					54596,25	253,12	2260	10	1,24	0
242.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	2034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	1,80	24956,01	90,13	44997	163	153,01	276
					24493,50	33,75	44163	61	0,16	0
244.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,88	63600,00	--	119262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	6,48	6998,90	140,45	45353	910	7,29	47
					1174,72	53,05	7612	344	0,26	2
246.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	9007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	196,00	175,98	88,16	34493	17279	0,45	89
					85,05	52,04	16670	10200	0,08	16
248.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверле нии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	196,00	5,76	2,80	1129	549	0,01	3
					2,70	1,65	529	324	0,00	1
249.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 к в готовые гнезда с заделкой	1т	0,07	179612,58	670,08	12357	46	332,35	23
					54596,25	253,12	3756	17	1,24	0
250.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,07	49216,00	--	3386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	80,00	217,08	103,00	17366	8240	0,67	54
					114,08	38,90	9126	3112	0,19	15
252.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых	шт	130,00	287,62	138,67	37391	18027	0,88	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий диам.до 25 мм			148,95	52,38	19364	6809	0,26	33
253.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,19	179612,58	670,08	34162	127	332,35	63
					54596,25	253,12	10384	48	1,24	0
254.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А- I,d 16-18 мм	т	0,19	49131,00	--	9345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	204,00	20,14	0,23	4109	47	0,12	24
					19,91	0,09	4062	18	0,00	0
256.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,19	154700,00	--	29987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичи ых стен стальными обоймами	т	5,21	38603,03	3209,40	200941	16706	179,48	934
					32166,00	1212,75	167434	6313	5,92	31
258.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного прок ата немерной длины,нормальной	т	4,54	63600,00	--	288708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С11011-844	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанногопроката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,35	59200,00	--	20457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,18	49389,00	--	8751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-7								959481
		Раздел: Рама Рм-8								
262.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охл аждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	132,03	66,18	1584	794	0,34	4
					63,23	38,95	759	467	0,06	1
263.	Е0146-25-	добавляется на каждые 10 мм	отверст	6,00	28,96	13,69	174	82	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		---	---	---	---	---	---
					12,96	8,08	78	48	0,01	0
264.	E0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлени я кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных к онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	49,88	23,58	299	141	0,12	1
					---	---	---	---	---	---
					22,32	13,92	134	84	0,02	0
265.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	4882	18	332,35	9
					---	---	---	---	---	---
					54596,25	253,12	1484	7	1,24	0
266.	C12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00	--	1335	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
267.	E0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,49	24956,01	90,13	12323	45	153,01	76
					---	---	---	---	---	---
					24493,50	33,75	12095	17	0,16	0
268.	C11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,51	59200,00	--	30402	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
269.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90	140,45	25686	515	7,29	27
					---	---	---	---	---	---
					1174,72	53,05	4311	195	0,26	1
270.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6005	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
271.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	14,00	175,98	88,16	2464	1234	0,45	6
					---	---	---	---	---	---
					85,05	52,04	1191	729	0,08	1
272.	E0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей	отверст.	14,00	5,76	2,80	81	39	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					2,70	1,65	38	23	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жидкости /воды/								
273.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8650	32	332,35	16
					54596,25	253,12	2629	12	1,24	0
274.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,05	49216,00	--	2370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	125,00	217,08	103,00	27135	12875	0,67	84
					114,08	38,90	14260	4863	0,19	24
276.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	38,00	287,62	138,67	10930	5269	0,88	33
					148,95	52,38	5660	1990	0,26	10
277.	Е106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	6380	24	332,35	12
					54596,25	253,12	1939	9	1,24	0
278.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	1745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	120,00	20,14	0,23	2417	28	0,12	14
					19,91	0,09	2389	11	0,00	0
280.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,10	154700,00	--	15105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,73	38603,03	3209,40	105316	8756	179,48	490
					32166,00	1212,75	87755	3309	5,92	16
282.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,13	63600,00	--	71662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С11011-844	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,35	73400,00	--	25661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60- 100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,60	59200,00	--	35292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С11011-89	Прокат	т	0,74	59000,00	--	43786	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	угловойравнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140- 200 мм,немерной длины,нормальной			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
286.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормал ьной	т	0,02	49389,00 -- --	-- -- --	1119 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Рама Рм-8								442804
		Раздел: Рама Рм-9								
287.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	8,10	132,03 63,23	66,18 38,95	1069 512	536 315	0,34 0,06	3 0
288.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	2,70	28,96 12,96	13,69 8,08	78 35	37 22	0,07 0,01	0 0
289.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/1 отверст.	отверст.	5,40	49,88 22,32	23,58 13,92	269 121	127 75	0,12 0,02	1 0
290.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1,м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58 54596,25	670,08 253,12	3346 1017	12 5	332,35 1,24	6 0
291.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,02	49131,00 -- --	-- -- --	915 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
292.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,30	24956,01 24493,50	90,13 33,75	7394 7257	27 10	153,01 0,16	45 0
293.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,31	59200,00 -- --	-- -- --	18241 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,48	6998,90	140,45	17354	348	7,29	18
					1174,72	53,05	2913	132	0,26	1
295.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,06	65900,00	--	4053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	45,90	175,98	88,16	8078	4046	0,45	21
					85,05	52,04	3904	2389	0,08	4
297.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	45,90	5,76	2,80	264	129	0,01	1
					2,70	1,65	124	76	0,00	0
298.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	5561	21	332,35	10
					54596,25	253,12	1690	8	1,24	0
299.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,03	49216,00	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	48,60	217,08	103,00	10550	5006	0,67	33
					114,08	38,90	5544	1891	0,19	9
301.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	56,70	287,62	138,67	16308	7863	0,88	50
					148,95	52,38	8445	2970	0,26	15
302.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с з аделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8789	33	332,35	16
					54596,25	253,12	2672	12	1,24	0
303.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00	--	2404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	93,60	20,14	0,23	1885	22	0,12	11
					19,91	0,09	1864	8	0,00	0
305.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,08	154700,00	--	13048	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стал ьными обоймами	т	2,18	38603,03	3209,40	84052	6988	179,48	391
					32166,00	1212,75	70036	2641	5,92	13
307.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	1,62	63600,00	--	102943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С11011-844	Двутавры с параллельнымигранями полок,нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,16	73400,00	--	11548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,13	59200,00	--	7598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С11011-894	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,34	59000,00	--	20010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	С11011-879	Прокат полосовой,толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,02	49389,00	--	1037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама Рм-9								348319
		Раздел: Рама Рм-10								
312.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	132,03	66,18	1584	794	0,34	4
					63,23	38,95	759	467	0,06	1
313.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	28,96	13,69	174	82	0,07	0
					12,96	8,08	78	48	0,01	0
314.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	6,00	49,88	23,58	299	141	0,12	1
					22,32	13,92	134	84	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных отверстий диам.20 мм с п рименением охлаждающей жидкости /воды/								
315.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58	670,08	4882	18	332,35	9
					54596,25	253,12	1484	7	1,24	0
316.	С12041-9	Арматурные заготовки,несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-Х,d 16-18 мм	т	0,03	49131,00	--	1335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,49	24956,01	90,13	12323	45	153,01	76
					24493,50	33,75	12095	17	0,16	0
318.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,51	59200,00	--	30402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,67	6998,90	140,45	25686	515	7,29	27
					1174,72	53,05	4311	195	0,26	1
320.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	98,00	175,98	88,16	17247	8639	0,45	44
					85,05	52,04	8335	5100	0,08	8
322.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	98,00	5,76	2,80	564	275	0,01	1
					2,70	1,65	265	162	0,00	0
323.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой Чт	1т	0,06	179612,58	670,08	11122	41	332,35	21
					54596,25	253,12	3381	16	1,24	0
324.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,06	49216,00	--	3047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	Е0146-29-	Пробивка в кирпичных стенах	шт	100,00	217,08	103,00	21708	10300	0,67	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм			-------- 114,08	-------- 38,90	-------- 11408	-------- 3890	-------- 0,19	-------- 19
326.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщинойдо 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	50,00	287,62 -------- 148,95	138,67 -------- 52,38	14381 -------- 7447	6934 -------- 2619	0,88 -------- 0,26	44 -------- 13
327.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58 -------- 54596,25	670,08 -------- 253,12	8374 -------- 2545	31 -------- 12	332,35 -------- 1,24	15 -------- 0
328.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00 -------- --	-- -------- --	2290 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
329.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	188,00	20,14 -------- 19,91	0,23 -------- 0,09	3786 -------- 3743	43 -------- 17	0,12 -------- 0,00	22 -------- 0
330.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,16	154700,00 -------- --	-- -------- --	25245 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
331.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	3,44	38603,03 -------- 32166,00	3209,40 -------- 1212,75	132686 -------- 110561	11031 -------- 4168	179,48 -------- 5,92	617 -------- 20
332.	С11011-90 6	Швеллерыиз горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	2,47	63600,00 -------- --	-- -------- --	157101 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
333.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,40	59200,00 -------- --	-- -------- --	23764 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
334.	С11011-89 4	Прокат угловойравнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140- 200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,68	59000,00 -------- --	-- -------- --	40067 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
335.	С11011-87 9	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,02	49389,00 -------- --	-- -------- --	1187 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Рама Рм-10								545260
		Раздел: брамления рамы МО-1 ==========								
336.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных	отверст.	24,00	132,03 -------- 63,23	66,18 -------- 38,95	3169 -------- 1518	1588 -------- 935	0,34 -------- 0,06	8 -------- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охла ждающей жидкости /воды/1 отверст.								
337.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверлен ия кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	24,00	28,96 12,96	13,69 8,08	695 311	329 194	0,07 0,01	2 0
338.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58 54596,25	670,08 253,12	9311 2830	35 13	332,35 1,24	17 0
339.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,05	49131,00 --	-- --	2547 --	-- --	-- --	-- --
340.	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,61	24956,01 24493,50	90,13 33,75	15223 14941	55 21	153,01 0,16	93 0
341.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	0,63	59200,00 --	-- --	37556 --	-- --	-- --	-- --
342.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	7,34	6998,90 1174,72	140,45 53,05	51372 8622	1031 389	7,29 0,26	54 2
343.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	0,18	65900,00 --	-- --	12010 --	-- --	-- --	-- --
344.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	108,00	175,98 85,05	88,16 52,04	19006 9185	9521 5620	0,45 0,08	49 9
345.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлен ии кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	108,00	5,76 2,70	2,80 1,65	622 292	303 179	0,01 0,00	2 0
346.	Е0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,17	179612,58	670,08	29658	111	332,35	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54596,25	253,12	9015	42	1,24	0
347.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,17	49216,00	--	8127	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	ш1р	356,00	217,08	103,00	77280	36668	0,67	239
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					114,08	38,90	40612	13848	0,19	68
349.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7651	29	332,35	14
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					54596,25	253,12	2326	11	1,24	0
350.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм	т	0,04	49131,00	--	2093	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
351.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	324,00	20,14	0,23	6525	75	0,12	39
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19,91	0,09	6451	29	0,00	0
352.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,27	154700,00	--	42261	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обойма ми	т	7,46	38603,03	3209,40	288050	23948	179,48	1339
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					32166,00	1212,75	240018	9049	5,92	44
354.	С11011-90	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	3,29	63600,00	--	209000	--	--	--
	6				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
355.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина п олки 60-100 мм,немерной длины,нормальной	т	1,71	59200,00	--	101006	--	--	--
	9				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
356.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	2,76	59000,00	--	162795	--	--	--
	4				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
357.	С11011-87	Прокат полосовой,толщина4-5 мм,ширина 40-70 мм,немерной длины,нормальной	т	0,01	49389,00	--	431	--	--	--
	9				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: брамления рамы МО-1 1086391

Раздел: брамления рамы МО-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	175,98	88,16	2816	1410	0,45	7
					85,05	52,04	1361	833	0,08	1
359.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	5,76	2,80	92	45	0,01	0
					2,70	1,65	43	26	0,00	0
360.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3707	14	332,35	7
					54596,25	253,12	1127	5	1,24	0
361.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,02	49216,00	--	1016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	54,00	287,62	138,67	15531	7488	0,88	47
					148,95	52,38	8043	2829	0,26	14
363.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	1275	5	332,35	2
					54596,25	253,12	388	2	1,24	0
364.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d l 6-18 мм	т	0,01	49131,00	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	28,00	20,14	0,23	564	6	0,12	3
					19,91	0,09	557	3	0,00	0
366.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,03	154700,00	--	4992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами1т	т	1,00	38603,03	3209,40	38422	3194	179,48	179
					32166,00	1212,75	32015	1207	5,92	6
368.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,48	63600,00	--	30236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С11011-89	Прокат угловой	iР	0,26	59200,00	--	15192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 6 0-100 мм,немерной длины,нормальной			--	--	--	--	--	--
370.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,30	59000,00 --	-- --	17883 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: брамления рамы МО-2								132075
		Раздел: Узлы 3,4,5								
371.	Е0146-12-3	Усиление решетки колонн,стоек,рамных конструкций различного назначения	т	7,70	35664,31 26325,00	5945,56 189,90	274512 202626	45764 1462	141,00 0,80	1085 6
372.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т	6,74	154400,00 --	-- --	1040386 --	-- --	-- --	-- --
373.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,масса до 0,1гр.iР	т	1,27	162700,00 --	-- --	206096 --	-- --	-- --	-- --
374.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,01	154700,00 --	-- --	971 --	-- --	-- --	-- --
375.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	87,45	20,99 4,78	0,03 --	1827 416	2 --	0,02 --	2 --
376.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонныхк онструкциях вертикальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	0,68	49,88 22,32	23,58 13,92	34 15	16 9	0,12 0,02	0 0
		Итого по разделу: Узлы 3,4,5							1523826	
		ИТОГО:					13099832 3743597	618100 244175		21974 946
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	4014432
На металломонтажные работы	36266
Всего накладных расходов:	4050698
Итого с накладными	17150530
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1029033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18179563
Итого с временными, 1,44 %	18441349
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18690307
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18764072
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18948485
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	51857725
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1037155
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	52894880
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6347386
Итого с НДС	59242266

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор Танжарыкова Т.

«Мерали ТЫ Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, ул .Гагарина+++++

Наименование обьекта: Ремонтно-строительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка внутренная								
46.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	10000,00	300,34	5,08	3003356	50818	0,85	8510
					156,03	1,21	1560320	12125	0,06	646
		Итого по разделу: Отделка внутренная								3003356
	ИТОГО:						3003356	50818		8510
							1560320	12125		646

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1485961
Всего накладных расходов:	1485961
Итого с накладными	4489317

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	269359
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4758676
Итого с временными, 1,44 %	4827201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4892368		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4911677		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4959949		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						13574260		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						271485		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13845745		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1661489		
		Итого с НДС						15507234		

Принял:

Заказчик ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик ( ) (подпись) Директор Тойшубеков О.Е. (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

«Мега Алматы» БИН 110140004127

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, ул .Гагарина+++++
Наименование обьекта: ремонтно-строительные работы.

Наименование обьекта: УСИЛЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление стен и перегородок								
378.	E0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	3869,00	217,08	103,00	839883	398507	0,67	2601
					114,08	38,90	441376	150504	0,19	735
379.	E0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до25 мм	шт	5120,00	287,62	138,67	1472614	709990	0,88	4487
					148,95	52,38	762624	268185	0,26	1310
380.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,89	179612,58	670,08	159000	593	332,35	294
					54596,25	253,12	48331	224	1,24	1
381.	C12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,89	55620,00	--	49237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	E0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	6562,68	151,31	0,85	992966	5578	0,82	5355
					117,50	0,13	771115	853	0,00	9
383.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	т	14,24	41200,00	--	586765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление стен и перегородок								4100465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4100465	1114668		12737
							2023446	419766		2054
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2398083		
		Всего накладных расходов:						2398083		
		Итого с накладными						6498548		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						389913		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6888461		
		Итого с временными, 1,44 %						6987655		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7081988		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7109939		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7179816		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						19649535		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						392991		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20042526		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2405103		
		Итого с НДС						22447629		

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ГСТ» Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, ул .Гагарина №135а
Наименование обьекта: Отопление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
75.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	280,00	4357,14	44,71	1219999	12520	0,81	226
					128,46	16,75	35969	4690	0,08	23
76.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб ди ам. 15 мм	м	55,00	275,30	4,95	15142	272	0,34	19
					60,03	1,86	3302	102	0,01	1
77.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1579,00	273,30	4,95	431541	7816	0,34	539
					60,03	1,86	94787	2941	0,01	14
78.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ди ам. 25 мм	м	27,00	352,30	4,95	9512	134	0,34	9
					60,03	1,86	1621	50	0,01	0
79.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления и з стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д иам. 32 мм	м	148,00	431,30	4,95	63832	733	0,34	51
					60,03	1,86	8884	276	0,01	1
80.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления и з стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д иам. 4 0 мм	м	115,00	481,30	4,95	55350	569	0,34	39
					60,03	1,86	6903	214	0,01	1
81.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления	м	137,00	618,12	9,94	84682	1361	0,43	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и з стальных водогазопроводных								
		неоцинкованных труб д иам. 50 мм			75,30	3,71	10316	509	0,02	2
83.	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	185,00	823,17	19,99	152287	3698	0,75	140
		электросварных труб ди ам. 65 мм			133,51	7,49	24700	1385	0,04	7
84.	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	50,00	960,52	26,00	48026	1300	0,83	42
		электросварных труб диа м. 80 мм			150,07	9,74	7504	487	0,05	2
		Итого по разделу: Отопление								2080371

ИТОГО:

	2080371	28403	1123
	193986	10654	52

Накладные расходы :

На сантехнические работы	235746
Всего накладных расходов:	235746
Итого с накладными	2316117

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138967
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2455084
Итого с временными, 1,44 %	2490437
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2524058
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2534020
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2558924
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7003197
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140064
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7143261
Налог на добавленную стоимость, 12 %	857191
Итого с НДС	8000452

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138967
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2455084
Итого с временными, 1,44 %	2490437
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2524058
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2534020
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2558924
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7003197

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140064
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7143261
Налог на добавленную стоимость, 12 %	857191
Итого с НДС	8000452

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ» ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.І. Высотник

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

«Мегалиты Алматы» БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, ул .Гагарина №135а

Наименование обьекта: Элетрооборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
47.	Ц0108-409 -1	Трубы ПВХГ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	215,00	108,60	48,90	23349	10514	0,22	47				
					39,60	12,20	8514	2623	0,07	15				
48.	Ц0108-409 -2	Трубы ПВХГ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр 40 мм	м	15,00	147,30	73,00	2210	1095	0,29	4				
					49,50	18,30	742	274	0,11	2				
49.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	12,00	125,60	64,10	1507	769	0,26	3				
					41,40	15,80	497	190	0,09	1				
50.	Ц0108-407 -6	Трубы стальные по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола,диаметр до 25 мм	м	36,00	39,50	3,50	1422	126	0,16	6				
					25,90	0,70	932	25	0,00	0				
51.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	105,00	108,60	48,90	11403	5134	0,22	23				
					39,60	12,20	4158	1281	0,07	7				
52.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр 40 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3				
					49,50	18,30	495	183	0,11	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Ц0108-409 -1	Трубы полиэтиленовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	м	297,00	108,60	48,90	32254	14523	0,22	65
					39,60	12,20	11761	3623	0,07	21
54.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола,диаметр до 25 мм	м	611,00	34,20	1,20	20896	733	0,14	86
					23,20	0,20	14175	122	0,00	1
55.	Ц0108-409 -2	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр 40 мм	м	23,00	147,30	73,00	3388	1679	0,29	7
					49,50	18,30	1138	421	0,11	2
56.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола,диаметр 40 мм	м	35,00	39,00	1,50	1365	52	0,16	6
					25,90	0,20	906	7	0,00	0
57.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	1415,00	175,20	75,70	247908	107116	0,44	623
					72,70	20,60	102870	29149	0,12	169
58.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	980,00	14,60	0,20	14308	196	0,07	69
					11,80	0,10	11564	98	0,00	1
59.	С151601-1 207	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,50	53341,00	--	26831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151601-1 208	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	81275,00	--	4064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151601-1 272	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,30	93270,00	--	28261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151601-1 276ИЗМ.	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	621362,00	--	21748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151601-1 277ИЗМ.	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	882855,00	--	22954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151601-8 336	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х50	км	0,01	1643709,00	--	16437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С151603-2 1	Кабели контрольные,марка КВВГ,число жил и сечение 4Х1,5 мм2	1000м	0,09	52860,00 ---	-- --	4863 ---	-- --	-- ---	-- ---
67.	СПЕРЕЧЕНЬ	Труба ПВХГ,d-16 мм	м	154,00	6,85 ---	-- --	1055 ---	-- --	-- ---	-- ---
68.	СПЕРЕЧЕНЬ	Труба ПВХГ,d-20 мм	м	61,00	8,16 ---	-- --	498 ---	-- --	-- ---	-- ---
69.	СПЕРЕЧЕНЬ	Труба ПВХГ,d-40 мм	м	15,00	24,14 ---	-- --	362 ---	-- --	-- ---	-- ---
70.	С130806-5 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 20 м м,толщина стенки 1,5 мм	м	12,00	41,00 ---	-- --	492 ---	-- --	-- ---	-- ---
71.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 25 м м,толщина стенки 2,0 мм	м	36,00	56,00 ---	-- --	2016 ---	-- --	-- ---	-- ---
72.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	28,98	650,00 ---	-- --	18837 ---	-- --	-- ---	-- ---
73.	С130804-8	Трубы полиэтиленовые,Dн 20 мм	10м	34,40	777,00 ---	-- --	26729 ---	-- --	-- ---	-- ---
74.	С130804-8	Трубы полиэтиленовые,Dн 25 мм	10м	56,40	777,00 ---	-- --	43823 ---	-- --	-- ---	-- ---
75.	С130804-1 0	Трубы полиэтиленовые,Dн 40 мм	10м	5,80	1420,00 ---	-- --	8236 ---	-- --	-- ---	-- ---

ИТОГО: 588689 142667 941
157752 37996 220

Накладные расходы :

На монтажные работы 167368

Всего накладных расходов: 167368
Итого с накладными 756057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45363
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	801420
Итого с временными, 1,44 %	812960
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	823935
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	827187
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	835317
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2286074
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45721
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2331795
Налог на добавленную стоимость, 12 %	279815
Итого с НДС	2611610

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

«Мегалит Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул.Гагарина №135а

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Школа)								
1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам.15 мм	м	5,00	339,69	5,24	1698	26	0,39	2
					68,83	1,97	344	10	0,01	0
2.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	225,00	374,69	5,24	84306	1178	0,39	87
					68,83	1,97	15486	444	0,01	2
3.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	23,00	372,69	5,24	8572	120	0,39	9
					68,83	1,97	1583	45	0,01	0
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	м	115,00	481,69	5,24	55395	602	0,39	45
					68,83	1,97	7915	227	0,01	1
5.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	30,00	606,70	5,24	18201	157	0,39	12
					68,83	1,97	2065	59	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.50 мм	м	15,00	707,20	12,92	10608	194	0,50	7
					88,49	4,84	1327	73	0,02	0
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Школа)								178781
		Раздел: Водомерный узел								
16.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	186,00	486,70	15,24	90526	2834	1,89	351
					336,38	5,71	62566	1063	0,03	5
17.	С130804-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	186,00	46,00	--	8556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водомерный узел								99082
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								
34.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм	м	123,00	339,69	5,24	41782	644	0,39	48
					68,83	1,97	8466	243	0,01	1
35.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжен ия из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	255,00	374,69	5,24	95547	1336	0,39	99
					68,83	1,97	17551	504	0,01	2
36.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	30,00	372,69	5,24	11181	157	0,39	12
					68,83	1,97	2065	59	0,01	0
37.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.32 мм	м	50,00	481,69	5,24	24085	262	0,39	19
					68,83	1,97	3441	99	0,01	0
38.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	10,00	606,70	5,24	6067	52	0,39	4
					68,83	1,97	688	20	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	70,00	200,00 ---	-- ---	14000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов во доснабжения из напорных полиэтиленовых труб низког о давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	90,00	486,70 336,38	15,24 5,71	43803 30274	1371 514	1,89 0,03	170 3
42.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	м	90,00	67,00 ---	-- ---	6030 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								242495
		Раздел: Канализация (К1)бытовая ==========								
57.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50 мм	м	140,00	803,14 150,07	8,84 3,33	112439 21010	1237 466	0,81 0,02	113 2
58.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в кана лах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм	м	110,00	1242,87 165,60	13,22 4,95	136715 18216	1455 544	0,89 0,02	97 3
59.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	60,00	764,59 117,74	1,79 0,67	45876 7064	107 40	0,64 0,00	39 0
60.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализаци и из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	100,00	636,63 122,13	0,80 0,31	63663 12213	80 31	0,67 0,00	67 0
61.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	45,00	200,00 ---	-- ---	9000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Канализация (К1)бытовая								367693
		Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Столовая) ==========								
98.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	36,00	374,69 68,83	5,24 1,97	13489 2478	189 71	0,39 0,01	14 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	10,00	372,69	5,24	3727	52	0,39	4
					68,83	1,97	688	20	0,01	0
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Столовая)								17216
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение								
114.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.20 мм	м	36,00	374,69	5,24	13489	189	0,39	14
					68,83	1,97	2478	71	0,01	0
115.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжени я из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25 мм	м	10,00	372,69	5,24	3727	52	0,39	4
					68,83	1,97	688	20	0,01	0
117.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов во доснабжения из напорных полиэтиленовых труб низког о давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	15,00	486,70	15,24	7301	229	1,89	28
					336,38	5,71	5046	86	0,03	0
119.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 6-20X3,4 PN,20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010	м	15,00	67,00	--	1005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение								28521
		Раздел: Канализация (К1)бытовая								
123.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в канал ах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50 мм	м	15,00	803,14	8,84	12047	133	0,81	12
					150,07	3,33	2251	50	0,02	0
124.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в канала х трубопроводов из чугунных канализационных труб д иам.100 мм	м	6,00	1242,87	13,22	7457	79	0,89	5
					165,60	4,95	994	30	0,02	0
125.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализацииизполиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	2,00	764,59	1,79	1529	4	0,64	1
					117,74	0,67	235	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	1,00	636,63 122,13	0,80 0,31	637 122	1 --	0,67 0,00	1 0
127.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1,00	200,00 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация (К1)бытовая								21870
		Раздел: Канализация производственная								
143.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в канала х трубопроводов из чугунных канализационных труб д иам.50 мм	м	5,00	803,14 150,07	8,84 3,33	4016 750	44 17	0,81 0,02	4 0
144.	Е0116-5-2.	Прокладка по стенам зданий и в канал ах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм	м	33,00	1242,87 165,60	13,22 4,95	41015 5465	436 163	0,89 0,02	29 1
145.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	5,00	636,63 122,13	0,80 0,31	3183 611	4 2	0,67 0,00	3 0
146.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация производственная								50213
	ИТОГО:						1005872 234080	13226 4972		1299 24

Накладные расходы :

На сантехнические работы	275389
Всего накладных расходов:	275389
Итого с накладными	1281261

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	76876
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1358137
Итого с временными, 1,44 %	1377694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1396293		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1401804		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1415581		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						3874126		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						77483		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3951609		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						474193		
		Итого с НДС						4425802		

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Т.С.Г. Высотинск Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 рксположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Ремонтно-строительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Наружная отделка										
7.	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	3540,00	193,94	62,69	686541	221914	0,61	2174		
					105,83	23,35	374654	82659	0,12	407		
8.	C11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	м3	354,00	14600,00	--	5168400	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Наружная отделка								5854941		
		Раздел: Проемы										
14.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей п оворотных /откидных,поворотно-откидных/,трех ство рчатых /в т.ч.при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	608,00	379,30	23,60	230617	14346	1,18	716		
					196,66	8,22	119570	4996	0,04	24		
15.	C12061-71 3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлемен тные - по	м2	608,00	6389,00	--	3884512	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99								
16.	Е0110-91-6	Установка оконны х блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двух створчатых площадью проема б олее 2 м2	м2	16,00	371,23	23,59	5940	377	0,94	15
					156,91	7,99	2510	128	0,04	1
17.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструк ции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,00	6433,00	--	102928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двух створчатых площадью прое ма более 2 м2	м2	32,50	346,04	18,87	11246	613	0,82	27
					136,44	6,39	4434	208	0,03	1
22.	С12061-708	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не откр ывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	32,50	4884,00	--	158730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	6,00	537,52	23,97	3225	144	1,59	10
					265,62	7,73	1594	46	0,04	0
24.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной кон струкции со стеклопакетом двухкамерным,не открыва ющиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,00	4884,00	--	29304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								4426502
		Раздел: Отделка внутренная ==========								
46.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное п оверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5114,19	300,34	5,08	1535973	25989	0,85	4352
					156,03	1,21	797977	6201	0,06	331
47.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	10580,00	226,00	4,29	2391048	45362	0,52	5538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной д о 10мм стен			84,79	1,64	897073	17325	0,01	83
50.	Е0115-60-1	Штукатурка простая пове рхностей известковым раствором по камню и бетону с тен	м2	1534,90	207,55	2,50	318567	3843	0,65	999
					107,64	0,34	165217	518	0,05	81
		Итого по разделу: Отделка внутренная								4245588
		Раздел: Л1=1								
52.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	878,50	198,78	12,44	174625	10926	0,41	360
					60,03	4,67	52736	4107	0,02	20
53.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	878,50	25,33	0,84	22255	736	0,01	4
					0,72	0,31	636	275	0,00	1
		Итого по разделу: Л1=1								196880
		Раздел: Полы Л-2								
69.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2900,00	198,78	12,44	576450	36069	0,41	1187
					60,03	4,67	174087	13557	0,02	66
70.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2900,00	25,33	0,84	73466	2429	0,01	15
					0,72	0,31	2101	906	0,00	4
		Итого по разделу: Полы Л-2								649916
	ИТОГО:						15373827	362748		15396
							2592589	130926		1020

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2611964
Всего накладных расходов:	2611964
Итого с накладными	17985791

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1079147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						19064938		
		Итого с временными, 1,44 %						19339473		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						19600556		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19677914		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19871309		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						54383286		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1087666		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						55470952		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6656514		
		Итого с НДС						62127466		
		Скидка подрядчика						5000000		
		Итого к оплате						57127466		

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойгубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 рксположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Отопление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплоснабжение								
1.	Е0116-15-1	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
2.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 15 мм	шт	2,00	2430,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 25 мм	шт	2,00	3074,00	--	6148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0116-15-3	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	11,00	981,63	112,66	10798	1239	2,99	33
					514,91	42,19	5664	464	0,20	2
5.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, DУ 65 мм	шт	2,00	7475,00	--	14950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-73	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, DУ 80 мм	шт	9,00	9960,00	--	89640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1 фильтр	2,00	7614,30	118,05	15229	236	1,31	3
					223,87	43,45	448	87	0,22	0
8.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диамет ром патрубков 89 мм	1шт	2,00	15568,39	200,32	31137	401	4,24	8
					743,57	75,32	1487	151	0,36	1
9.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр о бъемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапа н регулирующий; регулятор давления и температуры п рямого действия; указатель протока жидкости; прото чные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-ие тров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1,00	193,78	--	194	--	1,00	1
					164,25	--	164	--	--	--
10.	С131206-182	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	86266,00	--	86266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапа н регулирующий; регулятор давления и температуры п рямого действия; указатель протока жидкости; прото чные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-ие тров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	266,57	--	267	--	1,00	1
					220,50	--	220	--	--	--
12.	С131206-182	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	86266,00	--	86266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130903-377	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОС Т 5761-2005	шт.	1,00	35930,00	--	35930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	53572,00	--	53572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежн ых с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1 насос	2,00	3524,53	154,72	7049	309	15,40	31
					2627,81	57,94	5256	116	0,28	1
16.	СПРАЙС	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ T0P-S 40/7	КОМП	2,00	37130,85	--	74262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прох одных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1 00 мм1шт	1шт	3,00	981,63	112,66	2945	338	2,99	9
					514,91	42,19	1545	127	0,20	1
18.	С130903-75	Клапан обратный фланцевый моделио2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 20 0°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	13407,00	--	40221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 Г ОСТ 12816-80	шт.	6,00	419,00	--	2514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапа н регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; прото чные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-ие тров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	266,57	--	267	--	1,00	1
					220,50	--	220	--	--	--
21.	С130903-293	Клапан балансировочный ручной MSV-BD свнутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, тип А DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	12506,00	--	12506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11,00	866,62	2,02	9533	22	0,26	3
					47,97	--	528	--	--	--
23.	Е0118-22-4	Установка термометров в опра ве прямых или угловых	комплект	4,00	72,96	--	292	--	0,37	1
					63,96	--	256	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
26.	С131206-317	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DA nfOss	шт.	1,00	66378,00	--	66378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1 фильтр	1,00	8285,97	143,75	8286	144	1,63	2
					279,84	55,04	280	55	0,26	0
28.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
29.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, ДУ 40 мм	шт	6,00	4437,00	--	26622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теплоснабжение								693063

ИТОГО: 693067 3180 112

19300 1197 6

Накладные расходы :

На монтажные работы	822
На сантехнические работы	22559
Всего накладных расходов:	23381
Итого с накладными	716448

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42987
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	759435
Итого с временными, 1,44 %	770371
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	780771
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	783852
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	791556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						2166310		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						43326		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2209636		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						265156		
		Итого с НДС						2474792		

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 рксположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Электроосвещение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,66	27,10	--	966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 20 км,класс груза 1	т	35,66	139,80	--	4985	--	0,59	21
					27,96	--	997	--	--	--
3.	Ц0108-599 -4	Щиток осветительный,устанавливаемый внише распорными дюбелями,масса щитка до 50 кг	шт	2,00	1616,10	98,10	3232	196	5,00	10
					925,00	13,50	1850	27	0,08	0
4.	Ц0108-526 -2	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 40 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
5.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	32,00	501,20	13,20	16038	422	1,00	32
					227,00	2,30	7264	74	0,01	0
6.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
7.	СПЕРЕЧЕНЬ	Щиток осветительный ЩРВ-1х36	шт	2,00	1712,78	--	3426	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-31-34,3-х фазный,40 А	шт	2,00	208,14	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-14,1-о фазный,2 0 А	шт	32,00	70,14	--	2245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТПеречень	Дифференциальный автомат Ф-1211,16 А,30мА	шт	12,00	1663,22	--	19959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-599 -4	Щиток осветительный,устанавливаемый внише распорными дюбелями,масса щитка до 50 кг	шт	1,00	1616,10	98,10	1616	98	5,00	5
					925,00	13,50	925	13	0,08	0
12.	Ц0108-526 -2	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 63 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
13.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	16,00	501,20	13,20	8019	211	1,00	16
					227,00	2,30	3632	37	0,01	0
14.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
15.	ТПеречень	Щиток осветительный ЩРВ-1х36	шт	1,00	1712,78	--	1713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПеречень	Автомэтический выключатель ВА47-31-34,3-х фазный,63 А	шт	1,00	265,56	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПеречень	Автоматический выключатели ВА47-29-14,1-о фазный,20 А	шт	16,00	70,14	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПеречень	Дифференциальный автомат Ф-1211,16 А,30мА	шт	6,00	1663,22	--	9979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-599 -4	Щиток осветительный,устанавливаемый внише распорными дюбелями,масса щитка до 50 кг	шт	1,00	1616,10	98,10	1616	98	5,00	5
					925,00	13,50	925	13	0,08	0
20.	Ц0108-526	Автоматический выключатель	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 40 А			---	---	---	---	---	---
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
21.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					---	---	---	---	---	---
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
22.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					---	---	---	---	---	---
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
23.	ТПеречень	Щиток осветительный ЩРВ-1х24	шт	1,00	1125,54	--	1126	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-34,3-х фазный,25 А	шт	1,00	208,14	--	208	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-14,1-о фазный,20 А	шт	10,00	70,14	--	701	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПеречень	Дифференциальный автомат Ф-1211,16 А,30мА	шт	5,00	1663,22	--	8316	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-599 -3	Щиток осветительный,устанавливаемый в нише распорными дюбелями,масса щитка до 25 кг	шт	1,00	1320,30	44,30	1320	44	4,00	4
					---	---	---	---	---	---
					711,00	6,80	711	7	0,04	0
28.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					---	---	---	---	---	---
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
29.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					---	---	---	---	---	---
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
30.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					---	---	---	---	---	---
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
31.	ТПеречень	Щиток осветительный ЩРВ-1х9	шт	1,00	913,48	--	913	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-31-34,3-х фазный,25 А	шт	1,00	208,14	--	208	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПеречень	Автоматический выключатель	шт	3,00	70,14	--	210	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВА47-29-14,1-о фазный,20 А			--	--	--	--	--	--
34.	ТПеречень	Дифференциальный автомат Ф-1211,16 А,30мА	шт	1,00	1663,22 --	-- --	1663 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-599-3	Щиток осветительный,устанавливаемый внише распорными дюбелями,масса щитка до 25 кг	шт	5,00	1320,30 711,00	44,30 6,80	6602 3555	222 34	4,00 0,04	20 0
36.	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 25 А	шт	5,00	501,20 227,00	13,20 2,30	2506 1135	66 11	1,00 0,01	5 0
37.	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	15,00	501,20 227,00	13,20 2,30	7518 3405	198 34	1,00 0,01	15 0
38.	ТПеречень	Щиток осветительный ЩРВ-1х9	шт	5,00	913,48 --	-- --	4567 --	-- --	-- --	-- --
39.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-34,3-х фазный,25 А	шт	5,00	208,14 --	-- --	1041 --	-- --	-- --	-- --
40.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-14,1-о фазный,20 А	шт	15,00	70,14 --	-- --	1052 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м2	0,85	640,45 347,85	292,60 110,48	544 295	248 94	2,10 0,54	2 0
42.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01	1 0
43.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-025	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО: 141535 2431 182
34885 450 3

Накладные расходы :

На монтажные работы 29029
На общестроительные работы 1248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						30276		
		Итого с накладными						171812		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						6761		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						178573		
		Итого с временными, 1,44 %						180293		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						181929		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						182414		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						183626		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						502543		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10051		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						512594		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						61511		
		Итого с НДС						574105		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 рксположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	2070,00	--	6210	--	6,98	21
					1215,00	--	3645	--	--	--
2.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10,номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2Х250 А	шт	1,00	67729,00	--	67729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5Х100+5Х100	шт	1,00	31749,00	--	31749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10,номинальный ток панели 200 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 1Х250 А,количе ство и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+П Н2 4Х100	шт	1,00	70459,00	--	70459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	У65-33-10	Ящик АВР,25А	шт	1,00	3461,36	324,13	3461	324	11,00	11
					1630,23	70,84	1630	71	0,40	0
6.	ТПеречень	Ящик АВР,25А,тип ЩАП-23	шт	1,00	7294,82	--	7295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-572 -4	Щит силовой,устанавливаемый на стене	шт	4,00	2849,00	178,00	11396	712	3,00	12
					486,00	40,50	1944	162	0,23	1
8.	Т75-6-73	Щит силовой ПР8501-3055-ЗУЗ	шт	1,00	52000,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Т75-6-72	Щит силовой ПР8501-3048-ЗУЗ	шт	2,00	38000,00	--	76000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Т75-6-76	Щит силовой ПР8501-3067-ЗУЗ	шт	1,00	58500,00	--	58500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-572 -8	Щит силовой,устанавливаемый в нише	шт	4,00	1245,70	66,70	4983	267	2,00	8
					261,00	13,50	1044	54	0,08	0
12.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток до 25 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
13.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавлива.емый на конструкции,на ток 16 А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
14.	ТПеречень	Щит силовой ЩРВ-1х9	шт	4,00	913,48	--	3654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29,3-х фазный,д о 25 А	шт	6,00	208,14	--	1249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПеречень	Дифференциальный автомат ИЭК,АД-12,1ф.16 А,30 мА	шт	6,00	552,66	--	3316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-572 -8	Щит силовой,устанавливаемый в нише	штук	2,00	1245,70	66,70	2491	133	2,00	4
					261,00	13,50	522	27	0,08	0
18.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 25 А	штк	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
19.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А,20 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ТПеречень	Щит силовой ЩРЗ-1х18	шт	2,00	1124,89	--	2250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29,3-х фазный,25 А	шт	2,00	208,14	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПеречень	Дифференциальный автомат ИЭК,АД-12,1ф.16 А,2 0 А,30 мА	шт	10,00	552,66	--	5527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-572-8	Щит силовой,устанавливаемый в нише	шт	2,00	1245,70	66,70	2491	133	2,00	4
					261,00	13,50	522	27	0,08	0
24.	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
25.	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
26.	ТПеречень	Щит силовой ЩРВ-1х12	шт	2,00	848,24	--	1696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29,3-х фазный,до 25 А	шт	2,00	208,14	--	416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПеречень	Дифференциальный автомат ИЭК,АД-12,1ф.20 А,30 мА	шт	8,00	552,66	--	4421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-572-4	Щит силовой,устанавливаемый на стене	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
30.	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
31.	Ц0108-526-1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
32.	ТПеречень	Щит силовой ЩРН-1х12	шт	1,00	956,87	--	957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПеречень	Автомэтический выключатель	шт	1,00	208,14	--	208	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВА47-29,3-х фазный,25 А			--	--	--	--	--	--
34.	ТПеречень	Дифференциальный автомат ИЭК,АД-12,1ф.20 А,30 мА	шт	5,00	552,66 --	-- --	2763 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий,устанав ливаемый на конструкции на стене или колонне,на ток до 40 А	шт	9,00	782,90 387,00	17,90 2,30	7046 3483	161 21	3,00 0,01	27 0
36.	ТПеречень	Пускатели электромагнитные ПМЛ-1220	шт	9,00	1526,82 --	-- --	13741 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,до 3 элементов поста	шт	9,00	467,40 263,00	9,40 --	4207 2367	85 --	2,00 --	18 --
38.	ТПеречень	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2	шт	9,00	228,37 --	-- --	2055 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	7,00	68,50 58,50	1,00 0,20	480 410	7 1	0,36 0,00	3 0
40.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные утоплеиного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом,двухместные	шт	65,00	137,00 117,00	2,00 0,40	8905 7605	130 26	0,36 0,00	23 0
41.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные брызгозащищенные с 3-им заземляющим контактом1шт	шт	6,00	148,20 115,00	3,60 0,30	889 690	22 2	0,68 0,00	4 0
42.	С151801-1 45	Розетка штепсельная с 3-им заземляющим контактом,10А,250В тип РС10-005	шт	7,00	68,00 --	-- --	476 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151801-1 54	Розетка штепсельная дляскрытой проводки с 3-им заземляющим контактом,дв ухместная,тип РС16-830	шт	65,00	226,00 --	-- --	14690 --	-- --	-- --	-- --
44.	С151801-8 31	Розетка штепсельная брызгозащищенная с 3-им заземляющим контактом,тип РС16 -289	шт	6,00	80,00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --
45.	С151803-4	Коробки ответвительные	1000шт	0,05	26100,00	--	1305	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	пластмассовые,степень защиты 1Р31,для соединения,протяжки и отв етвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и о ткрытых электропроводок,диаметр 106 мм,высота 35,5 мм,тип У192 УХЛ211000шт			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
46.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,08	16300,00 -------- --	-- -------- --	1271 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами д ля заземления	м3	17,00	218,93 -------- 218,93	-- -------- --	3722 -------- 3722	-- -------- --	1,54 -------- --	26 -------- --
77.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	17,00	134,10 -------- 134,10	-- -------- --	2280 -------- 2280	-- -------- --	0,97 -------- --	17 -------- --
78.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10 -------- 116,00	24,10 -------- 2,50	2641 -------- 928	193 -------- 20	0,70 -------- 0,01	6 -------- 0
79.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2	м	48,00	61,90 -------- 23,00	3,30 -------- 0,40	2971 -------- 1104	158 -------- 19	0,14 -------- 0,00	7 -------- 0
80.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 100 мм2	м	40,00	88,90 -------- 27,90	3,10 -------- 0,30	3556 -------- 1116	124 -------- 12	0,16 -------- 0,00	6 -------- 0
81.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 160 мм2	м	56,00	107,30 -------- 32,40	3,50 -------- 0,40	6009 -------- 1814	196 -------- 22	0,18 -------- 0,00	10 -------- 0
82.	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м2	0,56	640,45 -------- 347,85	292,60 -------- 110,48	356 -------- 193	163 -------- 61	2,10 -------- 0,54	1 -------- 0

ИТОГО: 521613 3513 251
44585 658 4

Накладные расходы :

На монтажные работы	33760
На общестроительные работы	6333
Всего накладных расходов:	40093
Итого с накладными	561706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9318
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	571024
Итого с временными, 1,44 %	573395
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	575649
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	576317
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	577987
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1581820
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31636
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1613456
Налог на добавленную стоимость, 12 %	193615
Итого с НДС	1807071

Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Таукаев К.Т.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Металиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 рксположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Водоснабжения и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								
43.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-F1EX	М	380,00	82,97	21,06	31527	8004	0,24	92
					44,38	5,41	16864	2057	0,03	12
44.	С11031-22-4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 22 мм	м	38,50	72,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11031-22-6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-F1EX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 28 мм	м	280,50	91,00	--	25526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11031-22-8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 3 5 мм	м	33,00	107,00	--	3531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11031-22-9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 42 мм	м	55,00	121,00	--	6655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11031-23-0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 13 мм,DB 48 мм	м	11,00	136,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11031-53	Самоклеящаяся уплотнительная лента	рулон	57,00	357,00	--	20349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		из вспененного каучука K-FlEX,тип ST,цвет черный,то лщина 3 мм,ширина ленты 15 мм,длина ленты 10 м			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
56.	E0116-20-2	Установка кранов поливочных,диам.20 мм	1кран	6,00	2434,06	1,96	14604	12	0,34	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					62,10	--	373	--	--	--
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								106460
		Раздел: Канализация (К1)бытовая								
62.	E0115-179-4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	73,00	40,41	--	2950	--	0,20	15
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					34,16	--	2493	--	--	--
63.	C11011-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-35ОБ	м2	2,50	60,00	--	150	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация (К1)бытовая								3100
		Раздел: Наружные сети канализации								
165.	E0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшо м вместимостью 0,25 м3	м3	10,00	26,17	24,95	262	249	0,01	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,22	9,58	12	96	0,04	0
166.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	0,92	17909,71	1538,85	16477	1416	9,65	9
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1615,95	576,23	1487	530	2,81	3
167.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий, и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,28	29600,00	--	8288	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
168.	C143018-36	Кольца /0,16м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 1000 мм	м	2,36	4869,70	--	11492	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
169.	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170. 2	С12021-22	Лестницы приставные и прислонеиные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,01	151200,00 ---	-- --	2093 --	-- --	-- --	-- --
171. 7	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5217 1836	17 6	198,00 0,56	11 0
		Итого по разделу: Наружные сети канализации								57229

ИТОГО: 166789 9699 129
23065 2689 15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24045
На сантехнические работы	429
Всего накладных расходов:	24475
Итого с накладными	191263

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11476
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	202739
Итого с временными, 1,44 %	205658
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	208434
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	209257
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	211314
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	578319
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11566
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	589885
Налог на добавленную стоимость, 12 %	70786
Итого с НДС	660671

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11476
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	202739
Итого с временными, 1,44 %	205658
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	208434
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	209257
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	211314
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	578319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11566		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						589885		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						70786		
		Итого с НДС						660671		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 рксположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Система П4										
36. 0	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,00	1208,14	12,01	37452	372	1,47	46		
					237,73	4,49	7370	139	0,02	1		
37.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,00	1249,08	13,89	6245	69	1,70	9		
					274,40	5,20	1372	26	0,03	0		
38. 1	Е0126-12-	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,00	296,65	116,02	1780	696	0,68	4		
					115,92	43,60	696	262	0,21	1		
39. 5	С11031-16	Маты теплоизоляционные URS,ма рка М 25ф-50	м3	0,31	6240,00	--	1928	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Система П4								47406		
		Раздел: Система П19										
178.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000	м2	7,00	1183,08	13,89	8282	97	1,70	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			274,40	5,20	1921	36	0,03	0
179.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до,600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,00	1212,35 298,86	17,27 6,47	9699 2391	138 52	1,86 0,03	15 0
180.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	1,00	296,65 115,92	116,02 43,60	297 116	116 44	0,68 0,21	1 0
181.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,марка М 25ф-50	м3	0,05	6240,00 --	-- --	321 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система П19								18598
		Раздел: Система П20								
187.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,00	1183,08 274,40	13,89 5,20	11831 2744	139 52	1,70 0,03	17 0
188.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /норм альные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,00	1212,35 298,86	17,27 6,47	10911 2690	155 58	1,86 0,03	17 0
189.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	5,00	296,65 115,92	116,02 43,60	1483 580	580 218	0,68 0,21	3 1
190.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,марка М 25ф-50	м3	0,26	6240,00 --	-- --	1607 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система П20								25832
		Раздел: Система ВДУ 1-2								
195.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	70,00	1141,41 178,50	11,03 4,13	79899 12495	772 289	1,11 0,02	78 1
		Итого по разделу: Система ВДУ 1-2								79899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В1								
199.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	50,00	1141,41	11,03	57070	551	1,11	55
					178,50	4,13	8925	207	0,02	1
200.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,00	1208,14	12,01	14498	144	1,47	18
					237,73	4,49	2853	54	0,02	0
201.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,00	1212,35	17,27	6062	86	1,86	9
					298,86	6,47	1494	32	0,03	0
202.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	30,00	296,65	116,02	8899	3481	0,68	20
					115,92	43,60	3478	1308	0,21	6
203.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,м арка М 25ф-50	м3	1,54	6240,00	--	9641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В1								96170
		Раздел: В3-4								
208.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	34,00	1208,14	12,01	41077	408	1,47	50
					237,73	4,49	8083	153	0,02	1
210.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	20,00	296,65	116,02	5933	2320	0,68	14
					115,92	43,60	2318	872	0,21	4
211.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,м арка М 25ф-50	м3	1,03	6240,00	--	6427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В3-4								53437
		Раздел: ПД1-3								
217.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000	м2	18,00	1183,08	13,89	21295	250	1,70	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			274,40	5,20	4939	94	0,03	0
		Итого по разделу: ПД1-3								21295
		Раздел: ВЕ1-47								
224.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	480,00	1212,35	17,27	581927	8291	1,86	893
					298,86	6,47	143451	3106	0,03	15
225.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	710,00	1249,08	13,89	886847	9859	1,70	1209
					274,40	5,20	194827	3690	0,03	18
226.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	10,00	1248,08	13,89	12481	139	1,70	17
					274,40	5,20	2744	52	0,03	0
227.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	150,00	296,65	116,02	44497	17404	0,68	102
					115,92	43,60	17388	6540	0,21	32
228.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,марка М 25ф-50	м3	7,72	6240,00	--	48204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ1-47								1573957

ИТОГО:

	1916593	46070	2618
	422875	17284	84

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30436
На сантехнические работы	468103
Всего накладных расходов:	498539
Итого с накладными	2415132

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	144908
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2560040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						2596905		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2631963		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2642351		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2668320		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						7302589		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						146052		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7448641		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						893837		
		Итого с НДС						8342478		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Сойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Мегалиты Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Электрооборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	425,00	14,60	0,20	6205	85	0,07	30
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2			11,80	0,10	5015	42	0,00	0
62.	С151601-1-273	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	141785,00	--	60259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						66464	84		30
							5015	42		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	4324
Всего накладных расходов:	4324
Итого с накладными	70788

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4247
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75035
Итого с временными, 1,44 %	76116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						77144		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						77448		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						78209		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						214040		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4281		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						218321		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						26199		
		Итого с НДС						244520		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Отопление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Датчики температуры								
30.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расхо дометр объемный, скоростной, индукционный; ротамет р, клапан регулирующий; регулятор давления и темпе ратуры прямого действия; указатель протока жидкост и; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	5,00	193,78	--	969	--	1,00	5
					164,25	--	821	--	--	--
31.	С131206-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	6415,00	--	6415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С131206-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	1,00	10508,00	--	10508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С131206-334	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	шт.	3,00	6415,00	--	19245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Датчики температуры								37137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Горячее водоснабжение								
34.	Е0116-15-1	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пр оходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм11шт	1шт	3,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1,69 0,09	5 0
35.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 20 мм	шт	2,00	2596,00 --	-- --	5192 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130903-69	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 20 0°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	2254,00 --	-- --	2254 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130809-29	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	135,00 --	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1,69 0,09	7 0
39.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 32 мм	шт	3,00	3443,00 --	-- --	10329 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130903-71	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 20 0°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	3931,00 --	-- --	3931 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	198,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходоме тр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, к лапан регулирующий; регулятор давления и температу ры прямого действия; указатель протока жидкости; п	шт.	3,00	193,78 164,25	-- --	581 493	-- --	1,00 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		роточные датчики концентратомеров и плотномеров, Р Н-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
43.	С131206-168	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150° С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	82648,00 ---	-- --	82648 --	-- --	-- --	-- --
44.	С131206-243	Регулятор температуры VG, присоединение- наружное G 3/4A, пропускной способностью 0,4 м3 /ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	31297,00 ---	-- --	31297 --	-- --	-- --	-- --
45.	С131206-123	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60 С, пр исоединение RP 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, тип А DAnfOss	шт.	1,00	44396,00 ---	-- --	44396 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1 фильтр	1,00	4905,73 154,58	65,52 23,17	4906 155	66 23	0,89 0,12	1 0
47.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым к раном	комплект	2,00	866,62 47,97	2,02 --	1733 96	4 --	0,26 --	1 --
48.	Е0118-22-4	Установка термометров в опра ве прямых или угловых	комплект	2,00	72,96 63,96	-- --	146 128	-- --	0,37 --	1 --
49.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00 ---	-- --	704 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								192433
		Раздел: Вентиляция ==========								
54.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	1,69 0,09	2 0
55.	С130903-291	Клапан балансировочный ручной MSV-BD свнутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч ,	шт.	1,00	8779,00 ---	-- --	8779 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тмакс 120 С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 576 1-2005								
56.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прох одных на трубопроводах из стальных труб диам. до 1 00 мм	1шт	2,00	981,63	112,66	1963	225	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	0,20	0
57.	С130904-73	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, Т до +200°С, PN 25, -DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	9960,00	--	19920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым к раном	комплект	2,00	866,62	2,02	1733	4	0,26	1
					47,97	--	96	--	--	--
59.	Е0118-22-4	Установка термометров в опра ве прямых или угловых	комплект	1,00	72,96	--	73	--	0,37	0
					63,96	--	64	--	--	--
60.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	1,00	352,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, кла пан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; про точные датчики концентратомеров и плотномеров, РН- иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	3,00	193,78	--	581	--	1,00	3
					164,25	--	493	--	--	--
62.	С130903-432	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 снаружной резьбой, пропускной способностью 0,63 м3 /ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5 761-2005	шт.	1,00	21627,00	--	21627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130905-1631	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	55181,00	--	55181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С131206-168	Регулятор перепада давления АУР, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4А, пропускной способностью 1,6 мЗ/ч, Тмакс 150° С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	2,00	82648,00	--	165296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63	112,66	982	113	2,99	3
					514,91	42,19	515	42	0,20	0
66.	С130903-75	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 20 0°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	13407,00	--	13407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	419,00	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								291254
		Раздел: Отопление								
70.	С130904-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	шт.	2,00	390,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	шт.	330,00	526,00	--	173580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130904-1002	Кран шаровый из кованой латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 65	шт.	2,00	10230,00	--	20460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130903-263	Клапан балансировочный автоматическийкомбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, тип А DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	47,00	17316,00	--	813852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130903-305	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	34601,00	--	69202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	580,70	164,61	0,09	95591	51	0,74	431
					124,20	0,02	72123	15	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количествоо красок 2								
87.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,м атами из супертонкого стеклянного волокна, холстам и из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	185,00	100,31	10,59	18558	1959	0,32	60
					55,89	3,94	10340	728	0,02	3
88.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89- 133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холста ми из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 м м	м	50,00	118,88	13,00	5944	650	0,40	20
					68,57	4,79	3429	239	0,02	1
89.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	6,60	6240,00	--	41184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции труб опроводов диаметром 76 мм рулонными материалами пр и толщине изоляционного слоя 40 мм	м	185,00	120,40	7,99	22274	1478	0,22	41
					34,42	3,10	6368	573	0,01	3
91.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубо проводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50,00	159,43	11,26	7971	563	0,31	16
					49,16	4,23	2458	211	0,02	1
93.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	283,00	2201,00	--	622883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	2,00	2954,47	38,10	5909	76	1,14	2
					201,62	13,91	403	28	0,07	0
		Итого по разделу: Отопление								1898188
		ИТОГО:					2419011	5577		606
							101351	2101		10

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						1626		
		На общестроительные работы						90082		
		На сантехнические работы						6000		
		Всего накладных расходов:						97708		
		Итого с накладными						2516719		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						151003		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2667722		
		Итого с временными, 1,44 %						2706137		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2742670		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2753495		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2780556		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						7609754		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						152195		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7761949		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						931434		
		Итого с НДС						8693383		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Водоснабжение и канализация (по акту корректировки)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация (К1)бытовая								
1.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	140,00	636,63	0,80	89128	112	0,67	94
					122,13	0,31	17098	44	0,00	0
2.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	110,00	764,59	1,79	84105	197	0,64	71
					117,74	0,67	12951	74	0,00	0
3.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	15,00	636,63	0,80	9549	12	0,67	10
					122,13	0,31	1832	5	0,00	0
4.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	6,00	764,59	1,79	4588	11	0,64	4
					117,74	0,67	706	4	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация (К1)бытовая								187371
		Раздел: Канализация производственная								
5.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5,00	636,63	0,80	3183	4	0,67	3
					122,13	0,31	611	2	0,00	0
6.	Е0116-13-	Прокладка трубопроводов	м	33,00	764,59	1,79	25232	59	0,64	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			117,74	0,67	3885	22	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация производственная								28415
ИТОГО:							215785	394		203
							37083	151		1

Накладные расходы :

На сантехнические работы	42894
Всего накладных расходов:	42894
Итого с накладными	258679

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15521
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	274200
Итого с временными, 1,44 %	278148
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	281903
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	283016
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	285797
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	782162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	797805
Налог на добавленную стоимость, 12 %	95737
Итого с НДС	893542

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Общестроительные работы (по акту корректировки)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м2	816,00	44,95	4,72	36679	3852	0,29	236
					40,23	0,79	32828	645	0,01	7
2.	Е0154-4-3	Разборка сетки рабица на потолке	м2	816,00	191,52	32,22	156280	26292	0,80	652
					159,30	5,45	129989	4447	0,04	30
3.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски с земли и лесов	м2	561,55	25,70	--	14432	--	0,18	100
					25,70	--	14432	--	--	--
4.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	3814,76	11,07	0,04	42229	153	0,08	293
					11,03	0,02	42077	76	0,00	0
5.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	793,51	133,16	23,58	105664	18711	0,74	590
					109,58	4,16	86953	3301	0,02	19
6.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	57,73	270,90	23,78	15639	1373	1,65	95
					247,12	8,98	14266	518	0,04	3
7.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	9,36	158,38	23,78	1482	223	0,91	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,60	8,98	1260	84	0,04	0
8.	Е0159-1-2	Разборка деревянных лестниц с площадкам и ступенями	м2	9,00	367,61	67,03	3308	603	2,06	19
					300,58	11,21	2705	101	0,08	1
9.	Е0112-14-2	Очистка покрытий от шлака	м3	515,00	502,58	196,58	258827	101237	2,17	1117
					306,00	73,80	157590	38007	0,36	185
10.	Е0110-31-2	Устройство лестниц подвала без подшивки	м2	9,00	5308,47	51,57	47776	464	4,08	37
					722,25	20,25	6500	182	0,10	1
11.	Е0155-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных	м2	810,00	199,10	29,40	161271	23814	1,21	984
					169,70	4,77	137457	3864	0,04	36
12.	Е0158-2-2	Разборка покрытий навеса из полигаля	м2	208,00	17,19	2,02	3576	420	0,10	22
					15,17	0,16	3155	33	0,00	1
13.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	295,10	27,10	--	7997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	295,10	176,40	--	52056	--	0,74	219
					35,28	--	10411	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								907217
		Раздел: Кровля								
15.	Е0110-54-5	Антисептирование пастами ограждение кровли, обрешетки	м2	354,48	14,53	0,05	5151	18	0,01	2
					0,97	0,02	344	7	0,00	0
16.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	2060,00	12,58	0,99	25915	2039	0,07	143
					11,59	0,38	23875	783	0,00	4
17.	СПРАЙС	Бикрост ХПП	м2	2060,00	113,21	--	233206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	2060,00	59,54	13,86	122652	28552	0,30	618
					45,68	5,20	94101	10712	0,03	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11031-10 1	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	м3	206,00	11576,00 ---	-- --	2384656 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	м3	206,00	3405,00 ---	-- --	701430 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля								3473011
		Раздел: Наружная отделка								
21.	Е0115-51- 1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 8,5см,до 10см	м2	3540,00	758,04 125,23	2,45 0,56	2683470 443332	8667 1991	0,70 0,03	2487 116
22.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/с армированием из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	м2	3540,00	181,68 73,73	3,43 1,31	643147 261004	12142 4637	0,46 0,01	1611 22
23.	С11011-76 4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	3540,00	142,00 ---	-- --	502680 ---	-- --	-- --	-- --
24.	Е0115-55- 1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	3540,00	266,17 258,75	2,65 0,72	942237 915975	9376 2549	1,43 0,03	5062 97
		Итого по разделу: Наружная отделка								4771535
		Раздел: Перегородки								
25.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	810,00	352,56 189,00	34,37 12,87	285574 153090	27840 10425	1,21 0,06	980 51
		Итого по разделу: Перегородки								285574
		Раздел: Стены								
26.	Е0153-15- 3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных раствором М100 /Старые вентшахты/	м3	24,00	14108,19 6615,00	488,84 83,25	338597 158760	11732 1998	44,42 0,44	1066 11
		Итого по разделу: Стены								338597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
27.	Е115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	2963,44	713,89	3,58	2115573	10594	1,87	5555
					324,35	1,17	961180	3482	0,01	17
28.	С11011-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ,ГОСТ 6266-97,толщина 12,5 мм	м2	3111,61	184,00	--	572537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2688110
		Раздел: Полы Д-1(Актовый зал)								
29.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	171,00	461,45	6,38	78908	1091	0,45	76
					69,53	2,39	11890	409	0,01	2
30.	Е0109-42-1	Монтаж покрытия пола из профилированного листа	м2	171,00	67,33	5,18	11513	886	0,32	54
					51,08	1,80	8735	307	0,03	5
31.	С11011-3574	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	171,00	439,00	--	75069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	171,00	248,77	14,76	42540	2524	0,36	62
					52,43	5,54	8966	947	0,03	5
33.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий/до толщ.80мм/	м2	171,00	280,77	6,70	48012	1146	0,15	25
					23,66	2,50	4046	427	0,01	2
34.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,68	5239,08	327,33	3539	221	11,60	8
					1890,00	123,75	1277	84	0,60	0
35.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,68	68200,00	--	46066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы Д-1(Актовый зал)								305646
		Раздел: Д-1(Спортзал большой+малый 199,92м2+77,46)								
36.	Е0109-42-1	Монтаж покрытия пола из профилированного листа	м2	277,38	67,33	5,18	18676	1437	0,32	88
					51,08	1,80	14169	498	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С11011-35 74	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	277,38	439,00	--	121770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок,2 ряда	1т	4,45	5239,08	327,33	23310	1456	11,60	52
					1890,00	123,75	8409	551	0,60	3
39.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские:сетка 150х150,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,45	65900,00	--	293201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	277,38	239,22	14,76	66356	4094	0,36	100
					52,43	5,54	14543	1537	0,03	7
41.	Е0111-15-2К=24	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 12см	м2	277,38	619,44	16,08	171819	4460	0,25	69
					40,56	6,00	11251	1664	0,03	8
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	277,38	188,46	9,95	52275	2760	0,36	99
					52,20	3,74	14479	1037	0,02	5
43.	Е0111-11-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до толщ.5см	м2	277,38	150,43	4,02	41725	1115	0,03	7
					3,78	1,50	1048	416	0,01	2
		Итого по разделу: Д-1(Спортзал большой+малый 199,92м2+77,46)								789131
		Раздел: Полы Л-2								
44.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	3047,43	461,45	6,38	1406240	19443	0,45	1362
					69,53	2,39	211888	7283	0,01	36
45.	Е0109-42-1ПРИМ.	Монтаж покрытия пола из профилированного листа	м2	3047,43	67,33	5,18	205184	15786	0,32	966
					51,08	1,80	155663	5475	0,03	92
46.	С11011-35 74	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	3047,43	439,00	--	1337822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30	м2	3047,43	248,77	14,76	758109	44980	0,36	1100
					52,43	5,54	159777	16883	0,03	82
48.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий/до	м2	3047,43	274,01	6,70	835026	20418	0,10	317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщ.80мм/			16,90	2,50	51502	7619	0,01	37
49.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	12,04	5239,08	327,33	63065	3940	11,60	140
					1890,00	123,75	22751	1490	0,60	7
50.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	12,04	68200,00	--	820947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы Л-2								5426393
		Раздел: Полы Л-3(кабинет химии)								
51.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	54,87	461,45	6,38	25320	350	0,45	25
					69,53	2,39	3815	131	0,01	1
52.	Е0109-42-1ПРИМ.	Монтаж покрытия пола из профилированного листа	м2	54,87	67,33	5,18	3694	284	0,32	17
					51,08	1,80	2803	99	0,03	2
53.	С11011-3574	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	54,87	439,00	--	24088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	54,87	248,77	14,76	13650	810	0,36	20
					52,43	5,54	2877	304	0,03	1
55.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий/до толщ.80мм/	м2	54,87	274,01	6,70	15035	368	0,10	6
					16,90	2,50	927	137	0,01	1
56.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,22	5239,08	327,33	1135	71	11,60	3
					1890,00	123,75	410	27	0,60	0
57.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,22	68200,00	--	14781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы Л-3(кабинет химии)								97704

ИТОГО:	19082916	415742		26489
	4362510	135167		958
Накладные расходы :				
На общестроительные работы			4543080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						168973		
		Всего накладных расходов:						4712053		
		Итого с накладными						23794969		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1427698		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25222667		
		Итого с временными, 1,44 %						25585873		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						25931282		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						26033625		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26289484		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						71948381		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1438968		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						73387349		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8806482		
		Итого с НДС						82193831		
		Скидка подрядчика						11000000		
		Итого к оплате						71193831		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Демонтажные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	1200,00	20,69	19,90	24823	23875	0,01	6
					0,79	3,42	948	4104	0,02	23
37.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	695,29	408,11	169,61	283756	117929	1,55	1078
					238,50	4,07	165827	2830	0,01	9
38.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	15,20	203,88	115,23	3099	1752	0,49	8
					88,65	31,42	1347	478	0,11	2
39.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	744,00	122,85	--	91400	--	0,77	571
					122,85	--	91400	--	--	--
	ИТОГО:						403078	143556		1662
							259522	7412		34

Накладные расходы :

На общестроительные работы	354351
Всего накладных расходов:	354351
Итого с накладными	757429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45446
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	802875
Итого с временными, 1,44 %	814436
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	825431
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	828689
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	836833
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2290223
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45804
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2336027
Налог на добавленную стоимость, 12 %	280323
Итого с НДС	2616350

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Ремонтно-строительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
13.	Е115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	3540,00	318,05	2,54	1125897	8983	0,15	521
					26,14	0,96	92534	3407	0,00	17
		Итого по разделу: Наружная отделка								1125897
		Раздел: Отделка внутренная								
47.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной д о 3мм стен	м2	2403,24	226,00	4,29	543125	10304	0,52	1258
					84,79	1,64	203770	3935	0,01	19
51.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и углов ых плиток/ без установки плиток туалетного гарниту ра по кирпичу и бетону	м2	460,47	1061,84	2,63	488943	1209	2,30	1059
					382,95	0,99	176337	455	0,00	2
		Итого по разделу: Отделка внутренная								1032068
		Раздел: Л1=1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	376,56	198,78	12,44	74851	4683	0,41	154
					60,03	4,67	22605	1760	0,02	9
53.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	376,56	25,33	0,84	9539	315	0,01	2
					0,72	0,31	273	118	0,00	1
		Итого по разделу: Л1=1								84390
		Раздел: -К1								
58.	E0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10	м2	385,00	436,83	97,60	168180	37575	0,53	203
					93,93	36,55	36162	14071	0,18	69
		Итого по разделу: -К1								168180
		Раздел: -Kr-2								
61.	E0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10	м2	28,88	436,83	97,60	12616	2819	0,53	15
					93,93	36,55	2713	1055	0,18	5
		Итого по разделу: -Kr-2								12616
		Раздел: Полы К-2								
75.	E0111-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцемен тным составом толщиной слоя 30 Мм на ГКЖ-10	м2	178,28	436,83	97,60	77878	17400	0,53	94
					93,93	36,55	16745	6516	0,18	32
		Итого по разделу: Полы К-2								77878

ИТОГО:	2501029	83288		3306
	551139	31317		153

Накладные расходы :

На общестроительные работы	566947
Всего накладных расходов:	566947
Итого с накладными	3067976

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	184079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3252055		
		Итого с временными, 1,44 %						3298885		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3343420		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3356616		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3389605		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						9276583		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						185532		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9462115		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1135454		
		Итого с НДС						10597569		

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Водоснабжение и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Школа)										
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	413,00	12,59	--	5201	--	0,06	24		
					12,29	--	5077	--	--	--		
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Школа)								5201		
		Раздел: Водомерный узел										
8.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомер ов/ диам.до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34	1,96	86	2	0,47	0		
					77,63	--	78	--	--	--		
9.	СПРАЙС	Счетчик холодной воды диам.25мм	шт	1,00	7394,77	--	7395	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
10.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	225,73	65,52	226	66	0,89	1		
					154,58	23,17	155	23	0,12	0		
11.	СПРАЙС	Фильтр сетчатый фланцевый д25мм	шт	1,00	329,69	--	330	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
12.	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--
13.	C130904-566	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	4669,00	--	4669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	C130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	3889,00	--	3889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	206,50	82,97	21,06	17132	4349	0,24	50
					44,38	5,41	9164	1118	0,03	6
19.	C11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEx,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 22 мм	м	2,75	53,00	--	146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	C11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 28 мм	м	123,75	70,00	--	8662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 3 5 мм	м	12,65	83,00	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 42 мм	м	63,25	92,00	--	5819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 48 мм	м	16,50	103,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C11031-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 54 мм	м	8,25	133,00	--	1097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 15 мм,длина ленты 10 м	рулон	31,00	357,00	--	11067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 15	шт	23,00	3889,00	--	89447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 21345-2005 PSP 1142								
27.	С130904-5 65	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	10,00	4357,00 ---	-- --	43570 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С130904-5 66	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	3,00	4669,00 ---	-- --	14007 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С130904-5 67	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 32 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	5912,00 ---	-- --	5912 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С130904-5 68	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 40 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	7778,00 ---	-- --	7778 ---	-- --	-- --	-- --
31.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	20,50	109,76 --- 69,34	0,09 --- 0,02	2250 --- 1422	2 --- 1	0,42 --- 0,00	9 --- 0
32.	Е0116-20- 2	Установ ка кранов поливочных,диам.20 мм	1кран	1,00	13294,06 --- 62,10	1,96 --- --	13294 --- 62	2 --- --	0,34 --- --	0 --- --
33.	С130904-5 64	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	14,00	3889,00 ---	-- --	54446 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел								294838
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный ==========								
39.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытан ие трубопроводов систем отопления,водопровода и г орячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	380,00	12,59 --- 12,29	-- --- --	4786 --- 4672	-- --- --	0,06 --- --	22 --- --
50.	С130904-5 64	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	50,00	3889,00 ---	-- --	194450 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С130904-5	Краны шаровые стальные для воды	шт	24,00	4357,00	--	104568	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	65	муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142			--	--	--	--	--	--
52.	С130904-566	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	4,00	4669,00 --	-- --	18676 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130904-567	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 32 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	5912,00 --	-- --	5912 --	-- --	-- --	-- --
54.	С130904-568	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 40 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	7778,00 --	-- --	7778 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								336170
		Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Столовая)								
100.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	46,00	12,59 12,29	-- --	579 566	-- --	0,06 --	3 --
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питевой (Столовая)								579
		Раздел: Водомерный узел								
101.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 77,63	1,96 --	86 78	2 --	0,47 --	0 --
102.	СПРАЙС	Счетчик холодной воды диам.20мм	шт	1,00	1473,73 --	-- --	1474 --	-- --	-- --	-- --
103.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	225,73 154,58	65,52 23,17	226 155	66 23	0,89 0,12	1 0
104.	СПРАЙС	Фильтр сетчатый фланцевый д20 мм	шт	1,00	236,29 --	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	866,62	2,02	867	2	0,26	0
					47,97	--	48	--	--	--
106.	С130904-565	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	2,00	4357,00	--	8714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	3889,00	--	3889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130904-565	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	4,00	4357,00	--	17428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	15,00	486,70	15,24	7301	229	1,89	28
					336,38	5,71	5046	86	0,03	0
111.	С130804-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,00	46,00	--	690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	1,00	3889,00	--	3889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	количество окрасок 2	3,00	109,76	0,09	329	--	0,42	1
					69,34	0,02	208	--	0,00	0

Итого по разделу: Водомерный узел 48129

Раздел: Т4 Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	46,00	12,59	--	579	--	0,06	3
					12,29	--	566	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	С130904-5 65	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN40,DN 20 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	4,00	4357,00 ---	-- --	17428 ---	-- --	-- --	-- --
122.	Е0116-20- 2	Установка кранов поливочных,диам.20 мм	1кран	2,00	2434,06 62,10	1,96 --	4868 124	4 --	0,34 --	1 --
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение								22875
		Раздел: Канализация (К1)бытовая								
129.	Е0116-15- 3	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапано в обратных,кранов прох одных на трубопроводах из стальных труб диам.до 100 мм	1шт	1,00	981,63 514,91	112,66 42,19	982 515	113 42	2,99 0,20	3 0
130.	С130902-4 64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47,для воды,корпу с из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом P N 10,DN 100,типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	277670,00 ---	-- --	277670 ---	-- --	-- --	-- --
131.	С130809-1 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00 ---	-- --	768 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация (К1)бытовая								279420
		Раздел: Канализация производственная								
148.	Е0116-15- 3	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапано в обратных,кранов прох одных на трубопроводах из стальных труб диам.до 1 00 мм	1шт	1,00	981,63 514,91	112,66 42,19	982 515	113 42	2,99 0,20	3 0
149.	С130902-4 64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AOMA BV-05-47,для воды,корпу с из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом P N 10,DN 100,типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	277670,00 ---	-- --	277670 ---	-- --	-- --	-- --
150.	С130809-1 2	Фланцы стальные,приварные плоские из углеродистой и	шт.	2,00	384,00	--	768	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация производственная								279420
		Раздел: Исключить из формы-2 за сентябрь 2017 г								
57.	Е0116-5-1 Р	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50 мм	м	-140,00	803,14	8,84	-112439	-1237	0,81	-113
					150,07	3,33	-21010	-466	0,02	-2
58.	Е0116-5-2 Р	Прокладка по стенам зданий и в кана лах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм	м	-110,00	1242,87	13,22	-136715	-1455	0,89	-97
					165,60	4,95	-18216	-544	0,02	-3
		Итого по разделу: Исключить из формы-2 за сентябрь 2017 г								-249154
		Раздел: Канализация (К1)бытовая								
123.	Е0116-5-1 Р	Прокладка по стенам зданий и в канал ах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50 мм	м	-15,00	803,14	8,84	-12047	-133	0,81	-12
					150,07	3,33	-2251	-50	0,02	-0
124.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в канала х трубопроводов из чугунных канализационных труб д иам.100 мм	м	-6,00	1242,87	13,22	-7457	-79	0,89	-5
					165,60	4,95	-994	-30	0,02	-0
		Итого по разделу: Канализация (К1)бытовая								-19504
		Раздел: Канализация производственная								
143.	Е0116-5-1 Р	Прокладка по стенам зданий и в канала х трубопроводов из чугунных канализационных труб д иам.50 мм	м	-5,00	803,14	8,84	-4016	-44	0,81	-4
					150,07	3,33	-750	-17	0,02	-0
144.	Е0116-5-2 Р	Прокладка по стенам зданий и в канал ах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм	м	-33,00	1242,87	13,22	-41015	-436	0,89	-29
					165,60	4,95	-5465	-163	0,02	-1
		Итого по разделу: Канализация производственная								-45030
		ИТОГО:					952944	1563		-111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-20187	65		1
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						10794		
		На сантехнические работы						-36906		
		Всего накладных расходов:						-26112		
		Итого с накладными						926832		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						55610		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						982442		
		Итого с временными, 1,44 %						996589		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1010043		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1014029		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1023995		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						2802443		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						56049		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2858492		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						343019		
		Итого с НДС						3201511		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Сейсмоусиление (по акту корректировки)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство обрамления из ж/б сердечников/по требованию КазНИИСа/								
1.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,92	68800,00	--	269903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	69000,00	--	9903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	4,89	41200,00	--	201647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,56	68800,00	--	107086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	4402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,25	41200,00	--	92813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство обрамления из ж/б								685754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сердечников/по требованию КазНИИСа/								
		Раздел: Рама Рм-1								
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	950,81	21,80 5,81	0,05 0,02	20725 5524	48 19	0,03 0,00	28 0
		Итого по разделу: Рама Рм-1								20725
		Раздел: Рама Рм-2								
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	174,90	21,80 5,81	0,05 0,02	3812 1016	9 3	0,03 0,00	5 0
		Итого по разделу: Рама Рм-2								3812
		Раздел: Рама Рм-3								
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	145,95	21,80 5,81	0,05 0,02	3181 848	7 3	0,03 0,00	4 0
		Итого по разделу: Рама Рм-3								3181
		Раздел: Рама РМ-4								
10.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-10 0 мм,немерной длины,нормальной	т	0,43	59200,00 --	-- --	25380 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	134,19	21,80 5,81	0,05 0,02	2925 780	7 3	0,03 0,00	4 0
		Итого по разделу: Рама РМ-4								28305
		Раздел: Рама Рм-5								
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	167,14	21,80 5,81	0,05 0,02	3643 971	8 3	0,03 0,00	5 0
		Итого по разделу: Рама Рм-5								3643
		Раздел: Рама Рм-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Рама Рм-7								
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	406,49	21,80	0,05	8860	20	0,03	12
					5,81	0,02	2362	8	0,00	0
		Итого по разделу: Рама Рм-7								8860
		Раздел: Рама Рм-8								
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	186,88	21,80	0,05	4073	9	0,03	6
					5,81	0,02	1086	4	0,00	0
		Итого по разделу: Рама Рм-8								4073
		Раздел: Рама Рм-9								
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	159,41	21,80	0,05	3475	8	0,03	5
					5,81	0,02	926	3	0,00	0
		Итого по разделу: Рама Рм-9								3475
		Раздел: Рама Рм-10								
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	114,00	21,80	0,05	2485	6	0,03	3
					5,81	0,02	662	2	0,00	0
		Итого по разделу: Рама Рм-10								2485
		Раздел: брамления рамы МО-1								
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	468,17	21,80	0,05	10205	23	0,03	14
					5,81	0,02	2720	9	0,00	0
		Итого по разделу: брамления рамы МО-1								10205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: брамления рамы МО-2								
19.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	32,00	175,98	88,16	5632	2821	0,45	14
					85,05	52,04	2722	1665	0,08	3
20.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	32,00	5,76	2,80	184	90	0,01	0
					2,70	1,65	86	53	0,00	0
21.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	7414	28	332,35	14
					54596,25	253,12	2254	10	1,24	0
22.	С12041-12	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 30 мм	т	0,04	49216,00	--	2032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	108,00	287,62	138,67	31063	14976	0,88	95
					148,95	52,38	16087	5657	0,26	28
24.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	2550	10	332,35	5
					54596,25	253,12	775	4	1,24	0
25.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d l 6-18 мм	т	0,01	49131,00	--	698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	56,00	20,14	0,23	1128	13	0,12	7
					19,91	0,09	1115	5	0,00	0
27.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,06	154700,00	--	9984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами1т	т	1,99	38603,03	3209,40	76844	6389	179,48	357
					32166,00	1212,75	64031	2414	5,92	12
29.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной	т	0,95	63600,00	--	60472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 6 0-100 мм,немерной длины,нормальной	iР	0,51	59200,00 ---	-- --	30384 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-89 4	Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм,ширина полки 140-200 мм,немерной длины,нормальной	т	0,61	59000,00 ---	-- --	35766 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	115,46	21,80 5,81	0,05 0,02	2517 671	6 2	0,03 0,00	3 0
		Итого по разделу: брамления рамы МО-2								266668
		Раздел: Изоляция РМ1-РМ10,Мо-1,МО-2								
33.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	403,00	193,94 105,83	62,69 23,35	78157 42651	25263 9410	0,61 0,12	247 46
34.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка OL-E жесткие	м3	40,00	14600,00 ---	-- --	584000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Изоляция РМ1-РМ10,Мо-1,МО-2								662157
		Раздел: Усиление перекрытий(Узел опоры перекрытий)								
35.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	552,00	287,62 148,95	138,67 52,38	158766 82220	76546 28914	0,88 0,26	484 141
36.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	552,00	20,14 19,91	0,23 0,09	11117 10990	127 50	0,12 0,00	66 0
37.	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	т	0,57	154700,00 ---	-- --	87589 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	8,34	38603,03 32166,00	3209,40 1212,75	321764 268110	26751 10109	179,48 5,92	1496 49
39.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный,толщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной	т	8,67	59200,00 ---	-- --	513182 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длины,нормальной Итого по разделу: Усиление перекрытий(Узел опоры перекрытий)								1092418
ИТОГО:							2798570	153169		2878
							509356	58353		280

Накладные расходы :

На общестроительные работы	548338
На металломонтажные работы	10944
Всего накладных расходов:	559282
Итого с накладными	3357852

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	201471
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3559323
Итого с временными, 1,44 %	3610577
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3659320
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3673762
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3709868
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	10153071
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	203061
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10356132
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1242736
Итого с НДС	11598868

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: ОТОПЛЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплоснабжение								
50.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
51.	СПРАЙС	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO-STAR 25/4	ШТ	1,00	5980,06	--	5980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	1,00	763,40	5,40	763	5	2,00	2
					626,00	2,30	626	2	0,01	0
53.	СПРАЙС	ЭЛЕКТРОКОТЕЛ	ШТ	1,00	10149,46	--	10149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теплоснабжение								20044
		Раздел: Вентиляция								
68.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
69.	СПРАЙС	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO-TOP-S	ШТ	1,00	18106,56	--	18107	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25/7			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								21257
		Раздел: Отопление								
82.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопров ода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2061,00	12,59	--	25955	--	0,06	119
					12,29	--	25337	--	--	--
85.	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего в одоснабжения диам. до 100 мм	м	235,00	12,73	--	2992	--	0,06	14
					12,29	--	2889	--	--	--
92.	C11011-93-9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,25	185900,00	--	46252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	E0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	2,00	2954,47	38,10	5909	76	1,14	2
					201,62	13,91	403	28	0,07	0
96.	E0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1врезка	2,00	1557,89	28,86	3116	58	5,13	10
					936,67	11,25	1873	22	0,05	0
		Итого по разделу: Отопление								84224
		ИТОГО:					125525	384		174
							35698	144		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	597
На сантехнические работы	41220
Всего накладных расходов:	41817
Итого с накладными	167342

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10041
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	177383
Итого с временными, 1,44 %	179937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						182366		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						183086		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						184885		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						505988		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10120		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						516108		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						61933		
		Итого с НДС						578041		

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор(_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: АР по протоколу

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
1.	С	грунтовка	л	2124,00	39,82	--	84581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С	декоративная штукатурка мюнхенская CErOsiT CT 30	кг	12390,00	25,77	--	319331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен до 10см	м2	385,00	874,86	2,45	336822	943	0,70	271
					125,23	0,56	48215	217	0,03	13
4.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/с армированием из сухих растворных смесей толщиной 3мм стен	м2	385,00	181,68	3,43	69947	1321	0,46	175
					73,73	1,31	28386	504	0,01	2
5.	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	385,00	142,00	--	54670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	385,00	266,17	2,65	102475	1020	1,43	551
					258,75	0,72	99619	277	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	грунтовка	л	231,00	39,82	--	9199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	декоративная штукатурка мюнхенская CErOsiT CT 30	кг	1347,50	25,77	--	34730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	385,00	318,05	2,54	122449	977	0,15	57
					26,14	0,96	10064	371	0,00	2
		Итого по разделу: Наружная отделка								1134204
		Раздел: Карнизы ,колонны входной группы								
10.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	490,00	370,50	4,29	181544	2101	0,52	257
					84,79	1,64	41547	802	0,01	4
11.	Е115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	490,00	318,05	2,54	155844	1243	0,15	72
					26,14	0,96	12808	472	0,00	2
12.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-848,82	2800,00	--	-2376688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	848,82	4963,00	--	4212679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Карнизы ,колонны входной группы								2173379
		Раздел: Внутренняя отделка								
14.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит/актовый зал/	м2	228,75	326,29	2,21	74639	506	1,76	403
					319,50	0,83	73086	190	0,00	1
15.	С11011-651	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	233,32	340,00	--	79330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								153969
		Раздел: Потолки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
16.	Е115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	1102,39	713,89	3,58	786986	3941	1,87	2066
					324,35	1,17	357556	1295	0,01	6
17.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ,ГОСТ 6266-97,толщина 12,5 мм	м2	1157,51	184,00	--	212982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	1163,68	326,29	2,21	379697	2572	1,76	2048
					319,50	0,83	371796	966	0,00	5
19.	С11011-65 1	Подвесной потолок "Армстронг"	м2	1186,82	340,00	--	403519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Потолки								1783184
		Раздел: Устройство покрытия спортзала								
		==========								
20.	Е0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	м2	199,92	980,27	40,02	195976	8002	3,45	690
					584,77	15,25	116908	3049	0,07	15
21.	СПРАЙС	Металлосайдинг	м2	203,92	701,43	--	143034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен/толщ.10 см,добавлено 8,5см/	м2	15152,43	657,10	5,08	9956632	77001	0,85	12895
					156,03	1,21	2364264	18372	0,06	979
23.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	38,24	226,00	4,29	8642	164	0,52	20
					84,79	1,64	3242	63	0,01	0
24.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	38,24	185,31	2,35	7086	90	0,54	21
					90,05	0,90	3443	34	0,00	0
25.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	38,24	285,16	2,63	10904	100	0,45	17
					74,78	0,99	2860	38	0,00	0
26.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	829,36	630,70	7,91	523070	6562	2,06	1707
					359,66	2,99	298288	2478	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	829,36	703,04	7,65	583068	6345	0,93	768
					162,60	2,90	134852	2405	0,01	12
28.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	829,36	285,16	2,63	236498	2177	0,45	372
					74,78	0,99	62023	819	0,00	4
		Итого по разделу: Устройство покрытия спортзала								11664912
		Раздел: Вентшахты								
29.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей /чердак/	т	0,67	13864,97	4022,39	9229	2677	56,50	38
					9090,00	1071,86	6050	713	3,81	3
30.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,67	58700,00	--	39071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0112-10-1	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	180,00	161,83	1,24	29129	223	0,97	175
					153,23	0,47	27581	85	0,00	0
32.	С11011-435	Профилированный лист С-8	м2	180,00	896,00	--	161280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентшахты								238709
		Раздел: устройство козырька техподполья								
33.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	4,91	8493,42	3350,04	41684	16441	20,00	98
					3690,00	830,84	18110	4078	2,92	14
34.	С12021-41	Конструкции стальные	т	4,91	147100,00	--	721931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	142,33	20,36	0,02	2898	3	0,02	3
					4,16	--	592	--	--	--
36.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	м2	78,63	121,68	8,30	9567	653	0,57	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия из профилированного оцинкованного листа			94,18	1,17	7405	92	0,00	0
37.	С11011-435	Профилированный лист С-8	м2	78,53	896,00	--	70363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: устройство козырька техподполья								846443
ИТОГО:							17994798	135064		22747
							4088695	37320		1086

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3946068
На металломонтажные работы	26056
Всего накладных расходов:	3972124
Итого с накладными	21966922

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1318015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23284937
Итого с временными, 1,44 %	23620240
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	23939113
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24033594
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24269796
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	66420951
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1328419
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	67749370
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8129924
Итого с НДС	75879294
Скидка подрядчика	10629353,92
Итого к оплате	65249940,08

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор(_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система П4								
31.	E0120-34-2	Компактная приточка VS-15-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11
					1871,93	156,52	1872	157	0,76	1
32.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-15-R-H-T	шт	1,00	153211,04	--	153211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П4								155589
		Раздел: Система П15								
138.	E0120-34-2	Компактная приточка VS-lO-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11
					1871,93	156,52	1872	157	0,76	1
139.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-10-R-H-T	шт	1,00	171739,43	--	171739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,00	1208,14	12,01	14498	144	1,47	18
					237,73	4,49	2853	54	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,00	1249,08	13,89	11242	125	1,70	15
					274,40	5,20	2470	47	0,03	0
145.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	296,65	116,02	890	348	0,68	2
					115,92	43,60	348	131	0,21	1
146.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URS,марка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П15								201711
		Раздел: Система П18								
164.	Е0120-34-2	Компактная приточка VS-10-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11
					1871,93	156,52	1872	157	0,76	1
165.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-10-R-H-T	шт	1,00	171739,43	--	171739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,00	1208,14	12,01	14498	144	1,47	18
					237,73	4,49	2853	54	0,02	0
170.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,00	1249,08	13,89	11242	125	1,70	15
					274,40	5,20	2470	47	0,03	0
171.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	3,00	296,65	116,02	890	348	0,68	2
					115,92	43,60	348	131	0,21	1
172.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URS,ма рка М 25ф-50	м3	0,15	6240,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П18								201711
		Раздел: Система ВДУ 1-2								
191.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1429,66	48,55	2859	97	7,25	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1241,61	17,72	2483	35	0,09	0
192.	СЦЕНА	Вентилятор дымоудаления ВРАН6-6,ЗДУ	шт	2,00	140399,92	--	280800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	2,00	1435,03	69,75	2870	139	6,59	13
					1084,03	26,58	2168	53	0,13	0
194.	СЦЕНА	Клапан противопожарный КПЖ-1ДУ	шт	1,00	7805,72	--	7806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система ВДУ 1-2								294335
		Раздел: В1								
197.	Е120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
198.	СЦЕНА	Вентилятор канальный ILT/4-355	шт	1,00	90840,79	--	90841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В1								92270
		Раздел: В3-4								
206.	Е120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	2,00	1774,57	338,69	3549	677	6,07	12
					1075,88	126,98	2152	254	0,62	1
207.	СЦЕНА	Вентилятор крышной взрывозащищенный ТМРТ-20	шт	2,00	114228,66	--	228457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В3-4								232006
		Раздел: ПД1-3								
212.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	3,00	1429,66	48,55	4289	146	7,25	22
					1241,61	17,72	3725	53	0,09	0
213.	СЦЕНА	Вентилятор канальный VENT-200L	шт	3,00	11335,36	--	34006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПД1-3								38295
		Раздел: ВЕ1-47								
222.	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	12,00	3438,45	16,18	41261	194	3,79	45
					614,01	5,91	7368	71	0,03	0
223.	C11011-75 5	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки,d 1,2 мм	м2	10,00	353,00	--	3530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕ1-47								44791
ИТОГО:							1260709	3789		219
							36096	1419		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	861
На сантехнические работы	42110
Всего накладных расходов:	42971
Итого с накладными	1303680

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78221
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1381901
Итого с временными, 1,44 %	1401800
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1420724
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1426331
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1440349
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3941904
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78838
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4020742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	482489
Итого с НДС	4503231

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78221
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1381901
Итого с временными, 1,44 %	1401800
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1420724
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1426331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1440349		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						3941904		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						78838		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4020742		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						482489		
		Итого с НДС						4503231		

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор(_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а
Наименование: Электроосвещение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 1 лампой в светильнике	шт	254,00	269,90	98,00	68555	24892	0,76	193				
					122,00	29,00	30988	7366	0,17	43				
2.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 2 лампами в светильнике	шт	513,00	342,80	134,00	175856	68742	0,99	508				
					158,00	37,80	81054	19391	0,22	112				
3.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с количеств ом ламп в светильнике: до 4	шт	91,00	467,80	183,00	42570	16653	1,46	133				
					234,00	51,80	21294	4714	0,30	27				
4.	Ц0108-595 -2	Светильник с натриевыми лампами настенный	шт	7,00	758,30	283,00	5308	1981	2,48	17				
					441,00	81,00	3087	567	0,47	3				
5.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник потолочный с люминесцентными лампами АОТ.PRS 236	шт	379,00	2103,15	--	797095	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник потолочный с люминесцентными лампам и АОТ.PRS 418	шт	21,00	4177,58	--	87729	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентной лампой ARM/S 136	шт	96,00	1765,10 ---	-- --	169450 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С151702-142	Светильник для люминесцентных ламп,тип ЛПО 46-4Х18-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	шт.	70,00	1301,00 ---	-- --	91070 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С151702-29	Светильник с люминесцентной лампой ЛП001-1х18	шт	8,00	861,00 ---	-- --	6888 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С151702-32	Светильник с люминесцентнымилампами ЛП001-2х18	шт	17,00	1290,00 ---	-- --	21930 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С151702-40	Светильник с люминесцентнымилампами ЛП001-2х36	шт	33,00	2290,00 ---	-- --	75570 ---	-- --	-- --	-- --
13.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ARS/S-2x58	шт	23,00	2892,96 ---	-- --	66538 ---	-- --	-- --	-- --
14.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами AOT/OPL-236	шт	10,00	2424,72 ---	-- --	24247 ---	-- --	-- --	-- --
15.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-258 SPORT	шт	18,00	2890,27 ---	-- --	52025 ---	-- --	-- --	-- --
16.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-236 SPORT	шт	19,00	1866,33 ---	-- --	35460 ---	-- --	-- --	-- --
17.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ALS.PRS 136	шт	4,00	2478,00 ---	-- --	9912 ---	-- --	-- --	-- --
18.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ALS.PRS 236	шт	14,00	3383,41 ---	-- --	47368 ---	-- --	-- --	-- --
19.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой К200/109	шт	8,00	2018,42 ---	-- --	16147 ---	-- --	-- --	-- --
20.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой К300/118	шт	8,00	2493,71 ---	-- --	19950 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой С360-1х32	шт	10,00	2222,12	--	22221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151702-21	Светильник аварийного освещения ЛВ0-14 "Контур"	,шт	42,00	2550,00	--	107100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник антивандальный ЖБУ02-70-001/002	шт	7,00	4464,43	--	31251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампа натриевая ДНаТ-70	шт	7,00	264,26	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: софит /рампа-подсвет/ четырехкамерный	шт	4,00	2368,00	--	9472	--	8,00	32
					1330,00	--	5320	--	--	--
34.	С151702-160	Светильник 4-х камерныйРСП-4к 100Х4	шт	4,00	4629,00	--	18516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,типБ220-230-100	шт	16,00	39,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными услови ями среды	шт	5,00	313,00	131,00	1565	655	0,75	4
					119,00	36,90	595	185	0,21	1
37.	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	5,00	275,20	159,00	1376	795	0,53	3
					84,40	45,70	422	228	0,27	1
38.	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные НБ020-60	шт	5,00	342,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	5,00	240,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/,тип РВО -42У2,длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип М012-40	шт	1,00	19,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-60	шт	5,00	24,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-100	шт	5,00	39,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	205,00	47,00	0,20	9635	41	0,29	59
					45,50	0,10	9328	20	0,00	0
45.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	97,00	48,50	0,20	4704	19	0,29	28
					47,00	0,10	4559	10	0,00	0
46.	Ц0108-591-3	Выключатель однополюсный наружной установки	шт	9,00	134,80	3,60	1213	32	0,68	6
					115,00	0,20	1035	2	0,00	0
47.	Ц0108-591-3	Выключатель однополюсный наружнойустановки,двухклавишный	шт	1,00	151,00	3,60	151	4	0,68	1
					115,00	0,20	115	--	0,00	0
48.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные утопленноготипа при скрытой проводке с заземляющим контактом	шт	175,00	68,50	1,00	11988	175	0,36	63
					58,50	0,20	10238	35	0,00	0
49.	С151801-12	Выключатель одноклавишный,10А,250В	шт	205,00	156,00	--	31980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишиый	шт	97,00	182,00	--	17654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151801-145	Розетка штепсельная дляскрытой проводки с заземляющим контактом,6А,250 В	шт	175,00	68,00	--	11900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151801-15	Выключатель наружной установки F 1901 км,1кл.	шт	9,00	242,00	--	2178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151801-16	Выключатель наружной установки F 1901 км,2кл.	шт	1,00	264,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0108-409-1	Трубы гофро по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,д иаметр 20 мм	м	4014,00	108,60	48,90	435920	196285	0,22	883
					39,60	12,20	158954	48971	0,07	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	СПЕРЕЧЕНЬ	Гофротрубы d 20 мм	м	4014,00	8,16	--	32739	--	--	--
					--	--	--	--	--	2571774
		Итого по разделу: ремонтные работы								

ИТОГО:	2571774	310274	1930
	326989	81489	473

Накладные расходы :

На монтажные работы	349249
Всего накладных расходов:	349249
Итого с накладными	2921023

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	175261
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3096284
Итого с временными, 1,44 %	3140870
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3183272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3195835
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3227244
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8832238
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	176645
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9008883
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1081066
Итого с НДС	10089949

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор(_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а
Наименование обьекта: АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
14.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей п оворотных /откидных,поворотно-откидных/,трех ство рчатых /в т.ч.при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	105,62	379,30	23,60	40062	2492	1,18	124
					196,66	8,22	20771	868	0,04	4
15.	C12061-71-3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлемен тные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	105,62	6389,00	--	674806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0110-91-6	Установка оконны х блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двух створчатых площадью проема б олее 2 м2	м2	6,38	371,23	23,59	2368	150	0,94	6
					156,91	7,99	1001	51	0,04	0
17.	C12061-71-0	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструк ции со	м2	6,38	6433,00	--	41043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
18.	Е0156-10-1	Установка подок онных досок из ПХВ в каменных стенах без кронштейн ов	м	415,45	76,79 25,09	0,47 0,09	31903 10424	195 37	0,16 0,00	65 0
19.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	415,45	3680,00 --	-- --	1528856 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0158-18-4	Устройство поясков,сан дриков,подоконных отливов из листовой стали	м	415,45	201,91 40,86	0,56 0,09	83885 16975	233 37	0,26 0,00	109 0
21.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двух створчатых площадью прое ма более 2 м2	м2	11,00	346,04 136,44	18,87 6,39	3806 1501	208 70	0,82 0,03	9 0
22.	С12061-708	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не откр ывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,00	4884,00 --	-- --	53724 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	2,76	537,52 265,62	23,97 7,73	1484 733	66 21	1,59 0,04	4 0
24.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной кон струкции со стеклопакетом двухкамерным,не открыва ющиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,76	4884,00 --	-- --	13480 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема более 3 м2	м2	218,96	366,88 159,65	103,92 36,46	80332 34958	22754 7984	0,92 0,15	202 32
26.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	124,85	448,56 174,40	128,16 44,59	56003 21774	16001 5567	1,03 0,17	129 22
27.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	170,66	3760,00	--	641682	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухимиполотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,52	3540,00	--	8921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12062-4	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12 П внутренние	м2	71,30	3760,00	--	268088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10 П внутренние	м2	71,40	4010,00	--	286314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухи ми полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	29,40	4250,00	--	124950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных в ходных дверей в помещение	комплек т	54,00	1500,00	--	81000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-79 1	Скобяные изделия для одно польных входных дверей в помещение	комплек т	87,00	1380,00	--	120060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	141,00	844,00	--	119004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	16,55	379,71	40,10	6282	663	1,71	28
					313,09	15,16	5180	251	0,07	1
36.	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные,1650х2300 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	40600,00	--	40600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные,1300х2300 огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	37400,00	--	112200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12022-1	Двери 0,9Х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемов каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	3,79	352,50	25,51	1338	97	0,86	3
					142,88	8,91	542	34	0,04	0
40.	С12031-14	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью	шт	1,00	16000,00	--	16000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленными двупольными рав нопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 24-15П			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								4488390
		Раздел: Узлы 3,4,5								
371.	Е0146-12-3	Усиление решетки колонн,стоек,рамных конструкций различного назначения	т	0,06	35664,31 26325,00	5945,56 189,90	1988 1467	331 11	141,00 0,80	8 0
372.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,масса до 0,1 т	т	0,44	154400,00 -- --	-- -- --	67686 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
375.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	377,90	20,99 4,78	0,03 --	7931 1808	9 --	0,02 --	9 --
		Итого по разделу: Узлы 3,4,5								77605
		Раздел: Усиление стен и перегородок								
377.	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам.до 25 мм	шт	1765,00	149,10 77,76	71,34 26,96	263162 137246	125915 47584	0,46 0,13	808 232
380.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,31	179612,58 54596,25	670,08 253,12	56262 17102	210 79	332,35 1,24	104 0
381.	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,31	55620,00 -- --	-- -- --	17422 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
382.	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1060,00	151,31 117,50	0,85 0,13	160383 124550	901 138	0,82 0,00	865 1
383.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм	т	2,30	41200,00 -- --	-- -- --	94828 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Усиление стен и перегородок								592057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							5158053	170226		2474
							396032	62732		295

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	460956
Всего накладных расходов:	460956
Итого с накладными	5619009

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	337141
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5956150
Итого с временными, 1,44 %	6041919
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6123485
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6147653
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6208072
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	16990091
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	339802
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17329893
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2079587
Итого с НДС	19409480

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор(_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водомерный узел								
15.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	66,00	200,00	--	13200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	206,50	82,97	21,06	17132	4349	0,24	50
					44,38	5,41	9164	1118	0,03	6
19.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEx,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 22 мм	м	2,75	53,00	--	146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 28 мм	м	123,75	70,00	--	8662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 3 5 мм	м	12,65	83,00	--	1050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 42 мм	м	63,25	92,00	--	5819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина	м	16,50	103,00	--	1700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 9 мм,DB 48 мм			--	--	--	--	--	--
24.	С11031-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-F1ex,тип ST,цвет черный,толщина стенки 9 мм,DB 54 мм	м	8,25	133,00 --	-- --	1097 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука К-FlEX,тип ST,цвет черный,толщина 3 мм,ширина ленты 15 мм,длина ленты 10 м	рулон	31,00	357,00 --	-- --	11067 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	22,00	3889,00 --	-- --	85558 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130904-565	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 20ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	9,00	4357,00 --	-- --	39213 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130904-566	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	3,00	4669,00 --	-- --	14007 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	20,50	109,76 69,34	0,09 0,02	2250 1422	2 1	0,42 0,00	9 0
33.	С130904-564	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н1ОТ PN40,DN 15 ГОСТ 21345-2005 PSP 1142	шт	14,00	3889,00 --	-- --	54446 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водомерный узел								255347
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								
55.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	33,00	109,76 69,34	0,09 0,02	3622 2288	3 1	0,42 0,00	14 0
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение,подающий и циркуляционный								3622
		Раздел: Приборы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	47,00	5987,64	26,91	281419	1265	2,24	105
					398,48	11,25	18728	529	0,05	2
65	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	47,00	1482,61	1,96	69683	92	0,81	38
					144,90	--	6810	--	--	--
66.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	1,00	4022,72	17,37	4023	17	1,79	2
					320,85	5,62	321	6	0,04	0
67.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1482,61	1,96	1483	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
68.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	44,00	9194,48	49,05	404557	2158	2,55	112
					445,05	19,69	19582	866	0,09	4
69.	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	4,40	482,00	--	2121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130810-371	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт	49,00	35,00	--	1715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	16,00	2934,39	15,41	46950	247	0,93	15
					165,60	5,63	2650	90	0,03	0
72.	Е0117-1-12	Установка трапов диам.100 мм	комплект	5,00	3388,30	11,50	16942	58	0,91	5
					160,43	5,62	802	28	0,03	0
		Итого по разделу: Приборы								828892
		Раздел: Канализация дренажных вод								
73.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	м	5,00	642,28	17,65	3211	88	0,64	3
					115,40	6,61	577	33	0,03	0
74.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопровод ов систем отопления,водопровода и горячего водосн абжения диам.до 50 мм	м	5,00	12,59	--	63	--	0,06	0
					12,29	--	61	--	--	--
75.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и	м2	0,50	109,76	0,09	55	--	0,42	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2			69,34	0,02	35	--	0,00	0
76.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1 насос	1,00	3524,53 2627,81	154,72 57,94	3525 2628	155 58	15,40 0,28	15 0
77.	СПРАЙС	Насос дренажный TS50H111/11A	шт	1,00	9043,49 --	-- --	9043 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапано в обратных,кранов прох одных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1шт	1,00	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	1,69 0,09	2 0
79.	С130904-465	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	4084,00 --	-- --	4084 --	-- --	-- --	-- --
80.	С130809-53	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 50 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	465,00 --	-- --	930 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация дренажных вод								21433
		Раздел: Подпольные каналы								
81.	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	11,88	10861,38 3211,09	1679,76 579,11	129033 38148	19956 6880	18,47 2,22	219 26
82.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	16,99	5985,16 1053,11	370,75 137,81	101700 17894	6300 2342	6,84 0,68	116 11
84.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	м2	141,60	252,00 42,95	4,77 1,80	35683 6082	676 255	0,24 0,01	35 1
88.	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	отверст	4,00	1553,21 464,56	1088,65 417,36	6213 1858	4355 1669	3,07 2,29	12 9
89.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	4,00	201,28 163,35	2,32 0,36	805 653	9 1	1,09 0,00	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С130806-129	Трубы стальные электросварные ГОСТЮ705-80 общего назначения прямошовные,D 530 мм,толщ ина стенки 7,0 мм	м	0,50	7392,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-9	Арматурные заготовки,не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16 -18 мм	т	2,13	49131,00	--	104551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах иполах толщиной 100 мм,площадью до 20 см2	отверст.	16,00	43,33	20,47	693	328	0,13	2
					22,86	7,74	366	124	0,04	1
93.	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм,площадью до 20 см2	отверст.	66,00	59,11	28,22	3901	1863	0,18	12
					30,89	10,67	2039	704	0,05	3
94.	Е0169-1-4	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	отверст	5,00	1553,21	1088,65	7766	5443	3,07	15
					464,56	417,36	2323	2087	2,29	11
95.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм,площадью до 100 см2	отверст	14,00	91,62	43,92	1283	615	0,27	4
					47,70	16,58	668	232	0,08	1
96.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах проходатрубопроводов в кирпичных стенах	отверст	35,00	201,28	2,32	7045	81	1,09	38
					163,35	0,36	5717	13	0,00	0
97.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода т.рубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	55,00	303,56	3,80	16696	209	1,32	73
					210,85	0,61	11597	34	0,00	0
		Итого по разделу: Подпольные каналы								419065
		Раздел: Т4 Горячее водоснабжение								
121.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок,труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	3,00	109,76	0,09	329	--	0,42	1
					69,34	0,02	208	--	0,00	0
		Итого по разделу: Т4 Горячее водоснабжение								329
		Раздел: Узел установки электрозадвижки								
132.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в канала х трубопроводов из чугунных канализационных труб д иам.100 мм	м	1,00	1242,87	13,22	1243	13	0,89	1
					165,60	4,95	166	5	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам.15 мм	м	1,00	339,69	5,24	340	5	0,39	0
					68,83	1,97	69	2	0,01	0
134.	С130810-3 142	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 150,длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт	1,00	9137,00	--	9137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С130810-1 94	Патрубки душирующие ППД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	кг	1,05	133,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130810-1 51	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,108Х6-57Х5 мм	шт	1,00	979,00	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5987,64	26,91	5988	27	2,24	2
					398,48	11,25	398	11	0,05	0
140.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1482,61	1,96	1483	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
141.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредс твенно присоединенным	комплект	1,00	9194,48	49,05	9194	49	2,55	3
					445,05	19,69	445	20	0,09	0
142.	С130804-3 4	Манжеты полиэтиленовые	10шт	0,10	482,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб д иам.100 мм	м	1,00	1242,87	13,22	1243	13	0,89	1
					165,60	4,95	166	5	0,02	0
152.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам.15 мм	м	1,00	339,69	5,24	340	5	0,39	0
					68,83	1,97	69	2	0,01	0
153.	С130810-3 142	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ длятруб из ВЧШГ DN 150,длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	1,00	9137,00	--	9137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С130810-1 94	Патрубки душирующие ППД с поворотнымприспособлением из листовой горячекатанной и сорт овой стали	кг	1,05	133,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,108Х6-57Х5 мм	шт	1,00	979,00	--	979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,00	1137,00	--	1137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С130808-29	Муфты к чугунным канализационным трубамDN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,00	371,00	--	371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с по дводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5987,64	26,91	5988	27	2,24	2
					398,48	11,25	398	11	0,05	0
159.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1482,61	1,96	1483	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
160.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	1,00	15363,29	117,42	15363	117	3,33	3
					561,49	45,00	561	45	0,21	0
161.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	4582,61	1,96	4583	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
162.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	4,00	4022,72	17,37	16091	69	1,79	7
					320,85	5,62	1283	22	0,04	0
163.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1482,61	1,96	5930	8	0,81	3
					144,90	--	580	--	--	--
164.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	5,00	3388,30	11,50	16942	58	0,91	5
					160,43	5,62	802	28	0,03	0

Итого по разделу: Узел установки Электрозадвижки 108276

Раздел: исключить из формы октябрь

70.	Е0115-179-4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	-73,00	40,41	--	-2950	--	0,20	-15
					34,16	--	-2493	--	--	--

Итого по разделу: исключить из формы октябрь -2950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1634017	48716		918
							155937	17242		80
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						108895		
		На сантехнические работы						68832		
		Всего накладных расходов:						177728		
		Итого с накладными						1811744		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						108704		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1920448		
		Итого с временными, 1,44 %						1948102		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						1965635		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1973427		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1992908		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						5454139		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						109083		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5563222		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						667587		
		Итого с НДС						6230809		

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор(_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 10 от «10» мая 2017г
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Ремонтно-строительные работы . АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ремонтные работы								
2.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	306,00	488,68	1,52	149536	467	0,32	98
					50,72	0,56	15519	172	0,00	1
3.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	210,00	1408,71	19,35	295830	4064	0,86	181
					135,33	7,26	28420	1525	0,04	7
4.	Е0112-20-3	Устройство снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа	м	295,00	403,64	7,74	119075	2282	0,31	92
					51,82	0,53	15287	157	0,00	1
5.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	264,00	547,69	3,11	144591	822	0,07	18
					11,13	1,15	2939	304	0,01	1
		Итого по разделу: ремонтные работы								709032
		Раздел: Наружная отделка								
10.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	3540,00	45,60	1,49	161415	5266	0,26	908
					43,47	0,56	153884	1991	0,00	10
12.	Е115-51-1	Улучшенная штукатурка	м2	3540,00	239,76	2,45	848752	8667	0,70	2487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым раствором по камню стен			125,23	0,56	443332	1991	0,03	116
		Итого по разделу: Наружная отделка								1010167
		Раздел: Отделка внутренная								
44.	Е115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1176,47	259,30	4,92	305060	5794	0,64	749
					117,43	1,86	138148	2191	0,01	11
45.	Е115-180-4	Улучшенная окраска /оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1176,47	304,08	2,91	357736	3426	0,56	663
					93,41	1,10	109899	1294	0,01	6
51.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1074,43	1061,84	2,63	1140867	2820	2,30	2471
					382,95	0,99	411453	1061	0,00	5
		Итого по разделу: Отделка внутренная								1803663

ИТОГО: 3522862 33607 7667
1318881 10686 158

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1264545

Всего накладных расходов: 1264545
Итого с накладными 4787407

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 287244

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 5074651
Итого с временными, 1,44 % 5147726
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % 5194056
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 5214647
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 5266124

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 14412192
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 288244
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 14700436
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1764052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14700436		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1764052		
		Итого с НДС						16464488		

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор(_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Здание школы-гимназии. Демонтажные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
36.	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	2253,81	20,69	19,90	46623	44842	0,01	12		
					0,79	3,42	1781	7708	0,02	42		
ИТОГО:							46623	44842		12		
							1781	7708		42		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11358
Всего накладных расходов:	11358
Итого с накладными	57981

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3479
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	61460
Итого с временными, 1,44 %	62345
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	63187
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	63436
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	64059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						175315		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3506		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						178821		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						21459		
		Итого с НДС						200280		

Принял:
Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:
Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:
Технадзор(_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Кап. ремонт
Директор қазасына енгізілді
№1669 22.12.2017
Бас маман:

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

№ Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 12 2017 г.

Заказчик **КГУ «Управление строительства г. Алматы», г. Алматы, площадь Республики, 4,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«22» 12 2017 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Тойшубеков О.Е., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«22» 12 2017 г., ТОО «Мегалиты Алматы » г. Алматы, ул. Сатпаева, 90Б, в лице директора Баймухамедов Б.С. эксперт Рыскелди А.К. №KZ69VJE00020489 от 17.10.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«22» 12 2017 г. ТОО «Жакан Жоба» г. Тараз, ул. Сулейменова, 92А, директор Умралиев А.К ГКП Умралиев К.Ж.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №94 »**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **пр. Гагарина, 135-а, Бостандыкского района г. Алматы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 17. 07. 1999 г.№ 1990 постановление Акимата г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращениисуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ16REA00060915 от 19.06.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жакан-Жоба» ГСЛ №15011128 от 12.06.2015 г., Рабочий проект КГУ Управление строительства г. Алматы, №34 П от 06.08.2015 г.: генеральный план; альбом АР; раздел 2. конструкции железобетонные; альбом 3. ОВ ; альбом 4. ВК, Сметная документация**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом №34–П от 31.05.2017 г, КГУ «Управление строительства города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2017 г;

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2017 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10

фактически, месяц: 7

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	этажность	3		3	

Школа имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единицаизмерения	Жоба бойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь (площадь существующего застройки)	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2548,8	6721,2
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в квадрате (далее – $м^3$)	34247	34247
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$	1720,9	1720,9
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынған үй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, $м^2$/ площадь здания, $м^2$		Ғимарат алаңы, $м^2$/площадь здания, $м^2$	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	4836,9	4836,9	4836,9	4836,9

Для обеспечения сейсмической безопасности здания средней школы (Блоки: 1, 2, 3, 4) в рабочем проекте предусмотрены следующие мероприятия:
Усиление наружных и внутренних, кирпичных стен и перегородок здания школы (Блоки А,Б,В, Г);
Устройство металлических рам усиления (Рм-1-Рм-10) здания школы (Блоки А,Б,В);
Устройство металлических рам обрамлений (МО-1, МО-2);
Устройство связей и распорок в уровне перекрытий на отм. 11,300м;
Устройство усиление стен в местах перепада уровня перекрытий и стен подпорной части перекрытия.

Усиление наружных, внутренних кирпичных стен и перегородок здания средней школы (Блоки А,Б,В,Г)
Усиление наружных, и внутренних кирпичных стен и перегородок стен производится арматурными сетками, установленными с обеих сторон кладки, в слое цеметно- песчаного раствора марки 100, толщиной 50 мм.

Арматурные сетки 5Вр1-100 приняты по ГОСТ 8478-81* с ячейкой 150х150 мм. Арматурные сетки объединяются между собой Z- образными анкерами диаметром 6 мм, установленными с шагом 600 мм в шахматном порядке в просверленные сквозь кладку отверстия.
Устройство металлических рам усиления (РМ1-РМ10) здания средной школы (Блоки А, Б, В)
Устройство элементов жесткости здания в виде металлических рам предусмотрено между поперечными стенами на всю высоту здания.
Рамы приняты из прокатных швеллеров № 30 по ГОСТ 8240-97, установленных с обоих сторон кирпичных стен и стянутых между собой стяжными болтами из гладкой арматуры диаметром 16 мм по ГОСТ 5781-82*. рамы опираются на расширенную часть ленточного фундамента (в местах установки).

Расширяемая часть фундамента усиливается арматурным сетками и соединяется с существующим фундаментом стальными стержнями диаметром 16 мм по ГОСТ 2590-88. Материалы фундамента – бетон класса В15.
Устройство металлических рам обрамлений (МО-1, МО-2).

Устройство элементов жесткости в виде рам (МО-1-МО-10), предусмотрено на всю высоту здания
Обрамления приняты из прокатных швеллеров № 30, №27 по ГОСТ 8240-97, установленных с обеих сторон кирпичных стен, ригелей и стянутых между собой стяжными болтами из стали диаметром 16 мм по ГОСТ 2590-88. Рамы опираются на расширенную часть ленточного фундамента (в местах установки). Расширяемая часть фундамента усиливается арматурными сетками и соединяется с существующим фундаментом стальными стержнями диаметром 16 мм по ГОСТ 2590-88. Материал фундамента бетон класса В15.
Устройство связей и распорок в уровне перекрытий на отм. 11,300 м.
Устройство связей и распорок в уровне перекрытий выполнено из парных равнопарных металлических уголков по ГОСТ 8509-93, прикрепленных к металлическим рамам и существующему антисейсмическому поясу покрытия через металлические накладки толщиной 10 мм по ГОСТ 19903-74*.
Устройство усиление стен в местах перепада уровня перекрытий и стен подпорной части перекрытия предусмотрено – арматурными сетками, установленными с обеих сторон кладки, в слое цементно- песчаного раствора марки 150, толщиной 50 мм.
Ремонтно-восстановительные работы здания школы выполнены на основании задания на проектирование и дефектного акта, утвержденного заместителем руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы».
Капитальным ремонтном здания общеобразовательной школы было выполнено:
Установка деревянных, металлических дверных блоков индивидуального изготовления:
Установка оконных блоков из металлопластика индивидуального изготовления с энергосберегающими и безопасными стеклопакетами, металлопластиковыми подоконными досками;
Устройство полов- из линолеума коммерческого, керамогранита с шероховатой поверхностью по прослойке клея, керамическая плитка, деревянные (спортивный зал).

Устройство наружного пандуса для МГН;

Утепление чердачных перекрытий жесткими минераловатными плитами на базальтовой основе толщиной 100 мм;
Устройство конструкций чердачной крыши из деревянной стропильной системы;
Устройство кровли чердачной крыши из металлочерепицы.
Внутренняя отделка помещений здания школы:
Стены- перегородки – водоэмульсионные покраска, эмалевая окраска, облицовка керамической плиткой;
Потолки – водоэмульсионная покраска, эмалевая окраска, подвесные типа «Армстронг»;
Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками;
Размеры оконных проемов определены в соответствии с нормативным уровнем естественного освещения помещений.
Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях полов, стен и перегородок.
Наружная отделка здания школы:
Отделка стен фасада и цоколя - штукатурка по сетке с последующей окраской фасадными красками;
Кровля- металлочерепица;
Крыльца- гранитные плиты.
Благоустройством территории общеобразовательной школы предусмотрено:
Устройство нового асфальтобетонного покрытия проезда вокруг здания школы после проведения работ по вертикальной планировке территории для организации поверхностного стока;
Частичный ремонт существующих проездов с устройством нового асфальтобетонного покрытия по существующему основанию;
Устройство дорожек и площадок, с асфальтобетонным и плиточным покрытием, с обрамлением из бетонного бортового камня;
Устройство отмостки вокруг здания школы с обрамлением из бетонного бортового камня (по существующему контору);
Деление территории школы на зоны: учебно-опытную, физкультурно- спортивную, отдыха, хозяйственную- предусмотрено первоначальным проектом.
Существующая трассировка проездов по участку предусматривает возможность объезда вокруг здания школы с подъездом к основным и служебным входам, а также доступа транспортных средств и пожарных машин к зданию школы.
Вертикальная планировка участка решена в увязке с отметками прилегающей территории школы и предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод по спланированной поверхности, проездом и искусственным покрытия за пределы участка.

5.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 555 629,08 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 529 562,52 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 024,60 тысяч тенге, прочие работы 23 041,96 тысяч тенге ;

6.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 505 957,77 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 503 084,40 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 873,37 тысяч тенге, прочие работы 26 672,14 тысяч тенге ;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

3. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №94 пр. Гагарина, 135-а, Бостандыкского района г. Алматы »

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
Руководитель **КГУ «Управление строительства города Алматы»**
Нурсагатов Н.Т.

МП.

Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
Баймухамедов Б.С.

МП.

Авторский надзор:
ТОО «Жакан Жоба»
Умралиев А.К

МП.

Генеральный подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О.Е.

МП.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» 12 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Тойшубекова Олжаса Ерлановича.**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №94, расположенного по адресу пр. Гагарина, 135-а, Бостандыкского района г. Алматы »

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:

-ТОО «АСТИНК Лтд» №110517 от 25.05.17 г. Алматы, ул. Емцова, 22. ген. директор: Метелев А.В., - работы по монтажам теплового пункта;

-ТОО «Пож.Техно.Спас» №01/17 от 23.06.2017 г. Алматы, пр. Райымбека, 176г. директор: Хазыров Ш.А. –работа на огнезашитную обработку деревянных конструкций.

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жакан-Жоба» ГСЛ №15011128 от 12.06.2015 г., Рабочий проект КГУ Управление строительства г. Алматы, генеральный план; альбом АР; раздел 2. конструкции железобетонные; альбом 3. ОВ ; альбом 4. ВК, Сметная документация

Утвержден(а): **№34–П от 12.08.2015 г, КГУ «Управление строительства города Алматы»**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	этажность	3		3	

Школа имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единицаизмерения	Жоба бойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь (площадь существующего застройки)	метр в квадрате (далее - м^2)	2548,8	2548,8
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в квадрате (далее – м^3)	34247	34247
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	м^3	1720,9	1720,9
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынганжәнежанасасалынға нүй-жайларалаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	м^2	-	-
Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/Фактически
	Ғимарат алаңы, м^2/ площадь здания, м^2		Ғимарат алаңы, м^2/площадь здания, м^2
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	4836,9	4836,9	4836,9	4836,9

Для обеспечения сейсмической безопасности здания средней школы (Блоки: 1, 2, 3, 4) в рабочем проекте предусмотрены следующие мероприятия:

Усиление наружных и внутренних, кирпичных стен и перегородок здания школы (Блоки А,Б,В,Г);

Устройство металлических рам усиления (Рм-1-Рм-10) здания школы (Блоки А,Б,В);

Устройство металлических рам обрамлений (МО-1, МО-2);

Устройство связей и распорок в уровне перекрытий на отм. 11,300м;

Устройство усиление стен в местах перепада уровня перекрытий и стен подпорной части перекрытия.

Усиление наружных, внутренних кирпичных стен и перегородок здания средней школы (Блоки А,Б,В,Г)

Усиление наружных, и внутренних кирпичных стен и перегородок стен производится арматурными сетками, установленными с обеих сторон кладки, в слое цеметно- песчаного раствора марки 100, толщиной 50 мм.

Арматурные сетки 5Вр1-100 приняты по ГОСТ 8478-81* с ячейкой 150х150 мм. Арматурные сетки объединяются между собой Z- образными анкерами диаметром 6 мм, установленными с шагом 600 мм в шахматном порядке в просверленные сквозь кладку отверстия.

Устройство металлических рам усиления (РМ1-РМ10) здания средной школы (Блоки А, Б, В)

Устройство элементов жесткости здания в виде металлических рам предусмотрено между поперечными стенами на всю высоту здания.

Рамы приняты из прокатных швеллеров № 30 по ГОСТ 8240-97, установленных с обоих сторон кирпичных стен и стянутых между собой стяжными болтами из гладкой арматуры диаметром 16 мм по ГОСТ 5781-82*. рамы опираются на расширенную часть ленточного фундамента (в местах установки).

Расширяемая часть фундамента усиливается арматурным сетками и соединяется с существующим фундаментом стальными стержнями диаметром 16 мм по ГОСТ 2590-88. Материалы фундамента – бетон класса В15.

Устройство металлических рам обрамлений (МО-1, МО-2).

Устройство элементов жесткости в виде рам (МО-1-МО-10), предусмотрено на всю высоту здания

Обрамления приняты из прокатных швеллеров № 30, №27 по ГОСТ 8240-97, установленных с обеих сторон кирпичных стен, ригелей и стянутых между собой стяжными болтами из стали диаметром 16 мм по ГОСТ 2590-88. Рамы опираются на расширенную часть ленточного фундамента (в местах установки). Расширяемая часть фундамента усиливается арматурными сетками и соединяется с существующим фундаментом стальными стержнями диаметром 16 мм по ГОСТ 2590-88. Материал фундамента бетон класса В15.

Устройство связей и распорок в уровне перекрытий на отм. 11,300 м.

Устройство связей и распорок в уровне перекрытий выполнено из парных равнопарных металлических уголков по ГОСТ 8509-93, прикрепленных к металлическим рамам и существующему антисейсмическому поясу покрытия через металлические накладки толщиной 10 мм по ГОСТ 19903-74*.

Устройство усиление стен в местах перепада уровня перекрытий и стен подпорной части перекрытия предусмотрено – арматурными сетками, установленными с обеих сторон кладки, в слое цементно- песчаного раствора марки 150, толщиной 50 мм.

Ремонтно-восстановительные работы здания школы выполнены на основании задания на проектирование и дефектного акта, утвержденного заместителем руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы».

Капитальным ремонтном здания общеобразовательной школы было выполнено:

Установка деревянных, металлических дверных блоков индивидуального изготовления:

Установка оконных блоков из металлопластика индивидуального изготовления с энергосберегающими и безопасными стеклопакетами, металлопластиковыми подоконными досками;

Устройство полов- из линолеума коммерческого, керамогранита с шероховатой поверхностью по прослойке клея, керамическая плитка, деревянные (спортивный зал).

Устройство наружного пандуса для МГН;

Утепление чердачных перекрытий жесткими минераловатными плитами на базальтовой основе толщиной 100 мм;

Устройство конструкций чердачной крыши из деревянной стропильной системы;

Устройство кровли чердачной крыши из металлочерепицы.

Внутренняя отделка помещений здания школы:

Стены- перегородки – водоэмульсионные покраска, эмалевая окраска, облицовка керамической плиткой;

Потолки – водоэмульсионная покраска, эмалевая окраска, подвесные типа «Армстронг»;

Естественное освещение и проветривание помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками;

Размеры оконных проемов определены в соответствии с нормативным уровнем естественного освещения помещений.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях полов, стен и перегородок.

Наружная отделка здания школы:

Отделка стен фасада и цоколя - штукатурка по сетке с последующей окраской фасадными красками;

Кровля- металлочерепица;

Крыльца- гранитные плиты.

Благоустройством территории общеобразовательной школы предусмотрено:

Устройство нового асфальтобетонного покрытия проезда вокруг здания школы после проведения работ по вертикальной планировке территории для организации поверхностного стока;

Частичный ремонт существующих проездов с устройством нового асфальтобетонного покрытия по существующему основанию;

Устройство дорожек и площадок, с асфальтобетонным и плиточным покрытием, с обрамлением из бетонного бортового камня;

Устройство отмостки вокруг здания школы с обрамлением из бетонного бортового камня (по существующему контору);

Деление территории школы на зоны: учебно-опытную, физкультурно-спортивную, отдыха, хозяйственную- предусмотрено первоначальным проектом.

Существующая трассировка проездов по участку предусматривает возможность объезда вокруг здания школы с подъездом к основным и служебным входам, а также доступа транспортных средств и пожарных машин к зданию школы.

Вертикальная планировка участка решена в увязке с отметками прилегающей территории школы и предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод по спланированной поверхности, проездом и искусственным покрытия за пределы участка.

Озеленение территории – существующее.

Здание школы обеспечено беспрепятственным доступом инвалидов других маломобильных групп населения.

Точка подключения – существующий ввод тепловой сети в реконструируемый тепловой пункт.

В помещений теплового пункта запроектирован автоматизированный пункт управления контроля и учета тепловой энергии, с заменой элеваторного узла, на узел управления с автоматическим регулированием теполоупотребления систем отопления.

Системы отопления - по зависимой схеме, через смесительные насосы, с теплосносителем 95-70^0 С;

Система теплоснабжения вентиляционных установок – по зависимой схеме через смесительный насос, с теплонаплонителем 95-70 ^{0}С

В помещениях школы приточно- вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением .

Класс энергетической эффективности – «Высокий».

В здании школы имеются следующие системы:

Хозяйственно – питьевой водопровод:

Горячее водоснабжение:

Канализация:

Система хозяйственного – питьевого водопровода для подачи воды к санитарным, бытовым приборам и технологическому оборудованию столовой.

Горячее водоснабжение централизованное, обеспечивает обеспечивает хозяйственно –питьевые нужды школы и технологические нужды школы.

В соответствии с условиями удаления

Сточных вод предусмотрены раздельные системы канализации:

бытовая;

производственная (столовая):

производственная напорная (условно чистых вод).

Система бытовой канализации для отвода сточных вод от санитарных узлов.

Производственная канализация для отвода сточных вод от столовой.

Производственная напорная канализация для отвода условно чистых вод из прямков насосной станций и тепловых пунктов.

Производственные стоки от столовой перед сбросом в наружную сеть канализации проходит очистку в жироуловителе.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: июнь 2017 г.

Месяц, год

Окончание работ: ноябрь 2017 г.

Месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: 6

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 10

Фактически, месяц: 7

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

И.о. Генерального директора
ТОО «Алматинские тепловые сети» Амангалиеву Е.З.

Управляющий директор
по распределительным сетям г. Алматы АО «АЖК» Алмешов А.А.

Заместитель
генерального директора
ГКП «Холдинг Алматы Су» Жамбулов Б.Н.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №94, расположенного по адресу пр. Гагарина, 135-а, Бостандыкского района г. Алматы »**

готовым к приемке в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Г.С.Г. Высотник» Директор. Тойшубеков Олжас Ерланович.

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«22» 12 2017г.

Технический надзор **ТОО «Мегалиты Алматы» г. Алматы, ул. Сатпаева, 90Б, в лице Баймухамедов Б.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Рыскелди А.К. №KZ69VJE00020489 от 17.10.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№34 ТН от 14.06.2017г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №94, расположенного по адресу пр. Гагарина, 135-а, Бостандыкского района г. Алматы»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства города Алматы»,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в) лице **директор Тойшубеков О.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- субподрядными организациями:

-ТОО «АСТИНК Лтд» №110517 от 25.05.17 г. Алматы, ул. Емцова, 22. ген. директор: Метелев А.В., - работы по монтажам теплового пункта;

-ТОО «Пож.Техно.Спас» №01/17 от 23.06.2017 г. Алматы, пр. Райымбека, 176г. директор: Хазыров Ш.А. –работа на огнезашитную обработку деревянных конструкций.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 10 месяц;
фактически 7 месяц;

3.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **555 629,08** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **529 562,54** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3 024,6** тысяч тенге, прочие работы **23 041,95** тысяч тенге ;

4.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **528 999,73** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **503 084,41** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 873,37** тысяч тенге, прочие работы **23 041,95** тысяч тенге ;
5.Субподрядные организации:

-ТОО «АСТИНК Лтд» №110517 от 25.05.17 г. Алматы, ул. Емцова, 22. ген. директор: Метелев А.В., - работы по монтажам теплового пункта;

-ТОО «Пож.Техно.Спас» №01/17 от 23.06.2017 г. Алматы, пр. Райымбека, 176г. директор: Хазыров Ш.А. –работа на огнезашитную обработку деревянных конструкций.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Рабочий проект **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жакан-Жоба» ГСЛ №15011128 от 12.06.2015 г., Рабочий проект КГУ Управление строительства г. Алматы, генеральный план; альбом АР; раздел 2. конструкции железобетонные; альбом 3. ОВ ; альбом 4. ВК, Сметная документация**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **№34–П от 31.05.2017 г, КГУ «Управление строительства г. Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Мегалиты Алматы» г. Алматы, ул. Сатпаева, 90Б, в лице Баймухамедов Б.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Рыскелди А.К. №KZ69VJE00020489 от 17.10.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующего на основании №34 ТН от 14.06.2017г.

№ договора и дата

Уведомление KZ16REA00060915 от 19.06.2017г.

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«22» 12 2017г.

Авторский надзор **ТОО «Жакан Жоба» г. Тараз, ул. Сулейменова, 92А, директор Умралиев А.К**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

лице **Умралиев К.Ж. номер аттестата № KZ86VJE00029010**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

йствующего на основании **номер приказа №17-09 от 30.05.2017г.**

№ договора и дата

объекту: **«Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №94, расположенного по адресу пр. Гагарина, 135-а, Бостандыкского района г. Алматы**

наименование и местонахождение объекта

казчиком которого является **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

тверждает, что:

Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ №000212 от 1.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тойшубекова Олжаса Ерлановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями:

-ТОО «АСТИНК Лтд» №110517 от 25.05.17 г. Алматы, ул. Емцова, 22. ген. директор: Метелев А.В., - работы по монтажам теплового пункта;

-ТОО «Пож.Техно.Спас» №01/17 от 23.06.2017 г. Алматы, пр. Райымбека, 176г. директор: Хазыров Ш.А. –работа на огнезашитную обработку деревянных конструкций.

наименование организации, № лицензии и дата получения

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяц:

в норме или по проекту организации строительства 10 месяц;

фактически 7 месяц;

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

ения соответствуют требованиям проекта;

Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, приняты;

Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Жакан Жоба» ГСЛ №00114 от 02.04.2007 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление строительства г. Алматы» №34-П от 12.08.2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Жакан Жоба», директор Умралиев А.К .**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору **Умралиев К.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.