ЗАКАЗЧИК ТОО «СапаТұрмысАманат»

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жаңатас Құрылыс Сервис"

Договор № 1 от 15 мая 2013 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА- Строительство водоснабжения участка Жамбыла Меркенского района Жамбылской области. Корректировка

ФОРМА №2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство водоснабжения участка Жамбыла Меркенского района Жамбылской области. Корректировка

Акт о приемке выполненных работ за июль 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	8383,71	22,38	21,57	187624	180833	59725	0,01	47
				0,81	6,53	6791	54782	97	0,02	205
2	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	259,29	167,4	-	43405	-	49048	1,18	306
				167,4	-	43405	-	113	-	-
3	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	6050,1	5,55	5,55	33608	33608	10584	-	-
				-	1,8	-	10911	97	0,01	42
4	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в м3	259,29	122,18	-	31680	-	35798	0,89	229

2	3	4
	грунтах 1 группы	
	м3	
5 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6050,1
	м3	
6 Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	835,2
	м3	
	ТРУБЫ ПХВ	
7 Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,653
	км	
8 С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1590,75
	м	
9 С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	78,78
	м	
10 Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,234
	км	
11 С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	236,34
	м	
12 Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,124
	км	
13 С130804-947 Изм. и доп.вып.14	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО	125,24

5	6	7	8	9	10	11
122,18	-	31680	-	113	-	-
21,55	4,52	130356	27323	99942	0,11	653
17,03	-	103033	-	97	-	-
1070,7	152,52	894249	127385	228911	1,02	852
153,68	57,15	128354	47732	130	0,28	233
96708,9	47796,27	159860	79007	130970	286	473
48375	12572,33	79964	20782	130	49,07	81
1521	-	2419531	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1229	-	96821	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
78245	36133,62	18309	8455	15655	247	58
41850	9612,9	9793	2249	130	37,3	9
982	-	232086	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
70811,26	30144,88	8781	3738	7820	236	29
40500	8009,55	5022	993	130	31,06	4
615	-	77023	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 4427-2004 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 м								
14	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,428	58881,69	25695,31	25201	10998	22194	194	83
			33075	6813,45	14156	2916	130	26,38	11
	км								
15	С130804-946-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 м	432,28	468	-	202307	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-11-2 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,345	51202,26	20326,01	17665	7012	16226	179	62
			30825	5353,43	10635	1847	130	20,64	7
	км								
17	С130804-943-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (ВВОД В Ж/Д ОТ №1 ДО №15) Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 м	348,45	163	-	56797	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ								
18	Е0122-8-6 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,05	154891,68	66009,8	7745	3300	6184	376	19
			70200	24936,75	3510	1247	130	121,79	6
	км								
19	С130806-100-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 м	46,184	1751	-	80868	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20	С130806-95 -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 5,0 мм Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 м	4,016	1329	-	5337	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-14-6 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. Изм. и доп. вып. 14	0,05	551518,23	80990,95	27576	4050	5133	278	14
			48375	30595,5	2419	1530	130	149,43	7

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	200 мм								
22 Е0122-8-5	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,008	115636,32 66375	31953,19 12071,25	925 531	256 97	816 130	360 58,95	3 -
23 С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	8,032	1055 -	- -	8474 -	- -	- -	- -	- -
24 Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,008	420081,51 44550	68116,36 25731	3361 356	545 206	731 130	256 125,67	2 1
25 Е0122-8-3	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,004	70153,47 48825	10674,97 4032	281 195	43 16	275 130	270 19,69	1 -
26 С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,016	629 -	- -	2526 -	- -	- -	- -	- -
27 С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,04	629 -	- -	6315 -	- -	- -	- -	- -
28 Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,014	277986,61 35550	30429,76 11495,25	3892 498	426 161	856 130	205 56,14	3 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7763510	682587			3826
	Тенге	608046	232867			1009
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3671793	-	-		-
Материалы -	Тенге	449038	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	840913	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49312	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1882810	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	994225	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		497
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	149134	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	279961	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4945979	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5332
Сметная заработная плата -	Тенге	-	990046	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4091718	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4091718	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	245503	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4337221	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	9283199	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5332
Сметная заработная плата -	Тенге	-	990046	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	15917080	1297317			7671
	Тенге	1216761	415989			1768
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7246935	-	-		-
Материалы -	Тенге	1143889	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1628700	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	82066	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3511305	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1947904	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		974
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	292186	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	551690	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9746530	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10390
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1920885	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8670144	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2700	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4050	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8663042	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5184	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	778	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520520	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9195848	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4828	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18942378	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10416
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1925713	-		-

Заказчик ТОО «СапаТұрмысАманат»

Подрядчик ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»