Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК
от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы на 120 учащихся в с.Гранитогорск Меркенского района Жамбылской области**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г

Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
Номер	Дата	наименование	Код	наименование	код
I01140018811/200053/00	11.05.2020 г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 120 учащихся в с.Гранитогорск	416 915 985	75 575 496							9 069 060	84 644 556
Гарантийное удержание - 5%		3 778 775							453 453	4 232 228
Удержание аванса		4 832 436							579 892	5 412 328
Итого к оплате:		66 964 286							8 035 714	75 000 000

ЗАКАЗЧИК: _____ **Асанжанов К.Т.**

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района, Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 120 учащихся в с.Гранитогорск Меркенского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 ШКОЛА.**
(наименование)

Договор **№101140018811/200053/00 от 11.05.2020 г**

Акт приемки выполненных работ №6
(по ресурсному методу)
октябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 42. Полы									
1	54	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	217,8	2643,71	20,06	575799	4370	491808	76799	704807
						365,57	9,55	79622	2080		52208	
2	55	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	195	302,35	0,78	58958	151	37296	20286	85583
						110,31	0,36	21510	70		6339	
3	59	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,75	2978,79	69,84	61810	1449	37332	22250	90784
						1109,82	30,89	23029	641		6725	
4	60	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30,13	1700,62	12,45	51240	375	43332	7196	63111
						250,01	4,07	7533	123		4675	
5	64	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,53	3657,09	69,84	31195	596	21132	9146	43569
						1109,82	30,89	9467	263		3227	
6	65	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,29	543,6	1,55	12661	36	6106	6143	20308
						279,9	0,72	6519	17		1504	
7	69	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		52,9	383,1	2,07	20266	110	16077	3882	26080

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м плинтусов		77,11	0,96	4079	51		1932	
8	70	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,29	1065,27	3,25	5635	17	2883	2194	8456
						516,97	1,53	2735	8		626	
9	73	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,49	3657,09	69,84	56648	1082	38375	16609	79118
						1109,82	30,89	17191	478		5861	
10	74	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,18	543,6	1,55	12057	34	5815	5851	19340
						279,9	0,72	6208	16		1433	
11	78	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	12,12	876,54	91,78	10624	1112	5678	3974	15765
						316,24	32,57	3833	395		1168	
12	79	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	12,12	174,19	7,99	-2111	-97	-1794	-251	-2551
						18,22	3,83	-221	-46		-189	
13	80	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,99	3152,19	69,84	85078	1885	53239	28940	123140
						1109,82	30,89	29954	834		9121	
14	81	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	30,2	1700,62	12,45	51359	376	43433	7213	63257
						250,01	4,07	7550	123		4686	
15	86	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	193,04	2978,79	69,84	575026	13482	347304	206990	844577
						1109,82	30,89	214240	5963		62561	
16	87	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	110,18	1700,62	12,45	187375	1372	158457	26315	230785
						250,01	4,07	27546	449		17095	
17	95	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	87,42	3657,09	69,84	319703	6106	216577	93738	446516
						1109,82	30,89	97020	2700		33075	
18	96	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	117,67	543,6	1,55	63966	183	30848	31039	102605
						279,9	0,72	32935	85		7600	
19	101	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	118,64	2643,71	20,06	313649	2380	267897	41834	383922
						365,57	9,55	43372	1133		28439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	102	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	107,41	383,1	2,07	41149	222	32644	7883	52955
						77,11	0,96	8283	103		3923	
21	103	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,741	1065,27	3,25	11442	35	5854	4455	17169
						516,97	1,53	5553	16		1272	
22	106	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	442,31	2643,71	20,06	1169338	8874	998767	155965	1431327
						365,57	9,55	161697	4223		106024	
23	107	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	350,65	383,1	2,07	134335	726	106570	25734	172875
						77,11	0,96	27039	338		12806	
24	108	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	35,065	1065,27	3,25	37354	114	19112	14545	56050
						516,97	1,53	18128	54		4152	
25	114	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,33	3657,09	69,84	103605	1979	70186	30377	144701
						1109,82	30,89	31441	875		10719	
26	115	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,41	543,6	1,55	18162	52	8759	8813	29133
						279,9	0,72	9351	24		2158	
27	118	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	179,47	2978,79	69,84	534603	12534	322890	192440	785207
						1109,82	30,89	199179	5544		58163	
28	119	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	137,4	1700,62	12,45	233666	1710	197604	32816	287801
						250,01	4,07	34351	560		21319	
29	120	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,8	2978,79	69,84	109619	2570	66208	39459	161005
						1109,82	30,89	40841	1137		11926	
30	121	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	40,9	1700,62	12,45	69556	509	58821	9768	85670
						250,01	4,07	10225	167		6346	
31	124	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,03	3657,09	69,84	73252	1399	49623	21478	102307
						1109,82	30,89	22230	619		7578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	125	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,83	543,6	1,55	12954	37	6247	6286	20779
						279,9	0,72	6670	17		1539	
			Итого по разделу: 42. Полы									6696151
			Раздел: 43. Внутренняя отделка									
33	127	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1664,69	347,32	2,24	578173	3726	25289	440803	1100494
						329,89	1,11	549158	1846		81518	
34	128	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1664,69	773,54	4,58	1287703	7625	469863	650011	2092731
						486,71	1,38	810215	2299		155017	
35	129	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1589,42	322,75	2,53	512992	4026	242901	214359	785539
						167,4	1,18	266066	1883		58188	
36	130	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,71	93,27	0,72	719	6	57	527	1346
						85,1	0,34	656	3		100	
37	131	Е11-150403-0109 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	67,56	452,29	1,5	30557	101	15742	11808	45754
						217,78	0,7	14713	47		3389	
38	132	Е11-100104-0203	Потолки. Подшивка OSB	м2 потолков	203,63	722,27	14,06	147076	2864	3751	127607	296657
						689,79	6,5	140462	1324		21975	
39	133	С121-070509-0409	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, П, Е2, толщина 12 мм	м2	203,63	937		190801		190801		206065
											15264	
40	136	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3776,607	1048,89	7,14	3961239	26978	1594229	1878575	6306999
						619,61	2,17	2340033	8186		467185	
41	138	Е11-150107-0103	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	412,065	6292,58	18,68	2592952	7696	1619310	775647	3638087
						2344,16	8,77	965946	3612		269488	
			Итого по разделу: 43. Внутренняя отделка									14473673

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 44. Наружная отделка									
42	144	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1122,4	1048,89	7,14	1177272	8018	473802	558309	1874428
						619,61	2,17	695453	2433		138846	
			Итого по разделу: 44. Наружная отделка									1874427
			Раздел: 45. Лестница металлическая Лм-1#									
			Раздел: 46. Разные работы									
43	243	Е11-100111-0101	Устройство экранов	м2	30,45	928	155,41	28258	4732	6062	17000	48879
						573,5	46,84	17463	1426		3621	
44	244	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,3045	127090		38699		38699		41795
											3096	
45	245	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление экранов в санузлах	т конструкций	0,259466	217186,87	61503,04	56353	15958	1065	27572	90638
						151580	2425,2	39330	629		6714	
46	246	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,034093	1426615		48638		48638		52529
											3891	
47	247	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	142,545	367		52314		52314		56499
											4185	
48	248	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	744	132,51	0,78	98587	578	0	67812	179711
						131,73	0,36	98009	269		13312	
49	249	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0250579	499528		12517		12517		13518
											1001	
50	250	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	15	1567		23505		23505		25385
											1880	
51	251	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30	490		14700		14700		15876
											1176	
52	252	Е11-100111-0101	Устройство гардероба	м2	48,34	928	155,41	44860	7513	9624	26988	77596
						573,5	46,84	27723	2264		5748	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	253	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,4834	127090		61435		61435		66350
54	254	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж каркаса для ограждения спортзала сеткой	т	0,149864	82508,83 / 59155,5	20916,9 / 5235,19	12365 / 8865	3135 / 785	365	4915 / 1522	20545
55	255	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,149864	593829		88994		88994		96113
56	256	С121-080102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	93,7	444		41603		41603		44931
57	257	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,625096	53524,93 / 46972,8	2529,62 / 435,16	33458 / 29363	1581 / 272	2514	3328 / 4312	58219
58	258	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,625096	593829		371200		371200		400896
59	267	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Устройство продухов	км трубопровода	0,073	624139,22 / 448546	125302,52 / 34599,52	45562 / 32744	9147 / 2526	3671	29696 / 6438	86917
60	268	С123-011201-0105	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	73	2488		181624		181624		196154
			Итого по разделу: 46. Разные работы								14530	1572551
		ИТОГО:					16774129	16774129	169466	9359355	6019208	24616802
			Смета 7-1. Мафы									
1	1	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	10	41384 / 5166	190 / 46	413840 / 51660	1900 / 460	360280	47429 / 36902	498171
2	2	У86-010303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	10	10181 / 0	0 / 0	101810 / 0	0 / 0	101810	0 / 8145	109955
3	3	У86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	179374 / 3384	300 / 73	179374 / 3384	300 / 73	175690	3146 / 14602	197121
4	4	С121-060106-0301	Металический мусоросборник		2	75362		150724		150724		162782

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	У86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	1	108051	1761	108051	1761	101101	12058	122280
						5189	494	5189	494		5172	
6	6	У86-010215-0101	Вышка судейская	комплект	1	77657	338	77657	338	73197	9058	87993
						4122	74	4122	74		3818	
7	7	У86-010210-0104	Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	60419	2581	60419	2581	51268	6518	70703
						6570	744	6570	744		5047	
8	8	У86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	168726	2467	337452	4934	316148	5237	377656
						8185	677	16370	1354		12230	
9	9	У86-010106-0305	Беседка со скамейками	шт.	2	186259	0	372518	0	372518	27975	402319
						0	0	0	0		0	
10	10	У86-010204-0202	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект	1	228139	4764	228139	4764	202229	29801	268426
						21146	1276	21146	1276		20404	
11	11	У86-010201-0107	Гимнастический комплекс для детей старших классов	комплект	1	271972	5862	271972	5862	251681	19883	309519
						14429	1637	14429	1637		14620	
12	12	У86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	76795	139	76795	139	75460	22927	83854
						1196	32	1196	32		847	
13	13	У86-010213-0103	Брусья-лабиринт	шт.	1	159472	7856	159472	7856	136293	6211	185277
						15323	2186	15323	2186		12081	
14	14	У86-010203-0105	Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	1	155272	516	155272	516	141674	13724	180662
						13082	113	13082	113		12007	
15	15	У86-010202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	109991	308	109991	308	105028	13382	123431
						4655	67	4655	67		4297	
16	16	У86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	1	92287	208	92287	208	85489	9143	106198
						6590	52	6590	52		6044	
17	17	У86-010203-0107	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	330092	3586	330092	3586	315851	7866	367959
						10655	1005	10655	1005		10611	
18	18	У86-010201-0108	Гимнастический комплекс силовой	комплект	1	246491	4911	246491	4911	223699	27256	285127
						17881	1367	17881	1367		17516	
19	19	У86-010201-0103	Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)	комплект	1	239862	3560	239862	3560	221855	21121	274221
						14447	989	14447	989		14047	
											20313	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					3712218	43524	3461995	189316	4213654
			Смета. Школа. Вентиляция . Смета 2-1-5									
1	1	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1	7248,41 / 6350,4	160,65 / 30,7	7248 / 6350	161 / 31	737	6253 / 1080	14582
2	2	С123-050402-0305	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, QMAX 1380 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	111553		111553		111553		120477
3	3	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1601,7 / 1209,83	42,2 / 12,64	3203 / 2420	84 / 25	699	2396 / 448	6047
4	4	С123-050302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013		24026		24026		25948
5	5	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7	4905,77 / 1693	50,86 / 19,25	27963 / 9650	290 / 110	18023	9565 / 3002	40530
6	6	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	4752,32 / 1550,08	40,41 / 15,12	20910 / 6820	178 / 67	13912	6749 / 2213	29872
7	7	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	4950,76 / 1341,21	40,41 / 15,12	61884 / 16765	505 / 189	44614	16615 / 6280	84779
8	8	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12	20346,45 / 16960,8	1326,68 / 614,04	2442 / 2035	159 / 74	247	1603 / 324	4368
9	9	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,1224	20514		2511		2511	201	2712

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е11-200301-0206	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150х150 мм	шт	9	2931,73	53,79	26386	484	14910	10883	40250
						1221,24	12,64	10991	114		2981	
11	11	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	537		42960		42960		46397
											3437	
12	12	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1	7248,41	160,65	7248	161	737	6253	14582
						6350,4	30,7	6350	31		1080	
13	13	С123-050401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	13782		13782		13782		14885
											1103	
14	14	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	4905,77	50,86	4415	46	2846	1510	6399
						1693	19,25	1524	17		474	
15	15	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,556184	5124,31	51,4	7974	80	5260	2612	11433
						1693	19,5	2635	30		847	
16	16	Е11-200301-0206	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150х150 мм	шт	2	2931,73	53,79	5863	108	3313	2418	8944
						1221,24	12,64	2442	25		663	
17	17	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	537		42960		42960		46397
											3437	
18	18	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2	7248,41	160,65	14497	321	1475	12507	29164
						6350,4	30,7	12701	61		2160	
19	19	С123-050401-0103	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21979		21979		21979		23737
											1758	
20	20	С123-050401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	13782		13782		13782		14885
											1103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	4905,77	50,86	7359	76	4743	2517	10666
						1693	19,25	2539	29		790	
22	22	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4752,32	40,41	9505	81	6324	3068	13578
						1550,08	15,12	3100	30		1006	
23	23	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,072312	5124,31	51,4	41365	415	27284	13547	59305
						1693	19,5	13666	157		4393	
24	24	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,243978	20346,45	1326,68	4964	324	502	3259	8881
						16960,8	614,04	4138	150		658	
25	25	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,243978	20514		5005		5005		5405
											400	
26	26	Е11-200301-0206	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150х150 мм	шт	5	2931,73	53,79	14659	269	8283	6046	22361
						1221,24	12,64	6106	63		1656	
27	27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370		5800
											430	
28	28	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2	7248,41	160,65	14497	321	1475	12507	29164
						6350,4	30,7	12701	61		2160	
29	29	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, QMAX 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	152184		304368		304368		328717
											24349	
30	30	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	4950,76	40,41	133670	1091	96367	35888	183123
						1341,21	15,12	36213	408		13565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	20346,45	1326,68	6104	398	618	4007	10920
						16960,8	614,04	5088	184		809	
32	32	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,306	20514		6277		6277		6779
											502	
33	33	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,2	2903,09	32,6	20902	235	11336	7550	30729
						1296,05	14,79	9332	106		2276	
34	34	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537		13425		13425		14499
											1074	
35	35	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	7248,41	160,65	14497	321	1475	12507	29164
						6350,4	30,7	12701	61		2160	
36	36	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, QMAX 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	152184		304368		304368		328717
											24349	
37	37	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4905,77	50,86	58869	610	37943	20136	85326
						1693	19,25	20316	231		6320	
38	38	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,55	4752,32	40,41	21623	184	14386	6979	30890
						1550,08	15,12	7053	69		2288	
39	39	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,8	4950,76	40,41	68320	558	49254	18343	93596
						1341,21	15,12	18509	209		6933	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,36	20346,45	1326,68	7325	478	741	4808	13104
						16960,8	614,04	6106	221		971	
41	41	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,3672	20514		7533		7533		8135
											603	
42	42	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	19	1565,87	30,86	29751	586	5961	22975	56945
						1221,24	12,64	23204	240		4218	
43	43	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	537		10740		10740		11599
											859	
44	44	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	7248,41	160,65	14497	321	1475	12507	29164
						6350,4	30,7	12701	61		2160	
45	45	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, QMAX 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	152184		304368		304368		328717
											24349	
46	46	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4905,77	50,86	15698	163	10118	5370	22754
						1693	19,25	5418	62		1685	
47	47	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,14	20346,45	1326,68	2849	186	288	1870	5096
						16960,8	614,04	2375	86		377	
48	48	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		0,1428	20514		2929		2929		3164

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							234	
49	49	Е11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7482,65	108,85	7483	109	5436	1924	10159
						1938,21	25,28	1938	25		753	
50	50	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1	7248,41	160,65	7248	161	737	6253	14582
						6350,4	30,7	6350	31		1080	
51	51	С123-050401-0102	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	14308		14308		14308		15453
52	52	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4905,77	50,86	17661	183	11383	1145	25598
						1693	19,25	6095	69		6041	
53	53	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4752,32	40,41	7604	65	5059	1896	10863
						1550,08	15,12	2480	24		2454	
54	54	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7475	5124,31	51,4	14079	141	9286	805	20185
						1693	19,5	4652	54		4611	
55	55	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,137375	20346,45	1326,68	2795	182	283	1495	5000
						16960,8	614,04	2330	84		1835	
56	56	С121-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,137375	20514		2818		2818	370	3044
											225	
57	57	Е11-200301-0206	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150х150 мм	шт	6	2931,73	53,79	17590	323	9940	7255	26833
						1221,24	12,64	7327	76		1988	
58	58	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		15	537		8055		8055		8699

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	59	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	кг	34,8	4905,77	50,86	170721	1770	110034	644	247444
			м2 поверхности воздуховодов			1693	19,25	58916	670		58395	
60	60	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,75	4752,32	40,41	108115	919	71932	18329	154452
						1550,08	15,12	35264	344		34896	
61	61	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,55	2903,09	32,6	167073	1876	90609	11441	245618
						1296,05	14,79	74588	851		60351	
62	62	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	30	1565,87	30,86	46976	926	9413	18194	89912
						1221,24	12,64	36637	379		36276	
63	63	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	13	1660,05	30,86	21581	401	5303	6660	40284
						1221,24	12,64	15876	164		15720	
64	64	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537		13425		13425	2984	14499
65	65	Е11-202301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры. Установка	шт	2	2552,8	54,35	5106	109	5	1074	10851
						2495,75	25,28	4991	51		4941	
66	66	Перечень оборудования и материалов п.73	Кондиционер ВЕКО-180	шт	2	125357,14		250714		250714	804	270771
67	67	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	55216,77	3019,56	55217	3020	4745	20057	110720
						47452,34	814,51	47452	815		47302	
68	68	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1048103		1048103			8201	1048103
										1048103		
69	69	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,5	4950,76	40,41	22278	182	16061	5981	30521
						1341,21	15,12	6035	68		2261	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	70	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5184,64	42,73	4666	38	3233	1378	6528
						1550,08	12,7	1395	11		484	
71	71	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	1660,05	30,86	16600	309	4079	12092	30988
						1221,24	12,64	12212	126		2295	
			ИТОГО:					3944639	19905	2270140	580953	4803793
			Смета. Покрытия. 7-2									
1	1	Е11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	223,055	1141,06	1011,16	254519	225545	323	81029	362392
						128,45	207,91	28651	46376		26844	
2	2	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	223,055	2233		498082		498082		537928
											39847	
3	3	Е11-270403-0504 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2230,55	507,31	137,13	1131580	305867	781353	143718	1377322
						19,89	39,77	44360	88712		102024	
4	4	Е11-270403-0505 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4	м2	22305,5	42,03	12,21	937457	272310	650910	100358	1120840
						0,64	3,53	14236	78688		83025	
5	9	Е11-270401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 40мм	м3	36,2	1141,06	1011,16	41306	36604	52	13150	58813
						128,45	207,91	4650	7526		4357	
6	10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	36,2	2233		80835		80835		87301
											6467	
7	11	Е11-270701-0301	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	905	466,57	36,1	422244	32672	6169	427558	917786
						423,65	13,79	383403	12484		67984	
8	12	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	905	1667		1508635		1508635		1629326
											120691	
9	13	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	310	1615,13	30,08	500690	9326	277148	235027	794575
						691,02	10,97	214216	3402		58857	
10	14	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые М-300	м3	4,96	34298		170118		170118		183728
											13609	
11	46	Е11-070519-0101	Ограждения металлические . Установка		44	2329,7	81,27	102507	3576	3154	114737	234624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м ограждения			2176,74	33,15	95777	1459		17380	
12	47	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	78	367		28626		28626		30916
											2290	
13	48	С123-010201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44	688		30272		30272		32694
											2422	
14	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,20948	92,39	2,31	574	14	309	174	807
						40,33	0,24	250	1		60	
15	50	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,20948	122,08	2,98	758	18	630	77	902
						17,71	0,36	110	2		67	
			ИТОГО:					5708203	885931	4036616	1115828	7369954
			Смета 2-1-7. Технологическое оборудование									
1	1	Перечень оборудования и материалов п.1	Доска классная трехэлементная 3000x120x1000 мм	шт.	11	41964,29		461607				461607
										461607		
2	2	Перечень оборудования и материалов п.2	Доска классная настенная 1700x1000 мм	шт.	4	21428,57		85714				85714
										85714		
3	3	Перечень оборудования и материалов п.3	Универсальное интерактивное оборудование, в комплекте: 1,6кВт Доска интерактивная ACTivBOArd 178" Мультимедиапроектор SAnУО PLC-XW55 Телесканер (документ-камера) Компьютер InTEl COrE i5 Монитор LCD 21.5" HP PAviliOn 22Xi Коммутатор на 24 порта, 440 x 175 x 44 мм ZYXEL ES-2024A Устройство бесперебойного питания-1200VA Сетевой фильтр с контуром заземления Акустическая система - 40вт MiCrOlAB	шт.	5	486607,14		2433036				2433036
										2433036		
4	4	Перечень оборудования и материалов п.4	Шкаф пристенный секционный для кабинета, 1100X450X2100	шт.	29	24107,14		699107				699107
										699107		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Перечень оборудования и материалов п.5	Комплект ученический 2-местный (стол идва стула) на квадратной трубе, 1200х500х640 мм стул 430х400х380 мм	шт.	30	19553,57		586607				586607
										586607		
6	6	Перечень оборудования и материалов п.6	Комплект ученический 2-местный (стол идва стула) на квадратной трубе, 1200х500х700 мм стул 430х400х420 мм	шт.	27	20535,71		554464				554464
										554464		
7	7	Перечень оборудования и материалов п.7	Комплект ученический одноместный (стол идва стула) на квадратной трубе, 700х500х640(700) мм стул 430х400х380(420) мм	шт.	6	13392,86		80357				80357
										80357		
8	8	Перечень оборудования и материалов п.8	Стол лабораторный для кабинета химии с сантехникой и с коробом для подводки 1200х600х760 мм	шт.	5	26339,29		131696				131696
										131696		
9	9	Перечень оборудования и материалов п.9	Стол лабораторный для кабинета физики 1200х600х760 мм	шт.	5	26339,29		131696				131696
										131696		
10	10	Перечень оборудования и материалов п.10	Стол учителя 1200х600х720 мм	шт.	16	15625		250000				250000
										250000		
11	11	Перечень оборудования и материалов п.11	Стул учителя 420х425х820 мм	шт.	16	4821,43		77143				77143
										77143		
12	12	Перечень оборудования и материалов п.12	Стол демонстрационный физический 2400х700х900 мм	шт.	1	75892,86		75893				75893
										75893		
13	13	Перечень оборудования и материалов п.13	Стол демонстрационный химический с сантехникой 2400х700х900 мм	шт.	1	75892,86		75893				75893
										75893		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Перечень оборудования и материалов п.14	Стул ученический №6 430х400х460 мм	шт.	36	4910,71		176786		176786		176786
15	15	Перечень оборудования и материалов п.15	Стол читательский двухместный 1500х600х730 мм	шт.	3	20089,29		60268		60268		60268
16	16	Перечень оборудования и материалов п.16	Стол лабораторный с раковиной и сушилькой посуды 800х750х1724 мм	шт.	16	19196,43		307143		307143		307143
17	17	Перечень оборудования и материалов п.17	Комплект электрооборудования для кабинета химии	шт.	1	183035,71		183036		183036		183036
18	18	Перечень оборудования и материалов п.18	Шкаф вытяжной лабораторный демонстрационный	шт.	1	93750		93750		93750		93750
19	19	Перечень оборудования и материалов п.19	Шкаф вытяжной лабораторный с сантехникой	шт.	1	75892,86		75893		75893		75893
20	20	Перечень оборудования и материалов п.20	Комплект электроснабжения для кабинета физики	шт.	1	183035,71		183036		183036		183036
21	21	Перечень оборудования и материалов п.21	Шкаф для химических реактивов 1100х510х1800 мм	шт.	1	93750		93750		93750		93750
22	22	Перечень оборудования и материалов п.22	Шкаф для лабораторной посуды 1100х510х1800 мм	шт.	1	26339,29		26339		26339		26339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	Перечень оборудования и материалов п.23	стол препараторский 1400х600х1300 мм	шт.	1	51785,71		51786				51786
										51786		
24	24	Перечень оборудования и материалов п.24	Стол аппаратов и приборов со встроенным блоком розеток, 1200х700х780 мм	шт.	3	19196,43		57589				57589
										57589		
25	25	Перечень оборудования и материалов п.25	Шкаф для приборов 1500х500х2500 мм	шт.	2	32589,29		65179				65179
										65179		
26	26	Перечень оборудования и материалов п.26	Стол компьютерный одноместный	шт.	13	17410,71		226339				226339
										226339		
27	27	Перечень оборудования и материалов п.27	Ноутбук учащегося 15"AsEr AsPirE NX/GTZER	шт.	10	120973,21		1209732				1209732
										1209732		
28	28	Перечень оборудования и материалов п.28	Компьютер мультимедийный в комплекте (монитор .системный блок,клавиатура, колонки, мышь), DDR/HDD, Э, 1 ф, 220в, 0,45квт"PEnTiuM InTEl COrE i7"	шт.	17	223214,29		3794643				3794643
										3794643		
29	29	Перечень оборудования и материалов п.29	Шкаф пристенный для лаборантской ,мм 3750Х600Х2700	шт.	1	75892,86		75893				75893
										75893		
30	30	Перечень оборудования и материалов п.30	Стол с подвесной тумбой, 1300 х 600 х 750 мм	шт.	4	20089,29		80357				80357
										80357		
31	31	Перечень оборудования и материалов п.31	Концентратор сетевой, количество базовых портов RJ45-16, Блок питания в комплекте, 10 вт, 120/220-2U0В, UU0 х 330 х U3 ммEXPrEss 330T, STACKABlE HuB	шт.	1	10178,57		10179				10179
										10179		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	Перечень оборудования и материалов п.32	Стул поворотный ,мягкое сиденье "изо"\жте" , 530Х530Х720мм	шт.	20	12410,71		248214		248214		248214
33	33	Перечень оборудования и материалов п.33	Жалюзи вертикальные, 1800Х1800 мм в кабинет информатики	шт.	5	1875		9375		9375		9375
34	34	Перечень оборудования и материалов п.34	ADSL модем WiFi, 3, 1ф, 220В, 0,01 квт D-LinK DSL-2500U	шт.	1	9732,14		9732		9732		9732
35	35	Перечень оборудования и материалов п.35	Огнетушитель углекислотный	шт.	1	4821,43		4821		4821		4821
36	36	Перечень оборудования и материалов п.36	Стол для чистки оружия, 2250 х 620 х 760 мм	шт.	1	41071,43		41071		41071		41071
37	37	Перечень оборудования и материалов п.37	Стационарный лингафонный кабинет на 10 рабочих мест в комплекте Стол преподавателя с пультом управления и встроенной, СД-магнитолой, телефонно-микрофонная гарнитура, Индивидуальная ученическая кабина, спереди стекло, с боков, глухие стенки, габ. 730 х 580 х 1100мм - 12 шт; 0,5кВт к стол(телефонно-микрофонная гарнитура; пульт учащегося; Программное обеспечение «MOBiDiC» - комплект	шт.	1	973214,29		973214		973214		973214
38	38	Перечень оборудования и материалов п.38	Стол двухтумбовый руководителя, офисная мебель.Габ. 1700Х800Х750мм	шт.	1	22321,43		22321		22321		22321
39	39	Перечень оборудования и материалов п.39	Стол для заседаний. Габариты 2400 х1100 х 750мм	шт.	1	40625		40625		40625		40625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	Перечень оборудования и материалов п.40	Стол двухтумбовый, офисная мебель. Габ. 1400 х 700 х 750мм	шт.	4	19642,86		78571		78571		78571
41	41	Перечень оборудования и материалов п.41	Стол приставной для посетителей. Габариты 1260 х700 х780 мм	шт.	2	28571,43		57143		57143		57143
42	42	Перечень оборудования и материалов п.42	Кресло руководителя поворотное,мягкое сиденье.Габ. 450Х430Х700мм	шт.	1	17723,21		17723		17723		17723
43	43	Перечень оборудования и материалов п.43	Стул полумягкий для кабинетов. Габариты,мм 420Х430Х450	шт.	20	4910,71		98214		98214		98214
44	44	Перечень оборудования и материалов п.44	Стенка-горка из 3-х предметов, 2520 х 432 х 2112мм	шт.	1	15625		15625		15625		15625
45	45	Перечень оборудования и материалов п.45	Шкаф канцелярский металлический (сейф), 480 х 370 х 1000мм	шт.	2	33035,71		66071		66071		66071
46	46	Перечень оборудования и материалов п.46	Стол-приставка, 800 х 630 х 750 мм	шт.	3	17857,14		53571		53571		53571
47	47	Перечень оборудования и материалов п.47	Лазерное МФУ, формат И4, 420Х270Х250мм, 3, 1ф, 0,365квт	шт.	4	58928,57		235714		235714		235714
48	48	Перечень оборудования и материалов п.48	Телевизор, экран 46", настенное крепление, Э, 1ф,0,25 квт	шт.	1	135625		135625		135625		135625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	Перечень оборудования и материалов п.49	D VD-проигрыватель, Э, 220в, 1 ф, 0,25квт	шт.	1	8928,57		8929		8929		8929
50	50	Перечень оборудования и материалов п.50	Гардеробная стойка, 1600 х 600 х 2200мм	шт.	4	17857,14		71429		71429		71429
51	51	Перечень оборудования и материалов п.51	Стенка для учебных пособий двух-ая открытая, 2400Х4-4-4Х1410мг	шт.	1	65000		65000		65000		65000
52	52	Перечень оборудования и материалов п.52	Стол компьютерный.Габариты, 1000 Х700 Х750мм	шт.	2	17410,71		34821		34821		34821
53	53	Перечень оборудования и материалов п.53	Шкаф для канцелярских товаров и документов.Габ. 800Х420Х2000мм	шт.	7	26339,29		184375		184375		184375
54	54	Перечень оборудования и материалов п.54	Диван для отдыха (винилкожа)	шт.	2	134821,43		269643		269643		269643
55	55	Перечень оборудования и материалов п.55	Вешалка-стойка 8-рожковая, Н 1800мм	шт.	2	7991,07		15982		15982		15982
56	56	Перечень оборудования и материалов п.56	Шкаф каталожный со столом, 1075 х 600 х 1220 мм	шт.	1	33839,29		33839		33839		33839
57	57	Перечень оборудования и материалов п.57	Стол рабочий библиотекаря, 1500Х620Х918 мм	шт.	1	20937,5		20938		20938		20938

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	Перечень оборудования и материалов п.58	Стеллаж односторонний на металлокаркасе, 1050Х350Х2100 мм	шт.	2	31250		62500		62500		62500
59	59	Перечень оборудования и материалов п.59	Стеллаж двусторонний на металлокаркасе, 1050Х450Х2100 мм	шт.	8	33035,71		264286		264286		264286
60	60	Перечень оборудования и материалов п.60	Кушетка медицинская. Габариты, мм1850Х600Х500	шт.	1	28571,43		28571		28571		28571
61	61	Перечень оборудования и материалов п.61	Стол врача, 1100 х 630 х 740мм	шт.	1	14285,71		14286		14286		14286
62	62	Перечень оборудования и материалов п.62	Шкаф медицинский одностворчатый. Габариты,мм850х450Х1800	шт.	1	48214,29		48214		48214		48214
63	63	Перечень оборудования и материалов п.63	Ширма медицинская двухстворчатая на колесах. Габариты,мм2800х1800	шт.	1	14285,71		14286		14286		14286
64	64	Перечень оборудования и материалов п.64	Штатив для длительных вливаний передвижной.Габариты,ммН-1350ММ	шт.	1	5000		5000		5000		5000
65	65	Перечень оборудования и материалов п.65	Ростомер. Габариты 530 х 420 х 2200мм	шт.	1	12142,86		12143		12143		12143
66	66	Перечень оборудования и материалов п.66	Весы медицинские напольные. Габариты 495 х 510 х 1300мм	шт.	1	67142,86		67143		67143		67143

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	Перечень оборудования и материалов п.67	Столик инструментальный, 700 х 490 х 840мм	шт.	1	16071,43		16071		16071		16071
68	68	Перечень оборудования и материалов п.68	Стол палатный, 850 х 630 х 740мм	шт.	1	13392,86		13393		13393		13393
69	69	Перечень оборудования и материалов п.69	Облучатель ртутно-кварцевый передвижной, габ. 550Х1600мм 0РК-21М	шт.	1	19642,86		19643		19643		19643
70	70	Перечень оборудования и материалов п.70	Облучатель настенный бактерицидный,ОБН-149	шт.	1	16964,29		16964		16964		16964
71	71	Перечень оборудования и материалов п.71	Холодильник бытовой однокамерный, 590 х 695 х 1410мм,	шт.	1	49107,14		49107		49107		49107
72	72	Перечень оборудования и материалов п.72	Тонометр электронный	шт.	1	8928,57		8929		8929		8929
73	73	Перечень оборудования и материалов п.73	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильного инструмента, настольная. Габариты. Мм600х400х500 "Ультра-лайт "Мод.3	шт.	1	45562,5		45563		45563		45563
74	74	Перечень оборудования и материалов п.74	Стул жесткий, 450 х 470 х780мм	шт.	1	4464,29		4464		4464		4464
75	75	Перечень оборудования и материалов п.75	Фонендоскоп двухсторонний	шт.	1	1312,5		1313		1313		1313

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	76	Перечень оборудования и материалов п.76	Манекен портновский "Диана" 42-50 размер	шт.	1	120535,71		120536		120536		12053
77	77	Перечень оборудования и материалов п.77	Швейная машина электрическая 520X230X380мм "JAnOME"	шт.	3	40178,57		120536		120536		120536
78	78	Перечень оборудования и материалов п.78	Утюг с пароувлажнителем 3 кВт	шт.	1	13392,86		13393		13393		13393
79	79	Перечень оборудования и материалов п.79	Доска гладильная	шт.	1	12500		12500		12500		12500
80	80	Перечень оборудования и материалов п.80	Стол для ручных работ, 1400X800X730 мм	шт.	1	25892,86		25893		25893		25893
81	81	Перечень оборудования и материалов п.81	Кабина примерочная с осветит.лампами	шт.	1	66964,29		66964		66964		66964
82	82	Перечень оборудования и материалов п.82	Зеркало (трельяж)	шт.	1	33035,71		33036		33036		33036
83	83	Перечень оборудования и материалов п.83	Стол обеденный раскладной (книжка), 1600 x 800 x 720мм	шт.	1	24910,71		24911		24911		24911
84	84	Перечень оборудования и материалов п.84	Плита электрическая бытовая, 4-х конфорочная, 500 x 600 x 850мм, Э, 1ф, 220в, 5,5 квт, ш.р. с заземл.контактом, "Лысьва"	шт.	1	111607,14		111607		111607		111607

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	85	Перечень оборудования и материалов п.85	Стол кухонный с навесной полкой, 800 х 600 х 1800мм	шт.	2	49107,14		98214				98214
										98214		
86	86	Перечень оборудования и материалов п.86	Стол-верстак универсальный, 1100Х550Х1290 мм УСВ-М	шт.	6	39169,64		235018				235018
										235018		
87	87	Перечень оборудования и материалов п.87	Тиски слесарные с ручным приводом, 500 х 280 х 250мм	шт.	6	10714,29		64286				64286
										64286		
88	88	Перечень оборудования и материалов п.88	Табурет рабочий винтовой, 320 х 350 х 600мм	шт.	6	5089,29		30536				30536
										30536		
89	89	Перечень оборудования и материалов п.89	Шкаф для инструментов, 700Х500Х1300	шт.	2	48214,29		96429				96429
										96429		
90	90	Перечень оборудования и материалов п.90	Стеллаж для заготовок 1500 х500х1800мм	шт.	1	33928,57		33929				33929
										33929		
91	91	Перечень оборудования и материалов п.91	Станок настольно-сверлильный с рукавным фильтром, 770Х370Х820 мм 0,6 кВт	шт.	1	129464,29		129464				129464
										129464		
92	92	Перечень оборудования и материалов п.92	Станок точильно-шлифовальный с рукавным фильтром, 600Х400Х400 мм 0,75 кВт	шт.	1	50357,14		50357				50357
										50357		
93	93	Перечень оборудования и материалов п.93	Подставка под станки настольные, 620Х500Х600 мм	шт.	2	21428,57		42857				42857
										42857		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	94	Перечень оборудования и материалов п.94	Вешалка настенная на 5 крючков	шт.	14	5357,14		75000		75000		75000
95	95	Перечень оборудования и материалов п.95	Станок токарно-винторезный по металлу с рукавным фильт., 110 Ох А- 70Х1020 мм, 0,5 кВт	шт.	1	245535,71		245536		245536		245536
96	96	Перечень оборудования и материалов п.96	Подставка под станки настольные. 1000Х750Х700 мм СМ-02	шт.	1	25892,86		25893		25893		25893
97	97	Перечень оборудования и материалов п.97	Кольца баскетбольные с щитами, 1800Х300Х1200 мм	шт.	2	33928,57		67857		67857		67857
98	98	Перечень оборудования и материалов п.98	Щиты баскетбольные тренировочные	шт.	2	29910,71		59821		59821		59821
99	99	Перечень оборудования и материалов п.99	Перекладина гимнастическая пристенная ная, L 2520 мм, Н	шт.	1	25000		25000		25000		25000
100	100	Перечень оборудования и материалов п.100	Бревно гимнастическое, 5000Х300Х700-1200 мм	шт.	1	19642,86		19643		19643		19643
101	101	Перечень оборудования и материалов п.101	Конь гимнастический универсальный, 1600Х360Х900 мм	шт.	1	22321,43		22321		22321		22321
102	102	Перечень оборудования и материалов п.102	Козел гимнастический	шт.	1	17857,14		17857		17857		17857

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	103	Перечень оборудования и материалов п.103	Канат для лазания	шт.	2	22321,43		44643		44643		44643
104	104	Перечень оборудования и материалов п.104	Кольца гимнастические	шт.	1	8571,43		8571		8571		8571
105	105	Перечень оборудования и материалов п.105	Мостик для опорных прыжков	шт.	1	1875		1875		1875		1875
106	106	Перечень оборудования и материалов п.106	Дорожка резиновая для разбега	шт.	1	19642,86		19643		19643		19643
107	107	Перечень оборудования и материалов п.107	Стенка гимнастическая, 1000Х277Х3200	шт.	3	16964,29		50893		50893		50893
108	108	Перечень оборудования и материалов п.108	Скамья гимнастическая, 1000Х300Х300	шт.	6	8928,57		53571		53571		53571
109	109	Перечень оборудования и материалов п.109	Скамья для раздевания с вешалкой для одежды, 1500Х4-00Х435	шт.	6	16964,29		101786		101786		101786
110	110	Перечень оборудования и материалов п.110	Шкаф для спортинвентаря, 1404Х580Х2200	шт.	2	21428,57		42857		42857		42857
111	111	Перечень оборудования и материалов п.111	Маты гимнастические паралонововые, 1200Х800	шт.	7	10714,29		75000		75000		75000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	112	Перечень оборудования и материалов п.112	Сетка волейбольная	шт.	1	2678,57		2679		2679		2679
113	113	Перечень оборудования и материалов п.113	Стойка волейбольная для залов на растяжках	шт.	2	31250		62500		62500		62500
114	114	Перечень оборудования и материалов п.114	Стулья складные для актового зала	шт.	72	5357,14		385714		385714		385714
115	115	Перечень оборудования и материалов п.115	Устройство варочное электрическое, 600 х 880 х 1125; емк.60л;	шт.	1	473214,29		473214		473214		473214
116	116	Перечень оборудования и материалов п.116	Плита электрическая, 3 конфорки, с духовым шкафом 1200 х 850 х 860мм	шт.	1	334821,43		334821		334821		334821
117	117	Перечень оборудования и материалов п.117	Термопот, емк. 4л, 330 х 500 х 1650мм	шт.	1	25892,86		25893		25893		25893
118	118	Перечень оборудования и материалов п.118	Подставка под термопот Габариты, мм 400Х400Х420,	шт.	2	22946,43		45893		45893		45893
119	119	Перечень оборудования и материалов п.119	Мармит для 1-2-х блюд двухконфорочный, 1 полка, 1120Х1030Х1150	шт.	1	209821,43		209821		209821		209821
120	120	Перечень оборудования и материалов п.120	Прилавок для холодных блюд открытый, 1 полка, 1120Х1030Х1150мм,	шт.	1	321428,57		321429		321429		321429

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	121	Перечень оборудования и материалов п.121	Печь микроволновая	шт.	2	13392,86		26786		26786		26786
122	122	Перечень оборудования и материалов п.122	Весы электронные, 260 х 287 х 137мм	шт.	2	35714,29		71429		71429		71429
123	123	Перечень оборудования и материалов п.123	Мясорубка электрическая настольная, 720 х 470 х 500мм	шт.	1	196428,57		196429		196429		196429
124	124	Перечень оборудования и материалов п.124	Электрорукосушитель, 250 х 320 х 150мм,	шт.	2	15178,57		30357		30357		30357
125	125	Перечень оборудования и материалов п.125	Электроводонагреватель емк.80л, 3, 1ф, 220, 1,3квт,Аристон	шт.	1	49107,14		49107		49107		49107
126	126	Перечень оборудования и материалов п.126	Шкаф холодильный среднетемпературный, 0,56м3, 0...+8град.С, 1120х 786 х 1726мм	шт.	1	278571,43		278571		278571		278571
127	127	Перечень оборудования и материалов п.127	Шкаф холодильный низкотемпературный, 1,0м3, -13...-18град.С, 775 х 700 х 2000мм	шт.	1	383928,57		383929		383929		383929
128	128	Перечень оборудования и материалов п.128	Холодильник бытовой двухкамерный 590 х 695 х 1410мм	шт.	4	71428,57		285714		285714		285714
129	129	Перечень оборудования и материалов п.129	Ванна моечная одногнездовая, 1210 х 630 х 850мм,	шт.	1	66964,29		66964		66964		66964

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	130	Перечень оборудования и материалов п.130	Ванна моечная односекционная, нерж. сталь, в компл со сливным сифоном, 630 х 630 х 870мм	шт.	2	66964,29		133929				133929
										133929		
131	131	Перечень оборудования и материалов п.131	Ванна моечная 2-х секционная, нерж. сталь, в компл со сливным сифоном, 1210 х 630 х 870мм	шт.	1	129464,29		129464				129464
										129464		
132	132	Перечень оборудования и материалов п.132	Шкаф для посуды, 1200Х600Х1750 мм	шт.	1	141964,29		141964				141964
										141964		
133	133	Перечень оборудования и материалов п.133	Стол производственный пристенный, нерж.СМ, каркас метал эмаль, 1200 х 600 х 870мм,	шт.	2	31250		62500				62500
										62500		
134	134	Перечень оборудования и материалов п.134	Стол производственный пристенный, нерж.СМ, каркас метал., 950 х 600 х 870мм	шт.	5	60714,29		303571				303571
										303571		
135	135	Перечень оборудования и материалов п.135	Стол для сбора остатков пищи с бортом, 600 х 500 х 850мм	шт.	1	25892,86		25893				25893
										25893		
136	136	Перечень оборудования и материалов п.136	Стол обеденный четырехместный Габариты,мм .1110Х600Х720мм	шт.	3	25892,86		77679				77679
										77679		
137	137	Перечень оборудования и материалов п.137	Стол обеденный шестиместный, 1450Х600Х720 мм	шт.	4	30357,14		121429				121429
										121429		
138	138	Перечень оборудования и материалов п.138	Стол для подносов	шт.	1	48214,29		48214				48214
										48214		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	139	Перечень оборудования и материалов п.139	Стеллаж деревянный, 1200 х 500 х 1850мм, Казахстан	шт.	2	37500		75000				75000
										75000		
140	140	Перечень оборудования и материалов п.140	Подтоварник деревянный {решетка), 1050 х 630 х 80мм	шт.	2	20535,71		41071				41071
										41071		
141	141	Перечень оборудования и материалов п.141	Шкаф гардеробный для домашней и рабочей одежды, двойной, (250х2)х 500 х 1850мм	шт.	10	22321,43		223214				223214
										223214		
142	142	Перечень оборудования и материалов п.142	Шкаф для хранения дезосредств и уборочного инвентаря, 450Х500Х1800мм	шт.	3	34821,43		104464				104464
										104464		
143	143	Перечень оборудования и материалов п.143	Шкаф для хлеба (пенал), 450 х 500 х 1800мм	шт.	1	169642,86		169643				169643
										169643		
144	144	Перечень оборудования и материалов п.144	Весы товарные, г/п 100 кг, 645Х560Х1095 мм	шт.	1	16071,43		16071				16071
										16071		
145	145	Перечень оборудования и материалов п.145	Стул (табурет) к обеденному столу	шт.	36	3125		112500				112500
										112500		
146	146	Перечень оборудования и материалов п.70	Облучатель настенный бактерицидный,ОБН-150	шт.	1	16964,29		16964				16964
										16964		
			ИТОГО:					23242424	0			
								0	0	23242426		
			Смета.Котельная. Электрооборудование. Смета 3-1-6									
1	1	Ц13-080304-0204	Щит распределительный, устанавливаемый на стене	шт	2	20606,32	2720,99	41213	5442	28265	6625	51665
						3753	847,96	7506	1696		3827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	5108-0401-0822 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3054-4У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	95825		191650				191650
										191650		
3	3	Ц13-080304-0205	Конденсаторная установка. Установка	шт.	1	23839,78	3092,91	23840	3093	16994	3397	29416
						3753	964,92	3753	965		2179	
4	4	5108-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конденсатроная установка УКМ-0,4-5-5 У3	шт.	1	85007		85007				85007
										85007		
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Переключатель на ток до 40 А. Установка на конструкции	шт.	1	2638,02	24,18	2638	24	1428	854	3771
						1186	0	1186	0		279	
6	6	С123-070206-0112	Переключатель перекидной ввода резерва 40А,3-х полюсный	шт.	1	9525		9525		9525		10287
											762	
7	7	Ц13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161
						1088,37	29,24	1088	29		160	
8	8	С123-070501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э412, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	11953		11953		11953		12909
											956	
9	9	Перечень оборуд., материалов п.64	Футляр для счетчика электроэнергии	шт	1	553,57		554				554
										554		
10	10	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	8	6431,13	110,79	51449	886	23059	19971	77134
						3438	29,24	27504	234		5714	
11	11	Перечень оборуд., материалов п.18	Пускатель магнитный ПМЛ-1220	шт	8	10419,64		83357				83357
										83357		
12	12	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4475,81	24,18	35807	193	16637	13663	53427
						2372	0	18976	0		3958	
13	13	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54		8	959		7672		7672		8286

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Ц13-080305-0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт.	4	474,69	3,46	1899	14	184	614	3377
				шт		425,34	1,17	1701	5		1228	
15	15	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	361		1444		1444	250	1560
16	16	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	28		112		112	116	121
17	17	Ц13-080206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	392,53	15,31	21982	857	6759	10473	35050
						256,52	3,22	14365	180		2596	
18	18	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	56	32		1792		1792	143	1935
19	19	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	8	1348,55	0	10788	0	1460	6716	18905
						1166	0	9328	0		1400	
20	20	С123-061709-0502	Вводы гибкие К1082	шт.	8	878		7024		7024	562	7586
21	21	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	730,61	52,43	2922	210	1360	893	4121
						338,14	6,43	1353	26		305	
22	22	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	4	164		656		656	52	708
23	23	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	56	78,42	0,87	4391	49	1078	2362	7294
						58,3	0,29	3265	16		540	
24	24	Ц13-080201-0702	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	266	818,85	402,11	217813	106962	66014	56569	296333
						168,56	126,81	44837	33731		21951	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	44	1415,1	86,61	62264	3811	5478	39069	109440
						1204	29,24	52976	1287		8107	
26	26	С123-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,14994	81350		12198		12198		13173
27	27	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	260484		16671		16671		18005
											976	
28	28	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,067	425788		28528		28528		30810
											1334	
29	29	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	667780		4007		4007		4327
											2282	
30	30	С123-060201-0204	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02652	432114		11460		11460		12376
											321	
31	31	С124-040207-3972	Коробка протяжная У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	261		2610		2610		2819
											917	
32	32	С124-040201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	360	49		17640		17640		19051
											209	
33	33	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	9	1498,42	0	13486	0	0	9710	25051
						1498,42	0	13486	0		1411	
34	34	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	782,46	0	7042	0	0	5070	13081
						782,46	0	7042	0		1856	
35	35	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3140,44	167,48	9421	502	6470	1851	12175
						816,2	40,94	2449	123		969	
36	36	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	606,78	24,75	12136	495	8376	2443	15745
						163,24	6,43	3265	129		902	
37	37	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	512,04	22,57	23042	1016	13631	6225	31608
						186,56	5,56	8395	250		1166	
											2341	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	3	1498,42 1498,42	0 0	4495 4495	0 0	0	3237 619	8350
39	39	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	782,46 782,46	0 0	2347 2347	0 0	0	1690 323	4360
40	40	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 19 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3140,44 816,2	167,48 40,94	18843 4897	1005 246	12941	3703 1804	24349
41	41	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 60 мм2. Монтаж оборудования	м	14	606,78 163,24	24,75 6,43	8495 2285	347 90	5863	1710 816	11022
42	42	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 60 мм2. Монтаж по строительным основанням	м	32	512,04 186,56	22,57 5,56	16385 5970	722 178	9693	4426 1665	22476
			ИТОГО:					1087754	125713	359003	202690	1364832
			Смета.Котельная. Электроосвещение. Смета 3-1-5									
1	1	Ц13-080305-0304 Изм. и доп. вып. 6 #Демо-режим	Светильник для взрывоопасных помещений. Монтаж с навинчиванием на трубу	шт.	6	2440,71 1088,37	1221,97 866,52	14644 6530	7332 5199	782	8445 1847	24937
2	2	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6 #Демо-режим	Светильник антивандальный с патриевыми лампами	шт	1	4822,9 3102,48	1519,03 1027,34	4823 3102	1519 1027	201	2973 624	8420
3	3	С123-070101-2601 #Демо-режим	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х150 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	10910		65460		65460	5237	70697
4	4	С123-070103-0405 #Демо-режим	Светильники, тип ЖБУ 02-70-001/002 ГОСТ 8045-82	шт.	1	10242		10242		10242	819	11061
5	5	С123-070104-0404 #Демо-режим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	7	646		4522		4522	362	4884
6	6	Ц13-080305-0401 #Демо-режим	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		4	1732,81	579,34	6931	2317	811	3783	11572

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		950,76	362,84	3803	1451		857	
7	7	С123-070102-1801 прим.#Демо-режим	Светильники для люминесцентных ламп, модели ALS/OPL 136 ГОСТ 17677-82	шт.	2	10481		20962		20962		22639
											1677	
8	8	С123-070102-1419 прим.#Демо-режим	Светильники для люминесцентных ламп настенно-потолочный защищенного исполнения с компактной люм.лампа К300/118 ГОСТ 17677-82	шт.	2	17861		35722		35722		38580
											2858	
9	9	С123-070104-0109 #Демо-режим	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	440		1760		1760		1901
											141	
10	10	С123-061709-0405 прим.#Демо-режим	Стартер	шт.	4	109		436		436		471
											35	
11	11	С123-070101-2202 #Демо-режим	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286		3549
											263	
12	12	С123-070104-0302 #Демо-режим	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40	10шт.	0,1	795		80		80		86
											6	
13	13	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9 #Демо-режим	Выключатель одноклавишный открытойустановки с уплотненным вводом	шт	7	974,94	17,11	6825	120	750	4302	12017
						850,68	2,92	5955	20		890	
14	14	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 9 #Демо-режим	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом брызгозащищенная. Монтаж оборудования	шт.	1	1075,73	18,84	1076	19	206	615	1826
						850,68	3,51	851	4		135	
15	15	С123-070218-1802 #Демо-режим	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	960		6720		6720		7258
											538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С123-070220-0508 #Демо-режим	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	302		302		302		326
											24	
17	17	С123-070202-0705 #Демо-режим	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	8	28		224		224		242
											18	
18	18	С124-040207-3972 #Демо-режим	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	261		1305		1305		1409
											104	
19	19	Ц13-080305-1301 #Демо-режим	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1445,6	176,6	1446	177	18	943	2579
						1251	58,48	1251	58		191	
20	20	С123-070203-0605 #Демо-режим	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11672		11672		11672		12606
											934	
21	21	С123-010101-0202 #Демо-режим	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	408		2040		2040		2203
											163	
			ИТОГО:					200478	11482	167501	21061	239263
			Смета.Котельная Пожарная сигнализация. Смета 3-1-7									
1	1	Ц13-100701-0105	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 шлейф	шт	1	7547,94	1,69	7548	2	184	4491	13002
						7362	0	7362	0		963	
2	2	С123-080303-0502	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ЯХОНТ-4И исполнение 01	шт.	1	114981		114981		114981		124179
											9198	
3	3	Ц13-080105-0102	Аккумулятор гелевый	шт	1	2974,04	0	2974	0	566	1734	5084
						2408	0	2408	0		377	
4	4	С123-080306-0204	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	3729		3729		3729		4027
											298	
5	5	Ц13-100701-0201	Извещатель пожарный	шт	7	1256,6	0,78	8796	5	363	5141	15052
						1204	0	8428	0		1115	
6	6	С123-080302-0702	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101"Гарант"		6	23967		143802		143802		155306

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С123-080302-0705	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 535-07Е	шт.	1	32233		32233		32233	11504	34812
8	8	Ц13-080103-2901	Резисторы	шт	7	1580,16	346,44	11061	2425	208	2579	19136
						1204	116,96	8428	819		6658	
9	9	С124-040207-3968	Резисторы	шт.	7	48		336		336	1418	363
10	10	Ц13-100701-0201	Сирена со светодиодной индикацией	шт	2	1256,6	0,78	2513	2	104	27	4301
						1204	0	2408	0		1469	
11	11	С123-080301-0403	Извещатели акустические модели ВП-О-3	шт.	2	6263		12526		12526	319	13528
12	12	Ц13-080206-1901	Кабельный канал 15х10 мм	м	40	392,53	15,31	15701	612	4828	1002	25036
						256,52	3,22	10261	129		7480	
13	13	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	392,53	15,31	3925	153	1207	1855	6259
						256,52	3,22	2565	32		1870	
14	14	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	40	310,39	144,66	12415	5786	1813	464	18449
						120,4	41,64	4816	1666		4667	
15	15	Ц13-080206-2201	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	10	78,42	0,87	784	9	193	1367	1303
						58,3	0,29	583	3		422	
16	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,04	20449		818		818	96	883
17	17	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40	38		1520		1520	65	1642
18	18	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	171877		1719		1719	122	1856
19	19	С123-010802-9901	Трубы винипластовые	кг	1,76	1747		3075		3075	138	3321
			ИТОГО:					380456	8996	324205	246	447539
			Смета.Котельная. Внутренее газоснабжения. 3-1-8									
1	1	Е11-190501-0101	Установка предохранительных клапанов диаметром до 100 мм	клапан	2	6158,13	233,28	12316	467	6624	5262	18985
						2612,68	72,24	5225	144		1406	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Прайс лист	Клапан электромагнитный КЗЭУГ-У-40 НД	шт	2	17321,43		34643		34643		37414
3	3	С123-040910-0101	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 15 мм	шт	2	841		1682		1682	2771	1817
4	4	С123-040910-0101	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	841		2523		2523	135	2725
5	5	С123-040909-0412	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6196		12392		12392	202	13383
6	6	Ц13-110203-0104	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2	3514,98 3141	284,68 132,44	7030 6282	569 265	179	991 955	12895
7	7	Прайс лист	Система контроля загазованности САКЗ-40-НД	шт	1	18839,29		18839		18839		20346
8	8	Прайс лист	Ротационный газовый счетчик G-40	к-т	1	165178,57		165179		165179	1507	178393
9	9	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1703,5 338,32	20,53 7,46	3407 677	41 15	2689	13214 327	4412
10	10	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2272,36 338,32	20,53 7,46	45447 6766	411 149	38270	6777 4178	56403
11	11	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2325,14 338,32	20,53 7,46	11626 1692	103 37	9831	1694 1066	14386
12	12	Е11-160301-0306 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2548,37 428,62	35,59 13,12	15290 2572	214 79	12505	2597 1431	19319

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4359	45,29	26154	272	21060	4816	33447
						803,69	15,34	4822	92		2478	
14	14	Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	6	11979,49	89,9	71877	539	63937	7414	85634
						1233,44	27,38	7401	164		6343	
15	15	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	287		1148		1148		1240
											92	
16	16	С123-020101-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	351		702		702		758
											56	
17	17	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	471		4239		4239		4578
											339	
18	18	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 48 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789		11578		11578		12504
											926	
19	19	С123-020103-3425	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	880		1760		1760		1901
											141	
20	20	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 250 мм.	км трубопровода	0,0005	1490336,63	708859,62	745	354	31	476	1319
						718624	242835,34	359	121		98	
21	21	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 70 мм.	км трубопровода	0,0005	675814,53	219724,28	338	110	5	265	651
						445177	90406,37	223	45		48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,001	500,67	0	-1	0	0	0	-2
						488,51	0	0	0		0	
23	23	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1372		686		686		741
											55	
24	24	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	7178		3589		3589		3876
											287	
25	25	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Установка опор из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	5	5094,08	66,02	25470	330	20692	4466	32331
						889,58	21,83	4448	109		2395	
26	26	Е11-201301-0101	Установка креплений газопровода,футляров	кг	7,632	722,51	2,96	5514	23	5038	448	6439
						59,4	0,51	453	4		477	
27	27	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	45	500,67	0	22530	0	547	21543	47599
						488,51	0	21983	0		3526	
28	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,3	528,12	0,98	4383	8	1107	2617	7561
						393,72	0,46	3268	4		560	
29	29	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1062,35	34	2125	68	111	1187	3577
						973	0	1946	0		265	
30	30	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	143,9	0	288	0	0	176	500
						143,9	0	288	0		37	
			ИТОГО:					513501	3506	441586	65326	625132
			Смета.Котельная. Водопровод и канализация. 3-1-3									
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2733,32	37,73	27333	377	20171	6778	36840
						678,53	13,12	6785	131		2729	
2	2	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		10	1614,05	19,81	16140	198	11885	4049	21805

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимости с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8	405,75	7,46	4057	75		1615	
						1716,29	19,81	13730	158	10326	3240	18327
4	4	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	3	405,75	7,46	3246	60		1358	
						1996,6	19,81	5990	59	4713	1215	7781
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	405,75	7,46	1217	22		576	
						3140,45	34,63	37685	416	31014	6288	47491
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	43	521,33	13,36	6256	160		3518	
						77,92	1,16	3350	50	18	3217	7093
7	7	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	76,35	0	3283	0		525	
						2040,62	115,46	2041	115	298	1618	3952
8	8	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1627,29	24,08	1627	24		293	
						10115		10115		10115		10924
9	9	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2						809	
						1685		3370		3370		3640
10	10	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1						270	
						575		575		575		621
11	11	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1						46	
						978		978		978		1056
12	12	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Упор бетонный	шт.	1						78	
						21511,46	1699,56	430	34	307	87	559
13	13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	м3	0,02	4445,28	351,67	89	7		41	
						53580,23	0	2304	0	72	2210	4875
14	14	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром 25 мм. Установка	км трубопровода	0,043	51912	0	2232	0		361	
						16569,12	0	16569	0	16208	354	18277

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кран		361,2	0	361	0		1354	
15	15	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	16760,22	113,42	33520	227	31126	2195	38572
						1083,6	36,12	2167	72		2857	
16	16	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7660		30640		30640		33091
											2451	
17	17	С123-080307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	2	11300		22600		22600		24408
											1808	
18	18	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537		17184		17184		18559
											1375	
19	19	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,9	823,67	0,98	8154	10	1321	5463	14707
						689,28	0,46	6824	5		1089	
20	20	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	22203		44406		44406		47958
											3552	
21	21	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4576,62	115,46	4577	115	3039	1418	6474
						1422,52	24,08	1423	24		480	
22	22	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566		54566		54566		58931
											4365	
23	23	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3672,86	273,1	11019	819	1565	8619	21208
						2878,2	53,32	8635	160		1571	
24	24	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	16271		32542		32542		35145
											2603	
25	25	С123-040101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	32712		32712		32712		35329
											2617	
26	26	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2068		12408		12408		13401
											993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	2478,4 283,48	0 0	2478 283	0 0	2195	278 220	2977
28	28	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	1шт	1	2014,74 1627,29	89,58 12,04	2015 1627	90 12	298	1607 290	3911
29	29	С123-040905-3301	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4296		4296		4296	344	4640
30	30	С123-051206-1504	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 2, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	1	28587		28587		28587	2287	30874
31	31	С123-041013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21783		21783		21783	1743	23526
32	32	С123-041004-1301	Привод для трехходовых клапанов типа HErz, для управления от контроллеров с аналоговым выходом, 500 Н, 24 В ГОСТ 31832-2012	шт.	1	52802		52802		52802	4224	57026
33	33	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	734,17 730,58	1,33 0,41	2937 2922	5 2	9	2866 464	6266
34	34	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	4	310		1240		1240	99	1339
35	35	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	708,82 700,56	3,24 0,95	16303 16113	75 22	115	15812 2569	34684
36	36	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	23	929		21367		21367	1709	23076
37	37	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка		1	708,82	3,24	709	3	5	687	1508

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода			700,56	0,95	701	1		112	
38	38	С123-010506-0111	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160x4,9 ГОСТ 22689-2014		1	1915		1915		1915		2068
				м							153	
39	39	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	2650,3	83,65	2650	84	219	2340	5389
				комплект		2347,8	39,59	2348	40		399	
40	40	С123-030102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96		1	7182		7182		7182		7757
				шт.							575	
41	41	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	3333,79	166,31	3334	166	535	2658	6471
				комплект		2632,92	79,21	2633	79		479	
42	42	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		1	18000		18000		18000		19440
				комплект							1440	
43	43	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100		1	287		287		287		310
				шт.							23	
44	44	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100		1	385		385		385		416
				шт.							31	
45	45	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50		1	116		116		116		125
				шт.							9	
46	46	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100		2	249		498		498		538
				шт.							40	
47	47	Е11-170101-0111	Установка трапов диам. 50 мм		1	7527,27	31,99	7527	32	6941	558	8732
				комплект		553,84	15,06	554	15		647	
48	48	Е11-170101-0112	Установка трапов диам. 100 мм		1	15136,07	69,52	15136	70	14115	964	17389
				комплект		951,16	32,96	951	33		1288	
49	49	С123-020601-0903	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100		2	99		198		198		214
				шт.							16	
50	50	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Упор бетонный		0,02	21511,46	1699,56	430	34	307	87	559
				м3		4445,28	351,67	89	7		41	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	19,4	823,67	0,98	15979	19	2588	10705	28819
						689,28	0,46	13372	9		2135	
52	52	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685		2900
											215	
			ИТОГО:					675777	3157	582827	85313	821978
			Смета.Котельная Отопление и вентиляция. 3-1-2									
1	1	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	9	2799,65	29,63	25197	267	22478	2516	29930
						272,51	12,79	2453	115		2217	
2	2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов воздушных	комплект	3	269,23	0	808	0	327	471	1381
						160,31	0	481	0		102	
3	3	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	716		2864		2864		3093
											229	
4	4	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам.15 мм	м	25	1390,78	17,42	34770	435	25395	8917	47182
						357,59	6,38	8940	160		3495	
5	5	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	4	1512,16	17,42	6049	70	4549	1427	8073
						357,59	6,38	1430	26		598	
6	6	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	5	1512,16	17,42	7561	87	5686	1783	10092
						357,59	6,38	1788	32		748	
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	34	77,92	1,16	2649	39	14	2544	5609
						76,35	0	2596	0		415	
8	8	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 ммиз т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6	823,67	0,98	4942	6	800	3311	8913
						689,28	0,46	4136	3		660	
			Итого по разделу: 1. Отопление									114273
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,9673	4761,46	38,12	14129	113	10036	3930	19504
						1341,21	10,31	3980	31		1445	
10	10	Е11-200401-0101	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	2	1405,23	41,64	2810	83	419	2287	5505
						1153,96	12,64	2308	25		408	
11	11	С123-050305-0102	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовойстали, круглые, диаметром до 400 мм	шт	2	6232		12464		12464		13461
											997	
12	12	Е11-200801-0102	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	2	11069,86	71,14	22140	142	15351	6539	30973
						3323,38	12,64	6647	25		2294	
13	13	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1565,87	30,86	3132	62	628	2418	5994
						1221,24	12,64	2442	25		444	
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									75437
			Смета. Школа. Пожарная сигнализация.2-1-8									
1	1	Ц13-100701-0102	Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов. Монтаж оборудования	шт	1	49153,3	2,08	49153	2	739	29531	84979
						48412	0	48412	0		6295	
2	2	С123-080303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743		26743		26743		28882
											2139	
3	3	Ц13-080105-0102	Аккумулятор гелевый	шт	1	2974,04	0	2974	0	566	1734	5084
						2408	0	2408	0		377	
4	4	С123-080306-0204	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	3729		3729		3729		4027
											298	
5	5	Ц13-100701-0202	Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт	54	2509,29	2,08	135502	112	5357	79320	232007
						2408	0	130032	0		17186	
6	6	С123-080302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	54	692		37368		37368		40357
											2989	
7	7	Ц13-100701-0202	Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт	18	2509,29	2,08	45167	37	1786	26440	77336
						2408	0	43344	0		5729	
8	8	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	18	1662		29916		29916		32309
											2393	
9	9	Ц13-100701-0202	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования		11	2509,29	2,08	27602	23	1091	16158	47261

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт		2408	0	26488	0		3501	
10	10	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	11	1740		19140		19140		20671
											1531	
11	11	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	25	617,38	0	15434	0	97	9356	26774
						613,5	0	15338	0		1983	
12	12	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	25	134		3350		3350		3618
											268	
13	13	С124-040207-3968	Резисторы	шт.	83	48		3984		3984		4303
											319	
14	14	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	830	218,54	2,22	181392	1841	19196	115516	320661
						193,2	0,1	160356	84		23753	
15	15	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20	392,53	15,31	7851	306	2414	3740	12518
						256,52	3,22	5130	64		927	
16	16	Ц13-080201-0901	Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг	м	850	310,39	144,66	263827	122959	38528	99171	392038
						120,4	41,64	102340	35397		29040	
17	17	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,83	20449		16973		16973		18330
											1358	
18	18	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	830	38		31540		31540		34063
											2523	
19	19	С123-060401-0141	Кабели связи ТПЭп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,02	260921		5218		5218		5636
											417	
20	20	С123-010802-9901	Трубы винипластовые	кг	3,52	1747		6149		6149		6641
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация								492	1397496
			ИТОГО:									69332579
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 039 989				
			Итого с временными									70372568
			Зимние удорожания			0,9 %		633 353				
			Итого с зимними удорожаниями									71005921

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 420 118**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**72426039**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**75575496**
			НДС			**12 %**		**9069060**				
			Итого с НДС									**84 644 556**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Ниеткалиев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бірлік Сапа"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор ТОО "BS ARCHIGROUP"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района Жамбулской обл"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Асанжанов К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Исрамбетов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Сыздыкова Г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №