№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							40942	
65	125	Е11-460301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 36 мм		16	1406,1	589,59	22498	9434	204	16364	41971
				отверстие		803,78	413,79	12860	6621		3109	
66	126	Е11-460301-0220 К=25	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0204 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 36 мм		16	700,83	275,1	11213	4402	255	8173	20937
				отверстие		409,82	198,3	6557	3173		1551	
67	130	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		2,21184	72093,71	16945,92	159460	37482	2776	111878	293044
				т усиления		53892,72	6323,02	119202	13986		21707	
68	131	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		2,21184	522946		1156673		1156673		1249207
				т							92534	
69	132	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,012288	340583,01	2164,01	4185	27	0	3795	8618
				т		338419	961,14	4158	12		638	
70	133	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		64	92		5888		5888		6359
				шт.							471	
71	137	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами		0,99592	72093,71	16945,92	71800	16877	1250	50375	131948
				т усиления		53892,72	6323,02	53673	6297		9774	
72	138	С121-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,99592	522946		520812		520812		562477
				т							41665	
73	139	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,006144	340583,01	2164,01	2093	13	0	1897	4309
				т		338419	961,14	2079	6		319	
74	140	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		32	92		2944		2944		3180
				шт.							236	
			Итого по разделу: Усиление колонн									17198801,11
			Раздел: Усиление стеновых панелей									
			Узел 3 л.34 КЖ									
75	160	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		206	1057,51	452,04	217848	93121	1360	158072	405994
				отверстие		598,87	314,64	123366	64815		30074	
76	161	Е11-460301-0217 #К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		206	162,68	64,19	33511	13223	680	24477	62628
				отверстие		95,18	46,27	19608	9532		4639	
77	162	Е11-070107-0103	Изделия крепежные массой до 20 кг. Установка		1,356098	692410	6306,44	938976	8552	847966	99478	1121531
				т стальных элементов		60804,8	1361,66	82457	1847		83076	
			Узел 4 л.35 КЖ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль									**4 752 893**
			Итого с временными			**1,2 %**				**769 969**		**64 934 028**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**876 609**		**65 810 637**
											4 752 894	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**67 126 850**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**70 476 214**
			Итого с НДС			**12 %**				**8 457 146**		**78 933 360**
			Тендерная скидка 25%									**19 733 340**
			Всего с учетом тендерной скидки									**59 200 020**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (почтенко соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Касаев С.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Мукаметхан Ә.Ә.

Шаломева Б.Б

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
№6

за апрель 2019 года
на 2-1-3 общестроительные работы - АР

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отделка фасада л. 30,34 АР									
1	3	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1619,42	1037,06 / 994,09	26,49 / 21,01	1679442 / 1609843	42896 / 34030	26703	1183589 / 229042	3092073
2	4	С122-050104-0301	Смеси сухие - CErEsiT CT 190	кг	2591,072	75		194330		194330	15546	209877
3	5	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	148,46	34054,14 / 30466,81	2378,32 / 1140,22	5055677 / 4523103	353086 / 169278	179488	3566209 / 689751	9311637
4	6	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	305,8276	19487		5959662		5959662	476773	6436435
			Итого по разделу: Отделка фасада л. 30,34 АР									12889111,56
			Раздел: Прочие работы									
5	367	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	163	3911,62 / 1818,82	310,98 / 69,74	637593 / 296467	50690 / 11367	290436	286286 / 73910	997789
6	368	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,52	3911,62 / 1818,82	310,98 / 69,74	76355 / 35503	6070 / 1361	34781	34284 / 8851	119490
7	369	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Закладка проемов	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,8	3911,62 / 1818,82	310,98 / 69,74	296500 / 137866	23573 / 5286	135062	133132 / 34371	464003
8	370	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	474,1	1741,16 / 1561,67	179,49 / 88,84	825485 / 740389	85097 / 42118	0	563405 / 111111	1500002
9	371	Е12-050101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	6,5	5121,79 / 1834,83	183,77 / 94,39	33292 / 11926	1194 / 614	20171	9029 / 3386	45706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	372	Е11-090606-0113	Обрамления проемов. Монтаж		0,0412	67636,02	11263,28	2787	464	49	1694	4840
				т конструкций		55186,89	4418,55	2274	182		358	
11	373	С121-060405-1701	Обрамление проемов и т.п.		0,0412	410732		16922		16922		18276
				т							1354	
12	374	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/		2,7	164,53	4,03	444	11	273	112	601
				м2		59,52	0,66	161	2		45	
13	375	Е11-460302-0102	Отверстия в перекрытиях из бетона. Пробивка		2,37	70814,32	38161,91	167830	90444	0	102607	292072
				м3		32652,41	18888,08	77386	44765		21635	
			Итого по разделу: Прочие работы									2057208,53
			Раздел: #ПРОЕМЫ									
14	568	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		1,44	4290,22	211,32	6178	304	3392	2364	9225
				м2		1723,22	100,75	2481	145		683	
15	569	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		37,8	2734,22	208,22	103354	7871	54666	40210	155049
				м2		1079,82	102,13	40817	3860		11485	
16	570	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		416,7	3054,53	210,96	1272821	87906	620933	546351	1964705
				м2		1353,45	103,37	563981	43075		145534	
17	571	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные		0,72	22482		16187		16187		17482
				м2							1295	
18	572	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка		31,05	19693		611468		611468		660385
				м2							48917	
19	573	С121-090201-0503	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой		196,2	15311		3004018		3004018		3244340
				м2							240321	
20	576	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		8,5	1561,02	11,93	13269	101	10856	2126	16626
				м		271,93	5,93	2311	50		1232	
21	577	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм		283,92	1452		412252		412252		445 232
				м							32980	
22	578	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99		236	113		26668		26668		28801
				шт.							2133	
23	579	Е11-150108-1902	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		262,4	1542,16	6,43	404663	1688	266768	109263	555040
				м		519,08	1,42	136207	372		41114	
24	580	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг./костыли/ Установка		0,003292	703107,33	7883,05	2315	26	2058	278	2800
				т стальных элементов		69925,52	1702,08	230	6		207	
			Итого по разделу: #ПРОЕМЫ									5893344,58
			Раздел: Отделка помещений л.1.2-1.2.3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	624	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1073,5	4695,18	29,92	5040275	32122	2688827	1875237	7468753
						2160,53	23,03	2319327	24720		553241	
			Итого по разделу: Отделка помещений л.1.2-1.2.3									5040275,06
			Раздел: Полы л.1.3-1.3.4									
26	629	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	797,9	1345,5	103,01	1073576	82195	376819	589045	1795630
						770,22	15,14	614562	12081		133010	
27	630	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,893648	82405		73641		73641		79532
											5891	
28	631	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	79,79	6061,16	1163,22	483620	92814	112333	298947	845173
						3490,08	495,75	278473	39556		62605	
29	632	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	797,9	725,28	115,6	578699	92235	168134	332748	984364
						398,96	44,69	318330	35658		72916	
30	633	Е11-110101-1502 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	797,9	434,45	50,85	346649	40571	214370	105906	488759
						114,94	26,27	91707	20959		36204	
31	634	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,11706	17327,61	1674,55	19356	1871	36	16633	38868
						15621,14	741,15	17450	828		2879	
32	635	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06804	257052		17490		17490		18889
											1399	
33	637	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11#К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 изолируемой поверхности	47,2	3921,8	182,58	185109	8618	27158	146330	357954
						3163,84	134,26	149333	6337		26515	
34	638	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,72	6061,16	1163,22	28609	5490	6645	17684	49996
						3490,08	495,75	16473	2340		3703	
35	639	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,72	11384,35	9	53734	42	33527	18955	78504
						4272,14	0	20164	0		5815	
36	640	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06608	17327,61	1674,55	1145	111	2	984	2299
						15621,14	741,15	1032	49		170	
37	641	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06608	257052		16986		16986		18345
											1359	
38	642	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	47,2	391,69	37,72	18488	1781	0	16534	37823
						353,96	18,68	16707	882		2802	
39	643	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,4308	23244		56502		56502		61022
											4520	
40	644	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	47,2	725,28	115,6	34233	5456	9946	19684	58230
						398,96	44,69	18831	2109		4313	
41	645	Е11-110101-1502 К=10	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	47,2	434,45	50,85	20506	2400	12681	6265	28913
						114,94	26,27	5425	1240		2142	
42	646	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	47,2	1052,67	85,57	49686	4039	142	44308	101513
						964,1	34,54	45506	1630		7519	
43	658	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1361,04	720,84	34,67	981086	47191	398416	525813	1627451
						393,43	17,56	535479	23897		120552	
44	659	Е11-110101-1102 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		1361,04	920,37	64,76	1252654	88139	1091714	109291	1470901

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	740	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	469,4019	19487		9147235		9147235		9879014
											731779	
			Итого по разделу: Кровля л.25 АР									12454917,94
			ИТОГО:					47173537	1527760	31334268	12304455	64 236 229
								14311506	676756		4758237	
			В том числе :									
			Накладные расходы									12304453
			Сметная прибыль									4759851
			Итого с временными			1,2 %				770 835		65 007 064
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				877 595		65 884 659
											4 759 849	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									67 202 352
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									70 555 484
			Итого с НДС			12 %				8 466 658		79 022 142
			Тендерная скидка 25%									19 755 536
			Всего с учетом тендерной скидки									59 266 607

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАРАЛЫМ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

Косаев С.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мукаметхан Ә.Ә.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№7

за апрель 2019 года
на 2-1-7 электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Электроустановочные изделия									
1	236	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8500	321,91	144,83	2736275	1231043	381531	1088742	4131018
						132,2	45,7	1123700	388442		306001	
2	237	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4000	441,48	176,64	1765916	706554	266163	727361	2692739
						198,3	54,26	793200	217023		199462	
3	239	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,08	172175		702474		702474		758672
											56198	
4	241	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,67	271061		2350099		2350099		2538107
											188008	
5	247	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8700	418,73	14,78	3642942	128626	1064396	1786061	5863323
						281,6	3,53	2449920	30720		434320	
6	248	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8787	58		509646		509646		550418
											40772	
			Итого по разделу: Электроустановочные изделия									11707351,61
			Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ.									
7	379	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12000	321,91	144,83	3862976	1737943	538633	1537047	5832025
						132,2	45,7	1586400	548388		432002	
8	380	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1000	441,48	176,64	441479	176638	66541	181840	673185
						198,3	54,26	198300	54256		49866	
9	381	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12,24	172175		2107422		2107422		2276016
											168594	
10	382	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		12000	418,73	14,78	5024748	177415	1468132	2463532	8087342

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м		281,6	3,53	3379200	42372		599062	
11	383	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		6060	30		181800		181800		196344
				м							14544	
12	384	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		6060	58		351480		351480		379598
				м							28118	
			Итого по разделу: ОСВЕЩЕНИЕ.									11969904,43
			ИТОГО:					23677257	4158220	9988317	7784583	33 978 787
								9530720	1281201		2516947	
			В том числе :									
			Накладные расходы									7784583
			Сметная прибыль									2516947
			Итого с временными			1,2 %				407745		34 386 531
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				464218		34 850 749
											2 516 947	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									35 547 764
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									37 321 457
			Итого с НДС			12 %				4 478 575		41 800 032
			Тендерная скидка 25%									10 450 008
			Всего с учетом тендерной скидки									31 350 023

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел расценки соотв.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Косаев Олег

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Мукаметхан Ә.Ә.

Г.С.Г. Высотник

Б.Б

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№8

за апрель 2019 года
на 2-1-2 общестроительные работы - КМ

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ (КМ-13)									
1	1	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		1,012	28901,97	14905,41	29249	15084	6001	8669	40952
				т конструкций		8067,07	4348,33	8164	4401		3033	
2	2	С121-060408-0501	Стойки фахверка		1,05248	383082		403186		403186		435441
				т							32255	
3	3	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		5,97	34503,89	12315,7	205988	73525	21139	91962	321786
				т конструкций		18647,25	3677,34	111324	21954		23836	
4	4	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		6,2088	432662		2686312		2686312		2901217
				т							214905	
5	5	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		7,908	102673,33	25664,23	811941	202953	18092	446924	1359573
				т конструкций		74721,25	7185,09	590896	56820		100709	
6	6	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		8,22432	423128		3479940		3479940		3758335
				т							278395	
7	7	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		14,89	14925,45	1876,37	222240	27939	27270	115302	364546
				т		11217,67	4,96	167031	74		27003	
8	8	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской серебристой на лаке ПФ171/за 2 раза/		558,9933	340,3	7,27	190223	4065	161164	17628	224479
				м2		44,71	0,99	24994	554		16628	
9	9	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,6220032	391886,86	2705,01	243755	1683	0	220966	501898
				т		389181,85	1201,43	242072	747		37178	
10	10	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,6220032	531805		330784		330784		357247
				т							26463	
11	11	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		2184	70,94	1,11	154930	2428	0	109802	285911
				отверстие		69,83	0	152503	0		21179	
12	12	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		1004	868,78	25,23	872258	25333	66882	726730	1726907
				м2 кровли		776,94	9,84	780043	9881		127919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С121-100103-0906	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1154,6	2198		2537811		2537811	203025	2740836
14	14	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**	т	14,89	5772		85945		85945	6876	92821
			Итого по разделу: #МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ (КМ-13)									12 254 562
			ИТОГО:					12 254 562	353 010	9 824 526	1 737 983	15 111 949
								2 077 027	94 431		1 119 404	
			В том числе :									
			Накладные расходы									1 737 983
			Сметная прибыль									1 119 404
			Итого с временными			1,2 %				181 343		15 293 292
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				206 459		15 499 751
											1 119 404	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									15 809 746
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									16 598 590
			Итого с НДС			12 %				1 991 831		18 590 421
			Тендерная скидка 25%									4 647 605
			Всего с учетом тендерной скидки									13 942 816

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (расчеты соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО СП NEFT Косцев С.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Т.С.Г Высотник"

Директор:

Мукаметхан Ә.Ә.

Участка

Ахмедов Б.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
№9

за апрель 2019 года
на 2-1-3 общестроительные работы - АР

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отделка фасада л. 30,34 АР									
1	3	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2092,08	1037,06	26,49	2 169 620	55 416	34 497	1 529 043	3 994 556
						994,09	21,01	2 079 707	43 963		295 893	
2	4	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	3347,328	75,00	--	251 050	--	251 050	--	271 134
						--	--	--	--		20 084	
3	5	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	148,46	34054,14	2378,32	5 055 677	353 086	179 488	3 566 209	9 311 637
						30466,81	1140,23	4 523 103	169 278		689 751	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	3711,5	174,39	18,89	647 244	70 095	48 435	427 925	1 161 183
						142,45	9,25	528 714	34 346		86 014	
5	8	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	3897,075	75,00	--	292 281	--	292 281	--	315 663
						--	--	--	--		23 382	
6	9	С122-050102-0105 2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	11134,5	64,00	--	712 608	--	712 608	--	769 617
						--	--	--	--		57 009	
7	11	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3711,5	821,01	2,36	3 047 193	8 762	944 098	1 951 722	5 398 829
						564,28	1,16	2 094 333	4 293		399 913	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21 222 619
			РАЗДЕЛ 2. Фонари									
			Утепление стен тамбура АР-73									
8	500	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	84,3647	8273,24	284,56	697969	24006	357304	269332	1044685
						3753,45	237,13	316659	20006		77384	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				697969	24006	357304	269332	1044685
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
9	568	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,44	4290,22	211,32	6 178	304	3 393	2 364	9 225
						1723,22	100,75	2 481	145		683	
10	569	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	37,8	2734,22	208,22	103 354	7 871	54 666	40 210	155 049
						1079,82	102,13	40 817	3 860		11 485	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	570	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	416,7	3054,53	210,96	1 272 821	87 906	620 934	546 351	1 964 705
						1353,45	103,37	563 981	43 075		145 534	
12	571	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	2,16	22482,00	--	48 561	--	48 561	--	52 446
						--	--	--	--		3 885	
13	572	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	93,15	19693,00	--	1 834 403	--	1 834 403	--	1 981 155
						--	--	--	--		146 752	
14	573	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	588,6	15311,00	--	9 012 055	--	9 012 055	--	9 733 019
						--	--	--	--		720 964	
15	574	С121-130510-0301 2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (исключить)	м2	911,88	-7590,00	--	- 6 921 169	--	- 6 921 169	--	- 7 474 863
						--	--	--	--		- 553 694	
16	575	С121-130510-0605 2113-0510-0605 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99	м2	911,88	10250,00	--	9 346 770	--	9 346 770	--	10 094 512
						--	--	--	--		747 742	
17	576	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	8,5	1561,02	11,93	13 269	101	10 857	2 126	16 626
						271,93	5,93	2 311	50		1 232	
18	577	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	297,8	1452,00	--	432 406	--	432 406	--	466 998
						--	--	--	--		34 592	
19	578	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	236	113,00	--	26 668	--	26 668	--	28 801

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2 133	
20	579	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	43,64	1542,16	6,43	67 300	281	44 366	18 172	92 309
						519,08	1,42	22 653	62		6 838	
21	580	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./костыли/ Установка	т стальных элементов	0,000551	703107,33	7883,05	387	4	344	47	469
						69925,52	1702,08	39	1		35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								17 120 451
			РАЗДЕЛ 4. Отделка помещений л.1.2-1.2.3									
			Окрашивание водоэмульсионной краской стен									
22	614	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3600	1272,26	26,49	4 580 149	95 359	906 080	2 631 139	7 788 191
						994,09	21,01	3 578 710	75 650		576 903	
			Окрашивание акриловой краской стен									
23	616	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	705,7	1272,26	26,49	897 836	18 693	177 617	515 776	1 526 702
						994,09	21,01	701 526	14 830		113 089	
			Отделка керамической плиткой стен									
24	618	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	191,2	1272,26	26,49	243 257	5 065	48 123	139 743	413 639
						994,09	21,01	190 069	4 018		30 640	
25	619	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	191,2	4695,18	29,92	897 718	5 721	478 904	333 997	1 330 252
						2160,53	23,03	413 093	4 403		98 537	
			Окрашивание водоэмульсионной краской перегородок									
26	620	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7028,4	1272,26	26,49	8 941 977	186 172	1 768 971	5 136 861	15 205 145
						994,09	21,01	6 986 834	147 695		1 126 307	
			Окрашивание акриловой краской перегородок									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	622	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3346,1	1272,26	26,49	4 257 121	88 634	842 176	2 445 571	7 238 907
						994,09	21,01	3 326 311	70 315		536 215	
28	625	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5999,63	1542,92	29,31	9 256 922	175 855	1 412 446	5 623 649	16 071 016
						1278,18	23,67	7 668 621	142 002		1 190 446	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								49 573 852
			РАЗДЕЛ 5. Кровля л.25 АР									
			Кровля бесчердачная на отм.3.200 л.25 АР									
29	758	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	149,69505	19487,00	--	2917107	--	2917107	--	3150476
						--	--	--	--		233369	
			Кровля чердачная на отм.6.950 и отм.10.250 л.25 АР									
30	759	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	927,5	106,99	15,21	99236	14109	--	81580	195282
						91,78	3,82	85127	3547		14465	
31	780	С121-080102-0711 2108-0102-0711 РСНБ РК 2015	Пароизоляционная мембрана "Алюбар"	м2	1020,25	834,00	--	850889	--	850889	--	918960
						--	--	--	--		68071	
32	782	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	143,29875	19487,00	--	2792463	--	2792463	--	3015860
						--	--	--	--		223397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								7280578
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				63851319	1197442	29528791	25261817	96242185
								33125090	781539	--	7129050	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				63851319				
		Материалы		Тенге				7932697				
		Всего заработная плата		Тенге					33906629			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21596090				
			Накладные расходы	Тенге				25261815				
			Сметная прибыль	Тенге				7129051				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**96242184**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25505**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33906629**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**96 242 185**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25505**
			Сметная заработная плата	Тенге					**33906629**			
			Итого с временными			**1,2 %**				**1 154 906**		**97 397 091**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**1 314 861**		**98 711 952**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**100 686 191**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**105 710 039**
			Итого с НДС			**12 %**				**12 685 205**		**118 395 244**
			Тендерная скидка 25%									**29 598 811**
			Всего с учетом тендерной скидки									**88 796 433**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (получил соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюр

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО СП NEFT Касаев С.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мұқаметхан Ә.Ә.

Участка

Сеитов Б.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№10

за апрель 2019 года
на 2-1-5 отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ									
1	18	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		388	1580,01	17,79	613044	6903	453799	151959	826204
				м трубопровода		392,63	7,01	152342	2718		61200	
2	19	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		317	1318,42	17,79	417938	5640	287833	124152	585457
				м трубопровода		392,63	7,01	124465	2221		43367	
3	20	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		108	1960,13	17,79	211694	1921	167368	42298	274311
				м трубопровода		392,63	7,01	42404	757		20319	
4	145	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		664	1580,01	17,79	1049127	11813	776605	260054	1413916
				м трубопровода		392,63	7,01	260709	4652		104734	
5	146	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		116	1318,42	17,79	152936	2064	105327	45431	214237
				м трубопровода		392,63	7,01	45546	813		15869	
6	147	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		174	1960,13	17,79	341062	3096	269648	68147	441946
				м трубопровода		392,63	7,01	68318	1219		32737	
7	211	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		634	1580,01	17,79	1001727	11279	741517	248304	1350034
				м трубопровода		392,63	7,01	248930	4442		100003	
8	212	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		80	1318,42	17,79	105473	1423	72639	31332	147749
				м трубопровода		392,63	7,01	31411	560		10944	
9	213	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		110	1960,13	17,79	215614	1957	170467	43081	279391
				м трубопровода		392,63	7,01	43190	771		20696	
10	275	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		343,2	1580,01	17,79	542260	6106	401402	134413	730807
				м трубопровода		392,63	7,01	134752	2405		54134	
11	276	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		135	1318,42	17,79	177986	2402	122579	52872	249327
				м трубопровода		392,63	7,01	53006	946		18469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	277	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80,4	1960,13	17,79	157594	1430	124596	31488	204209
						392,63	7,01	31568	563		15127	
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ									4986456,19
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ									
13	653	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,5	5085,29	50,91	7628	76	4762	2765	11224
						1859,55	21,14	2789	32		831	
14	654	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5168,24	35,9	10336	72	8900	1363	12635
						682,24	13,01	1364	26		936	
15	664	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	4793,29	50,91	1505	16	905	579	2251
						1859,55	21,14	584	7		167	
16	665	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,4	5085,29	50,91	17290	173	10794	6266	25441
						1859,55	21,14	6322	72		1885	
17	666	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	4917,73	40,41	6885	57	4445	2359	9983
						1702,58	16,6	2384	23		739	
18	667	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	5168,24	35,9	26875	187	23141	3543	32851
						682,24	13,01	3548	68		2433	
19	674	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,5	5085,29	50,91	7628	76	4762	2765	11224
						1859,55	21,14	2789	32		831	
20	675	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5168,24	35,9	14471	101	12460	1908	17689
						682,24	13,01	1910	36		1310	
21	684	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	4793,29	50,91	1505	16	905	579	2251
						1859,55	21,14	584	7		167	
22	685	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,4	5085,29	50,91	17290	173	10794	6266	25441
						1859,55	21,14	6322	72		1885	
23	686	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	4917,73	40,41	6885	57	4445	2359	9983
						1702,58	16,6	2384	23		739	
24	687	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	5168,24	35,9	26875	187	23141	3543	32851
						682,24	13,01	3548	68		2433	
25	694	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,3	4917,73	40,41	21146	174	13651	7245	30662
						1702,58	16,6	7321	71		2271	
26	695	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5168,24	35,9	18606	129	16020	2453	22743
						682,24	13,01	2456	47		1685	
27	703	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,5	5085,29	50,91	7628	76	4762	2765	11224
						1859,55	21,14	2789	32		831	
28	704	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,4	4917,73	40,41	1967	16	1270	674	2852
						1702,58	16,6	681	7		211	
29	705	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5103,58	40,41	12249	97	8616	3504	17013
						1473,15	16,6	3536	40		1260	
30	706	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4	5168,24	35,9	17572	122	15130	2317	21480
						682,24	13,01	2320	44		1591	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	713	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,6	5085,29	50,91	8136	81	5080	2949	11972
						1859,55	21,14	2975	34		887	
32	714	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5168,24	35,9	12404	86	10680	1635	15162
						682,24	13,01	1637	31		1123	
33	721	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,8	5085,29	50,91	4068	41	2540	1474	5986
						1859,55	21,14	1488	17		443	
34	722	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5168,24	35,9	10336	72	8900	1363	12635
						682,24	13,01	1364	26		936	
35	729	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,96	5085,29	50,91	4882	49	3048	1769	7183
						1859,55	21,14	1785	20		532	
36	730	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5168,24	35,9	12404	86	10680	1635	15162
						682,24	13,01	1637	31		1123	
37	737	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,56	4917,73	40,41	2754	23	1778	943	3993
						1702,58	16,6	953	9		296	
38	738	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5168,24	35,9	7236	50	6230	954	8845
						682,24	13,01	955	18		655	
39	745	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,8	5085,29	50,91	9154	92	5715	3318	13469
						1859,55	21,14	3347	38		998	
40	746	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5168,24	35,9	12404	86	10680	1635	15162
						682,24	13,01	1637	31		1123	
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ									308117,87
			Раздел: Павильон 4									
41	1076	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5103,58	40,41	30621	242	21540	8760	42532
						1473,15	16,6	8839	100		3150	
42	1080	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5103,58	40,41	12249	97	8616	3504	17013
						1473,15	16,6	3536	40		1260	
43	1081	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5168,24	35,9	2584	18	2225	341	3159
						682,24	13,01	341	7		234	
44	1090	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	4903,85	51,48	12750	134	7781	4793	18946
						1859,55	21,41	4835	56		1403	
			Итого по разделу: Павильон 4									58204,22
			Раздел: Павильон 5									
45	1126	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	5085,29	50,91	27461	275	17144	9953	40406
						1859,55	21,14	10042	114		2993	
46	1127	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5168,24	35,9	6202	43	5340	818	7581
						682,24	13,01	819	16		562	
47	1136	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,19	5103,58	40,41	46902	371	32992	13417	65144
						1473,15	16,6	13538	153		4826	
48	1137	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,63	4917,73	40,41	3098	25	2000	1061	4492
						1702,58	16,6	1073	10		333	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1138	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	5168,24	35,9	13437	93	11570	1771	16426
						682,24	13,01	1774	34		1217	
50	1147	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	5103,58	40,41	132693	1051	93341	37959	184304
						1473,15	16,6	38302	431		13652	
51	1148	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	4917,73	40,41	14753	121	9524	5054	21392
						1702,58	16,6	5108	50		1585	
52	1149	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5168,24	35,9	41346	287	35601	5451	50540
						682,24	13,01	5458	104		3744	
53	1158	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,5	5103,58	40,41	84209	667	59235	24089	116962
						1473,15	16,6	24307	274		8664	
54	1159	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5168,24	35,9	31009	215	26701	4088	37905
						682,24	13,01	4093	78		2808	
55	1168	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,6	5103,58	40,41	54098	428	38054	15475	75139
						1473,15	16,6	15615	176		5566	
56	1169	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5168,24	35,9	62019	431	53401	8176	75811
						682,24	13,01	8187	156		5616	
57	1176	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	5103,58	40,41	38277	303	26925	10950	53165
						1473,15	16,6	11049	124		3938	
58	1177	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,25	4917,73	40,41	11065	91	7143	3791	16044
						1702,58	16,6	3831	37		1188	
59	1178	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5168,24	35,9	31009	215	26701	4088	37905
						682,24	13,01	4093	78		2808	
			Итого по разделу: Павильон 5									597578,86
			Раздел: Павильон 6									
60	1190	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,45	5085,29	50,91	22630	227	14128	8202	33298
						1859,55	21,14	8275	94		2466	
61	1191	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,9	4917,73	40,41	24097	198	15556	8255	34941
						1702,58	16,6	8343	81		2588	
62	1192	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5168,24	35,9	7236	50	6230	954	8845
						682,24	13,01	955	18		655	
63	1207	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,45	5085,29	50,91	22630	227	14128	8202	33298
						1859,55	21,14	8275	94		2466	
64	1208	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,45	4917,73	40,41	12048	99	7778	4128	17470
						1702,58	16,6	4171	41		1294	
65	1209	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5168,24	35,9	7236	50	6230	954	8845
						682,24	13,01	955	18		655	
66	1216	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,76	5085,29	50,91	44547	446	27811	16145	65548
						1859,55	21,14	16290	185		4855	
67	1217	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5168,24	35,9	6202	43	5340	818	7581
						682,24	13,01	819	16		562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1226	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	5103,58	40,41	28070	222	19745	8030	38987
						1473,15	16,6	8102	91		2888	
69	1227	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5168,24	35,9	10336	72	8900	1363	12635
						682,24	13,01	1364	26		936	
70	1236	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,5	5103,58	40,41	99520	788	70005	28469	138228
						1473,15	16,6	28726	324		10239	
71	1237	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,25	4917,73	40,41	11065	91	7143	3791	16044
						1702,58	16,6	3831	37		1188	
72	1238	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5168,24	35,9	31009	215	26701	4088	37905
						682,24	13,01	4093	78		2808	
73	1247	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	5103,58	40,41	132693	1051	93341	37959	184304
						1473,15	16,6	38302	431		13652	
74	1248	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	4917,73	40,41	14753	121	9524	5054	21392
						1702,58	16,6	5108	50		1585	
75	1249	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5168,24	35,9	41346	287	35601	5451	50540
						682,24	13,01	5458	104		3744	
76	1258	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	5103,58	40,41	63795	505	44875	18249	88608
						1473,15	16,6	18414	207		6564	
77	1259	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,75	4917,73	40,41	18441	152	11905	6318	26740
						1702,58	16,6	6385	62		1981	
78	1260	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5168,24	35,9	51682	359	44501	6813	63175
						682,24	13,01	6822	130		4680	
79	1267	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,6	4917,73	40,41	17704	145	11429	6065	25671
						1702,58	16,6	6129	60		1902	
80	1268	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5168,24	35,9	24808	172	21360	3270	30324
						682,24	13,01	3275	62		2246	
81	1275	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,9	5085,29	50,91	19833	199	12382	7188	29182
						1859,55	21,14	7252	82		2162	
82	1276	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5168,24	35,9	18606	129	16020	2453	22743
						682,24	13,01	2456	47		1685	
83	1283	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	5085,29	50,91	17799	178	11112	6451	26189
						1859,55	21,14	6508	74		1940	
84	1284	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5168,24	35,9	10336	72	8900	1363	12635
						682,24	13,01	1364	26		936	
			Итого по разделу: Павильон 6									758420,43
			Раздел: Павильон 7									
85	1343	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,5	5103,58	40,41	89313	707	62825	25549	124051
						1473,15	16,6	25780	290		9189	
86	1344	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,8	4917,73	40,41	3934	32	2540	1348	5705
						1702,58	16,6	1362	13		423	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1345	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	5168,24	35,9	22740	158	19580	2998	27797
						682,24	13,01	3002	57		2059	
88	1354	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	5103,58	40,41	137797	1091	96931	39419	191393
						1473,15	16,6	39775	448		14177	
89	1355	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3	4917,73	40,41	14753	121	9524	5054	21392
						1702,58	16,6	5108	50		1585	
90	1356	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5168,24	35,9	41346	287	35601	5451	50540
						682,24	13,01	5458	104		3744	
91	1365	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,7	4917,73	40,41	37867	311	24446	12973	54907
						1702,58	16,6	13110	128		4067	
92	1366	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5168,24	35,9	14471	101	12460	1908	17689
						682,24	13,01	1910	36		1310	
93	1375	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,7	5085,29	50,91	13730	137	8572	4976	20203
						1859,55	21,14	5021	57		1497	
94	1376	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5168,24	35,9	7236	50	6230	954	8845
						682,24	13,01	955	18		655	
95	1385	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,1	5085,29	50,91	25935	260	16192	9400	38161
						1859,55	21,14	9484	108		2827	
96	1386	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5168,24	35,9	6202	43	5340	818	7581
						682,24	13,01	819	16		562	
97	1395	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	5103,58	40,41	86761	687	61030	24819	120506
						1473,15	16,6	25044	282		8926	
98	1396	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,5	4917,73	40,41	22130	182	14286	7582	32088
						1702,58	16,6	7662	75		2377	
99	1397	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5168,24	35,9	62019	431	53401	8176	75811
						682,24	13,01	8187	156		5616	
100	1404	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,55	4917,73	40,41	22376	184	14445	7666	32445
						1702,58	16,6	7747	76		2403	
101	1405	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	5168,24	35,9	21707	151	18690	2862	26534
						682,24	13,01	2865	55		1965	
102	1412	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,8	5085,29	50,91	4068	41	2540	1474	5986
						1859,55	21,14	1488	17		443	
103	1413	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	5168,24	35,9	8269	57	7120	1090	10108
						682,24	13,01	1092	21		749	
			Итого по разделу: Павильон 7									642 653
			ИТОГО:					7 351 432	74 739	5 436 246	1 832 548	9 918 691
								1 840 431	29 512		734 718	
			В том числе :									
			Накладные расходы									1 832 543
			Сметная прибыль									734 718
			Итого с временными			1,2 %				119 024		10 037 715
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				135 509		10 173 224

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											734 718	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**10 376 689**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**10 894 445**
			Итого с НДС			**12 %**				**1 307 333**		**12 201 778**
			Тендерная скидка 25%									**3 050 445**
			Всего с учетом тендерной скидки									**9 151 334**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел (расчеты соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО СП NEFT Касаев С.Д.

участка

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мукаметхан Ә.Ә.

Касаев Б.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№11

за апрель 2019 года
на 2-1-10 Слаботочные сети

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Видеонаблюдение									
1	10	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	490	321,91	144,83	157738	70966	21994	62763	238141
						132,2	45,7	64778	22393		17640	
2	11	Прайс-лист ТОО "Дозор" пункт 72	Кабель комбинированный коаксиальный с медной жилой 1х0,8мм и электрическми жилами 2х0,5 КВК-В 2 2х0,5	м	490	120,54		59062		59062	4725	63787
3	16	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	418,73	14,78	8375	296	2447	4106	13479
						281,6	3,53	5632	71		998	
4	17	С123-010504-0101	Труба поливинилхлоридная диам. 16 мм с протяжкой 91916 ДКС	м	20	24		480		480	38	518
5	18	С123-020403-2602	Держатель с хомутиком диам.16-32мм 51200ДКС	шт.	40	142		5680		5680	454	6134
			Итого по разделу: Видеонаблюдение									231335,26
			Раздел: Структурированная кабельная система									
6	40	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	995	321,91	144,83	320305	144104	44662	127447	483572
						132,2	45,7	131539	45471		35820	
7	41	С123-060409-0102	Кабель типа "витая пара" кат.5е сеч. 4х2х0,5 PArPlAn U/UTP CAT.5E PVC Паритет	км	0,8	78550		62840		62840	5027	67867
8	42	С123-060409-0201	Кабель типа "витая пара" кат.6е сеч. 4х2х0,5 PArPlAn U/UTP CAT.6E PVC Паритет	км	1,95	150668		293803		293803	23504	317307
9	43	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	528,05	34,03	15841	1021	3684	8247	26015
						371,2	10,59	11136	318		1927	
10	44	С123-010501-1201	Труба полиэтиленовая жесткая диам.32 ДКС	м	30	165		4950		4950	396	5346
11	45	С121-130814-2204	Держатель оцинкованный двухсторонний диам.16мм 53354R ДКС	10 шт.	3	387		1161		1161	93	1254
			Итого по разделу: Структурированная кабельная система									698900,04

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Телевидение									
12	72	Ц13-100701-0503	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим**		1760	638,83	1,2	1124341	2112	354411	468369	1720126
				м		436,26	0	767818	0		127417	
13	73	С123-060407-0601	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-690 BE**		1,45	88881		128877		128877		139188
				км							10310	
14	74	С123-060407-0603	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-1190 BE**		0,31	189422		58721		58721		63418
				км							4698	
15	80	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		350	418,73	14,78	146555	5175	42821	71853	235881
				м		281,6	3,53	98560	1236		17473	
16	81	С123-011305-0101	**Труба ПВХ диам. 16мм с протяжкой Октопус серия 7 71720 ДКС**		350	44		15400		15400		16632
				м							1232	
17	82	С123-020403-2602	**Держатель с хомутиком диам.16-32мм 51200ДКС**		700	142		99400		99400		107352
				шт.							7952	
18	83	С121-050307-0113	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**		0,00444	290		1		1		1
				кг							0	
			Итого по разделу: Телевидение									1 573 296
			ИТОГО:					2 503 530	223 676	1 200 394	742 785	3 506 018
								1 079 463	69 489		259 704	
			В том числе :									
			Накладные расходы									742 784
			Сметная прибыль									259 705
			Итого с временными			1,2 %				42 072		3 548 092
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				47 899		3 595 991
											259 704	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									3 667 911
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3 850 925
			Итого с НДС			12 %				462 111		4 313 036
			Тендерная скидка 25%									1 078 259
			Всего с учетом тендерной скидки									3 234 777

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО СП NEFT Кобаев С.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор

Мұқаметхан Ә.Ә.

Бухгалтер

Ибрагимов Б.Б.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

№12

за июнь 2019 года
на 2-1-1 общестроительные работы - КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Усиление колонн									
1	41	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании**		25,92	442,79	6,29	11477	163	101	9022	22139
			м2 оштукатуриваемой поверхности			432,6	2,5	11213	65		1640	
2	42	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		25,92	1979,6	33,28	51311	863	13606	29811	87612
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1421,4	16,23	36843	421		6490	
3	43	С121-050308-0109	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	27,9936	1429		40003		40003		43203
											3200	
4	52	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании**		24,3	442,79	6,29	10760	153	95	8458	20755
			м2 оштукатуриваемой поверхности			432,6	2,5	10512	61		1537	
5	53	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		24,3	1979,6	33,28	48104	809	12756	27948	82136
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1421,4	16,23	34540	394		6084	
6	54	С121-050308-0109	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	26,244	1429		37503		37503		40503
											3000	
7	63	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании**		3,3	442,79	6,29	1461	21	13	1149	2819
			м2 оштукатуриваемой поверхности			432,6	2,5	1428	8		209	
8	64	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		3,3	1979,6	33,28	6533	110	1732	3795	11154
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1421,4	16,23	4691	54		826	
9	65	С121-050308-0109	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	3,564	1429		5093		5093		5500
											407	
10	72	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании**		6,84	442,79	6,29	3029	43	27	2381	5842
			м2 оштукатуриваемой поверхности			432,6	2,5	2959	17		433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	73	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		6,84	1979,6	33,28	13540	228	3590	7867	23120
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,4	16,23	9722	111		1713	
12	74	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,3872	1429		10556		10556		11401
											845	
13	81	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании		58,14	442,79	6,29	25744	366	227	20237	49659
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,6	2,5	25151	145		3678	
14	82	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		58,14	1979,6	33,28	115094	1935	30519	66867	196518
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,4	16,23	82640	944		14557	
15	83	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	62,7912	1429		89729		89729		96907
											7178	
16	88	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании		54,72	442,79	6,29	24229	344	213	19047	46738
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,6	2,5	23672	137		3462	
17	89	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		54,72	1979,6	33,28	108324	1821	28724	62934	184958
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,4	16,23	77779	888		13701	
18	90	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	59,0976	1429		84450		84450		91207
											6756	
19	95	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании		13,68	442,79	6,29	6057	86	53	4762	11685
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,6	2,5	5918	34		866	
20	96	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		13,68	1979,6	33,28	27081	455	7181	15733	46239
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,4	16,23	19445	222		3425	
21	97	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	14,7744	1429		21113		21113		22802
											1689	
22	104	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании		54,72	442,79	6,29	24229	344	213	19047	46738
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,6	2,5	23672	137		3462	
23	105	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		54,72	1979,6	33,28	108324	1821	28724	62934	184958
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,4	16,23	77779	888		13701	
24	106	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	59,0976	1429		84450		84450		91207
											6756	
25	113	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании		9,12	442,79	6,29	4038	57	36	3174	7790
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,6	2,5	3945	23		577	
26	114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		9,12	1979,6	33,28	18054	304	4787	10489	30826
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1421,4	16,23	12963	148		2283	
27	115	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,8496	1429		14075		14075		15201
											1126	
28	120	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании		36,48	442,79	6,29	16153	229	142	12698	31159
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,6	2,5	15781	91		2308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	121	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,48	1979,6	33,28	72216	1214	19149	41956	123305
						1421,4	16,23	51853	592		9134	
30	122	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	39,3984	1429		56300		56300		60804
											4504	
31	127	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,24	442,79	6,29	8076	115	71	6349	15579
						432,6	2,5	7891	46		1154	
32	128	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,24	1979,6	33,28	36108	607	9575	20978	61653
						1421,4	16,23	25926	296		4567	
33	129	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,6992	1429		28150		28150		30402
											2252	
34	134	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,88	442,79	6,29	11902	169	105	9356	22959
						432,6	2,5	11628	67		1701	
35	135	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,88	1979,6	33,28	53212	895	14110	30915	90856
						1421,4	16,23	38207	436		6730	
36	136	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,0304	1429		41484		41484		44803
											3319	
37	141	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,96	442,79	6,29	3967	56	35	3119	7653
						432,6	2,5	3876	22		567	
38	142	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,96	1979,6	33,28	17737	298	4703	10305	30285
						1421,4	16,23	12736	145		2243	
39	143	С121-050308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80	м2	14,5152	1429		20742		20742		22402
											1659	
			Итого по разделу: Усиление колонн									1360409,57
			Раздел: Усиление стеновых панелей									
40	163	Е11-130301-1706 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 2 раза	м2	15,45	1613,1	181,83	24922	2809	0	16022	44220
						1431,27	71,65	22113	1107		3276	
41	164	С122-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций ПЕНТАФОС-ХС,-ХВ	кг	24,72	2009		49662		49662		53635
											3973	
42	168	Е11-130301-1706 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 2 раза	м2	81,92	1613,1	181,83	132145	14895	0	84952	234465
						1431,27	71,65	117250	5870		17368	
43	169	С122-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций ПЕНТАФОС-ХС,-ХВ	кг	131,072	2009		263324		263324		284390
											21066	
44	180	Е11-130301-1706 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 2 раза	м2	2,4	1613,1	181,83	3871	436	0	2489	6869
						1431,27	71,65	3435	172		509	
45	181	С122-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций ПЕНТАФОС-ХС,-ХВ		3,84	2009		7715		7715		8332

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							617	
46	221	Е11-130301-1706 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной за 2 раза		8,88	1613,1	181,83	14324	1615	0	9209	25416
				м2		1431,27	71,65	12710	636		1883	
47	222	С122-040803-0401	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций ПЕНТАФОС-ХС,-ХВ		14,208	2009		28544		28544		30827
				кг							2284	
48	223	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м		8,1	5759,45	2272,78	46652	18410	1684	28483	81145
				м3 кладки		3278,76	502,36	26558	4069		6011	
49	224	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		8,1	15593		126303		126303		136408
				м3							10104	
50	225	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006		28,35	44		1247		1247		1347
				кг							100	
51	226	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,8832	68256,41	2212,01	60284	1954	0	54834	124327
				т металлических изделий		66044,4	713,88	58330	630		9209	
52	227	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,019584	198706		3891		3891		4203
				т							311	
53	228	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76		0,88128	327744		288834		288834		311941
				т							23107	
54	229	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		28,2	87,85	2,26	2477	64	1166	866	3611
				м2		44,25	0,26	1248	7		267	
55	230	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		28,2	155,96	3,22	4398	91	2848	1017	5849
				м2		51,76	0,53	1460	15		433	
56	231	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		31,8	35765,5	1812,53	1137343	57638	790589	275173	1525518
				м3		9091,68	417,39	289115	13273		113001	
57	232	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3,04603	19898,37	938,09	60611	2857	886	52639	122310
				т		18669,28	320,96	56867	978		9060	
58	233	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		3,04603	203443		619693		619693		669269
				т							49575	
59	234	Е11-110101-0803	Засыпка керамзитовая. Устройство		9,56	15245,45	1584,81	145747	15151	94223	39187	199728
				м3 изоляции		3804,64	556,02	36372	5316		14795	
60	235	Е11-460302-0102	Отверстия в перекрытиях из бетона. Пробивка		26,46	58922,93	30529,53	1559101	807811	0	966934	2728118
				м3		28393,4	15110,46	751289	399823		202083	
61	246	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		0,4841	35765,5	1812,53	17314	877	12035	4189	23223
				м3		9091,68	417,39	4401	202		1720	
62	249	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		4,032	28793,26	9852,56	116094	39726	10990	53296	182942
				т конструкций		16215	2941,87	65379	11862		13551	
63	250	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		4,032	420227		1694355		1694355		1829904
				т							135548	
64	251	Е11-110101-0803	Засыпка керамзитовая. Устройство		9,8	15245,45	1584,81	149405	15531	96589	40170	204742
				м3 изоляции		3804,64	556,02	37285	5449		15166	
			Итого по разделу: Усиление стеновых панелей									6558258,82

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**7918664**	**993372**	**4808713**	**2140791**	**10 864 216**
								2116582	**455801**		**804756**	
			В том числе :									
			Накладные расходы									**2140789**
			Сметная прибыль									**804757**
			Итого с временными			**1,2 %**				**130 371**		**10 994 585**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**148 427**		**11 143 012**
											804 756	
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**11 365 872**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**11 932 984**
			Итого с НДС			**12 %**				**1 431 958**		**13 364 942**
			Тендерная скидка 25%									**3 341 236**
			Всего с учетом тендерной скидки									**10 023 707**

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Сметно-договорной отдел

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор

Мукаметхан Э.Э.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

№13

за июнь 2019 года

на 2-1-3 общестроительные работы - АР

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отделка фасада л. 30,34 АР									
1	1	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	1336,14	855,37	4,88	1142893	6517	63172	860983	2164186
			НР - 80%; СП - 8%			803,21	2,26	1073204	3025		160310	
2	2	С122-050104-0505 2205-0104-0505 РСНБ РК 2015	**Декоративная штукатурка "мюнхенская"**	кг	4676,49	64,00	--	299295	--	299295	--	323239
						--	--	--	--		23944	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2487425**
			РАЗДЕЛ 2. Венткамера									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	47	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	14,43	9525,41	3289,55	137452	47468	20351	74516	228926
			НР - 93%; СП - 8%			4825,58	727,10	69633	10492		16957	
4	48	С121-030301-0502 2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	14,7186	12425,00	--	182879	--	182879	--	197509
						--	--	--	--		14630	
5	49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,65684	78716,07	2765,01	51704	1816	--	46941	106536
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	49888	586		7892	
6	50	С121-050206-0903 2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,668508	239178,00	--	159892	--	159892	--	172684
						--	--	--	--		12791	
7	51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014688	202255,00	--	297	--	297	--	321
						--	--	--	--		24	
8	52	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40	106,99	15,21	4280	608	1	3518	8422
			НР - 92%; СП - 8%			91,78	3,82	3671	153		624	
9	53	С121-080102-0711 2108-0102-0711 РСНБ РК 2015	Пароизоляционная мембрана "Алюбар"	м2	44	834,00	--	36696	--	36696	--	39632
						--	--	--	--		2936	
10	54	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	40	666,45	63,51	26658	2540	--	22745	53356
			НР - 92%; СП - 8%			602,95	15,13	24118	605		3952	
11	55	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	40	1057,25	123,66	42290	4946	--	35470	83981
			НР - 92%; СП - 8%			933,60	30,26	37344	1210		6221	
12	56	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	4,12	14859,00	--	61219	--	61219	--	66117
						--	--	--	--		4898	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	57	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из плит стекломагнезитовых. Монтаж	м2	37,5	2492,83	1120,38	93481	42014	2214	42480	146838
			НР - 69%; СП - 8%			1313,42	328,32	49253	12312		10877	
14	58	С122-020201-0109 2202-0201-0109 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 15 мм	м2	41,25	1960,00	--	80850	--	80850	--	87318
						--	--	--	--		6468	
15	59	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /уголок 50х5мм/. Установка	т стальных элементов	0,085355	703107,33	7883,05	60014	673	53373	7214	72606
			НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1702,08	5968	145		5378	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1264246

РАЗДЕЛ 3.Вентшахты Вш-1-13 л.97-99,100,101АР

Вентшахта Вш-1 - 3шт

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	60	Е11-090303-0101 1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	Каркас . Монтаж	т конструкций	0,02421	83697,92	48492,10	2026	1174	61	771	3021
			НР - 69%; СП - 8%			32686,45	13454,43	791	326		224	
17	61	С121-060405-0101 2106-0405-0101 РСНБ РК 2015	Каркас вентшахты	т	0,0246942	469848,00	--	11603	--	11603	--	12531
						--	--	--	--		928	
18	62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,68	164,53	4,03	276	7	169	70	374
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	100	1		28	
19	63	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,93	9451,51	2616,69	8790	2434	2033	4521	14376
			НР - 93%; СП - 8%			4648,88	578,38	4323	538		1065	
20	64	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	127,5	89,00	--	11348	--	11348	--	12255
						--	--	--	--		908	
21	65	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	0,1734	3212,81	1569,90	557	272	--	329	957
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	285	69		71	
22	66	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0498372	335768,07	2765,01	16734	138	12811	3562	21919

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	3785	44		1624	
23	67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03111	206169,00	--	6414	--	6414	--	6927
						--	--	--	--		513	
24	68	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018666	257052,00	--	4798	--	4798	--	5182
						--	--	--	--		384	
25	69	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	1,05	34054,14	2378,32	35757	2497	1270	25222	65858
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	31990	1197		4878	
26	70	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,0815	19487,00	--	21075	--	21075	--	22761
						--	--	--	--		1686	
27	71	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	13,05	1037,06	26,49	13534	346	215	9538	24917
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	12973	274		1846	
28	72	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	20,88	75,00	--	1566	--	1566	--	1691
						--	--	--	--		125	
29	73	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	13,05	174,39	18,89	2276	246	171	1505	4083
			НР - 76%; СП - 8%			142,45	9,25	1859	121		302	
30	74	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	13,7025	75,00	--	1028	--	1028	--	1110
						--	--	--	--		82	
31	75	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	7,2	2062,42	63,25	14849	455	10096	4019	20377
			НР - 92%; СП - 8%			596,99	9,68	4298	70		1509	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	76	С121-100403-0602 2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (УНИФЛЕКС ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	8,91	489,00	--	4357	--	4357	--	4706
						--	--	--	--		349	
33	77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Нащельник из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,35	2853,46	17,31	3852	23	2160	1541	5825
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	1669	6		431	
34	78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук ФК-1 из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,14	2853,46	17,31	11813	72	6623	4726	17862
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	5118	18		1323	
35	79	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,95	7456,55	155,70	14540	304	11734	2584	18494
			НР - 98%; СП - 8%			1282,85	69,41	2502	135		1370	
					Вентшахта Вш-2 - 1шт							
36	80	Е11-090303-0101 1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	Каркас . Монтаж	т конструкций	0,01058	83697,92	48492,10	886	513	27	337	1320
			НР - 69%; СП - 8%			32686,45	13454,43	346	142		98	
37	81	С121-060405-0101 2106-0405-0101 РСНБ РК 2015	Каркас вентшахты	т	0,0107916	469848,00	--	5070	--	5070	--	5476
						--	--	--	--		406	
38	82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	0,74	164,53	4,03	122	3	75	31	165
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	44	--		12	
39	83	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,36	9451,51	2616,69	3403	942	787	1750	5565
			НР - 93%; СП - 8%			4648,88	578,38	1674	208		412	
40	84	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	50	89,00	--	4450	--	4450	--	4806
						--	--	--	--		356	
41	85	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	0,068	3212,81	1569,90	218	107	1	129	375
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	112	27		28	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	86	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,019544	335768,07	2765,01	6562	54	5024	1397	8596
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	1484	17		637	
43	87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	206169,00	--	2515	--	2515	--	2716
						--	--	--	--		201	
44	88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00732	257052,00	--	1882	--	1882	--	2032
						--	--	--	--		151	
45	89	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,39	34054,14	2378,32	13281	928	471	9368	24461
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	11882	445		1812	
46	90	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,4017	19487,00	--	7828	--	7828	--	8454
						--	--	--	--		626	
47	91	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4,9	1037,06	26,49	5082	130	81	3581	9356
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	4871	103		693	
48	92	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	7,84	75,00	--	588	--	588	--	635
						--	--	--	--		47	
49	93	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	4,9	174,39	18,89	855	93	64	565	1533
			НР - 76%; СП - 8%			142,45	9,25	698	45		114	
50	94	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	5,145	75,00	--	386	--	386	--	417
						--	--	--	--		31	
51	95	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	3,6	2062,42	63,25	7425	228	5048	2009	10189
			НР - 92%; СП - 8%			596,99	9,68	2149	35		755	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	96	С121-100403-0602 2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (УНИФЛЕКС ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	3,3	489,00	--	1614	--	1614	--	1743
						--	--	--	--		129	
53	97	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Нащельник из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,51	2853,46	17,31	1455	9	815	582	2200
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	631	2		163	
54	98	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук ФК-1 из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	2853,46	17,31	4280	26	2400	1712	6472
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	1854	7		479	
55	99	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,65	7456,55	155,70	4847	101	3912	861	6165
			НР - 98%; СП - 8%			1282,85	69,41	834	45		457	
					Вентшахта Вш-7 - 6шт							
56	164	Е11-090303-0101 1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	Каркас . Монтаж	т конструкций	0,0708	83697,92	48492,10	5926	3433	179	2254	8834
			НР - 69%; СП - 8%			32686,45	13454,43	2314	953		654	
57	165	С121-060405-0101 2106-0405-0101 РСНБ РК 2015	Каркас вентшахты	т	0,072216	469848,00	--	33931	--	33931	--	36645
						--	--	--	--		2714	
58	166	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	4,98	164,53	4,03	819	20	503	207	1108
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	296	3		82	
59	167	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	м3	2,58	9451,51	2616,69	24385	6751	5640	12542	39881
			НР - 93%; СП - 8%			4648,88	578,38	11994	1492		2954	
60	168	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	361,05	89,00	--	32133	--	32133	--	34704
						--	--	--	--		2571	
61	169	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	0,491028	3212,81	1569,90	1578	771	--	931	2710
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	807	195		201	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	170	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1411272	335768,07	2765,01	47386	390	36277	10086	62069
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	10719	126		4598	
63	171	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0880962	206169,00	--	18163	--	18163	--	19616
						--	--	--	--		1453	
64	172	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0528576	257052,00	--	13587	--	13587	--	14674
						--	--	--	--		1087	
65	173	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	2,76	34054,14	2378,32	93989	6564	3337	66299	173111
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	84088	3147		12823	
66	174	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	2,8428	19487,00	--	55398	--	55398	--	59829
						--	--	--	--		4432	
67	175	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	34,44	1037,06	26,49	35716	912	568	25171	65759
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	34236	724		4871	
68	176	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	55,104	75,00	--	4133	--	4133	--	4463
						--	--	--	--		331	
69	177	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	34,44	174,39	18,89	6006	650	450	3971	10775
			НР - 76%; СП - 8%			142,45	9,25	4906	319		798	
70	178	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	36,162	75,00	--	2712	--	2712	--	2929
						--	--	--	--		217	
71	179	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	25,2	2062,42	63,25	51973	1594	35335	14065	71321
			НР - 92%; СП - 8%			596,99	9,68	15044	244		5283	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	180	С121-100403-0602 2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (УНИФЛЕКС ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	23,496	489,00	--	11490	--	11490	--	12409
						--	--	--	--		919	
73	181	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Нащельник из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,564	2853,46	17,31	10170	62	5702	4068	15377
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	4406	16		1139	
74	182	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук ФК-1 из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,008	2853,46	17,31	28557	173	16011	11424	43180
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	12373	45		3199	
75	183	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	8,88	7456,55	155,70	66214	1383	53439	11768	84221
			НР - 98%; СП - 8%			1282,85	69,41	11392	616		6239	
					Вентшахта Вш-8 - 2шт							
76	184	Е11-090303-0101 1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	Каркас . Монтаж	т конструкций	0,02998	83697,92	48492,10	2509	1454	75	954	3741
			НР - 69%; СП - 8%			32686,45	13454,43	980	403		277	
77	185	С121-060405-0101 2106-0405-0101 РСНБ РК 2015	Каркас вентшахты	т	0,0305796	469848,00	--	14368	--	14368	--	15517
						--	--	--	--		1149	
78	186	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	2,1	164,53	4,03	346	8	213	87	467
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	125	1		35	
79	187	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,08	9451,51	2616,69	10208	2826	2361	5250	16695
			НР - 93%; СП - 8%			4648,88	578,38	5021	625		1237	
80	188	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	149,25	89,00	--	13283	--	13283	--	14346
						--	--	--	--		1063	
81	189	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	0,20298	3212,81	1569,90	652	319	--	385	1120
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	333	81		83	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	190	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0583388	335768,07	2765,01	19588	161	14996	4169	25658
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	4431	52		1901	
83	191	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036417	206169,00	--	7508	--	7508	--	8109
						--	--	--	--		601	
84	192	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0218502	257052,00	--	5617	--	5617	--	6066
						--	--	--	--		449	
85	193	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	1,102	34054,14	2378,32	37528	2621	1333	26472	69119
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	33574	1257		5120	
86	194	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,133	19487,00	--	22079	--	22079	--	23845
						--	--	--	--		1766	
87	195	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	13,8	1037,06	26,49	14311	366	227	10086	26349
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	13718	290		1952	
88	196	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	22,08	75,00	--	1656	--	1656	--	1788
						--	--	--	--		132	
89	197	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	13,8	174,39	18,89	2407	261	180	1591	4317
			НР - 76%; СП - 8%			142,45	9,25	1966	128		320	
90	198	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	14,49	75,00	--	1087	--	1087	--	1174
						--	--	--	--		87	
91	199	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	10	2062,42	63,25	20624	632	14022	5581	28302
			НР - 92%; СП - 8%			596,99	9,68	5970	97		2096	