Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2019 г.

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«25» сентября 2019 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Мұқаметхан Ә., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«24» сентября 2019 г., ТОО «MSK Engineering» ул. Айтеке би 134 в лице директора Манкеева Ж.Н. эксперт Касымжанов Б.Н. №kz10VJE00013694 от 26.10.2016 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«19» сентября 2019 г. ТОО «Алстройпроект» г.Алматы, ул. Мухаметжанова, 10б, в лице директора Алимбекова К.К. эксперт Коленько И.Н. номер аттестата №00160 от 14.06.2017 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул. Садвакасова 27, в Ауэзовском районе г.Алматы»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ул. Садвакасова 27, в Ауэзовском районе г.Алматы**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **07. 06. 1999 г. № 3492/23 постановление Акимата г.Алматы**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ44REA00119387 от 24.01.2019 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Алстройпроект» ГСЛ №3825180 от 04.09.2001 г. АР, ВК, ГП, КЖ, ОВ, ТС, СС, ЭЛ; Сметная документация;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом №02–П от 30.01.2018 г, КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2019 г.;

месяц, год

окончание работ: сентябрь 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10

фактически, месяц: 7

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	этажность	1,2,3		1,2,3	

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	$м^2$	8450,80	8450,80
Число этажей	Этаж	1,2,3	1,2,3
Общий строительный объем	$м^3$	40032,36	40032,36
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Общеобразовательная школа-гимназия № 153 расположена по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Садвакасова, 27. Здание школы-гимназии № 153 построено в 1990 году и включает в себя два трехэтажных здания учебных корпусов (Блоки А, Б) и одно двухэтажное здание столовой со спортивными залами (Блок В1) и конференц-зала с актовым залом (Блок В2). Учебные корпуса между собой и с конференц-залом соединены одноэтажными переходными галереями (Блоки Г1 и Г2). Блоки здания школы-гимназии № 153 разделены между собой вертикальными антисейсмическими швами. Блок А (учебный корпус) – трехэтажное здание, с подвалом, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 69,0х12,0 м.

Фундаменты – столбчатые, железобетонные. Столбчатые фундаменты имеют сечение 1200х1200 мм.

Колонны – сборные железобетонные с поперечным сечением 400х400 мм.

Ригели – сборные железобетонные. Ригели поперечных рам выполнены сечением 350х500(h) мм, ригели продольных рам – сечением 400х500(h) мм.

Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм.

Перегородки – кирпичные и деревянные.

Полы – бетонные.

Блок Б (учебный корпус) – трехэтажное здание, с подвалом, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 48,0х12,0 м.

Фундаменты – столбчатые, железобетонные. Столбчатые фундаменты имеют сечение 1200х1200 мм.

Колонны – сборные железобетонные с поперечным сечением 400х400 мм.

Ригели – сборные железобетонные. Ригели поперечных рам выполнены сечением 350х500(h) мм, ригели продольных рам – сечением 400х500(h) мм.

Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм.

Над оконными проемами 1-го, 2-го и 3-го этажей наружной продольной стены по оси «Ж» выполнены солнцезащитные козырьки из металлоконструкций.

Наружное стеновое ограждения подвала – из сборных железобетонных панелей толщиной 300 мм.

Перегородки – кирпичные и деревянные. Кирпичные перегородки выполнены толщиной 120 мм, деревянные перегородки – толщиной 60 мм.

Полы – бетонные.

Кровля – рулонная, малоуклонная, с внутренним водостоком. Рулонный ковер выполнен из 5-и слоев рубероида на битумной мастике. Утеплитель - из керамзитового гравия толщиной 160 мм.

Блок В1 (столовая со спортивными залами) – двухэтажное здание, без подвала, сложной формы в плане с габаритными размерами в крайних осях 27,0х24,0 0 м.

На первом этаже здания расположена столовая, на втором этаже здания, расположены спортивные залы, выполненные в два света.

Фундаменты – столбчатые, железобетонные.

Колонны – сборные железобетонные, с поперечным сечением 400х400 мм.

Ригели – сборные железобетонные. Ригели поперечных и продольных рам 1-го этажа выполнены сечением 350х500(h) мм. Ригели поперечных и продольных рам 2-го этажа выполнены сечением 400х500(h) мм.

Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм.

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм.

Полы – бетонные и деревянные.

Блок В2 (конференц-зал с актовым залом) – двухэтажный, без подвала, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 24,0х24,0 м.

На первом этаже здания расположен конференц-зал, на втором этаже здания расположен актовый зал.

Фундаменты – столбчатые, железобетонные.

Колонны – сборные железобетонные, с поперечным сечением 400х400 мм.

Ригели – сборные железобетонные.

Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм.

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм.

Полы – бетонные и деревянные.

Фундаменты – столбчатые, железобетонные.

Колонны – сборные железобетонные, с поперечным сечением 400х400 мм.

Ригели – сборные железобетонные с поперечным сечением 350х500(h) мм.

Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.

Полы – бетонные.

Блок Г1 (переходная галерея между Блоками Б и В2) – одноэтажное здание, с подвалом, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 12,0х12,0 м.

Фундаменты – столбчатые, железобетонные.

Колонны – сборные железобетонные, с поперечным сечением 400х400 мм.

Ригели – сборные железобетонные с поперечным сечением 350х500(h) мм.

Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм. Парапетная часть наружных стен выполнена из навесных керамзитобетонных панелей толщиной 300 мм.

Наружное стеновое ограждения подвала – из сборных железобетонных панелей толщиной 300 мм.

Перекрытие над подвалом и покрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.

Полы – бетонные.

Теплоснабжение. Ввод тепловых сетей запроектирован в Блоке А, в котором предусмотрен узел управления с установкой прибора учета тепловой энергии, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов.

Тепловые сети. Схема и система тепловых сетей запроектирована двухтрубной, циркуляционной с подачей тепла на нужды систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Прокладка теплосети принята подземная в монолитных железобетонных каналах. Трубопроводы в канале проложены на скользящих опорах по опорным подушкам марки ОП.

Отопление. Системы отопления запроектированы:

для Блоков А, Б - однотрубные, вертикальные с замыкающими участками с нижней разводкой магистральных трубопроводов;

для Блоков В1, В2 – двухтрубной, горизонтальной с тупиковым движением теплоносителя;

для Блоков Г1, Г2 – двухтрубной, горизонтальной с попутным движением теплоносителя;

Вентиляция. В помещениях школы запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.

Вентиляционные системы запроектированы отдельными для каждой группы помещений, с учетом их месторасположения, функционального назначения, режима работы обслуживаемых помещений, санитарных и противопожарных норм.

Воздухообмены приняты по нормам, по кратностям.

Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод

Здание школы-гимназии № 153 состоит из Блоков А, Б, Г1, Г2, В1, В2.

Система хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода запроектирована для подачи воды к санитарным, бытовым приборам, технологическому оборудованию столовой (Блок В1) и к пожарным кранам.

На вводе водопроводов (Блок А) предусматривается общий счетчик холодной воды, с дистанционным съемом показаний.

Горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение - централизованное.

Учет расхода горячей воды осуществляется счетчиками раздельно для школы и столовой.

Канализация. В соответствии с условиями удаления сточных вод предусматриваются раздельные системы канализации: бытовая; производственная (столовой); производственная напорная (условно чистых вод); внутренний водосток.

Наружное освещения. Рабочим проектом предусматривается наружное освещение территории школы.

Наружное освещение выполняется консольными светодиодными светильниками наружного освещения мощностью 100 Вт, установленными на металлических опорах высотой 9,5 м.

Сеть наружного освещения выполняется кабелем с алюминиевыми жилами, проложенным в траншее.

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Электроснабжение здания осуществляется от существующих кабельных ящиков КЯ1 и КЯ2. Наружные сети электроснабжения настоящим рабочим проектом не рассматриваются. По степени надежности обеспечения электроэнергией здание школы относится к II категории электроснабжения. Напряжение электрической сети - 380/220 В, при системе заземления TN-CS.

В качестве вводно-распределительных устройств, принят ВРУ-1, ВРУ-2, установленное в электрощитовой. Для потребителей I категории предусматривается автоматическое включение резерва (АВР). Учет электроэнергии производится счетчиками активной энергии, установленными на вводах ВРУ-1 и ВРУ-2 (столовой).

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 998433,31 тысяч тенге, (с НДС) в том числе строительно-монтажных работ 918558,44 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 23354,45 тысяч тенге.

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 740350,49 тысяч тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 688918,83 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17515,84 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул. Садвакасова 27, в Ауэзовском районе г.Алматы.»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
И.о. руководителя **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» Айтмаганбетов К.О.**

МП.

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» Манкеев Ж.Н.

МП.

Авторский надзор:
ТОО «Алстройпроект» Алимбеков К.К.

МП.

Генеральный подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник» Мұқаметхан Ә.

МП.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Мұқаметхан Әлкей Әнуарұлы**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул. Садвакасова 27, в Ауэзовском районе г.Алматы.

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Алстройпроект» ГСЛ №006627 от 04.09.2001 г.; Рабочий проект КГУ Управление комфортной городской среды г. Алматы, №02 П от 30.01.2018г.;

АР, ВК, ГП, КЖ, ОВ, ТС, СС, ЭЛ;

Сметная документация;

Утвержден(а): **№02–П от 30.01.2018г, КГУ «Управление строительства города Алматы»**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	этажность	1,2,3		1,2,3	

Школа имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь (площадь существующего застройки)	метр в квадрате (далее - $м^2$)	8450,80	8450,80
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	40032,36	40032,36
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$	5076,24	5076,24
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, $м^2$/ площадь здания, $м^2$		Ғимарат алаңы, $м^2$/площадь здания, $м^2$	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	8450,80	8348,10	8450,80	8348,10

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общеобразовательная школа-гимназия № 153 расположена по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Садвакасова, 27. Здание школы-гимназии № 153 построено в 1990 году и включает в себя два трехэтажных здания учебных корпусов (Блоки А, Б) и одно двухэтажное здание столовой со спортивными залами (Блок В1) и конференц-зала с актовым залом

(Блок В2). Учебные корпуса между собой и с конференц-залом соединены одноэтажными переходными галереями (Блоки Г1 и Г2).

Блоки здания школы-гимназии № 153 разделены между собой вертикальными антисейсмическими швами.

Блок А (учебный корпус) – трехэтажное здание, с подвалом, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 69,0х12,0 м. Фундаменты – столбчатые, железобетонные. Столбчатые фундаменты имеют сечение 1200х1200 мм. Колонны – сборные железобетонные с поперечным сечением 400х400 мм. Ригели – сборные железобетонные. Ригели поперечных рам выполнены сечением 350х500(h) мм, ригели продольных рам – сечением 400х500(h) мм. Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм. Перегородки – кирпичные и деревянные. Полы – бетонные.

Блок Б (учебный корпус) – трехэтажное здание, с подвалом, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 48,0х12,0 м. Фундаменты – столбчатые, железобетонные. Столбчатые фундаменты имеют сечение 1200х1200 мм. Колонны – сборные железобетонные с поперечным сечением 400х400 мм. Ригели – сборные железобетонные. Ригели поперечных рам выполнены сечением 350х500(h) мм, ригели продольных рам – сечением 400х500(h) мм. Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм. Над оконными проемами 1-го, 2-го и 3-го этажей наружной продольной стены по оси «Ж» выполнены солнцезащитные козырьки из металлоконструкций. Наружное стеновое ограждения подвала – из сборных железобетонных панелей толщиной 300 мм. Перегородки – кирпичные и деревянные. Кирпичные перегородки выполнены толщиной 120 мм, деревянные перегородки – толщиной 60 мм. Полы – бетонные. Кровля – рулонная, малоуклонная, с внутренним водостоком. Рулонный ковер выполнен из 5-и слоев рубероида на битумной мастике. Утеплитель - из керамзитового гравия толщиной 160 мм.

Блок В1 (столовая со спортивными залами) – двухэтажное здание, без подвала, сложной формы в плане с габаритными размерами в крайних осях 27,0х24,0 0 м. На первом этаже здания расположена столовая, на втором этаже здания, расположены спортивные залы, выполненные в два света. Фундаменты – столбчатые, железобетонные. Колонны – сборные железобетонные, с поперечным сечением 400х400 мм. Ригели – сборные железобетонные. Ригели поперечных и продольных рам 1-го этажа выполнены сечением 350х500(h) мм. Ригели поперечных и продольных рам 2-го этажа выполнены сечением 400х500(h) мм. Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм. Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм. Полы – бетонные и деревянные.

Блок В2 (конференц-зал с актовым залом) – двухэтажный, без подвала, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 24,0х24,0 м. На первом этаже здания расположен конференц-зал, на втором этаже здания расположен актовый зал. Фундаменты – столбчатые, железобетонные. Колонны – сборные железобетонные, с поперечным сечением 400х400 мм. Ригели – сборные железобетонные. Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм. Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм. Полы – бетонные и деревянные. Фундаменты – столбчатые, железобетонные. Колонны – сборные железобетонные, с поперечным сечением 400х400 мм.

Ригели – сборные железобетонные с поперечным сечением 350х500(h) мм.

Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.

Полы – бетонные.

Блок Г1 (переходная галерея между Блоками Б и В2) – одноэтажное здание, с подвалом, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 12,0х12,0 м. Фундаменты – столбчатые, железобетонные. Колонны – сборные железобетонные, с поперечным сечением 400х400 мм. Ригели – сборные железобетонные с поперечным сечением 350х500(h) мм.

Наружные стены – сборные керамзитобетонные панели толщиной 300 мм. Парапетная часть наружных стен выполнена из навесных керамзитобетонных панелей толщиной 300 мм.

Наружное стеновое ограждения подвала – из сборных железобетонных панелей толщиной 300 мм.

Перекрытие над подвалом и покрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм.

Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.

Полы – бетонные.

Теплоснабжение. Ввод тепловых сетей запроектирован в Блоке А, в котором предусмотрен узел управления с установкой прибора учета тепловой энергии, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов.

Тепловые сети. Схема и система тепловых сетей запроектирована двухтрубной, циркуляционной с подачей тепла на нужды систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Прокладка теплосети принята подземная в монолитных железобетонных каналах. Трубопроводы в канале проложены на скользящих опорах по опорным подушкам марки ОП.

Отопление. Системы отопления запроектированы:

для Блоков А, Б - однотрубные, вертикальные с замыкающими участками с нижней разводкой магистральных трубопроводов;

для Блоков В1, В2 – двухтрубной, горизонтальной с тупиковым движением теплоносителя;

для Блоков Г1, Г2 – двухтрубной, горизонтальной с попутным движением теплоносителя;

Вентиляция. В помещениях школы запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением.

Вентиляционные системы запроектированы отдельными для каждой группы помещений, с учетом их месторасположения, функционального назначения, режима работы обслуживаемых помещений, санитарных и противопожарных норм.

Воздухообмены приняты по нормам, по кратностям.

Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод

Здание школы-гимназии № 153 состоит из Блоков А, Б, Г1, Г2, В1, В2.

Система хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода запроектирована для подачи воды к санитарным, бытовым приборам, технологическому оборудованию столовой (Блок В1) и к пожарным кранам.

На вводе водопроводов (Блок А) предусматривается общий счетчик холодной воды, с дистанционным съемом показаний.

Горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение - централизованное.

Учет расхода горячей воды осуществляется счетчиками раздельно для школы и столовой.

Канализация. В соответствии с условиями удаления сточных вод предусматриваются раздельные системы канализации: бытовая; производственная (столовой); производственная напорная (условно чистых вод); внутренний водосток.

Наружное освещения. Рабочим проектом предусматривается наружное освещение территории школы.

Наружное освещение выполняется консольными светодиодными светильниками наружного освещения мощностью 100 Вт, установленными на металлических опорах высотой 9,5 м.

Сеть наружного освещения выполняется кабелем с алюминиевыми жилами, проложенным в траншее.

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Электроснабжение здания осуществляется от существующих кабельных ящиков КЯ1 и КЯ2. Наружные сети электроснабжения настоящим рабочим проектом не рассматриваются.

По степени надежности обеспечения электроэнергией здание школы относится к II категории электроснабжения.

Напряжение электрической сети - 380/220 В, при системе заземления TN-CS.

В качестве вводно-распределительных устройств, принят ВРУ-1, ВРУ-2, установленное в электрощитовой. Для потребителей I категории предусматривается автоматическое включение резерва (АВР).

Учет электроэнергии производится счетчиками активной энергии, установленными на вводах ВРУ-1 и ВРУ-2 (столовой).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актм о его приемке после индивидульного испытания м коплексенного опробовния;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены ;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: март 2019 г. (Месяц, год)

Окончание работ: сентябрь 2019 г. (Месяц, год)

При продолжительности строительства, месяц:

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 10

Фактически, месяц: 7

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ;

11.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей, санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ;

12.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Руководитель Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по г. Алматы **А.Ж. Нарматов**

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» сентября 2019 г.

Технический надзор **ТОО «MSK Engineering» ул. Айтеке би 134 в лице Директора Манкеева Ж.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Касымжанов Б.Н. №kz10VJE00013694 от 26.10.2016 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№51 ТН от 15.11.2018 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул. Садвакасова 27, в Ауэзовском районе г.Алматы»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в) лице **директора Мұқаметхан Ә.**
фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя
- субподрядными организациями:

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2019 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 10 месяц;
фактически 7 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 998433,31 тысяч тенге, (с НДС) в том числе строительно-монтажных работ 918558,44 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 23354,45 тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 740350,49 тысяч тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 688918,83 ты-сяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17515,84 тысяч тенге.

5. Субподрядные организации: _____

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Рабочий проект **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Алстройпроект» ГСЛ №3825180 от 04.09.2001 г.**

АВК, АОВ, АР, ВК, ГП, КЖ, ОВ, КМ, НВК, ОПС, СС, ЭЛ;

Сметная документация;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **№02–П от 30.01.2018 г, КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «MSK Engineering» ул. Айтеке би 134 в лице директора Манкеева Ж.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора **Касымжанов Б.Н. №kz10VJE00013694 от 26.10.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующего на основании №51-ТН от 15.11.2018г.

№ договора и дата

Уведомление KZ44REA00119387 от 24.01.2019г.

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» сентября 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «Алстройпроект» г.Алматы, ул. Мухаметжанова, 10б, директор Алимбеков К.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Коленько И.Н. номер аттестата № 00610 от 14.06.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **номер договора №17-П от 17.01.2019 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул. Садвакасова 27, в Ауэзовском районе г.Алматы. »**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ № 000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора **Мұқаметхан Әлкей Әнуарұлы**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1. субподрядными организациями:
   _____
   наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2019 г.**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2019 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **10** месяц;
фактически **7** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Алстройпроект» №006627 от 04.09.2001 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» №02-П от 30.01.2018 г.**.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Алстройпроект» г.Алматы, ул. Мухаметжанова, 10б, директор Алимбеков К.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

19.09.2019

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Коленько И.Н. номер аттестата № 00610 от 14.06.17 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

19.09.2019

подпись, дата М.П.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ УРБАНИСТИКА БАСҚАРМАСЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УРБАНИСТИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ»

050057, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

050057, город Алматы, пр. Абая, 90
тел: (727) 279 57 38, 279 54 90
тел/факс: (727) 279 58 24, e-mail:u.aig@almaty.gov.kz

07.10.19 № 06-04-2738-ш

Алматы қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының филиалы

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Алматы қаласы Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы жылжымайтын мүліктің құқықтарын тіркеуге (ауыртпалықтар) қатысты 2019ж. 03.10. № 002182557271 хатын қарап, салынған объектіні пайдалануға қабылдаудың актісі енгізілген объектілердің есебінің журналына 2019 ж. 04.10. № 418 болып енгізілгенін хабарлайды.

Управление городского планирования и урбанистики города Алматы рассмотрев письмо за № 002182557271 от 03.10.2019 года, касательно регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество сообщает, что акт приемки построенного объекта в эксплуатацию внесён в журнал учёта введенных в эксплуатацию объектов за № 418 от 04.10.2019 г.

Басшы **А. Ахмеджанов**

исп. Набиев А.
тел. 240-80-00, вн.213

0028913

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫН БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

050057 Алматы қаласы, Абай даңғылы, 90
тел/факс: (727) 2298136 e-mail: Dep-Gask-Almaty@mail.ru

050057 г. Алматы, пр. Абая, 90
тел/факс: (727) 2298136 e-mail: Dep-Gask-Almaty@mail.ru

04.10.2019 № 002182557683

КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»
050001, город Алматы,
Площадь Республики, 4, офис 245

ФН АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Алматы
г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5, к16-19

Управление градостроительного контроля города Алматы (далее – УГК г. Алматы), рассмотрев представленный экземпляр акта приемки объекта в эксплуатацию КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153», расположенного по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, ул. Садвакасова, д 27 (№002182557683 от 03.10.2019г.), сообщает, что данный экземпляр соответствует приказам Министра по инвестициям и развитию РК от 24.04.2017г. № 234, 235.

Дальнейшая регистрация, в соответствии п.8 ст.73 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» осуществляется ФН АО «Государственная «Правительство для граждан» по городу Алматы.

Вместе с тем, ставим Вас известность о том, что согласно п.1 ст.10, ст. 12, п.6 ст. 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения обращения, Вы имеете право на его обжалование.

Руководитель **Б. Наурзбеков**

исп: Сарымбеков Д.
тел: +7(727) 229-22-23

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г., №170

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г Высотник"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153, расположенном по адресу ул.Садвакасова 27, в Ауэзовском районе г.Алматы

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 20 марта 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№14	05.03.2019г.				
		доп.согл.№1	06.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**58 279 065**	**52 034 879**							**6 244 186**	**58 279 065**

м.п. **ЗАКАЗЧИК:** _____ **Караласов С.М.** 20.03.2019г.
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" (дата)

м.п. **ПОДРЯДЧИК:** _____ **Мұқаметхан Ә.Ә.** 20.03.2019г.
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник" (дата)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №14 от 23.01.2019 г.

Общая сметная стоимость:	**941 912 890,00**
Договорная стоимость:	**706 434 667,68**
Скидка:	**25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Реестр актов выполненных работ № 1

за **март** 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	№ о/ф АВР	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	1	16360	7290	1 -1	Демонтажные работы	53 393 846		48 759 062
2	2	280010	7400	2 -1 -1	Конструкции железобетонные	8 739 338		7 980 731
3	3	16260	3120	2 -1 -6	Силовое обрудование	1 685 588		1 539 272
					Итого			**58 279 065**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные работы. Смета №1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №___ за март 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Общестроительные работы#				
1	**1.2**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**548,000**	**3716,84**	**2036827**
			Накладные расходы			***1190,22***	***652238***
			Сметная прибыль			***275,32***	***150876***
2	**2.2**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**м**	**1364,000**	**1174,71**	**1602300**
			Накладные расходы			***432,74***	***590251***
			Сметная прибыль			***87,02***	***118689***
3	**3.2**	**11-070111-0106 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж металлического ограждения**	**м**	**540,000**	**3820,15**	**2062879**
			Накладные расходы			***1207,31***	***651947***
			Сметная прибыль			***282,97***	***152806***
4	**4.2**	**11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж каркасов ворот**	**т**	**0,400**	**93440,47**	**37376**
			Накладные расходы			***23511,47***	***9405***
			Сметная прибыль			***6921,52***	***2769***
5	**5.2**	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка фундаментов бетонных стоек наружного ограждения**	**м3**	**17,000**	**21527,70**	**365971**

			Накладные расходы			*6135,98*	*104312*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*27109*
6	6.2	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Демонтаж опорных стоек	т	0,140	14450,15	2023
			Накладные расходы			*3626,60*	*508*
			Сметная прибыль			*1070,38*	*150*
7	7.2	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических столбов высотой 8 м	т	0,690	14450,15	9971
			Накладные расходы			*3626,60*	*2502*
			Сметная прибыль			*1070,38*	*739*
8	8.2	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж рулонной гидроизоляции	м2	3171,800	257,86	817874
			Накладные расходы			*93,79*	*297498*
			Сметная прибыль			*19,10*	*60583*
9	9.2	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Демонтаж цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(50мм)	м2	3171,900	449,01	1424212
			Накладные расходы			*139,55*	*442636*
			Сметная прибыль			*33,26*	*105497*
10	10.2	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	111016,500	2,73	302946
			Накладные расходы			*0,68*	*75835*
			Сметная прибыль			*0,20*	*22440*
11	11.2	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Демонтаж керамзитового гравия	м3	634,200	5551,10	3520505
			Накладные расходы			*1645,29*	*1043443*
			Сметная прибыль			*411,19*	*260778*
12	12.2	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	3171,800	435,11	1380087
			Накладные расходы			*154,43*	*489831*
			Сметная прибыль			*32,23*	*102229*
13	13.2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	3171,800	250,05	793094
			Накладные расходы			*86,65*	*274850*
			Сметная прибыль			*18,52*	*58748*
14	14.2	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профилированного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	3500,300	155,27	543476
			Накладные расходы			*56,51*	*197804*
			Сметная прибыль			*11,50*	*40257*
15	15.2	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	422,200	426,79	180192
			Накладные расходы			*154,92*	*65407*
			Сметная прибыль			*31,61*	*13348*

16	16.2	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж фронтонов из профилированного листа	м2	451,000	443,81	200160
			Накладные расходы			*137,46*	*61996*
			Сметная прибыль			*32,88*	*14827*
17	17.2	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических конструкций конька	т	0,294	47619,39	14000
			Накладные расходы			*17151,61*	*5043*
			Сметная прибыль			*3527,36*	*1037*
18	18.2	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичных вентилируемых шахт на чердаке	м3	12,400	35844,29	444469
			Накладные расходы			*12384,37*	*153566*
			Сметная прибыль			*2655,13*	*32924*
19	19.2	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка ж/бетонных вентилируемых шахт (оголовков) на кровле	м3	2,980	21527,70	64153
			Накладные расходы			*6135,98*	*18285*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*4752*
20	20.2	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических заполнений дверных проемов	м2	43,700	1783,15	77924
			Накладные расходы			*640,35*	*27983*
			Сметная прибыль			*132,09*	*5772*
21	21.2	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов	шт	206,000	3100,51	638706
			Накладные расходы			*1113,12*	*229302*
			Сметная прибыль			*229,67*	*47312*
22	22.2	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие дверных полотен	м2	432,600	546,54	236435
			Накладные расходы			*199,04*	*86103*
			Сметная прибыль			*40,48*	*17514*
23	23.2	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж фрамужных деревянных окон	шт	3,000	2054,23	6163
			Накладные расходы			*740,53*	*2222*
			Сметная прибыль			*152,16*	*456*
24	24.2	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей	м2	31,500	976,56	30762
			Накладные расходы			*341,36*	*10753*
			Сметная прибыль			*72,34*	*2279*
25	25.2	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлопластиковых витражей	м2	182,000	1059,36	192803
			Накладные расходы			*373,23*	*67928*
			Сметная прибыль			*78,47*	*14282*
26	26.2	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	169,000	2054,23	347164
			Накладные расходы			*740,53*	*125150*

			Сметная прибыль			*152,16*	*25716*
27	27.2	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	83,900	1443,63	121121
			Накладные расходы			*525,73*	*44109*
			Сметная прибыль			*106,94*	*8972*
28	28.2	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж пластиковых заполнений оконных проемов с подоконными досками площадью проема более 2 м2	м2	366,900	1059,36	388678
			Накладные расходы			*373,23*	*136939*
			Сметная прибыль			*78,47*	*28791*
29	29.2	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	Снятие подоконных досок пластиковых в зданиях каменных	м2	44,920	1443,63	64848
			Накладные расходы			*525,73*	*23616*
			Сметная прибыль			*106,94*	*4804*
30	30.2	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических решеток оконных проемов	т	1,690	47619,39	80477
			Накладные расходы			*17151,61*	*28986*
			Сметная прибыль			*3527,36*	*5961*
31	31.2	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических решеток в столовой и гардеробе	т	0,320	47619,39	15238
			Накладные расходы			*17151,61*	*5489*
			Сметная прибыль			*3527,36*	*1129*
32	32.2	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичного заполнения дверных проемов	м3	2,220	35844,29	79574
			Накладные расходы			*12384,37*	*27493*
			Сметная прибыль			*2655,13*	*5894*
33	33.2	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (главного входа)	м2	42,000	1167,26	49025
			Накладные расходы			*417,61*	*17540*
			Сметная прибыль			*86,46*	*3631*
34	34.2	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических конструкций солнцезащиты	т	3,450	47619,39	164287
			Накладные расходы			*17151,61*	*59173*
			Сметная прибыль			*3527,36*	*12169*
35	35.2	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	т	2,290	48830,01	111821
			Накладные расходы			*14799,17*	*33890*
			Сметная прибыль			*3617,04*	*8283*
36	36.2	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка воздухозаборной шахты из кирпича	м3	6,200	35844,29	222235
			Накладные расходы			*12384,37*	*76783*
			Сметная прибыль			*2655,13*	*16462*

37	37.2	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытия воздухозаборной шахты из профилированного листа	м2	5,200	443,81	2308
			Накладные расходы			*137,46*	*715*
			Сметная прибыль			*32,88*	*171*
38	38.2	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	3085,700	171,54	529325
			Накладные расходы			*62,15*	*191782*
			Сметная прибыль			*12,71*	*39209*
39	39.2	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	820,400	1163,63	954644
			Накладные расходы			*420,23*	*344758*
			Сметная прибыль			*86,19*	*70714*
40	40.2	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка мозаичного покрытия полов 40%	1м2	1709,600	2423,98	4144030
			Накладные расходы			*800,94*	*1369280*
			Сметная прибыль			*179,55*	*306965*
41	41.2	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	903,000	113,45	102449
			Накладные расходы			*41,32*	*37309*
			Сметная прибыль			*8,40*	*7589*
42	42.2	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка ступеней в сан.узлах(подъем к напольным чашам)	м3	12,100	21527,70	260485
			Накладные расходы			*6135,98*	*74245*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*19295*
43	43.2	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных	1м	2418,100	55,77	134846
			Накладные расходы			*20,31*	*49107*
			Сметная прибыль			*4,13*	*9989*
44	44.2	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов бетонных	1м	1324,400	211,23	279750
			Накладные расходы			*76,92*	*101877*
			Сметная прибыль			*15,65*	*20722*
45	45.2	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	1190,400	211,23	251446
			Накладные расходы			*76,92*	*91569*
			Сметная прибыль			*15,65*	*18626*
46	46.2	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичных перегородок	м3	576,990	2487,30	1435147
			Накладные расходы			*878,72*	*507010*
			Сметная прибыль			*184,24*	*106307*
47	47.2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Снятие краски и отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	2361,200	319,94	755445
			Накладные расходы			*106,62*	*251754*

			Сметная прибыль			*23,70*	*55959*
48	48.2	12-110103-0104 РСНБ РК 2015	Очистка наружных стен от набелов и старой штукатурки	м2	426,000	667,50	284353
			Накладные расходы			*202,12*	*86105*
			Сметная прибыль			*49,44*	*21063*
49	49.2	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен в сан.узлах из керамических глазурованных плиток	м2	230,000	1167,26	268470
			Накладные расходы			*417,61*	*96051*
			Сметная прибыль			*86,46*	*19887*
50	50.2	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных перегородок	м2	134,500	699,83	94128
			Накладные расходы			*216,75*	*29152*
			Сметная прибыль			*51,84*	*6972*
51	51.2	12-110103-0104 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от набелов и старой штукатурки, швов между ж/бетонной плитой	м2	7346,600	667,50	4903821
			Накладные расходы			*202,12*	*1484924*
			Сметная прибыль			*49,44*	*363246*
52	52.2	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Демонтаж подвесных потолков "Армстронг"	м2	635,200	1170,93	743772
			Накладные расходы			*395,94*	*251500*
			Сметная прибыль			*86,74*	*55094*
53	53.2	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов коробов. Разборка	м2 облицовки	57,700	125,48	7240
			Накладные расходы			*44,99*	*2596*
			Сметная прибыль			*9,29*	*536*
54	54.2	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянной зашивки отопительных приборов	м2	1,150	980,30	1127
			Накладные расходы			*336,42*	*387*
			Сметная прибыль			*72,62*	*84*
55	55.2	12-030101-2006 РСНБ РК 2015	Очистка швов между панелями	м	1251,300	652,97	817060
			Накладные расходы			*183,20*	*229232*
			Сметная прибыль			*48,37*	*60523*
56	56.2	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических решеток (ограждение приямков)	т	0,330	47619,39	15714
			Накладные расходы			*17151,61*	*5660*
			Сметная прибыль			*3527,36*	*1164*
57	57.2	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических конструкций приямков	т	0,270	42947,34	11596
			Накладные расходы			*12705,43*	*3430*
			Сметная прибыль			*3181,28*	*859*
58	58.2	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытия приямка из профилированного листа	м2	36,700	443,81	16288

			Накладные расходы			*137,46*	*5045*
			Сметная прибыль			*32,88*	*1207*
59	59.2	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж приямков бетонных	м3	47,600	21527,70	1024719
			Накладные расходы			*6135,98*	*292073*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*75905*
60	60.2	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытия козырька из профилированного листа	м2	9,400	443,81	4172
			Накладные расходы			*137,46*	*1292*
			Сметная прибыль			*32,88*	*309*
61	61.2	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических конструкций козырька	т	0,090	42947,34	3865
			Накладные расходы			*12705,43*	*1143*
			Сметная прибыль			*3181,28*	*286*
62	62.2	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных площадок, крылец, ступеней входных групп	м3	40,350	21527,70	868643
			Накладные расходы			*6135,98*	*247587*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*64344*
63	63.2	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических конструкций загрузочной платформы	т	0,650	42947,34	27916
			Накладные расходы			*12705,43*	*8259*
			Сметная прибыль			*3181,28*	*2068*
64	64.2	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытия загрузочной платформы из профилированного листа	м2	31,500	443,81	13980
			Накладные расходы			*137,46*	*4330*
			Сметная прибыль			*32,88*	*1036*
65	65.2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Очистка поверхностей стен лестничных маршей и площадок от масляной покраски и очистка от штукатурки	м2	1135,300	319,94	363229
			Накладные расходы			*106,62*	*121047*
			Сметная прибыль			*23,70*	*26906*
66	66.2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Очистка поверхностей потолков междуэтажных площадок от набелов и очистка от штукатурки	м2	355,700	319,94	113803
			Накладные расходы			*106,62*	*37925*
			Сметная прибыль			*23,70*	*8430*
67	67.2	12-090101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждений лестничных маршей	м	102,600	755,75	77540
			Накладные расходы			*260,88*	*26767*
			Сметная прибыль			*55,98*	*5744*
68	68.2	12-090101-0601 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных поручней ограждений лестничных маршей	м	102,600	141,16	14483
			Накладные расходы			*51,41*	*5274*
			Сметная прибыль			*10,46*	*1073*

69	69.2	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка мозаичного покрытия полов 40%	1м2	137,800	2423,98	334024
			Накладные расходы			*800,94*	*110369*
			Сметная прибыль			*179,55*	*24743*
70	70.2	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов бетонных	1м	222,000	211,23	46893
			Накладные расходы			*76,92*	*17077*
			Сметная прибыль			*15,65*	*3474*
71	71.2	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	26,500	1163,63	30836
			Накладные расходы			*420,23*	*11136*
			Сметная прибыль			*86,19*	*2284*
72	72.2	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	28,600	171,54	4906
			Накладные расходы			*62,15*	*1778*
			Сметная прибыль			*12,71*	*363*
73	73.2	12-110103-0104 РСНБ РК 2015	Снятие краски с поверхностей лестничных маршей	м2	138,400	667,50	92381
			Накладные расходы			*202,12*	*27974*
			Сметная прибыль			*49,44*	*6843*
74	74.2	12-120104-0401 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности бетонных полов, окрашенных масляными красками	м2	19,400	91,06	1767
			Накладные расходы			*33,16*	*643*
			Сметная прибыль			*6,75*	*131*
75	75.2	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичных перегородок	м3	72,930	2487,30	181399
			Накладные расходы			*878,72*	*64085*
			Сметная прибыль			*184,24*	*13437*
76	76.2	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных заполнений дверных проемов	шт	8,000	3100,51	24804
			Накладные расходы			*1113,12*	*8905*
			Сметная прибыль			*229,67*	*1837*
77	77.2	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие дверных полотен	м2	15,200	546,54	8307
			Накладные расходы			*199,04*	*3025*
			Сметная прибыль			*40,48*	*615*
78	78.2	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических заполнений дверных проемов	м2	8,000	1783,15	14265
			Накладные расходы			*640,35*	*5123*
			Сметная прибыль			*132,09*	*1057*
79	79.2	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8,000	2054,23	16434
			Накладные расходы			*740,53*	*5924*

			Сметная прибыль			*152,16*	*1217*
			Раздел: #Отопление и вентиляция#				
80	**80.2**	**12-150103-0501 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**5581,35**	**5581**
			Накладные расходы			*2030,73*	*2031*
			Сметная прибыль			*413,43*	*413*
81	**81.2**	**12-150103-0502 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж**	**шт.**	**6,000**	**13754,92**	**82530**
			Накладные расходы			*5003,59*	*30022*
			Сметная прибыль			*1018,88*	*6113*
82	**82.2**	**11-201401-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,12 т**	**шт**	**6,000**	**2446,75**	**14681**
			Накладные расходы			*863,49*	*5181*
			Сметная прибыль			*181,24*	*1087*
83	**83.2**	**11-201801-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж калориферов массой до 0,2 т**	**шт**	**3,000**	**1852,46**	**5557**
			Накладные расходы			*626,89*	*1881*
			Сметная прибыль			*137,22*	*412*
84	**84.2**	**11-201001-0104 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм**	**шт**	**2,000**	**462,32**	**925**
			Накладные расходы			*164,92*	*330*
			Сметная прибыль			*34,25*	*68*
85	**85.2**	**12-150103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**890,000**	**536,68**	**477649**
			Накладные расходы			*193,61*	*172310*
			Сметная прибыль			*39,75*	*35381*
86	**86.2**	**12-150103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**461,580**	**662,80**	**305936**
			Накладные расходы			*239,53*	*110564*
			Сметная прибыль			*49,10*	*22662*
87	**87.2**	**12-150103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,956**	**536,68**	**2123**
			Накладные расходы			*193,61*	*766*
			Сметная прибыль			*39,75*	*157*
88	**88.2**	**12-150103-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24,429**	**417,03**	**10188**
			Накладные расходы			*150,03*	*3665*
			Сметная прибыль			*30,89*	*755*

89	89.2	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	294,000	330,41	97141
			Накладные расходы			*116,92*	*34375*
			Сметная прибыль			*24,48*	*7196*
90	90.2	11-200701-0204 РСНБ РК 2015	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	2,000	289,84	580
			Накладные расходы			*100,01*	*200*
			Сметная прибыль			*21,47*	*43*
91	91.2	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	2631,000	579,39	1524385
			Накладные расходы			*200,53*	*527590*
			Сметная прибыль			*42,92*	*112917*
92	92.2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	430,000	996,66	428562
			Накладные расходы			*344,93*	*148318*
			Сметная прибыль			*73,83*	*31745*
93	93.2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	35,000	996,66	34883
			Накладные расходы			*344,93*	*12072*
			Сметная прибыль			*73,83*	*2584*
94	94.2	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 100 мм	м	320,000	1084,20	346945
			Накладные расходы			*385,41*	*123333*
			Сметная прибыль			*80,31*	*25700*
95	95.2	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	22,000	1694,87	37287
			Накладные расходы			*611,73*	*13458*
			Сметная прибыль			*125,55*	*2762*
96	96.2	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж конвекторов	1квт	494,500	277,94	137443
			Накладные расходы			*98,61*	*48764*
			Сметная прибыль			*20,59*	*10181*
97	97.2	11-260101-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж изоляции трубопроводов	м	375,000	6414,25	2405345
			Накладные расходы			*2188,25*	*820594*
			Сметная прибыль			*475,13*	*178174*
98	98.2	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1-2	1узел	3,000	3300,72	9902
			Накладные расходы			*1153,51*	*3461*
			Сметная прибыль			*244,50*	*733*
99	99.2	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж прибора учета тепла	шт	3,000	1135,16	3405
			Накладные расходы			*327,86*	*984*

			Сметная прибыль			*84,09*	*252*
			Раздел: #Водопровод и канализация#				
100	**100.2**	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**202,000**	**579,39**	**117038**
			Накладные расходы			*200,53*	*40507*
			Сметная прибыль			*42,92*	*8669*
101	**101.2**	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм**	**м**	**87,000**	**996,66**	**86709**
			Накладные расходы			*344,93*	*30009*
			Сметная прибыль			*73,83*	*6423*
102	**102.2**	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм**	**м**	**87,000**	**996,66**	**86709**
			Накладные расходы			*344,93*	*30009*
			Сметная прибыль			*73,83*	*6423*
103	**103.2**	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 65 мм**	**м**	**92,000**	**1084,20**	**99747**
			Накладные расходы			*385,41*	*35458*
			Сметная прибыль			*80,31*	*7389*
104	**104.2**	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм**	**м**	**62,000**	**1084,20**	**67221**
			Накладные расходы			*385,41*	*23896*
			Сметная прибыль			*80,31*	*4979*
105	**105.2**	**11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж водосточных воронок**	**1воронка**	**4,000**	**914,25**	**3657**
			Накладные расходы			*293,87*	*1175*
			Сметная прибыль			*67,72*	*271*
106	**106.2**	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**419,000**	**505,44**	**211780**
			Накладные расходы			*166,60*	*69807*
			Сметная прибыль			*37,44*	*15687*
107	**107.2**	**12-150101-0306 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж смесителя с душем**	**шт**	**38,000**	**933,67**	**35479**
			Накладные расходы			*339,72*	*12909*
			Сметная прибыль			*69,16*	*2628*
108	**108.2**	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм**	**м трубопроводов**	**146,000**	**996,66**	**145512**
			Накладные расходы			*344,93*	*50359*
			Сметная прибыль			*73,83*	*10779*
109	**109.2**	**12-150101-0103 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм**	**м трубопроводов**	**89,000**	**1270,70**	**113093**
			Накладные расходы			*441,92*	*39331*
			Сметная прибыль			*94,13*	*8377*

110	110.2	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	109,000	1106,80	120641
			Накладные расходы			*402,67*	*43891*
			Сметная прибыль			*81,99*	*8936*
111	111.2	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	71,000	1375,11	97633
			Накладные расходы			*499,99*	*35499*
			Сметная прибыль			*101,86*	*7232*
112	112.2	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	3,000	149,93	450
			Накладные расходы			*53,55*	*161*
			Сметная прибыль			*11,11*	*33*
113	113.2	11-170301-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком	комплект	6,000	1070,43	6423
			Накладные расходы			*376,90*	*2261*
			Сметная прибыль			*79,29*	*476*
114	114.2	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	12,000	1039,05	12469
			Накладные расходы			*377,68*	*4532*
			Сметная прибыль			*76,97*	*924*
115	115.2	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	38,000	1039,05	39484
			Накладные расходы			*377,68*	*14352*
			Сметная прибыль			*76,97*	*2925*
116	116.2	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,000	294,52	1767
			Накладные расходы			*105,42*	*633*
			Сметная прибыль			*21,82*	*131*
117	117.2	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водомерных узлов	1узел	1,000	2538,37	2538
			Накладные расходы			*897,73*	*898*
			Сметная прибыль			*188,03*	*188*
118	118.2	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	176,000	579,39	101973
			Накладные расходы			*200,53*	*35293*
			Сметная прибыль			*42,92*	*7554*
119	119.2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	32,000	996,66	31893
			Накладные расходы			*344,93*	*11038*
			Сметная прибыль			*73,83*	*2362*
120	120.2	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	58,000	1084,20	62884
			Накладные расходы			*385,41*	*22354*

			Сметная прибыль			*80,31*	*4658*
121	121.2	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водосточных воронок	1воронка	4,000	914,25	3657
			Накладные расходы			*293,87*	*1175*
			Сметная прибыль			*67,72*	*271*
122	122.2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	417,000	505,44	210769
			Накладные расходы			*166,60*	*69474*
			Сметная прибыль			*37,44*	*15613*
123	123.2	12-150101-0306 РСНБ РК 2015	Демонтаж смесителя	шт	35,000	933,67	32678
			Накладные расходы			*339,72*	*11890*
			Сметная прибыль			*69,16*	*2421*
124	124.2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м трубопроводов	480,000	996,66	478395
			Накладные расходы			*344,93*	*165565*
			Сметная прибыль			*73,83*	*35437*
125	125.2	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м трубопроводов	221,000	1270,70	280825
			Накладные расходы			*441,92*	*97664*
			Сметная прибыль			*94,13*	*20802*
126	126.2	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	48,000	1106,80	53126
			Накладные расходы			*402,67*	*19328*
			Сметная прибыль			*81,99*	*3935*
127	127.2	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	74,000	1375,11	101758
			Накладные расходы			*499,99*	*36999*
			Сметная прибыль			*101,86*	*7538*
128	128.2	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	3,000	149,93	450
			Накладные расходы			*53,55*	*161*
			Сметная прибыль			*11,11*	*33*
129	129.2	11-170301-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком	комплект	5,000	1070,43	5352
			Накладные расходы			*376,90*	*1885*
			Сметная прибыль			*79,29*	*396*
130	130.2	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	13,000	1039,05	13508
			Накладные расходы			*377,68*	*4910*
			Сметная прибыль			*76,97*	*1001*

131	131.2	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	34,000	1039,05	35328
			Накладные расходы			*377,68*	*12841*
			Сметная прибыль			*76,97*	*2617*
132	132.2	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,000	294,52	1767
			Накладные расходы			*105,42*	*633*
			Сметная прибыль			*21,82*	*131*
133	133.2	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	149,000	579,39	86330
			Накладные расходы			*200,53*	*29879*
			Сметная прибыль			*42,92*	*6395*
134	134.2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	87,000	996,66	86709
			Накладные расходы			*344,93*	*30009*
			Сметная прибыль			*73,83*	*6423*
135	135.2	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	87,000	716,87	62368
			Накладные расходы			*257,11*	*22369*
			Сметная прибыль			*53,10*	*4620*
136	136.2	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 65 мм	м	92,000	1084,20	99747
			Накладные расходы			*385,41*	*35458*
			Сметная прибыль			*80,31*	*7389*
137	137.2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	168,000	505,44	84914
			Накладные расходы			*166,60*	*27989*
			Сметная прибыль			*37,44*	*6290*
138	138.2	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	58,000	1084,20	62884
			Накладные расходы			*385,41*	*22354*
			Сметная прибыль			*80,31*	*4658*
139	139.2	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водосточных воронок	1воронка	4,000	914,25	3657
			Накладные расходы			*293,87*	*1175*
			Сметная прибыль			*67,72*	*271*
140	140.2	12-150101-0306 РСНБ РК 2015	Демонтаж смесителя с душем	шт	38,000	933,67	35479
			Накладные расходы			*339,72*	*12909*
			Сметная прибыль			*69,16*	*2628*
141	141.2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м трубопроводов	146,000	996,66	145512

			Накладные расходы			*344,93*	*50359*
			Сметная прибыль			*73,83*	*10779*
142	142.2	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м трубопроводов	89,000	1270,70	113093
			Накладные расходы			*441,92*	*39331*
			Сметная прибыль			*94,13*	*8377*
143	143.2	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	109,000	1106,80	120641
			Накладные расходы			*402,67*	*43891*
			Сметная прибыль			*81,99*	*8936*
144	144.2	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	71,000	1375,11	97633
			Накладные расходы			*499,99*	*35499*
			Сметная прибыль			*101,86*	*7232*
145	145.2	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	3,000	149,93	450
			Накладные расходы			*53,55*	*161*
			Сметная прибыль			*11,11*	*33*
146	146.2	11-170301-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком	комплект	6,000	1070,43	6423
			Накладные расходы			*376,90*	*2261*
			Сметная прибыль			*79,29*	*476*
147	147.2	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	12,000	1039,05	12469
			Накладные расходы			*377,68*	*4532*
			Сметная прибыль			*76,97*	*924*
148	148.2	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	38,000	1039,05	39484
			Накладные расходы			*377,68*	*14352*
			Сметная прибыль			*76,97*	*2925*
149	149.2	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,000	294,52	1767
			Накладные расходы			*105,42*	*633*
			Сметная прибыль			*21,82*	*131*
150	150.2	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водомерных узлов	1узел	1,000	2538,37	2538
			Накладные расходы			*897,73*	*898*
			Сметная прибыль			*188,03*	*188*
151	151.2	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	149,000	579,39	86330
			Накладные расходы			*200,53*	*29879*
			Сметная прибыль			*42,92*	*6395*

152	152.2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	87,000	996,66	86709
			Накладные расходы			*344,93*	*30009*
			Сметная прибыль			*73,83*	*6423*
153	153.2	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	87,000	716,87	62368
			Накладные расходы			*257,11*	*22369*
			Сметная прибыль			*53,10*	*4620*
154	154.2	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 65 мм	м	92,000	1084,20	99747
			Накладные расходы			*385,41*	*35458*
			Сметная прибыль			*80,31*	*7389*
155	155.2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	168,000	505,44	84914
			Накладные расходы			*166,60*	*27989*
			Сметная прибыль			*37,44*	*6290*
156	156.2	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	39,000	1084,20	42284
			Накладные расходы			*385,41*	*15031*
			Сметная прибыль			*80,31*	*3132*
157	157.2	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водосточных воронок	1воронка	4,000	914,25	3657
			Накладные расходы			*293,87*	*1175*
			Сметная прибыль			*67,72*	*271*
158	158.2	12-150101-0306 РСНБ РК 2015	Демонтаж смесителя с душем	шт	38,000	933,67	35479
			Накладные расходы			*339,72*	*12909*
			Сметная прибыль			*69,16*	*2628*
159	159.2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м трубопроводов	146,000	996,66	145512
			Накладные расходы			*344,93*	*50359*
			Сметная прибыль			*73,83*	*10779*
160	160.2	12-150101-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м трубопроводов	89,000	1270,70	113093
			Накладные расходы			*441,92*	*39331*
			Сметная прибыль			*94,13*	*8377*
161	161.2	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	109,000	1106,80	120641
			Накладные расходы			*402,67*	*43891*
			Сметная прибыль			*81,99*	*8936*
162	162.2	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	71,000	1375,11	97633

			Накладные расходы			*499,99*	*35499*
			Сметная прибыль			*101,86*	*7232*
163	163.2	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	3,000	149,93	450
			Накладные расходы			*53,55*	*161*
			Сметная прибыль			*11,11*	*33*
164	164.2	11-170301-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком	комплект	6,000	1070,43	6423
			Накладные расходы			*376,90*	*2261*
			Сметная прибыль			*79,29*	*476*
165	165.2	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	12,000	1039,05	12469
			Накладные расходы			*377,68*	*4532*
			Сметная прибыль			*76,97*	*924*
166	166.2	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	38,000	1039,05	39484
			Накладные расходы			*377,68*	*14352*
			Сметная прибыль			*76,97*	*2925*
167	167.2	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж писсуаров настенных /одиночных/	комплект	6,000	294,52	1767
			Накладные расходы			*105,42*	*633*
			Сметная прибыль			*21,82*	*131*
168	168.2	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водомерных узлов	1узел	1,000	2538,37	2538
			Накладные расходы			*897,73*	*898*
			Сметная прибыль			*188,03*	*188*
			Раздел: #Электроснабжение#				
169	169.2	13-080201-4202 РСНБ РК 2015	Демонтаж ящика кабельного	шт	4,000	3276,78	13107
			Накладные расходы			*953,40*	*3814*
			Сметная прибыль			*242,72*	*971*
170	170.2	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	4,000	1641,04	6564
			Накладные расходы			*342,04*	*1368*
			Сметная прибыль			*121,56*	*486*
171	171.2	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	4500,000	142,83	642732
			Накладные расходы			*51,99*	*233954*
			Сметная прибыль			*10,58*	*47610*
172	172.2	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	296,000	94,19	27881
			Накладные расходы			*34,23*	*10132*
			Сметная прибыль			*6,98*	*2065*

173	173.2	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	487,000	273,83	133355
			Накладные расходы			*99,52*	*48469*
			Сметная прибыль			*20,28*	*9878*
174	174.2	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж выключателей, розеток	шт	293,000	86,38	25311
			Накладные расходы			*31,46*	*9217*
			Сметная прибыль			*6,40*	*1875*
175	175.2	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж скрытой электропроводки	м	10580,000	37,57	397505
			Накладные расходы			*13,68*	*144760*
			Сметная прибыль			*2,78*	*29445*
176	176.2	13-080303-1003 РСНБ РК 2015	Демонтаж пускателей магнитных	шт	7,000	666,38	4665
			Накладные расходы			*190,45*	*1333*
			Сметная прибыль			*49,36*	*346*
			Раздел: Слаботочные сети				
177	177.2	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж прибора пожарной сигнализации	шт.	3,000	3492,00	10476
			Накладные расходы			*1013,44*	*3040*
			Сметная прибыль			*258,67*	*776*
178	178.2	13-080103-3003 РСНБ РК 2015	Демонтаж светозвукового оповещателя	шт	6,000	242,93	1458
			Накладные расходы			*59,65*	*358*
			Сметная прибыль			*17,99*	*108*
179	179.2	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж извещателей ручных	шт	14,000	145,39	2035
			Накладные расходы			*42,15*	*590*
			Сметная прибыль			*10,77*	*151*
180	180.2	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Демонтаж световых настенных указателей	шт	14,000	164,79	2307
			Накладные расходы			*42,14*	*590*
			Сметная прибыль			*12,21*	*171*
181	181.2	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж извещателей пожарных	шт	20,000	145,39	2908
			Накладные расходы			*42,15*	*843*
			Сметная прибыль			*10,77*	*215*
182	182.2	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	1000,000	142,83	142829
			Накладные расходы			*51,99*	*51990*
			Сметная прибыль			*10,58*	*10580*
183	183.2	13-100701-0205 РСНБ РК 2015	Демонтаж речевого оповещателя	шт	19,000	145,19	2759

			Накладные расходы			*42,14*	*801*
			Сметная прибыль			*10,75*	*204*
184	**184.2**	**13-100701-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж прибора речевого оповещения**	**шт.**	**1,000**	**3492,00**	**3492**
			Накладные расходы			*1013,44*	*1013*
			Сметная прибыль			*258,67*	*259*
185	**185.2**	**13-100701-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж прибора охранной сигнализации**	**шт**	**7,000**	**3492,00**	**24444**
			Накладные расходы			*1013,44*	*7094*
			Сметная прибыль			*258,67*	*1811*
186	**186.2**	**13-080103-3003 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж светозвукового оповещателя**	**шт**	**7,000**	**242,93**	**1700**
			Накладные расходы			*59,65*	*418*
			Сметная прибыль			*17,99*	*126*
187	**187.2**	**13-100701-0205 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж охранного извещателя**	**шт**	**19,000**	**145,19**	**2759**
			Накладные расходы			*42,14*	*801*
			Сметная прибыль			*10,75*	*204*
188	**188.2**	**13-100801-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж видеокамеры**	**компл**	**8,000**	**2343,72**	**18750**
			Накладные расходы			*680,28*	*5442*
			Сметная прибыль			*173,61*	*1389*
189	**189.2**	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж кабеля**	**м**	**600,000**	**142,83**	**85698**
			Накладные расходы			*51,99*	*31194*
			Сметная прибыль			*10,58*	*6348*
190	**190.2**	**13-100412-0302 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж видеорегистратора**	**шт**	**2,000**	**2932,16**	**5864**
			Накладные расходы			*705,68*	*1411*
			Сметная прибыль			*217,20*	*434*
191	**191.2**	**13-100408-0623 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж видеомонитора**	**шт**	**1,000**	**347,91**	**348**
			Накладные расходы			*98,75*	*99*
			Сметная прибыль			*25,77*	*26*
192	**192.2**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж блока бесперебойного питания**	**шт**	**1,000**	**1250,56**	**1251**
			Накладные расходы			*362,84*	*363*
			Сметная прибыль			*92,63*	*93*
193	**193.2**	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж коробки телефонной**	**коробка**	**1,000**	**671,57**	**672**
			Накладные расходы			*145,38*	*145*
			Сметная прибыль			*49,75*	*50*

194	194.2	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Демонтаж розеток телефонных	шт	8,000	55,88	447
			Накладные расходы			*16,58*	*133*
			Сметная прибыль			*4,14*	*33*
195	195.2	13-080206-0605 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабельного канала	м	720,000	77,94	56117
			Накладные расходы			*18,80*	*13537*
			Сметная прибыль			*5,77*	*4157*
196	196.2	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	250,000	142,83	35707
			Накладные расходы			*51,99*	*12997*
			Сметная прибыль			*10,58*	*2645*
197	197.2	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж розеток	шт	35,000	86,38	3023
			Накладные расходы			*31,46*	*1101*
			Сметная прибыль			*6,40*	*224*
198	198.2	13-100202-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж коммутатора	шт	5,000	677,19	3386
			Накладные расходы			*167,48*	*837*
			Сметная прибыль			*50,16*	*251*
199	199.2	13-100202-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж коммутатора	шт	5,000	6158,62	30793
			Накладные расходы			*1690,65*	*8453*
			Сметная прибыль			*456,19*	*2281*
200	200.2	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж электрических часов	шт	1,000	475,25	475
			Накладные расходы			*137,95*	*138*
			Сметная прибыль			*35,20*	*35*
			Раздел: Прочие работы				
201	201.2	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2396,357	577,34	1383518
			Накладные расходы			*18,58*	*44515*
			Сметная прибыль			*42,77*	*102483*
202	202.2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2396,357	713,82	1710575
			Накладные расходы			*22,97*	*55038*
			Сметная прибыль			*52,88*	*126709*
			ИТОГО:				53393846
			В том числе :				
			Накладные расходы				16779618
			Сметная прибыль				3955100
			Итого с временными		1,2 %	640726,00	54034572
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	729467,00	54764039

			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**58046502**
			Итого с НДС		**0,120**	**6965580,00**	**65012082**
			Тендерная скидка 25%				**16253021**
			Итого к опалате				**48759062**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ИГІЛАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполниненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Э.
(физические объемы, расценки и качество выполниненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии .Силовое электрооборудование. Смета № 2-1-6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №___ за март 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЩСВ-3				
1	**46**	**13-080201-0704**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**503,000**	**1134,62**	**570713**
			Накладные расходы			***193,58***	***97370***
			Сметная прибыль			***84,05***	***42275***
2	**49**	**23-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,306**	**172009,60**	**52635**
			Накладные расходы			***5534,41***	***1694***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***3899***
3	**50**	**23-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,193**	**267456,75**	**319183**
			Накладные расходы			***8605,43***	***10270***
			Сметная прибыль			***19811,61***	***23643***
4	**66**	**13-080206-2001**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1132,000**	**315,08**	**356673**
			Накладные расходы			***71,29***	***80702***
			Сметная прибыль			***23,34***	***26420***
5	**67**	**13-080206-2002**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**597,000**	**350,01**	**208958**
			Накладные расходы			***81,30***	***48535***
			Сметная прибыль			***25,93***	***15478***
6	**68**	**23-011305-0102**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**721,650**	**58,29**	**42068**
			Накладные расходы			***1,88***	***1354***
			Сметная прибыль			***4,32***	***3116***
7	**69**	**23-011305-0103**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**432,990**	**77,72**	**33651**
			Накладные расходы			***2,50***	***1083***
			Сметная прибыль			***5,76***	***2493***
8	**70**	**23-011305-0104**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**137,700**	**124,55**	**17151**
			Накладные расходы			***4,01***	***552***
			Сметная прибыль			***9,23***	***1270***
9	**71**	**23-011305-0105**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**471,240**	**179,43**	**84557**
			Накладные расходы			***5,77***	***2721***
			Сметная прибыль			***13,29***	***6263***
			ИТОГО:				**1685588**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**244279**
			Сметная прибыль				**124858**
			Итого с временными		**1,2 %**	**20227,00**	**1705815**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**23028,00**	**1728843**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1832467**
			Итого с НДС		**12 %**	**219896,00**	**2052363**
			Тендерная скидка 25 %				**513091**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**1 539 272**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Талиев С.А
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Э.
работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
(расценки соотв.)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.Ш.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии . Конструкции железобетонные. Смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за март 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	2,000	8153,96	16308
			Накладные расходы			*2812,18*	*5624*
			Сметная прибыль			*604,00*	*1208*
2	2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,400	18134,58	7254
			Накладные расходы			*1321,86*	*529*
			Сметная прибыль			*1343,30*	*537*
3	3	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,570	36488,38	57287
			Накладные расходы			*6111,37*	*9595*
			Сметная прибыль			*2702,84*	*4243*
4	4	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,179	219532,54	39209
			Накладные расходы			*7063,47*	*1262*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*2904*
5	5	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	236820,44	2842
			Накладные расходы			*7619,71*	*91*
			Сметная прибыль			*17542,25*	*211*
6	6	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217577,95	653
			Накладные расходы			*7000,58*	*21*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16116,89***	***48***
7	7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,003	29586,88	89
			Накладные расходы			***9178,70***	***28***
			Сметная прибыль			***2191,62***	***7***
8	13	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	207,446	8153,96	1691508
			Накладные расходы			***2812,18***	***583377***
			Сметная прибыль			***604,00***	***125297***
9	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,200	18134,58	184973
			Накладные расходы			***1321,86***	***13483***
			Сметная прибыль			***1343,30***	***13702***
10	15	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	43,330	25237,50	1093541
			Накладные расходы			***2899,65***	***125642***
			Сметная прибыль			***1869,44***	***81003***
11	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,221	219532,54	268049
			Накладные расходы			***7063,47***	***8624***
			Сметная прибыль			***16261,67***	***19855***
12	17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,509	217577,95	110704
			Накладные расходы			***7000,58***	***3562***
			Сметная прибыль			***16116,89***	***8200***
13	18	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,509	29586,88	15054
			Накладные расходы			***9178,70***	***4670***
			Сметная прибыль			***2191,62***	***1115***
14	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288,900	1042,41	301151
			Накладные расходы			***160,42***	***46346***
			Сметная прибыль			***77,22***	***22307***
15	20	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,274	374802,85	102658
			Накладные расходы			***43498,85***	***11914***
			Сметная прибыль			***27763,17***	***7604***
16	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,274	217577,95	59595
			Накладные расходы			***7000,58***	***1917***
			Сметная прибыль			***16116,89***	***4414***
17	22	11-460101-0104 РСНБ РК 2015	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	м3	3,500	164763,67	576673

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***38199,84***	***133699***
			Сметная прибыль			***12204,72***	***42717***
18	23	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	219532,54	7113
			Накладные расходы			***7063,47***	***229***
			Сметная прибыль			***16261,67***	***527***
19	24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,475	219532,54	104190
			Накладные расходы			***7063,47***	***3352***
			Сметная прибыль			***16261,67***	***7718***
20	25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,475	29586,88	14042
			Накладные расходы			***9178,70***	***4356***
			Сметная прибыль			***2191,62***	***1040***
21	26	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	213569,96	9690
			Накладные расходы			***6871,62***	***312***
			Сметная прибыль			***15820,00***	***718***
22	27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	219532,54	3026
			Накладные расходы			***7063,47***	***97***
			Сметная прибыль			***16261,67***	***224***
23	28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,059	29586,88	1750
			Накладные расходы			***9178,70***	***543***
			Сметная прибыль			***2191,62***	***130***
24	29	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,307	269091,73	82529
			Накладные расходы			***8658,03***	***2655***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***6113***
25	30	11-460101-0103 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	32,746	86858,30	2844243
			Накладные расходы			***25089,52***	***821576***
			Сметная прибыль			***6433,95***	***210685***
26	31	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,361	269091,73	635337
			Накладные расходы			***8658,03***	***20442***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***47062***
27	32	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	33,401	15265,32	509872
			Накладные расходы			***491,16***	***16405***
			Сметная прибыль			***1130,76***	***37768***
			ИТОГО:				**8739338**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1820354**
			Сметная прибыль				**647358**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,2 %**	**104872,00**	**8844210**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**119397,00**	**8963607**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**9500870**
			Итого с НДС		**12 %**	**1140104,00**	**10640974**
			Тендерная скидка 25 %				**2 660 244**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**7 980 731**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(фактические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Э.
выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
(расценки соотв.)

Инженер сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.И.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за 27 марта 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	05.03.2019 г.				
		№1	06.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**181 070 577,00**	**109 635 279**							**13 156 233**	**122 791 512,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Караласов С.М.** 27.03. 2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұқаметхан Ә.Ә** 27.03. 2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №14 от 23.01.2019 г.

Общая сметная стоимость: **941 912 890,00**

Договорная стоимость: **706 434 667,68**

Скидка: **25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Реестр актов выполненных работ № 2

за **март** 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	№ о/ф АВР	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	4	280010	7410	2 -1 -1	Конструкции железобетонные	51 090 796		46 655 925
2	5	280020	16870	2 -1 -2	АР	36 166 957		33 027 531
3	6	16240	7420	2 -1 -3	ВК	21 429 266		19 569 126
4	7	16230	37270	2 -1 -4	ОВ	22 669 960	1 806 141	20 660 857
5	8	16250	97250	2 -1 -5	ЭО	1 237 337		1 129 931
6	9		5000		АР по Акту	1 914 312		1 748 142
					Итого	**134 508 628**		**122 791 512**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии . АР. Смета № 2-1-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за март 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Кровля#				
1	**1.2**	**12-080101-2201 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**1328,000**	**592,90**	**787378**
			Накладные расходы			***117,88***	***156549***
			Сметная прибыль			***43,92***	***58324***
2	**2.2**	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**221,112**	**26076,14**	**5765747**
			Накладные расходы			***839,00***	***185513***
			Сметная прибыль			***1931,57***	***427092***
3	**3.2**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2845,000**	**786,68**	**2238095**
			Накладные расходы			***170,30***	***484506***
			Сметная прибыль			***58,27***	***165785***
4	**4.2**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /+ до 40 мм/**	**м2 стяжки**	**2845,000**	**406,59**	**1156752**
			Накладные расходы			***30,63***	***87144***
			Сметная прибыль			***30,12***	***85685***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5.2**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,276**	**22622,63**	**51489**
			Накладные расходы			***7102,55***	***16165***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***3814***
6	**6.2**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,276**	**269091,73**	**612453**
			Накладные расходы			***8658,03***	***19706***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***45367***
7	**7.2**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2845,000**	**202,32**	**575600**
			Накладные расходы			***50,10***	***142547***
			Сметная прибыль			***14,99***	***42637***
8	**8.2**	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**3129,500**	**109,56**	**342870**
			Накладные расходы			***3,53***	***11032***
			Сметная прибыль			***8,12***	***25398***
9	**9.2**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**3573,070**	**202,32**	**722903**
			Накладные расходы			***50,10***	***179027***
			Сметная прибыль			***14,99***	***53548***
10	**10.2**	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**3930,377**	**109,56**	**430615**
			Накладные расходы			***3,53***	***13855***
			Сметная прибыль			***8,12***	***31897***
11	**11.2**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**3001,130**	**4037,59**	**12117327**
			Накладные расходы			***1164,86***	***3495884***
			Сметная прибыль			***299,08***	***897580***
12	**12.2**	**21-100101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**3319,249**	**3424,19**	**11365730**
			Накладные расходы			***110,17***	***365693***
			Сметная прибыль			***253,64***	***841906***
			ИТОГО:				**36166957**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**5157621**
			Сметная прибыль				**2679034**
			Итого с временными		**1,2 %**	**434003,00**	**36600960**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**494113,00**	**37095073**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**39318489**
			Итого с НДС		**12 %**	**4718219,00**	**44036708**
			Итого со скидкой 25%			**11009177**	**33027531**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукамедхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
(расценки соотв.)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.И.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии . Водопровод и канализация. Смета № 2-1-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за март 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок "А"#				
1	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	331,000	3585,98	1186959
			Накладные расходы			*1237,37*	*409569*
			Сметная прибыль			*265,63*	*87923*
2	2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	77,000	2742,01	211135
			Накладные расходы			*958,16*	*73778*
			Сметная прибыль			*203,11*	*15640*
3	3	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35,000	2168,69	75904
			Накладные расходы			*767,42*	*26860*
			Сметная прибыль			*160,64*	*5623*
4	4	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	3156,29	31563
			Накладные расходы			*1054,74*	*10547*
			Сметная прибыль			*233,80*	*2338*
5	5	11-160501-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	92,000	2803,86	257956
			Накладные расходы			*938,17*	*86311*
			Сметная прибыль			*207,69*	*19108*
6	6	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,569	145,42	43273
			Накладные расходы			*4,68*	*1392*
			Сметная прибыль			*10,77*	*3205*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,533	229,09	16388
			Накладные расходы			*7,37*	*527*
			Сметная прибыль			*16,97*	*1214*
8	8	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,830	412,73	13550
			Накладные расходы			*13,28*	*436*
			Сметная прибыль			*30,57*	*1004*
9	9	23-010601-0108 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,740	4186,54	40777
			Накладные расходы			*134,70*	*1312*
			Сметная прибыль			*310,11*	*3021*
10	10	23-010601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90X15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,608	6215,94	556998
			Накладные расходы			*200,00*	*17921*
			Сметная прибыль			*460,44*	*41259*
11	11	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	377,000	659,25	248537
			Накладные расходы			*158,71*	*59832*
			Сметная прибыль			*48,83*	*18410*
12	12	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	202,400	213,35	43182
			Накладные расходы			*6,86*	*1389*
			Сметная прибыль			*15,80*	*3199*
13	13	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	61,600	252,49	15553
			Накладные расходы			*8,12*	*500*
			Сметная прибыль			*18,70*	*1152*
14	14	21-110403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	38,500	305,95	11779
			Накладные расходы			*9,84*	*379*
			Сметная прибыль			*22,66*	*873*
15	15	21-110403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	681,17	7493
			Накладные расходы			*21,92*	*241*
			Сметная прибыль			*50,46*	*555*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	101,200	1167,71	118172
			Накладные расходы			*37,57*	*3802*
			Сметная прибыль			*86,50*	*8753*
17	17	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	694,000	101,62	70522
			Накладные расходы			*3,27*	*2269*
			Сметная прибыль			*7,53*	*5224*
18	18	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72,000	149,59	10771
			Накладные расходы			*4,81*	*347*
			Сметная прибыль			*11,08*	*798*
19	48	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40,000	114,12	4565
			Накладные расходы			*41,17*	*1647*
			Сметная прибыль			*8,45*	*338*
20	49	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	240,000	115,00	27600
			Накладные расходы			*41,20*	*9887*
			Сметная прибыль			*8,52*	*2044*
21	50	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	260,000	659,25	171405
			Накладные расходы			*158,71*	*41264*
			Сметная прибыль			*48,83*	*12697*
22	51	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	425,67	9365
			Накладные расходы			*13,70*	*301*
			Сметная прибыль			*31,53*	*694*
23	52	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	44,000	714,71	31447
			Накладные расходы			*23,00*	*1012*
			Сметная прибыль			*52,94*	*2329*
24	53	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	220,000	1167,71	256896
			Накладные расходы			*37,57*	*8266*
			Сметная прибыль			*86,50*	*19029*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	54	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,400	4360,75	6105
			Накладные расходы			*140,31*	*196*
			Сметная прибыль			*323,02*	*452*
26	66	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	367,000	2742,01	1006319
			Накладные расходы			*958,16*	*351643*
			Сметная прибыль			*203,11*	*74542*
27	67	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	79,000	2168,69	171326
			Накладные расходы			*767,42*	*60626*
			Сметная прибыль			*160,64*	*12691*
28	68	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	2881,58	72040
			Накладные расходы			*1020,47*	*25512*
			Сметная прибыль			*213,45*	*5336*
29	69	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	97,000	2706,07	262489
			Накладные расходы			*910,39*	*88308*
			Сметная прибыль			*200,45*	*19444*
30	70	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	97,000	3156,29	306160
			Накладные расходы			*1054,74*	*102310*
			Сметная прибыль			*233,80*	*22679*
31	71	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	340,943	229,09	78107
			Накладные расходы			*7,37*	*2513*
			Сметная прибыль			*16,97*	*5786*
32	72	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,102	412,73	30584
			Накладные расходы			*13,28*	*984*
			Сметная прибыль			*30,57*	*2266*
33	73	23-010601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,425	718,21	16824
			Накладные расходы			*23,11*	*541*
			Сметная прибыль			*53,20*	*1246*
34	74	23-010601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	91,762	1992,14	182803
			Накладные расходы			*64,10*	*5882*
			Сметная прибыль			*147,57*	*13541*
35	75	23-010601-0108 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	94,478	4186,54	395536
			Накладные расходы			*134,70*	*12726*
			Сметная прибыль			*310,11*	*29299*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	76	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	543,000	659,25	357973
			Накладные расходы			*158,71*	*86177*
			Сметная прибыль			*48,83*	*26517*
37	77	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	295,900	279,40	82673
			Накладные расходы			*8,99*	*2660*
			Сметная прибыль			*20,70*	*6124*
38	78	21-110403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	60,500	370,89	22439
			Накладные расходы			*11,93*	*722*
			Сметная прибыль			*27,47*	*1662*
39	79	21-110403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	27,500	418,62	11512
			Накладные расходы			*13,47*	*370*
			Сметная прибыль			*31,01*	*853*
40	80	21-110403-0318 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	106,700	707,68	75509
			Накладные расходы			*22,77*	*2430*
			Сметная прибыль			*52,42*	*5593*
41	81	21-110403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	106,700	841,30	89766
			Накладные расходы			*27,07*	*2888*
			Сметная прибыль			*62,32*	*6649*
42	82	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	703,000	101,62	71437
			Накладные расходы			*3,27*	*2298*
			Сметная прибыль			*7,53*	*5292*
43	83	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	163,000	149,59	24384
			Накладные расходы			*4,81*	*785*
			Сметная прибыль			*11,08*	*1806*
			Раздел: Канализация бытовая#				
44	121	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85,000	571,77	48600

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***18,40***	***1564***
			Сметная прибыль			***42,35***	***3600***
45	**123**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**156,000**	**1410,75**	**220077**
			Накладные расходы			***418,39***	***65269***
			Сметная прибыль			***104,50***	***16302***
46	**124**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**99,000**	**2168,37**	**214668**
			Накладные расходы			***427,72***	***42344***
			Сметная прибыль			***160,62***	***15901***
47	**125**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX**	**м трубопровода**	**71,000**	**659,25**	**46807**
			Накладные расходы			***158,71***	***11268***
			Сметная прибыль			***48,83***	***3467***
48	**126**	**21-110403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**41,800**	**425,67**	**17793**
			Накладные расходы			***13,70***	***572***
			Сметная прибыль			***31,53***	***1318***
49	**127**	**21-110403-0226 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**36,300**	**1211,47**	**43976**
			Накладные расходы			***38,98***	***1415***
			Сметная прибыль			***89,74***	***3258***
50	**128**	**23-021104-0406 РСНБ РК 2015**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**1,670**	**4360,75**	**7282**
			Накладные расходы			***140,31***	***234***
			Сметная прибыль			***323,02***	***539***
51	**129**	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**15,000**	**364,21**	**5463**
			Накладные расходы			***11,72***	***176***
			Сметная прибыль			***26,98***	***405***
52	**130**	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**14,000**	**776,31**	**10868**
			Накладные расходы			***24,98***	***350***
			Сметная прибыль			***57,50***	***805***
53	**131**	**23-020302-3306 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**59,000**	**1497,65**	**88362**
			Накладные расходы			***48,19***	***2843***
			Сметная прибыль			***110,94***	***6545***
54	**132**	**23-020302-3310 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,000**	**3914,71**	**86124**
			Накладные расходы			***125,96***	***2771***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*289,98*	*6380*
55	133	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	6114,98	24460
			Накладные расходы			*196,75*	*787*
			Сметная прибыль			*452,96*	*1812*
56	134	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	1497,65	40437
			Накладные расходы			*48,19*	*1301*
			Сметная прибыль			*110,94*	*2995*
57	135	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	3914,71	43062
			Накладные расходы			*125,96*	*1386*
			Сметная прибыль			*289,98*	*3190*
58	136	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	6114,98	55035
			Накладные расходы			*196,75*	*1771*
			Сметная прибыль			*452,96*	*4077*
59	137	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1956,98	1957
			Накладные расходы			*62,97*	*63*
			Сметная прибыль			*144,96*	*145*
60	138	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	1350,58	9454
			Накладные расходы			*43,45*	*304*
			Сметная прибыль			*100,04*	*700*
61	139	23-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69,000	960,12	66248
			Накладные расходы			*30,89*	*2132*
			Сметная прибыль			*71,12*	*4907*
62	140	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	1458,74	35010
			Накладные расходы			*46,94*	*1126*
			Сметная прибыль			*108,05*	*2593*
63	141	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	61,000	960,02	58561
			Накладные расходы			*30,89*	*1884*
			Сметная прибыль			*71,11*	*4338*
64	142	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,000	1636,27	31089
			Накладные расходы			*52,65*	*1000*
			Сметная прибыль			*121,21*	*2303*
65	143	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	49,000	364,21	17846
			Накладные расходы			*11,72*	*574*
			Сметная прибыль			*26,98*	*1322*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	144	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	15,000	776,31	11645
			Накладные расходы			*24,98*	*375*
			Сметная прибыль			*57,50*	*863*
			Раздел: Блок "Б"#				
67	163	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	183,000	3585,98	656234
			Накладные расходы			*1237,37*	*226438*
			Сметная прибыль			*265,63*	*48610*
68	164	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	129,000	2742,01	353720
			Накладные расходы			*958,16*	*123602*
			Сметная прибыль			*203,11*	*26201*
69	165	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	2168,69	78073
			Накладные расходы			*767,42*	*27627*
			Сметная прибыль			*160,64*	*5783*
70	166	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2881,58	28816
			Накладные расходы			*1020,47*	*10205*
			Сметная прибыль			*213,45*	*2135*
71	167	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	2793,58	27936
			Накладные расходы			*944,37*	*9444*
			Сметная прибыль			*206,93*	*2069*
72	168	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	164,517	145,42	23924
			Накладные расходы			*4,68*	*770*
			Сметная прибыль			*10,77*	*1772*
73	169	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	119,841	229,09	27454
			Накладные расходы			*7,37*	*883*
			Сметная прибыль			*16,97*	*2034*
74	170	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,768	412,73	13937
			Накладные расходы			*13,28*	*448*
			Сметная прибыль			*30,57*	*1032*
75	171	23-010601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,370	718,21	6730
			Накладные расходы			*23,11*	*217*
			Сметная прибыль			*53,20*	*498*
76	172	23-010601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,460	1087,55	10288
			Накладные расходы			*34,99*	*331*
			Сметная прибыль			*80,56*	*762*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	173	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	196,000	659,25	129213
			Накладные расходы			*158,71*	*31106*
			Сметная прибыль			*48,83*	*9571*
78	174	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	44,000	207,26	9119
			Накладные расходы			*6,67*	*293*
			Сметная прибыль			*15,35*	*676*
79	175	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	213,35	23468
			Накладные расходы			*6,86*	*755*
			Сметная прибыль			*15,80*	*1738*
80	176	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	39,600	252,49	9998
			Накладные расходы			*8,12*	*322*
			Сметная прибыль			*18,70*	*741*
81	177	21-110403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	315,01	3465
			Накладные расходы			*10,14*	*111*
			Сметная прибыль			*23,33*	*257*
82	178	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	425,67	4682
			Накладные расходы			*13,70*	*151*
			Сметная прибыль			*31,53*	*347*
83	179	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	496,000	101,62	50402
			Накладные расходы			*3,27*	*1622*
			Сметная прибыль			*7,53*	*3733*
			противопожаный водопр				
84	193	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,000	114,12	2282
			Накладные расходы			*41,17*	*823*
			Сметная прибыль			*8,45*	*169*
85	194	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120,000	115,00	13800

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***41,20***	***4944***
			Сметная прибыль			***8,52***	***1022***
86	**195**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX**	**м трубопровода**	**130,000**	**659,25**	**85703**
			Накладные расходы			***158,71***	***20632***
			Сметная прибыль			***48,83***	***6348***
87	**196**	**21-110403-0217 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,000**	**425,67**	**4682**
			Накладные расходы			***13,70***	***151***
			Сметная прибыль			***31,53***	***347***
88	**197**	**21-110403-0223 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,000**	**714,71**	**15724**
			Накладные расходы			***23,00***	***506***
			Сметная прибыль			***52,94***	***1165***
89	**198**	**21-110403-0225 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**110,000**	**1167,71**	**128448**
			Накладные расходы			***37,57***	***4133***
			Сметная прибыль			***86,50***	***9515***
90	**199**	**23-021104-0406 РСНБ РК 2015**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,700**	**4360,75**	**3053**
			Накладные расходы			***140,31***	***98***
			Сметная прибыль			***323,02***	***226***
91	**209**	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**253,000**	**2742,01**	**693730**
			Накладные расходы			***958,16***	***242413***
			Сметная прибыль			***203,11***	***51387***
92	**210**	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**161,000**	**2168,69**	**349159**
			Накладные расходы			***767,42***	***123554***
			Сметная прибыль			***160,64***	***25864***
93	**211**	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,000**	**2881,58**	**138316**
			Накладные расходы			***1020,47***	***48982***
			Сметная прибыль			***213,45***	***10246***
94	**212**	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,000**	**2793,58**	**27936**
			Накладные расходы			***944,37***	***9444***
			Сметная прибыль			***206,93***	***2069***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	213	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	235,037	229,09	53845
			Накладные расходы			*7,37*	*1732*
			Сметная прибыль			*16,97*	*3989*
96	214	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	151,018	412,73	62330
			Накладные расходы			*13,28*	*2005*
			Сметная прибыль			*30,57*	*4617*
97	215	23-010601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,976	718,21	32302
			Накладные расходы			*23,11*	*1039*
			Сметная прибыль			*53,20*	*2393*
98	216	23-010601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,460	1087,55	10288
			Накладные расходы			*34,99*	*331*
			Сметная прибыль			*80,56*	*762*
99	217	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	317,000	659,25	208982
			Накладные расходы			*158,71*	*50310*
			Сметная прибыль			*48,83*	*15480*
100	218	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	151,800	326,67	49588
			Накладные расходы			*10,51*	*1596*
			Сметная прибыль			*24,20*	*3673*
101	219	21-110403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	133,100	370,89	49365
			Накладные расходы			*11,93*	*1588*
			Сметная прибыль			*27,47*	*3657*
102	220	21-110403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	52,800	418,62	22103
			Накладные расходы			*13,47*	*711*
			Сметная прибыль			*31,01*	*1637*
103	221	21-110403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	553,72	6091
			Накладные расходы			*17,82*	*196*
			Сметная прибыль			*41,02*	*451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	222	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	672,000	101,62	68286
			Накладные расходы			*3,27*	*2197*
			Сметная прибыль			*7,53*	*5058*
			Раздел: Канализация бытовая#				
105	236	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,000	571,77	30876
			Накладные расходы			*18,40*	*993*
			Сметная прибыль			*42,35*	*2287*
106	238	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	510,000	1410,75	719482
			Накладные расходы			*418,39*	*213379*
			Сметная прибыль			*104,50*	*53295*
107	239	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	231,000	2168,37	500893
			Накладные расходы			*427,72*	*98802*
			Сметная прибыль			*160,62*	*37103*
108	240	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	57,000	659,25	37577
			Накладные расходы			*158,71*	*9046*
			Сметная прибыль			*48,83*	*2784*
109	241	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	49,500	425,67	21071
			Накладные расходы			*13,70*	*678*
			Сметная прибыль			*31,53*	*1561*
110	242	21-110403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	13,200	1211,47	15991
			Накладные расходы			*38,98*	*515*
			Сметная прибыль			*89,74*	*1185*
111	243	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	4,940	4360,75	21542
			Накладные расходы			*140,31*	*693*
			Сметная прибыль			*323,02*	*1596*
112	244	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	13,000	364,21	4735
			Накладные расходы			*11,72*	*152*
			Сметная прибыль			*26,98*	*351*
113	245	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4,000	776,31	3105
			Накладные расходы			*24,98*	*100*
			Сметная прибыль			*57,50*	*230*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	246	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,000	1497,65	77878
			Накладные расходы			*48,19*	*2506*
			Сметная прибыль			*110,94*	*5769*
115	247	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	3914,71	97868
			Накладные расходы			*125,96*	*3149*
			Сметная прибыль			*289,98*	*7249*
116	248	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	6114,98	55035
			Накладные расходы			*196,75*	*1771*
			Сметная прибыль			*452,96*	*4077*
117	249	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	1497,65	26958
			Накладные расходы			*48,19*	*867*
			Сметная прибыль			*110,94*	*1997*
118	250	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	3914,71	58721
			Накладные расходы			*125,96*	*1889*
			Сметная прибыль			*289,98*	*4350*
119	251	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1350,58	5402
			Накладные расходы			*43,45*	*174*
			Сметная прибыль			*100,04*	*400*
120	252	23-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	123,000	960,12	118095
			Накладные расходы			*30,89*	*3800*
			Сметная прибыль			*71,12*	*8748*
121	253	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57,000	1458,74	83148
			Накладные расходы			*46,94*	*2675*
			Сметная прибыль			*108,05*	*6159*
122	254	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51,000	960,02	48961
			Накладные расходы			*30,89*	*1575*
			Сметная прибыль			*71,11*	*3627*
123	255	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	1636,27	62178
			Накладные расходы			*52,65*	*2001*
			Сметная прибыль			*121,21*	*4606*
124	256	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	42,000	364,21	15297
			Накладные расходы			*11,72*	*492*
			Сметная прибыль			*26,98*	*1133*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	257	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	15,000	776,31	11645
			Накладные расходы			*24,98*	*375*
			Сметная прибыль			*57,50*	*863*
126	258	11-161001-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2,000	19781,84	39564
			Накладные расходы			*5547,22*	*11094*
			Сметная прибыль			*1465,32*	*2931*
			Раздел: Блок "В1","В2"#				
127	275	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	86,000	3585,98	308394
			Накладные расходы			*1237,37*	*106414*
			Сметная прибыль			*265,63*	*22844*
128	276	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	95,000	2742,01	260491
			Накладные расходы			*958,16*	*91025*
			Сметная прибыль			*203,11*	*19296*
129	277	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	2168,69	15181
			Накладные расходы			*767,42*	*5372*
			Сметная прибыль			*160,64*	*1125*
130	278	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	2706,07	97418
			Накладные расходы			*910,39*	*32774*
			Сметная прибыль			*200,45*	*7216*
131	279	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	77,314	145,42	11243
			Накладные расходы			*4,68*	*362*
			Сметная прибыль			*10,77*	*833*
132	280	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	88,255	229,09	20218
			Накладные расходы			*7,37*	*651*
			Сметная прибыль			*16,97*	*1498*
133	281	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,566	412,73	2710
			Накладные расходы			*13,28*	*87*
			Сметная прибыль			*30,57*	*201*
134	282	23-010601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,056	1992,14	67844
			Накладные расходы			*64,10*	*2183*
			Сметная прибыль			*147,57*	*5026*
135	283	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	150,000	659,25	98888
			Накладные расходы			*158,71*	*23806*
			Сметная прибыль			*48,83*	*7325*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	284	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	60,500	207,26	12539
			Накладные расходы			*6,67*	*403*
			Сметная прибыль			*15,35*	*929*
137	285	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	57,200	213,35	12204
			Накладные расходы			*6,86*	*393*
			Сметная прибыль			*15,80*	*904*
138	286	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,700	252,49	1944
			Накладные расходы			*8,12*	*63*
			Сметная прибыль			*18,70*	*144*
139	287	21-110403-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	39,600	555,76	22008
			Накладные расходы			*17,88*	*708*
			Сметная прибыль			*41,17*	*1630*
140	288	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	297,000	101,62	30180
			Накладные расходы			*3,27*	*971*
			Сметная прибыль			*7,53*	*2236*
141	289	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30,000	149,59	4488
			Накладные расходы			*4,81*	*144*
			Сметная прибыль			*11,08*	*332*
142	298	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,000	114,12	2282
			Накладные расходы			*41,17*	*823*
			Сметная прибыль			*8,45*	*169*
143	299	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120,000	115,00	13800
			Накладные расходы			*41,20*	*4944*
			Сметная прибыль			*8,52*	*1022*
144	300	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	130,000	659,25	85703
			Накладные расходы			*158,71*	*20632*
			Сметная прибыль			*48,83*	*6348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	301	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	425,67	4682
			Накладные расходы			*13,70*	*151*
			Сметная прибыль			*31,53*	*347*
146	302	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	714,71	15724
			Накладные расходы			*23,00*	*506*
			Сметная прибыль			*52,94*	*1165*
147	303	21-110403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	1167,71	128448
			Накладные расходы			*37,57*	*4133*
			Сметная прибыль			*86,50*	*9515*
148	304	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,700	4360,75	3053
			Накладные расходы			*140,31*	*98*
			Сметная прибыль			*323,02*	*226*
149	314	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	141,000	2742,01	386624
			Накладные расходы			*958,16*	*135100*
			Сметная прибыль			*203,11*	*28639*
150	315	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	58,000	2168,69	125784
			Накладные расходы			*767,42*	*44510*
			Сметная прибыль			*160,64*	*9317*
151	316	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	48,000	2881,58	138316
			Накладные расходы			*1020,47*	*48982*
			Сметная прибыль			*213,45*	*10246*
152	317	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47,000	2793,58	131298
			Накладные расходы			*944,37*	*44385*
			Сметная прибыль			*206,93*	*9726*
153	318	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	39,000	2706,07	105537
			Накладные расходы			*910,39*	*35505*
			Сметная прибыль			*200,45*	*7818*
154	319	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	26,000	3156,29	82064
			Накладные расходы			*1054,74*	*27423*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***233,80***	***6079***
155	**320**	**23-010601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**130,989**	**229,09**	**30008**
			Накладные расходы			***7,37***	***966***
			Сметная прибыль			***16,97***	***2223***
156	**321**	**23-010601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**54,404**	**412,73**	**22454**
			Накладные расходы			***13,28***	***722***
			Сметная прибыль			***30,57***	***1663***
157	**322**	**23-010601-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**44,976**	**718,21**	**32302**
			Накладные расходы			***23,11***	***1039***
			Сметная прибыль			***53,20***	***2393***
158	**323**	**23-010601-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**44,462**	**1087,55**	**48355**
			Накладные расходы			***34,99***	***1556***
			Сметная прибыль			***80,56***	***3582***
159	**324**	**23-010601-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**36,894**	**1992,14**	**73498**
			Накладные расходы			***64,10***	***2365***
			Сметная прибыль			***147,57***	***5444***
160	**325**	**23-010601-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**25,324**	**4186,54**	**106020**
			Накладные расходы			***134,70***	***3411***
			Сметная прибыль			***310,11***	***7853***
161	**326**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX**	**м трубопровода**	**232,000**	**659,25**	**152946**
			Накладные расходы			***158,71***	***36820***
			Сметная прибыль			***48,83***	***11329***
162	**327**	**21-110403-0310 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**57,200**	**326,67**	**18685**
			Накладные расходы			***10,51***	***601***
			Сметная прибыль			***24,20***	***1384***
163	**328**	**21-110403-0312 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**30,800**	**370,89**	**11423**
			Накладные расходы			***11,93***	***368***
			Сметная прибыль			***27,47***	***846***
164	**329**	**21-110403-0313 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44,000**	**418,62**	**18419**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***13,47***	***593***
			Сметная прибыль			***31,01***	***1364***
165	**330**	**21-110403-0315 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**51,700**	**553,72**	**28627**
			Накладные расходы			***17,82***	***921***
			Сметная прибыль			***41,02***	***2121***
166	**331**	**21-110403-0318 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**42,900**	**707,68**	**30359**
			Накладные расходы			***22,77***	***977***
			Сметная прибыль			***52,42***	***2249***
167	**332**	**21-110403-0320 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**28,600**	**841,30**	**24061**
			Накладные расходы			***27,07***	***774***
			Сметная прибыль			***62,32***	***1782***
168	**333**	**23-020403-2601 РСНБ РК 2015**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**342,000**	**101,62**	**34753**
			Накладные расходы			***3,27***	***1118***
			Сметная прибыль			***7,53***	***2574***
			Раздел: Канализация бытовая#				
169	**371**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**83,000**	**571,77**	**47457**
			Накладные расходы			***18,40***	***1527***
			Сметная прибыль			***42,35***	***3515***
170	**373**	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**5,000**	**8074,45**	**40372**
			Накладные расходы			***552,55***	***2763***
			Сметная прибыль			***598,11***	***2991***
171	**374**	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2,000**	**17865,01**	**35730**
			Накладные расходы			***1081,37***	***2163***
			Сметная прибыль			***1323,33***	***2647***
172	**375**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**81,000**	**1410,75**	**114271**
			Накладные расходы			***418,39***	***33890***
			Сметная прибыль			***104,50***	***8464***
173	**376**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**118,000**	**2168,37**	**255867**
			Накладные расходы			***427,72***	***50470***
			Сметная прибыль			***160,62***	***18953***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
174	377	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	28,000	659,25	18459
			Накладные расходы			*158,71*	*4444*
			Сметная прибыль			*48,83*	*1367*
175	378	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	14,300	425,67	6087
			Накладные расходы			*13,70*	*196*
			Сметная прибыль			*31,53*	*451*
176	379	21-110403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	1211,47	19989
			Накладные расходы			*38,98*	*643*
			Сметная прибыль			*89,74*	*1481*
177	380	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,240	4360,75	5407
			Накладные расходы			*140,31*	*174*
			Сметная прибыль			*323,02*	*401*
178	381	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,000	364,21	364
			Накладные расходы			*11,72*	*12*
			Сметная прибыль			*26,98*	*27*
179	382	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	11,000	776,31	8539
			Накладные расходы			*24,98*	*275*
			Сметная прибыль			*57,50*	*633*
180	383	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,000	1497,65	52418
			Накладные расходы			*48,19*	*1687*
			Сметная прибыль			*110,94*	*3883*
181	384	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	3914,71	54806
			Накладные расходы			*125,96*	*1763*
			Сметная прибыль			*289,98*	*4060*
182	385	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,000	6114,98	116185
			Накладные расходы			*196,75*	*3738*
			Сметная прибыль			*452,96*	*8606*
183	386	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1497,65	5991
			Накладные расходы			*48,19*	*193*
			Сметная прибыль			*110,94*	*444*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	387	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,000	3914,71	50891
			Накладные расходы			*125,96*	*1637*
			Сметная прибыль			*289,98*	*3770*
185	388	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	6114,98	36690
			Накладные расходы			*196,75*	*1180*
			Сметная прибыль			*452,96*	*2718*
186	389	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	114,000	1956,98	223095
			Накладные расходы			*62,97*	*7178*
			Сметная прибыль			*144,96*	*16526*
187	390	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	1350,58	8103
			Накладные расходы			*43,45*	*261*
			Сметная прибыль			*100,04*	*600*
188	391	23-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,000	960,12	33604
			Накладные расходы			*30,89*	*1081*
			Сметная прибыль			*71,12*	*2489*
189	392	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	1458,74	24799
			Накладные расходы			*46,94*	*798*
			Сметная прибыль			*108,05*	*1837*
190	393	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	960,02	25921
			Накладные расходы			*30,89*	*834*
			Сметная прибыль			*71,11*	*1920*
191	394	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	1636,27	42543
			Накладные расходы			*52,65*	*1369*
			Сметная прибыль			*121,21*	*3151*
192	395	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	25,000	364,21	9105
			Накладные расходы			*11,72*	*293*
			Сметная прибыль			*26,98*	*674*
193	396	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	12,000	776,31	9316
			Накладные расходы			*24,98*	*300*
			Сметная прибыль			*57,50*	*690*
			Раздел: Канализация производственная (от столовой)#				
194	412	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99,000	571,77	56605
			Накладные расходы			*18,40*	*1821*
			Сметная прибыль			*42,35*	*4193*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	414	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	18,000	17865,01	321570
			Накладные расходы			*1081,37*	*19465*
			Сметная прибыль			*1323,33*	*23820*
196	415	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	54,000	1410,75	76180
			Накладные расходы			*418,39*	*22593*
			Сметная прибыль			*104,50*	*5643*
197	416	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	62,000	2168,37	134439
			Накладные расходы			*427,72*	*26518*
			Сметная прибыль			*160,62*	*9958*
198	417	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	24,000	659,25	15822
			Накладные расходы			*158,71*	*3809*
			Сметная прибыль			*48,83*	*1172*
199	418	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	425,67	4682
			Накладные расходы			*13,70*	*151*
			Сметная прибыль			*31,53*	*347*
200	419	21-110403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	15,400	1211,47	18657
			Накладные расходы			*38,98*	*600*
			Сметная прибыль			*89,74*	*1382*
201	420	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,740	4360,75	3227
			Накладные расходы			*140,31*	*104*
			Сметная прибыль			*323,02*	*239*
202	421	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,000	364,21	364
			Накладные расходы			*11,72*	*12*
			Сметная прибыль			*26,98*	*27*
203	422	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	776,31	1553
			Накладные расходы			*24,98*	*50*
			Сметная прибыль			*57,50*	*115*
204	423	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,000	1497,65	52418
			Накладные расходы			*48,19*	*1687*
			Сметная прибыль			*110,94*	*3883*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
205	424	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	3914,71	31318
			Накладные расходы			*125,96*	*1008*
			Сметная прибыль			*289,98*	*2320*
206	425	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	6114,98	42805
			Накладные расходы			*196,75*	*1377*
			Сметная прибыль			*452,96*	*3171*
207	426	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	1497,65	7488
			Накладные расходы			*48,19*	*241*
			Сметная прибыль			*110,94*	*555*
208	427	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	3914,71	11744
			Накладные расходы			*125,96*	*378*
			Сметная прибыль			*289,98*	*870*
209	428	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1350,58	5402
			Накладные расходы			*43,45*	*174*
			Сметная прибыль			*100,04*	*400*
210	429	23-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	960,12	17282
			Накладные расходы			*30,89*	*556*
			Сметная прибыль			*71,12*	*1280*
211	430	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	1458,74	10211
			Накладные расходы			*46,94*	*329*
			Сметная прибыль			*108,05*	*756*
212	431	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29,000	960,02	27841
			Накладные расходы			*30,89*	*896*
			Сметная прибыль			*71,11*	*2062*
213	432	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	1636,27	22908
			Накладные расходы			*52,65*	*737*
			Сметная прибыль			*121,21*	*1697*
214	433	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	23,000	364,21	8377
			Накладные расходы			*11,72*	*270*
			Сметная прибыль			*26,98*	*621*
215	434	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100	шт.	2,000	776,31	1553
			Накладные расходы			*24,98*	*50*
			Сметная прибыль			*57,50*	*115*
			Раздел: Блок "Г1","Г2"#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	441	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	43,000	3585,98	154197
			Накладные расходы			*1237,37*	*53207*
			Сметная прибыль			*265,63*	*11422*
217	442	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	21,000	2742,01	57582
			Накладные расходы			*958,16*	*20121*
			Сметная прибыль			*203,11*	*4265*
218	443	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,000	2793,58	50284
			Накладные расходы			*944,37*	*16999*
			Сметная прибыль			*206,93*	*3725*
219	444	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	34,000	2706,07	92006
			Накладные расходы			*910,39*	*30953*
			Сметная прибыль			*200,45*	*6815*
220	445	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	3156,29	113626
			Накладные расходы			*1054,74*	*37971*
			Сметная прибыль			*233,80*	*8417*
221	446	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	38,657	145,42	5622
			Накладные расходы			*4,68*	*181*
			Сметная прибыль			*10,77*	*416*
222	447	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,509	229,09	4469
			Накладные расходы			*7,37*	*144*
			Сметная прибыль			*16,97*	*331*
223	448	23-010601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,028	1087,55	18519
			Накладные расходы			*34,99*	*596*
			Сметная прибыль			*80,56*	*1372*
224	449	23-010601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,164	1992,14	64075
			Накладные расходы			*64,10*	*2062*
			Сметная прибыль			*147,57*	*4746*
225	450	23-010601-0108 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,064	4186,54	146797
			Накладные расходы			*134,70*	*4723*
			Сметная прибыль			*310,11*	*10874*
226	451	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	141,000	659,25	92954
			Накладные расходы			*158,71*	*22378*
			Сметная прибыль			*48,83*	*6886*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
227	452	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	35,200	207,26	7296
			Накладные расходы			*6,67*	*235*
			Сметная прибыль			*15,35*	*540*
228	453	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	23,100	213,35	4928
			Накладные расходы			*6,86*	*159*
			Сметная прибыль			*15,80*	*365*
229	454	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,800	425,67	8428
			Накладные расходы			*13,70*	*271*
			Сметная прибыль			*31,53*	*624*
230	455	21-110403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	37,400	491,20	18371
			Накладные расходы			*15,80*	*591*
			Сметная прибыль			*36,39*	*1361*
231	456	21-110403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	39,600	681,17	26974
			Накладные расходы			*21,92*	*868*
			Сметная прибыль			*50,46*	*1998*
232	457	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	115,000	101,62	11686
			Накладные расходы			*3,27*	*376*
			Сметная прибыль			*7,53*	*866*
233	458	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	49,000	149,59	7330
			Накладные расходы			*4,81*	*236*
			Сметная прибыль			*11,08*	*543*
234	462	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	198,000	2742,01	542919
			Накладные расходы			*958,16*	*189715*
			Сметная прибыль			*203,11*	*40216*
235	463	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21,000	2168,69	45542
			Накладные расходы			*767,42*	*16116*