Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	23-080303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2,000	11158,47	22317
			Накладные расходы			*359,02*	*718*
			Сметная прибыль			*826,55*	*1653*
7	7	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания и контроля	шт	3,000	8719,67	26159
			Накладные расходы			*2488,18*	*7465*
			Сметная прибыль			*645,90*	*1938*
8	8	Прайс-лист#ROnEX SECuriTУ COMPAnУ	Блок питания ИВЭПР-24/2,5	шт.	3,000	14469,08	43407
			Накладные расходы			*465,54*	*1397*
			Сметная прибыль			*1071,78*	*3215*
9	9	23-080306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	6,000	4503,56	27021
			Накладные расходы			*144,90*	*869*
			Сметная прибыль			*333,60*	*2002*
10	10	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	135,000	3324,58	448818
			Накладные расходы			*939,64*	*126852*
			Сметная прибыль			*246,27*	*33246*
11	11	23-080302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	135,000	856,13	115578
			Накладные расходы			*27,55*	*3719*
			Сметная прибыль			*63,42*	*8561*
12	12	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	128,000	1660,61	212558
			Накладные расходы			*469,77*	*60130*
			Сметная прибыль			*123,01*	*15745*
13	13	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	128,000	244,42	31286
			Накладные расходы			*7,86*	*1007*
			Сметная прибыль			*18,11*	*2317*
14	14	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Извещатель Ручной пожаРной	шт	24,000	1992,68	47824
			Накладные расходы			*544,12*	*13059*
			Сметная прибыль			*147,61*	*3543*
15	15	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	24,000	764,73	18354
			Накладные расходы			*24,61*	*591*
			Сметная прибыль			*56,65*	*1360*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**	**13-100411-0207 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель свето-звуковой**	**шт**	**23,000**	**3254,23**	**74847**
			Накладные расходы			***890,12***	***20473***
			Сметная прибыль			***241,05***	***5544***
17	**17**	**23-080304-0502 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели ОПОП 124-7**	**шт.**	**23,000**	**968,17**	**22268**
			Накладные расходы			***31,15***	***716***
			Сметная прибыль			***71,72***	***1649***
18	**18**	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**840,000**	**837,93**	**703864**
			Накладные расходы			***134,31***	***112817***
			Сметная прибыль			***62,07***	***52138***
19	**19**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**600,000**	**313,47**	**188080**
			Накладные расходы			***69,65***	***41787***
			Сметная прибыль			***23,22***	***13932***
20	**20**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кабели пожарной сигнализации КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,50**	**мм**	**5304,000**	**61,91**	**328370**
			Накладные расходы			***1,99***	***10565***
			Сметная прибыль			***4,59***	***24324***
21	**21**	**23-060409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,010**	**76468,81**	**780**
			Накладные расходы			***2460,39***	***25***
			Сметная прибыль			***5664,36***	***58***
22	**22**	**23-061401-0202 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2**	**км**	**0,020**	**143809,74**	**2934**
			Накладные расходы			***4627,08***	***94***
			Сметная прибыль			***10652,57***	***217***
23	**23**	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,020**	**63432,15**	**1294**
			Накладные расходы			***2040,93***	***42***
			Сметная прибыль			***4698,68***	***96***
24	**24**	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**600,000**	**315,08**	**189049**
			Накладные расходы			***71,29***	***42775***
			Сметная прибыль			***23,34***	***14004***
25	**25**	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**600,000**	**28,61**	**17166**
			Накладные расходы			***0,92***	***552***
			Сметная прибыль			***2,12***	***1272***
26	**26**	**23-061707-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная Экспрес**	**шт**	**19,000**	**2825,44**	**53683**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*90,91*	*1727*
			Сметная прибыль			*209,29*	*3977*
27	27	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник 12-ти контактный	шт	10,000	794,33	7943
			Накладные расходы			*25,56*	*256*
			Сметная прибыль			*58,84*	*588*
28	28	23-070105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель с хомутиком	10 шт.	180,000	465,63	83814
			Накладные расходы			*14,98*	*2697*
			Сметная прибыль			*34,49*	*6208*
			Раздел: Охранная сигнализация				
29	29	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	6,000	64694,93	388170
			Накладные расходы			*18623,15*	*111739*
			Сметная прибыль			*4792,22*	*28753*
30	30	Прайс-лист#"InTAnT"	Прибор приемно-контрольный С2000-4	шт	6,000	12621,17	75727
			Накладные расходы			*406,09*	*2437*
			Сметная прибыль			*934,90*	*5609*
31	31	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания и контроля	шт	6,000	8719,67	52318
			Накладные расходы			*2488,18*	*14929*
			Сметная прибыль			*645,90*	*3875*
32	32	Прайс-лист#ROnEX SECuriTY COMPAnY	Резервный источник питания РИП-24	шт	6,000	15102,25	90614
			Накладные расходы			*485,92*	*2915*
			Сметная прибыль			*1118,69*	*6712*
33	33	23-080306-0203 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	12,000	2400,22	28803
			Накладные расходы			*77,23*	*927*
			Сметная прибыль			*177,79*	*2134*
34	34	Прайс-лист#InTAnT	Клавиатура для снятия/постановки на охрану С2000-КС	шт	6,000	13995,38	83972
			Накладные расходы			*450,30*	*2702*
			Сметная прибыль			*1036,69*	*6220*
35	35	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	6,000	1666,48	9999
			Накладные расходы			*469,96*	*2820*
			Сметная прибыль			*123,44*	*741*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	**36**	**Прайс-лист#ROnEX SECuriTY COMPAnY**	**Извещатель охранный магнитноконтактный ИО-102-16/2**	**шт**	**6,000**	**264,52**	**1587**
			Накладные расходы			***8,51***	***51***
			Сметная прибыль			***19,59***	***118***
37	**37**	**13-100701-0205 РСНБ РК 2015**	**Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле**	**шт**	**8,000**	**1677,15**	**13417**
			Накладные расходы			***470,30***	***3762***
			Сметная прибыль			***124,23***	***994***
38	**38**	**Прайс-лист#ТОО "InTAnT"**	**Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Рапид"**	**шт**	**8,000**	**2063,66**	**16509**
			Накладные расходы			***66,40***	***531***
			Сметная прибыль			***152,86***	***1223***
39	**39**	**13-110601-0101 РСНБ РК 2015**	**Пульт для контрольной панели**	**шт**	**1,000**	**9829,31**	**9829**
			Накладные расходы			***2429,75***	***2430***
			Сметная прибыль			***728,10***	***728***
40	**40**	**Прайс-лист#"InTAnT"**	**Пульт контроля и управления С2000М**	**шт**	**1,000**	**38754,63**	**38755**
			Накладные расходы			***1246,93***	***1247***
			Сметная прибыль			***2870,71***	***2871***
41	**41**	**13-100101-0306 РСНБ РК 2015**	**Релейный блок**	**блок**	**1,000**	**291,93**	**292**
			Накладные расходы			***79,52***	***80***
			Сметная прибыль			***21,62***	***22***
42	**42**	**23-080303-1101 РСНБ РК 2015**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**1,000**	**11158,47**	**11158**
			Накладные расходы			***359,02***	***359***
			Сметная прибыль			***826,55***	***827***
43	**43**	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**200,000**	**837,93**	**167587**
			Накладные расходы			***134,31***	***26861***
			Сметная прибыль			***62,07***	***12414***
44	**44**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**300,000**	**313,47**	**94040**
			Накладные расходы			***69,65***	***20894***
			Сметная прибыль			***23,22***	***6966***
45	**45**	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,061**	**15298,44**	**936**
			Накладные расходы			***492,23***	***30***
			Сметная прибыль			***1133,22***	***69***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,082	29574,44	2413
			Накладные расходы			*951,56*	*78*
			Сметная прибыль			*2190,70*	*179*
47	47	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,306	76468,81	23399
			Накладные расходы			*2460,39*	*753*
			Сметная прибыль			*5664,36*	*1733*
48	48	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,061	63432,15	3882
			Накладные расходы			*2040,93*	*125*
			Сметная прибыль			*4698,68*	*288*
49	49	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	300,000	315,08	94525
			Накладные расходы			*71,29*	*21387*
			Сметная прибыль			*23,34*	*7002*
50	50	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	300,000	28,61	8583
			Накладные расходы			*0,92*	*276*
			Сметная прибыль			*2,12*	*636*
51	51	24-040205-2103 РСНБ РК 2015	Крепежные и монтажные изделия	к-кт.	1,000	7329,28	7329
			Накладные расходы			*235,82*	*236*
			Сметная прибыль			*542,91*	*543*
			Раздел: Оповещение людей о пожаре				
52	52	13-100412-0215 РСНБ РК 2015	Система речевого оповещения	шт	1,000	19981,06	19981
			Накладные расходы			*5638,93*	*5639*
			Сметная прибыль			*1480,08*	*1480*
53	53	Цена ТОО "Астраком Казахстан"	Комбинированная система оповещения 5 линий SX-480	шт	1,000	427473,51	427474
			Накладные расходы			*13753,97*	*13754*
			Сметная прибыль			*31664,70*	*31665*
54	54	13-100408-0101 РСНБ РК 2015	Микрофонная консоль. Монтаж оборудования	шт.	1,000	105309,26	105309
			Накладные расходы			*27581,66*	*27582*
			Сметная прибыль			*7800,69*	*7801*
55	55	Цена ТОО "Астраком Казахстан"	Микрофонная консоль SX-R31	шт	1,000	106667,87	106668

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3432,04*	*3432*
			Сметная прибыль			*7901,32*	*7901*
56	56	Цена фирмы "InTAnT"	Настольный микрофон T-511G	шт	1,000	9819,28	9819
			Накладные расходы			*315,94*	*316*
			Сметная прибыль			*727,35*	*727*
57	57	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	113,000	3254,23	367728
			Накладные расходы			*890,12*	*100584*
			Сметная прибыль			*241,05*	*27239*
58	58	Цена ТОО "Астраком Казахстан"	Громкоговоритель WP-06T	шт	109,000	6683,45	728496
			Накладные расходы			*215,04*	*23439*
			Сметная прибыль			*495,07*	*53963*
59	59	Цена ТОО "Астраком Казахстан"	Громкоговоритель SWS-10	шт	4,000	7907,58	31630
			Накладные расходы			*254,43*	*1018*
			Сметная прибыль			*585,75*	*2343*
60	60	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания и контроля	шт	1,000	8719,67	8720
			Накладные расходы			*2488,18*	*2488*
			Сметная прибыль			*645,90*	*646*
61	61	23-080306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания RTO-1,5K-LCD 1500VA	шт.	1,000	80501,72	80502
			Накладные расходы			*2590,15*	*2590*
			Сметная прибыль			*5963,09*	*5963*
62	62	Прайс-лист#Эгида	Аккумуляторная батарея 12-26A	шт	2,000	17225,95	34452
			Накладные расходы			*554,25*	*1108*
			Сметная прибыль			*1276,00*	*2552*
63	63	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,000	3254,23	3254
			Накладные расходы			*890,12*	*890*
			Сметная прибыль			*241,05*	*241*
64	64	Цена ТОО "Астраком Казахстан"	Громкоговоритель абонентский Зенит-305	шт.	1,000	1767,17	1767
			Накладные расходы			*56,86*	*57*
			Сметная прибыль			*130,90*	*131*
65	65	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,000	20282,22	20282

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5150,89*	*5151*
			Сметная прибыль			*1502,39*	*1502*
66	66	Цена ТОО "Группа "Три А"	Универсальный преобразователь аудио сигналов APArT BuzzSTOP-MKIII	шт.	1,000	19592,59	19593
			Накладные расходы			*630,39*	*630*
			Сметная прибыль			*1451,30*	*1451*
67	67	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	95,000	837,93	79604
			Накладные расходы			*134,31*	*12759*
			Сметная прибыль			*62,07*	*5897*
68	68	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг	м	600,000	313,47	188080
			Накладные расходы			*69,65*	*41787*
			Сметная прибыль			*23,22*	*13932*
69	70	ЦЕНА	Кабель акустический с медными жилами PrOCOnnECT 2X1,5	м	851,700	102,25	87082
			Накладные расходы			*3,29*	*2802*
			Сметная прибыль			*7,57*	*6451*
70	71	ЦЕНА	Кабель акустический с медными жилами PrOCOnnECT 2X4,0	м	693,600	284,22	197137
			Накладные расходы			*9,14*	*6343*
			Сметная прибыль			*21,05*	*14603*
71	73	23-061401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,010	143809,74	1467
			Накладные расходы			*4627,08*	*47*
			Сметная прибыль			*10652,57*	*109*
72	74	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	600,000	315,08	189049
			Накладные расходы			*71,29*	*42775*
			Сметная прибыль			*23,34*	*14004*
73	75	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	600,000	28,61	17166
			Накладные расходы			*0,92*	*552*
			Сметная прибыль			*2,12*	*1272*
74	76	24-040205-2103 РСНБ РК 2015	Крепежные и монтажные изделия	к-кт.	1,000	7329,28	7329
			Накладные расходы			*235,82*	*236*
			Сметная прибыль			*542,91*	*543*
75	77	23-061707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная Экспрес	шт	20,000	2825,44	56509
			Накладные расходы			*90,91*	*1818*
			Сметная прибыль			*209,29*	*4186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***209,29***	***4186***
76	78	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Клемминк 12-ти контактный	шт	10,000	794,33	7943
			Накладные расходы			***25,56***	***256***
			Сметная прибыль			***58,84***	***588***
77	79	23-070105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель с хомутиком	10 шт.	120,000	465,63	55876
			Накладные расходы			***14,98***	***1798***
			Сметная прибыль			***34,49***	***4139***
			ИТОГО:				**7074157**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1030246**
			Сметная прибыль				**524012**
			Итого с временными		**1,2 %**	**62858,00**	**7137015**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**71564,00**	**7208579**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7640649**
			Итого с НДС		**12 %**	**916878,00**	**8557527**
			Тендерная скидка 25 %				**2139382**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**6 418 145**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ ҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Ө.
(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
(расценки соотв.)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.И.
(ответственый за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии . Конструкции железобетонные. Смета № 2-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за апрель 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КЖ				
1	1	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	17,677	8153,96	144136
			Накладные расходы			*2812,18*	*49710*
			Сметная прибыль			*604,00*	*10677*
2	2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,360	18134,58	6528
			Накладные расходы			*1321,86*	*476*
			Сметная прибыль			*1343,30*	*484*
3	3	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,100	30133,03	63279
			Накладные расходы			*4383,55*	*9205*
			Сметная прибыль			*2232,08*	*4687*
4	4	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217577,95	718
			Накладные расходы			*7000,58*	*23*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*53*
5	5	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,003	29586,88	98
			Накладные расходы			*9178,70*	*30*
			Сметная прибыль			*2191,62*	*7*
6	6	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,061	236820,44	14522
			Накладные расходы			*7619,71*	*467*
			Сметная прибыль			*17542,25*	*1076*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217577,95	522
			Накладные расходы			*7000,58*	*17*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*39*
8	8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	219532,54	17124
			Накладные расходы			*7063,47*	*551*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*1268*
9	9	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,111	281323,71	31193
			Накладные расходы			*40597,61*	*4501*
			Сметная прибыль			*20838,79*	*2311*
10	10	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,111	115029,64	12754
			Накладные расходы			*3701,08*	*410*
			Сметная прибыль			*8520,71*	*945*
11	11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,760	1042,41	12259
			Накладные расходы			*160,42*	*1887*
			Сметная прибыль			*77,22*	*908*
12	12	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,762	100257,58	176675
			Накладные расходы			*28232,58*	*49752*
			Сметная прибыль			*7426,49*	*13087*
13	13	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,762	335596,31	591391
			Накладные расходы			*10797,82*	*19028*
			Сметная прибыль			*24858,99*	*43807*
14	14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70,488	189,31	13344
			Накладные расходы			*32,05*	*2259*
			Сметная прибыль			*14,02*	*988*
15	15	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Входная группа. Устройство	м3	23,500	26804,90	629915
			Накладные расходы			*3087,81*	*72563*
			Сметная прибыль			*1985,55*	*46660*
16	16	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027	269091,73	7190
			Накладные расходы			*8658,03*	*231*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*533*
17	17	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065	236820,44	15399
			Накладные расходы			*7619,71*	*495*
			Сметная прибыль			*17542,25*	*1141*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	217577,95	392
			Накладные расходы			*7000,58*	*13*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*29*
19	19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	219532,54	458
			Накладные расходы			*7063,47*	*15*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*34*
20	20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	219532,54	566
			Накладные расходы			*7063,47*	*18*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*42*
21	21	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,003	29586,88	76
			Накладные расходы			*9178,70*	*24*
			Сметная прибыль			*2191,62*	*6*
			ИТОГО:				**1738539**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**211677**
			Сметная прибыль				**128781**
			Итого с временными		**1,2 %**	**20862,00**	**1759401**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**23752,00**	**1783153**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1890032**
			Итого с НДС		**12 %**	**226804,00**	**2116836**
			Тендерная скидка 25 %				**529 209**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**1 587 627**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан О.
работ потверждаю)

СДО:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Призаров Р.И.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии . АР по АКТУ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за апрель 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АР				
1	1	12-080101-2201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	806,070	592,90	477923
			Накладные расходы			*117,88*	*95022*
			Сметная прибыль			*43,92*	*35402*
2	2	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	134,211	26076,14	3499695
			Накладные расходы			*839,00*	*112603*
			Сметная прибыль			*1931,57*	*259237*
3	3	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	245,000	786,68	192736
			Накладные расходы			*170,30*	*41724*
			Сметная прибыль			*58,27*	*14277*
4	4	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /+ до 40 мм/	м2 стяжки	245,000	406,59	99615
			Накладные расходы			*30,63*	*7504*
			Сметная прибыль			*30,12*	*7379*
5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,196	22622,63	4434
			Накладные расходы			*7102,55*	*1392*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*328*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,196	269091,73	52742
			Накладные расходы			*8658,03*	*1697*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*3907*
			ИТОГО:				**4327145**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**259942**
			Сметная прибыль				**320529**
			Итого с временными		**1,2 %**	**51926,00**	**4379071**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**59117,00**	**4438188**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4704205**
			Итого с НДС		**12 %**	**564505,00**	**5268710**
			Тендерная скидка 25 %				**1 317 178**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**3 951 533**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА ЕАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Отдел сметной работы:

(расценки соотв.)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

MSK Engineering

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г Высотник для формы 2,3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(ответственный за указанные объемы работ)

SIGN & RETU

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии . АР по АКТУ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за апрель 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АР				
1	1	12-080101-2201 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	806,070	592,90	477923
			Накладные расходы			*117,88*	*95022*
			Сметная прибыль			*43,92*	*35402*
2	2	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	134,211	26076,14	3499695
			Накладные расходы			*839,00*	*112603*
			Сметная прибыль			*1931,57*	*259237*
3	3	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	245,000	786,68	192736
			Накладные расходы			*170,30*	*41724*
			Сметная прибыль			*58,27*	*14277*
4	4	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /+ до 40 мм/	м2 стяжки	245,000	406,59	99615
			Накладные расходы			*30,63*	*7504*
			Сметная прибыль			*30,12*	*7379*
5	5	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,196	22622,63	4434
			Накладные расходы			*7102,55*	*1392*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*328*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,196	269091,73	52742
			Накладные расходы			*8658,03*	*1697*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*3907*
			ИТОГО:				**4327145**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**259942**
			Сметная прибыль				**320529**
			Итого с временными		**1,2 %**	**51926,00**	**4379071**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**59117,00**	**4438188**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4704205**
			Итого с НДС		**12 %**	**564505,00**	**5268710**
			Тендерная скидка 25 %				**1 317 178**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**3 951 533**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:

(росписи соотв.)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

MSK Engineering

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(ответственный за указанные объемы работ)

SIGN & RETUR

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии . АР. Смета № 2-1-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за апрель 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Кровля#				
1	**11**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**571,940**	**4037,59**	**2309260**
			Накладные расходы			***1164,86***	***666228***
			Сметная прибыль			***299,08***	***171056***
2	**12**	**21-100101-0701 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**632,566**	**3424,19**	**2166024**
			Накладные расходы			***110,17***	***69692***
			Сметная прибыль			***253,64***	***160446***
3	**13**	**21-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,881**	**51369,18**	**96638**
			Накладные расходы			***1652,81***	***3109***
			Сметная прибыль			***3805,12***	***7158***
4	**14**	**21-100102-0111 РСНБ РК 2015**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**200,700**	**1004,08**	**201519**
			Накладные расходы			***32,31***	***6484***
			Сметная прибыль			***74,38***	***14927***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**15**	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**117,600**	**1664,52**	**195748**
			Накладные расходы			*53,56*	*6298*
			Сметная прибыль			*123,30*	*14500*
6	**16**	**21-100102-0109 РСНБ РК 2015**	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**592,000**	**1205,02**	**713373**
			Накладные расходы			*38,77*	*22953*
			Сметная прибыль			*89,26*	*52842*
7	**17**	**21-100102-0102 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**47,900**	**1045,60**	**50084**
			Накладные расходы			*33,64*	*1611*
			Сметная прибыль			*77,45*	*3710*
8	**18**	**11-090306-0302 РСНБ РК 2015**	**Подшивка металлосайдингом. Монтаж**	**м2**	**250,900**	**8125,54**	**2038699**
			Накладные расходы			*2181,94*	*547448*
			Сметная прибыль			*601,89*	*151015*
9	**19**	**21-050108-0110 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**250,900**	**1774,13**	**445129**
			Накладные расходы			*57,08*	*14322*
			Сметная прибыль			*131,42*	*32973*
10	**20**	**11-120101-1901 РСНБ РК 2015**	**Аэраторы. Устройство**	**шт.**	**4,000**	**1166,37**	**4665**
			Накладные расходы			*318,10*	*1272*
			Сметная прибыль			*86,40*	*346*
11	**21**	**21-100204-0201 РСНБ РК 2015**	**Аэратор**	**шт.**	**4,000**	**5604,98**	**22420**
			Накладные расходы			*180,34*	*721*
			Сметная прибыль			*415,18*	*1661*
			Раздел: #Устройство плоской кровли /АР-24/#				
12	**22**	**12-080101-2201 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**314,700**	**592,90**	**186587**
			Накладные расходы			*117,88*	*37098*
			Сметная прибыль			*43,92*	*13821*
13	**23**	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**25,641**	**26076,14**	**668618**
			Накладные расходы			*839,00*	*21513*
			Сметная прибыль			*1931,57*	*49527*
14	**24**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**314,700**	**786,68**	**247567**
			Накладные расходы			*170,30*	*53594*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58,27*	*18338*
15	**25**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /+ до 50 мм : 60-40 мм/**	**м2 стяжки**	**314,700**	**569,23**	**179136**
			Накладные расходы			*42,88*	*13495*
			Сметная прибыль			*42,17*	*13269*
16	**26**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,252**	**22622,63**	**5695**
			Накладные расходы			*7102,55*	*1788*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*422*
17	**27**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,252**	**269091,73**	**67747**
			Накладные расходы			*8658,03*	*2180*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*5018*
18	**30**	**11-090306-0302 РСНБ РК 2015**	**Подшивка металлосайдингом. Монтаж /АР-28/**	**м2**	**60,000**	**8125,54**	**487533**
			Накладные расходы			*2181,94*	*130916*
			Сметная прибыль			*601,89*	*36114*
19	**31**	**21-050108-0110 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**60,000**	**1774,13**	**106448**
			Накладные расходы			*57,08*	*3425*
			Сметная прибыль			*131,42*	*7885*
			Раздел: #Слуховое окно СО1-12шт /АР-56/#				
20	**34**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,087**	**104775,43**	**113912**
			Накладные расходы			*17464,25*	*18987*
			Сметная прибыль			*7761,14*	*8438*
21	**35**	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,087**	**9381,46**	**10200**
			Накладные расходы			*1517,09*	*1649*
			Сметная прибыль			*694,92*	*756*
			Раздел: Снегозадержатель СЗ-1 /АР-56/				
22	**42**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Снегозадержатель**	**м ограждения**	**455,200**	**145,93**	**66426**
			Накладные расходы			*44,18*	*20111*
			Сметная прибыль			*10,81*	*4920*
23	**43**	**21-050108-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлопласт, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**172,976**	**1262,98**	**218465**
			Накладные расходы			*40,64*	*7029*
			Сметная прибыль			*93,55*	*16183*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ограждение ОГ-3 /АР-56/				
24	**44**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**455,200**	**145,93**	**66426**
			Накладные расходы			***44,18***	***20111***
			Сметная прибыль			***10,81***	***4920***
25	**45**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,455**	**219532,54**	**319460**
			Накладные расходы			***7063,47***	***10279***
			Сметная прибыль			***16261,67***	***23664***
26	**46**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**136,560**	**107,95**	**14742**
			Накладные расходы			***24,47***	***3341***
			Сметная прибыль			***8,00***	***1092***
27	**47**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**136,560**	**189,31**	**25852**
			Накладные расходы			***32,05***	***4377***
			Сметная прибыль			***14,02***	***1915***
			Раздел: Перегородки /АР-69/				
28	**48**	**11-100402-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2041,400**	**4149,87**	**8471546**
			Накладные расходы			***1096,77***	***2238940***
			Сметная прибыль			***307,40***	***627522***
29	**49**	**22-030201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**9165,886**	**457,88**	**4196869**
			Накладные расходы			***14,73***	***135034***
			Сметная прибыль			***33,92***	***310879***
30	**50**	**21-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**105,132**	**16103,47**	**1692992**
			Накладные расходы			***518,13***	***54472***
			Сметная прибыль			***1192,85***	***125407***
31	**51**	**11-100402-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1625,700**	**4149,87**	**6746444**
			Накладные расходы			***1096,77***	***1783014***
			Сметная прибыль			***307,40***	***499737***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**52**	**22-030201-0205 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**723,788**	**630,52**	**456365**
			Накладные расходы			*20,29*	*14684*
			Сметная прибыль			*46,71*	*33805*
33	**53**	**22-030201-0107 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 16 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**6575,605**	**585,71**	**3851406**
			Накладные расходы			*18,85*	*123919*
			Сметная прибыль			*43,39*	*285289*
34	**54**	**21-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**133,958**	**16103,47**	**2157183**
			Накладные расходы			*518,13*	*69407*
			Сметная прибыль			*1192,85*	*159791*
35	**55**	**11-100402-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**705,000**	**4149,87**	**2925659**
			Накладные расходы			*1096,77*	*773221*
			Сметная прибыль			*307,40*	*216715*
36	**56**	**22-030201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1582,725**	**457,88**	**724697**
			Накладные расходы			*14,73*	*23317*
			Сметная прибыль			*33,92*	*53681*
37	**57**	**22-030201-0305 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**791,362**	**625,49**	**494987**
			Накладные расходы			*20,13*	*15926*
			Сметная прибыль			*46,33*	*36666*
38	**58**	**11-100402-0702 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**262,910**	**4149,87**	**1091042**
			Накладные расходы			*1096,77*	*288351*
			Сметная прибыль			*307,40*	*80818*
39	**59**	**22-030201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1180,466**	**457,88**	**540511**
			Накладные расходы			*14,73*	*17391*
			Сметная прибыль			*33,92*	*40038*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**60**	**21-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**21,664**	**16103,47**	**348862**
			Накладные расходы			*518,13*	*11225*
			Сметная прибыль			*1192,85*	*25842*
41	**61**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**140,650**	**23694,08**	**3332572**
			Накладные расходы			*3288,18*	*462482*
			Сметная прибыль			*1755,12*	*246857*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 1#				
42	**62**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**25,700**	**296,25**	**7614**
			Накладные расходы			*58,99*	*1516*
			Сметная прибыль			*21,94*	*564*
43	**63**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,056**	**22686,10**	**46643**
			Накладные расходы			*2959,98*	*6086*
			Сметная прибыль			*1680,45*	*3455*
44	**64**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,700**	**950,32**	**24423**
			Накладные расходы			*250,35*	*6434*
			Сметная прибыль			*70,39*	*1809*
45	**65**	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**25,700**	**227,18**	**5839**
			Накладные расходы			*79,07*	*2032*
			Сметная прибыль			*16,83*	*432*
			Раздел: #Спуск в подвал, тип 1"#				
46	**66**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,300**	**950,32**	**26894**
			Накладные расходы			*250,35*	*7085*
			Сметная прибыль			*70,39*	*1992*
47	**67**	**11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**28,300**	**227,18**	**6429**
			Накладные расходы			*79,07*	*2238*
			Сметная прибыль			*16,83*	*476*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 15#				
48	**68**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**749,800**	**296,25**	**222131**
			Накладные расходы			*58,99*	*44231*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21,94*	*16454*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 15"#				
49	**69**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,400**	**950,32**	**3231**
			Накладные расходы			*250,35*	*851*
			Сметная прибыль			*70,39*	*239*
50	**70**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-3,400**	**165,21**	**-562**
			Накладные расходы			*-11,98*	*-41*
			Сметная прибыль			*-12,24*	*-42*
51	**71**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,400**	**4865,41**	**16542**
			Накладные расходы			*777,63*	*2644*
			Сметная прибыль			*360,40*	*1225*
52	**72**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**3,400**	**1851,12**	**6294**
			Накладные расходы			*59,56*	*203*
			Сметная прибыль			*137,12*	*466*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 2#				
53	**73**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**10,452**	**15585,14**	**162896**
			Накладные расходы			*3024,94*	*31617*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*12066*
54	**74**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**348,400**	**950,32**	**331092**
			Накладные расходы			*250,35*	*87222*
			Сметная прибыль			*70,39*	*24525*
55	**75**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**348,400**	**323,82**	**112819**
			Накладные расходы			*22,30*	*7770*
			Сметная прибыль			*23,99*	*8357*
56	**76**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,669**	**22622,63**	**15133**
			Накладные расходы			*7102,55*	*4751*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*1121*
57	**77**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,669**	**269091,73**	**180003**
			Накладные расходы			*8658,03*	*5792*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*13334*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**78**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**348,400**	**810,00**	**282205**
			Накладные расходы			***227,63***	***79305***
			Сметная прибыль			***60,00***	***20904***
59	**79**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**348,400**	**286,65**	**99870**
			Накладные расходы			***77,95***	***27157***
			Сметная прибыль			***21,23***	***7398***
60	**80**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**348,400**	**4496,74**	**1566665**
			Накладные расходы			***387,86***	***135130***
			Сметная прибыль			***333,09***	***116049***
61	**81**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**238,700**	**395,11**	**94312**
			Накладные расходы			***78,48***	***18732***
			Сметная прибыль			***29,27***	***6986***
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3				
62	**82**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**10,553**	**15585,14**	**164462**
			Накладные расходы			***3024,94***	***31921***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***12182***
63	**83**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**301,500**	**950,32**	**286522**
			Накладные расходы			***250,35***	***75481***
			Сметная прибыль			***70,39***	***21224***
64	**84**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**301,500**	**165,21**	**49811**
			Накладные расходы			***11,98***	***3613***
			Сметная прибыль			***12,24***	***3690***
65	**85**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,579**	**22622,63**	**13096**
			Накладные расходы			***7102,55***	***4112***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***970***
66	**86**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,579**	**269091,73**	**155772**
			Накладные расходы			***8658,03***	***5012***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***11539***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	**87**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**301,500**	**4865,41**	**1466922**
			Накладные расходы			***777,63***	***234455***
			Сметная прибыль			***360,40***	***108661***
68	**88**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**190,600**	**771,36**	**147020**
			Накладные расходы			***192,88***	***36763***
			Сметная прибыль			***57,14***	***10890***
			Раздел: #Покрытие полов, тип 4				
69	**89**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,975**	**15585,14**	**15196**
			Накладные расходы			***3024,94***	***2949***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***1126***
70	**90**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**32,500**	**950,32**	**30885**
			Накладные расходы			***250,35***	***8136***
			Сметная прибыль			***70,39***	***2288***
71	**91**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**32,500**	**323,82**	**10524**
			Накладные расходы			***22,30***	***725***
			Сметная прибыль			***23,99***	***780***
72	**92**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,062**	**22622,63**	**1412**
			Накладные расходы			***7102,55***	***443***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***105***
73	**93**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,062**	**269091,73**	**16791**
			Накладные расходы			***8658,03***	***540***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***1244***
74	**94**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,500**	**1460,21**	**47457**
			Накладные расходы			***403,92***	***13127***
			Сметная прибыль			***108,16***	***3515***
75	**95**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**36,400**	**273,41**	**9952**
			Накладные расходы			***8,80***	***320***
			Сметная прибыль			***20,25***	***737***
76	**96**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,500**	**4968,79**	**161486**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*872,68*	*28362*
			Сметная прибыль			*368,06*	*11962*
77	**97**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**46,200**	**771,36**	**35637**
			Накладные расходы			*192,88*	*8911*
			Сметная прибыль			*57,14*	*2640*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 5#				
78	**98**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**48,900**	**950,32**	**46471**
			Накладные расходы			*250,35*	*12242*
			Сметная прибыль			*70,39*	*3442*
79	**99**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,900**	**4865,41**	**237919**
			Накладные расходы			*777,63*	*38026*
			Сметная прибыль			*360,40*	*17624*
80	**100**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**48,900**	**1851,12**	**90520**
			Накладные расходы			*59,56*	*2912*
			Сметная прибыль			*137,12*	*6705*
81	**101**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**45,400**	**771,36**	**35020**
			Накладные расходы			*192,88*	*8757*
			Сметная прибыль			*57,14*	*2594*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 6#				
82	**102**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,600**	**4865,41**	**129420**
			Накладные расходы			*777,63*	*20685*
			Сметная прибыль			*360,40*	*9587*
83	**103**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**26,600**	**1851,12**	**49240**
			Накладные расходы			*59,56*	*1584*
			Сметная прибыль			*137,12*	*3647*
84	**104**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**6,500**	**771,36**	**5014**
			Накладные расходы			*192,88*	*1254*
			Сметная прибыль			*57,14*	*371*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 7#				
85	**105**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,711**	**15585,14**	**57836**
			Накладные расходы			*3024,94*	*11226*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1154,46*	*4284*
86	**106**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**123,700**	**950,32**	**117555**
			Накладные расходы			*250,35*	*30968*
			Сметная прибыль			*70,39*	*8708*
87	**107**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**123,700**	**323,82**	**40057**
			Накладные расходы			*22,30*	*2759*
			Сметная прибыль			*23,99*	*2967*
88	**108**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,238**	**22622,63**	**5373**
			Накладные расходы			*7102,55*	*1687*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*398*
89	**109**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,238**	**269091,73**	**63910**
			Накладные расходы			*8658,03*	*2056*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*4734*
90	**110**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**123,700**	**810,00**	**100197**
			Накладные расходы			*227,63*	*28158*
			Сметная прибыль			*60,00*	*7422*
91	**111**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**1,000**	**286,65**	**287**
			Накладные расходы			*77,95*	*78*
			Сметная прибыль			*21,23*	*21*
92	**112**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**123,700**	**4496,74**	**556247**
			Накладные расходы			*387,86*	*47978*
			Сметная прибыль			*333,09*	*41203*
93	**113**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**83,200**	**395,11**	**32873**
			Накладные расходы			*78,48*	*6529*
			Сметная прибыль			*29,27*	*2435*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 2#				
94	**114**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**17,298**	**15585,14**	**269592**
			Накладные расходы			*3024,94*	*52325*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*19970*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	**115**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**576,600**	**950,32**	**547956**
			Накладные расходы			***250,35***	***144353***
			Сметная прибыль			***70,39***	***40589***
96	**116**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**576,600**	**323,82**	**186716**
			Накладные расходы			***22,30***	***12859***
			Сметная прибыль			***23,99***	***13831***
97	**117**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,107**	**22622,63**	**25045**
			Накладные расходы			***7102,55***	***7863***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***1855***
98	**118**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,107**	**269091,73**	**297904**
			Накладные расходы			***8658,03***	***9585***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***22067***
99	**119**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**576,600**	**810,00**	**467048**
			Накладные расходы			***227,63***	***131250***
			Сметная прибыль			***60,00***	***34596***
100	**120**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**576,600**	**286,65**	**165284**
			Накладные расходы			***77,95***	***44944***
			Сметная прибыль			***21,23***	***12243***
101	**121**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**576,600**	**4496,74**	**2592821**
			Накладные расходы			***387,86***	***223639***
			Сметная прибыль			***333,09***	***192061***
102	**122**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**336,800**	**395,11**	**133073**
			Накладные расходы			***78,48***	***26431***
			Сметная прибыль			***29,27***	***9857***
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3#				
103	**123**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**6,951**	**15585,14**	**108332**
			Накладные расходы			***3024,94***	***21026***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***8025***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	**124**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**198,600**	**950,32**	**188734**
			Накладные расходы			*250,35*	*49720*
			Сметная прибыль			*70,39*	*13980*
105	**125**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**198,600**	**165,21**	**32811**
			Накладные расходы			*11,98*	*2380*
			Сметная прибыль			*12,24*	*2430*
106	**126**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,381**	**22622,63**	**8626**
			Накладные расходы			*7102,55*	*2708*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*639*
107	**127**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,381**	**269091,73**	**102608**
			Накладные расходы			*8658,03*	*3301*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*7601*
108	**128**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**198,600**	**4865,41**	**966271**
			Накладные расходы			*777,63*	*154437*
			Сметная прибыль			*360,40*	*71576*
109	**129**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**118,300**	**771,36**	**91251**
			Накладные расходы			*192,88*	*22818*
			Сметная прибыль			*57,14*	*6759*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 4				
110	**130**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,975**	**15585,14**	**15196**
			Накладные расходы			*3024,94*	*2949*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1126*
111	**131**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**32,500**	**950,32**	**30885**
			Накладные расходы			*250,35*	*8136*
			Сметная прибыль			*70,39*	*2288*
112	**132**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**32,500**	**323,82**	**10524**
			Накладные расходы			*22,30*	*725*
			Сметная прибыль			*23,99*	*780*
113	**133**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,062**	**22622,63**	**1412**
			Накладные расходы			*7102,55*	*443*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1675,75*	*105*
114	**134**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,062**	**269091,73**	**16791**
			Накладные расходы			*8658,03*	*540*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*1244*
115	**135**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,500**	**1460,21**	**47457**
			Накладные расходы			*403,92*	*13127*
			Сметная прибыль			*108,16*	*3515*
116	**136**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**36,400**	**273,41**	**9952**
			Накладные расходы			*8,80*	*320*
			Сметная прибыль			*20,25*	*737*
117	**137**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,500**	**4968,79**	**161486**
			Накладные расходы			*872,68*	*28362*
			Сметная прибыль			*368,06*	*11962*
118	**138**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**46,200**	**771,36**	**35637**
			Накладные расходы			*192,88*	*8911*
			Сметная прибыль			*57,14*	*2640*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 5#				
119	**139**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**14,500**	**950,32**	**13780**
			Накладные расходы			*250,35*	*3630*
			Сметная прибыль			*70,39*	*1021*
120	**140**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,500**	**4865,41**	**70549**
			Накладные расходы			*777,63*	*11276*
			Сметная прибыль			*360,40*	*5226*
121	**141**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**14,500**	**1851,12**	**26841**
			Накладные расходы			*59,56*	*864*
			Сметная прибыль			*137,12*	*1988*
122	**142**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**13,900**	**771,36**	**10722**
			Накладные расходы			*192,88*	*2681*
			Сметная прибыль			*57,14*	*794*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 6#				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	**143**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,800**	**4865,41**	**135259**
			Накладные расходы			***777,63***	***21618***
			Сметная прибыль			***360,40***	***10019***
124	**144**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**27,800**	**1851,12**	**51461**
			Накладные расходы			***59,56***	***1656***
			Сметная прибыль			***137,12***	***3812***
125	**145**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**6,500**	**771,36**	**5014**
			Накладные расходы			***192,88***	***1254***
			Сметная прибыль			***57,14***	***371***
			Раздел: #Покрытие полов, тип 2#				
126	**146**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**17,682**	**15585,14**	**275577**
			Накладные расходы			***3024,94***	***53487***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***20413***
127	**147**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**589,400**	**950,32**	**560120**
			Накладные расходы			***250,35***	***147557***
			Сметная прибыль			***70,39***	***41490***
128	**148**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**589,400**	**323,82**	**190861**
			Накладные расходы			***22,30***	***13145***
			Сметная прибыль			***23,99***	***14138***
129	**149**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,132**	**22622,63**	**25601**
			Накладные расходы			***7102,55***	***8038***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***1896***
130	**150**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,132**	**269091,73**	**304517**
			Накладные расходы			***8658,03***	***9798***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***22557***
131	**151**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**589,400**	**810,00**	**477416**
			Накладные расходы			***227,63***	***134164***
			Сметная прибыль			***60,00***	***35364***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	**152**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**589,400**	**286,65**	**168953**
			Накладные расходы			*77,95*	*45942*
			Сметная прибыль			*21,23*	*12515*
133	**153**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**589,400**	**4496,74**	**2650380**
			Накладные расходы			*387,86*	*228604*
			Сметная прибыль			*333,09*	*196324*
134	**154**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**355,200**	**395,11**	**140343**
			Накладные расходы			*78,48*	*27875*
			Сметная прибыль			*29,27*	*10396*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3#				
135	**155**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**6,181**	**15585,14**	**96332**
			Накладные расходы			*3024,94*	*18697*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*7136*
136	**156**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**176,600**	**950,32**	**167827**
			Накладные расходы			*250,35*	*44212*
			Сметная прибыль			*70,39*	*12432*
137	**157**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**176,600**	**165,21**	**29176**
			Накладные расходы			*11,98*	*2116*
			Сметная прибыль			*12,24*	*2161*
138	**158**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,339**	**22622,63**	**7671**
			Накладные расходы			*7102,55*	*2408*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*568*
139	**159**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,339**	**269091,73**	**91241**
			Накладные расходы			*8658,03*	*2936*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*6759*
140	**160**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**176,600**	**4865,41**	**859232**
			Накладные расходы			*777,63*	*137329*
			Сметная прибыль			*360,40*	*63647*
141	**161**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**115,500**	**771,36**	**89092**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*192,88*	*22278*
			Сметная прибыль			*57,14*	*6599*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 4				
142	**162**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,975**	**15585,14**	**15196**
			Накладные расходы			*3024,94*	*2949*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1126*
143	**163**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**32,500**	**950,32**	**30885**
			Накладные расходы			*250,35*	*8136*
			Сметная прибыль			*70,39*	*2288*
144	**164**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**32,500**	**323,82**	**10524**
			Накладные расходы			*22,30*	*725*
			Сметная прибыль			*23,99*	*780*
145	**165**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,062**	**22622,63**	**1412**
			Накладные расходы			*7102,55*	*443*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*105*
146	**166**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,062**	**269091,73**	**16791**
			Накладные расходы			*8658,03*	*540*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*1244*
147	**167**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,500**	**1460,21**	**47457**
			Накладные расходы			*403,92*	*13127*
			Сметная прибыль			*108,16*	*3515*
148	**168**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**36,400**	**273,41**	**9952**
			Накладные расходы			*8,80*	*320*
			Сметная прибыль			*20,25*	*737*
149	**169**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,500**	**4968,79**	**161486**
			Накладные расходы			*872,68*	*28362*
			Сметная прибыль			*368,06*	*11962*
150	**170**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**46,200**	**771,36**	**35637**
			Накладные расходы			*192,88*	*8911*
			Сметная прибыль			*57,14*	*2640*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Покрытие полов, тип 5#				
151	**171**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,200**	**950,32**	**6842**
			Накладные расходы			***250,35***	***1803***
			Сметная прибыль			***70,39***	***507***
152	**172**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,200**	**4865,41**	**35031**
			Накладные расходы			***777,63***	***5599***
			Сметная прибыль			***360,40***	***2595***
153	**173**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**7,200**	**1851,12**	**13328**
			Накладные расходы			***59,56***	***429***
			Сметная прибыль			***137,12***	***987***
154	**174**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**6,000**	**771,36**	**4628**
			Накладные расходы			***192,88***	***1157***
			Сметная прибыль			***57,14***	***343***
			Раздел: #Покрытие полов, тип 7#				
155	**175**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,231**	**15585,14**	**3600**
			Накладные расходы			***3024,94***	***699***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***267***
156	**176**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,700**	**950,32**	**7317**
			Накладные расходы			***250,35***	***1928***
			Сметная прибыль			***70,39***	***542***
157	**177**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные на растворе М100. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**7,700**	**323,82**	**2493**
			Накладные расходы			***22,30***	***172***
			Сметная прибыль			***23,99***	***185***
158	**178**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,015**	**22622,63**	**334**
			Накладные расходы			***7102,55***	***105***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***25***
159	**179**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,015**	**269091,73**	**3978**
			Накладные расходы			***8658,03***	***128***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***295***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
160	**180**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,700**	**810,00**	**6237**
			Накладные расходы			*227,63*	*1753*
			Сметная прибыль			*60,00*	*462*
161	**181**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,700**	**286,65**	**2207**
			Накладные расходы			*77,95*	*600*
			Сметная прибыль			*21,23*	*163*
162	**182**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**7,700**	**4496,74**	**34625**
			Накладные расходы			*387,86*	*2987*
			Сметная прибыль			*333,09*	*2565*
163	**183**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**6,200**	**395,11**	**2450**
			Накладные расходы			*78,48*	*487*
			Сметная прибыль			*29,27*	*181*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 2#				
164	**184**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**4,905**	**15585,14**	**76445**
			Накладные расходы			*3024,94*	*14837*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*5663*
165	**185**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**163,500**	**950,32**	**155378**
			Накладные расходы			*250,35*	*40932*
			Сметная прибыль			*70,39*	*11509*
166	**186**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**163,500**	**323,82**	**52945**
			Накладные расходы			*22,30*	*3646*
			Сметная прибыль			*23,99*	*3922*
167	**187**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,314**	**22622,63**	**7102**
			Накладные расходы			*7102,55*	*2230*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*526*
168	**188**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,314**	**269091,73**	**84473**
			Накладные расходы			*8658,03*	*2718*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*6257*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	**189**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**163,500**	**810,00**	**132436**
			Накладные расходы			*227,63*	*37217*
			Сметная прибыль			*60,00*	*9810*
170	**190**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**163,500**	**286,65**	**46868**
			Накладные расходы			*77,95*	*12744*
			Сметная прибыль			*21,23*	*3472*
171	**191**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**163,500**	**4496,74**	**735217**
			Накладные расходы			*387,86*	*63415*
			Сметная прибыль			*333,09*	*54461*
172	**192**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**127,800**	**395,11**	**50495**
			Накладные расходы			*78,48*	*10029*
			Сметная прибыль			*29,27*	*3740*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3#				
173	**193**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**10,714**	**15585,14**	**166971**
			Накладные расходы			*3024,94*	*32408*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*12368*
174	**194**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**306,100**	**950,32**	**290894**
			Накладные расходы			*250,35*	*76633*
			Сметная прибыль			*70,39*	*21548*
175	**195**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**306,100**	**165,21**	**50571**
			Накладные расходы			*11,98*	*3668*
			Сметная прибыль			*12,24*	*3746*
176	**196**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,588**	**22622,63**	**13296**
			Накладные расходы			*7102,55*	*4174*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*985*
177	**197**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,588**	**269091,73**	**158148**
			Накладные расходы			*8658,03*	*5088*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*11715*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
178	**198**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**306,100**	**4865,41**	**1489303**
			Накладные расходы			*777,63*	*238032*
			Сметная прибыль			*360,40*	*110319*
179	**199**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**122,700**	**771,36**	**94645**
			Накладные расходы			*192,88*	*23666*
			Сметная прибыль			*57,14*	*7011*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3"#				
180	**200**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,413**	**15585,14**	**6437**
			Накладные расходы			*3024,94*	*1249*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*477*
181	**201**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,800**	**950,32**	**11214**
			Накладные расходы			*250,35*	*2954*
			Сметная прибыль			*70,39*	*831*
182	**202**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**11,800**	**165,21**	**1949**
			Накладные расходы			*11,98*	*141*
			Сметная прибыль			*12,24*	*144*
183	**203**	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,800**	**1099,53**	**12974**
			Накладные расходы			*320,94*	*3787*
			Сметная прибыль			*81,45*	*961*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 4				
184	**204**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,231**	**15585,14**	**3600**
			Накладные расходы			*3024,94*	*699*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*267*
185	**205**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,700**	**950,32**	**7317**
			Накладные расходы			*250,35*	*1928*
			Сметная прибыль			*70,39*	*542*
186	**206**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**7,700**	**323,82**	**2493**
			Накладные расходы			*22,30*	*172*
			Сметная прибыль			*23,99*	*185*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
187	**207**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,015**	**22622,63**	**334**
			Накладные расходы			***7102,55***	***105***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***25***
188	**208**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,015**	**269091,73**	**3978**
			Накладные расходы			***8658,03***	***128***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***295***
189	**209**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,700**	**1460,21**	**11244**
			Накладные расходы			***403,92***	***3110***
			Сметная прибыль			***108,16***	***833***
190	**210**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**8,624**	**273,41**	**2358**
			Накладные расходы			***8,80***	***76***
			Сметная прибыль			***20,25***	***175***
191	**211**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,700**	**4968,79**	**38260**
			Накладные расходы			***872,68***	***6720***
			Сметная прибыль			***368,06***	***2834***
192	**212**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**11,300**	**771,36**	**8716**
			Накладные расходы			***192,88***	***2180***
			Сметная прибыль			***57,14***	***646***
			Раздел: #Покрытие полов, тип 2#				
193	**213**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**7,104**	**15585,14**	**110717**
			Накладные расходы			***3024,94***	***21489***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***8201***
194	**214**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**236,800**	**950,32**	**225036**
			Накладные расходы			***250,35***	***59283***
			Сметная прибыль			***70,39***	***16669***
195	**215**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**236,800**	**323,82**	**76681**
			Накладные расходы			***22,30***	***5281***
			Сметная прибыль			***23,99***	***5680***
196	**216**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,455**	**22622,63**	**10286**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7102,55*	*3229*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*762*
197	**217**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,455**	**269091,73**	**122344**
			Накладные расходы			*8658,03*	*3936*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*9063*
198	**218**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**236,800**	**810,00**	**191809**
			Накладные расходы			*227,63*	*53902*
			Сметная прибыль			*60,00*	*14208*
199	**219**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**236,800**	**286,65**	**67880**
			Накладные расходы			*77,95*	*18458*
			Сметная прибыль			*21,23*	*5028*
200	**220**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**236,800**	**4496,74**	**1064828**
			Накладные расходы			*387,86*	*91845*
			Сметная прибыль			*333,09*	*78876*
201	**221**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**132,800**	**395,11**	**52470**
			Накладные расходы			*78,48*	*10422*
			Сметная прибыль			*29,27*	*3887*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3#				
202	**222**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,903**	**15585,14**	**60821**
			Накладные расходы			*3024,94*	*11805*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*4505*
203	**223**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**111,500**	**950,32**	**105961**
			Накладные расходы			*250,35*	*27914*
			Сметная прибыль			*70,39*	*7849*
204	**224**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**111,500**	**165,21**	**18421**
			Накладные расходы			*11,98*	*1336*
			Сметная прибыль			*12,24*	*1365*
205	**225**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,214**	**22622,63**	**4843**
			Накладные расходы			*7102,55*	*1521*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1675,75*	*359*
206	**226**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,214**	**269091,73**	**57607**
			Накладные расходы			*8658,03*	*1854*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*4267*
207	**227**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**111,500**	**4865,41**	**542494**
			Накладные расходы			*777,63*	*86705*
			Сметная прибыль			*360,40*	*40185*
208	**228**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**74,900**	**771,36**	**57775**
			Накладные расходы			*192,88*	*14447*
			Сметная прибыль			*57,14*	*4280*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 4				
209	**229**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,011**	**15585,14**	**15757**
			Накладные расходы			*3024,94*	*3058*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1167*
210	**230**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**33,700**	**950,32**	**32026**
			Накладные расходы			*250,35*	*8437*
			Сметная прибыль			*70,39*	*2372*
211	**231**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**33,700**	**323,82**	**10913**
			Накладные расходы			*22,30*	*752*
			Сметная прибыль			*23,99*	*808*
212	**232**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,065**	**22622,63**	**1464**
			Накладные расходы			*7102,55*	*460*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*108*
213	**233**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,065**	**269091,73**	**17411**
			Накладные расходы			*8658,03*	*560*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*1290*
214	**234**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,700**	**1460,21**	**49209**
			Накладные расходы			*403,92*	*13612*
			Сметная прибыль			*108,16*	*3645*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
215	**235**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**37,744**	**273,41**	**10320**
			Накладные расходы			*8,80*	*332*
			Сметная прибыль			*20,25*	*764*
216	**236**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,700**	**4968,79**	**167448**
			Накладные расходы			*872,68*	*29409*
			Сметная прибыль			*368,06*	*12404*
217	**237**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**53,900**	**771,36**	**41576**
			Накладные расходы			*192,88*	*10396*
			Сметная прибыль			*57,14*	*3080*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 5#				
218	**238**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**46,000**	**950,32**	**43715**
			Накладные расходы			*250,35*	*11516*
			Сметная прибыль			*70,39*	*3238*
219	**239**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,000**	**4865,41**	**223809**
			Накладные расходы			*777,63*	*35771*
			Сметная прибыль			*360,40*	*16578*
220	**240**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**46,000**	**1851,12**	**85152**
			Накладные расходы			*59,56*	*2740*
			Сметная прибыль			*137,12*	*6308*
221	**241**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**44,400**	**771,36**	**34248**
			Накладные расходы			*192,88*	*8564*
			Сметная прибыль			*57,14*	*2537*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 6#				
222	**242**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,700**	**4865,41**	**129907**
			Накладные расходы			*777,63*	*20763*
			Сметная прибыль			*360,40*	*9623*
223	**243**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**26,700**	**1851,12**	**49425**
			Накладные расходы			*59,56*	*1590*
			Сметная прибыль			*137,12*	*3661*
224	**244**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**15,120**	**771,36**	**11663**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*192,88*	*2916*
			Сметная прибыль			*57,14*	*864*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 2#				
225	**245**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**11,328**	**15585,14**	**176549**
			Накладные расходы			*3024,94*	*34266*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*13078*
226	**246**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**377,600**	**950,32**	**358842**
			Накладные расходы			*250,35*	*94533*
			Сметная прибыль			*70,39*	*26581*
227	**247**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**377,600**	**323,82**	**122275**
			Накладные расходы			*22,30*	*8421*
			Сметная прибыль			*23,99*	*9057*
228	**248**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,725**	**22622,63**	**16401**
			Накладные расходы			*7102,55*	*5149*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*1215*
229	**249**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,725**	**269091,73**	**195089**
			Накладные расходы			*8658,03*	*6277*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*14451*
230	**250**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**377,600**	**810,00**	**305857**
			Накладные расходы			*227,63*	*85952*
			Сметная прибыль			*60,00*	*22656*
231	**251**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**377,600**	**286,65**	**108240**
			Накладные расходы			*77,95*	*29433*
			Сметная прибыль			*21,23*	*8018*
232	**252**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**377,600**	**4496,74**	**1697970**
			Накладные расходы			*387,86*	*146456*
			Сметная прибыль			*333,09*	*125776*
233	**253**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**216,500**	**395,11**	**85541**
			Накладные расходы			*78,48*	*16990*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,27*	*6336*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3#				
234	**254**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**5,051**	**15585,14**	**78713**
			Накладные расходы			*3024,94*	*15277*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*5831*
235	**255**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**144,300**	**950,32**	**137131**
			Накладные расходы			*250,35*	*36126*
			Сметная прибыль			*70,39*	*10158*
236	**256**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**144,300**	**165,21**	**23840**
			Накладные расходы			*11,98*	*1729*
			Сметная прибыль			*12,24*	*1766*
237	**257**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,277**	**22622,63**	**6268**
			Накладные расходы			*7102,55*	*1968*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*464*
238	**258**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,277**	**269091,73**	**74553**
			Накладные расходы			*8658,03*	*2399*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*5522*
239	**259**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**144,300**	**4865,41**	**702079**
			Накладные расходы			*777,63*	*112212*
			Сметная прибыль			*360,40*	*52006*
240	**260**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**81,900**	**771,36**	**63174**
			Накладные расходы			*192,88*	*15797*
			Сметная прибыль			*57,14*	*4680*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 4				
241	**261**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,011**	**15585,14**	**15757**
			Накладные расходы			*3024,94*	*3058*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1167*
242	**262**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**33,700**	**950,32**	**32026**
			Накладные расходы			*250,35*	*8437*
			Сметная прибыль			*70,39*	*2372*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
243	263	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,700	323,82	10913
			Накладные расходы			*22,30*	*752*
			Сметная прибыль			*23,99*	*808*
244	264	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,065	22622,63	1464
			Накладные расходы			*7102,55*	*460*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*108*
245	265	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065	269091,73	17411
			Накладные расходы			*8658,03*	*560*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*1290*
246	266	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,700	1460,21	49209
			Накладные расходы			*403,92*	*13612*
			Сметная прибыль			*108,16*	*3645*
247	267	21-100402-9902 РСНБ РК 2015	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	37,744	273,41	10320
			Накладные расходы			*8,80*	*332*
			Сметная прибыль			*20,25*	*764*
248	268	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,700	4968,79	167448
			Накладные расходы			*872,68*	*29409*
			Сметная прибыль			*368,06*	*12404*
249	269	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	53,900	771,36	41576
			Накладные расходы			*192,88*	*10396*
			Сметная прибыль			*57,14*	*3080*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 5#				
250	270	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство	м2 стяжки	17,500	950,32	16631
			Накладные расходы			*250,35*	*4381*
			Сметная прибыль			*70,39*	*1232*
251	271	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,500	4865,41	85145
			Накладные расходы			*777,63*	*13608*
			Сметная прибыль			*360,40*	*6307*
252	272	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	17,500	1851,12	32395

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*59,56*	*1042*
			Сметная прибыль			*137,12*	*2400*
253	**273**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**15,500**	**771,36**	**11956**
			Накладные расходы			*192,88*	*2990*
			Сметная прибыль			*57,14*	*886*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 6#				
254	**274**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,400**	**4865,41**	**123582**
			Накладные расходы			*777,63*	*19752*
			Сметная прибыль			*360,40*	*9154*
255	**275**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**25,400**	**1851,12**	**47018**
			Накладные расходы			*59,56*	*1513*
			Сметная прибыль			*137,12*	*3483*
256	**276**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**13,800**	**771,36**	**10645**
			Накладные расходы			*192,88*	*2662*
			Сметная прибыль			*57,14*	*788*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 2#				
257	**277**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**11,328**	**15585,14**	**176549**
			Накладные расходы			*3024,94*	*34266*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*13078*
258	**278**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**377,600**	**950,32**	**358842**
			Накладные расходы			*250,35*	*94533*
			Сметная прибыль			*70,39*	*26581*
259	**279**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**377,600**	**323,82**	**122275**
			Накладные расходы			*22,30*	*8421*
			Сметная прибыль			*23,99*	*9057*
260	**280**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,725**	**22622,63**	**16401**
			Накладные расходы			*7102,55*	*5149*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*1215*
261	**281**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,725**	**269091,73**	**195089**
			Накладные расходы			*8658,03*	*6277*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*14451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
262	**282**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**377,600**	**810,00**	**305857**
			Накладные расходы			*227,63*	*85952*
			Сметная прибыль			*60,00*	*22656*
263	**283**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**377,600**	**286,65**	**108240**
			Накладные расходы			*77,95*	*29433*
			Сметная прибыль			*21,23*	*8018*
264	**284**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**377,600**	**4496,74**	**1697970**
			Накладные расходы			*387,86*	*146456*
			Сметная прибыль			*333,09*	*125776*
265	**285**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**216,500**	**395,11**	**85541**
			Накладные расходы			*78,48*	*16990*
			Сметная прибыль			*29,27*	*6336*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3#				
266	**286**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**5,051**	**15585,14**	**78713**
			Накладные расходы			*3024,94*	*15277*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*5831*
267	**287**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**144,300**	**950,32**	**137131**
			Накладные расходы			*250,35*	*36126*
			Сметная прибыль			*70,39*	*10158*
268	**288**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**144,300**	**165,21**	**23840**
			Накладные расходы			*11,98*	*1729*
			Сметная прибыль			*12,24*	*1766*
269	**289**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,277**	**22622,63**	**6268**
			Накладные расходы			*7102,55*	*1968*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*464*
270	**290**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,277**	**269091,73**	**74553**
			Накладные расходы			*8658,03*	*2399*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*5522*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
271	**291**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**144,300**	**4865,41**	**702079**
			Накладные расходы			*777,63*	*112212*
			Сметная прибыль			*360,40*	*52006*
272	**292**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**81,900**	**771,36**	**63174**
			Накладные расходы			*192,88*	*15797*
			Сметная прибыль			*57,14*	*4680*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 4				
273	**293**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,011**	**15585,14**	**15757**
			Накладные расходы			*3024,94*	*3058*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1167*
274	**294**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**33,700**	**950,32**	**32026**
			Накладные расходы			*250,35*	*8437*
			Сметная прибыль			*70,39*	*2372*
275	**295**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**33,700**	**323,82**	**10913**
			Накладные расходы			*22,30*	*752*
			Сметная прибыль			*23,99*	*808*
276	**296**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,065**	**22622,63**	**1464**
			Накладные расходы			*7102,55*	*460*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*108*
277	**297**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,065**	**269091,73**	**17411**
			Накладные расходы			*8658,03*	*560*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*1290*
278	**298**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,700**	**1460,21**	**49209**
			Накладные расходы			*403,92*	*13612*
			Сметная прибыль			*108,16*	*3645*
279	**299**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**37,744**	**273,41**	**10320**
			Накладные расходы			*8,80*	*332*
			Сметная прибыль			*20,25*	*764*
280	**300**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,700**	**4968,79**	**167448**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*872,68*	*29409*
			Сметная прибыль			*368,06*	*12404*
281	**301**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**53,900**	**771,36**	**41576**
			Накладные расходы			*192,88*	*10396*
			Сметная прибыль			*57,14*	*3080*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 5#				
282	**302**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,200**	**950,32**	**9693**
			Накладные расходы			*250,35*	*2554*
			Сметная прибыль			*70,39*	*718*
283	**303**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,200**	**4865,41**	**49627**
			Накладные расходы			*777,63*	*7932*
			Сметная прибыль			*360,40*	*3676*
284	**304**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**10,200**	**1851,12**	**18881**
			Накладные расходы			*59,56*	*608*
			Сметная прибыль			*137,12*	*1399*
285	**305**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**6,800**	**771,36**	**5245**
			Накладные расходы			*192,88*	*1312*
			Сметная прибыль			*57,14*	*389*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 8#				
286	**306**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**883,300**	**296,25**	**261681**
			Накладные расходы			*58,99*	*52106*
			Сметная прибыль			*21,94*	*19384*
287	**307**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**70,664**	**22686,10**	**1603090**
			Накладные расходы			*2959,98*	*209164*
			Сметная прибыль			*1680,45*	*118747*
288	**308**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**883,300**	**950,32**	**839420**
			Накладные расходы			*250,35*	*221135*
			Сметная прибыль			*70,39*	*62179*
289	**309**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**883,300**	**1460,21**	**1289807**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*403,92*	*356785*
			Сметная прибыль			*108,16*	*95541*
290	**310**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**989,296**	**273,41**	**270483**
			Накладные расходы			*8,80*	*8703*
			Сметная прибыль			*20,25*	*20036*
291	**311**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**883,300**	**950,32**	**839420**
			Накладные расходы			*250,35*	*221135*
			Сметная прибыль			*70,39*	*62179*
292	**312**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**694,400**	**4865,41**	**3378544**
			Накладные расходы			*777,63*	*539985*
			Сметная прибыль			*360,40*	*250262*
293	**313**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**349,600**	**771,36**	**269666**
			Накладные расходы			*192,88*	*67431*
			Сметная прибыль			*57,14*	*19975*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 8"#				
294	**314**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,417**	**15585,14**	**6491**
			Накладные расходы			*3024,94*	*1260*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*481*
295	**315**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,900**	**950,32**	**11309**
			Накладные расходы			*250,35*	*2979*
			Сметная прибыль			*70,39*	*838*
296	**316**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**11,900**	**165,21**	**1966**
			Накладные расходы			*11,98*	*143*
			Сметная прибыль			*12,24*	*146*
297	**317**	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,900**	**1099,53**	**13084**
			Накладные расходы			*320,94*	*3819*
			Сметная прибыль			*81,45*	*969*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 9#				
298	**318**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**59,800**	**296,25**	**17716**
			Накладные расходы			*58,99*	*3528*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21,94*	*1312*
299	**319**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,784**	**22686,10**	**108530**
			Накладные расходы			*2959,98*	*14161*
			Сметная прибыль			*1680,45*	*8039*
300	**320**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**59,800**	**950,32**	**56829**
			Накладные расходы			*250,35*	*14971*
			Сметная прибыль			*70,39*	*4210*
301	**321**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**59,800**	**810,00**	**48438**
			Накладные расходы			*227,63*	*13612*
			Сметная прибыль			*60,00*	*3588*
302	**322**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**59,800**	**286,65**	**17142**
			Накладные расходы			*77,95*	*4661*
			Сметная прибыль			*21,23*	*1270*
303	**323**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**59,800**	**4496,74**	**268905**
			Накладные расходы			*387,86*	*23194*
			Сметная прибыль			*333,09*	*19919*
304	**324**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**68,200**	**395,11**	**26946**
			Накладные расходы			*78,48*	*5352*
			Сметная прибыль			*29,27*	*1996*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 10#				
305	**325**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**231,000**	**296,25**	**68435**
			Накладные расходы			*58,99*	*13627*
			Сметная прибыль			*21,94*	*5069*
306	**326**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**18,480**	**22686,10**	**419239**
			Накладные расходы			*2959,98*	*54700*
			Сметная прибыль			*1680,45*	*31055*
307	**327**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**231,000**	**950,32**	**219524**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*250,35*	*57831*
			Сметная прибыль			*70,39*	*16261*
308	**328**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**231,000**	**1460,21**	**337310**
			Накладные расходы			*403,92*	*93306*
			Сметная прибыль			*108,16*	*24986*
309	**329**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**258,720**	**273,41**	**70737**
			Накладные расходы			*8,80*	*2276*
			Сметная прибыль			*20,25*	*5240*
310	**330**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**231,000**	**4968,79**	**1147792**
			Накладные расходы			*872,68*	*201590*
			Сметная прибыль			*368,06*	*85022*
311	**331**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**210,600**	**771,36**	**162447**
			Накладные расходы			*192,88*	*40621*
			Сметная прибыль			*57,14*	*12033*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 11#				
312	**332**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**34,100**	**296,25**	**10102**
			Накладные расходы			*58,99*	*2012*
			Сметная прибыль			*21,94*	*748*
313	**333**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,728**	**22686,10**	**61888**
			Накладные расходы			*2959,98*	*8075*
			Сметная прибыль			*1680,45*	*4584*
314	**334**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**34,100**	**950,32**	**32406**
			Накладные расходы			*250,35*	*8537*
			Сметная прибыль			*70,39*	*2400*
315	**335**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,100**	**4968,79**	**169436**
			Накладные расходы			*872,68*	*29758*
			Сметная прибыль			*368,06*	*12551*
316	**336**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**31,700**	**771,36**	**24452**
			Накладные расходы			*192,88*	*6114*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*57,14*	*1811*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 12#				
317	**337**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**47,500**	**296,25**	**14072**
			Накладные расходы			*58,99*	*2802*
			Сметная прибыль			*21,94*	*1042*
318	**338**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,800**	**22686,10**	**86207**
			Накладные расходы			*2959,98*	*11248*
			Сметная прибыль			*1680,45*	*6386*
319	**339**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**47,500**	**950,32**	**45140**
			Накладные расходы			*250,35*	*11892*
			Сметная прибыль			*70,39*	*3344*
320	**340**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**47,500**	**1460,21**	**69360**
			Накладные расходы			*403,92*	*19186*
			Сметная прибыль			*108,16*	*5138*
321	**341**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**53,200**	**273,41**	**14545**
			Накладные расходы			*8,80*	*468*
			Сметная прибыль			*20,25*	*1077*
322	**342**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**47,500**	**4865,41**	**231107**
			Накладные расходы			*777,63*	*36937*
			Сметная прибыль			*360,40*	*17119*
323	**343**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**33,000**	**771,36**	**25455**
			Накладные расходы			*192,88*	*6365*
			Сметная прибыль			*57,14*	*1886*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 5#				
324	**344**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,200**	**950,32**	**6842**
			Накладные расходы			*250,35*	*1803*
			Сметная прибыль			*70,39*	*507*
325	**345**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,200**	**4865,41**	**35031**
			Накладные расходы			*777,63*	*5599*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*360,40*	*2595*
326	**346**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**7,200**	**1851,12**	**13328**
			Накладные расходы			*59,56*	*429*
			Сметная прибыль			*137,12*	*987*
327	**347**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**10,000**	**771,36**	**7714**
			Накладные расходы			*192,88*	*1929*
			Сметная прибыль			*57,14*	*571*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 6#				
328	**348**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,400**	**4865,41**	**123582**
			Накладные расходы			*777,63*	*19752*
			Сметная прибыль			*360,40*	*9154*
329	**349**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**25,400**	**1851,12**	**47018**
			Накладные расходы			*59,56*	*1513*
			Сметная прибыль			*137,12*	*3483*
330	**350**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**12,600**	**771,36**	**9719**
			Накладные расходы			*192,88*	*2430*
			Сметная прибыль			*57,14*	*720*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 2#				
331	**351**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**7,407**	**15585,14**	**115439**
			Накладные расходы			*3024,94*	*22406*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*8551*
332	**352**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**246,900**	**950,32**	**234635**
			Накладные расходы			*250,35*	*61812*
			Сметная прибыль			*70,39*	*17380*
333	**353**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**246,900**	**323,82**	**79952**
			Накладные расходы			*22,30*	*5506*
			Сметная прибыль			*23,99*	*5922*
334	**354**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,474**	**22622,63**	**10724**
			Накладные расходы			*7102,55*	*3367*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*794*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
335	**355**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,474**	**269091,73**	**127562**
			Накладные расходы			***8658,03***	***4104***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***9449***
336	**356**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**246,900**	**810,00**	**199990**
			Накладные расходы			***227,63***	***56201***
			Сметная прибыль			***60,00***	***14814***
337	**357**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**246,900**	**286,65**	**70775**
			Накладные расходы			***77,95***	***19245***
			Сметная прибыль			***21,23***	***5243***
338	**358**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**246,900**	**4496,74**	**1110246**
			Накладные расходы			***387,86***	***95762***
			Сметная прибыль			***333,09***	***82240***
339	**359**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**164,300**	**395,11**	**64916**
			Накладные расходы			***78,48***	***12894***
			Сметная прибыль			***29,27***	***4809***
			Раздел: #Покрытие полов, тип 3#				
340	**360**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**5,831**	**15585,14**	**90877**
			Накладные расходы			***3024,94***	***17638***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***6732***
341	**361**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**166,600**	**950,32**	**158324**
			Накладные расходы			***250,35***	***41709***
			Сметная прибыль			***70,39***	***11728***
342	**362**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**166,600**	**165,21**	**27524**
			Накладные расходы			***11,98***	***1996***
			Сметная прибыль			***12,24***	***2039***
343	**363**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,320**	**22622,63**	**7236**
			Накладные расходы			***7102,55***	***2272***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***536***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
344	**364**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,320**	**269091,73**	**86075**
			Накладные расходы			*8658,03*	*2769*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*6376*
345	**365**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**166,600**	**4865,41**	**810578**
			Накладные расходы			*777,63*	*129553*
			Сметная прибыль			*360,40*	*60043*
346	**366**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**101,300**	**771,36**	**78138**
			Накладные расходы			*192,88*	*19539*
			Сметная прибыль			*57,14*	*5788*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 4				
347	**367**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,786**	**15585,14**	**12250**
			Накладные расходы			*3024,94*	*2378*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*907*
348	**368**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**26,200**	**950,32**	**24898**
			Накладные расходы			*250,35*	*6559*
			Сметная прибыль			*70,39*	*1844*
349	**369**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**26,200**	**323,82**	**8484**
			Накладные расходы			*22,30*	*584*
			Сметная прибыль			*23,99*	*628*
350	**370**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,050**	**22622,63**	**1138**
			Накладные расходы			*7102,55*	*357*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*84*
351	**371**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,050**	**269091,73**	**13536**
			Накладные расходы			*8658,03*	*436*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*1003*
352	**372**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**26,200**	**1460,21**	**38258**
			Накладные расходы			*403,92*	*10583*
			Сметная прибыль			*108,16*	*2834*
353	**373**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**29,344**	**273,41**	**8023**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8,80*	*258*
			Сметная прибыль			*20,25*	*594*
354	**374**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,200**	**4968,79**	**130182**
			Накладные расходы			*872,68*	*22864*
			Сметная прибыль			*368,06*	*9643*
355	**375**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**67,800**	**771,36**	**52298**
			Накладные расходы			*192,88*	*13077*
			Сметная прибыль			*57,14*	*3874*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 5#				
356	**376**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,300**	**950,32**	**29745**
			Накладные расходы			*250,35*	*7836*
			Сметная прибыль			*70,39*	*2203*
357	**377**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,300**	**4865,41**	**152287**
			Накладные расходы			*777,63*	*24340*
			Сметная прибыль			*360,40*	*11281*
358	**378**	**21-050308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**31,300**	**1851,12**	**57940**
			Накладные расходы			*59,56*	*1864*
			Сметная прибыль			*137,12*	*4292*
359	**379**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**28,800**	**771,36**	**22215**
			Накладные расходы			*192,88*	*5555*
			Сметная прибыль			*57,14*	*1646*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 7#				
360	**380**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,177**	**15585,14**	**49514**
			Накладные расходы			*3024,94*	*9610*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*3668*
361	**381**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**105,900**	**950,32**	**100639**
			Накладные расходы			*250,35*	*26512*
			Сметная прибыль			*70,39*	*7455*
362	**382**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**105,900**	**323,82**	**34293**
			Накладные расходы			*22,30*	*2362*
			Сметная прибыль			*23,99*	*2540*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
363	**383**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,203**	**22622,63**	**4600**
			Накладные расходы			***7102,55***	***1444***
			Сметная прибыль			***1675,75***	***341***
364	**384**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,203**	**269091,73**	**54714**
			Накладные расходы			***8658,03***	***1760***
			Сметная прибыль			***19932,72***	***4053***
365	**385**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**105,900**	**810,00**	**85779**
			Накладные расходы			***227,63***	***24106***
			Сметная прибыль			***60,00***	***6354***
366	**386**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**105,900**	**286,65**	**30357**
			Накладные расходы			***77,95***	***8255***
			Сметная прибыль			***21,23***	***2249***
367	**387**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**105,900**	**4496,74**	**476205**
			Накладные расходы			***387,86***	***41074***
			Сметная прибыль			***333,09***	***35274***
368	**388**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**82,500**	**395,11**	**32596**
			Накладные расходы			***78,48***	***6474***
			Сметная прибыль			***29,27***	***2415***
			Раздел: #Покрытие полов, тип 13"#				
369	**389**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,180**	**15585,14**	**49561**
			Накладные расходы			***3024,94***	***9619***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***3671***
370	**390**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,900**	**950,32**	**15110**
			Накладные расходы			***250,35***	***3981***
			Сметная прибыль			***70,39***	***1119***
371	**391**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**15,900**	**323,82**	**5149**
			Накладные расходы			***22,30***	***355***
			Сметная прибыль			***23,99***	***381***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
372	**392**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,031**	**22622,63**	**691**
			Накладные расходы			*7102,55*	*217*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*51*
373	**393**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,031**	**269091,73**	**8215**
			Накладные расходы			*8658,03*	*264*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*609*
374	**394**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,900**	**810,00**	**12879**
			Накладные расходы			*227,63*	*3619*
			Сметная прибыль			*60,00*	*954*
375	**395**	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,900**	**286,65**	**4558**
			Накладные расходы			*77,95*	*1239*
			Сметная прибыль			*21,23*	*338*
376	**396**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**15,900**	**4496,74**	**71498**
			Накладные расходы			*387,86*	*6167*
			Сметная прибыль			*333,09*	*5296*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 13#				
377	**397**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**7,900**	**15585,14**	**123123**
			Накладные расходы			*3024,94*	*23897*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*9120*
378	**398**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**39,500**	**950,32**	**37538**
			Накладные расходы			*250,35*	*9889*
			Сметная прибыль			*70,39*	*2781*
379	**399**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**39,500**	**323,82**	**12791**
			Накладные расходы			*22,30*	*881*
			Сметная прибыль			*23,99*	*947*
380	**400**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,076**	**22622,63**	**1716**
			Накладные расходы			*7102,55*	*539*
			Сметная прибыль			*1675,75*	*127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
381	**401**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,076**	**269091,73**	**20408**
			Накладные расходы			*8658,03*	*657*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*1512*
382	**402**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**39,500**	**4496,74**	**177621**
			Накладные расходы			*387,86*	*15320*
			Сметная прибыль			*333,09*	*13157*
383	**403**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**73,300**	**395,11**	**28961**
			Накладные расходы			*78,48*	*5752*
			Сметная прибыль			*29,27*	*2145*
			Раздел: #Покрытие полов, тип 14#				
384	**404**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство**	**м2 стяжки**	**642,200**	**950,32**	**610297**
			Накладные расходы			*250,35*	*160776*
			Сметная прибыль			*70,39*	*45207*
385	**405**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**32,110**	**15585,14**	**500439**
			Накладные расходы			*3024,94*	*97131*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*37070*
386	**406**	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**642,200**	**1066,28**	**684767**
			Накладные расходы			*242,41*	*155678*
			Сметная прибыль			*78,98*	*50723*
387	**408**	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**642,200**	**1099,53**	**706117**
			Накладные расходы			*320,94*	*206109*
			Сметная прибыль			*81,45*	*52305*
			Раздел: #Витражи /АР-37/2/#				
388	**422**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**147,267**	**11532,34**	**1698327**
			Накладные расходы			*4196,93*	*618067*
			Сметная прибыль			*854,25*	*125802*
389	**423**	**21-090203-0101 РСНБ РК 2015**	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**58,000**	**23170,24**	**1343874**
			Накладные расходы			*745,50*	*43239*
			Сметная прибыль			*1716,31*	*99546*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
390	**424**	**21-130510-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**147,267**	**6309,17**	**-1179844**
			Накладные расходы			***-257,77***	***-37962***
			Сметная прибыль			***-593,45***	***-87396***
391	**425**	**21-130510-0605 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**147,267**	**10564,73**	**1555831**
			Накладные расходы			***339,92***	***50059***
			Сметная прибыль			***782,57***	***115247***
392	**426**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,600**	**104775,43**	**62865**
			Накладные расходы			***17464,25***	***10479***
			Сметная прибыль			***7761,14***	***4657***
393	**427**	**11-100404-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**499,300**	**1932,32**	**964805**
			Накладные расходы			***640,01***	***319557***
			Сметная прибыль			***143,13***	***71467***
394	**428**	**22-030201-0205 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**534,251**	**630,52**	**336857**
			Накладные расходы			***20,29***	***10838***
			Сметная прибыль			***46,71***	***24952***
395	**429**	**11-070106-0402 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками**	**м шва**	**731,300**	**962,36**	**703773**
			Накладные расходы			***75,93***	***55530***
			Сметная прибыль			***71,29***	***52131***
396	**430**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из металлопласта. Устройство**	**м2 покрытия**	**160,800**	**3480,11**	**559601**
			Накладные расходы			***686,55***	***110397***
			Сметная прибыль			***257,79***	***41452***
397	**431**	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**35,000**	**608,40**	**21294**
			Накладные расходы			***156,71***	***5485***
			Сметная прибыль			***45,07***	***1577***
398	**432**	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,050**	**26076,14**	**27380**
			Накладные расходы			***839,00***	***881***
			Сметная прибыль			***1931,57***	***2028***
			Раздел: #Двери /АР-39/#				
399	**447**	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**217,000**	**1093,58**	**237307**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,19*	*7635*
			Сметная прибыль			*81,01*	*17578*
400	**448**	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**4,101**	**151137,67**	**619755**
			Накладные расходы			*33081,80*	*135655*
			Сметная прибыль			*11195,38*	*45908*
			Раздел: #Потолки#				
401	**449**	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1288,500**	**86,78**	**111812**
			Накладные расходы			*27,12*	*34943*
			Сметная прибыль			*6,43*	*8282*
402	**450**	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**5274,400**	**128,72**	**678937**
			Накладные расходы			*40,07*	*211335*
			Сметная прибыль			*9,54*	*50292*
403	**451**	**12-110101-0110 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2,0 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**5274,400**	**1777,97**	**9377712**
			Накладные расходы			*645,59*	*3405113*
			Сметная прибыль			*131,70*	*694645*
404	**452**	**22-050101-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11814,656**	**98,36**	**1162098**
			Накладные расходы			*3,16*	*37391*
			Сметная прибыль			*7,29*	*86081*
405	**453**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5147,600**	**1043,15**	**5369736**
			Накладные расходы			*329,72*	*1697251*
			Сметная прибыль			*77,27*	*397758*
			Раздел: #Потолки подвесные#				
406	**454**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**1525,800**	**2230,67**	**3403555**
			Накладные расходы			*755,74*	*1153105*
			Сметная прибыль			*165,23*	*252115*
407	**455**	**22-030301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте**	**м2**	**1525,800**	**2441,74**	**3725611**
			Накладные расходы			*78,56*	*119872*
			Сметная прибыль			*180,87*	*275971*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
408	**456**	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**125,600**	**2698,59**	**338943**
			Накладные расходы			***748,09***	***93960***
			Сметная прибыль			***199,90***	***25107***
409	**457**	**22-030201-0205 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**129,368**	**630,52**	**81569**
			Накладные расходы			***20,29***	***2624***
			Сметная прибыль			***46,71***	***6042***
410	**458**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**125,600**	**608,36**	**76410**
			Накладные расходы			***176,82***	***22208***
			Сметная прибыль			***45,06***	***5660***
			Раздел: #Стены#				
411	**459**	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1100,300**	**1434,69**	**1578593**
			Накладные расходы			***418,12***	***460054***
			Сметная прибыль			***106,27***	***116933***
412	**460**	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1100,300**	**86,78**	**95480**
			Накладные расходы			***27,12***	***29839***
			Сметная прибыль			***6,43***	***7073***
413	**461**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6940,200**	**1921,33**	**13334422**
			Накладные расходы			***563,44***	***3910370***
			Сметная прибыль			***142,32***	***987735***
414	**462**	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2,0 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**4132,322**	**1403,41**	**5799336**
			Накладные расходы			***509,30***	***2104585***
			Сметная прибыль			***103,96***	***429580***
			ИТОГО:				**158315617**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31851947**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**11727083**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1899787,00**	**160215404**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2162908,00**	**162378312**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**172110992**
			Итого с НДС		**12 %**	**20653319,00**	**192764311**
			Тендерная скидка 25 %				**48 191 078**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**144 573 233**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Отдел сметной работы:

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алетройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(отвественный за указанные объемы работ)

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за 22 мая 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	05.03.2019 г.				
		№1	06.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**474 110 851,00**	**99 271 811**							**11 912 617**	**111 184 428,00**

М.П.

Заказчик: _____ **Караласов С.М.** 22.05.2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Техничский надзор:
ТОО «MSK Engineering» _____ Манкеев Ж.Н.

М.П.

Подрядчик: _____ **Мукаметхан Ә.Ә** 22.05.2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор:
ТОО «Алстройпроект» _____ Алимбеков К.К.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №14 от 23.01.2019 г.

Общая сметная стоимость:	**941 912 890,00**
Договорная стоимость:	**706 434 667,68**
Скидка:	**25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Реестр актов выполненных работ № 4
за май 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	№ о/ф АВР	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	16	2-1-2	16890	280020	АР	85 659 008		78 223 488
2	17	2-1-3	187270	16230	ОВ	12 232 156	231 384	11 165 072
3	18	2-1-5	787260	16250	ЭО	19 749 935		18 035 568
4	19	6-1	16810	280050	ТС	3 930 583		3 589 394
5	20		16820		ТС по акту	187 151		170 906
					Итого			**111 184 428**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии , АР Смета № 2-1-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за май 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Стены#				
1	462	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2,0 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	3525,178	1403,41	4947265
			Накладные расходы			*509,30*	*1795368*
			Сметная прибыль			*103,96*	*366464*
2	463	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17152,800	98,36	1687162
			Накладные расходы			*3,16*	*54284*
			Сметная прибыль			*7,29*	*124975*
3	464	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10167,900	1129,04	11479974
			Накладные расходы			*322,44*	*3278531*
			Сметная прибыль			*83,63*	*850368*
4	465	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	965,800	843,62	814769
			Накладные расходы			*263,04*	*254046*
			Сметная прибыль			*62,49*	*60353*
5	466	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2219,500	5725,13	12706934
			Накладные расходы			*1132,09*	*2512663*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*424,08*	*941254*
6	467	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) - фартук из керамической плитки. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	67,200	5725,13	384729
			Накладные расходы			*1132,09*	*76076*
			Сметная прибыль			*424,08*	*28498*
			Раздел: #Отделка откосов#				
7	468	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,000	4232,91	943939
			Накладные расходы			*1266,06*	*282331*
			Сметная прибыль			*313,55*	*69921*
8	469	12-110101-0111 РСНБ РК 2015	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	195,000	2655,11	517745
			Накладные расходы			*953,58*	*185947*
			Сметная прибыль			*196,67*	*38352*
9	470	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	663,000	98,36	65213
			Накладные расходы			*3,16*	*2098*
			Сметная прибыль			*7,29*	*4831*
10	471	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	189,800	1154,16	219060
			Накладные расходы			*345,70*	*65613*
			Сметная прибыль			*85,49*	*16227*
11	472	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,200	864,33	4495
			Накладные расходы			*282,22*	*1468*
			Сметная прибыль			*64,02*	*333*
12	473	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	28,000	5808,35	162634
			Накладные расходы			*1209,14*	*33856*
			Сметная прибыль			*430,25*	*12047*
			Раздел: #Утепление тамбура /АР-4,5,5/1,6/#				
13	474	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	99,800	2689,93	268455
			Накладные расходы			*740,07*	*73859*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*199,25*	*19886*
14	475	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	102,794	630,52	64814
			Накладные расходы			*20,29*	*2085*
			Сметная прибыль			*46,71*	*4801*
15	476	11-260201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	7,980	69929,25	558035
			Накладные расходы			*20402,93*	*162815*
			Сметная прибыль			*5179,94*	*41336*
16	477	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,900	21912,25	173111
			Накладные расходы			*705,03*	*5570*
			Сметная прибыль			*1623,13*	*12823*
			Раздел: Наружная отделка /АР-24, 28/				
17	478	11-150213-0103 РСНБ РК 2015	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	3057,520	7205,94	22032295
			Накладные расходы			*2224,76*	*6802239*
			Сметная прибыль			*533,77*	*1632022*
18	479	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	522,480	620,44	324167
			Накладные расходы			*167,85*	*87700*
			Сметная прибыль			*45,96*	*24012*
19	480	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	357,782	26076,14	9329572
			Накладные расходы			*839,00*	*300179*
			Сметная прибыль			*1931,57*	*691079*
20	481	11-150106-0401 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	520,300	11032,73	5740327
			Накладные расходы			*3194,87*	*1662291*
			Сметная прибыль			*817,24*	*425209*
			Раздел: Узел1 (АР-74)				
21	482	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,578	219532,54	126784
			Накладные расходы			*7063,47*	*4079*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*9391*
22	483	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	269091,73	9297
			Накладные расходы			*8658,03*	*299*
			Сметная прибыль			*19932,72*	*689*
23	484	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,659	209755,36	347942

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6748,89*	*11195*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*25773*
24	485	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	440,000	1809,83	796327
			Накладные расходы			*307,47*	*135288*
			Сметная прибыль			*134,06*	*58987*
25	486	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	15,900	55061,63	875480
			Накладные расходы			*16261,28*	*258554*
			Сметная прибыль			*4078,64*	*64850*
26	487	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	15,423	26076,14	402172
			Накладные расходы			*839,00*	*12940*
			Сметная прибыль			*1931,57*	*29791*
27	491	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	5330,000	1039,85	5542418
			Накладные расходы			*305,92*	*1630546*
			Сметная прибыль			*77,03*	*410549*
			Раздел: #Пандус телескопический /АР-5/#				
28	492	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Пандус телескопический. Монтаж	т конструкций	0,028	99430,59	2784
			Накладные расходы			*27466,85*	*769*
			Сметная прибыль			*7365,23*	*206*
29	493	21-050112-0604 РСНБ РК 2015	Пандус из алюминия ГОСТ 21631-76	т	0,028	863578,21	24180
			Накладные расходы			*27785,66*	*778*
			Сметная прибыль			*63968,76*	*1791*
			Раздел: Передаточное окно ОП-1(2шт) /АР-55/				
30	494	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,060	104590,85	6275
			Накладные расходы			*17293,34*	*1038*
			Сметная прибыль			*7747,47*	*465*
31	495	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,461	2193,03	1011
			Накладные расходы			*551,26*	*254*
			Сметная прибыль			*162,45*	*75*
32	496	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	6,400	483,32	3093
			Накладные расходы			*62,09*	*397*
			Сметная прибыль			*35,80*	*229*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	497	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	209754,96	302
			Накладные расходы			*6748,87*	*10*
			Сметная прибыль			*15537,40*	*22*
34	498	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,000	314,18	1257
			Накладные расходы			*10,11*	*40*
			Сметная прибыль			*23,27*	*93*
35	499	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4,000	881,05	3524
			Накладные расходы			*28,35*	*113*
			Сметная прибыль			*65,26*	*261*
36	500	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2,000	556,92	1114
			Накладные расходы			*17,92*	*36*
			Сметная прибыль			*41,25*	*83*
37	501	11-150403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,461	2640,89	1217
			Накладные расходы			*914,04*	*421*
			Сметная прибыль			*195,62*	*90*
			Раздел: Передаточное окно ОП-2(1шт) /АР-55/				
38	502	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,040	104590,85	4184
			Накладные расходы			*17293,34*	*692*
			Сметная прибыль			*7747,47*	*310*
39	503	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,518	2193,03	1137
			Накладные расходы			*551,26*	*286*
			Сметная прибыль			*162,45*	*84*
40	504	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	2,200	483,32	1063
			Накладные расходы			*62,09*	*137*
			Сметная прибыль			*35,80*	*79*
41	505	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	209754,96	231
			Накладные расходы			*6748,87*	*7*
			Сметная прибыль			*15537,40*	*17*
42	506	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,000	314,18	1257
			Накладные расходы			*10,11*	*40*
			Сметная прибыль			*23,27*	*93*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	507	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4,000	881,05	3524
			Накладные расходы			*28,35*	*113*
			Сметная прибыль			*65,26*	*261*
44	508	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2,000	556,92	1114
			Накладные расходы			*17,92*	*36*
			Сметная прибыль			*41,25*	*83*
45	509	11-150403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,518	2640,89	1369
			Накладные расходы			*914,04*	*474*
			Сметная прибыль			*195,62*	*101*
			Раздел: Стремянка С-1(4шт) /АР-60/				
46	510	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,121	99430,59	12035
			Накладные расходы			*27466,85*	*3325*
			Сметная прибыль			*7365,23*	*891*
47	511	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,106	209755,36	22234
			Накладные расходы			*6748,89*	*715*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*1647*
48	512	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	223833,91	3366
			Накладные расходы			*7201,86*	*108*
			Сметная прибыль			*16580,29*	*249*
49	513	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,631	110,08	400
			Накладные расходы			*26,43*	*96*
			Сметная прибыль			*8,15*	*30*
50	514	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,631	191,93	697
			Накладные расходы			*34,48*	*125*
			Сметная прибыль			*14,22*	*52*
			Раздел: #Люк /4 шт./#				
51	520	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,203	160321,20	32494
			Накладные расходы			*56891,17*	*11531*
			Сметная прибыль			*11875,64*	*2407*
52	521	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,157	209755,36	32890

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***6748,89***	***1058***
			Сметная прибыль			***15537,43***	***2436***
53	**522**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,046**	**223828,48**	**10269**
			Накладные расходы			***7201,69***	***330***
			Сметная прибыль			***16579,89***	***761***
54	**523**	**11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**2,560**	**1304,54**	**3340**
			Накладные расходы			***465,53***	***1192***
			Сметная прибыль			***96,63***	***247***
55	**524**	**21-070509-0407 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм**	**м2**	**2,688**	**780,96**	**2099**
			Накладные расходы			***25,13***	***68***
			Сметная прибыль			***57,85***	***155***
56	**525**	**21-090205-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,400**	**833,93**	**2001**
			Накладные расходы			***26,83***	***64***
			Сметная прибыль			***61,77***	***148***
57	**526**	**21-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER, OL-E ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,200**	**27622,98**	**5525**
			Накладные расходы			***888,77***	***178***
			Сметная прибыль			***2046,15***	***409***
58	**527**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,200**	**11241,31**	**13490**
			Накладные расходы			***3020,49***	***3625***
			Сметная прибыль			***832,69***	***999***
59	**528**	**21-030301-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**1,104**	**16952,82**	**18716**
			Накладные расходы			***545,46***	***602***
			Сметная прибыль			***1255,76***	***1386***
60	**529**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля**	**шт.**	**8,000**	**479,32**	**3835**
			Накладные расходы			***15,42***	***123***
			Сметная прибыль			***35,50***	***284***
61	**530**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,080**	**110,08**	**669**
			Накладные расходы			***26,43***	***161***
			Сметная прибыль			***8,15***	***50***
62	**531**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,080**	**191,93**	**1167**
			Накладные расходы			***34,48***	***210***
			Сметная прибыль			***14,22***	***86***
			Раздел: Стремянка С-3(12шт) /АР-60/1/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	532	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,146	99430,59	14558
			Накладные расходы			*27466,85*	*4021*
			Сметная прибыль			*7365,23*	*1078*
64	533	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,113	230038,52	25965
			Накладные расходы			*7401,50*	*835*
			Сметная прибыль			*17039,89*	*1923*
65	534	21-050304-0315 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,034	235982,56	7915
			Накладные расходы			*7592,75*	*255*
			Сметная прибыль			*17480,19*	*586*
66	535	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,392	110,08	483
			Накладные расходы			*26,43*	*116*
			Сметная прибыль			*8,15*	*36*
67	536	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,392	191,93	843
			Накладные расходы			*34,48*	*151*
			Сметная прибыль			*14,22*	*62*
			Раздел: #Лючки канализационные /АР-41,45/#				
68	596	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,209	160321,20	33445
			Накладные расходы			*56891,17*	*11868*
			Сметная прибыль			*11875,64*	*2477*
69	597	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,159	209754,96	33385
			Накладные расходы			*6748,87*	*1074*
			Сметная прибыль			*15537,40*	*2473*
70	598	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,050	237793,42	11759
			Накладные расходы			*7651,01*	*378*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*871*
71	599	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,258	110,08	689
			Накладные расходы			*26,43*	*165*
			Сметная прибыль			*8,15*	*51*
72	600	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,258	191,93	1201
			Накладные расходы			*34,48*	*216*
			Сметная прибыль			*14,22*	*89*
73	601	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,690	21686,94	14964

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2632,93*	*1817*
			Сметная прибыль			*1606,44*	*1108*
			Раздел: #Короба из ГКЛВ /АР-40/2,41,41/1,42,43,45,46,47,58,59/#				
74	602	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**298,490**	**2234,79**	**667062**
			Накладные расходы			*593,94*	*177284*
			Сметная прибыль			*165,54*	*49412*
75	603	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**313,415**	**630,52**	**197615**
			Накладные расходы			*20,29*	*6358*
			Сметная прибыль			*46,71*	*14638*
			Раздел: #Дверцы ревизионные#				
76	604	11-100111-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизионные дверцы. Установка дверных блоков**	**блок**	**154,000**	**1592,64**	**245266**
			Накладные расходы			*465,48*	*71684*
			Сметная прибыль			*117,97*	*18168*
77	605	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	**Дверцы ревизионные из ПВХ профилей ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**10,455**	**25031,28**	**261702**
			Накладные расходы			*805,38*	*8420*
			Сметная прибыль			*1854,17*	*19385*
			Раздел: #Зашивка воздуховодов и труб из ГКЛ /АР-41,АР-42/#				
78	606	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**142,400**	**2234,79**	**318234**
			Накладные расходы			*593,94*	*84576*
			Сметная прибыль			*165,54*	*23573*
79	607	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**149,520**	**630,52**	**94276**
			Накладные расходы			*20,29*	*3033*
			Сметная прибыль			*46,71*	*6983*
			Раздел: #Воздухозаборная камера. Утепление /АР-42/#				
80	608	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**56,000**	**2234,79**	**125148**
			Накладные расходы			*593,94*	*33260*
			Сметная прибыль			*165,54*	*9270*
81	609	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**58,800**	**630,52**	**37075**
			Накладные расходы			*20,29*	*1193*
			Сметная прибыль			*46,71*	*2746*
82	610	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**4,480**	**55061,63**	**246676**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16261,28*	*72851*
			Сметная прибыль			*4078,64*	*18272*
83	611	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	4,346	26076,14	113316
			Накладные расходы			*839,00*	*3646*
			Сметная прибыль			*1931,57*	*8394*
			Раздел: #Тактильная плитка /АР-41,45,46,47/#				
84	614	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,840	1698,58	40494
			Накладные расходы			*517,83*	*12345*
			Сметная прибыль			*125,82*	*3000*
85	615	24-060101-0103 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из песчано-цементной ГОСТ Р 52875-2007	м2	57,120	5331,72	304548
			Накладные расходы			*171,55*	*9799*
			Сметная прибыль			*394,94*	*22559*
86	616	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,200	968,08	23427
			Накладные расходы			*244,43*	*5915*
			Сметная прибыль			*71,71*	*1735*
87	617	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	24,200	224,81	5440
			Накладные расходы			*76,87*	*1860*
			Сметная прибыль			*16,65*	*403*
			Раздел: #Пожарная лестница ЛП-1(2шт)#				
88	618	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,483	99430,59	48033
			Накладные расходы			*27466,85*	*13269*
			Сметная прибыль			*7365,23*	*3558*
89	619	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,357	209755,36	74941
			Накладные расходы			*6748,89*	*2411*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*5551*
90	620	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	212737,80	26762
			Накладные расходы			*6844,85*	*861*
			Сметная прибыль			*15758,36*	*1982*
91	621	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,696	110,08	2278
			Накладные расходы			*26,43*	*547*
			Сметная прибыль			*8,15*	*169*
92	622	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,696	191,93	3972
			Накладные расходы			*34,48*	*714*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,22*	*294*
			Раздел: #Пожарная лестница ЛП-2(1шт)#				
93	623	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,193	99430,59	19185
			Накладные расходы			*27466,85*	*5300*
			Сметная прибыль			*7365,23*	*1421*
94	624	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,143	209755,36	29974
			Накладные расходы			*6748,89*	*964*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*2220*
95	625	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	212737,80	10648
			Накладные расходы			*6844,85*	*343*
			Сметная прибыль			*15758,36*	*789*
96	626	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,270	110,08	910
			Накладные расходы			*26,43*	*219*
			Сметная прибыль			*8,15*	*67*
97	627	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,270	191,93	1587
			Накладные расходы			*34,48*	*285*
			Сметная прибыль			*14,22*	*118*
			Раздел: #Пожарная лестница ЛП-3(1шт)#				
98	628	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,297	99430,59	29487
			Накладные расходы			*27466,85*	*8146*
			Сметная прибыль			*7365,23*	*2184*
99	629	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,225	209755,36	47208
			Накладные расходы			*6748,89*	*1519*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*3497*
100	630	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	212737,80	15211
			Накладные расходы			*6844,85*	*489*
			Сметная прибыль			*15758,36*	*1127*
101	631	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,763	110,08	1405
			Накладные расходы			*26,43*	*337*
			Сметная прибыль			*8,15*	*104*
102	632	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	12,763	191,93	2450

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*34,48*	*440*
			Сметная прибыль			*14,22*	*181*
			Раздел: #Деталь соединительная МС-1(на 4шт ЛП)#				
103	633	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,045	520585,37	23499
			Накладные расходы			*49090,53*	*2216*
			Сметная прибыль			*38561,88*	*1741*
104	634	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,315	110,08	145
			Накладные расходы			*26,43*	*35*
			Сметная прибыль			*8,15*	*11*
105	635	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,315	191,93	252
			Накладные расходы			*34,48*	*45*
			Сметная прибыль			*14,22*	*19*
			Раздел: Шкаф под умывальник ШК-1 /21 шт. - АР-72/				
106	636	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,420	104590,85	43928
			Накладные расходы			*17293,34*	*7263*
			Сметная прибыль			*7747,47*	*3254*
107	637	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,420	9365,55	3934
			Накладные расходы			*1502,36*	*631*
			Сметная прибыль			*693,74*	*291*
108	638	11-100111-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту	м2 деталей	28,046	1498,97	42039
			Накладные расходы			*444,30*	*12461*
			Сметная прибыль			*111,03*	*3114*
109	639	11-100111-0201 РСНБ РК 2015	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	21,000	1592,64	33445
			Накладные расходы			*465,48*	*9775*
			Сметная прибыль			*117,97*	*2477*
110	640	21-070602-0106 РСНБ РК 2015	Щиты перегородок	м2	35,700	5465,48	195118
			Накладные расходы			*175,85*	*6278*
			Сметная прибыль			*404,85*	*14453*
111	641	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	42,000	314,18	13196
			Накладные расходы			*10,11*	*425*
			Сметная прибыль			*23,27*	*977*
			Раздел: Перегородка-экран ПЭ-1				
112	642	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	46,080	7460,64	343786
			Накладные расходы			*832,13*	*38344*
			Сметная прибыль			*552,64*	*25466*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	643	21-060902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	134,400	85,50	11492
			Накладные расходы			*2,75*	*370*
			Сметная прибыль			*6,33*	*851*
			Раздел: Перегородка-экран ПЭ-2				
114	644	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	46,080	7460,64	343786
			Накладные расходы			*832,13*	*38344*
			Сметная прибыль			*552,64*	*25466*
115	645	21-060902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	14,100	85,50	1206
			Накладные расходы			*2,75*	*39*
			Сметная прибыль			*6,33*	*89*
			Раздел: Опорный элемент				
116	646	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,094	56919,08	5376
			Накладные расходы			*14774,00*	*1395*
			Сметная прибыль			*4216,23*	*398*
117	647	21-050204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,028	413718,87	11435
			Накладные расходы			*13311,42*	*368*
			Сметная прибыль			*30645,84*	*847*
118	648	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,036	223828,48	8105
			Накладные расходы			*7201,69*	*261*
			Сметная прибыль			*16579,89*	*600*
119	649	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,200	383,31	3910
			Накладные расходы			*12,33*	*126*
			Сметная прибыль			*28,39*	*290*
120	650	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,834	110,08	312
			Накладные расходы			*26,43*	*75*
			Сметная прибыль			*8,15*	*23*
121	651	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,834	191,93	544
			Накладные расходы			*34,48*	*98*
			Сметная прибыль			*14,22*	*40*
122	652	21-130201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	561352,77	3206
			Накладные расходы			*18061,54*	*103*
			Сметная прибыль			*41581,69*	*238*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дверца Д-1				
123	653	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	50,400	7460,64	376016
			Накладные расходы			*832,13*	*41939*
			Сметная прибыль			*552,64*	*27853*
124	654	21-060902-0201 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	156,000	85,50	13339
			Накладные расходы			*2,75*	*429*
			Сметная прибыль			*6,33*	*988*
125	655	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	60,000	881,05	52863
			Накладные расходы			*28,35*	*1701*
			Сметная прибыль			*65,26*	*3916*
126	656	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	60,000	314,18	18851
			Накладные расходы			*10,11*	*607*
			Сметная прибыль			*23,27*	*1396*
127	657	21-070201-0302 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	29444,33	972
			Накладные расходы			*947,37*	*31*
			Сметная прибыль			*2181,06*	*72*
			Раздел: Вентшахта ВШ-1				
128	660	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,694	11241,31	7797
			Накладные расходы			*3020,49*	*2095*
			Сметная прибыль			*832,69*	*578*
129	661	21-030302-0209 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.	104,000	267,30	27799
			Накладные расходы			*8,60*	*894*
			Сметная прибыль			*19,80*	*2059*
130	662	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,081	380550,28	30752
			Накладные расходы			*48820,55*	*3945*
			Сметная прибыль			*28188,91*	*2278*
131	663	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	219532,54	17740
			Накладные расходы			*7063,47*	*571*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*1314*
132	664	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,530	39640,36	21009
			Накладные расходы			*7180,24*	*3806*
			Сметная прибыль			*2936,32*	*1556*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	665	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	217577,95	1449
			Накладные расходы			*7000,58*	*47*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*107*
134	666	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	219532,54	2300
			Накладные расходы			*7063,47*	*74*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*170*
135	667	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,100	55061,63	60568
			Накладные расходы			*16261,28*	*17887*
			Сметная прибыль			*4078,64*	*4487*
136	668	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER, OL-E ГОСТ 9573-2012	м3	1,067	27622,98	29474
			Накладные расходы			*888,77*	*948*
			Сметная прибыль			*2046,15*	*2183*
137	669	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,037	170658,06	6386
			Накладные расходы			*61226,08*	*2291*
			Сметная прибыль			*12641,34*	*473*
138	670	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	209755,36	4681
			Накладные расходы			*6748,89*	*151*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*347*
139	671	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	223833,91	3380
			Накладные расходы			*7201,86*	*109*
			Сметная прибыль			*16580,29*	*250*
140	672	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,123	110,08	124
			Накладные расходы			*26,43*	*30*
			Сметная прибыль			*8,15*	*9*
141	673	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,123	191,93	215
			Накладные расходы			*34,48*	*39*
			Сметная прибыль			*14,22*	*16*
142	674	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,420	3510,88	4985
			Накладные расходы			*715,04*	*1015*
			Сметная прибыль			*260,07*	*369*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	**675**	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**0,770**	**1399,77**	**1078**
			Накладные расходы			***45,04***	***35***
			Сметная прибыль			***103,69***	***80***
			ИТОГО:				**85659008**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**20467334**
			Сметная прибыль				**6345112**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1027908,00**	**86686916**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**1170273,00**	**87857189**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**93123200**
			Итого с НДС		**12 %**	**11174784,00**	**104297984**
			Итого со скидкой			**26074496**	**78223488**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚҰРЫЛЫҚ ӨРТЕ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Отдел сметной работы

(расценки соотв.)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии , ОВ Смета № 2-1-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за май 2019 года

Форма 2-В

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловой пункт				
1	179	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	10891,80	10892
			Накладные расходы			*2950,88*	*2951*
			Сметная прибыль			*806,80*	*807*
2	180	23-070502-0246 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет	комплект	1,000	427768,83	427769
			Накладные расходы			*13763,48*	*13763*
			Сметная прибыль			*31686,58*	*31687*
3	181	23-070502-0310 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 283 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	шт.	2,000	128502,01	257004
			Накладные расходы			*4134,56*	*8269*
			Сметная прибыль			*9518,67*	*19037*
4	182	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2,000	66814,51	133629
			Накладные расходы			*4385,08*	*8770*
			Сметная прибыль			*4949,22*	*9898*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	183	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2,000	3535,78	7072
			Накладные расходы			*1174,87*	*2350*
			Сметная прибыль			*261,91*	*524*
6	184	23-041013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	75551,78	151104
			Накладные расходы			*2430,88*	*4862*
			Сметная прибыль			*5596,43*	*11193*
7	185	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	2987,59	8963
			Накладные расходы			*967,32*	*2902*
			Сметная прибыль			*221,30*	*664*
8	186	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	11821,67	23643
			Накладные расходы			*380,36*	*761*
			Сметная прибыль			*875,68*	*1751*
9	187	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	21,000	5331,90	111970
			Накладные расходы			*1717,43*	*36066*
			Сметная прибыль			*394,96*	*8294*
10	188	23-040902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	27798,43	83395
			Накладные расходы			*894,42*	*2683*
			Сметная прибыль			*2059,14*	*6177*
11	189	23-040902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	14,000	53980,33	755725
			Накладные расходы			*1736,82*	*24315*
			Сметная прибыль			*3998,54*	*55980*
12	190	23-041001-5202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	37209,92	37210
			Накладные расходы			*1197,23*	*1197*
			Сметная прибыль			*2756,29*	*2756*
13	191	23-041001-5204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	62464,37	187393
			Накладные расходы			*2009,79*	*6029*
			Сметная прибыль			*4626,99*	*13881*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	192	23-041001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	3021,10	3021
			Накладные расходы			*97,20*	*97*
			Сметная прибыль			*223,79*	*224*
15	193	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28,000	2958,51	82838
			Накладные расходы			*960,19*	*26885*
			Сметная прибыль			*219,15*	*6136*
16	194	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28,000	9230,46	258453
			Накладные расходы			*296,99*	*8316*
			Сметная прибыль			*683,74*	*19145*
17	195	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	47022,50	94045
			Накладные расходы			*12997,98*	*25996*
			Сметная прибыль			*3483,15*	*6966*
18	196	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный с частотным регулированием для систем отопления 21,0м3/час; Н	шт	2,000	240757,37	481515
			Накладные расходы			*7746,38*	*15493*
			Сметная прибыль			*17833,88*	*35668*
19	197	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж регулятора давления и температуры	шт.	2,000	3548,29	7097
			Накладные расходы			*1072,10*	*2144*
			Сметная прибыль			*262,84*	*526*
20	198	23-041010-0811 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	913185,54	913186
			Накладные расходы			*29381,77*	*29382*
			Сметная прибыль			*67643,37*	*67643*
21	199	23-041010-0806 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	671354,88	671355
			Накладные расходы			*21600,86*	*21601*
			Сметная прибыль			*49729,99*	*49730*
22	200	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2987,59	2988

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***967,32***	***967***
			Сметная прибыль			***221,30***	***221***
23	**201**	**23-041005-1512 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,000**	**247194,10**	**247194**
			Накладные расходы			***7953,48***	***7953***
			Сметная прибыль			***18310,67***	***18311***
24	**202**	**23-051207-2005 РСНБ РК 2015**	**Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**214598,15**	**214598**
			Накладные расходы			***6904,70***	***6905***
			Сметная прибыль			***15896,16***	***15896***
25	**203**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**5331,90**	**5332**
			Накладные расходы			***1717,43***	***1717***
			Сметная прибыль			***394,96***	***395***
26	**204**	**23-041009-0907 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**148456,42**	**148456**
			Накладные расходы			***4776,59***	***4777***
			Сметная прибыль			***10996,77***	***10997***
27	**205**	**11-181001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**17956,88**	**17957**
			Накладные расходы			***1064,95***	***1065***
			Сметная прибыль			***1330,14***	***1330***
28	**206**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**2958,51**	**2959**
			Накладные расходы			***960,19***	***960***
			Сметная прибыль			***219,15***	***219***
29	**207**	**23-041010-1307 РСНБ РК 2015**	**Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,000**	**175414,26**	**175414**
			Накладные расходы			***5643,96***	***5644***
			Сметная прибыль			***12993,65***	***12994***
30	**208**	**23-051207-3201 РСНБ РК 2015**	**Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, с наружной резьбой R 1/2, DN от 15 до 25, типа DAnfOss**	**шт.**	**1,000**	**96862,05**	**96862**
			Накладные расходы			***3116,54***	***3117***
			Сметная прибыль			***7174,97***	***7175***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	209	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	Установка датчиков температуры	комплект	3,000	1618,05	4854
			Накладные расходы			*557,10*	*1671*
			Сметная прибыль			*119,86*	*360*
32	210	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,000	25694,36	25694
			Накладные расходы			*826,72*	*827*
			Сметная прибыль			*1903,29*	*1903*
33	211	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа DAnfOss	шт.	2,000	45084,16	90168
			Накладные расходы			*1450,58*	*2901*
			Сметная прибыль			*3339,57*	*6679*
34	212	23-051401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	1,000	37948,50	37949
			Накладные расходы			*1220,99*	*1221*
			Сметная прибыль			*2811,00*	*2811*
35	213	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж блока автоматического регулирования	шт.	1,000	3548,29	3548
			Накладные расходы			*1072,10*	*1072*
			Сметная прибыль			*262,84*	*263*
36	214	23-051401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	шт.	1,000	168162,32	168162
			Накладные расходы			*5410,63*	*5411*
			Сметная прибыль			*12456,47*	*12456*
37	215	23-051401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа DAnfOss	шт.	1,000	50186,49	50186
			Накладные расходы			*1614,75*	*1615*
			Сметная прибыль			*3717,52*	*3718*
38	216	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12,000	636,00	7632
			Накладные расходы			*213,65*	*2564*
			Сметная прибыль			*47,11*	*565*
39	217	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	12,000	1441,52	17298
			Накладные расходы			*46,38*	*557*
			Сметная прибыль			*106,78*	*1281*
40	218	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24,000	2763,07	66314
			Накладные расходы			*233,55*	*5605*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***204,67***	***4912***
41	**219**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**2958,51**	**5917**
			Накладные расходы			***960,19***	***1920***
			Сметная прибыль			***219,15***	***438***
42	**220**	**23-040902-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**10553,63**	**21107**
			Накладные расходы			***339,56***	***679***
			Сметная прибыль			***781,75***	***1564***
43	**221**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,000**	**2987,59**	**11950**
			Накладные расходы			***967,32***	***3869***
			Сметная прибыль			***221,30***	***885***
44	**222**	**23-040902-0106 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**14924,90**	**29850**
			Накладные расходы			***480,21***	***960***
			Сметная прибыль			***1105,55***	***2211***
45	**223**	**23-040902-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,000**	**17248,01**	**34496**
			Накладные расходы			***554,96***	***1110***
			Сметная прибыль			***1277,63***	***2555***
46	**224**	**23-020103-0308 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**1752,71**	**3505**
			Накладные расходы			***56,39***	***113***
			Сметная прибыль			***129,83***	***260***
47	**225**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,000**	**2393,33**	**23933**
			Накладные расходы			***77,01***	***770***
			Сметная прибыль			***177,28***	***1773***
48	**226**	**23-041009-0706 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**71912,33**	**143825**
			Накладные расходы			***2313,78***	***4628***
			Сметная прибыль			***5326,84***	***10654***
49	**227**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**5331,90**	**5332**
			Накладные расходы			***1717,43***	***1717***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*394,96*	*395*
50	228	23-041009-0618 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	900973,20	900973
			Накладные расходы			*28988,84*	*28989*
			Сметная прибыль			*66738,76*	*66739*
51	229	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	1877,28	18773
			Накладные расходы			*247,60*	*2476*
			Сметная прибыль			*139,06*	*1391*
52	230	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	2800,55	70014
			Накладные расходы			*510,34*	*12758*
			Сметная прибыль			*207,45*	*5186*
53	231	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	4006,46	160258
			Накладные расходы			*595,84*	*23834*
			Сметная прибыль			*296,77*	*11871*
54	232	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	6265,14	31326
			Накладные расходы			*852,53*	*4263*
			Сметная прибыль			*464,08*	*2320*
55	233	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,000	114,12	1141
			Накладные расходы			*41,17*	*412*
			Сметная прибыль			*8,45*	*85*
56	234	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70,000	115,00	8050
			Накладные расходы			*41,20*	*2884*
			Сметная прибыль			*8,52*	*596*
57	235	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Антикоррозийное покрытие труб	м2	23,130	98,96	2289
			Накладные расходы			*21,43*	*496*
			Сметная прибыль			*7,33*	*170*
58	236	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	10,000	659,25	6593
			Накладные расходы			*158,71*	*1587*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*48,83*	*488*
59	237	21-110403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	370,89	4080
			Накладные расходы			*11,93*	*131*
			Сметная прибыль			*27,47*	*302*
60	238	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	1,480	65487,81	96922
			Накладные расходы			*13319,15*	*19712*
			Сметная прибыль			*4850,95*	*7179*
61	239	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	44,100	676,09	29816
			Накладные расходы			*187,08*	*8250*
			Сметная прибыль			*50,08*	*2209*
62	240	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,051	254003,05	12882
			Накладные расходы			*8172,56*	*414*
			Сметная прибыль			*18815,04*	*954*
63	241	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,020	1160,59	5826
			Накладные расходы			*371,57*	*1865*
			Сметная прибыль			*85,97*	*432*
64	242	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,000	571,77	9148
			Накладные расходы			*18,40*	*294*
			Сметная прибыль			*42,35*	*678*
65	243	11-161001-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 125 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2,000	20860,58	41721
			Накладные расходы			*5890,58*	*11781*
			Сметная прибыль			*1545,23*	*3090*
			Раздел: Блок "А"				
66	244	11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	4,000	18114,66	72459
			Накладные расходы			*6115,87*	*24463*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1341,83*	*5367*
67	245	23-050401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	19079,88	38160
			Накладные расходы			*613,90*	*1228*
			Сметная прибыль			*1413,32*	*2827*
68	246	123-050401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего нзначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	0,00	0
69	247	23-050401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	37305,71	37306
			Накладные расходы			*1200,31*	*1200*
			Сметная прибыль			*2763,39*	*2763*
70	248	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	6,000	18137,82	108827
			Накладные расходы			*583,58*	*3502*
			Сметная прибыль			*1343,54*	*8061*
71	249	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	2,000	13791,86	27584
			Накладные расходы			*1102,49*	*2205*
			Сметная прибыль			*1021,62*	*2043*
72	250	11-201001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1,000	16997,53	16998
			Накладные расходы			*1205,63*	*1206*
			Сметная прибыль			*1259,08*	*1259*
73	251	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1,000	21565,57	21566
			Накладные расходы			*1621,88*	*1622*
			Сметная прибыль			*1597,45*	*1597*
74	252	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	8,000	825,15	6601
			Накладные расходы			*26,55*	*212*
			Сметная прибыль			*61,12*	*489*
75	253	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размером 150х150 мм	шт	24,000	2180,07	52322

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*724,71*	*17393*
			Сметная прибыль			*161,49*	*3876*
76	254	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размером 200х200 мм	шт	12,000	2246,68	26960
			Накладные расходы			*726,85*	*8722*
			Сметная прибыль			*166,42*	*1997*
77	255	11-200301-0204 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размером 200х250 мм	шт	34,000	2258,27	76781
			Накладные расходы			*727,23*	*24726*
			Сметная прибыль			*167,28*	*5687*
78	256	11-200301-0204 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размером 300х200 мм	шт	14,000	2289,75	32056
			Накладные расходы			*728,24*	*10195*
			Сметная прибыль			*169,61*	*2375*
79	257	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Устройство камер статистического периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,600	5307,84	50955
			Накладные расходы			*1010,55*	*9701*
			Сметная прибыль			*393,17*	*3774*
80	258	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Устройство камер статистического периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	35,000	4949,27	173224
			Накладные расходы			*887,92*	*31077*
			Сметная прибыль			*366,61*	*12831*
			Раздел: Блок "Б"				
81	270	11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	1,000	18114,66	18115
			Накладные расходы			*6115,87*	*6116*
			Сметная прибыль			*1341,83*	*1342*
82	271	23-050401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	37305,71	37306
			Накладные расходы			*1200,31*	*1200*
			Сметная прибыль			*2763,39*	*2763*
83	272	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	6,000	18137,82	108827
			Накладные расходы			*583,58*	*3502*
			Сметная прибыль			*1343,54*	*8061*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	273	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1,000	21565,57	21566
			Накладные расходы			*1621,88*	*1622*
			Сметная прибыль			*1597,45*	*1597*
85	274	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размером 200х200 мм	шт	14,000	2246,68	31453
			Накладные расходы			*726,85*	*10176*
			Сметная прибыль			*166,42*	*2330*
86	275	11-200301-0204 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размером 200х250 мм	шт	24,000	2258,27	54199
			Накладные расходы			*727,23*	*17453*
			Сметная прибыль			*167,28*	*4015*
87	276	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Устройство камер статистического периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,200	5307,84	59448
			Накладные расходы			*1010,55*	*11318*
			Сметная прибыль			*393,17*	*4404*
88	277	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Устройство камер статистического периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,800	4949,27	83148
			Накладные расходы			*887,92*	*14917*
			Сметная прибыль			*366,61*	*6159*
			Раздел: Блок "В"				
89	286	11-201101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1,000	18334,10	18334
			Накладные расходы			*2008,31*	*2008*
			Сметная прибыль			*1358,08*	*1358*
90	287	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	4,000	81895,93	327584
			Накладные расходы			*27932,53*	*111730*
			Сметная прибыль			*6066,37*	*24265*
91	291	11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	3,000	18114,66	54344
			Накладные расходы			*6115,87*	*18348*
			Сметная прибыль			*1341,83*	*4025*
92	292	23-050405-0206 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1,000	105426,31	105426
			Накладные расходы			*3392,09*	*3392*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***7809,36***	***7809***
93	293	23-050405-0217 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1,000	76399,78	76400
			Накладные расходы			***2458,17***	***2458***
			Сметная прибыль			***5659,24***	***5659***
94	294	23-050405-0234 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1,000	277809,55	277810
			Накладные расходы			***8938,53***	***8939***
			Сметная прибыль			***20578,48***	***20578***
95	295	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,469	10252,88	15058
			Накладные расходы			***3735,18***	***5486***
			Сметная прибыль			***759,47***	***1115***
96	296	23-050307-0502 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,000	3070,13	3070
			Накладные расходы			***98,78***	***99***
			Сметная прибыль			***227,42***	***227***
97	297	23-050307-0504 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,000	3824,22	3824
			Накладные расходы			***123,04***	***123***
			Сметная прибыль			***283,28***	***283***
98	298	23-050307-0508 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,000	6905,62	6906
			Накладные расходы			***222,19***	***222***
			Сметная прибыль			***511,53***	***512***
99	299	23-050307-0402 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,000	3018,77	3019
			Накладные расходы			***97,13***	***97***
			Сметная прибыль			***223,61***	***224***
100	300	23-050307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,000	3528,63	3529
			Накладные расходы			***113,53***	***114***
			Сметная прибыль			***261,38***	***261***
101	301	23-050307-0408 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,000	4815,97	4816
			Накладные расходы			***154,95***	***155***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*356,74*	*357*
102	302	11-202401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	8,000	1095,70	8766
			Накладные расходы			*283,90*	*2271*
			Сметная прибыль			*81,16*	*649*
103	303	11-202401-0103 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 40. Установка	виброизолятор	4,000	1608,21	6433
			Накладные расходы			*374,12*	*1496*
			Сметная прибыль			*119,13*	*477*
104	304	11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	10,000	18114,66	181147
			Накладные расходы			*6115,87*	*61159*
			Сметная прибыль			*1341,83*	*13418*
105	305	23-050401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	19079,88	38160
			Накладные расходы			*613,90*	*1228*
			Сметная прибыль			*1413,32*	*2827*
106	306	23-050401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	28051,82	56104
			Накладные расходы			*902,57*	*1805*
			Сметная прибыль			*2077,91*	*4156*
107	307	23-050401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,000	37305,71	111917
			Накладные расходы			*1200,31*	*3601*
			Сметная прибыль			*2763,39*	*8290*
108	308	23-050402-0112 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки КТ-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2500 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	158865,70	317731
			Накладные расходы			*5111,51*	*10223*
			Сметная прибыль			*11767,83*	*23536*
109	309	23-050402-0121 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки КТ-80-50-6 (380В), Р 0,92 кВт, n 1000 об/мин, QMAX 7600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	397501,40	397501
			Накладные расходы			*12789,62*	*12790*
			Сметная прибыль			*29444,55*	*29445*
110	310	11-201701-0102 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,4 т. Установка	агрегат	1,000	18485,58	18486

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***6367,30***	***6367***
			Сметная прибыль			***1369,30***	***1369***
111	**311**	**51-050104-0201 РСНБ РК 2015**	**Тепловая завеса LG12**	**шт**	**1,000**	**231384,38**	**231384**
			Накладные расходы			***7444,80***	***7445***
			Сметная прибыль			***17139,58***	***17140***
112	**312**	**11-201001-0101 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,000**	**10336,06**	**10336**
			Накладные расходы			***991,30***	***991***
			Сметная прибыль			***765,63***	***766***
113	**313**	**11-201001-0102 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**глушитель шума**	**2,000**	**13791,86**	**27584**
			Накладные расходы			***1102,49***	***2205***
			Сметная прибыль			***1021,62***	***2043***
114	**314**	**11-201001-0103 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка**	**глушитель шума**	**2,000**	**16997,53**	**33995**
			Накладные расходы			***1205,63***	***2411***
			Сметная прибыль			***1259,08***	***2518***
115	**315**	**11-201001-0104 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**	**глушитель шума**	**3,000**	**21565,57**	**64697**
			Накладные расходы			***1621,88***	***4866***
			Сметная прибыль			***1597,45***	***4792***
116	**316**	**11-201001-0106 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1,000**	**32523,91**	**32524**
			Накладные расходы			***2148,52***	***2149***
			Сметная прибыль			***2409,18***	***2409***
117	**317**	**11-201001-0302 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка**	**пластина**	**1,000**	**18772,70**	**18773**
			Накладные расходы			***1071,27***	***1071***
			Сметная прибыль			***1390,57***	***1391***
118	**318**	**23-050301-0501 РСНБ РК 2015**	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	**шт.**	**40,000**	**825,15**	**33006**
			Накладные расходы			***26,55***	***1062***
			Сметная прибыль			***61,12***	***2445***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	319	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	7,000	18137,82	126965
			Накладные расходы			*583,58*	*4085*
			Сметная прибыль			*1343,54*	*9405*
120	320	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные	шт.	5,000	18137,82	90689
			Накладные расходы			*583,58*	*2918*
			Сметная прибыль			*1343,54*	*6718*
121	321	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные	шт.	3,000	18137,82	54413
			Накладные расходы			*583,58*	*1751*
			Сметная прибыль			*1343,54*	*4031*
122	322	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих размером 150х100 мм	шт	30,000	2226,53	66796
			Накладные расходы			*726,21*	*21786*
			Сметная прибыль			*164,93*	*4948*
123	323	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих размером 150х150 мм	шт	26,000	2283,05	59359
			Накладные расходы			*728,02*	*18929*
			Сметная прибыль			*169,11*	*4397*
124	324	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих размером 200х150 мм	шт	32,000	2301,65	73653
			Накладные расходы			*728,62*	*23316*
			Сметная прибыль			*170,49*	*5456*
125	325	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х400 мм	шт	5,000	4929,82	24649
			Накладные расходы			*813,18*	*4066*
			Сметная прибыль			*365,17*	*1826*
126	326	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 400х250 мм	шт	34,000	4377,54	148836
			Накладные расходы			*795,42*	*27044*
			Сметная прибыль			*324,26*	*11025*
127	327	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 400х300 мм	шт	10,000	4830,21	48302
			Накладные расходы			*809,98*	*8100*
			Сметная прибыль			*357,79*	*3578*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	328	11-200301-0201 РСНБ РК 2015	Установка решеток пластмассовых наклонныхс сеткой	шт	1,000	2391,34	2391
			Накладные расходы			*731,51*	*732*
			Сметная прибыль			*177,14*	*177*
129	329	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	2839,62	2840
			Накладные расходы			*321,33*	*321*
			Сметная прибыль			*210,34*	*210*
130	330	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	3861,29	7723
			Накладные расходы			*354,20*	*708*
			Сметная прибыль			*286,02*	*572*
131	331	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	4352,33	8705
			Накладные расходы			*450,69*	*901*
			Сметная прибыль			*322,39*	*645*
132	332	11-200701-0105 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5808,69	5809
			Накладные расходы			*671,36*	*671*
			Сметная прибыль			*430,27*	*430*
133	333	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	4569,98	4570
			Накладные расходы			*457,70*	*458*
			Сметная прибыль			*338,52*	*339*
134	334	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2,000	4592,85	9186
			Накладные расходы			*1635,25*	*3271*
			Сметная прибыль			*340,21*	*680*
135	335	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1,000	6001,16	6001
			Накладные расходы			*2120,30*	*2120*
			Сметная прибыль			*444,53*	*445*
136	336	23-050310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	2,000	18825,51	37651
			Накладные расходы			*605,71*	*1211*
			Сметная прибыль			*1394,48*	*2789*
137	337	23-050310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1,000	38526,97	38527
			Накладные расходы			*1239,61*	*1240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2853,85*	*2854*
			ИТОГО:				**12232156**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1040991**
			Сметная прибыль				**906086**
			Итого с временными		**1,2 %**	**144009,00**	**12376165**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**163955,00**	**12540120**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**13291753**
			Итого с НДС		**12 %**	**1595010,00**	**14886763**
			Тендерная скидка 25 %				**3721691**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**11 165 072**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
_____ **Галиев С.А**
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
_____ **Касымжанов Б.Н.**
(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Мукаметхан Э.**
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

СДО:
(расценки соотв.)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»
_____

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Ирназаров Р.И.**
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»
_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии , Электроосвещение Смета № 2-1-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за май 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование школы				
1	1	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1,000	6247,92	6248
			Накладные расходы			*1578,59*	*1579*
			Сметная прибыль			*462,81*	*463*
2	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2678,04	2678
			Накладные расходы			*520,15*	*520*
			Сметная прибыль			*198,37*	*198*
3	4	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	2678,04	8034
			Накладные расходы			*520,15*	*1560*
			Сметная прибыль			*198,37*	*595*
4	91	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4273,05	4273
			Накладные расходы			*137,49*	*137*
			Сметная прибыль			*316,52*	*317*
5	92	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1442,25	1442
			Накладные расходы			*46,40*	*46*
			Сметная прибыль			*106,83*	*107*
6	93	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	469,12	938
			Накладные расходы			*15,09*	*30*
			Сметная прибыль			*34,75*	*69*
7	94	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4005,83	4006
			Накладные расходы			*128,89*	*129*
			Сметная прибыль			*296,73*	*297*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	95	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2678,04	2678
			Накладные расходы			*520,15*	*520*
			Сметная прибыль			*198,37*	*198*
9	96	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	469,12	469
			Накладные расходы			*15,09*	*15*
			Сметная прибыль			*34,75*	*35*
10	97	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2,000	859,79	1720
			Накладные расходы			*260,17*	*520*
			Сметная прибыль			*63,69*	*127*
11	98	23-070504-0202 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1,000	4450,32	4450
			Накладные расходы			*143,19*	*143*
			Сметная прибыль			*329,65*	*330*
12	99	23-070504-0113 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1,000	4529,86	4530
			Накладные расходы			*145,75*	*146*
			Сметная прибыль			*335,55*	*336*
13	100	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Понижающий трансформатор. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1869,82	1870
			Накладные расходы			*533,05*	*533*
			Сметная прибыль			*138,51*	*139*
14	101	23-070505-0901 РСНБ РК 2015	Понижающий трансформатор ОСОВ-0,63-220/36	шт.	1,000	19186,42	19186
			Накладные расходы			*617,32*	*617*
			Сметная прибыль			*1421,22*	*1421*
15	102	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4182,80	4183
			Накладные расходы			*1012,38*	*1012*
			Сметная прибыль			*309,84*	*310*
16	103	23-070204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1491,67	1492
			Накладные расходы			*47,99*	*48*
			Сметная прибыль			*110,49*	*110*
17	104	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	32,000	1283,80	41082
			Накладные расходы			*350,13*	*11204*
			Сметная прибыль			*95,10*	*3043*
18	105	23-070220-0523 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32,000	732,74	23448
			Накладные расходы			*23,58*	*754*
			Сметная прибыль			*54,28*	*1737*
19	138	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12824,000	313,47	4019887
			Накладные расходы			*69,65*	*893134*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,22*	*297769*
20	139	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2121,000	1134,62	2406527
			Накладные расходы			*193,58*	*410582*
			Сметная прибыль			*84,05*	*178261*
21	140	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	11,133	172009,60	1915034
			Накладные расходы			*5534,41*	*61616*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*141854*
22	141	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,239	267456,75	866159
			Накладные расходы			*8605,43*	*27869*
			Сметная прибыль			*19811,61*	*64160*
23	142	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,821	105465,89	86598
			Накладные расходы			*3393,37*	*2786*
			Сметная прибыль			*7812,29*	*6415*
24	143	23-060144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	373808,25	19064
			Накладные расходы			*12027,29*	*613*
			Сметная прибыль			*27689,50*	*1412*
25	144	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12124,000	494,28	5992630
			Накладные расходы			*111,36*	*1350077*
			Сметная прибыль			*36,61*	*443899*
26	145	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	9253,440	28,61	264739
			Накладные расходы			*0,92*	*8518*
			Сметная прибыль			*2,12*	*19610*
27	146	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1889,040	44,95	84904
			Накладные расходы			*1,45*	*2732*
			Сметная прибыль			*3,33*	*6289*
28	147	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диам. 25 мм	м	1224,000	104,92	128419
			Накладные расходы			*3,38*	*4132*
			Сметная прибыль			*7,77*	*9513*
29	148	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	700,000	524,62	367236
			Накладные расходы			*133,18*	*93227*
			Сметная прибыль			*38,86*	*27203*
30	149	23-010103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	714,000	966,30	689937
			Накладные расходы			*31,09*	*22199*
			Сметная прибыль			*71,58*	*51106*
31	150	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	82,000	1283,80	105272
			Накладные расходы			*350,13*	*28710*
			Сметная прибыль			*95,10*	*7798*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	151	23-070220-0521 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	83,640	548,32	45861
			Накладные расходы			*17,64*	*1476*
			Сметная прибыль			*40,62*	*3397*
33	152	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1869,82	9349
			Накладные расходы			*533,05*	*2665*
			Сметная прибыль			*138,51*	*693*
34	153	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,000	7635,73	38179
			Накладные расходы			*245,68*	*1228*
			Сметная прибыль			*565,61*	*2828*
			Раздел: Оборудование кухни(столовой)				
35	154	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	2,000	6247,92	12496
			Накладные расходы			*1578,59*	*3157*
			Сметная прибыль			*462,81*	*926*
36	155	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2678,04	5356
			Накладные расходы			*520,15*	*1040*
			Сметная прибыль			*198,37*	*397*
37	156	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	2678,04	26780
			Накладные расходы			*520,15*	*5201*
			Сметная прибыль			*198,37*	*1984*
38	157	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	4191,88	8384
			Накладные расходы			*134,87*	*270*
			Сметная прибыль			*310,51*	*621*
39	158	23-070204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1500,93	3002
			Накладные расходы			*48,29*	*97*
			Сметная прибыль			*111,18*	*222*
40	159	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	469,12	4691
			Накладные расходы			*15,09*	*151*
			Сметная прибыль			*34,75*	*347*
41	160	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1,000	6247,92	6248
			Накладные расходы			*1578,59*	*1579*
			Сметная прибыль			*462,81*	*463*
42	161	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	2678,04	2678
			Накладные расходы			*520,15*	*520*
			Сметная прибыль			*198,37*	*198*
43	162	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2678,04	10712
			Накладные расходы			*520,15*	*2081*
			Сметная прибыль			*198,37*	*793*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	163	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4191,88	4192
			Накладные расходы			*134,87*	*135*
			Сметная прибыль			*310,51*	*311*
45	164	23-070204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1500,93	1501
			Накладные расходы			*48,29*	*48*
			Сметная прибыль			*111,18*	*111*
46	165	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	469,12	1876
			Накладные расходы			*15,09*	*60*
			Сметная прибыль			*34,75*	*139*
47	182	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	63,000	506,49	31909
			Накладные расходы			*147,88*	*9317*
			Сметная прибыль			*37,52*	*2364*
48	183	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	64,260	225,33	14480
			Накладные расходы			*7,25*	*466*
			Сметная прибыль			*16,69*	*1073*
49	184	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	506,49	2026
			Накладные расходы			*147,88*	*592*
			Сметная прибыль			*37,52*	*150*
50	185	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,080	256,93	1048
			Накладные расходы			*8,27*	*34*
			Сметная прибыль			*19,03*	*78*
51	186	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10,000	634,87	6349
			Накладные расходы			*188,20*	*1882*
			Сметная прибыль			*47,03*	*470*
52	187	23-070218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,200	224,23	2287
			Накладные расходы			*7,21*	*74*
			Сметная прибыль			*16,61*	*169*
53	188	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	41,000	1283,80	52636
			Накладные расходы			*350,13*	*14355*
			Сметная прибыль			*95,10*	*3899*
54	189	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	39,780	385,07	15318
			Накладные расходы			*12,39*	*493*
			Сметная прибыль			*28,52*	*1135*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	190	23-070220-0521 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,040	548,32	1119
			Накладные расходы			*17,64*	*36*
			Сметная прибыль			*40,62*	*83*
56	191	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	227,000	822,50	186707
			Накладные расходы			*237,74*	*53967*
			Сметная прибыль			*60,93*	*13830*
57	192	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	120,000	507,45	60893
			Накладные расходы			*16,33*	*1959*
			Сметная прибыль			*37,59*	*4511*
58	193	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,107	36,53	4
			Накладные расходы			*1,18*	*0*
			Сметная прибыль			*2,71*	*0*
59	194	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1710,000	313,47	536027
			Накладные расходы			*69,65*	*119094*
			Сметная прибыль			*23,22*	*39706*
60	195	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	450,000	1134,62	510579
			Накладные расходы			*193,58*	*87111*
			Сметная прибыль			*84,05*	*37821*
61	196	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,693	172009,60	291247
			Накладные расходы			*5534,41*	*9371*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*21574*
62	197	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,510	267456,75	136403
			Накладные расходы			*8605,43*	*4389*
			Сметная прибыль			*19811,61*	*10104*
63	198	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1710,000	315,08	538790
			Накладные расходы			*71,29*	*121908*
			Сметная прибыль			*23,34*	*39910*
64	199	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1744,200	58,29	101676
			Накладные расходы			*1,88*	*3271*
			Сметная прибыль			*4,32*	*7532*
			ИТОГО:				19749935
			В том числе :				
			Накладные расходы				3373737
			Сметная прибыль				1462958
			Итого с временными		1,35 %	266624,00	20016559
			Итого с зимними удорожаниями		1,2 %	240199,00	20256758
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				21470914
			Итого с НДС		12 %	2576510,00	24047424

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тендерная скидка 25 %				**6011856**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**18 035 568**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
_____ **Галиев С.А**
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
_____ **Касымжанов Б.Н.**
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Мукаметхан.Ә.**
работ потверждаю)

Отдел сметной работы

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»
_____

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Ирназаров Р.И.**
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»
_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии ,Тепловые сети Смета № 6-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за май 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	58,861	210,60	12396
			Накладные расходы			*46,89*	*2760*
			Сметная прибыль			*15,60*	*918*
2	2	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	34,926	349,93	12222
			Накладные расходы			*80,15*	*2799*
			Сметная прибыль			*25,92*	*905*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,410	2937,60	12955
			Накладные расходы			*1069,79*	*4718*
			Сметная прибыль			*217,60*	*960*
4	4	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,410	349,93	1543
			Накладные расходы			*80,15*	*353*
			Сметная прибыль			*25,92*	*114*
5	5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	66,870	595,52	39823
			Накладные расходы			*19,16*	*1281*
			Сметная прибыль			*44,11*	*2950*
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,336	23,98	943
			Накладные расходы			*5,39*	*212*
			Сметная прибыль			*1,78*	*70*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,886	1404,64	8268
			Накладные расходы			*511,53*	*3011*
			Сметная прибыль			*104,05*	*612*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,974	32,92	1744
			Накладные расходы			*6,68*	*354*
			Сметная прибыль			*2,44*	*129*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,974	227,39	12046
			Накладные расходы			*72,11*	*3820*
			Сметная прибыль			*16,84*	*892*
10	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное /сечение 1-1,2-2 лист 2/. Устройство	м3 основания	3,430	3834,02	13151
			Накладные расходы			*696,72*	*2390*
			Сметная прибыль			*284,00*	*974*
11	11	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,050	1284491,01	64225
			Накладные расходы			*398526,26*	*19926*
			Сметная прибыль			*95147,48*	*4757*
12	12	23-010402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	50,500	6974,28	352201
			Накладные расходы			*224,40*	*11332*
			Сметная прибыль			*516,61*	*26089*
13	13	23-020201-0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,000	33658,47	269268
			Накладные расходы			*1082,96*	*8664*
			Сметная прибыль			*2493,22*	*19946*
14	14	23-020201-4906 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	35043,87	70088
			Накладные расходы			*1127,54*	*2255*
			Сметная прибыль			*2595,84*	*5192*
15	15	23-020201-5206 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22,000	3620,23	79645
			Накладные расходы			*116,48*	*2563*
			Сметная прибыль			*268,16*	*5900*
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка металлическая изоляции, 89-ППУ-ПЭ-650	шт	2,000	6553,06	13106
			Накладные расходы			*210,85*	*422*
			Сметная прибыль			*485,41*	*971*
17	17	ТОО	Комплект изоляции стыка 89/160-500	шт	18,000	4643,24	83578

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*149,40*	*2689*
			Сметная прибыль			*343,94*	*6191*
18	18	24-040205-0202 РСНБ РК 2015	Экраны защитные	шт.	2,000	4166,71	8333
			Накладные расходы			*134,06*	*268*
			Сметная прибыль			*308,65*	*617*
19	19	23-020201-5806 РСНБ РК 2015	Заглушка изоляции трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,000	28063,90	56128
			Накладные расходы			*902,96*	*1806*
			Сметная прибыль			*2078,81*	*4158*
20	20	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,002	1284491,01	2569
			Накладные расходы			*398526,26*	*797*
			Сметная прибыль			*95147,48*	*190*
21	21	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,002	1234601,06	2469
			Накладные расходы			*384049,86*	*768*
			Сметная прибыль			*91451,93*	*183*
22	22	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,020	2064,53	4170
			Накладные расходы			*66,43*	*134*
			Сметная прибыль			*152,93*	*309*
23	23	23-010201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,020	680,35	1374
			Накладные расходы			*21,89*	*44*
			Сметная прибыль			*50,40*	*102*
24	24	23-040902-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А 493 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	189759,66	379519
			Накладные расходы			*6105,52*	*12211*
			Сметная прибыль			*14056,27*	*28113*
25	25	23-040902-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа BOEHMEr, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	315398,60	630797
			Накладные расходы			*10147,96*	*20296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23362,86*	*46726*
26	26	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	20,000	15780,11	315602
			Накладные расходы			*2797,27*	*55945*
			Сметная прибыль			*1168,90*	*23378*
27	27	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,850	98,96	84
			Накладные расходы			*21,43*	*18*
			Сметная прибыль			*7,33*	*6*
28	28	11-130301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-81 в 2 слоя	м2	0,850	349,50	297
			Накладные расходы			*25,73*	*22*
			Сметная прибыль			*25,89*	*22*
29	29	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	0,850	1505,58	1280
			Накладные расходы			*78,90*	*67*
			Сметная прибыль			*111,52*	*95*
30	30	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,050	46625,81	2331
			Накладные расходы			*11902,50*	*595*
			Сметная прибыль			*3453,76*	*173*
31	31	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,052	4785,30	247
			Накладные расходы			*153,97*	*8*
			Сметная прибыль			*354,47*	*18*
32	32	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,200	676,09	811
			Накладные расходы			*187,08*	*224*
			Сметная прибыль			*50,08*	*60*
33	33	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,001	254003,05	351
			Накладные расходы			*8172,56*	*11*
			Сметная прибыль			*18815,04*	*26*
34	34	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	3548,29	3548
			Накладные расходы			*1072,10*	*1072*
			Сметная прибыль			*262,84*	*263*
35	35	ПРАЙС-ЛИСТ	Терминал промежуточный	шт	1,000	12335,07	12335
			Накладные расходы			*396,88*	*397*
			Сметная прибыль			*913,71*	*914*
36	36	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1,000	10573,78	10574

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2575,43*	*2575*
			Сметная прибыль			*783,24*	*783*
37	37	ПРАЙС-ЛИСТ	Ковер наземный	шт	1,000	32830,99	32831
			Накладные расходы			*1056,34*	*1056*
			Сметная прибыль			*2431,92*	*2432*
38	38	11-250129-0601 РСНБ РК 2015	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	20,000	787,30	15746
			Накладные расходы			*164,64*	*3293*
			Сметная прибыль			*58,32*	*1166*
39	39	23-060135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3X1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	213180,94	4264
			Накладные расходы			*6859,10*	*137*
			Сметная прибыль			*15791,18*	*316*
40	40	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,020	375097,39	7502
			Накладные расходы			*129067,02*	*2581*
			Сметная прибыль			*27784,99*	*556*
41	41	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,020	579977,90	11600
			Накладные расходы			*203721,50*	*4074*
			Сметная прибыль			*42961,33*	*859*
42	42	23-010605-0103 РСНБ РК 2015	Гофрошланг из полипропилена диаметром 25 мм	м	20,000	186,36	3727
			Накладные расходы			*6,00*	*120*
			Сметная прибыль			*13,80*	*276*
43	43	23-010103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,000	1973,01	39460
			Накладные расходы			*63,48*	*1270*
			Сметная прибыль			*146,15*	*2923*
44	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5. Устройство	м3	3,100	18395,23	57025
			Накладные расходы			*1226,09*	*3801*
			Сметная прибыль			*1362,61*	*4224*
45	45	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Каналы при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	16,200	38872,67	629737
			Накладные расходы			*6502,43*	*105339*
			Сметная прибыль			*2879,46*	*46647*
46	46	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,110	219532,54	243681
			Накладные расходы			*7063,47*	*7840*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*18050*
47	47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	217577,95	3307
			Накладные расходы			*7000,58*	*106*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16116,89*	*245*
48	48	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,015	25651,98	390
			Накладные расходы			*7967,44*	*121*
			Сметная прибыль			*1900,15*	*29*
49	49	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,520	11497,23	28973
			Накладные расходы			*2800,26*	*7057*
			Сметная прибыль			*851,65*	*2146*
50	50	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,520	54713,55	137878
			Накладные расходы			*1760,41*	*4436*
			Сметная прибыль			*4052,86*	*10213*
51	51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,550	984,16	45813
			Накладные расходы			*141,91*	*6606*
			Сметная прибыль			*72,90*	*3394*
52	52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона класса В7,5. Устройство	м3	0,160	18395,23	2943
			Накладные расходы			*1226,09*	*196*
			Сметная прибыль			*1362,61*	*218*
53	53	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство опор из бетона класса В15 /НО1-3/. Устройство	м3	0,900	23117,88	20806
			Накладные расходы			*2595,34*	*2336*
			Сметная прибыль			*1712,44*	*1541*
54	54	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	213569,96	7133
			Накладные расходы			*6871,62*	*230*
			Сметная прибыль			*15820,00*	*528*
55	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	219532,54	13962
			Накладные расходы			*7063,47*	*449*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*1034*
56	56	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,520	984,16	3464
			Накладные расходы			*141,91*	*500*
			Сметная прибыль			*72,90*	*257*
57	57	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	29,400	1117,28	32848
			Накладные расходы			*279,05*	*8204*
			Сметная прибыль			*82,76*	*2433*
58	58	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	34,300	2322,86	79674
			Накладные расходы			*171,13*	*5870*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*172,06*	*5902*
59	59	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	29,400	709,76	20867
			Накладные расходы			*147,94*	*4349*
			Сметная прибыль			*52,57*	*1546*
60	60	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	29,400	235,68	6929
			Накладные расходы			*16,51*	*485*
			Сметная прибыль			*17,46*	*513*
			ИТОГО:				**3930583**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**337266**
			Сметная прибыль				**291154**
			Итого с временными		**1,2 %**	**47167,00**	**3977750**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**53700,00**	**4031450**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4273088**
			Итого с НДС		**12 %**	**512771,00**	**4785859**
			Тендерная скидка 25 %				**1 196 465**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**3 589 394**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мұқаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

СДО:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.И.
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии ,Тепловые сети по Акту**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за май 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Добавить				
1	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	19,306	210,60	4066
			Накладные расходы			*46,89*	*905*
			Сметная прибыль			*15,60*	*301*
2	2	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11,456	349,93	4009
			Накладные расходы			*80,15*	*918*
			Сметная прибыль			*25,92*	*297*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,410	2937,60	12955
			Накладные расходы			*1069,79*	*4718*
			Сметная прибыль			*217,60*	*960*
4	4	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,410	349,93	1543
			Накладные расходы			*80,15*	*353*
			Сметная прибыль			*25,92*	*114*
5	5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	26,971	595,52	16062
			Накладные расходы			*19,16*	*517*
			Сметная прибыль			*44,11*	*1190*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,866	23,98	381
			Накладные расходы			*5,39*	*85*
			Сметная прибыль			*1,78*	*28*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,931	1404,64	2712
			Накладные расходы			*511,53*	*988*
			Сметная прибыль			*104,05*	*201*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,376	32,92	572
			Накладные расходы			*6,68*	*116*
			Сметная прибыль			*2,44*	*42*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,376	227,39	3951
			Накладные расходы			*72,11*	*1253*
			Сметная прибыль			*16,84*	*293*
10	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное /сечение 1-1,2-2 лист 2/. Устройство	м3 основания	1,125	3834,02	4313
			Накладные расходы			*696,72*	*784*
			Сметная прибыль			*284,00*	*320*
11	11	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,016	1284491,01	21066
			Накладные расходы			*398526,26*	*6536*
			Сметная прибыль			*95147,48*	*1560*
12	12	23-010402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	16,564	6974,28	115522
			Накладные расходы			*224,40*	*3717*
			Сметная прибыль			*516,61*	*8557*
			ИТОГО:				**187151**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**20890**
			Сметная прибыль				**13863**
			Итого с временными		**1,2 %**	**2246,00**	**189397**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2557,00**	**191954**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**203459**
			Итого с НДС		**12 %**	**24415,00**	**227874**

	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
			количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
	4	5	6	7	8
	Тендерная скидка 25 %				**56 969**
	Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**170 906**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Галиев С.А**

(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

_____ **Касымжанов Б.Н.**

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Мукаметхан Ә.**

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

СДО:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

_____

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Ирназаров Р.И.**

(ответственный за указанные объемы работ)

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за 18 июня 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	05.03.2019 г.				
		№1	06.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**541 874 261,00**	**60 503 045**							**7 260 365**	**67 763 410,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Караласов С.М.** 18.06.2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» _____ Манкеев Ж.Н.

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.Ә** 18.06.2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор:
ТОО «Алстройпроект» _____ Алимбеков К.К.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №14 от 23.01.2019 г.

Общая сметная стоимость:	**941 912 890,00**
Договорная стоимость:	**706 434 667,68**
Скидка:	**25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Реестр актов выполненных работ № 5
за июнь 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	№ о/ф АВР	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	22	2-1-2	16900	280020	АР	10 595 823		9 676 066
2	23	2-1-4	7440	16240	ВК	8 071 393	7 255 359	13 830 561
3	24		16910		АР по акту	31 380 564		28 656 614
4	25		16670		ВК по акту	4 856 872		4 435 277
5	26		16410		ЭС по акту	2 035 651		1 858 949
6	27		16670		ОВ по акту	5 680 365	694 153	5 805 326
7	28		16700		ПС по акту	3 833 368		3 500 617
					Итого	**66 454 036**		**67 763 410**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мукаметхан Ә.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы гимназии . Архитектурные решения. Смета № 2-1-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г. (№1 от 06.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ ____ за июнь 2019г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентшахта ВШ-1				
1	675	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,890	1399,77	2645
			Накладные расходы			*45,04*	*85*
			Сметная прибыль			*103,69*	*196*
2	676	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из металлопласта. Устройство	м2 покрытия	7,700	3510,88	27034
			Накладные расходы			*715,04*	*5506*
			Сметная прибыль			*260,07*	*2003*
3	677	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	17668,42	17668
			Накладные расходы			*2649,93*	*2650*
			Сметная прибыль			*1308,77*	*1309*
			Раздел: Вентшахта ВШ-2				
4	678	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,694	11241,31	7797
			Накладные расходы			*3020,49*	*2095*
			Сметная прибыль			*832,69*	*578*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	679	21-030302-0209 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.	104,000	267,30	27799
			Накладные расходы			*8,60*	*894*
			Сметная прибыль			*19,80*	*2059*
6	680	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,044	380550,28	16727
			Накладные расходы			*48820,55*	*2146*
			Сметная прибыль			*28188,91*	*1239*
7	681	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	219532,54	9650
			Накладные расходы			*7063,47*	*310*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*715*
8	682	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,030	39640,36	1189
			Накладные расходы			*7180,24*	*215*
			Сметная прибыль			*2936,32*	*88*
9	683	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	217577,95	821
			Накладные расходы			*7000,58*	*26*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*61*
10	684	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	219532,54	1294
			Накладные расходы			*7063,47*	*42*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*96*
11	685	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,600	55061,63	33037
			Накладные расходы			*16261,28*	*9757*
			Сметная прибыль			*4078,64*	*2447*
12	686	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER, OL-E ГОСТ 9573-2012	м3	0,582	27622,98	16077
			Накладные расходы			*888,77*	*517*
			Сметная прибыль			*2046,15*	*1191*
13	687	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,022	170658,06	3682
			Накладные расходы			*61226,08*	*1321*
			Сметная прибыль			*12641,34*	*273*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	688	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	209755,36	2625
			Накладные расходы			*6748,89*	*84*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*194*
15	689	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	223833,91	2028
			Накладные расходы			*7201,86*	*65*
			Сметная прибыль			*16580,29*	*150*
16	690	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,647	110,08	71
			Накладные расходы			*26,43*	*17*
			Сметная прибыль			*8,15*	*5*
17	691	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,647	191,93	124
			Накладные расходы			*34,48*	*22*
			Сметная прибыль			*14,22*	*9*
18	692	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,800	3510,88	2809
			Накладные расходы			*715,04*	*572*
			Сметная прибыль			*260,07*	*208*
19	693	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,060	1399,77	1484
			Накладные расходы			*45,04*	*48*
			Сметная прибыль			*103,69*	*110*
20	694	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из металлопласта. Устройство	м2 покрытия	4,300	3510,88	15097
			Накладные расходы			*715,04*	*3075*
			Сметная прибыль			*260,07*	*1118*
21	695	11-200701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	10210,03	10210
			Накладные расходы			*1509,27*	*1509*
			Сметная прибыль			*756,30*	*756*
			Раздел: Вентшахта ВШ-3 /4 шт/				
22	696	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,508	11241,31	50679
			Накладные расходы			*3020,49*	*13617*
			Сметная прибыль			*832,69*	*3754*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	697	21-030302-0209 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.	676,000	267,30	180695
			Накладные расходы			*8,60*	*5814*
			Сметная прибыль			*19,80*	*13385*
24	698	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,172	380550,28	65288
			Накладные расходы			*48820,55*	*8376*
			Сметная прибыль			*28188,91*	*4836*
25	699	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	219532,54	37663
			Накладные расходы			*7063,47*	*1212*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*2790*
26	700	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,120	39640,36	4757
			Накладные расходы			*7180,24*	*862*
			Сметная прибыль			*2936,32*	*352*
27	701	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	217577,95	3091
			Накладные расходы			*7000,58*	*99*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*229*
28	702	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	219532,54	4866
			Накладные расходы			*7063,47*	*157*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*360*
29	703	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,320	55061,63	127743
			Накладные расходы			*16261,28*	*37726*
			Сметная прибыль			*4078,64*	*9462*
30	704	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER, OL-E ГОСТ 9573-2012	м3	2,250	27622,98	62163
			Накладные расходы			*888,77*	*2000*
			Сметная прибыль			*2046,15*	*4605*
31	705	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,083	170658,06	14214
			Накладные расходы			*61226,08*	*5099*
			Сметная прибыль			*12641,34*	*1053*