Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из фанеры толщ 20мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,923	160,59	12674
			Накладные расходы			*54,86*	*4330*
			Сметная прибыль			*11,90*	*939*
96	96	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,621	15585,14	25258
			Накладные расходы			*3024,94*	*4902*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1871*
97	97	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	108,041	791,91	85560
			Накладные расходы			*25,48*	*2753*
			Сметная прибыль			*58,66*	*6338*
98	98	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	108,041	219,70	23736
			Накладные расходы			*21,67*	*2341*
			Сметная прибыль			*16,27*	*1758*
99	99	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,340	15585,14	5296
			Накладные расходы			*3024,94*	*1028*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*392*
100	100	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	16,991	791,91	13455
			Накладные расходы			*25,48*	*433*
			Сметная прибыль			*58,66*	*997*
101	101	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	16,991	219,70	3733
			Накладные расходы			*21,67*	*368*
			Сметная прибыль			*16,27*	*277*
102	102	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,374	15585,14	21407
			Накладные расходы			*3024,94*	*4155*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1586*
103	103	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	68,677	791,91	54386
			Накладные расходы			*25,48*	*1750*
			Сметная прибыль			*58,66*	*4029*
104	104	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	68,677	219,70	15088
			Накладные расходы			*21,67*	*1488*
			Сметная прибыль			*16,27*	*1118*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	105	11-110101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	375,680	1338,01	502663
			Накладные расходы			*456,95*	*171668*
			Сметная прибыль			*99,11*	*37234*
106	106	21-070301-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	18,784	57265,55	1075677
			Накладные расходы			*1842,52*	*34610*
			Сметная прибыль			*4241,89*	*79680*
107	107	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	747,450	1034,95	773575
			Накладные расходы			*167,08*	*124884*
			Сметная прибыль			*76,66*	*57302*
108	108	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	5,400	1681,50	9080
			Накладные расходы			*54,10*	*292*
			Сметная прибыль			*124,56*	*673*
109	109	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	633,450	2046,17	1296149
			Накладные расходы			*65,84*	*41704*
			Сметная прибыль			*151,57*	*96011*
110	110	21-090205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	34,500	2284,33	78809
			Накладные расходы			*73,50*	*2536*
			Сметная прибыль			*169,21*	*5838*
111	111	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	22,800	2484,66	56650
			Накладные расходы			*79,94*	*1823*
			Сметная прибыль			*184,05*	*4196*
112	112	21-090205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	51,300	3271,85	167846
			Накладные расходы			*105,27*	*5400*
			Сметная прибыль			*242,36*	*12433*
113	113	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Отливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	164,220	3480,11	571503
			Накладные расходы			*686,55*	*112745*
			Сметная прибыль			*257,79*	*42334*
			ИТОГО:				**14342311**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1415073**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**1062393**
			Итого с временными		**1,2 %**	**172108,00**	**14514419**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**195945,00**	**14710364**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**15592078**
			Итого с НДС		**12 %**	**1871049,00**	**17463127**
			Тендерная скидка 25 %				**4 365 782**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**13 097 345**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:

(расценки соотв.)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

MSK Engineering

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

АЛСТРОЙПРОЕКТ

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(ответственный за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **СС -по Акту**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июнь 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Добавить				
1	1	13-101001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	24,000	4979,04	119497
			Накладные расходы			*1492,21*	*35813*
			Сметная прибыль			*368,82*	*8852*
2	2	23-080501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CE16A2P-IT3, типа HiKvisiOn	шт.	4,000	44478,62	177914
			Накладные расходы			*1431,10*	*5724*
			Сметная прибыль			*3294,71*	*13179*
3	3	23-080501-2001 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели DS-2CE56A2P-IT3, типа HiKvisiOn	шт.	20,000	33254,36	665087
			Накладные расходы			*1069,96*	*21399*
			Сметная прибыль			*2463,29*	*49266*
4	4	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3760,57	3761
			Накладные расходы			*1084,08*	*1084*
			Сметная прибыль			*278,56*	*279*
5	5	23-080502-0306 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 32-канальный модели DS-7232HQHI-K4, типа HiKvisiOn	шт.	1,000	185984,30	185984

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5984,05*	*5984*
			Сметная прибыль			*13776,61*	*13777*
6	6	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3760,57	3761
			Накладные расходы			*1084,08*	*1084*
			Сметная прибыль			*278,56*	*279*
7	7	Цена ИП "Оралбекова Э."	Монитор DS-D5032FS	шт.	2,000	415492,15	830984
			Накладные расходы			*13368,47*	*26737*
			Сметная прибыль			*30777,20*	*61554*
8	8	Цена ИП "Оралбекова Э."	Диск жесткий 6Тб	шт.	1,000	92347,00	92347
			Накладные расходы			*2971,27*	*2971*
			Сметная прибыль			*6840,52*	*6841*
9	9	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,000	20282,22	20282
			Накладные расходы			*5150,89*	*5151*
			Сметная прибыль			*1502,39*	*1502*
10	10	Цена ИП "Оралбекова Э."	Источник бесперебойного питания 2000ВА	шт	1,000	152966,13	152966
			Накладные расходы			*4921,69*	*4922*
			Сметная прибыль			*11330,82*	*11331*
11	11	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2,000	20282,22	40564
			Накладные расходы			*5150,89*	*10302*
			Сметная прибыль			*1502,39*	*3005*
12	12	Цена ИП "Оралбекова Э."	Блок питания SRAT-V.32	шт	1,000	47906,97	47907
			Накладные расходы			*1541,41*	*1541*
			Сметная прибыль			*3548,66*	*3549*
13	13	Цена ИП "Оралбекова Э."	Аккумулятор 12В-40 Ач	шт	2,000	19856,18	39712
			Накладные расходы			*638,87*	*1278*
			Сметная прибыль			*1470,83*	*2942*
14	14	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1620,000	295,11	478075
			Накладные расходы			*66,23*	*107298*
			Сметная прибыль			*21,86*	*35413*
15	15	ЦЕНА	Кабели коаксиальные КВК-В 2-2х0,5		1611,600	137,89	222224
			Накладные расходы			*4,44*	*7150*
			Сметная прибыль			*10,21*	*16461*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	24,000	5826,80	139843
			Накладные расходы			*1662,54*	*39901*
			Сметная прибыль			*431,61*	*10359*
17	17	23-061707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная Экспрес	шт	24,000	2825,44	67811
			Накладные расходы			*90,91*	*2182*
			Сметная прибыль			*209,29*	*5023*
18	18	13-100906-0603 РСНБ РК 2015	Монтаж разъемов	разъем	96,000	307,67	29536
			Накладные расходы			*92,32*	*8862*
			Сметная прибыль			*22,79*	*2188*
19	19	Цена ИП "Оралбекова Э."	BNC Обжимной разъем для коксиального кабеля RG-6/U папа (MAIE) CON-BNC-M-RG6-CR HYPErlinE	шт	64,000	525,30	33619
			Накладные расходы			*16,90*	*1082*
			Сметная прибыль			*38,91*	*2490*
20	20	23-080306-1001 РСНБ РК 2015	Разъем питания	шт.	32,000	631,62	20212
			Накладные расходы			*20,32*	*650*
			Сметная прибыль			*46,79*	*1497*
21	21	13-100902-1202 РСНБ РК 2015	Шкаф напольный, размер до 700Х1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3938,62	11816
			Накладные расходы			*884,61*	*2654*
			Сметная прибыль			*291,75*	*875*
22	22	ТВТЦена ТОО "NETTECH"	Шкаф напольный 19-дюймовый 18U -1868-XX-RAL9004	шт	3,000	170026,99	510081
			Накладные расходы			*5470,62*	*16412*
			Сметная прибыль			*12594,59*	*37784*
23	23	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3760,57	3761
			Накладные расходы			*1084,08*	*1084*
			Сметная прибыль			*278,56*	*279*
24	24	Цена ИП "Оралбекова Э."	Гигабитный межсетевой экран	шт.	1,000	270175,38	270175
			Накладные расходы			*8692,90*	*8693*
			Сметная прибыль			*20012,99*	*20013*
25	25	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	4,000	20282,22	81129
			Накладные расходы			*5150,89*	*20604*
			Сметная прибыль			*1502,39*	*6010*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Цена ИП "Оралбекова Э."	Источник бесперебойного питания PTO-850-LCD	шт	3,000	29416,56	88250
			Накладные расходы			*946,48*	*2839*
			Сметная прибыль			*2179,00*	*6537*
27	27	Цена ИП "Оралбекова Э."	Источник бесперебойного питания PTO-1,5K-LCD	шт	1,000	43429,88	43430
			Накладные расходы			*1397,36*	*1397*
			Сметная прибыль			*3217,03*	*3217*
28	28	13-100412-0202 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	шт	3,000	46317,49	138952
			Накладные расходы			*12731,36*	*38194*
			Сметная прибыль			*3430,93*	*10293*
29	29	Цена ИП "Оралбекова Э."	Патч-панель 19 24 порта PP24-1uC5EU-K05-1	шт	9,000	5778,25	52004
			Накладные расходы			*185,92*	*1673*
			Сметная прибыль			*428,02*	*3852*
30	30	Цена ИП "Оралбекова Э."	Органайзер горизонтальный металлический	шт	10,000	1470,83	14708
			Накладные расходы			*47,32*	*473*
			Сметная прибыль			*108,95*	*1090*
31	31	Цена ИП "Оралбекова Э."	Консольная полка	шт	1,000	5302,34	5302
			Накладные расходы			*170,60*	*171*
			Сметная прибыль			*392,77*	*393*
32	32	Цена ИП "Оралбекова Э."	Блок из 8 розеток с выключателем	шт	4,000	6408,61	25634
			Накладные расходы			*206,20*	*825*
			Сметная прибыль			*474,71*	*1899*
33	33	Цена ИП "Оралбекова Э."	Вентиляторная панель RTL-1K-LCD 1000VA (700W)	шт	3,000	72240,78	216722
			Накладные расходы			*2324,35*	*6973*
			Сметная прибыль			*5351,17*	*16054*
34	34	Цена ИП "Оралбекова Э."	Вентиляторная панель RTL-2K-LCD 2000VA (1400W)	шт	1,000	126522,74	126523
			Накладные расходы			*4070,87*	*4071*
			Сметная прибыль			*9372,05*	*9372*
35	35	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	3882,000	295,11	1145609
			Накладные расходы			*66,23*	*257118*
			Сметная прибыль			*21,86*	*84860*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2x24AWG	км	6,533	76468,81	499578
			Накладные расходы			*2460,39*	*16074*
			Сметная прибыль			*5664,36*	*37006*
37	37	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	12,000	350,01	4200
			Накладные расходы			*81,30*	*976*
			Сметная прибыль			*25,93*	*311*
38	38	23-010501-1604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая жесткая гладкая диаметром 32Х3,6 мм	м	12,000	248,55	2983
			Накладные расходы			*8,00*	*96*
			Сметная прибыль			*18,41*	*221*
39	39	ЦЕНА	Патч-корд UTP кат.5е 1 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-1M	шт	48,000	750,42	36020
			Накладные расходы			*24,14*	*1159*
			Сметная прибыль			*55,59*	*2668*
40	40	ЦЕНА	Патч-корд UTP кат.5е 3 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5E-3M	шт	42,000	1303,86	54762
			Накладные расходы			*41,95*	*1762*
			Сметная прибыль			*96,58*	*4056*
41	41	ЦЕНА	Патч-корд UTP кат.5е 5 м PC08-C5EU-5M	шт	10,000	1303,86	13039
			Накладные расходы			*41,95*	*420*
			Сметная прибыль			*96,58*	*966*
42	42	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Держатель	шт.	12,000	794,33	9532
			Накладные расходы			*25,56*	*307*
			Сметная прибыль			*58,84*	*706*
43	43	13-080206-1707 РСНБ РК 2015	Напольный кабельный короб, прокладка по основанию пола	м	54,000	482,29	26043
			Накладные расходы			*109,49*	*5912*
			Сметная прибыль			*35,72*	*1929*
44	44	23-061710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 17 мм	м	6,000	126,97	762
			Накладные расходы			*4,09*	*25*
			Сметная прибыль			*9,41*	*56*
45	45	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	40,000	843,27	33731
			Накладные расходы			*153,73*	*6149*
			Сметная прибыль			*62,46*	*2499*
46	46	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав д-10мм	м	40,000	74,61	2984
			Накладные расходы			*2,40*	*96*
			Сметная прибыль			*5,53*	*221*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	5,000	1441,05	7205
			Накладные расходы			*415,13*	*2076*
			Сметная прибыль			*106,74*	*534*
48	48	Цена ТОО "КВТ-Сервис Плюс"	Розетка DB 33	шт.	5,000	3827,15	19136
			Накладные расходы			*123,14*	*616*
			Сметная прибыль			*283,49*	*1417*
49	49	Цена ТОО "КВТ-Сервис Плюс"	Крышка розетки DW 42	шт.	5,000	647,24	3236
			Накладные расходы			*20,82*	*104*
			Сметная прибыль			*47,94*	*240*
50	50	Цена ТОО "КВТ-Сервис Плюс"	Сплиттер (делитель) на 4 направления DM 04 D	шт.	1,000	2490,46	2490
			Накладные расходы			*80,13*	*80*
			Сметная прибыль			*184,48*	*184*
51	51	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки	шт.	48,000	36,53	1754
			Накладные расходы			*1,18*	*56*
			Сметная прибыль			*2,71*	*130*
52	52	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	100,000	295,11	29511
			Накладные расходы			*66,23*	*6623*
			Сметная прибыль			*21,86*	*2186*
53	53	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,102	72422,69	7387
			Накладные расходы			*2330,20*	*238*
			Сметная прибыль			*5364,64*	*547*
54	54	Цена ТОО "КВТ-Сервис Плюс"	Разъем F 6 T	шт.	57,000	56,28	3208
			Накладные расходы			*1,81*	*103*
			Сметная прибыль			*4,17*	*238*
			ИТОГО:				**6863745**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**697167**
			Сметная прибыль				**508426**
			Итого с временными		**1,2 %**	**51827,00**	**6915572**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**59005,00**	**6974577**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7392621**
			Итого с НДС		**12 %**	**887115,00**	**8279736**
			Тендерная скидка 25 %				**2 069 934**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**6 209 802**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:

(расценки соотв.)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

MSK Engineering

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұкаметхан Ә.
работ потверждаю)

Г.С.Г Высотник для формы 2.3.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

SIGN HER

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные и внутриплощадочные сети - Электроосвещение территории -по Акту**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июнь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Добавить				
1	1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,750	4141,73	3106
			Накладные расходы			*1508,30*	*1131*
			Сметная прибыль			*306,79*	*230*
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,375	1278,91	480
			Накладные расходы			*465,74*	*175*
			Сметная прибыль			*94,73*	*36*
3	3	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Установка опор	опора	3,000	32120,29	96361
			Накладные расходы			*9921,11*	*29763*
			Сметная прибыль			*2379,28*	*7138*
4	4	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование опор	м3	1,500	25304,14	37956
			Накладные расходы			*2901,97*	*4353*
			Сметная прибыль			*1874,38*	*2812*
5	5	ПРАЙС	Стоимость опоры ТКОФ-1 Н-4,0 Ф	шт	15,000	41663,55	624953

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1340,53*	*20108*
			Сметная прибыль			*3086,19*	*46293*
6	6	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	15,000	3687,99	55320
			Накладные расходы			*782,20*	*11733*
			Сметная прибыль			*273,18*	*4098*
7	7	ПРАЙС	Кронштейн К-1-К1,0-1,0	шт	15,000	13666,36	204995
			Накладные расходы			*439,72*	*6596*
			Сметная прибыль			*1012,32*	*15185*
8	8	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	2678,02	8034
			Накладные расходы			*520,15*	*1560*
			Сметная прибыль			*198,37*	*595*
9	9	23-061701-0104 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные	шт.	3,000	2607,77	7823
			Накладные расходы			*83,91*	*252*
			Сметная прибыль			*193,17*	*580*
10	10	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	486,44	1459
			Накладные расходы			*15,65*	*47*
			Сметная прибыль			*36,03*	*108*
11	11	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка силовая на 2 зажима 40х7,5 мм	шт.	3,000	1039,70	3119
			Накладные расходы			*33,45*	*100*
			Сметная прибыль			*77,01*	*231*
12	12	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3,000	12893,37	38680
			Накладные расходы			*2458,26*	*7375*
			Сметная прибыль			*955,06*	*2865*
13	13	ПРАЙС	Светильники уличные "GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50	шт.	15,000	36003,79	540057
			Накладные расходы			*1158,42*	*17376*
			Сметная прибыль			*2666,95*	*40004*
			ИТОГО:				**1622344**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**100569**
			Сметная прибыль				**120174**
			Итого с временными		**1,2 %**	**19468,00**	**1641812**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**22164,00**	**1663976**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1763712**
			Итого с НДС		**12 %**	**211645,00**	**1975357**
			Тендерная скидка 25 %				**493 839**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**1 481 518**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Галиев С.А**

(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

_____ **Касымжанов Б.Н.**

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Мұкаметхан Ә.**

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

_____ (расценки соотв.)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Ирназаров Р.И.**

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

_____

_____

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за 12 июля 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	05.03.2019 г.				
		№1	06.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**683 209 051,99**	**97 704 687,49**							**11 724 562**	**109 429 249,99**

М.П. **Заказчик:** _____ **Караласов С.М.** 12.07.2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» _____ Манкеев Ж.Н.

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.Ә** 12.07.2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор:
ТОО «Алстройпроект» _____ Алимбеков К.К.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №14 от 23.01.2019 г.

Общая сметная стоимость: **941 912 890,00**

Договорная стоимость: **706 434 667,68**

Скидка: **25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Реестр актов выполненных работ № 7
за июль 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	№ о/ф АВР	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	33	16300	7-1	16300	Вертикальная планировка	1 312 397		1 258 276
2	34	16340	7-5	16340	Ограждение	9 568 247		9 173 663
3	35	16830	7-3	16830	Благоустройство	31 250 298		29 901 361
4	36	16840	7-2	163840	Дороги и площадки	18 708 950		17 937 415
5	37	16850	7-6	16850	подпорная стена и лестницы	3 223 711		3 090 769
6	38	16800	4-1	16800	Электроосвещение территории	1 601 597		1 535 549
7	39			29150	Архитектурные решения по АКТУ	33 517 987		30 608 500,99
8	40			16550	Электроосвещение по Акту	4 882 664		4 458 831
9	41			16650	ДиП по акту	4 933 463		4 730 013
10	42			716630	Благоустройство по АКТУ	6 031 791		5 783 047
11	43		2-1-4	7030	Водопровод и канализация	1 046 951	185 873	951 825
					Итого	**116 078 056**		**109 429 249,99**
								109 429 249,99

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план - Благустройство Смета 7-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ тип III				
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	217,271	1252,16	272058
			Накладные расходы			*216,56*	*47052*
			Сметная прибыль			*92,75*	*20152*
2	2	21-010401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	238,998	2005,66	479349
			Накладные расходы			*64,53*	*15423*
			Сметная прибыль			*148,57*	*35507*
3	3	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком (КОМПАНИЯ КОНКРИТ)	м2 тротуара	2172,710	2671,14	5803604
			Накладные расходы			*292,75*	*636051*
			Сметная прибыль			*197,86*	*429897*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТАРТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ тип IV				
4	4	11-270602-0710 РСНБ РК 2015	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки	м2	2658,530	1526,72	4058841
			Накладные расходы			*101,93*	*270985*
			Сметная прибыль			*113,09*	*300655*
5	5	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	21268,240	86,74	1844713
			Накладные расходы			*2,79*	*59354*
			Сметная прибыль			*6,42*	*136645*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	21-100502-1802 РСНБ РК 2015	Клей полиуретановый	кг	5317,060	1605,82	8538223
			Накладные расходы			*51,67*	*274718*
			Сметная прибыль			*118,95*	*632461*
7	7	22-040401-0402 РСНБ РК 2015	Пигментный краситель	т	1,329	1483530,00	1972005
			Накладные расходы			*47732,63*	*63449*
			Сметная прибыль			*109891,11*	*146074*
8	8	21-130702-1001 РСНБ РК 2015	Скипидар живичный	т	0,798	459616,59	366571
			Накладные расходы			*14788,18*	*11794*
			Сметная прибыль			*34045,67*	*27153*
9	9	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1574,000	2075,31	3266538
			Накладные расходы			*451,15*	*710110*
			Сметная прибыль			*153,73*	*241966*
10	10	11-010204-1001 РСНБ РК 2015	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-желобами	м	36,000	6008,23	216296
			Накладные расходы			*1696,93*	*61090*
			Сметная прибыль			*445,05*	*16022*
11	11	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	3,060	63764,61	195120
			Накладные расходы			*2051,63*	*6278*
			Сметная прибыль			*4723,30*	*14453*
12	12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	74,000	2075,31	153573
			Накладные расходы			*451,15*	*33385*
			Сметная прибыль			*153,73*	*11376*
13	13	11-150108-1101 РСНБ РК 2015	Установка ступеней из бортового камня	м2	2,400	18770,16	45048
			Накладные расходы			*4984,10*	*11962*
			Сметная прибыль			*1390,38*	*3337*
			Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ				
14	14	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	32,000	3477,33	111275
			Накладные расходы			*198,75*	*6360*
			Сметная прибыль			*257,58*	*8243*
15	15	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	32,000	21214,44	678862
			Сметная прибыль			*1571,44*	*50286*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	32,000	13243,50	423792
			Накладные расходы			*3394,50*	*108624*
			Сметная прибыль			*981,00*	*31392*
17	17	84-020106-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка	шт.	1,000	17611,56	17612
			Накладные расходы			*4299,00*	*4299*
			Сметная прибыль			*1304,56*	*1305*
18	18	84-020106-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка	шт.	1,000	144642,24	144642
			Сметная прибыль			*10714,24*	*10714*
19	19	84-020307-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Навес над мусорными баками на 5 шт., тип 9018	шт.	1,000	35148,60	35149
			Накладные расходы			*7962,00*	*7962*
			Сметная прибыль			*2603,60*	*2604*
20	20	84-020307-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес над мусорными баками на 5 шт., тип 9018	шт.	1,000	196123,68	196124
			Сметная прибыль			*14527,68*	*14528*
21	21	84-020204-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница спортивная, тип ЛС-001	шт.	4,000	695,79	2783
			Накладные расходы			*59,25*	*237*
			Сметная прибыль			*51,54*	*206*
22	22	84-020204-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница спортивная, тип ЛС-001	шт.	4,000	36064,44	144258
			Сметная прибыль			*2671,44*	*10686*
23	23	84-020207-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Спортивное бревно, тип 7820	шт.	1,000	7192,53	7193
			Накладные расходы			*1866,75*	*1867*
			Сметная прибыль			*532,78*	*533*
24	24	84-020207-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Спортивное бревно, тип 7820	шт.	1,000	32685,12	32685
			Сметная прибыль			*2421,12*	*2421*
25	25	84-020207-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Спортивное бревно, тип 7823	шт.	1,000	12200,49	12200

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3252,75*	*3253*
			Сметная прибыль			*903,74*	*904*
26	26	84-020207-0302 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Спортивное бревно, тип 7823	шт.	1,000	34729,56	34730
			Сметная прибыль			*2572,56*	*2573*
27	27	84-020201-0110 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс (разборный), тип ГК-005	шт.	2,000	13168,44	26337
			Накладные расходы			*1803,00*	*3606*
			Сметная прибыль			*975,44*	*1951*
28	28	84-020201-0110 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс (разборный), тип ГК-005	шт.	2,000	68946,12	137892
			Сметная прибыль			*5107,12*	*10214*
29	29	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	2,000	172976,31	345953
			Накладные расходы			*19766,25*	*39533*
			Сметная прибыль			*12813,06*	*25626*
30	30	84-020205-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качающееся бревно	шт.	1,000	32245,56	32246
			Накладные расходы			*6228,00*	*6228*
			Сметная прибыль			*2388,56*	*2389*
31	31	84-020102-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка из бревен	шт.	2,000	62874,09	125748
			Накладные расходы			*11079,75*	*22160*
			Сметная прибыль			*4657,34*	*9315*
32	32	84-020903-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Щит информационный	шт.	2,000	553,23	1106
			Накладные расходы			*59,25*	*119*
			Сметная прибыль			*40,98*	*82*
33	33	84-020903-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Щит информационный	шт.	2,000	58632,12	117264
			Сметная прибыль			*4343,12*	*8686*
34	34	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	25,000	3477,33	86933
			Накладные расходы			*198,75*	*4969*
			Сметная прибыль			*257,58*	*6440*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**шт.**	**25,000**	**21214,44**	**530361**
			Сметная прибыль			***1571,44***	***39286***
36	**36**	**84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**8,000**	**13243,50**	**105948**
			Накладные расходы			***3394,50***	***27156***
			Сметная прибыль			***981,00***	***7848***
37	**37**	**84-020216-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Тренажерный комплекс комбинированный, тип УТК-003**	**шт.**	**1,000**	**29470,50**	**29471**
			Накладные расходы			***5935,50***	***5936***
			Сметная прибыль			***2183,00***	***2183***
38	**38**	**84-020216-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Тренажерный комплекс комбинированный, тип УТК-003**	**шт.**	**1,000**	**392463,36**	**392463**
			Сметная прибыль			***29071,36***	***29071***
39	**39**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**18422,10**	**18422**
			Накладные расходы			***2929,50***	***2930***
			Сметная прибыль			***1364,60***	***1365***
40	**40**	**84-020201-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003**	**шт.**	**1,000**	**100767,24**	**100767**
			Сметная прибыль			***7464,24***	***7464***
41	**41**	**84-020205-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качающееся бревно**	**шт.**	**1,000**	**32245,56**	**32246**
			Накладные расходы			***6228,00***	***6228***
			Сметная прибыль			***2388,56***	***2389***
42	**42**	**84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Брусья-лабиринт, тип 1**	**шт.**	**2,000**	**49605,21**	**99210**
			Накладные расходы			***6162,75***	***12326***
			Сметная прибыль			***3674,46***	***7349***
43	**43**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Ров. Устройство**	**м3 грунта**	**6,000**	**2448,00**	**14688**
			Накладные расходы			***891,49***	***5349***
			Сметная прибыль			***181,33***	***1088***
			ИТОГО:				**31250298**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2470788**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**2314837**
			Итого с временными		**1,2 %**	**344883,00**	**31595181**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**392649,00**	**31987830**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**35596858**
			Итого с НДС		**12 %**	**4271623,00**	**39868481**
			Тендерная скидка				**9 967 120**
			Итого к оплате				29901361

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАТЫНАСТАР ОРТАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Галиев С.А
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

(расчеты соотв.)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.
(отвественный за указанные объемы работ)

SIGN & RETU

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурные решенния по акту**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АР				
1	1	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,665	15585,14	25944
			Накладные расходы			*3024,94*	*5036*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1922*
2	2	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	83,233	791,91	65914
			Накладные расходы			*25,48*	*2121*
			Сметная прибыль			*58,66*	*4883*
3	3	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	83,233	219,70	18286
			Накладные расходы			*21,67*	*1804*
			Сметная прибыль			*16,27*	*1355*
4	4	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,588	15585,14	9162
			Накладные расходы			*3024,94*	*1778*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*679*
5	5	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	39,191	791,91	31036
			Накладные расходы			*25,48*	*999*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58,66*	*2299*
6	6	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	39,191	219,70	8610
			Накладные расходы			*21,67*	*849*
			Сметная прибыль			*16,27*	*638*
7	7	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,237	15585,14	3692
			Накладные расходы			*3024,94*	*717*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*273*
8	8	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	11,845	791,91	9380
			Накладные расходы			*25,48*	*302*
			Сметная прибыль			*58,66*	*695*
9	9	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	11,845	219,70	2602
			Накладные расходы			*21,67*	*257*
			Сметная прибыль			*16,27*	*193*
10	10	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,654	15585,14	41370
			Накладные расходы			*3024,94*	*8030*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*3064*
11	11	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	132,724	791,91	105106
			Накладные расходы			*25,48*	*3382*
			Сметная прибыль			*58,66*	*7786*
12	12	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	132,724	219,70	29159
			Накладные расходы			*21,67*	*2876*
			Сметная прибыль			*16,27*	*2160*
13	13	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,761	15585,14	11857
			Накладные расходы			*3024,94*	*2301*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*878*
14	14	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	50,720	791,91	40166
			Накладные расходы			*25,48*	*1292*
			Сметная прибыль			*58,66*	*2975*
15	15	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	50,720	219,70	11143

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***21,67***	***1099***
			Сметная прибыль			***16,27***	***825***
16	**16**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,237**	**15585,14**	**3692**
			Накладные расходы			***3024,94***	***717***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***273***
17	**17**	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,845**	**791,91**	**9380**
			Накладные расходы			***25,48***	***302***
			Сметная прибыль			***58,66***	***695***
18	**18**	**11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**11,845**	**219,70**	**2602**
			Накладные расходы			***21,67***	***257***
			Сметная прибыль			***16,27***	***193***
19	**19**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,654**	**15585,14**	**41370**
			Накладные расходы			***3024,94***	***8030***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***3064***
20	**20**	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**132,724**	**791,91**	**105106**
			Накладные расходы			***25,48***	***3382***
			Сметная прибыль			***58,66***	***7786***
21	**21**	**11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**132,724**	**219,70**	**29159**
			Накладные расходы			***21,67***	***2876***
			Сметная прибыль			***16,27***	***2160***
22	**22**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,761**	**15585,14**	**11857**
			Накладные расходы			***3024,94***	***2301***
			Сметная прибыль			***1154,46***	***878***
23	**23**	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,720**	**791,91**	**40166**
			Накладные расходы			***25,48***	***1292***
			Сметная прибыль			***58,66***	***2975***
24	**24**	**11-110101-1504 РСНБ РК 2015**	**Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**50,720**	**219,70**	**11143**
			Накладные расходы			***21,67***	***1099***
			Сметная прибыль			***16,27***	***825***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,237	15585,14	3692
			Накладные расходы			*3024,94*	*717*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*273*
26	26	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	11,845	791,91	9380
			Накладные расходы			*25,48*	*302*
			Сметная прибыль			*58,66*	*695*
27	27	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	11,845	219,70	2602
			Накладные расходы			*21,67*	*257*
			Сметная прибыль			*16,27*	*193*
28	28	11-110101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	66,397	2900,98	192616
			Накладные расходы			*365,84*	*24291*
			Сметная прибыль			*214,89*	*14268*
29	29	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	25,940	395,11	10249
			Накладные расходы			*78,48*	*2036*
			Сметная прибыль			*29,27*	*759*
30	30	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,063	15585,14	978
			Накладные расходы			*3024,94*	*190*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*72*
31	31	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4,183	791,91	3312
			Накладные расходы			*25,48*	*107*
			Сметная прибыль			*58,66*	*245*
32	32	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	4,183	219,70	919
			Накладные расходы			*21,67*	*91*
			Сметная прибыль			*16,27*	*68*
33	33	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,736	15585,14	27051
			Накладные расходы			*3024,94*	*5250*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*2004*
34	34	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	86,784	791,91	68725
			Накладные расходы			*25,48*	*2211*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58,66*	*5091*
35	35	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	86,784	219,70	19066
			Накладные расходы			*21,67*	*1880*
			Сметная прибыль			*16,27*	*1412*
36	36	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из фанеры толщ 20мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,777	160,59	6870
			Накладные расходы			*54,86*	*2347*
			Сметная прибыль			*11,90*	*509*
37	37	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,878	15585,14	13690
			Накладные расходы			*3024,94*	*2657*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*1014*
38	38	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	58,559	791,91	46373
			Накладные расходы			*25,48*	*1492*
			Сметная прибыль			*58,66*	*3435*
39	39	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	58,559	219,70	12865
			Накладные расходы			*21,67*	*1269*
			Сметная прибыль			*16,27*	*953*
40	40	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,184	15585,14	2871
			Накладные расходы			*3024,94*	*557*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*213*
41	41	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	9,209	791,91	7293
			Накладные расходы			*25,48*	*235*
			Сметная прибыль			*58,66*	*540*
42	42	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	9,209	219,70	2023
			Накладные расходы			*21,67*	*200*
			Сметная прибыль			*16,27*	*150*
43	43	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,744	15585,14	11603
			Накладные расходы			*3024,94*	*2252*
			Сметная прибыль			*1154,46*	*859*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	37,223	791,91	29478
			Накладные расходы			*25,48*	*948*
			Сметная прибыль			*58,66*	*2184*
45	45	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Проливка цементным раствором. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	37,223	219,70	8178
			Накладные расходы			*21,67*	*807*
			Сметная прибыль			*16,27*	*606*
46	46	11-110101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	203,620	1338,01	272445
			Накладные расходы			*456,95*	*93044*
			Сметная прибыль			*99,11*	*20181*
47	47	21-070301-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	10,181	57265,55	583020
			Накладные расходы			*1842,52*	*18759*
			Сметная прибыль			*4241,89*	*43187*
48	48	12-030101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Усиление оконных проемов	т металлоконструкций	0,196	182183,68	35781
			Накладные расходы			*5861,77*	*1151*
			Сметная прибыль			*13495,09*	*2650*
49	49	21-050204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,196	276933,54	54390
			Накладные расходы			*8910,35*	*1750*
			Сметная прибыль			*20513,60*	*4029*
50	50	21-030301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	19,260	13902,14	267755
			Накладные расходы			*447,30*	*8615*
			Сметная прибыль			*1029,79*	*19834*
51	51	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	51,152	34044,63	1741451
			Накладные расходы			*1095,39*	*56031*
			Сметная прибыль			*2521,82*	*128996*
52	52	21-090304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	12,012	79060,71	949677

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2543,78*	*30556*
			Сметная прибыль			*5856,35*	*70346*
53	53	21-090304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	24,143	22326,51	539033
			Накладные расходы			*718,36*	*17343*
			Сметная прибыль			*1653,82*	*39928*
54	54	21-090304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	1,959	49387,93	96766
			Накладные расходы			*1589,06*	*3113*
			Сметная прибыль			*3658,37*	*7168*
55	55	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	19,569	2870,46	56173
			Накладные расходы			*619,90*	*12131*
			Сметная прибыль			*212,63*	*4161*
56	56	21-090202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	12,577	30595,90	384811
			Накладные расходы			*984,42*	*12381*
			Сметная прибыль			*2266,36*	*28504*
57	57	21-090202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,992	25766,09	180159
			Накладные расходы			*829,02*	*5797*
			Сметная прибыль			*1908,60*	*13345*
58	58	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	313,600	3212,75	1007518
			Накладные расходы			*789,01*	*247433*
			Сметная прибыль			*237,98*	*74631*
59	59		Полотно дверное ПДО-20-9-40012	шт	39,000	24951,55	973110
			Накладные расходы			*802,82*	*31310*
			Сметная прибыль			*1848,26*	*72082*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60		Полотно дверное ПДГ-20-8-40012	шт	20,000	23075,49	461510
			Накладные расходы			*742,45*	*14849*
			Сметная прибыль			*1709,30*	*34186*
61	61		Полотно дверное ПДГ-20-7-40015	шт	30,000	23075,49	692265
			Накладные расходы			*742,45*	*22274*
			Сметная прибыль			*1709,30*	*51279*
62	62		Полотно дверное ПДО-20-9-2181	шт	8,000	12944,79	103558
			Накладные расходы			*416,50*	*3332*
			Сметная прибыль			*958,87*	*7671*
63	63		Полотно дверное ПДО-20-8-2191	шт	40,000	12944,79	517792
			Накладные расходы			*416,50*	*16660*
			Сметная прибыль			*958,87*	*38355*
64	64		Полотно дверное ПДО-20-7-2121	шт	65,000	12944,79	841411
			Накладные расходы			*416,50*	*27072*
			Сметная прибыль			*958,87*	*62327*
65	65		Планка №1172/1-П-У/Дуб жемчужный/	п,м	222,500	1763,49	392377
			Накладные расходы			*56,74*	*12625*
			Сметная прибыль			*130,63*	*29065*
66	66		Наличник №26 К	п,м	222,500	1013,07	225408
			Накладные расходы			*32,60*	*7253*
			Сметная прибыль			*75,04*	*16697*
67	67		Планка №1172/1-П-У/Велюр капучино/	п,м	282,500	1200,68	339191
			Накладные расходы			*38,63*	*10913*
			Сметная прибыль			*88,94*	*25125*
68	68		Наличник К/2	п,м	282,500	562,82	158996
			Накладные расходы			*18,11*	*5116*
			Сметная прибыль			*41,69*	*11777*
69	69	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	113,058	3532,73	399404
			Накладные расходы			*1228,68*	*138912*
			Сметная прибыль			*261,68*	*29585*
70	70	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	31,500	51910,10	1635168
			Накладные расходы			*1670,21*	*52612*
			Сметная прибыль			*3845,19*	*121124*
71	71	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	22,680	47554,18	1078529
			Накладные расходы			*1530,06*	*34702*
			Сметная прибыль			*3522,53*	*79891*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	17,088	81161,85	1386894
			Накладные расходы			*2611,39*	*44623*
			Сметная прибыль			*6011,99*	*102733*
73	73	21-090402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	5,460	38536,34	210408
			Накладные расходы			*1239,91*	*6770*
			Сметная прибыль			*2854,54*	*15586*
74	74	21-090402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,200	70487,73	296048
			Накладные расходы			*2267,94*	*9525*
			Сметная прибыль			*5221,31*	*21930*
75	75	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	7,560	39316,72	297234
			Накладные расходы			*1265,02*	*9564*
			Сметная прибыль			*2912,35*	*22017*
76	76	21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	22,680	22862,75	518527
			Накладные расходы			*735,61*	*16684*
			Сметная прибыль			*1693,54*	*38409*
77	77	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с вентиляционной решеткой	м2	1,890	39316,72	74309
			Накладные расходы			*1265,02*	*2391*
			Сметная прибыль			*2912,35*	*5504*
78	78	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке/двери/. Монтаж	м2	59,725	11532,34	688766
			Накладные расходы			*4196,93*	*250660*
			Сметная прибыль			*854,25*	*51020*
79	79	21-090302-0710 РСНБ РК 2015	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм , двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	59,725	64026,33	3823953
			Накладные расходы			*2060,05*	*123036*
			Сметная прибыль			*4742,69*	*283256*
80	80	21-090404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	49,000	1093,58	53586
			Накладные расходы			*35,19*	*1724*
			Сметная прибыль			*81,01*	*3969*
81	81	11-090403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	28,000	2096,42	58700

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*775,82*	*21723*
			Сметная прибыль			*155,29*	*4348*
82	82	21-090404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной	комплект	28,000	8050,93	225426
			Накладные расходы			*259,04*	*7253*
			Сметная прибыль			*596,37*	*16698*
83	83	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	184,100	2230,67	410666
			Накладные расходы			*755,74*	*139131*
			Сметная прибыль			*165,23*	*30420*
84	84	22-030301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	184,100	2441,74	449525
			Накладные расходы			*78,56*	*14463*
			Сметная прибыль			*180,87*	*33298*
85	85	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	81,500	1047,28	85353
			Накладные расходы			*350,85*	*28594*
			Сметная прибыль			*77,58*	*6322*
86	86		Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м.п	81,500	12607,10	1027479
			Накладные расходы			*405,63*	*33059*
			Сметная прибыль			*933,86*	*76110*
87	87	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,500	1047,28	12044
			Накладные расходы			*350,85*	*4035*
			Сметная прибыль			*77,58*	*892*
88	88		Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м.п	11,500	12607,10	144982
			Накладные расходы			*405,63*	*4665*
			Сметная прибыль			*933,86*	*10739*
89	89	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	14,600	1047,28	15290
			Накладные расходы			*350,85*	*5122*
			Сметная прибыль			*77,58*	*1133*
90	90		Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м.п	14,600	12607,10	184064
			Накладные расходы			*405,63*	*5922*
			Сметная прибыль			*933,86*	*13634*
91	91	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	23,500	1047,28	24611
			Накладные расходы			*350,85*	*8245*
			Сметная прибыль			*77,58*	*1823*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	92		Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м.п	23,500	12607,10	296267
			Накладные расходы			*405,63*	*9532*
			Сметная прибыль			*933,86*	*21946*
93	93		Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м.п	5,100	12607,10	64296
			Накладные расходы			*405,63*	*2069*
			Сметная прибыль			*933,86*	*4763*
94	94	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,000	1047,28	17804
			Накладные расходы			*350,85*	*5964*
			Сметная прибыль			*77,58*	*1319*
95	95		Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м.п	17,000	12607,10	214321
			Накладные расходы			*405,63*	*6896*
			Сметная прибыль			*933,86*	*15876*
96	96	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Опора для рук. Установка	м ограждения	3,500	10350,91	36228
			Накладные расходы			*650,19*	*2276*
			Сметная прибыль			*766,73*	*2684*
97	97		Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м.п	3,500	12607,10	44125
			Накладные расходы			*405,63*	*1420*
			Сметная прибыль			*933,86*	*3269*
98	98	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,360	35844,29	120437
			Накладные расходы			*12384,37*	*41611*
			Сметная прибыль			*2655,13*	*8921*
99	99	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Пандус крыльца КР-1. Устройство	м3	0,260	17123,26	4452
			Накладные расходы			*1303,66*	*339*
			Сметная прибыль			*1268,39*	*330*
100	100	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	31,300	1030,13	32243
			Накладные расходы			*334,98*	*10485*
			Сметная прибыль			*76,31*	*2388*
101	101		Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м.п	31,300	12607,10	394602
			Накладные расходы			*405,63*	*12696*
			Сметная прибыль			*933,86*	*29230*
102	102		Сетка заградительная яч.100х100/на окна спортзала/	шт	2,000	219,50	439
			Накладные расходы			*7,06*	*14*
			Сметная прибыль			*16,26*	*33*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,141	93691,86	13192
			Накладные расходы			*32047,49*	*4512*
			Сметная прибыль			*6940,14*	*977*
104	104	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,058	209755,36	12166
			Накладные расходы			*6748,89*	*391*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*901*
105	105	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,082	230038,52	18863
			Накладные расходы			*7401,50*	*607*
			Сметная прибыль			*17039,89*	*1397*
106	106	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	213569,96	171
			Накладные расходы			*6871,62*	*5*
			Сметная прибыль			*15820,00*	*13*
107	107	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,365	110,08	1141
			Накладные расходы			*26,43*	*274*
			Сметная прибыль			*8,15*	*85*
108	108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,365	191,93	1989
			Накладные расходы			*34,48*	*357*
			Сметная прибыль			*14,22*	*147*
109	109	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,283	93691,86	26534
			Накладные расходы			*32047,49*	*9076*
			Сметная прибыль			*6940,14*	*1965*
110	110	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,113	209755,36	23660
			Накладные расходы			*6748,89*	*761*
			Сметная прибыль			*15537,43*	*1753*
111	111	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,148	230038,52	34092

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7401,50*	*1097*
			Сметная прибыль			*17039,89*	*2525*
112	112	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	213569,96	43
			Накладные расходы			*6871,62*	*1*
			Сметная прибыль			*15820,00*	*3*
113	113	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,420	110,08	2138
			Накладные расходы			*26,43*	*513*
			Сметная прибыль			*8,15*	*158*
114	114	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,420	191,93	3727
			Накладные расходы			*34,48*	*670*
			Сметная прибыль			*14,22*	*276*
115	115	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж	т конструкций	2,748	86148,68	236727
			Накладные расходы			*23654,51*	*65000*
			Сметная прибыль			*6381,38*	*17535*
116	116	21-050204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,916	276933,54	253768
			Накладные расходы			*8910,35*	*8165*
			Сметная прибыль			*20513,60*	*18798*
117	117	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,645	218634,30	359745
			Накладные расходы			*7034,57*	*11575*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*26648*
118	118	23-010201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80	м	0,500	297,51	149
			Накладные расходы			*9,57*	*5*
			Сметная прибыль			*22,04*	*11*
119	119	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,185	215868,84	39983
			Накладные расходы			*6945,59*	*1286*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*2962*
120	120	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	31,500	1188,28	37431
			Накладные расходы			*410,09*	*12918*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***88,02***	***2773***
121	**121**	**21-100103-1006 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**36,225**	**2692,77**	**97546**
			Накладные расходы			***86,64***	***3139***
			Сметная прибыль			***199,46***	***7226***
122	**122**	**11-090306-0302 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Монтаж**	**м2**	**135,000**	**8062,03**	**1088374**
			Накладные расходы			***2123,13***	***286622***
			Сметная прибыль			***597,19***	***80620***
123	**123**	**21-050108-0110 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**141,750**	**1774,13**	**251483**
			Накладные расходы			***57,08***	***8091***
			Сметная прибыль			***131,42***	***18628***
124	**124**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,160**	**3510,88**	**7584**
			Накладные расходы			***715,04***	***1544***
			Сметная прибыль			***260,07***	***562***
125	**125**	**21-130201-1203 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,012**	**250839,29**	**2935**
			Накладные расходы			***8070,76***	***94***
			Сметная прибыль			***18580,69***	***217***
126	**126**	**11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**13,000**	**1454,52**	**18909**
			Накладные расходы			***345,39***	***4490***
			Сметная прибыль			***107,74***	***1401***
127	**127**	**21-100102-0202 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**13,000**	**754,00**	**9802**
			Накладные расходы			***24,26***	***315***
			Сметная прибыль			***55,85***	***726***
128	**128**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**178,613**	**110,08**	**19661**
			Накладные расходы			***26,43***	***4721***
			Сметная прибыль			***8,15***	***1456***
129	**129**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**178,613**	**191,93**	**34282**
			Накладные расходы			***34,48***	***6159***
			Сметная прибыль			***14,22***	***2539***
130	**130**	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**0,731**	**86148,68**	**62959**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***23654,51***	***17287***
			Сметная прибыль			***6381,38***	***4664***
131	**131**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,092**	**209754,96**	**19285**
			Накладные расходы			***6748,87***	***620***
			Сметная прибыль			***15537,40***	***1429***
132	**132**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,129**	**218634,30**	**28112**
			Накладные расходы			***7034,57***	***905***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***2082***
133	**133**	**21-050206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,510**	**216399,34**	**110429**
			Накладные расходы			***6962,66***	***3553***
			Сметная прибыль			***16029,58***	***8180***
134	**134**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**11,000**	**1188,28**	**13071**
			Накладные расходы			***410,09***	***4511***
			Сметная прибыль			***88,02***	***968***
135	**135**	**21-100103-1006 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**12,650**	**2692,77**	**34064**
			Накладные расходы			***86,64***	***1096***
			Сметная прибыль			***199,46***	***2523***
136	**136**	**11-090306-0302 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Монтаж**	**м2**	**5,000**	**8062,03**	**40310**
			Накладные расходы			***2123,13***	***10616***
			Сметная прибыль			***597,19***	***2986***
137	**137**	**21-050108-0110 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,250**	**1774,13**	**9314**
			Накладные расходы			***57,08***	***300***
			Сметная прибыль			***131,42***	***690***
138	**138**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,080**	**3510,88**	**10814**
			Накладные расходы			***715,04***	***2202***
			Сметная прибыль			***260,07***	***801***
139	**139**	**11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**4,500**	**1454,52**	**6545**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*345,39*	*1554*
			Сметная прибыль			*107,74*	*485*
140	**140**	**21-100102-0202 РСНБ РК 2015**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**4,500**	**754,00**	**3393**
			Накладные расходы			*24,26*	*109*
			Сметная прибыль			*55,85*	*251*
141	**141**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,067**	**110,08**	**2759**
			Накладные расходы			*26,43*	*663*
			Сметная прибыль			*8,15*	*204*
142	**142**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25,067**	**191,93**	**4811**
			Накладные расходы			*34,48*	*864*
			Сметная прибыль			*14,22*	*356*
143	**143**	**11-150101-0104 РСНБ РК 2015**	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**50,470**	**41871,75**	**2113267**
			Накладные расходы			*14892,68*	*751634*
			Сметная прибыль			*3101,61*	*156538*
144	**144**	**22-010101-0305 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**50,470**	**13519,04**	**682306**
			Накладные расходы			*434,98*	*21953*
			Сметная прибыль			*1001,41*	*50541*
145	**145**	**11-150101-0104 РСНБ РК 2015**	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**20,159**	**41871,75**	**844072**
			Накладные расходы			*14892,68*	*300214*
			Сметная прибыль			*3101,61*	*62524*
146	**146**	**22-010101-0305 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**7,343**	**13519,04**	**99264**
			Накладные расходы			*434,98*	*3194*
			Сметная прибыль			*1001,41*	*7353*
147	**147**	**22-010101-0504 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**12,816**	**28894,24**	**370309**
			Накладные расходы			*929,67*	*11915*
			Сметная прибыль			*2140,31*	*27430*
148	**148**	**11-150106-0301 РСНБ РК 2015**	**Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток**	**м2 поверхности облицовки**	**17,800**	**6645,77**	**118295**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1294,78***	***23047***
			Сметная прибыль			***492,28***	***8763***
			ИТОГО:				**33517987**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3408046**
			Сметная прибыль				**2482814**
			Итого с временными		**1,2 %**	**402216,00**	**33920203**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**457923,00**	**34378126**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**36438692**
			Итого с НДС		**12 %**	**4372643,00**	**40811335**
			Тендерная скидка				**10202833,66**
			Итого к оплате				**30608500,99**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:

(росписи сост.)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

MSK Engineering

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Г.С.Г. Высотник для формы: 2.3.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(ответственный за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Электроосвещение по акту**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Добавить				
1	1	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,000**	**6247,92**	**6248**
			Накладные расходы			***1578,59***	***1579***
			Сметная прибыль			***462,81***	***463***
2	2	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**2678,04**	**2678**
			Накладные расходы			***520,15***	***520***
			Сметная прибыль			***198,37***	***198***
3	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10,000**	**2678,04**	**26780**
			Накладные расходы			***520,15***	***5201***
			Сметная прибыль			***198,37***	***1984***
4	4	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**4091,29**	**4091**
			Накладные расходы			***131,64***	***132***
			Сметная прибыль			***303,06***	***303***
5	5	23-070204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1500,93**	**1501**
			Накладные расходы			***48,29***	***48***
			Сметная прибыль			***111,18***	***111***
6	6	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,000**	**4005,83**	**40058**
			Накладные расходы			***128,89***	***1289***
			Сметная прибыль			***296,73***	***2967***
7	7	13-080305-0912 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,000**	**6247,92**	**6248**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1578,59*	*1579*
			Сметная прибыль			*462,81*	*463*
8	8	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4091,29	4091
			Накладные расходы			*131,64*	*132*
			Сметная прибыль			*303,06*	*303*
9	9	13-080305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник для LED PAnEl 48 W MF. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	293,000	2066,55	605498
			Накладные расходы			*66,49*	*19482*
			Сметная прибыль			*153,08*	*44852*
10	10		LED PAnEl 595W/48 W	шт	88,000	4336,50	381612
			Накладные расходы			*139,53*	*12278*
			Сметная прибыль			*321,22*	*28268*
11	11		LED PAnEl 48 W MF	шт	130,000	5382,41	699713
			Накладные расходы			*173,18*	*22513*
			Сметная прибыль			*398,70*	*51831*
12	12		LED PAnEl 24 W MF	шт	75,000	1744,73	130855
			Накладные расходы			*56,14*	*4210*
			Сметная прибыль			*129,24*	*9693*
13	13	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	65,000	1283,80	83447
			Накладные расходы			*350,13*	*22758*
			Сметная прибыль			*95,10*	*6181*
14	14	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	66,300	385,07	25530
			Накладные расходы			*12,39*	*821*
			Сметная прибыль			*28,52*	*1891*
15	15	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1500,000	1134,62	1701929
			Накладные расходы			*193,58*	*290369*
			Сметная прибыль			*84,05*	*126069*
16	16	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,510	172009,60	87725
			Накладные расходы			*5534,41*	*2823*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*6498*
17	17	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,020	267456,75	272806
			Накладные расходы			*8605,43*	*8778*
			Сметная прибыль			*19811,61*	*20208*
18	18	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1500,000	494,28	741417
			Накладные расходы			*111,36*	*167034*
			Сметная прибыль			*36,61*	*54920*
19	19	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	510,000	28,61	14591

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,92*	*469*
			Сметная прибыль			*2,12*	*1081*
20	20	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1020,000	44,95	45844
			Накладные расходы			*1,45*	*1475*
			Сметная прибыль			*3,33*	*3396*
			ИТОГО:				**4882664**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**563490**
			Сметная прибыль				**361679**
			Итого с временными		**1,2 %**	**58592,00**	**4941256**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**66707,00**	**5007963**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5308132**
			Итого с НДС		**12 %**	**636976,00**	**5945108**
			Тендерная скидка 25 %				**1 486 277**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**4 458 831**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Инженеринг»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Ә.
работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.И.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Дороги и площадки по акту**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК тип I				
1	1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	15,282	1252,16	19135
			Накладные расходы			*216,56*	*3309*
			Сметная прибыль			*92,75*	*1417*
2	2	21-010401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	16,810	2005,66	33716
			Накладные расходы			*64,53*	*1085*
			Сметная прибыль			*148,57*	*2497*
3	3	11-270301-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	152,820	1509,09	230618
			Накладные расходы			*84,98*	*12987*
			Сметная прибыль			*111,78*	*17083*
4	4	11-270301-0301 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0201 (ДОБАВИТЬ ДО 17см)	м2 покрытия и основания	152,820	1553,00	237329
			Накладные расходы			*62,83*	*9601*
			Сметная прибыль			*115,04*	*17580*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,695	2185,82	69279
			Накладные расходы			*70,33*	*2229*
			Сметная прибыль			*161,91*	*5132*
6	6	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	152,820	1299,46	198583
			Накладные расходы			*76,00*	*11615*
			Сметная прибыль			*96,26*	*14710*
7	7	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (ДОБАВИТЬ 2см)	м2 покрытия	152,820	570,87	87240
			Накладные расходы			*18,59*	*2841*
			Сметная прибыль			*42,29*	*6462*
8	8	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	152,820	1399,21	213827
			Накладные расходы			*79,26*	*12112*
			Сметная прибыль			*103,65*	*15839*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК тип II				
9	9	11-270602-0507 РСНБ РК 2015	Одиночная поверхностная обработка покрытий битумом	м2	500,903	163,58	81936
			Накладные расходы			*17,99*	*9011*
			Сметная прибыль			*12,12*	*6069*
10	10	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	500,903	1299,46	650902
			Накладные расходы			*76,00*	*38071*
			Сметная прибыль			*96,26*	*48215*
11	11	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (ДОБАВИТЬ 2см)	м2 покрытия	500,903	570,87	285950
			Накладные расходы			*18,59*	*9312*
			Сметная прибыль			*42,29*	*21181*
12	12	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	500,903	1399,21	700868
			Накладные расходы			*79,26*	*39700*
			Сметная прибыль			*103,65*	*51916*
13	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	454,000	2075,31	942191
			Накладные расходы			*451,15*	*204822*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*153,73*	*69792*
14	14		Бордюр песчаный	м	547,000	1172,54	641377
			Накладные расходы			*37,73*	*20636*
			Сметная прибыль			*86,85*	*47509*
15	15		Поребрик песчаный	м	1226,000	440,87	540511
			Накладные расходы			*14,19*	*17391*
			Сметная прибыль			*32,66*	*40038*
			ИТОГО:				**4933463**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**394723**
			Сметная прибыль				**365442**
			Итого с временными		**1,2 %**	**59202,00**	**4992665**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**67401,00**	**5060066**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**5630968**
			Итого с НДС		**12 %**	**675716,00**	**6306684**
			Тендерная скидка 25 %				**1 576 671**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**4 730 013**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Галиев С.А**

(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

_____ **Касымжанов Б.Н.**

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Мұкаметхан Ә.**

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

_____ (расценки соотв)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Ирназаров Р.И.**

(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство по атку**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО основания под тартановое покрытие				
1	1	11-270301-0201 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов**	**м2 покрытия и основания**	**1151,334**	**1509,00**	**1737365**
			Накладные расходы			***84,98***	***97841***
			Сметная прибыль			***111,78***	***128694***
2	2	11-270301-0301 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0201 (ДОБАВИТЬ ДО 17см)**	**м2 покрытия и основания**	**1151,334**	**1552,90**	**1787907**
			Накладные расходы			***62,82***	***72330***
			Сметная прибыль			***115,03***	***132438***
3	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**195,727**	**2185,82**	**427824**
			Накладные расходы			***70,33***	***13765***
			Сметная прибыль			***161,91***	***31691***
4	4	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1151,334**	**1397,64**	**1609155**
			Накладные расходы			***79,21***	***91194***
			Сметная прибыль			***103,53***	***119197***
5	5		**Бордюр песчаный**	**м**	**174,095**	**1172,54**	**204132**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*37,73*	*6568*
			Сметная прибыль			*86,85*	*15121*
6	6		Поребрик песчаный	м	507,560	440,87	223770
			Накладные расходы			*14,19*	*7200*
			Сметная прибыль			*32,66*	*16576*
7	7		Бордюр песчаный	м	32,047	1172,54	37577
			Накладные расходы			*37,73*	*1209*
			Сметная прибыль			*86,85*	*2783*
8	8		Бордюр песчаный	м	3,465	1172,54	4062
			Накладные расходы			*37,73*	*131*
			Сметная прибыль			*86,85*	*301*
			ИТОГО:				**6031791**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**290237**
			Сметная прибыль				**446799**
			Итого с временными		**1,2 %**	**72381,00**	**6104172**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**82406,00**	**6186578**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**6884579**
			Итого с НДС		**12 %**	**826149,00**	**7710729**
			Тендерная скидка 25 %				**1 927 682**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**5 783 047**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(ответственный за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план - Вертикальная планировка Смета 7-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	548,000	46,97	25739
2	2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	548,000	207,21	113550
3	3	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (в насыпь)	т	931,600	77,12	71849
4	4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	364,000	46,97	17097
5	5	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь на расстояние до 200м	м3	364,000	763,58	277945
6	6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (В КАРЬЕРЕ)	м3 грунта	417,000	169,66	70749
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	708,900	713,82	506029
8	8	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1311,000	81,16	106407
9	9	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1311,000	41,91	54940
10	10	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	78,000	208,58	16269
11	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (арык)	м3	21,170	2448,00	51824

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**1312397**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**176079**
			Сметная прибыль				**97215**
			Итого с временными		**1,2 %**	**15749,00**	**1328146**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**17930,00**	**1346076**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**1497947**
			Итого с НДС		**12 %**	**179754,00**	**1677701**
			Тендерная скидка 25 %				**419425**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**1 258 276**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А
(ознакомлен)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:

(по расценкам соотв.)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполнениых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.
работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ириазаров Р.И.
(отвественный за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план - Ограждение Смета 7-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,376**	**4141,73**	**105098**
			Накладные расходы			***1508,30***	***38274***
			Сметная прибыль			***306,79***	***7785***
2	**2**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических столбов**	**м3**	**25,376**	**24601,42**	**624273**
			Накладные расходы			***2879,36***	***73065***
			Сметная прибыль			***1822,33***	***46242***
3	**3**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлические столбы**	**т**	**6,061**	**433625,95**	**2628328**
			Накладные расходы			***13951,93***	***84567***
			Сметная прибыль			***32120,44***	***194691***
4	**4**	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических**	**м**	**436,400**	**3829,43**	**1671165**
			Накладные расходы			***1243,22***	***542540***
			Сметная прибыль			***283,66***	***123790***
5	**5**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Металлическое ограждение**	**т**	**12,202**	**340738,75**	**4157800**
			Накладные расходы			***10963,28***	***133777***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25239,91*	*307985*
6	**6**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных балок**	**м3**	**1,200**	**27617,08**	**33140**
			Накладные расходы			*3843,23*	*4612*
			Сметная прибыль			*2045,71*	*2455*
7	**7**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,138**	**219532,54**	**30383**
			Накладные расходы			*7063,47*	*978*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*2251*
8	**8**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005**	**217577,95**	**1044**
			Накладные расходы			*7000,58*	*34*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*77*
9	**9**	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ворот распашных**	**шт**	**2,000**	**39148,53**	**78297**
			Накладные расходы			*13624,40*	*27249*
			Сметная прибыль			*2899,89*	*5800*
10	**10**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Металлические ворота распашные**	**т**	**0,271**	**340738,75**	**92463**
			Накладные расходы			*10963,28*	*2975*
			Сметная прибыль			*25239,91*	*6849*
11	**11**	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство калиток**	**шт**	**2,000**	**1244,02**	**2488**
			Накладные расходы			*442,67*	*885*
			Сметная прибыль			*92,15*	*184*
12	**12**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Металлическая калитка**	**т**	**0,120**	**340738,75**	**40834**
			Накладные расходы			*10963,28*	*1314*
			Сметная прибыль			*25239,91*	*3025*
13	**13**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**371,509**	**98,96**	**36765**
			Накладные расходы			*21,43*	*7961*
			Сметная прибыль			*7,33*	*2723*
14	**14**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**371,509**	**178,10**	**66166**
			Накладные расходы			*28,29*	*10508*
			Сметная прибыль			*13,19*	*4901*
			ИТОГО:				**9568247**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**928738**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**708759**
			Итого с временными		**1,2 %**	**114819,00**	**9683066**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**130721,00**	**9813787**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**10921028**
			Итого с НДС		**12 %**	**1310523,00**	**12231551**
			Тендерная скидка 25 %				**3 057 888**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**9 173 663**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мұқаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.И.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план - Вертикальная планировка Смета 7-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК тип I				
1	**1**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**50,900**	**1252,16**	**63735**
			Накладные расходы			***216,56***	***11023***
			Сметная прибыль			***92,75***	***4721***
2	**2**	**21-010401-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**55,990**	**2005,66**	**112297**
			Накладные расходы			***64,53***	***3613***
			Сметная прибыль			***148,57***	***8318***
3	**3**	**11-270301-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов**	**м2 покрытия и основания**	**509,000**	**1509,09**	**768124**
			Накладные расходы			***84,98***	***43256***
			Сметная прибыль			***111,78***	***56898***
4	**4**	**11-270301-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0201 (ДОБАВИТЬ ДО 17см)**	**м2 покрытия и основания**	**509,000**	**1553,00**	**790475**
			Накладные расходы			***62,83***	***31978***
			Сметная прибыль			***115,04***	***58554***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	105,567	2185,82	230750
			Накладные расходы			*70,33*	*7424*
			Сметная прибыль			*161,91*	*17093*
6	6	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	509,000	1299,46	661424
			Накладные расходы			*76,00*	*38686*
			Сметная прибыль			*96,26*	*48994*
7	7	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (ДОБАВИТЬ 2см)	м2 покрытия	509,000	570,87	290572
			Накладные расходы			*18,59*	*9462*
			Сметная прибыль			*42,29*	*21524*
8	8	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	509,000	1399,21	712198
			Накладные расходы			*79,26*	*40342*
			Сметная прибыль			*103,65*	*52755*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК тип II				
9	9	11-270602-0507 РСНБ РК 2015	Одиночная поверхностная обработка покрытий битумом	м2	3595,000	163,58	588059
			Накладные расходы			*17,99*	*64673*
			Сметная прибыль			*12,12*	*43560*
10	10	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3595,000	1299,46	4671551
			Накладные расходы			*76,00*	*273236*
			Сметная прибыль			*96,26*	*346041*
11	11	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 (ДОБАВИТЬ 2см)	м2 покрытия	3595,000	570,87	2052274
			Накладные расходы			*18,59*	*66832*
			Сметная прибыль			*42,29*	*152020*
12	12	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3595,000	1399,21	5030157
			Накладные расходы			*79,26*	*284930*
			Сметная прибыль			*103,65*	*372604*
13	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1319,000	2075,31	2737334
			Накладные расходы			*451,15*	*595066*
			Сметная прибыль			*153,73*	*202765*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**18708950**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1470523**
			Сметная прибыль				**1385848**
			Итого с временными		**1,2 %**	**224507,00**	**18933457**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**255602,00**	**19189059**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**21354065**
			Итого с НДС		**12 %**	**2562488,00**	**23916553**
			Тендерная скидка 25 %				**5979138**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**17 937 415**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(ответственный за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план - подпорная стена и лестницы ,Смета 7-6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 05.03.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**14,000**	**19053,30**	**266746**
			Накладные расходы			***1247,27***	***17462***
			Сметная прибыль			***1411,36***	***19759***
2	**2**	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство ступеней из бетона класса В15.**	**м3**	**37,200**	**19462,51**	**724005**
			Накладные расходы			***1559,54***	***58015***
			Сметная прибыль			***1441,67***	***53630***
3	**3**	**21-050301-3602 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**3,528**	**214979,56**	**758452**
			Накладные расходы			***6916,97***	***24403***
			Сметная прибыль			***15924,41***	***56182***
4	**4**	**21-050301-3601 РСНБ РК 2015**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**	**0,105**	**220516,01**	**23163**
			Накладные расходы			***7095,11***	***745***
			Сметная прибыль			***16334,52***	***1716***
5	**5**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,063**	**217577,95**	**13655**
			Накладные расходы			***7000,58***	***439***
			Сметная прибыль			***16116,89***	***1011***
6	**6**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,706**	**219532,54**	**154911**
			Накладные расходы			***7063,47***	***4984***
			Сметная прибыль			***16261,67***	***11475***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	172,200	984,16	169473
			Накладные расходы			*141,91*	*24437*
			Сметная прибыль			*72,90*	*12554*
8	8	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	99,500	4115,60	409502
			Накладные расходы			*1003,41*	*99839*
			Сметная прибыль			*304,86*	*30333*
9	9	21-060801-0203 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,958	379011,90	362965
			Накладные расходы			*12194,72*	*11678*
			Сметная прибыль			*28074,96*	*26886*
10	10	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	38,785	1160,59	45014
			Накладные расходы			*371,57*	*14412*
			Сметная прибыль			*85,97*	*3334*
11	11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,950	19053,30	18101
			Накладные расходы			*1247,27*	*1185*
			Сметная прибыль			*1411,36*	*1341*
12	12	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство ступеней из бетона класса В15.	м3	7,500	19462,51	145969
			Накладные расходы			*1559,54*	*11697*
			Сметная прибыль			*1441,67*	*10813*
13	13	21-050301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,233	214979,56	50092
			Накладные расходы			*6916,97*	*1612*
			Сметная прибыль			*15924,41*	*3711*
14	14	21-050301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,024	220516,01	5292
			Накладные расходы			*7095,11*	*170*
			Сметная прибыль			*16334,52*	*392*
15	15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	217577,95	1175
			Накладные расходы			*7000,58*	*38*
			Сметная прибыль			*16116,89*	*87*
16	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	219532,54	11302
			Накладные расходы			*7063,47*	*364*
			Сметная прибыль			*16261,67*	*837*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	7,600	4115,60	31279
			Накладные расходы			*1003,41*	*7626*
			Сметная прибыль			*304,86*	*2317*
18	18	21-060801-0203 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,077	379011,90	29017
			Накладные расходы			*12194,72*	*934*
			Сметная прибыль			*28074,96*	*2149*
19	19	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,101	1160,59	3599
			Накладные расходы			*371,57*	*1152*
			Сметная прибыль			*85,97*	*267*
			ИТОГО:				**3223711**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**281191**
			Сметная прибыль				**238793**
			Итого с временными		**1,2 %**	**38685,00**	**3262396**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**44042,00**	**3306438**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**3679487**
			Итого с НДС		**12 %**	**441538,00**	**4121025**
			Тендерная скидка 25 %				**1030256**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**3 090 769**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мукаметхан Ө.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
(расценки соотв.)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Приазаров Р.П.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные и внутриплощадочные сети - Электроосвещение территории Смета 4-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080303-0901 РСНБ РК 2015**	**Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А**	**шт**	**1,000**	**7672,56**	**7673**
			Накладные расходы			***1614,15***	***1614***
			Сметная прибыль			***568,34***	***568***
2	**2**	**23-070208-0119 РСНБ РК 2015**	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	**шт.**	**1,000**	**2987,04**	**2987**
			Накладные расходы			***96,11***	***96***
			Сметная прибыль			***221,26***	***221***
3	**3**	**23-070216-0101 РСНБ РК 2015**	**Фотореле ФБ-602, типа ИЭК**	**шт.**	**1,000**	**2247,89**	**2248**
			Накладные расходы			***72,33***	***72***
			Сметная прибыль			***166,51***	***167***
4	**4**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**52,781**	**210,60**	**11116**
			Накладные расходы			***46,89***	***2475***
			Сметная прибыль			***15,60***	***823***
5	**5**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,632**	**2937,60**	**4795**
			Накладные расходы			***1069,79***	***1746***
			Сметная прибыль			***217,60***	***355***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**29,807**	**28,22**	**841**
			Накладные расходы			*5,73*	*171*
			Сметная прибыль			*2,09*	*62*
7	**7**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**7,452**	**1278,91**	**9530**
			Накладные расходы			*465,74*	*3471*
			Сметная прибыль			*94,73*	*706*
8	**8**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА МЯГКОГО ГРУНТА)**	**м3**	**17,154**	**169,66**	**2910**
			Накладные расходы			*35,29*	*605*
			Сметная прибыль			*12,57*	*216*
9	**9**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка мягкого грунта автомобилями-самосвалами на строительную площадку на расстояние до 1 км**	**т**	**20,585**	**77,12**	**1588**
			Накладные расходы			*2,48*	*51*
			Сметная прибыль			*5,71*	*118*
10	**10**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,052**	**1261927,44**	**65620**
			Накладные расходы			*138478,52*	*7201*
			Сметная прибыль			*93476,11*	*4861*
11	**11**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**402,800**	**340,56**	**137179**
			Накладные расходы			*75,76*	*30517*
			Сметная прибыль			*25,23*	*10161*
12	**12**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**402,800**	**495,29**	**199501**
			Накладные расходы			*93,55*	*37681*
			Сметная прибыль			*36,69*	*14778*
13	**13**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**402,800**	**435,62**	**175468**
			Накладные расходы			*83,92*	*33803*
			Сметная прибыль			*32,27*	*12998*
14	**14**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,886**	**27163,12**	**24072**
			Накладные расходы			*873,97*	*775*
			Сметная прибыль			*2012,08*	*1783*
15	**15**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**52,000**	**313,47**	**16300**
			Накладные расходы			*69,65*	*3622*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,22*	*1207*
16	**16**	**23-060137-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,464**	**326998,48**	**151693**
			Накладные расходы			*10521,19*	*4881*
			Сметная прибыль			*24222,11*	*11237*
17	**17**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,000**	**4141,73**	**12425**
			Накладные расходы			*1508,30*	*4525*
			Сметная прибыль			*306,79*	*920*
18	**18**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,500**	**1278,91**	**1918**
			Накладные расходы			*465,74*	*699*
			Сметная прибыль			*94,73*	*142*
19	**19**	**11-330301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка опор**	**опора**	**12,000**	**32120,29**	**385443**
			Накладные расходы			*9921,11*	*119053*
			Сметная прибыль			*2379,28*	*28551*
20	**20**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование опор**	**м3**	**6,000**	**25304,14**	**151825**
			Накладные расходы			*2901,97*	*17412*
			Сметная прибыль			*1874,38*	*11246*
21	**22**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**12,000**	**2678,02**	**32136**
			Накладные расходы			*520,15*	*6242*
			Сметная прибыль			*198,37*	*2380*
22	**23**	**23-061701-0104 РСНБ РК 2015**	**Боксы кабельные**	**шт.**	**12,000**	**2607,77**	**31293**
			Накладные расходы			*83,91*	*1007*
			Сметная прибыль			*193,17*	*2318*
23	**24**	**23-070204-0606 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**12,000**	**486,44**	**5837**
			Накладные расходы			*15,65*	*188*
			Сметная прибыль			*36,03*	*432*
24	**25**	**23-061709-0202 РСНБ РК 2015**	**Колодка силовая на 2 зажима 40х7,5 мм**	**шт.**	**12,000**	**1039,70**	**12476**
			Накладные расходы			*33,45*	*401*
			Сметная прибыль			*77,01*	*924*
25	**26**	**13-080305-0605 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**12,000**	**12893,37**	**154720**
			Накладные расходы			*2458,26*	*29499*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***955,06***	***11461***
			ИТОГО:				**1601597**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**307805**
			Сметная прибыль				**118637**
			Итого с временными		**1,2 %**	**19219,00**	**1620816**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21881,00**	**1642697**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**1828034**
			Итого с НДС		**12 %**	**219364,00**	**2047398**
			Тендерная скидка 25 %				**511850**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**1 535 549**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мукаметхан Ә.
выполненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»»

Ириазаров Р.И.
(ответственный за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Водопровод и канализация 2-1-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №_____ за июль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация производственная механически загрязненных вод напорная (К4Н)#				
1	1	13-070402-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	287026,04	574052
			Накладные расходы			*80014,53*	*160029*
			Сметная прибыль			*21261,19*	*42522*
2	2	51-020406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	2,000	46468,21	92936
			Накладные расходы			*1495,12*	*2990*
			Сметная прибыль			*3442,09*	*6884*
3	3	13-070402-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса 2,79-5,02 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	287026,04	287026
			Накладные расходы			*80014,53*	*80015*
			Сметная прибыль			*21261,19*	*21261*
4	4	51-020406-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	2,000	46468,21	92936
			Накладные расходы			*1495,12*	*2990*
			Сметная прибыль			*3442,09*	*6884*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**1046951**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**246024**
			Сметная прибыль				**77552**
			Итого с временными		**1,2 %**	**10333,00**	**1057284**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**11764,00**	**1069048**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1133125**
			Итого с НДС		**12 %**	**135975,00**	**1269100**
			Итого к оплате со скидкой			**317275,00**	**951825,00**
			Тендерная скидка 25 %				~~237 956~~
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				~~713 869~~

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

MSK Engineering

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(ответственный за указанные объемы работ)

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09. 2018г.
№ 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 сентября 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	05.03.2019 г.				
		№1	06.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете .	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**706 434 667,68**	**20 737 156,87**							**2 488 459**	**23 225 615,69**

М.П. **Заказчик:** _____ **Каралдасов С.М.** 20.09.2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» _____ Машкеев Ж.Н.

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Д.Ә** 20.09.2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор:
ТОО «Алстройпроект» _____ Алимбеков К.К.

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: №14 от 23.01.2019 г.

Общая сметная стоимость:	**941 912 890,00**
Договорная стоимость:	**706 434 667,68**
Скидка:	**25%**

Наименование строительства и его адрес: : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы"

Реестр актов выполненных работ № 8
за сентябрь 2019 года

№	№АВР	№ о/ф Смет	№ о/ф АВР	№ о/ф АВР	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	44	16330	16330	7-4	Озеленение	406 740		389 967
2	45		82950		АР по акту	9 951 598		8 241 125,69
5	46		16630		Благоустройство по акту	12 442 184,88	190 928,88	11 357 795
6	47		16460		Озеленение по акту	2 693 949		2 460 104
7	48		16860		Ограждение по акту	850446		776 624
					Итого			**23 225 615,69**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план. Озеленение .Смета 7-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г. (№1 от 06.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ № ____ за сентябрь 2019 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	36,000	531,76	19143
			Накладные расходы			*178,89*	*6440*
			Сметная прибыль			*39,39*	*1418*
2	2	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м (береза, клен)	шт	36,000	4772,99	171828
			Накладные расходы			*644,02*	*23185*
			Сметная прибыль			*353,56*	*12728*
3	3	11-470102-0306 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	яма	4,000	1407,55	5630
			Накладные расходы			*498,94*	*1996*
			Сметная прибыль			*104,26*	*417*
4	4	11-470103-0102 РСНБ РК 2015	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	4,000	4401,00	17604
			Накладные расходы			*512,91*	*2052*
			Сметная прибыль			*326,00*	*1304*
5	5	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	51,000	831,64	42413
			Накладные расходы			*249,65*	*12732*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*61,60*	*3*
6	6	11-470113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	51,000	3932,11	20
			Накладные расходы			*853,96*	*43552*
			Сметная прибыль			*291,27*	*14855*
7	7	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	-51,000	988,56	-50416
			Накладные расходы			*-66,46*	*-3389*
			Сметная прибыль			*-73,23*	*-3735*
			ИТОГО:				**406740**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**86567**
			Сметная прибыль				**30129**
			Итого с временными		**1,2 %**	**4881,00**	**411621**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**5557,00**	**417178**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**464246**
			Итого с НДС		**12 %**	**55710,00**	**519956**
			Тендерная скидка 25 %				**129989**
			Итого к оплате с учетом тендерной скидки				**389 967**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
Галиев С.А
(ознакомлен)

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Мұқаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполниеных работ потверждаю)

Отдел сметной работы:

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.И.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план. Ограждение . Смета 7-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г. (№1 от 06.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Добавить Ограждение				
1	**1**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных балок**	**м3**	**25,000**	**27617,08**	**690427**
			Накладные расходы			***3843,23***	***96081***
			Сметная прибыль			***2045,71***	***51143***
2	**2**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,630**	**219532,54**	**138218**
			Накладные расходы			***7063,47***	***4447***
			Сметная прибыль			***16261,67***	***10238***
3	**3**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,100**	**217577,95**	**21801**
			Накладные расходы			***7000,58***	***701***
			Сметная прибыль			***16116,89***	***1615***
			ИТОГО:				**850446**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**101229**
			Сметная прибыль				**62996**
			Итого с временными		**1,2 %**	**10205,00**	**860651**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**11619,00**	**872270**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**924552**
			Итого с НДС		**12 %**	**110946,00**	**1035498**
			Итого со скидкой			**258875**	**776624**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(ответственный за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Генеральный план. Озеленение. Смета 7-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г. (№1 от 06.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ №_____ за сентябрь 2019 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Газон				
1	1	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3386,030	509,78	1726119
			Накладные расходы			*145,32*	*492056*
			Сметная прибыль			*37,76*	*127861*
2	2	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3386,030	285,83	967830
			Накладные расходы			*51,71*	*175096*
			Сметная прибыль			*21,17*	*71691*
			ИТОГО:				**2693949**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**667152**
			Сметная прибыль				**199552**
			Итого с временными		**1,2 %**	**32327,00**	**2726276**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**36805,00**	**2763081**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2928695**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**351443,00**	**3280138**
			Итого со скидкой			**820035**	**2460104**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
_____ **Галиев С.А**
(ознакомлен)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
_____ **Касымжанов Б.Н.**
(физические объемы, расценки и качество выполниненых работ потверждаю)

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Мұқаметхан Ә.**
(физические объемы, расценки и качество выполниненых работ потверждаю)

Отдел сметной работы:
_____ (расценки соотв.)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»
_____

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Ирназаров Р.И.**
(отвественный за указанные объемы работ)

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»
_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство по акту. Смета 2-1-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г. (№1 от 06.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2019 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО основания под тартановое покрытие				
1	1	11-270301-0201 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания	1507,196	1509,00	2274360
			Накладные расходы			*84,98*	*128082*
			Сметная прибыль			*111,78*	*168471*
2	2	11-270301-0301 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0201 (ДОБАВИТЬ ДО 17см)	м2 покрытия и основания	1507,196	1552,90	2340525
			Накладные расходы			*62,82*	*94686*
			Сметная прибыль			*115,03*	*173372*
3	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	256,223	2185,82	560058
			Накладные расходы			*70,33*	*18020*
			Сметная прибыль			*161,91*	*41486*
4	4	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1507,196	1397,64	2106523
			Накладные расходы			*79,21*	*119380*
			Сметная прибыль			*103,53*	*156039*
5	5		Бордюр песчаный	м	227,905	1172,54	267227
			Накладные расходы			*37,73*	*8598*
			Сметная прибыль			*86,85*	*19795*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6		Поребрик песчаный	м	664,440	440,87	292934
			Накладные расходы			*14,19*	*9425*
			Сметная прибыль			*32,66*	*21699*
7	7		Бордюр песчаный	м	41,953	1172,54	49191
			Накладные расходы			*37,73*	*1583*
			Сметная прибыль			*86,85*	*3644*
8	8		Бордюр песчаный	м	4,535	1172,54	5318
			Накладные расходы			*37,73*	*171*
			Сметная прибыль			*86,85*	*394*
			Раздел: УСТРОЙСТВО Ограждение СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК				
9	9	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,330	4141,73	13792
			Накладные расходы			*1508,30*	*5023*
			Сметная прибыль			*306,79*	*1022*
10	10	11-090601-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических стоек	т конструкций	1,295	49506,93	64126
			Накладные расходы			*17824,36*	*23088*
			Сметная прибыль			*3667,18*	*4750*
11	11	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Обетонирование металлических стоек	м3	3,330	25276,32	84170
			Накладные расходы			*2901,07*	*9661*
			Сметная прибыль			*1872,32*	*6235*
12	12	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические стойки	т	1,347	433625,95	584141
			Накладные расходы			*13951,93*	*18795*
			Сметная прибыль			*32120,44*	*43270*
13	13	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических	м	148,000	3829,43	566756
			Накладные расходы			*1243,22*	*183996*
			Сметная прибыль			*283,66*	*41982*
14	14	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Металлическое ограждение	т	4,471	340738,75	1523414
			Накладные расходы			*10963,28*	*49016*
			Сметная прибыль			*25239,91*	*112845*
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	170,103	98,96	16834
			Накладные расходы			*21,43*	*3645*
			Сметная прибыль			*7,33*	*1247*
16	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	170,103	178,10	30296
			Накладные расходы			*28,29*	*4812*
			Сметная прибыль			*13,19*	*2244*
			Раздел: УСТРОЙСТВО Ограждение площадок для младших классов				
17	17	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,280	4141,73	5301
			Накладные расходы			*1508,30*	*1931*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*306,79*	*393*
18	18	11-090601-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических стоек	т конструкций	0,340	49506,93	16855
			Накладные расходы			*17824,36*	*6068*
			Сметная прибыль			*3667,18*	*1248*
19	19	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Обетонирование металлических стоек	м3	1,280	25276,32	32354
			Накладные расходы			*2901,07*	*3713*
			Сметная прибыль			*1872,32*	*2397*
20	20	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические стойки	т	0,354	433625,95	153534
			Накладные расходы			*13951,93*	*4940*
			Сметная прибыль			*32120,44*	*11373*
21	21	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических	м	150,000	3829,43	574415
			Накладные расходы			*1243,22*	*186482*
			Сметная прибыль			*283,66*	*42549*
22	22	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Металлическое ограждение	т	1,176	340738,75	400782
			Накладные расходы			*10963,28*	*12895*
			Сметная прибыль			*25239,91*	*29688*
23	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,742	98,96	4428
			Накладные расходы			*21,43*	*959*
			Сметная прибыль			*7,33*	*328*
24	24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	44,742	178,10	7969
			Накладные расходы			*28,29*	*1266*
			Сметная прибыль			*13,19*	*590*
			Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ				
25	25	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,000	14055,12	28110
			Накладные расходы			*2652,00*	*5304*
			Сметная прибыль			*1041,12*	*2082*
26	26	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,000	95464,44	190929
			Сметная прибыль			*7071,44*	*14143*
27	27	84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойки волейбольные	компл.	2,000	123921,63	247843
			Накладные расходы			*6863,25*	*13727*
			Сметная прибыль			*9179,38*	*18359*
			ИТОГО:				**12442185**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**915265**
			Сметная прибыль				**921643**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,2 %**	**147015,00**	**12589200**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**167377,00**	**12756577**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**13521185**
			Итого с НДС		**12 %**	**1622542,00**	**15143727**
			Тендерная скидка				**3785932**
			Итого к оплате				**11357795**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А

(ознакомлен)

"ALMATY QALASYNYŃ QALALYQ ORTA BASQARMASY" KOMMUNALDYQ MEMLEKETTIK MEKEMESI

Отдел сметной работы:

(расценки соотв.)

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.

(отвественный за указанные объемы работ)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы гимназии №153,расположенной по адресу ул.Садвакасова 27,в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурная часть по акту. Смета 2-1-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **05.03.2019 г. (№1 от 06.03.2019 г.)**

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2019 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Навес над пандусом входной группы				
1	1	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,436	110,08	2470
			Накладные расходы			*26,43*	*593*
			Сметная прибыль			*8,15*	*183*
2	2	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,436	191,93	4306
			Накладные расходы			*34,48*	*774*
			Сметная прибыль			*14,22*	*319*
			Раздел: Фонтан				
3	3	11-150101-0104 РСНБ РК 2015	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	2,492	41871,75	104323
			Накладные расходы			*14892,68*	*37105*
			Сметная прибыль			*3101,61*	*7728*
4	4	22-010101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	0,908	13519,04	12269
			Накладные расходы			*434,98*	*395*
			Сметная прибыль			*1001,41*	*909*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	22-010101-0504 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	1,584	28894,24	45768
			Накладные расходы			*929,67*	*1473*
			Сметная прибыль			*2140,31*	*3390*
6	6	11-150106-0301 РСНБ РК 2015	Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	м2 поверхности облицовки	2,200	6645,77	14621
			Накладные расходы			*1294,78*	*2849*
			Сметная прибыль			*492,28*	*1083*
			Раздел: Шкаф для гардеробной				
7	7		Шкаф для гардеробной	шт	1,000	234507,04	234507
			Накладные расходы			*7545,27*	*7545*
			Сметная прибыль			*17370,89*	*17371*
			Раздел: Решетка для радиатора с обшивкой труб (спортзал)				
8	8		Решетка для радиатора с обшивкой труб	шт	16,000	46901,41	750423
			Накладные расходы			*1509,05*	*24145*
			Сметная прибыль			*3474,18*	*55587*
			Раздел: Лабораторный стол (для кабинета химии и физики)				
9	9		Лабораторный стол	шт	2,000	29313,38	58627
			Накладные расходы			*943,16*	*1886*
			Сметная прибыль			*2171,36*	*4343*
			Раздел: Щит баскетбольный игровой				
10	10		Щит баскетбольный игровой оргстекло	шт	2,000	178694,37	357389
			Накладные расходы			*5749,50*	*11499*
			Сметная прибыль			*13236,62*	*26473*
			Раздел: Подвал/Автошкола/				
11	11	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка кирпичных перегородок	м3	2,858	2487,30	7110
			Накладные расходы			*878,72*	*2512*
			Сметная прибыль			*184,24*	*527*
12	12	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	191,800	125,48	24066
			Накладные расходы			*44,99*	*8628*
			Сметная прибыль			*9,29*	*1783*
13	13	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2,0 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	451,500	1777,97	802752
			Накладные расходы			*645,59*	*291485*
			Сметная прибыль			*131,70*	*59463*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1011,360	98,36	99478
			Накладные расходы			*3,16*	*3201*
			Сметная прибыль			*7,29*	*7369*
15	15	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	451,500	1043,15	470984
			Накладные расходы			*329,72*	*148867*
			Сметная прибыль			*77,27*	*34888*
16	16	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	119,000	3420,61	407053
			Накладные расходы			*822,73*	*97904*
			Сметная прибыль			*253,38*	*30152*
17	17	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	268,940	457,88	123142
			Накладные расходы			*14,73*	*3962*
			Сметная прибыль			*33,92*	*9122*
18	18	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	12,257	16103,47	197380
			Накладные расходы			*518,13*	*6351*
			Сметная прибыль			*1192,85*	*14621*
19	19	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен . Оклейка бикростом в 1 слой/гидроизоляция/	м2	120,000	3180,24	381629
			Накладные расходы			*750,57*	*90068*
			Сметная прибыль			*235,57*	*28269*
20	20	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /пеноплекс/	м3	8,000	23446,24	187570
			Накладные расходы			*754,38*	*6035*
			Сметная прибыль			*1736,76*	*13894*
21	21	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка строительной сеткой	м2 отделываемой поверхности	160,000	303,49	48559
			Накладные расходы			*105,22*	*16836*
			Сметная прибыль			*22,48*	*3597*
22	22	21-130503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка строительная СС-1	м2	160,000	406,29	65006
			Накладные расходы			*13,07*	*2092*
			Сметная прибыль			*30,10*	*4815*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	640,000	98,36	62951
			Накладные расходы			*3,16*	*2025*
			Сметная прибыль			*7,29*	*4663*
24	24	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен и перегородок внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2,0 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	466,600	1403,41	654830
			Накладные расходы			*509,30*	*237639*
			Сметная прибыль			*103,96*	*48506*
25	25	22-050101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1045,184	98,36	102805
			Накладные расходы			*3,16*	*3308*
			Сметная прибыль			*7,29*	*7615*
26	26	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	466,600	843,62	393634
			Накладные расходы			*263,04*	*122735*
			Сметная прибыль			*62,49*	*29158*
			Раздел: Окна				
27	27	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	23,281	4047,57	94231
			Накладные расходы			*891,59*	*20757*
			Сметная прибыль			*299,82*	*6980*
28	28	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,281	17347,54	403865
			Накладные расходы			*558,16*	*12994*
			Сметная прибыль			*1285,00*	*29916*
			Раздел: Двери				
29	29	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,910	2350,96	35053
			Накладные расходы			*720,51*	*10743*
			Сметная прибыль			*174,15*	*2597*
30	30	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,870	11086,32	109422
			Накладные расходы			*356,70*	*3521*
			Сметная прибыль			*821,21*	*8105*
31	31	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,040	11754,79	59244
			Накладные расходы			*378,21*	*1906*
			Сметная прибыль			*870,72*	*4388*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы тип				
32	32	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	296,000	296,25	87691
			Накладные расходы			*58,99*	*17461*
			Сметная прибыль			*21,94*	*6496*
33	33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство	м2 стяжки	296,000	950,32	281295
			Накладные расходы			*250,35*	*74104*
			Сметная прибыль			*70,39*	*20837*
34	34	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	296,000	482,43	142800
			Накладные расходы			*32,62*	*9656*
			Сметная прибыль			*35,74*	*10578*
35	35	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	296,000	4496,74	1331036
			Накладные расходы			*387,86*	*114806*
			Сметная прибыль			*333,09*	*98595*
36	36	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	249,000	395,11	98382
			Накладные расходы			*78,48*	*19540*
			Сметная прибыль			*29,27*	*7288*
37	37	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	143,600	296,25	42542
			Накладные расходы			*58,99*	*8471*
			Сметная прибыль			*21,94*	*3151*
38	38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство	м2 стяжки	143,600	950,32	136466
			Накладные расходы			*250,35*	*35950*
			Сметная прибыль			*70,39*	*10109*
39	39	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	143,600	482,43	69277
			Накладные расходы			*32,62*	*4684*
			Сметная прибыль			*35,74*	*5132*
40	40	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	143,600	5192,07	745582
			Накладные расходы			*926,60*	*133060*
			Сметная прибыль			*384,60*	*55228*
41	41	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	150,000	771,36	115703
			Накладные расходы			*192,88*	*28932*
			Сметная прибыль			*57,14*	*8571*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	72,700	296,25	21538
			Накладные расходы			*58,99*	*4289*
			Сметная прибыль			*21,94*	*1595*
43	43	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм на растворе М100. Устройство	м2 стяжки	72,700	950,32	69088
			Накладные расходы			*250,35*	*18201*
			Сметная прибыль			*70,39*	*5118*
44	44	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	72,700	482,43	35073
			Накладные расходы			*32,62*	*2372*
			Сметная прибыль			*35,74*	*2598*
45	45	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума гетерогенного. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	72,700	4496,74	326913
			Накладные расходы			*387,86*	*28197*
			Сметная прибыль			*333,09*	*24216*
46	46	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	54,000	395,11	21336
			Накладные расходы			*78,48*	*4238*
			Сметная прибыль			*29,27*	*1580*
47	47	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34,700	296,25	10280
			Накладные расходы			*58,99*	*2047*
			Сметная прибыль			*21,94*	*761*
48	48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,776	22686,10	62977
			Накладные расходы			*2959,98*	*8217*
			Сметная прибыль			*1680,45*	*4665*
49	49	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	34,700	1099,53	38154
			Накладные расходы			*320,94*	*11137*
			Сметная прибыль			*81,45*	*2826*
			ИТОГО:				**9951598**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1707194**
			Сметная прибыль				**737155**
			Итого с временными		**1,2 %**	**119419,00**	**10071017**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**135959,00**	**10206976**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**10818765**
			Итого с НДС		**12 %**	**1298252,00**	**12117016**
			Доп. работы не подлежащие к оплате				**-1128848**
			Итого				**10988168**
			Тендерная скидка				**2747042**
			Итого к оплате				**8241125,69**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Галиев С.А
(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Касымжанов Б.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

Авторский надзор
ТОО «Алстройпроект»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.
выполненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.И.
(отвественный за указанные объемы работ)