форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№147	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО	111 142 481,36	35 847 276,57		35 847 276,57					4 301 673,19	40 148 949,76

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

Ген. директор _____ Курманкулов Ж.И.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

форма 2В

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылуқуат акимата Бурлинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)								
			Землянные работы								
1	1	Е0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	94130,475	23,36	22,08	2198888	2078401	624537	0,01	836
			м3		1,28	5,56	120487	523365	97	0,02	1817
2	2	Е0101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2	1921,347	262,72	0	504769	0	570389	1,85	3551
			м3		262,72	0	504769	0	113	0	0
3	3	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), до 10 м (для засыпки вручную)	6099,331	11,19	11,19	68252	68252	18104	0	0
			м3		0	3,06	0	18664	97	0,01	61
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6099,331	134,1	0	817920	0	924250	0,97	5929
			м3		134,1	0	817920	0	113	0	0
5	5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.) с перемещением до 5 м	161231	6,83	6,83	1101208	1101208	292457	0	0
			м3		0	1,87	0	301502	97	0,01	984
6	6	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при засыпке траншей и котлованов	161231	3,29	3,29	530450	530450	140755	0	0
			м3		0	0,9	0	145108	97	0	474

7	7	Е0101-85-8	Разравнивание грунта 2 группы вкавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	664,3	6,32	6,32	4198	4198	902	0	0
			м3		0	1,4	0	930	97	0	3
8	8	Е0101-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров /отвалов/	664,3	3,85	3,85	2558	2558	554	0	0
			м3		0	0,86	0	561	97	0	2
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками колодцев	1212,35	21,55	4,52	26126	5480	20027	0,11	131
			м3		17,03	0	20646	0	97	0	0
			Итого по разделу: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Землянные работы				5254368				
			Раздел: Трубопроводы								
10	12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6	58881,69	25695,31	353290	154172	311130	194	1164
			км		33075	6813,45	198450	40881	130	26,38	158
11	13	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	6060	302		1830120				
			м								
12	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,43	47611,09	17877,09	20473	7687	19229	173	74
			км		29700	4698,68	12771	2020	130	18,1	8
13	16	С130804-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	434,3	76		33007				
			м								
14	21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,102	51202,26	20326,01	5223	2073	4797	179	18
			км		30825	5353,43	3144	546	130	20,64	2
15	22	С130804-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	103,02	157		16174				
			м								
16	24	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25-32 мм	7,922	47611,09	17877,09	377184	141625	354266	173	1371
			км		29700	4698,68	235289	37224	130	18,1	143
17	25	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	7899,4	44		347574				
			м								
18	26	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	102	49		4998				
			м								
19	71	Ц0110-926-1	Прокладка провода в траншее к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0,3	6,532	6469,41	5158,75	42258	33697	17682	21	137
			км		1310,66	724,68	8561	4734	133	4,2	27
20	72	С151607-98	Стоимость провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	6,532	2008		13116				
			км								

21	29	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	18	411,46	17,71	7406	319	5581	1,4	25
			шт		231,75	6,75	4172	122	130	0,03	1
22	30	С130902-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	18	12756		229608				
			шт.								
23	33	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
			шт		144	2,25	720	11	130	0,01	0
24	34	С130902-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	5	6079		30395				
			шт.								
25	38	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-65 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
			фланец		63	0	630	0	130	0	0
26	39	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202		2020				
			шт.								
27	40	С130809-9	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202		2020				
			шт.								
28	46	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	36	384		13824				
			шт.								
29	49	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,84	247994,13	49389,75	208315	41487	88924	312,7	263
			т		62775	18657	52731	15672	130	91,12	77
30	50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	46	300,56	225,63	13826	10379	7685	0,41	19
			шт		69,53	58,98	3198	2713	130	0,23	10
31	51	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	552		19872				
			шт.								
32	54	С130804-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	244		2440				
			шт.								
			Итого по разделу: Трубопроводы				1746803				
			Раздел: Пожарный гидрант Н-2,25(91шт)								
33	108	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	19	18075,87	36,99	343442	703	7447	1,82	35
			шт		288	13,5	5472	257	130	0,07	1
34	109	С131312-82	Полухамут МС-1	0,0483	61500		2968				
			т								
35	110	С12021-267	Стоимость м/к лестницы	0,4085	133700		54616				

			т								
36	111	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0437	149300		6524				
			т								
37	112	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,19	9630,55	95,97	1830	18	161	4,9	1
			м3		771,75	36,25	147	7	105	0,18	0
38	113	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	7,22	375,5	30,89	2711	223	1764	1,23	9
			м2		191,93	11,68	1386	84	120	0,06	0
39	114	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	7,22	13100		94582				
			м2								
40	115	С11041-83	Крепежные элементы из полосовой стали	0,0008	46400		39				
			т								
			Итого по разделу: Пожарный гидрант Н-2,25(91шт)				506712				
			ИТОГО:				9336175	4183063			13569
							1990493	1094410			3768
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				17682				
			На общестроительные работы				3394728				
			Всего накладных расходов:				3412410				
			Итого с накладными				12748585				
			- заработная плата				511862				
			- трудоемкость				1706				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				764915				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13513500				
			Итого с временными, 2,48 %				13848635				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				14280505				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,504995 %				14350440				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14405835				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14544321				
			ИТОГО:				14544321				
			Сметная заработная плата				3596765				
			Нормативная трудоемкость				19043				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				37189829				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				743797				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37933626				
			СКИДКА - 5,5%				2 086 349,43				
			Итого со скидкой				35 847 276,57				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 301 673,19				
			Итого с НДС				40 148 949,76				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

ЗАКАЗЧИК

ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылуқуат акимата Бурлинского ТОО "KazConstructionGroup"

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого со скидкой				35 847 276,57				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 301 673,19				
			Итого с НДС				40 148 949,76				

ЗАКАЗЧИК

ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

Ген.директор _____ Курманкулов Ж.И.
(подпись)

Эксперт по технадзору: ТОО "ЖайкСтройИнженеринг"

_____ Кайргалиев Х.Г.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К
(подпись)