форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№149	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО	360 256 480,11	85 025 148,39		85 025 148,39					10 203 017,81	95 228 166,20

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района
Ген. директор _____ Курманкулов Ж.И.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Рекультивация площадки НС 2-го подъема (ЛС1-11-2)								
1	1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), с перемещением до 10 м	1440	9,85	9,85	14184	14184	3758		
			м3			2,69		3875	97	0,0088	13
2	2	Е1-25-9	Добавлять каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), до 80 м к1трм=7; к1экс=7; к1зпм =7;	1440	57,96	57,96	83462	83462	22139		
			м3			15,85		22824	97	0,0518	75
3	3	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130)(л.с.), с перемещением до 10 м	1440	9,85	9,85	14180	14184	3758		
			м3			2,69		3878	97	0,0088	13
4	4	Е1-25-9	Добавлять каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130) (л.с.), до 80 м к1трм=7; к1экс=7; к1зпм.=7; к2трм=0,85; к2экс=0,85; к2зпм=0,85;	1440	49,27	49,27	70949	70949	18815		
			м3			13,47		19397	97	0,04403	63
5	5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	1440	5,86	5,86	8438	8438	1816		
			м3			1,3		1872	97	0,00426	6
6	6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1440	3,7	3,7	5328	5328	1146		
			м3			0,82		1181	97	0,00269	4
			Итого по разделу: Рекультивация площадки НС 2-го подъема				196548				
			Раздел: Переход через р. Бурлин (ЛС2-21-8) Земляные работы								
7	1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	425	23,36	22,08	9928	9384	2820	0,00888	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1,28	5,56	544	2362	97	0,0193	8
8	2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2	15	262,72		3941		4453	1,848	28
			м3		262,72		3941		113		
9	3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт)к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1;к1зпм=1,1;к1мат=1,1;	160	25,7	24,29	4112	3886	1168	0,00977	2
			м3		1,41	6,11	226	978	97	0,02123	3
10	4	Е1-25-2	Перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	70	11,19	11,19	783	783	208		
			м3			3,06		214	97	0,01	1
11	5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтом 2 группы	70	134,1		9387		10607	0,972	68
			м3		134,1		9387		113		
12	6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.)с перемещением до 5 м	530	6,83	6,83	3620	3620	961		
			м3			1,87		991	97	0,0061	3
13	7	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.), при засыпке траншей и котлованов	530	3,29	3,29	1744	1744	463		
			м3			0,9		477	97	0,00294	2
14	8	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	12	10,22		123		139	0,065	1
			м2		10,22		123		113		
15	9	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	16	134,1		2146		2425	0,972	16
			м3		134,1		2146		113		
			Итого по разделу: Переход через р. Бурлин (ЛС2-21-8)Землянные работы				35780				
			Раздел: Прокладка дюкера методом ГНБ								
16	10	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ две нитье к=2	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,7	5
			установ.		488,46	138,6	977	277	104	0,56	1
17	11	Е4-69-1	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ к=2	180	884,84	781,34	159270	140641	21296	0,28	50
			м		49,84	63,92	8971	11506	104	0,3	54
18	12	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/к=2	180	1284,46	1024,24	231203	184364	28221	0,36	65
			м		64,08	86,68	11534	156032	104	0,41	74
19	13	Е22-47-1	Протаскивание трубы д. 110мм в скважину д.250мм к=2	180	244,98	0,28	44096	50	34407	0,844	152
			м трубы уложенной в футляре		146,93	0,11	26447	20	130		
20	14	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
			фланец		63		252		130		
21	15	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
22	16	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
			фланец		126		1260		130		
23	17	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384		3840				
			шт.								
24	18	8-9-12	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384		2304				
			шт.								
25	19	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,56	225,63	2404	1805	1336	0,414	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,226	2
26	20	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1103		2206				
			шт.								
27	21	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	646		3876				
			шт.								
28	22	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
			шт		144	2,25	288	5	130	0,01	
29	23	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	6079		12158				
			шт.								
30	24	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
			шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	
31	25	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	4	12756		51024				
			шт.								
32	26	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных д.50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
			шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	
33	27	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01958	247994,13	49389,75	4856	967	2072	312,7	6
			т		62775	18657	1229	365	130	91,12	2
34	28	Е22-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,003	35444,5	8449,81	106	25	62	69,9	
			км		12712,5	3192,75	38	10	130	15,59	
			Итого по разделу: Переход дюкера методом ГНБ				537220				
			Раздел: Колодцы								
35	29	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,42	15931,38	2104,76	70417	9303	17157	13,9	61
			м3		2362,5	623,48	10442	2756	130	2,475	11
36	30	30-18-24	Стоимость плит ПН-15	0,76	28380		21569				
			м3								
37	31	30-18-37	Стоимость колец КС15-9с	5,34	7810		41705				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
38	32	30-18-37	Стоимость колец КС15-6с	1,18	8591		10137				
			м								
39	33	30-18-24	Стоимость плит 1ПП15-1	0,54	28380		15325				
			м3								
40	34	30-18-32	Стоимость колец К06	0,14	3240		454				
			м								
41	35	30-18-33	Стоимость колец КС7.3с	0,87	4513		3926				
			м								
42	36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,42	127		561				
			м3								
43	37	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,42	361		1596				
			м3								
44	38	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	4,42	840		3713				
			м3								
45	39	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,1	9630,95	95,97	963	10	85	4,9	
			м3		771,75	36,25	77	4	105	0,1771	
46	40	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,105	10186,85	296,6	1070	31	127	5,95	1
			м3		915,75	110,25	96	12	118	0,54	
47	41	1-1-773	Скобы ходовые	11	221		2431				
			шт								
48	42	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
			комплект								
49	43	1-1-457	Пакля пропитанная	3	195		585				
			кг								
50	44	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки	12	559,1	36,82	6709	442	1856	0,624	7
			м2		103,28	13,01	1239	156	133	0,0635	1
51	45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	45	245,44	3,82	11045	172	2060	0,212	10
			м2		37,35	1,44	1681	65	118	0,007	
			Итого по разделу: Колодцы				208326				
			Раздел: Строительство резервуара емк. 500м3 (2шт)(ЛС2-22-8).Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции					2шт			
52	1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	26,6	8062,57	66,01	214464	1756	6164	1,35	36
			м3		195,75	24,93	5207	663	105	0,1218	3
53	2	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей В15 W8	82,86	11826,41	672,63	979936	55734	101044	5,83	483
			м3		927	234,39	76811	19422	105	0,93	77
54	11	Е6-1-1	Цементный раствор М-100 для создания уклона	6,8	6675,37	66,01	45393	449	1576	1,35	9
			м3		195,75	24,93	1331	170	105	0,12	1
55	12	Е7-1-7	Укладка фундаментов под колонны массой более 3,5 т в котловане глубиной до 4 м,	2	1577,77	1116,52	3156	2233	2214	2,78	6
			шт		461,25	329,44	923	659	140	1,31	3
56	13	Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	14	121,96	2,8	1707	39	70	0,0184	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		2,52	1,06	35	15	140	0,0051	
57	15	Е7-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения массой д 2 т в стаканы фундаментов сооружений	2 √	2773,59	677,25	5547	1355	2987	4,83	10
			шт		834,75	232	1670	464	140	0,8622	2
58	16	Е7-36-1	Установка ригелей массой до 20 т	7,32 √	4554,37	1377,61	33338	10084	16738	6,57	48
			м3		1422	211,34	10409	1547	140	0,8438	6
59	19	Е7-30-8	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2с вертикальными стыками (шпоночного типа), инъецируемыми раствором,	43,68 √	4123,58	1129,16	180118	49322	70845	4,323	189
			м3		761,63	396,88	33268	17336	140	1,7769	78
60	22	Е7-30-6	Установка стеновых угловых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками (шпоночного типа), инъецируемых раствором	13,28 √	7213,9	2116,24	95801	28104	41606	8,564	114
			м3		1473,98	763,89	19574	10144	140	3,5441	47
61	24	Е7-32-8	Установка плит покрытия	28 √	1860,17	274,67	52084	7691	15657	1,84	52
			шт		317,25	82,17	8883	2301	140	0,3314	9
62	27	Е7-31-2	Установка ж/бетонных колпаков камер лаза и приборов диаметром более 1000мм	2,58 √	1893,8	1247,36	4886	3218	3332	2,998	8
			м3		503,55	418,91	1299	1081	140	1,7635	5
63	32	Е6-19-2	Обетонирование камер на покрытии и лестниц из бетона В15 W8	1,8 √	11011,92	283,24	19821	510	1567	4,15	7
			м3		722,25	106,99	1300	193	105	0,5226	1
			Итого по разделу: Строительство резервуара емк. 500м3 (2шт)(ЛС2-22-8).Монолитные и сборные ж/бетонны				1636252				
			Раздел: Устройство металлического ограждения ЛС2-22-10. Ограждение ОГ-1								
64	1	Е1-149-2	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы,	117 √	209,01	180,88	24454	21163	9393	0,196	23
			яма		28,13	54,63	3291	6392	97	0,213	25
65	2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В12,5	15 √	9987,95	95,97	149819	1440	12726	4,9	74
			м3		771,75	36,25	11576	544	105	0,1771	3
66	3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15 √	127		1905				
			м3								
67	4	Е9-34-1	Установка металлических стоек	3,909 √	17355,76	2191,28	67844	8566	44526	73,6	288
			т		12555	101,25	49077	396	90	0,49	2
68	5	2-1-245	Стоимость металлоконструкций стоек из труб	3,909 √	172800		675475				
			т								
69	6	Е9-53-2	Монтаж м/к ограды	3,4994 √	9850,47	1162,94	34471	4070	23512	46,6	163
			т		7357,5	108	25747	378	90	0,53	2
70	7	2-1-268	Сварная решетка ограждения	3,4994 √	134000		468920				
			т								
71	8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-113 за 2 раза к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2;к1зпм=2;к1мат=2;	292 √	40,72	0,04	11890	12	2186	0,0426	12
			м2		8,32		2429		90		
72	9	Е9-47-1	Облицовка ограды стальным профилированным листом	724,416 √	55,95	2,99	40528	2166	32468	0,299	217
			м2		48,83	0,97	35373	703	90	0,0047	3
73	10	99-9-43	Стоимость м.к профлиста С10-1100-07 к 1,106	800,744 √	359		287467				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
			Итого по разделу: Устройство металлического ограждения ЛС2-22-10. Ограждение ОГ-1				1762772				
			Раздел: 1.1. Насадка из колючей проволоки								
74	11	Т1-33-7	Насадка из колючей стальной проволоки, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	348	31,27		10882		5909	0,074	26
			м ограды		12,13		4221		140		
75	12	Т1-33-8	Насадка из колючей стальной проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	348	29,27	0,05	10186	17	1058	0,02	7
			м ограды		3,36	0,02	1169	7	90		
			Итого по разделу: 1.1. Насадка из колючей проволоки				21068				
			Раздел: Ворота Вр1								
76	13	Е9-34-1	Установка металлических стоек	0,1064	17355,76	2191,28	1847	233	1212	73,6	8
			т		12555	101,25	1336	11	90	0,49	
77	14	2-1-245	Стоимость м/к стоек из труб	0,1064	172800		18386				
			т								
78	15	Е9-46-1	Монтаж м/к ворот	0,136	31476,57	17434,99	4281	2371	1233	41,4	6
			т		7650	2428,67	1040	330	90	8,15	1
79	16	2-1-237	Стоимость м/конструкций индивидуального изготовления	0,136	154400		20998				
			т								
80	17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2;к1зпм=2;к1мат=2;	3,31	40,72	0,04	135		25	0,0426	
			м2		8,32		28		90		
81	18	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	8,448	55,95	2,99	473	25	379	0,299	3
			м2		48,83	0,97	413	8	90	0,0047	
82	19	99-9-3 Прайс-лист	Стоимость профлиста С10-1100-07 к1.106	9,34349	359		3354				
			м2								
			Итого по разделу: Ворота Вр1				49474				
			Раздел: Калитка К-1								
83	20	Е9-34-1	Установка металлических стоек	0,0532	17355,76	2191,28	923	117	606	73,6	4
			т		12555	101,25	668	5	90	0,49	
84	21	2-1-245	Стоимость м/к стоек из труб	0,0532	172800		9193				
			т								
85	22	Е9-46-1	Монтаж м/к калитки	0,051	31476,57	17434,99	1605	889	463	41,4	2
			т		7650	2428,67	390	124	90	8,15	
86	23	2-1-237	Стоимость м/конструкций индивидуального изготовления	0,051	154400		7874				
			т								
87	24	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2;к1зпм=2;к1мат=2;	3,36	40,72	0,04	137		25	0,0426	
			м2		8,32		28		90		
88	25	Е9-47-1	Облицовка калитки стальным профилированным листом	2,112	55,95	2,99	118	6	95	0,299	1
			м2		48,83	0,97	103	2	90	0,0047	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	26	99-9-43	Стоимость профлиста С10-1100-07 к 1,106	2,33587	359		839				
			м2								
			Итого по разделу: Калитка К-1				20690				
			Раздел: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Земляные работы								
90	4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4156,642	134,1		557406		629868	0,972	4040
			м3		134,1		557406		113		
91	5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.) с перемещением до 5 м	116915,508	6,83	6,83	798054	798054	211687		
			м3			1,87		218235	97	0,0061	713
92	6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при засыпке траншей и котлованов	116915,508	3,29	3,29	384636	384636	102026		
			м3			0,9		105182	97	0,00294	344
93	7	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы вкавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	569,4	6,32	6,32	3596	3596	776		
			м3			1,4		800	97	0,00459	3
94	8	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров /отвалов/	569,4	3,85	3,85	2194	2194	473		
			м3			0,86		488	97	0,0028	2
95	9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками колодцев	2742,95	21,55	4,52	59100	12387	45311	0,108	296
			м3		17,03		46712		97		
96	10	Е1-90-6	Планировка вручную обсыпки колодцев	2345	10,22		23966		27082	0,065	152
			м2		10,22		23966		113		
97	11	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	235	134,1		31514		35611	0,972	228
			м3		134,1		31514		113		
			Итого по разделу: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Землянные работы				1860464				
			Раздел: Трубопроводы								
98	15	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1,255	47611,09	17877,09	59752	22436	56121	173	217
			км		29700	4698,68	37274	5897	130	18,1	23
99	16	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	1267,55	76		96334				
			м								
100	19	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,29	78245	36133,62	22691	10479	19402	247	72
			км		41850	9612,9	12137	2788	130	37,3	11
101	19	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	292,9	650		190385				
			м								
102	21	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,205	51202,26	20326,01	10496	4167	9642	179	37
			км		30825	5353,43	6319	1097	130	20,64	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	22	8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	207,05	157		32507				
			м								
104	24	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32 мм	4,14	47611,09	17877,09	197110	74011	185134	173	716
			км		29700	4698,68	122958	19453	130	18,1	75
105	26	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	4181,4	49		204889				
			м								
106	28	E22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,51	28265,2	6484,27	14415	3307	8129	54,1	28
			км		9810	2450,25	5003	1250	130	11,96	6
107	29	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	33	411,46	17,71	13578	584	10232	1,4	46
			шт		231,75	6,75	7648	223	130	0,03	1
108	30	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм	33	12756		420948				
			шт.								
109	31	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	585,99	36,99	2930	185	2150	1,93	10
			шт		317,25	13,5	1586	67	130	0,07	
110	32	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	5	20654		103270				
			шт.								
111	33	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50-65 мм	23	242,08	6,95	5568	160	4373	0,88	20
			шт		144	2,25	3312	52	130	0,01	
112	34	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	23	6079		139817				
			шт.								
113	35	9-2-65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002	3	8027		24081				
			шт.								
114	36	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	767	156,43	21,43	119983	16438	125635	0,6	460
			фланец		126		96642		130		
115	37	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	803	384		308352				
			шт.								
116	38	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-65 мм	48	74,06	9,93	3555	477	3931	0,32	15
			фланец		63		3024		130		
117	39	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	37	202		7474				
			шт.								
118	40	8-9-9	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	37	202		7474				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	41	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	9	268		2412				
			шт.								
120	42	8-9-10	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	9	268		2412				
			шт.								
121	43	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
			фланец		180	2,25	1440	18	130	0,01	
122	44	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671		5368				
			шт.								
123	45	8-9-14	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	671		4026				
			шт.								
124	46	8-9-12	Свободный фланец PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	787	384		302208				
			шт.								
125	47	8-10-187	Крест, тройник фланцевый с пожарной полставкой ППТФ 150х150,ППТФ 100х100	3,945	77600		306132				
			т								
126	48	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	3,252	247994,13	49389,75	806477	160615	344262	312,7	1017
			т		62775	18657	204144	60673	130	91,12	296
127	49	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (футляр)	6,85397	247994,13	49389,75	1699744	338516	725572	312,7	2143
			т		62775	18657	430258	127875	130	91,12	625
128	50	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок отводов	2042	300,56	225,63	613740	460733	341143	0,414	845
			шт		69,53	58,98	141980	120437	130	0,226	461
129	51	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	797	552		439944				
			шт.								
130	52	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1013		6078				
			шт.								
131	53	8-4-3378	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	316		2844				
			шт.								
132	54	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37	244		9028				
			шт.								
133	55	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	518		3108				
			шт.								
134	56	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	1103		26472				
			шт.								
135	57	8-4-2782	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	248		744				
			шт.								
136	58	8-4-3645	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1638		3276				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	59	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1109		6654				
			шт.								
138	60	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	598		5382				
			шт.								
139	61	99-6-1	Переход полиэтилен сталь д. 25мм	999	349		348651				
			шт								
140	62	99-6-1	Переход полиэтилен сталь д. 32 мм	144	349		50256				
			шт								
141	71	Ц10-926-1	Прокладка провода в траншее к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0,3	3,056	6469,41	5158,75	19771	15765	8273	6,3	64
			км		1310,66	724,68	4005	2215	133	4,23213	13
142	72	16-7-98	Стоимость провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	2,606	2008		5233				
			км								
143	73	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм футляр	0,26	204666,79	85907,16	53213	22336	43366	504	131
			км		95850	32451,75	24921	8437	130	158,5	41
144	74	8-6-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм к 1,010	259,64	2696		699989				
			м								
145	75	Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,26	661964,51	75373,88	172111	19597	25138	263	68
			км		45900	28473,75	11934	7403	130	139,06	36
146	76	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленновых труб диаметром 110 мм	260	244,98	0,28	63694	73	49700	0,844	219
			м		146,93	0,11	38202	29	130	0,0005	
147	77	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм футляр	0,015	174718,44	71861,81	2621	1078	2148	441	7
			км		83025	27146,25	1245	407	130	132,58	2
148	78	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм к 1,004	15,06	1803		27153				
			м								
149	79	Е22-13-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,015	559267,67	66947,17	8389	1004	1287	234	4
			км		40725	25290	611	379	130	123,51	2
150	80	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленновых труб д. 50 мм	15	244,98	0,28	3675	4	2868	0,844	13
			м		146,93	0,11	2204	2	130	0,0005	
151	81	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм футляр	0,63	70153,47	10674,97	44197	6725	43290	270	170
			км		48825	4032	30760	2540	130	19,69	12
152	82	8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм к 1,004	632,52	474		299814				
			м								
153	83	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,63	232335,64	23876,89	146371	15042	30238	161	101

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		27900	9020,25	17577	5683	130	44,05	28
154	84	E22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,639	20732,9	424,4	13248	271	8020	59,3	38
			км		9495	159,75	6067	102	130	0,78	
			Итого по разделу: Трубопроводы				8192604				
			Раздел: Колодцы								
155	88	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	109,71	8656,16	1879,87	949667	206241	281528	8,86	972
			м3		1435,5	538,43	157489	59071	130	2,061	226
156	89	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15 ПН-15, ПН-20	30,99	28380		879496				
			м3								
157	90	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС15-9С	267,83	7810		2091752				
			м								
158	91	30-18-37	Стоимость ж/б колец из бетона КС15-6	76,75	8591		659359				
			м								
159	92	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из тяжелого бетона класса В15 круглые 2ПП15-2; 2ПП20-1	22,52	28380		639118				
			м3								
160	93	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС20-9С	11,13	10000		111300				
			м								
161	94	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС20-6С	1,32	11000		14520				
			м								
162	95	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС7-3	19,63	4513		90395				
			м								
163	96	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КО6	5,39	3240		17464				
			м								
164	97	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	109,71	361		39605				
			м3								
165	98	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	109,71	840		92156				
			м3								
166	99	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	109,71	127		13933				
			м3								
167	100	11-4-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	349	8060		2812940				
			комплект								
168	101	1-1-773	Скобы ходовые	1305	221		288405				
			шт								
169	102	1-1-457	Пакля пропитанная	367	195		71565				
			кг								
170	104	E11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнение трамбовками	22,42	2629,65		58957		13154	2,99	67
			м3		477		10694		123		
171	105	E6-1-13	Заделка отверстий бетоном В 7,5	5,5	9630,95	95,97	52970	528	4666	4,9	27
			м3		771,75	36,25	4245	199	105	0,1771	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	106	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки вокруг колодцев	1172	559,1	36,82	655265	43153	181268	0,624	731
			м2		103,28	13,01	121044	15248	133	0,0635	74
173	107	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, фундаментов битумная в 2 слоя	1289,6	245,44	3,82	316519	4926	59028	0,212	273
			м2		37,35	1,44	48167	1857	118	0,007	9
			Итого по разделу: Колодцы				9855388				
			Раздел: Пожарный гидрант Н-2,25 (91шт)								
174	108	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных к=91,000	60	18075,87	36,99	1084552	2219	23517	1,82	109
			шт		288	13,5	17280	810	130	0,07	4
175	109	13-12-82	Полухамут МС-1к 91,000	0,1524	61500		9373				
			т								
176	110	2-1-267	Стоимость м/к лестницы к 91,000	1,29	133700		172473				
			т								
177	111	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами к 91,000	0,138	149300		20603				
			т								
178	112	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5 к=91,000	0,6	9630,95	95,97	5779	58	509	4,9	3
			м3		771,75	36,25	463	22	105	0,1771	
179	113	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий, площадью проема до 2 м2 к=91,000	22,8	375,5	30,89	8561	704	5571	1,23	28
			м2		191,93	11,68	4376	266	120	0,057	1
180	114	Е6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП к= 91,000	22,8	13100		298680				
			м2								
181	115	1-4-83	Крепежные элементы из полосовой стали к 91,000	0,0008	46400		39				
			т								
			Итого по разделу: Пожарный гидрант Н-2,25(91шт)				1600060				
			ИТОГО:				25975741	3389389			15659
							2614856	921449			3501
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				8273				
			На общестроительные работы				4148444				
			На металломонтажные работы				105553				
			Всего накладных расходов:				4262269				
			Итого с накладными				30238011				
			- заработная плата				639340				
			- трудоемкость				2131				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1814281				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				32052292				
			Итого с временными, 2,48 %				32847189				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				33871529				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,504995 %				34037406				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				34168795				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				34497267				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				34497267				
			Сметная заработная плата				4175645				
			Нормативная трудоемкость				21291				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				88209512				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1764190				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				89973702				
			СКИДКА - 5,5%				4 948 553,61				
			Итого со скидкой				85 025 148,39				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 203 017,81				
			Итого с НДС				95 228 166,20				

ЗАКАЗЧИК

ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылуқуат акимата Бурлинского района

Ген.директор _____ Курманкулов Ж.И.
(подпись)

Эксперт по технадзору: ТОО "ЖайкСтройИнженеринг"

_____ Кайрралиев Х.Г.
подпись

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№149	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО	265 028 313,91	66 445 388,10		66 445 388,10					7 973 446,57	74 418 834,67

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района
Ген. директор _____ Курманкулов Ж.И.
подпись

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazConstructionGroup"
Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Рекультивация площадки НС1-го подъема и подводящего водопровода (ЛС1-1-1)Рекультивация подводящего водопровода								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м	6700	9,85	9,85	65995	65995	17482	0	0
		м3		0	2,69	0	18023	97	0,01	59
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт(130л.с.) до 50 м3 к1трр=4; к1трм=4; к1зпр=4; к1экс=4;к1зпм=4;к1мат=4;	6700	33,12	33,12	221904	221904	58751	0	0
		м3		0	9,04	0	60568	97	0,01	50
		Итого по разделу: Рекультивация площадки НС1-го подъема и подводящего водопровода (ЛС1-1-1)Рекул				287899				
		Раздел: Строительство скважин глубиной 16 м (3 шт) (ЛС 2-21-1)								
3	Е1-164-2	Устройство шурфа в грунтах 2 группы	4,5	218,93	0	985	0	1113	1,54	7
		м3		218,93	0	985	0	113	0	0
4	Е6-3-1	Устройство бетонного оголовка В7,5	4,5	9517,51	260,48	42829	1172	3325	3,94	18
		м3		614,25	89,46	2764	403	105	0,35	2
5	Е4-24-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 3 группы станками типа БС-1м к1трр=1,9;к1трм=1,9; к1зпр=1,9; к1экс=1,9;к1зпм=1,9;к1мат=1,9;	9	1612,69	1339,31	14514	12054	4714	1,01	9
		м		198,36	305,27	1785	2747	104	0,49	4
6	Е4-24-4	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 40 м в грунтах 4 группы станками типа БС-1м к1трр=1,9;к1трм=1,9; к1зпр=1,9; к1экс=1,9;к1зпм=1,9;к1мат=1,9	39	1866,17	1580,06	72780	61622	23785	1,15	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		227,87	358,55	8887	13983	104	0,58	22
7	Е4-48-9	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения	39	541,51	421,84	21119	16452	9064	0,7	27
		м		118,13	105,35	4607	4109	104	0,36	14
8	Е4-48-10	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения	9	934,51	742,84	8411	6686	3440	1,09	10
		м		190,13	177,44	1711	1597	104	0,58	5
9	Е4-49-10	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	60,9	285,22	222,67	17370	13561	7679	0,39	24
		м		62,55	58,7	3809	3575	104	0,21	13
10	Е4-51-7	Извлечение обсадных труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	33	346,43	212,55	11432	7014	6389	0,75	25
		м		133,88	52,27	4418	1725	104	0,18	6
11	Е4-57-3	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	51,75	362,66	295,61	18768	15298	7512	0,39	20
		м		67,05	72,52	3470	3753	104	0,24	13
12	99-10-1	Стоимость сетчатого фильтра ТЛ-12Ф4В	9,3	6737		62654				
		м								
13	8-6-287	Труба надфильтровая, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	42,45	6000		254700				
		м								
14	Е4-60-9	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	65044,94	53772,44	390270	322635	160866	57,3	344
		сутки		11272,5	14507,34	67635	87044	104	48,14	289
15	Е4-59-2	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при ударно-канатном способе бурения скважины	2,16	2148,58	137,08	4641	296	4636	11,4	25
		м3		2011,5	52,2	4345	113	104	0,26	1
16	Е4-54-6	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг к1трр=1,01;к1трм=1,01; к1зпр=1,01; к1экс=1,01;к1зим=1,01;к1мат=1,01	3	72384,72	55909,1	217154	167727	99618	91,2	274
		шт		16475,63	15453,34	49427	46360	104	49,24	148
17	1-1-1015	Цемент	0,81	13700		11097				
		т								
18	Е4-52-6	Приварка металлической пробки	3	413,51	164,79	1241	494	885	1,4	4
		шт		220,5	63	662	189	104	0,31	1
19	2-1-250	Стоимость металлической пробки	0,0117	154200		1804				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	8-6-315	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х12 к 1,03 мм	18,54	9490		175945				
		м								
21	8-6-315	Износ обсадные труб 426х12 мм (11х0,1) к 1,030	3,399	9490		32257				
		м								
		Итого по разделу: Строительство скважин глубиной 16 м (3 шт) (ЛС 2-21-1)				1389973				
		Раздел: Подводящий водопровод ЛС2-21-7								
22	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25940	23,36	22,08	605958	572755	172107	0,01	230
		м3		1,28	5,56	33203	144226	97	0,02	501
23	Е1-164-2	Дороботка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	532	262,72	0	139765	0	157934	1,85	983
		м3		262,72	0	139765	0	113	0	0
24	Е1-25-2	Перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.), с перемещением до 10 м	2150	11,19	11,19	24059	24059	6382	0	0
		м3		0	3,06	0	6579	97	0,01	22
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2150	134,1	0	288315	0	325796	0,97	2090
		м3		134,1	0	288315	0	113	0	0
26	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.), с перемещением до 5 м	24315	6,83	6,83	166071	166071	44105	0	0
		м3		0	1,87	0	45469	97	0,01	148
27	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	24315	3,29	3,29	79996	79996	21227	0	0
		м3		0	0,9	0	21884	97	0	71
28	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),с перемещение до 10 м	6,5	6,32	6,32	41	41	9	0	0
		м3		0	1,4	0	9	97	0	0
29	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев	5,5	10,22	0	56	0	64	0,07	0
		м2		10,22	0	56	0	113	0	0
30	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
		Итого по разделу: Подводящий водопровод ЛС2-21-7				1304329				
		Раздел: Трубопроводы								
31	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21	2418,2	152,52	50782	3203	5756	1,02	21
		м3		153,68	57,15	3227	1200	130	0,28	6
32	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	3,89	58881,69	25695,31	229050	99955	201716	194	755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		33075	6813,45	128662	26504	130	26,38	103
33	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	3928,9	302		1186528				
		м								
34	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	3,89	8287,75	0	32239	0	40620	51,5	200
		км		8032,5	0	31246	0	130	0	0
35	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
36	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 1,0 МПа, DN 50 ГОСТ12816-80	2	202		404				
		шт								
37	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
38	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 1,0 МПа DN 100 ГОСТ12816-80	2	384		768				
		шт								
39	8-9-12	Фланцы стальные свободные PN 1,0 МПа, DN 100 ГОСТ12816-80	2	384		768				
		шт								
40	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
41	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1103		3309				
		шт.								
42	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1109		2218				
		шт.								
43	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	598		1794				
		шт.								
44	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	646		1292				
		шт.								
45	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	0
46	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6079		6079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
47	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных д.50мм	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
48	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00377	247994,13	49389,75	935	186	399	312,7	1
		т фасонных частей		62775	18657	237	70	130	91,12	0
49	Е22-16-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм	0,002	24962,87	6461,17	50	13	32	54	0
		км		9810	2441,25	20	5	130	11,92	0
50	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01056	247994,13	49389,75	2619	522	1118	312,7	3
		т фасонных частей		62775	18657	663	197	130	91,12	1
51	Ц10-926-1	Прокладка провода в траншее к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3;к1зим=0,3;к1мат=0,3;	3,773	6469,41	5158,75	24409	19464	10214	21	79
		км кабеля		1310,66	724,68	4945	2734	133	4,2	16
52	16-7-98	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	3,773	2008		7576				
		км								
		Итого по разделу: Трубопроводы				1567908				
		Раздел: Колодцы								
53	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,835	8656,16	1879,87	15884	3450	4709	8,86	16
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2634	988	130	2,06	4
54	30-18-24	Стоимость плит ПН-15	0,38	28380		10784				
		м3								
55	30-18-37	Стоимость колец КС15-9с	1,78	7810		13902				
		м								
56	30-18-37	Стоимость колец КС15-6с	0,59	8591		5069				
		м								
57	30-18-24	Стоимость плит ПП-15-1	0,27	28380		7663				
		м3								
58	30-18-32	Стоимость колец КО6	0,07	3240		227				
		м								
59	30-18-33	Стоимость колец КС7.3с	0,58	4513		2618				
		м								
60	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,835	127		233				
		м3								
61	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,835	361		662				
		м3								
		Итого по разделу: Колодцы				57041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы резервуара емк. 500 м3 (2шт) ЛС2-22-8								
62	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 6 мм	0,06758	73000		4933				
		т								
63	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 8 мм	0,7518	68200		51273				
		т								
64	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 10 мм	0,6046	67700		40931				
		т								
65	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,5322	65900		100972				
		т								
66	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,856	61300		52473				
		т								
67	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 16-18 мм	0,3646	61200		22314				
		т								
68	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d= 5 мм	0,3376	29400		9925				
		т								
69	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d= 4 мм	0,1018	32300		3288				
		т								
		Итого по разделу: Общестроительные работы резервуара емк. 500 м3 (2шт) ЛС2-22-8				286109				
		Раздел: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Земляные работы								
70	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	114551,999	23,36	22,08	2675935	2529308	760030	0,01	1017
		м3		1,28	5,56	146627	636909	97	0,02	2211
71	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1тр=1,2; к1зир=1,2	2338,183	262,72	0	614278	0	694134	1,85	4321
		м3		262,72	0	614278	0	113	0	0
72	Е-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.), до 10 м (для засыпки вручную)	7422,575	11,19	11,19	83059	83059	22032	0	0
		м3		0	3,06	0	22713	97	0,01	74
73	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3265,933	134,1	0	437962	0	494897	0,97	3174
		м3		134,1	0	437962	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.) с перемещением до 5 м	21282,492	6,83	6,83	145359	145359	38604	0	0
		м3		0	1,87	0	39798	97	0,01	130
75	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при засыпке траншей и котлованов	21282,492	3,29	3,29	70019	70019	18580	0	0
		м3		0	0,9	0	19154	97	0	63
76	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками колодцев	1212,35	21,55	4,52	26126	5480	20027	0,11	131
		м3 упортненного грунта		17,03	0	20646	0	97	0	0
		Итого по разделу: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Земляные работы				4052738				
		Раздел: Трубопроводы								
77	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	10,138	58881,69	25695,31	596943	260499	525706	194	1967
		км трубопровода		33075	6813,45	335314	69075	130	26,38	267
78	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	10239,38	302		3092293				
		м								
79	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,548	51202,26	20326,01	28059	11139	25774	179	98
		км трубопровода		30825	5353,43	16892	2934	130	20,64	11
80	8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	553,48	157		86896				
		м								
81	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32 мм	4,23	47611,09	17877,09	201395	75620	189158	173	732
		км трубопровода		29700	4698,68	125631	19875	130	18,1	77
82	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	3908,7	44		171983				
		м								
83	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	363,6	49		17816				
		м								
84	Ц10-926-1	Прокладка провода в траншее к1тр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0,3	10,688	6469,41	5158,75	69145	55137	28932	21	224
		км кабеля		1310,66	724,68	14008	7745	133	4,2	45
85	16-7-98	Стоимость провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	10,688	2008		21462				
		км								
		Итого по разделу: Трубопроводы				4285991				
		Раздел: Колодцы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	133,48	8656,16	1879,87	1155424	250925	342524	8,86	1183
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	191611	71870	130	2,06	275
87	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15 ПН-15, ПН-20	28,49	28380		808546				
		м3								
88	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС15-9с	247,75	7810		1934928				
		м								
89	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС15-6	70,99	8591		609875				
		м								
90	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из тяжелого бетона В15 круглые 2ПП-15-2; 2ПП20-1	20,35	28380		577533				
		м3								
91	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС20-9с	3,13	10000		31300				
		м								
92	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС20-6с	1,04	11000		11440				
		м								
93	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС7-3	21,46	4513		96849				
		м								
94	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КО6	5,18	3240		16783				
95	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	133,48	361		48186				
		м3								
96	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	133,48	840		112123				
		м3								
97	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	133,48	127		16952				
		м3								
98	Е11-2-1	Устройство песчанного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20,88	2629,65	0	54907	0	12251	2,99	62
		м3 подстилающего слоя		477	0	9960	0	123	0	0
99	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, фундаментов битумная в 2 слоя	1190,4	245,44	3,82	292172	4547	54487	0,21	252
		м2		37,35	1,44	44461	1714	118	0,01	8
		Итого по разделу: Колодцы				5767019				
		ИТОГО:				18999007	5376060			18382
						2746424	1386440			4661
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				39146				
		На общестроительные работы				4592226				
		Всего накладных расходов:				4631372				
		Итого с накладными				23630379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				694706				
		- трудоемкость				2316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1417823				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25048202				
		Итого с временными, 2,48 %				25669397				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				26469897				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,504995 %				26599526				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26702204				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				26958898				
		ИТОГО:				26958898				
		Сметная заработная плата				4827570				
		Нормативная трудоемкость				25359				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				68933902				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1378678				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				70312580				
		СКИДКА - 5,5%				3 867 191,90				
		Итого со скидкой				66 445 388,10				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7 973 446,57				
		Итого с НДС				74 418 834,67				

ЗАКАЗЧИК

ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылуқуат акимата Бурлинского района

Ген.директор _____ Курманкулов Ж.И.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

Эксперт по технадзору ТОО "ЖайкСтройИнженеринг"

_____ Кайргалиев Х.Г.
подпись

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№149	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО	203 374 653,73	82 350 153,90		82 350 153,90					9 882 018,47	92 232 172,37

ЗАКАЗЧИК
ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

Ген. директор _____ Курманкулов Ж.И.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылқуат акимата Бурлинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

А К Т

приемки выполненных работ
за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Насосная станция 6х4,8 м(общестроительные работы).ЛС 2-22-1								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	82	28,89	27,85	2369	2284	754	0,01	1
		м3		1,04	8,44	85	692	97	0,03	3
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4	218,93	0	876	0	990	1,54	6
		м3		218,93	0	876	0	113	0	0
3	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с), с перемещением до 10 м в резерв	86	11,19	11,19	962	962	255	0	0
		м3		0	3,06	0	263	97	0,01	1
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) до 20 м	86	9,4	9,4	808	808	214	0	0
		м3		0	2,57	0	221	97	0,01	1
5	Е1-25-2	Перемещение для засыпки грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с), с перемещением до 10 м	28	11,19	11,19	313	313	83	0	0
		м3		0	3,06	0	86	97	0,01	0
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.), с перемещением до 5 м	28	6,83	6,83	191	191	51	0	0
		м3		0	1,87	0	52	97	0,01	0
7	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при засыпке траншей и котлованов м	28	3,29	3,29	92	92	24	0	0
		м3		0	0,9	0	25	97	0	0

				1							
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28	√	21,55	4,52	603	127	463	0,11	3
		м3			17,03	0	477	0	97	0	0
9	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), пс перемещением до 10 м	58	√	6,32	6,32	367	367	79	0	0
		м3			0	1,4	0	81	97	0	0
		Итого по разделу: Насосная станция 6х4,8 м(общестроительные работы)ЛС 2-22-1					6582				
		Раздел: Фундаменты									
10	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,4	√	4715,27	100,89	11317	242	459	0,85	2
		м3			123,75	38,25	297	92	118	0,18	0
11	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	√	508,76	243,37	8140	3894	4300	0,67	11
		шт			106,88	85,08	1710	1361	140	0,34	5
12	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	22	√	1107,67	598,4	24369	13165	12618	1,18	26
		шт			195,53	214,16	4302	4712	140	0,91	20
13	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М100)	14,938	√	13628		203575				
		м3									
14	30-3-13	Стоимость ж/бетонных блоков ФБС9-5-6 В7,5 W8	3,416	√	14428		49286				
		м3									
15	30-3-17	Стоимость ж/бетонных блоков ФБС12.5.6 В7,5 W8	0,662	√	14028		9287				
		м3									
16	Е6-1-20	Устройство местных заделок В7,5 W8	0,12	√	10491,47	311,32	1259	37	70	2,82	0
		м3			441	117,61	53	14	105	0,57	0
17	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15 W8	0,85	√	11443,27	260,48	9727	221	628	3,94	3
		м3			614,25	89,46	522	76	105	0,35	0
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментв битумом в 2 слоя	52	√	245,44	3,82	12763	199	2380	0,21	11
		м2			37,35	1,44	1942	75	118	0,01	0
19	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в 2 слоя стен гидроизол	12	√	763,91	11,21	9167	135	506	0,2	2
		м2			31,5	4,21	378	51	118	0,02	0
20	Е6-13-3	Устройство железобетонных приямков В 7,5	0,24	√	12696,31	360,48	3047	87	397	8,99	2
		м3			1440	136,17	346	33	105	0,67	0
		Итого по разделу: Фундаменты					341936				
		Раздел: Резервуары емк.500 м3 (земляные работы) ЛС2-22-7									
21	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1297	√	23,36	22,08	30298	28638	8605	0,01	12
		м3			1,28	5,56	1660	7211	97	0,02	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е1-164-2	Срезка недобора вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2	68	262,72	0	17865	0	20187	1,85	126
		м3		262,72	0	17865	0	113	0	0
23	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с), с перемещением до 10 м в резерв	1365	11,19	11,19	15274	15274	4052	0	0
		м3		0	3,06	0	4177	97	0,01	14
24	Е1-25-1	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м (растительный грунт)	195	9,85	9,85	1921	1921	509	0	0
		м3		0	2,69	0	525	97	0,01	2
25	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1группы грунтов бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.)	195	8,28	8,28	1615	1615	427	0	0
		м3		0	2,26	0	441	97	0,01	1
		Итого по разделу: Резервуары емк.500 м3 (земляные работы) ЛС2-22-7				66972				
		Раздел: Строительство ререзервуаров емк. 500 м3 (2шт) ЛС2-22-8	2 шт							
26	30-14-3	Фундаменты под колонны 2ФР В15 W8	3,34	22728		75912				
		м3								
27	30-15-3	Стоимость ж/б колонн 3КР В22,5 W8	0,96	27158		26072				
		м3								
28	30-15-36	Стоимость ж/бетонных ригелей В15 Б1-1а W8	7,32	21808		159635				
		м3								
29	30-18-20	Стоимость ж/бетонных угловых блоков В15, W8,	13,28	28828		382836				
		м3								
30	30-18-14	Стоимость ж/бетонных стеновых панелей ПС2-36-Б3 без борта,В15 W8	20,52	22028		452015				
		м3								
31	30-18-15	Стоимость ж/бетонных панелей с бортом ПС1-36-Б3 В15, W8, F150	23,16	24708		572237				
		м3								
32	30-18-21	Стоимость ж/бетонных ребристых плит покрытия из бетона В22,5, W8	22,4	30647		686493				
		м3								
33	30-18-21	Стоимость ж/бетонных ребристых плит В15, 1П7-АIIIт-П	9,6	24708		237197				
		м3								
34	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колпаков из бетона В15	5,2	7810		40612				
		м3								
35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,58	127		328				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,58	361		931				
		м3								
37	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	2,58	840		2167				
		м3								
		Итого по разделу: Строительство резервуаров емк. 500 м3 (2шт) ЛС2-22-8				2636433				
		Раздел: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Земляные работы								
38	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	106102,776	23,36	22,08	2478561	2342749	703971	0,01	942
		м3		1,28	5,56	135812	589931	97	0,02	2048
39	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2	2165,72	262,72	0	568969	0	642935	1,85	4002
		м3		262,72	0	568969	0	113	0	0
40	E1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), до 10 м (для засыпки вручную)	6875,094	11,19	11,19	76932	76932	20407	0	0
		м3		0	3,06	0	21038	97	0,01	69
41	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6875,094	134,1	0	921950	0	1041804	0,97	6683
		м3		134,1	0	921950	0	113	0	0
42	E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.) с перемещением до 5 м	161231	6,83	6,83	1101208	1101208	292457	0	0
		м3		0	1,87	0	301502	97	0,01	984
43	E1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при засыпке траншей и котлованов	161231	3,29	3,29	530450	530450	140755	0	0
		м3		0	0,9	0	145108	97	0	474
44	E1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы вкавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	664,3	6,32	6,32	4198	4198	902	0	0
		м3		0	1,4	0	930	97	0	3
45	E1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров /отвалов/	664,3	3,85	3,85	2558	2558	554	0	0
		м3		0	0,86	0	571	97	0	2
46	E1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками колодцев	1212,35	21,55	4,52	26126	5480	20027	0,11	131
		м3		17,03	0	20646	0	97	0	0
		Итого по разделу: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Земляные работы				5710953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
47	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	10,868 √	58881,69	25695,31	639926	279257	563560	194	2108
		км		33075	6813,45	359459	74049	130	26,38	287
48	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	10794,88 √	302		3260054				
		м								
49	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,416 √	47611,09	17877,09	19806	7437	18603	173	72
		км		29700	4698,68	12355	1955	130	18,1	8
50	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	420,16 √	76		31932				
		м								
51	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25-32 мм	19,218 √	47611,09	17877,09	914981	343559	859388	173	3325
		км		29700	4698,68	570769	90298	130	18,1	348
52	8-4-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	15270 √	44		671880				
		м								
53	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	4140 √	49		202860				
		м								
54	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	21 √	411,46	17,71	8641	372	6511	1,4	29
		шт		231,75	6,75	4867	142	130	0,03	1
55	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	21 √	12756		267876				
		шт.								
56	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6 √	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144	2,25	864	14	130	0,01	0
57	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	3 √	6079		18237				
		шт.								
58	9-2-65	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002	3 √	8027		24081				
		шт.								
59	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-65 мм	10 √	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63	0	630	0	130	0	0
60	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6 √	202		1212				

			1							
61	8-9-9	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	6	202		1212				
62	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	6	268		1608				
63	8-9-10	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	6	268		1608				
64	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	42	156,43 126	21,43 0	6570 5292	900 0	6880 130	0,6 0	25 0
65	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	6	384		2304				
66	8-9-12	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	42	384		16128				
67	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок и отводов шт	44	300,56 69,53	225,63 58,98	13225 3059	9928 2595	7351 130	0,41 0,23	18 10
68	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	32	552		17664				
69	8-4-3378	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	316		1896				
70	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	244		1464				
71	Ц10-926-1	Прокладка провода в траншее к1тр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0,3 км	10,688	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	69145 14008	55137 7745	28932 133	21 4,2	224 45
72	16-7-98	Стоимость провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79 км	10,688	2008		21462				
		Итого по разделу: Трубопроводы				6217965				
		Раздел: Колодцы								
73	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	312,565	8656,16 1435,5	1879,87 538,43	2705613 448687	587582 168294	802076 130	8,86 2,06	2769 644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15 ПН-15, ПН-20	81,83 √	28380		2322335				
		м3								
75	30-18-37	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС15-9С	27 √	7810		210870				
		м								
76	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из тяжелого бетона В15 круглые 2ПП-15-2; 2ПП20-1	60,96 √	28380		1730045				
		м3								
77	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС7-3	75,7 √	4513		341634				
		м								
78	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КО6	13,6 √	3240		44064				
		м								
79	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	312,565 √	361		112836				
		м3								
80	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	312,565 √	840		262555				
		м3								
81	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	312,565 √	127		39696				
		м3								
82	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнение трамбовками	60,46 √	2629,65	0	158989	0	35472	2,99	181
		м3		477	0	28839	0	123	0	0
83	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В 7.5	11.5 √	9630,95	95,97	110756	1104	9757	4,9	56
		м3		771,75	36,25	8875	417	105	0,18	2
84	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен, фундаментов битумная в 2 слоя	3448 √	245,44	3,82	846277	13171	157823	0,21	731
		м2		37,35	1,44	128783	4965	118	0,01	24
		Итого по разделу: Колодцы				8885669				
		ИТОГО:				23866513	5432731			21511
						3264377	1429742			5021
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				28932				
		На общестроительные работы				5391243				
		Всего накладных расходов:				5420175				
		Итого с накладными				29286688				
		- заработная плата				813026				
		- трудоемкость				2710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1757201				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31043889				
		Итого с временными, 2,48 %				31813777				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				32805890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,504995 %				32966548				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				33093803				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				33411941				
		ИТОГО:				33411941				
		Сметная заработная плата				5507145				
		Нормативная трудоемкость				29242				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				85434333				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1708687				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				87143020				
		СКИДКА - 5.5%				4 792 866,10				
		Итого со скидкой				82 350 153,90				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9 882 018,47				
		Итого с НДС				92 232 172,37				

ЗАКАЗЧИК

ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылуқуат акимата Бурлинского района

Ген.директор _____ Курманкулов Ж.И.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген.директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

Эксперт по технадзору, ТОО "ЖайкСтройИнженеринг"

_____ Кайргалиев Х.Г.
подпись

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№147	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО	111 142 481,36	35 847 276,57		35 847 276,57					4 301 673,19	40 148 949,76

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района
Ген. директор _____ Курманкулов Ж.И.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

форма 2В

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылуқуат акимата Бурлинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11) **Землянные работы**								
1	1	Е0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	94130,475	23,36	22,08	2198888	2078401	624537	0,01	836
			м3		1,28	5,56	120487	523365	97	0,02	1817
2	2	Е0101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1зпр=1,2	1921,347	262,72	0	504769	0	570389	1,85	3551
			м3		262,72	0	504769	0	113	0	0
3	3	Е0101-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), до 10 м (для засыпки вручную)	6099,331	11,19	11,19	68252	68252	18104	0	0
			м3		0	3,06	0	18664	97	0,01	61
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6099,331	134,1	0	817920	0	924250	0,97	5929
			м3		134,1	0	817920	0	113	0	0
5	5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130л.с.) с перемещением до 5 м	161231	6,83	6,83	1101208	1101208	292457	0	0
			м3		0	1,87	0	301502	97	0,01	984
6	6	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при засыпке траншей и котлованов	161231	3,29	3,29	530450	530450	140755	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		0	0,9	0	145108	97	0	474
7	7	Е0101-85-8	Разравнивание грунта 2 группы вкавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	664,3	6,32	6,32	4198	4198	902	0	0
			м3		0	1,4	0	930	97	0	3
8	8	Е0101-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров /отвалов/	664,3	3,85	3,85	2558	2558	554	0	0
			м3		0	0,86	0	561	97	0	2
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками колодцев	1212,35	21,55	4,52	26126	5480	20027	0,11	131
			м3		17,03	0	20646	0	97	0	0
			Итого по разделу: Внутрипоселковая сеть (ЛС2-22-11)Земляные работы				5254368				
			Раздел: Трубопроводы								
10	12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6	58881,69	25695,31	353290	154172	311130	194	1164
			км		33075	6813,45	198450	40881	130	26,38	158
11	13	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	6060	302		1830120				
			м								
12	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,43	47611,09	17877,09	20473	7687	19229	173	74
			км		29700	4698,68	12771	2020	130	18,1	8
13	16	С130804-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	434,3	76		33007				
			м								
14	21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,102	51202,26	20326,01	5223	2073	4797	179	18
			км		30825	5353,43	3144	546	130	20,64	2
15	22	С130804-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2.9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	103,02	157		16174				
			м								
16	24	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25-32 мм	7,922	47611,09	17877,09	377184	141625	354266	173	1371
			км		29700	4698,68	235289	37224	130	18,1	143
17	25	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	7899,4	44		347574	-			
			м								
18	26	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к 1,010	102	49		4998				
			м								
19	71	Ц0110-926-1	Прокладка провода в траншее к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0,3	6,532	6469,41	5158,75	42258	33697	17682	21	137

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		1310,66	724,68	8561	4734	133	4,2	27
20	72	С151607-98	Стоимость провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 2 мм2 ГОСТ 6323-79	6,532 √	2008		13116				
			км								
21	29	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	18 √	411,46	17,71	7406	319	5581	1,4	25
			шт		231,75	6,75	4172	122	130	0,03	1
22	30	С130902-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	18 √	12756		229608				
			шт.								
23	33	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5 √	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
			шт		144	2,25	720	11	130	0,01	0
24	34	С130902-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	5 √	6079		30395				
			шт.								
25	38	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-65 мм	10 √	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
			фланец		63	0	630	0	130	0	0
26	39	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10 √	202		2020				
			шт.								
27	40	С130809-9	Фланцы стальные свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10 √	202		2020				
			шт.								
28	46	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	36 √	384		13824				
			шт.								
29	49	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,84 √	247994,13	49389,75	208315	41487	88924	312,7	263
			т		62775	18657	52731	15672	130	91,12	77
30	50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	46 √	300,56	225,63	13826	10379	7685	0,41	19
			шт		69,53	58,98	3198	2713	130	0,23	10
31	51	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36 √	552		19872				
			шт.								
32	54	С130804-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10 √	244		2440				
			шт.								
			Итого по разделу: Трубопроводы				1746803				
			Раздел: Пожарный гидрант Н-2,25(91шт)	Страниц - 5							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	108	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	19	18075,87	36,99	343442	703	7447	1,82	35
			шт		288	13,5	5472	257	130	0,07	1
34	109	С131312-82	Полухамут МС-1	0,0483	61500		2968				
			т								
35	110	С12021-267	Стоимость м/к лестницы	0,4085	133700		54616				
			т								
36	111	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0437	149300		6524				
			т								
37	112	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,19	9630,55	95,97	1830	18	161	4,9	1
			м3		771,75	36,25	147	7	105	0,18	0
38	113	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	7,22	375,5	30,89	2711	223	1764	1,23	9
			м2		191,93	11,68	1386	84	120	0,06	0
39	114	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	7,22	13100		94582				
			м2								
40	115	С11041-83	Крепежные элементы из полосовой стали	0,0008	46400		39				
			т								
			Итого по разделу: Пожарный гидрант Н-2,25(91шт)				506712				
			ИТОГО:				9336175	4183063			13569
							1990493	1094410			3768
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				17682				
			На общестроительные работы				3394728				
			Всего накладных расходов:				3412410				
			Итого с накладными				12748585				
			- заработная плата				511862				
			- трудоемкость				1706				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				764915				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13513500				
			Итого с временными, 2,48 %				13848635				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				14280505				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,504995 %				14350440				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14405835				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14544321				
			ИТОГО:				14544321				
			Сметная заработная плата				3596765				
			Нормативная трудоемкость				19043				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				37189829				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				743797				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37933626				
			СКИДКА - 5,5%				2 086 349,43				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого со скидкой				35 847 276,57				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 301 673,19				
			Итого с НДС				40 148 949,76				

ЗАКАЗЧИК

ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района

Ген.директор _____ Курманкулов Ж.И.
(подпись)

Эксперт по технадзору: ТОО "ЖайкСтройИнженеринг"

_____ Кайрбалиев Х.Г.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К
(подпись)