Форма №2-в

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство сетей водопровода к жилому комплексу «Сарыарка»

Акт № 2 от 27 октября 2014г.
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2014 г.

Основание: ПСД-18/08.12-НВ

Сметная стоимость	12 029 038	тенге
Нормативная трудоемкость	9 022	чел.-ч
Сметная заработная плата	895 584	тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1. Магистральный водопровод.								
		Раздел 1. Водопровод В1. Демонтаж								
		Во всех расценках применен к=1,15 при строительстве инженерных сетей в стесненных условиях застроенной части города СН РК 8.02-05-2002 табл.2 п.7								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	101,719	469,33	195,05	47740	19840	37739	1,78	181
		м3		274,28	4,68	27899	476	133	0,02	2
2	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	254,302	76,77	58,94	19523	14989	9771	0,13	33
		м3		17,83	11,06	4534	2813	133	0,04	10
3	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	162,53	141,28	–	22962	–	30540	0,88	143
		м		141,28	–	22962	–	133	–	–
4	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	659,78	152,80	–	100814	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А10-1к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	659,78	86,79	–	57262	–	12787	0,41	494
		т		19,38	–	12787	–	100	–	–
12	Е0122-8-13к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 700 мм	0,261	303644,05	147462,55	79251	38488	71893	1368,50	357
		км		156181,50	55705,25	40763	14539	130	453,45	118
15	Ц0112-802-3 к=0,4;1,25	Демонтаж чугунных задвижек диам. 100 мм с электоприводом	3	392,72	25,67	1178	77	989	2,30	7
		шт		359,95	6,21	1080	19	90	0,04	0
19	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,8	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,2	3050,14	1729,48	28061	15911	21720	8,15	75
		м3		1320,66	495,36	12150	4557	130	1,90	17
21	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	20,3	168,84	–	3427	–	2497	2,58	52
		т		123,00	–	2497	–	100	–	–
22	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметромсвыше 426 мм и запорной арматуры/для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	5,37	287,30	–	1543	–	1124	4,40	24
		т		209,30	–	1124	–	100	–	–
23	С010333-А5-1к=1,1	Перевозка демонтированных материалов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, классгруза 1	80,6	50,99	–	4110	–	918	0,24	19
		т		11,39	–	918	–	100	–	–
24	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	20,3	154,70	–	3140	–	2288	2,37	48
		т		112,70	–	2288	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметромсвыше 426 мм и запорной арматуры /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	5,37	345,64	–	1856	–	1352	5,29	28
		т		251,80	–	1352	–	100	–	–
		Раздел 2. Водопровод В1. Монтаж								
44	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	624,62	42,54	1249	85	901	2,09	4
		шт		331,20	15,52	662	31	130	0,08	0
45	С131103-27 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	2	16939,00	–	33878	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,68	88551,79	45223,54	60215	30752	45980	169,86	116
		т		34931,25	17082,68	23753	11616	130	83,43	57
83	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы высотой 300мм	124,9	1273,93	175,40	159114	21907	39367	1,17	146
		м3		176,73	65,72	22074	8208	130	0,32	40
86	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм	0,261	550794,67	245770,92	143757	64146	119822	1368,50	357
		км		260302,50	92842,09	67939	24232	130	453,45	118
87	Спрайс-лист ArCElOrMiTTAl	Трубы электросварные стальные по ГОСТ 8696-74 с наружным и внутренним покрытием Д 720х8мм	261	14263,09	–	3722666	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0122-31-14	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 700 мм	0,4707	37049,26	–	17439	–	14994	153,99	72
		км		24503,63	–	11534	–	130	–	–
92	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	21,735	39914,53	2161,85	867542	46988	64141	10,19	221
		м3		1650,83	619,19	35881	13458	130	2,37	52
93	С12021-267	Стремянка С-5	0,204	133700,00	–	27275	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0123-1-4	Устройство бетонных упоров	0,09	9560,19	521,86	860	47	54	1,74	--
		м3		262,37	195,36	24	18	130	0,95	--
98	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	3480,14	27,23	26,29	94764	91493	32778	0,01	35
		м3		0,91	8,80	3167	30625	97	0,03	104
99	С010333-А45-1к=1,1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	4228,546	283,36	--	1198201	--	267582	1,16	4905
		т		63,28	--	267582	--	100	--	--
100	Е0101-29-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	3306,13	3,15	3,15	10414	10414	2020	--	--
		м3		--	0,63	--	2083	97	--	--
101	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	174,026	140,51	--	24452	--	27631	1,02	178
		м3		140,51	--	24452	--	113	--	174
102	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3306,139	24,78	5,19	81926	17159	62792	0,12	397
		м3		19,58	--	64734	--	97	--	--
Локальная смета 2-1-4. Технологическое оборудование.										
5	СТОО "Грундфос Казахстан"	Одноступенчатый центробежный насос GRUNDFOS NK 82-200/222 (2 рабочих, 2 резервных)	4	970389,16		3881557				
		шт								

Всего прямые затраты	10 696 180	372 296
	652 157	112 675
в том числе стоимость: материалов, тенге	3 756 544 тенге	
оборудования, тенге	3 881 557 тенге	
Накладные расходы, тенге	871 680	
- заработная плата, тенге (15%)	130 752	
-трудоемкость, чел-ч (0,05%)	436	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	461 178 тенге	
Всего по смете, тенге	12 029 038	
стоимость строительно-монтажных работ	8147482	
- заработная плата, тенге	895 584	
-трудоемкость, чел-ч	9 022	
Временные здания и сооружения (2,4 %)	195 540	

7 893	
693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге (14,1%)				27 571				
		-трудоемкость, чел-ч (0,08%)				156				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**8 343 021**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,811 %)				**317 953**	тенге			
		- заработная плата, тенге (46%)				146 258				
		-трудоемкость, чел-ч (0,28%)				890				
		дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии 0,28145%				23 481				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				83 430				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				33 372				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**12 682 814**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12 682 814**				
		в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.				1 186 215				
		в том числе материалы в ценах 2001 г.				0				
		Итого по акту в ценах 2014 года, к=2,3897				**30 308 121**	**тенге**			
		в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.				2 649 471				
		в том числе материалы в ценах 2014 г.				2				
		налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)				606 162	тенге			
					итого:	**30 914 283**	тенге			
		НДС 12 %				3 709 714	тенге			
		Всего по акту с учетом НДС				**34 623 997**	тенге			

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С. Асылбаев

Заведующий производственного сектора

_____ С.Е. Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "Грэсстрой"

_____ Е.М. Жанкарин