Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство сетей водопровода к жилому комплексу «Сарыарка»

Акт № 5 от 12 августа 2015 г.
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2015 г.

Основание: ПСД-18/08.12-АС

Сметная стоимость	13 612 847	тенге
Нормативная трудоемкость	798	чел.-ч
Сметная заработная плата	2 102 017	тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Локальная смета 2-2-1. Магистральный водопровод.								
		Раздел 1. Водопровод В1. Демонтаж								
		Во всех расценках применен к=1,15 при строительстве инженерных сетей в стесненных условиях застроенной части города СН РК 8.02-05-2002 табл.2 п.7								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	163	469,33	195,05	76501	31793	60476	1,78	290
		м3		274,28	4,68	44708	763	133	0,02	3
2	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	409	76,77	58,94	31399	24106	15715	0,13	53
		м3		17,83	11,06	7292	4524	133	0,04	16
3	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	262	141,28	--	37015	--	49230	0,88	231
		м		141,28	--	37015	--	133	--	--
4	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	975	152,80	--	148980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010333-А10-1к=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	975	86,79	--	84620	--	18896	0,41	494
		т		19,38	--	18896	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6106	30,13	28,77	183974	175670	54016	0,01	61
		м3		1,32	7,80	8060	47627	97	0,03	183
7	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	427	231,01	--	98641	--	111465	0,41	494
		м3		231,01	--	98641	--	113	--	--
8	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	12649	96,90	96,90	1225688	1225688	257787	--	--
		м3		--	19,38	12649	245138	100	0,41	5186
11	Е0122-8-12к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 650 мм	0,2496	256372,43	125496,68	63991	31324	57849	1146,55	286
		км		130875,75	47407,14	32667	11833	130	385,89	96
12	Е0122-8-13к=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 700 мм	0,1578	303644,05	147462,55	47915	23270	43466	1368,50	216
		км		156181,50	55705,25	24645	8790	130	453,45	72
19	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,8	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,7	3050,14	1729,48	35687	20235	27622	8,15	95
		м3		1320,66	495,36	15452	5796	130	1,90	22
20	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002к=0,8	Демонтаж водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	9,5	3108,27	458,67	29529	4357	34862	18,06	172
		м3		2649,60	173,26	25171	1646	130	1,06	10
21	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	60,5	168,84	--	10215	--	7442	2,58	156
		т		123,00	--	7442	--	100	--	--
22	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм и запорной арматуры/для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	98,8	287,30	--	28385	--	20679	4,40	435
		т		209,30	--	20679	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С010333-А5-1к=1,1	Перевозка демонтированных материалов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, классгруза 1	79,26	50,99	--	4041	--	903	0,24	19
		т		11,39	--	903	--	100	--	--
24	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	24,83	154,70	--	3841	--	2798	2,37	59
		т		112,70	--	2798	--	100	--	--
25	С01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм и запорной арматуры /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	98,8	345,64	--	34149	--	24878	5,29	523
		т		251,80	--	24878	--	100	--	--
		Раздел 2. Водопровод В1. Монтаж								
46	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,35	88551,79	45223,54	30993	15828	23666	169,86	59
		т		34931,25	17082,68	12226	5979	130	83,43	29
47	С130810-134 прим.	Переходы/ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< или равно 16 Мпа, 700*600 мм	2	7520,00	--	15040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм	2	445,18	65,83	890	132	908	1,64	3
		фланец		346,73	2,59	693	5	130	0,01	0
83	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы высотой 300мм	506	1273,93	175,40	644609	88752	159484	1,17	592
		м3		176,73	65,72	89425	33254	130	0,32	162
86	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,4074	550794,67	245770,92	224394	100127	187032	1368,50	558
		км		260302,50	92842,09	106047	37824	130	453,45	185
87	Спрайс-лист АгСЕЮгМiТТАl	Трубы электросварные стальные по ГОСТ 8696-74 с наружным и внутренним покрытием Д 720х8мм	407,4	14263,09	--	5810783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,98	39914,53	2161,85	39116	2119	2892	10,19	10
		м3		1650,83	619,19	1618	607	130	2,37	2
93	С12021-267	Стремянка С-5	0,02	133700,00	--	2674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0123-1-4	Устройство бетонных упоров	0,3	9560,19	521,86	2868	157	179	1,74	--
		м3		262,37	195,36	79	59	130	0,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	98,6	19881,01	425,42	1960268	41946	228551	9,21	908
		м3		1622,36	160,69	159965	15844	130	0,78	77
96	С12021-267	Стремянка С-5 25 шт, С7 2 шт	0,1	133700,00	--	13370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0123-1-4	Устройство бетонных упоров	0,7	9560,19	521,86	6692	365	417	1,74	--
		м3		262,37	195,36	184	137	130	0,95	--
98	Е0101-17-1	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	5905	27,23	26,29	160793	155242	55617	0,01	59
		м3		0,91	8,80	5374	51964	97	0,03	177
100	Е0101-29-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы до 5 м	5326	3,15	3,15	16777	16777	3255	--	--
		м3		--	0,63	--	3355	97	--	--
101	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	285	140,51	--	40045	--	45251	1,02	291
		м3		140,51	--	40045	--	113	--	285
102	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5325	24,78	5,19	131954	27637	101136	0,12	639
		м3		19,58	--	104264	--	97	--	--
		Всего прямые затраты				11 245 837	1 985 526			6 702
						901 815	475 143			6 506
		в том числе стоимость: материалов, тенге				5 990 847	тенге			
		оборудования, тенге					тенге			
		Накладные расходы, тенге				1 596 471				
		- заработная плата, тенге (15%)				239 471				
		-трудоемкость, чел-ч (0,05%)				798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				770 538	тенге			
		Всего по разделу, тенге				13 612 847				
		Всего по акту, тенге				13 612 847				
		стоимость строительно-монтажных работ				13 612 847				
		- заработная плата, тенге				1 616 429				
		-трудоемкость, чел-ч				14 007				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				326 708				
		- заработная плата, тенге (14,1%)				46 066				
		-трудоемкость, чел-ч (0,08%)				261				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				13 939 555				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,811 %)				531 236	тенге			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге (46%)				244 369				
		-трудоемкость, чел-ч (0,28%)				1 487				
		дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии 0,28145%				39 233				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				139 396				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				55 758				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**14 705 178**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14 705 178**				
		в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.				2 102 017				
		в том числе материалы в ценах 2001 г.				5 990 847				
		Итого по акту в ценах 2014 года, к=2,3897				**35 140 964 тенге**				
		в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.				4 694 961				
		в том числе материалы в ценах 2014 г.				13 380 856				
		налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)				702 819 тенге				
					итого:	**35 843 783** тенге				
		НДС 12 %				4 301 254 тенге				
		Всего по акту с учетом НДС				**40 145 037** тенге				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е. Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К. Культуманов

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:

Директор ТОО "Грэсстрой"

_____ Е.М. Жанкарин