Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство сетей водопровода к жилому комплексу «Сарыарка»

Акт № 8 от 27 ноября 2015 г.
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2015 г.

Основание: ПСД-18/08.12

Сметная стоимость	13 532 735	тенге
Нормативная трудоемкость	2 536	чел.-ч
Сметная заработная плата	1 412 566	тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Локальная смета 1-2. Стоимость инженерно-геодезических работ по разбивке основных осей магистрального водопровода, водопроводной насосной станции, КПП										
1	таб.10, парагр.10	**Разбивка основных осей зданий и сооружений**	3,865	12453		48131				
		км								

Всего прямые затраты 48 131

в том числе стоимость: материалов, тенге ____ тенге
оборудования, тенге ____ тенге

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге (15%) 0
-трудоемкость, чел-ч (0,05%) 0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) 2 888 тенге

Всего по разделу 1, тенге 51 019

Раздел 2. Локальная смета 2-1-5. Насосная станция. Пожарная сигнализация										
1	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 5 лучей**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	–	4275	–	90	–	–
2	Ц0110-667-3	**Исключить из расценки Ц10-667-1**	5	-326,40	-0,20	-1632	-1	-1400	-1,70	-9
		луч		-311,00	–	-1555	–	90	–	–
3	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	**Гранит 5**	1	4445,07	–	4445	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Резистор МЛТ 05-2кОм	3	51,84	–	156	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	–	1526	–	1296	9,00	9
		шт		1440,00	–	1440	–	90	–	–
6	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Блок бесперебойное питания ББП 20	1	2109,90	–	2110	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Ц0108-601-1	Щиток	1	805,50	15,50	806	16	625	4,00	4
		шт		653,00	4,50	653	4	95	0,03	–
8	С151803-154	Щиток ЩК1101	1	5310,00	–	5310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа	1	181,60	–	182	–	173	1,00	1
		шт		171,00	–	171	–	101	–	–
10	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Маяк-12КП	1	414,68	–	415	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Ц0108-121-8	Аккумулятор, типы : СА-1270	1	1574,00	–	1574	–	1223	7,00	7
		шт		1287,00	–	1287	–	95	–	–
12	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач	1	756,79	–	757	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Спрайс-лист Россия	Передатчик типа RR-2TS	1	1885,98	–	1886	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Спрайс-лист Россия	Приемник типа RR-2R	1	1590,78	–	1591	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	480	72,90	–	34992	–	23026	0,33	158
		м		53,30	–	25584	–	90	–	–
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
		м		19,70	0,50	788	20	95	–	–
17	Ц0108-394-1	Подвеска кабеля на тросе	10	150,90	47,40	1509	474	508	0,24	2
		м		40,10	13,40	401	134	95	0,08	1
18	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Кабель КСПВ 4х0,5	500	10,37	–	5184	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Дюбель-гвоздь	50	2,93	–	147	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00	–	289	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
21	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,005	39700,00	–	199	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500,00	–	908	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
23	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	5	369,90	1,60	1850	8	1562	2,00	10
		шт		347,00	–	1735	–	90	–	–
24	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Извещатель дымовой ИП-212-41М	6	298,92	–	1793	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	Ц0108-591-1	Извещатель ручной ИПР-3СУ	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	–
		шт		49,70	0,20	50	–	95	–	–
26	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Извещатель ручной ИПР-3СУ	2	338,66	–	677	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	1	1089,00	–	1089	–	996	6,00	6
		шт		986,00	–	986	–	101	–	–
28	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Световой оповещатель "Выход"	1	278,18	–	278	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	40	170,10	15,30	6804	612	722	0,09	4
		м		15,80	3,20	632	128	95	0,02	1
30	С130804-8	Кабельный канал 15х10	4	777,00	–	3108	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
31	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	1	181,60	–	182	–	173	1,00	1
		шт		171,00	–	171	–	101	–	–
32	С151801-120	Звонок	1	1160,00	–	1160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	5	85,50	0,20	428	1	210	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		38,00	0,10	190	1	110	–	–
34	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	5	59,00	–	295	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	7	43,33	20,47	303	143	214	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	160	54	100	0,04	–
36	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	5	24,40	–	122	–	127	0,13	1
		пар		23,00	–	115	–	110	–	–
37	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	2	48,70	2,60	97	5	55	0,17	–
		м		28,80	0,20	58	–	95	–	–
38	С130804-8	Трубы ПВХ гофрированная д.16	0,2	777,00	–	155	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			86342	1344			224
			Тенге			37140	342			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			4445				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4445				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78331				
		Материалы -	Тенге			16996				
		Всего заработная плата -	Тенге				37268			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23153				
		Накладные расходы -	Тенге			33956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6737				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			119024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				42361			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			303				
		Всего заработная плата -	Тенге				214			
		Накладные расходы -	Тенге			214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				246			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3263				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			127477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				42608			
		стоимость строительно-монтажных работ				123 032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Локальная смета 2-2-1. Магистральный водопровод.								
		Водопровод В1. Монтаж								
26	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм	1	264,72	7,99	265	8	219	1,01	1
		шт		165,6	2,59	166	3	130	0,01	
27	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.80 мм	1	441,91	18,57	442	19	350	1,56	2
		шт		261,34	7,76	261	8	130	0,03	
29	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.150 мм	2	639,13	42,54	1278	85	989	2,22	4
		шт		364,84	15,52	730	31	130	0,08	0
30	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.200 мм	2	1377,63	536,80	2755	1074	2059	3,50	7
		шт		589,95	201,83	1180	404	130	0,99	2
32	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.500 мм	1	5920,30	2854,68	5920	2855	4329	12,77	13
		шт		2251,13	1078,99	2251	1079	130	5,27	5
34	Спрайс-лист ТОО НПФ "SigMETEX"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.50 мм PN10/16 Sigmetex	1	6990,83	–	6991	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Спрайс-лист ТОО НПФ "SigMETEX"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.80 мм PN10/16 Sigmetex	1	9865,94	–	9866	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	Спрайс-лист ТОО НПФ "SigMETEX"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.150 мм PN10/16 Sigmetex	2	19887,39	–	39775	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
38	Спрайс-лист ТОО НПФ "SigMETEX"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.200 мм PN10/16 Sigmetex	2	30188,75	–	60378	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	Спрайс-лист ТОО НПФ "Эгрономика"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.500 мм PN10/16 Sigmetex	1	24436,98	–	24437	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,53	88551,79	45223,54	46932	23968	35838	169,86	90
		т		34931,25	17082,68	18514	9054	130	83,43	44
43	С130810-164	Подставка проходная раструбная д.600 мм	0,53	252300	–	133719	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	2	85,00	11,42	170	23	188	0,37	1
		фланец		72,45		145		130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	2	135,83	18,94	272	38	289	0,53	1
		фланец		111,26		223		130		
53	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	4	263,54	38,54	1054	154	1090	1,04	4
		фланец		207,00	2,59	828	10	130	0,01	0
54	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.200 мм	2	445,18	65,83	890	132	908	1,64	3
		фланец		346,73	2,59	693	5	130	0,01	0
56	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.500 мм	6	1110,64	153,60	6664	922	6297	3,80	23
		фланец		799,54	7,76	4797	47	130	0,03	
59	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	–	570	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
60	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377	–	754	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
62	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757	–	6056	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
63	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140	–	2280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	С130809-21	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Dy 500 мм	2	3120	–	6240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/патрубков/диам.500 мм	1	8917,82	1049,62	8918	1050	3165	10,15	10
		врезка		2038,95	395,89	2039	396	130	1,93	2
81	Е0125-13-5	Бестраншейная прокладка футляра способом горизонтального бурения, диаметр футляра 1000 мм	17,82	9675,99	6846,81	172426	122010	71300	12,87	229
		м		2002,73	1331,54	35689	23728	120	4,77	85
82	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10мм	18	25800,00	–	464400	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
86	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,0431	550794,67	245770,92	23739	10593	19787	1368,50	59
		км		260302,50	92842,09	11219	4001	130	453,45	20
87	Спрайс-лист ArCElOrMiTTAl	Трубы электросварные стальные по ГОСТ 8696-74 с наружным и внутренним покрытием Д 720х8мм	100,832	14263,09	–	1438176	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
88	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,407	88551,79	45223,54	36041	18406	27521	169,86	69
		т		34931,25	17082,68	14217	6953	130	83,43	34
89	С130810-100	Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 700 на Ру до 10 МПа, 720х9 мм	2	23900,00	–	47800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0122-31-14	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 700 мм	0,0858	37049,26	–	3179	–	2733	153,99	13
		км		24503,63	–	2102	–	130	–	–
99	С010333-А45-1к=1,1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 45 км, класс груза 1	-34072,279	283,36	–	-9654721	–	-2156094	1,33	-45316
		т		63,28	–	-2156094	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**-7 102 334**	**181 335**			**-44 800**
						-2 063 143	**45 718**			**192**
		в том числе стоимость: материалов, тенге				**-5 220 527**	тенге			
		оборудования, тенге					тенге			
		Накладные расходы, тенге				**-1 979 033**				
		- заработная плата, тенге (15%)				-296 855				
		-трудоемкость, чел-ч (0,05%)				-990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-544 882	тенге			
		Всего по разделу 3, тенге				**-9 626 249**				

Раздел 4. Локальная смета 7-1. Водопроводная насосная станция. Благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы.

Тротуары, дорожки, площадки

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	444	33,43	29,06	14843	12903	6667	0,01	4
		м2		1,03	10,26	457	4555	133	0,05	22
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,4	21,55	4,52	957	201	733	0,11	5
		м3		17,03	–	756	–	97	–	–
3	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	44,4	1011,56	68,13	44913	3025	2016	0,14	6
		м3		21,38	12,76	949	567	133	0,04	2
4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	444	38,43	33,28	17064	14777	9736	0,03	15
		м2		5,00	11,49	2220	5100	133	0,04	18
5	Е0127-25-1к=3	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	1332	5,47	2,88	7285	3835	6051	0,02	22
		м2		2,59	0,83	3450	1099	133	–	4
6	С143008-17	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция свыше 40 мм	103,896	996,00	–	103480	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	444	24,52	15,35	10888	6816	6496	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2637	2247	133	0,02	8
8	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1776	0,02	–	36	–	24	–	–
		м2		0,01	–	18	–	133	–	–
9	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	63,8472	3760,00	–	240065	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	444	24,52	15,35	10888	6816	6496	0,03	15
		м2		5,94	5,06	2637	2247	133	0,02	8
11	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	42,8904	4710,00	–	202014	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	152	635,14	6,63	96541	1008	22326	0,70	106
		м		108,68	1,76	16519	267	133	0,01	2
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	6,536	26200,00	–	171243	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
				Малые архитектурные формы						
14	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	1	10009,05	242,88	10009	243	1757	9,70	10
		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	–
15	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	1	1343,73	16,59	1344	17	183	1,00	1
		урна		168,30	5,64	168	6	105	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	1	1471,62	2,50	1472	3	320	2,10	2
		урна		355,42	–	355	–	90	–	–
				Озеленение						
17	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партрного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	413	6,10	0,34	2521	142	3138	0,04	17
		м2		5,76	0,13	2379	54	129	–	–
18	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	413	19,01	–	7851	–	4374	0,05	22
		м2		8,21	–	3391	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**943 413**	**49 786**			**241**
						37 542	**16 210**			**63**
		в том числе стоимость: материалов, тенге				**856 086**	тенге			
		оборудования, тенге					тенге			
		Накладные расходы, тенге				**70 316**				
		- заработная плата, тенге (15%)				10 547				
		-трудоемкость, чел-ч (0,05%)				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60 824	тенге			
		Всего по разделу 4, тенге				**1 074 552**				

Раздел 5. Локальная смета 7-2. Водопроводная насосная станция. Ограждение территории

1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экс каваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковш ом вместимостью 0,65 м3	236	18,51	17,50	4369	4131	1240	0,01	2
		м3		1,01	4,41	238	1040	97	0,02	4
2	Е0101-162-1	Доработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	9,44	194,18	–	1833	–	2071	1,25	12
		м3		194,18	–	1833	–	113	–	–
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдо зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещен ии 1 группы грунтов до 5 м	193,78	5,55	5,55	1076	1076	339	–	–
		м3		–	1,80	–	349	97	0,01	1
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками	193,78	21,55	4,52	4175	875	3201	0,11	21
		м3		17,03	–	3300	–	97	–	–
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов авто мобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, р асстояние перевозки 5 км, класс груза 1	85,239	45,00	45,00	3836	3836	767	–	–
		т		–	9,00	–	767	100	0,19	16
6	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-стол бов	8,332	10140,95	95,97	84494	800	7069	4,90	41
		м3		771,75	36,25	6430	302	105	0,18	1
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бе тонных	26,408	9651,05	311,32	254865	8221	15489	2,82	74
		м3		441,00	117,61	11646	3106	105	0,57	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	34,74	94,00	–	3266	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изм енении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	34,74	192,00	–	6670	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	С143002-61	Сухие смеси для заполнения швов гипс окартонных листов	34,74	39,00	–	1355	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,7	249,47	9,95	8906	355	2456	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1864	134	123	0,02	1
12	Е0109-17-1	Монтаж стоек СТ1	6,183	4646,85	2285,57	28731	14132	12224	9,35	58
		т		1579,50	617,13	9766	3816	90	2,34	14
13	С12021-117	Стойки СТ1	6,183	113100,00	–	699297	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхнос тей грунтовкой ГФ-021 за один раз	154,575	21,80	0,05	3369	8	811	0,03	5
		м2		5,81	0,02	898	3	90	–	–
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтован ных поверхностей эмалью ПФ-115	309,15	20,36	0,02	6294	6	1157	0,02	7
		м2		4,16	–	1286	–	90	–	–
16	Е0107-16-1	Установка панелей ограждения	16	2559,06	1146,31	40945	18341	29837	5,63	90
		шт		1010,25	321,75	16164	5148	140	1,21	19
17	С143016-3	Плиты ограждения	288	2890,00	–	832320	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0107-20-1	Установка стальных к репежных элементов, арматурных стыковых накладок С ,С2	0,1476	89308,57	2434,57	13182	359	6792	170,00	25
		т		31950,00	920,25	4716	136	140	4,49	1
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высо те этажа до 4 м	14,16	2912,24	335,84	41237	4755	13797	4,54	64
		м3		599,75	126,00	9908	1784	118	0,61	9
20	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич силикатный лицевой неокраш енный, 250х120х65 мм, М-75	5,3808	8210,00	–	44176	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен	714	283,98	1,96	202764	1399	81980	0,61	436
		м2		108,90	0,45	77755	321	105	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготов ленной поверхности известковая	714	10,56	0,90	7540	643	5285	0,04	29
		м2		6,71	0,34	4791	243	105	–	1
23	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот больше пролетных зданий, ангаров и др. без механизмов отк рывания (В1, К1)	0,9521	31476,57	17434,99	29969	16600	8636	41,40	39
		т		7650,00	2428,67	7284	2312	90	8,15	8
24	С12021-85	Ворота различных типов: рамы,каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (В1, К1)	0,9521	120300,00	–	114538	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	28,8	38,15	0,18	1099	5	430	0,06	2
		м		10,60	0,07	305	2	140	–	–
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,782	21,80	0,05	518	1	125	0,03	1
		м2		5,81	0,02	138	–	90	–	–
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	47,564	20,36	0,02	968	1	178	0,02	1
		м2		4,16	–	198	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**2 441 794**	**75 544**			**920**
						158 520	**19 463**			**110**
		в том числе стоимость: материалов, тенге				**2 207 730**	тенге			
		оборудования, тенге					тенге			
		Накладные расходы, тенге				**193 886**				
		- заработная плата, тенге (15%)				29 083				
		-трудоемкость, чел-ч (0,05%)				97				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				158 141	тенге			
		Всего по разделу 5, тенге				**2 793 821**				

Дополнительная (нулевая) смета №1

РАЗДЕЛ "ВКЛЮЧИТЬ".

Локальная смета 2-1-1. Водопроводная насосная станция. Общестроительные работы										
1	С010333-А15-1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	183,183	119,02	–	21802	–	4374	0,45	48
		т		23,88	–	4374	–	100	–	–
Раздел 5. Локальная смета 2-2-1. Магистральный водопровод.										
Раздел 2. Водопровод В1, Монтаж										
2	С010333-А15-1 к=1,1, к=1,15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	86367,006	122,59	–	10587783	–	2364262	1,33	114868

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2130
			т		27,37	–	2364262	–	100	–	–	
			Всего прямые затраты				**10 609 586**				**114 916**	
							2 368 637				**0**	
			в том числе стоимость: материалов, тенге					тенге				
			оборудования, тенге					тенге				
			Накладные расходы, тенге				**2 368 637**					
			- заработная плата, тенге (15%)				355 295					
			-трудоемкость, чел-ч (0,05%)				1 184					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				778 693	тенге				
			Всего по разделу Включить, тенге				**13 756 916**					

Дополнительная (нулевая) смета №2

РАЗДЕЛ "ВКЛЮЧИТЬ".

Локальная смета 2-2-1. Магистральный водопровод.

Раздел 2. Водопровод В1, Монтаж

1	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	15	448,88	20,37	6733	306	5348	1,61	24
		шт		266,51	7,76	3998	116	130	0,03	
2	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.200 мм	2	1377,63	536,8	2755	1074	2059	3,5	7
		шт		589,95	201,83	1180	404	130	0,99	2
3	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2332,52	1248,91	4665	2498	3202	3,86	8
		шт		760,73	470,92	1521	942	130	2,00	4
4	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.300 мм	2	3061,43	1678,46	6123	3357	4346	6,08	12
		шт		1037,59	633,94	2075	1268	130	3,09	6
5	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	4696,66	2541,16	4697	2541	3300	8,10	8
		шт		1578,38	959,96	1578	960	130	4,08	4
6	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.600 мм	6	9156,50	4738,62	54939	28432	37378	17,14	103
		шт		3001,50	1790,55	18009	10743	130	8,74	52
7	Спрайс-лист ТОО НПФ "SigMETEX"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.100 мм PN10/16 Sigmetex	15	12792,90	–	191894	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	Спрайс-лист ТОО НПФ "SigMETEX"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.200 мм PN10/16 Sigmetex	2	30188,75	–	60378	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Сч.ф. №601 от 30.04.15 г. ТОО НПФ "Эргономика"	Задвижка с обрезиненным клином FAF 6100 д.250 мм PN10/16 (247460:1,12:2,3897:1,06:1,02)	2	85514,07	–	171028	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Спрайс-лист ТОО НПФ "SigMETEX"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.300 мм PN10/16 Sigmetex	2	79936,61	–	159873	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Сч.ф. №32 от 03.09.15 г. ТОО НПФ "SigMETEX"	Задвижка с обрезиненным клином SM-KZ (F4) д.400 мм PN10/16 Sigmetex (610000:1,12:2,3897:1,06:1,02)	1	210796,01	–	210796	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	Спрайс-лист ТОО НПФ "Эгрономика"	Затвор поворотный дисковый фланцевый FAF 3800 FAF 6500 д.600	6	355028,86	–	2130173	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	624,62	42,54	6246	425	4507	2,09	21
		шт		331,20	15,52	3312	155	130	0,08	1
14	С131103-27 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	10	16939,00	–	169390	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**3 179 690**	**38 632**			**183**
						31 674	**14 588**			**69**
		в том числе стоимость: материалов, тенге				**3 109 384**	тенге			
		оборудования, тенге					тенге			
		Накладные расходы, тенге				**60 140**				
		- заработная плата, тенге (15%)				9 021				
		-трудоемкость, чел-ч (0,05%)				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				194 390	тенге			
		Всего по разделу Включить, тенге				**3 434 220**				

Дополнительная (нулевая) смета №3

РАЗДЕЛ "ВКЛЮЧИТЬ".

Раздел 2. Восстановление покрытий улиц

Проезжая часть ул.Катаева

1	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	1068	263,19	25,65	281085	27395	19570	0,03	35
		м2		4,97	8,81	5306	9409	133	0,03	33
2	Е127-22-1	Расклинцовка щебеночного покрытия щебнем фракции 10-20мм, толщина слоя0,1м	1068	380,77	38,27	406667	40877	26931	0,04	41
		м2		5,75	13,21	6141	14108	133	0,05	50
3	Е0127-25-1 К=5	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл.27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	5340	-25,59	-3,31	-136650	-17683	-27896	-0,02	-101
		м2		-2,98	-0,95	-15905	-5069	133	–	-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,13232	40148,53	390,53	85610	833	460	0,67	1
		т		–	162,08	–	346	133	0,67	1
5	Е127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1068	27,72	17,65	29600	18855	17969	0,04	41
		м2		6,83	5,82	7296	6215	133	0,02	22
6	Е127-54-6к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4272	0,02	–	92	–	65	–	–
		м2		0,01	–	49	–	133	–	–
7	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	148,345	3760,00	–	557777	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1068	27,72	17,65	29600	18855	17969	0,04	41
		м2		6,83	5,82	7296	6215	133	0,02	22
9	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	103,1688	4920,00	–	507590	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1761371	89131			59
			Тенге			10182	31223			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1761371				
	Материалы -		Тенге			91719				
	Всего заработная плата -		Тенге				41404			
	Местные материалы -		Тенге			1570339				
		Накладные расходы -	Тенге			55068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1925425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				49665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ:	Тенге			1925425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				49665			
		Всего по разделу Включить, тенге				1 925 425				
		Всего стоимость строительно-монтажных работ				13 532 735				
		- заработная плата, тенге				149 700				
		-трудоемкость, чел-ч				797				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				324 786				
		- заработная плата, тенге (14,1%)				45 795				
		-трудоемкость, чел-ч (0,08%)				260				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				13 857 521				

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2130
			Дополнительные затраты на строительство:									
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,811 %)				**528 110**	тенге				
			- заработная плата, тенге (46%)				242 931					
			-трудоемкость, чел-ч (0,28%)				1 479					
			дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии 0,28145%				39 002					
			Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				138 575					
			На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				55 430					
			Итого с дополнительными затратами на строительство				**14 618 638**					
			Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14 618 638**					
			в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.				632 431					
			в том числе материалы в ценах 2001 г.				2 658 143					
			Итого по акту в ценах 2014 года, к=2,3897				**34 934 160**	**тенге**				
			в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.				1 412 566					
			в том числе материалы в ценах 2014 г.				5 937 095					
			налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)				698 683	тенге				
						итого:	**35 632 843**	тенге				
			НДС 12 %				4 275 941	тенге				
			Всего по акту с учетом НДС				**39 908 784**	тенге				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Г. Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К. Культуманов

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"
Эксперт технического надзора

_____ Ж. Альтортазин

Подрядчик:

Директор ТОО "Грэстрой"

_____ Е.М. Жанкарин