Форма №2-в

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство сетей водопровода к жилому комплексу «Сарыарка»

Акт № 9 от 26 ноября 2015 г.
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2015 г.

Основание: ПСД-18/08.12

Сметная стоимость	353 053	тенге
Нормативная трудоемкость	603	чел.-ч
Сметная заработная плата	29 395	тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительная (нулевая) смета №4								
РАЗДЕЛ "ВКЛЮЧИТЬ".										
		Водопровод В1. Монтаж								
1	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	214,33	30,13	28,77	6458	6166	1896	0,01	2
		м3		1,32	7,80	283	1672	97	0,03	6
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14,803	231,01	--	3420	--	3864	0,41	494
		м3		231,01	--	3420	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы высотой 300мм	8,398	1273,93	175,40	10698	1473	2647	1,17	10
		м3		176,73	65,72	1484	552	130	0,32	3
4	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,0159067	550794,67	245770,92	8761	3909	7303	1368,50	22
		км		260302,50	92842,09	4141	1477	130	453,45	7
5	Спрайс-лист ArCElOrMiTTAl	Трубы электросварные стальные по ГОСТ 8696-74 с наружным и внутренним покрытием Д 720х8мм	17,168	14263,09	--	244869	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	190,513	27,23	26,29	5188	5009	1794	0,01	2
		м3		0,91	8,80	173	1677	97	0,03	6
7	Е0101-29-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	185,837	3,15	3,15	585	585	114	--	--
		м3		--	0,63	--	117	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,67565	140,51	--	1219	--	1377	1,02	9
		м3		140,51	--	1219	--	113	--	9
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	185,837	24,78	5,19	4605	964	3530	0,12	22
		м3		19,58	--	3639	--	97	--	--

Всего прямые затраты	**285 803**	**18 107**	**561**
	14 358	**5 494**	**31**
в том числе стоимость: материалов, тенге	**244 869** тенге		
оборудования, тенге	тенге		
Накладные расходы, тенге	**22 525**		
- заработная плата, тенге (15%)	3 379		
-трудоемкость, чел-ч (0,05%)	11		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18 500 тенге		
Всего по разделу, тенге	**326 827**		
Всего стоимость строительно-монтажных работ	**326 827**		
- заработная плата, тенге	17 737		
-трудоемкость, чел-ч	603		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	**7 844**		
- заработная плата, тенге (14,1%)	1 106		
-трудоемкость, чел-ч (0,08%)	6		
Итого с временными зданиями и сооружениями	**334 671**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,811 %)	**12 754** тенге		
- заработная плата, тенге (46%)	5 867		
-трудоемкость, чел-ч (0,28%)	36		
дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии 0,28145%	942		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	3 347		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1 339		
Итого с дополнительными затратами на строительство	**353 053**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**353 053**		
в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.	29 395		
в том числе материалы в ценах 2001 г.	244 869		
Итого по акту в ценах 2014 года, к=2,3897	**843 691 тенге**		
в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.	65 656		

Прог	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2130

в том числе материалы в ценах 2014 г.		546 927
налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)		16 874 тенге
	итого:	**860 564** тенге
НДС 12 %		103 268 тенге
Всего по акту с учетом НДС		**963 832** тенге

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.Е. Звонковский

Заведующий производственного сектора

_____ К.К. Культуманов

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт технического надзора

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:

Директор ТОО "Грэсстрой"

_____ Е.М. Жанкарин