Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»
Договор №147 от 17.06.2013 г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ городская поликлиника №1.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года.

№№ пп	Наименование обьектов,пусковых комплексов с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчет-ный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания	4582988	4582988			4582988	4582988		
	В т.ч. НДС	491034	491034			491034	491034		
	Погашение аванса	0	0			0	0		
	Всего к оплате:	4582988	4582988			4582988	4582988		

ЗАКАЗЧИК :
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Главный врач _____ Саурбаев Т. К.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на праве хозяйственного ведения [illegible]ородская поликлиника №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»**

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»**
Договор №147 от 17.06.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ городская поликлиника №1.

А К Т

Приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы								
		Демонтажные работы								
1	E0162-36-1	-Очистка вручную известковой окраски стен и потолков	1346	25,7	-	34592	-	32690	0,18	240
		м2		25,7	-	34592	-	94,5	-	-
2	E0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски	200	37,04	-	7408	-	7001	0,26	51
		м2		37,04	-	7408	-	94,5	-	-
3	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	114,82	133,16	23,58	15289	2707	12341	0,74	85
		м2		109,58	4,16	12582	478	94,5	0,02	3
4	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	65	270,9	23,78	17609	1546	16646	1,65	108
		м2		247,12	8,98	16063	584	100	0,04	3
5	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	450	5,64	0,19	2538	86	2725	0,04	17
		1м		5,45	0,02	2453	9	110,7	-	-
6	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	350	17,38	0,93	6083	326	6428	0,11	40
		1м2		16,45	0,14	5758	49	110,7	-	-
7	E0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	64,5	20,76	0,19	1339	12	1470	0,14	9
		1м		20,57	0,02	1327	1	110,7	-	-
8	E0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	85	158,38	23,78	13462	2021	12204	0,91	77
		м2		134,6	8,98	11441	763	100	0,04	4
		Отделочные работы								
9	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 5 мм потолков	295	225,25	2,46	66447	726	16627	0,64	188
		м2		58,71	0,93	17320	275	94,5	0,01	3
10	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	935	185,25	2,14	173207	2004	38182	0,52	489

/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен
м2

11 Е0115-64-5 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских
м2

12 Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону
м2

13 Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
м2

14 С12062-3 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние
м2

15 Е0110-23-2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
м2

16 С12062-6 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние
м2

17 С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение
комплект

18 С11011-789 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение
комплект

19 Е0110-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2
м2

20 Е0110-91-1 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2
м2

21 С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие
м2

22 Е0110-22-2 -Установка подоконных досок из ПХВ

	42,39	0,82	39639	766	94,5	0,01	7
105	334,34	3,83	35106	402	8211	0,93	97
	81,3	1,45	8536	152	94,5	0,01	1
48	1908,54	2,63	91610	126	17415	2,3	110
	382,95	0,99	18382	47	94,5	-	-
	Окна, двери						
42	446,86	128,16	18768	5383	9933	1,03	43
	174,4	44,59	7325	1873	108	0,17	7
42	4010	-	168420	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
9	365,39	103,92	3289	935	1906	0,92	8
	159,65	36,46	1437	328	108	0,15	1
9	3760	-	33840	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
23	1380	-	31740	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
3	1500	-	4500	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
40,8	371,23	23,59	15146	962	7266	0,94	38
	156,91	7,99	6402	326	108	0,04	2
40	537,52	23,97	21501	959	11809	1,59	64
	265,62	7,73	10625	309	108	0,04	2
80,8	5240	-	423392	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
50,5	125,82	6,98	6354	352	6043	0,67	34

		м2		108,16	2,65	5462	134	108	0,01	1
23	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	32,35	2860	-	9252	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1284161	18548			1700
			Тенге			206750	6094			34

РАЗДЕЛ 2. Отопление

Отопление

24	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	350	67,96	0,5	23786	175	27236	0,44	152
		м		67,46	0,09	23611	32	115,2	-	-
25	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	30	197,2	15,96	5916	479	6351	1,21	36
		шт		181,24	2,52	5437	76	115,2	0,02	1
26	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	143	139,28	17,65	19917	2524	20100	0,64	91
		м		115,4	6,61	16503	946	115,2	0,03	5
27	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	123	63	-	7749	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,2 мм	120	112	-	13440	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	30	202,1	43,41	6063	1302	4872	0,78	24
		1кВт		124,72	16,26	3742	488	115,2	0,08	2
30	С Прайс лист	-Радиаторы чугунные ЧМ2-100-500	30	597,55	-	17927	-	-	-	-
		кВт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			94798	4480			303
			Тенге			49292	1541			8

РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение и канализация

Холодное водоснабжение

31	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	25	51,07	0,69	1277	17	1454	0,33	8
		м		50,38	0,11	1260	3	115,2	-	-
32	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-20 мм	50	51,07	0,69	2554	35	2908	0,33	17
		м		50,38	0,11	2519	5	115,2	-	-
33	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	50	339,7	5,24	16985	262	4078	0,39	19

	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм			---	---	---	---	---	---
				68,83	1,97	344	99	115,2	0,01	-
		м							
34	Е0116-7-2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		21	374,7	5,24	7869	110	1713	0,39	8
				---	---	---	---	---	---	---
				68,83	1,97	1445	41	115,2	0,01	-
		м							
35	Е0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		14	372,7	5,24	5218	73	1142	0,39	5
				---	---	---	---	---	---	---
				68,83	1,97	964	28	115,2	0,01	-
		м							
			Горячее водоснабжение							
36	Е0165-1-2 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32-40 мм		40	88,41	1,24	3536	50	4026	0,57	23
				---	---	---	---	---	---	---
				87,17	0,2	3487	8	115,2	-	-
		м								
37	Е0116-7-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		42	339,7	5,24	14267	220	3426	0,39	16
				---	---	---	---	---	---	---
				68,83	1,97	2891	83	115,2	0,01	-
		м								
38	Е0116-7-2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		16	374,7	5,24	5995	84	1305	0,39	6
				---	---	---	---	---	---	---
				68,83	1,97	1101	32	115,2	0,01	-
		м								
39	Е0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		50	372,7	5,24	18635	262	4078	0,39	19
				---	---	---	---	---	---	---
				68,83	1,97	3441	99	115,2	0,01	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	76335	1112		122
	---	---	---		---
	Тенге	20549	397		2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	1455294	24140		2125
	---	---	---		---
	Тенге	276591	8032		44
Стоимость монтажных работ -	Тенге	17927	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17927	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1076	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	19002	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1284161	-	-	-
Материалы -	Тенге	93540	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	212844	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	754413	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	210910	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	208898	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	104
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31335	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	89584	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1582643	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1838

Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость сантехнических работ -	Тенге
Материалы -	Тенге
Всего заработная плата -	Тенге
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге
Накладные расходы -	Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге
Итого	Тенге
Зимние удорожания 0,90%	Тенге
Выслуга лет 1%	Тенге
Доп.отпуска 0,4%	Тенге
Итого в ценах 2001 г.	Тенге
В ценах 2012г. К=2,08774	Тенге
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге
Итого	Тенге
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**

ЗАКАЗЧИК

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Главный врач _____ Саурбаев Т. К.

Технадзор _____ Усенов Э. К.

-	244179	-	-
153206	-	-	-
56583	-	-	-
-	71779	-	-
21189	-	-	-
82690	-	-	-
-	-	-	41
-	12403	-	-
14154	-	-	-
250050	-	-	-
-	-	-	477
-	84183	-	-
1851695	-	-	-
-	-	-	2315
-	328361	-	-
26664			
1878359			
16905			
18784			
7513			
1921561			
4011720			
80234			
4091954			
491034			
4582988			

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.

ТОО Жанатас Құрылыс Сервис ЖШС