Объект: 'Реконструкция автомобильного моста на ПК-146+70 участка дороги районного заначения "Самара-Шымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария" подъезда к населенному пункту Есет батыр в Жалагашском районе Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Договор: №60 от 03.08.2021 г. Доп сог. от №02 30.03.2022.г

форма2

Акт № 3 от 20.04.2022г
Выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ БАЛОК ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ										
2	2104-0506-0110 РСНБ РК 2015	**Балка мостовая железобетонная ВТК-24У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92**	**шт.**		2	1759065,00	--	3518130	--	3518130	--	3799581
		СП - 8%				--	--	--	--		281451	
		КРАЙНИЕ ОПОРЫ-2										
3	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлоконструкций**	**т**		0,24653037	643468,00		158634		158634		171325
		СП - 8%									12691	
		БЕТОНИРОВАНИЕ РИГЕЛЕЙ										
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		11	4076,78	1092,54	44845	12018	19061	14930	64557
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	13766	151425		4782	
5	2102-0101-2814 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**		11,22	24209,00	--	271625	--	271625	--	293355
		СП - 8%				--	--	--	--		21730	
6	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Ригели опор из монолитного железобетона. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15**	**м3 железобетона в деле**		41,8	15211,16	3824,92	635827	159881	141433	332262	1045537
		НР - 84%; СП - 8%				8002,71	1460,22	334513	61037		77447	
7	2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**		43,472	27617,00	--	1200566	--	1200566	--	1296611
		СП - 8%				--	--	--	--		96045	
8	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		0,811	273481,00	--	221793	--	221793	--	239536
		СП - 8%				--	--	--	--		17743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,976	252022,00	--	750017	--	750017	--	810018
		СП - 8%			--	--	--	--		60001	
		БЕТОНИРОВАНИЕ ШКАФНЫХ СТЕНОК, ОТКРЫЛКОВ И БОКОВЫХ СТЕНОК									
10	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Стенки подопорные монолитные железобетонные. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м3	13,6	53525,92	17504,46	727952	238060	216541	304418	1114960
		НР - 91%; СП - 8%			20099,36	6547,88	273351	89051		82590	
11	2102-0101-3011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,144	28560,00	--	403953	--	403953	--	436269
		СП - 8%			--	--	--	--		32323	
12	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,036	273481,00	--	9845	--	9845	--	10633
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,836	252022,00	--	210690	--	210690	--	227545
		СП - 8%			--	--	--	--		16855	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (F400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	220825,00	--	6846	--	6846	--	7394
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,038	897038,12	1317,12	34087	50	24880	8352	45834
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	9157	21		3395	
		БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДФЕРМЕННИКОВ И СЛИВОВ									
16	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Площадкиподферменные прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м3 железобетона в деле	4,4	15211,16	3824,92	66929	16830	14887	34975	110056
		НР - 91%; СП - 8%			8002,71	1460,22	35212	6425		8152	
17	2102-0101-3011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,576	28560,00	--	130691	--	130691	--	141146
		СП - 8%			--	--	--	--		10455	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,467	252022,00	--	117694	--	117694	--	127110
		СП - 8%			--	--	--	--		9416	
19	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сливы на оголовках из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	2,2	13668,43	3326,02	30071	7317	7444	15207	48900
		НР - 84%; СП - 8%			6958,88	1269,75	15310	2793		3622	
20	2102-0101-3011 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,288	28560,00	--	65345	--	65345	--	70573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		**5228**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**10060939**				
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 4,8%					482925,06				
		Итого:					**10543863,83**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%									
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									
		Итого с прочим затратам:					**10543863,83**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					210877,28				
		Итого:					**10754741,11**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036:					11292865,33				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98071031107					**11075029,47**				
		НДС 12%:					1329003,54				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:					**12404033,01**				

Заказчик:
КГУ "Жанагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Елеусинов У.Т**

Подрядчик:
ТОО "Жылу-ХХІ"

_____ **Бижанов К.**

Технадзор;
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Никулин В.М.**

Авторский надзор:
ТОО"СанжарПроектСервис"

_____ **Абдукаримов О.Д.**