Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская, Мамлютский, Мамлютка, А.Кунанбаева, дом № 5** — **060140004551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСБ Электромонтаж",Республика Казахстан, Алматинская, Талгар, Абая, дом № 68** — **141240009070**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 03.06.2021 года

Номер документа	Дата составления
1	20.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция уличного освещения по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ в г. Мамлютка, Мамлютского района СКО			работа	1	12 624 932,53	12 624 932,53	1 352 671,34
				Итого	1	x	12 624 932,53	1 352 671,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Хайроев В.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / Абдрашев Г. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2022

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "АСБ Электромонтаж"

Наименование строительства - РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ОПОРАМ В Г. МАМЛЮТКА, МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		44	03.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		
А	1	2	3	4
	43 119 968,32			
АКТ № 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ОПОРАМ В Г.МАМЛЮТКА, МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА СКО	12 624 932,53	11 272 261,19	1 352 671,34	12 624 932,53
Итого по актам	**55 744 900,85**	**11 272 261,19**	**1 352 671,34**	**12 624 932,53**
Всего к оплате				**12 624 932,53**

М.П. **Заказчик** И.о. руководителя Абдрашев Т. М.
(должность Ф.И.О. подпись)

М.П. **Подрядчик** Директор Хайроев В.П.
(должность Ф.И.О. подпись)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСБ Электромонтаж"

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ОПОРАМ В Г. МАМЛЮТКА МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА СКО

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ОПОРАМ В Г. МАМЛЮТКА МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА СКО

Договор: № 44 от 03.06.2021 года

АКТ № 3

приемки выполненных работ

Составлен(а) 2021.1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	1217-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж**	м	960	165,37	--	158755	--	--	114304	294903
			НР - 72%; СП - 8%			165,37	--	158755	--		21845	
2	2	1133-0210-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	шт.	1	6898,36	5185,92	6898	5186	--	2905	10587
			НР - 72%; СП - 8%			1712,44	2322,02	1712	2322		784	
3	3	1133-0210-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками А-образных**	шт.	2	10024,87	7235,25	20050	14470	--	8573	30912
			НР - 72%; СП - 8%			2789,62	3163,62	5579	6327		2290	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185703	19656	--	125782	336402
								166046	8649	--	24919	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				185703				
		Всего заработная плата		Тенге					174695			
			Накладные расходы	Тенге				125782				
			Сметная прибыль	Тенге				24919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336404				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					174695			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				336404				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					174695			
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									

60050

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	16,2	4135,86	--	67001	--	--	48241	124461
			НР - 72%; СП - 8%			4135,86	--	67001	--		9219	
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,4	3440,24	225,40	18577	1217	10050	5519	26023
			НР - 72%; СП - 8%			1353,64	65,76	7310	355		1928	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,8	1122,27	--	12121	--	--	8727	22516
			НР - 72%; СП - 8%			1122,27	--	12121	--		1668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97699	1217	10050	62487	173000
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				86432	355	--	12815	
			Материалы	Тенге				97699				
			Всего заработная плата	Тенге				10050				
			Накладные расходы	Тенге					86787			
			Сметная прибыль	Тенге				62487				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12815				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				173001				
			Сметная заработная плата	Тенге								73
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					86787			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				173001				
			Сметная заработная плата	Тенге								73
									86787			
			РАЗДЕЛ 3.УЧАСТОК №1 УЛ. ПАНФИЛОВА, ГАГАРИНА, ШЕВЧЕНКО (КТПН 10/0,4 №5-10)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одн. Устройство постели	м кабеля	27	529,20	439,02	14288	11853	--	5293	21147
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	182,09	2435	4916		1567	
8	9	243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,02754	1220569,00	--	33614	--	33614	--	36303
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
9	10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	210	796,26	475,30	167215	99813	23214	55744	240796
			НР - 72%; СП - 8%			210,42	158,26	44188	33235		17837	
10	12	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,255	138219,13	824,37	311728	1859	120504	136901	484519
			НР - 72%; СП - 8%			83963,86	343,52	189365	775		35890	
11	13	243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,294	484864,00	--	142704	--	142704	--	154120

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11416	
12	14	261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	15	82,00	--	1230	--	1230	--	1328
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
13	16	ТТООСЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА	Ящик управления ЯУО-9601-3474	шт	1	111607,14	--	111607	--	111607	--	120536
			СП - 8%			--	--	--	--		8929	
14	17	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3360,25	1143,74	3360	1143	406	1646	5406
			НР - 72%; СП - 8%			1811,16	474,37	1811	474		400	
15	18	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925,00	--	16925	--	16925	--	18279
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
16	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2849,15	23,62	8547	71	4036	3197	12683
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	4440	--		940	
17	20	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
18	21	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
19	22	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
20	23	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
			НР - 72%; СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
21	24	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
			Стальные конструкции									
22	27	ТТООИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий оцинкованный д. 6мм SH705	шт	9	1458,04	--	13122	--	13122	--	14172
			СП - 8%			--	--	--	--		1050	
23	28	ТТООИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП6	м	30	566,96	--	17009	--	17009	--	18370
			СП - 8%			--	--	--	--		1361	
					Металлопрокат							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	47	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	29	337,99	79,81	9802	2315	73	5730	16775
			НР - 72%; СП - 8%			255,65	18,79	7414	545		1243	
25	48	261-102-0136 РСНБ РК 2015	**Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0,009196	115696,00	--	1064	--	1064	--	1149
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
26	49	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4878,16	198,31	14634	595	10111	2978	19021
			НР - 72%; СП - 8%			1309,50	69,33	3928	208		1409	
27	50	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	173,4	530,44	17,89	91978	3102	48508	29703	131415
			НР - 72%; СП - 8%			232,80	5,11	40368	886		9734	
28	51	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	17	3600,04	168,38	61201	2863	41024	13092	80236
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	17314	869		5943	
29	52	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	710,48	27,98	10657	420	6309	2927	14671
			НР - 72%; СП - 8%			261,90	9,12	3928	137		1087	
30	53	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,009425	273545,00	--	2578	--	2578	--	2784
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
					Прочее							
31	57	ТТООАЛМАТЫЭНЕРГО	**Муфта концевая 4КВ(Н)ТП-1-25/50**	шт	3	7946,43	--	23839	--	23839	--	25746
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1085595	124121	644925	258215	1451312
								316549	42081	--	107504	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				593616				
		Материалы		Тенге				133635				
		Всего заработная плата		Тенге					160531			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220263				
			Накладные расходы	Тенге				115584				
			Сметная прибыль	Тенге				56735				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				765935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					160531			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				491979				
		Материалы		Тенге				120577				
		Всего заработная плата		Тенге					198099			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170449				
			Накладные расходы	Тенге				142631				
			Сметная прибыль	Тенге				50769				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				685379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					198099			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1451314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
			Сметная заработная плата	Тенге					358630			
			РАЗДЕЛ 4.УЧАСТОК №2 УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, МУСРЕПОВА (КТПН 10/0,4 №5-18)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
31	58	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	27	529,20	439,02	14288	11853	--	5293	21147
						90,18	182,09	2435	4916		1567	
32	60	243-113-0907 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1**	км	0,02754	1220569,00	--	33614	--	33614	--	36303
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
33	61	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	199,5	796,26	475,30	158854	94822	22053	52957	228756
						210,42	158,26	41979	31573		16945	
34	63	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**									
			НР - 72%; СП - 8%	км линии	1,961	138219,13	824,37	271048	1617	104778	119035	421290
						83963,86	343,52	164653	674		31207	
35	65	261-107-0486 РСНБ РК 2015	**Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм**	м	15	82,00	--	1230	--	1230	--	1328
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
36	67	ТТООСЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА	**Ящик управления ЯУО-9601-3474**									
			СП - 8%	шт	1	111607,14	--	111607	--	111607	--	120536
						--	--	--	--		8929	
37	68	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3360,25	1143,74	3360	1143	406	1646	5406
						1811,16	474,37	1811	474		400	
38	69	247-201-0505 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**	шт.	1	16925,00	--	16925	--	16925	--	18279
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
39	70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2849,15	23,62	8547	71	4036	3197	12683
						1480,00	--	4440	--		940	
40	71	247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
41	72	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
42	73	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
43	74	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
			НР - 72%; СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
44	75	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
			Стальные конструкции									
45	78	ТТООИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП6	м	28,5	566,96	--	16158	--	16158	--	17451
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
			Металлопрокат									
46	95	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	7	337,99	79,81	2366	559	17	1383	4049
			НР - 72%; СП - 8%			255,65	18,79	1790	132		300	
47	96	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,004312	115696,00	--	499	--	499	--	539
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
48	97	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4878,16	198,31	14634	595	10111	2978	19021
			НР - 72%; СП - 8%			1309,50	69,33	3928	208		1409	
49	98	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	132,6	530,44	17,89	70336	2373	37094	22714	100494
			НР - 72%; СП - 8%			232,80	5,11	30869	678		7444	
50	99	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	3600,04	168,38	46801	2189	31372	10011	61357
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	13240	664		4545	
51	100	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	710,48	27,98	10657	420	6309	2927	14671
			НР - 72%; СП - 8%			261,90	9,12	3928	137		1087	
52	101	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,009425	273545,00	--	2578	--	2578	--	2784

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
			Прочее									
53	105	**ТТООАЛМАТЫЭНЕРГО**	**Муфта концевая 4КВ(Н)ТП-1-25/50**	**шт**	**3**	**7946,43**	**--**	**23839**	**--**	**23839**	**--**	**25746**
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**835834**	**115729**	**449674**	**223145**	**1143696**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				270431	39492	--	84719	
			Материалы	Тенге				406509				
			Всего заработная плата	Тенге				111408				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					142674			
			Накладные расходы	Тенге				77559				
			Сметная прибыль	Тенге				102727				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				40739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				549975				
			Сметная заработная плата	Тенге								94
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					142674			
			Материалы	Тенге				429325				
			Всего заработная плата	Тенге				104796				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					167249			
			Накладные расходы	Тенге				155911				
			Сметная прибыль	Тенге				120418				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				593723				
			Сметная заработная плата	Тенге								114
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					167249			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1143698				
			Сметная заработная плата	Тенге								208
									309923			
			РАЗДЕЛ 5.УЧАСТОК №3 УЛ. НОВАЯ, ЦЕЛИНЫ (КТПН 10/0,4 №6-1)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
54	106	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**27**	**529,20**	**439,02**	**14288**	**11853**	**--**	**5293**	**21147**
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	182,09	2435	4916		1567	
55	108	**243-113-0907 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1**	**км**	**0,02754**	**1220569,00**	**--**	**33614**	**--**	**33614**	**--**	**36303**
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
56	109	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**101,5**	**796,26**	**475,30**	**80820**	**48243**	**11219**	**26943**	**116384**
			НР - 72%; СП - 8%			210,42	158,26	21358	16063		8621	
57	111	**1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,784**	**138219,13**	**824,37**	**108364**	**646**	**41890**	**47590**	**168430**
			НР - 72%; СП - 8%			83963,86	343,52	65828	269		12476	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	113	261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	15	82,00	--	1230	--	1230	--	1328
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
59	115	ТТООСЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА	Ящик управления ЯУО-9601-3474	шт	1	111607,14	--	111607	--	111607	--	120536
			СП - 8%			--	--	--	--		8929	
60	116	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3360,25	1143,74	3360	1143	406	1646	5406
			НР - 72%; СП - 8%			1811,16	474,37	1811	474		400	
61	117	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925,00	--	16925	--	16925	--	18279
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
62	118	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2849,15	23,62	8547	71	4036	3197	12683
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	4440	--		940	
63	119	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
64	120	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
65	121	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
66	122	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
			НР - 72%; СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
67	123	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
			Стальные конструкции									
68	126	ТТООИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП6	м	14,5	566,96	--	8221	--	8221	--	8879
			СП - 8%			--	--	--	--		658	
			Металлопрокат									
69	145	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	13	337,99	79,81	4394	1037	34	2569	7520

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			255,65	18,79	3323	244		557	
70	146	261-102-0136 РСНБ РК 2015	**Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0,0056	115696,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
71	147	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4878,16	198,31	14634	595	10111	2978	19021
			НР - 72%; СП - 8%			1309,50	69,33	3928	208		1409	
72	148	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	102	530,44	17,89	54105	1825	28534	17472	77303
			НР - 72%; СП - 8%			232,80	5,11	23746	521		5726	
73	149	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	3600,04	168,38	36000	1684	24131	7701	47197
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	10185	511		3496	
74	150	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	710,48	27,98	10657	420	6309	2927	14671
			НР - 72%; СП - 8%			261,90	9,12	3928	137		1087	
75	151	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,009425	273545,00	--	2578	--	2578	--	2784
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
			Прочее									
76	152	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	1	6839,66	3741,25	6840	3741	20	3313	10965
			НР - 72%; СП - 8%			3078,92	1521,79	3079	1522		812	
77	155	ТТООАЛМАТЫЭ НЕРГО	**Муфта концевая 4КВ(Н)ТП-1-25/50**	шт	3	7946,43	--	23839	--	23839	--	25746
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				569164	71345	352400	122633	747138
			Стоимость монтажных работ	Тенге				145419	24901	--	55343	
			Материалы	Тенге				301443				
			Всего заработная плата	Тенге				84775				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					96055			
			Накладные расходы	Тенге				77559				
			Сметная прибыль	Тенге				69161				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				400252				
			Сметная заработная плата	Тенге					96055			63
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				267721				
			Материалы	Тенге				41942				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					74265			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148123				
			Накладные расходы	Тенге				53472				
			Сметная прибыль	Тенге				25695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346888				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					74265			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				747140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					170320			
			РАЗДЕЛ 6.ВНОВЬ МОНТИРУЕМЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ НА УЧАСТКЕ ТП1000КВА №6-1 "РЭС"									
			Кабельно-проводниковая продукция									
78	156	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,36	138219,13	824,37	49759	297	19235	21852	77340
			НР - 72%; СП - 8%			83963,86	343,52	30227	124		5729	
			Ж/б элементы									
79	158	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	2	7061,77	5523,45	14124	11047	--	5769	21484
			НР - 72%; СП - 8%			1538,32	2467,90	3077	4936		1591	
80	159	1133-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**	м3	2	30445,79	17836,85	60892	35673	1814	24031	91717
			НР - 72%; СП - 8%			11702,40	4985,61	23405	9971		6794	
81	160	225-204-0311 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	2	51169,00	--	102338	--	102338	--	110525
			СП - 8%			--	--	--	--		8187	
			Стальные конструкции									
82	161	261-404-0485 РСНБ РК 2015	**Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1424,00	--	2848	--	2848	--	3076
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
83	162	ТТООИНВОЛЬТ	**Заземляющий проводник ЗП-2**	м	3	566,96	--	1701	--	1701	--	1837
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
			Линейная арматура									
84	164	261-404-0537 РСНБ РК 2015	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	45,00	--	360	--	360	--	389
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
85	165	ТТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ	**Изолятор штыревой полимерный НП-18 (аналог ТФ 20П)**	шт	8	312,50	--	2500	--	2500	--	2700
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
86	166	252-204-0804 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	2	200,00	--	400	--	400	--	432
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
87	167	252-204-0801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	2	333,00	--	666	--	666	--	719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				235588	47017	131862	51652	310219
							56709	15031	–	22979	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				235588				
		Материалы	Тенге				21048				
		Всего заработная плата	Тенге					71740			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8475				
		Местные материалы	Тенге				102338				
		Накладные расходы	Тенге				51652				
		Сметная прибыль	Тенге				22979				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				310219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					71740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				310219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					71740			
		РАЗДЕЛ 7.УЧАСТОК №4 УЛ.ЧКАЛОВА (КТП 10/0,4 №1-8)									
		Кабельно-проводниковая подукция									
88	168	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1" Кабель в траншее одн. Устройство постели	м кабеля	27	529,20	439,02	14288	11853	–	5293	21147
		НР - 72%, СП - 8%			90,18	182,09	2435	4916		1567	
89	170	243-113-0907 РСНБ РК 2015 Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,02754	1220569,00	–	33614	–	33614	–	36303
		СП - 8%			–	–	–	–		2689	
90	171	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	185,5	796,26	475,30	147706	88168	20505	49241	212703
		НР - 72%, СП - 8%			210,42	158,26	39033	29357		15756	
91	173	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,34	138219,13	824,37	323433	1929	125029	142041	502712
		НР - 72%, СП - 8%			83963,86	343,52	196475	804		37238	
92	174	243-701-0717 РСНБ РК 2015 Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,887	484864,00	–	429945	–	429945	–	464341
		СП - 8%			–	–	–	–		34396	
93	175	261-107-0486 РСНБ РК 2015 Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	15	82,00	–	1230	–	1230	–	1328
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
		Оборудование на напряжение до 1000В									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	177	ТТООСЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА	**Ящик управления ЯУО-9601-3474**									
			СП - 8%	шт	1	111607,14	--	111607	--	111607	--	120536
95	178	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**			--	--	--	--		8929	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3360,25	1143,74	3360	1143	406	1646	5406
96	179	247-201-0505 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**			1811,16	474,37	1811	474		400	
			СП - 8%	шт.	1	16925,00	--	16925	--	16925	--	18279
97	180	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**			--	--	--	--		1354	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2849,15	23,62	8547	71	4036	3197	12683
98	181	247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**			1480,00	--	4440	--		940	
			СП - 8%	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
99	182	247-204-0758 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**			--	--	--	--		132	
			СП - 8%	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
100	183	247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**			--	--	--	--		135	
			СП - 8%	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
101	184	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**			--	--	--	--		135	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
102	185	247-301-0304 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**			1358,07	36,49	1358	36		198	
			СП - 8%	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
			Стальные конструкции			--	--	--	--		1759	
103	188	ТТООИНВОЛЬТ	**Проводник заземляющий ЗП6**									
			СП - 8%	м	27	566,96	--	15308	--	15308	--	16533
					Металлопрокат	--	--	--	--		1225	
104	205	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**									
			НР - 72%; СП - 8%	м шин заземления	7	337,99	79,81	2366	559	17	1383	4049
105	206	261-102-0136 РСНБ РК 2015	**Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм**			255,65	18,79	1790	132		300	
			СП - 8%	т	0,004312	115696,00	--	499	--	499	--	539
106	207	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**			--	--	--	--		40	
				шт.	3	4878,16	198,31	14634	595	10111	2978	19021

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1309,50	69,33	3928	208		1409	
107	208	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	112,2	530,44	17,89	59515	2007	31388	19219	85033
			НР - 72%; СП - 8%			232,80	5,11	26120	573		6299	
108	209	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	11	3600,04	168,38	39600	1852	26544	8471	51917
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	11204	562		3846	
109	210	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	710,48	27,98	10657	420	6309	2927	14671
			НР - 72%; СП - 8%			261,90	9,12	3928	137		1087	
110	211	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,009425	273545,00	--	2578	--	2578	--	2784
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
			Прочее									
111	212	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	1	6839,66	3741,25	6840	3741	20	3313	10965
			НР - 72%; СП - 8%			3078,92	1521,79	3079	1522		812	
112	215	ТТООАЛМАТЫЭ НЕРГО	**Муфта концевая 4КВ(Н)ТП-1-25/50**	шт	3	7946,43	--	23839	--	23839	--	25746
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1294984	112425	886958	240713	1658552
								295601	38721	--	122857	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				807284				
		Материалы		Тенге				99327				
		Всего заработная плата		Тенге					130520			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				507504				
			Накладные расходы	Тенге				93976				
			Сметная прибыль	Тенге				72102				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				973362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					130520			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				487700				
		Материалы		Тенге				125065				
		Всего заработная плата		Тенге					203802			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155061				
			Накладные расходы	Тенге				146737				
			Сметная прибыль	Тенге				50755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				685192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					203802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1658554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					334322			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8.УЧАСТОК №5 УЛ. МАРКСА, ТИМИРЯЗЕВА, БЕЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК (КТП 10/0,4 №5-3)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
113	216	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	27	529,20	439,02	14288	11853	--	5293	21147
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	182,09	2435	4916		1567	
114	218	243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,02754	1220569,00	--	33614	--	33614	--	36303
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
115	219	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	164,5	796,26	475,30	130985	78187	18184	43666	188624
			НР - 72%; СП - 8%			210,42	158,26	34614	26034		13972	
116	221	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,1	138219,13	824,37	290260	1731	112205	127473	451151
			НР - 72%; СП - 8%			83963,86	343,52	176324	721		33419	
117	222	243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	1,997267	484864,00	--	968403	--	968403	--	1045875
			СП - 8%			--	--	--	--		77472	
118	223	261-107-0486 РСНБ РК 2015	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	15	82,00	--	1230	--	1230	--	1328
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
119	225	ТТООСЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА	Ящик управления ЯУО-9601-3474	шт	1	111607,14	--	111607	--	111607	--	120536
			СП - 8%			--	--	--	--		8929	
120	226	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3360,25	1143,74	3360	1143	406	1646	5406
			НР - 72%; СП - 8%			1811,16	474,37	1811	474		400	
121	227	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	16925,00	--	16925	--	16925	--	18279
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
122	228	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2849,15	23,62	8547	71	4036	3197	12683
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	4440	--		940	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	229	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
124	230	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
125	231	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
126	232	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
			НР - 72%; СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
127	233	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
			Стальные конструкции									
128	236	ТТООИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП6	м	23,5	566,96	--	13324	--	13324	--	14390
			СП - 8%			--	--	--	--		1066	
			Линейная арматура									
129	252	ТТООИНВОЛЬТ	Комплект переносного заземления ST208	шт	27	13821,43	--	379546	--	379546	--	409910
			СП - 8%			--	--	--	--		30364	
					Металлопрокат							
130	253	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	7	337,99	79,81	2366	559	17	1383	4049
			НР - 72%; СП - 8%			255,65	18,79	1790	132		300	
131	254	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,004312	115696,00	--	499	--	499	--	539
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
132	255	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4878,16	198,31	14634	595	10111	2978	19021
			НР - 72%; СП - 8%			1309,50	69,33	3928	208		1409	
133	256	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	112,2	530,44	17,89	59515	2007	31388	19219	85033
			НР - 72%; СП - 8%			232,80	5,11	26120	573		6299	
134	257	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	3600,04	168,38	39600	1852	26544	8471	51917
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	11204	562		3846	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	258	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	15	710,48	27,98	10657	420	6309	2927	14671
						261,90	9,12	3928	137		1087	
136	259	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
			СП - 8%	т	0,009425	273545,00	--	2578	--	2578	--	2784
						--	--	--	--		206	
			Прочее									
137	263	ТТООАЛМАТЫЭНЕРГО	**Муфта концевая 4КВ(Н)ТП-1-25/50**									
			СП - 8%	шт	3	7946,43	--	23839	--	23839	--	25746
						--	--	--	--		1907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2154270	98505	1787813	217257	2561248
			Стоимость монтажных работ	Тенге				267952	33793	--	189723	
			Материалы	Тенге				1329021				
			Всего заработная плата	Тенге				97006				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					122778			
			Накладные расходы	Тенге				1045962				
			Сметная прибыль	Тенге				88401				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				113394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1530816				
			Сметная заработная плата	Тенге								81
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					122778			
			Материалы	Тенге				825249				
			Всего заработная плата	Тенге				112223				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					178967			
			Накладные расходы	Тенге				532623				
			Сметная прибыль	Тенге				128856				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1030434				
			Сметная заработная плата	Тенге								122
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					178967			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2561250				
			Сметная заработная плата	Тенге								203
									301745			
			РАЗДЕЛ 9.УЧАСТОК №6 УЛ. ПАПАНИНА, РАБОЧАЯ (КТП 10/0,4 №7-1)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
138	264	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	27	529,20	439,02	14288	11853	--	5293	21147
						90,18	182,09	2435	4916		1567	
139	266	243-113-0907 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1**									
			СП - 8%	км	0,02754	1220569,00	--	33614	--	33614	--	36303
						--	--	--	--		2689	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	267	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	70	796,26	475,30	55738	33271	7738	18581	80265
			НР - 72%; СП - 8%			210,42	158,26	14729	11078		5946	
141	269	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,8	138219,13	824,37	110575	660	42744	48561	171867
			НР - 72%; СП - 8%			83963,86	343,52	67171	275		12731	
142	270	243-701-0717 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	0,816	484864,00	--	395649	--	395649	--	427301
			СП - 8%			--	--	--	--		31652	
143	271	261-107-0486 РСНБ РК 2015	**Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм**	м	15	82,00	--	1230	--	1230	--	1328
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
144	273	ТТООСЕВЕРМОНТАЖАВТОМАТИКА	**Ящик управления ЯУО-9601-3474**	шт	1	111607,14	--	111607	--	111607	--	120536
			СП - 8%			--	--	--	--		8929	
145	274	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	шт.	1	3360,25	1143,74	3360	1143	406	1646	5406
			НР - 72%; СП - 8%			1811,16	474,37	1811	474		400	
146	275	247-201-0505 РСНБ РК 2015	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66**	шт.	1	16925,00	--	16925	--	16925	--	18279
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
147	276	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2849,15	23,62	8547	71	4036	3197	12683
			НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	4440	--		940	
148	277	247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
149	278	247-204-0758 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
150	279	247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	280	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1472,96	87,98	1473	87	28	1004	2675
			НР - 72%, СП - 8%			1358,07	36,49	1358	36		198	
152	281	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
			СП - 8%			--	--	--	--		1759	
			Стальные конструкции									
153	284	ТТООИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий 3П6	м	10,5	566,96	--	5953	--	5953	--	6429
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
			Линейная арматура									
154	300	ТТООИНВОЛЬТ	Комплект переносного заземления ST208	шт	25	13821,43	--	342025	--	342025	--	369387
			СП - 8%			--	--	--	--		27362	
			Металлопрокат									
155	301	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	7	337,99	79,81	2366	559	17	1383	4049
			НР - 72%; СП - 8%			255,65	18,79	1790	132		300	
156	302	261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,004312	115696,00	--	499	--	499	--	539
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
157	303	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4878,16	198,31	14634	595	10111	2978	19021
			НР - 72%; СП - 8%			1309,50	69,33	3928	208		1409	
158	304	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	71,4	530,44	17,89	37873	1277	19974	12230	54112
			НР - 72%; СП - 8%			232,80	5,11	16622	365		4008	
159	305	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3600,04	168,38	25200	1179	16891	5391	33038
			НР - 72%; СП - 8%			1018,50	51,09	7130	358		2447	
160	306	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	710,48	27,98	10657	420	6309	2927	14671
			НР - 72%; СП - 8%			261,90	9,12	3928	137		1087	
161	307	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,009425	273545,00	--	2578	--	2578	--	2784
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
			Прочее									
162	311	ТТООАЛМАТЫЭНЕРГО	Муфта концевая 4КВ(Н)ТП-1-25/50	шт	3	7946,43	--	23839	--	23839	--	25746

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1245650	51115	1069193	103191	1456747
			Стоимость монтажных работ	Тенге				125342	17979	--	107907	
			Материалы	Тенге				644978				
			Всего заработная плата	Тенге				65493				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					73953			
			Накладные расходы	Тенге				473208				
			Сметная прибыль	Тенге				53247				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				55858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				754083				
			Сметная заработная плата	Тенге								49
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					73953			
			Материалы	Тенге				600672				
			Всего заработная плата	Тенге				42763				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					69368			
			Накладные расходы	Тенге				487731				
			Сметная прибыль	Тенге				49944				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52049				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				702665				
			Сметная заработная плата	Тенге								47
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					69368			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1456748				
			Сметная заработная плата	Тенге								96
									143321			
			ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2									
			Земляные работы									
163	6-1.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10,8	209,99	100,57	2268	1087	--	1234	3783
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	49,32	1182	533		280	
			УЧАСТОК №1 УЛ. ПАНФИЛОВА, ГАГАРИНА, ШЕВЧЕНКО (КТПН 10/0,4 №5-10)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
164	8	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	16	409,70	181,48	6555	2904	765	2780	10082
			НР - 72%; СП - 8%			180,36	60,94	2886	975		747	
165	8-1.	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по опоре)**	м кабеля	8	906,61	555,59	7253	4445	884	2455	10485
			НР - 72%; СП - 8%			240,48	185,77	1924	1486		777	
166	8-2.	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в КТП)**	м кабеля	3	420,10	184,77	1260	554	120	553	1958
			НР - 72%; СП - 8%			195,39	60,61	586	182		145	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	14-1.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,015	31621,27	21604,27	474	324	--	161	686
			НР - 72%; СП - 8%			10017,00	4924,90	150	74		51	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
168	15	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
			НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
			Ж/б элементы									
169	25	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	7061,77	5523,45	7062	5524	--	2884	10742
			НР - 72%; СП - 8%			1538,32	2467,90	1538	2468		796	
170	25-1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	6811,51	2284,02	170	57	85	39	226
			НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	28	26		17	
171	25-2.	1134-0203-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	5198,10	945,70	5198	946	10	3297	9175
			НР - 72%; СП - 8%			4241,57	338,18	4242	338		680	
172	26	ТТОО Евро-Транс KZ	Приставка ПТ43-1	шт.	1	48214,00	--	48214	--	48214	--	52071
			СП - 8%			--	--	--	--		3857	
			Металлопрокат									
173	50-1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,67	2151,77	--	18656	--	--	13432	34655
			НР - 72%; СП - 8%			2151,77	--	18656	--		2567	
174	50-2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,67	1122,27	--	9730	--	--	7006	18075
			НР - 72%; СП - 8%			1122,27	--	9730	--		1339	
175	50-3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	8,67	209,99	100,57	1821	872	--	991	3037
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	49,32	949	428		225	
176	53-1	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	9,425	2127,45	2,14	20051	20	6779	9541	31960
			НР - 72%; СП - 8%			1406,00	--	13252	--		2367	
			Прочее									
177	56	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	30402,25	22831,38	91207	68495	167	32875	134008
			НР - 72%; СП - 8%			7515,00	7704,84	22545	23115		9927	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УЧАСТОК №2 УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, МУСРЕПОВА (КТПН 10/0,4 №5-18)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
178	59	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	409,70	181,48	6555	2904	765	2780	10082
			НР - 72%; СП - 8%			180,36	60,94	2886	975		747	
179	59-1	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по опоре)	м кабеля	8	906,61	555,59	7253	4445	884	2455	10485
			НР - 72%; СП - 8%			240,48	185,77	1924	1486		777	
180	59-2	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в КТП)	м кабеля	3	420,10	184,77	1260	554	120	553	1958
			НР - 72%; СП - 8%			195,39	60,61	586	182		145	
181	65-1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,015	31621,27	21604,27	474	324	--	161	686
			НР - 72%; СП - 8%			10017,00	4924,90	150	74		51	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
182	66	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
			НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
			Ж/б элементы									
183	76	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	7061,77	5523,45	7062	5524	--	2884	10742
			НР - 72%; СП - 8%			1538,32	2467,90	1538	2468		796	
184	76-1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	6811,51	2284,02	170	57	85	39	226
			НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	28	26		17	
185	76-2	1134-0203-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	5198,10	945,70	5198	946	10	3297	9175
			НР - 72%; СП - 8%			4241,57	338,18	4242	338		680	
186	77	ТТОО Евро-Транс KZ	Приставка ПТ43-1	шт.	1	48214,00	--	48214	--	48214	--	52071
			СП - 8%			--	--	--	--		3857	
			Металлопрокат									
187	98-1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,63	2151,77	--	14266	--	--	10272	26501

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2151,77	--	14266	--		1963	
188	98-2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,63	1122,27	--	7441	--	--	5357	13822
			НР - 72%; СП - 8%			1122,27	--	7441	--		1024	
189	98-3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6,63	209,99	100,57	1392	667	--	758	2322
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	49,32	725	327		172	
190	101-1	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка**	кг	9,425	2127,45	2,14	20051	20	6779	9541	31960
			НР - 72%; СП - 8%			1406,00	--	13252	--		2367	
			Прочее									
191	104	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	3	30402,25	22831,38	91207	68495	167	32875	134008
			НР - 72%; СП - 8%			7515,00	7704,84	22545	23115		9927	
			УЧАСТОК №3 УЛ. НОВАЯ, ЦЕЛИНЫ (КТПН 10/0,4 №6-1)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
192	107	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	16	409,70	181,48	6555	2904	765	2780	10082
			НР - 72%; СП - 8%			180,36	60,94	2886	975		747	
193	107-1	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по опоре)**	м кабеля	8	906,61	555,59	7253	4445	884	2455	10485
			НР - 72%; СП - 8%			240,48	185,77	1924	1486		777	
194	107-2	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в КТП)**	м кабеля	3	420,10	184,77	1260	554	120	553	1958
			НР - 72%; СП - 8%			195,39	60,61	586	182		145	
195	113-1	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,015	31621,27	21604,27	474	324	--	161	686
			НР - 72%; СП - 8%			10017,00	4924,90	150	74		51	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
196	114	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
			НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
			Ж/б элементы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	124	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	котлован	1	7061,77	5523,45	7062	5524	--	2884	10742
						1538,32	2467,90	1538	2468		796	
198	124-1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	0,025	6811,51	2284,02	170	57	85	39	226
						1128,04	1043,82	28	26		17	
199	124-2.	1134-0203-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации									
			НР - 72%; СП - 8%	опора	1	5198,10	945,70	5198	946	10	3297	9175
						4241,57	338,18	4242	338		680	
200	125	ТТОО Евро-Транс KZ	Приставка ПТ43-1									
			СП - 8%	шт.	1	48214,00	--	48214	--	48214	--	52071
						--	--	--	--		3857	
			Стальные конструкции									
201	127	ТТОО ИССЫКТЕПЛОСЕРВИС	Кронштейн К1П-1,0-20									
			СП - 8%	шт	1	14687,50	--	14688	--	14688	--	15863
						--	--	--	--		1175	
			Металлопрокат									
202	148-1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,1	2151,77	--	10974	--	--	7901	20385
						2151,77	--	10974	--		1510	
203	148-2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,1	1122,27	--	5724	--	--	4121	10633
						1122,27	--	5724	--		788	
204	148-3.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5,1	209,99	100,57	1071	513	--	583	1786
						109,42	49,32	558	252		132	
205	151-1.	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	кг	9,425	2127,45	2,14	20051	20	6779	9541	31960
						1406,00	--	13252	--		2367	
			Прочее									
206	154	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	30402,25	22831,38	91207	68495	167	32875	134008
						7515,00	7704,84	22545	23115		9927	
			ВНОВЬ МОНТИРУЕМЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ НА УЧАСТКЕ ТП1000КВА №6-1 "РЭС"									
			Кабельно-проводниковая подукция									
207	157	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2									
			СП - 8%	км	0,3672	166618,00	--	61182	--	61182	--	66077
						--	--	--	--		4895	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ж/б элементы									
208	158-1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,05	6811,51	2284,02	341	114	171	78	453
			НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	56	52		34	
			УЧАСТОК №4 УЛ.ЧКАЛОВА (КТП 10/0,4 №1-8)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
209	169	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	16	409,70	181,48	6555	2904	765	2780	10082
			НР - 72%; СП - 8%			180,36	60,94	2886	975		747	
210	169-1.	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по опоре)**	м кабеля	8	906,61	555,59	7253	4445	884	2455	10485
			НР - 72%; СП - 8%			240,48	185,77	1924	1486		777	
211	169-2.	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в КТП)**	м кабеля	3	420,10	184,77	1260	554	120	553	1958
			НР - 72%; СП - 8%			195,39	60,61	586	182		145	
212	175-1.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,015	31621,27	21604,27	474	324	--	161	686
			НР - 72%; СП - 8%			10017,00	4924,90	150	74		51	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
213	176	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
			НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
			Ж/б элементы									
214	186	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	1	7061,77	5523,45	7062	5524	--	2884	10742
			НР - 72%; СП - 8%			1538,32	2467,90	1538	2468		796	
215	186-1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,025	6811,51	2284,02	170	57	85	39	226
			НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	28	26		17	
216	186-2.	1134-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	опора	1	5198,10	945,70	5198	946	10	3297	9175
			НР - 72%; СП - 8%			4241,57	338,18	4242	338		680	
217	187	ТТОО Евро-Транс KZ	**Приставка ПТ43-1**	шт.	1	48214,00	--	48214	--	48214	--	52071
			СП - 8%			--	--	--	--		3857	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стальные конструкции									
218	189	ТТОО ИССЫКТЕПЛОСЕРВИС	Кронштейн К1П-1,0-20	шт	1	14687,50	--	14688	--	14688	--	15863
			СП - 8%			--	--	--	--		1175	
			Металлопрокат									
219	208-1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,61	2151,77	--	12071	--	--	8691	22423
			НР - 72%; СП - 8%			2151,77	--	12071	--		1661	
220	208-2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,61	1122,27	--	6296	--	--	4533	11695
			НР - 72%; СП - 8%			1122,27	--	6296	--		866	
221	208-3.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,61	209,99	100,57	1178	565	--	641	1965
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	49,32	614	277		146	
222	211-1.	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	9,425	2127,45	2,14	20051	20	6779	9541	31960
			НР - 72%; СП - 8%			1406,00	--	13252	--		2367	
			Прочее									
223	214	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	30402,25	22831,38	91207	68495	167	32875	134008
			НР - 72%; СП - 8%			7515,00	7704,84	22545	23115		9927	
			УЧАСТОК №5 УЛ. МАРКСА, ТИМИРЯЗЕВА, БЕЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК (КТП 10/0,4 №5-3)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
224	217	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	409,70	181,48	6555	2904	765	2780	10082
			НР - 72%; СП - 8%			180,36	60,94	2886	975		747	
225	217-1.	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по опоре)	м кабеля	8	906,61	555,59	7253	4445	884	2455	10485
			НР - 72%; СП - 8%			240,48	185,77	1924	1486		777	
226	217-2.	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в КТП)	м кабеля	3	420,10	184,77	1260	554	120	553	1958
			НР - 72%; СП - 8%			195,39	60,61	586	182		145	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	223-1.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,015	31621,27	21604,27	474	324	--	161	686
			НР - 72%; СП - 8%			10017,00	4924,90	150	74		51	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
228	224	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
			НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
			Ж/б элементы									
229	234	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	7061,77	5523,45	7062	5524	--	2884	10742
			НР - 72%; СП - 8%			1538,32	2467,90	1538	2468		796	
230	234-1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	6811,51	2284,02	170	57	85	39	226
			НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	28	26		17	
231	234-2.	1134-0203-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	5198,10	945,70	5198	946	10	3297	9175
			НР - 72%; СП - 8%			4241,57	338,18	4242	338		680	
232	235	ТТОО Евро-Транс KZ	Приставка ПТ43-1	шт.	1	48214,00	--	48214	--	48214	--	52071
			СП - 8%			--	--	--	--		3857	
			Металлопрокат									
233	256-1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,61	2151,77	--	12071	--	--	8691	22423
			НР - 72%; СП - 8%			2151,77	--	12071	--		1661	
234	256-2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,61	1122,27	--	6296	--	--	4533	11695
			НР - 72%; СП - 8%			1122,27	--	6296	--		866	
235	256-3.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,61	209,99	100,57	1178	565	--	641	1965
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	49,32	614	277		146	
236	259-1.	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	9,425	2127,45	2,14	20051	20	6779	9541	31960
			НР - 72%; СП - 8%			1406,00	--	13252	--		2367	
			Прочее									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	262	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	30402,25	22831,38	91207	68495	167	32875	134008
			НР - 72%; СП - 8%			7515,00	7704,84	22545	23115		9927	
			УЧАСТОК №6 УЛ. ПАПАНИНА, РАБОЧАЯ (КТП 10/0,4 №7-1)									
			Кабельно-проводниковая подукция									
238	265	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	409,70	181,48	6555	2904	765	2780	10082
			НР - 72%; СП - 8%			180,36	60,94	2886	975		747	
239	265-1.	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (по опоре)	м кабеля	8	906,61	555,59	7253	4445	884	2455	10485
			НР - 72%; СП - 8%			240,48	185,77	1924	1486		777	
240	265-2.	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в КТП)	м кабеля	3	420,10	184,77	1260	554	120	553	1958
			НР - 72%; СП - 8%			195,39	60,61	586	182		145	
241	271-1.	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,015	31621,27	21604,27	474	324	--	161	686
			НР - 72%; СП - 8%			10017,00	4924,90	150	74		51	
			Оборудование на напряжение до 1000В									
242	272	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
			НР - 72%; СП - 8%			19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
			Ж/б элементы									
243	282	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	7061,77	5523,45	7062	5524	--	2884	10742
			НР - 72%; СП - 8%			1538,32	2467,90	1538	2468		796	
244	282-1.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	6811,51	2284,02	170	57	85	39	226
			НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	28	26		17	
245	282-2.	1134-0203-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	1	5198,10	945,70	5198	946	10	3297	9175
			НР - 72%; СП - 8%			4241,57	338,18	4242	338		680	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	283	ТТОО Евро-Транс KZ	**Приставка ПТ43-1**	шт.	1	48214,00	--	48214	--	48214	--	52071
			СП - 8%			--	--	--	--		3857	
					Металлопрокат							
247	304-1.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,57	2151,77	--	7682	--	--	5531	14270
			НР - 72%; СП - 8%			2151,77	--	7682	--		1057	
248	304-2.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,57	1122,27	--	4007	--	--	2885	7443
			НР - 72%; СП - 8%			1122,27	--	4007	--		551	
249	304-3.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3,57	209,99	100,57	750	359	--	408	1251
			НР - 72%; СП - 8%			109,42	49,32	391	176		93	
250	307-1.	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка**	кг	9,425	2127,45	2,14	20051	20	6779	9541	31960
			НР - 72%; СП - 8%			1406,00	--	13252	--		2367	
					Прочее							
251	310	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	3	30402,25	22831,38	91207	68495	167	32875	134008
			НР - 72%; СП - 8%			7515,00	7704,84	22545	23115		9927	
252	312	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	объект	1	931049,50	183840,00	931050	183840	--	589935	1642663
			НР - 72%; СП - 8%			747209,50	72144,00	747210	72144		121679	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2443499	730424	445425	1102752	3829962
								1267653	263964	--	283711	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2214330				
		Материалы		Тенге				64854				
		Всего заработная плата		Тенге					1357152			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350466				
			Накладные расходы	Тенге				977145				
			Сметная прибыль	Тенге				255322				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3446797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
			Сметная заработная плата	Тенге					1357152			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				229169				
		Материалы		Тенге				746				
		Всего заработная плата		Тенге					174465			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29376				
			Накладные расходы	Тенге				125607				
			Сметная прибыль	Тенге				28389				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				383165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					174465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3829962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					1531617			
		ИТОГО:	**Тенге**								**13668290**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2998134				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1371554			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					484966			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5778316		
		- Накладные расходы	Тенге							2507827	
		- Сметная прибыль	Тенге							1012477	
		временные здания и сооружения 1,92%	Тенге								262431
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								278614
		Итого	Тенге								14209336
		Итого по акту с понижающим К=0,7932996665	**Тенге**								**11272261,19**
		НДС 12%	**Тенге**								**1352671,34**
		Всего по акту	**Тенге**								**12624932,53**

Заказчик

И.о. Руководителя КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" Абдрашев Г. М.

Подрядчик
Директор ТОО "АСБ Электромонтаж" Хайроев В.П.

Авторский надзор
Директор ТОО "ППО"Готика" Пруловикова О. Б.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Мукашев М. К.