Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района " Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 306 145 210 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 35 669 525 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	869 737 535	306 145 210		35 669 525	306 145 210
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	869 737 535	306 145 210	0	35 669 525	306 145 210

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" _____ **И.З.Унгарбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Ж.Дабылов**

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №9
приемки выполненных работ
за март 2018 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Минорром

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	13443,905	34,66	33,42	466009	449231	148282	0,01	117
			м3		1,25	10,12	16778	136090	97	0,04	508
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	415,791	262,72	0	109235	0	123436	1,85	768
			м3		262,72	0	109235	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	9791,863	6,48	6,48	63446	63446	19981	0	0
			м3		0	2,1	0	20599	97	0,01	79
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2447,966	134,1	0	328272	0	370948	0,97	2379
			м3		134,1	0	328272	0	113	0	0
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9791,863	21,55	4,52	210976	44221	161753	0,11	1058
			м3		17,03	0	166755	0	97	0	0
6	6	Е0101-27-2	Засыпка привозным песком	236,313	6,48	6,48	1531	1531	482	0	0

			м3		0	2,1	0	497	97	0,01	2
7	7	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	236,313	47,43	44,84	11208	10596	3759	0,02	4
			м3		2,59	13,81	612	3264	97	0,05	12
8	8	C010334-A24	Перевозка местного грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	413,548	67,4		27873				
			т								
9	9	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	236,313	3,12	2,66	737	629	303	0	1
			м3		0,39	0,93	92	220	97	0	1
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1219287				
			Накладные расходы :				813070				
			Итого с накладными				2032357				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				121941				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2154298				
			Итого по разделу				2154298				
			Раздел: Водопровод В1								
10	10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	957,856	1901,2	152,52	1821076	146092	262528	1,02	977
			м3		153,68	57,15	147203	54741	130	0,28	267
11	11	C143008-92	Песок природный	319,285	1450		462964				
			м3								
12	14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,595	58881,69	25695,31	35035	15289	30854	194	115
			км		33075	6813,45	19680	4054	130	26,38	16
13	15	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,029	70811,26	30144,88	72865	31019	64891	236	243
			км		40500	8009,55	41675	8242	130	31,06	32
14	16	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,45	78245	36133,62	113455	52394	97008	247	358
			км		41850	9612,9	60683	13939	130	37,3	54
15	17	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,005	139706,75	90794,12	280112	182042	177132	286	573
			км		48375	19582,83	96992	39264	130	84,07	169
16	20	C130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110X5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	600,95	382		229563				
			м								
17	21	C130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125X6 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	1039,29	489		508213				
			м								
18	22	C130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140X6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	371,68	618		229698				
			м								

19	23	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1092,82	801		875349				
			м								
20	24	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2025,05	1245		2521187				
			м								
21	47	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х 3,0 мм	3	181		543				
			шт								
22	49	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа,25	36	181		6516				
			шт								
23	50	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25	5	338		1690				
			шт								
24	51	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 125Х20	6	338		2028				
			шт								
25	52	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 140Х25	3	391		1173				
			шт								
26	53	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25	5	408		2040				
			шт								
27	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа 200Х20	3	750		2250				
			шт								
28	55	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,06	27000,34	8426,72	1620	506	1240	69,9	4
			км		12712,5	3183,75	763	191	130	15,55	1
29	56	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,057	28971,41	8449,81	1651	482	1179	69,9	4
			км		12712,5	3192,75	725	182	130	15,59	1
30	57	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,038	31897	8449,81	1212	321	787	70	3
			км		12735	3192,75	484	121	130	15,59	1
31	58	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,03	36213,89	9106,04	1086	273	665	75	2

			км		13612,5	3440,25	408	103	130	16,8	1
32	59	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,053	38344,26	9129,13	2032	484	1177	75,1	4
			км		13635	3449,25	723	183	130	16,84	1
33	60	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,042	44547,62	9152,23	1871	384	948	76,7	3
			км		13905	3458,25	584	145	130	16,89	1
34	71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	249,14	245,44	3,82	61149	952	11404	0,21	53
			м2		37,35	1,44	9305	359	118	0,01	2
			Итого по разделу: Водопровод В1				7236378				
			Стоимость общестроительных работ				2856128				
			Накладные расходы :				649812				
			Итого с накладными				3505940				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				210356				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3716296				
			Стоимость сантехнических работ				4380250				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				262815				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				8359361				
			ИТОГО:				8455665	999892			6784
							1006543	282194			1146
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1484330				
			Всего накладных расходов:				1484330				
			Итого с накладными				9939995				
			- заработная плата				222650				
			- трудоемкость				742				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				596400				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10536395				
			Итого с временными, 2,72 %				10822985				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				11047021				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				11522908				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11566200				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11674430				
			ИТОГО:				11674430				
			Сметная заработная плата				1511387				
			Нормативная трудоемкость				8672				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				31380226				

			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				627605				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32007831				
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				31847792				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3821733				
			Итого с НДС				35669525				
			Всего:				35 669 525				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Начальник отдела капитального строительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Б.Бакишев**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Дабылов**

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **С.Жаканов**