Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "Нүр Әлем" Костанайского района.Газоснабжение.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Апрель 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№67/№1	23.07.2021г./29.07.2021г.						ТОО "Алия-Сервис"	
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "Нүр Әлем" Костанайского района.Газоснабжение	**698 554 977,00**	267 610 243,75	267 610 243,75	267 610 243,75					32 113 229,25	299 723 473,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Мардашов А.А.

ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

Эксперт технического надзора Кравченко Р.Б.

Приказ №ТН/76-1 от 09.08.2021г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Руководитель Старолубцев А.Ю.

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

Авторский надзор Макаренко В.Н.

Приказ №20 от 20.07.2021г.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «15» сентября 2015 года № 630

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Отдел строительства"акимата Костанайского района

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки **Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "Нұр Әлем" Костанайского района.Газоснабжение.**

(наименование, адрес)

Объект **Газораспределительная станция АГРС-150**

(наименование)

Договор о государственных закупках №67 2021-07-23 дополнительное соглашение №1 от 29 07 2021г

Акт приемки выполненных работ № 25

за **Апрель 2022 года**

на **Локальная смета 02-04-02 Технологическое оборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 10 03 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс-листКазахстан ТОО "БатысМунайГазЖабдықтары" стр.	Блок операторной	шт	1	199718200		199718200				199718200
									199718200		
		Отпускная цена			199718200		199718200				
		Сметная стоимость оборудования					***199718200***				
2	Прайс-листКазахстан ТОО "БатысМунайГазЖабдықтары" стр.	Блок автоматической одоризации газа	шт	1	90249279,56		90249280				90249280
									90249280		
		Отпускная цена			90249280		90249280				
		Сметная стоимость оборудования					***90249280***				
		Итого:									289 967 480
		ИТОГО:					289967480	0			
							0	0	289967480		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							289967480		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		0				
		Итого с временными									289 967 480
		Зимние удорожания			3,3 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									289 967 480
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				0		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									289 967 480

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к = 1									**78 291 220**
		Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к = 1,0348515									**219 053 496**
		Итого по акту									**297 344 715**
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9									**267 610 244**
		НДС			**12 %**		**32 113 229**				
		Итого с НДС									**299 723 473**

Сдал (Подрядчик)

Товариществу с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Марданов А.А.

ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

Эксперт технического надзора Ержанов К.Б.
Приказ №ТН 76-1 от 09.08.2021г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства"акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Заведующий сектором Сабитов Р.К.

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002274

Авторский надзор Мазурко В.Н.
Приказ №20 от 26.07.2021г.