Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода и водоприемных сооружений от озера Балхаш до ст. Бурылбайтал Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		3	02.03.2017				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	259 473 685		231 672 933						27 800 752	259 473 685
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			64 868 421	64 868 421					7 784 211	72 652 632
5% удержания									389 211	3 632 632
Итого к оплате:									7 395 000	69 020 000

Шестьдесят девять миллиона двадцать тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Темир-Строй Сервис и Ко" 060500215248 Товарищество с ограниченной ответственностью

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство водовода и водоприемных сооружений от озера Балхаш до ст. Бурылбайтал
Мойынкумского района Жамбылской области
за август 2017 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-03-01	Резервуар на 150 м3. Земляные работы на 2 резервуар и фильтра поглотит.	10	-348 716	-37 362
2	06-01-01	Пруд - испаритель	11	73 001 348	7 821 573

ВСЕГО:

72 652 632 7 784 211

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Форма 4

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство водовода и водоприемных сооружений от озера Балхаш до ст. Бурылбайтал Мойынкумского**
наименование, адрес

Объект **Фильтр -поглотитель и резервуар чистой воды на 150 м3 Земляные работа**

Договор подряда номер **3**
дата **2.03.2017г**

А К Т № 10

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы для фильтра-поглотителя								
1	1	Е0101-11-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	46 м3	14,60 0,50	14,10 4,01	672 23	649 185	201 97	-- 0,01	-- 1
2	2	Е0101-16-17 т.ч. п-3.50 К=1,32	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	45 м3	67,38 2,02	65,25 19,10	3032 91	2936 860	922 97	0,01 0,07	1 3

3

п/п	ии по смете			измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
3	3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	78,75 т	45,00 9,00	45,00 9,00	3544 709	3544 709	1418 100	0,19 0,19	15 15
4	4	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	45 м3	10,17 --	10,05 3,49	458 --	452 157	152 97	-- 0,01	-- 1
5	5	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	45 м3	343,74 --	343,74 221,85	15468 --	15468 9983	9684 97	-- 1,02	-- 46
6	6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	371 м3	32,55 1,53	30,98 9,01	12077 568	11493 3342	3793 97	0,01 0,03	4 11
7	7	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(грунт для обсыпки)	649,25 т	108,20 --	108,20 21,64	70249 --	70249 14050	14050 100	-- 0,45	-- 295
8	8	Е0101-29-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	51 м3	2,74 --	2,74 0,55	140 --	140 28	27 97	-- --	-- --
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	51 м3	21,55 17,03	4,52 --	1099 869	230 --	842 97	0,11 --	6 --
10	10	Е0101-13-4	Обсыпка фильтра-поглотителя	366 м3	26,17 1,22	24,95 9,58	9577 447	9130 3506	3834 97	0,01 0,04	3 14
11	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	366 м3	21,55 17,03	4,52 --	7886 6233	1653 --	6046 97	0,11 --	40 --
12	12	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	370 м2	55,01 48,60	0,23 0,09	20354 17982	85 33	20357 113	0,33 --	123 --
			Земляные работы для резервуаров								
13	13	Е0101-11-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	85 м3	-14,60 -0,50	-14,10 -4,01	-1241 -43	-1199 -341	-372 97	-- -0,01	-- -1

п/п	ии по смете			измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
14	14	Е0101-11-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	87	-37,21 -1,27	-35,94 -10,23	-3237 -110	-3126 -890	-970 97	-0,01 -0,04	-1 -3
15	15	ЕКалькуляция	Дробление скального грунта 6-7 группы гидромолотом с разработкой в отвал	м3	-1745,90 -279,34	-1047,54 -558,69	-165861 -26537	-99516 -53076	-9554 12	-- -3,24	-- -308
16	16	Е0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	95	-18,26 --	-18,26 -6,33	-1734 --	-1734 -602	-584 97	-- -0,02	-- -2
17	17	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	-343,74 --	-343,74 -221,85	-62561 --	-62561 -40377	-39165 97	-- -1,02	-- -186
18	18	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	7,57 --	7,57 2,46	659 --	659 214	207 97	-- 0,01	-- 1
19	19	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	5,55 --	5,55 1,80	472 --	472 153	149 97	-- 0,01	-- 1
20	20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-21,55 -17,03	-4,52 --	-3340 -2640	-700 --	-2560 97	-0,11 --	-17 --
21	21	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-32,55 -1,53	-30,98 -9,01	-6836 -321	-6505 -1892	-2147 97	-0,01 -0,03	-2 -6
22	22	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(грунт для обсыпки)	м3	-108,20 --	-108,20 -21,64	-39764 --	-39764 -7953	-7953 100	-- -0,45	-- -167
23	23	Е0101-13-4	Обсыпка резервуара	т	26,17 1,22	24,95 9,58	5495 256	5239 2011	2200 97	0,01 0,04	2 8
24	24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,55 17,03	4,52 --	4525 3576	948 --	3469 97	0,11 --	23 --

п/п	ин по смете			измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
25	25	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	170 м2	55,01 48,60	0,23 0,09	9352 8262	39 15	9353 113	0,33 --	56 --
			ИТОГО :	Тенге			-119514	-91719			251
			Накладные расходы -	Тенге			13399				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6365				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			-112480				
			Итого с временными, 3,4 %				-116303				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				-117733				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-118197				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				-119359				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574				-305250				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				-6104				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-311354				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				-37362				
			Итого с НДС				-348716				
			Всего:				-348 716				

ПРИНЯЛ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма 4

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района Жамбылской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство водовода и водоприемных сооружений от озера Балхаш до ст. Бурылбайтал Мойынкумского
наименование, адрес

Объект Пруд -испаритель.

Договор подряда номер 3
дата 02.03.2017

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										рабочих, обслуживающих	
1	6	ЕКалькуляция	Дробление скального грунта 6-7группы гидромолотом с разработкой в отвал	10730,379 м3	1745,90 279,34	1047,54 558,69	18734169 2997424	11240501 5994955	1079086 12	-- 3,24	-- 34771
2	8	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	19878,82 м3	64,37 3,02	61,25 17,81	1279522 60034	1217663 354097	401708 97	0,02 0,06	417 1211
3	9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	30400,1 т	19,70 --	19,70 3,94	598882 --	598882 119776	119776 100	-- 0,08	-- 2515
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				20612573	13057046			417
			Накладные расходы -	Тенге			1600569				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1332789				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23545931				
			Итого с временными, 3,4 %				24346493				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %				24645955				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24743341				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				24986806				
			Итого в текущих ценах, к = 2,5574								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				63901740				
							1278035				

				измерения	строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				65179775				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				7821573				
			Итого с НДС				73001348				
			Всего:				73 001 348				

ПРИНЯЛ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8