Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» XII 2016 г.

Заказчик: **филиал Акционерного общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по реализации крупных проектов», г.Астана, ул. Кунаева, 6.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «21» декабря 2016 г. ТОО «Теміржол жөндеу», г. Астана, ул. Кунаева 10, Генеральный директор Карсыбеков Искандир Серикович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от «21» декабря 2016 г
Юсупов Болат Марадосович КДС и ЖКХ №05048, КДС и ЖКХ №05049 , КДС и ЖКХ №05050 дата выдачи 15.04.2013 г.
Өтеулі Комек КДС и ЖКХ №05798 дата выдачи 05.08.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «21» декабря 2016 г

а) ТОО «Транспроект-К» (генпроектировщик), в лице директора Куренкова Юрий Владимировича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) **ТОО «Интранском» (субпроектировщик), в лице Генерального директора Мамедгасанова Алискера Идоятовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) ТОО «КазАртДизайн» (субпроектировщик), в лице и.о. генерального директора Макишеав Эрнара Айдаргазаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ответственные (эксперты) по авторскому надзору:

а) Артемьев Владимир Васильевич (приказ ТОО «Транспроект-К» № 06 от 05 ноября 2012 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

б) Харочкина Наталья Петровна (приказ ТОО «Интранском» № П-5 от 17 апреля 2013 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

в) Аленов Тимур Табынбайулы (приказ ТОО «КазАртДизайн» № 21-л от 19 февраля 2014 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство железнодорожного участка Бейнеу - Тассай, железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Байганинский район Актюбинской области, Бейнеуский район Мангистауской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

Постановление Акима аким Бейнеуского района от 07.12.12. №166;
Постановление Акима аким Бейнеуского района от 21.05.13г. № 47;
Постановление Акима аким Бейнеуского района от 09.07.13г. № 68
Постановление Акима аким Бейнеуского района от 14.01.14. №7;
Постановление Акима аким Бейнеуского района от 17.06.14г. № 99;
Постановление Акима аким Бейнеуского района от 27.06.14г. № 113
Постановление Аким с. Бейнеу Бейнеуского района 18.12.13г. №813
Решение акима с. Бейнеу от 22 августа 2016 года №1162
Решение Акима Турышского аульного округа от 14.01.16г.№1
Решение акима села Бейнеу от 15.08.2016г. № 1151
Постановление Аким Мангистауской области от 07.10.14г. №242
Постановление Аким Мангистауской области от 30.12.14г. №355
Постановление Аким Мангистауской области от 08.08.14г. №194
Постановления акима Байганиского района от 17.04.13г.№62,
Постановления акима Байганиского района от 16.05.13г.№81,
Постановления акима Байганиского района от 04.07.13г.№122;
Постановления акима Байганиского района от 12.12.13г. №229;
Постановления акима Байганиского района от12.10.15г. №232;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«___»_____20___года

№_____;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

От «12» октября 2013 г. №18, №19
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "Транспроект-К", 125487-ЦУЖДС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

приказом Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 19.02.2016г. №191-ЦЗ

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2012 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **55;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **55**;

фактически, месяц: **55;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилые двухквартирные дома на ст. Сам, Туруш, Жаркум, Курсай (всего 4 шт.) имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	За единицу		Всего, 4 дома	
		По проекту	Факти-чески	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	$м^2$	218,00	218,00	872,00	872,00
Число этажей	этаж	1	1	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1507,55	1507,55	6030,2	6030,2
В том числе подземной части	$м^3$	0	0	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: Трехкомнатных	2	109	60,4	2	109	60,4

Железнодорожный путь

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность путей	км	325,92	325,92	325,92	325,92
Ширина земляного полотна в обыкновенных грунтах	м	7,3	7,3	7,3	7,3
Тип рельсов на главных путях/на станционных путях	тип	Р-65	Р-65	Р-65	Р-65
Род шпал	тип	Железо-бетонные	Железо-бетонные	Железо-бетонные	Железо-бетонные
Число шпал на 1км пути	шт	1840	1840	1840	1840
Род балласта на главном пути	тип	щебень	щебень	щебень	щебень
Род балласта на приемо-отправочном пути	тип	Гравийно-песчаный	Гравийно-песчаный	Гравийно - песчаный	Гравийно-песчаный
Стрелочные переводы	Тип/ марка	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9
Скрепления упругие	тип	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14

Путепровод железнодорожный на ПК48+23,20 Бейнеу-Алтай

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина	м	132,94	132,94	132,94	132,94
Габарит путепровода	м	2x16,5+45,8 +2x23,6	2x16,5+45,8+2 x23,6	2x16,5+45, 8+2x23,6	2x16,5+45 ,8+2x23,6
Габарит по высоте	м	6,78	6,78	6,78	6,78
Угол пересечения путепровода с железной дорогой - 30°	градус	30°	30°	30°	30°

Искусственные сооружения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Железобетонный мост 2-х пролетный общей длиной 16,38м	штук	1	1	1	1

Железобетонный мост 3-х пролетный общей длиной 22,44м	штук	2	2	2	2
Железобетонный мост 3-х пролетный общей длиной 36,24м	штук	4	4	4	4
Железобетонный мост 3-х пролетный (скотопрогон) общей длиной 25,74 м	штук	9	9	9	9
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,0 м	штук	37	37	37	37
Труба круглая с плоским опиранием двухочковая 2х Ø1,0 м	штук	2	2	2	2
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,25 м	штук	9	9	9	9
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,5 м	штук	14	14	14	14
Труба круглая с плоским опиранием двухочковая 2 х Ø1,5 м	штук	4	4	4	4
Прямоугольная труба отверстием 2м	штук	5	5	5	5
Прямоугольная труба отверстием двухочковая 2х Ø 2 м	штук	10	10	10	10
Прямоугольная труба отверстием 2,5 м	штук	1	1	1	1
Прямоугольная труба отверстием двухочковая 2х2,5 х2м	штук	1	1	1	1
Прямоугольная труба отверстием 4,0 м	штук	3	3	3	3
Прямоугольная труба отверстием 2х4,0 м двухочковая	штук	3	3	3	3
		105	105	105	105

Системы автоматики и телемеханики

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Стрелок	штук	97	97	97	97
Светофоров, в том числе поездные: маневровые: другие:	штук	157 46 111	157 46 111	157 46 111	157 46 111
Система питания	тип	Безбата-рейная	Безбата-рейная	Безбата-рейная	Безбата-рейная

Слаботочные устройства, связь, сигнализация

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Магистральная ВОЛС	участок	1	1	1	1
Наружные сети связи	станция	13	12	13	12
Двухсторонняя громкоговорящая парковая связь	станция	13	12	13	12
Организация каналов диспетчерского управления на участке	участок	1	1	1	1
Организация каналов диспетчерского управления, телемеханизации и АСКУЭ	участок	1	1	1	1
Организация каналов телемеханизации и АСКУЭ на участке	участок	1	1	1	1
Наружные сети телемеханизации и АСКУЭ	участок	1	1	1	1
Первичная сеть связи IP MPLS	участок	1	1	1	1
Оперативно-технологическая связь IP TC	участок	1	1	1	1
Технологическая радиосвязь стандарта TETPA	участок	1	1	1	1
Инсталляция программных комплексов IP MPLS, IP TC, TETRA	участок	1	1	1	1
Организация резервных каналов и связь с существующими поселками	участок	1	1	1	1
Устройство наружного контура заземления поста ЭЦ	станция	13	12	13	12
Переустройство воздушной линии связи ШЧ	перегон	1	1	1	1
Переустройство воздушной линии связи	станция	1	1	1	1
Защита сетей связи	перегон	5	5	5	5
Диспетчерская централизация ЕДЦУ Ebilock-950	участок	2	2	2	2

Устройства МПЦ Ebilock-950	станция	13	13	13	13
Устройства МПЦ Ebilock-950 на перегоне	перегон	12	12	12	12
Автоматизированная система контроля подвижного состава (АСК ПС)	участок	1	1	1	1

Электротехнические решения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Пункт питания для линий АБ и ПЭ	штук	5	5	5	5
Распределительная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ	штук	3	3	3	3
Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ	штук	2	2	2	2
Строительство ВЛ-10 кВ «АБ» и «ПЭ»	км	290,98	290,98	290,98	290,98
Электроосвещение станции с ДГА	станция	4	4	4	4
Электроосвещение разъездов	рзд	8	8	8	8
Электроснабжение пунктов КТСМ	штук	12	12	12	12
Электроснабжение РШ указателей перегрева букс	штук	12	12	12	12
Электроснабжение переезда	штук	12	12	12	12
Электроснабжение антенно-мачтовых сооружений (АМС)	штук	1	1	1	1
Телемеханизация устройств электроснабжения	штук	1	1	1	1
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	штук	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-10кВ	штук	8	8	8	8
Переустройство ВЛ-10кВ АБ и ПЭ	штук	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-6кВ	штук	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-110/35кВ	штук	1	1	1	1

Вынос КТП-250/10/0,4	штук	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-0,4кВ	штук	1	1	1	1
Переустройство ВЛ-35кВ	штук	1	1	1	1

Охранно-пожарная сигнализация и автоматические установки пожаротушения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Охранная сигнализация предусмотрена на базе прибора охранно-пожарного «С2000-АСПТ», установленного в аппаратной поста ЭЦ	штук	12	12	12	12

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Объект отнесен к II (нормальному) уровню ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 214 255 018,98 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 181 419 244,52 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 32 835 774,46 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 90 711 797,60 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 76 424 936,6 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 14 286 861,00тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Железнодорожный участок Бейнеу - Тассай железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, новое** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Мурзагулов Маратбек Мулдагазович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор:
Өтеулі Көмек _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Технический надзор:
Юсупов Булат Марадосович _____ _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор (генеральный проектировщик):
Артемьев Владимир Васильевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

(субпроектировщик)
Харочкина Наталья Петровна _____ _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

(субпроектировщик)
Аленов Тимур Табынбайулы _____ _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Онлабаев Талгат Асылханович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.