Приложение № 1
Типовая межведомстенная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на праве хозяйственного ведения Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и Детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»
Договор № 127 от 29.05.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКП на праве хозяйственного ведения Жамбылский областной реабилитационный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года.

на 8.07.2013г.

№№ пп	Наименование обьектов,пусковых комплексов с учетом коэффициентов удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге							
		С начала по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания	1094268	1094268			1094268	1094268		
	В т.ч. НДС	117243	117243			117243	117243		
	Погашение аванса	0	0			0	0		
	Всего к оплате:	1094268	1094268			1094268	1094268		
	В том числе НДС	117243	117243			117243	117243		

ЗАКАЗЧИК :
ГКП на праве хозяйственного ведения Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и Детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Главный врач _____ Азимкулова Г.М.

Тех. надзор _____ Бегелтаев Б.О.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж.К.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на праве хозяйственного ведения Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и Детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области**

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»**
Договор № 107 от 29.05.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Капитальный ремонт здания ГКП на праве хозяйственного ведения Жамбылский областной реабилитационный центр "Материнство и Детство" управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

А К Т

Приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов м2	325	25,7	-	8352	-	7893	0,18	58				
				25,7	-	8352	-	94,5	-	-				
2	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	221	215,67	1,83	47664	404	11643	0,36	79				
				55,46	0,29	12257	64	94,5	-	1				
3	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм м2	88	237,45	1,91	20896	168	5770	0,44	39				
				69,1	0,29	6081	26	94,5	-	-				
4	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	15	662,82	7,91	9942	119	5141	2,06	31				
				359,66	2,99	5395	45	94,5	0,01	-				
5	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	22	320,85	30,15	7059	663	6976	1,96	43				

		штукатурки в откосах		290,7	2,9	6395	64	108	0,19	4
6	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт	41,8	59,88	6,55	2503	274	2454	0,36	15
			м2		53,33	1,04	2229	43	108	0,01	-
7	E0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках, шкафных дверей в коридоре		8	119,71	8,29	958	66	964	0,76	6
					111,42	0,18	891	1	108	0,1	1
8	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт	17,44	59,88	6,55	1044	114	1024	0,36	6
			м2		53,33	1,04	930	18	108	0,01	-
9	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		41,8	446,86	128,16	18679	5357	9886	1,03	43
					174,4	44,59	7290	1864	108	0,17	7
10	C12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	41,8	4880	-	203984	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2	22	1380	-	30360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	комплект	16,8	133,16	23,58	2237	396	1806	0,74	12
					109,58	4,16	1841	70	94,5	0,02	-
13	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	3	116,63	10,56	350	32	358	0,7	2
					106,07	1,67	318	5	110,7	0,01	-
14	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	56,7	17,38	0,93	985	53	1041	0,11	6
					16,45	0,14	933	8	110,7	-	-
15	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	68,2	5,64	0,19	385	13	413	0,04	3
					5,45	0,02	372	1	110,7	-	-
16	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	1м	78	3,69	-	288	-	280	0,03	2
					3,69	-	288	-	97,2	-	-
17	E0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	78	24,84	-	1938	-	1883	0,15	12
					24,84	-	1938	-	97,2	-	-
18	C151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские,	м	0,078	24900	-	1942	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

марка ППВ, число жил и
сечение 3х1,5 мм2

1000м

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	359565	7660		358
	----	---	---		---
	Тенге	55510	2209		14
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4168	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2225	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1942	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2163	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	324	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	380	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6710	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2550	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	355398	-	-	-
Материалы -	Тенге	53744	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55494	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	234344	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	6366	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	55370	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8305	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	435413	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	386
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63799	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	442124	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	401
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66349	-	-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	6367			
Итого	Тенге	448491			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	4036			
Выслуга лет 1%	Тенге	4485			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	1794			
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	458806			
В ценах 2012г. К=2,08774194	Тенге	957868			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	19157			
Итого	Тенге	977025			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	117243			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**1094268**			

ЗАКАЗЧИК

ГКП на праве хозяйственного ведения «Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и Детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Главный врач _____ Азимкулова Г.М.

Тех. надзор _____ Бегелтаев Б.О.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж. К.