Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) "ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик ТОО "NTR""
Инженер ТОО "Батыр Алем СБ"

Основание: Договор №57 от 28.09.2016г Уведомление №3976909 от 29.09.2016г
Наименование строительства и его адрес: Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

Справка № 01
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 октября 2016г

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Код подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
4673515	26331	57	28.09.16	за счёт бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала года 2015г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость -12%	
		в отчетном месяце (за октябрь 2016г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы, в том числе погашение аванса	9 847 268,95	8 792 204,42	4 067 544,28	4 067 544,28		88 322,66	865 986,23	44 532,24	1 055 064,53	9 847 268,95
аванс	0,00									-295 418,07
Инжин. услуги оплата ч/з 1,206%	118 782,65	118 782,65								118 782,65
Авторский надзор оплата ч/з 0,2%	19 694,49	17 584,36							2 110,13	19 694,49
Итого:	9 985 746,09	8 928 571,43	4 067 544,28	4 067 544,28	0,00	88 322,66	865 986,23	44 532,24	1 057 174,66	9 985 746,09

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель _____ У.Сербаев
Заведующий сектором _____ Г.Жумабек

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"
Директор _____ С.Ералиев
Технадзор _____ Н.Ибрагимов

Подрядчик: **ТОО "NTK"**
Инженер: **ТОО "Батыр Алем СБ"**

А К Т

Выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г

Строительство ОСШ им.Манкент на 600 ученических мест в с.Манкент с/о Манкент Сайрамского района,ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строите	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
1	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	122.3	263.03	93.15	32168	11392	25031	1.07	
		м3		169.88	34.79	20776	4255	100	0.17	
2	Е0146-59-5К=0,5	Разборка существующих построек из самана	5444.12	131.51	46.57	715981	253557	557124	1.07	
		м3		84.94	17.40	462424	94700	100	0.17	
3	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	114.96	2430.59	1082.84	279421	124483	210291	8.27	
		м3		1347.75	481.50	154937	55353	100	1.95	
4	Е0101-27-1	Засыпка ВЫГРЕБНОЙ ЯМЫ,ТРАНШЕИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	355.04	5.55	5.55	1972	1972	621	--	
		м3		--	1.80	--	640	97	0.01	
5	Е0127-18-5	Разборка покрытий цементно-бетонных	14.13	203.88	115.23	2881	1628	2256	0.50	
		м3		88.65	31.42	1253	444	133	0.11	
6	Е0127-18-2	Разборка покрытий и основанийПГС	105.88	66.75	51.25	7068	5427	3537	0.12	
		м3		15.50	9.62	1641	1019	133	0.04	
7	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	19.4	408.11	169.61	7917	3290	6259	1.55	
		м3		238.50	4.07	4627	79	133	0.01	
8	Е0107-24-2К=0,8	ДЕМОНТАЖ-железобетонных оград из панелей длиной 3 м	67	344.75	225.95	23098	15139	17090	0.73	
		м		118.80	63.39	7960	4247	140	0.30	

		строительные работы	157.74	67.29	4.99	10614	786	12070	0.38	
		м ограды		62.30	1.46	9828	230	120	0.01	
10	У1-33-2 К=0,8	ДЕМОНТАЖ-Ограда из колючей стальной проволоки , монтаж металлоконструкций	157.74	8.75	0.10	1380	16	1233	0.05	
		мограды		8.65	0.04	1364	6	90	--	
11	У1-32-1К=0,8	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М1А, строительные работы	44.95	156.20	86.63	7021	3894	6184	0.42	
		м		69.57	28.70	3127	1290	140	0.18	
12	У1-32-2К=0,8	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М1А, монтаж металлоконструкций	44.95	17.80	0.20	800	9	714	0.10	
		м		17.60	0.06	791	3	90	--	
13	Е0146-34-2	Разборка ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ	9.42	2430.59	1082.84	22896	10200	17232	8.27	
		м3		1347.75	481.50	12696	4536	100	1.95	
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2272.6	27.10	--	61587	--	43111	0.40	
		т		18.97	--	43111	--	100	--	
15	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2272.6	17.73	--	40293	--	8059	0.07	
		т		3.55	--	8059	--	100	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2253466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036017			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

16	Е0101-13-3	Разработка НАСЫПНОГО ГРУНТА 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1736.5	38.62	37.22	67057	64626	21349	0.01	
		м3		1.40	11.27	2431	19578	97	0.04	
17	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1745.9	28.89	27.85	50432	48616	16047	0.01	
		м3		1.04	8.44	1816	14728	97	0.03	
18	Е0101-13-2 т.ч. п-3.55 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5398.9358	36.11	34.81	194942	187923	62030	0.01	
		м3		1.30	10.54	7019	56930	97	0.04	

	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ при повышенной влажности грунтов	96.16425	302.12	--	29053	--	32830	2.13	
		м3		302.12	--	29053	--	113	--	
20	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	2214.31	343.74	343.74	761147	761147	476507	--	
		м3		--	221.85	--	491245	97	1.02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1102632**	**1062313**			
			Тенге			**40319**	**582480**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1102632**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**622799**			
		Накладные расходы -	Тенге			**608764**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**91315**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**102684**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1814079**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714114**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1814079**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714114**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2317731**	**1494108**			
			Тенге			**772912**	**749282**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2315551.28**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1520031**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**101881**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1517628**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**227644**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**229991**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4063169**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1747675**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2181**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2164**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1948**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**292**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**248**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2456**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4067544.28**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1750131**			
		Итого по АКТу	Тенге			4 067 544.28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13080
		Сметная заработная плата -	Тенге				1747675			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2181				
	Всего заработная плата -		Тенге				2164			
		Накладные расходы -	Тенге			1948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2456			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4067544,28				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13094
		Сметная заработная плата -	Тенге				1750131			

Итого по АКТу	Тенге	4 067 544,28
Временные здания и оборуд 3,4%	Тенге	138 296,51
Итого с временными	Тенге	4 205 840,79
Зимнее удорожание0,7%	Тенге	29 440,89
Выслуга лет 1%	Тенге	42 058,41
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	16 823,36
Итого с доп. Затратами	Тенге	4 294 163,44
Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге	10 261 676,49
Коэффициент пересч К=0,84	Тенге	8 619 808,26
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	172 396,17
Всего	Тенге	8 792 204,42
НДС 12 %	Тенге	1 055 064,53
Итого с НДС:	**Тенге**	**9 847 268,95**

Инженер-технадзор
ТОТОО "Батыр Алем СБ"
Технадзор _____ **Н.Ибрагимов**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х. Абдурахманов**